

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-১২)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১১।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি					লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি		
																(ট্রে- মাসিক)	(মাসিক)					(ট্রে- মাসিক)	(মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৫০	৩১৬৯১০.০০	২৩২৯৫৪.০০ (০.০০)	৮৩৯৫৬.০০	৭৫৭৭৪.০০	৯৪২০৩.০৩ (৩০%)	৯২০৯২.৫০ (৪০%)	০.০০	২১১০.৫৩ (৩%)	১৬৩৬.৫৩ (২%)	৩২৫১৮.১৩ (১০.৩%)	৩১৮৫৭.৭৩ (১৪%)	০.০০	৬৬০.৪০ (০.৮%)	১৮৬.৪০ (০%)	৪৩০৭.৬৬	১৬৩৬.৫৩	২৪%	১৪%	২৩%	১০%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	৩৭৫.০০	০.০০	৩৭৫.০০	০.০০	৯৪.০০ (২৫%)	০.০০	০.০০	৯৪.০০ (২৫%)	০.০০	৯৪.০০ (২৫.১%)	০.০০	০.০০	৯৪.০০ (২৫.১%)	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%		
মোট (RD & I) :	৫১	৩১৭২৮৫.০০	২৩২৯৫৪.০০ (০.০০)	৮৪৩৩১.০০	৭৫৭৭৪.০০	৯৪২৯৭.০৩ (২৯.৭২%)	৯২০৯২.৫০ (৪০%)	০.০০	২২০৪.৫৩ (৩%)	১৬৩৬.৫৩ (২%)	৩২৬১২.১৩ (১০.২৮%)	৩১৮৫৭.৭৩ (১৪%)	০.০০	৭৫৪.৪০ (১%)	১৮৬.৪০ (০%)	৪৩০৭.৬৬	১৬৩৬.৫৩	২৪%	১৩.৭২%	২৩%	১০.২৮%		
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	১১	৮১৩৯৭.০০	৩০০০০.০০	৫১৩৯৭.০০	৩৪৫৩৪.০০	৯৮০১.৫০ (১২%)	৯৮০১.৫০ (৩৩%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১৫৫৩.০৬ (১.৯%)	১৫৫৩.০৬ (৫%)	০.০০	০.০০ (০.০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৪%	৪%	৫%	২%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩২৫.০০ (১৬%)	০.০০	০.০০	৩২৫.০০ (১৬%)	৩২৫.০০ (১৬%)	৮.১৮ (০.৪%)	০.০০	০.০০	৮.১৮ (০.৪%)	৮.১৮ (০%)	০.০০	০.০০	২৫%	০%	২৫%	০%		
মোট (PPWS&H) :	১২	৮৩৩৯৭.০০	৩০০০০.০০ (১৫০০.০০)	৫৩৩৯৭.০০	৩৬৫৩৪.০০	১০১২৬.৫০ (১২%)	৯৮০১.৫০ (৩৩%)	০.০০ (০%)	৩২৫.০০ (১%)	৩২৫.০০ (১%)	১৫৬১.২৪ (১.৮৭%)	১৫৫৩.০৬ (৫%)	০.০০ (০%)	৮.১৮ (০%)	৮.১৮ (০%)	০.০০	০.০০	২৪%	৩.৭৯%	৫%	১.৮৭%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	১৩৩৬৮.০০	৩১০৮.০০ ০.০০	১০২৬০.০০	৯১৬০.০০	১৩৬৬.৮০ (১০.২২%)	১৩২০.০০ (৪২%)	০.০০	৪৬.৮০ (০%)	০.০০ (০%)	১৫১.৭০ (১.১৩%)	৬৫.০০ (২%)	০.০০	৮৬.৭০ (১%)	৩৯.৯০ (০%)	০.০০	০.০০	২৫%	৩%	২৫%	১%		
পানি সম্পদ প্রকল্প :	২	৭৯৭৮.০০	৩১০০.০০	৪৮৭৮.০০	৪৮৭৮.০০	১৫০.০০ (২%)	১৫০.০০ (৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	৫.৯৫ (০.০৭%)	৫.৯৫ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	০%	২৫%	০%		
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৫	২২৬৫৯.০০	২২৬৫৯.০০	০.০০	০.০০	৮২৬৪.৫০ (৩৬%)	৮২৬৪.৫০ (৩৬%)	০.০০	০.০০	০.০০	১১৬০.৪৭ (৫.১২%)	১১৬০.৪৭ (৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৪%	১২%	২৪%	৫%		
সর্বমোট :	৭৩	৪৪৪৬৮৭.০০	২৯১৮২১.০০ (১৫০০.০০)	১৫২৮৬৬.০০	১২৬৩৪৬.০০	১১৪২০৪.৮৩ (২৫.৬৮%)	১১১৬২৮.৫০ (৩৮.২৫%)	০.০০ (০%)	২৫৭৬.৩৩ (১.৬৯%)	১৯৬১.৫৩ (২%)	৩৫৪৯১.৪৯ (৭.৯৮%)	৩৪৬৪২.২১ (১১.৮৭%)	০.০০ (০%)	৮৪৯.২৮ (০.৫৬%)	২৩৪.৪৮ (০%)	৪৩০৭.৬৬	১৬৩৬.৫৩	২৪%	১১.১৮%	২০%	৭.৯৮%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১																						
অননুমোদিত প্রকল্প :	২৬																						
মোট প্রকল্প :	১০০																						

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ