

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-১২)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প ৪																							
১	৫৩২০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরু ত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১২৮১৫.৬০/২০০১-০২ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৮২/১২	৫০৭১.০০	৫০৭১.০০			৩৬৬১.৫০	৩৬৬১.৫০			৩৫৯৪.৬৫	৩৫৯৪.৬৫					৭৩%	৭৮%	৭১%	৭১%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০০৪৬.৬৩/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)।	অনুঃ	৮২/১৩	২৩৯০.০০	৩০০.০০	২০৯০.০০	২০৯০.০০	২০৭৬.০০	২২৫.০০	১৮৫১.০০	১৮৫১.০০	২০৭০.৪০	২২০.০০	১৮৫০.৪০	১৮৫০.৪০	১২১৪.৯৩	১৮৫১.০০	৭৬%	৮৮%	৭৫%	৮৭%	IFAD	
৩	৭০০০-পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন-২৬ঃ (৩য় সংশোধিত)। (২৬০২৫৯.২০/২০০৩-০৪ হতে ২০১১-১২)।	অনুঃ	৮২/১৪	১৫৭৭০.০০	৯১৭৮.০০	৬৫৯২.০০	৬৫৯২.০০	১০৩৮৩.৩৬	৬৮৮৩.৫০	৩৪৯৯.৮৬	৩৪৯৯.৮৬	১০১২০.৪০	৬৬২৫.৫৫	৩৪৯৪.৮৫	৩৪৯৪.৮৫	৩৪৮৭.৮৪	৩৪৮৬.৮১	৭৫%	৬৬%	৭৫%	৬৪%	IDA	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্টীল ব্রিজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮.০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮২/১৫	২৪০০.০০	২৪০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৭৮০.০০	১৭৮০.০০					৭৬%	৮৪%	৭৬%	৭৪%	Govt. of Japan/GOB	
৫	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরু ত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন)ঃ (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (৯৯৫০০.০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮২/১৬	৪৮০০.০০	৪৮০০.০০			৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			৩৫৯০.০০	৩৫৯০.০০					৭৭%	৮৫%	৬৫%	৭৫%	GOB	
৬	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপে-স্রা ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫.৪০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮২/১৭	২৪০০.০০	২৪০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৫৯৯.৭২	১৫৯৯.৭২					৭৫%	৭২%	৭৫%	৬৭%	GOB	
৭	৫৩২৫-চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১২৩৭.৮০/ফেব্রু যারী/০৬ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	৮৪/১৮	৭০০০.০০	১২৭৭.০০	৫৭২৩.০০	৫৭১১.০০	৫৭১৪.৭৫	৯৫৭.৭৫	৪৭৫৭.০০	৪৭৫০.০০	৪৯২০.০০	৮২০.০০	৪১০০.০০	৪০৯৩.০০	৩৬৭৫.০০	৩৩৫০.০০	৮৩%	৭৮%	৭৮%	৭০%	IFAD & Netherlands	
৮	৫৩৩৫-আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সাবেক স্টীল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প, ৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯৯২০.০০/১ ফেব্রু যারী/২০০৬ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৮৪/১৯	৩৩৭৯.০০	৩৩৭৯.০০			২৫৩৪.২৫	২৫৩৪.২৫			১৯৭১.৯৮	১৯৭১.৯৮					৭৫%	৭০%	৭৫%	৫৮%	DFID/ GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯	৫০০৭-দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আরআইআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (১৪৭৫৯০.০০/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৪/২০	৪৬৫৭৯.০০	১৫০০০.০০	৩১৫৭৯.০০	২৬৫৮৪.০০	৩১৭১১.৭৮	১৪৬৮০.০০	১৭০৩১.৭৮	১৩২৮১.৭৮	৩০১৪৩.৫৬	১৪৪৩৬.৩০	১৫৭০৭.২৬	১১৯৫৭.২৬	১২৬৭৪.৮৩	১৩২৮১.৭৮	৭৮%	৭৭%	৭৫%	৬৫%	ADB, DFID, KfW, GTZ	

প্রতিবেদনকাল ৪ মার্চ, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০	৬০৭০-কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২৪ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা। (৪২৫৫২.৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনু ঃ	৮৪/২১	১০২৫০.০০	৮০০০.০০	২২৫০.০০	২০৬৫.০০	৬১২৬.০০	৪৩৭৬.০০	১৭৫০.০০	১৭৫০.০০	৪৫২২.৫৯	৩০৭২.৫৯	১৪৫০.০০	১৪৫০.০০	২০৬৫.০০	১৭৫০.০০	৭৫%	৫০%	৭৫%	৪৪%	DANIDA	প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি পাওয়ায় আরএডিপিতে জিওবি অংশের জন্য কম অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে অগ্রগতি কম প্রদর্শিত হয়েছে।
১১	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫.০০/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনু ঃ	৮৪/২২	৬২০০.০০	২০২৮.০০	৪১৭২.০০	৪১৭২.০০	৪৬৭৯.৫৭	১৫২১.০০	৩১৫৮.৫৭	৩১৫৮.৫৭	৪৬৬২.৮৭	১৫০৪.৩০	৩১৫৮.৫৭	৩১৫৮.৫৭	৩৫৬৭.৪৭	৩১৫৮.৫৭	৭৯%	৬৯%	৬৪%	৭৫%	IDB	
১২	৫০০৩-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারী জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৫৩৭৭/২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২)	অনু ঃ	৮৪/২৩	৫৯৮০.০০	৫৯৮০.০০			৪৪৮৫.০০	৪৪৮৫.০০			৪৪৭৪.০৩	৪৪৭৪.০৩					৭৫%	৮১%	৭৫%	৭৫%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২)	অনু ঃ	৮৪/২৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭২২১.৫০	৭২২১.৫০					৭৫%	৯২%	৭৫%	৯০%	GOB	
১৪	৮১১২-রূ. রাল এমপ-য়েমেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)। (৯৪৩০০.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনু ঃ	৮৪/২৫	১৩৪০০.০০	১৩৪০০.০০			১৩২৪৮.৫০	১৩২৪৮.৫০			১০০৪১.৪৯	১০০৪১.৪৯					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭৫%	GOB	
১৫	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৪৯৪৫.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু ঃ	৮৬/২৬	২৪০০.০০	২৪০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৭৯৭.২৫	১৭৯৭.২৫					৭৫%	৯৯%	৭৫%	৭৫%	GOB	
১৬	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (সংশোধিত)। (১৬২৮৫.৮৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু ঃ	৮৬/২৭	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৪৯.১০	১৪৪৯.১০					৭৫%	৮০%	৭৫%	৭২%	GOB	
১৭	৮০৪১-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) (সংশোধিত) (১ম সংশোধিত)। (১৯৪৯৩.৯৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	সংঃঅনুঃ	৮৬/২৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					৭৫%	৮৬%	৭৫%	৭৫%	GOB	
১৮	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা। (১৯৬৩৪.৫৬/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনু ঃ	৮৬/২৯	২৮০০.০০	২৮০০.০০			২১০০.০০	২১০০.০০			২০৭৮.২৮	২০৭৮.২৮					৭৫%	৮৭%	৭৫%	৭৪%	GOB	
১৯	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৪ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনু ঃ	৮৬/৩০	২৮০০.০০	২৮০০.০০			২১০০.০০	২১০০.০০			২০৫০.০০	২০৫০.০০					৭৫%	৭৪%	৭৫%	৭৩%	GOB	
২০	৮০৬২-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১৬৩১০.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২)	অনু ঃ	৮৬/৩১	২৯৯০.০০	২৯৯০.০০			২২৪২.৫০	২২৪২.৫০			২২২৭.১৮	২২২৭.১৮					৭৫%	৮০%	৭৫%	৭৪%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল ৪ মার্চ, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২১	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৩.৮৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনু ৪	৮৬/৩২	৪৮০০.০০	৪৮০০.০০			৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			৩৫৮৮.৫৫	৩৫৮৮.৫৫					৭৫%	৯৪%	৭৫%	৭৫%	GOB	০৩/১১/২০১১ইং তারিখ পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক সংশোধিত হয়েছে। আইএমইডি সরেজমিনে নির্মিত রাস্তাগুলো পরিদর্শন করেছেন।
২২	৮১৯০-ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর কুমিল-১ জেলা (কুমিল-১, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া জেলা)। (১৬৪১৪.০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২)	অনু ৪	৮৬/৩৩	৪৮০০.০০	৪৮০০.০০			৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			৩৫৫৫.৮৩	৩৫৫৫.৮৩					৭৫%	৮৪%	৭৫%	৭৪%	GOB	

প্রতিবেদনকাল ৪ মার্চ, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৩	৮২০০-Enhancing Resilience under Bangladesh Country Programme 2007-10. ২১৩৯৩.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৮৮/৩৪	৩৮৫৫.৯০	২০০৫.৯০	১৮৫০.০০ (৭৪০০ মেগটন খাদ্য শস্যের মূল্য)		২৭৮৬.২৫	১০৯৮.৭৫	১৬৮৭.৫০ (৬৭৫০ মেগটন খাদ্য শস্যের মূল্য)		২৭৫৭.৮৫	১০৭০.৩৫	১৬৮৭.৫০ (৬৭৫০.০০ মেগটন খাদ্য শস্যের মূল্য)				৯৯%	৯৭%	৯৯%	৭২%	WFP	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৪	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা। (১৫৯৪৫.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৮৮/৩৫	২৮০০.০০	২৮০০.০০			২০৭৬.৭৫	২০৭৬.৭৫			২০৭৬.৭৫	২০৭৬.৭৫					৭০%	৮৩%	৬৫%	৭৪%	GOB	প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২৫	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৯৫২৯.৮২/আগস্ট, ২০০৮ হতে জুন/২০১৪)	অনুঃ	৮৮/৩৬	৮০৪৬.০০	৪৬.০০	৮০০০.০০	৮০০০.০০	৮০৩৪.৫০	৩৪.৫০	৮০০০.০০	৮০০০.০০	৫০১১.৯২	৩১.৮৯	৪৯৮০.০৩	৪৯৮০.০৩	৬৭৬৮.৮৯	৫৪১৬.৪৩	৭৭%	৭০%	৭৭%	৬২%	IDA	২৩/০৮/২০১১ইং তারিখের একনেক বৈঠকে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে।
২৬	৮০৯৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (সংশোধিত)। (১১৫১০/জানু/২০০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১২)	অনুঃ	৮৮/৩৭	২৪০০.০০	২৪০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০					৭৫%	৯৫%	৬৭%	৭৫%	GOB	
২৭	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৩৭৪১৫.৫০/মে/২০০৯ হতে এপ্রিল/২০১৪)	অনুঃ	৮৮/৩৮	৫২০০.০০	৫২০০.০০			৩৯০০.০০	৩৯০০.০০			৩৮৭২.৯৫	৩৮৭২.৯৫					৮৫%	৯৮%	৮৪%	৭৪%	GOB	
২৮	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৩২২.৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৮৮/৩৯	৮১৬৯.০০	৮১৬৯.০০			৫৯১০.০০	৫৯১০.০০			৫৯০৪.৫১	৫৯০৪.৫১					৯০%	৯৬%	৯০%	৭২%	GOB	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দেয়া হয়েছে।
২৯	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৬৯৭৫০.০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৮/৪০	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৩৬৭.৫০	৪৩৬৭.৫০			৪২৫৮.৩২	৪২৫৮.৩২					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭১%	GOB	
৩০	৫৫৬০-সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০০০০.০০/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/২০১২)	অনুঃ	৮৮/৪১	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৬৭৩৫.৭৯	৬৭৩৫.৭৯					৮৩%	৮৬%	৭৬%	৭৫%	GOB	
৩১	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	৮৮/৪২	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			৯৪৮২.৭৫	৯৪৮২.৭৫			৭৯৬৭.৬৭	৭৯৬৭.৬৭					১০০%	৮৪%	১০০%	৮৪%	GOB	
৩২	৮২৪১-অধাদিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৯১১৩.০০/মার্চ/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	৯০/৪৩	৪০৭০০.০০	৪০৭০০.০০			৪০৪৯৬.২৫	৪০৪৯৬.২৫			৪০২১৭.৮৫	৪০২১৭.৮৫					৬৮%	৯৯%	৬৮%	৯৯%	GOB	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত ৩৩২.০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত ৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৩৩	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩২৬৫২.৪৭/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯০/৪৪	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			২৭০০.০০	২৭০০.০০			২৫৪১.৩৬	২৫৪১.৩৬					৫৫%	৮০%	৪৭%	৭১%	GOB	
৩৪	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/(ফেব্রুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	৯০/৪৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৮৪৭.৯৮	৯৮৪৭.৯৮					৭৫%	১০০%	৭০%	৯৮%	GOB	

প্রতিবেদনকাল ৪ মার্চ, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৫	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮০৭২.২৭/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৩)	অনুঃ	৯০/৪৬	২৩৬০০.০০	৪০০০.০০ (০.০০)	১৯৬০০.০০	১৯০০০.০০	২২৪৪৪.৯১	৩০০০.০০ (০.০০)	১৯৪৪৪.৯১	১৯০০০.০০	১১৯৯৫.০০	১৬১০.০০ (০.০০)	১০৩৮৫.০০	৯৯৪০.০৯	৭০০৯.৪৫	২৫৬৯.৪৬	৬২%	৬১%	৬১%	৫১%	JICA	আকস্মিকভাবে নির্মাণ সমাপ্তির অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজের অগ্রগতি মন্থর।
৩৬	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (২৭৬৪৯.৮৭/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯০/৪৭	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			২৭০০.০০	২৭০০.০০			২৫১৭.৯২	২৫১৭.৯২					৭০%	৭৮%	৭০%	৭০%	GOB	
৩৭	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯০/৪৮	৪৮০০.০০	৪৮০০.০০			৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			৩৫৯৯.৮৬	৩৫৯৯.৮৬					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৭৫%	GOB	
৩৮	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পট্টনা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৮৬০.৫০/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯০/৪৯	২৮০০.০০	২৮০০.০০			২০৬৬.৬৪	২০৬৬.৬৪			২০১৩.৮২	২০১৩.৮২					৭৫%	৭৪%	৭৫%	৭২%	GOB	
৩৯	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৪১৭৫০.০০/জুলাই/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	৯০/৫০	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			২৭০০.০০	২৭০০.০০			২৬২২.৩৫	২৬২২.৩৫					৮৯%	৭৫%	৮৯%	৭৩%	GOB	
৪০	৫৫৪০-ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সঙ্গে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।	অনুঃ	৯০/৫১	৬১৫.০০	৬১৫.০০			৪৬১.২৫	৪৬১.২৫			৩২৩.৫০	৩২৩.৫০					৭৫%	৬৬%	৭৫%	৫৩%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	৫৬৯০-নাটোর জেলার সিংড়া-বারু হাট-তারান (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৫৮.০০/২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩)	অনুঃ	৯০/৫২	১৫৫৮.০০	১৫৫৮.০০			১১৬৮.৫০	১১৬৮.৫০			১১৫৯.০০	১১৫৯.০০					৬০%	৮০%	৫৬%	৭৪%	GOB	
৪২	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৭৩০৫.৪০/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯২/৫৩	৫০০.০০	৫০০.০০			৩০.৫০	৩০.৫০			২৭.১১	২৭.১১					৫০%	৫%	৫০%	৫%	GOB	প্রকল্পের ব্যয় এবং সময় বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন থাকায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
৪৩	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উল-পাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গম্বাহাটা জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়কপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৬২.৩৮/জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২)	অনুঃ	৯২/৫৪	১১৬০.০০	১১৬০.০০			৮৭০.০০	৮৭০.০০			৮৬৯.৮৫	৮৬৯.৮৫					৬৫%	৮৫%	৬০%	৭৫%	GOB	
৪৪	৫৭৪০-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বাগিয়াতলী আঞ্চলিকমানিক নদীর উপর ৫০০মিঃ দীর্ঘ এবং টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫০০ মিঃ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৮৭.৫/সেপ্টেম্বর/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১১)	অনুঃ	৯২/৫৫	৩৮.০০	৩৮.০০			১৯.০০	১৯.০০			১৮.৩৭	১৮.৩৭					১০০%	১০০%	১০০%	৪৮%	GOB	ডিসেম্বর/২০১১ এ সমাপ্ত হয়েছে। আরএডিপিতে বরাদ্দ হ্রাস করে ১৯.০০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। সে অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৯৭%।
৪৫	৫৭৫০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নওগা ভায়া বটতলী জিসি-গাবতলী জিসি (৫৪ ০০-৭০১০মিঃ) সড়ক উন্নয়ন। (১৫৩৭.২৯/জানুয়ারী ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	অনুঃ	৯২/৫৬	১২০০.০০	১২০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৬৯৩.০০	৬৯৩.০০					৪৫%	৬১%	৪০%	৫৮%	GOB	

প্রতিবেদনকাল ৪ মার্চ, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. মি. ক. নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
এডিপিতে নতুন প্রকল্প																							
৪৬	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৪০২৪.৯৩/জানুয়ারী/২০১১ হতে ২০১২-১৩)।	অনুঃ	৯২/৫৭	২৪০০.০০	২৪০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৬৬৪.৭৭	১৬৬৪.৭৭					৭৩%	৭৫%	৭০%	৬৯%	GOB	
৪৭	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৪১০০.০/মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৩)	অনুঃ	৯২/৫৮	২৪০০.০০	২৪০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৩৩৫.৩৭	১৩৩৫.৩৭					৪৭%	৬০%	৪৭%	৫৬%	GOB	
৪৮	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)।	অনুঃ	৯৪/৫৯	২৪০০.০০	২৪০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৬৮৯.১০	১৬৮৯.১০					৭৩%	৭৭%	৭৩%	৭০%	GOB	
৪৯	৫০১৮-উপজেলা কমপে-ক্স ভবন সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫.৩৮/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	৯৪/৬১	২৪০০.০০	২৪০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			৯৯.৭০	৯৯.৭০					৩৫%	৪%	৩১%	৪%	GOB	৩৪টি উপজেলায় কাজ বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ২৮টি উপজেলায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৫০	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIP). (৭৫২৫১(৫২৭১৬)/০১-০১-২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৬০	২৫০০.০০	৮০০.০০	১৭০০.০০	১৫৬০.০০	২০০০.০০	৪০০.০০	১৬০০.০০	১৫৬০.০০	১০১.৪২	৪৮.৯২	৫২.৫০	১২.৫০	১৩৬০.০০	১৩৬০.০০	৫৪%	৪%	৫৪%	৪%	ADB KfW JfPR	ডিজাইন এবং সুপারভিশন
মোট (১-৫০)ঃ					৩২৬০৫০.৯০	২৪২৪৯৪.৯০ (০.০০)	৮৩৫৫৬.০০	৭৫৭৭৪.০০	২৬৪৯৭৮.০১	২০২১৯৭.৩৯ (০.০০)	৬২৭৮০.৬২	৫৬৮৫১.২১	২৩৪৯৩২.৪৭	১৮৮০৬৬.৩৬ (০.০০)	৪৬৮৬৬.১১	৪০৯৩৬.৭০	৪১৮২৩.৪১	৩৬২২৪.০৫	৭৫%	৭৯%	৭৩%	৭২%	
কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ																							
৫১	৪109-Strengthening of Activities in Rural Development Engineering Centre (RDEC) Project.(১৮৩৭.৪৮/২০০৭-০৮ হতে সেপ্টেম্বর/২০১১)	অনুঃ	৪৫৬/২	৩৭৫.০০	০.০০	৩৭৫.০০		৩৭৫.০০		৩৭৫.০০		৩৭৫.০০		৩৭৫.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	৩০ সেপ্টেম্বর/২০১১ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
উপ-মোট (৫১)ঃ					৩৭৫.০০	০.০০	৩৭৫.০০	০.০০	৩৭৫.০০	০.০০	৩৭৫.০০	০.০০	৩৭৫.০০	০.০০	৩৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
মোট (RD & I) (১-৫১)ঃ					৩২৬৪২৫.৯০	২৪২৪৯৪.৯০ (০.০০)	৮৩৯৩১.০০	৭৫৭৭৪.০০	২৬৫৩৫৩.০১	২০২১৯৭.৩৯ (০.০০)	৬৩১৫৫.৬২	৫৬৮৫১.২১	২৩৫৩০৭.৪৭	১৮৮০৬৬.৩৬ (০.০০)	৪৭২৪১.১১	৪০৯৩৬.৭০	৪১৮২৩.৪১	৩৬২২৪.০৫	৭৫%	৭৯%	৭৩%	৭২%	
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
৫২	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৩৬.০৮/২০০৪-০৫ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	২৭০/২৭	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৩১২.০০	২৩১২.০০			২১৭৬.০০	২১৭৬.০০					৭৫%	৯০%	৭১%	৬২%	GOB	প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধিসহ মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫৩	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত) (২১৪১৫.৭৭/২০০৪-০৫ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	২৭০/২৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			২৬২৩.১৭	২৬২৩.১৭					৭৩%	৬৭%	৭০%	৬৬%	GOB	প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
৫৪	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প (স্পেশাল সংশোধিত)। (৮২৬০২.০৯/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/২০১৫)	অনুঃ	২৭০/২৯	১৪৯৬৬.০০	৬২৮.০০ (০.০০)	১৪৩৩৮.০০		১১০৬৮.৫০	৩১৪.৫০ (০.০০)	১০৭৫৪.০০		১১০২৯.০০	২৭৫.০০ (০.০০)	১০৭৫৪.০০		১৪৯৬৬.০০	১০৭৫৪.০০	৭৯%	৮৫%	৭৫%	৭৪%	UNDP & DFID	
৫৫	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প।(১১৪৮৫৪.৭৫/জানুয়ারী/২০০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১৪)।	অনুঃ	২৭০/৩০	২৪২০০.০০	৪২০০.০০ (১৫০০.০০)	২০০০০.০০	১৭৪৭৫.০০	২২৩৭৯.০৫	২৩৭৯.০৫ (৩৫৪.০৫)	২০০০০.০০	১৭৪৭৫.০০	১৮২৭৫.৭৮	১৭১১.৫৫ (৩৫৪.০৫)	১৬৫৬৪.২৩	১৫৭৩৯.২৩	১৫৩৪০.৬৩	৭৩৮৫.৯০	৭৫%	৮১%	৭৫%	৭৬%	ADB, KfW & GTZ	

প্রতিবেদনকাল ৪ মার্চ, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৬	৮০৯১-সুজানগর, উল-পাড়া এবং পাংশা পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২০৩.৬৯/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১১)	অনু ঃ	২৭২/৩১	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৭৭.৯০	৫৭৭.৯০					৭৫%	১০০%	৭৫%	৯৬%	GOB	প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১১ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৫৭	৫৫৭০-গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি নদী পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫২৫.০০/২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২)	অনু ঃ	২৭২/৩২	২৩০০.০০	২৩০০.০০			১৭২৫.০০	১৭২৫.০০			১৬৩৫.০০	১৬৩৫.০০					৭৩%	৭৫%	৭০%	৭১%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৮	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর যুগ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (৬৯৭৫.০০/অক্টোবর/২০১১ হতে ২০১২-১৩)	অনু ঃ	২৭২/৩৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			২৩.২৪	২৩.২৪					৬২%	১%	৬০%	১%	GOB	জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। দরপত্র অনুমোদন মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া গিয়েছে।
৫৯	৫৭৮০-গুরু ত্রুপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪.৩১/জানুয়ারী ২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনু ঃ	২৭২/৩৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৮৪৪.৫৭	১৮৪৪.৫৭					৬৯%	৮৫%	৬৬%	৭৪%	GOB	
এডিপিতে নতুন প্রকল্প																							
৬০	৫০২২-গুরু ত্রুপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৮.৯০/জানুয়ারী ২০১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনু ঃ	২৭২/৩৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৫৪.৪৭	২৯৫৪.৪৭					৬০%	৭৬%	৫৮%	৭৪%	GOB	
৬১	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মোচাক (সমবিশিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০.০০/জানুয়ারী/২০১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু ঃ	২৭২/৩৬	২২৩৩০.০০	৫২৭১.০০	১৭০৫৯.০০	১৭০৫৯.০০	৩৯৫৩.২৫	৩৯৫৩.২৫	০.০০	০.০০	১৩৭.৮৫	১৩৭.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৯%	০.২৬%	১৮%	০.৬২%	SFD & OFID	*ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন। * জমি ও অবকাঠামো অধিগ্রহণ অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন বিধায় এই খাতে ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয় নাই।
৬২	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন। (২২৯৪.০০/মার্চ ২০১১ হতে ২০১২-১৩)	অনু ঃ	২৭২/৩৭	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৯০.০০	৯০.০০					৭৫%	২৫%	৭৫%	১৮%	GOB	প্রকল্পের একটি প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি ৮০%। খালের Slope Protection এবং Footpath নির্মাণের জন্য ৪টি প্যাকেজের মধ্যে গত ১৫/০৩/২০১২ তারিখ ২টি প্যাকেজের এবং ১৮/০৩/২০১২ তারিখ ২টি প্যাকেজের NOA প্রদান করা হয়েছে।
	উপ-মোট (৫২-৬২) ঃ			৮১৩৯৬.০০	২৯৯৯৯.০০ (১৫০০.০০)	৫১৩৯৭.০০	৩৪৫৩৪.০০	৫২০১২.৮০	২১২৫৮.৮০ (৩৫৪.০৫)	৩০৭৫৪.০০	১৭৪৭৫.০০	৪১৩৬৬.৯৮	১৪০৪৮.৭৫ (৩৫৪.০৫)	২৭৩১৮.২৩	১৫৭৩৯.২৩	৩০৩০৬.৬৩	১৮১৩৯.৯০	৬৪%	৫৬%	৫৭%	৫১%		
৬৩	5029-Technical Assistance for Extended Municipal Capacity Building Program and Preparation of Municipal Services Project-II.	অনু ঃ	৪৯৪/২	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১০৮৭.০৪	০.০০	১০৮৭.০৪	১০৮৭.০৪	৫২৫.১২	৫২৫.১২	৫০%	৫৪%	৫০%	৫৪%	IDA	
	উপ-মোট (৫২-৬৩) ঃ			৮৩৩৯৬.০০	২৯৯৯৯.০০ (১৫০০.০০)	৫৩৩৯৭.০০	৩৬৫৩৪.০০	৫৪০১২.৮০	২১২৫৮.৮০ (৩৫৪.০৫)	৩২৭৫৪.০০	১৯৪৭৫.০০	৪২৪৫৪.০২	১৪০৪৮.৭৫ (৩৫৪.০৫)	২৮৪০৫.২৭	১৬৮২৬.২৭	৩০৮৩১.৭৫	১৮৬৬৫.০২	৬৪%	৫৬%	৫৭%	৫১%		
সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)																							
৬৪	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭০১৪.৫২/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনু ঃ	৬৬/১১৪	৭৬৬০.০০	১৮০০.০০ (০.০০)	৫৮৬০.০০	৫৩৬০.০০	৬৮৬৯.৩৮	১০৮০.০০	৫৭৮৯.৩৮	৫৩৬০.০০	৪৮৫৮.৪২	৮৬৩.৯৩ (০.০০)	৩৯৯৪.৪৯	৩৫৬৫.১১	১৬৪৪.৫৬	১০৬৯.৫৬	৭৫%	৭০%	৭৫%	৬৩%	JBIC, JICA	উপ-প্রকল্প এলাকা থেকে পানি না সরার কারণে পুরোদমে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি।
৬৫	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ	অনু ঃ	৬৮/১১৫	৫২৪০.০০	৮৪০.০০	৪৪০০.০০	৩৮০০.০০	৪৪৭৫.০০	৬৩০.০০	৩৮৪৫.০০	৩৮০০.০০	৩৬৪৮.০০	৬৩০.০০	৩০১৮.০০	২৪১৮.০০	১৬৯৮.০০	১৬৯৮.০০	৭৫%	৭৬%	৭৫%	৭০%	ADB, IFAD &	

প্রতিবেদনকাল ৪ মার্চ, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো-দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮১৬০.০০/জানুয়ারী/২০১০ হতে ২০১৬-১৭)				(০.০০)				(০.০০)				(০.০০)									Netherlands	
৬৬	৫৭৬০-“পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (এলজিইডি অংশ)” শীর্ষক প্রকল্প। (৩৫৪৩.৫০/জানুয়ারী/২০১০ থেকে জুন/২০১৩)	অনু ঃ	৬০/৯২	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০			৩৪৪.২৫	৩৪৪.২৫			৩৪৪.২৫	৩৪৪.২৫					৭১%	৭৫%	৭১%	৭৪%	GOB	
মোট (কৃষি) (৬৪-৬৬) ঃ				১৩৩৬৮.০০	৩১০৮.০০ (১৫০০.০০)	১০২৬০.০০	৯১৬০.০০	১১৬৮৮.৬৩	২০৫৪.২৫ (৩৫৪.০৫)	৯৬৩৪.৩৮	৯১৬০.০০	৮৮৫০.৬৭	১৮৩৮.১৮ (৩৫৪.০৫)	৭০১২.৪৯	৫৯৮৩.১১	৩৩৪২.৫৬	২৭৬৭.৫৬	৭৫%	৭৩%	৭৫%	৬৬%		
	সেক্টর ঃ পানি সম্পদ																						
৬৭	৫০১০-সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন (ফেজ-২) প্রকল্প (এলজিইডি অংশ)(২য় সংশোধিত)। (৩৪৪৪৬/জুন/২০০৫ থেকে জুন/২০১২)	অনু ঃ	১০৪/৫	৫২০০.০০	২৮০০.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	৪৫০০.০০	২১০০.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	৩৯৪৮.৮২	১৭৯৮.৯৪	২১৪৯.৮৮	২১৪৯.৮৮	১৫১০.১৩	১৫১৬.১৮	৭৫%	৭৮%	৭৫%	৭৬%	ADB, OPEC	
৬৮	৬৯৯৬-চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (এলজিইডি অংশ)। (২৩৩৬০/জানুয়ারী/১১ থেকে ডিসেম্বর/১৬)	অনু ঃ	১১৬/৪৫	২৭৭৮.০০	৩০০.০০	২৪৭৮.০০	২৪৭৮.০০	১৪৫৩.৮১	২২৫.০০	১২২৮.৮১	১২২৮.৮১	২৫৪.৫০	৫৪.৫০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৭৫%	২৫%	৭৫%	৯%	IFAD, Netherlands	RPA অর্থের অধারাইজেশন পেতে বিলম্ব হয়েছে, শীঘ্রই RPA অর্থ পাওয়া যাবে।
মোট (পানি) (৬৭-৬৮) ঃ				৭৯৭৮.০০	৩১০০.০০	৪৮৭৮.০০	৪৮৭৮.০০	৫৯৫৩.৮১	২৩২৫.০০	৩৬২৮.৮১	৩৬২৮.৮১	৪২০৩.৩২	১৮৫৩.৪৪	২৩৪৯.৮৮	২৩৪৯.৮৮	১৭১০.১৩	১৭১৬.১৮	৭৫%	৬০%	৭৫%	৫৩%		
সেক্টর ঃ পরিবহণ																							
৬৯	৫০৫০-জনগুরু ত্রুপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৫.৫৮/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনু ঃ	২১৮/১৫২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০				৫৭৭০.৮৯	৫৭৭০.৮৯				৭৬%	৯৮%	৭৬%	৯৬%	GOB	
৭০	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫১০০০.০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনু ঃ	২১৮/১৫৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৭৩০.২৩	৩৭৩০.২৩					৭৮%	৮৫%	৭৮%	৭৫%	GOB	
৭১	৫২৯০-বৃহত্তর সিলেট জেলার কয়েকটি গুরু ত্রুপূর্ণ ফিডার সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প(সংশোধিত)। (২২৪০০.০০/১৯৯৯-০০ হতে ডিসেম্বর/২০১১)।	অনুঃ	২১৮/১৫৪	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১০৫০.০০	১০৫০.০০					৭৫%	৭৯%	৭৫%	৭০%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭২	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)। (৫১০০০/১ জানুয়ারী/০৯ হতে ৩১ জানুয়ারী/১৪	অনু ঃ	২১৮/১৫৫	৫৫২৯.০০	৫৫২৯.০০			৪১৪৬.৭৫	৪১৪৬.৭৫			৪১৩০.১৬	৪১৩০.১৬					৮১%	৮০%	৮০%	৭৫%	GOB	
৭৩	৫৩৪০-সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ। (৬৭৬০.৯৪/জুলাই/২০০৯ হতে ২০১১-১২)	অনু ঃ	৫৯০/৬	৪৬৩০.০০	৪৬৩০.০০			২৩১৫.০০	২৩১৫.০০			২২৯১.২৯	২২৯১.২৯					৫৪%	৫৫%	৫০%	৪৯%	JDCF	
মোট (পরিবহণ) (৬৯-৭৩) ঃ				২২৬৫৯.০০	২২৬৫৯.০০	০.০০	০.০০	১৭৩৩৬.৭৫	১৭৩৩৬.৭৫	০.০০	০.০০	১৬৯৭২.৫৭	১৬৯৭২.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৩%	৮১%	৭২%	৭৫%		
মোট (১-৭৩) ঃ				৪৫৩৮২৬.৯০	৩০১৩৬০.৯০ (১৫০০.০০)	১৫২৪৬৬.০০	১২৬৩৪৬.০০	৩৫৪৩৪৫.০০	২৪৫১৭২.১৯ (৩৫৪.০৫)	১০৯১৭২.৮১	৮৯১১৫.০২	৩০৭৭৮৮.০৫	২২২৭৭৯.৩০ (৩৫৪.০৫)	৮৫০০৮.৭৫	৬৬০৯৫.৯৬	৭৭৭০৭.৮৫	৫৯৩৭২.৮১	৭৩%	৭৫%	৭০%	৬৮%		

প্রতিবেদনকাল ৪ মার্চ, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প ৪																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৭৪	বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-ভালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫৩.০০/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনু ৪	৬৬২/৯০																			GOB	১৩/০৯/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত।
৭৫	পাবনা জেলার ভাদুড়া উপজেলাধীন ভাদুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭.০৬/(জুলাই/২০১১ হতে	অনু ৪	৬৬২/৯৫																			GOB	২৩/০৮/২০১১ইং তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭৬	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)।	অনু ৪	৬৬২/৯৭																				২৭/০৩/২০১২ইং তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭৭	সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩.০০/২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অনু ৪	৬৬২/৯৮																			GOB	১৩/০৯/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত।
৭৮	ইউনিয়ন পরিষদ কমপে-ক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৭)	অনু ৪																				GOB	০৩/০১/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭৯	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৪৩০.০০/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)।	অননু ৪	৬৬২/৮৮																			GOB	১৩/০১/২০১১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। hydrological I Morphological Study করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
৮০	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অননু ৪																				GOB	০৭/০৭/২০১১ইং তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে এবং ২১/১২/২০১১ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮১	গুরু ত্রুপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)।	অননু ৪	৬৬২/১০১																			GOB	১২/০৭/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
৮২	ভোলা বাসষ্টাড- লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত করিগরী সহায়তা (TA) প্রকল্প। (২০১০-১১-ডিসেম্বর/২০১২)	অনু ৪	৭২২/৪৫																				৩১/০৫/২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। কনসালটেন্ট নিয়োগের প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াধীন আছে।
৮৩	গ্রাম সড়কে সিলেট ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু ৪																				GOB	০২/০১/২০১১ইং তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির সভায় প্রকল্পটি অল-ট্রাফিক উপযোগী করে দাখিল করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
৮৪	রংপুর বিভাগীয় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০২০০.০০/২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু ৪																				GOB	২৮/০৪/২০১১ইং তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল ৪ মার্চ, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৫	সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল ষ্টাডি এবং এনভাইরনমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননুঃ																					পুনর্গঠিত টিপিপি প-নিং কমিশনে আছে। পরিকল্পনা কমিশন উল্লেখ করেছেন যে, MTBF এ অর্থ বরাদ্দ না থাকায় প্রকল্পটি প্রকিয়া করা যায়নি।
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
৮৬	ইকিনিয়ারিং এন্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ। (২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)।	অনুঃ	৬৭৩/৪৩১																			GOB	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৮৭	কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দর নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় নরসুন্দা নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬.০০)	অনুঃ																					১৮/১০/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৮৮	Rural Transport Improvement Project-2. (২০১১-১২ - ২০১৬-১৭)	অননুঃ																					উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা IDA Preparation Mission বাংলাদেশ সফর সমাপ্ত করেছে। Feasibility Study’i কাজ চলছে। ডিপিপি ০৮/০৩/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৯	সমন্বিত দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প-১ম খণ্ড। (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৬৬১/৮৭																			GOB	ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।
৯০	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৬২/৮৯																			GOB	বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ০৩/০২/২০১১ইং তারিখে পিডিপিপি এবং আইডিবি ফরম প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯১	অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে হাওড় অঞ্চলের জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন। (৯৪৫৩৮.৭৩/২০১১-১২ হতে ২০১৮-১৯)।	অননুঃ	৬৬২/৯১																			GOB	IFAD Formulation Mission সম্পন্ন হয়েছে। Draft Aide-Memoire বিতরণ হয়েছে। ডিপিপি ০১/১১/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ০১/০২/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৬/০৩/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। একনেকের অপেক্ষায় আছে।
৯২	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (১৫৯৬০.০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৬৬২/৯২																			GOB	পিডিপিপি ইআরডি এর মাধ্যমে আইডিবিতে প্রেরণ করার পর আইডিবি মিশন বাংলাদেশ সরকারের ১৪৩৩ হিজরী সালে প্রকল্পটি তালিকাভুক্তি করে এখনো আনুষ্ঠানিক সম্মতি পাওয়া যায়নি।

প্রতিবেদনকাল ৪ মার্চ, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৩	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা হাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। WFP কর্তৃক নতুন নামঃ WFP Assisted Enhancing Resilience to Desaster and the Effect of Climate Change. (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অননু ঃ	৬৬২/৯৩																			GOB	ডিপিপি ১১/০৮/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৫/০৩/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
৯৪	উপকূলীয় অঞ্চলে নগর উন্নয়ন কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননু ঃ	৬৬২/৯৪																			GOB	১০/০৭/২০১১ইং তারিখে টিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৫	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১৩০৫৬২.৭৫(৯৫৬২১.৬৩)/ (জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)।	অনু ঃ	৬৬২/৯৬																			ADB	০২/০৮/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত।
৯৬	উপজেলা টাউনশিপ উন্নয়ন কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।(৫৪০/২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননু ঃ	৬৬২/৯৯																				Not included in the ADB Country Strategy Paper.
৯৭	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননু ঃ	৬৬২/১০০																				ADB TAEExpected in 2013
সেক্টর ৪ সেচ																							
৯৮	Integrated Rural Infrastructure Development Planning and Maintenance Capacity Strengthening Project. (জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননু ঃ	৬৬২/১০২																				০৭/০৮/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের প্রস্তাব প্রেরণ করার প্রেক্ষিতে JICA মিশন ১৪-১৫ অক্টোবর ২০১১ সফর
সেক্টর ৪ জন প্রশাসন																							
৯৯	Introducing e-Governance in LGED (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু ঃ	৬৬২/১০৩																				ERD অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে কড়ব্বধ International Cooperation Agency (KOICA) এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। KOICA তে ০৩/০৪/২০১১ইং তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে।