

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-১২)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পলী- উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	সিডিভ্যাট		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৫৭	৩২৯৪৫৩.৮৭	২৪৩৭৪১.৮৭ (০.০০)	৮৫৭১২.০০	৭৭৯৫০.০০	৩২০৭৮২.২৫ (৯৭%)	২৪১৭২১.৬০ (৯৯%)	০.০০	৭৯০৬০.৬৫ (৯২%)	১০৮০৬২.৮৫ (১৩৯%)	৩০৪৮৮২.৭৮ (৯৩%)	২৩৬৬৩৬.৩৪ (৯৭%)	০.০০	৬৮২৪৬.৪৪ (৮০%)	৬১৫৯৫.৪৪ (৭৯%)	৫৬৩৮৬.৫৭	৫৩৯১৭.৯১	১০০%	৯৪%	১০০%	৯৩%
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	৮১৭.০০	০.০০	৮১৭.০০	০.০০	৬৭৫.০০ (৮৩%)	০.০০	০.০০	৬৭৫.০০ (৮৩%)	০.০০	৬৭৫.০০ (৮৩%)	০.০০	০.০০	৬৭৫.০০ (৮৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৮৮%	১০০%	৮৩%
মোট (RD & I) :	৫৯	৩৩০২৭০.৮৭	২৪৩৭৪১.৮৭ (০.০০)	৮৬৫২৯.০০	৭৭৯৫০.০০	৩২১৪৫৭.২৫ (৯৭%)	২৪১৭২১.৬০ (৯৯%)	০.০০	৭৯৭৩৫.৬৫ (৯২%)	১০৮০৬২.৮৫ (১৩৯%)	৩০৫৫৫৭.৭৮ (৯৩%)	২৩৬৬৩৬.৩৪ (৯৭%)	০.০০	৬৮৯২১.৪৪ (৮০%)	৬১৫৯৫.৪৪ (৭৯%)	৫৬৩৮৬.৫৭	৫৩৯১৭.৯১	১০০%	৯৪%	১০০%	৯৩%
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	১৪	৬৯০৪৩.২৫	২৪৯৪৪.২৫	৪৪০৯৯.০০	২৬৯৩৬.০০	৬০০৯৯.২৫ (৮৭%)	২৪৯৩৬.৭৫ (১০০%)	০.০০	৩৫১৬২.৫০ (৮০%)	১৮৩০০.০০ (৬৮%)	৫২৯৩১.৪৫ (৭৭%)	২০৯১৩.০১ (৮৪%)	০.০০	৩২০১৮.৪৪ (৭৩%)	১৬৪৯০.৪৪ (৬১%)	৩৪৪০২.৬৭	৩০১০৭.২০	১০০%	৭৯%	১০০%	৭৭%
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	২২৬৭.০০	০.০০	২২৬৭.০০	২০০০.০০	২০৯৮.৭২ (৯৩%)	০.০০	০.০০	২০৯৮.৭২ (৯৩%)	২০০০.০০ (১০০%)	১৭০৯.৭৮ (৭৫%)	০.০০	০.০০	১৭০৯.৭৮ (৭৫%)	১৬১১.০৬ (৮১%)	১৬১১.০৬	৯৮৮.২৩	১০০%	৭৮%	১০০%	৭৫%
মোট (PPWS&H) :	১৬	৭১৩১০.২৫	২৪৯৪৪.২৫ (৪০০.০০)	৪৬৩৬৬.০০	২৮৯৩৬.০০	৬২১৯৭.৯৭ (৮৭%)	২৪৯৩৬.৭৫ (১০০%)	৪০০.০০ (১০০%)	৩৭২৬১.২২ (৮০%)	২০৩০০.০০ (৭০%)	৫৪৬৪১.২৩ (৭৭%)	২০৯১৩.০১ (৮৪%)	৩৭৫.০০ (৯৪%)	৩৩৭২৮.২২ (৭৩%)	১৮১০১.৫০ (৬৩%)	৩৬০১৩.৭৩	৩১০৯৫.৪৩	১০০%	৭৯%	১০০%	৭৭%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	১১০৪০.০০	২০৪০.০০ (০.০০)	৯০০০.০০	৭৮৩০.০০	১০৯৯৯.৩৮ (১০০%)	২০৪০.০০ (১০০%)	০.০০	৮৯৫৯.৩৮ (১০০%)	৭৮৩০.০০ (১০০%)	১০২১৩.৪৯ (৯৩%)	১৯৫১.৯৬ (৯৬%)	০.০০	৮২৬১.৫৩ (৯২%)	৭১৩২.১৫ (৯১%)	৩৭৬৬.৫৬	২৪৬৭.৫৬	১০০%	৯৫%	১০০%	৯৩%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৫	২২৬০৪.০০	২২৬০৪.০০	০.০০	০.০০	২১২২৫.০০ (৯৪%)	২১২২৫.০০ (৯৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	২০৯৪৫.০২ (৯৩%)	২০৯৪৫.০২ (৯৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৮%	১০০%	৯৩%
সর্বমোট :	৮২	৪৩৫২২৫.১২	২৯৩৩৩০.১২ (০.০০)	১৪১৮৯৫.০০	১১৪৭১৬.০০	৪১৫৮৭৯.৬০ (৯৬%)	২৮৯৯২৩.৩৫ (৯৯%)	৪০০.০০	১২৫৯৫৬.২৫ (৮৯%)	১৩৬১৯২.৮৫ (১১৯%)	৩৯১৩৫৭.৫২ (৯০%)	২৮০৪৪৬.৩৩ (৯৬%)	৩৭৫.০০	১১০৯১১.১৯ (৭৮%)	৮৬৮২৯.০৯ (৭৬%)	৯৬১৬৬.৮৬	৮৭৪৮০.৯০	১০০%	৯২%	১০০%	৯০%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৪																				
অননুমোদিত প্রকল্প :	২৪																				
মোট প্রকল্প :	১১০																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-১২)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প ৪																							
১	৫৩২০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১২৮১৫.৬০/২০০১-০২ হতে ২০১১- ১২)	অনু ৪	৯০/২০	৪৮৬৮.৫০	৪৮৬৮.৫০			৪৮৬৮.৫০	৪৮৬৮.৫০			৪৮৩১.৪০	৪৮৩১.৪০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%	GOB	* প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * ১৩.৫০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
২	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০০৪৬.৬৩/২০০২-০৩ হতে ২০১৩- ১৪)।	সংঃঅনু ৪	৯০/২১	৩১০০.০০	৩০০.০০	২৮০০.০০	২৮০০.০০	২৭৫০.০০	৩০০.০০	২৪৫০.০০	২৪৫০.০০	২৬৭০.০০	২২৫.০০	২৪৪৫.০০	২৪৪৫.০০	২১৩৮.৫০	২১৪৫.০০	১০০%	৮৭%	১০০%	৮৬%	IFAD	
৩	৭০০০-পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন-২৬ ৪ (৩য় সংশোধিত)। (২৬০২৫৯.২০/২০০৩-০৪ হতে ২০১১- ১২)।	অনু ৪	৯০/২২	১৫৯৩৫.০০	৯২১৮.০০	৬৭১৭.০০	৬৭১৭.০০	১৩২৭৪.৩৬	৯২১৮.০০	৪০৫৬.৩৬	৪০৫৬.৩৬	১২৮১৫.০০	৮৭৬৫.৫৬	৪০৪৯.৪৪	৪০৪৯.৪৪	৪০৪৩.৯২	৪০৩৯.৯৩	১০০%	৮৪%	১০০%	৮০%	IDA	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্ট্রল ব্রিজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮.০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২- ১৩)	অনুঃ	৯০/২৩	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৬৫.০০	১৯৬৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%	Govt. of Japan/GOB	
৫	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) ৪ (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (৯৯৫০০.০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২- ১৩)	অনু ৪	৯০/২৪	৪২০০.০০	৪২০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৫%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং স্মারকমূলে ২(দুই) কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে জিও প্রদান প্রক্রিয়াধীন।
৬	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫.৪০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২- ১৩)	অনু ৪	৯২/২৫	১৯৮৬.০০	১৯৮৬.০০			১৯৮৬.০০	১৯৮৬.০০			১৯৭৮.২০	১৯৭৮.২০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬১%	GOB	১৪.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	৫৩২৫-চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১২৩৭.৮০/ফেব্রুয়ারী/০৬ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	৯২/২৬	৬৬৯৫.০০	৯৭২.০০	৫৭২৩.০০	৫৭১১.০০	৬৪৫৭.০০	৯৭২.০০	৫৪৮৫.০০	৫৪৮৫.০০	৬৩৭০.০০	৯২৫.০০	৫৪৪৫.০০	৫৪৩৮.০০	৫২০৫.০০	৫০৮০.০০	১০০%	৯৮%	১০০%	৯৫%	IFAD & Netherlands	৩০.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
৮	৫৩৩৫-আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সাবেক ষ্টীল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প, ৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯৯২০.০০/১ ফেব্রুয়ারী/২০০৬ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯২/২৭	৩১৮২.০০	৩১৮২.০০			৩১৮২.০০	৩১৮২.০০			২৮৯১.৯৬	২৮৯১.৯৬					১০০%	৯৭%	১০০%	৯১%	DFID/GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯	৫০০৭-দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আরআইআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (১৪৭৫৯০.০০/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯২/২৮	৩৯৫০০.০০	১৫০০০.০০	২৪৫০০.০০	২০৩০০.০০	৩৭৮৬৮.৪৯	১৫০০০.০০	২২৮৬৮.৪৯	১৮৮০৮.৪৯	৩৭৩০১.৯৮	১৪৯০৪.২০	২২৩৯৭.৭৮	#####	১৮৫৬৪.৯০	১৮৮০৮.৪৯	১০০%	৯৬%	১০০%	৯৪%	ADB, DFID, KfW, GTZ	
১০	৬০৭০-কৃষিক্ষেত্র সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা। (৪২৫৫২.৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯২/২৯	৬৮৪৮.০০	৪০৯৮.০০	২৭৫০.০০	২৫৬৫.০০	৬৩৪৮.০০	৪০৯৮.০০	২২৫০.০০	২০৬৫.০০	৫৫৪৯.০৯	৩৯২৪.০৯	১৬২৫.০০	১৪৪০.০০	২৫৬৫.০০	২০৬৫.০০	১০০%	৯২%	১০০%	৮১%	DANIDA	৪০২.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
১১	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পলি- উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫.০০/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯২/৩০	৬০০০.০০	১৮২৮.০০	৪১৭২.০০	৪১৬৭.০০	৫৪৯২.৮০	১৫২১.০০	৩৯৭১.৮০	৩৯৭১৮.০০	৫৪৭৬.১০	১৫০৪.৩০	৩৯৭১.৮০	৩৯৭১.৮০	৩৯৭১.৮১	৩৯৭১.৮১	১০০%	৯৬%	১০০%	৯১%	IDB	
১২	৫০০৩-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারী জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৫৩৭৭/২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯২/৩১	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪৯৮০.৮৮	৪৯৮০.৮৮					১০০%	৯২%	১০০%	৯১%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯২/৩২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৯৬৮.১০	৭৯৬৮.১০					১০০%	৯৯.৭০%	১০০%	৯৯.৬০%	GOB	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৪	৮১১২-রুরাল এমপয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)। (৯৪৩০০.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২- ১৩)	অনুঃ	৯৪/৩৩	১৪৪৪০.০০	১৪৪৪০.০০			১৩৪৪০.০০	১৩৪৪০.০০			১৩২৫০.৮৩	১৩২৫০.৮৩					১০০%	৯২%	১০০%	৯২%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং স্মারকমূলে ১০(দশ) কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
১৫	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৪৯৪৫.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩- ১৪)	অনুঃ	৯৪/৩৪	২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৩৬৫.২৯	২৩৬৫.২৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৫৫%	GOB	
১৬	৮০৪৬-পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (সংশোধিত)। (১৬২৮৫.৮৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩- ১৪)	অনুঃ	৯৪/৩৫	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৭৯৩.৩৫	১৭৯৩.৩৫			১৫৯০.৭৬	১৫৯০.৭৬					১০০%	৯১%	১০০%	৮৮%	GOB	
১৭	৮০৪১-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) (সংশোধিত) (১ম সংশোধিত)। (১৯৪৯৩.৯৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২- ১৩)	সংশ্রঅনুঃ	৯৪/৩৬	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪২৫৭.০০	৪২৫৭.০০					১০০%	৯৫%	১০০%	৯৫%	GOB	
১৮	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা। (১৯৬৩৪.৫৬/২০০৮-০৯ হতে ২০১২- ১৩)	অনুঃ	৯৪/৩৭	৩৫৯০.০০	৩৫৯০.০০			৩৫৯০.০০	৩৫৯০.০০			৩৪৬৫.০০	৩৪৬৫.০০					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৭%	GOB	১০.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
১৯	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৪ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৪/৩৮	২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৩৫০.০০	২৩৫০.০০					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৮%	GOB	
২০	৮০৬২-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১৬৩১০.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১১- ১২)	অনুঃ	৯৪/৩৯	৩৪২০.০০	৩৪২০.০০			৩৪২০.০০	৩৪২০.০০			২৯৯১.১০	২৯৯১.১০					১০০%	৯৩%	১০০%	৮৭%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং স্মারকমূলে ৪(চার) কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২১	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৩.৮৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১২- ১৩)	অনুঃ	৯৪/৪০	৩৯৮৮.০০	৩৯৮৮.০০			৩৯৮৮.০০	৩৯৮৮.০০			৩৯৮৪.৮৪	৩৯৮৪.৮৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%	GOB	০৩/১১/২০১১ইং তারিখ পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক সংশোধিত হয়েছে। আইএমইডি সরেজমিনে নির্মিত রাস্তাগুলো পরিদর্শন করেছেন। ১২.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
২২	৮১৯০-ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি- বাড়ীয়া জেলা)। (১৬৪১৪.০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১১- ১২)	অনুঃ	৯৬/৪১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৮১৩.৩১	৩৮১৩.৩১					১০০%	৯৭%	১০০%	৯৫%	GOB	
২৩	৮২০০- Enhancing Resilience under Bangladesh Country Programme 2007-10. ২১৩৯৩.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১১- ১২)	অনুঃ	৯৬/৪২	৩৮০৬.০০	১৯৫৬.০০	১৮৫০.০০ (৭৪০০ মেট্রন খাদ্য শস্যের মূল্য)		৩৮০৬.০০	১৯৫৬.০০	১৮৫০.০০ (৭৪০০ মেট্রন খাদ্য শস্যের মূল্য)		৩৭০১.৮৩	১৯০১.৮৩	১৮০০.০০ (৭২০০.০০ মেট্রন খাদ্য শস্যের মূল্য)				১০০%	৯৮%	১০০%	৯৭%	WFP	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। ৫০.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
২৪	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা। (১৫৯৪৫.০০/২০০৮- ০৯ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯৬/৪৩	২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৩৯১.১২	২৩৯১.১২					১০০%	৯৯.৬৩%	১০০%	৯৯.৬৩%	GOB	প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২৫	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৯৫২৯.৮২/আগস্ট, ২০০৮ হতে জুন/২০১৪)	অনুঃ	৯৬/৪৪	১৮০৪৬.০০	৪৬.০০	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	১৮০৪৬.০০	৪৬.০০	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	১০১২১.০০	৪৪.০০	১০০৭৭.০০	১০০৭৭.০০	৯৬৩৩.৪৮	৯১৩৭.৪১	১০০%	৬০%	১০০%	৫৬%	IDA	২৩/০৮/২০১১ইং তারিখের একনেক বৈঠকে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে।
২৬	৮০৯৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (সংশোধিত)। (১১৫১০/জানু/২০০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১২)	অনুঃ	৯৬/৪৫	২২০০.০০	২২০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৮০.০০	১৯৮০.০০					১০০%	৯৮%	১০০%	৯০%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং স্মারকমূলে ২(দুই) কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
২৭	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৩৭৪১৫.৫০/মে/২০০৯ হতে এপ্রিল/২০১৪)	অনুঃ	৯৬/৪৬	৪২০০.০০	৪২০০.০০			৪২০০.০০	৪২০০.০০			৪১৮০.৪১	৪১৮০.৪১					১০০%	৯৯.৭০%	১০০%	৯৯.৫৩%	GOB	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৮	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৩২২.৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১১- ১৩)	অনুঃ	৯৬/৪৭	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৪৯৪.৮৫	৮৪৯৪.৮৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%	GOB	ভূিপূি অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দেয়া হয়েছে।
২৯	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৩৯৭৫০.০০/২০০৯- ১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৪৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৪৬৪.০৯	৬৪৬৪.০৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪৫%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং স্মারকমূলে ৫(পাঁচ) কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৩০	৫৫৬০-সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০০০০.০০/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/২০১২)	অনুঃ	৯৮/৪৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৯৯০.৯৯	৭৯৯০.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৯%	GOB	
৩১	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০.০০/(জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	৯৮/৫০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৯৭৮.২৬	৯৯৭৮.২৬					১০০%	৯৯.৮৮%	১০০%	৯৯.৭৮%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং স্মারকমূলে ৫(পাঁচ) কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৩২	৮২৪১-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৯১১৩.০০/মার্চ/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	৯৮/৫১	৫০৯৪৩.০০	৫০৯৪৩.০০			৫০৯৪৩.০০	৫০৯৪৩.০০			৫০৮৭৪.৮৫	৫০৮৭৪.৮৫					১০০%	৯৯.৯০%	১০০%	৯৯.৮৭%	GOB	* পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং স্মারকমূলে ১০(দশ) কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *৫৭.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
৩৩	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩২৬৫২.৪৭/২০১০-১১ হতে ২০১২- ১৩)	অনুঃ	৯৮/৫২	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৬৩.০০	৩৪৬৩.০০					১০০%	৯৫%	১০০%	৯৪%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং স্মারকমূলে ২(দুই) কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৩৪	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/(ফেব্রুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৫)	সংঃঅনুঃ	৯৮/৫৩	১০৮০০.০০	১০৮০০.০০			১০৮০০.০০	১০৮০০.০০			১০৭৮৯.৩৪	১০৭৮৯.৩৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯০%	GOB	
৩৫	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অনুঃ	৯৮/৫৪	২০২৭০.০০	৩০৭০.০০	১৭২০০.০০	১৫৯২০.০০	১৯৬০৯.০০	৩০৭০.০০	১৬৫৩৯.০০	১৫৯২০.০০	১৯২০৯.০০	২৮২৪.০০	১৬৩৮৫.০০	১৫৮১৬.০০	৮৯০৩.৯৬	৭৩১০.২৭	১০০%	৯৮%	১০০%	৯৫%	JICA	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	(১৪৮০৭২.২৭/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৩)				(০.০০)				(০.০০)				(০.০০)										
৩৬	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (২৭৬৪৯.৮৭/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৮/৫৫	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩২০৯.০২	৩২০৯.০২					১০০%	৯৪%	১০০%	৯২%	GOB	
৩৭	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৪৯	৪৮০০.০০	৪৮০০.০০			৪৮০০.০০	৪৮০০.০০			৪৭৯৫.৩৬	৪৭৯৫.৩৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯০%	GOB	
৩৮	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা-পট্টা- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৮৬০.৫০/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৮/৫৭	২৩৫৮.০০	২৩৫৮.০০			২৩৫৮.০০	২৩৫৮.০০			২৩৫১.৯৫	২৩৫১.৯৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৪%	GOB	৪২.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
৩৯	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৪১৭৫০.০০/জুলাই/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	১০০/৫৮	৪৪০০.০০	৪৪০০.০০			৪৪০০.০০	৪৪০০.০০			৪৩৮৩.৮৯	৪৩৮৩.৮৯					১০০%	৯৯.৬৫%	১০০%	৯৯.৬৩%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং স্মারকমূলে ৪(চার) কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৪০	৫৫৪০-ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সঙ্গে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (১২৬২.০৭/২০১০-১১ হতে ২০১১-১২)।	অনুঃ	১০০/৫৯	৬১৫.০০	৬১৫.০০			৬১৫.০০	৬১৫.০০			৪৬১.০০	৪৬১.০০					১০০%	৮৫%	১০০%	৭৫%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	৫৬৯০-নাটোর জেলার সিংড়া-বারুহা-স- তারাম (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৫৮.০০/২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩)	অনুঃ	১০০/৬০	১১৬৯.০০	১১৬৯.০০			১১৬৮.৫০	১১৬৮.৫০			১১৬৮.৫০	১১৬৮.৫০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%	GOB	
৪২	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৭৩০৫.৪০/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	১০০/৬১	৪৩.০০	৪৩.০০			৪২.৬৩	৪২.৬৩			৩১.৮৬	৩১.৮৬					১০০%	৭৪%	১০০%	৭৪%	GOB	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৩	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাট্টা জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়কপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৬২.৩৮/জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২)	অনুঃ	১০০/৬২	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৯.৮৫	৯৯৯.৮৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	GOB	
৪৪	৫৭৪০-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আক্কারমানিক নদীর উপর ৫০০মিঃ দীর্ঘ এবং টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫০০ মিঃ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৮৭.৫/সেপ্টেম্বর/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১১)	অনুঃ	১০০/৬৩	১৮.৩৭	১৮.৩৭			১৮.৩৭	১৮.৩৭			১৮.৩৭	১৮.৩৭					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	*ডিসেম্বর/২০১১ এ সমাপ্ত হয়েছে। *০.৬৩ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
৪৫	৫৭৫০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নওগাঁ ভায়া বটতলী জিসি-গাবতলী জিসি (৫৪ ০০-৭০১০মিঃ) সড়ক উন্নয়ন। (১৫৩৭.২৯/জানুয়ারী ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	অনুঃ	১০০/৬৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৮৫০.০০	৮৫০.০০					১০০%	৮৭%	১০০%	৮৫%	GOB	
৪৬	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৪০২৪.৯৩/জানুয়ারী/২০১১ হতে ২০১২-১৩)।	অনুঃ	১০২/৬৫	২২০০.০০	২২০০.০০			২১৯৯.৭৫	২১৯৯.৭৫			২১৭৮.৫৭	২১৭৮.৫৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%	GOB	
৪৭	৫০১২-পল্টা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৪১০০.০/মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৩)	অনুঃ	১০২/৬৬	২২৮০.০০	২২৮০.০০			২২৮০.০০	২২৮০.০০			২২৩২.৭০	২২৩২.৭০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৮%	GOB	২০.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
৪৮	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)।	অনুঃ	১০২/৬৭	২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৪০০.০০	২৪০০.০০			২১৫৩.০০	২১৫৩.০০					১০০%	৯৬%	১০০%	৯০%	GOB	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৯	৫০১৯ -Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১(৫২৭১৬)/০১-০১-২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনু ঃ	১০২/৬৮	২৪০০.০০	৪০০.০০	২০০০.০০	১৭৭০.০০	১৯৯০.০০	৪০০.০০	১৫৯০.০০	১৫৬০.০০	১৫০.২৭	৯৯.৮৫	৫০.৪২	২০.৪২	১৩৬০.০০	১৩৬০.০০	১০০%	৬%	১০০%	৬%	ADB KFW JFPR	D&SC এর ISMC প্যাকেজ ২টি CCGP অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫০	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫.৩৮/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৫)	অনু ঃ	১০২/৬৯	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৭৮৩.৮৬	১৭৮৩.৮৬					১০০%	৯৯.২৫%	১০০%	৯৯.১০%	GOB	* মূল এডিপিতে ২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। সে অনুযায়ী ০৭/০৩/১২ তারিখে ৩য় কিস্তি পর্যন্ত মোট ১৮ কোটি টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে আরএডিপিতে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ নির্ধারণ করায় ০৫/০৪/২০১২ তারিখে এলাজিইডি/এসই(পিএমই)/পি-২৪/২০১১/৩৭১ স্মারকমূলে আরএডিপিতে ১৮ কোটি টাকা নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় হতে স্মারক নং- ৪৬.০৯৫.০১৪.১২.২০.১২১. ২০১০.১৫৫ মূলে অতিরিক্ত ৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাবটি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। * ৪৭টি উপজেলায় কাজ বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ৩০টি উপজেলায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প																							
৫১	ভোলা বাসস্ট্যান্ড-লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত করিগরী সহায়তা প্রকল্প। (৩৩২.৯০/জুলাই/২০১০-১১-ডিসেম্বর/২০১১)	অনু ঃ	১০২/৭০	১৫.০০	১৫.০০			১৫.০০	১৫.০০			১৫.০০	১৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	৩১/০৫/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৫২	বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫৩/ডিসেম্বর/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনু ঃ	১০২/৭১	১৯৭.০০	১৯৭.০০			১৯৭.০০	১৯৭.০০			১৭৯.০০	১৭৯.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯১%	GOB	১৩/০৯/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫৩	পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাধীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭.০৬/জুলাই/২০১১হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	১০২/৭২	১৮৪.০০	১৮৪.০০			১৮৩.৫০	১৮৩.৫০			৯৫.০০	৯৫.০০					১০০%	৮৫%	১০০%	৫২%	GOB	২৩/০৮/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫৪	সিলেট বিভাগ পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩.০০/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০২/৭৩	৯৮৫.০০	৯৮৫.০০			৯৮০.০০	৯৮০.০০			৯৭৬.০০	৯৭৬.০০					১০০%	৯৯.৭০%	১০০%	৯৯%	GOB	* ১৩/০৯/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। *১৫.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।	
৫৫	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি সংলগ্ন চাঁদপুর খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২৫.০০/০১-০৭-১১ হতে ৩১-১২-১১)	অনুঃ	১০৪/৭৪	২৫.০০	২৫.০০			২৫.০০	২৫.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৯৫%	১০০%	০%	GOB	মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫৬	Feasibility Study in terms of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis Environmental Impact Assessment Study, Preparation of Bidding Documents for Construction of 3 nos. bridges over 3 different rivers. (১৪৭.০০/জুলাই/২০১১ হতে এপ্রিল/২০১২)	অনুঃ	১০৪/৭৫	১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪৭.০০	১৪৭.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	*মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। *প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৪/৭৬	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			১৯৮.০০	১৯৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%	GOB	০৩/০১/২০১২ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
মোট (১-৫৪) :					৩২৯৪৫৩.৮৭	২৪৩৭৪১.৮৭ (০.০০)	৮৫৭১২.০০	৭৭৯৫০.০০	৩২০৭৮২.২৫	২৪১৭২১.৬০ (০.০০)	৭৯০৬০.৬৫	১০৮০৬২.৮৫	৩০৪৮৮২.৭৮	২৩৬৬৩৬.৩৪ (০.০০)	৬৮২৪৬.৪৪	৬১৫৯৫.৪৪	৫৬৩৮৬.৫৭	৫৩৯১৭.৯১	১০০%	৯৪%	১০০%	৯৩%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																								
৫৮	8109-Strengthening of Activities in Rural Development Engineering Centre (RDEC) Project.(১৮৩৭.৪৮/২০০৭-০৮ হতে সেপ্টেম্বর/২০১১)	অনুঃ	৪৭০/৩	৩৭৫.০০	০.০০	৩৭৫.০০		৩৭৫.০০		৩৭৫.০০		৩৭৫.০০		৩৭৫.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	৩০ সেপ্টেম্বর/২০১১ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।	
আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প (টিএ)																								
৫৯	Climate Resilient Infrastructure Improvement in Coastal Zone (৫১৬.০০/অক্টোবর/১১ হতে ফেব্রুয়ারি/১২)	অনুঃ	৪৭০/৪	৪৪২.০০	০.০০	৪৪২.০০		৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০		৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০				১০০%	৭৭%	১০০%	৬৮%	ADB	*মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। *প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
উপ-মোট (৫৫-৫৯) :					৮১৭.০০	০.০০	৮১৭.০০	০.০০	৬৭৫.০০	০.০০	৬৭৫.০০	০.০০	৬৭৫.০০	০.০০	৬৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৮৮%	১০০%	৮৩%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি			ব্যয়			প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
মোট (RD & I) (১-৫৯) :					৩৩০২৭০.৮৭	২৪৩৭৪১.৮৭ (০.০০)	৮৬৫২৯.০০	৭৭৯৫০.০০	৩২১৪৫৭.২৫	২৪১৭২১.৬০ (০.০০)	৭৯৭৩৫.৬৫	১০৮০৬২.৮৫	৩০৫৫৫৭.৭৮	২৩৬৬৩৬.৩৪ (০.০০)	৬৮৯২১.৪৪	৬১৫৯৫.৪৪	৫৬৩৮৬.৫৭	৫৩৯১৭.৯১	১০০%	৯৪%	১০০%	৯৩%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
৬০	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৩৬.০৮/২০০৪-০৫ হতে ২০১১-১২)	সংঃঅনুঃ	২৭৮/৩১	৩০১৪.০০	৩০১৪.০০			৩০১৪.০০	৩০১৪.০০			২৯৫৪.০০	২৯৫৪.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%	GOB	* প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধিসহ মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬১	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত) (২১৪১৫.৭৭/২০০৪-০৫ হতে ২০১১-১২)	সংঃঅনুঃ	২৭৮/৩২	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৬৮.৪১	২৯৬৮.৪১					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%	GOB	প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
৬২	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র-হ্রাসকরণ প্রকল্প (স্পেশাল সংশোধিত)। (৮২৬০২.০৯/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/২০১৫)	অনুঃ	২৭৮/৩৩	১৪৬৫৬.০০	৩১৮.০০ (০.০০)	১৪৩৩৮.০০		১৪৬৫২.০০	৩১৪.৫০ (০.০০)	১৪৩৩৭.৫০		১৪১৫৬.০০	৩০৩.০০ (০.০০)	১৩৮৫৩.০০		১৪৬৫৩.০০	১৪৬৫৩.০০	১০০%	৯৮%	১০০%	৯৭%	UNDP & DFID	
৬৩	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প।(১১৪৮৫৪.৭৫/জানুয়ারী/২০০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১৪)।	অনুঃ	২৭৮/৩৪	২৩০০০.০০	৩০০০.০০ (৪০০.০০)	২০০০০.০০	১৭৪৭৫.০০	২৩০০০.০০	৩০০০.০০ (৪০০.০০)	২০০০০.০০	১৭৪৭৫.০০	২০২৪০.৭৫	২২৬১.৩১ (৩৭৫.০০)	১৭৯৭৯.৪৪	১৬৩০৪.৪৪	১৯৭২৯.৬৭	১৫৪৩৪.২০	১০০%	৯৩%	১০০%	৮৮%	ADB, KfW & GTZ	
৬৪	৮০৯১-সুজানগর, উলাপাড়া এবং পাংশা পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২০৩.৬৯/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১১)	অনুঃ	২৭৮/৩৫	৬০৪.০০	৬০৪.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৭৭.৯০	৫৭৭.৯০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৬%	GOB	প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১১ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৬৫	৫৫৭০-গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি নদী পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫২৫.০০/২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	২৭৮/৩৬	২৩৪৬.০০	২৩৪৬.০০			২৩৪৬.০০	২৩৪৬.০০			১৭১৮.৬৭	১৭১৮.৬৭					১০০%	৭৫%	১০০%	৭৩%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। উপযোজনের মাধ্যমে ৪৩ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।
৬৬	৫৭৭০-বিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (৬৯৭৫.০০/অক্টোবর/২০১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২৭৮/৩৭	১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৮৪২.১৭	১৮৪২.১৭					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৮%	GOB	জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। দরপত্র অনুমোদন মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া গিয়েছে।
৬৭	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪.৩১/জানুয়ারী ২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	২৮০/৩৮	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৫৯.৯৮	১৯৫৯.৯৮					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৮%	GOB	
৬৮	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৮.৯০/জানুয়ারী ২০১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮০/৩৯	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯৭০.৯০	৩৯৭০.৯০					১০০%	৯৯.২৭%	১০০%	৯৯%	GOB	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৯	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মোঁচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০.০০/জানুয়ারী/২০১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু ঃ	২৮০/৪০	১২৫৮৯.২৫	৩৯৫৩.২৫	৮৬৩৬.০০	৮৬৩৬.০০	৩৯৫৩.২৫	৩৯৫৩.২৫	০.০০	০.০০	১৭৮৭.৬৭	১৭৮৭.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১৪%	১০০%	১৪%	SFD & OFID	*ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের দরপত্র দাতা সংস্থার অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। * জমি ও অবকাঠামো অধিগ্রহণ অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন বিধায় এই খাতে ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয় নাই।
৭০	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন। (২২৯৪.০০/মার্চ ২০১১ হতে ২০১২-১৩)	অনু ঃ	২৮০/৪১	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০					১০০%	৯৫%	১০০%	৯০%	GOB	
আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প																							
৭১	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩০৫৬২.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু ঃ	২৮০/৪২	১২২৫.০০	১০০.০০	১১২৫.০০	৮২৫.০০	৯২৫.০০	১০০.০০	৮২৫.০০	৮২৫.০০	২৭১.০০	৮৫.০০	১৮৬.০০	১৮৬.০০	২০.০০	২০.০০	১০০%	২২%	১০০%	২২%	ADB	২৮/০৮/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭২	কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬.০০/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	অনু ঃ	২৮০/৪৩	৩৪.০০	৩৪.০০			৩৪.০০	৩৪.০০			৩৪.০০	৩৪.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	*১৮/১০/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। *উপযোজনের মাধ্যমে ১১৬.০০ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।
৭৩	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২-২০১৩-১৪)	অনু ঃ	২৮০/৪৪	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%	GOB	
	উপ-মোট (৬০-৭৩) ঃ			৬৯০৪৩.২৫	২৪৯৪৪.২৫ (৪০০.০০)	৪৪০৯৯.০০	২৬৯৩৬.০০	৬০০৯৯.২৫	২৪৯৩৬.৭৫ (৪০০.০০)	৩৫১৬২.৫০	১৮৩০০.০০	৫২৯৩১.৪৫	২০৯১৩.০১ (৩৭৫.০০)	৩২০১৮.৪৪	১৬৪৯০.৪৪	৩৪৪০২.৬৭	৩০১০৭.২০	১০০%	৭৯%	১০০%	৭৭%		
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ																							
৭৪	5029-Technical Assistance for Extended Municipal Capacity Building Program and Preparation of Municipal Services Project-II. (২৮০৭.৪৫/জানুয়ারী/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১২)	অনু ঃ	৫০৮/২	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১৬১১.০৬	০.০০	১৬১১.০৬	১৬১১.০৬	১৬১১.০৬	৯৮৮.২৩	১০০%	৮৩%	১০০%	৮১%	IDA	
আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প (টিএ)																							
৭৫	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় শহরের পানি সবরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৬২৯/নভেম্বর/২০১১ হতে আগস্ট/২০১২)	অনু ঃ	৫০৮/৩	২৬৭.০০		২৬৭.০০		৯৮.৭২		৯৮.৭২		৯৮.৭২		৯৮.৭২				১০০%	৩৭%	১০০%	৩৭%	ADB	মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
	উপ-মোট (৭৪-৭৫) ঃ			২২৬৭.০০	০.০০ (০.০০)	২২৬৭.০০	২০০০.০০	২০৯৮.৭২	০.০০ (০.০০)	২০৯৮.৭২	২০০০.০০	১৭০৯.৭৮	০.০০ (০.০০)	১৭০৯.৭৮	১৬১১.০৬	১৬১১.০৬	৯৮৮.২৩	১০০%	৭৮%	১০০%	৭৫%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
																		ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	উপ-মোট (৬০-৭৫) :			৭১৩১০.২৫	২৪৯৪৪.২৫ (৪০০.০০)	৪৬৩৬৬.০০	২৮৯৩৬.০০	৬২১৯৭.৯৭	২৪৯৩৬.৭৫ (৪০০.০০)	৩৭২৬১.২২	২০৩০০.০০	৫৪৬৪১.২৩	২০৯১৩.০১ (৩৭৫.০০)	৩৩৭২৮.২২	১৮১০১.৫০	৩৬০১৩.৭৩	৩১০৯৫.৪৩	১০০%	৭৯%	১০০%	৭৭%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
৭৬	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭০১৪.৫২/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৭৬/১৩৫	৭১৪০.০০	১১৪০.০০ (০.০০)	৬০০০.০০	৫৪৩০.০০	৭০৯৯.৩৮	১১৪০.০০ (০.০০)	৫৯৫৯.৩৮	৫৪৩০.০০	৬৫৮৬.৪৯	১১২৪.৯৬ (০.০০)	৫৪৬১.৫৩	৪৯৩২.১৫	২৩৬৮.৫৬	১০৬৯.৫৬	১০০%	৯৫%	১০০%	৯২%	JBIC, JICA	
৭৭	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮১৬০.০০/জানুয়ারী/২০১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৭৬/১৩৬	৩৯০০.০০	৯০০.০০ (০.০০)	৩০০০.০০	২৪০০.০০	৩৯০০.০০	৯০০.০০ (০.০০)	৩০০০.০০	২৪০০.০০	৩৬২৭.০০	৮২৭.০০ (০.০০)	২৮০০.০০	২২০০.০০	১৩৯৮.০০	১৩৯৮.০০	১০০%	৯৪%	১০০%	৯৩%	ADB, IFAD & Netherlands	
মোট (কৃষি) (৭৬-৭৭) :				১১০৪০.০০	২০৪০.০০ (০.০০)	৯০০০.০০	৭৮৩০.০০	১০৯৯৯.৩৮	২০৪০.০০ (০.০০)	৮৯৫৯.৩৮	৭৮৩০.০০	১০২১৩.৪৯	১৯৫১.৯৬ (০.০০)	৮২৬১.৫৩	৭১৩২.১৫	৩৭৬৬.৫৬	২৪৬৭.৫৬	১০০%	৯৫%	১০০%	৯৩%		
সেক্টর ৪ পরিবহণ																							
৭৮	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৫.৫৮/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২২৬/১৬৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯২২.৮৬	৫৯২২.৮৬					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%	GOB	
৭৯	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫১০০০.০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২২৬/১৬৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৮৬.৪৪	৪৪৮৬.৪৪					১০০%	৯৯.৮০%	১০০%	৯০%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং স্মারকমূলে ৫(পাঁচ) কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৮০	৫২৯০-বৃহত্তর সিলেট জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিডার সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প(সংশোধিত)। (২২৪০০.০০/১৯৯৯-০০ হতে ডিসেম্বর/২০১১)।	অনুঃ	২২৬/১৬৯	১৫০৪.০০	১৫০৪.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১০৭৫.০০	১০৭৫.০০					১০০%	৮২%	১০০%	৭১%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮১	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)। (৫১০০০/১ জানুয়ারী/০৯ হতে ৩১ জানুয়ারী/১৪	অনুঃ	২২৬/১৭০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯০০.০০	৬৯০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯২%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং স্মারকমূলে ৫(পাঁচ) কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৮২	৫৩৪০-সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ। (৬৭৬০.৯৪/জুলাই/২০০৯ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৬১৮/৬	২৬০০.০০	২৬০০.০০			২৬০০.০০	২৬০০.০০			২৫৬০.৭২	২৫৬০.৭২					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৮%	JDCF	
মোট (পরিবহণ) (৭৮-৮২) :				২২৬০৪.০০	২২৬০৪.০০	০.০০	০.০০	২১২২৫.০০	২১২২৫.০০	০.০০	০.০০	২০৯৪৫.০২	২০৯৪৫.০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৮%	১০০%	৯৩%		
মোট (১-৮২) :				৪৩৫২২৫.১২	২৯৩৩০.১২ (০.০০)	১৪১৮৯৫.০০	১১৪৭১৬.০০	৪১৫৮৭৯.৬০	২৮৯৯২৩.৩৫ (০.০০)	১২৫৯৫৬.২৫	১৩৬১৯২.৮৫	৩৯১৩৫৭.৫২	২৮০৪৪৬.৩৩ (০.০০)	১১০৯১১.১৯	৮৬৮২৯.০৯	৯৬১৬৬.৮৬	৮৭৪৮০.৯০	১০০%	৯২%	১০০%	৯০%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প ৪																							
সেক্টর ৪ পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৮৩	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩.০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনু ৪	৬৬৩/৬৭																			GOB	২০/০৩/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
৮৪	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)।	অনু ৪	৬৬৩/৬৮																			GOB	০৮/০৫/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
৮৫	গ্রাম সড়কে ডাবল ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু ৪	৬৬৩/৬৯																			GOB	০২/০১/২০১১ইং তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোচামিং কমিটির সভায় প্রকল্পটি অল-ট্রাফিক উপযোগী করে দাখিল করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
৮৬	বরিশাল বিভাগ পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অননু ৪	৬৬৩/৭০																			GOB	০৭/০৭/২০১১ইং তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে এবং ২১/১২/২০১১ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৭	রংপুর বিভাগীয় পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০২০০.০০/২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু ৪	৬৬৩/৭১																			GOB	২৮/০৪/২০১১ইং তারিখে পুনঃগঠিত ডিপিপি পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৮	সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননু ৪	৬৬৩/৭২																				পুনর্গঠিত টিপিপি পানিং কমিশনে আছে।
৮৯	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং নেছারাবাদ স্বরূপকাঠী উপজেলার মধ্যবর্তী কালিগঙ্গা নদীর উপর চাদকাঠী-কলাখালী ব্রিজ নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু ৪	৬৬৪/৭৩																			GOB	* ২৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৮/০১/২০১১ তারিখে জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯০	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শ্রীপুর-গোসিংগা-আমবাইদে সড়কে শীতলক্ষা নদীর উপর ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননু ৪	৬৬৪/৭৪																			GOB	পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯১	মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনলাই-সিংহুরি ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বাগিয়াবান্দা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৬৪/৭৫																			GOB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯২	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননুঃ	৬৬৪/৭৬																			GOB	২৬/১০/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৩	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননুঃ	৬৬৪/৭৭																			GOB	২৬/১০/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৪	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননুঃ	৬৬৪/৭৮																			GOB	পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯৫	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৬৪/৭৯																			GOB	১৩/০১/২০১১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। Hydrological I Morphological Study করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
৯৬	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)।	অননুঃ	৬৬৪/৮০																			GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৭	ঢাকা ও সিলেট বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান/উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)।	অননুঃ	৬৬৪/৮১																			GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৮	কুমিরা-সাগরদাঁড়ি-খ্রিমোহনী-রাজগঞ্জ- পুলেরহাট সড়ক উন্নয়ন ও দুইলেনে প্রশস্তকরণ প্রকল্প। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি) (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৬৪/৮২																			GOB	* ২৪/০৫/২০১১ইং তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। * ১৮/০৮/২০১১ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্মিং কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি			ব্যয়			প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক	
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৯	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত চৎব-ঝঃবংবংবফ এরৎফবং ইত্ৰফমব নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)।	অননু ঃ	৬৬৪/৮৩																			GOB	* ৩১/০৮/২০১০ইং তারিখের পিইসি সভায় TA প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। টিএ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রকল্পটির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। * ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১০০	পাবনা জেলার সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু ঃ	৬৬৪/৮৪																			GOB	০৩/১১/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০১	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫৬০মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত প্রি-স্ট্রেজড গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননু ঃ	৬৬৪/৮৫																			GOB	ডিপিপি ২৭/১২/২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																							
সেক্টর ৪ পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১০২	Rural Transport Improvement Project-2. (২০১১-১২ - ২০১৬-১৭)	অননু ঃ	৭২৫/৪৩																			IDA	প্রকল্পের ডিপিপি একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া আইডিএ'র সাথে বিগত ২ এপ্রিল ২০১২ তারিখে প্রকল্পের ঋণচুক্তি নোশোরিয়েশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
১০৩	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননু ঃ	৭২৫/৪৪																			IDB	বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ০৩/০২/২০১১ইং তারিখে পিডিপিপি এবং আইডিবি ফরম প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৪	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৮-১৯)।	অনু ঃ	৭২৫/৪৫																				০৫/০৬/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
১০৫	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (১৫৯৬০.০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননু ঃ	৭২৫/৪৬																			IDB	Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৬	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা.হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। WFP কর্তৃক নতুন নামঃ WFP Assisted Enhancing Resilience to Disaster and the Effect of Climate Change. (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৭২৬/৪৭																			WFP	০৮/০৫/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
১০৭	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ Rural Access Road Improvement Project in Sylhet Division. (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৭২৬/৪৮																				দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে।
১০৮	Technical Assistance for Support to LGED in Institutionalizing Women's benefits from Rural Infrastructure Initiatives. (২০১১-১২ হইতে ২০১২-১৩)	অননুঃ	৭২৬/৪৯																				
১০৯	North West and Eastern Bangladesh Rural Infrastructure Development Project. (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭২৬/৫০																			JICA	JICA কর্তৃক সার্ভের কাজ চলছে। ঋণচুক্তি স্বাক্ষর-৩০ মার্চ ২০১৩
১১০	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেল প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)। (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮)	অননুঃ	৭২৬/৫১																			EU	ইউ মিশন প্রজেক্ট ফরমুলেশন চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে এবং Delegation of European Union to Bangladesh এর ০৪/০৪/২০১২ তারিখে ইআরডিকে খসড়া ডিপিপি প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। দাতা সংস্থাঃ ইউরোপীয় ইউনিয়ন।