

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২১-২২)
সংস্থায়িত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০২২।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভিআট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভিআট	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
																				মোট	সিডিভিআট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৮০	১১৯৮৭৬৯.০০	৯২৫০১০.০০	২৭৩৭৫৯.০০	২৭১১৭০.০০	১১৪৩২৩৫.১১	৯১১০৭৯.৬২	০.০০	২৩২১৫৫.৪৯	২২৭৯২৪.৬৬	১০০৫৮৭৪.৫০	৮১৪৫৯২.৯১	০.০০	১৯১২৮১.৫৯	১৯০১৫০.৬১	১৭৮৯৭৮.৪১	১৬৯২৫০.৭০	১০০%	৮৮.৭৪%	১০০%	৮৩.৯১%
কারিগরি প্রকল্প	১	৬১৪.০০	১১৪.০০	৫০০.০০	০.০০	৬১৪.০০	১১৪.০০	০.০০	৫০০.০০	০.০০	৪২৯.৫০	৬.৯৫	০.০০	৪২২.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৭০.০০%	১০০%	৬৯.৯৫%
মোটঃ	৮১	১১৯৯৩৮৩.০০	৯২৫১২৪.০০	২৭৪২৫৯.০০	২৭১১৭০.০০	১১৪৩৮৪৯.১১	৯১১১৯৩.৬২	০.০০	২৩২৬৫৫.৪৯	২২৭৯২৪.৬৬	১০০৬৩০৪.০০	৮১৪৫৯৯.৮৬	০.০০	১৯১৭০৪.১৪	১৯০১৫০.৬১	১৭৮৯৭৮.৪১	১৬৯২৫০.৭০	১০০%	৮৮.৭৩%	১০০%	৮৩.৯০%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩২	৩১৫২৩১.০০	১৭৩৮২৬.০০	১৪১৪০৫.০০	১৩৮৭৫৪.০০	২৮৯৪৫২.২৪	১৭০২৭৬.০০	০.০০	১১৯১৭৬.২৪	১১৬৮৩৩.৫৭	২২৩২৯৬.৩১	১২৯৩৭০.৬১	০.০০	৯৩৯২৫.৭০	৯০২০২.৫৫	৫৮২৯৬.৮৩	৫৭৮৫২.১৫	১০০%	৮৪.২৫%	১০০%	৭০.৮৪%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৩৪৫৭১.০০	২০৫৭১.০০	১৪০০০.০০	১২৮৩২.০০	৩৪৩৪৮.০৯	২০৫৭১.০০	০.০০	১৩৭৭৭.০৯	১২৮৩২.০০	৩০৫৪৯.৫৪	১৭৮৯০.০০	০.০০	১২৬৫৯.৫৪	১১৭১৪.৪৫	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	১০০%	৯৫.২৬%	১০০%	৮৮.৩৭%
সাধারণ সরকারি সেবা	১	৫২০.০০	১৫০.০০	৩৭০.০০	০.০০	৪৬৫.১৭	১৫০.০০	০.০০	৩১৫.১৭	০.০০	৪১৭.৮৩	১০২.৬৬	০.০০	৩১৫.১৭	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯২.২২%	১০০%	৮০.৩৫%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	১৩৩২.০০	৮১.০০	১২৫১.০০	১২৫১.০০	৮১.০০	৮১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩.০১	১৩.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৫.০০%	১০০%	০.৯৮%
সর্বমোট :	১১৮	১৫৫১০৩৭.০০	১১১৯৭৫২.০০	৪৩১২৮৫.০০	৪২৪০০৭.০০	১৪৬৮১৯৫.৬১	১১০২২৭১.৬২	০.০০	৩৬৫৯২৩.৯৯	৩৫৭৫৯০.২৩	১২৬০৫৮০.৬৯	৯৬১৯৭৬.১৪	০.০০	২৯৮৬০৪.৫৫	২৯২০৬৭.৬১	২৫০৯৮৩.৮১	২৪০৮১১.৪২	১০০%	৮৭.৮৯%	১০০%	৮১.২৭%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৩																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (এডিপি বইয়ে)	৩৪																				
মোট প্রকল্প :	১৫৫																				

(মোঃ সাহিদুল ইসলাম)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২১-২২)

প্রকল্পগোষ্ঠীর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০২২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়		প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ						লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	২২৩০৪১৩০০-"আমার গ্রাম-আমার শহর": নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে সেপ্টেম্বর/২০২২) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	১৯৪/১১	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১৩০০.০০	১৩০০.০০					৬২২.১৮	৬২২.১৮					১০০%	৬৫.০০%	১০০%	৪৭.৮৬%		
২	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনু :	১৯৪/১২	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০					৬৯১৮.২৭	৬৯১৮.২৭					১০০%	৯৮.৮৩%	১০০%	৯৮.৮৩%		
৩	২২৪০৩৮১০০-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৭৩৪.০০/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	১৯৪/১৩	২৫৭.০০	২৫৭.০০			১৯২.৭৫	১৯২.৭৫					২৯.২৯	২৯.২৯					১০০%	৯০.০০%	১০০%	১১.৪০%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	১৯৪/১৪	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০					৩৩০৫৪.২১	৩৩০৫৪.২১					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৪.৪৪%		
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	১৯৪/১৫	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২৮০০০.০০	২৮০০০.০০					২৭৯০২.১৫	২৭৯০২.১৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৫%		
৬	২২৪০৩৮৪০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪২৪০৬.৯৮/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনু :	১৯৪/১৬	৪৪০০.০০	৪৪০০.০০			৩৯০০.০০	৩৯০০.০০					৩৩৬২.৫০	৩৩৬২.৫০					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৭৬.৪২%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যলান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৯৪/১৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০					১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০							১০০%	১৬.০০%	১০০%	১০.৪৪%		
৮	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ	১৯৫/১৮	১১৮০০.০০	১১৮০০.০০					১১৮০০.০০	১১৮০০.০০							১০০%	৯৪.০০%	১০০%	৯৩.১৮%		
৯	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৯৫/১৯	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					১৫০০০.০০	১৫০০০.০০							১০০%	৯৪.০০%	১০০%	৭২.৬৩%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭৫৩৩.০০/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনুঃ	১৯৫/২০	৪৪০০.০০	৪৪০০.০০					৪৪০০.০০	৪৪০০.০০							১০০%	৯৮.২০%	১০০%	৯৩.৬৪%		
১১	২২৪০৪৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	১৯৫/২১	৫৩৩০.০০	৫৩৩০.০০					৫৩৩০.০০	৫৩৩০.০০							১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৮৮.২৪%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	২২৪০৪৮৬০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২১) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৯৫/২২	১৫৫২.০০	১৫৫২.০০					১৫৫২.০০	১৫৫২.০০							১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		ডিসেম্বর/২০২১ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
১৩	২২৪০৪৯১০০-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৪৬৪৫.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/২২) জনাব মহসিন উদ্দিন আহমেদ ভূঞা	অনুঃ	১৯৫/২৩	১১০০০.০০	১১০০০.০০					১১০০০.০০	১১০০০.০০							১০০%	৮৯.০০%	১০০%	৭৪.৮৩%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৪	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৯৫/২৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০					২৫০০০.০০	২৫০০০.০০							১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৬৮.২৩%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৫	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শাহনুর	অনুঃ	১৯৫/২৫	১৩১৯৩.০০	১৩১৯৩.০০			১৩১৯৩.০০	১৩১৯৩.০০			৩৯০০.১১	৩৯০০.১১					১০০%	৩০.১০%	১০০%	২৯.৫৬%		
১৬	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৩) জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	১৯৫/২৬	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৪৮৬৬.৬৬	৪৮৬৬.৬৬					১০০%	৬৯.৫৩%	১০০%	৬৯.৫২%		
১৭	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলাসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২২) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৯৫/২৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১২১.৭৪	১১২১.৭৪					১০০%	৮৫.১০%	১০০%	৭৪.৭৮%		
১৮	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	অনুঃ	১৯৬/২৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮৯৮০.২০	৮৯৮০.২০					১০০%	৯৪.২১%	১০০%	৮৯.৮০%		
১৯	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৬/২৯	৯২৩৬.০০	৯২৩৬.০০			৯২৩৬.০০	৯২৩৬.০০			৮৫৬৩.২৩	৮৫৬৩.২৩					১০০%	৯৭.৫০%	১০০%	৯২.৭২%		
২০	২২৪১১৭৩০০-দেশবাসী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২২) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনুঃ	১৯৬/৩০	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১৬২৭৯.৭৪	১৬২৭৯.৭৪					১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৫.৭৬%		
২১	২২৪১৩১৩০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	অনুঃ	১৯৬/৩১	২৬৪৬.০০	২৬৪৬.০০			২৬৪৬.০০	২৬৪৬.০০			২০৮৫.৩৫	২০৮৫.৩৫					১০০%	৭৯.৯৫%	১০০%	৭৮.৮১%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২২	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১০২৫৯১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১৯৬/৩২	১৮৩৫৮.০০	১৮৩৫৮.০০			১৮৩৫৮.০০	১৮৩৫৮.০০			১৭৭৩২.৫৬	১৭৭৩২.৫৬					১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৬.৫৯%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৩	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	১৯৬/৩৩	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১২৮৭৫.৫৯	১২৮৭৫.৫৯					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.০৪%		
২৪	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৯৬/৩৪	২৫৫০০.০০	২৫৫০০.০০			২৫৫০০.০০	২৫৫০০.০০			২৫১৮৬.৭৭	২৫১৮৬.৭৭					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.৭৭%		খোক বরাদ্দ থেকে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে ৬০ কোটি টাকা।
২৫	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	১৯৬/৩৫	১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০			১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০			১৩৬৬৮.৭৫	১৩৬৬৮.৭৫					১০০%	৯৯.০৫%	১০০%	৯৮.২৭%		
২৬	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	১৯৬/৩৬	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮১৯০.২৮	৮১৯০.২৮					১০০%	৯৮.১৮%	১০০%	৯৬.৩৬%		
২৭	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১৫৯৬.১৩/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাঈম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	১৯৬/৩৭	২১০০০.০০	২১০০০.০০			২১০০০.০০	২১০০০.০০			২০৮৭৫.৫০	২০৮৭৫.৫০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪১%		
২৮	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনুঃ	১৯৬/৩৮	২১০০০.০০	২১০০০.০০			২১০০০.০০	২১০০০.০০			১৭১৬৯.২৫	১৭১৬৯.২৫					১০০%	৮৭.০০%	১০০%	৮১.৭৬%		
২৯	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনুঃ	১৯৭/৩৯	১৯৫০০.০০	১৯৫০০.০০			১৯৫০০.০০	১৯৫০০.০০			১৯০৮২.০০	১৯০৮২.০০					১০০%	৯৯.৩৭%	১০০%	৯৭.৮৬%		খোক বরাদ্দ থেকে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে ৩৫ কোটি টাকা।
৩০	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনুঃ	১৯৭/৪০	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০			২৯০০০.০০	২৯০০০.০০			২৬৫৪৭.৪৮	২৬৫৪৭.৪৮					১০০%	৯১.৬৮%	১০০%	৯১.৫৪%		
৩১	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৭/৪১	৩২৪২৪.০০	৩২৪২৪.০০			৩২৪২৪.০০	৩২৪২৪.০০			৩২০১০.১০	৩২০১০.১০					১০০%	৯৯.০৮%	১০০%	৯৮.৭২%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩২	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/মে/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৯৭/৪২	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০					১১৯৩৪.১৪	১১৯৩৪.১৪			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪৫%		
৩৩	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্ঘোণে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনুঃ	১৯৭/৪৩	৩৩৫০০.০০	৩৩৫০০.০০			৩৩৫০০.০০	৩৩৫০০.০০					৩০৬২১.৭৬	৩০৬২১.৭৬			১০০%	৯৩.৮৫%	১০০%	৯১.৪১%		
৩৪	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনুঃ	১৯৭/৪৪	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৯৯৩৬.০৯	২৯৯৩৬.০৯					২৮৪৫০.৭৪	২৮৪৫০.৭৪			১০০%	৯৭.২৫%	১০০%	৯৪.৮৪%		
৩৫	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৯৭/৪৫	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০					৩৪১৭.৫৩	৩৪১৭.৫৩			১০০%	৯৮.৩৯%	১০০%	৯৭.৬৪%		
৩৬	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	১৯৭/৪৬	৯১২৫.০০	৯১২৫.০০			৯১২৫.০০	৯১২৫.০০					৯০৪৫.২৮	৯০৪৫.২৮			১০০%	৯৯.৩০%	১০০%	৯৯.১৩%		
৩৭	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	১৯৭/৪৭	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০					১১৬৩১.৩১	১১৬৩১.৩১			১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.৯৩%		
৩৮	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১৯৭/৪৮	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৫৬৬১.৬৯	৫৬৬১.৬৯			১০০%	৮৬.০০%	১০০%	৬২.৯১%		
৩৯	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্ঘোণে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৯৭/৪৯	২০৪৪৯.০০	২০৪৪৯.০০			২০৪৪৯.০০	২০৪৪৯.০০					২০৩০৫.১৩	২০৩০৫.১৩			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩০%		
৪০	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ কে এম ফজলুল হক	অনুঃ	১৯৭/৫০	৩৯০০০.০০	৩৯০০০.০০			৩৮৯৪৩.০০	৩৮৯৪৩.০০					৩৩৫১১.৪২	৩৩৫১১.৪২			১০০%	৯৫.৪৬%	১০০%	৮৫.৯৩%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪১	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৭৯৭৪৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত	অনুঃ	১৯৮/৫১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৮৫৬.২২	৯৮৫৬.২২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৫৬%		
৪২	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭২.০৩/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৮/৫২	১২৮২.০০	১২৮২.০০			১২৮২.০০	১২৮২.০০			৬২৬.৭৪	৬২৬.৭৪					১০০%	৫৫.৬০%	১০০%	৪৮.৮৯%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৩	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব এ. কে. এম লুৎফর রহমান	অনুঃ	১৯৮/৫৩	১৬০০.০০	১৬০০.০০			১৬০০.০০	১৬০০.০০			৮৪৮.৭০	৮৪৮.৭০					১০০%	৫৪.০০%	১০০%	৫৩.০৪%		
৪৪	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৯৮/৫৪	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩৯৬৫১.৮৬	৩৯৬৫১.৮৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.১৩%		
৪৫	২২৪২৮০৭০০-সোনাজাঙ্গী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৮/৫৫	৩২৩.০০	৩২৩.০০			৩২৩.০০	৩২৩.০০			২৮৪.৪৯	২৮৪.৪৯					১০০%	৮৯.০০%	১০০%	৮৮.০৮%		
৪৬	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালামা শহীদ।	অনুঃ	১৯৮/৫৬	৪২৭৩০.০০	৪২৭৩০.০০			৪২৭৩০.০০	৪২৭৩০.০০			৩৫২৫৯.৯৮	৩৫২৫৯.৯৮					১০০%	৯১.৬৭%	১০০%	৮২.৫২%		
৪৭	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬০৬০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৯৮/৫৭	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৯২৮৪.৬০	২৯২৮৪.৬০					১০০%	৯৮.৫৫%	১০০%	৯৭.৬২%		
৪৮	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ ছোহরাব আলী	অনুঃ	১৯৮/৫৮	২৪০০.০০	২৪০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৩৩.৪৩	৩৩.৪৩					১০০%	১৮.০০%	১০০%	১.৩৯%		
৪৯	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৯৮/৫৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১৩০.০৭	১৩০.০৭					১০০%	৯.০০%	১০০%	৬.৫০%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫০	২২৪৩১৭৯০১-পিরোজপুর জেলার নেসারাবাদ উপজেলা হেডকোয়ার্টার হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ভায়া নাজিরপুর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প।(২০৩২.০০/ জানুয়ারি/২০২০ হতে জুন/২০২২) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৪/১০	১৫৩২.০০	১৫৩২.০০			১৫৩২.০০	১৫৩২.০০			১১১০.২৭	১১১০.২৭					১০০%	৯০.০০%	১০০%	৭২.৪৭%			জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫১	২২৪৩১৮০০০-আধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৯৮/৬০	৬৪৮০২.০০	৬৪৮০২.০০			৬৪৮০২.০০	৬৪৮০২.০০			৬২২৬২.৭৩	৬২২৬২.৭৩					১০০%	৯৭.০২%	১০০%	৯৬.০৮%			
৫২	২২৪৩২৫৩০০-স্বর্ণঝড় আন্দোলন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প।(৫৯০৫৫৯.০০/ ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৯৮/৬১	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৯৬৯৩.০০	২৯৬৯৩.০০			২৮২৩৪.৭৬	২৮২৩৪.৭৬					১০০%	৯৬.০০%	১০০%	৯৪.১২%			
৫৩	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৩৭৪.৬৮/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৯৯/৬২	৩৩৭৪.০০	৩৩৭৪.০০			৩৩৭৪.০০	৩৩৭৪.০০			১৮৪০.৫০	১৮৪০.৫০					১০০%	৭৯.৫০%	১০০%	৫৪.৫৫%			
৫৪	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	১৯৯/৬৩	৬৭১২.০০	৬৭১২.০০			৬৭১২.০০	৬৭১২.০০			৫৭৮৭.০০	৫৭৮৭.০০					১০০%	৯০.০০%	১০০%	৮৬.২২%	DANIDA		
৫৫	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনুঃ	১৯৯/৬৪	৩১০০.০০	১১০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৮২৫.০০	৮২৫.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৪৭৯.৬১	৭৫৩.৬৯	১৭২৫.৯২	১৭২৫.৯২	২০০০.০০	২০০০.০০	১০০%	৯২.০০%	১০০%	৭৯.৯৯%	IFAD STF		
৫৬	২২৪০৪৬০০০-করাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হোসেন আলী	অনুঃ	১৯৯/৬৫	৫৯১১৫.০০	২৯১১৫.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৪৭৭৫৫.০০	২১৭৫৫.০০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০	৪৭৭৫৫.০০	২১৭৫৫.০০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০	২১২৯৪.৪০	২১২৯৪.৪০	১০০%	৮১.০০%	১০০%	৮০.৭৮%	IDA		
৫৭	২২৪০৪৬২০০-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)। (২০৯৭৬৫.০০/মার্চ/২০১৩ হতে মার্চ/২০২২) জনাব আবু মোঃ সাহরিয়ার	অনুঃ	১৯৯/৬৬	৪৯৩১.০০	২০৭৭.০০	২৮৫৪.০০	২৪০০.০০	৪৯৩১.০০	২০৭৭.০০	২৮৫৪.০০	২৪০০.০০	৪৫৩৫.৭১	১৯৬৭.০০	২৫৬৮.৭১	২৪০০.০০	৫৫০.০০	০.০০	৭৫%	১০০%	৭৫%	৯১.৯৮%	JICA	জুন/২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৮	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৯৯/৬৭	১৪০০০.০০	৬০০০.০০	৮০০০.০০	৮০০০.০০	১১১২৯.৭৮	৬০০০.০০	৫১২৯.৭৮	৫১১৫.২২	৮১২৭.৩৮	৩০৬০.৮০	৫০৬৬.৫৮	৫০৬৬.৫৮	৯২৮৫.৭২	৫১২৯.৭৮	১০০%	৭৬.৩২%	১০০%	৫৮.০৫%	SFD OFID	
৫৯	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনুঃ	১৯৯/৬৮	১২০৫৫.০০	৬৫০০.০০	৫৫৫৫.০০	৫২০৫.০০	৯৮৮৯.০০	৬৫০০.০০	৩৩৮৯.০০	৩০৩৯.০০	৯০১৮.৫০	৫৮০০.০০	৩২১৮.৫০	২৯৬৮.৫০	৭৬৫০.০০	২৮০০.০০	১০০%	৮৩.০০%	১০০%	৭৪.৮১%	JICA	
৬০	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গো আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯৯/৬৯	৫০০০০.০০	১৪০.০০	৪৯৮৬০.০০	৪৯৮৬০.০০	৫০০০০.০০	১৪০.০০	৪৯৮৬০.০০	৪৯৮৬০.০০	৩৯০৪৬.১২	৯১.৭২	৩৮৯৫৪.৪০	৩৮৯৫৪.৪০	২৩৭২৮.৯০	২৩৭২৮.৯০	১০০%	৮৪.০০%	১০০%	৭৮.০৯%	WB	
৬১	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ গ্র্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	২০০/৭০	৮৫০০.০০	১৫০০.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৪৮৩৮.৯১	১১২৫.০০	৩৭১৩.৯১	৩৭১৩.৯১	৪২৪৭.৬৬	৬৭২.৩৯	৩৫৭৫.২৭	৩৫৭৫.২৭	৩৭১৩.৯১	৩৭১৩.৯১	১০০%	৬০.০০%	১০০%	৪৯.৯৭%	IDB	
৬২	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	২০০/৭১	৩৫০০.০০	১৫০০.০০	২০০০.০০	৩০০.০০	২২১২.২৭	১৫০০.০০	৭১২.২৭	০.০০	১৩৩৬.৮৮	৬২৪.৬১	৭১২.২৭	০.০০			১০০%	৫৫.০৬%	১০০%	৩৮.২০%	KFW, GCF	
৬৩	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বৃক্ষপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	২০০/৭২	১০৯২৪.০০	২৯২৪.০০	৮০০০.০০	৮০০০.০০	১১০০৬.৫৬	২৯৮১.৭৮	৮০২৪.৭৮	৮০২৪.৭৮	৭৪১১.২৯	১৩৬৬.১১	৬০৪৫.১৮	৬০৪৫.১৮	৮০৫০.৩৫	৮০২৪.৭৮	১০০%	৭৭.০০%	১০০%	৬৭.৮৪%	IFAD	
৬৪	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	২০০/৭৪	১১৯৯৯৯.০০	২৯৯৯৯.০০	৯০০০০.০০	৮৯৯১৫.০০	১০১০২৮.৯৫	২৯৯৯৯.০০	৭১০২৯.৯৫	৭১০২৯.৯৫	৭৯৪১৭.১৬	২৫৬০৮.২৩	৫৩৮০৮.৯৩	৫৩৮০৮.৯৩	৭১০২৯.৯৫	৭১০২৯.৯৫	১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৬৬.১৮%	ADB	
৬৫	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	২০০/৭৫	৪৯০০.০০	১০০০.০০	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০	৪৩৫১.৮০	১০০০.০০	৩৩৫১.৮০	৩৩৫১.৮০	৪০২২.০১	৭৮১.৫৬	৩২৪০.৪৫	৩২৪০.৪৫	১২৭৬.০৮	৩৩৫১.৮০	১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৮২.০৮%	ADB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৬	২২৪২৬১৪০০-ডিজিটাল রিক ম্যানেজমেন্ট এনহেইসমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিডি পার্ট)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	২০০/৭৬	৩৬১৫.০০	৬১৫.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩৬১৫.০০	৬১৫.০০	৩০০০.০০	৩০০.০০	১৯৩৮.৫৬	৪০৬.৫৬	১৫৩২.০০	১৫৩২.০০	১১২৩.৭২	৩০০০.০০	১০০%	৬৫.০০%	১০০%	৫৩.৬৩%	JICA	
৬৭	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	২০০/৭৭	২৪৮০০.০০	৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৮০০.০০	৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৭৫০.০০	১৮২৩৫.৬৬	৭.১১	১৮২২৮.৫৫	১৮২২৮.৫৫	২০৯৬৭.৪৮	২০৯৬৭.৪৮	১০০%	৭৮.০০%	১০০%	৭৩.৫৩%	WB	
৬৮	২২৪৩১৯২০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	২০১/৭৮	৩৩৪০.০০	৫০০.০০	২৮৪০.০০	২৮৪০.০০	৩৩৪০.০০	৫০০.০০	২৮৪০.০০	২৮৪০.০০	২৮৩২.০০	৩৮৬.০৬	২৪৪৫.৯৪	২৪৪৫.৯৪	২৮৪০.০০	২৮৪০.০০	১০০%	৯৩.০০%	১০০%	৮৪.৭৯%	WB	
৬৯	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	অনুঃ	২০০/৭৩	৪৩৯৮৫.০০	৯৯৮৫.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	৩৫৪৮৫.০০	৯৯৮৫.০০	২৫৫০০.০০	২৫৫০০.০০	৩০৬০৪.৬৫	৬৪৪৫.৭৬	২৪১৫৮.৮৯	২৪১৫৮.৮৯	৫৪৬৭.৯০	১৩৬৯.৭০	১০০%	৭৬.৮৫%	১০০%	৬৯.৫৮%	WB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
	নতুন প্রকল্প																							
৭০	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২০২/৮৮	৭০০.০০	৭০০.০০			৭০০.০০	৭০০.০০									১০০%	১২.৬৯%	১০০%	৭.২৭%			
৭১	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০.০০/এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ আদনান আকতারুল আজম	অনুঃ	২০১/৭৯	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০									১০০%	৯৯.৬৩%	১০০%	৯০.৯৪%			
৭২	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	২০১/৮০	১১০০.০০	১১০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০									১০০%	৬৯.৭৮%	১০০%	২৯.৩৮%			
৭৩	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	২০১/৮১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০									১০০%	৭৩.০০%	১০০%	৭২.৪৬%			
৭৪	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুন/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব এস. কে. আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৮২	২০.০০	২০.০০			০.০০	০.০০									১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%			
৭৫	২২৪৩৩৯১০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	২০১/৮৩	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০									১০০%	৭৩.৩৯%	১০০%	৫৫.৮৬%			
৭৬	২২৪৩৪৯৯০০-রাস্তামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব নূর নবী	অনুঃ	২০১/৮৭	১৫০.০০	১৫০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০									১০০%	১০.০০%	১০০%	৭.০৩%			
৭৭	২২৪৩৪০৫০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৮৪	৭০.০০	৭০.০০			৭০.০০	৭০.০০									১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%			
৭৮	২২৪৩৪৫৫০০-“এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন)” শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন। (২৮৭.২০/অক্টোবর/২০২১ হতে মার্চ/২০২৩) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৮৫	৪০.০০	৪০.০০			৪০.০০	৪০.০০									১০০%	১৭.০০%	১০০%	১৬.১৫%			
৭৯	২২৪৩৪৫৮০০-যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	২০১/৮৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৪০৯.০০	৪০৯.০০									১০০%	৬.২৫%	১০০%	০.৪৮%			

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮০	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	২০২/৮৯	২০০.০০	২০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
মোট (পল্লী) (১-৮০) :				১১৯৮৭৬৯.০০	৯২৫০১০.০০ (০.০০)	২৭৩৭৫৯.০০	২৭১১৭০.০০	১১৪৩২৩৫.১১	৯১১০৭৯.৬২ (০.০০)	২৩২১৫৫.৪৯	২২৭৯২৪.৬৬	১০০৫৮৭৪.৫০	৮১৪৫৯২.৯১ (০.০০)	১৯১২৮১.৫৯	১৯০১৫০.৬১	১৭৮৯৭৮.৪১	১৬৯২৫০.৭০	১০০%	৮৮.৭৪%	১০০%	৮৩.৯১%		
চলতি প্রকল্প :																							
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																							
৮১	২২৪৩০৩৫০০-ইনসিটিউশনলাইজিং জেডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (১ম সংশোধিত) (১৮৭২.০০/০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব সালামা শহীদ	অনুঃ	৪০৫/৪	৬১৪.০০	১১৪.০০	৫০০.০০	০.০০	৬১৪.০০	১১৪.০০	৫০০.০০		৪২৯.৫০	৬.৯৫	৪২২.৫৫				১০০%	৭০.০০%	১০০%	৬৯.৯৫%	ADB	
মোট (পল্লী) (১-৮১) :				১১৯৯৩৮৩.০০	৯২৫১২৪.০০ (০.০০)	২৭৪২৫৯.০০	২৭১১৭০.০০	১১৪৩৮৪৯.১১	৯১১১৯৩.৬২ (০.০০)	২৩২৬৫৫.৪৯	২২৭৯২৪.৬৬	১০০৬৩০৪.০০	৮১৪৫৯৯.৮৬ (০.০০)	১৯১৭০৪.১৪	১৯০১৫০.৬১	১৭৮৯৭৮.৪১	১৬৯২৫০.৭০	১০০%	৮৮.৭৩%	১০০%	৮৩.৯০%		
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
চলতি প্রকল্প :																							
৮২	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৩৪/৪৩	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০				৬৫৭.৬৪	৬৫৭.৬৪				১০০%	৮২.০০%	১০০%	৬৫.৭৬%		
৮৩	২২৪৩২৮৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৩৪/৪১	১২০০.০০	১২০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৬৮.০০%	১০০%	০.০০%		
৮৪	২২৪৩৩২৩০০-বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২২) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৩৪/৪২	৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
৮৫	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	২৩২/২৩	১৩৪৯.০০	১৩৪৯.০০			১৩৪৯.০০	১৩৪৯.০০			১২৪১.০৫	১২৪১.০৫					১০০%	৯৭.৪০%	১০০%	৯২.০০%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৬	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	২৩২/২৪	৪০০১.০০	৪০০১.০০			৪০০১.০০	৪০০১.০০			১৯৮৫.০০	১৯৮৫.০০					১০০%	৬৫.০০%	১০০%	৪৯.৬১%		
৮৭	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৩২/২৫	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৩১২.৭১	৩১২.৭১					১০০%	১০.০০%	১০০%	৩.৪৭%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৮	২২৪১৪৭৫০১-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৭২৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৩৩/২৬	১৯৫০.০০	১৯৫০.০০			১৯৫০.০০	১৯৫০.০০			১৩৮৭.৫৪	১৩৮৭.৫৪					১০০%	৭৮.৪৩%	১০০%	৭১.১৬%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৯	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৩৩/২৭	৪২৯২৮.০০	৪২৯২৮.০০			৪২৯২৮.০০	৪২৯২৮.০০			৪২৮২২.২২	৪২৮২২.২২					১০০%	৯৯.৭৫%	১০০%	৯৯.৭৫%		
৯০	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)। জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনুঃ	২৩৩/২৮	৮৮৭.০০	৮৮৭.০০			৮৮৭.০০	৮৮৭.০০			৬২১.৯০	৬২১.৯০					১০০%	৭৪.৬৪%	১০০%	৭০.১১%		
৯১	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনুঃ	২৩৩/২৯	১৩৯১৩.০০	১৩৯১৩.০০			১৩৯১৩.০০	১৩৯১৩.০০			১৩৪০৩.৪৫	১৩৪০৩.৪৫					১০০%	৯৬.৫২%	১০০%	৯৬.৩৪%		
৯২	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৩৩/৩০	১১৭৩০.০০	১১৭৩০.০০			১১৭৩০.০০	১১৭৩০.০০			১১৬৩৩.৯৫	১১৬৩৩.৯৫					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.১৮%		
৯৩	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারামাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	২৩৩/৩১	২৭০.০০	২৭০.০০			২৭০.০০	২৭০.০০			২৫২.১৩	২৫২.১৩					১০০%	৯১.০০%	৭৫%	৯৩.৩৮%		
৯৪	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন ভূঞা	অনুঃ	২৩৩/৩২	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৫৬৭.৭১	১৫৬৭.৭১					১০০%	৯০.০০%	১০০%	৭৮.৩৯%		
৯৫	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৩৩/৩৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৭০৭.৪১	১৭০৭.৪১					১০০%	৭৫.৭৪%	১০০%	৫৬.৯১%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৬	২২৪২৬২৯০০-চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৬০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৩৩/৩৪	১৬৭০.০০	১৬৭০.০০			১৬৭০.০০	১৬৭০.০০			১৩০১.৬৪	১৩০১.৬৪					১০০%	৮৫.৭৯%	১০০%	৭৭.৯৪%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৭	২২৪২৭৫৭০০-টাসাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব এ. কে. এম রশিদ আহম্মদ	অনুঃ	২৩৩/৩৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৮৬০.৫৩	৪৮৬০.৫৩					১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৭.২১%		
৯৮	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৩৩/৩৬	১৬৪.০০	১৬৪.০০			১৬৪.০০	১৬৪.০০			৮৫.৮১	৮৫.৮১					১০০%	৫২.৩৫%	১০০%	৫২.৩২%		জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে প্রক্রিয়াজীবন।
৯৯	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহনুর	অনুঃ	২৩৩/৩৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৬৪৩.১৫	৬৪৩.১৫					১০০%	১৭.০০%	১০০%	১৬.০৮%		
১০০	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	২৩৪/৩৮	৩৩৪২.০০	৩৩৪২.০০			৩৩৪২.০০	৩৩৪২.০০			২৪১৫.৭৯	২৪১৫.৭৯					১০০%	৯০.০০%	১০০%	৭২.২৯%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০১	২২৪৩০২৩০০-কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১১৮.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৩৪/৩৯	১১৯৮.০০	১১৯৮.০০			১১৯৮.০০	১১৯৮.০০			১১৮৭.০০	১১৮৭.০০					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.০৮%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০২	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৩৪/৪০	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৬৭৭.০০	৬৭৭.০০					১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৬৭.৭০%		
১০৩	২২৪০৪৭৬০০-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৪৮৭১.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২২) জনাব এস এম নজরুল ইসলাম	অনুঃ	২৩৪/৪৪	১০১৮৪.০০	৬৮৭৭.০০	৩৩০৭.০০	২৮৬৫.০০	১০১৮৪.০০	৬৮৭৭.০০	৩৩০৭.০০	২৮৬৫.০০	৪০১৮.৭২	৩২৮১.৪৪	৭৩৭.২৮	৭৩৭.২৮	০.০০	০.০০	১০০%	৪০.০০%	১০০%	৩৯.৪৬%	ADB	জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৪	২২৪০৪৭৭০০-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স গ্র্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)। (২৭৪৮২৯.২৯/ জানুয়ারী/২০১৪ থেকে জুন/২০২২) জনাব শেখ মুজাফ্ফা জাহের	অনুঃ	২৩৪/৪৫	৪৬২১৫.০০	৫২১৫.০০	৪১০০০.০০	৪১০০০.০০	৩৮৭৪০.০০	৫২১৫.০০	৩৩৫২৫.০০	৩৩৫২৫.০০	৩৫৪০৩.১৪	১৮৯৭.১৭	৩৩৫০৫.৯৭	৩৩৫০৫.৯৭	৫৪৩১.৪৭	৫৪৩১.৪৭	১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৭৬.৬১%	WB	জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৫	২২৪০৪৭৮০০-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৯০৪৫৫.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	২৩৪/৪৬	৩৭৩৩০.০০	১১৪৮২.০০	২৫৮৪৮.০০	২৪৭৩৪.০০	৩৬৭১৮.০০	১১৪৮২.০০	২৫২৩৬.০০	২৪০০৬.০০	১২১৬৫.৩৬	৪৬১৩.৫৬	৭৫৫১.৮০	৬৬২৯.৬৫	৩৬২৯.১১	৬৬২৮.৪৬	১০০%	৮৮.৩৪%	১০০%	৩২.৫৯%	JICA	জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৬	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪০৯৩০৯.৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	২৩৪/৪৭	৫০০০০.০০	১৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৪৬১৫.০০	৩৯৪৪০.০০	১৫০০০.০০	২৪৪৪০.০০	২৪০৫৫.০০	৩৬১৭৫.৪৫	১২২৪৬.৬২	২৩৯২৮.৮৩	২৩৫৪৩.৮৩	১৭১৭৪.৯৬	১৭০৪৮.৩৬	১০০%	৮৯.৬৬%	১০০%	৭২.৩৫%	ADB, OFID	
১০৭	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনুঃ	২৩৫/৪৮	২২৫০০.০০	১১৪০০.০০	১১১০০.০০	১০৯৪০.০০	১৬৩৩২.৫৭	৮৫৫০.০০	৭৭৮২.৫৭	৭৭৮২.৫৭	১৪১০৮.৩৯	৭১৫৩.৫৩	৬৯৫৪.৮৬	৪৮২৪.৫৩	১১১০০.০০	৭৭৮২.৫৭	১০০%	৭২.৫০%	১০০%	৬২.৭০%	Kuwait	
১০৮	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৩৫/৪৯	৩৭০০০.০০	১২০০০.০০	২৫০০০.০০	২৪৬০০.০০	৩৬৮৮৫.৬৭	১২০০০.০০	২৪৮৮৫.৬৭	২৪৬০০.০০	৩১৪৫০.০০	১০২০৩.০৪	২১২৪৬.৯৬	২০৯৬১.২৯	২০৯৬১.২৯	২০৯৬১.২৯	১০০%	৯১.০০%	১০০%	৮৫.০০%	ADB	
	নতুন প্রকল্প																						
১০৯	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	অনুঃ	২৩৫/৫১	৭০০.০০	৭০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
১১০	২২৪৩৩৫৯০০-“পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প। (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	২৩৫/৫০	৯০০.০০	৯০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৮২৭.৯২	৮২৭.৯২					১০০%	৯৩.৮৪%	১০০%	৯১.৯৯%		
১১১	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভা পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৩৫/৫২	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১৩.৪০	১৩.৪০					১০০%	১৪.০০%	১০০%	১৩.৪০%		
১১২	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৪৬/১১৩	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭০.৩০	৩৭০.৩০					১০০%	৯৬.০০%	১০০%	৭৪.০৬%		
১১৩	২২৪৩৪৫৬০০-টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্টিগ্রেটেড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএসডব্লিউএমআইপি)। (১৯২৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	৪১৫/২	১৫০.০০	০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	১০.০০%	১০০%	০.০০%	AIB	
	উপ-মোট (৮২-১১৩)ঃ			৩১৫২৩১.০০	১৭৩৮২৬.০০ (০.০০)	১৪১৪০৫.০০	১৩৮৭৫৪.০০	২৮৯৪৫২.২৪	১৭০২৭৬.০০ (০.০০)	১১৯১৭৬.২৪	১১৬৮৩৩.৫৭	২২৩২৯৬.৩১	১২৯৩৭০.৬১ (০.০০)	৯৩৯২৫.৭০	৯০২০২.৫৫	৫৮২৯৬.৮৩	৫৭৮৫২.১৫	১০০%	৮৪.২৫%	১০০%	৭০.৮৪%		
	সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																						
	চলতি প্রকল্পঃ																						

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৪	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০৮/১৩৩	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৭৮১.৯২	৪৭৮১.৯২					১০০%	৯০.০০%	১০০%	৭৯.৭০%		
১১৫	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০৮/১৩৪	১১০৭১.০০	১১০৭১.০০			১১০৭১.০০	১১০৭১.০০			৯৮১১.৬৫	৯৮১১.৬৫					১০০%	৯৮.০৯%	১০০%	৮৮.৬২%		
১১৬	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব আবু সাদ্দিন মোঃ শাহেদুল রহিম	অনুঃ	১০৮/১৩৫	১৭৫০০.০০	৩৫০০.০০	১৪০০০.০০	১২৮৩২.০০	১৭২৭৭.০৯	৩৫০০.০০	১৩৭৭৭.০৯	১২৮৩২.০০	১৫৯৫৫.৯৭	৩২৯৬.৪৩	১২৬৫৯.৫৪	১১৭১৪.৪৫	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	১০০%	৯৫.২৮%	১০০%	৯১.১৮%	JICA	
	উপ-মোট (১১৪-১১৬)ঃ			৩৪৫৭১.০০	২০৫৭১.০০ (০.০০)	১৪০০০.০০	১২৮৩২.০০	৩৪৩৪৮.০৯	২০৫৭১.০০ (০.০০)	১৩৭৭৭.০৯	১২৮৩২.০০	৩০৫৪৯.৫৪	১৭৮৯০.০০ (০.০০)	১২৬৫৯.৫৪	১১৭১৪.৪৫	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	১০০%	৯৫.২৬%	১০০%	৮৮.৩৭%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	সেক্টর : সাধারণ সরকারি সেবা																						
	চলতি প্রকল্প :																						
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																						
১১৭	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২৩.২৭/জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনু :	৩৬২/২৯	৫২০.০০	১৫০.০০	৩৭০.০০		৪৬৫.১৭	১৫০.০০	৩১৫.১৭		৪১৭.৮৩	১০২.৬৬	৩১৫.১৭				১০০%	৯২.২২%	১০০%	৮০.৩৫%	DFID & SIDA	
	উপ-মোট (১১৭) :			৫২০.০০	১৫০.০০ (০.০০)	৩৭০.০০	০.০০	৪৬৫.১৭	১৫০.০০ (০.০০)	৩১৫.১৭	০.০০	৪১৭.৮৩	১০২.৬৬ (০.০০)	৩১৫.১৭	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯২.২২%	১০০%	৮০.৩৫%		
	সেক্টর : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																						
	নতুন প্রকল্প																						
১১৮	২২৪৩৪৬০০০-৮র ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনু :	২১৩/১৪	১৩৩২.০০	৮১.০০	১২৫১.০০	১২৫১.০০	৮১.০০	৮১.০০	০.০০		১৩.০১	১৩.০১	০.০০				১০০%	৫.০০%	১০০%	০.৯৮%	Netharia nd, IFAD	
	উপ-মোট (১১৮) :			১৩৩২.০০	৮১.০০ (০.০০)	১২৫১.০০	১২৫১.০০	৮১.০০	৮১.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১৩.০১	১৩.০১ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৫.০০%	১০০%	০.৯৮%		
	সর্বমোট (১-১১৮) :			১৫৫১০৩৭.০০	১১১৯৭৫২.০০ (০.০০)	৪৩১২৮৫.০০	৪২৪০০৭.০০	১৪৬৮১৯৫.৬১	১১০২২৭১.৬২ (০.০০)	৩৬৫৯২৩.৯৯	৩৫৭৫৯০.২৩	১২৬০৫৮০.৬৯	৯৬১৯৭৬.১৪ (০.০০)	২৯৮৬০৪.৫৫	২৯২০৬৭.৬১	২৫০৯৮৩.৮১	২৪০৮১১.৪২	১০০%	৮৭.৮৯%	১০০%	৮১.২৭%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																								
সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	দেশব্যাপী পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প-২য় পর্যায়। (৪০৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৫০৪/১৯১																					২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.৪৯/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৫০৪/১৯৫																					২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ পর্যায়। (১০৮২০০.০০)	অনুঃ	৫০৫/২১২																					২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																								
সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন (৩য় পর্যায়) (৪০৯৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৪/১৮৭																					
২	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৪/১৮৮																					
৩	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৪/১৮৯																					
৪	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৪/১৯০																					
৫	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৫৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৪/১৯২																					
৬	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৮৭৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৪/১৯৩																					
৭	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩৯৫০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৪/১৯৪																					
৭	বিনাইদহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৪/১৯৬																					
৮	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে মে/২০২৪)	অননুঃ	৫০৪/১৯৭																					

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৯	পটুয়াখালী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৯৮০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫০৪/১৯৮																					
১০	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৪/১৯৯																					
১১	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্নবাসন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৪/২০০																					
১২	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর (ফতুল্লা) উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫০৪/২০১																					
১৩	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৪/২০২																					
১৪	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিশুষ্টি টিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (২০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৪/২০৩																					
১৫	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৪/২০৪																					
১৬	সাইফোর্ড শেপটার পূর্নবাসন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫০৪/২০৫																					
সেক্টর ৪ পল্লী প্রতিষ্ঠান																								
১৭	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৯৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৫০৫/২১১																					
১৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৯৪৫৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫০৫/২১৩																					
১৯	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৫/২১৪																					
২০	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (৩৬০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৫/২১৫																					
২১	বরগুনা জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৪৫০০.০০/এপ্রিল/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫০৫/২১৬																					
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
২২	কক্সবাজার পৌরসভার সেবার মান বৃদ্ধি এবং চলমান ও ভবিষ্যত উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা ও গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ। (৪৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনন্য	৫০৮/২৮৭																					
২৩	বাংলাদেশ সর্বল পৌরসভার নাগরিক সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন প্রকল্প। (৪৩০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অনন্য	৫০৮/২৮৮																					
২৪	রাঙ্গামাটি জেলার সর্বল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৫০৮/২৮৯																					
২৫	কক্সবাজার পৌরসভার রাস্তাসমূহে এল. ই. ডি সড়কবতি সরবরাহ ও স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনন্য	৫০৮/২৯০																					
২৬	রংপুর জেলার ৩টি পৌরসভার (পৌরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ) অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৯৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৩)	অনন্য	৫০৮/২৯১																					
২৭	ভাঙ্গারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প। (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২২)	অনন্য	৫০৮/২৯২																					
২৮	বরগুনা জেলার ৪ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৬০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনন্য	৫০৮/২৯৩																					
২৯	দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অনন্য	৫০৮/২৯৪																					
৩০	মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনন্য	৫০৮/২৯৫																					
৩১	টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনন্য	৫০৮/২৯৬																					
৩২	কোটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২)	অনন্য	৫০৮/২৯৭																					
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প																								
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
৩৩	অভিযোজন বৃদ্ধি ও দুর্ভোগ বৃদ্ধি হ্রাসকল্পে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ। (৪৩৫৪৯৬.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫২৪/৮৯																					
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
৩৪	আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট। (৩০০০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনন্য	৫৬৩/১১২																					