

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২১-২২)
সংস্থায়িত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০২২।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
																				মোট	সিডিভ্যাট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৮০	১১৯৮৮৬৯.০০	৯২৫১১০.০০	২৭৩৭৫৯.০০	২৭১১৭০.০০	১১৯১৫৯১.৪১	৯২৪০৫৪.৬৪	০.০০	২৬৭৫৩৬.৭৭	২৬২৬৩৫.৬৫	১১৭৮৪৯৫.৭৫	৯২০৫৯৫.২৬	০.০০	২৫৭৯০০.৪৯	২৫৫৭৬৭.১০	২২৬৮২২.১২	২২০০২৮.৪৬	১০০%	৯৯.৪৫%	১০০%	৯৮.৩০%
কারিগরি প্রকল্প	১	৫১৪.০০	১৪.০০	৫০০.০০	০.০০	৫১৪.০০	১৪.০০	০.০০	৫০০.০০	০.০০	৫১৩.৪০	১৩.৪০	০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৮%
মোটঃ	৮১	১১৯৯৩৮৩.০০	৯২৫১২৪.০০	২৭৪২৫৯.০০	২৭১১৭০.০০	১১৯২১০৫.৪১	৯২৪০৬৮.৬৪	০.০০	২৬৮০৩৬.৭৭	২৬২৬৩৫.৬৫	১১৭৯০০৯.১৫	৯২০৬০৮.৬৬	০.০০	২৫৮৪০০.৪৯	২৫৫৭৬৭.১০	২২৬৮২২.১২	২২০০২৮.৪৬	১০০%	৯৯.৪৫%	১০০%	৯৮.৩০%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩২	৩১৫৪৫৯.০০	১৭৪০৫৪.০০	১৪১৪০৫.০০	১৩৮৭৫৪.০০	৩০৬২৫৩.৭৭	১৭৩৮৫৩.৭৫	০.০০	১৩২৪০০.০২	১২৯৭৪৯.৫২	২৯৩৮৩৫.৪২	১৭১০৯২.৮৪	০.০০	১২২৭৪২.৫৮	১২০৩৫১.৯০	৭৮২৮৪.৮২	৭৫১৩৩.০৫	১০০%	৯৬.৭০%	১০০%	৯৩.১৫%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৩৪৫৭১.০০	২০৫৭১.০০	১৪০০০.০০	১২৮৩২.০০	৩৪৪০৩.১১	২০৫৭১.০০	০.০০	১৩৮৩২.১১	১২৮৩২.০০	৩৩৯৪৩.৩৩	২০৫৬৪.৩৩	০.০০	১৩৩৭৯.০০	১২৩৭৮.৮৯	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	১০০%	৯৯.৪৯%	১০০%	৯৮.১৮%
সাধারণ সরকারি সেবা	১	৫২০.০০	১৫০.০০	৩৭০.০০	০.০০	৫২০.০০	১৫০.০০	০.০০	৩৭০.০০	০.০০	৫০৬.৭৫	১৩৬.৭৫	০.০০	৩৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৪৫%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	১৩৩২.০০	৮১.০০	১২৫১.০০	১২৫১.০০	৪৭৩.৫৮	৬০.৭৫	০.০০	৪১২.৮৩	৪১২.৮৩	৪৬০.২৪	৬০.৬০	০.০০	৩৯৯.৬৪	৩৯৯.৬৪	৪১২.৮৩	৪১২.৮৩	১০০%	৪৫.০০%	১০০%	৩৪.৫৫%
সর্বমোট :	১১৮	১৫৫১২৬৫.০০	১১১৯৯৮০.০০	৪৩১২৮৫.০০	৪২৪০০৭.০০	১৫৩৩৭৫৫.৮৭	১১১৮৭০৪.১৪	০.০০	৪১৫০৫১.৭৩	৪০৫৬৩০.০০	১৫০৭৭৫৪.৮৯	১১১২৪৬৩.১৮	০.০০	৩৯৫২৯১.৭১	৩৮৮৮৯৭.৫৩	৩১৯২২৮.৩৪	৩০৯২৮২.৯১	১০০%	৯৮.৮৪%	১০০%	৯৭.২০%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৩																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৩৪																				
মোট প্রকল্প :	১৫৫																				

(মোঃ সাহিদুল ইসলাম)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২১-২২)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০২২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	২২৩০৪১৩০০-“আমার গ্রাম-আমার শহর” : নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/ ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর/২০২২) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১৯৪/১১	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১৩০০.০০	১৩০০.০০					১২৫১.৯১	১২৫১.৯১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.৩০%		
২	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনুঃ	১৯৪/১২	৭৪০০.০০	৭৪০০.০০			৭৪০০.০০	৭৪০০.০০					৭৩৯৬.৮৫	৭৩৯৬.৮৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩	২২৪০৩৮১০০-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৭৩৪.০০/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	১৯৪/১৩	২৫৭.০০	২৫৭.০০			২৫৭.০০	২৫৭.০০					২২৪.০৭	২২৪.০৭					১০০%	১০০%	১০০%	৮৭.১৯%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	১৯৪/১৪	৩৫৯৪১.০০	৩৫৯৪১.০০			৩৫৯৪১.০০	৩৫৯৪১.০০					৩৫৯৪০.৮০	৩৫৯৪০.৮০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৯.৪১ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	১৯৪/১৫	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০			২৯০০০.০০	২৯০০০.০০					২৮৯০২.১৫	২৮৯০২.১৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬	২২৪০৩৮৪০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪২৪০৬.৯৮/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	১৯৪/১৬	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০			৩৯০০.০০	৩৯০০.০০					৩৮০৫.৯২	৩৮০৫.৯২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৫৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যায়ন উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৯৪/১৭	৪১৫.০০	৪১৫.০০			৪১৫.০০	৪১৫.০০					৪১৪.৯৩	৪১৪.৯৩			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখ: ২০/০৬/২২ মোতাবেক ২০.৮৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ	১৯৫/১৮	১১৯০০.০০	১১৯০০.০০			১১৯০০.০০	১১৯০০.০০					১১৮৯৮.১৯	১১৮৯৮.১৯			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ১ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৯৫/১৯	১৩২৭০.০০	১৩২৭০.০০			১৩২৭০.০০	১৩২৭০.০০					১৩২৬১.০৯	১৩২৬১.০৯			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৩%		*জুন/২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখ: ২০/০৬/২২ মোতাবেক ১৭.৩০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭৫৩৩.০০/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনুঃ	১৯৫/২০	৪৪০০.০০	৪৪০০.০০			৪৪০০.০০	৪৪০০.০০					৪৩২৩.৪৮	৪৩২৩.৪৮			১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.২৬%		
১১	২২৪০৪৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	১৯৫/২১	৪৮৩০.০০	৪৮৩০.০০			৪৮৩০.০০	৪৮৩০.০০					৪৬৭৯.৪১	৪৬৭৯.৪১			১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.৮৮%		*জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৪ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখ: ২০/০৬/২২ মোতাবেক ১ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১২	২২৪০৪৮৬০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২১) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৯৫/২২	১৫৫২.০০	১৫৫২.০০			১৫৫২.০০	১৫৫২.০০					১৫৫১.৭৬	১৫৫১.৭৬			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		ডিসেম্বর/২০২১ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
১৩	২২৪০৪৯১০০-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৪৬৪৫.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/২২) জনাব মহসিন উদ্দিন আহমেদ ভূঞা	অনুঃ	১৯৫/২৩	৯৯০০.০০	৯৯০০.০০			৯৯০০.০০	৯৯০০.০০					৯৫৬১.৭০	৯৫৬১.৭০					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৬.৫৮%		*জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখ: ২০/০৬/২২ মোতাবেক ১ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৪	২২৪০৪৯৫০০-পোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু হায়েদ	অনুঃ	১৯৫/২৪	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০					২২৪৪০.১৪	২২৪৪০.১৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ২৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৫	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহনূর	অনুঃ	১৯৫/২৫	৪২৭১.০০	৪২৭১.০০			৪২৭১.০০	৪২৭১.০০					৪১৬৯.৫০	৪১৬৯.৫০					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৭.৬২%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৮৯.২২ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৬	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৩) জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	১৯৫/২৬	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০					৬৯৮২.৪৭	৬৯৮২.৪৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৫%		
১৭	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলাসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২২) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৯৫/২৭	৯৪০.০০	৯৪০.০০			৯৪০.০০	৯৪০.০০					৯৩৯.৮৪	৯৩৯.৮৪					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৫.৬ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৮	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	অনুঃ	১৯৬/২৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০					৯৯৯৭.৪৪	৯৯৯৭.৪৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		
১৯	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৬/২৯	৯২৩৬.০০	৯২৩৬.০০			৯২৩৬.০০	৯২৩৬.০০					৯২৩৫.৫৭	৯২৩৫.৫৭					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য						
				মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		দাবীকৃত				প্রাপ্তি		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা			মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা
				(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)			(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)	(সিডিডিয়াট)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪						
২০	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনুঃ	১৯৬/৩০	১৭৮০০.০০	১৭৮০০.০০			১৭৮০০.০০	১৭৮০০.০০			১৭৭৯৮.৭৪	১৭৭৯৮.৭৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।						
২১	২২৪১৩১৩০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	অনুঃ	১৯৬/৩১	২৫৭০.০০	২৫৭০.০০			২৫৭০.০০	২৫৭০.০০			২৫৬৩.৪৫	২৫৬৩.৪৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৫%		*জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ০.৭৬ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।						
২২	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১০২৫৯১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১৯৬/৩২	১৯১৫৮.০০	১৯১৫৮.০০			১৯১৫৮.০০	১৯১৫৮.০০			১৯১৪৭.৩৬	১৯১৪৭.৩৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখ: ২০/০৬/২২ মোতাবেক ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।						
২৩	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	১৯৬/৩৩	১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			১৩৪৯৭.৮৭	১৩৪৯৭.৮৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।						
২৪	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৯৬/৩৪	২৭১০০.০০	২৭১০০.০০			২৭১০০.০০	২৭১০০.০০			২৭০৫২.৫৮	২৭০৫২.৫৮					১০০%	৯৯.৮৩%	১০০%	৯৯.৮৩%		*খোক বরাদ্দ থেকে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে ৬০ কোটি টাকা। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ১৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।						
২৫	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	১৯৬/৩৫	১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০			১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০			১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।						
২৬	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	১৯৬/৩৬	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৪৩৮.৩০	৮৪৩৮.৩০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.২৭%								

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৭	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	১৯৬/৩৭	২১৮০০.০০	২১৮০০.০০			২১৮০০.০০	২১৮০০.০০			২১৭৯৯.৮৪	২১৭৯৯.৮৪					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২৮	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনুঃ	১৯৬/৩৮	২১০০০.০০	২১০০০.০০			২০৮৯৬.০০	২০৮৯৬.০০			২০৮৯৫.১৪	২০৮৯৫.১৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫০%		
২৯	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনুঃ	১৯৭/৩৯	২০৫০০.০০	২০৫০০.০০			২০৪৯৯.৫০	২০৪৯৯.৫০			২০৪৯৯.৪১	২০৪৯৯.৪১					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*খোক বরাদ্দ থেকে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে ৩৫ কোটি টাকা। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩০	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনুঃ	১৯৭/৪০	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০			২৯০০০.০০	২৯০০০.০০			২৮৮৫৭.৩৮	২৮৮৫৭.৩৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫১%		
৩১	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ	১৯৭/৪১	৩৪০২৪.০০	৩৪০২৪.০০			৩৪০২৪.০০	৩৪০২৪.০০			৩৪০১৬.৮২	৩৪০১৬.৮২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ১৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩২	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৯৭/৪২	১৬৩১৫.০০	১৬৩১৫.০০			১৬৩১৫.০০	১৬৩১৫.০০			১৬২৯০.০০	১৬২৯০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৫%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখ: ২০/০৬/২২ মোতাবেক ৩৮.১৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৩	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব আবুল বাহেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনুঃ	১৯৭/৪৩	৩৫১০০.০০	৩৫১০০.০০			৩৫১০০.০০	৩৫১০০.০০			৩৫০৯৮.৩৫	৩৫০৯৮.৩৫					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ১৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৪	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনুঃ	১৯৭/৪৪	৩২০০০.০০	৩২০০০.০০			৩১৯৯৪.৮৯	৩১৯৯৪.৮৯			৩১৯৯৩.৯৮	৩১৯৯৩.৯৮			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৩৫	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৯৭/৪৫	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৯৬.৮৩	৩৪৯৬.৮৩			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯১%				
৩৬	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	১৯৭/৪৬	১০৬২৫.০০	১০৬২৫.০০			১০৬২৫.০০	১০৬২৫.০০			১০৬১৮.২৭	১০৬১৮.২৭			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ১৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৩৭	২২৪২৫৬৯০০-শশের অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	১৯৭/৪৭	১৩৯৯৩.০০	১৩৯৯৩.০০			১৩৯৯৩.০০	১৩৯৯৩.০০			১৩৯৮৮.৮৭	১৩৯৮৮.৮৭			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখ: ২০/০৬/২২ মোতাবেক ৯.৯৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৩৮	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১৯৭/৪৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৯৫০.০০	৭৯৫০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।		
৩৯	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্গোপে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৯৭/৪৯	২২৬১৬.০০	২২৬১৬.০০			২২৬০৭.৫৫	২২৬০৭.৫৫			২২৬০১.৬৮	২২৬০১.৬৮			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৭.৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখ: ২০/০৬/২২ মোতাবেক ১৩.৮৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৪০	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ কে এম ফজলুল হক	অনুঃ	১৯৭/৫০	৩৯৭০০.০০	৩৯৭০০.০০			৩৯৬৪৩.০০	৩৯৬৪৩.০০			৩৯৬৪২.৩৭	৩৯৬৪২.৩৭			১০০%	৯৯.৯৩%	১০০%	৯৯.৮৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪১	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৮৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত	অনুঃ	১৯৮/৫১	১০৫০০.০০	১০৫০০.০০			১০৫০০.০০	১০৫০০.০০			১০৪৯৭.৯০	১০৪৯৭.৯০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪২	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭২.০৩/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৮/৫২	১৫১০.০০	১৫১০.০০			১৫১০.০০	১৫১০.০০			১০৭১.৫৭	১০৭১.৫৭					১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭০.৯৬%		*জুন/২০২২ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ২.২৮কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪৩	২২৪২৮০৪০০-এলাজিহিডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব এ. কে. এম লুৎফর রহমান	অনুঃ	১৯৮/৫৩	১৫৯২.০০	১৫৯২.০০			১৫৯২.০০	১৫৯২.০০			১২১৪.৪৫	১২১৪.৪৫					১০০%	৭৮.০০%	১০০%	৭৬.২৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ০.০৮ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪৪	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৯৮/৫৪	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩৯৯৯৯.০৯	৩৯৯৯৯.০৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৮%		
৪৫	২২৪২৮০৭০০-সোনামগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৮/৫৫	৩১৩.০০	৩১৩.০০			৩১৩.০০	৩১৩.০০			৩১২.৮৩	৩১২.৮৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ০.১০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪৬	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালামা শহীদ।	অনুঃ	১৯৮/৫৬	৪২৫৩০.০০	৪২৫৩০.০০			৪২৫৩০.০০	৪২৫৩০.০০			৪২৫২৯.৫৬	৪২৫২৯.৫৬					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখ: ২০/০৬/২২ মোতাবেক ২ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪৭	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬০৬০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৯৮/৫৭	৩১০০০.০০	৩১০০০.০০			৩১০০০.০০	৩১০০০.০০			৩০৯৪২.২৮	৩০৯৪২.২৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪৮	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ হোছরাব আলী	অনুঃ	১৯৮/৫৮	২০০.০০	২০০.০০			১৯৬.০০	১৯৬.০০			১৯৬.০০	১৯৬.০০					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ২২ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৪৯	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৯৮/৫৯	১৫৬.০০	১৫৬.০০			১৫৬.০০	১৫৬.০০			১৫৬.০০	১৫৬.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ১৮.৪৪ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫০	২২৪৩১৭৯০১-পিরোজপুর জেলার নেসারাবাদ উপজেলা হেডকোয়ার্টার হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ভায়া নাজিরপুর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। (২০৩২.০০/ জানুয়ারি/২০২০ হতে জুন/২০২২) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৪/১০	১৫১৩.০০	১৫১৩.০০			১৫১৩.০০	১৫১৩.০০			১৫১২.৬৬	১৫১২.৬৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%			*জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখ: ২০/০৬/২২ মোতাবেক ০.১৯ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫১	২২৪৩১৮০০০-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৯৮/৬০	৭১৭০৫.০০	৭১৭০৫.০০			৭১৬৫৩.২০	৭১৬৫৩.২০			৭১৬৩৫.৭০	৭১৬৩৫.৭০					১০০%	৯৯.৯০%	১০০%	৯৯.৯০%			কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৬৯.০৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫২	২২৪৩২৫৩০০-সূর্যবাহু অস্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/ ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৯৮/৬১	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			৩৪৬৯৩.০০	৩৪৬৯৩.০০			৩৪৬৮২.৭১	৩৪৬৮২.৭১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৯%			কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৩	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৩৭৪.৬৮/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৯৯/৬২	৩৩৭৪.০০	৩৩৭৪.০০			৩৩৭৪.০০	৩৩৭৪.০০			৩৩৭১.৮৬	৩৩৭১.৮৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%			
৫৪	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	১৯৯/৬৩	৬৫২৭.০০	৬৫২৭.০০			৬৫২৭.০০	৬৫২৭.০০			৬৪৩৬.৬০	৬৪৩৬.৬০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৬১%	DANIDA		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ১.৮৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫৫	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনুঃ	১৯৯/৬৪	২৯০০.০০	৯০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৯০০.০০	৯০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৭৬২.৯৮	৭৬২.৯৮	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১০০%	৯৬.৩৩%	১০০%	৯৫.২৮%	IFAD STF		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখ: ২০/০৬/২২ মোতাবেক ২ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫৬	২২৪০৪৬০০০-কুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ ছোহরাব আলী	অনুঃ	১৯৯/৬৫	৫২০০০.০০	২২০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৪৭৭৫৫.০০	২১৭৫৫.০০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০	৪২১৩৬.৮৬	২১৬৭৯.২৭	২০৪৫৭.৫৯	২০৪৫৭.৫৯	২১২৯৪.৪০	২১২৯৪.৪০	১০০%	৯৭.০০%	১০০%	৮১.০৩%	IDA		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৭১.১৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৭	২২৪০৪৬২০০-নারদীন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)। (২০১৭৬৫.০০/মার্চ/২০১৩ হতে মার্চ/২০২২) জনাব আবু মোঃ সাহরিয়ার	অনুঃ	১৯৯/৬৬	৪৭২১.০০	১৮৬৭.০০	২৮৫৪.০০	২৪০০.০০	৪৭২১.০০	১৮৬৭.০০	২৮৫৪.০০	২৪০০.০০	৪৭২১.০০	১৮৬৭.০০	২৮৫৪.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	*মার্চ/২০২২ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ২.১ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫৮	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে ডিম্বা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৯৯/৬৭	১৪০০০.০০	৬০০০.০০	৮০০০.০০	৮০০০.০০	১৪০০০.০০	৬০০০.০০	৮০০০.০০	৮০০০.০০	১৩৯৯৯.৮০	৫৯৯৯.৮১	৭৯৯৯.৯৯	৭৯৯৯.৯৯	১০১৭৬.১৬	১০৭১৩.৬৩	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	SFD OFID	
৫৯	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনুঃ	১৯৯/৬৮	১০৬৬৮.০০	৫১১৩.০০	৫৫৫৫.০০	৫২০৫.০০	১০৬৬৮.০০	৫১১৩.০০	৫৫৫৫.০০	৫২০৫.০০	১০৩৬০.২০	৫০৮৫.২০	৫২৭৫.০০	৪৯২৫.০০	৭৬৫০.০০	২৮০০.০০	১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৭.১১%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখ: ২০/০৬/২২ মোতাবেক ১৩.৮৭ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬০	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গোপ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯৯/৬৯	৫০০০০.০০	১৪০.০০	৪৯৮৬০.০০	৪৯৮৬০.০০	৫০০০০.০০	১৪০.০০	৪৯৮৬০.০০	৪৯৮৬০.০০	৪৯৭০৮.২১	১১০.৮৪	৪৯৫৯৭.৩৭	৪৯৫৯৭.৩৭	৪০৭৭২.২০	৪০৭৭২.২০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪২%	WB	
৬১	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ গ্র্যান্ডসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	২০০/৭০	৮০০০.০০	১০০০.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৭০১২.০০	১০০০.০০	৬০১২.০০	৬০১২.০০	৬৫৬৭.৪৩	৮৮৪.৪৪	৫৬৮২.৯৯	৫৬৮২.৯৯	৪৮৩১.৭২	৪৮৩১.৭২	১০০%	৯০.০০%	১০০%	৮২.০৯%	IDB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬২	২২৪২১৫২০০-জলাবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	২০০/৭১	২৮৬০.০০	৮৬০.০০	২০০০.০০	৩০০.০০	২১৭২.১২	৮৬০.০০	১৩১২.১২	০.০০	২১৪৮.৯০	৮৩৬.৭৮	১৩১২.১২	০.০০			১০০%	৭৮.৩৩%	১০০%	৭৫.১৪%	KFW, GCF	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৬.৪০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬৩	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	২০০/৭২	১০৮২৪.০০	২৮২৪.০০	৮০০০.০০	৮০০০.০০	১০৮২৪.০০	২৮২৪.০০	৮০০০.০০	৮০০০.০০	১০৮২৪.০০	২৮২৪.০০	৮০০০.০০	৮০০০.০০	১০১৫২.৭২	১০১৫২.৭২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	IFAD	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ১ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬৪	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	২০০/৭৪	১১৯৯৯৯.০০	২৯৯৯৯.০০	৯০০০০.০০	৮৯৯১৫.০০	১১৯৯২৬.৫০	২৯৯২৬.৫০	৯০০০০.০০	৮৯৯১৫.০০	১১৮২৫৮.৯১	২৯২০২.৪৬	৮৯০৫৬.৪৫	৮৯০৩৯.১৮	৮৮৮৪৩.৯৯	৮৮৮৪৩.৯৯	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৫৫%	ADB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৫	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	২০০/৭৫	৪৮৯০.০০	৯৯০.০০	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০	৪৩৪৩.৬৫	৯৯০.০০	৩৩৫৩.৬৫	৩৩৫৩.৬৫	৪৬২৩.৫৭	৯৮৩.১২	৩৬৪০.৪৫	৩৬৪০.৪৫	৩৬১২.৮৬	৩৩৫৩.৬৫	১০০%	১০০%	১০০%	৯৪.৫৫%	ADB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ০.১০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬৬	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিফ ম্যানোজমেন্ট এনহেইসমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	২০০/৭৬	৩৫৬৫.০০	৫৬৫.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩৫৬৫.০০	৫৬৫.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩১৯৯.৭০	৫১২.৭০	২৬৮৭.০০	২৬৮৭.০০	১১২৩.৭২	৩০০০.০০	১০০%	৯৪.০০%	১০০%	৮৯.৭৫%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ০.৫০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬৭	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	২০০/৭৭	২৪৮০০.০০	৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৮০০.০০	৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৬৯৫.৩৪	১৯.১৯	২৪৬৭৬.১৫	২৪৬৭৬.১৫	২৫৬৫৬.৪৫	২৫৬৫৬.৪৫	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৮%	WB	
৬৮	২২৪৩১৯২০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক জৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	২০১/৭৮	৩৩৪০.০০	৫০০.০০	২৮৪০.০০	২৮৪০.০০	৩৩৪০.০০	৫০০.০০	২৮৪০.০০	২৮৪০.০০	৩৩২৭.৬৭	৪৮৭.৬৭	২৮৪০.০০	২৮৪০.০০	২৮৪০.০০	২৮৪০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৩%	WB	
৬৯	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	অনুঃ	২০০/৭৩	৩৮৩৮৫.০০	৪৩৮৫.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	৩৮৩৮৫.০০	৪৩৮৫.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	৩৬২০৫.৫৭	৪৩৮৪.১৯	৩১৮২১.৩৮	৩১৮২১.৩৮	৫৪৬৭.৯০	১৩৬৯.৭০	১০০%	৯৪.৫০%	১০০%	৯৪.৩২%	WB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৫৬ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
	নতুন প্রকল্প																						
৭০	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	২০২/৮৮	৭১০.০০	৭১০.০০			৭১০.০০	৭১০.০০				৭০৯.৯৪	৭০৯.৯৪				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ০.১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭১	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ আদনান আকতারুল আজম	অনুঃ	২০১/৭৯	৬২১৯.০০	৬২১৯.০০			৬২১৯.০০	৬২১৯.০০				৬২১৯.০০	৬২১৯.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখ: ২০/০৬/২২ মোতাবেক ২.১৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৭২	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	২০১/৮০	১১০০.০০	১১০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০				১০৯৯.৮৬	১০৯৯.৮৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৭৩	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	২০১/৮১	১০৮৯.০০	১০৮৯.০০			১০৮৯.০০	১০৮৯.০০				১০৮৮.৯৪	১০৮৮.৯৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৪.১১ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭৪	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুন/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব এস, কে, আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৮২	১৪.০০	১৪.০০			১৪.০০	১৪.০০				১৩.৯৬	১৩.৯৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ০.০৬ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭৫	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	২০১/৮৩	১৩৫৮.০০	১৩৫৮.০০			১৩৫৮.০০	১৩৫৮.০০				১৩৫৮.০৭	১৩৫৮.০৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ৬.৪২ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭৬	২২৪৩৪৯৯০০-রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব নূর নবী	অনুঃ	২০১/৮৭	৭০.০০	৭০.০০			৭০.০০	৭০.০০				৬৯.৮৪	৬৯.৮৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ০.৮০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭৭	২২৪৩৪০৫০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৮৪	৭০.০০	৭০.০০			৭০.০০	৭০.০০				৬৫.৬৯	৬৫.৬৯					১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৩.৮৪%		
৭৮	২২৪৩৪৫৫০০-"এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন)" শীর্ষক সম্মান্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন। (২৮৭.২০/অক্টোবর/২০২১ হতে মার্চ/২০২৩) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৮৫	৪০.০০	৪০.০০			৪০.০০	৪০.০০				৩৭.৭২	৩৭.৭২					১০০%	৯৭.০০%	১০০%	৯৪.৩০%		
৭৯	২২৪৩৪৫৮০০-যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ, এম, এস কবীর	অনুঃ	২০১/৮৬	৭.০০	৭.০০			৭.০০	৭.০০				৬.৯২	৬.৯২					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.৮৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখ: ২০/০৬/২২ মোতাবেক ৯.৯৩ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮০	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও জৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	২০২/৮৯	৭.০০	৭.০০			৭.০০	৭.০০				৬.৯৯৭	৬.৯৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ: ১৬/০৬/২২ মোতাবেক ১.৯৩ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
মোট (পল্লী) (১-৮০) ৪				১১৯৮৮৬৯.০০	৯২৫১১০.০০ (০.০০)	২৭৩৭৫৯.০০	২৭১১৭০.০০	১১৯১৫৯১.৪১	৯২৪০৫৪.৬৪ (০.০০)	২৬৭৫৩৬.৭৭	২৬২৬৩৫.৬৫	১১৭৮৪৯৫.৭৫	৯২০৫৯৫.২৬ (০.০০)	২৫৭৯০০.৪৯	২৫৫৭৬৭.১০	২২৬৮২২.১২	২২০০২৮.৪৬	১০০%	৯৯.৪৫%	১০০%	৯৮.৩০%			

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
চলতি প্রকল্প :																							
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																							
৮১	২২৪৩০৩৫০০-ইনসিটিউশনলাইজিং জেডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (১ম সংশোধিত) (১৮৭২.০০/০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব সালামা শহীদ	অনু : ৪০৫/৪		৫১৪.০০	১৪.০০	৫০০.০০	০.০০	৫১৪.০০	১৪.০০	৫০০.০০		৫১৩.৪০	১৩.৪০	৫০০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৮%	ADB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮, তারিখ: ২০/০৬/২২ মোতাবেক ১ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
মোট (পল্লী) (১-৮১) :				১১৯৯৩৮৩.০০	৯২৫১২৪.০০ (০.০০)	২৭৪২৫৯.০০	২৭১১৭০.০০	১১৯২১০৫.৪১	৯২৪০৬৮.৬৪ (০.০০)	২৬৮০৩৬.৭৭	২৬২৬৩৫.৬৫	১১৭৯০০৯.১৫	৯২০৬০৮.৬৬ (০.০০)	২৫৮৪০০.৪৯	২৫৫৭৬৭.১০	২২৬৮২২.১২	২২০০২৮.৪৬	১০০%	৯৯.৪৫%	১০০%	৯৮.৩০%		
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
চলতি প্রকল্প :																							
৮২	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মঞ্জুদার	অনু : ২৩৪/৪৩		১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৯.৯২	৯৯৯.৯২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৮৩	২২৪৩২৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনু : ২৩৪/৪১		১২০০.০০	১২০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০			১১৯৯.৪৫	১১৯৯.৪৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		
৮৪	২২৪৩৩২৩০০-বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২২) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনু : ২৩৪/৪২		৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৪৯.০০	৪৯.০০					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.০০%		
৮৫	২২৪৩৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু : ২৩২/২৩		৫৯৭.০০	৫৯৭.০০			৫৯৭.০০	৫৯৭.০০			৫৯৬.৯৮	৫৯৬.৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৭, তারিখ: ১২/০৬/২২ মোতাবেক ৭.৫২ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮৬	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু : ২৩২/২৪		৩০০১.০০	৩০০১.০০			৩০০১.০০	৩০০১.০০			৩০০০.৯০	৩০০০.৯০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৭, তারিখ: ১২/০৬/২২ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮৭	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব নাসিমা নাজনী নাজ	অনু : ২৩২/২৫		৪৯৯.০০	৪৯৯.০০			৪৯৯.০০	৪৯৯.০০			৪৯৮.৯৬	৪৯৮.৯৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৭, তারিখ: ১২/০৬/২২ মোতাবেক ৮.৫.০১ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৮	২২৪১৪৭৫০১-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৭২৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৩৩/২৬	১৯২০.০০	১৯২০.০০			১৯২০.০০	১৯২০.০০			১৮৪৪.৮৯	১৮৪৪.৮৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.০৯%		*জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৭, তারিখ: ১২/০৬/২২ মোতাবেক ০.৩০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮৯	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৩৩/২৭	৫৭০২৫.০০	৫৭০২৫.০০			৫৭০২৫.০০	৫৭০২৫.০০			৫৭০১৯.২৪	৫৭০১৯.২৪					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৭, তারিখ: ১২/০৬/২২ মোতাবেক ১৪০.৯৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯০	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)। জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনুঃ	২৩৩/২৮	৮৮৭.০০	৮৮৭.০০			৮৮৭.০০	৮৮৭.০০			৮৮২.৩০	৮৮২.৩০					১০০%	৯৯.৪৭%	১০০%	৯৯.৪৭%		
৯১	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনুঃ	২৩৩/২৯	১৬২১৩.০০	১৬২১৩.০০			১৬২১৩.০০	১৬২১৩.০০			১৬২১১.৯৫	১৬২১১.৯৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৭, তারিখ: ১২/০৬/২২ মোতাবেক ২৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯২	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৩৩/৩০	১৪৯৬৭.০০	১৪৯৬৭.০০			১৪৯৬৭.০০	১৪৯৬৭.০০			১৪৯৬২.৮১	১৪৯৬২.৮১					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৭, তারিখ: ১২/০৬/২২ মোতাবেক ৩২.৩৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯৩	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	২৩৩/৩১	২৭০.০০	২৭০.০০			২৭০.০০	২৭০.০০			২৬৯.৫৪	২৬৯.৫৪					১০০%	১০০%	৭৫%	৯৯.৮৩%		
৯৪	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন ভূঞা	অনুঃ	২৩৩/৩২	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৪.২৯	১৯৯৪.২৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭১%		
৯৫	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৩৩/৩৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৬৯.৩৫	২৯৬৯.৩৫					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.৯৮%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৬	২২৪২৬২৯০০-চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৬০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৩৩/৩৪	১৬৭০.০০	১৬৭০.০০			১৬৭০.০০	১৬৭০.০০			১৬৬২.১০	১৬৬২.১০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৩%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৭	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব এ, কে, এম রশিদ আহম্মদ	অনুঃ	২৩৩/৩৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৭৯.৮৮	৪৯৭৯.৮৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬০%		
৯৮	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৩৩/৩৬	১৫৮.০০	১৫৮.০০			১৫৮.০০	১৫৮.০০			১৫২.১৬	১৫২.১৬					১০০%	৯৭.০০%	১০০%	৯৬.৩০%		*জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৭, তারিখ: ১২/০৬/২২ মোতাবেক ০.০৬ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৯৯	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহনূর	অনুঃ	২৩৩/৩৭	৬৪৪.০০	৬৪৪.০০			৬৪৩.৭৫	৬৪৩.৭৫			৬৪৩.৭৫	৬৪৩.৭৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৭, তারিখ: ১২/০৬/২২ মোতাবেক ৩৩.৫৬ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১০০	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	২৩৪/৩৮	৩৩৪২.০০	৩৩৪২.০০			৩৩৪২.০০	৩৩৪২.০০			২২২৮.৪৯	২২২৮.৪৯					১০০%	৯২.০০%	১০০%	৬৬.৬৮%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০১	২২৪৩০২৩০০-কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১১৮.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৩৪/৩৯	১৫২৪.০০	১৫২৪.০০			১৫২৪.০০	১৫২৪.০০			১৫২৩.৯৯	১৫২৩.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৭, তারিখ: ১২/০৬/২২ মোতাবেক ৩.২৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১০২	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৩৪/৪০	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৭৭.৯২	৯৭৭.৯২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৭৯%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি নইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৩	২২৪০৪৭৬০০-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৪৮৭১.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২২) জনাব এস এম নজরুল ইসলাম	অনু :	২৩৪/৪৪	৯৪৮৭.০০	৬১৮০.০০	৩৩০৭.০০	২৮৬৫.০০	৯৪৮৭.০০	৬১৮০.০০	৩৩০৭.০০	২৮৬৫.০০	৮৬৬৩.৬০	৫৪০৫.৭৩	২৭৫৯.৮৭	২৩১৭.৮৭	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯১.৩২%	ADB	*জুন/২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। * কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৭, তারিখ: ১২/০৬/২২ মোতাবেক ৬.৯৭ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১০৪	২২৪০৪৭৭০০-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স গ্র্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)। (২৭৪৮২৯.২৯/ জানুয়ারী/২০১৪ থেকে জুন/২০২২) জনাব শেখ মুজাফ্ফা জাহের	অনু :	২৩৪/৪৫	৪৩৮১৫.০০	২৮১৫.০০	৪১০০০.০০	৪১০০০.০০	৪৩৮১৫.০০	২৮১৫.০০	৪১০০০.০০	৪১০০০.০০	৪১০০৭.৩৯	২৫০৫.৮৯	৩৮৫০১.৫০	৩৮৫০১.৫০	৫৪৩১.৪৭	৫৪৩১.৪৭	১০০%	১০০%	১০০%	৯৩.৫৯%	WB	*জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৭, তারিখ: ১২/০৬/২২ মোতাবেক ২৪ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১০৫	২২৪০৪৭৮০০-"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৯০৪৫৫.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনু :	২৩৪/৪৬	৩৬৩০৭.০০	১০৪৫৯.০০	২৫৮৪৮.০০	২৪৭৩৪.০০	৩৬৩০৭.০০	১০৪৫৯.০০	২৫৮৪৮.০০	২৪৭৩৪.০০	২৯৭১৯.৬৬	১০৩২৩.৯৭	১৯৩৯৫.৬৯	১৮৩৮২.০১	১৮৩৮১.৪৪	১৮৩৮০.৭৭	১০০%	৮৭.৬৮%	১০০%	৮১.৮৬%	JICA	*জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৭, তারিখ: ১২/০৬/২২ মোতাবেক ১০.২৩ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১০৬	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪০৯৩০৯.৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনু :	২৩৪/৪৭	৫০০০০.০০	১৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৪৬১৫.০০	৪৩৮৬০.০২	১৫০০০.০০	২৮৮৬০.০২	২৮৪৭৫.০২	৪৩৬৩৭.৭৮	১৪৭৭৭.৭৬	২৮৮৬০.০২	২৮৪৭৫.০২	১৭১৭৪.৯৬	১৭০৪৮.৩৬	১০০%	৯০.০০%	১০০%	৮৭.২৮%	ADB, OFID	
১০৭	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনু :	২৩৫/৪৮	২০৩৭৫.০০	৯২৭৫.০০	১১১০০.০০	১০৯৪০.০০	১৭৫১০.০০	৯২৭৫.০০	৮২৩৫.০০	৮০৭৫.৫০	১৭৩৪৯.২০	৯২৭৩.৭০	৮০৭৫.৫০	৮০৭৫.৫০	১১১০০.০০	৮০৭৫.৫০	১০০%	১০০%	১০০%	৮৫.১৫%	Kuwait	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৭, তারিখ: ১২/০৬/২২ মোতাবেক ২১.২৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১০৮	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনু :	২৩৫/৪৯	৩৭০০০.০০	১২০০০.০০	২৫০০০.০০	২৪৬০০.০০	৩৭০০০.০০	১২০০০.০০	২৫০০০.০০	২৪৬০০.০০	৩৬৯৭৮.৮৪	১১৯৭৮.৮৪	২৫০০০.০০	২৪৬০০.০০	২৬১৯৬.৯৫	২৬১৯৬.৯৫	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%	ADB	
	নতুন প্রকল্প																						
১০৯	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাবীন ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	অনু :	২৩৫/৫১	৭০০.০০	৭০০.০০			৭০০.০০	৭০০.০০			৪.০০	৪.০০					১০০%	১০.০০%	১০০%	০.৫৭%		
১১০	২২৪৩৩৫৯০০-"পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন" প্রকল্প। (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনু :	২৩৫/৫০	৯০০.০০	৯০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১১	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৩৫/৫২	৩০.০০	৩০.০০			৩০.০০	৩০.০০			২৯.২৩	২৯.২৩					১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৭.৪৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৭, তারিখ: ১২/০৬/২২ মোতাবেক ০.৩০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১১২	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প I (২২৪৮.০০/জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৪৬/১১৩	৭২৮.০০	৭২৮.০০			৭২৮.০০	৭২৮.০০			৭২৭.৮৫	৭২৭.৮৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ২.২৮ কোটি টাকা।
১১৩	২২৪৩৪৫৬০০-টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্ট্রিগ্রেটেড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএসডব্লিউএমআইপি)। (১৯২৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	৪১৫/২	১৫০.০০	০.০০	১৫০.০০	০.০০	১৫০.০০	০.০০	১৫০.০০		১৫০.০০	০.০০	১৫০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	AiIB	
	উপ-মোট (৮২-১১৩) :			৩১৫৪৫৯.০০	১৭৪০৫৪.০০ (০.০০)	১৪১৪০৫.০০	১৩৮৭৫৪.০০	৩০৬২৫৩.৭৭	১৭৩৮৫৩.৭৫ (০.০০)	১৩২৪০০.০২	১২৯৭৪৯.৫২	২৯৩৮৩৫.৪২	১৭১০৯২.৮৪ (০.০০)	১২২৭৪২.৫৮	১২০৩৫১.৯০	৭৮২৮৪.৮২	৭৫১৩৩.০৫	১০০%	৯৬.৭০%	১০০%	৯৩.১৫%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১১৪	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০৮/১৩৩	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৯৭.০৮	৫৯৯৭.০৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		
১১৫	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০৮/১৩৪	১১০৭১.০০	১১০৭১.০০			১১০৭১.০০	১১০৭১.০০			১১০৬৯.১৪	১১০৬৯.১৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		
১১৬	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) I (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম	অনুঃ	১০৮/১৩৫	১৭৫০০.০০	৩৫০০.০০	১৪০০০.০০	১২৮৩২.০০	১৭৩৩২.১১	৩৫০০.০০	১৩৮৩২.১১	১২৮৩২.০০	১৬৮৭৭.১১	৩৪৯৮.১১	১৩৩৭৯.০০	১২৩৭৮.৮৯	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৬.৪৪%	JICA	
	উপ-মোট (১১৪-১১৬) :			৩৪৫৭১.০০	২০৫৭১.০০ (০.০০)	১৪০০০.০০	১২৮৩২.০০	৩৪৪০৩.১১	২০৫৭১.০০ (০.০০)	১৩৮৩২.১১	১২৮৩২.০০	৩৩৯৪৩.৩৩	২০৫৬৪.৩৩ (০.০০)	১৩৩৭৯.০০	১২৩৭৮.৮৯	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	১০০%	৯৯.৪৯%	১০০%	৯৮.১৮%		
সেক্টর : সাধারণ সরকারি সেবা																							
	চলতি প্রকল্প :																						
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																						
১১৭	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পাট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প I (১ম সংশোধিত) (৩১২৩.২৭/জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৩৬২/২৯	৫২০.০০	১৫০.০০	৩৭০.০০		৫২০.০০	১৫০.০০	৩৭০.০০		৫০৬.৭৫	১৩৬.৭৫	৩৭০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৪৫%	DFID & SIDA	
	উপ-মোট (১১৭) :			৫২০.০০	১৫০.০০ (০.০০)	৩৭০.০০	০.০০	৫২০.০০	১৫০.০০ (০.০০)	৩৭০.০০	০.০০	৫০৬.৭৫	১৩৬.৭৫ (০.০০)	৩৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৭.৪৫%		
সেক্টর : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																							
	নতুন প্রকল্প																						

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৮	২২৪৩৪৬০০০-৮র ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২১৩/১৪	১৩৩২.০০	৮১.০০	১২৫১.০০	১২৫১.০০	৪৭৩.৫৮	৬০.৭৫	৪১২.৮৩	৪১২.৮৩	৪৬০.২৪	৬০.৬০	৩৯৯.৬৪	৩৯৯.৬৪	৪১২.৮৩	৪১২.৮৩	১০০%	৪৫.০০%	১০০%	৩৪.৫৫%	Netharla nd, IFAD	
	উপ-মোট (১১৮) :			১৩৩২.০০	৮১.০০ (০.০০)	১২৫১.০০	১২৫১.০০	৪৭৩.৫৮	৬০.৭৫ (০.০০)	৪১২.৮৩	৪১২.৮৩	৪৬০.২৪	৬০.৬০ (০.০০)	৩৯৯.৬৪	৩৯৯.৬৪	৪১২.৮৩	৪১২.৮৩	১০০%	৪৫.০০%	১০০%	৩৪.৫৫%		
	সর্বমোট (১-১১৮) :			১৫৫১২৬৫.০০	১১১৯৯৮০.০০ (০.০০)	৪৩১২৮৫.০০	৪২৪০০৭.০০	১৫৩৩৭৫৫.৮৭	১১১৮৭০৪.১৪ (০.০০)	৪১৫০৫১.৭৩	৪০৫৬৩০.০০	১৫০৭৭৫৪.৮৯	১১১২৪৬৩.১৮ (০.০০)	৩৯৫২৯১.৭১	৩৮৮৮৯৭.৫৩	৩১৯২২৮.৩৪	৩০৯২৮২.৯১	১০০%	৯৮.৮৪%	১০০%	৯৭.২০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																								
সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	দেশব্যাপী পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প-২য় পর্যায়। (৪০৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৫০৪/১৯১																					২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.৪৯/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৫০৪/১৯৫																					২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ পর্যায়। (১০৮২০০.০০)	অনুঃ	৫০৫/২১২																					২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																								
সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন (৩য় পর্যায়) (৪০৯৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৪/১৮৭																					
২	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৪/১৮৮																					
৩	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৪/১৮৯																					
৪	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৪/১৯০																					
৫	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৫৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৪/১৯২																					
৬	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৮৭৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৪/১৯৩																					
৭	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩৯৫০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৪/১৯৪																					
৭	বিনাইদহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৪/১৯৬																					
৮	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে মে/২০২৪)	অননুঃ	৫০৪/১৯৭																					

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৯	পটুয়াখালী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৯৮০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫০৪/১৯৮																					
১০	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৪/১৯৯																					
১১	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্নবাসন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৪/২০০																					
১২	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর (ফতুল্লা) উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫০৪/২০১																					
১৩	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৪/২০২																					
১৪	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিশুষ্টি টিমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (২০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৪/২০৩																					
১৫	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৪/২০৪																					
১৬	সাইফোনে শেড়ার পূর্নবাসন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫০৪/২০৫																					
সেক্টর ৪ পল্লী প্রতিষ্ঠান																								
১৭	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৯৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৫০৫/২১১																					
১৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৯৪৫৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫০৫/২১৩																					
১৯	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৫/২১৪																					
২০	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (৩৬০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৫/২১৫																					
২১	বরগুনা জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৪৫০০.০০/এপ্রিল/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫০৫/২১৬																					
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
২২	কক্সবাজার পৌরসভার সেবার মান বৃদ্ধি এবং চলমান ও ভবিষ্যত উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা ও গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ। (৪৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫০৮/২৮৭																					
২৩	বাংলাদেশ সর্বল পৌরসভার নাগরিক সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন প্রকল্প। (৪৩০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৮/২৮৮																					
২৪	রাঙ্গামাটি জেলার সর্বল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৮/২৮৯																					
২৫	কক্সবাজার পৌরসভার রাস্তাসমূহে এল. ই. ডি সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫০৮/২৯০																					
২৬	রংপুর জেলার ৩টি পৌরসভার (পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ) অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৯৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫০৮/২৯১																					
২৭	ভাঙ্গারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প। (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৫০৮/২৯২																					
২৮	বরগুনা জেলার ৪ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৬০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৮/২৯৩																					
২৯	দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৮/২৯৪																					
৩০	মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৫০৮/২৯৫																					
৩১	টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫০৮/২৯৬																					
৩২	কোটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৫০৮/২৯৭																					
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প																								
সেক্টর ও স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
৩৩	অভিযোজন বৃদ্ধি ও দুর্যোগ বৃদ্ধি হ্রাসকল্পে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ। (৪৩৫৪৯৬.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২৪/৮৯																					
সেক্টর ও গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
৩৪	আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট। (৩০০০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫৬৩/১১২																					