

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

www.lged.gov.bd



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.২৯.২১- ৬৪৯৬

তারিখ : ০৩/০৪/২০২২ খ্রিঃ

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা : গোপালগঞ্জ।

বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২৪/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৪৬.০২.০০০০.৯২২.২৫.০৪.২০২১-৩৭২১, তারিখ : ১৪/০৩/২০২২ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২৪/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ক্রটিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিব প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, Design ও Specification বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ক্রটিপূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।


(শ্বপন কান্তি পাল)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮


০৩/০৪/২২

ইমেইল: pd.crmidp@lged.gov.bd

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা বিভাগ, জেলা : ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, ফরিদপুর অঞ্চল, জেলা : ফরিদপুর।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : সদর/মুকসুদপুর, জেলা : গোপালগঞ্জ।

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)


পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : ঢাকা জেলা : গোপালগঞ্জ উপজেলা : সদর


ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমান্তরাল জমি নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য	
				Item	Design Specification	Field Observation		
০১।	২৪/৩/২০২২ খ্রিঃ	গোপালগঞ্জ/ সদর	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at Chandrodigholia Hat, under Upazila : Sadar, District : Gopalganj. প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ১৪.০৭.২০১৯ খ্রিঃ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : SE & NI (JV) প্রাক্কলিত মূল্য : ৩,০১,০০,০০০.০০টাকা চুক্তিমূল্য : ২,৫৫,৮৪,৯২২.৩১ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৩১.১২.২০২০ খ্রিঃ বর্তমান অগ্রগতি : ৯০%	৫	৬	৭	- ক্রেটিং সিস্টেমের প্ল্যাটফর্ম-এ প্ল্যাটফর্ম এর ড্রেনে এবং ড্রেনের পিট কভার সঠিক ভাবে করা হয়নি। - Fancy Screen এর Workmanship সন্তোষজনক নয়। - MS Plate of side Channel Thickness=6.2mm width=75mm - MS Plate of Mid Channel Thickness=6.2mm width=125mm - Roof Top-এ চীলাকোটের ছাদ আঁকা বাঁকা হয়েছে।	- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী প্ল্যাটফর্ম এর ড্রেন এবং ড্রেনের পিট কভার স্থাপন করতে হবে। - Fancy Screen - এর ফিনিশিং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এবং দৃষ্টিনন্দন ভাবে করতে হবে। - স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী রোলিং স্যাটার স্থাপন করতে হবে।
				Roof Top Concrete Screed	-	- চীলাকোটের ছাদের আঁকা বাঁকা ঠিক করতে হবে। - দ্রুত সময়ের মধ্যে ছাদে ভালভাবে চিপিং করে ডিজাইন অনুযায়ী Slope ও Thickness Maintain করে Concrete Screed-এর কাজ শেষ করতে হবে এবং কলাম ও প্যারাপেট ওয়ারের নিচের অংশে Fillet/ঘুঁড়ী করতে হবে।		

বিশেষ মন্তব্য :


- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়েও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতিশ্রুত সময়, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে প্রকল্পের কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার জন্য প্রকল্পের অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিউইলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (শাকিল হোসেন)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী



 (শপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক




Chandrodigholia Hat, under Upazila : Sadar, District : Gopalganj.



Chandrodigholia Hat, under Upazila : Sadar, District : Gopalganj.



Chandrodigholia Hat, under Upazila : Sadar, District : Gopalganj.



Chandrodigholia Hat, under Upazila : Sadar, District : Gopalganj.

Ramm

[Signature]

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

উপজেলা : মুকসুদপুর

বিভাগ : ঢাকা জেলা : গোপালগঞ্জ

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কিমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কিমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা		
				Item	Design Specification	Field Observation
১	২৪/৩/২০২২ খ্রিঃ	গোপালগঞ্জ/ মুকসুদপুর	৪ Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at Uzani Bazar, under Upazila : Muksudpur, District : Gopalganj. প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP হুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ১৫.০৩.২০২১ খ্রিঃ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : M/S P.R. Prokaushali, Thana Para, Gopalganj প্রাকল্পিত মূল্য : ৩,৮৫,০০,০০০.০০টাকা হুক্তিমূল্য : ৩,৪৬,৪৮,৪৬২.৪৬৯টাকা হুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : ১৪.০৩.২০২২ খ্রিঃ বর্তমান অগ্রগতি : ৩৫%	৫ Column at Ground Floor Signboard & 3D View	৬ -	৭ - গ্রাউন্ড ফ্লোরের কলাম কাস্টিং এর কাজ চলমান।
০২।	২৪/৩/২০২২ খ্রিঃ	গোপালগঞ্জ/ মুকসুদপুর	৮ ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য - কলাম, বীম ও স্তম্ভ-এ স্টিল সাঁটার-এর ব্যবহার নিশ্চিত পূর্বক ঢালাই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। - দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। - সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে স্থাপন করতে হবে।	৮ -	৯ -	১০ -

শিখার
৩১/০৪/২০২২
(শাকিল হাওলাদার)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী


৩১/০৪/২০২২
(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক



Uzani Bazar, under Upazila : Muksudpur, District : Gopalganj.



Uzani Bazar, under Upazila : Muksudpur, District : Gopalganj.



Uzani Bazar, under Upazila : Muksudpur, District : Gopalganj.



Uzani Bazar, under Upazila : Muksudpur, District : Gopalganj.

Amir

Patil