

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০২২।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭০	১২৮৪৮১৬.০০	৯৩৬৮১১.০০	৩৪৮০০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	৫৪৪১৮১.৫৯	৩৫৮৩৪৩.৭৪	০.০০	১৮৫৮৩৭.৮৫	১৮৪২০৩.২৯	২৬০৫৯৪.৫৯	২২০৫১০.৯৮	০.০০	৪০০৮৩.৬১	৩৮৪৪৯.০৫	৫৯০১৭.৪৭	৫৭৫১২.৯০	৪৯%	৩০.২০%	৪৯%	২০.২৮%
কারিগরি প্রকল্প	১	৪৫৫.০০	৫৫.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	০%	২৫%	০.০০%
মোটঃ	৭১	১২৮৫২৭১.০০	৯৩৬৮৬৬.০০	৩৪৮৪০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	৫৪৪১৮১.৫৯	৩৫৮৩৪৩.৭৪	০.০০	১৮৫৮৩৭.৮৫	১৮৪২০৩.২৯	২৬০৫৯৪.৫৯	২২০৫১০.৯৮	০.০০	৪০০৮৩.৬১	৩৮৪৪৯.০৫	৫৯০১৭.৪৭	৫৭৫১২.৯০	৪৯%	৩০.১৯%	৪৯%	২০.২৮%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৫	২২০৯২৬.০০	১৫৮২৪৪.০০	৬২৬৮২.০০	৫৬০৪৬.০০	১০৪২৪২.৬৬	৬০২৩২.৬৩	০.০০	৪৪০১০.০৩	৪৪০১০.০৩	৫৪০৪৪.৪২	৪৫১৩৬.৯৮	০.০০	৮৯০৭.৪৪	৮৯০৭.৪৪	৩৬২৪৫.৪৫	৩৫১৫৪.১৫	৫০%	৩৩.৯৭%	৫০%	২৪.৪৬%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৪৫৬০০.০০	২৯৫০০.০০	১৬১০০.০০	১৪১০০.০০	২৬৭১৩.১৫	১২২৭০.৫০	০.০০	১৪৪৪২.৬৫	১৪১০০.০০	৭২০০.৬৯	৫৯৩৯.৩৮	০.০০	১২৬১.৩১	৯১৮.৬৬	০.০০	০.০০	৫০%	১৮.১৯%	৫০%	১৫.৭৯%
সাধারণ সরকারি সেবা	১	১৪৪.০০	৭৪.০০	৭০.০০	০.০০	৮৫.০০	১৮.৫০	০.০০	৬৬.৫০	০.০০	৬৬.৫০	০.০০	০.০০	৬৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৫৬.৫৭%	১০০%	৪৬.১৮%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৫২০২.০০	১৬৭০.০০	৩৫৩২.০০	৩৫৩২.০০	১০৫০.৩৭	৪১৭.৩৭	০.০০	৬৩৩.০০	৬৩৩.০০	১৪৫.৬৬	২৪.৯৪	০.০০	১২০.৭২	১২০.৭২	৬৩৩.০০	৬৩৩.০০	৫০%	১৬.০০%	৫০%	২.৮০%
সর্বমোটঃ	১০১	১৫৫৭১৪৩.০০	১১২৬৩৫৪.০০	৪৩০৭৮৯.০০	৪১৭৭৭০.০০	৬৭৬২৭২.৭৭	৪৩১২৮২.৭৪	০.০০	২৪৪৯৯০.০৩	২৪২৯৪৬.৩২	৩২২০৫১.৮৬	২৭১৬১২.২৮	০.০০	৫০৪৩৯.৫৮	৪৮৩৯৫.৮৭	৬৫৮৯৫.৯২	৬৩৩০০.০৫	৫০%	৩০.৩৩%	৫০%	২০.৬৮%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১২																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৫৯																				
মোট প্রকল্পঃ	১৭২																				

(মোঃ শাহ আলমগীর)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)

প্রকল্পগুয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০২২।

(শত টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৈরী		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৩৭৪.৬৮/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯০/৭	৯৮১.০০	৯৮১.০০			৮৮৯.৬৫	৮৮৯.৬৫			২৩৯.৭২	২৩৯.৭২					৫০%	৪০.১২%	৫০%	২৪.৪৪%		
২	২২৩০৪১৩০০-"আমার গ্রাম-আমার শহর": নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/ ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর/২০২২) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	১৯০/৮	৫০০.০০	৫০০.০০			১১৫.১৮	১১৫.১৮			১১০.০০	১১০.০০					২৫%	৯৫.০০%	২৫%	২২.০০%		সেপ্টেম্বর/২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনু :	১৯০/৯	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩২৪৬.৭৬	৩২৪৬.৭৬					৫০%	৪৭.২৭%	৫০%	৪৬.৩৮%		
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	১৯০/১০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			১৩১২৫.০০	১৩১২৫.০০			৯৮৯১.২৫	৯৮৯১.২৫					৫০%	৩৬.০০%	৫০%	২৮.২৬%		
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	১৯০/১১	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০			৯৭৫০.০০	৯৭৫০.০০			৯০৬২.৩৯	৯০৬২.৩৯					৫০%	৩৮.৭৭%	৫০%	৩৪.৮৬%		
৬	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্ড্রান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৯০/১২	৩২৯১.০০	৩২৯১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	৬০.০০%	৫০%	০.০০%		১ম সংশোধনসহ জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।
৭	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমাত কিবরিয়া	অনু :	১৯০/১৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩৪৮২.২৮	৩৪৮২.২৮					৫০%	৩৪.২১%	৫০%	২৩.২২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিডাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিডাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিডাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭৫৩৩.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনু :	১৯০/১৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			৫০%	২১.৪৫%	৫০%	০.০০%			২৫/০৫/২০২২ তারিখে পিইসি সভায় জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাবে সুপারিশ করেছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।	
৯	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনু :	১৯০/১৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			২৬২২.৯২	২৬২২.৯২			৫০%	২৩.০০%	৫০%	১৩.১১%				
১০	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)। (৬২২৯৯.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহমুর	অনু :	১৯০/১৬	২৮৪৭.০০	২৮৪৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			৫০%	২৬.০০%	৫০%	০.০০%				
১১	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	১৯১/১৭	১২৫১০.০০	১২৫১০.০০			৬২৩০.৮৮	৬২৩০.৮৮			৫৮১.১৯	৫৮১.১৯			৫০%	৫.০০%	৫০%	৪.৬৫%				
১২	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলাসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনু :	১৯১/১৮	৪৭৬৫.০০	৪৭৬৫.০০			১১৯১.২৫	১১৯১.২৫			১৫৪.৭৮	১৫৪.৭৮			২৫%	৯.৮০%	২৫%	৩.২৫%				
১৩	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	অনু :	১৯১/১৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৯৮৪.৯৯	২৯৮৪.৯৯			৫০%	৩৪.০৫%	৫০%	২৯.৮৫%				
১৪	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনু :	১৯১/২০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৬২৯.২৩	৩৬২৯.২৩			৫০%	৪২.০০%	৫০%	৩৬.২৯%				
১৫	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনু :	১৯১/২১	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৭১৪.১৪	৫৭১৪.১৪			৫০%	৩৬.০০%	৫০%	৩৫.৭১%				
১৬	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১০২৫৯১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনু :	১৯১/২২	২০০০০.০০	২০০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			২৫%	৩৫.০০%	২৫%	০.০০%			ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৭	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনু :	১৯১/২৩	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০					৪১৭৬.৫৮	৪১৭৬.৫৮			৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৩২.১৩%		
১৮	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সেলিম সরকার	অনু :	১৯১/২৪	১৯৫০০.০০	১৯৫০০.০০			৭৩১২.৫০	৭৩১২.৫০					৬৯৮৯.৮৫	৬৯৮৯.৮৫			৫০%	৩৬.১৫%	৫০%	৩৫.৮৫%		
১৯	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু :	১৯১/২৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৪৯৪৩.৮৬	৪৯৪৩.৮৬			৫০%	৪৪.৪১%	৫০%	২৪.৭২%		
২০	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	১৯১/২৬	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০					১৯৫৮.২০	১৯৫৮.২০			৫০%	৫৬.১৭%	৫০%	২৩.০৪%		
২১	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাঈম উদ্দিন মিয়া	অনু :	১৯১/২৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৭২৮৮.০০	৭২৮৮.০০			৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৩৬.৪৪%		
২২	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২৩) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনু :	১৯২/২৮	২৫২৩৯.০০	২৫২৩৯.০০			১২৬১৯.৫০	১২৬১৯.৫০					৩০৬৫.৫০	৩০৬৫.৫০			৫০%	২০.৫০%	৫০%	১২.১৫%		
২৩	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনু :	১৯২/২৯	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০					৫১২৪.৪৬	৫১২৪.৪৬			৫০%	৫৩.৩০%	৫০%	৩২.০৩%		
২৪	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনু :	১৯২/৩০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০			৯৭৫০.০০	৯৭৫০.০০					৭৩৬৫.৬১	৭৩৬৫.৬১			৫০%	৩২.২০%	৫০%	২৮.৩৩%		
২৫	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনু :	১৯২/৩১	২৮৬৫৩.০০	২৮৬৫৩.০০			১০৭৪৮.৭৫	১০৭৪৮.৭৫					৭০০১.০১	৭০০১.০১			৫০%	৩৩.১৮%	৫০%	২৪.৪৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৬	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/মে/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৯২/৩২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	২৯.০০%	৫০%	০.০০%		১ম সংশোধনসহ জুন/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২৭	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনুঃ	১৯২/৩৩	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১১৪৩৪.৬৪	১১৪৩৪.৬৪					৫০%	৩৫.১৪%	৫০%	৩২.৬৭%		
২৮	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনুঃ	১৯২/৩৪	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৩৭৫৪.৫৭	১৩৭৫৪.৫৭					৫০%	৪০.০৩%	৫০%	৩৪.৩৯%		
২৯	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৯২/৩৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৯৪৯.৬৪	৯৪৯.৬৪			৩০৭.৩৩	৩০৭.৩৩					৫০%	২৮.৪৬%	৫০%	১৬.১৮%		
৩০	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	১৯২/৩৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			২৯৯৯.৭২	২৯৯৯.৭২					৫০%	৩৫.০০%	৫০%	৩০.০০%		
৩১	২২৪২৫৬৯০০-শশের অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	১৯২/৩৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩১৮৪.২৪	৩১৮৪.২৪					৫০%	৬৯.১৪%	৫০%	৩১.৮৪%		
৩২	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আদুর রহিম	অনুঃ	১৯২/৩৮	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০			২৯৮৮.৭৩	২৯৮৮.৭৩					৫০%	৩৫.০০%	৫০%	৩৩.২১%		
৩৩	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৯২/৩৯	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৩৯৬.৮১	৭৩৯৬.৮১					৫০%	৪৫.১২%	৫০%	৩৬.৯৮%		
৩৪	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ কে এম ফজলুল হক	অনুঃ	১৯৩/৪০	৩৯০০০.০০	৩৯০০০.০০			১৪৬২৫.০০	১৪৬২৫.০০			৫০৮৫.৩০	৫০৮৫.৩০					৫০%	১৮.৪০%	৫০%	১৩.০৪%		
৩৫	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত	অনুঃ	১৯৩/৪১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			২৪৭২.৬৪	২৪৭২.৬৪					৫০%	৫০.০০%	৫০%	২৪.৭৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
৩৬	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া	অনু :	১৯৩/৪২	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৩৮৭.৭৭	৩৮৭.৭৭			৫০%	৩৩.৩৩%	৫০%	২৪.২৪%		
৩৭	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯৩/৪৩	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০			১২৭৫০.০০	১২৭৫০.০০					১১৮১২.১৯	১১৮১২.১৯			৫০%	৪০.২৬%	৫০%	৩৪.৭৪%		
৩৮	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাড়া ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনু :	১৯৩/৪৪	৪৮০৩.০০	৪৮০৩.০০			১৮০১.১২	১৮০১.১২					১৩.৩১	১৩.৩১			৫০%	১.০০%	৫০%	০.২৮%		
৩৯	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালমা শহীদ।	অনু :	১৯৩/৪৫	৪২০০০.০০	৪২০০০.০০			১০৫০০.০০	১০৫০০.০০					১০০৮৪.৯৩	১০০৮৪.৯৩			৫০%	৩৩.৩৩%	৫০%	২৪.০১%		
৪০	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনু :	১৯৩/৪৬	২২৭০০.০০	২২৭০০.০০			৮৫১২.৫০	৮৫১২.৫০					৮৪৬১.১০	৮৪৬১.১০			৫০%	৫২.২৭%	৫০%	৩৭.২৭%		
৪১	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়িয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ছোহরার আলী	অনু :	১৯৩/৪৭	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০			৮৫০.০০	৮৫০.০০					০.০০	০.০০			৫০%	১১.০০%	৫০%	০.০০%		
৪২	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু :	১৯৩/৪৮	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৩০.৬০	৩০.৬০			৫০%	৩.০০%	৫০%	১.৫৩%		
৪৩	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনু :	১৯৩/৪৯	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			১৬৮৭৫.০০	১৬৮৭৫.০০					১০৩৯৩.৮৫	১০৩৯৩.৮৫			৫০%	২৭.২১%	৫০%	২৩.১০%		
৪৪	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আন্দোলন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনু :	১৯৩/৫০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০					১৭৮৭৬.৯৪	১৭৮৭৬.৯৪			৫০%	৩৯.০০%	৫০%	৩৫.৭৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ব				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪৫	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৯৩/৫১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					৩৬১৯.৮২	৩৬১৯.৮২			৫০%	৬৪.৭৮%	৫০%	৩৬.২০%		
৪৬	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৯৪/৫২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৯৩৭.৫০	৯৩৭.৫০					৬৪৯.৫৮	৬৪৯.৫৮			৫০%	৪৭.০৯%	৫০%	২৫.৯৮%		
৪৭	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৪/৫৩	২০০০.০০	২০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					০.০০	০.০০			২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৪৮	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৪/৫৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০					৫৪৯.৬৯	৫৪৯.৬৯			৫০%	১৬.৬৯%	৫০%	৩.৬৬%		
৪৯	২২৪৩৪৫৫০০-“এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন)” শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন। (২৮৭.২০/অক্টোবর/২০২১ হতে মার্চ/২০২৩) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৫৫	২৪৭.০০	২৪৭.০০			৯২.৬২	৯২.৬২					৩৯.৩১	৩৯.৩১			৫০%	১৬.২৫%	৫০%	১৫.৯১%		
৫০	২২৪৩৪৫৮০০-যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৯৪/৫৬	২৭০০.০০	২৭০০.০০			৬৭৩.৭৫	৬৭৩.৭৫					৭৫.৩৬	৭৫.৩৬			৫০%	১৫.২২%	৫০%	২.৭৯%		
৫১	২২৪৩৪৭৯০০-রাসামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৯৪/৫৭	১০০০.০০	১০০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৩৭৪.৫৩	৩৭৪.৫৩			৫০%	৩৮.০০%	৫০%	৩৭.৪৫%		
৫২	২২৪৩৪০৫০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৫৮	১০০০.০০	১০০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৩৫.৭৪	৩৫.৭৪			৫০%	৪.০০%	৫০%	৩.৫৭%		
৫৩	২২৪৩৪৯২০০-“গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল” শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	১৯৪/৫৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					৫৩৫.০৪	৫৩৫.০৪			৫০%	৬.০০%	৫০%	৫.৩৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৪	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৪/৬০	১০০০.০০	১০০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			১২.১০	১২.১০					৫০%	৬.৮৫%	৫০%	১.২১%		
৫৫	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুন/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব এস. কে. আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৬১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			২৩.১৪	২৩.১৪					৫০%	৩.০০%	৫০%	০.৫৮%		
৫৬	২২৪৩৬৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	১৯৪/৬২	৬০০৬.০০	৬০০৬.০০			২৯৪১.২৪	২৯৪১.২৪			১৬৬৭.০০	১৬৬৭.০০					৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৭.৭৬%	DANID A	জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পত্রী প্রতিষ্ঠান সেক্টরে প্রক্রিয়াজাত।
৫৭	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	১৯৫/৬৩	৪৪৬২.০০	২৮৬৬.০০	১৫৯৬.০০	১৫৯৬.০০	১৬৫৮.০৮	১৪৩৩.০০	২২৫.০৮	২২৫.০৮	১৮৮.১৯	১৪৮.৫১	৩৯.৬৮	৩৯.৬৮	৭০০.০০	২২৫.০০	৫০%	৭.০০%	৫০%	৪.২২%	IFAD STF	
৫৮	২২৪০৪৬০০০-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হোহরার আলী	অনুঃ	১৯৫/৬৪	৩১৭৭২.০০	২০১২৫.০০	১১৬৪৭.০০	১১৬৪৭.০০	২১৭০৯.৫০	১০০৬২.৫০	১১৬৪৭.০০	১১৬৪৭.০০	৩৭৬২.১৮	১৪৯২.৫৪	২২৬৯.৬৪	২২৬৯.৬৪	১১১২৪.২০	১১১২৪.২০	৫০%	১৭.০০%	৫০%	১১.৮৪%	IDA	
৫৯	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে ভিত্তি নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৯৫/৬৫	১৮০০০.০০	৬০০০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	৮৯৯৯.৪৮	৩০০০.০০	৫৯৯৯.৪৮	৫৯৯৯.৪৮	৩৮৮৯.৫১	৪৭.৯৩	৩৮৪১.৫৮	৩৮৪১.৫৮	৩৭৫৩.১৮	৫৯৯৯.৪৮	৫০%	৪৫.৪০%	৫০%	২১.৬১%	SFD OFID	
৬০	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনুঃ	১৯৫/৬৬	২৫৯৩.০০	২০৬৬.০০	৫২৭.০০	৭.০০	১০৩৩.০০	১০৩৩.০০			৫৭৩.৫০	৫৭৩.৫০			৪০৬৫.০০		৫০%	২৩.০০%	৫০%	২২.১২%	JICA	
৬১	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯৫/৬৭	৬২৮৪০.০০	১৫০.০০	৬২৬৯০.০০	৬২৬৯০.০০	৬২৭৫০.১২	৬০.১২	৬২৬৯০.০০	৬২৬৯০.০০	৪৪৫১.৭২	৩১.০০	৪৪২০.৭২	৪৪২০.৭২	২০০২৫.৪৩	২০০২৫.৪৩	৫০%	১৯.০০%	৫০%	৭.০৮%	WB	
৬২	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	১৯৫/৬৮	১২০৮৮.০০	২৬৫৪.০০	৯৪৩৪.০০	৯৪৩৪.০০	২১৫৮.৪৫	১৩২৭.০০	৮৩১.৪৫	৮৩১.৪৫	২০১.৮০	১৪৩.৮২	৫৭.৯৮	৫৭.৯৮	৮৩১.৪৫	৮৩১.৪৫	৫০%	১৭.০০%	৫০%	১.৬৭%	IDB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টীকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
						মোট	টীকাংশ			মোট	টীকাংশ			মোট	টীকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০	২১
৬৩	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	১৯৫/৬৯	১২০০০.০০	৩০০০.০০	৯০০০.০০	৭০০০.০০	১৭৪১.৫৬	১৫০০.০০	২৪১.৫৬			৪৪৩.৩৩	২০১.৭৭	২৪১.৫৬					৫০%	২৩.৪৪%	৫০%	৩.৬৯%	KFW, GCF		
৬৪	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১৯৫/৭০	১৪৬২০.০০	৪০৩৬.০০	১০৫৮৪.০০	১০৫৮৪.০০	২৪৪৩.১৬	৯৯৩.৩৬	১৪৪৯.৮০	১৪৪৯.৮০	১৬৪৬.৮০	১৯৭.০০	১৪৪৯.৮০	১৪৪৯.৮০		১৪৪৯.৮০		৫০%	২৮.০০%	৫০%	১১.২৬%	IFAD			
৬৫	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	অনুঃ	১৯৬/৭১	১৩০৩৮৩.০০	৩০৩৮৩.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৬৫১৯১.৫০	১৫১৯১.৫০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০		২৫২২৪.৪৮	৫১৬৯.৭৯	২০০৫৪.৬৯	২০০৫৪.৬৯				৫০%	২৩.৪০%	৫০%	১৯.৩৫%	WB		
৬৬	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৬/৭২	১১৭৪৯৬.০০	৪৯৯৯০.০০	৬৭৫০৬.০০	৬৬১১৩.০০	৩৬৭৩৫.৪৮	২৪৯৯৫.০০	১১৭৪০.৪৮	১০৩৪৭.৪৮		৯২২৯.৬৮	৬৩২৮.৭০	২৯০০.৯৮	১৫০৭.৯৮	১১৭৪০.৪৮	১১৭৪০.৪৮		৫০%	২২.০০%	৫০%	৭.৮৬%	ADB		
৬৭	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১৯৬/৭৩	২০০০.০০	৪০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৯৬.০৬	১৯৬.০৬				৮৭.৫০	৮৭.৫০			৬৬০.৬৭			৫০%	২২.০০%	৫০%	৪.৩৮%	ADB		
৬৮	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট)। (২৬৬৩০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৬/৭৪	৯৫০০.০০	১৯২৫.০০	৭৫৭৫.০০	৭৫৭৫.০০	৭২১.৮৭	৭২১.৮৭				১১৯.৪২	১১৯.৪২						৫০%	১৬.০০%	৫০%	১.২৬%	JICA		
৬৯	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯৬/৭৫	৩৯৭০০.০০	৪০০.০০	৩৯৩০০.০০	৩৯৩০০.০০	৩৯৪৯৯.০০	১৯৯.০০	৩৯৩০০.০০	৩৯৩০০.০০		৩১৯৩.৩৬	০.০০	৩১৯৩.৩৬	৩১৯৩.৩৬	৪৪০৪.০৬	৪৪০৪.০৬		৫০%	২০.০০%	৫০%	৮.০৪%	WB		
৭০	২২৪৩১৯২০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	১৯৬/৭৬	১৫৭২০.০০	১১৭৪.০০	১৪৫৪৬.০০	১৪৫৪৬.০০	২১৫৩.২৫	৪৪০.২৫	১৭১৩.০০	১৭১৩.০০		১৬৮৪.৪১	৭০.৭৯	১৬১৩.৬২	১৬১৩.৬২	১৭১৩.০০	১৭১৩.০০		৫০%	৩০.০০%	৫০%	১০.৭২%	WB		
মোট (১-৭০) :					১২৮৪৮১৬.০০	৯৩৬৮১১.০০ (০.০০)	৩৪৮০০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	৫৪৪১৮১.৫৬ (০.০০)	৩৫৮৩৪৩.৭৪ (০.০০)	১৮৫৮৩৭.৮৫	১৮৪২০৩.২৯	২৬০৫৯৪.৫৯	২২০৫১০.৯৮ (০.০০)	৪০০৮৩.৬১	৩৮৪৪৯.০৫	৫৯০১৭.৪৭	৫৭৫১২.৯০			৪৯%	৩০.২০%	৪৯%	২১.২৮%		
চলতি প্রকল্প :																										
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																										

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৭১	২২৪৩০৩৫০০-ইনস্টিটিউশনাল আইজি জেডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (১ম সংশোধিত) (১৮৭২.০০/০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব সালমা শহীদ	অনু : ৩	৩৯১/৪	৪৫৫.০০	৫৫.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	ADB	
মোট (পল্লী) (১-৭১) :				১২৮৫২৭১.০০	৯৩৬৮৬৬.০০ (০.০০)	৩৪৮৪০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	৫৪৪১৮১.৫৯	৩৫৮৩৪৩.৭৪ (০.০০)	১৮৫৮৩৭.৮৫	১৮৪২০৩.২৯	২৬০৫৯৪.৫৯	২২০৫১০.৯৮ (০.০০)	৪০০৮৩.৬১	৩৮৪৪৯.০৫	৫৯০১৭.৪৭	৫৭৫১২.৯০	৪৯%	৩০.১৯%	৪৯%	২০.২৮%			
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবাণী																								
চলতি প্রকল্প :																								
৭২	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লোক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু : ২	২৪০/৬৩	৯৭১.০০	৯৭১.০০				২৪২.৭৫	২৪২.৭৫			২২৪.৭৫	২২৪.৭৫					৫০%	২৪.০০%	৫০%	২৩.১৫%		
৭৩	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু : ২	২৪০/৬৪	৮১৪.০০	৮১৪.০০				৪০৬.৯৪	৪০৬.৯৪			৪০২.৭৫	৪০২.৭৫					৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৯.৪৮%		
৭৪	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু : ২	২৪০/৬৫	২৭৬২.০০	২৭৬২.০০				০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	৪০.০০%	৫০%	০.০০%		
৭৫	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু : ২	২৪০/৬৬	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০				২৯৬৮৫.০০	২৯৬৮৫.০০			২৯২৬৭.৩৪	২৯২৬৭.৩৪					৫০%	৫৪.৩৪%	৫০%	৪৮.৭৮%		
৭৬	২২৪২৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)। জনাব ইকবাল আহমদ	অনু : ২	২৪০/৬৭	২৯৬.০০	২৯৬.০০				০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	১৬.৪৫%	৫০%	০.০০%		
৭৭	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু : ২	২৪০/৬৮	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০				৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪৪২৪.৮৫	৪৪২৪.৮৫					৫০%	৪১.৮৪%	৫০%	৩৪.০৪%		
৭৮	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু : ২	২৪০/৬৯	৬০০০.০০	৬০০০.০০				০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	৭.৫১%	৫০%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭৯	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	২৪১/৭০	২০০০.০০	২০০০.০০			৩৬১.৭০	৩৬১.৭০			৩২.৭৮	৩২.৭৮			২৫%	২.০০%	২৫%	১.৬৪%				
৮০	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন জুয়েল	অনুঃ	২৪১/৭১	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৫২.৭৫	৫২.৭৫			২২.০৭	২২.০৭			৫০%	১৫.০০%	৫০%	০.৪৯%				
৮১	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৪১/৭২	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০			৫৮১.২৫	৫৮১.২৫			২.৭৬	২.৭৬			৫০%	১০.০১%	৫০%	০.১৮%				
৮২	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৪১/৭৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			৫০%	১২.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।		
৮৩	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টিপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪১/৭৪	২০০০.০০	২০০০.০০			৪৯৭.৮১	৪৯৭.৮১			২৩.১২	২৩.১২			৫০%	১.১৯%	৫০%	১.১৬%				
৮৪	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহনুর	অনুঃ	২৪১/৭৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			১৭৪৯.৭০	১৭৪৯.৭০			৫০%	২৫.০০%	৫০%	২৫.০০%				
৮৫	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৪১/৭৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৪৯৩.৪৩	৪৯৩.৪৩			২০০.০০	২০০.০০			৫০%	২৭.৮০%	৫০%	২০.০০%				
৮৬	২২৪৩২৮৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৫৬২.৫০	৫৬২.৫০			৩৭২.৭৫	৩৭২.৭৫			৫০%	৬৬.০০%	৫০%	২৪.৮৫%				
৮৭	২২৪৩৩২৩০০-বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৮	১২০০.০০	১২০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			৫০%	৬৫.০০%	৫০%	২৫.০০%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বার ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮৮	২২৪৩৩৫৯০০-“পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প। (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	২৪১/৭৯	১৫৯৬.০০	১৫৯৬.০০			৫৯৮.৫০	৫৯৮.৫০			৫৩৮.৫০	৫৩৮.৫০			৫০%	৩৯.৯৬%	৫০%	৩৩.৭৪%				
৮৯	২২৪৩৩৬০০০-টাসাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৪১/৮০	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৩০৪.৬৪	৩০৪.৬৪			৫০%	৪৬.০০%	৫০%	১৫.২৩%				
৯০	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৪১/৮১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৫৬২.৫০	৫৬২.৫০			৫৬১.৭০	৫৬১.৭০			৫০%	৮০.৬৫%	২৫%	৩৭.৪৫%				
৯১	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	অনুঃ	২৪২/৮২	২০০০.০০	২০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			০.০০	০.০০			৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%				
৯২	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৪২/৮৩	২১০০.০০	২১০০.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০			৩১.০৯	৩১.০৯			৫০%	২.০০%	৫০%	১.৪৮%				
৯৩	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪০৯৩০৯.৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	২৪২/৮৪	১৮৫০০.০০	৮৫০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৭৭৫৮.০৩	২১২৫.০০	৫৬৩৩.০৩	৫৬৩৩.০৩	৪২৪০.৭৩	২৫৮.২৯	৩৯৮২.৪৪	৩৯৮২.৪৪	৩১১৯২.০০	৩০১০০.৭০	৫০%	৩৪.৪৬%	৫০%	২২.৯২%	ADB, OFID	
৯৪	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনুঃ	২৪২/৮৫	১৮৮২৮.০০	১০৭২৫.০০	৮১০৩.০০	৭৬৬৯.০০	৫৩৬২.৫০	৫৩৬২.৫০			১১২০.৮৯	১১২০.৮৯			৫০%	২৫.০০%	৫০%	৫.৯৫%		Kuwait		
৯৫	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৪২/৮৬	৬৩০৩২.০০	২০০০০.০০	৪৩০৩২.০০	৩৮৩৭৭.০০	৪৮৩৭৭.০০	১০০০০.০০	৩৮৩৭৭.০০	৩৮৩৭৭.০০	১০২২৪.০০	৫২৯৯.০০	৪৯২৫.০০	৪৯২৫.০০	৫০৫৩.৪৫	৫০৫৩.৪৫	৫০%	২৪.০০%	৫০%	১৬.২২%	ADB	
৯৬	২২৪৩৪৫৬০০-টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্ট্রিগ্রেটেড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএসডব্লিউএমআইপি)। (১৯২৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	৪০৩/৩	১৭৭৭.০০	২৩০.০০	১৫৪৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	২৫.০০%	৫০%	০.০০%	AIIB	
উপ-মোট (৭২-৯৬) :				২২০৯২৬.০০	১৫৮২৪৪.০০ (০.০০)	৬২৬৮২.০০	৫৬০৪৬.০০	১০৪২৪২.৬৬	৬০২৩২.৬৬ (০.০০)	৪৪০১০.০৩	৪৪০১০.০৩	৫৪০৪৪.৪২	৪৫১৩৬.৯৮ (০.০০)	৪৯০৭.৪৪	৪৯০৭.৪৪	৩৬২৪৫.৪৫	৩৫১৫৪.১৫	৫০%	৩৩.৯৭%	৫০%	২৪.৪৬%		
সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
চলতি প্রকল্প :																							

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টীকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টীকাংশ			মোট	টীকাংশ			মোট	টীকাংশ									
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৯৭	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০৯/১১২	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			২৪৩৭.৫০	২৪৩৭.৫০					১৩০৭.০৮	১৩০৭.০৮			৫০%	২৬.৪৩%	৫০%	২০.১১%			
৯৮	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০৯/১১৩	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০					৩৩৭৬.৭০	৩৩৭৬.৭০			৫০%	২৬.০০%	৫০%	২৫.৯৭%			
৯৯	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম	অনুঃ	১০৯/১১৪	২৬১০০.০০	১০০০০.০০	১৬১০০.০০	১৪১০০.০০	১৯৪০০.৬৫	৪৯৫৮.০০	১৪৪৪২.৬৫	১৪১০০.০০	২৫১৬.৯১	১২৫৫.৬০	১২৬১.৩১	৯১৮.৬৬			৫০%	১২.২৪%	৫০%	৯.৬৪%	JICA		
	উপ-মোট (৯৭-৯৯) :			৪৫৬০০.০০	২৯৫০০.০০ (০.০০)	১৬১০০.০০	১৪১০০.০০	২৬৭১৩.১৫	১২২৭০.৫০ (০.০০)	১৪৪৪২.৬৫	১৪১০০.০০	৭২০০.৬৯	৫৯৩৯.৩৮ (০.০০)	১২৬১.৩১	৯১৮.৬৬	০.০০	০.০০	৫০%	১৮.১৯%	৫০%	১৫.৭৯%			
	স্টেটর : সাধারণ সরকারি সেবা																							
	চলতি প্রকল্প :																							
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
১০০	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২৩.২৭/ জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৩৫৫/২১	১৪৪.০০	৭৪.০০	৭০.০০		৮৫.০০	১৮.৫০	৬৬.৫০				৬৬.৫০				১০০%	৫৬.৫৭%	১০০%	৪৬.১৮%	DFID & SIDA		
	উপ-মোট (১০০) :			১৪৪.০০	৭৪.০০ (০.০০)	৭০.০০	০.০০	৮৫.০০	১৮.৫০ (০.০০)	৬৬.৫০	০.০০	৬৬.৫০	০.০০ (০.০০)	৬৬.৫০	০.০০	০.০০	১০০%	৫৬.৫৭%	১০০%	৪৬.১৮%				
	স্টেটর : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																							
	নতুন প্রকল্প																							
১০১	২২৪৩৪৬০০০-চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২০৯/১২	৫২০২.০০	১৬৭০.০০	৩৫৩২.০০	৩৫৩২.০০	১০৫০.৩৭	৪১৭.৩৭	৬৩৩.০০	৬৩৩.০০	১৪৫.৬৬	২৪.৯৪	১২০.৭২	১২০.৭২	৬৩৩.০০	৬৩৩.০০	৫০%	১৬.০০%	৫০%	২.৮০%	Netherland, IFAD		
	উপ-মোট (১০১) :			৫২০২.০০	১৬৭০.০০ (০.০০)	৩৫৩২.০০	৩৫৩২.০০	১০৫০.৩৭	৪১৭.৩৭ (০.০০)	৬৩৩.০০	৬৩৩.০০	১৪৫.৬৬	২৪.৯৪ (০.০০)	১২০.৭২	১২০.৭২	৬৩৩.০০	৬৩৩.০০	৫০%	১৬.০০%	৫০%	২.৮০%			
	সর্বমোট (১-১০১) :			১৫৫৭১৪৩.০০	১১২৬৩৫৪.০০ (০.০০)	৪৩০৭৮৯.০০	৪১৭৭০.০০	৬৭৬২৭২.৭৭	৪৩১২৮২.৭৪ (০.০০)	২৪৪৯৯০.০৩	২৪২৯৪৬.৩২	৩২২০৫১.৮৬	২৭১৬১২.২৮ (০.০০)	৫০৪৩৯.৫৮	৪৮৩৯৫.৮৭	৩৫৮৯৫.৯২	৯৩৩০০.০৫	৯৩৩০০.০৫	৫০%	৩০.৩৩%	৫০%	২৬.৬৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকা			মোট	টাকা			মোট	টাকা			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																									
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
১	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭২.০৩/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ		০.০০				০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					০%	০%	০%	০.০০%		
২	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.৪৯/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ																							২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ																							২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪	পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ																							২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ																							
৬	বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ																							০৫/০৪/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর (ফতুল্লা) উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৫৭০.০০)	অনুঃ																							
৮	বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ																							১৯/০৭/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবালি																									
৯	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ		০.০০				০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					০%	০%	০%	০.০০%		
১০	Local Government COVID-19 Response & Recovery Project. (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ																						WB	২২/০৩/২০২২ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত।
১১	Climate Resilient Inclusive Smart Cities Project শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৮৮৩.৫০ ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২২)	অনুঃ																							

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২	Urban Development and City Governance Project! (২২১৫৫৫.৭০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনুঃ																					
এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																							
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১১০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)।	অনুঃ	৪৭৯/২১৯																				
২	বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৪৭৯/২২০																				
৩	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্নবাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৪৭৯/২২১																				
৪	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর (ফতুল্লা) উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৭৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনুঃ	৪৭৯/২২২																				
৫	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (২০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৪৭৯/২২৩																				
৬	দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র পূর্নবাসন প্রকল্প (৪৯৯০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	৪৭৯/২২৪																				
৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (৪০৯৫০০.০০/অক্টোবর/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৪৭৯/২২৫																				
৮	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৪৭৯/২২৬																				
৯	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	৪৭৯/২২৭																				
১০	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	৪৮০/২২৮																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১১	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪৮৪৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮০/২২৯																				
১২	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮০/২৩০																				
১৩	বিনাইদহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮০/২৩১																				
১৪	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮০/২৩২																				
১৫	মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ফিজিবিলাটি স্টাডি প্রকল্প। (২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৪৮১/২৬৪																				
১৬	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২৬৫																				
১৭	সুনামগঞ্জ জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮১/২৬৬																				
১৮	হবিগঞ্জ জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮১/২৬৭																				
১৯	শেরপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২৬৮																				
২০	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৯৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৪৮১/২৬৯																				
২১	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৬০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২৭০																				
২২	ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২৭১																				
২৩	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৯৭০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২৭২																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৪	নেত্রকোনা জেলাবীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৮১/২৭৩																				
২৫	ঝালকাঠি জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮৫০০.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে মার্চ/২০২৬)	অনন্য	৪৮১/২৭৪																				
২৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৯৪৫৫.২১/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনন্য	৪৮১/২৭৫																				
২৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৮১/২৭৬																				
২৮	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৮১/২৭৭																				
২৯	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (৭০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৮১/২৭৮																				
৩০	মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৮২/২৭৯																				
৩১	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ফিজিবিগিটি স্টাডি প্রকল্প। (৪৯৩.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অনন্য	৪৮২/২৮০																				
৩২	চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬০৬৮৭.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অনন্য	৪৮২/২৮১																				
৩৩	রাজশাহী গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬০৬৮৭.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনন্য	৪৮২/২৮২																				
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবাণি																							
৩৪	মানিকগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪০৭																				
৩৫	ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯.৭৫/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪০৮																				
৩৬	বরিশাল জেলার ৬টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪০৯																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৭	রংপুর জেলার ৩টি পৌরসভার (পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ) অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৬০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৩)	অনন্য	৪৮৭/৪১০																				
৩৮	রাঙ্গামাটি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৩০/ডিসেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনন্য	৪৮৭/৪১১																				
৩৯	ভান্ডারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪১২																				
৪০	বরগুনা জেলার ৪ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১১৬২৫/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪১৩																				
৪১	দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪০০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪১৪																				
৪২	মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৯০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অনন্য	৪৮৭/৪১৫																				
৪৩	কক্সবাজার পৌরসভার সেবার মান বৃদ্ধি এবং চলমান ও ভবিষ্যত উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা ও গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (৪৫০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনন্য	৪৮৭/৪১৬																				
৪৪	পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলার অন্তর্গত পৌরসভাসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৫০০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪১৭																				
৪৫	কক্সবাজার জেলার ৪টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৫০০০/ডিসেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪১৮																				
৪৬	মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার ১০টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩১০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৮৭/৪১৯																				
৪৭	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনন্য	৪৮৭/৪২০																				
৪৮	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯৬/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অনন্য	৪৮৭/৪২১																				
৪৯	কক্সবাজার পৌরসভার রাস্তাসমূহে এলইডি সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন প্রকল্প (৪৯৮৬.৪৮/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনন্য	৪৮৭/৪২২																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৫০	বাংলাদেশ সকল পৌরসভার নাগরিক সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন প্রকল্প (৪২৯৩/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪২৩																					
৫১	শাহরাস্তি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৬৮০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৮৭/৪২৪																					
৫২	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী ২টি সড়ক উন্নয়ন (২৭২০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪২৫																					
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প																								
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)																								
৫৩	ক্রাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্স প্রোজেক্ট (১৮৭২৭১.১৯/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৫০২/১৮																					
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
৫৩	রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন প্রোজেক্ট (রিভার) (৪৩৫৪৯৬/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫০৭/৯২																					
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
৫৪	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প- ৪। (৪৫০০০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনন্য	৫০৮/১০৭																					
৫৫	আরবান ক্রাইমেট রেসিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্ট। (৪৮৭০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫০৮/১০৮																					
৫৬	আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভার্নেন্স প্রোজেক্ট। (৩৪০১১৭/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৫০৮/১০৯																					
৫৭	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪২১০৬/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫০৮/১১০																					
৫৮	কোস্টাল টাউন ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রোজেক্ট। (২৬৬৬০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৫০৮/১১১																					
৫৯	রেজিলিয়েন্স আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট। (৭৫০০০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫০৮/১১২																					