

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০২২।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	সিডিভ্যাট						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭০	১২৮৪৮১৬.০০	৯৩৬৮১১.০০	৩৪৮০০৫.০০	৩৪৮০৯২.০০	৫৯২৬৯২.১২	৩৯৪৪২৮.৬০	০.০০	১৯৮২৬৩.৫২	১৯৫৮৬৭.৪০	৩৯৬১৯৮.১৯	৩০২৬৮১.৮৮	০.০০	৯৩৫১৬.৩২	৯১৫০০.২০	৭৫৩৫৬.৪৭	৭৩৩৩২.১২	৫০%	৪৬.৫৬%	৫০%	৩০.৮৪%
কারিগরি প্রকল্প	১	৪৫৫.০০	৫৫.০০	৪০০.০০	০.০০	৪২০.৬২	২০.৬২	০.০০	৪০০.০০	০.০০	৪০৩.৪৯	৩.৪৯	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	১০০%	৫০%	৮৮.৬৮%
মোটঃ	৭১	১২৮৫২৭১.০০	৯৩৬৮৬৬.০০	৩৪৮৪০৫.০০	৩৪৮০৯২.০০	৫৯৩১১২.৭৪	৩৯৪৪৪৯.২২	০.০০	১৯৮৬৬৩.৫২	১৯৫৮৬৭.৪০	৩৯৬৬০১.৬৮	৩০২৬৮৫.৩৭	০.০০	৯৩৯১৬.৩২	৯১৫০০.২০	৭৫৩৫৬.৪৭	৭৩৩৩২.১২	৫০%	৪৬.৫৮%	৫০%	৩০.৮৬%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৫	২২০৯২৬.০০	১৫৮২৪৪.০০	৬২৬৮২.০০	৫৬০৪৬.০০	১২৬৫৫৯.২৫	৭৫৬৯৮.২৩	০.০০	৫০৮৬১.০২	৫০৪৫১.১৮	৮০৮২৭.৩৯	৫৯৫৯৪.৯৬	০.০০	২১২৩২.৪৩	২০৮২৩.১৫	৪৯৮০৭.৫৯	৪৪৮৬৫.০৫	৫০%	৪৭.৭৫%	৫০%	৩৬.৫৯%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৪৫৬০০.০০	২৯৫০০.০০	১৬১০০.০০	১৪১০০.০০	২৬৮৪৮.৩৭	১২২৭০.৫০	০.০০	১৪৫৭৭.৮৭	১৪১০০.০০	১২৫৫২.০৭	৮২৬৯.৯৬	০.০০	৪২৮২.১১	৩৮০৪.২৪	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	৫০%	২৯.৮৮%	৫০%	২৭.৫৩%
সাধারণ সরকারি সেবা	১	১৪৪.০০	৭৪.০০	৭০.০০	০.০০	৯৭.৭৫	২৭.৭৫	০.০০	৭০.০০	০.০০	৯৭.৭৫	২৭.৭৫	০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৬৭.৮৮%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৫২০২.০০	১৬৭০.০০	৩৫৩২.০০	৩৫৩২.০০	১৪৬৩.৩৫	৮৩০.৩৫	০.০০	৬৩৩.০০	৬৩৩.০০	৬৩৯.৯৭	৪১.৪৪	০.০০	৫৯৮.৫৩	৫৯৮.৫৩	৬৩৩.০০	৬৩৩.০০	৫০%	২৫.০০%	৫০%	১২.৩০%
সর্বমোটঃ	১০১	১৫৫৭১৪৩.০০	১১২৬৩৫৪.০০	৪৩০৭৮৯.০০	৪১৭৭৭০.০০	৭৪৮০৮১.৪৬	৪৮৩২৭৬.০৫	০.০০	২৬৪৮০৫.৪১	২৬১০৫১.৫৮	৪৯০৭১৮.৮৬	৩৭০৬১৯.৪৮	০.০০	১২০০৯৯.৩৯	১১৬৭২৬.১২	১৩৯২৬৬.২০	১৩২২৯৯.৩১	৫০%	৪৬.১৯%	৫০%	৩১.৫১%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৪																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৫৯																				
মোট প্রকল্পঃ	১৭৪																				

(মোঃ শাহ আলমগীর)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)
প্রকল্পগোয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০২২।

(শতক টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		টাকা (সিডিভিআই)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভিআই)		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৩৭৪.৬৮/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯০/৭	৯৮১.০০	৯৮১.০০			৪৮৯.৬৫	৪৮৯.৬৫			৪৮০.৭১	৪৮০.৭১					৫০%	৬৩.৫০%	৫০%	৪৯.০০%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	২২৩০৪১৩০০-"আমার গ্রাম-আমার শহর": নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/ ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর/২০২২) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	১৯০/৮	৫০০.০০	৫০০.০০			১১৫.১৮	১১৫.১৮			১১০.০০	১১০.০০					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	২২.০০%		অর্থ না পাওয়ায় সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।
৩	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনু :	১৯০/৯	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৬২.৯২	৩৪৬২.৯২					৫০%	৬৭.২৯%	৫০%	৪৯.৪৭%		
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	১৯০/১০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			১৩১২৫.০০	১৩১২৫.০০			১২৫৭৩.৩৯	১২৫৭৩.৩৯					৫০%	৬২.০০%	৫০%	৩৫.৯২%		
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	১৯০/১১	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০			১৪৬২৫.০০	১৪৬২৫.০০			১৪২৮৮.৬৮	১৪২৮৮.৬৮					৫০%	৬০.৭৭%	৫০%	৫৪.৯৬%		
৬	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যদান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৯০/১২	৩২৯১.০০	৩২৯১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	৬০.০০%	৫০%	০.০০%		১ম সংশোধনসহ জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।
৭	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনু :	১৯০/১৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫৫৭২.৯৯	৫৫৭২.৯৯					৫০%	৪৬.৫৪%	৫০%	৩৭.১৫%		জুন/২০২৩ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায় নম্বর	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭৫৩৩.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনু : ১৯০/১৪		৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			৫০%	৪৪.৬০%	৫০%	০.০০%		২৫/০৫/২০২২ তারিখে পিইসি সভায় জুন/২০২৪ পর্যন্ত ২য় সংশোধনসহ সময় বৃদ্ধির প্রস্তাবে সুপারিশ করেছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।		
৯	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনু : ১৯০/১৫		২০০০০.০০	২০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৪৮১০.১২	৪৮১০.১২			৫০%	৩০.০০%	৫০%	২৪.০৫%				
১০	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)। (৬২২৯৯.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহমুর	অনু : ১৯০/১৬		২৮৪৭.০০	২৮৪৭.০০			১৪২৩.৫০	১৪২৩.৫০			১৮১.৩৩	১৮১.৩৩			৫০%	৮৬.৩৪%	৫০%	৬.৩৭%				
১১	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু : ১৯১/১৭		১২৫১০.০০	১২৫১০.০০			৬২৩০.৮৮	৬২৩০.৮৮			১৭৮৭.৩৬	১৭৮৭.৩৬			৫০%	১৯.৮৬%	৫০%	১৪.২৯%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১২	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনু : ১৯১/১৮		৪৭৬৫.০০	৪৭৬৫.০০			২৩৮২.৫০	২৩৮২.৫০			৪৫৩.০৬	৪৫৩.০৬			৫০%	৯.৯০%	৫০%	৯.৫১%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১৩	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	অনু : ১৯১/১৯		১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৩৮৮.০৪	৪৩৮৮.০৪			৫০%	৫১.০৯%	৫০%	৪৩.৮৮%				
১৪	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনু : ১৯১/২০		১০০০০.০০	১০০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৬৬৯.৭৯	৩৬৬৯.৭৯			৫০%	৬৫.০০%	৫০%	৩৬.৭০%				
১৫	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনু : ১৯১/২১		১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৮০৮.২৩	৫৮০৮.২৩			৫০%	৭০.০০%	৫০%	৩৬.৩০%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিসেন্ট)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিসেন্ট)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৬	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১০২৫৯১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনু :	১৯১/২২	২০০০০.০০	২০০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০				৫০%	৫২.০০%	২৫%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	
১৭	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনু :	১৯১/২৩	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪৭২৬.২৭	৪৭২৬.২৭				৫০%	৭২.৫০%	৫০%	৩৬.৩৬%			
১৮	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সেলিম সরকার	অনু :	১৯১/২৪	১৯৫০০.০০	১৯৫০০.০০			৭৩১২.৫০	৭৩১২.৫০			৭২৪৪.৫৯	৭২৪৪.৫৯				৫০%	৪২.২৫%	৫০%	৩৭.১৫%			
১৯	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, খালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু :	১৯১/২৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪১৬.০০	৭৪১৬.০০				৫০%	৬১.০৫%	৫০%	৩৭.০৮%			
২০	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	১৯১/২৬	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০			৩৫৬৪.৯১	৩৫৬৪.৯১				৫০%	৫৯.১৬%	৫০%	৪১.৯৪%			
২১	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু :	১৯১/২৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৩৪৬.০০	৭৩৪৬.০০				৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৩৬.৭৩%			
২২	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২৩) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনু :	১৯২/২৮	২৫২৩৯.০০	২৫২৩৯.০০			১২৬১৯.৫০	১২৬১৯.৫০			৫১৩৩.৫০	৫১৩৩.৫০				৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২০.৩৪%			
২৩	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনু :	১৯২/২৯	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯১২.৯৬	৫৯১২.৯৬				৫০%	৭৪.১০%	৫০%	৩৬.৯৬%			
২৪	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনু :	১৯২/৩০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০			৯৭৫০.০০	৯৭৫০.০০			৮৫১১.৩৩	৮৫১১.৩৩				৫০%	৪৩.৭৮%	৫০%	৩২.৭৪%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৫	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনু :	১৯২/৩১	২৮৬৫৩.০০	২৮৬৫৩.০০			১০৭৪৪.৩৫	১০৭৪৪.৩৫			১০৪৫৩.০৬	১০৪৫৩.০৬			৫০%	৫৪.৫৫%	৫০%	৩৬.৪৮%				
২৬	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/মে/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৯২/৩২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			৫০%	৪২.০০%	৫০%	০.০০%		১ম সংশোধনসহ জুন/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি প্রস্তাব প্রক্রিয়াদীন।		
২৭	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনু :	১৯২/৩৩	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১৬৪০৭.৯৮	১৬৪০৭.৯৮			৫০%	৫০.৫৫%	৫০%	৪৬.৮৮%				
২৮	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনু :	১৯২/৩৪	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৮৪৭.১৪	১৪৮৪৭.১৪			৫০%	৪৯.২৮%	৫০%	৩৭.১২%				
২৯	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯২/৩৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৯৪৯.৬৪	৯৪৯.৬৪			৪২২.৬৩	৪২২.৬৩			৫০%	৪৬.৩৪%	৫০%	২২.২৪%				
৩০	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনু :	১৯২/৩৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৬১৬.৮০	৩৬১৬.৮০			৫০%	৫৯.০০%	৫০%	৩৬.১৭%				
৩১	২২৪২৫৬৯০০-মণোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ এস এম কবীর	অনু :	১৯২/৩৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৬৪৩.০০	৩৬৪৩.০০			৫০%	৮৫.৯৫%	৫০%	৩৬.৪৩%				
৩২	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু :	১৯২/৩৮	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০			৩০১৫.৭৫	৩০১৫.৭৫			৫০%	৩৭.০০%	৫০%	৩৩.৫১%				
৩৩	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনু :	১৯২/৩৯	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৩৮.০০	৭৪৩৮.০০			৫০%	৬৫.০০%	৫০%	৩৭.১৯%				
৩৪	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ কে এম ফজলুল হক	অনু :	১৯৩/৪০	৩৯০০০.০০	৩৯০০০.০০			১৪৬২৫.০০	১৪৬২৫.০০			৮৬০৪.০৪	৮৬০৪.০৪			৫০%	৩৪.৬৭%	৫০%	২২.০৬%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিসেন্ট)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিসেন্ট)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৫	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব সাদ্দিক আহমেদ বাসেত	অনু :	১৯৩/৪১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৭০২.৫৫	৩৭০২.৫৫			৫০%	৬০.০৯%	৫০%	৩৭.০৩%				
৩৬	২২৪২৮০৪০০-এলাজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া	অনু :	১৯৩/৪২	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৩৯২.৯৬	৩৯২.৯৬			৫০%	৩৩.৭৫%	৫০%	২৪.৫৬%				
৩৭	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯৩/৪৩	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০			১২৭৫০.০০	১২৭৫০.০০			১২৫৮৯.০০	১২৫৮৯.০০			৫০%	৫১.০০%	৫০%	৩৭.০৩%				
৩৮	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনু :	১৯৩/৪৪	৪৮০৩.০০	৪৮০৩.০০			১৮০১.১২	১৮০১.১২			১৮.৮৭	১৮.৮৭			৫০%	১.০০%	৫০%	০.৩৯%				
৩৯	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালামা শহীদ।	অনু :	১৯৩/৪৫	৪২০০০.০০	৪২০০০.০০			২১০০০.০০	২১০০০.০০			১৬২৩০.৭০	১৬২৩০.৭০			৫০%	৫০.০০%	৫০%	৩৮.৬৪%				
৪০	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনু :	১৯৩/৪৬	২২৭০০.০০	২২৭০০.০০			৮৫১২.৫০	৮৫১২.৫০			৮৪৯০.৭৬	৮৪৯০.৭৬			৫০%	৬৫.১৮%	৫০%	৩৭.৪০%				
৪১	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ হোসেন আলী	অনু :	১৯৩/৪৭	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০			৮৫০.০০	৮৫০.০০			০.০০	০.০০			৫০%	১১.০০%	৫০%	০.০০%				
৪২	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু :	১৯৩/৪৮	২০০০.০০	২০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৫৭.১১	৫৭.১১			৫০%	৩.০০%	৫০%	২.৮৬%				
৪৩	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনু :	১৯৩/৪৯	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			৩৩৭৫০.০০	৩৩৭৫০.০০			৩২৮২৪.৭৪	৩২৮২৪.৭৪			৫০%	৮৩.৭৮%	৫০%	৭২.৯৪%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪৪	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (৫৯০৫৫৯.০০/ ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৯৩/৫০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০					১৮৪৬৬.২১	১৮৪৬৬.২১			৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৩৬.৯৩%		
৪৫	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৯৩/৫১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					৩৭০০.৭৪	৩৭০০.৭৪			৫০%	৭৯.১৪%	৫০%	৩৭.০১%		
৪৬	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৯৪/৫২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৯৩৭.৫০	৯৩৭.৫০					৮৯২.৪৩	৮৯২.৪৩			৫০%	৮৯.৮৯%	৫০%	৩৫.৭০%		
৪৭	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৪/৫৩	২০০০.০০	২০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					০.৪৭	০.৪৭			২৫%	০.০৯%	২৫%	০.০২%		
৪৮	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও টাঙ্গুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৪/৫৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০					১৭৪০.৮১	১৭৪০.৮১			৫০%	২৬.৩৫%	৫০%	১১.৬১%		
৪৯	২২৪৩৪৫৫০০-“এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন)” শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন। (২৮৭.২০/অক্টোবর/২০২১ হতে মার্চ/২০২৩) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৫৫	২৪৭.০০	২৪৭.০০			৯২.৬২	৯২.৬২					৬৯.৩১	৬৯.৩১			৫০%	৫৫.২৫%	৫০%	২৮.০৬%		মাচ/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫০	২২৪৩৪৫৮০০-যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৯৪/৫৬	২৭০০.০০	২৭০০.০০			৬৭৩.৭৫	৬৭৩.৭৫					১৪৩.০৬	১৪৩.০৬			৫০%	১৭.৭৫%	৫০%	৫.৩০%		
৫১	২২৪৩৪৭৯০০-রাসামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৯৪/৫৭	১০০০.০০	১০০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৩৭১.৫৩	৩৭১.৫৩			৫০%	৩৮.০০%	৫০%	৩৭.১৫%		
৫২	২২৪৩৪০৫০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৫৮	১০০০.০০	১০০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৩২৪.২৯	৩২৪.২৯			৫০%	৩৫.০০%	৫০%	৩২.৪৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৫৩	২২৪৩৪৯২০০-‘শুষ্কপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল’ শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৪/৫৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					১২৫৬.৮৯	১২৫৬.৮৯			৫০%	২৩.০০%	৫০%	১২.৫৭%		
৫৪	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৪/৬০	১০০০.০০	১০০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৬৭.২৩	৬৭.২৩			৫০%	৭.০৮%	৫০%	৬.৭২%		
৫৫	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুন/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব এস, কে, আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৬১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					৩৬.৯২	৩৬.৯২			৫০%	৩.০০%	৫০%	০.৯২%		
৫৬	২২৪৩৬৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	১৯৪/৬২	৬০০৬.০০	৬০০৬.০০			২৯৪১.২৪	২৯৪১.২৪					২৫৩১.০০	২৫৩১.০০			৫০%	৪৮.০০%	৫০%	৪২.১৪%	DANID A	জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পত্রী প্রতিষ্ঠান সেটরে প্রক্রিয়াধীন।
৫৭	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	১৯৫/৬৩	৪৪৬২.০০	২৮৬৬.০০	১৫৯৬.০০	১৫৯৬.০০	১৬৫৮.০৮	১৪৩৩.০০	২২৫.০৮	২২৫.০৮	৪৫১.৩৬	২৯০.৯৯	১৬০.৩৭	১৬০.৩৭	৭০০.০০	২২৫.০৮	৫০%	১৩.০০%	৫০%	১০.১২%	IFAD STF	
৫৮	২২৪০৪৬০০০-ফরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ ছোহরার আলী	অনুঃ	১৯৫/৬৪	৩১৭৭২.০০	২০১২৫.০০	১১৬৪৭.০০	১১৬৪৭.০০	২১৭০৯.৫০	১০০৬২.৫০	১১৬৪৭.০০	১১৬৪৭.০০	১২০২০.১৬	৫২৫১.৭৩	৬৭৬৮.৪৩	৬৭৬৮.৪৩	১১১২৪.২০	১১১২৪.২০	৫০%	৪৭.০০%	৫০%	৩৭.৮৩%	IDA	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৯	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি পার্জার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৯৫/৬৫	১৮০০০.০০	৬০০০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	৯৯২৭.৩২	৩০০০.০০	৬৯২৭.৩২	৬৯২৭.৩২	৫৬৯৩.৪৫	৬৬.৪৯	৫৬২৬.৯৬	৫৬২৬.৯৬	৫৪২৮.০১	৫৬২৬.৯৬	৫০%	৫৪.৩৩%	৫০%	৩১.৬৩%	SFD OFID	
৬০	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনুঃ	১৯৫/৬৬	২৫৯৩.০০	২০৬৬.০০	৫২৭.০০	৭.০০	১৫৬০.০০	১০৩৩.০০	৫২৭.০০	৭.০০	৯০৮.০০	৭৬৫.০০	১৪৩.০০	৩.০০	৪০৬৫.০০		৫০%	৩৮.০০%	৫০%	৩৫.০২%	JICA	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬১	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯৫/৬৭	৬২৮৪০.০০	১৫০.০০	৬২৬৯০.০০	৬২৬৯০.০০	৬২৭৫০.১২	৬০.১২	৬২৬৯০.০০	৬২৬৯০.০০	১২৭৫৬.৫৭	৫০.০২	১২৭০৬.৫৫	১২৭০৬.৫৫	২০০২৫.৪৩	২০০২৫.৪৩	৫০%	৪০.০০%	৫০%	২০.৩০%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬২	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	১৯৫/৬৮	১২০৮৮.০০	২৬৫৪.০০	৯৪৩৪.০০	৯৪৩৪.০০	২১৫৮.৪৫	১৩২৭.০০	৮৩১.৪৫	৮৩১.৪৫	৮৭১.৫২	৩১০.৬৪	৫৬০.৮৮	৫৬০.৮৮	১৯৯৪.১৬	৮৩১.৪৫	৫০%	১৮.০০%	৫০%	৭.২১%	IDB	
৬৩	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	১৯৫/৬৯	১২০০০.০০	৩০০০.০০	৯০০০.০০	৯০০০.০০	১৯৮৩.১২	১৫০০.০০	৪৮৩.১২		৮৬৩.৯৯	৩৮০.৮৭	৪৮৩.১২			৫০%	৩৫.৩৩%	৫০%	৭.২০%	KFW, GCF		
৬৪	২২৪২৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঋকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১৯৫/৭০	১৪৬২০.০০	৪০৩৬.০০	১০৫৮৪.০০	১০৫৮৪.০০	৪৫৮৬.৮৯	১৯৬৭.৮৭	২৬১৯.০২	২৬১৯.০২	২৯৯৮.৭৩	৩৭৯.৭১	২৬১৯.০২	২৬১৯.০২	২৬১৯.০২	২৬১৯.০২	৫০%	৪৩.০০%	৫০%	২০.৫১%	IFAD	
৬৫	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	অনুঃ	১৯৬/৭১	১৩০৩৮.০০	৩০৩৮.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৬৫১৯১.৫০	১৫১৯১.৫০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৪১১৯১.৮৬	৫৩৩৭.৭৪	৩৫৮৫৪.১২	৩৫৮৫৪.১২	১১১৫.৮০	১১১৫.৮০	৫০%	৩৭.১৪%	৫০%	৩১.৫৯%	WB	
৬৬	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৬/৭২	১১৭৪৯৬.০০	৪৯৯৯০.০০	৬৭৫০৬.০০	৬৬১১৩.০০	৪৩৬৩৩.১৮	২৪৯৯৫.০০	১৮৬৩৮.১৮	১৭২৪৫.১৮	২৬৫৭৮.৪৮	৯৫০৬.৯৮	১৭০৭১.৫০	১৫৬৭৮.৫০	১৮৬৩৮.১৮	১৮৬৩৮.১৮	৫০%	২৯.০০%	৫০%	২২.৬২%	ADB	
৬৭	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এনিসটাগাস প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১৯৬/৭৩	২০০০.০০	৪০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	৫৬৫.৪৭	১৯৬.০৬	৩৬৯.৪১	৩৬৯.৪১	৫২৭.৯১	১৫৮.৫০	৩৬৯.৪১	৩৬৯.৪১	৬৬০.৬৭		৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৬.৪০%	ADB	
৬৮	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৬/৭৪	৯৫০০.০০	১৯২৫.০০	৭৫৭৫.০০	৭৫৭৫.০০	২০২১.৮৭	৭২১.৮৭	১৩০০.০০	১৩০০.০০	৫২৩.৩৯	২৩৬.১৭	২৮৭.২২	২৮৭.২২	১৩০০.০০		৫০%	১৯.০০%	৫০%	৫.৫১%	JICA	
৬৯	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯৬/৭৫	৩৯৭০০.০০	৪০০.০০	৩৯৩০০.০০	৩৯৩০০.০০	৩৯৩৯৯.০০	১৯৯.০০	৩৯৩০০.০০	৩৯৩০০.০০	৮৪১০.৭৯	০.০০	৮৪১০.৭৯	৮৪১০.৭৯	৬২৮০.০৬	৬২৮০.০৬	৫০%	৪১.০০%	৫০%	২১.১৯%	WB	
৭০	২২৪৩১৯২০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	১৯৬/৭৬	১৫৭২০.০০	১১৭৪.০০	১৪৫৪৬.০০	১৪৫৪৬.০০	৩১৪৬.১৯	৪৪০.২৫	২৭০৫.৯৪	২৭০৫.৯৪	২৬০৩.৮৩	১৪৮.৮৮	২৪৫৪.৯৫	২৪৫৪.৯৫	২৭০৫.৯৪	৫৫৪৫.৯৪	৫০%	৪৫.০০%	৫০%	১৬.৫৬%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	প্রাপ্তি	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক			
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ					মোট	টাকাক্ষেপ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪				
চলতি প্রকল্প :																											
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																											
৭১	২২৪৩০৩৫০০-ইনস্টিটিউশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং জেডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (১ম সংশোধিত) (১৮৭২.০০/০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/১২/২০২২) জনাব সালমা শহীদ	অনু :	৩৯১/৪	৪৫৫.০০	৫৫.০০	৪০০.০০	০.০০	৪২০.৬২	২০.৬২	৪০০.০০			৪০৩.৪৯	৩.৪৯	৪০০.০০	০.০০					৫০%	১০০%	৫০%	৮৮.৬৮%	ADB	ডিসেম্বর/২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
মোট (পন্নী) (১-৭১) :				১২৮৫২৭১.০০	৯৩৬৮৬৬.০০ (০.০০)	৩৪৮৪০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	৫৯৩১১২.৭৪	৩৯৪৪৯.২২ (০.০০)	১৯৮৬৬৩.৫২	১৯৫৮৬৭.৪০	৩৯৬৬০১.৬৮	৩০২৬৮৫.৩৭ (০.০০)	৯৩৫১৬.৩২	৯১৫০০.২০	৭৫৩৫৬.৪৭	৭৩৩৩২.১২	৫০%	৪৬.৫৮%	৫০%	৩০.৮৬%						
সেক্টর : পুষ্টি ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																											
চলতি প্রকল্প :																											
৭২	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৪০/৬৩	৯৭১.০০	৯৭১.০০			৪৮৫.৫০	৪৮৫.৫০				২২৭.৩৯	২২৭.৩৯							৫০%	২৪.০০%	৫০%	২৩.৪২%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৭৩	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু :	২৪০/৬৪	৮১৪.০০	৮১৪.০০			৪০৬.৯৪	৪০৬.৯৪				৪০৪.৩০	৪০৪.৩০							৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৯.৬৭%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৭৪	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬৫	২৭৬২.০০	২৭৬২.০০			১৩৮১.০০	১৩৮১.০০				৪০০.৬৭	৪০০.৬৭							৫০%	৬০.০০%	৫০%	১৪.৫১%			
৭৫	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু :	২৪০/৬৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০			২৯৬৮৫.০০	২৯৬৮৫.০০				২৯৩৩০.৮৬	২৯৩৩০.৮৬							৫০%	৬১.১৩%	৫০%	৪৮.৮৮%			
৭৬	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)। জনাব ইকবাল আহমদ	অনু :	২৪০/৬৭	২৯৬.০০	২৯৬.০০			১৪৮.০০	১৪৮.০০				১.৪১	১.৪১							৫০%	১৯.১৫%	৫০%	০.৪৮%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৭৭	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু :	২৪০/৬৮	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০				৪৫০১.৬৫	৪৫০১.৬৫							৫০%	৫৮.১২%	৫০%	৩৪.৬৩%			
৭৮	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৪৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬৯	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০				২৭৪৬.৩৫	২৭৪৬.৩৫							৫০%	৪৬.০০%	৫০%	৪৫.৭৭%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭৯	২২৪২৫৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	২৪১/৭০	২০০০.০০	২০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৪২.৬০	৪২.৬০			২৫%	৩.০০%	২৫%	২.১৩%				
৮০	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন ভূঞা	অনুঃ	২৪১/৭১	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			১৬৮৭.৫০	১৬৮৭.৫০			১১৮৫.২৩	১১৮৫.২৩			৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৬.৩৪%				
৮১	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৪১/৭২	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০			৫৮১.২৫	৫৮১.২৫			১০৪.৫০	১০৪.৫০			৫০%	১০.০১%	৫০%	৬.৭৪%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৮২	২২৪২৭৫৭০০-টাসাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৪১/৭৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			৯৯৩.১৯	৯৯৩.১৯			৫০%	৩০.০০%	৫০%	১৯.৮৬%				
৮৩	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪১/৭৪	২০০০.০০	২০০০.০০			৪৯৭.৮১	৪৯৭.৮১			৩৫.৯৫	৩৫.৯৫			৫০%	১.৮৪%	৫০%	১.৮০%				
৮৪	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহনুর	অনুঃ	২৪১/৭৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৪৯৯২.০১	৪৯৯২.০১			৫০%	৭২.০০%	৫০%	৭১.৩১%				
৮৫	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৪১/৭৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৪৯৩.৪৩	৪৯৩.৪৩			২০০.০০	২০০.০০			৫০%	২৮.৬০%	৫০%	২০.০০%				
৮৬	২২৪৩২৮৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৫৬২.৫০	৫৬২.৫০			৩৭২.৮৮	৩৭২.৮৮			৫০%	৭১.০০%	৫০%	২৪.৮৬%				
৮৭	২২৪৩৩২৩০০-বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৮	১২০০.০০	১২০০.০০			৫৯৯.৮০	৫৯৯.৮০			৩০০.০০	৩০০.০০			৫০%	৩৪.০০%	৫০%	২৫.০০%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮৮	২২৪৩৩৫৯০০-“পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	২৪১/৭৯	১৫৯৬.০০	১৫৯৬.০০			৫৯৮.৫০	৫৯৮.৫০			৫৩৮.৫০	৫৩৮.৫০			৫০%	৪৪.৭৩%	৫০%	৩৩.৭৪%				
৮৯	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৪১/৮০	২০০০.০০	২০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৫৬৩.৭৩	৫৬৩.৭৩			৫০%	৫৬.০০%	৫০%	২৮.১৯%				
৯০	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৪১/৮১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৫৬২.৫০	৫৬২.৫০			৫৬১.৭০	৫৬১.৭০			৫০%	৯২.৯৭%	২৫%	৩৭.৪৫%				
৯১	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/ জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	অনুঃ	২৪২/৮২	২০০০.০০	২০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			১.৪৭	১.৪৭			৫০%	১.০০%	৫০%	০.০৭%				
৯২	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৪২/৮৩	২১০০.০০	২১০০.০০			১০৫০.০০	১০৫০.০০			৫১.২৪	৫১.২৪			৫০%	৩.০০%	৫০%	২.৪৪%				
৯৩	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪০৯৩০৯.৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	২৪২/৮৪	১৮৫০০.০০	৮৫০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১২৪৮৯.৬৮	৪২৫০.০০	৮২৩৯.৬৮	৮২৩৯.৬৮	১০৪১১.১০	২১৭৮.৬১	৮২৩২.৪৯	৮২৩২.৪৯	৩২৩৯০.৩৮	৩১১৮৬.৩৪	৫০%	৬৯.২২%	৫০%	৫৬.২৮%	ADB, OFID	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৪	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনুঃ	২৪২/৮৫	১৮৮২৮.০০	১০৭২৫.০০	৮১০৩.০০	৭৬৬৯.০০	৯২৯৩.০০	৫৩৬২.৫০	৩৯৩০.৫০	৩৮৩৪.৫০	৫০২০.৬২	২০৪৩.৪৭	২৯৭৭.১৫	২৮৮১.৭১	৭৬৬৯.০০	৩৯৩০.৫০	৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৬.৬৭%	Kuwait	
৯৫	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৪২/৮৬	৬৩০৩২.০০	২০০০০.০০	৪৩০৩২.০০	৩৮৩৭৭.০০	৪৮৪৩২.১৮	১০০০০.০০	৩৮৪৩২.১৮	৩৮৩৭৭.০০	১৭৪৮৫.৩৮	৭৭২১.২৫	৯৭৬৪.১৩	৯৭০৮.৯৫	৯৭৪৮.২১	৯৭৪৮.২১	৫০%	৩৬.০০%	৫০%	২৭.৭৪%	ADB	
৯৬	২২৪৩৪৯৮০০-টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্ট্রিগ্রেটেড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএসডব্লিউএমআইপি)। (১৯২৭.০০/ সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	৪০৩/৩	১৭৭৭.০০	২৩০.০০	১৫৪৭.০০	০.০০	৩৫৪.৬৬	৯৬.০০	২৫৮.৬৬	০.০০	৩৫৪.৬৬	৯৬.০০	২৫৮.৬৬	০.০০			৫০%	৩৫.০০%	৫০%	১৯.৯৬%	AiIB	
উপ-মোট (৭২-৯৬) :				২২০৯২৬.০০	১৫৮২৪৪.০০ (০.০০)	৬২৬৮২.০০	৫৬০৪৬.০০	১২৬৫৫৯.২৫	৭৫৬৯৮.২৩ (০.০০)	৫০৮৬১.০২	৫০৪৫১.১৮	৮০৮২৭.৩৯	৫৯৫৯৪.৯৬ (০.০০)	২১২৩২.৪৩	২০৮২৩.১৫	৪৯৮০৭.৫৯	৪৪৮৬৫.০৫	৫০%	৪৭.৭৫%	৫০%	৩৬.৫৯%		
সেট্টার : কৃষি (শাব-সেট্টার : সেট)																							
চলতি প্রকল্প :																							

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৯৭	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০৯/১১২	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			২৪৩৭.৫০	২৪৩৭.৫০			২১০৪.১৫	২১০৪.১৫					৫০%	৪১.৬২%	৫০%	৩২.৩৭%		
৯৮	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০৯/১১৩	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪১৬১.২৩	৪১৬১.২৩					৫০%	২৬.৫৫%	৫০%	৩২.০১%		
৯৯	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম	অনুঃ	১০৯/১১৪	২৬১০০.০০	১০০০০.০০	১৬১০০.০০	১৪১০০.০০	১৯৫৩৫.৮৭	৪৯৫৮.০০	১৪৫৭৭.৮৭	১৪১০০.০০	৬২৮৬.৬৯	২০০৪.৫৮	৪২৮২.১১	৩৮০৪.২৪	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	৫০%	২৮.৬২%	৫০%	২৪.০৯%	JICA	
	উপ-মোট (৯৭-৯৯) :			৪৫৬০০.০০	২৯৫০০.০০ (০.০০)	১৬১০০.০০	১৪১০০.০০	২৬৮৪৮.৩৭	১২২৭০.৫০ (০.০০)	১৪৫৭৭.৮৭	১৪১০০.০০	১২৫৫২.০৭	৮২৬৯.৯৬ (০.০০)	৪২৮২.১১	৩৮০৪.২৪	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	৫০%	২৯.৮৮%	৫০%	২৭.৫৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বার ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
	সেক্টর : সাধারণ সরকারি সেবা																						
	চলতি প্রকল্প :																						
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																						
১০০	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পাট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২৩.২৭/ জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৩৫৫/২১	১৪৪.০০	৭৪.০০	৭০.০০		৯৭.৭৫	২৭.৭৫	৭০.০০		৯৭.৭৫	২৭.৭৫	৭০.০০				১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৬৭.৮৮%	DFID & SIDA	ডিসেম্বর/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
	উপ-মোট (১০০) :			১৪৪.০০	৭৪.০০ (০.০০)	৭০.০০	০.০০	৯৭.৭৫	২৭.৭৫ (০.০০)	৭০.০০	০.০০	৯৭.৭৫	২৭.৭৫ (০.০০)	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৬৭.৮৮%		
	সেক্টর : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																						
	নতুন প্রকল্প																						
১০১	২২৪৩৪৬০০০-৩র ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২০৯/১২	৫২০২.০০	১৬৭০.০০	৩৫৩২.০০	৩৫৩২.০০	১৪৬৩.৩৫	৮৩০.৩৫	৬৩৩.০০	৬৩৩.০০	৬৩৯.৯৭	৪১.৪৪	৫৯৮.৫৩	৫৯৮.৫৩	৬৩৩.০০	৬৩৩.০০	৫০%	২৫.০০%	৫০%	১২.৩০%	Nethar land, IFAD	
	উপ-মোট (১০১) :			৫২০২.০০	১৬৭০.০০ (০.০০)	৩৫৩২.০০	৩৫৩২.০০	১৪৬৩.৩৫	৮৩০.৩৫ (০.০০)	৬৩৩.০০	৬৩৩.০০	৬৩৯.৯৭	৪১.৪৪ (০.০০)	৫৯৮.৫৩	৫৯৮.৫৩	৬৩৩.০০	৬৩৩.০০	৫০%	২৫.০০%	৫০%	১২.৩০%		
	সর্বমোট (১-১০১) :			১৫৫৭১৪৩.০০	১১২৬৩৫৪.০০ (০.০০)	৪৩০৭৮৯.০০	৪১৭৭৭০.০০	৭৪৮০৮১.৪৬	৪৮৩২৭৬.০৫ (০.০০)	২৬৪৮০৫.৪১	২৬১০৫১.৫৮	৪৯০৭১৮.৮৬	৩৭০৬১৯.৪৮ (০.০০)	১২০০৯৯.৩৯	১১৬৭২৬.১২	১৩৯২৬৬.২০	১৩২২৯৯.৩১	৫০%	৪৮.১৯%	৫০%	৩১.৫১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ									
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																								
সেক্টর ১: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭২.০৩/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ		০.০০				০.০০	০.০০				০.০০	০.০০					০%	০%	০%	০.০০%		
২	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.৪৯/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ																						২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ																						২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪	পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ																						২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ																						
৬	বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ																						০৫/০৪/২০২২ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর (ফতুল্লা) উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৫৭০.০০)	অনুঃ																						
৮	বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ																						১৯/০৭/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
সেক্টর ১: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবান্ধি																								
৯	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ		০.০০				০.০০	০.০০				০.০০	০.০০										
১০	Local Government COVID-19 Response & Recovery Project. (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ																					WB	২২/০৩/২০২২ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত।
১১	Climate Resilient Inclusive Smart Cities Project' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৮৮৩.৫০ ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২২)	অনুঃ																						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২	Urban Development and City Governance Project! (২২১৫৫৫.৭০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনুঃ																					
এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																							
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১১০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)।	অননুঃ	৪৭৯/২১৯																				
২	বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৭৯/২২০																				
৩	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্নবাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৭৯/২২১																				
৪	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর (ফতুল্লা) উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৭৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৭৯/২২২																				
৫	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত হিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (২০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৭৯/২২৩																				
৬	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র পূর্নবাসন প্রকল্প (৪৯৯০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৪৭৯/২২৪																				
৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (৪০৯৫০০.০০/অক্টোবর/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৭৯/২২৫																				
৮	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৭৯/২২৬																				
৯	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৭৯/২২৭																				
১০	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮০/২২৮																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১১	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪৮৪৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮০/২২৯																					
১২	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮০/২৩০																					
১৩	বিনাইদহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮০/২৩১																					
১৪	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮০/২৩২																					
১৫	মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ফিজিবিপিটি স্টাডি প্রকল্প। (২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৪৮১/২৬৪																					
১৬	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২৬৫																					
১৭	সুনামগঞ্জ জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮১/২৬৬																					
১৮	হবিগঞ্জ জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮১/২৬৭																					
১৯	শেরপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২৬৮																					
২০	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৯৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৪৮১/২৬৯																					
২১	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৬০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২৭০																					
২২	ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২৭১																					
২৩	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৯৭০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২৭২																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৪	নেত্রকোনা জেলাবীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮১/২৭৩																				
২৫	ঝালকাঠি জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮৫০০.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে মার্চ/২০২৬)	অনুমঃ	৪৮১/২৭৪																				
২৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৯৪৫৫.২১/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮১/২৭৫																				
২৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমঃ	৪৮১/২৭৬																				
২৮	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুমঃ	৪৮১/২৭৭																				
২৯	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (৭০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুমঃ	৪৮১/২৭৮																				
৩০	মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮২/২৭৯																				
৩১	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিংগা ও মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ফিজিবিলাটি স্টাডি প্রকল্প। (৪৯৩.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অনুমঃ	৪৮২/২৮০																				
৩২	চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬০৬৮৭.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অনুমঃ	৪৮২/২৮১																				
৩৩	রাজশাহী গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬০৬৮৭.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮২/২৮২																				
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবাণি																							
৩৪	মানিকগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনুমঃ	৪৮৭/৪০৭																				
৩৫	ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯.৭৫/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনুমঃ	৪৮৭/৪০৮																				
৩৬	বরিশাল জেলার ৬টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুমঃ	৪৮৭/৪০৯																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৭	রংপুর জেলার ৩টি পৌরসভার (পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ) অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৬০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৭/৪১০																				
৩৮	রাঙ্গামাটি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৩০/ডিসেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৭/৪১১																				
৩৯	ভাঙ্গরিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪১২																				
৪০	বরগুনা জেলার ৪ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১১৬২৫/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৩																				
৪১	দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪০০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৪																				
৪২	মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৯০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৫																				
৪৩	কক্সবাজার পৌরসভার সেবার মান বৃদ্ধি এবং চলমান ও ভবিষ্যত উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা ও গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (৪৫০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৬																				
৪৪	পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলার অর্ন্তগত পৌরসভাসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৫০০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৭																				
৪৫	কক্সবাজার জেলার ৪টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৫০০০/ডিসেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৮																				
৪৬	মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার ১০টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩১০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৯																				
৪৭	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৭/৪২০																				
৪৮	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯৬/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৪৮৭/৪২১																				
৪৯	কক্সবাজার পৌরসভার রাস্তাসমূহে এলইডি সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন প্রকল্প (৪৯৮৬.৪৮/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৭/৪২২																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫০	বাংলাদেশ সকল পৌরসভার নাগরিক সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন প্রকল্প (৪২৯৩/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪২৩																				
৫১	শাহরাস্তি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৬৮০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮৭/৪২৪																				
৫২	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী ২টি সড়ক উন্নয়ন (২৭২০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪২৫																				
বৈদেশিক সাহায্যপূর্ত প্রকল্প																							
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)																							
৫৩	ক্রাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়ান্ট স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্স প্রোজেক্ট (১৮৭২৭১.১৯/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/১৮																				
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
৫৩	রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন প্রোজেক্ট (রিভার) (৪৩৫৪৯৬/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০৭/৯২																				
সেক্টর : গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৫৪	নগর পরিচলন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প- ৪। (৪৫০০০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৮/১০৭																				
৫৫	আরবান ক্রাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্ট। (৪৮৭০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৮/১০৮																				
৫৬	আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভার্নেন্স প্রোজেক্ট। (৩৪০১১৭/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৫০৮/১০৯																				
৫৭	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪২১০৬/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৮/১১০																				
৫৮	কোস্টাল টাউন ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রোজেক্ট। (২৬৬৬০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৮/১১১																				
৫৯	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট। (৭৫০০০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৮/১১২																				