

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭১	১৩০৬৮১৬.০০	৯৫৮৮১১.০০ (০.০০)	৩৪৮০০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	৮০১৯৫৩.২৪ (৬১%)	৫৮৪২৪৫.৩৪ (৬১%)	০.০০	২১৭৭০৭.৯০ (৬৩%)	২১৫৩১১.৭৮ (৬৩%)	৫৯৯৮৯৭.৩৪ (৪৬%)	৪৬১৭৯৬.০০ (৪৮%)	০.০০	১৩৮১০১.৩৪ (৪০%)	১৩৬০৬৮.২২ (৪০%)	১২১৯২২.৬২ (৪০%)	৯৮১৫৫.৭৫	৭৫%	৫৯.৭৮%	৭৩%	৪৫.৯১%
কারিগরি প্রকল্প	১	৪৫৫.০০	৫৫.০০ (০.০০)	৪০০.০০	০.০০	৪২০.৬২ (৯২%)	২০.৬২	০.০০	৪০০.০০	০.০০	৪০৩.৪৯ (৮৯%)	৩.৪৯	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	১০০%	৫০%	৮৮.৬৮%
মোটঃ	৭২	১৩০৭২৭১.০০	৯৫৮৮৬৬.০০ (০.০০)	৩৪৮৪০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	৮০২৩৭৩.৮৬ (৬১%)	৫৮৪২৬৫.৯৬ (৬১%)	০.০০	২১৮১০৭.৯০ (৬৩%)	২১৫৩১১.৭৮ (৬৩%)	৬০০৩০০.৮৩ (৪৬%)	৪৬১৭৯৯.৪৯ (৪৮%)	০.০০	১৩৮৫০১.৩৪ (৪০%)	১৩৬০৬৮.২২ (৪০%)	১২১৯২২.৬২ (৪০%)	৯৮১৫৫.৭৫	৭৫%	৫৯.৭৯%	৭৩%	৪৫.৯২%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৫	২২০৯২৬.০০	১৫৮২৪৪.০০ (০.০০)	৬২৬৮২.০০	৫৬০৪৬.০০	১৪৭৭৭৯.৭২ (৬৭%)	৯২৮৮০.৮২ (৫৯%)	০.০০	৫৪৮৯৮.৯০ (৮৮%)	৫৪১৪৪.৭১ (৯৭%)	১০২৯৩৭.৬২ (৪৭%)	৭৩৮৭২.৪০ (৪৭%)	০.০০	২৯০৬৫.২২ (৪৬%)	২৮৩০৩.৪৬ (৫১%)	৫৬৭৪৮.৩৮	৫৩৬২৭.০৯	৭৫%	৫৯.৪১%	৭৪%	৪৬.৫৯%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৪৫৬০০.০০	২৯৫০০.০০	১৬১০০.০০	১৪১০০.০০	৩৩০৭৫.৭৫ (৭৩%)	১৮৩৭৫.৭৫ (৬২%)	০.০০	১৪৭০০.০০ (৯১%)	১৪১০০.০০ (১০০%)	১৭৮৫৬.৬৮ (৩৯%)	১১২৮২.৬৮ (৩৮%)	০.০০	৬৫৭৪.০০ (৪১%)	৫৯৭৪.০০ (৪২%)	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	৭৫%	৪৬.৩৮%	৭৫%	৩৯.১৬%
সাধারণ সরকারি সেবা	১	১৪৪.০০	৭৪.০০	৭০.০০	০.০০	৯৭.৭৫ (৬৮%)	২৭.৭৫ (৩৮%)	০.০০	৭০.০০	০.০০	৯৭.৭৫ (৬৮%)	২৭.৭৫ (৩৮%)	০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৬৭.৮৮%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৫২০২.০০	১৬৭০.০০	৩৫৩২.০০	৩৫৩২.০০	২৭১৫.৭৬ (৫২%)	১১৯৯.৭৬ (৭২%)	০.০০	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	১২৫৮.৭২ (২৪%)	১৩৫.২৫ (৮%)	০.০০	১১২৩.৪৭	১১২৩.৪৭	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	২৪.২০%
সর্বমোট :	১০২	১৫৭৯১৪৩.০০	১১৪৮৩৫৪.০০ (০.০০)	৪৩০৭৮৯.০০	৪১৭৭৭০.০০	৯৮৬০৪২.৮৪ (৬২.৪৪%)	৬৯৬৭৫০.০৪ (৬০.৬৭%)	০.০০	২৮৯২৯২.৮০ (৬৭.১৫%)	২৮৫০৭২.৪৯ (৬৮.২৪%)	৭২২৪৫১.৬০ (৪৫.৭৫%)	৫৪৭১১৭.৫৭ (৪৭.৬৪%)	০.০০	১৭৫৩৩৪.০৩ (৪০.৭০%)	১৭১৪৬৯.১৫ (৪১.০৪%)	১৯৩৬৫৬.১৪	১৬৬৭৬৭.৯৮	৭৫%	৫৯.২৯%	৭৩%	৪৫.৭৫%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৪																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৫৬																				
মোট প্রকল্প :	১৭২																				

(মোঃ শাহ আলমগীর)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)

প্রকল্পগুয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৩৭৪.৬৮/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯০/৭	৯৮১.০০	৯৮১.০০			৭৩৪.৮৯	৭৩৪.৮৯				৭২৬.৪৪	৭২৬.৪৪					৭৫%	৮৩.২০%	৭৫%	৭৪.০৫%			জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	২২৩০৪১৩০০-"আমার গ্রাম-আমার শহর": নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/ ২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	১৯০/৮	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০				১১০.০০	১১০.০০					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	২২.০০%			জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনু :	১৯০/৯	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৯৩৭.৫০	৩৯৩৭.৫০				৩৮৮৫.৮১	৩৮৮৫.৮১					৭৫%	৭১.৪৭%	৭৫%	৫৫.৫১%			জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	১৯০/১০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			১৯৬৮৭.৫০	১৯৬৮৭.৫০				১৯০৪১.৮৫	১৯০৪১.৮৫					৭৫%	৯০.০০%	৭৫%	৫৪.৪১%			
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	১৯০/১১	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০			১৪৬২৫.০০	১৪৬২৫.০০				১৪৪৫৯.৮২	১৪৪৫৯.৮২					৭৫%	৬৬.৫২%	৭৫%	৫৫.৬১%			
৬	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যঙ্গন উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৯০/১২	৩২৯১.০০	৩২৯১.০০			০.০০	০.০০				০.০০	০.০০					৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	০.০০%			১ম সংশোধনসহ জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।
৭	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনু :	১৯০/১৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০				৮০২৬.৮০	৮০২৬.৮০					৭৫%	৬২.২০%	৭৫%	৫৩.৫১%			জুন/২০২৩ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনু :	১৯০/১৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৮১২.৫০	২৮১২.৫০					২৭১৫.৩৫	২৭১৫.৩৫			৭৫%	৬২.৪০%	৭৫%	৫৪.৩১%		
৯	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনু :	১৯০/১৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০					৭৯০৪.২৪	৭৯০৪.২৪			৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	৩৯.৫২%		
১০	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)। (৬২২৯৯.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহনূর	অনু :	১৯০/১৬	২৮৪৭.০০	২৮৪৭.০০			১৬০১.৪৩	১৬০১.৪৩					৭৮৩.৮১	৭৮৩.৮১			৭৫%	২৮.০০%	৭৫%	২৭.৫৩%		
১১	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	১৯১/১৭	১২৫১০.০০	১২৫১০.০০			৭০৩৬.৬৮	৭০৩৬.৬৮					২৩৫২.২৭	২৩৫২.২৭			৭৫%	২৬.১৪%	৭৫%	১৮.৮০%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনু :	১৯১/১৮	৪৭৬৫.০০	৪৭৬৫.০০			৩৫৭৩.৭৫	৩৫৭৩.৭৫					৪৫৫.১৯	৪৫৫.১৯			৭৫%	১২.১৪%	৭৫%	৯.৫৫%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	অনু :	১৯১/১৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০					৫৪৬৬.০১	৫৪৬৬.০১			৭৫%	৬২.৮৭%	৭৫%	৫৪.৬৬%		
১৪	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনু :	১৯১/২০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৬৮৯১.৩৭	৬৮৯১.৩৭					৬৭৬৬.৭২	৬৭৬৬.৭২			৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৬৭.৬৭%		
১৫	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনু :	১৯১/২১	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৮৮২১.৯২	৮৮২১.৯২			৭৫%	৭৮.০০%	৭৫%	৫৫.১৪%		
১৬	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনু :	১৯১/২২	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০					১০০৯৬.১৪	১০০৯৬.১৪			৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৫০.৪৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৭	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনু :	১৯১/২৩	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৭৩১২.৫০	৭৩১২.৫০				৭০৫৩.৩১	৭০৫৩.৩১				৭৫%	৭৮.৮০%	৭৫%	৫৪.২৬%		
১৮	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সেলিম সরকার	অনু :	১৯১/২৪	১৯৫০০.০০	১৯৫০০.০০			১৩৯৬৮.৭৫	১৩৯৬৮.৭৫				১৩৭৯০.৫৯	১৩৭৯০.৫৯				৭৫%	৭১.০০%	৭৫%	৭০.৭২%		
১৯	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু :	১৯১/২৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০				১১১২৩.২৫	১১১২৩.২৫				৭৫%	৭২.৫৬%	৭৫%	৫৫.৬২%		
২০	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	১৯১/২৬	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৪৭৭৭.৫০	৪৭৭৭.৫০				৪৪২৭.৩৭	৪৪২৭.৩৭				৭৫%	৬২.২২%	৭৫%	৫২.০৯%		
২১	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাঈম উদ্দিন মিয়া	অনু :	১৯১/২৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০				১০৯১০.০০	১০৯১০.০০				৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৫৪.৫৫%		
২২	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২৩) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনু :	১৯২/২৮	২৫২৩৯.০০	২৫২৩৯.০০			৯৪৬৪.৬২	৯৪৬৪.৬২				৭০০০.০০	৭০০০.০০				৭৫%	৪৭.০০%	৭৫%	২৭.৭৩%		
২৩	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনু :	১৯২/২৯	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০				৮৮৬৩.৪৫	৮৮৬৩.৪৫				৭৫%	৯২.২৪%	৭৫%	৫৫.৪০%		
২৪	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনু :	১৯২/৩০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০			১৪৬২৫.০০	১৪৬২৫.০০				১১১৭৩.৮০	১১১৭৩.৮০				৭৫%	৫৩.৫৫%	৭৫%	৪২.৯৮%		
২৫	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনু :	১৯২/৩১	২৮৬৫৩.০০	২৮৬৫৩.০০			১৬১১৭.৩০	১৬১১৭.৩০				১৫৬২৯.৩৫	১৫৬২৯.৩৫				৭৫%	৭৫.৪১%	৭৫%	৫৪.৫৫%		
২৬	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৯২/৩২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			০.০০	০.০০				০.০০	০.০০				৭৫%	৬২.০০%	৭৫%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
২৭	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনু :	১৯২/৩৩	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৬২৫০.০০	২৬২৫০.০০				২২৫৪০.০০	২২৫৪০.০০					৭৫%	৬৮.৭০%	৭৫%	৬৪.৪০%		
২৮	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনু :	১৯২/৩৪	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০				২২২১১.৩৪	২২২১১.৩৪					৭৫%	৬৭.০২%	৭৫%	৫৫.৫৩%		
২৯	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯২/৩৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			১৪২৫.০০	১৪২৫.০০				১০৪৯.০২	১০৪৯.০২					৭৫%	৭৫.১১%	৭৫%	৫৫.২১%		
৩০	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনু :	১৯২/৩৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০				৫৫৪৮.১৮	৫৫৪৮.১৮					৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৫৫.৪৮%		
৩১	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ এস এম কবীর	অনু :	১৯২/৩৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০				৫৫৩১.৫৩	৫৫৩১.৫৩					৭৫%	৯৫.৮৮%	৭৫%	৫৫.৩২%		
৩২	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু :	১৯২/৩৮	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৫০৬২.৫০	৫০৬২.৫০				৪৫৯৩.৯০	৪৫৯৩.৯০					৭৫%	৫৩.০০%	৭৫%	৫১.০৪%		
৩৩	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনু :	১৯২/৩৯	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০				১১১৬৯.১০	১১১৬৯.১০					৭৫%	৭৬.০০%	৭৫%	৫৫.৮৫%		
৩৪	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনু :	১৯৩/৪০	৩৯০০০.০০	৩৯০০০.০০			২১৩১২.৫০	২১৩১২.৫০				১৩০৫৬.৫০	১৩০৫৬.৫০					৭৫%	৪৬.১৩%	৭৫%	৩৩.৪৮%		
৩৫	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনু :	১৯৩/৪১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০				৫৫৫৪.১২	৫৫৫৪.১২					৭৫%	৬৫.৫০%	৭৫%	৫৫.৫৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৬	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া	অনু :	১৯৩/৪২	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৪৬৭.৪৪	৪৬৭.৪৪			৭৫%	৮৫.০০%	৭৫%	২৯.২২%		
৩৭	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯৩/৪৩	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০			১৯১২৫.০০	১৯১২৫.০০					১৮৬২১.৪৯	১৮৬২১.৪৯			৭৫%	৫৭.৮২%	৭৫%	৫৪.৭৭%		
৩৮	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনু :	১৯৩/৪৪	৪৮০৩.০০	৪৮০৩.০০			১৮০১.১২	১৮০১.১২					২৩.৮৯	২৩.৮৯			৭৫%	১.০০%	৭৫%	০.৫০%		
৩৯	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালমা শহীদ।	অনু :	১৯৩/৪৫	৪২০০০.০০	৪২০০০.০০			৩১৫০০.০০	৩১৫০০.০০					২৩৫৯৭.০৭	২৩৫৯৭.০৭			৭৫%	৬৬.৬৭%	৭৫%	৫৬.১৮%		
৪০	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনু :	১৯৩/৪৬	২২৭০০.০০	২২৭০০.০০			১২৭৬৮.৭৫	১২৭৬৮.৭৫					১২৭৩১.৫৫	১২৭৩১.৫৫			৭৫%	৭৭.৫২%	৭৫%	৫৬.০৯%		
৪১	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়িয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ছোহরার আলী	অনু :	১৯৩/৪৭	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০			২৫৫০.০০	২৫৫০.০০					৪১৯.৮৭	৪১৯.৮৭			৭৫%	১৯.০০%	৭৫%	১২.৩৫%		
৪২	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু :	১৯৩/৪৮	২০০০.০০	২০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭৫.৭৯	৭৫.৭৯			৭৫%	৪.০০%	৭৫%	৩.৭৯%		
৪৩	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনু :	১৯৩/৪৯	৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০			৫৯৫৫৫.০০	৫৯৫৫৫.০০					৪৪১৮৫.৯২	৪৪১৮৫.৯২			৭৫%	৭৬.৪৮%	৭৫%	৬৭.৯৮%		
৪৪	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আন্দোলন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনু :	১৯৩/৫০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			২৮১২৫.০০	২৮১২৫.০০					২৭৫৬৮.২১	২৭৫৬৮.২১			৭৫%	৬৫.২৫%	৭৫%	৫৫.১৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪৫	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৯৩/৫১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৫৫৩৫.০৬	৫৫৩৫.০৬			৭৫%	৯৮.২১%	৭৫%	৫৫.৩৫%		
৪৬	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৯৪/৫২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৪০৫.৩৭	১৪০৫.৩৭					১৩৫২.৫৫	১৩৫২.৫৫			৭৫%	৯৯.৮৫%	৭৫%	৫৪.১০%		
৪৭	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৪/৫৩	২০০০.০০	২০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৩০৪.০৭	৩০৪.০৭			৭৫%	৩০.৬৯%	৭৫%	১৫.২০%		
৪৮	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৪/৫৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৮৪৩৭.৫০	৮৪৩৭.৫০					৩৭৫৫.৮৮	৩৭৫৫.৮৮			৭৫%	৩৮.৯৪%	৭৫%	২৫.০৪%		
৪৯	২২৪৩৪৫৫০০-"এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন)" শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন। (২৮৭.২০/অক্টোবর/২০২১ হতে মার্চ/২০২৩) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৫৫	২৪৭.০০	২৪৭.০০			১৮৫.২৫	১৮৫.২৫					১৫৪.৫৮	১৫৪.৫৮			৭৫%	৮১.৮৭%	৭৫%	৬২.৫৮%		মাচ/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫০	২২৪৩৪৫৮০০-যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৯৪/৫৬	২৭০০.০০	২৭০০.০০			১০১২.৫০	১০১২.৫০					২৫০.৫৬	২৫০.৫৬			৭৫%	২৫.১৮%	৭৫%	৯.২৮%		
৫১	২২৪৩৪৭৯০০-রাসমাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৯৪/৫৭	১০০০.০০	১০০০.০০			৫৬২.৫০	৫৬২.৫০					৫৪৫.০০	৫৪৫.০০			৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৫৪.৫০%		
৫২	২২৪৩৪০৫০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৫৮	১০০০.০০	১০০০.০০			৫৬২.৫০	৫৬২.৫০					৩৩৭.৪৯	৩৩৭.৪৯			৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	৩৩.৭৫%		
৫৩	২২৪৩৪৯২০০-"গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল" শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	১৯৪/৫৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০					৩০৪৩.১০	৩০৪৩.১০			৭৫%	৩৬.০০%	৭৫%	৩০.৪৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৪	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৪/৬০	১০০০.০০	১০০০.০০			৫৬২.৫০	৫৬২.৫০			১০২.৯০	১০২.৯০					৭৫%	১৭.৫১%	৭৫%	১০.২৯%		
৫৫	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব এস. কে. আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৬১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			৫৮.৬৪	৫৮.৬৪					৭৫%	৩.০০%	৭৫%	১.৪৭%		
৫৬	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	১৯৪/৬২	৬০০৬.০০	৬০০৬.০০			৪৫০৪.৫০	৪৫০৪.৫০			৩৯০৩.০০	৩৯০৩.০০					৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৬৪.৯৯%	DANID A	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৭	২২৪০৪৫৯০০-হাওড়় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	১৯৫/৬৩	৪৪৬২.০০	২৮৬৬.০০	১৫৯৬.০০	১৫৯৬.০০	১৬৫৮.০৮	১৪৩৩.০০	২২৫.০৮	২২৫.০৮	৭২৪.৬২	৫৬৪.২৫	১৬০.৩৭	১৬০.৩৭	৭০০.০০	২২৫.০৮	৭৫%	২১.২০%	৭৫%	১৬.২৪%	IFAD STF	
৫৮	২২৪০৪৬০০০-ফরাল ট্রোলপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হোহরার আলী	অনুঃ	১৯৫/৬৪	৩১৭৭২.০০	২০১২৫.০০	১১৬৪৭.০০	১১৬৪৭.০০	২৬৭৪০.৭৫	১৫০৯৩.৭৫	১১৬৪৭.০০	১১৬৪৭.০০	২০১৮০.৭৯	১০২০৪.৫৮	৯৯৭৬.২১	৯৯৭৬.২১	১১১২৪.২০	১১১২৪.২০	৭৫%	৭১.০০%	৭৫%	৬৩.৫২%	IDA	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৯	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে ভিত্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৯৫/৬৫	১৮০০০.০০	৬০০০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	১২১১৩.১১	৪৫০০.০০	৭৬১৩.১১	৭৬১৩.১১	১০৮৫৩.৮৮	২৪৬২.৮০	৮৩৯১.০৮	৮৩৯১.০৮	৮১৫৪.২১	৮৩৯১.০৮	৭৫%	৭০.৭০%	৭৫%	৬০.৩০%	SFD OFID	
৬০	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনুঃ	১৯৫/৬৬	২৫৯৩.০০	২০৬৬.০০	৫২৭.০০	৭.০০	২০৭৬.৫০	১৫৪৯.৫০	৫২৭.০০	৭.০০	১৪১০.০০	১২৫০.০০	১৬০.০০	৩.০০	৪০৬৫.০০		৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৫৪.৩৮%	JICA	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬১	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯৫/৬৭	৬২৮৪০.০০	১৫০.০০	৬২৬৯০.০০	৬২৬৯০.০০	৬২৭৮৩.৩৭	৯৩.৩৭	৬২৬৯০.০০	৬২৬৯০.০০	২২০২৯.৩০	৬৪.৭৯	২১৯৬৪.৫১	২১৯৬৪.৫১	২০০২৫.৪৩	২০০২৫.৪৩	৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৩৫.০৬%	WB	
৬২	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	১৯৫/৬৮	১২০৮৮.০০	২৬৫৪.০০	৯৪৩৪.০০	৯৪৩৪.০০	২১৫৮.৪৫	১৩২৭.০০	৮৩১.৪৫	৮৩১.৪৫	১৫৫৮.০১	৩৯৯.০৮	১১৫৮.৯৩	১১৫৮.৯৩	১৯৯৪.১৬	৮৩১.৪৫	৭৫%	২২.০০%	৭৫%	১২.৮৯%	IDB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬৩	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	১৯৫/৬৯	১২০০০.০০	৩০০০.০০	৯০০০.০০	৭০০০.০০	২৭৩৩.১২	২২৫০.০০	৪৮৩.১২	০.০০	৯২২.২৮	৪৩৯.১৬	৪৮৩.১২	০.০০			৭৫%	৪৬.৮৯%	৭৫%	৭.৬৯%	KFW, GCF	
৬৪	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১৯৫/৭০	১৪৬২০.০০	৪০৩৬.০০	১০৫৮৪.০০	১০৫৮৪.০০	৪১৮২.৬৭	৬২৭.০৪	৩৫৫৫.৬৩	৩৫৫৫.৬৩	৪১৮২.৬৭	৬২৭.০৪	৩৫৫৫.৬৩	৩৫৫৫.৬৩	৩৫৫৫.৬৩	৩৫৫৫.৬৩	৭৫%	৫১.০০%	৭৫%	২৮.৬১%	IFAD	
৬৫	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়ক সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	অনুঃ	১৯৬/৭১	১৩০৩৮৩.০০	৩০৩৮৩.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৭২৭৮৭.২৫	২২৭৮৭.২৫	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৫৮১১৩.২৮	১১৫২৩.৬৩	৪৬৫৮৯.৬৫	৪৬৫৮৯.৬৫	২০৩৯৩.১৯	১১১৫.৮০	৭৫%	৫১.৬৬%	৭৫%	৪৪.৫৭%	WB	
৬৬	২২৪২৪৯৭০০-ফরাসি কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৬/৭২	১১৭৪৯৬.০০	৪৯৯৯০.০০	৬৭৫০৬.০০	৬৬১১৩.০০	৫৬২৪০.৩১	২৪৯৯৫.০০	৩১২৪৫.৩১	২৯৮৫২.৩১	৩৫৬৫৮.২২	১২৯৪০.১৪	২২৭১৮.০৮	২১৩২৫.০৮	৩১২৪৫.৩১	৩১২৪৫.৩১	৭৫%	৩৬.০০%	৫০%	৩০.৩৫%	ADB	
৬৭	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১৯৬/৭৩	২০০০.০০	৪০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৪২৪.০৯	২৯৪.০৯	১১৩০.০০	১১৩০.০০	১০৪৪.৯১	১৭৫.৫০	৮৬৯.৪১	৮৬৯.৪১	৬৬০.৬৭	১১৩০.০০	৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৫২.২৫%	ADB	
৬৮	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৬/৭৪	৯৫০০.০০	১৯২৫.০০	৭৫৭৫.০০	৭৫৭৫.০০	৬৩৮২.৮১	১০৮২.৮১	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	৩১১৮.৬১	৬২৫.৬১	২৪৯৩.০০	২৪৯৩.০০	৭৪৪৮.৫৬	৭৯৫৫.৫১	৭৫%	৩৪.০০%	৭৫%	৩২.৮৩%	JICA	
৬৯	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯৬/৭৫	৩৯৭০০.০০	৪০০.০০	৩৯৩০০.০০	৩৯৩০০.০০	৩৯৫৯৮.৫০	২৯৮.৫০	৩৯৩০০.০০	৩৯৩০০.০০	১৬৪২১.৩৭	০.০০	১৬৪২১.৩৭	১৬৪২১.৩৭	৯৩৯৬.০৬	৯৩৯৬.০৬	৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৪১.৩৬%	WB	
৭০	২২৪৩১৯২০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিভোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	১৯৬/৭৬	১৫৭২০.০০	১১৭৪.০০	১৪৫৪৬.০০	১৪৫৪৬.০০	৩৬০০.৪৫	৪৪০.২৫	৩১৬০.২০	৩১৬০.২০	৩৩৫০.৯৭	১৯০.৯৯	৩১৫৯.৯৮	৩১৫৯.৯৮	৩১৬০.২০	৩১৬০.২০	৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	২১.৩২%	WB	
নতুন প্রকল্প																							
৭১	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ বি এম নাজমুল করিম	অনুঃ		২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৪৫৭.১৮	৪৫৭.১৮					৫০%	২৩.৪৭%	৫০%	২২.৮৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
	মোট (১-৭১) :			১৩০৬৮১৬.০০	৯৫৮৮১১.০০ (০.০০)	৩৪৮০০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	৮০১৯৫৩.২৪	৫৮৪২৪৫.৩৪ (০.০০)	২১৭৭০৭.৯০	২১৫৩১১.৭৮	৫৯৯৮৯৭.৩৪	৪৬১৭৯৬.০০ (০.০০)	২৩৮১০১.৩৪	১৩৬০৬৮.২২	১২১৯২২.৬২	৯৮১৫৫.৭৫	৭৫%	৫৯.৭৮%	৭৩%	৪৫.৯১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ											
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২					
চলতি প্রকল্প :																										
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																										
৭২	২২৪৩০৩৫০০-ইনসিটিউশনালসিটিজিং জেডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (১ম সংশোধিত) (১৮৭২.০০/০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/১২/২০২২) জনাব সালমা শহীদ	অনু :	৩৯১/৪	৪৫৫.০০	৫৫.০০	৪০০.০০	০.০০	৪২০.৬২	২০.৬২	৪০০.০০			৪০৩.৪৯	৩.৪৯	৪০০.০০	০.০০					৫০%	১০০%	৫০%	৮৮.৬৮%	ADB	ডিসেম্বর/২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।
মোট (পত্রী) (১-৭২) :				১৩০৭২৭১.০০	৯৫৮৮৬৬.০০ (০.০০)	৩৪৮৪০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	৮০২৩৭৩.৮৬	৫৮৪২৬৫.৯৬ (০.০০)	২১৮১০৭.৯০	২১৫৩১১.৭৮	৬০০৩০০.৮৩	৪৬১৭৯৯.৪৯	১৩৮৫০১.৩৪	১৩৬০৬৮.২২	১২১৯২২.৬২	৯৮১৫৫.৭৫	৭৫%	৫৯.৭৯%	৭৩%	৪৫.৯২%					
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																										
চলতি প্রকল্প :																										
৭৩	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৪০/৬৩	৯৭১.০০	৯৭১.০০			৪৮৫.৫০	৪৮৫.৫০				২২৮.৮০	২২৮.৮০							৭৫%	২৪.০০%	৭৫%	২৩.৫৬%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৪	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ নাঈম উদ্দিন মিয়া	অনু :	২৪০/৬৪	৮১৪.০০	৮১৪.০০			৬১০.৫০	৬১০.৫০				৬০৪.১৩	৬০৪.১৩							৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৭৪.২২%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৫	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাঈম নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬৫	২৭৬২.০০	২৭৬২.০০			২০৭১.৫০	২০৭১.৫০				৪০০.৬৮	৪০০.৬৮							৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	১৪.৫১%		
৭৬	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু :	২৪০/৬৬	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০			৩৩৭৫০.০০	৩৩৭৫০.০০				৩৩৫৬৪.২৮	৩৩৫৬৪.২৮							৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৫৫.৯৪%		
৭৭	২২৪২৪৪৬০০-কুমিল্লা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)। জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু :	২৪০/৬৭	২৯৬.০০	২৯৬.০০			১৪৮.০০	১৪৮.০০				১.৪১	১.৪১							৭৫%	১৯.১৫%	৭৫%	০.৪৮%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৮	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু :	২৪০/৬৮	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৭৩১২.৫০	৭৩১২.৫০				৬৬৪৮.৮৭	৬৬৪৮.৮৭							৭৫%	৭০.০৭%	৭৫%	৫১.১৫%		
৭৯	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৪৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাঈম নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬৯	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০				৪১৪৮.৪৭	৪১৪৮.৪৭							৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৬৯.১৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮০	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	২৪১/৭০	২০০০.০০	২০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৫৯.৭৪	৫৯.৭৪					৫০%	৩.০০%	৫০%	২.৯৯%		ডিজাইন ও প্রাকল্পন সংশোধন করে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদিত হলে ব্রিজের দরপত্র আহ্বান করা হবে। এয়াড়া রেলওয়ে ও খাদ্য বিভাগের জমি এখনও হস্তান্তর হয়নি।
৮১	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন জুএগাঁ	অনুঃ	২৪১/৭১	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২৫৩১.২৫	২৫৩১.২৫			২০৯৬.৫৭	২০৯৬.৫৭					৭৫%	৫৬.০০%	৭৫%	৪৬.৫৯%		
৮২	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৪১/৭২	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০			৮৭১.৮৭	৮৭১.৮৭			১০৬.৪৪	১০৬.৪৪					৭৫%	৫৩.১৪%	৭৫%	৬.৮৭%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৩	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৪১/৭৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৮১২.৫০	২৮১২.৫০			২৪৮০.৯৮	২৪৮০.৯৮					৭৫%	৫২.০০%	৭৫%	৪৯.৬২%		
৮৪	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪১/৭৪	২০০০.০০	২০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৫২.৩৯	৫২.৩৯					৭৫%	২.৬৬%	৭৫%	২.৬২%		
৮৫	২২৪২৭৭৮০০-টাঙ্গাইলবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহনূর	অনুঃ	২৪১/৭৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৪৯৯২.২৯	৪৯৯২.২৯					৭৫%	৭২.০০%	৭৫%	৭১.৩২%		
৮৬	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৪১/৭৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			২০০.০০	২০০.০০					৭৫%	৩৪.০০%	৫০%	২০.০০%		
৮৭	২২৪৩২৮৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৮৪৩.৭৫	৮৪৩.৭৫			৮৩৯.৬৭	৮৩৯.৬৭					৭৫%	৯০.০০%	৭৫%	৫৫.৯৮%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৮	২২৪৩৩২৩০০-বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৮	১২০০.০০	১২০০.০০			৮৯৯.৭০	৮৯৯.৭০			৬৪৯.৫০	৬৪৯.৫০					৭৫%	৭১.০০%	৭৫%	৫৪.১৩%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৮৯	২২৪৩৩৫৯০০-“পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	২৪১/৭৯	১৫৯৬.০০	১৫৯৬.০০			৮৯৭.৭৫	৮৯৭.৭৫			৮৬৫.০০	৮৬৫.০০			৭৫%	৬৫.৭৮%	৭৫%	৫৪.২০%					
৯০	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৪১/৮০	২০০০.০০	২০০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			৯৪২.৯৪	৯৪২.৯৪			৭৫%	৭৭.০০%	৭৫%	৪৭.১৫%					
৯১	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৪১/৮১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৮৪৩.৭৫	৮৪৩.৭৫			৮৪৩.৬০	৮৪৩.৬০			৭৫%	৯৭.৯২%	৭৫%	৫৬.২৪%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।			
৯২	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/ জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪২/৮২	২০০০.০০	২০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			১.৪৭	১.৪৭			৫০%	০.১০%	৫০%	০.০৭%					
৯৩	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৪২/৮৩	২১০০.০০	২১০০.০০			৭৮৭.৫০	৭৮৭.৫০			৯৪.৮৬	৯৪.৮৬			৭৫%	৫.০০%	৭৫%	৪.৫২%					
৯৪	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪০৯৩০৯.৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	২৪২/৮৪	১৮৫০০.০০	৮৫০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১৬৪৯৫.০৮	৬৩৭৫.০০	১০১২০.০৮	১০১২০.০৮	১১৬৩৭.৬৯	২৮২৯.২৪	৮৮০৮.৪৫	৮৮০৮.৪৫	৩২৩৯০.৩৮	৩১১৮৬.৩৪	৭৫%	৬৬.৭৬%	৭৫%	৬২.৯১%	ADB, OFID	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৯৫	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনুঃ	২৪২/৮৫	১৮৮২৮.০০	১০৭২৫.০০	৮১০৩.০০	৭৬৬৯.০০	১৩৭৯৫.৫০	৮০৪৩.৭৫	৫৭৫১.৭৫	৫৬৪৭.৬৩	৭৫৮৩.৬৫	৩৩২৭.৩৯	৪২৫৬.২৬	৪১৪৪.৫৭	৭৬৬৯.০০	৫৭৫১.৭৫	৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৪০.২৮%	Kuwait		
৯৬	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৪২/৮৬	৬৩০৩২.০০	২০০০০.০০	৪৩০৩২.০০	৩৮৩৭৭.০০	৪৮৭৬৮.৪১	১০০০০.০০	৩৮৭৬৮.৪১	৩৮৩৭৭.০০	২৩৫৩৯.৫৩	৭৭৯৭.৬৮	১৫৭৪১.৮৫	১৫৩৫০.৪৪	১৬৬৮৯.০০	১৬৬৮৯.০০	৭৫%	৪৪.০০%	৭৫%	৩৭.৩৫%	ADB		
৯৭	২২৪৩৪৯৮০০-টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্ট্রিগ্রেটেড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএসডব্লিউএমআইপি)। (১৯২৭.০০/ সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	৪০৩/৩	১৭৭৭.০০	২৩০.০০	১৫৪৭.০০	০.০০	৩৫৪.৬৬	৯৬.০০	২৫৮.৬৬	০.০০	৩৫৪.৬৬	৯৬.০০	২৫৮.৬৬	০.০০			৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	১৯.৯৬%	AIIB	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
	উপ-মোট (৭৩-৯৭) :				২২০৯২৬.০০	১৫৮২৪৪.০০ (০.০০)	৬২৬৮২.০০	৫৬০৪৬.০০	১৪৭৭৭৯.৭২	৯২৮৮০.৮২ (০.০০)	৫৪৮৯৮.৯০	৫৪১৪৪.৭১	১০২৯৩৭.৬২	৭৩৮৭২.৪০ (০.০০)	২৯০৬৫.২২	১৮৩০৩.৪৬	৫৬৭৪৮.৩৮	৫৩৬২৭.০৯	৭৫%	৫৯.৪১%	৭৪%	৪৬.৫৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য																																						
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)																																								
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ																																														
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪																																
সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর : সেচ)																																																													
চলতি প্রকল্প :																																																													
৯৮	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনু :	১০৯/১১২	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০									৩৬৫৬.২৫	৩৬৫৬.২৫									২৯১১.০০	২৯১১.০০					৭৫%	৫৪.৯৪%	৭৫%	৪৪.৭৮%																												
৯৯	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনু :	১০৯/১১৩	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০									৭৩১২.৫০	৭৩১২.৫০														৭৫%	৫৬.১৮%	৭৫%	৪৩.৫৬%																													
১০০	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম	অনু :	১০৯/১১৪	২৬১০০.০০	১০০০০.০০	১৬১০০.০০	১৪১০০.০০							২২১০৭.০০	৭৪০৭.০০	১৪৭০০.০০	১৪১০০.০০																		৯২৮৩.২২	২৭০৯.২২	৬৫৭৪.০০	৫৯৭৪.০০	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	৭৫%	৩৯.৩৬%	৭৫%	৩৫.৫৭%	JICA																
উপ-মোট (৯৮-১০০) :				৪৫৬০০.০০	২৯৫০০.০০ (০.০০)	১৬১০০.০০	১৪১০০.০০			৩৩০৭৫.৭৫ (০.০০)	১৮৩৭৫.৭৫ (০.০০)	১৪৭০০.০০	১৪১০০.০০	১৭৮৫৬.৬৮	১১২৮২.৬৮ (০.০০)	৬৫৭৪.০০	৫৯৭৪.০০	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	৭৫%	৪৬.৩৮%	৭৫%	৩৯.১৬%																																						
সেক্টর : সাধারণ সরকারি সেবা																																																													
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																																																													
চলতি প্রকল্প :																																																													
১০১	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (৩১২৩.২৭/জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনু :	৩৫৫/২১	১৪৪.০০	৭৪.০০	৭০.০০								৯৭.৭৫	২৭.৭৫	৭০.০০																								৯৭.৭৫	২৭.৭৫	৭০.০০	০.০০	৯৭.৭৫	২৭.৭৫	৭০.০০	০.০০	১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৬৭.৮৮%	DFID & SIDA	জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।								
উপ-মোট (১০১) :				১৪৪.০০	৭৪.০০ (০.০০)	৭০.০০	০.০০			৯৭.৭৫	২৭.৭৫ (০.০০)	৭০.০০	০.০০	৯৭.৭৫	২৭.৭৫ (০.০০)	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৬৭.৮৮%																																						
সেক্টর : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																																																													
নতুন প্রকল্প																																																													
১০২	২২৪৩৪৬০০০-৮র ডেভেলপমেন্ট এন্ড স্টেটলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনু :	২০৯/১২	৫২০২.০০	১৬৭০.০০	৩৫৩২.০০	৩৫৩২.০০							২৭১৫.৭৬	১১৯৯.৭৬	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০																													২৭১৫.৭৬	১১৯৯.৭৬	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	১২৫৮.৭২	১৩৫.২৫	১১২৩.৪৭	১১২৩.৪৭	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	২৪.২০%	Netherland, IFAD	
উপ-মোট (১০২) :				৫২০২.০০	১৬৭০.০০ (০.০০)	৩৫৩২.০০	৩৫৩২.০০			২৭১৫.৭৬	১১৯৯.৭৬ (০.০০)	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	১২৫৮.৭২	১৩৫.২৫ (০.০০)	১১২৩.৪৭	১১২৩.৪৭	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	২৪.২০%																																						
সর্বমোট (১-১০২) :				১৫৭৯১৪৩.০০	১১৪৮৩৫৪.০০ (০.০০)	৪৩০৭৮৯.০০	৪১৭৭১০.০০			৯৮৬০৪২.৮৪	৬৯৬৭৫০.০৪ (০.০০)	২৮৯২৯২.৮০	২৮৫০৭২.৪৯	৭২২৪৫১.৬০	৫৪৭১১৭.৫৭ (০.০০)	১৭৫৩৩৪.০৩	১৭১৪৬৯.১৫	১৬৩৬৫৬.১৪	১৬৬৭৬৭.৯৮	৭৫%	৫৯.২৯%	৭৩%	৪৫.৭৫%																																						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																							
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭২.০৩/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ		০.০০				০.০০	০.০০				০.০০	০.০০				০%	০%	০%	০.০০%		
২	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.৪৯/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ																					২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ																					২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ																					
৫	বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ																					০৫/০৪/২০২২ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর (ফতুল্লা) উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৫৭০.০০)	অনুঃ																					
৭	বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ																					১৯/০৭/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবাণি																							
৮	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ		০.০০				০.০০	০.০০				০.০০	০.০০				০%	০%	০%	০.০০%		
৯	Local Government COVID-19 Response & Recovery Project. (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ																					WB ২২/০৩/২০২২ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত।
১০	Climate Resilient Inclusive Smart Cities Project' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৮৮৩.৫০ ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২২)	অনুঃ																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১	Urban Development and City Governance Project! (২২১৫৫৫.৭০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনুঃ	৫০৮/১০৯																				
১২	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলার ৩টি পৌরসভার (পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ) অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৯৩০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪) (০১/০৬/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত)		৪৮৭/৪১০																				
১৩	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)		৪৮৭/৪১৪																				
১৪	শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)		৪৮৭/৪১৫																				২০/১২/২০২২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																							
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১১০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)।	অননুঃ	৪৭৯/২১৯																				
২	বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৭৯/২২০																				
৩	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্নবাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৭৯/২২১																				
৪	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর (ফতুল্লা) উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৭৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৭৯/২২২																				
৫	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহলা) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (২০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৭৯/২২৩																				
৬	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র পূর্নবাসন প্রকল্প (৪৯৯০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৪৭৯/২২৪																				
৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (৪০৯৫০০.০০/অক্টোবর/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৭৯/২২৫																				
৮	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৭৯/২২৬																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৯	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুমঃ	৪৭৯/২২৭																				
১০	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮০/২২৮																				
১১	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪৮৪৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অনুমঃ	৪৮০/২২৯																				
১২	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুমঃ	৪৮০/২৩০																				
১৩	ঝিনাইদহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮০/২৩১																				
১৪	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮০/২৩২																				
১৫	মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ফিজিবিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প। (২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩)	অনুমঃ	৪৮১/২৬৪																				
১৬	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮১/২৬৫																				
১৭	সুনামগঞ্জ জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনুমঃ	৪৮১/২৬৬																				
১৮	হবিগঞ্জ জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনুমঃ	৪৮১/২৬৭																				
১৯	শেরপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অনুমঃ	৪৮১/২৬৮																				
২০	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৯৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অনুমঃ	৪৮১/২৬৯																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
২১	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৪৬০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৮১/২৭০																					
২২	ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৫০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৮১/২৭১																					
২৩	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প । (২৯৭০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৮১/২৭২																					
২৪	নেত্রকোনা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৮০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৮১/২৭৩																					
২৫	ঝালকাঠি জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৮৮৫০০.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে মার্চ/২০২৬)	অনন্য	৪৮১/২৭৪																					
২৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৯৯৪৫৫.২১/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনন্য	৪৮১/২৭৫																					
২৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প । (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৮১/২৭৬																					
২৮	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩৫০০০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৮১/২৭৭																					
২৯	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন । (৭০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৮১/২৭৮																					
৩০	মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৫০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৮২/২৭৯																					
৩১	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুলিগহুজ ও মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ফিজিবিলাটি স্টাডি প্রকল্প । (৪৯৩.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অনন্য	৪৮২/২৮০																					
৩২	চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২৬০৬৮৭.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অনন্য	৪৮২/২৮১																					
৩৩	রাজশাহী গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২৬০৬৮৭.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনন্য	৪৮২/২৮২																					

সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৪	মানিকগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪০৭																				
৩৫	ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯.৭৫/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪০৮																				
৩৬	বরিশাল জেলার ৬টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪০৯																				
৩৭	রাঙ্গামাটি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৩০/ডিসেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনন্য	৪৮৭/৪১১																				
৩৮	ভাড়ারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪১২																				
৩৯	বরগুনা জেলার ৪ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১১৬২৫/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪১৩																				
৪০	কক্সবাজার পৌরসভার সেবার মান বৃদ্ধি এবং চলমান ও ভবিষ্যত উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা ও গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (৪৫০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনন্য	৪৮৭/৪১৬																				
৪১	পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলার অন্তর্গত পৌরসভাসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৫০০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪১৭																				
৪২	কক্সবাজার জেলার ৪টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৫০০০/ডিসেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৪৮৭/৪১৮																				
৪৩	মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার ১০টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩১০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৮৭/৪১৯																				
৪৪	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনন্য	৪৮৭/৪২০																				
৪৫	গোপালগঞ্জ জেলার কেটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯৬/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অনন্য	৪৮৭/৪২১																				
৪৬	কক্সবাজার পৌরসভার রাস্তাসমূহে এলইডি সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন প্রকল্প (৪৯৮৬.৪৮/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনন্য	৪৮৭/৪২২																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৭	বাংলাদেশ সকল পৌরসভার নাগরিক সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন প্রকল্প (৪২৯৩/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪২৩																				
৪৮	শাহরাস্তি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৬৮০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮৭/৪২৪																				
৪৯	পূর্বাঞ্চল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী ২টি সড়ক উন্নয়ন (২৭২০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪২৫																				
বৈদেশিক সাহায্যপূর্ত প্রকল্প																							
সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর: সেচ)																							
৫০	ক্রাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়ান্ট স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্স প্রোজেক্ট (১৮৭২৭১.১৯/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/১৮																				
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
৫১	রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন প্রোজেক্ট (রিভার) (৪৩৫৪৯৬/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০৭/৯২																				
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৫২	নগর পরিচলন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প- ৪। (৪৫০০০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৮/১০৭																				
৫৩	আরবান ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্ট। (৪৮৭০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৮/১০৮																				
৫৪	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪২১০৬/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৮/১১০																				
৫৫	কোম্পাল টাউন ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রোজেক্ট। (২৬৬৬০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৮/১১১																				
৫৬	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট। (৭৫০০০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৮/১১২																				