

**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৩-২৪)**  
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০২৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭২	১৫৫০৩৫৮.০০	১২১৮৮২৪.০০ (০.০০)	৩৩১৫৩৪.০০	৩৩০৪৩৪.০০	৩০৪৪৩৬.৯১ (২০%)	২৭৯৫৫৪.৮৭ (২৩%)	০.০০	২৪৮৮২.০৪ (৮%)	২৪৮৮২.০৪ (৮%)	৯৫২৩৩.৬৩ (৬%)	৮৭০৬৭.৮০ (৭%)	০.০০	৮১৬৫.৮৪ (২%)	৩০৫৮.৮৪ (১%)	১৭১৩.০০	১৭১৩.০০	২৫%	১০.৯৯%	২৫%	৬.১৪%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৬	৩৮১৭৩৪.০০	১৯৯৭৬৪.০০ (০.০০)	১৮১৯৭০.০০	১৭৬২৩১.০০	৫৬৯৭৯.০৬ (১৫%)	২৭০১৮.১৩ (১৪%)	০.০০	২৯৯৬০.৯৩ (১৬%)	২৯৯১৮.৪৩ (১৭%)	১৪১৭৯.৭৩ (৪%)	১৪১৭৯.৭৩ (৭%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৫%	৬.৮০%	২৬%	৩.৭১%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৫৭৮০০.০০	৪৩৭৫০.০০	১৪০৫০.০০	১২৬৫০.০০	২৩৫২৪.৯০ (৪১%)	১০৮৭৪.৯০ (২৫%)	০.০০	১২৬৫০.০০ (৯০%)	১২৬৫০.০০ (১০০%)	৮৮০.৬২ (২%)	৮৮০.৬২ (২%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৫%	২.৪০%	২৫%	১.৫২%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৫৯১৬.০০	২১০৬.০০	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	৫১৯.৬৮ (৯%)	৫১৯.৬৮ (২৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	২২১.৭৮ (৪%)	২২১.৭৮ (১১%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	২০.০০%	১০০%	৩.৭৫%
সর্বমোট :	১০২	১৯৯৫৮০৮.০০	১৪৬৪৪৪৪.০০ (০.০০)	৫৩১৩৬৪.০০	৫২৩১২৫.০০	৩৮৫৪১৮.০৫ (১৯.৩১%)	৩১৭৯৬৭.৫৮ (২১.৭১%)	০.০০	৬৭৪৫০.৪৭ (১২.৬৯%)	৬৭৪৫০.৪৭ (১২.৮৯%)	১১০৫১৫.৭৬ (৫.৫৪%)	১০২৩৪৯.৯৩ (৬.৯৯%)	০.০০	৮১৬৫.৮৪ (১.৫৪%)	৩০৫৮.৮৪ (০.৫৮%)	১৭১৩.০০	১৭১৩.০০	২৫%	৯.৯৭%	২৫%	৫.৫৪%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৮																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (এডিপি বইয়ে)	৪৩																				
মোট প্রকল্প :	১৫৩																				

(মোঃ শাহ আলমগীর)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

মনিটরিং ও মূল্যায়ন

## বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৩-২৪)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০২৩।

(শত টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
লস্টি প্রকল্প :																							
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যশ্রান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৮৯/১	১৮২০.০০	১৮২০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনু :	১৮৯/২	১৪৭০০.০০	১৪৭০০.০০			৩৬৭২.৮৭	৩৬৭২.৮৭			২৯৪০.৬৪	২৯৪০.৬৪					২৫%	২৩.০০%	২৫%	২০.০০%		
৩	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব গোলাম মাওলা	অনু :	১৮৯/৩	১০০০.০০	১০০০.০০			২৪৯.৯৫	২৪৯.৯৫			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৪	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ বি এম নাজমুল করিম	অনু :	১৮৯/৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৪৭.৭৯	৬২৪৭.৭৯			৫৭৫.৮৪	৫৭৫.৮৪					২৫%	৩.৩৭%	২৫%	২.৩০%		
৫	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনু :	১৮৯/৫	১৬৮৬.০০	৩৮৬.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	IFAD STF	
৬	২২৪০৪৮২০০-হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনু :	১৮৯/৬	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	JICA	জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৭	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৮৯/৭	৪১৮৭০.০০	১৪০.০০	৪১৭৩০.০০	৪১৭৩০.০০	০.০০				০.০০						২৫%	৫%	২৫%	০.০০%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৮৯/৮	৪১১৫৫.০০	৫৫০.০০	৪০৬০৫.০০	৪০৬০৫.০০	১৩৬.০০	১৩৬.০০			০.০০						২৫%	৫%	২৫%	০.০০%	WB	
৯	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনু :	১৯০/৯	৭৩২০০.০০	৮৩৭.০০	৭২৩৬৩.০০	৭২৩৬৩.০০	৩০৮২.৫৩	৮২.৫৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১১৯১.২০	১৪.৪০	১১৭৬.৮০	১১৭৬.৮০	১৭১৩.০০	১৭১৩.০০	২৫%	১০%	২৫%	১.৬৩%	WB	
১০	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনু :	১৯১/১২	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
১১	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	১৯১/১৩	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			৯৭৪৭.০৭	৯৭৪৭.০৭			৬৪৭.৭৪	৬৪৭.৭৪					২৫%	৮.২২%	২৫%	১.৪৪%		
১২	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	১৯১/১৪	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			১৭৪৪৮.৪৩	১৭৪৪৮.৪৩			১৭১০০.৭৫	১৭১০০.৭৫					২৫%	২৫.০০%	২৫%	২৪.৪৩%		
১৩	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনু :	১৯১/১৫	৭২৩৪.০০	৭২৩৪.০০			১৭৭০.৫১	১৭৭০.৫১			৫০০.৯৬	৫০০.৯৬					২৫%	৯.৫০%	২৫%	৬.৯৩%		
১৪	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনু :	১৯১/১৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬১২৪.০৪	৬১২৪.০৪			৭০৩.১২	৭০৩.১২					২৫%	১৫%	২৫%	২.৮১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৫	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)। (৬২২৯৯.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহনুর	অনু :	১৯২/১৭	৭৬৭২.০০	৭৬৭২.০০			০.০০					০.০০					২৫%	২৯.০০%	২৫%	০.০০%		
১৬	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	১৯২/১৮	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০					২৫%	৯%	২৫%	০.০০%		
১৭	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৫) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনু :	১৯২/১৯	১৩৭২৫.০০	১৩৭২৫.০০			৩৪২৯.৮৮	৩৪২৯.৮৮			২০০৫.৭৩	২০০৫.৭৩					২৫%	১৬%	২৫%	১৪.৬১%		
১৮	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনু :	১৯২/২০	১১০০০.০০	১১০০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			৯৩০.০০	৯৩০.০০					২৫%	১৮%	২৫%	৮.৪৫%		
১৯	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনু :	১৯২/২১	১১৮৬৫.০০	১১৮৬৫.০০			২৯৬৬.২৫	২৯৬৬.২৫			২৯.৬৭	২৯.৬৭					২৫%	৫%	২৫%	০.২৫%		
২০	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনু :	১৯২/২২	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০			৪৫৭৪.০৩	৪৫৭৪.০৩			৫০৩.৭৫	৫০৩.৭৫					২৫%	৭.৫০%	২৫%	২.৭৫%		
২১	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব সেলিম সরকার	অনু :	১৯২/২৩	৩২৮৭৫.০০	৩২৮৭৫.০০			৮০৬৭.৯৩	৮০৬৭.৯৩			৭৯০২.০৭	৭৯০২.০৭					২৫%	২৬.২০%	২৫%	২৪.০৪%		
২২	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু :	১৯২/২৪	৭৮৫৫.০০	৭৮৫৫.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৩১.৫১%	২৫%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৩	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনু :	১৯২/২৫	১০৯৫০.০০	১০৯৫০.০০			২৬৭৫.০০	২৬৭৫.০০			৫০.৬৭	৫০.৬৭					২৫%	১.০০%	২৫%	০.৪৬%		
২৪	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনু :	১৯২/২৬	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৭৪৩১.৬১	৭৪৩১.৬১			৭৩৩৭.০০	৭৩৩৭.০০					২৫%	২৫%	২৫%	২৪.৪৬%		
২৫	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনু :	১৯৩/২৭	২২৮৭৫.০০	২২৮৭৫.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৮.৬৬%	২৫%	০.০০%		জুন/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের প্রক্রিয়াধীন।
২৬	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনু :	১৯৩/২৮	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			৮৭৫০.০০	৮৭৫০.০০			১০৬৮.৪৮	১০৬৮.৪৮					২৫%	১৫.৩৬%	২৫%	৩.০৫%		
২৭	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনু :	১৯৩/২৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			২১৮৩.৩০	২১৮৩.৩০					২৫%	৯.৪৫%	২৫%	৮.৭৩%		
২৮	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু :	১৯৩/৩০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১৩.৪৯%	২৫%	০.০০%		
২৯	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৯৩/৩১	২৯৭০০.০০	২৯৭০০.০০			৭৪২২.৬৮	৭৪২২.৬৮			৭১.৫৫	৭১.৫৫					২৫%	৫%	২৫%	০.২৪%		
৩০	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু :	১৯৩/৩২	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৪৯.২৮	৬২৪৯.২৮			৪৯৫.৫৯	৪৯৫.৫৯					২৫%	৮.০৩%	২৫%	১.৯৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩১	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনু :	১৯৩/৩৩	৩৬৬০০.০০	৩৬৬০০.০০					৯১৩৫.৯৪	৯১৩৫.৯৪			৪৪৮২.৩৬	৪৪৮২.৩৬			২৫%	১৬.৯৮%	২৫%	১২.২৫%		
৩২	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (১০২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯৩/৩৪	৮৭.০০	৮৭.০০					০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৩৩	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনু :	১৯৩/৩৫	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০					৪৫৭৪.২৭	৪৫৭৪.২৭			৯৭০.৮০	৯৭০.৮০			২৫%	১০.০০%	২৫%	৫.৩০%		
৩৪	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ এস এম কবীর	অনু :	১৯৩/৩৬	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০					৪৫২৫.৩৩	৪৫২৫.৩৩			১৫.৮২	১৫.৮২			২৫%	১০.০৫%	২৫%	০.০৯%		
৩৫	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু :	১৯৩/৩৭	১৪৭০০.০০	১৪৭০০.০০					৩৬৭৪.৬০	৩৬৭৪.৬০			৩৫২২.০০	৩৫২২.০০			২৫%	২৫.০০%	২৫%	২৩.৯৬%		
৩৬	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনু :	১৯৪/৩৮	৪৩১০০.০০	৪৩১০০.০০					১০৭৫৬.৩৫	১০৭৫৬.৩৫			২০২৬.৪০	২০২৬.৪০			২৫%	৫.২২%	২৫%	৪.৭০%		
৩৭	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনু :	১৯৪/৩৯	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০					৪৫৭৪.৩২	৪৫৭৪.৩২			১২০১.১০	১২০১.১০			২৫%	১০.০০%	২৫%	৬.৫৬%		
৩৮	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া	অনু :	১৯৪/৪০	১৬০০.০০	১৬০০.০০					৪০০.০০	৪০০.০০			০.০০	০.০০			২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৩৯	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯৪/৪১	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০					৮৬৯৮.৩৪	৮৬৯৮.৩৪			২৩১.০৬	২৩১.০৬			২৫%	৪%	২৫%	০.৬৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৪০	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৪/৪২	৭৪০০.০০	৭৪০০.০০					১৮১২.২০	১৮১২.২০			০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৪১	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১ম সংশোধিত) (১৭২৩১৫.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সালমা শহীদ।	অনুঃ	১৯৪/৪৩	৪০৯১৮.০০	৪০৯১৮.০০					১০১৬৩.৮০	১০১৬৩.৮০			১৯৭.৫৫	১৯৭.৫৫				২৫%	৮.৩৩%	২৫%	০.৪৮%		
৪২	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৯৪/৪৪	৩২৫০০.০০	৩২৫০০.০০					৭৯৯৮.৩৭	৭৯৯৮.৩৭			৭৮০৬.৪৪	৭৮০৬.৪৪				২৫%	২৫.০০%	২৫%	২৪.০২%		
৪৩	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৪/৪৫	৫২০৩.০০	৫২০৩.০০					১৩০০.৬৭	১৩০০.৬৭			০.০০					২৫%	৪.৩০%	২৫%	০.০০%		
৪৪	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৯৪/৪৬	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০					৯৪৯.৬৫	৯৪৯.৬৫			১০.৪৩	১০.৪৩				২৫%	৩.০০%	২৫%	০.২৭%		
৪৫	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৯৪/৪৭	১১৫০০০.০০	১১৫০০০.০০					২৮০৫০.৬৫	২৮০৫০.৬৫			৯০৮৪.৭৮	৯০৮৪.৭৮				২৫%	৮.৫০%	২৫%	৭.৯০%		
৪৬	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আন্দোলন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৯৪/৪৮	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০					১২৪৬৪.৮৩	১২৪৬৪.৮৩			১৪৩৯.৫৬	১৪৩৯.৫৬				২৫%	৪%	২৫%	২.৮৮%		
৪৭	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৯৫/৪৯	১৪৭০০.০০	১৪৭০০.০০					৩৬৭৪.১৬	৩৬৭৪.১৬			১৫৫০.০০	১৫৫০.০০				২৫%	১৮%	২৫%	১০.৫৪%		
৪৮	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৯৫/৫০	১১০০০.০০	১১০০০.০০					২৭৪৯.৩১	২৭৪৯.৩১			০.০০					২৫%	১০.৩৪%	২৫%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৯	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৫/৫১	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৯৯৫২.৭৫	৯৯৫২.৭৫			৯৫.৯২	৯৫.৯২					২৫%	২.৭৬%	২৫%	০.২৪%		
৫০	২২৪৩৪৫৮০০-যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৯৫/৫২	২৬৬৪.০০	২৬৬৪.০০			৬৬৩.৫০	৬৬৩.৫০			০.০০						২৫%	১১.৯৯%	২৫%	০.০০%		
৫১	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৫/৫৩	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৩৪২.২২	১৩৪২.২২			৩.৫০	৩.৫০					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০৫%		
৫২	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৫/৫৪	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০			৩৮৭৩.৯৬	৩৮৭৩.৯৬			১৬৪৬.৬৪	১৬৪৬.৬৪					২৫%	১৬.৭০%	২৫%	১০.৬২%		
৫৩	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৫/৫৫	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৫৮৪.৩৮	১৫৮৪.৩৮			১৭৭.৬১	১৭৭.৬১					২৫%	৫.০০%	২৫%	২.৭৩%		
৫৪	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পত্নী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব এস, কে, আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৫/৫৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২২.৩১	১২২.৩১			০.৮৯	০.৮৯					২৫%	১৫.০০%	২৫%	০.০২%		
৫৫	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ	১৯৫/৫৭	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			১১২৪৯.২৬	১১২৪৯.২৬			৪৩৫২.৭৫	৪৩৫২.৭৫					২৫%	১৭%	২৫%	৯.৬৭%		
৫৬	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	১৯৫/৫৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৬২৩.৪১	১৬২৩.৪১			৭৮০.৫০	৭৮০.৫০					২৫%	১৩.০৬%	২৫%	১২.০১%		
৫৭	২২৪৩৬৩৩০০-পত্নী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৯৫/৫৯	৯৭০০.০০	৯৭০০.০০			২১৪৬.৭৫	২১৪৬.৭৫			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো-দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫৮	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনু :	১৯৬/৬০	৫২০০.০০	৫২০০.০০			১২৯২.৫০	১২৯২.৫০				১১১.৩৫	১১১.৩৫					২৫%	৫%	২৫%	২.১৪%		
৫৯	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) মোঃ আল-আমীন খান	অনু :	১৯৬/৬১	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৬২৫.০০	১৬২৫.০০			০.০০							২৫%	০.৪৯%	২৫%	০.০০%		
৬০	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনু :	১৯৬/৬২	১৩৮০.০০	১৩৮০.০০			৩৪৫.০০	৩৪৫.০০			৩৪.১৭	৩৪.১৭						২৫%	০%	২৫%	২.৪৮%		
৬১	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনু :	১৯৬/৬৩	২৩০০০.০০	৩০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২৬৩২.০৪	৭৫০.০০	১৮৮২.০৪	১৮৮২.০৪	১৮৮২.০৪			১৮৮২.০৪	১৮৮২.০৪			২৫%	১২.৭৭%	২৫%	৮.১৮%	SFD OFID	
৬২	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু :	১৯৬/৬৪	৯৬৪৪.০০	৫৬১৪.০০	৪০৩০.০০	৪০৩০.০০	০.০০					০.০০						২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%	IDB	জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৬৩	২২৪২১৫২০০-জলাবায়ু সর্বিট্র অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনু :	১৯৬/৬৫	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০			২.৪৭	২.৪৭						২৫%	৮.১৩%	২৫%	০.০১%	KFW, GCF	
৬৪	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বৃক্ষপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনু :	১৯৬/৬৬	১১০১৪.০০	৩১০৩.০০	৭৯১১.০০	৭৯১১.০০	৭৭২.৫৬	৭৭২.৫৬			০.০০							২৫%	৬.০০%	২৫%	০.০০%	IFAD	
৬৫	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯৬/৬৭	১২০০০০.০০	৪০০০০.০০	৮০০০০.০০	৮০০০০.০০	৩০০০০.০০	১০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	৫১০৭.০০		৫১০৭.০০					২৫%	১০.০০%	২৫%	৪.২৬%	WB	
৬৬	২২৪২৪৯৭০০-করাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৩৬৬৭৪২.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনু :	১৯৭/৬৮	৫৪৩৯৫.০০	১৭৮০০.০০	৩৬৫৯৫.০০	৩৬৫৯৫.০০	৪৪৫০.০০	৪৪৫০.০০			১৩০.৯৯	১৩০.৯৯						২৫%	৫.০০%	২৫%	০.২৪%	ADB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬৭	২২২২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনু :	১৯৭/৬৯	৬০০০.০০	১০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	২৪৯.৪০	২৪৯.৪০			০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০.০০%	ADB		
৬৮	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনু :	১৯৭/৭০	৮২৩৫.০০	১২৩৫.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৩০৮.৪৩	৩০৮.৪৩			৩.০৬	৩.০৬				২৫%	৩.০০%	২৫%	০.০৪%	JICA		
<b>নতুন প্রকল্প</b>																							
৬৯	২২৪৩৭২৮০০-রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব অরুন কুমার চৌধুরী	অনু :	১৯৭/৭১	১০০.০০	১০০.০০			২৫.০০	২৫.০০			০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%			
<b>চলতি প্রকল্প</b>																							
৭০	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আনিসুর রহমান সোহেল	অনু :	২০১/৮৭	১৭৮৩.০০	১৭৮৩.০০			৪৪৫.১২	৪৪৫.১২			৩২৮.৩৯	৩২৮.৩৯				২৫%	২০%	২৫%	১৮.৪২%			
৭১	২২৪৩৪৭৯০০-রাসামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব আনিসুর রহমান সোহেল	অনু:	২০১/৮৮	৯১৫০.০০	৯১৫০.০০			২২৮৬.৯৩	২২৮৬.৯৩			১৮০০.০০	১৮০০.০০				২৫%	২০%	২৫%	১৯.৬৭%			
<b>নতুন প্রকল্প</b>																							
৭২	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনু :	৩৬৫/১	২৬০০.০০	২৬০০.০০			২১৪৬.৭৫	২১৪৬.৭৫			০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%			
<b>মোট (পল্লী) (১-৭২) :</b>				<b>১৫৫০৩৫৮.০০</b>	<b>১২১৮২৪৮.০০</b> <b>(০.০০)</b>	<b>৩৩১৫৩৪.০০</b>	<b>৩৩০৪৩৪.০০</b>	<b>৩০৪৪৩৬.৯১</b>	<b>২৭৯৫৫৪.৮৭</b> <b>(০.০০)</b>	<b>২৪৮৮২.০৪</b>	<b>২৪৮৮২.০৪</b>	<b>৯৫২৩৩.৬৩</b>	<b>৮৭০৬৭.৮০</b> <b>(০.০০)</b>	<b>৮১৬৫.৮৪</b>	<b>৩০৫৮.৮৪</b>	<b>১৭১৩.০০</b>	<b>১৭১৩.০০</b>	<b>২৫%</b>	<b>১০.৯৯%</b>	<b>২৫%</b>	<b>৬.১৪%</b>		
<b>সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																							
৭৩	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহমুর	অনু :	২৩১/৯	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			০.০০					২৫%	০%	১০০%	০.০০%			
৭৪	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬২	৪৬৪৯.০০	৪৬৪৯.০০			০.০০				০.০০					২৫%	২০.০০%	২৫%	০.০০%		জুন/২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৭৫	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু :	২৪০/৬৩	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৯৯৯৮.৬২	৯৯৯৮.৬২				৯৮৭৩.০৮	৯৮৭৩.০৮					২৫%	২৫.১৬%	২৫%	২৪.৬৮%		
৭৬	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু :	২৪০/৬৪	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			০.০০					০.০০						২৫%	১০.০৫%	২৫%	০.০০%		
৭৭	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৪৮৬.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬৫	১৩২৮০.০০	১৩২৮০.০০			০.০০					০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৭৮	২২৪২৫৭১০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৪০/৬৬	১১০০০.০০	১১০০০.০০			২৪৭৪.৬২	২৪৭৪.৬২				৭.৬৮	৭.৬৮					২৫%	১.০০%	২৫%	০.০৭%		
৭৯	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন ভূঞা	অনু :	২৪০/৬৭	৪৯৯৮.০০	৪৯৯৮.০০			১২৪৬.৯৪	১২৪৬.৯৪				১০৪.৯৬	১০৪.৯৬					২৫%	২০.৮৯%	২৫%	২.১০%		
৮০	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২৪১/৬৮	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০২৩ এ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রাক্রিয়াধীন।
৮১	২২৪২৭৫৭০০-টাসাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনু :	২৪১/৬৯	৪৫৭৫.০০	৪৫৭৫.০০			০.০০					০.০০						২৫%	৪.০০%	২৫%	০.০০%		
৮২	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনু :	২৪১/৭০	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৪৫.৩৬	১২৪৫.৩৬				৪.৬৬	৪.৬৬					২৫%	৫৬.০০%	২৫%	০.০৯%		
৮৩	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/নভেম্বর/২০২০ হতে এপ্রিল/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	২৪১/৭১	৮৯০.০০	৮৯০.০০			০.০০					০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৪	২২৪৩৩৫৯০০-পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	২৪১/৭২	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৮৫	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৪১/৭৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২১০৩.৩৫	২১০৩.৩৫					২৫%	২৩%	২৫%	২১.০৩%		
৮৬	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৪১/৭৪	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৮৭	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪১/৭৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৮৮	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৪১/৭৬	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			১০৩৪.৩৫	১০৩৪.৩৫			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৮৯	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৬০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৭	২০০০.০০	২০০০.০০			৪৯৯.৯৮	৪৯৯.৯৮			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৯০	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৯০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৮	২০০০.০০	২০০০.০০			৫.০০	৫.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৯১	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাপলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব নূর নবী	অনুঃ	২৪২/৭৯	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২০০.০০	২০০.০০					২৫%	২২%	২৫%	২০.০০%		
৯২	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৫) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২৪২/৮০	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৪.৯৫	৬২৪.৯৫			১২২.০০	১২২.০০					২৫%	১২%	২৫%	৪.৮৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৩	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮৬৫০০.০০/এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনু :	২৪২/৮১	২২৮৭৫.০০	১২৯৩৮.০০	৯৯৩৭.০০	৯৭৬৭.০০	৫৬৬৮.৩৬	৩১৮৬.৩১	২৪৮২.০৫	২৪৩৯.৫৫	১২.৫০	১২.৫০					২৫%	৭.১৪%	২৫%	০.০৫%	Kuwait	
৯৪	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনু :	২৪২/৮২	৩৫০০০.০০	৫০০০.০০	৩০০০০.০০	২৮২০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০			৬৬৪.০০	৬৬৪.০০					২৫%	৫.০০%	২৫%	১.৯০%	ADB	
৯৫	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিব্বুর রহমান	অনু :	২৪২/৮৩	১১০৩৮০.০০	৪৫৮.০০	১০৯৯২২.০০	১০৯৯২২.০০	২৭৫৯৩.৩৮	১১৪.৫০	২৭৪৭৮.৮৮	২৭৪৭৮.৮৮	০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%	WB	
৯৬	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনু :	২৪২/৮৪	৩৭৪৮৪.০০	২৪৩৭৩.০০	১৩১১১.০০	৯৯১১.০০	১০৮৭.৫০	১০৮৭.৫০			১০৮৭.৫০	১০৮৭.৫০					২৫%	৩.০০%	২৫%	২.৯০%	JICA	
<b>নতুন প্রকল্প</b>																							
৯৭	২২৪৩৭১৩০০-কোম্পাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনু :	২৪২/৮৫	২২৫৯১.০০	৪১০০.০০	১৮৪৯১.০০	১৮৪৩১.০০	০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	JICA	
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																							
৯৮	২২৩০৪৭১০০-ক্রাইমেট রেসিলিয়েন্স ইনকুসিভ স্মার্ট সিটিজ প্রজেক্ট (সিআরআইএসসি)। (৪৮৮৪.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২৩) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	৪২৮/২	৫০৯.০০		৫০৯.০০		০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%	GIZ	
<b>উপ-মোট (৭৩-৯৮) :</b>				৩৮১৭৩৪.০০	১৯৯৭৬৪.০০ (০.০০)	১৮১৯৭০.০০	১৭৬২৩১.০০	৫৬৯৭৯.০৬	২৭০১৮.১৩ (০.০০)	২৯৯৬০.৯৩	২৯৯১৮.৪৩	১৪১৭৯.৭৩	১৪১৭৯.৭৩ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৬.৮০%	২৬%	৬.৭১%		
<b>সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																							
৯৯	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৪.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনু :	১১০/৯৪	১৩৭২৫.০০		১৩৭২৫.০০		৩৪২৯.৩১	৩৪২৯.৩১			৪৯৩.৯৮	৪৯৩.৯৮					২৫%	৪.৪০%	২৫%	৩.৬০%		
১০০	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনু :	১১০/৯৫	২৬০২৫.০০		২৬০২৫.০০		৬৪৫০.৭১	৬৪৫০.৭১			১৪৯.৯৪	১৪৯.৯৪					২৫%	১.০০%	২৫%	০.৫৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০১	২২৪১৪৭০০০-জুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম	অনুঃ	১১০/৯৬	১৮০৫০.০০	৪০০০.০০	১৪০৫০.০০	১২৬৫০.০০	১৩৬৪৪.৮৮	৯৯৪.৮৮	১২৬৫০.০০	১২৬৫০.০০	২৩৬.৭০	২৩৬.৭০					২৫%	৩%	২৫%	১.৩১%	JICA	
	উপ-মোট (৯৯-১০১) :			৫৭৮০০.০০	৪৩৭৫০.০০ (০.০০)	১৪০৫০.০০	১২৬৫০.০০	২৩৫২৪.৯০	১০৮৭৪.৯০ (০.০০)	১২৬৫০.০০	১২৬৫০.০০	৮৮০.৬২	৮৮০.৬২ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	২.৪০%	২৫%	১.৫২%		
	সেক্টর : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং গানিসম্পদ																						
	চলতি প্রকল্প																						
১০২	২২৪৩৪৬০০০-চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২১১/১২	৫৯১৬.০০	২১০৬.০০	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	৫১৯.৬৮	৫১৯.৬৮			২২১.৭৮	২২১.৭৮					১০০%	২০.০০%	১০০%	৩.৭৫%	Nethar land, IFAD	
	উপ-মোট (১০২) :			৫৯১৬.০০	২১০৬.০০ (০.০০)	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	৫১৯.৬৮	৫১৯.৬৮ (০.০০)	০.০০	০.০০	২২১.৭৮	২২১.৭৮ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	২০.০০%	১০০%	৩.৭৫%		
	সর্বমোট (১-১০২) :			১৯৯৫৮০৮.০০	১৪৬৪৪৪৪.০০ (০.০০)	৫৩১৩৬৪.০০	৫২৩১২৫.০০	৩৮৫৪৬০.৫৫	৩১৭৯৬৭.৫৮ (০.০০)	৬৭৪৯২.৯৭	৬৭৪৫০.৪৭	১১০৫১৫.৭৬	১০২৩৪৯.৯৩ (০.০০)	৮১৬৫.৮৪	৩০৫৮.৮৪	১৭১৩.০০	১৭১৩.০০	২৫%	৯.৯৭%	২৫%	৫.৫৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
<b>বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে</b>																								
<b>সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																								
১	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ	১৯১/১৬	০.০০				০.০০																
২	রেজিলিয়েন্ট ইন্ফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন প্রোজেক্ট (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	৫০২/৭৭																				WB	১২/০৩/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	২২৪০৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৮০০০.০০/০১-০১-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ																						
৪	২০২২ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রেজাউল হক	অনুঃ																					ADB	
৫	ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ ছত্তার	অনুঃ	৪৮১/২২০																					
৬	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসপিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব আব্দুল সাত্তার	অনুঃ																					JICA	
<b>সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																								
৭	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)। জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২৩৫/৭৭	০.০০				০.০০										১০০%	১০০%	১০০%	#উত্তর/০!			জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৮	শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৪৮৬/৩৪১																					১৫/০৫/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
<b>আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননু-মোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা</b>																								
<b>সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																								

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্নবাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২১৮																					
২	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৭২০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২১৯																					
৩	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ।(৩১১০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২২১																					
৪	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩৫০০০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২২২																					
৫	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন । (৭০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২২৪																					
৬	মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৫০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২২৫																					
৭	এলজিইডি'র মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প । (৪৮৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮১/২২৬																					
৮	বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২২৭																					
৯	সুনামগঞ্জ জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮১/২২৮																					
১০	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২২৯																					
১১	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮৭০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩০																					
১২	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩১																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১৩	নেত্রকোণা জেলার পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩২																					
১৪	চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন মেঘনা-ধনাগোদা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৯৬০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩৩																					
১৫	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সাত্ত্ব নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৯৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৪																					
১৬	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪৮৪৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৩৫																					
১৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৩৬																					
১৮	সুনামগঞ্জ জেলাধীন শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮২/২৩৭																					
১৯	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৮																					
২০	বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৩৫২০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৯																					
২১	কুমিল্লা জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৪০																					
২২	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৪১																					
২৩	আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮২/২৪২																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
২৪	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প । (৪৯৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৪৮২/২৪৩																					
২৫	মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প । (৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৪৪																					
২৬	পদ্মা সেতু সংযোগ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলা এর সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প (২১১.০০/মার্চ/২০২৩ হতে আগস্ট/২০২৩)	অননুঃ	৪৮২/২৪৫																					
২৭	গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৪৬																					
<b>সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																								
২৮	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৬৩৬০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৬/৩৩৯																					
২৯	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের জেলখানার চর সংলগ্ন নদের উপর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল সেতু নির্মাণ প্রকল্প । (৫৬৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪০																					
৩০	রংপুর বিভাগের নয় (৯) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪২																					
৩১	মানিকগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৯০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৩																					
৩২	শাহরাস্তি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৪																					
৩৩	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৯৯০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৫																					
৩৪	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৯৯৬.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৬																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো-দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৩৫	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী ২টি সড়ক উন্নয়ন। (২৭২০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৭																					
<b>বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্প</b>																								
<b>সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর: সেচ)</b>																								
৩৬	ক্রাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়ান্ট স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্স প্রোজেক্ট (১৮৭২৭১.১৯/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৪৯৮/২৪																					
<b>সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																								
৩৭	সাসটেইনেবল এন্ড ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ট্রান্সপোর্ট প্রোজেক্ট (১৩০০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৭৯																					
৩৮	স্ট্রেংদেনিং ইমপরট্যান্ট রুরাল একসেস প্রোজেক্ট (৯৪৫৬০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৮০																					
<b>সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																								
৩৯	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট। (৭৫০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/৯৮																					
৪০	নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৪৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০৩/৯৯																					
৪১	আরবান ক্রাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্ট। (৪৮৭০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৩/১০০																					
৪২	স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট। (৪০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/১০১																					
৪৩	ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রোজেক্ট। (৫০০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/১০২																					