

**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৩-২৪)**  
**সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০২৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭২	১৫৫০৩৫৮.০০	১২১৮৮২৪.০০ (০.০০)	৩৩১৫৩৪.০০	৩৩০৪৩৪.০০	৩২৯০১৫.০১ (২১%)	৩০০২৭৪.১৫ (২৫%)	০.০০	২৮৭৪০.৮৬ (৯%)	২৮৭৪০.৮৬ (৯%)	১৭৭৩৭৪.২৬ (১১%)	১৬০১০৬.৩৩ (১৩%)	০.০০	১৭২৬৭.৯৩ (৫%)	১৭২৬৭.৯৩ (৫%)	৬৪৬৪.২৯	৭১৯৫.৯০	২৫%	১৭.৭৫%	২৫%	১১.৪৪%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৬	৩৮১৭৩৪.০০	১৯৯৭৬৪.০০ (০.০০)	১৮১৯৭০.০০	১৭৬২৩১.০০	৬৬৯৪৮.০৭ (১৮%)	৩৬৯৮৭.১৪ (১৯%)	০.০০	২৯৯৬০.৯৩ (১৬%)	২৯৯১৮.৪৩ (১৭%)	১৯৪৭৫.০২ (৫%)	১৮৮৭১.৪২ (৯%)	০.০০	৬০৩.৬০ (০%)	৬০৩.৬০ (০%)	৯৬৪৩.৯৬	২৪৮২.০৫	২৫%	৯.৩১%	২৫%	৫.১০%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৫৭৮০০.০০	৪৩৭৫০.০০	১৪০৫০.০০	১২৬৫০.০০	২৩৮৯৬.৩১ (৪১%)	১০৮৭৪.৯০ (২৫%)	০.০০	১৩০২১.৪১ (৯৩%)	১২৬৫০.০০ (১০০%)	২৬৯৫.৯৪ (৫%)	২২৪৩.০৪ (৫%)	০.০০	৪৫২.৯০ (৩%)	৮১.৪৯ (১%)	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	২৫%	৫.৯৬%	২৫%	৪.৬৬%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৫৯১৬.০০	২১০৬.০০	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	৫২৪.৪২ (৯%)	৫১৯.৬৮ (২৫%)	০.০০	৪.৭৪	৪.৭৪	২৫২.৭০ (৪%)	২৪৭.৯৬ (১২%)	০.০০	৪.৭৪	৪.৭৪	০.০০	০.০০	১০০%	২৫.০০%	১০০%	৪.২৭%
সর্বমোট :	১০২	১৯৯৫৮০৮.০০	১৪৬৪৪৪৪.০০ (০.০০)	৫৩১৩৬৪.০০	৫২৩১২৫.০০	৪১৯৯৬৯.৯০ (২১.০৪%)	৩৪৮৬৫৫.৮৭ (২৩.৮১%)	০.০০	৭১৩১৪.০৩ (১৩.৪২%)	৭১৩১৪.০৩ (১৩.৬৩%)	১৯৯৭৯৭.৯২ (১০.০১%)	১৮১৪৬৮.৭৫ (১২.৩৯%)	০.০০	১৮৩২৯.১৭ (৩.৪৫%)	১৭৯৫৭.৭৬ (৩.৪৩%)	২৯৫৭৭.৩৯	২৩১৪৭.০৯	২৫%	১৫.৮২%	২৫%	১০.০১%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৮																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৪৩																				
মোট প্রকল্প :	১৫৩																				

(মোঃ শাহ আলমগীর)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

## বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৩-২৪)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০২৩।

(শত টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	শৌভ		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
<b>সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																							
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যশ্রান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৭৮৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৮৯/১	১৮২০.০০	১৮২০.০০			০.০০					০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনু :	১৮৯/২	১৪৭০০.০০	১৪৭০০.০০			৩৬৭২.৮৭	৩৬৭২.৮৭				৩১০০.৯২	৩১০০.৯২				২৫%	২৪.০০%	২৫%	২১.০৯%		
৩	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব গোলাম মাওলা	অনু:	১৮৯/৩	১০০০.০০	১০০০.০০			২৪৯.৯৫	২৪৯.৯৫				০.০০	০.০০				২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৪	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ বি এম নাজমুল করিম	অনু :	১৮৯/৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৪৭.৭৯	৬২৪৭.৭৯				২৬০৭.২৮	২৬০৭.২৮				২৫%	১১.৬৭%	২৫%	১০.৪৩%		
৫	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনু :	১৮৯/৫	১৬৮৬.০০	৩৮৬.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	০.০০					০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	IFAD STF	
৬	২২৪০৪৮২০০-হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনু :	১৮৯/৬	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০					২৫%	১০.০০%	২৫%	০.০০%	JICA	জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৭	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৮৯/৭	৪১৮৭০.০০	১৪০.০০	৪১৭৩০.০০	৪১৭৩০.০০	০.০০					০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০.০০%	WB	প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাধাণের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৮	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৮৯/৮	৪১১৫৫.০০	৫৫০.০০	৪০৬০৫.০০	৪০৬০৫.০০	১৩৬.০০	১৩৬.০০					০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০.০০%	WB	
৯	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনু :	১৯০/৯	৭৩২০০.০০	৮৩৭.০০	৭২৩৬৩.০০	৭২৩৬৩.০০	৪০৯৩.৫৩	৮২.৫৩	৪০১১.০০	৪০১১.০০	৩৬৭০.৫৯	৩১.৮৩	৩৬৩৮.৭৬	৩৬৩৮.৭৬	২৫২৩.০০	২৫২৩.০০	২৫%	২৫.০০%	২৫%	৫.০১%	WB		
১০	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনু :	১৯১/১২	১.০০	১.০০			০.০০											২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
১১	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	১৯১/১৩	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			৯৭৪৭.০৭	৯৭৪৭.০৭					২১৪২.৬৩	২১৪২.৬৩				২৫%	৯.৫১%	২৫%	৪.৭৬%		
১২	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	১৯১/১৪	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			১৭৪৪৮.৪৩	১৭৪৪৮.৪৩					১৭১৩৫.৬৩	১৭১৩৫.৬৩				২৫%	২৬.০০%	২৫%	২৪.৪৮%		
১৩	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনু :	১৯১/১৫	৭২৩৪.০০	৭২৩৪.০০			১৭৭০.৫১	১৭৭০.৫১					৭৯০.৮০	৭৯০.৮০				২৫%	১৩.১০%	২৫%	১০.৯৩%		
১৪	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনু :	১৯১/১৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬১২৪.০৪	৬১২৪.০৪					১২২৪.৬১	১২২৪.৬১				২৫%	১৮%	২৫%	৪.৯০%		
১৫	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)। (৬২২৯৯.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহমুর	অনু :	১৯২/১৭	৭৬৭২.০০	৭৬৭২.০০			১৯১৮.০০	১৯১৮.০০					৫৫৯.৩২	৫৫৯.৩২				২৫%	২৯.০০%	২৫%	৭.২৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাধাণের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	প্রাপ্তি	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
১৬	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	১৯২/১৮	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০					২৫%	১৩.৯০%	২৫%	০.০০%				
১৭	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৫) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনু :	১৯২/১৯	১৩৭২৫.০০	১৩৭২৫.০০			৩৪৩০.২৩	৩৪৩০.২৩				২৭১১.৩৫	২৭১১.৩৫				২৫%	২৩.৩৬%	২৫%	১৯.৭৫%				
১৮	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনু :	১৯২/২০	১১০০০.০০	১১০০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০				২৬৭১.৬৫	২৬৭১.৬৫				২৫%	২৫.২৮%	২৫%	২৪.২৯%				
১৯	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনু :	১৯২/২১	১১৮৬৫.০০	১১৮৬৫.০০			২৯৬৬.২৫	২৯৬৬.২৫				৬৫৪.৯৯	৬৫৪.৯৯				২৫%	১২%	২৫%	৫.৫২%				
২০	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনু :	১৯২/২২	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০			৪৫৭৪.০৩	৪৫৭৪.০৩				৫০৩.৭৫	৫০৩.৭৫				২৫%	১২.০০%	২৫%	২.৭৫%				
২১	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব সেলিম সরকার	অনু :	১৯২/২৩	৩২৮৭৫.০০	৩২৮৭৫.০০			৮০৬৭.৯৩	৮০৬৭.৯৩				৭৯৯৯.৯২	৭৯৯৯.৯২				২৫%	২৭.০১%	২৫%	২৪.৩৩%				
২২	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু :	১৯২/২৪	৭৮৫৫.০০	৭৮৫৫.০০			১৯৬৩.০৯	১৯৬৩.০৯				৫০০.০০	৫০০.০০				২৫%	৩৬.৮৪%	২৫%	৬.৩৭%				
২৩	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনু :	১৯২/২৫	১০৯৫০.০০	১০৯৫০.০০			২৬৭৫.০০	২৬৭৫.০০				২১৮.২২	২১৮.২২				২৫%	৫.০০%	২৫%	১.৯৯%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাধাণের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	প্রাপ্তি	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
২৪	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনু :	১৯২/২৬	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০					৭৪৩১.৬১	৭৪৩১.৬১			৭৩৫০.০০	৭৩৫০.০০					২৫%	৩০%	২৫%	২৪.৫০%		
২৫	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনু :	১৯৩/২৭	২২৮৭৫.০০	২২৮৭৫.০০					৫৭১৮.৭৫	৫৭১৮.৭৫			১৩৯৭.০০	১৩৯৭.০০					২৫%	৮.৬৬%	২৫%	৬.১১%		জুন/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের প্রক্রিয়াধীন।
২৬	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনু :	১৯৩/২৮	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০					৮৭৫০.০০	৮৭৫০.০০			৩৫৬৮.০০	৩৫৬৮.০০					২৫%	২২.৭৬%	২৫%	১০.১৯%		
২৭	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনু :	১৯৩/২৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০					৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			৪৭৪৩.১৭	৪৭৪৩.১৭					২৫%	২০.৩৩%	২৫%	১৮.৯৭%		
২৮	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/ অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু :	১৯৩/৩০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০					১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৬২৮.৬৮	২৬২৮.৬৮					২৫%	২৩.৬৫%	২৫%	৬.৫৭%		
২৯	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৯৩/৩১	২৯৭০০.০০	২৯৭০০.০০					৭৪১১.৬৭	৭৪১১.৬৭			৭৩১৫.৪৯	৭৩১৫.৪৯					২৫%	২৫%	২৫%	২৪.৬৩%		
৩০	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু :	১৯৩/৩২	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০					৬২৪৯.২৮	৬২৪৯.২৮			২০৫৬.০৮	২০৫৬.০৮					২৫%	১৫.৩৯%	২৫%	৮.২২%		
৩১	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনু :	১৯৩/৩৩	৩৬৬০০.০০	৩৬৬০০.০০					৯১৩৬.৯৪	৯১৩৬.৯৪			৭৫৮২.১৭	৭৫৮২.১৭					২৫%	২৬.০০%	২৫%	২০.৭২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাধাণের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩২	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯৩/৩৪	৮৭.০০	৮৭.০০			২১.৬৬	২১.৬৬			২.৩২	২.৩২			২৫%	৬১.০০%	২৫%	২.৬৭%				
৩৩	২২৪২৫৩২০০-ঝুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনু :	১৯৩/৩৫	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০			৪৫৭৪.২৭	৪৫৭৪.২৭			৯৮৯.৮০	৯৮৯.৮০			২৫%	১০.৫০%	২৫%	৫.৪১%				
৩৪	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ এস এম করীর	অনু :	১৯৩/৩৬	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০			৪৫২৫.৩৩	৪৫২৫.৩৩			৮৪৯.৬২	৮৪৯.৬২			২৫%	২১.০৪%	২৫%	৪.৬৪%				
৩৫	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান	অনু :	১৯৩/৩৭	১৪৭০০.০০	১৪৭০০.০০			৩৬৭৪.৬০	৩৬৭৪.৬০			৩৫৩৪.৪৩	৩৫৩৪.৪৩			২৫%	২৬.০০%	২৫%	২৪.০৪%				
৩৬	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনু :	১৯৪/৩৮	৪৩১০০.০০	৪৩১০০.০০			১০৭৫৬.৩৫	১০৭৫৬.৩৫			৩৯৬৮.৪৫	৩৯৬৮.৪৫			২৫%	১২.৭৮%	২৫%	৯.২১%				
৩৭	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনু :	১৯৪/৩৯	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০			৪৫৭৪.৩২	৪৫৭৪.৩২			১৬১৬.১২	১৬১৬.১২			২৫%	১০.০০%	২৫%	৮.৮৩%				
৩৮	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া	অনু :	১৯৪/৪০	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			৬.৫৮	৬.৫৮			২৫%	১০.০০%	২৫%	০.৪১%				
৩৯	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯৪/৪১	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			৮৬৯৮.৩৪	৮৬৯৮.৩৪			১০৫৮.৪৩	১০৫৮.৪৩			২৫%	৫.৮৯%	২৫%	৩.০২%				
৪০	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনু :	১৯৪/৪২	৭৪০০.০০	৭৪০০.০০			১৮১২.২০	১৮১২.২০			১.৮৩	১.৮৩			২৫%	০.৫০%	২৫%	০.০২%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাধাণের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৪১	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১ম সংশোধিত) (১৭২৩১৫.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সালমা শহীদ।	অনু :	১৯৪/৪৩	৪০৯১৮.০০	৪০৯১৮.০০					১০১৬৩.৮০	১০১৬৩.৮০									২৫%	১৬.৬৭%	২৫%	৮.০৬%		
৪২	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শিক্ষণালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনু :	১৯৪/৪৪	৩২৫০০.০০	৩২৫০০.০০					৭৯৯৮.৩৭	৭৯৯৮.৩৭									২৫%	২৫.০০%	২৫%	২৪.০৮%		
৪৩	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	১৯৪/৪৫	৫২০৩.০০	৫২০৩.০০					১৩০০.৬৭	১৩০০.৬৭									২৫%	৪.৯৫%	২৫%	০.০৯%		
৪৪	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু :	১৯৪/৪৬	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০					৯৪৯.৬৫	৯৪৯.৬৫									২৫%	৩.০০%	২৫%	০.৫৫%		
৪৫	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনু :	১৯৪/৪৭	১১৫০০০.০০	১১৫০০০.০০					২৮০৫০.৬৫	২৮০৫০.৬৫									২৫%	৩১.৬০%	২৫%	২৩.৯৩%		
৪৬	২২৪৩২৫৩০০-মুর্শিবাড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনু :	১৯৪/৪৮	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০					১২৪৬৪.৮৩	১২৪৬৪.৮৩									২৫%	১১%	২৫%	১০.৩৮%		
৪৭	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খালিল	অনু :	১৯৫/৪৯	১৪৭০০.০০	১৪৭০০.০০					৩৬৭৪.১৬	৩৬৭৪.১৬									২৫%	২২%	২৫%	১৮.৯৫%		
৪৮	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনু :	১৯৫/৫০	১১০০০.০০	১১০০০.০০					২৭৪৯.৩১	২৭৪৯.৩১									২৫%	১০.৬৭%	২৫%	২.৬২%		
৪৯	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনু :	১৯৫/৫১	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০					৯৯৬০.৫২	৯৯৬০.৫২									২৫%	৫.১৮%	২৫%	২.৮২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাধাণের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৫০	২২৪৩৪৫৮০০-যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৯৫/৫২	২৬৬৪.০০	২৬৬৪.০০			৬৬৩.৫০	৬৬৩.৫০					২৪৮.৯৬	২৪৮.৯৬			২৫%	২৫.২২%	২৫%	৯.৩৫%		
৫১	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৫/৫৩	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৩৪২.২২	১৩৪২.২২					১২৪২.২৩	১২৪২.২৩			২৫%	২০.০০%	২৫%	১৯.১১%		
৫২	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৫/৫৪	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০			৩৮৭৩.৯৬	৩৮৭৩.৯৬					৩০৯৫.০৭	৩০৯৫.০৭			২৫%	৩৩.৫০%	২৫%	১৯.৯৭%		
৫৩	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৫/৫৫	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৫৮৪.৩৮	১৫৮৪.৩৮					২১০.৬৫	২১০.৬৫			২৫%	১৭.৩৮%	২৫%	৩.২৪%		
৫৪	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব এস. কে. আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৫/৫৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২২৩.১৪	১২২৩.১৪					২০.৪২	২০.৪২			২৫%	২০.০০%	২৫%	০.৪১%		
৫৫	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ	১৯৫/৫৭	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			১১২৪৯.২৬	১১২৪৯.২৬					৬৫৫৮.০০	৬৫৫৮.০০			২৫%	২৩%	২৫%	১৪.৫৭%		
৫৬	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	১৯৫/৫৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৬২২.২৫	১৬২২.২৫					৯৭০.৪৯	৯৭০.৪৯			২৫%	২১.৪৪%	২৫%	১৪.৯৩%		
৫৭	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৯৫/৫৯	৯৭০০.০০	৯৭০০.০০			২১৪৬.৭৫	২১৪৬.৭৫					২৮.২১	২৮.২১			২৫%	০.৩০%	২৫%	০.২৯%		
৫৮	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনুঃ	১৯৬/৬০	৫২০০.০০	৫২০০.০০			১২৯২.৫০	১২৯২.৫০					২৯১.৬১	২৯১.৬১			২৫%	৭%	২৫%	৫.৬১%		



ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাধাণের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	প্রাপ্তি	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক	
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ					মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৫৯	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) মোঃ আল-আমীন খান	অনু :	১৯৬/৬১	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৬২৫.০০	১৬২৫.০০			২১৩.৪৬	২১৩.৪৬					২৫%	৪.০০%	২৫%	৩.২৮%				
৬০	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনু :	১৯৬/৬২	১৩৮০.০০	১৩৮০.০০			৩৪৫.০০	৩৪৫.০০			২.১৯	২.১৯					২৫%	৫.০%	২৫%	০.১৬%				
৬১	২২৪০৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনু :	১৯৬/৬৩	২৩০০০.০০	৩০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	৩৯০৬.২০	৭৫০.০০	৩১৫৬.২০	৩১৫৬.২০	৩১৬৬.৮৭	১০.৬৭	৩১৫৬.২০	৩১৫৬.২০	১৭১২.৯৩	৩১৫৬.২০	২৫%	১৮.৫০%	২৫%	১৩.৭৭%	SFD OFID			
৬২	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু :	১৯৬/৬৪	৯৬৪৪.০০	৫৬১৪.০০	৪০৩০.০০	৪০৩০.০০	০.০০					০.০০			৭১১.৬৬		২৫%	১০.০০%	২৫%	০.০০%	IDB	জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।		
৬৩	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিককরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনু :	১৯৬/৬৫	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০			৩৮.৪২	৩৮.৪২					২৫%	১০.৯১%	২৫%	০.২১%	KFW, GCF			
৬৪	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বৃকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনু :	১৯৬/৬৬	১১০১৪.০০	৩১০৩.০০	৭৯১১.০০	৭৯১১.০০	৭৭৩.৫৬	৭৭৩.৫৬			১২৯.২৬	১২৯.২৬					২৫%	১৩.০০%	২৫%	১১.১৭%	IFAD			
৬৫	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোথ্রাম ফর সাপোর্টিং ফরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল আহসান	অনু :	১৯৬/৬৭	১২০০০০.০০	৪০০০০.০০	৮০০০০.০০	৮০০০০.০০	৩০০০০.০০	১০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	১৩৪০৭.৭৮	৪৫০৮.৪৭	৮৮৯৯.৩১	৮৮৯৯.৩১	১৫১৬.৭০	১৫১৬.৭০	২৫%	১২.৯৬%	২৫%	১১.১৭%	WB			
৬৬	২২৪২৪৯৭০০-ফরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৩৬৬৭৪২.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনু :	১৯৭/৬৮	৫৪৩৯৫.০০	১৭৮০০.০০	৩৬৫৯৫.০০	৩৬৫৯৫.০০	৬০২৩.৬৬	৪৪৫০.০০	১৫৭৩.৬৬	১৫৭৩.৬৬	২৩২৮.৪২	৭৫৪.৭৬	১৫৭৩.৬৬	১৫৭৩.৬৬			২৫%	৯.০০%	২৫%	৪.২৮%	ADB			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাধাণের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৬৭	২২২২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনু :	১৯৭/৬৯	৬০০০.০০	১০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	২৪৯.৪০	২৪৯.৪০			১৭.৮১	১৭.৮১					২৫%	৮%	২৫%	০.৩০%	ADB			
৬৮	২২২২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনু :	১৯৭/৭০	৮২৩৫.০০	১২৩৫.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৩০৮.৪৩	৩০৮.৪৩			৭.৯৭	৭.৯৭					২৫%	৬.০০%	২৫%	০.১০%	JICA			
<b>নতুন প্রকল্প</b>																									
৬৯	২২২৩৭২৮০০-রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপটেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব অরুন কুমার চৌধুরী	অনু :	১৯৭/৭১	১০০.০০	১০০.০০			২৫.০০	২৫.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%				
<b>চলতি প্রকল্প</b>																									
৭০	২২২২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মো: আনিসুর রহমান সোহেল	অনু :	২০১/৮৭	১৭৮৩.০০	১৭৮৩.০০			৪৪৫.১২	৪৪৫.১২			৩৫০.১৭	৩৫০.১৭					২৫%	২২%	২৫%	১৯.৬৪%				
৭১	২২২৩৪৭৯০০-রাসামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব আনিসুর রহমান সোহেল	অনু:	২০১/৮৮	৯১৫০.০০	৯১৫০.০০			২২৮৬.৯৩	২২৮৬.৯৩			১৮১২.০৩	১৮১২.০৩					২৫%	২২%	২৫%	১৯.৮০%				
<b>নতুন প্রকল্প</b>																									
৭২	২২২৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনু :	৩৬৫/১	২৬০০.০০	২৬০০.০০			২১৪৬.৭৫	২১৪৬.৭৫			২৩.০০	২৩.০০					২৫%	১০.০০%	২৫%	০.৮৮%				
<b>মোট (পল্লী) (১-৭২) :</b>				<b>১৫৫০৩৫৮.০০</b>	<b>১২১৮৮২৪.০০</b> (০.০০)	<b>৩৩১৫৩৪.০০</b>	<b>৩৩০৪৩৪.০০</b>	<b>৩২৯০১৫.০১</b>	<b>৩০০২৭৪.১৫</b> (০.০০)	<b>২৮৭৪০.৮৬</b>	<b>২৮৭৪০.৮৬</b>	<b>১৭৭৩৭৪.২৬</b>	<b>১৬০১০৬.৩৩</b> (০.০০)	<b>১৭২৬৭.৯৩</b>	<b>১৭২৬৭.৯৩</b>	<b>৬৪৬৪.২৯</b>	<b>৭১৯৫.৯০</b>	<b>২৫%</b>	<b>১৭.৭৫%</b>	<b>২৫%</b>	<b>১১.৪৪%</b>				
<b>সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																									
৭৩	২২২২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহনূর	অনু :	২৩১/৯	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%				
৭৪	২২২০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬২	৪৬৪৯.০০	৪৬৪৯.০০			০.০০				০.০০						২৫%	২৬.০০%	২৫%	০.০০%	জুন/২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাধাণের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিজিট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭৫	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন	অনু :	২৪০/৬৩	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৯৯৯৮.৬২	৯৯৯৮.৬২			৯৮৭৪.৪৬	৯৮৭৪.৪৬			২৫%	৩৩.৫৯%	২৫%	২৪.৬৯%				
৭৬	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু :	২৪০/৬৪	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			৮৭৪৯.৪০	৮৭৪৯.৪০			৪৪৯২.২৭	৪৪৯২.২৭			২৫%	২০.০২%	২৫%	১২.৮৪%				
৭৭	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৪৮৬.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬৫	১৩২৮০.০০	১৩২৮০.০০			০.০০				০.০০				২৫%	০.৪৫%	২৫%	০.০০%		জুন/২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।		
৭৮	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারামঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৪০/৬৬	১১০০০.০০	১১০০০.০০			২৪৭৪.৬২	২৪৭৪.৬২			১৭.৬৮	১৭.৬৮			২৫%	১.০০%	২৫%	০.১৬%				
৭৯	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন ভূঞা	অনু :	২৪০/৬৭	৪৯৯৮.০০	৪৯৯৮.০০			১২৪৬.৯৪	১২৪৬.৯৪			২১৪.১২	২১৪.১২			২৫%	২১.৫০%	২৫%	৪.২৮%				
৮০	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২৪১/৬৮	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০				২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০২৩ এ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।		
৮১	২২৪২৭৫৭০০-টাসাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনু :	২৪১/৬৯	৪৫৭৫.০০	৪৫৭৫.০০			০.০০				০.০০				২৫%	১১.০০%	২৫%	০.০০%				
৮২	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনু :	২৪১/৭০	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৪৫.৩৬	১২৪৫.৩৬			৬.৮০	৬.৮০			২৫%	০.১৪%	২৫%	০.১৪%				
৮৩	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/নভেম্বর/২০২০ হতে এপ্রিল/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	২৪১/৭১	৮৯০.০০	৮৯০.০০			০.০০				০.০০				২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		জুন/২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাধ্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮৪	২২৪৩৩৫৯০০-পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	২৪১/৭২	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৮৫	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৪১/৭৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০				২১০৩.৩৫	২১০৩.৩৫				২৫%	২৭%	২৫%	২১.০৩%		
৮৬	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৪১/৭৪	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৮৭	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪১/৭৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০					০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৮৮	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৪১/৭৬	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			১০৩৪.৩৫	১০৩৪.৩৫				৩০.৪৮	৩০.৪৮				২৫%	১.০০%	২৫%	০.৪১%		
৮৯	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৬০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৭	২০০০.০০	২০০০.০০			৪৯৯.৯৮	৪৯৯.৯৮				৪৮০.৪০	৪৮০.৪০				২৫%	৪২.৪২%	২৫%	২৪.০২%		
৯০	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৯০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৮	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০				০.৫০	০.৫০				২৫%	২২.৮৬%	২৫%	০.০২%		
৯১	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাপলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব নূর নবী	অনুঃ	২৪২/৭৯	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০				২০০.০০	২০০.০০				২৫%	২৩.০০%	২৫%	২০.০০%		
৯২	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৫) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২৪২/৮০	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৪.৯৫	৬২৪.৯৫				১৩৫.০০	১৩৫.০০				২৫%	১৭.০০%	২৫%	৫.৪০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাধ্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (পিডিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিআই)	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৯৩	২২৪২৪২১০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮৬৫০০.০০/এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনুঃ	২৪২/৮১	২২৮৭৫.০০	১২৯৩৮.০০	৯৯৩৭.০০	৯৭৬৭.০০	৫৬৬৮.৩৬	৩১৮৬.৩১	২৪৮২.০৫	২৪৩৯.৫৫	৭০৯.৬৭	১০৬.০৭	৬০৩.৬০	৬০৩.৬০	৯৬৪৩.৯৬	২৪৮২.০৫	২৫%	১৬.০৭%	২৫%	৩.১০%	Kuwait			
৯৪	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৪২/৮২	৩৫০০০.০০	৫০০০.০০	৩০০০০.০০	২৮২০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০			৭৩৫.৪৯	৭৩৫.৪৯					২৫%	৮.০০%	২৫%	২.১০%	ADB			
৯৫	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ	২৪২/৮৩	১১০৩৮০.০০	৪৫৮.০০	১০৯৯২২.০০	১০৯৯২২.০০	২৭৫৯৩.৩৮	১১৪.৫০	২৭৪৭৮.৮৮	২৭৪৭৮.৮৮	০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%	WB			
৯৬	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	২৪২/৮৪	৩৭৪৮৪.০০	২৪৩৭৩.০০	১৩১১১.০০	৯৯১১.০০	১০৮৭.৫০	১০৮৭.৫০			৪৬২.২০	৪৬২.২০					২৫%	২.২৭%	২৫%	১.২৩%	JICA			
<b>নতুন প্রকল্প</b>																									
৯৭	২২৪৩৭১৩০০-কোম্পাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনুঃ	২৪২/৮৫	২২৫৯১.০০	৪১০০.০০	১৮৪৯১.০০	১৮৪৩১.০০	৭২৪.৬১	৭২৪.৬১			১২.৬০	১২.৬০					২৫%	০.২৯%	২৫%	০.০৬%	JICA			
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																									
৯৮	২২৩০৪৭১০০-ক্রাইমেট রেসিলিয়েন্স ইনকুসিভ স্মার্ট সিটিজ প্রজেক্ট (সিআরআইএসসি)। (৪৮৮৪.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২৩) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	৪২৮/২	৫০৯.০০		৫০৯.০০		০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%	GIZ			
<b>উপ-মোট (৭৩-৯৮) :</b>				৩৮১৭৩৪.০০	১৯৯৭৬৪.০০ (০.০০)	১৮১৯৭০.০০	১৭৬২৩১.০০	৬৬৯৪৮.০৭	৩৬৯৮৭.১৪ (০.০০)	২৯৯৬০.৯৩	২৯৯১৮.৪৩	১৯৪৭৫.০২	১৮৮৭১.৪২ (০.০০)	৬০৩.৬০	৬০৩.৬০	৯৬৪৩.৯৬	২৪৮২.০৫	২৫%	৯.৩১%	২৫%	৫.১০%				
<b>সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																									
৯৯	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৪.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১১০/৯৪	১৩৭২৫.০০		১৩৭২৫.০০		৩৪২৯.৩১	৩৪২৯.৩১			৯৬০.৭১	৯৬০.৭১					২৫%	১০.৫৯%	২৫%	৭.০০%				
১০০	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১১০/৯৫	২৬০২৫.০০		২৬০২৫.০০		৬৪৫০.৭১	৬৪৫০.৭১			৯২৫.৫৯	৯২৫.৫৯					২৫%	৪.০০%	২৫%	৩.৫৬%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাথ্যায়ের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান	দাবীকৃত টাকাংশ	প্রাপ্তি	ভৌত			আর্থিক		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ						লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০	২১
১০১	২২৪১৪৭০০০-জুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম	অনুঃ	১১০/৯৬	১৮০৫০.০০	৪০০০.০০	১৪০৫০.০০	১২৬৫০.০০	১৪০১৬.২৯	৯৯৪.৮৮	১৩০২১.৪১	১২৬৫০.০০	৮০৯.৬৪	৩৫৬.৭৪	৪৫২.৯০	৮১.৪৯	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	২৫%	৫.২৬%	২৫%	৪.৪৯%	JICA				
	উপ-মোট (৯৯-১০১) :			৫৭৮০০.০০	৪৩৭৫০.০০ (০.০০)	১৪০৫০.০০	১২৬৫০.০০	২৩৮৯৬.৩১	১০৮৭৪.৯০ (০.০০)	১৩০২১.৪১	১২৬৫০.০০	২৬৯৫.৯৪	২২৪৩.০৪ (০.০০)	৪৫২.৯০	৮১.৪৯	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	২৫%	৫.৯৬%	২৫%	৪.৬৬%					
	সেক্টর : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং গানিসম্পদ																									
	চলতি প্রকল্প																									
১০২	২২৪৩৪৬০০০-চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২১১/১২	৫৯১৬.০০	২১০৬.০০	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	৫২৪.৪২	৫১৯.৬৮	৪.৭৪	৪.৭৪	২৫২.৭০	২৪৭.৯৬	৪.৭৪	৪.৭৪			১০০%	২৫.০০%	১০০%	৪.২৭%	Nethar land, IFAD				
	উপ-মোট (১০২) :			৫৯১৬.০০	২১০৬.০০ (০.০০)	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	৫২৪.৪২	৫১৯.৬৮ (০.০০)	৪.৭৪	৪.৭৪	২৫২.৭০	২৪৭.৯৬ (০.০০)	৪.৭৪	৪.৭৪	০.০০	০.০০	১০০%	২৫.০০%	১০০%	৪.২৭%					
	সর্বমোট (১-১০২) :			১৯৯৫৮০৮.০০	১৪৬৪৪৪৪.০০ (০.০০)	৫৩১৩৬৪.০০	৫২৩১২৫.০০	৪২০৩৮৩.৮১	৩৪৮৬৫৫.৮৭ (০.০০)	৭১৭২৭.৯৪	৭১৩১৪.০৩	১৯৯৭৯.৯২	১৮১৪৬৮.৭৫ (০.০০)	১৮৩২৯.১৭	১৭৯৫৭.৭৬	১৯৫৭৭.৩৯	২৩১৪৭.০৯	২৫%	১৫.৮২%	২৫%	১০.০১%					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাধাণের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (পিডিভিডা)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিভিডা)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিভিডা)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
<b>বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে</b>																								
<b>সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																								
১	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ	১৯১/১৬	০.০০				০.০০				০.০০												
২	রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন প্রোজেক্ট (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	৫০২/৭৭																				WB	১২/০৩/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	২২৪০৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৮০০০.০০/০১-০১-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ																						
৪	২০২২ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রেজাউল হক	অনুঃ																					ADB	
৫	ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ ছত্তার	অনুঃ	৪৮১/২২০																					
৬	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসপিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব আব্দুল সাত্তার	অনুঃ																					JICA	
<b>সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																								
৭	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)। জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২৩৫/৭৭	০.০০				০.০০				০.০০						১০০%	১০০%	১০০%	#উত্ত/০!			জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৮	শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৪৮৬/৩৪১																					১৫/০৫/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিচালনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
<b>আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননু-মোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা</b>																								
<b>সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																								

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাধাণের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিসি/ট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিসি/ট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিসি/ট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনন্য	৪৮১/২১৮																				
২	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৭২০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৮১/২১৯																				
৩	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ।(৩১১০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৮১/২২১																				
৪	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩৫০০০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৮১/২২২																				
৫	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন । (৭০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৮১/২২৪																				
৬	মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৫০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৮১/২২৫																				
৭	এলজিইডি'র মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প । (৪৮৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৪৮১/২২৬																				
৮	বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৮১/২২৭																				
৯	সুনামগঞ্জ জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৪৮১/২২৮																				
১০	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৪৮২/২২৯																				
১১	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮৭০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৮২/২৩০																				
১২	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৮২/২৩১																				



ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাধাণের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিসি/টা)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিসি/টা)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিসি/টা)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৩	নেত্রকোণা জেলার পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩২																				
১৪	চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন মেঘনা-ধনাগোদা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৯৬০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩৩																				
১৫	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সাতু নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৯৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৪																				
১৬	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪৮৪৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৩৫																				
১৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৩৬																				
১৮	সুনামগঞ্জ জেলাধীন শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮২/২৩৭																				
১৯	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৮																				
২০	বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৩৫২০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৯																				
২১	কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৪০																				
২২	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৪১																				
২৩	আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮২/২৪২																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো-দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (পিডিভিডাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিভিডাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিভিডাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়									
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
২৪	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৯৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অনন্য	৪৮২/২৪৩																					
২৫	মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৮২/২৪৪																					
২৬	পদ্মা সেতু সংযোগ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলা এর সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প (২১১.০০/মার্চ/২০২৩ হতে আগস্ট/২০২৩)	অনন্য	৪৮২/২৪৫																					
২৭	গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৪৮২/২৪৬																					
<b>সেক্টর ৪: পুষ্টি ও ক্রমিকনিউ সুবিধাবলি</b>																								
২৮	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৬০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৪৮৬/৩৩৯																					
২৯	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের জেলখানার চর সংলগ্ন নদের উপর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৫৬৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৪৮৬/৩৪০																					
৩০	রংপুর বিভাগের নয় (৯) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৪৮৬/৩৪২																					
৩১	মানিকগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৪৮৬/৩৪৩																					
৩২	শাহরাস্তি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৮৬/৩৪৪																					
৩৩	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনন্য	৪৮৬/৩৪৫																					
৩৪	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৬.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অনন্য	৪৮৬/৩৪৬																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো-দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৫	পূর্বাঞ্চল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী ২টি সড়ক উন্নয়ন। (২৭২০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৭																				
<b>বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্প</b>																							
<b>সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর: সেচ)</b>																							
৩৬	ক্রাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়ান্ট স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্স প্রোজেক্ট (১৮৭২৭১.১৯/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৪৯৮/২৪																				
<b>সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																							
৩৭	সাসটেইনেবল এন্ড ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ট্রান্সপোর্ট প্রোজেক্ট (১৩০০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৭৯																				
৩৮	স্ট্রেংদেনিং ইমপারট্যান্ট রুরাল একসেস প্রোজেক্ট (৯৪৫৬০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৮০																				
<b>সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																							
৩৯	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট। (৭৫০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/৯৮																				
৪০	নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৪৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০৩/৯৯																				
৪১	আরবান ক্রাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্ট। (৪৮৭০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৩/১০০																				
৪২	স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট। (৪০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/১০১																				
৪৩	ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট প্রোজেক্ট। (৫০০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/১০২																				