

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ জুলাই, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)							
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৬২	৪৬১৬৪৫.০০	৩৩৩৬৪৭.০০ (৪১৩৬.০০)	১২৭৯৯৮.০০	১০৯৩১৯.০০	৭৮১৫২.৭৭ (১৭%)	৭৭৪৭৭.৭৫ (২৩%)	০.০০	৬৭৫.০২ (১%)	৬৩৭.০৫ (১%)	৪৯৬০৯.৮৫ (১১%)	৪৮৯৩৪.৮৩ (১৫%)	০.০০	৬৭৫.০২ (১%)	৬৩৭.০৫ (১%)	৪৯৭৯.৬৪	৪২৮১.৬৭	২৪%	১৩%	২৪%	১১%				
মোট (RD & I) ঃ	৬২	৪৬১৬৪৫.০০	৩৩৩৬৪৭.০০ (৪১৩৬.০০)	১২৭৯৯৮.০০	১০৯৩১৯.০০	৭৮১৫২.৭৭ (১৭%)	৭৭৪৭৭.৭৫ (২৩%)	০.০০	৬৭৫.০২ (১%)	৬৩৭.০৫ (১%)	৪৯৬০৯.৮৫ (১১%)	৪৮৯৩৪.৮৩ (১৫%)	০.০০	৬৭৫.০২ (১%)	৬৩৭.০৫ (১%)	৪৯৭৯.৬৪	৪২৮১.৬৭	২৪%	১৩%	২৪%	১১%				
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প ঃ	১৭	১৫২৯৯৪.০০	৫৪৪২০.০০ (৩২৫১.০০)	৯৮৫৭৪.০০	৮২১৮৫.০০	৩৯৬৫৬.২৫ (২৬%)	১১৮৯৯.৫০ (২২%)	০.০০	২৭৭৫৬.৭৫ (২৮%)	২৫১৫০.০০ (৩১%)	৬০৮৭.৯৬ (৪%)	৪৯৯৮.২১ (৯%)	০.০০	১০৮৯.৭৫ (১%)	১৫০.০০ (০%)	১৯৫২০.০০	১২০২০.০০	২৫%	৮%	২৭%	৪%				
কারিগরি প্রকল্পঃ	৩	২৩৬৭.০০	১৮০.০০ (০.০০)	২১৮৭.০০	০.০০	২০২.০০ (৯%)	৪৫.০০	০.০০	১৫৭.০০ (৭%)	০.০০	১৭০.০০ (৭%)	১৩.০০	০.০০	১৫৭.০০ (৭%)	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৮%	২৫%	৭%				
মোট (PPWS&H) ঃ	২০	১৫৫৩৬১.০০	৫৪৬০০.০০ (৩২৫১.০০)	১০০৭৬১.০০	৮২১৮৫.০০	৩৯৮৫৮.২৫ (২৬%)	১১৯৪৪.৫০ (২২%)	০.০০	২৭৯১৩.৭৫ (২৮%)	২৫১৫০.০০ (৩১%)	৬২৫৭.৯৬ (৪%)	৫০১১.২১ (৯%)	০.০০	১২৪৬.৭৫ (১%)	১৫০.০০ (০%)	১৯৫২০.০০	১২০২০.০০	২৫%	৮%	২৭%	৪%				
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প ঃ (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)	২	২৭০০০.০০	৬০০০.০০	২১০০০.০০	২০১০০.০০	৩৭৯৮.৪৬ (১৪%)	১৫০০.০০ (২৫%)	০.০০	২২৯৮.৪৬ (১১%)	২২৫০.০০ (১১%)	১১৩৪.৭৫ (৪%)	৫৮৬.২৯ (১০%)	০.০০	৫৪৮.৪৬ (৩%)	৫০০.০০ (২%)	৭৬৬.৩২	৮০.০২	১৬%	৭%	১২%	৪%				
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৬৫১.০০	০.০০	১৬৫১.০০	০.০০	৪৯.২৫ (৩%)	০.০০	০.০০	৪৯.২৫ (৩%)	০.০০	৪৯.২৫ (৩%)	০.০০	০.০০	৪৯.২৫ (৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৬%	২৫%	৩%				
মোট কৃষি সেক্টর ঃ	৩	২৮৬৫১.০০	৬০০০.০০ (৩২৫১.০০)	২২৬৫১.০০	২০১০০.০০	৩৮৪৭.৭১ (১৩%)	১৫০০.০০ (২৫%)	০.০০	২৩৪৭.৭১ (১০%)	২২৫০.০০ (১১%)	১১৮৪.০০ (৪%)	৫৮৬.২৯ (১০%)	০.০০	৫৯৭.৭১ (৩%)	৫০০.০০ (২%)	৭৬৬.৩২	৮০.০২	১৬%	৭%	১২%	৪%				
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৩	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	০.০০	০.০০	৩৮৭৫.০০ (২৫%)	৩৮৭৫.০০ (২৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	২৬১০.০৪ (১৭%)	২৬১০.০৪ (১৭%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২২%	১৯%	২২%	১৭%				
সর্বমোট ঃ	৮৮	৬৬১১৫৭.০০	৪০৯৭৪৭.০০ (৭৩৮৭.০০)	২৫১৪১০.০০	২১১৬০৪.০০	১২৫৭৩৩.৭৩ (১৯%)	৯৪৭৯৭.২৫ (২৩%)	০.০০	৩০৯৩৬.৪৮ (১২%)	২৮০৩৭.০৫ (১৩%)	৫৯৬৬১.৮৫ (৯%)	৫৭১৪২.৩৭ (১৪%)	০.০০	২৫১৯.৪৮ (১%)	১২৮৭.০৫ (১%)	২৫২৬৫.৯৬	১৬৩৮১.৬৯	২৪%	১১%	২৪%	৯%				
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) ঃ	৪																								
অননুমোদিত প্রকল্প ঃ (সবুজ পাভা)	২৮																								
মোট প্রকল্প ঃ	১২০																								

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্ষায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খণ্ড (সংশোধিত)। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯০/২৫	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৬২৫.০০	১৬২৫.০০			১৫৯৭.৯২	১৫৯৭.৯২					২৫%	৩৩%	২৫%	২৫%		
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু : ৪	৯২/২৬	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৩৩৫.০০	৩৩৫.০০					২৫%	২৩%	৮%	১৭%		ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে আইএমইডি সম্মতি প্রদান করেছে।
৩	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ)(১ম সংশোধিত) (২০৮৭৬/২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯২/২৭	৫৪৫.০০	২৪৫.০০	৩০০.০০	২৯৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১১%	২৫%	০%	IDB	২০১৪-১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯২/২৮	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০			৩৭৫.৬৪	৩৭৫.৬৪					২৫%	৭%	২৫%	৭%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা)। (২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯২/২৯	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১১৩.৭৫	১১১৩.৭৫					২৫%	৩৪%	২৫%	২৫%		
৬	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯২/৩০	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪.১১	৪.১১					২৫%	৫%	২৫%	০.২১%		
৭	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা (সংশোধিত)। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯২/৩১	৯০০.০০	৯০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			৪০.০০	৪০.০০					২৫%	৫%	২৫%	৪%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৯	৯২/৩২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৩৫২.০০	৩৫২.০০					২৫%	১০%	২৫%	৯%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৯	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৯	৯৪/৩৩	৩৪৪৭.০০	৩৪৪৭.০০			৮৬১.৭৫	৮৬১.৭৫			৪.৮৫	৪.৮৫					৩১%	১৫%	৩০%	০.১৪%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৮৯৫৩০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৯	৯৪/৩৪	১২৩৯৮.০০	১০০.০০	১২২৯৮.০০	১২২৯৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৫%	২৫%	০%	IDA	
১১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা (সংশোধিত)। (৪০২২২/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৫)	অনু : ৯	৯৪/৩৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			১১৯৭.৩৫	১১৯৭.৩৫					১৫%	১৯%	১৫%	১৭%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮২০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৯	৯৪/৩৬	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			২১২৫.০০	২১২৫.০০			২০৯৮.৩৩	২০৯৮.৩৩					২৫%	২৭%	২৫%	২৫%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৯	৯৪/৩৭	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৬২৫.০০	১৬২৫.০০			২.৪৬	২.৪৬					২৫%	০.০৪%	২৫%	০.০৪%		
১৪	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০৯৪/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনু : ৯	৯৪/৩৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৮০.২১	১৪৮০.২১					২৬%	২৫%	২৫%	২৫%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৫	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু : ৯	৯৪/৩৯	৬১৫০০.০০	৬১৫০০.০০			১৫৩৭৫.০০	১৫৩৭৫.০০			১৫২০১.৯০	১৫২০১.৯০					৫০%	২৫%	৫০%	২৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৬/৪০	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৫২.৫৫	৩৫২.৫৫					১৩%	১০%	১৩%	৯%		
১৭	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪০৬০০/(ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৬/৪১	১৫৩০০.০০	১৫৩০০.০০			৩৮২৫.০০	৩৮২৫.০০			৩০১৯.২০	৩০১৯.২০					৩০%	২০%	২৩%	২০%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৮	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনুঃ	৯৬/৪২	৩৩০০০.০০	১৩০০০.০০	২০০০০.০০	১৯৪০০.০০	৩২৮৭.৯৭	৩২৫০.০০	৩৭.৯৭	০.০০	১১৩৪.১৪	১০৯৬.১৭	৩৭.৯৭	০.০০	৩৯৯৫.২৫	৩২৯৭.২৮	১৭%	৫%	১৬%	৩%	JICA	
১৯	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (৩০২৭৭/মে/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৬/৪৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২০.০০	৬২০.০০			৩.৬৬	৩.৬৬					২৫%	০.১৬%	২৫%	০.১৫%		
২০	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৫৯২/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৬/৪৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৮৫.০১	১৪৮৫.০১					২৫%	২৫%	২৫%	২৫%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
২১	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী- অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৭৩১.৯/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৬/৪৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১৮%	০%	১৮%	০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২২	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।(৬৯৩০০/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৬/৪৬	১১০০০.০০	১১০০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			২১৮২.৯৩	২১৮২.৯৩					১৭%	২০%	১৭%	২০%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
২৩	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০৯৪৯/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৬/৪৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৮৬.৩৭	১৪৮৬.৩৭					২৫%	৪৫%	২৫%	২৫%		
২৪	৫০১৬-আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)। (১৫১০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	৯৮/৪৮	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০			১৩৫৫.১১	১৩৫৫.১১					২৫%	২৬%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৫	৫০১২-পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত)। (৪৮৪৯৫/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৮/৪৯	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৭৮.১৩	৯৭৮.১৩					২৫%	২৫%	২৫%	২৪%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
২৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৮/৫০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			২.৮৫	২.৮৫					২৫%	০.৬০%	২৫%	০.১০%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
২৭	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৮/৫১	২৫৫০০.০০	৮৫০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	২১২৫.০০	২১২৫.০০	০.০০	০.০০	২০৪৭.৬০	২০৪৭.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	১০%	২০%	৮%	ADB KFW JFPR			
২৮	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ। (১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৯৮/৫২	৯০০০.০০	৯০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			৬৫৩.৯৮	৬৫৩.৯৮					২৫%	১০%	২৫%	৭%				
২৯	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ-আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। (১০৬৫৩/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু :	৯৮/৫৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			২৫৫.৫০	২৫৫.৫০					১০%	৯%	১০%	৫%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৩০	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলায়ীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু :	৯৮/৫৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			১২৭.০০	১২৭.০০					২৫%	১৩%	২৫%	৫%				
৩১	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন। (৪৪৭২৩/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু :	৯৮/৫৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১২২০.০০	১২২০.০০					২৫%	১৬%	২৫%	১৫%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।		
৩২	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৯৮/৫৬	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৬২৫.০০	১৬২৫.০০			১৬০৮.২৫	১৬০৮.২৫					২৫%	২৫%	২৫%	২৫%				
৩৩	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০০/৫৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			৮৫৮.২৬	৮৫৮.২৬					১৬%	২২%	১৬%	২১%				
৩৪	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০০/৫৮	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			৪৯৯.৩৩	৪৯৯.৩৩					২৫%	১০%	২৫%	৭%				
৩৫	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহন প্রকল্প। (১০৩৮০০/(জানুয়ারী/১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনু :	১০০/৫৯	১৭২৭২.০০	৯৫০০.০০	৭৭৭২.০০ (২৬৮০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		০.০০	০.০০	০.০০	(--- মেঃ টন খাদ্যশস্য)	০.০০	০.০০	০.০০				১৯%	০%	১৯%	০%	WFP			
৩৬	5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District. (১৪০/অক্টোবর/১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু :	১০০/৬০	৬৫.০০	৬৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%				

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৩৭	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৫৩৯/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১০০/৬১	১৬১২৮.০০	৪০০০.০০	১২১২৮.০০	১২১২৮.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	২৯০.০০	২৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৪%	২৫%	২%	IFAD STF									
৩৮	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০০/৬২	৩১০০০.০০	৮০০০.০০	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	১৬৫০.৩৮	১৬৫০.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৭%	১০%	১৩%	৫%	IDA									
৩৯	৫০৫৮-কোস্টাল রাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০০/৬৩	১৭৮০০.০০	৩৮০০.০০	১৪০০০.০০	৯২০০.০০	৮৬৬.০০	৮৬৬.০০	০.০০	০.০০	৩৪.০৮	৩৪.০৮	০.০০	০.০০	৬৮৪.৩৯	৬৮৪.৩৯	১৫%	০%	১৫%	০%	ADB									
৪০	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব- মার্জিনাল সড়ক নির্মাণ। (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু :	১০০/৬৪	৯৫২.০০	৯৫২.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫১%	০%	৫১%	০%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৪১	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	১০২/৬৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			৬২২.২৫	৬২২.২৫					২৫%	২৫%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৪২	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	১০২/৬৬	৮০০.০০	৮০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	২১%	২৫%	০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৪৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১০২/৬৭	১৬০০০.০০	৬০০০.০০	১০০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				১৩%	০%	১০%	০%	JICA	১৬/০৮/২০১৪ জুলাই অর্থছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থছাড় না হওয়ায় অগ্রগতি হ্রাস।								
৪৪	৫০৭৪-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(২০৭৯/০১/০১/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	১০২/৬৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					২৫%	২৪%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৪৫	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রিজ নির্মাণ শীর্ষক(১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অনু :	১০২/৬৯	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৩২৫.০০	৩২৫.০০			৩২৪.৫০	৩২৪.৫০					২৫%	২৬%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৪৬	৫০৮৪-করাল এমপ্লিমেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০২/৭০	২৩৫০০.০০	১৬০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৪৬৩৭.০৫	৪০০০.০০	৬৩৭.০৫	৬৩৭.০৫	২১৫৫.২৪	১৫১৮.১৯	৬৩৭.০৫	৬৩৭.০৫			৯%	১০%	৯%	৯%	EU									
৪৭	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১০২/৭১	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৮৭৫.০০	৮৭৫.০০			২৭৮.১৪	২৭৮.১৪					২৫%	৮%	২৫%	৮%										
৪৮	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী।	অনু :	১০২/৭২	৩৪০০.০০	৪০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	৩.৬২	৩.৬২	০.০০	০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	২৫%	৬%	২৫%	০.১১%	USAID									

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৯	কুড়িয়াম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৬৭৭/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৭৩	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৮৭৫.০০	৮৭৫.০০			২.৬৭	২.৬৭					১৫%	০%	১৫%	০.০৮%		
৫০	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division. (১৫৭/মে/২০১৩ থেকে জুন/২০১৪)	অনুঃ	১০৪/৭৪	৫.০০	৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫১	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৪/৭৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			৬৭.৩৫	৬৭.৩৫					২৫%	৩%	২৫%	১%		
৫২	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (১২৫৪১/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৭৬	২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
৫৩	রংপুর বিভাগীয় পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৪/৭৭	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			১৩৫৫.০০	১৩৫৫.০০			১১৯.৪২	১১৯.৪২					২৫%	৭%	২৫%	২%		
৫৪	গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচগীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৩০০০/অক্টোবর/১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৪/৭৮	২০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০			৫.৪২	৫.৪২					২৫%	০%	২৫%	০.২৭%	SFD	
৫৫	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (৭০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৭৯	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			০.০০	০.০০					০%	০%	০%	০%		

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৬	ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপরটেন্ট ২৭নং ইমপরটেন্ট লার্জ ব্রীজেস ইন সাম সিলেকটেড ডিস্ট্রিক্টস প্রজেক্ট। (৮৬০/০১/১০/১৩ হতে ৩১/১২/১৪)	অনুঃ	১০৬/৮০	৭৬০.০০	৭৬০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১৭%	৮%	১৭%	০%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৭	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পলী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৬/৮১	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			৯৫০.০০	৯৫০.০০			৬০৭.৫৮	৬০৭.৫৮					২৫%	১৭%	২৫%	১৬%		
৫৮	জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রীজ নির্মাণ। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০৬/৮২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			০.৮২	০.৮২					২৫%	০.০৩%	২৫%	০.০৩%		
৫৯	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। (২১২৩/০১/১০/১৩ হতে ৩০/০৬/১৫)	অনুঃ	১০৬/৮৩	১৮৭৩.০০	১৮৭৩.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৭%	১০%	০%	০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোলমামা, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্লভপুর পর্যন্ত বাস্খা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে সেপ্টেম্বর/১৫)	অনুঃ	১০৬/৮৪	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৯%	০%	৯%	০%		
৬১	জামালপুর জেলার মেলাদহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৬/৮৫	৯০০.০০	৯০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
৬২	বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি বাস্খা উন্নয়ন। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৬/৮৬	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
মোট (১-৬২) :				৪৬১৬৪৫.০০	৩৩৩৬৪৭.০০ (৪১৩৬.০০)	১২৭৯৯৮.০০	১০৯৩১৯.০০	৭৮১৫২.৭৭	৭৭৪৭৭.৭৫ (০.০০)	৬৭৫.০২	৬৩৭.০৫	৪৯৬০৯.৮৫	৪৮৯৩৪.৮৩ (০.০০)	৬৭৫.০২	৬৩৭.০৫	৪৯৭৯.৬৪	৪২৮১.৬৭	২৪%	১৩%	২৪%	১১%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৬৩	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৮২/৩০	২১২৭.০০	২১২৭.০০			৫৩১.৭৫	৫৩১.৭৫			১২০.১২	১২০.১২					২৭%	৬%	২৬%	৬%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৬৪	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনু :	২৮২/৩১	১০৪৫৮.০০	৪৫৮.০০	১০০০০.০০		২৬১৪.৫০	১১৪.৫০	২৫০০.০০		৮৭১.০০	৩৮.০০	৮৩৩.০০		১০০০০.০০	২৫০০.০০	৩৪%	১০%	৩৩%	৮%	UNDP & DFID	মার্চ/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৬৫	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (সংশোধিত)। (১২৬০০০/০১/০১/০৯ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু :	২৮২/৩২	৩১৫৮৪.০০	৫৫০০.০০	২৬০৮৪.০০	২১৯১৫.০০	১৪৩১.৭৫	১১৭৫.০০	২৫৬.৭৫	১৫০.০০	৫৬১.৭৫	৩০৫.০০	২৫৬.৭৫	১৫০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১০%	৩৩%	২%	ADB, KfW & GTZ	ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৬৬	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে)(১ম সংশোধিত)। ৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	২৮২/৩৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			১০৭.৫৩	১০৭.৫৩					১০%	৫%	১০%	৪%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৬৭	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	২৮২/৩৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৭৫.০০	৭৭৫.০০					২৪%	১৮%	২৪%	১৩%										
৬৮	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৮২/৩৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৬৫.০০	২৪৬৫.০০					২৫%	২৫%	২৫%	২৫%										
৬৯	৫০২৭-ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ (মগবাজার মোড়াক (সমষ্টিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু :	২৮২/৩৬	২০৫০০.০০	৫৫০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০	০.০০	০.০০	১১২০.৩৬	১১২০.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৯%	২৫%	৫%	SFD & OFID									
৭০	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	২৮২/৩৭	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	৫২.৭৯	৫২.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৬%	৬%	২৬%	০.২০%	ADB KfW									
৭১	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৪)	অনু :	২৮৪/৩৮	১৯০০.০০	১৯০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০%										
৭২	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	২৮৪/৩৯	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০%										
৭৩	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু :	২৮৪/৪০	২০০০.০০	২০০০.০০			৪২৮.২৫	৪২৮.২৫			০.৭৫	০.৭৫					১১%	০.০৪%	১১%	০.০৪%										
৭৪	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ সমীক্ষা। (১৯৭/অক্টোবর/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু :	২৮৪/৪১	১৪৭.০০	১৪৭.০০			৩৬.৭৫	৩৬.৭৫			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৭৫	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন। (২০৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৫)	অনু :	২৮৪/৪২	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৭৬	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন। (৮৭৪ ৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	২৮৪/৪৩	৫৮৭৮.০০	৩৩৮৮.০০ (৩১৬.০০)	২৪৯০.০০	২২৭০.০০	৮৪৭.০০	৮৪৭.০০ (০.০০)			৫.৩৬	৫.৩৬ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৯%	২%	১৯%	০.০৯%	ADB									
৭৭	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৯৫/নভেম্বর/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	২৮৫/৪৪	১১০০.০০	১১০০.০০			২৭৫.০০	২৭৫.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%										
৭৮	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্নখন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৫)	অনু :	২৮৫/৪৫	৮০০.০০	৮০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৭%	২৫%	০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৭৯	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/১৪ থেকে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	২৮৫/৪৬	৩০০০০.০০	৫০০০.০০ (২১৩৫.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫৫৪১.২৫	৫৪১.২৫ (০.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৮.৩০	৮.৩০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৯৫২০.০০	৯৫২০.০০	২৫%	০%	২৫%	০.০%	WB									
	উপ-মোট (৬৩-৭৯) :			১৫২৯৯৪.০০	৫৪৪২০.০০ (৩২৫১.০০)	৯৮৫৭৪.০০	৮২১৮৫.০০	৩৯৬৫৬.২৫	১১৮৯৯.৫০ (০.০০)	২৭৭৫৬.৭৫	২৫১৫০.০০	৬০৮৭.৯৬	৪৯৯৮.২১ (০.০০)	১০৮৯.৭৫	১৫০.০০	১৯৫২০.০০	১২০২০.০০	২৫%	৮%	২৭%	৪%										
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																															
	চলতি প্রকল্প :																														
৮০	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু :	৫৩২/৪	১২০৬.০০	১৮০.০০	১০২৬.০০		১১৭.০০	৪৫.০০	৭২.০০		৮৫.০০	১৩.০০	৭২.০০				২৫%	৮%	২৫%	৭%	ADB									
৮১	5083-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong-Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation). (১০২৭/০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫)	অনু :	৫৩৪/৬	৮২১.০০		৮২১.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				২৫%	০%	২৫%	০%	ADB	জানুয়ারী/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৮২	"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (১২৪৫/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/১৪)	অনু :	৫৩৪/৭	৩৪০.০০		৩৪০.০০		৮৫.০০		৮৫.০০		৮৫.০০		৮৫.০০				২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	ADB	অক্টোবর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
	উপ-মোট (৮০-৮২) :			২৩৬৭.০০	১৮০.০০ (০.০০)	২১৮৭.০০	০.০০	২০২.০০	৪৫.০০ (০.০০)	১৫৭.০০	০.০০	১৭০.০০	১৩.০০ (০.০০)	১৫৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৮%	২৫%	৭%										
	উপ-মোট (৬৩-৮২) :			১৫৫৩৬১.০০	৫৪৬০০.০০ (৩২৫১.০০)	১০০৭৬১.০০	৮২১৮৫.০০	৩৯৮৫৮.২৫	১১৯৪৪.৫০ (০.০০)	২৭৯১৩.৭৫	২৫১৫০.০০	৬২৫৭.৯৬	৫০১১.২১ (০.০০)	১২৪৬.৭৫	১৫০.০০	১৯৫২০.০০	১২০২০.০০	২৫%	৮%	২৭%	৪%										
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																															
	চলতি প্রকল্প :																														
৮৩	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন। (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	৭২/১১৬	১২০০০.০০	৩০০০.০০	৯০০০.০০	৮৩০০.০০	৩০৪৮.৪৬	৭৫০.০০	২২৯৮.৪৬	২২৫০.০০	৬৮৩.৭৫	১৩৫.২৯	৫৪৮.৪৬	৫০০.০০	৭৬৬.৩২	৮০.০২	২৫%	৯%	২০%	৬%	JBIC, JICA									

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৪	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত)। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৭২/১১৭		১৫০০০.০০	৩০০০.০০	১২০০০.০০	১১৮০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	০.০০	০.০০	৪৫১.০০	৪৫১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮%	৫%	৫%	৩%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (৮৩-৮৪) :			২৭০০০.০০	৬০০০.০০ (০.০০)	২১০০০.০০	২০১০০.০০	৩৭৯৮.৪৬	১৫০০.০০ (০.০০)	২২৯৮.৪৬	২২৫০.০০	১১৩৪.৭৫	৫৮৬.২৯ (০.০০)	৫৪৮.৪৬	৫০০.০০	৭৬৬.৩২	৮০.০২	১৬%	৭%	১২%	৪%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৮৫	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু : ৪৮৬/১৮		১৬৫১.০০		১৬৫১.০০		৪৯.২৫		৪৯.২৫		৪৯.২৫		৪৯.২৫				২৫%	৬%	২৫%	৩%	JICA	
	মোট (কৃষি) (৮৩-৮৫) :			২৮৬৫১.০০	৬০০০.০০ (০.০০)	২২৬৫১.০০	২০১০০.০০	৩৮৪৭.৭১	১৫০০.০০ (০.০০)	২৩৪৭.৭১	২২৫০.০০	১১৮৪.০০	৫৮৬.২৯ (০.০০)	৫৯৭.৭১	৫০০.০০	৭৬৬.৩২	৮০.০২	১৬%	৭%	১২%	৪%		
সেক্টর : পরিবহন																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৮৬	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ২৩০/১১৯		৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			৭০৪.৯২	৭০৪.৯২					২৫%	১৬%	২৫%	১৪%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৮৭	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ২৩০/১২০		৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০			৭০০.০০	৭০০.০০					২৫%	১৫%	২৫%	১৩%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৮৮	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫)	অনু : ২৩০/১২১		৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২০৫.১২	১২০৫.১২					১৫%	২৬%	১৫%	২৪%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
	মোট (পরিবহন) (৮৬-৮৮) :			১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	০.০০	০.০০	৩৮৭৫.০০	৩৮৭৫.০০	০.০০	০.০০	২৬১০.০৪	২৬১০.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২২%	১৯%	২২%	১৭%		
	মোট (১-৮৮) :			৬৬১১৫৭.০০	৪০৯৭৪৭.০০ (৭৩৮৭.০০)	২৫১৪১০.০০	২১১৬০৪.০০	১২৫৭৩৩.৭৩	৯৪৭৯৭.২৫ (০.০০)	৩০৯৩৬.৪৮	২৮০৩৭.০৫	৫৯৬৬১.৮৫	৫৭১৪২.৩৭ (০.০০)	২৫১৯.৪৮	১২৮৭.০৫	২৫২৬৫.৯৬	১৬৩৮১.৬৯	২৪%	১১%	২৪%	৯%		

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পলী- উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৮৯	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (ডিসেম্বর/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননু :	৭১৬/১০০																				
৯০	ঠাকুগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসক্কর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৭১৬/১০১																				১০/০৭/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৯১	পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়)। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অননু :	৭১৬/১০২																				*১৪/০৮/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৮/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রাম সড়ক এবং এর স্ট্রাকচার বাদ দিয়ে উক্ত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ খাতে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
৯২	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭)	অননু :	৭১৬/১০৩																				*১৪/০৭/২০১৩ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয় থেকে পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৬/১০/২০১৩ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *০৯/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৩	ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় ৩টি, ঢাকা ১টি, পিরোজপুর ১টি ও টাঙ্গাইলে ১টি, নাটোরে ৩টি এবং পাবনা জেলায় ২টিসহ মোট ১১টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ।	অননু :	৭১৬/১০৪																				
৯৪	কুমিল্লাজেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন গোমতি নদীর উপর ৩৮৫ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার) ব্রীজ নির্মাণ, মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় ২৮০ মিঃ (আরসিসি) ব্রীজ নির্মাণ এবং সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাহাড়া উপজেলাধীন (বরহর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন করতোয়া নদীর উপর) ২৬০ মিঃ (পিসি গার্ডার) সেতু নির্মাণ। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৬-১৭)	অননু :	৭১৬/১০৫																				
৯৫	পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প কুমিলা, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অননু :	৭১৬/১০৬																				২৭/১১/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৬	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭১৬/১০৭																				
৯৭	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭১৬/১০৮																				
৯৮	নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ ও বিদ্যমান উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১৬/১০৯																				
৯৯	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, গাইবান্ধা, মাগুরা, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, পটুয়াখালী, গাজীপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলায় ২৮টি ব্রিজ নির্মাণ কাজের সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭১৬/১১০																				
১০০	কুমিল্লাজেলা সদর দিওঁদা ও নাঙ্গলকোট উপজেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১৬/১১১																				
১০১	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭১৬/১১২																				
১০২	বৃহত্তর বগুড়া ও পাবনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭১৬/১১৩																				
১০৩	বৃহত্তর বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর) ২য় পর্যায় প্রকল্প (জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৭১৬/১১৪																				
১০৪	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা) ২য় পর্যায় প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১৬/১১৫																				
১০৫	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭১৬/১১৬																				
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১০৬	Benapole Powrashava Infrastructure Improvement Project. (০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫)	অনুঃ	৭৩১/৪৩৯																				১৮/০৫/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৭	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭৩১/৪৪০																				০৮/০৯/২০১৩ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৮	ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্ল্যান ও এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৩১/৪৪১																				প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলছে।
১০৯	লক্ষ্মীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭৩১/৪৪২																				ডিপিপি ০৬/১১/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১০	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭৩১/৪৪৩																				ডিপিপি ০৬/১১/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																						
	সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১১১	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (MDSP).(২০১৩-১৪ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৪৭/৩৮																			WB	*বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। * বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগের RFP Evaluation Report বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। * ২০/১১/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি এর অপেক্ষায় রয়েছে।
১১২	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৭৪৮/৩৯	৫১৯.০০		৫১৯.০০	৫১৯.০০															IDB	*Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি’র সুপারিশসহ ১০/০৪/২০১১ তারিখে পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে। *২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি’র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাপ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ষায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৩	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ। (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৭৪৮/৪০																			IDB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *২৮/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি'র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাপ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।
১১৪	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০২১-২২)	অননুঃ	৭৪৮/৪১																			IDB	জাইকা কর্তৃক প্রকল্পের Interim Report দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি মার্চ/২০১৪ এর মধ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে
১১৫	Climate Change Adaptation Project (CCAP). (২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭৪৮/৪২																			DANIDA	
১১৬	Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities (SWAPNO) Project. (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৪৮/৪৩																			WB	
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১৭	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (০১/০৫/১৩ হতে ৩১/০১/১৪)	অনুঃ	৭৬৬/২২৪																			ADB, OFID	০১/০৭/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১৮	সমন্বিত নগর পরিচালন প্রকল্প।	অনুঃ	৭৬৬/২২৫																			JICA	১৫/০৭/২০১৪ তারিখে একনে কর্তৃক অনুমোদিত।
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
১১৯	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুড়ি ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৪৭/৩৬																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১২০	এলজিইডি'র এনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।(২০১৪-১৫ হতে ২০১-২০)	অননুঃ	৭৪৭/৩৭																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।