

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ এপ্রিল, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৭১	৫৩১৮১৯.০০	৪০৬১৯৮.০০ (১২৫০.০০)	১২৫৬২১.০০	১১৮৮১৮.০০	৪৪৬১৭৭.৪৬ (৮৪%)	৩৪১৬১৫.০৪ (৮৪%)	০.০০	১০৪৫৬২.৪২ (৮৩%)	৯৯৭০০.২৬ (৮৪%)	৪২৪২৪৭.৯৬ (৮০%)	৩৩১২০২.১৭ (৮২%)	০.০০	৯৩০৪৫.৭৯ (৭৪%)	৮৭৯১৮.২৩ (৭৪%)	৮২৫৫৭.০৯	৬৯৯৭৩.২৬	১০০%	৮৯%	১০০%	৮০%
মোট (RD & I) ঃ	৭১	৫৩১৮১৯.০০	৪০৬১৯৮.০০ (১২৫০.০০)	১২৫৬২১.০০	১১৮৮১৮.০০	৪৪৬১৭৭.৪৬ (৮৪%)	৩৪১৬১৫.০৪ (৮৪%)	০.০০	১০৪৫৬২.৪২ (৮৩%)	৯৯৭০০.২৬ (৮৪%)	৪২৪২৪৭.৯৬ (৮০%)	৩৩১২০২.১৭ (৮২%)	০.০০	৯৩০৪৫.৭৯ (৭৪%)	৮৭৯১৮.২৩ (৭৪%)	৮২৫৫৭.০৯	৬৯৯৭৩.২৬	১০০%	৮৯%	১০০%	৮০%
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প ঃ	২১	১৪৮৭০০.০০	৬০৯৫৯.০০ (৩৭১৩.০০)	৮৭৭৪১.০০	৬৮৫২৩.০০	১৩১৪৯৩.৩১ (৮৮%)	৫১২৯৮.৫৯ (৮৪%)	০.০০	৮০১৯৪.৭২ (৯১%)	৬৫৭৪৭.৭৩ (৯৬%)	১০৭৩৫৮.৪৭ (৭২%)	৪৬৭৬১.৫০ (৭৭%)	০.০০	৬০৫৯৬.৯৭ (৬৯%)	৪৭৩৭৭.৪১ (৬৯%)	৫১০৪৯.৯২	৪৯৮৮৪.২০	১০০%	৭৯%	১০০%	৭২%
কারিগরি প্রকল্পঃ	৩	১৫৪৭.০০	১৮০.০০ (০.০০)	১৩৬৭.০০	০.০০	১১৯৫.০০ (৭৭%)	১৩৫.০০	০.০০	১০৬০.০০ (৭৮%)	০.০০	১১৯৫.০০ (৭৭%)	১৩৫.০০	০.০০	১০৬০.০০ (৭৮%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯০%	১০০%	৭৭%
মোট (PPWS&H) ঃ	২৪	১৫০২৪৭.০০	৬১১৩৯.০০ (৩৭১৩.০০)	৮৯১০৮.০০	৬৮৫২৩.০০	১৩২৬৮৮.৩১ (৮৮%)	৫১৪৩৩.৫৯ (৮৪%)	০.০০	৮১২৫৪.৭২ (৯১%)	৬৫৭৪৭.৭৩ (৯৬%)	১০৮৫৫৩.৪৭ (৭২%)	৪৬৮৯৬.৫০ (৭৭%)	০.০০	৬১৬৫৬.৯৭ (৬৯%)	৪৭৩৭৭.৪১ (৬৯%)	৫১০৪৯.৯২	৪৯৮৮৪.২০	১০০%	৭৯%	১০০%	৭২%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প ঃ (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)	২	২৫০০০.০০	৬০০০.০০	১৯০০০.০০	১৮৩০০.০০	১৯৫১১.১৬ (৭৮%)	৪৫০০.০০ (৭৫%)	০.০০	১৫০১১.১৬ (৭৯%)	১৪৪৯৬.৬১ (৭৯%)	১৮১৩৩.১৫ (৭৩%)	৪৩৪৮.৯৬ (৭২%)	০.০০	১৩৭৮৪.১৯ (৭৩%)	১৩২৬৯.৬৪ (৭৩%)	১৩৮১২.১২	১২৭৬৯.৯৩	১০০%	৮১%	১০০%	৭৩%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৬৫১.০০	০.০০	১৬৫১.০০	০.০০	৭২৭.৬৪ (৪৪%)	০.০০	০.০০	৭২৭.৬৪ (৪৪%)	০.০০	৭২৭.৬৪ (৪৪%)	০.০০	০.০০	৭২৭.৬৪ (৪৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৪৪%	১০০%	৪৪%
মোট কৃষি সেক্টর ঃ	৩	২৬৬৫১.০০	৬০০০.০০ (৩৭১৩.০০)	২০৬৫১.০০	১৮৩০০.০০	২০২৩৮.৮০ (৭৬%)	৪৫০০.০০ (৭৫%)	০.০০	১৫৭৩৮.৮০ (৭৬%)	১৪৪৯৬.৬১ (৭৯%)	১৮৮৬০.৭৯ (৭১%)	৪৩৪৮.৯৬ (৭২%)	০.০০	১৪৫১১.৮৩ (৭০%)	১৩২৬৯.৬৪ (৭৩%)	১৩৮১২.১২	১২৭৬৯.৯৩	১০০%	৭৮%	১০০%	৭১%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৩	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	০.০০	০.০০	১৬৭২৩.৭৫ (৭৪%)	১৬৭২৩.৭৫ (৭৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	১৬৬১৫.৩৪ (৭৪%)	১৬৬১৫.৩৪ (৭৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৮৮%	১০০%	৭৪%
সর্বমোট ঃ	১০১	৭৩১২১৭.০০	৪৯৫৮৩৭.০০ (৪৯৬৩.০০)	২৩৫৩৮০.০০	২০৫৬৪১.০০	৬১৫৮২৮.৩২ (৮৪%)	৪১৪২৭২.৩৮ (৮৪%)	০.০০	২০১৫৫৫.৯৪ (৮৬%)	১৭৯৯৪৪.৬০ (৮৮%)	৫৬৮২৭৭.৫৬ (৭৮%)	৩৯৯০৬২.৯৭ (৮০%)	০.০০	১৬৯২১৪.৫৯ (৭২%)	১৪৮৫৬৫.২৮ (৭২%)	১৪৭৪১৯.১৩	১৩২৬২৭.৩৯	১০০%	৮৭%	১০০%	৭৮%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) ঃ	৩	(১টি সবুজপাতা বর্হিত্ত)																			
অননুমোদিত প্রকল্প ঃ (সবুজ পাতা)	২৪																				
মোট প্রকল্প ঃ	১২৮																				
(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)																					

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বাযনকাল)	অনুমো- দনের পর্ধ্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
																		ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৬৫৭০-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খণ্ড (সংশোধিত)। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯৬/২৮	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৬৮.২১	৬৯৬৮.২১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৫%		
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ৪	৯৬/২৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯০.৮০	১৪৯০.৮০					১০০%	৯০%	১০০%	৭৫%		
৩	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ)(১ম সংশোধিত) (২০৮৭৬/২০০৬-০৭ হতে২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৬/৩০	৫৭০.০০	৪৭০.০০	১০০.০০	৯৩.০০	১৮৩.৭৫	১৮৩.৭৫			১৬৬.৪০	১৬৬.৪০			১০০.০০		১০০%	৮৪%	১০০%	২৯%	IDB	২০১৪-১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৬/৩১	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০			৪১২৩.৯০	৪১২৩.৯০					১০০%	৯৮%	১০০%	৭৫%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৫	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা)। (২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৬/৩২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০			৩৩৬৭.৪৭	৩৩৬৭.৪৭					১০০%	৮১%	১০০%	৭৫%		০১/০২/২০১৫ তারিখে প্রকল্প ষ্ট্রিয়ারিং কমিটি কর্তৃক প্রকল্প সংশোধনসহ মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।
৬	৮০৪৬-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯৬/৩৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৮৮.৬১	১৪৮৮.৬১					১০০%	৯৭%	১০০%	৬০%		
৭	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা (সংশোধিত)। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৬/৩৪	৯০০.০০	৯০০.০০			৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			৫৫৮.৮৫	৫৫৮.৮৫					১০০%	৭৫%	১০০%	৬২%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭০০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৯	৯৮/৩৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩২১.৫০	৩৩২১.৫০					১০০%	৮৪%	১০০%	৭৪%		
৯	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৯	৯৮/৩৬	৩৪৪৭.০০	৩৪৪৭.০০			৩৩১৪.০০	৩৩১৪.০০			৩১৪৩.১৯	৩১৪৩.১৯					১০০%	৯০%	১০০%	৯১%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০	৮২১১-জরনী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৯	৯৮/৩৭	১৮০০০.০০	৭৫.০০	১৭৯২৫.০০	১৭৯২৫.০০	১২৩৭৩.০০	৭৫.০০	১২২৯৮.০০	১২২৯৮.০০	১০৪৭৬.৮৯	৬২.০৪	১০৪১৪.৮৫	১০৪১৪.৮৫	১৪৪৬৪.৬৬	১৪৪৬৪.৬৬	১০০%	৬৩%	১০০%	৫৮%	IDA, KfW	
১১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা (সংশোধিত)। (৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	অনু : ৯	৯৮/৩৮	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৫২৩২.৭১	৫২৩২.৭১					১০০%	৮০%	১০০%	৭৫%		
১২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ৯	৯৮/৩৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৫৬৫.৪৬	৯৫৬৫.৪৬					১০০%	৯৭%	১০০%	৯৬%		
১৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৯	৯৮/৪০	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬০১৮.৮৯	৬০১৮.৮৯					১০০%	৯৭%	১০০%	৮৬%		
১৪	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০৯৪/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনু : ৯	৯৮/৪১	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৯৫৭.৪৭	১০৯৫৭.৪৭					১০০%	৯৯.৬২%	১০০%	৯৯.৬১%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৫	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ৯	১০০/৪২	৯৭৩৫৬.০০	৯৭৩৫৬.০০			৯১৮২৪.২৫	৯১৮২৪.২৫			৯১৬৭৬.৫৫	৯১৬৭৬.৫৫					১০০%	৯৪%	১০০%	৯৪%		

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ষায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	১০০/৪৩	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৯৭.৩৮	২৯৯৭.৩৮					১০০%	৯৩%	১০০%	৬৭%		
১৭	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনু : ৪	১০০/৪৪	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫৩০০.০০	১৫৩০০.০০			১৫২৫৯.৫৫	১৫২৫৯.৫৫					১০০%	১০০%	১০০%	৭৬%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৮	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনু : ৪	১০০/৪৫	৩৮০০০.০০	১৩০০০.০০	২৫০০০.০০	২৪৫০০.০০	৩২৭৩৮.৩৭	১৩০০০.০০	১৯৭৩৮.৩৭	১৯৪০৩.৫০	৩১৩২৩.২১	১১৬০০.০০	১৯৭২৩.২১	১৯৩৮৮.৩৪	২৩৪৬১.০৩	১৬৮৫৭.৮০	১০০%	৯১%	১০০%	৮২%	JICA	
১৯	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (৩০২৭৭/মে/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	১০০/৪৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৪৪৮.২৫	২৪৪৮.২৫			২২৭৪.৯৭	২২৭৪.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	৭৬%		
২০	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৫৫৫৯২/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	১০০/৪৭	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৫৯৭৭.৫০	৫৯৭৭.৫০			৫৯৬২.২৯	৫৯৬২.২৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯২%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
২১	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৭৩১.৯/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	১০০/৪৮	৬১১৭.০০	৬১১৭.০০			৪৬০৮.০০	৪৬০৮.০০			৪৫৭৬.৫৫	৪৫৭৬.৫৫					১০০%	৮০%	১০০%	৭৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২২	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।(১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ৪	১০০/৪৯	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১০৯০০.০০	১০৯০০.০০			১০৮১৪.৪১	১০৮১৪.৪১					১০০%	৯০%	১০০%	৯০%		
২৩	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০৯৪৯.৫৪/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	১০০/৫০	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮৯৮২.৯৮	৮৯৮২.৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮১%		
২৪	৫০১৬-আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)। (১৫১০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫)	অনু : ৪	১০২/৫১	৬৯০৩.০০	৬৯০৩.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০			৪১০৬.৫১	৪১০৬.৫১					১০০%	৯৩%	১০০%	৫৯%		
২৫	৫০১২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত)।(৭০১৭২.৮৮/ মার্চ/২০১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৪	১০২/৫২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৯৯২.০৯	২৯৯২.০৯			২৯৮৩.২৮	২৯৮৩.২৮					১০০%	৯৯.২৯%	১০০%	৭৫%		
২৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৪৩৮২০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	১০২/৫৩	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২২৩৪.৩৭	২২৩৪.৩৭					১০০%	৯০%	১০০%	৬৪%		

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ষায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৭	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৮২৬৪৯/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১	১০২/৫৪	২৭০০০.০০	১০০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	২৩৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	১৯৯৪৬.১৩	৬২৫৯.৮৮	১৩৬৮৬.২৫	১৩১৯৫.০৯	১০১০৬.৩২	১০০৪০.৪১	১০০%	৯৬%	১০০%	৭৪%	ADB KFW JFPR	
২৮	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ। (১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১	১০২/৫৫	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৬৭২০.৭৫	৬৭২০.৭৫					১০০%	৯৮%	১০০%	৭৫%		
২৯	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি- বাকেরগঞ্জ-আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তিকরণ ও উন্নয়ন। (১০৬৫৩/২০১১-১২ হতে জুন/১৫)	অনু : ১	১০২/৫৬	৬৫৩১.০০	৬৫৩১.০০			৩৭৩১.৭৫	৩৭৩১.৭৫			৩৭১৭.৭৩	৩৭১৭.৭৩					১০০%	৯১%	১০০%	৫৭%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩০	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলায় ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু : ১	১০২/৫৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৬৪.৫০	১৮৬৪.৫০			১৮৬০.০০	১৮৬০.০০					১০০%	৯৬%	১০০%	৭৪%		
৩১	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লীসবকাঠামো উন্নয়ন। (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ১	১০২/৫৮	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৯৫০.০০	১০৯৫০.০০			৯৪৮৩.২৬	৯৪৮৩.২৬					১০০%	৯০%	১০০%	৮৬%		
৩২	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১	১০২/৫৯	১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			১০৭৮৯.০০	১০৭৮৯.০০					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৪%		
৩৩	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১	১০৪/৬০	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৮১.৭৩	২৯৮১.৭৩					১০০%	৯৪%	১০০%	৭৫%		
৩৪	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১	১০৪/৬১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৬৯৫৫.০০	৬৯৫৫.০০			৬৮৭৪.১৬	৬৮৭৪.১৬					১০০%	৯৫%	১০০%	৬৯%		
৩৫	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহন প্রকল্প। (১০৩৮০০/(জানুয়ারী/১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনু : ১	১০৪/৬২	৭৭৯৪.০০	৭৫০০.০০	২৯৪.০০ (১০১৪ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		২৮৬৭.০০	২৫৭৩.০০	২৯৪.০০ (১০১৪ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		২৭৫৫.০৩	২৪৬১.০৩	২৯৪.০০ (১০১৪ মেঃ টন খাদ্যশস্য)				১০০%	৫৫%	১০০%	৩৫%	WFP	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ধ্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৬	5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.(১৫৪/অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৫)	অনু ঃ	১০৪/৬৩	৭৯.০০	৭৯.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৩০%	১০০%	০%		*জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩য় পায়রা সমুদ্র বন্দর ঘোষণা করায় প্রকল্প এলাকায় নৌ-রহটের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সেপ্রেক্ষিতে বিআইডবিজিটিএ কর্তৃক মূল ব্রিজের নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স সংশোধন করা হয়েছে। সেমতে সমীড়া কার্যক্রম চলমান আছে।
৩৭	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	১০৪/৬৪	১৭৪০০.০০	৪০০০.০০	১৩৪০০.০০	১৩৪০০.০০	১২৩০১.৩৫	৩০০০.০০	৯৩০১.৩৫	৯৩০১.৩৫	১০৮৭৭.৮৫	২৮৩০.০০	৮০৪৭.৮৫	৮০৪৭.৮৫	২০৪৪.৪৭	২০৪৪.৪৭	১০০%	৭৪%	১০০%	৬৩%	IFAD STF	
৩৮	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু ঃ	১০৪/৬৫	৩৬০০০.০০	১৩০০০.০০	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০	৩৬০০০.০০	১৩০০০.০০	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০	৩২৩৯২.১২	১২৬৯৯.৯৬	১৯৬৯২.১৬	১৯৬৯২.১৬	১৮৮০৪.৪২	১৪০৫১.০৫	১০০%	৯২%	১০০%	৯০%	IDA	
৩৯	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০৪/৬৬	১৩৬০০.০০	২৯০০.০০	১০৭০০.০০	১০০০০.০০	১১৬৯৮.০০	২৪৯৮.০০	৯২০০.০০	৯২০০.০০	১০৫২২.৮৬	১৮৫৩.১৩	৮৬৬৯.৭৩	৮২৯৫.৪৯	৪৮৫৯.৭৬	৩৫৭৮.৬৪	১০০%	৮৫%	১০০%	৭৭%	ADB, IFAD, KfW	
৪০	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ। (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনু ঃ	১০৪/৬৭	৯৫২.০০	৯৫২.০০			৭১৪.০০	৭১৪.০০			৭১৪.০০	৭১৪.০০					১০০%	৯০%	১০০%	৭৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনু ঃ	১০৬/৬৮	৩৩৮৪.০০	৩৩৮৪.০০			১৮৭৪.০০	১৮৭৪.০০			১৮৭৩.৫০	১৮৭৩.৫০					১০০%	৮১%	১০০%	৫৫%		*জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *ব্রিজের সুপার স্ট্রাকচারের কাজ চলছে।
৪২	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল্লীয়বকাঠামো উন্নয়ন। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনু ঃ	১০৬/৬৯	১০৫০.০০	১০৫০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৯৯.২৫	৫৯৯.২৫					১০০%	৮৯%	১০০%	৫৭%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	১০৬/৭০	১০০০০.০০	৪০৫০.০০ (১২৫০.০০)	৫৯৫০.০০	১৯৫০.০০	৮৪৭২.২৯	২৮৮৯.০০ (১২৩৯.০০)	৫৫৮৩.২৯	১৯৫০.০০	৭৫৩৩.২০	২৩৮১.৫৮ (১১২৪.৬৩)	৫১৫১.৬২	১৫১৮.৩৩	১৫৮৬.৭৯	১৪৩৮.৮২	১০০%	৮২%	১০০%	৭৫%	JICA	
৪৪	৫০৭৪-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(২০৭৯/০১/০১/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনু ঃ	১০৬/৭১	১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০					১০০%	৯০%	১০০%	৭১%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০৬/৭২	৯৭৫.০০	৯৭৫.০০			৬৫০.০০	৬৫০.০০			৬৪৯.৫০	৬৪৯.৫০					১০০%	৭০%	১০০%	৬৭%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৪৬	৫০৮৪-রম্মাল এমপল্লমেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম-২। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৬/৭৩	২৩৫০০.০০	১৬০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৬৫৭৪.০৭	১১৫৯৫.০০	৪৯৭৯.০৭	৪৯৭৯.০৭	১৬৩৯৭.০৭	১১৪১৮.০০	৪৯৭৯.০৭	৪৯৭৯.০৭	৪৯৭৯.০৭	৪৯৭৯.০৭	১০০%	৮৩%	১০০%	৭০%	EU	
৪৭	বরিশাল বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৬/৭৪	৪৬২৫.০০	৪৬২৫.০০			২৪৯১.৫০	২৪৯১.৫০			২১৯৯.৫১	২১৯৯.৫১					১০০%	৭০%	১০০%	৪৮%		
৪৮	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৪২৬০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৬/৭৫	৮০০.০০	১০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৫১৮.৩৪	১০০.০০	৪১৮.৩৪	৪১৮.৩৪	৪১২.৭৫	৭০.৭০	৩৪২.০৫	৩৪২.০৫	২৫০.৫৭	৪১৮.৩৪	১০০%	৮১%	১০০%	৫২%	USAID	৬৬কিরমিঃ রাস্তাঘাটে, ৬টি মার্কেট সার্ভে করে ড্রইং তৈরী করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৭.৫৩ কিঃমিঃ রাস্তা ডিজাইন ইউএসএসিই কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মোট ৮টি প্যাকেজে ১৬৮৪.৩৮ লক্ষ টাকার চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং কাজ চলমান আছে। ১টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের প্রগতি ড্রইং, ডিজাইন ইউএসএসিই সদর দপ্তর, আলাহা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর ইউএসএইড এর টাকা অফিস অনুমোদন করে। বিষয়টি দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হচ্ছে বিধায় ১টি সড়ক/মার্কেট ডিজাইন অনুমোদন হতে ২ মাস সময় লাগে। বিধায় প্রকল্পের অগ্রগতি কম।
৪৯	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৬৭৭/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৬/৭৬	২০০০.০০	২০০০.০০			১৭৬৮.২৫	১৭৬৮.২৫			১৭৬৭.৬১	১৭৬৭.৬১					১০০%	৯০%	১০০%	৮৮%		মবিলাইজেশন এ্যাক্টিভাল হিসাবে ঠিকাদারকে ১৯১০.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
৫০	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division. (১৫৭/মে/২০১৩ থেকে ডিসেম্বর/২০১৪)	অনুঃ	১০৮/৭৭	৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৪৪.৯০	৪৪.৯০					১০০%	১০০%	১০০%	৯০%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫১	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৮/৭৮	৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০			৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০			৩৩১৭.১৮	৩৩১৭.১৮					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৮%		

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫২	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গল্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (১২৫৪১/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৮/৭৯	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১৫৬.৭০	১৫৬.৭০			১২.৫০	১২.৫০					১০০%	৫%	১০০%	০.৯৬%		সূঠ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩য় বার দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ৫টি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে প্রাক-যোগ্যতাসম্পন্ন হিসাবে নির্বাচন করা হয়। প্রি-কোয়ালিফাইড ঠিকাদারদের মধ্য হতে চূড়ান্ত ভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে গত ১৭/০২/২০১৫ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রি-কোয়ালিফাইড ঠিকাদারদের মধ্য হতে দাখিলকৃত দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।
৫৩	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৮/৮০	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৪৫০.৫০	৬৪৫০.৫০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.২৪%		
৫৪	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৩০০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৮/৮১	৭৫০.০০	৭৫০.০০			৬৩৭.৫০	৬৩৭.৫০			৬২৪.৫৯	৬২৪.৫৯					১০০%	৮৩%	১০০%	৮৩%	SFD	
৫৫	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (৭০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৮/৮২	৭৫০.০০	৭৫০.০০			৫১৭.০০	৫১৭.০০			৫০৯.০০	৫০৯.০০					১০০%	৮০%	১০০%	৬৮%		
৫৬	৫০৯৫-ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপারটেন্ট ২৭নং ইমপারটেন্ট লার্জ ব্রিজেস ইন সাম সিলেকটেড ডিস্ট্রিক্টস প্রজেক্ট। (৮৬০/০১/১০/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১০৮/৮৩	৭৬০.০০	৭৬০.০০			৭৬০.০০	৭৬০.০০			২৮৬.৬০	২৮৬.৬০					১০০%	৭৬%	১০০%	৩৮%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৭	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লীম অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১১০/৮৪	৪৪৪৪.০০	৪৪৪৪.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			২৮৪০.০২	২৮৪০.০২					১০০%	৮৩%	১০০%	৬৪%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ধ্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৮	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রীজ নির্মাণ। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১১০/৮৫	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১১৯০.০০	১১৯০.০০					১০০%	৭৯%	১০০%	৭৯%		৪টি ব্রিজের কাজ চলমান।
৫৯	৫১০৫-মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। (২৩১১/০১/১০/১৩ হতে ৩০/০৬/১৫)	অনুঃ	১১০/৮৬	২০৬১.০০	২০৬১.০০			১৩৯২.২৫	১৩৯২.২৫			১৩৯১.০০	১৩৯১.০০					১০০%	৮৯%	১০০%	৬৭%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	৫১০৮-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোল্লাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গতপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে সেপ্টেম্বর/১৫)	অনুঃ	১১০/৮৭	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৬১	৫১১৬-জামালপুর জেলার মোলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১০/৮৮	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					১০০%	৬০%	১০০%	৩৩%		
৬২	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১০/৮৯	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			১২৫.০০	১২৫.০০					১০০%	৫৫%	১০০%	৩৩%		প্রকল্পের কাজ বাস্খবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই ই-জিপি দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন পূর্বক নির্বাচিত ঠিকাদারদের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।
৬৩	৫১২১-ঠাকুরগাঁও জেলার অসম্মর্গত বাগিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকৈল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯০০/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১০/৯০	৬০০.০০	৬০০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০			৪৪০.০০	৪৪০.০০					১০০%	৭৪%	১০০%	৭৩%		১০/০৭/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৬৪	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২)	অনুঃ	১১২/৯১	১৮৮০.০০	৮০০.০০	১০৮০.০০	৭৫০.০০	৯০০.০০	১৫০.০০	৭৫০.০০	৬৫০.০০	৬১০.০০	১৫০.০০	৪৬০.০০	৪৬০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৩৫%	১০০%	৩২%	JICA	১২/০৮/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬৫	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫২৯/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনুঃ	১১২/৯২	৮০০.০০	৮০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					১০০%	৮৪%	১০০%	৭৫%		১২/০৮/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৬৬	৫১২২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯)	অনুঃ	১১২/৯৩	১০০০.০০	১০০০.০০			৩৭৪.৭৫	৩৭৪.৭৫			৩৫২.২৭	৩৫২.২৭					১০০%	৭৫%	১০০%	৩৫%		০৯/০৯/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৭	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাষ্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১৩/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	১১২/৯৪	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	২৬%	১০০%	০%		০৯/০৯/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। চুক্তি সম্পাদন হয়েছে।
৬৮	Climate Change Adaptation Project (CCAP). (১৪১০০/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনুঃ	১১২/৯৫	৩৪০০.০০	১৪০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩৪০০.০০	১৪০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৫৯০.০০	১০০৫.০০	১৫৮৫.০০	১৫৮৫.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১০০%	৮৫%	১০০%	৭৬%	DANIDA	২১/১০/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬৯	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩০৫৬১.২৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনুঃ	১১২/৯৬	৬০.০০	৬০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		২৩/১২/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭০	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনুঃ	১১২/৯৭	৫৩০.০০	৩০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%	WB	৩০/১২/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ																							
৭১	Project Design Advance (PDA) for Results Based Rural Connectivity. (১৯৬৫.৪৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনুঃ	৪৯২/৭	৪৭৬.০০	৪.০০	৪৭২.০০		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%	ADB	১৮/০২/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। এডিবি থেকে ঋণচুক্তি না করায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এডিবি অংশের কোন বরাদ্দ পাওয়া যাবে না। ফলে জিওবি ৪.০০ লড়াটাকা
মোট (১-৭১)ঃ				৫৩১৮১৯.০০	৪০৬১৯৮.০০ (১২৫০.০০)	১২৫৬২১.০০	১১৮৮১৮.০০	৪৪৬১৭৭.৪৬	৩৪১৬১৫.০৪ (১২৩৯.০০)	১০৪৫৬২.৪২	৯৯৭০০.২৬	৪২৪২৪৭.৯৬	৩৩১২০২.১৭ (১১২৪.৬৩)	৯৩০৪৫.৭৯	৮৭৯১৮.২৩	৮২৫৫৭.০৯	৬৯৯৭৩.২৬	১০০%	৮৯%	১০০%	৮০%		
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
	চলতি প্রকল্পঃ																						
৭২	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৮৬/৩৭	২১৬৮.০০	২১৬৮.০০			১৫৯৫.২৫	১৫৯৫.২৫			১৩২৭.১৭	১৩২৭.১৭					১০০%	৭৭%	১০০%	৬১%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৩	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮১৯৮৬.৬৮/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৮৬/৩৮	১০৩৯৩.০০	৩৯৩.০০	১০০০০.০০		১০৩২১.৩০	৩২১.৩০	১০০০০.০০		৮২৮৩.৬৯	২৭২.৮১	৮০১০.৮৮				১০০%	৮৬%	১০০%	৮০%	UNDP & DFID	মার্চ/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৪	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (সংশোধিত)। (১২৪৮০০/০১/০১/০৯ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	২৮৮/৩৯	৩১৫০৬.০০	৬৬২২.০০ (৪৬০.০০)	২৪৮৮৪.০০	২০৭১৬.০০	২৬০৪৭.০৩	৩৯৮৪.০৪ (৪৫৯.০৪)	২২০৬২.৯৯	২০৭১৬.০০	২২৪৯১.২৬	৩৫৩৪.৯৪ (৪৫৯.০৪)	১৮৯৫৬.৩২	১৬২০৯.৩৪	১২৩৫৭.৮৩	১১৬৩০.৯৩	১০০%	৮১%	১০০%	৭১%	ADB, KfW & GTZ	জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৫	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রালম্প্র)(১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৮৮/৪০	১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৪৭৪.০৩	১৪৭৪.০৩					১০০%	৮২%	১০০%	৭৯%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্অবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৬	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৮৮/৪১	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৬৪.৯২	৬৯৬৪.৯২					১০০%	৯৯.৫০%	১০০%	৯৯.৫০%		
৭৭	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৮৮/৪২	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			১৮৯৮১.৩০	১৮৯৮১.৩০					১০০%	৯৯.৯০%	১০০%	৯৯.৯০%		
৭৮	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ (মগবাজার মোটাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৮৮/৪৩	২০৫০০.০০	৫৫০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৯২৭৪.৭৩	৫৫০০.০০	১৩৭৭৪.৭৩	১৩৭৭৪.৭৩	১৬৮৭৭.৭৭	৫২৫৭.৭৭	১১৬২০.০০	১১৬২০.০০	১৫২৮৯.৭১	১৩৭৭৪.৭৩	১০০%	৮৭%	১০০%	৮২%	SFD & OFID	
৭৯	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৮৮/৪৪	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৭০০০.০০	২৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	২০০০০.০০	১৭০০০.০০	২০০৪২.৩৮	৪৩৬৪.২৪	১৫৬৭৮.১৪	১৩২১৬.৪৪	১০০৮১.৫৮	১১১৫৭.৭৪	১০০%	৮২%	১০০%	৭৭%	ADB KFW	
৮০	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৮৮/৪৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৪১৮.৭৫	১৪১৮.৭৫			১৪০০.০০	১৪০০.০০					১০০%	৯০%	১০০%	৫৬%		
৮১	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৮৮/৪৬	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					১০০%	৫৩%	১০০%	৫০%		মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক ০.৮৫ একর জমির উপর হিঁতাৱস্থা জারী করা হয়েছে। এ কারণে ঐ অংশের উপর মূল একাডেমিক ভবন অবস্থিত হওয়ায় তার কাজ গুরুত্বপূর্ণ যাবতিনি। এজন্য অগ্রগতি কম হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যৱস্থা নেয়া হয়েছে এবং তা প্রায় সমাপ্তানের পথে।
৮২	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	২৮৮/৪৭	৫০০.০০	৫০০.০০			৪৪৩.২৫	৪৪৩.২৫			২৬.৮৬	২৬.৮৬					১০০%	৩০%	১০০%	৫%		৮টি পুরাতন ভবন ভেঙ্গে ১৩টি নতুন ভবন নির্মাণ করতে হবে। পুরাতন ভবনে প্রায় ৫৫০টি সুইপার ফ্যামিলি বাস করছে। তাদের পুনর্বাসন কিংবা বিকল্প স্থানে স্থানান্তরের কোন প্রতিশ্রুতি এই প্রকল্পে নেই। তাদের দ্রুত সরিয়ে ভবন সমূহ খালি করে এলজিইডি'র নিকট বুঝিয়ে দেয়ার জন্য প্রজেক্ট টিয়ারিং কমিটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে নির্দেশ দিয়েছে। অদ্যাবধি সিটি কর্পোরেশন মাত্র ২টি ভবন খালি করে যথাক্রমে গত ১৫ই মার্চ/২০১৫ এবং ১৫ই এপ্রিল/২০১৫ এলজিইডিকে বুঝিয়ে দিয়েছে। ফলে ২টি নতুন ভবন নির্মাণ কাজ গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে।
৮৩	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা। (১৯৭/অক্টোবর/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৮৮/৪৮	১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪৫.৫৮	১৪৫.৫৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৩%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্ষায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৪	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন। (২০৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৯০/৪৯	৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৪২.৫০	৭৪২.৫০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%		
৮৫	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনুঃ	২৯০/৫০	৩০০০.০০	১১১০.০০	১৮৯০.০০	১৪৭০.০০	৩১৬৪.০০	১৬৯৪.০০	১৪৭০.০০	১৪৭০.০০	৯৪১.৫৬	৪৯০.০১	৪৫১.৫৫	৪৫১.৫৫			১০০%	৪৫%	১০০%	৩১%	ADB	
৮৬	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৯৫/নভেম্বর/১৩ হতে অক্টোবর/১৫)	অনুঃ	২৯০/৫১	৮২৫.০০	৮২৫.০০			৮২৫.০০	৮২৫.০০			৮২০.০০	৮২০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৯%		
৮৭	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৯০/৫২	৬০০.০০	৬০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০					১০০%	৭৫%	১০০%	৬৭%		
৮৮	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জান/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	২৯০/৫৩	১৫০৫০.০০	৪৩৬৩.০০ (৩২৫৩.০০)	১০৬৮৭.০০	১০৬৮৭.০০	১১৭৬৯.৫০	১০৮২.৫০ (০.০০)	১০৬৮৭.০০	১০৬৮৭.০০	৫৬৭০.৮১	১০৮.৮২ (০.০০)	৫৫৬১.৯৯	৫৫৬১.৯৯	১৩৩২০.৮০	১৩৩২০.৮০	১০০%	৪৫%	১০০%	৩৮%	WB	ই-জিপির মাধ্যমে ৩৮টি প্যাকেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৩০টির কার্যচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। যন্ত্রপাতি ও যানবাহন এর ৫টি প্যাকেজের আশ্বর্জাজতিক দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।
৮৯	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৪৬/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৯০/৫৪	৬৫৬.০০	৬৫৬.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			৭৫.০০	৭৫.০০					১০০%	৯৫%	১০০%	১১%		১৮/০৫/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৯০	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২৬০০৪৮/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনুঃ	২৯০/৫৫	২৪০০.০০	২০০.০০	২২০০.০০	২১০০.০০	২৩০০.০০	১০০.০০	২২০০.০০	২১০০.০০	৩২০.০৯	২.০০	৩১৮.০৯	৩১৮.০৯			১০০%	২০%	১০০%	১৩%	ADB, OFID	০১/০৭/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯১	সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনুঃ	২৯০/৫৬	৩২৮০.০০	২০০.০০	৩০৮০.০০	১৫৫০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০			১২৩.৫৫	১২৩.৫৫					১০০%	৪%	১০০%	৪%	JICA	১৫/০৭/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯২	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭.১০/জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	২৯০/৫৭	৫০.০০	৫০.০০			৩৭.৫০	৩৭.৫০			০.০০	০.০০					১০০%	২২%	১০০%	০%		১১/০৯/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এর লক্ষ্যে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে এবং চুক্তির অপেক্ষায় আছে।
	উপ-মোট (৭২-৯২) :			১৪৮৭০০.০০	৬০৯৫৯.০০ (৩৭১৩.০০)	৮৭৭৪১.০০	৬৮৫২৩.০০	১৩১৪৯৩.৩১	৫১২৯৮.৫৯ (৪৫৯.০৪)	৮০১৯৪.৭২	৬৫৭৪৭.৭৩	১০৭৩৫৮.৪৭	৪৬৭৬১.৫০ (৪৫৯.০৪)	৬০৫৯৬.৯৭	৪৭৩৭৭.৪১	৫১০৪৯.৯২	৪৯৮৮৪.২০	১০০%	৭৯%	১০০%	৭২%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৯৩	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনুঃ	৫৩৬/৪	১২০৬.০০	১৮০.০০	১০২৬.০০		৮৫৫.০০	১৩৫.০০	৭২০.০০		৮৫৫.০০	১৩৫.০০	৭২০.০০				১০০%	৮৭%	১০০%	৭১%	ADB	

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ধায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৪	5083-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong-Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation). (১০২৭/০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫)	অনু ঃ	৫৩৬/৫	১.০০		১.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				১০০%	০%	১০০%	০%	ADB	জানুয়ারী/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ডিপিএ হিসাবে ব্যয় হবে। ডিপিএ এর আওতায় সকল ধরনের ব্যয় এডিবি কর্তৃক সরাসরি করা হবে। এডিবি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। এ পর্যম্ম্ব এডিবি হতে কোন ব্যয়ের বিবরণ পাওয়া যায়নি।
৯৫	"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (১২৪৫/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/১৪)	অনু ঃ	৫৩৮/৬	৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	অক্টোবর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	উপ-মোট (৯৩-৯৫) ঃ			১৫৪৭.০০	১৮০.০০ (০.০০)	১৩৬৭.০০	০.০০	১১৯৫.০০	১৩৫.০০ (০.০০)	১০৬০.০০	০.০০	১১৯৫.০০	১৩৫.০০ (০.০০)	১০৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯০%	১০০%	৭৭%		
	উপ-মোট (৯৩-৯৫) ঃ			১৫০২৪৭.০০	৬১১৩৯.০০ (৩৭১৩.০০)	৮৯১০৮.০০	৬৮৫২৩.০০	১৩২৬৮৮.৩১	৫১৪৩৩.৫৯ (৪৫৯.০৪)	৮১২৫৪.৭২	৬৫৭৪৭.৭৩	১০৮৫৫৩.৪৭	৪৬৮৯৬.৫০ (৪৫৯.০৪)	৬১৬৫৬.৯৭	৪৭৩৭৭.৪১	৫১০৪৯.৯২	৪৯৮৮৪.২০	১০০%	৭৯%	১০০%	৭২%		
সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প ঃ																						
৯৬	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন। (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু ঃ	৭৬/১৩১	১২০০০.০০	৩০০০.০০	৯০০০.০০	৮৫০০.০০	১০৯৮৩.৯১	২২৫০.০০	৮৭৩৩.৯১	৮৩০০.০০	৯৯০৭.৫১	২১০৩.৯৬	৭৮০৩.৫৫	৭৩৬৯.৬৪	৭৯১২.১২	৬৮৬৯.৯৩	১০০%	৮৭%	১০০%	৮৩%	JBIC, JICA	
৯৭	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত)। (৮০৫২১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু ঃ	৭৬/১৩২	১৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০০০০.০০	৯৮০০.০০	৮৫২৭.২৫	২২৫০.০০	৬২৭৭.২৫	৬১৯৬.৬১	৮২২৫.৬৪	২২৪৫.০০	৫৯৮০.৬৪	৫৯০০.০০	৫৯০০.০০	৫৯০০.০০	১০০%	৭৫%	১০০%	৬৩%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (৯৬-৯৭) ঃ			২৫০০০.০০	৬০০০.০০ (০.০০)	১৯০০০.০০	১৮৩০০.০০	১৯৫১১.১৬	৪৫০০.০০ (০.০০)	১৫০১১.১৬	১৪৪৯৬.৬১	১৮১৩৩.১৫	৪৩৪৮.৯৬ (০.০০)	১৩৭৮৪.১৯	১৩২৬৯.৬৪	১৩৮১২.১২	১২৭৬৯.৯৩	১০০%	৮১%	১০০%	৭৩%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ঃ																							
৯৮	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু ঃ	৪৮৬/২৭	১৬৫১.০০		১৬৫১.০০		৭২৭.৬৪		৭২৭.৬৪		৭২৭.৬৪		৭২৭.৬৪				১০০%	৪৪%	১০০%	৪৪%	JICA	
	মোট (কৃষি) (৯৬-৯৮) ঃ			২৬৬৫১.০০	৬০০০.০০ (০.০০)	২০৬৫১.০০	১৮৩০০.০০	২০২৩৮.৮০	৪৫০০.০০ (০.০০)	১৫৭৩৮.৮০	১৪৪৯৬.৬১	১৮৮৬০.৭৯	৪৩৪৮.৯৬ (০.০০)	১৪৫১১.৮৩	১৩২৬৯.৬৪	১৩৮১২.১২	১২৭৬৯.৯৩	১০০%	৭৮%	১০০%	৭১%		

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ পরিবহণ																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৯৯	৫০৫০-জনগুরুপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	২৩৪/১২৮	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৭১২.০২	৩৭১২.০২					১০০%	৮০%	১০০%	৬৭%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১০০	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন। (৫৩৯০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	২৩৪/১২৯	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪৬৯.৮৩	৫৪৬৯.৮৩					১০০%	১০০%	১০০%	৭৮%		
১০১	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনু :	২৩৪/১৩০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৪৭৩.৭৫	৭৪৭৩.৭৫			৭৪৩৩.৪৯	৭৪৩৩.৪৯					১০০%	৮৫%	১০০%	৭৪%		
মোট (পরিবহণ) (৯৯-১০১) :				২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	০.০০	০.০০	১৬৭২৩.৭৫	১৬৭২৩.৭৫	০.০০	০.০০	১৬৬১৫.৩৪	১৬৬১৫.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৮৮%	১০০%	৭৪%		
মোট (১-১০১) :				৭৩১২১৭.০০	৪৯৫৮৩৭.০০ (৪৯৬৩.০০)	২৩৫৩৮০.০০	২০৫৬৪১.০০	৬১৫৮২৮.৩২	৪১৪২৭২.৩৮ (১৬৯৮.০৪)	২০১৫৫৫.৯৪	১৭৯৯৪৪.৬০	৫৬৮২৭৭.৫৬	৩৯৯০৬২.৯৭ (১৫৮৩.৬৭)	১৬৯২১৪.৫৯	১৪৮৫৬৫.২৮	১৪৭৪১৯.১৩	১৩২৬২৭.৩৯	১০০%	৮৭%	১০০%	৭৮%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তুবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১০২	পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়)। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯)	অননু : ৪	৭২২/৯৭																				০৮/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।। গ্রাম সড়ক এবং এর স্ট্রাকচার বাদ দিয়ে উক্ত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ খাতে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
১০৩	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানাস্থারিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (মার্চ/২০১৪ হতে জুন/২০১৮)	অননু : ৪	৭২২/৯৮																				*০৯/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৫/০৪/২০১৪ তারিখে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৪	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (নারায়ণগঞ্জ- ৪) শীর্ষক প্রকল্প। (১৮৮৮.৮০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অনু : ৪	৭২২/৯৯																				৩০/০৩/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১০৫	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৯)	অননু : ৪	৭২২/১০০																				২০/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৬	সারা দেশে ১০৩টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননু : ৪	৭২২/১০১																				
১০৭	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শীতলডাঙ্গা নদীর উপর ১টি, নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ১টি, ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন ধলেশ্বরী ও কালিগঙ্গা নদীর উপর ১টি করে মোট ৪টি ব্রীজের সমীক্ষা প্রস্তুত। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননু : ৪	৭২২/১০২																				
১০৮	ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন তুরাগ নদীর উপর ১টি, নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ১টি ও বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলাধীন পঁয়সারহাট নদীর উপর ১টি সমন্বয়ে মোট ৩টি ব্রীজের সমীক্ষা প্রস্তুত (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননু : ৪	৭২২/১০৩																				

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ধ্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৯	টাংগাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন ঝিনাই (পুংলী) নদীর উপর ৩টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা। (১৯৭.০০/জুন/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৫)	অনুঃ	৭২২/১০৪																				অনুমোদিত হয়েছে।
১১০	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৭২২/১০৫																				
১১১	বৃহত্তর বগুড়া ও পাবনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৭২২/১০৬																				
১১২	সিলেট বিভাগের গুরমুপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৪ জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭২২/১০৭																				
১১৩	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্খশরণ ও উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অননুঃ	৭২২/১০৮																				
১১৪	কুমিল্লাজেলার রুড়িচং, ব্রাহ্মণপাড়া ও মুরাদনগর এবং চাঁদপুর জেলার মতলব (উত্তর) ও মতলব (দক্ষিণ) উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭২২/১০৯																				
১১৫	কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর এবং ভৈরব উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭২২/১১০																				
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১৬	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	অননুঃ	৭৩৪/৩৬৪																				
১১৭	বোরহান উদ্দিন পৌরসভা বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন। (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	অননুঃ	৭৩৪/৩৬৫																				
১১৮	ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাটিরগল ও এ্যাকশন এরিয়া গল প্রণয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭৩৪/৩৬৬																				*ডিপিপি ০৫/০৫/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৬/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি সংশোধন করে স্বীকৃতিমূলক অস্বীকৃতি করে বাস্খবায়নের সিদ্ধাস্খ হয়।

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৯	পৌরসভা মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৩৪/৩৬৭																				
১২০	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭৩৪/৩৬৮																				*ভিপিপি ১৮/০৩/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৬/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় UGHP-II I MGSP প্রকল্প দুটির আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্খবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্খবায়নের জন্য																							
সেক্টরঃ পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১২১	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৭৫৪/৬৩																			ADB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *১৯/০৬/২০১৪ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
১২২	Income Support Programme for the Poorest.	অননুঃ	৭৫৪/৬৪																			ADB	
১২৩	Upazila Governance and Development Project.	অননুঃ	৭৫৪/৬৫																			JICA	
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২৪	Urban Environment Project (July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৭৭১/২৫৪																			ADB	
১২৫	Strengthening Paurashava Governance Project.	অননুঃ	৭৭১/২৫৫																			JICA	
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
১২৬	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৫২/৪২																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১২৭	এলজিইডি'র এনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।(২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৫২/৪৩																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।