

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)

সংস্থায়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০১৫।

(j ৭ UvKvq)

সেটের নাম	cKí msL'v	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aegj³					e'q				প্রকল্প সাহায্যের UvKvsk		AMMz (%)				
		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí mrvnh''		মোট	UvKv		cKí mrvnh''		মোট	UvKv		cKí mrvnh''			দাবীকৃত	cMß	জৈত		Am_R
				মোট	UvKvsk		মোট	mmWf'vU	মোট	UvKvsk		মোট	mmWf'vU	মোট	UvKvsk	জৈত (বৈ- gvmK)			AMMz (gvmK)	জৈত (বৈ- gvmK)	AMMz (gvmK)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা সেটের প্রকল্প :	71	588234.00	462613.00 (1250.00)	125621.00	119627.00	587245.79 (100%)	462592.58 (100%)	0.00	124653.21 (99%)	118439.15 (99%)	586821.27 (100%)	462301.20 (100%)	0.00	124520.07 (99%)	118352.19 (99%)	101287.85	102600.03	100%	100%	100%	100%
মোট (RD & I) t	71	588234.00	462613.00 (1250.00)	125621.00	119627.00	587245.79 (100%)	462592.58 (100%)	0.00	124653.21 (99%)	118439.15 (99%)	586821.27 (100%)	462301.20 (100%)	0.00	124520.07 (99%)	118352.19 (99%)	101287.85	102600.03	100%	100%	100%	100%
জৈত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেটের প্রকল্প :	21	157200.00	69459.00 (3713.00)	87741.00	68523.00	153946.04 (98%)	66205.04 (95%)	0.00	87741.00 (100%)	68523.00 (100%)	152283.03 (97%)	66072.28 (95%)	0.00	86210.75 (98%)	68522.75 (100%)	65063.40	59774.68	100%	98%	100%	97%
KmiMi cKí t	3	1547.00	180.00 (0.00)	1367.00	0.00	1546.00 (100%)	180.00	0.00	1366.00 (100%)	0.00	1545.88 (100%)	179.88	0.00	1366.00 (100%)	0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%
মোট (PPWS&H) t	24	158747.00	69639.00 (3713.00)	89108.00	68523.00	155492.04 (98%)	66385.04 (95%)	0.00	89107.00 (100%)	68523.00 (100%)	153828.91 (97%)	66252.16 (95%)	0.00	87576.75 (98%)	68522.75 (100%)	65063.40	59774.68	100%	98%	100%	97%
কৃষি সেটের প্রকল্প : (সাব-সেটের : সেচ)	2	25685.00	6085.00	19600.00	18900.00	25685.00 (100%)	6085.00 (100%)	0.00	19600.00 (100%)	18900.00 (100%)	25677.80 (100%)	6077.80 (100%)	0.00	19600.00 (100%)	18900.00 (100%)	18365.45	17767.39	100%	100%	100%	100%
KmiMi cKí t	1	1051.00	0.00	1051.00	0.00	1051.00 (100%)	0.00	0.00	1051.00 (100%)	0.00	1051.00 (100%)	0.00	0.00	1051.00 (100%)	0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%
মোট কৃষি সেটের t	3	26736.00	6085.00 (3713.00)	20651.00	18900.00	26736.00 (100%)	6085.00 (100%)	0.00	20651.00 (100%)	18900.00 (100%)	26728.80 (100%)	6077.80 (100%)	0.00	20651.00 (100%)	18900.00 (100%)	18365.45	17767.39	100%	100%	100%	100%
পরিবহন সেটের cKí t	3	23000.00	23000.00	0.00	0.00	23000.00 (100%)	23000.00 (100%)	0.00	0.00	0.00	22983.20 (100%)	22983.20 (100%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%
সর্বমোট :	101	796717.00	561337.00 (4963.00)	235380.00	207050.00	792473.83 (99.47%)	558062.62 (99.42%)	0.00	234411.21 (99.59%)	205862.15 (99.43%)	790362.18 (99.20%)	557614.36 (99.34%)	0.00	232747.82 (98.88%)	205774.94 (99.38%)	184716.70	180142.10	100%	99.46%	100%	99.20%
অনুমোদিত প্রকল্প (eiví cvqib) t	6	(৩টি সবুজপাতা বর্হিত)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (meR cvZv)	23																				
মোট প্রকল্প :	130																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০১৫।

(j 1 UvKiv)

μ ig K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l er'í eqbKij)	অনু- দনের চিহ্ন l μigK b=í	Avi GíMíic বইয়ের পৃষ্ঠা l μigK b=í	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aegj ³			e'q			প্রকল্প সাহায্যের UvKisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drm	মন্তব্য			
				মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí mivh'		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí mivh'		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí mivh'		দাবীকৃত	cMí3	ভৌত				Am_K		
						মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			j 1'g'v'v (ট্রেমাসিক)	AMMz (gmmK)			j 1'g'v'v (ট্রেমাসিক)	AMMz (gmmK)	
																								AMMz (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																								
Pj 1Z cKí t																								
১	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খণ্ড (১ম সংশোধিত)। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৯৬/২৮	৯৬/২৮	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০				৮৯৯৯.৯৬	৮৯৯৯.৯৬				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখ : ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৯, তারিখ : ১১/০৬/১৫ মোতাবেক ১০০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ৯৬/২৯	৯৬/২৯	২২০০.০০	২২০০.০০			২২০০.০০	২২০০.০০				২১৯৯.৯৭	২১৯৯.৯৭				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%			কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখ : ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ২০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ)(২য় সংশোধিত) (২০৮৭৬/২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৯৬/৩০	৯৬/৩০	৩৫৯.০০	৩৫৯.০০	০.০০	০.০০	৩৫৯.০০	৩৫৯.০০				৩৫১.২১	৩৫১.২১				১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%	IDB		*জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৫, তারিখ : ১৪/০৬/১৫ মোতাবেক ২১১ (জিওবি ১১১+পিএ ১০০) লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৪	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৯৬/৩১	৯৬/৩১	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০				৭৪৯২.৮৫	৭৪৯২.৮৫				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯০%			*প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখ : ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৫	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা)। (১ম সংশোধিত) (২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৯৬/৩২	৯৬/৩২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০				৪৪৯৯.৯৭	৪৪৯৯.৯৭				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%			০১/০২/২০১৫ তারিখে প্রকল্প টিয়ারিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন।

μ ig K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev'í evqKbj)	অনু- দনের chifq	Avi GllWic বইয়ের পৃষ্ঠা l μngK b=†	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aeg ³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের UvKisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drn	মন্তব্য
				মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí mivnh		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí mivnh		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí mivnh		দাবীকৃত	cMf3	ভৌত		Am'K			
						মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			j'g'v'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)	j'g'v'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
৬	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৬/৩৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৯৬.৩০	২৯৯৬.৩০			২৯৯৬.২৮	২৯৯৬.২৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ৫০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা (সংশোধিত)। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৬/৩৪	৮০০.০০	৮০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০			৭৯৯.৫১	৭৯৯.৫১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		*জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। * কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৯, তারিখঃ ০৪/০৬/১৫ মোতাবেক ১০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৮	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৮/৩৫	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪৯৫.১৮	৫৪৯৫.১৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯১%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬২, তারিখঃ ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৯, তারিখঃ ১১/০৬/১৫ মোতাবেক ৩০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৯	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৮/৩৬	৩২৮৮.০০	৩২৮৮.০০			৩২৮৮.০০	৩২৮৮.০০			৩২৮৭.৯৯	৩২৮৭.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ১৫৯ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
১০	৮২১১-জলস্রী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯৮/৩৭	১৮০০০.০০	৭৫.০০	১৭৯২৫.০০	১৭৯২৫.০০	১৮০০০.০০	৭৫.০০	১৭৯২৫.০০	১৭৯২৫.০০	১৭৮৪৯.৪১	৭৪.৫৬	১৭৭৭৪.৮৫	১৭৭৭৪.৮৫	১৮৭৭৫.৪৫	১৭৫৫৫.৬০	১০০%	৯৯.৪৫%	১০০%	৯৯.১৬%	IDA, KfW	
১১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা (২য় সংশোধিত)। (৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	৯৮/৩৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৪৯৯.৯৩	৬৪৯৯.৯৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ৫০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
১২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৮/৩৯	১৩২০০.০০	১৩২০০.০০			১৩২০০.০০	১৩২০০.০০			১৩১৯৯.২৬	১৩১৯৯.২৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬২, তারিখঃ ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। * কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৯, তারিখঃ ১১/০৬/১৫ মোতাবেক ১২০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

μ ig K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev'í eqbKj)	অনু- দনের chiq	Avi GllWic বইয়ের পৃষ্ঠা l púgK b=í	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aegí³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের Uikisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drn	মন্তব্য		
				মোট	Uikv (mmWFvU)	cKí mivh'		মোট	Uikv (mmWFvU)	cKí mivh'		মোট	Uikv (mmWFvU)	cKí mivh'		দাবীকৃত	cMí³	ভৌত		Am'K					
						মোট	Uikisk			মোট	Uikisk			মোট	Uikisk			j'í'gvi'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)	j'í'gvi'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20
১৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৮/৪০	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					৭৯৯৯.৭১	৭৯৯৯.৭১					১০০%	১০০.০%	১০০%	৯৯.৯৯৬%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
১৪	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৫০৯৪/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৮/৪১	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০					১৭৪৯৯.৫৯	১৭৪৯৯.৫৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৮%		*প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৬৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
১৫	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	১০০/৪২	১০০৮৫৬.০০	১০০৮৫৬.০০			১০০৮৫৬.০০	১০০৮৫৬.০০					১০০৮৫৬.০০	১০০৮৫৬.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৯, তারিখঃ ১১/০৬/১৫ মোতাবেক ১৫০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৬	৮১১১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (সংশোধিত) (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৪৩	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০					৫৯৯৯.৮৮	৫৯৯৯.৮৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৮%		*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৯, তারিখঃ ১১/০৬/১৫ মোতাবেক ৫০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৭	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০০/৪৪	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০			২৩০০০.০০	২৩০০০.০০					২২৯৯৯.৬৭	২২৯৯৯.৬৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৯%		*প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখ : ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
১৮	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনুঃ	১০০/৪৫	৩৮০০০.০০	১৩০০০.০০	২৫০০০.০০	২৪৫০০.০০	৩৭৮৪৪.৮৮	১৩০০০.০০	২৪৮৪৪.৮৮	২৪৪৫৪.৮২	৩৭৮৪৪.৮৯	১২৯৯৯.৯৯	২৪৮৪৪.৮৮	২৪৪৫৪.৮২	২৩৪৬১.০৩	২০২০১.৫০	১০০%	৯৯.৫৯%	১০০%	৯৯.৫৯%	JICA			
১৯	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (৩০২৭৭/মে/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৪৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৯৯৯.৮৭	২৯৯৯.৮৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৬%		

μ ig K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev' í eqbKj)	অনু- দনের chiq	Avi GllWic বইয়ের পৃষ্ঠা l i μngK b=í	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aeg ³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের Uikisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drn	মন্তব্য
				মোট	Uikv (mmWf'vU)	cKí m'vnh		মোট	Uikv (mmWf'vU)	cKí m'vnh		মোট	Uikv (mmWf'vU)	cKí m'vnh		দাবীকৃত	cMfS	ভৌত		Am K			
						মোট	Uikisk			মোট	Uikisk			মোট	Uikisk			j 'í'gri v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)	j 'í'gri v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
২০	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৫৫৫৯২/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০০/৪৭	১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			১১৪৯৯.৯০	১১৪৯৯.৯০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%			*প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৪৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। * কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৯, তারিখঃ ১১/০৬/১৫ মোতাবেক ৫০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
২১	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১৯৭৩১.৯/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০০/৪৮	৫৩৪০.০০	৫৩৪০.০০			৫৩৪০.০০	৫৩৪০.০০			৫৩৩৯.৬২	৫৩৩৯.৬২			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%			*জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ৭৭৭ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।	
২২	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।(১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০০/৪৯	১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০			১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০			১৪৪৯৯.৬৬	১৪৪৯৯.৬৬			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%			*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখঃ ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৯, তারিখঃ ১১/০৬/১৫ মোতাবেক ৫০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।	
২৩	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৫০	১০৪২৩.০০	১০৪২৩.০০			১০৪২৩.০০	১০৪২৩.০০			১০৪২২.৯৫	১০৪২২.৯৫			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখঃ ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। * কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৬, তারিখঃ ১০/০৬/১৫ মোতাবেক ৪২৩ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
২৪	৫০১৬-আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)। (১৫১০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১০২/৫১	৬৯০৩.০০	৬৯০৩.০০			৬৮৮৭.৫৫	৬৮৮৭.৫৫			৬৮৮৭.৩২	৬৮৮৭.৩২			১০০%	৯৮%	১০০%	৯৯.৭৭%			জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
২৫	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত)।(৪৮৪৯৫.৩০/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৫২	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৯৯.৩৩	৬৯৯৯.৩৩			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%			*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখঃ ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।	

μ g K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev'í eqbKj)	অনুমো- দনের chifq	Avi GllWic বইয়ের পৃষ্ঠা l μngK b=†	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aegj ³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের UvKisk		AMMz (%)				cKi সাহায্যের Drn	মন্তব্য
				মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'vnh		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'vnh		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'vnh		দাবীকৃত	cMfS	ভৌত		Am K			
						মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			j'g'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)	j'g'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
২৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (সংশোধিত) (৪৩৮২০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০২/৫৩	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৯৯.৯৯	৪৪৯৯.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
২৭	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৮২৬৪৯/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০২/৫৪	২৯৮০১.০০	১২২২৯.০০	১৭৫৭২.০০	১৭০৭২.০০	২৯৮০১.০০	১২২২৯.০০	১৭৫৭২.০০	১৭০৭২.০০	২৯৭৮৯.২৮	১২২২৬.৫৭	১৭৫৬২.৭১	১৭০৬২.৭১	১১৩৬৫.৬৯	১২৪৩৭.৬১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%	ADB KFW JFPR	*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৫, তারিখঃ ১৪/০৬/১৫ মোতাবেক ৬৮৬ (জিওবি ১১৪+পিএ ৫৭২) লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২৮	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ। (সংশোধিত) (১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০২/৫৫	৯৮০০.০০	৯৮০০.০০			৯৮০০.০০	৯৮০০.০০			৯৭৯১.৭৭	৯৭৯১.৭৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৯, তারিখঃ ১১/০৬/১৫ মোতাবেক ৮০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২৯	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ-আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। (সংশোধিত) (১০৬৫৩/২০১১-১২ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০২/৫৬	৬১৫০.০০	৬১৫০.০০			৬১৫০.০০	৬১৫০.০০			৬১৪৩.১২	৬১৪৩.১২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৯%		*জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ৩৮১ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৩০	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাধীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০২/৫৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৩১	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (সংশোধিত) (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০২/৫৮	১১১০০.০০	১১১০০.০০			১১১০০.০০	১১১০০.০০			১১০৭৮.৬০	১১০৭৮.৬০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৯, তারিখঃ ০৪/০৬/১৫ মোতাবেক ১০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩২	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০২/৫৯	১৮৯০২.০০	১৮৯০২.০০			১৮৯০২.০০	১৮৯০২.০০			১৮৯০২.০০	১৮৯০২.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ২৪০২ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৯, তারিখঃ ১১/০৬/১৫ মোতাবেক ৬০০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৩৩	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৬০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪৯৯.৮১	৫৪৯৯.৮১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।

μ ig K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev'í evqKbj)	অনুমো- দনের চিহ্ন	Avi GllWic বইয়ের পৃষ্ঠা l μngK b=†	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aeg ³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের UvKisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drn	মন্তব্য
				মোট	UvKv (mmWFvU)	cKí mrvh		মোট	UvKv (mmWFvU)	cKí mrvh		মোট	UvKv (mmWFvU)	cKí mrvh		দাবীকৃত	cMfS	ভৌত		Am K			
						মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			j 'g'v'v	AMMz	j 'g'v'v	AMMz		
						(ত্রৈমাসিক)	(gwmK)	(ত্রৈমাসিক)	(gwmK)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
৩৪	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৬১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৯৯৯.৪৫	৯৯৯৯.৪৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৩৫	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহন প্রকল্প। (১০৩৮০০/জানুয়ারী/১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনুঃ	১০৪/৬২	৭৭৯৪.০০	৭৫০০.০০	২৯৪.০০		৭৭৯৪.০০	৭৫০০.০০	২৯৪.০০		৭৭২২.৯৬	৭৪২৮.৯৬	২৯৪.০০				১০০%	৯৯.০৯%	১০০%	৯৯.০৯%	WFP	
৩৬	5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.(১৫৪/অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০৪/৬৩	৮.০০	৮.০০			৮.০০	৮.০০			৮.০০	৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। *মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩য় পায়রা সমুদ্র বন্দর ঘোষণা করায় বিআইডরিউটিএ কর্তৃক ব্রিজের জার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স ১২.১৯মিঃ এর পরিবর্তে ১৮.৩মিঃ করা হয়। এপ্রেক্ষিতে ব্রিজের দৈর্ঘ্য ১৯১০মিঃ নির্ধারিত হয়। সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী ১৫০০মিঃ এর অধিক দৈর্ঘ্যের ব্রিজ এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় নিধায় বর্ণিত ব্রিজ নির্মাণ কার্যক্রম সেতু বিভাগে স্থানান্তর করা হয়েছে।
৩৭	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০৪/৬৪	১৭৪০০.০০	৪০০০.০০	১৩৪০০.০০	১৩৪০০.০০	১৭২৬২.৩৩	৪০০০.০০	১৩২৬২.৩৩	১৩২৬২.৩৩	১৭৩৩২.৪০	৩৯৯২.৭৯	১৩৩৩৯.৬১	১৩৩৩৯.৬১	৬১২৩.৫৮	৬১২৩.৫৮	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬১%	IFAD STF	
৩৮	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৪/৬৫	৩৮৩০০.০০	১৫৩০০.০০	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০	৩৮৩০০.০০	১৫৩০০.০০	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০	৩৮২৯৪.৮৬	১৫২৯৬.১৯	২২৯৯৮.৬৭	২২৯৯৮.৬৭	২২১২৪.৬১	২২১২৪.৬১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	IDA	* কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। * কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৯, তারিখঃ ১১/০৬/১৫ মোতাবেক ১৩০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৯	৫০৫৮-কোষ্টাল ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	১০৪/৬৬	১৩৫০০.০০	২৮০০.০০	১০৭০০.০০	১০০০০.০০	১৩৫০০.০০	২৮০০.০০	১০৭০০.০০	১০০০০.০০	১৩৪৭০.০০	২৭৭০.০০	১০৭০০.০০	১০০০০.০০	৮২০৮.৩৩	৬৯২৭.২১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৮%	ADB, IFAD, KIW	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ১০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৪০	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ (সংশোধিত) (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১০৪/৬৭	৯৫২.০০	৯৫২.০০			৯৫২.০০	৯৫২.০০			৯৫২.০০	৯৫২.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।

μ g K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev'í evqKj)	অনু- দনের chíq	Avi GllWic বইয়ের পৃষ্ঠা l púgK b=í	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aeg ³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের UvKisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drn	মন্তব্য
				মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'nvh'		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'nvh'		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'nvh'		দাবীকৃত	cMfS	ভৌত		Am'K			
						মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			j'í'g'v'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)	j'í'g'v'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
৪১	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪১৮৩.২৬/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৬/৬৮	৩১২৬.০০	৩১২৬.০০			৩১২৬.০০	৩১২৬.০০			৩১২৬.০০	৩১২৬.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। * কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৬, তারিখঃ ১০/০৬/১৫ মোতাবেক ২৫৮ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৪২	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৬/৬৯	১০৫০.০০	১০৫০.০০			১০৫০.০০	১০৫০.০০			১০৫০.০০	১০৫০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৪৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০৬/৭০	৯২২৫.০০	৩২৭৫.০০	৫৯৫০.০০	১৯৫০.০০	৯২২৫.০০	৩২৭৫.০০	৫৯৫০.০০	১৯৫০.০০	৯১৬৭.৭০	৩২৭৫.০০	৫৯৪৭.৩০	১৯৪৭.৩০	১৮৮৬.৭৫	১৬৮৪.৯২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৮%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ৭৭৫ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৪৪	৫০৭৪-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৭৯/০১/০১/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৬/৭১	১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০			১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০			১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৪৫	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রিজ নির্মাণ। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০৬/৭২	৮১০.০০	৮১০.০০			৮০৯.০০	৮০৯.০০			৮০৯.০০	৮০৯.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৮%		*প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। * কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৬, তারিখঃ ১০/০৬/১৫ মোতাবেক ১৬৫ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৪৬	৫০৮৪-রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেনেন্স প্রোগ্রাম-২। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৬/৭৩	২৪৫০০.০০	১৭০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	২৩৮২৫.০০	১৭০০০.০০	৬৮২৫.০০	৬৮২৫.০০	২৩৮২৩.২৮	১৬৯৯৮.২৮	৬৮২৫.০০	৬৮২৫.০০	৬৮২৫.০০	৬৮২৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.২৪%	EU	* কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। * ইউরো এর অবমূল্যায়নের কারণে প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৬৭৫ লক্ষ টাকা কম পাওয়া গেছে। ফলে আর্থিক অগ্রগতি কম হয়েছে।
৪৭	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৬/৭৪	৬৬২৫.০০	৬৬২৫.০০			৬৬২৫.০০	৬৬২৫.০০			৬৬২২.৮৬	৬৬২২.৮৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৪৮	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৪২৬০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৬/৭৫	৭৮৮.০০	৮৮.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭৮৮.০০	৮৮.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭৮৬.৮৬	৮৭.৬৩	৬৯৯.২৩	৬৯৯.২৩	৫১৭.৪১	৭০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৬%	USAID	
৪৯	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৬/৭৬	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৯.৯০	১৯৯৯.৯০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৫%		মবিলাইজেশন এ্যাডভান্স হিসাবে ঠিকাদারকে ১৯১০.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

μ ig K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev' í eqbKj)	অনু- দনের chiq	Avi GllWic বইয়ের পৃষ্ঠা l i'ugK b=í	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aeg ³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের UvKisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drn	মন্তব্য
				মোট	UvKv (mmWFvU)	cKí m'vnh'		মোট	UvKv (mmWFvU)	cKí m'vnh'		মোট	UvKv (mmWFvU)	cKí m'vnh'		দাবীকৃত	cMíS	ভৌত		Am K			
						মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			j' g'v'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)	j' g'v'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
৫০	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division. (১৫৭/মে/২০১৩ থেকে ডিসেম্বর/২০১৪)	অনুঃ	১০৮/৭৭	৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৪৪.৯০	৪৪.৯০					১০০%	১০০%	১০০%	৮৯.৮০%		*ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে। *প্রকল্পের যাবতীয় ব্যয় জৌত কাজ শেষ হয়েছে তবে কয়েকটি আইটেমের ব্যয় প্রয়োজন না থাকায় সম্পাদন করা হয়নি।
৫১	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৮/৭৮	৫৩৭৫.০০	৫৩৭৫.০০			৫৩৭৫.০০	৫৩৭৫.০০			৫৩৭৫.০০	৫৩৭৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখ : ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৫২	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (১২৫৪১/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৮/৭৯	২০.০০	২০.০০			২০.০০	২০.০০			১৯.৮০	১৯.৮০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%		*প্রি-কোয়ালিফাইড ঠিকাদারদের মধ্য হতে চূড়ান্ত ভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে ৩য় বার দরপত্র আহ্বান করা হয়। কিন্তু উক্ত বিজ্ঞপ্তির অধীন ঠিকাদার নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি বিধায় পুনঃদরপত্র আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ১২৮০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৫৩	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৮/৮০	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখ : ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৫৪	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৩০০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৮/৮১	৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৪৯.৯৯৮	৭৪৯.৯৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৯%	SFD	
৫৫	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (৭৫৫৬/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৮/৮২	২২৫০.০০	২২৫০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২২৪৯.৯৮	২২৪৯.৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখ : ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।

μ ig K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev'í evqbkj)	অনুমো- দনের chifq	Avi GllWic বইয়ের পৃষ্ঠা l púgK b=í	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aeg ³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের UvKisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drn	মন্তব্য
				মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'vnh'		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'vnh'		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'vnh'		দাবীকৃত	cMfS	ভৌত		Am K			
						মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			j'g'v'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)	j'g'v'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
৫৬	৫০৯৫-ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনকুভিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপার্টেন্ট ২৭নং ইমপার্টেন্ট লার্জ ব্রীজেস ইন সাম সিলেকটেড ডিস্ট্রিক্টস প্রজেক্ট। (৮৬০/০১/১০/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১০৮/৮৩	৮০০.০০	৮০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০			৭৯৯.৩৯	৭৯৯.৩৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%		*জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ৪০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৭	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১১০/৮৪	৪৪৪৪.০০	৪৪৪৪.০০			৪৪৪৪.০০	৪৪৪৪.০০			৪৪৪৩.৯২	৪৪৪৩.৯২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৮%		
৫৮	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১১০/৮৫	১৪৬৪.০০	১৪৬৪.০০			১৪৬৪.০০	১৪৬৪.০০			১৪৬৩.০৭	১৪৬৩.০৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ৩৬ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৫৯	৫১০৫-মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। (২৩১১/০১/১০/১৩ হতে ৩০/০৬/১৫)	অনুঃ	১১০/৮৬	২০৬১.০০	২০৬১.০০			২০৬১.০০	২০৬১.০০			২০৬০.৬৪	২০৬০.৬৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৬০	৫১০৮-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোল্লাগ্রাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্লভপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে সেপ্টেম্বর/১৫)	অনুঃ	১১০/৮৭	৭৭৫.০০	৭৭৫.০০			৭৭৫.০০	৭৭৫.০০			৭৭৫.০০	৭৭৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ৪০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬১	৫১১৬-জামালপুর জেলার মেলাদহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১০/৮৮	৫২৫.০০	৫২৫.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ১৫০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৬২	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১০/৮৯	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৬৩	৫১২১-ঠাকুগাঁও জেলার অন্তর্গত বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকৈল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯০০/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১০/৯০	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		

μ ig K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev' í evqKj)	অনু- দনের chifq	Avi GllWic বইয়ের পৃষ্ঠা l μngK b=í	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aegj ³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের UvKisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drn	মন্তব্য		
				মোট		cKí minvh		মোট		UvKv (mmWf'vU)		cKí minvh		মোট		UvKv (mmWf'vU)		দাবীকৃত	cMfS	ভৌত				Am K	
				মোট	UvKv (mmWf'vU)	মোট	UvKisk	মোট	UvKv (mmWf'vU)	মোট	UvKisk	মোট	UvKv (mmWf'vU)	মোট	UvKisk	j' g'v'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)			j' g'v'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20
৬৪	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২)	অনুঃ	১১২/৯১	১৮৮০.০০	৮০০.০০	১০৮০.০০	১০৮০.০০	১৮৮০.০০	৮০০.০০	১০৮০.০০	৯৫০.০০	১৯৯৩.৬০	৯৫৯.৯৮	১০৩৩.৮২	৯৫০.০০			১০০%	৯৬%	১০০%	৯৫.৪০%	JICA	গাড়ী ক্রয়ে অনুমতি না পাওয়া এবং কনসালট্যান্ট নিয়োগে বিলম্ব হওয়ায় কাজিত অগ্রগতি হয়নি।		
৬৫	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫২৯/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনুঃ	১১২/৯২	১১০০.০০	১১০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ৩০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৬৬	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৯৪/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯)	অনুঃ	১১২/৯৩	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৯.০১	৯৯৯.০১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯০%				
৬৭	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ত নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১৩/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	১১২/৯৪	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			৯৮.০০	৯৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%				
৬৮	Climate Change Adaptation Project (CCAP). (১৪১০০/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনুঃ	১১২/৯৫	৩৮৬৭.০০	১৮৬৭.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩৮৬৭.০০	১৮৬৭.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩৮৬১.৮৪	১৮৬১.৮৪	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৭%	DANIDA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ৪৬৭ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৬৯	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩০৫৬১.২৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনুঃ	১১২/৯৬	২০.০০	২০.০০			২০.০০	২০.০০			১৯.৬৬	১৯.৬৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৩০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ৪০লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।		
৭০	বহুমুখী দুর্গোপ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনুঃ	১১২/৯৭	৫০২.০০	২.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০১.৯৮	১.৯৮	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০১.৯৮	১.৯৮	৫০০.০০	৫০০.০০		৬০২০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৬%	WB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭৫, তারিখঃ ০১/০৬/১৫ মোতাবেক ২৮ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।		
Kwi Mi x mnvqZv cKí t																									
৭১	Project Design Advance (PDA) for Results Based Rural Connectivity.(১৯৬৫.৪৫/জানুয়ারী/২০ ১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনুঃ	৪৯২/৭	১.০০	১.০০			০.৭৫	০.৭৫			০.৭৫	০.৭৫					১০০%	১০০%	১০০%	৭৫%	ADB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৮৫, তারিখঃ ১৪/০৬/১৫ মোতাবেক ৪৭৫ (জিওবি ৩+পিএ ৪৭২) লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।		
মোট (১-৭১) :				588234.00	462613.00 (1250.00)	125621.00	119627.00	587245.79	462592.58 (1250.00)	124653.21	118439.15	586821.27	462301.20 (1195.54)	124520.07	118352.19	101287.85	102600.03	100%	100%	100%	100%				
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																									
Pj iZ cKí t																									

μ ig K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev'í eqbKj)	অনুমো- দনের chíq	Avi GllWic বইয়ের পৃষ্ঠা l púgK b=í	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aegj ³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের Uikisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drn	মন্তব্য
				মোট	Uikv (mmWf'vU)	cKí m'vnh		মোট	Uikv (mmWf'vU)	cKí m'vnh		মোট	Uikv (mmWf'vU)	cKí m'vnh		দাবীকৃত	cMfS	ভৌত		Am K			
						মোট	Uikisk			মোট	Uikisk			মোট	Uikisk			j'í'g'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)	j'í'g'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
৭২	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৮৬/৩৭	১৮০৬.০০	১৮০৬.০০			১৮০৬.০০	১৮০৬.০০			১৭৩৮.২৫	১৭৩৮.২৫					১০০%	৯৬%	১০০%	৯৬%		*জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২০৪, তারিখঃ ০৮/০৬/১৫ মোতাবেক ৩৬২ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৭৩	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প II (সংশোধিত) (৮১৯৮৬.৬৮/২০০৭-০৮ হতে আগস্ট/১৫)	অনুঃ	২৮৬/৩৮	১০৩২১.০০	৩২১.০০	১০০০০.০০		১০৩২১.০০	৩২১.০০	১০০০০.০০		১০৩১১.৩৬	৩১১.৩৬	১০০০০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯১%	UNDP & DFID	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২০৪, তারিখঃ ০৮/০৬/১৫ মোতাবেক ৭২ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৭৪	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১২৪৮০০/০১/০১/০৯ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	২৮৮/৩৯	৩১৩৬৬.০০	৬৪৮২.০০	২৪৮৮৪.০০	২০৭১৬.০০	৩১৩৬৫.০৪	৬৪৮১.০৪	২৪৮৮৪.০০	২০৭১৬.০০	৩১৩৬৩.৮৪	৬৪৭৯.৯২	২৪৮৮৩.৯২	২০৭১৫.৯২	১৪৬১৭.১১	১৪৬১৮.০১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	ADB, KfW & GTZ	*জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৯৩, তারিখঃ ০২/০৬/১৫ মোতাবেক ১৪০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৭৫	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে)(১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৮৮/৪০	১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৮৭৪.৮৬	১৮৭৪.৮৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৭৬	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (সংশোধিত) (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৮৮/৪১	১১৮৪৬.০০	১১৮৪৬.০০			১১৮৪৬.০০	১১৮৪৬.০০			১১৮৪৫.৫৪	১১৮৪৫.৫৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৬%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৩৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২০৪, তারিখঃ ০৮/০৬/১৫ মোতাবেক ১৩৪৬ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭৭	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প II(১ম সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৮৮/৪২	২৪০০০.০০	২৪০০০.০০			২৪০০০.০০	২৪০০০.০০			২৩৯৯৯.৭০	২৩৯৯৯.৭০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৭৮	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ (মগবাজার মৌচাক (সমষ্টিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ) II (সংশোধিত) (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৮৮/৪৩	২০৫০০.০০	৫৫০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	২০৫০০.০০	৫৫০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	২০৪৯৭.৬৩	৫৪৯৭.৬৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৮৩৯৫.১৫	১৫০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	SFD & OFID	
৭৯	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত)	অনুঃ	২৮৮/৪৪	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৭০০০.০০	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৭০০০.০০	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৭০০০.০০	১৪২০৭.৩৪	১৫২৮৫.৮৭	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB KfW	
৮০	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৮৮/৪৫	২২০০.০০	২২০০.০০			২২০০.০০	২২০০.০০			২২০০.০০	২২০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২০৪, তারিখঃ ০৮/০৬/১৫ মোতাবেক ৩০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।

μ ig K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev'í eqbKj)	অনুমো- দনের chiq	Avi GllWic বইয়ের পৃষ্ঠা l μngK b=í	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aegj ³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের UvKisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drn	মন্তব্য	
				মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'vnh'		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'vnh'		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'vnh'		দাবীকৃত	cMfS	ভৌত		Am K				
						মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			j'í'g'v'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)	j'í'g'v'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)			
																								AMMz (gwmK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
৮১	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৮৮/৪৬	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক ০.৮৫ একর জমির উপর স্থিতাবস্থা জারী করা হয়েছে। এ কারণে ঐ অংশের উপর মূল একাডেমিক ভবন অবস্থিত হওয়ায় তার কাজ শুরু করা যায়নি। তবে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং তা প্রায় সমাধানের পথে।	
৮২	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	২৮৮/৪৭	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		সিটি কর্পোরেশন মাত্র ২টি ভবন খালি করে যথাযক্রমে গত ১৫ই মার্চ/২০১৫ এবং ১৫ই এপ্রিল/২০১৫ তারিখ এলজিডিভিকে বুঝিয়ে দিয়েছে। ফলে ২টি নতুন ভবন নির্মাণ কাজের পাইল কাস্টিং কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে।	
৮৩	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা। (১৯৭/অক্টোবর/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৮৮/৪৮	১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪৫.৫৮	১৪৫.৫৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৩%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
৮৪	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন। (২০৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৯০/৪৯	৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
৮৫	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনুঃ	২৯০/৫০	২৭৮৫.০০	৮৯৫.০০	১৮৯০.০০	১৪৭০.০০	২৭৮৫.০০	৮৯৫.০০	১৮৯০.০০	১৪৭০.০০	২৭৮৫.৮৮	৮৯৫.৮৮	১৮৯০.০০	১৪৭০.০০	১৪৪৩.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৬%	ADB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২০৪, তারিখঃ ০৮/০৬/১৫ মোতাবেক ২১৫ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।	
৮৬	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৯৫/নভেম্বর/১৩ হতে অক্টোবর/১৫)	অনুঃ	২৯০/৫১	৮২৫.০০	৮২৫.০০			৮২৫.০০	৮২৫.০০			৮২৫.০০	৮২৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
৮৭	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পূর্ণখনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৯০/৫২	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৯৯.৪৯	৫৯৯.৪৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%			
৮৮	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	২৯০/৫৩	১৪৫৫৩.০০	৩৮৬৬.০০ (৩২৫৩.০০)	১০৬৮৭.০০	১০৬৮৭.০০	১১৩০০.০০	৬১৩.০০ (০.০০)	১০৬৮৭.০০	১০৬৮৭.০০	১১২৫৭.০১	৫৭০.১৮ (০.০০)	১০৬৮৬.৮৩	১০৬৮৬.৮৩	১৩৩২০.৮০	১৩৩২০.৮০	১০০%	৮৫%	১০০%	৭৭%	WB	সিডি ভ্যাট এর অর্থ ব্যয় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি কম হয়েছে।	
৮৯	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৪৬/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৯০/৫৪	৬৫৬.০০	৬৫৬.০০			৬৫৬.০০	৬৫৬.০০			৬৫৬.০০	৬৫৬.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
৯০	তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২৬০০৪৮/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনুঃ	২৯০/৫৫	২৫৪০.০০	৩৪০.০০	২২০০.০০	২১০০.০০	২৫৪০.০০	৩৪০.০০	২২০০.০০	২১০০.০০	২৫৩৪.০০	৩৩৪.০০	২২০০.০০	২১০০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৬%	ADB, OFID	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৯৩, তারিখঃ ০২/০৬/১৫ মোতাবেক ১৪০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

μ g K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev' í eqbKj)	অনু- দনের chif	Avi GllWic বইয়ের পৃষ্ঠা l puigK b=í	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aegj ³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের Uikisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drn	মন্তব্য
				মোট	Uikv (mmWFvU)	cKí minvh		মোট	Uikv (mmWFvU)	cKí minvh		মোট	Uikv (mmWFvU)	cKí minvh		দাবীকৃত	cMfS	ভৌত		Am_K			
						মোট	Uikisk			মোট	Uikisk			মোট	Uikisk			j' g'v' v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)	j' g'v' v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
৯১	সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনুঃ	২৯০/৫৬	৩৩৮০.০০	৩০০.০০	৩০৮০.০০	১৫৫০.০০	৩৩৮০.০০	৩০০.০০	৩০৮০.০০	১৫৫০.০০	১৮৪৯.৮৯	২৯৯.৮৯	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০	৩০৮০.০০	১৫৫০.০০	১০০%	৫৫%	১০০%	৫৫%	JICA	*পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সিটিজিপি এর মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় ডিপিএ অংশের ১৫৩০ লক্ষ টাকা খরচ করা সম্ভব হয় নাই। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২০৪, তারিখঃ ০৮/০৬/১৫ মোতাবেক ১০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯২	Preparation of Action Area Plan for Narayananj and Gazipur City Corporation. (৭১৭.১০/জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	২৯০/৫৭	৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
উপ-মোট (৭২-৯২)ঃ				157200.00	69459.00 (3713.00)	87741.00	68523.00	153946.04	66205.04 (460.00)	87741.00	68523.00	152283.03	66072.28 (459.04)	86210.75	68522.75	65063.40	59774.68	100%	98%	100%	97%		
Kwi Mix mniqZv cKí t																							
Pjiz cKí t																							
৯৩	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনুঃ	৫৩৬/৪	১২০৬.০০	১৮০.০০	১০২৬.০০		১২০৬.০০	১৮০.০০	১০২৬.০০		১২০৫.৮৮	১৭৯.৮৮	১০২৬.০০				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	ADB	
৯৪	5083-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong-Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation). (১০২৭/০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫)	অনুঃ	৫৩৬/৫	১.০০		১.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				১০০%	০%	১০০%	০%	ADB	জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯৫	"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (১২৪৫/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/১৪)	অনুঃ	৫৩৮/৬	৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	অক্টোবর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
উপ-মোট (৯৩-৯৫)ঃ				1547.00	180.00 (0.00)	1367.00	0.00	1546.00	180.00 (0.00)	1366.00	0.00	1545.88	179.88 (0.00)	1366.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%		
উপ-মোট (৯৩-৯৫)ঃ				158747.00	69639.00 (3713.00)	89108.00	68523.00	155492.04	66385.04 (460.00)	89107.00	68523.00	153828.91	66252.16 (459.04)	87576.75	68522.75	65063.40	59774.68	100%	98%	100%	97%		
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
Pjiz cKí t																							
৯৬	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন। (১ম সংশোধিত) (৫৫৭৫০/২০০৭- ০৮ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	৭৬/১৩১	১২৬০০.০০	৩০০০.০০	৯৬০০.০০	৯১০০.০০	১২৬০০.০০	৩০০০.০০	৯৬০০.০০	৯১০০.০০	১২৫৯৯.৩০	২৯৯৯.৩০	৯৬০০.০০	৯১০০.০০	৮৫৬৫.৪৫	৭৯৬৭.৩৯	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	JBIC, JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৮৬, তারিখঃ ০৯/০৬/১৫ মোতাবেক পিএ ৬০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

μ ig K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev' í evqbKvj)	অনু- দনের chifq	Avi GllWic বইয়ের পৃষ্ঠা l μngK b=í	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aegj³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের UvKisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drn	মন্তব্য
				মোট	UvKv (mmW'vU)	cKí m'vnh'		মোট	UvKv (mmW'vU)	cKí m'vnh'		মোট	UvKv (mmW'vU)	cKí m'vnh'		দাবীকৃত	cMfS	ভৌত		Am K			
						মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			j' g'v'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)	j' g'v'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
৯৭	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়)। (৮০৫২১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৭৬/১৩২	১৩০৮৫.০০	৩০৮৫.০০	১০০০০.০০	৯৮০০.০০	১৩০৮৫.০০	৩০৮৫.০০	১০০০০.০০	৯৮০০.০০	১৩০৭৮.৫০	৩০৭৮.৫০	১০০০০.০০	৯৮০০.০০	৯৮০০.০০	৯৮০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%	ADB-IFAD	কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৮৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
উপ-মোট (৯৬-৯৭) :				25685.00	6085.00 (0.00)	19600.00	18900.00	25685.00	6085.00 (0.00)	19600.00	18900.00	25677.80	6077.80 (0.00)	19600.00	18900.00	18365.45	17767.39	100%	100%	100%	100%		
Kwi Mi x mniqZv cKí t																							
৯৮	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development." (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনুঃ	৪৮৬/২৭	১০৫১.০০		১০৫১.০০		১০৫১.০০		১০৫১.০০		১০৫১.০০		১০৫১.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৮৬, তারিখঃ ০৯/০৬/১৫ মোতাবেক পিএ ৬০০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
মোট (কৃষি) (৯৬-৯৮) :				26736.00	6085.00 (0.00)	20651.00	18900.00	26736.00	6085.00 (0.00)	20651.00	18900.00	26728.80	6077.80 (0.00)	20651.00	18900.00	18365.45	17767.39	100%	100%	100%	100%		
সেক্টরঃ পরিবহন																							
Pj iZ cKí t																							
৯৯	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৩৪/১২৮	৫০৮৮.০০	৫০৮৮.০০			৫০৮৮.০০	৫০৮৮.০০			৫০৮৭.৪৪	৫০৮৭.৪৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		*প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭০, তারিখঃ ১১/০৬/১৫ মোতাবেক ৪১২ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
১০০	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (৫৩৯০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	২৩৪/১২৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
১০১	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)। (১ম সংশোধিত) (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনুঃ	২৩৪/১৩০	১০৪১২.০০	১০৪১২.০০			১০৪১২.০০	১০৪১২.০০			১০৩৯৫.৭৬	১০৩৯৫.৭৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭০, তারিখঃ ১১/০৬/১৫ মোতাবেক ৪১২ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
মোট (পরিবহন) (৯৯-১০১) :				23000.00	23000.00	0.00	0.00	23000.00	23000.00	0.00	0.00	22983.20	22983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%		
মোট (১-১০১) :				796717.00	561337.00 (4963.00)	235380.00	207050.00	792473.83	558062.62 (1710.00)	234411.21	205862.15	790362.18	557614.36 (1654.58)	232747.82	205774.94	184716.70	180142.10	100%	99%	100%	99%		

μ g K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev'í evqbKvj)	অনুমো- দনের চিহ্ন	Avi GllWic বইয়ের পৃষ্ঠা l μngK b=†	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aegj ³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের UvKisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drn	মন্তব্য	
				মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'vnh'		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'vnh'		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'vnh'		দাবীকৃত	cMfS	ভৌত		Am_K				
						মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			j' 1' g'v'í v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)	j' 1' g'v'í v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)			
																								AMMz (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																								
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																								
১০২	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়)। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৭২২/৯৭																					০৫/০৫/২০১৫ইং তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
১০৩	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (মার্চ/২০১৪ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৭২২/৯৮																					*০৯/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৫/০৪/২০১৪ তারিখে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৪	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (নারায়ণগঞ্জ- ৪) শীর্ষক প্রকল্প। (১৮৮৮.৮০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অনু :	৭২২/৯৯																					৩০/০৩/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১০৫	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৯)	অননু :	৭২২/১০০																					২০/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৬	সারা দেশে ১০৩টি ব্রিজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননু :	৭২২/১০১																					
১০৭	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ১টি, নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ১টি, ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন ধলেশ্বরী ও কালিগঙ্গা নদীর উপর ১টি করে মোট ৪টি ব্রিজের সমীক্ষা প্রস্তাব। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননু :	৭২২/১০২																					
১০৮	ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন তুরাগ নদীর উপর ১টি, নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ১টি ও বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলাধীন পয়সারহাট নদীর উপর ১টি সম্মুখে মোট ৩টি ব্রিজের সমীক্ষা প্রস্তাব। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননু :	৭২২/১০৩																					
১০৯	টাংগাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন ঝিনাই (পুংলী) নদীর উপর ৩টি ব্রিজ নির্মাণের সমীক্ষা। (১৯৭.০০/জুন/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৫)	অনু :	৭২২/১০৪																					অনুমোদিত হয়েছে।

μ ig K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev'í eqbKj)	অনু- দনের chiq	Avi GíWic বইয়ের পৃষ্ঠা l i'ugK b=í	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aegj³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের UvKisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drm	মন্তব্য	
				মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí min'v		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí min'v		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí min'v		দাবীকৃত	cMfS	ভৌত		Am K				
						মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			j'í'gvi'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)	j'í'gvi'v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)			
																								AMMz (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
১১০	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৭২২/১০৫																					
১১১	বৃহত্তর বগুড়া ও পাবনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৭২২/১০৬																					
১১২	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৪ জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭২২/১০৭																					
১১৩	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অননুঃ	৭২২/১০৮																					
১১৪	কুমিল্লা জেলার বুড়িচং, ব্রাহ্মণপাড়া ও মুরাদনগর এবং চাঁদপুর জেলার মতলব (উত্তর) ও মতলব (দক্ষিণ) উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭২২/১০৯																					
১১৫	কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর এবং ভৈরব উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭২২/১১০																					
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
১১৬	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	অননুঃ	৭৩৪/৩৬৪																					
১১৭	বোরহান উদ্দিন পৌরসভা বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন। (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	অননুঃ	৭৩৪/৩৬৫																					
১১৮	ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাস্টারপ্ল্যান ও এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭৩৪/৩৬৬																					*ভিপিপি ০৫/০৫/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৬/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি সংশোধন করে স্বীকৃতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়।
১১৯	পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৩৪/৩৬৭																					

μ ig K bs	কোড ও প্রকল্পের নাম (cKí e'q l ev'í evqbKvj)	অনুমো- দনের chiq	Avi GllWic বইয়ের পৃষ্ঠা l púgK b=†	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				Aegj ³				e'q				প্রকল্প সাহায্যের UvKisk		AMMz (%)				cKí সাহায্যের Drm	মন্তব্য			
				মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'vnh'		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'vnh'		মোট	UvKv (mmWf'vU)	cKí m'vnh'		দাবীকৃত	cMfS	ভৌত		Am_K						
						মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			মোট	UvKisk			j' 1' g'v'í v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)	j' 1' g'v'í v (ত্রৈমাসিক)	AMMz (gwmK)					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21
১২০	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭৩৪/৩৬৮																						*উপরি ১৮/০৩/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৬/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় UGHP-II I MGSP প্রকল্প দুটির আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																										
সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																										
১২১	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৭৫৪/৬৩																						ADB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *১৯/০৬/২০১৪ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
১২২	Income Support Programme for the Poorest.	অননুঃ	৭৫৪/৬৪																						ADB	
১২৩	Upazila Governance and Development Project.	অননুঃ	৭৫৪/৬৫																						JICA	
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																										
১২৪	Urban Environment Project (July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৭৭১/২৫৪																						ADB	
১২৫	Strengthening Paurashava Governance Project.	অননুঃ	৭৭১/২৫৫																						JICA	
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																										
১২৬	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৫২/৪২																						JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১২৭	এলজিইডি'র এনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি (২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৫২/৪৩																						JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।