

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ আগস্ট, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৬১	৫৭৭০২৭.০০	৩৮৭৬০০.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮২১২২.০০	১২২৬৮৬.৭০ (২১%)	৭৫৭৫৪.০০ (২০%)	০.০০	৪৬৯৩২.৭০ (২৫%)	৪৬৭৮২.৭০ (২৬%)	৬৪৭১৯.৮৩ (১১%)	৫৫২৭৪.৯৪ (১৪%)	০.০০	৯৪৪৪.৮৯ (৫%)	৯১৬১.০৭ (৫%)	১২৩২৯.৮৮	১০৯৯৯.৬৪	২৬%	১৭.৩৩%	২৫%	১১.২২%		
মোট (RD & I) ঃ	৬১	৫৭৭০২৭.০০	৩৮৭৬০০.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮২১২২.০০	১২২৬৮৬.৭০ (২১%)	৭৫৭৫৪.০০ (২০%)	০.০০	৪৬৯৩২.৭০ (২৫%)	৪৬৭৮২.৭০ (২৬%)	৬৪৭১৯.৮৩ (১১%)	৫৫২৭৪.৯৪ (১৪%)	০.০০	৯৪৪৪.৮৯ (৫%)	৯১৬১.০৭ (৫%)	১২৩২৯.৮৮	১০৯৯৯.৬৪	২৬%	১৭.৩৩%	২৫%	১১.২২%		
জৈত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প ঃ	১৮	২১৫২৮৮.০০	৮০৯৯১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৪২৯৭.০০	১২১২০০.০০	৮৬১০৭.৬১ (৪০%)	১৬৯৯৯.২৫ (২১%)	০.০০	৬৯১০৮.৩৬ (৫১%)	৬৬৬২২.৮৫ (৫৫%)	১৩৭২৯.৪৬ (৬%)	৯৫৬৫.৫৭ (১২%)	০.০০	৪১৬৩.৮৯ (৩%)	২৮১০.৩৮ (২%)	৭২৬২.১৬	৭৩৭৫.৮০	২৪%	১২.৬৬%	২৪%	৬.৩৮%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১০২০.০০	২২০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	৫০০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০	২৬%	১০.৪১%	২৫%	০.০০%		
মোট (PPWS&H) ঃ	১৯	২১৬৩০৮.০০	৮১২১১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৫০৯৭.০০	১২১৭০০.০০	৮৬১০৭.৬১ (৪০%)	১৬৯৯৯.২৫ (২১%)	০.০০	৬৯১০৮.৩৬ (৫১%)	৬৬৬২২.৮৫ (৫৫%)	১৩৭২৯.৪৬ (৬%)	৯৫৬৫.৫৭ (১২%)	০.০০	৪১৬৩.৮৯ (৩%)	২৮১০.৩৮ (২%)	৭২৬২.১৬	৭৩৭৫.৮০	২৪%	১২.৬৫%	২৪%	৬.৩৫%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প ঃ (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)	২	২৭৯৮৯.০০	৮৮৫২.০০	১৯১৩৭.০০	১৮৫২৭.০০	২৯৬৪.২৮ (১১%)	২২১৩.০০ (২৫%)	০.০০	৭৫১.২৮ (৪%)	৬৮৭.৭৫ (৪%)	১৭২৭.৫৮ (৬%)	১৬৬৪.০৫ (১৯%)	০.০০	৬৩.৫৩ (০%)	০.০০ (০%)	৮৪২.৪৫	৮৪২.৪৫	২৫%	১৬%	২৩%	৬.১৭%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৭৭৮.০০	০.০০	১৭৭৮.০০	০.০০	১০৩.৪০ (৬%)	০.০০	০.০০	১০৩.৪০ (৬%)	০.০০	১০৩.৪০ (৬%)	০.০০	০.০০	১০৩.৪০ (৬%)	০.০০	০.০০	০.০০	১২%	৬%	১২%	৫.৮২%		
মোট কৃষি সেক্টর ঃ	৩	২৯৭৬৭.০০	৮৮৫২.০০ (৬৩০০.০০)	২০৯১৫.০০	১৮৫২৭.০০	৩০৬৭.৬৮ (১০%)	২২১৩.০০ (২৫%)	০.০০	৮৫৪.৬৮ (৪%)	৬৮৭.৭৫ (৪%)	১৮৩০.৯৮ (৬%)	১৬৬৪.০৫ (১৯%)	০.০০	১৬৬.৯৩ (১%)	০.০০ (০%)	৮৪২.৪৫	৮৪২.৪৫	২৪%	১৬%	২৩%	৬.১৫%		
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৩১৪৫.০০ (২১%)	৩১৪৫.০০ (২১%)	০.০০	০.০০	০.০০	২৬২০.৯৫ (১৭%)	২৬২০.৯৫ (১৭%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	১৭%	২০%	১৭.৪৭%		
সর্বমোট ঃ	৮৬	৮৩৮১০২.০০	৪৯২৬৬৩.০০ (৬৩৩৫.০০)	৩৪৫৪৩৯.০০	৩২২৩৪৯.০০	২১৫০০৬.৯৯ (২৫.৬৫%)	৯৮১১১.২৫ (১৯.৯১%)	০.০০	১১৬৮৯৫.৭৪ (৩৩.৮৪%)	১১৪০৯৩.৩০ (৩৫.৩৯%)	৮২৯০১.২২ (১০%)	৬৯১২৫.৫১ (১৪.০৩%)	০.০০	১৩৭৭৫.৭১ (৩.৯৯%)	১১৯৭১.৪৫ (৩.৭১%)	২০৪৩৪.৪৯	১৯২১৭.৮৯	২৫%	১৬%	২৪%	১০%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) ঃ	৬	(১টি সবুজপাতা বর্হিভূত)																					
অননুমোদিত প্রকল্প ঃ (সবুজ পাতা)	৪০																						
মোট প্রকল্প ঃ	১৩২																						
(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)																							

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি নইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৬৫৭০-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খন্ড (১ম সংশোধিত)। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৮৮/২৬	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৬২৫.০০	১৬২৫.০০			১৬১১.০৮	১৬১১.০৮					২৫%	২৬%	২৫%	২৫%		
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ৪	৯০/২৭	২৮০০.০০	২৮০০.০০			০.০০				০.০০						৫০%	৯%	৫০%	০%		*ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * ১ম কিস্তি অর্থছাড়ের প্রসঙ্গ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯০/২৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			০.০০				০.০০						১৮%	১৪%	১৮%	০%		
৪	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫- ১৬)	অনুঃ	৯০/২৯	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০			১২৬৬.১৯	১২৬৬.১৯					২৫%	২৪%	২৫%	২৩%		
৫	৮০৪৬-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯০/৩০	৪২৮৪.০০	৪২৮৪.০০			১০৭১.০০	১০৭১.০০			৮৪৩.০৫	৮৪৩.০৫					২৫%	২৫%	২৫%	২০%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। **ডিপিপি'র চেয়ে ৫০০.০০ লাড়া টাকা বেশী বরাদ্দ পাওয়ায় উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করার প্রসঙ্গাব করা হয়েছে।
৬	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়)(১ম সং)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	সং অননুঃ	৯০/৩১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১৫%	২৫%	০%		২৯/০৬/২০১৫ তারিখের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরডিপিপি পুনঃগঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭	৮২১১-জরদী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৪	৯০/৩২	৩০১৩৯.০০	১৩৯.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৩৪.৭৫	৩৪.৭৫			১২.৭২	১২.৭২			৩৬৭৮.৪৯	২৪৯৮.৪৯	৩৬%	৮%	৩০%	০%	IDA, KfW	

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা (২য় সংশোধিত)। (৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	অনু : ৪	৯০/৩৩	৯০৬০.০০	৯০৬০.০০			২২৬৫.০০	২২৬৫.০০			১৫১১.৬১	১৫১১.৬১					২৫%	২৩%	২৫%	১৭%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ৪	৯২/৩৪	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			৪৩৭৫.০০	৪৩৭৫.০০			২৮৭৭.৯৬	২৮৭৭.৯৬					৩৫%	২২%	৩০%	১৬%		
১০	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯২/৩৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯২৫.৩৫	১৯২৫.৩৫					২৫%	৩০%	২৫%	২৪%		
১১	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৭৫০৯৪/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনু : ৪	৯২/৩৬	৯০০০.০০	৯০০০.০০			০.০০				০.০০						২০%	১২%	২০%	০%		প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্খাব পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১২	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সং) (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ৪	৯২/৩৭	৩৯৬৫৯.০০	৩৯৬৫৯.০০			০.০০				০.০০						৫০%	২০%	৫০%	০%		*ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *ডিপিপি'র চেয়ে ৩৫৩৩.০০ লক্ষ টাকা বেশী বরাদ্দ পাওয়ায় উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করার প্রস্খাব করা হয়েছে।
১৩	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (সংশোধিত) (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯২/৩৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৪.৫০	৪.৫০					১৯%	৫%	১৯%	০.০৮%		
১৪	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৮)	অনু : ৪	৯২/৩৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			৬০১৫.১৫	৬০১৫.১৫					২৫%	২৬%	২৫%	২৪%		
১৫	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনু : ৪	৯২/৪০	২৫৬০০.০০	১০০০০.০০	১৫৬০০.০০	১৫২০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২০৭৮.১৭	২০৭৮.১৭					২৫%	১৬%	২৫%	৮%	JICA	

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (৩০২৭৭/মে/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯২/৪১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৪৯০.১৩	৪৯০.১৩					২৫%	২২%	২৫%	১২%		
১৭	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	সং অননুঃ	৯৪/৪২	৭০০৩.০০	৭০০৩.০০			০.০০				০.০০						২৫%	২২%	২৫%	০%		
১৮	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।(১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৪/৪৩	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			৬০৩০.৩৯	৬০৩০.৩৯					১৬%	২৪%	১৬%	২৪%		
১৯	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৪	৭২৬১.০০	৭২৬১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৬%	২৫%	০%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। এডিপি বরাদ্দ সংশোধন প্রক্রিয়াধীন বিধায় ১ম কিস্তি অর্থছাড় হয়নি।
২০	৫০১২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত)।(৪৮৪৯৫.৩০/ মার্চ/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৪/৪৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			০.০০				০.০০						৩৪%	১৮%	৩৪%	০%		জুন/২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২১	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (সংশোধিত) (৪৩৮২০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১০১০.০৩	১০১০.০৩					২৫%	২৬%	২৫%	২০%		
২২	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৮২৬৪৯/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৭	২৭০০০.০০	১০০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬০০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৩৩৩.০১	২৩৩৩.০১					৩০%	২০%	৩০%	৯%	ADB KFW JFPR	
২৩	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ। (সংশোধিত) (১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৪/৪৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৩৪.০৮	২৪৩৪.০৮					২৫%	২৬%	২৫%	২৪%		
২৪	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৯	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			২৭২.৮৯	২৭২.৮৯					২৫%	১২%	২৫%	৯%		
২৫	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন। (সংশোধিত) (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	৯৬/৫০	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৩০৫.৬৮	১৩০৫.৬৮					৩০%	২০%	৩০%	১৬%		
২৬	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৬/৫১	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪১০৪.৫০	৪১০৪.৫০					২৫%	২৫%	২৫%	২১%		

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৭	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৬/৫২	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২৩৫.৮৩	১২৩৫.৮৩					২৫%	৩০%	২৫%	২৫%		
২৮	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৬/৫৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			২০৭.৮১	২০৭.৮১					২৫%	১০%	২৫%	১%		
২৯	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহন প্রকল্প। (১০৩৮০০/(জানুয়ারী/১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনুঃ	৯৬/৫৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			৬৮৭.২৬	৬৮৭.২৬					২৫%	১৪.২%	২৫%	১৪%	WFP	
৩০	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৬/৫৫	২৩০০০.০০	৪০০০.০০	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০			৪০৭.৮৮	৪০৭.৮৮					১৬%	৩%	১৬%	২%	IFAD STF	
৩১	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৬/৫৬	৪৮০০০.০০	৮০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৪২০০০.০০	২০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৭০৭৩.১৬	১০৮৯.৭৬	৫৯৮৩.৪০	৫৯৮৩.৪০	৩৪৪৭.৭৩	৩৪৪৭.৭৩	১৫%	১৭%	১০%	১৫%	IDA	
৩২	৫০৫৮-কোস্টাল রাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	৯৬/৫৭	২৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	২০০০০.০০	১৯৪০০.০০	৩৮২৫.০০	১৩৭৫.০০	২৪৫০.০০	২৩০০.০০	২২৫৯.৬৬	৭৬২.৭৪	১৪৯৬.৯২	১৪৯৬.৯২	১৩৩২.২৩	১৭৯০.৯০	৩০%	১১%	২৫%	৯%	ADB, IFAD, KfW	
৩৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৬/৫৮	১৭৫০০.০০	২৫০০.০০ (৩৫.০০)	১৫০০০.০০	১০১০০.০০	১২৩২.৫০	১২৩২.৫০ (০.০০)			০.০০	(০.০০)					১৩%	১০%	৯%	০%	JICA	চলতি অর্থবছরের এডিপিতে জিওবি'র রাজস্ব অংশে কোন বরাদ্দ না রাখায় এডিপি সংশোধনের প্রাস্খাব করা হয়েছে, যা কার্যক্রম বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে। ফলে আগস্ট/১৫ মাসে কোন অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।
৩৪	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৬/৫৯	৩৬২.০০	৩৬২.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.৫%	২৫%	০%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *সময় বৃদ্ধির প্রাস্খাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন থাকায় অর্থ ছাড় হয়নি।
৩৫	৫০৮৪-রঙ্গাল এমপল্লমেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৬০	২২৫০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৫৮৫৭.১২	৩৭৫০.০০	২১০৭.১২	২১০৭.১২	৩৬৫৫.৬৯	২৪৪৪.৮২	১২১০.৮৭	১২১০.৮৭	২৬৬৫.১৯	২৬৬৫.১৯	২৫%	১৭%	২৫%	১৬%	EU	
৩৬	বরিশাল বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৯৮/৬১	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৭৮৬.৬৩	২৭৮৬.৬৩					৩৩%	৪৭%	৩৩%	৪৬%		
৩৭	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী।	অনুঃ	৯৮/৬২	২৪০০.০০	৪০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৪৮.৮৩	৩৭.৫০	২১১.৩৩	২১১.৩৩	৮৮.৭৫	৮.৩৭	৮০.৩৮	৮০.৩৮	৩২০.২৪	২১১.৩৩	২৫%	১৩%	২৫%	৪%	USAID	

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৮	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৬৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২২৪.৪১	১২২৪.৪১					২৫%	২৫%	২০%	২৪%		
৩৯	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৯৮/৬৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৭৭.১১	১৪৭৭.১১					২৮%	২৭%	২৮%	২৫%		
৪০	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাগাড়া উপজেলাধীন কলাগাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (১২৫৪১/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৮/৬৫	২০০০.০০	২০০০.০০			১২.৫০	১২.৫০			২.৭০	২.৭০					৮%	০.১৪%	২%	০.১৪%		প্রি-কোয়ালিফাইড ঠিকাদারদের মধ্য হতে ঠিকাদার নির্বাচনের লক্ষ্যে ৩য় বার দরপত্র আহ্বান করা হয়। কিন্তু উক্ত বিজ্ঞপ্তির অধীন ঠিকাদার নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি বিধায় পুনঃদরপত্র আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
৪১	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৯৮/৬৬	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৬৭২.৩৩	১৬৭২.৩৩					২৫%	২৩%	২৫%	২১%		
৪২	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৩০০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৬৭	৪৮০০.০০	৮০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	২০০.০০	২০০.০০			১৩.৪৭৬	১৩.৪৭৬					২৫%	০.২৮%	২৫%	০.২৮%	SFD	
৪৩	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প।(৭৫৫৬/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০০/৬৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৬১.০০	৩৬১.০০					৩৫%	৩০%	৩০%	২৪%		
৪৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০০/৬৯	৯০০০.০০	৯০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২১৭৫.৮১	২১৭৫.৮১					২৪%	২৬%	২৪%	২৪%		
৪৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০০/৭০	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯০.০০	৪৯০.০০					২৫%	২৫%	১৫%	২৫%		

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খাবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৬	৫১০৮-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাগাংলা, মোল্লাহাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গতপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে সেপ্টেম্বর/১৫)	অনুঃ	১০০/৭১	১৮৯০.০০	১৮৯০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	২৩%	২৫%	০%		*সেপ্টেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *ডিপিপি'র চেয়ে ৪০০.০০ লক্ষ টাকা বেশী বরাদ্দ পাওয়ায় উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৪৭	৫১১৬-জামালপুর জেলার মেলাদহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৭২	৯৮৫.০০	৯৮৫.০০			০.০০				০.০০						২৬%	২২%	২৬%	০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৮	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৭৩	৭০০.০০	৭০০.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০			১১০.০০	১১০.০০					৩০%	২০%	২৭%	১৬%		
৪৯	৫১২১-ঠাকুরগাঁও জেলার অসম্মর্গত বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকৈল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯০০/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৭৪	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৩২৫.০০	৩২৫.০০			৩২৪.০০	৩২৪.০০					২৫%	৪২%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫০	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই ১৪ হতে জুন ২২)	অনুঃ	১০০/৭৫	৮৫৬২.০০	২৫০০.০০	৬০৬২.০০	৫৬৫৭.০০	২০৩৯.২৫	৬২৫.০০	১৪১৪.২৫	১৪১৪.২৫	৩৪৭.৩২	৬০.০০	২৮৭.৩২	৩.৫০			৬%	১০%	৬%	৪%	JICA	
৫১	৫১১৯-কুমিল্লাজেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫২৯/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনুঃ	১০২/৭৬	৭২৮.০০	৭২৮.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১৬%	২৫%	০%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *ডিপিপি'র চেয়ে ৩০০ লক্ষ টাকা বেশী বরাদ্দ পাওয়ায় উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৫২	৫১২২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১১/জুলাই ১৪ হতে জুন ১৯)	অনুঃ	১০২/৭৭	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৪০.০০	১৭৪০.০০			৯৮০.০০	৯৮০.০০					২৫%	১৫%	২৫%	১৪%		
৫৩	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১৩/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	১০২/৭৮	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৪৭.২৫	২৪৭.২৫					২৫%	৪০%	২৫%	২৫%		
৫৪	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প। (১৪১০০/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনুঃ	১০২/৭৯	৬০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৬০.০০	৩৭৪.০০	৩৮৬.০০	৩৮৬.০০	৩৮৬.০০	৩৮৬.০০	২৫%	২০%	২১%	১৩%	DANIDA	

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্শ্ববায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৫	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩০৫৬১.২৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনুঃ	১০২/৮০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৩.৭১	৩.৭১					২৫%	০.১২%	২৫%	০.১২%		
৫৬	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনুঃ	১০২/৮১	৯৯০৮.০০	১৪৩.০০	৯৭৬৫.০০	৯৭৬৫.০০	৩৫.৭৫	৩৫.৭৫			১.৫৫	১.৫৫			৫০০.০০		২৫%	১%	২৫%	০.০২%	WB	
নতুন প্রকল্পঃ																							
৫৭	নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ (নারায়নগঞ্জ- ৪)। (১৮৮৯/০১/০১/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)	অনুঃ	১০২/৮২	১৮৮৯.০০	১৮৮৯.০০			০.০০				০.০০						৩০%	০%	৩০%	০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৮	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন করতোয়া নদীর উপর ১টি, নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ২টি ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন তুরাগ নদীর উপর ১টি ব্রীজের সমন্বয়ে সর্বমোট ৪টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (২০০/০১/০৬/১৫ হতে ৩১/১২/১৫)	অনুঃ	১০২/৮৩	২০০.০০	২০০.০০			০.০০				০.০০						৫০%	১৫%	৫০%	০%		*ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *Single Source Selection পদ্ধতিতে IWFM, BUET হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি ও আইইই কার্যক্রমের জন্য ১৩/০৮/২০১৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ফার্মসমূহের Short listing এর কাজ প্রক্রিয়াধীন।
৫৯	টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন ঝিনাই (পুংলী) নদীর উপর ৩টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (১৯৭/০১/০৬/১৫ হতে ৩১/১২/১৫)	অনুঃ	১০৪/৮৪	১৯৭.০০	১৯৭.০০			০.০০				০.০০						৫০%	১৫%	৫০%	০%		*ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *Single Source Selection পদ্ধতিতে IWFM, BUET হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি ও আইইই কার্যক্রমের জন্য ১৩/০৮/২০১৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ফার্মসমূহের Short listing এর কাজ প্রক্রিয়াধীন।
৬০	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৯৮/০১/০১/১৫ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনুঃ	১০৪/৮৫	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০						২৫%	০%	২৫%	০%		কাজ বাস্শ্ববায়নের জন্য ই-জিপি পদ্ধতির মাধ্যমে ঠিকাদার মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৬১	Project Design Advance: Rural Connectivity Program. (১৯৬৫/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	৪৮৮/৬	৮০০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০%	ADB	৩১/১০/১৫ তারিখের মধ্যে পিডিএ কনসালট্যান্ট নিয়োগ চূড়ান্ত করা হবে।
মোট (পলীস্ট্র (১-৬১) :				৫৭৭০২৭.০০	৩৮৭৬০০.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮২১২২.০০	১২২৬৮৬.৭০	৭৫৭৫৪.০০ (০.০০)	৪৬৯৩২.৭০	৪৬৭৮২.৭০	৬৪৭১৯.৮৩	৫৫২৭৪.৯৪ (০.০০)	৯৪৪৪.৮৯	৯১৬১.০৭	১২৩২৯.৮৮	১০৯৯৯.৬৪	২৬%	১৭%	২৫%	১১.২২%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৬২	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (৮১৯৮৭/২০০৭-০৮ হতে আগস্ট/১৫)	অনু :	২৭৬/৩০	১৮৪৮.০০	৩৫১.০০	১৪৯৭.০০		১৬২৬.০০	১২৯.০০	১৪৯৭.০০		৪৬৬.২৬	১০১.২৬	৩৬৫.০০				১০০%	২৭%	১০০%	২৫%	UNDP & DFID	আগস্ট/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৬৩	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রাংশে)(১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	২৭৬/৩১	১৯৬২.০০	১৯৬২.০০			৮৯১.০০	৮৯১.০০			৬৭.৩০	৬৭.৩০					২০%	১৩%	১৫%	৩%		ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৪	৫৭৮০-গুরুল্পুর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (সংশোধিত) (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	২৭৬/৩২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			৮২৭.৯০	৮২৭.৯০					২৪%	১৩%	২৪%	১০%		
৬৫	৫০২২-গুরুল্পুর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১২৫৮৮২/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৬/৩৩	১৩১৮৪.০০	১৩১৮৪.০০			৩২৯৬.০০	৩২৯৬.০০			৩২৬২.০০	৩২৬২.০০					২৫%	২৭%	২৫%	২৫%		
৬৬	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ (মগবাজার মোটাক (সমম্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (সংশোধিত) (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	২৭৬/৩৪	২৭৫০০.০০	৫০০০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	৬৮৭৫.০০	১২৫০.০০	৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০	২৪৮২.৬৭	৯৮২.৬৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৩৩৬৯.৩৯	৫৬২৫.০০	২৩%	১৫%	২৩%	৯%	SFD & OFID	
৬৭	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	২৭৬/৩৫	৪৮৫০০.০০	১২৮০০.০০ (৩০০.০০)	৩৫৭০০.০০	৩২২০০.০০	৩৬৩১৩.৫১	৩১২৫.০০ (০.০০)	৩৩১৮৮.৫১	৩২২০০.০০	৩৯১০.৮৫	২৯২২.৩৪ (০.০০)	৯৮৮.৫১				২৫%	১৫%	২৫%	৮%	ADB KFW	
৬৮	৫৮৮০-নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৮/৩৬	৩৮৫১.০০	৩৮৫১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১৭%	২৫%	০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৯	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	২৭৮/৩৭	৯০০.০০	৯০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৬%	২৫%	০%		
৭০	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু :	২৭৮/৩৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			২০৭.৭৬	২০৭.৭৬					২২%	১৫%	২২%	৫%		
৭১	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন। (সংশোধিত) (২২৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৮/৩৯	১১৫০.০০	১১৫০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১০%	২৫%	০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭২	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	২৭৮/৪০	১৩২০০.০০	৩৬০০.০০	৯৬০০.০০	৯০০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০			৬.৬৪	৬.৬৪					১৩%	৭%	১৩%	০.০৫%	ADB	
৭৩	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৯৫/নভেম্বর/১৩ হতে অক্টোবর/১৫)	অনু :	২৭৮/৪১	৫৪৮.০০	৫৪৮.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০%		অক্টোবর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৪	সুজানগর পৌরসভার বাম্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৮/৪২	৬৩৫.০০	৬৩৫.০০			১৫৮.২৫	১৫৮.২৫			১৫৮.২৫	১৫৮.২৫					২৫%	৩০%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৫	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	২৭৮/৪৩	৩২৮৫০.০০	৫৩৫০.০০ (৩০০০.০০)	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৮০০০.০০	৫০০.০০ (০.০০)	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	১০৭.৪৯	৯৪.৯৬ (০.০০)	১২.৫৩	১২.৫৩			২৫%	০.৩৩%	২৫%	০.৩৩%	WB	
৭৬	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৪৬/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৮/৪৪	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১২%	২৫%	০%		
৭৭	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২৬০০৪৮/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	২৮০/৪৫	৩২০০০.০০	১২০০০.০০ (৩০০০.০০)	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০ (০.০০)			৯২৯.৪৯	৯২৯.৪৯ (০.০০)			৩৮৯২.৭৭	৪৫২.৯৫	২৫%	১৫%	২৫%	৩%	ADB, OFID	
৭৮	সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	২৮০/৪৬	২৩৫০০.০০	৬০০০.০০	১৭৫০০.০০	১২০০০.০০	২৭৯৭.৮৫	১৫০০.০০	১২৯৭.৮৫	১২৯৭.৮৫	১৩০২.৮৫	৫.০০	১২৯৭.৮৫	১২৯৭.৮৫		১২৯৭.৮৫	২৫%	১২%	২৫%	৬%	JICA	
৭৯	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৮০/৪৭	৬৬০.০০	৬৬০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১০%	২৫%	০%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * এডিপি বরাদ্দে রাজস্ব ও মূলধন খাতে ভুল থাকায় আশ্চর্যকথাত সমন্বয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে বিধায় কোন অর্থ ছাড় করা হয়নি।
	উপ-মোট (৬২-৭৯) :			২১৫২৮৮.০০	৮০৯৯১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৪২৯৭.০০	১২১২০০.০০	৮৬১০৭.৬১	১৬৯৯৯.২৫ (০.০০)	৬৯১০৮.৩৬	৬৬৬২২.৮৫	১৩৭২৯.৪৬	৯৫৬৫.৫৭ (০.০০)	৪১৬৩.৮৯	২৮১০.৩৮	৭২৬২.১৬	৭৩৭৫.৮০	২৪%	১৩%	২৪%	৬.৩৮%		
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প :																							
৮০	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু :	৫২৮/৩	১০২০.০০	২২০.০০	৮০০.০০	৫০০.০০	০.০০				০.০০						২৬%	১০%	২৫%	০%	ADB	
	উপ-মোট (৮০) :			১০২০.০০	২২০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৬%	১০%	২৫%	০%		
	মোট (নগর) (৬২-৮০) :			২১৬৩০৮.০০	৮১২১১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৫০৯৭.০০	১২১৭০০.০০	৮৬১০৭.৬১	১৬৯৯৯.২৫ (০.০০)	৬৯১০৮.৩৬	৬৬৬২২.৮৫	১৩৭২৯.৪৬	৯৫৬৫.৫৭ (০.০০)	৪১৬৩.৮৯	২৮১০.৩৮	৭২৬২.১৬	৭৩৭৫.৮০	২৪%	১৩%	২৪%	৬.৩৫%		

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প ৪																						
৮১	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন।(১ম সংশোধিত) (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ৪	৭০/১১৪	৮৯৮৯.০০	৩৮৫২.০০	৫১৩৭.০০	৪৭২৭.০০	১০১৪.৫৩	৯৬৩.০০	৫১.৫৩		৯৩৬.৫৮	৮৮৫.০৫	৫১.৫৩		৮৪২.৪৫	৮৪২.৪৫	২৫%	১৯%	২০%	১০%	JBIC, JICA	ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮২	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়)। (৮০৫২১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৪	৭০/১১৫	১৯০০০.০০	৫০০০.০০	১৪০০০.০০	১৩৮০০.০০	১৯৪৯.৭৫	১২৫০.০০	৬৯৯.৭৫	৬৮৭.৭৫	৭৯১.০০	৭৭৯.০০	১২.০০				২৫%	১৫%	২৫%	৪%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (৮১-৮২) ৪			২৭৯৮৯.০০	৮৮৫২.০০ (০.০০)	১৯১৩৭.০০	১৮৫২৭.০০	২৯৬৪.২৮	২২১৩.০০ (০.০০)	৭৫১.২৮	৬৮৭.৭৫	১৭২৭.৫৮	১৬৬৪.০৫ (০.০০)	৬৩.৫৩	০.০০	৮৪২.৪৫	৮৪২.৪৫	২৫%	১৬%	২৩%	৬%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪																							
৮৩	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু : ৪	৪৮২/২৩	১৭৭৮.০০		১৭৭৮.০০		১০৩.৪০		১০৩.৪০		১০৩.৪০		১০৩.৪০				১২%	৬%	১২%	৬%	JICA	
	মোট (কৃষি) (৮১-৮৩) ৪			২৯৭৬৭.০০	৮৮৫২.০০ (০.০০)	২০৯১৫.০০	১৮৫২৭.০০	৩০৬৭.৬৮	২২১৩.০০ (০.০০)	৮৫৪.৬৮	৬৮৭.৭৫	১৮৩০.৯৮	১৬৬৪.০৫ (০.০০)	১৬৬.৯৩	০.০০	৮৪২.৪৫	৮৪২.৪৫	২৪%	১৬%	২৩%	৬%		
সেক্টর ৪ পরিবহন																							
	চলতি প্রকল্প ৪																						
৮৪	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	২২২/৮৯	২৪২০.০০	২৪২০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১৭%	২৫%	০%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *মোয়াদ বৃদ্ধি না হওয়ায় অর্থছাড় হয়নি।
৮৫	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (৫৩৯০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	২২২/৯০	৬০০৫.০০	৬০০৫.০০			১৫০১.২৫	১৫০১.২৫			৯৯০.০০	৯৯০.০০					২৫%	৭%	২৫%	১৬%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৬	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)। (১ম সংশোধিত) (৫৯০০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনু : ৪	২২২/৯১	৬৫৭৫.০০	৬৫৭৫.০০			১৬৪৩.৭৫	১৬৪৩.৭৫			১৬৩০.৯৫	১৬৩০.৯৫					১৪%	২৬%	১৪%	২৫%		
	মোট (পরিবহন) (৮৪-৮৬) ৪			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৩১৪৫.০০	৩১৪৫.০০	০.০০	০.০০	২৬২০.৯৫	২৬২০.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	১৭%	২০%	১৭%		
	সর্বমোট (১-৮৬) ৪			৮৩৮১০২.০০	৪৯২৬৬৩.০০ (৬৩৩৫.০০)	৩৪৫৪৩৯.০০	৩২২৩৪৯.০০	২১৫০০৬.৯৯	৯৮১১১.২৫ (০.০০)	১১৬৮৯৫.৭৪	১১৪০৯৩.৩০	৮২৯০১.২২	৬৯১২৫.৫১ (০.০০)	১৩৭৭৫.৭১	১১৯৭১.৪৫	২০৪৩৪.৪৯	১৯২১৭.৮৯	২৫%	১৬%	২৪%	৯.৮৯%		

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্খবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৮৭	পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়)। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৬৯০/৯৫																				০৫/০৫/২০১৫ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮৮	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানাস্খরিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননু :	৬৯০/৯৬																				*০৯/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৫/০৪/২০১৪ তারিখে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৮৯	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৯)	অননু :	৬৯০/৯৭																				২০/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯০	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯০/৯৮																				
৯১	অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (জুন/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৬৯০/৯৯																				০৭/০৭/২০১৫ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৯২	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯০/১০০																				
৯৩	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯০/১০১																				
৯৪	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্খশরণ ও উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯০/১০২																				
৯৫	কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, বরম্ভা, দেবিঘার, ব্রাহ্মণপাড়া, মুরাদগঞ্জ, চান্দিনা, মতলব (উত্তর) ও মতলব (দক্ষিণ) উপজেলা) (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯১/১০৩																				
৯৬	বিভিন্ন জেলার ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯১/১০৪																				
৯৭	সারা দেশে ১০০টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯১/১০৫																				

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৮	বৃহত্তর বরিশাল জেলার গুরম্হুপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা) ২য় পর্যায়। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৬																				
৯৯	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরম্হুপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) ২য় পর্যায়। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৭																				
১০০	সিলেট বিভাগের গুরম্হুপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৮																				
১০১	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৯																				
১০২	গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার গুরম্হুপূর্ণ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গোবিন্দগঞ্জ, হাকিমপুর, বিরামপুর, ঘোড়াঘাট, নবাবগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রাণীশংকৈল উপজেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১০																				
১০৩	ফরিদপুর ও শরিয়তপুর জেলার গুরম্হুপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ফরিদপুর সদর, মধুখালী, বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা ও নড়িয়া উপজেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১১																				
১০৪	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১২																				
১০৫	গুরম্হুপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্ত্ররগ/শক্তিশালীকরণ/জ্যামিতিক মানম্নোতকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৩																				
১০৬	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরম্হুপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৪																				
১০৭	পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ (জামালপুর ও শেরপুর জেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৫																				

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বাধীনকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৮	ময়মনসিংহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৬																				
১০৯	গ্রামীণ সড়কে নিরাপত্তা উন্নতকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৭																				
১১০	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৮																				
১১১	রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৯																				
১১২	লাঙ্গলবন্দের স্লানঘাটের রাস্তাঘাটসহ রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৭)	অননুঃ	৬৯১/১২০																				
১১৩	ঢাকা মাহনগর মহাশ্মশান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৭)	অননুঃ	৬৯১/১২১																				
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১৪	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	অননুঃ	৭১০/৫৪৫																				
১১৫	“ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।(জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৭১০/৫৪৬																				২২/০৬/২০১৫ইং তারিখের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১১৬	“বোরহান উদ্দিন পৌরসভায় বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	৭১০/৫৪৭																				১০/০৬/২০১৫ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১১৭	পৌরসভা মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭১০/৫৪৮																				
১১৮	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ উপজেলার পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	৭১০/৫৪৯																				
১১৯	লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১০/৫৫০																				

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২০	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১০/৫৫১																				*ডিপিপি ১৮/০৩/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৬/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় UGHP-II ও MGSP প্রকল্প দুটির আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্খবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১২১	দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১০/৫৫২																				
১২২	গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	৭১০/৫৫৩																				
১২৩	জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭১১/৫৫৪																				
১২৪	পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	৭১১/৫৫৫																				২৮/০৭/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১২৫	বাউফল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১১/৫৫৬																				
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্খবায়নের জন্য																							
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২৬	Urban Environment Project (July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৭৭১/২৫৪																			ADB	
১২৭	Strengthening Paurashava Governance Project (July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৭৭১/২৫৫																			JICA	
১২৮	National Urban Poverty Reduction Programme (July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৭৭১/২৫৫																			DFID & UNDP	
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
১২৯	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুড় ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৭৫২/৪২																			JICA	জাহিকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১৩০	এলজিইডি'র এনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দড়তা বৃদ্ধি (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৭৫২/৪৩																			JICA	জাহিকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।