

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৬৩	৬১২১২২.০০	৪২২৬৯৫.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮১৬২২.০০	২০১৮৯০.২৭ (৩৩%)	৯৩০৪৫.২৯ (২২%)	০.০০	১০৮৮৪৪.৯৮ (৫৭%)	১০৭০৬৬.১৫ (৫৯%)	১০০২৭৪.৮২ (১৬%)	৮২০১৪.২৪ (১৯%)	০.০০	১৮২৬০.৫৮ (১০%)	১৭২৯৫.৭৭ (১০%)	১৮৯১৬.১৮	১৩১৫৮.৩৬	২৪%	২১.৭৮%	২৩%	১৬.৩৮%
মোট (RD & I) :	৬৩	৬১২১২২.০০	৪২২৬৯৫.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮১৬২২.০০	২০১৮৯০.২৭ (৩৩%)	৯৩০৪৫.২৯ (২২%)	০.০০	১০৮৮৪৪.৯৮ (৫৭%)	১০৭০৬৬.১৫ (৫৯%)	১০০২৭৪.৮২ (১৬%)	৮২০১৪.২৪ (১৯%)	০.০০	১৮২৬০.৫৮ (১০%)	১৭২৯৫.৭৭ (১০%)	১৮৯১৬.১৮	১৩১৫৮.৩৬	২৪%	২১.৭৮%	২৩%	১৬.৩৮%
জৈত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	১৮	২১৫২৮৮.০০	৮০৯৯১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৪২৯৭.০০	১২১২০০.০০	৯২৪৫০.১৫ (৪৩%)	১৯৯৯৩.৬৫ (২৫%)	০.০০	৭২৪৫৬.৫০ (৫৪%)	৬৮৩২৫.০০ (৫৬%)	২৩৯৪২.৪৬ (১১%)	১৪৭৯৭.৮২ (১৮%)	০.০০	৯১৪৪.৬৪ (৭%)	৫০১১.২৫ (৪%)	১২০৭২.৯৭	১০৭০৬.৭০	২৪%	১৮.৫৪%	২৪%	১১.১২%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১০২০.০০	২২০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	৫০০.০০	৫৯.৯৪ (৬%)	৫৫.০০	০.০০	৪.৯৪ (১%)	০.০০ ০.০০	৭.২৪ (১%)	২.৩০	০.০০	৪.৯৪ (১%)	০.০০	০.০০	০.০০	২৬%	১৫.৭০%	২৫%	০.৭১%
মোট (PPWS&H) :	১৯	২১৬৩০৮.০০	৮১২১১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৫০৯৭.০০	১২১৭০০.০০	৯২৫১০.০৯ (৪৩%)	২০০৪৮.৬৫ (২৫%)	০.০০ ০.০০	৭২৪৬১.৪৪ (৫৪%)	৬৮৩২৫.০০ (৫৬%)	২৩৯৪৯.৭০ (১১%)	১৪৮০০.১২ (১৮%)	০.০০ ০.০০	৯১৪৯.৫৮ (৭%)	৫০১১.২৫ (৪%)	১২০৭২.৯৭	১০৭০৬.৭০	২৪%	১৮.৫৩%	২৪%	১১.০৭%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	২৭৯৮৯.০০	৮৮৫২.০০	১৯১৩৭.০০	১৮৫২৭.০০	৫১২৭.৯৩ (১৮%)	২২১৩.০০ (২৫%)	০.০০	২৯১৪.৯৩ (১৫%)	২৮১২.৩৬ (১৫%)	৩৭৬৫.৩৪ (১৩%)	২১৩৭.২২ (২৪%)	০.০০	১৬২৮.১২ (৯%)	১৫২৫.৫৫ (৮%)	২৩৫৩.১৩	১৫০৯.৯৫	২৫%	২২%	২৩%	১৩.৪৫%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৭৭৮.০০	০.০০	১৭৭৮.০০	০.০০	১৫৪.৩৭ (৯%)	০.০০	০.০০	১৫৪.৩৭ (৯%)	০.০০ ০.০০	১৫৪.৩৭ (৯%)	০.০০	০.০০	১৫৪.৩৭ (৯%)	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০	১২%	৯%	১২%	৮.৬৮%
মোট কৃষি সেক্টর :	৩	২৯৭৬৭.০০	৮৮৫২.০০ (৬৩০০.০০)	২০৯১৫.০০	১৮৫২৭.০০	৫২৮২.৩০ (১৮%)	২২১৩.০০ (২৫%)	০.০০ ০.০০	৩০৬৯.৩০ (১৫%)	২৮১২.৩৬ (১৫%)	৩৯১৯.৭১ (১৩%)	২১৩৭.২২ (২৪%)	০.০০ ০.০০	১৭৮২.৪৯ (৯%)	১৫২৫.৫৫ (৮%)	২৩৫৩.১৩	১৫০৯.৯৫	২৪%	২১%	২৩%	১৩.১৭%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৩৭৫০.০০ (২৫%)	৩৭৫০.০০ (২৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	৩১৪৫.৩১ (২১%)	৩১৪৫.৩১ (২১%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	১৯%	২০%	২০.৯৭%
সর্বমোট :	৮৮	৮৭৩১৯৭.০০	৫২৭৭৫৮.০০ (৬৩৩৫.০০)	৩৪৫৪৩৯.০০	৩২১৮৪৯.০০	৩০৩৪৩২.৬৬ (৩৪.৭৫%)	১১৯০৫৬.৯৪ (২২.৫৬%)	০.০০	১৮৪৩৭৫.৭২ (৫৩.৩৭%)	১৭৮২০৩.৫১ (৫৫.৩৭%)	১৩১২৮৯.৫৪ (১৫.০৪%)	১০২০৯৬.৮৯ (১৯.৩৫%)	০.০০	২৯১৯২.৬৫ (৮.৪৫%)	২৩৮৩২.৫৭ (৭.৪০%)	৩৩৩৪২.২৮	২৫৩৭৫.০১	২৪%	২১%	২৩%	১৫%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৪	(১টি সবুজপাতা বহির্ভূত)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	৩৯																				
মোট প্রকল্প :	১৩১																				

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্শ্ববায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ঃ পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প ঃ																							
১	৬৫৭০-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন)ঃ ২য় খন্ড (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৮৮/২৬	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৬২৫.০০	১৬২৫.০০			১৬২৪.৬৮	১৬২৪.৬৮					২৫%	৩১%	২৫%	২৫%		
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	৯০/২৭	২৭৪৫.০০	২৭৪৫.০০			৬৮৬.২৫	৬৮৬.২৫			৩৫২.৫৮	৩৫২.৫৮					৫০%	১৫%	৫০%	১৩%		*ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৫৫.০০ লক্ষটাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	সং অনুঃ	৯০/২৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৬২৫.০০	১৬২৫.০০			১৪৬১.২৫	১৪৬১.২৫					১৮%	৩৭%	১৮%	২২%		
৪	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	সং অননুঃ	৯০/২৯	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০			১২৭২.৮৫	১২৭২.৮৫					২৫%	৩০%	২৫%	২৩%		
৫	৮০৪৬-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯০/৩০	৩৭৮৪.০০	৩৭৮৪.০০			১০৭১.০০	১০৭১.০০			৯৪১.৩৮	৯৪১.৩৮					২৫%	৩৫%	২৫%	২৫%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৫০০.০০ লক্ষটাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন ঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬- ১৭)	সং অনুঃ	৯০/৩১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১৭%	২৫%	০%		১ম কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্শ্বাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৯/০৯/২০১৫ইং তারিখে ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	৮২১১-জরকী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯০/৩২	৩০১৩৯.০০	১৩৯.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০০৩৪.৭৫	৩৪.৭৫	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	২১১১.১৮	১৭.১৩	২০৯৪.০৫	২০৯৪.০৫	৪১২৪.৪৪	২৪৯৮.৪৯	৩৬%	১১%	৩০%	৭%	IDA, KfW	
৮	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	৯০/৩৩	৯০৬০.০০	৯০৬০.০০			২২৬৫.০০	২২৬৫.০০			২২৩৭.৯৭	২২৩৭.৯৭					২৫%	৩৫%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯২/৩৪	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			৪৩৭৫.০০	৪৩৭৫.০০			৪৩০১.৭০	৪৩০১.৭০					৩৫%	২৭%	৩০%	২৫%		
১০	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯২/৩৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৩১.৬৬	১৯৩১.৬৬					২৫%	৩১%	২৫%	২৪%		
১১	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	৯২/৩৬	৯০০০.০০	৯০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২২১৭.৪৮	২২১৭.৪৮					২০%	২৯%	২০%	২৫%		প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্খাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১২	৮২৪১-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	৯২/৩৭	৩৬১২৬.০০	৩৬১২৬.০০			৯০৩১.৫০	৯০৩১.৫০			৮৯৩৬.৭৭	৮৯৩৬.৭৭					৫০%	২৬%	৫০%	২৫%		*ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৩৫৩৩.০০ লক্ষটাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৩	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (সংশোধিত) (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯২/৩৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৯৭০.৫৪	৯৭০.৫৪					১৯%	১৯%	১৯%	১৬%		

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৪	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৮)	সং অনুঃ	৯২/৩৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			৬২১৫.২৫	৬২১৫.২৫					২৫%	২৮%	২৫%	২৫%		
১৫	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনুঃ	৯২/৪০	২৫৬০০.০০	১০০০০.০০	১৫৬০০.০০	১৫২০০.০০	২৫৮৯.৭৮	২৫০০.০০	৮৯.৭৮		২৪০৩.২৮	২৩১৩.৫০	৮৯.৭৮				২৫%	২২%	২৫%	৯%	JICA	
১৬	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৩০২৭৭/মে/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯২/৪১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৩৮৫.১৫	১৩৮৫.১৫					২৫%	৪৫%	২৫%	৩৫%		
১৭	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	সং অনুঃ	৯৪/৪২	৭০০৩.০০	৭০০৩.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৩৫%	২৫%	০%		
১৮	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।(১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৪/৪৩	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			৬০৭৯.৩১	৬০৭৯.৩১					১৬%	২৪%	১৬%	২৪%		
১৯	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৪	৬৮৪৪.০০	৬৮৪৪.০০			১৭১১.০০	১৭১১.০০			১৬৯৯.৭৭	১৬৯৯.৭৭					২৫%	২৬%	২৫%	২৫%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৪১৭.০০ লক্ষটাকা হ্রাস করা
২০	৫০১২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৮৪৯৫.৩০/ মার্চ/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৪/৪৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			০.০০				০.০০						৩৪%	২৬%	৩৪%	০%		জুন/২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্মাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২১	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।(সংশোধিত) (৪৩৮২০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২৩৯.৭২	১২৩৯.৭২					২৫%	৩২%	২৫%	২৫%		
২২	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৮২৬৪৯/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৭	২৭০০০.০০	১০০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬০০০.০০	১৯৫০০.০০	২৫০০.০০	১৭০০০.০০	১৬০০০.০০	২৯৩৮.৫৪	২৩৪৮.৪৭	৫৯০.০৭	৫৪০.০৯			৩০%	২৫%	৩০%	১১%	ADB KFW JFPR	

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৩	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৪/৪৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৮৪.৭৬	২৪৮৪.৭৬					২৫%	৩২%	২৫%	২৫%		
২৪	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলায়ীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৯	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৪৭৪.৫০	৪৭৪.৫০					২৫%	১৮%	২৫%	১৬%		
২৫	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	৯৬/৫০	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯১১.২৭	১৯১১.২৭					৩০%	৩০%	৩০%	২৪%		
২৬	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৬/৫১	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৯৫.০৯	৪৯৯৫.০৯					২৫%	২৫%	২৫%	২৫%		
২৭	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৬/৫২	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২৩৯.৭৭	১২৩৯.৭৭					২৫%	৩৫%	২৫%	২৫%		
২৮	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৬/৫৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৫২৩.০৪	৫২৩.০৪					২৫%	১২%	২৫%	৩%		
২৯	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৩৮০০/(জানুয়ারী/১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনুঃ	৯৬/৫৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১০২৮.৫৮	১০২৮.৫৮					২৫%	২১%	২৫%	২১%	WFP	
৩০	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৬/৫৫	২৩০০০.০০	৪০০০.০০	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	১৫৭৭.৩৩	১০০০.০০	৫৭৭.৩৩	৫৭৭.৩৩	১০৫৮.৭১	৫৭৪.৭১	৪৮৪.০০	৪৮৪.০০		৫৭৭.৩৩	১৬%	৭%	১৬%	৫%	IFAD STF	
৩১	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৬/৫৬	৪৮০০০.০০	৮০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৪২০০০.০০	২০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৯৫১২.২২	১৭৮৮.০৯	৭৭২৪.১৩	৭৭২৪.১৩	৯৬৬৭.০৭	৩৪৪৭.৭৩	১৫%	২৫%	১০%	২০%	IDA	
৩২	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	৯৬/৫৭	২৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	২০০০০.০০	১৯৪০০.০০	৪৫৬১.০০	১৩৭৫.০০	৩১৮৬.০০	৩০৩৬.০০	৪১৪৭.০০	১১৩৭.০০	৩০১০.০০	৩০১০.০০	১৫৩৫.২৩	৩১২২.৯০	৩০%	২১%	২৫%	১৬%	ADB, IFAD, KfW	
৩৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৬/৫৮	১৭৫০০.০০	২৫০০.০০ (৩৫.০০)	১৫০০০.০০	১০১০০.০০	৪২৭১.৫৫	১২৩২.৫০ (০.০০)	৩০৩৯.০৫	২৫০০.০০	৮৪০.৩৬	২২৮.৮১ (০.০০)	৬১১.৫৫	৭২.৫০			১৩%	১২%	৯%	৫%	JICA	অতিবর্ষার কারণে আশানুরূপ কাজ না হওয়ায় অগ্রগতি কম হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৪	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৬/৫৯	৩৬২.০০	৩৬২.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.৫%	২৫%	০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৫	৫০৮৪-রঙ্গলাল এমপল্লমেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেল প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৬০	২২৫০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৬৪১২.৮৫	৩৭৫০.০০	২৬৬২.৮৫	২৬৬২.৮৫	৬২৮৩.৬৮	৩৬২০.৮৩	২৬৬২.৮৫	২৬৬২.৮৫	২৬৬৫.১৯	২৬৬৫.১৯	২৫%	২৮%	২৫%	২৮%	EU	
৩৬	বরিশাল বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৯৮/৬১	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৭৯৫.৯৭	২৭৯৫.৯৭					৩৩%	৪৭%	৩৩%	৪৭%		
৩৭	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী।	অনুঃ	৯৮/৬২	২৪০০.০০	৪০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩৯৮.২২	৩৭.৫০	৩৬০.৭২	৩৬০.৭২	২২৫.৫৪	২০.৮১	২০৪.৭৩	২০৪.৭৩	৪৩৮.২৫	৩৬০.৭২	২৫%	২১%	২৫%	৯%	USAID	
৩৮	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৬৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২৩০.৭৫	১২৩০.৭৫					২৫%	২৫%	২০%	২৫%		
৩৯	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৯৮/৬৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৮৫.৬৭	১৪৮৫.৬৭					২৮%	৩৪%	২৮%	২৫%		
৪০	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (১২৫৪১/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৮/৬৫	২০০০.০০	২০০০.০০			১২.৫০	১২.৫০			৫.২০	৫.২০					৮%	০.২৬%	২%	০.২৬%		প্রি-কোয়ালিফাইড ঠিকাদারদের মধ্য হতে ঠিকাদার নির্বাচনের লড়োয় বার দরপত্র আহ্বান করা হয়। কিন্তু উক্ত উর্দ্বদরে কারণে ঠিকাদার নির্বাচন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রাক্কলন সংশোধন করতঃ পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী নতুন ভাবে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। শীঘ্রই ঠিকাদার নির্বাচনপূর্বক কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।
৪১	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৯৮/৬৬	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯০.৯৬	১৯৯০.৯৬					২৫%	২৮%	২৫%	২৫%		
৪২	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৩০০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৬৭	৪৮০০.০০	৮০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	২০০.০০	২০০.০০			১৮.৬৬০	১৮.৬৬					২৫%	০.৩৯%	২৫%	০.৩৯%	SFD	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৩	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (৭৫৫৬/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০০/৬৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭০.০০	৩৭০.০০					৩৫%	৪০%	৩০%	২৫%		
৪৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০০/৬৯	৯০০০.০০	৯০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২১৯৬.৭৯	২১৯৬.৭৯					২৪%	৩০%	২৪%	২৪%		
৪৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০০/৭০	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯৫.০০	৪৯৫.০০					২৫%	৩৫%	১৫%	২৫%		
৪৬	৫১০৮-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোল্লাহাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গতপুর পর্যন্ত রাস্খা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে সেপ্টেম্বর/১৫)	অনুঃ	১০০/৭১	১৪৯০.০০	১৪৯০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	২৫%	২৫%	০%		*প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধিও প্রস্খাব প্রক্রিয়াধীন। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪৭	৫১১৬-জামালপুর জেলার মেলাদহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৭২	৯৮৫.০০	৯৮৫.০০			২৪৬.২৫	২৪৬.২৫			২০০.০০	২০০.০০					২৬%	৩০%	২৬%	২০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৮	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্খা উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৭৩	৭০০.০০	৭০০.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০			১৪৫.০০	১৪৫.০০					৩০%	২৪%	২৭%	২১%		
৪৯	৫১২১-ঠাকুগাঁও জেলার অস্খগর্ত বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯০০/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৭৪	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৩২৫.০০	৩২৫.০০			৩২৫.০০	৩২৫.০০					২৫%	৪৬%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫০	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০/জুলাই ১৪ হতে জুন ২২)	অনুঃ	১০০/৭৫	৮৫৬২.০০	২৫০০.০০	৬০৬২.০০	৫৬৫৭.০০	২০৩৯.২৫	৬২৫.০০	১৪১৪.২৫	১৪১৪.২৫	৪০৩.০০	১১০.০০	২৯৩.০০	৭.০০			৬%	১২%	৬%	৫%	JICA	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫১	৫১১৯-কুমিল্লজেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫২৯/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনুঃ	১০২/৭৬	৪২৮.০০	৪২৮.০০			১০৭.০০	১০৭.০০			১০৭.০০	১০৭.০০					২৫%	২৮%	২৫%	২৫%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপবোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৩০০.০০ লক্ষটাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫২	৫১২২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্ল ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১১/জুলাই ১৪ হতে জুন ১৯)	অনুঃ	১০২/৭৭	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৪০.০০	১৭৪০.০০			১৭২৪.২৯	১৭২৪.২৯					২৫%	২৬%	২৫%	২৫%		
৫৩	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১৩/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	১০২/৭৮	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৪৭.২৫	২৪৭.২৫					২৫%	৫৫%	২৫%	২৫%		
৫৪	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প। (১৪১০০/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনুঃ	১০২/৭৯	৬০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	১০০২.০০	৫১৬.০০	৪৮৬.০০	৪৮৬.০০	৪৮৬.০০	৪৮৬.০০	২৫%	২২%	২১%	১৭%	DANIDA	
৫৫	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩০৫৬১.২৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনুঃ	১০২/৮০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭.৫৭	৭.৫৭					২৫%	১০%	২৫%	০.২৫%		১ম কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্খাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫৬	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনুঃ	১০২/৮১	৯৯০৮.০০	১৪৩.০০	৯৭৬৫.০০	৯৭৬৫.০০	৯৮০০.৭৫	৩৫.৭৫	৯৭৬৫.০০	৯৭৬৫.০০	১৩.১২	২.৭০	১০.৪২	১০.৪২			২৫%	২%	২৫%	০.১৩%	WB	
নতুন প্রকল্পঃ																							
৫৭	নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (নারায়নগঞ্জ-৪) শীর্ষক প্রকল্প। (১৮৮৯/০১/০১/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)	অনুঃ	১০২/৮২	১৮৮৯.০০	১৮৮৯.০০			৪৬০.০৪	৪৬০.০৪			৪৫৯.৮৭	৪৫৯.৮৭					৩০%	২৫%	৩০%	২৪%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৮	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন করতোয়া নদীর উপর ১টি, নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ২টি ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন তুরাগ নদীর উপর ১টি ব্রীজের সমন্বয়ে সর্বমোট ৪টি ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীড়া প্রকল্প। (২০০/০১/০৬/১৫ হতে ৩১/১২/১৫)	অনুঃ	১০২/৮৩	২০০.০০	২০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			১.০০	১.০০					৫০%	১৭%	৫০%	০.৫%		*wW†m৮^i/2015 G mgvwßi Rb` wba©vwiZ *Hydrological & Morphological Study & IEE কার্যক্রমের জন্য Single Source Selection পদ্ধতিতে IWFM, BUET Qualify করায় ১৩/০৮/২০১৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। EIA এর কার্যক্রমের জন্য EOI আহ্বান করা হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
																		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৯	টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন ঝিনাই (পুংলী) নদীর উপর ৩টি ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৯৭/০১/০৬/১৫ হতে ৩১/১২/১৫)	অনুঃ	১০৪/৮৪	১৯৭.০০	১৯৭.০০			৪৯.২৫	৪৯.২৫			০.৭৫	০.৭৫					৫০%	১৮%	৫০%	০.৩৮%		*wW#m৭/i/2015 G mgvw/i Rb` wba@vwiZ] *Hydrological & Morphological Study & IEE কার্যক্রমের জন্য Single Source Selection পদ্ধতিতে IWFM, BUET Qualify করায় ১৩/০৮/২০১৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। EIA এর কার্যক্রমের জন্য EOI আহ্বান করা হয়েছে।
৬০	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরম্ভূপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৯৮/০১/০১/১৫ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনুঃ	১০৪/৮৫	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০						২৫%	০%	২৫%	০%		
৬১	অর্থাদিকার ভিত্তিতে গুরম্ভূপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪.০০/জুন/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৬৯০/৯৯	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			০.০০				০.০০						০%	০%	০%	০%		০৭/০৭/২০১৫ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৬২	পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনুঃ	৬৯০/৯৫	৩০০.০০	৩০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			৪.৩৯	৪.৩৯					১০%	১%	১০%	১%		০৫/০৫/২০১৫ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ																							
	চলতি প্রকল্পঃ																						
৬৩	Project Design Advance: Rural Connectivity Program. (১৯৬৫/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	৪৮৮/৬	৮০০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০				০.০০						২৫%	১০%	২৫%	০%	ADB	EOI Shortlisting করে এডিবিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
মোট (পল্লী (১-৬৩)ঃ				৬১২১২২.০০	৪২২৬৯৫.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮১৬২২.০০	২০১৮৯০.২৭	৯৩০৪৫.২৯ (০.০০)	১০৮৮৪৪.৯৮	১০৭০৬৬.১৫	১০০২৭৪.৮২	৮২০১৪.২৪ (০.০০)	১৮২৬০.৫৮	১৭২৯৫.৭৭	১৮৯১৬.১৮	১৩১৫৮.৩৬	২৪%	২২%	২৩%	১৬.৩৮%		
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
	চলতি প্রকল্পঃ																						
৬৪	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (৮১৯৮৭/২০০৭-০৮ হতে আগস্ট/১৫)	অনুঃ	২৭৬/৩০	১৮৪৮.০০	৩৫১.০০	১৪৯৭.০০		১৬২৬.৩৮	১২৯.০০	১৪৯৭.৩৮		১৫৯১.৯৬	১০০.২৬	১৪৯১.৭০				১০০%	৮৮%	১০০%	৮৬%	UNDP & DFID	আগস্ট/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৫	৫৭৭০-ঝিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রাসেক্স) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৭৬/৩১	১৯৬২.০০	১৯৬২.০০			৯৮১.০০	৯৮১.০০			৫৬৪.৩০	৫৬৪.৩০					২০%	২৯%	১৫%	২৯%		ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৬	৫৭৮০-গুরম্ভূপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৭৬/৩২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৬৩৪.২০	১৬৩৪.২০					২৪%	২২%	২৪%	২০%		
৬৭	৫০২২-গুরম্ভূপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১২৫৮৮২/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৭৬/৩৩	১৩১৮৪.০০	১৩১৮৪.০০			৩২৯৬.০০	৩২৯৬.০০			৩২৬৪.৮১	৩২৬৪.৮১					২৫%	২৭%	২৫%	২৫%		

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৮	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মৌচাক (সমবিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (সংশোধিত) (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু ঃ	২৭৬/৩৪	২৭৫০০.০০	৫০০০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	৬৮৭৫.০০	১২৫০.০০	৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০	৪১৮৬.৩৬	১১৮৬.৩৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৫৫১০.৪৬	৫৬২৫.০০	২৩%	১৭%	২৩%	১৫%	SFD & OFID	ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৯	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু ঃ	২৭৬/৩৫	৪৮৫০০.০০	১২৮০০.০০ (৩০০.০০)	৩৫৭০০.০০	৩২২০০.০০	৩৬৬১১.২৮	৩১২৫.০০ (০.০০)	৩৩৪৮৬.২৮	৩২২০০.০০	৫১১১.১৫	৩০৬৭.৭৩ (০.০০)	২০৪৩.৪২	৭৫৭.১৪	২৬৬৯.৭৪	২৯১.৯০	২৫%	২০%	২৫%	১১%	ADB KFW	
৭০	৫৮৮০-নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৬)	অনু ঃ	২৭৮/৩৬	৩৮৫১.০০	৩৮৫১.০০			৯৬২.৭৫	৯৬২.৭৫			৯৪৫.০০	৯৪৫.০০					২৫%	৩০%	২৫%	২৫%		
৭১	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অনু ঃ	২৭৮/৩৭	৯০০.০০	৯০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৯%	২৫%	০%		মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক ০.৮৫ একর জমির উপর স্থিতিবস্থা জারী করা হয়েছে। এ কারণে ঐ অংশের উপর মূল একাডেমিক ভবন অবস্থিত হওয়ায় তার কাজ শুরু করা যায়নি। সেইহেতু বাস্খব ও আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হয়েছে। তবে বিষয়টি সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা প্রায় সমাধানের পথে।
৭২	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু ঃ	২৭৮/৩৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৩১১.৬৫	৩১১.৬৫					২২%	১৮%	২২%	৮%		
৭৩	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২০৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু ঃ	২৭৮/৩৯	১১৫০.০০	১১৫০.০০			২৮৭.৫০	২৮৭.৫০			২৮৭.২৫	২৮৭.২৫					২৫%	৩০%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৪	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প। (৮৭৪ ৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু ঃ	২৭৮/৪০	১৩২০০.০০	৩৬০০.০০	৯৬০০.০০	৯০০০.০০	৯১০.৯৯	৯০০.০০	১০.৯৯		৪৬.৭৩	৩৫.৭৪	১০.৯৯				১৩%	১২%	১৩%	০.৩৫%	ADB	
৭৫	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৯৫/নভেম্বর/১৩ হতে অক্টোবর/১৫)	অনু ঃ	২৭৮/৪১	৫৪৮.০০	৫৪৮.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০%		অক্টোবর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৬	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু ঃ	২৭৮/৪২	৬৩৫.০০	৬৩৫.০০			১৫৮.২৫	১৫৮.২৫			১৫৮.২৫	১৫৮.২৫					২৫%	৩৫%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৭	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স গ্র্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	২৭৮/৪৩	৩২৮৫০.০০	৫৩৫০.০০ (৩০০০.০০)	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৮০০০.০০	৫০০.০০ (০.০০)	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	৫৫৬.১২	১৫২.০১ (০.০০)	৪০৪.১১	৪০৪.১১			২৫%	৬%	২৫%	২%	WB	

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৮	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৪৬/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনু : ২	২৭৮/৪৪	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					২৫%	৩০%	২৫%	২৫%		
৭৯	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২৬০০৪৮/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু : ২	২৮০/৪৫	৩২০০০.০০	১২০০০.০০ (৩০০০.০০)	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	৩৬৫৪.১৫	৩৬৫৪.১৫ (১৪০৪.১৫)			২৭১১.৬৫	২৭১১.৬৫ (০.০০)			৩৮৯২.৭৭	৪৫২.৯৫	২৫%	২০%	২৫%	৮%	ADB, OFID	
৮০	“সিটি গভারনেল প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু : ২	২৮০/৪৬	২৩৫০০.০০	৬০০০.০০	১৭৫০০.০০	১২০০০.০০	৫৮৩৬.৮৫	১৫০০.০০	৪৩৩৬.৮৫	৩০০০.০০	২৩২৩.০৩	১২৮.৬১	২১৯৪.৪২	৮৫০.০০		৪৩৩৬.৮৫	২৫%	২১%	২৫%	১০%	JICA	
৮১	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনু : ২	২৮০/৪৭	৬৬০.০০	৬৬০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১৫%	২৫%	০%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *এডিপি বরাদ্দে রাজস্ব ও মূলধন খাতে ভুল থাকায় আশ্চর্যকৃত সমস্যা কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে বিধায়ম ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অদ্যাবধি স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে কোন অর্থ ছাড় করা হয়নি।
	উপ-মোট (৬৪-৮১) :			২১৫২৮৮.০০	৮০৯৯১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৪২৯৭.০০	১২১২০০.০০	৯২৪৫০.১৫	১৯৯৯৩.৬৫ (১৪০৪.১৫)	৭২৪৫৬.৫০	৬৮৩২৫.০০	২৩৯৪২.৪৬	১৪৭৯৭.৮২ (০.০০)	৯১৪৪.৬৪	৫০১১.২৫	১২০৭২.৯৭	১০৭০৬.৭০	২৪%	১৯%	২৪%	১১.১২%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৮২	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু : ২	৫২৮/৩	১০২০.০০	২২০.০০	৮০০.০০	৫০০.০০	৫৯.৯৪	৫৫.০০	৪.৯৪		৭.২৪	২.৩০	৪.৯৪				২৬%	১৬%	২৫%	১%	ADB	
	উপ-মোট (৮২) :			১০২০.০০	২২০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	৫০০.০০	৫৯.৯৪	৫৫.০০ (০.০০)	৪.৯৪	০.০০	৭.২৪	২.৩০ (০.০০)	৪.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	২৬%	১৬%	২৫%	১%		
	মোট (নগর) (৬৪-৮২) :			২১৬৩০৮.০০	৮১২১১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৫০৯৭.০০	১২১৭০০.০০	৯২৫১০.০৯	২০০৪৮.৬৫ (১৪০৪.১৫)	৭২৪৬১.৪৪	৬৮৩২৫.০০	২৩৯৪৯.৭০	১৪৮০০.১২ (০.০০)	৯১৪৯.৫৮	৫০১১.২৫	১২০৭২.৯৭	১০৭০৬.৭০	২৪%	১৯%	২৪%	১১.০৭%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৮৩	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ২	৭০/১১৪	৮৯৮৯.০০	৩৮৫২.০০	৫১৩৭.০০	৪৭২৭.০০	২১৪৮.৩২	৯৬৩.০০	১১৮৫.৩২	১১০৬.৭৫	১৮৮১.৩৪	৯৪৪.৭২	৯৩৬.৬২	৮৫৮.০৫	১৬৮৫.৬৩	৮৪২.৪৫	২৫%	২৬%	২০%	২১%	JBIC, JICA	ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৪	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়)। (৮০৫২১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ২	৭০/১১৫	১৯০০০.০০	৫০০০.০০	১৪০০০.০০	১৩৮০০.০০	২৯৭৯.৬১	১২৫০.০০	১৭২৯.৬১	১৭০৫.৬১	১৮৮৪.০০	১১৯২.৫০	৬৯১.৫০	৬৬৭.৫০	৬৬৭.৫০	৬৬৭.৫০	২৫%	২০%	২৫%	১০%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (৮৩-৮৪) :			২৭৯৮৯.০০	৮৮৫২.০০ (০.০০)	১৯১৩৭.০০	১৮৫২৭.০০	৫১২৭.৯৩	২২১৩.০০ (০.০০)	২৯১৪.৯৩	২৮১২.৩৬	৩৭৬৫.৩৪	২১৩৭.২২ (০.০০)	১৬২৮.১২	১৫২৫.৫৫	২৩৫৩.১৩	১৫০৯.৯৫	২৫%	২২%	২৩%	১৩%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৮৫	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু : ৪	৪৮২/২৩	১৭৭৮.০০		১৭৭৮.০০		১৫৪.৩৭		১৫৪.৩৭		১৫৪.৩৭		১৫৪.৩৭				১২%	৯%	১২%	৯%	JICA		
মোট (কৃষি) (৮৩-৮৫) :					২৯৭৬৭.০০	৮৮৫২.০০ (০.০০)	২০৯১৫.০০	১৮৫২৭.০০	৫২৮২.৩০	২২১৩.০০ (০.০০)	৩০৬৯.৩০	২৮১২.৩৬	৩৯১৯.৭১	২১৩৭.২২ (০.০০)	১৭৮২.৪৯	১৫২৫.৫৫	২৩৫৩.১৩	১৫০৯.৯৫	২৪%	২১%	২৩%	১৩%		
সেক্টর : পরিবহণ																								
	চলতি প্রকল্প :																							
৮৬	৫০৫০-জনগুরুপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৪	২২২/৮৯	২৪২০.০০	২৪২০.০০			৬০৫.০০	৬০৫.০০			৩১২.৭৮	৩১২.৭৮					২৫%	২০%	২৫%	১৩%			
৮৭	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৩৯০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	২২২/৯০	৬০০৫.০০	৬০০৫.০০			১৫০১.২৫	১৫০১.২৫			১১৯৩.৬৩	১১৯৩.৬৩					২৫%	৮%	২৫%	২০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৮৮	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)। (২য় সংশোধিত) (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনু : ৪	২২২/৯১	৬৫৭৫.০০	৬৫৭৫.০০			১৬৪৩.৭৫	১৬৪৩.৭৫			১৬৩৮.৯০	১৬৩৮.৯০					১৪%	৩০%	১৪%	২৫%			
মোট (পরিবহণ) (৮৬-৮৮) :					১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	০.০০	০.০০	৩১৪৫.৩১	৩১৪৫.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	১৯%	২০%	২১%		
সর্বমোট (১-৮৮) :					৮৭৩১৯৭.০০	৫২৭৭৫৮.০০ (৬৩৩৫.০০)	৩৪৫৪৩৯.০০	৩২১৮৪৯.০০	৩০৩৪৩২.৬৬	১১৯০৫৬.৯৪ (১৪০৪.১৫)	১৮৪৩৭৫.৭২	১৭৮২০৩.৫১	১৩১২৮৯.৫৪	১০২০৯৬.৮৯ (০.০০)	২৯১৯২.৬৫	২৩৮৩২.৫৭	৩৩৩৪২.২৮	২৫৩৭৫.০১	২৪%	২১%	২৩%	১৫.০৪%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্খবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প ৪																							
সেক্টর ৪ পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৮৯	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানাস্খরিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননু ৪	৬৯০/৯৬																				*০৯/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৫/০৪/২০১৪ তারিখে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯০	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৯)	অননু ৪	৬৯০/৯৭																				২০/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯১	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু ৪	৬৯০/৯৮																				
৯২	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু ৪	৬৯০/১০০																				
৯৩	খুলনা বিভাগের গুরম্ভূপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু ৪	৬৯০/১০১																				
৯৪	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্খশরণ ও উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু ৪	৬৯০/১০২																				
৯৫	কুমিল্লাও চাঁদপুর জেলার গুরম্ভূপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, বরম্ভা, দেবিঘার, ব্রাহ্মণপাড়া, মুরাদগঞ্জ, চান্দিনা, মতলব (উত্তর) ও মতলব (দক্ষিণ) উপজেলা) (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু ৪	৬৯১/১০৩																				
৯৬	বিভিন্ন জেলার ১৫টি গুরম্ভূপূর্ণ পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু ৪	৬৯১/১০৪																				
৯৭	সারা দেশে ১০০টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু ৪	৬৯১/১০৫																				
৯৮	বৃহত্তর বরিশাল জেলার গুরম্ভূপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা) ২য় পর্যায়। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু ৪	৬৯১/১০৬																				

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৯	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরম্হপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) ২য় পর্যায়। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু : ৪	৬৯১/১০৭																				
১০০	সিলেট বিভাগের গুরম্হপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননু : ৪	৬৯১/১০৮																				
১০১	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননু : ৪	৬৯১/১০৯																				
১০২	গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার গুরম্হপূর্ণ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গোবিন্দগঞ্জ, হাকিমপুর, বিরামপুর, ঘোড়াঘাট, নবাবগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রাণীশংকৈল উপজেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু : ৪	৬৯১/১১০																				
১০৩	ফরিদপুর ও শরিয়তপুর জেলার গুরম্হপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ফরিদপুর সদর, মধুখালী, বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা ও নড়িয়া উপজেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননু : ৪	৬৯১/১১১																				
১০৪	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননু : ৪	৬৯১/১১২																				
১০৫	গুরম্হপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্ত্ররণ/শক্তিশালীকরণ/জ্যামিতিক মানম্নোতকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননু : ৪	৬৯১/১১৩																				
১০৬	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরম্হপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননু : ৪	৬৯১/১১৪																				
১০৭	পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (জামালপুর ও শেরপুর জেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননু : ৪	৬৯১/১১৫																				
১০৮	ময়মনসিংহ জেলার গুরম্হপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননু : ৪	৬৯১/১১৬																				
১০৯	গ্রামীণ সড়কে নিরাপত্তা উন্নতকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননু : ৪	৬৯১/১১৭																				

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১০	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৮																				
১১১	রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৯																				
১১২	লাঙ্গলবন্দের স্লানঘাটের রাস্তাঘাটসহ রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৭)	অননুঃ	৬৯১/১২০																				
১১৩	ঢাকা মাহনগর মহাশ্মশান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৭)	অননুঃ	৬৯১/১২১																				
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১৪	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	অননুঃ	৭১০/৫৪৫																				
১১৫	“ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাটিরগম্ব প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।(জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৭১০/৫৪৬																				২২/০৬/২০১৫ইং তারিখের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১১৬	“বোরহান উদ্দিন পৌরসভায় বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	৭১০/৫৪৭																				১০/০৬/২০১৫ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১১৭	পৌরসভা মাটিরগম্ব প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭১০/৫৪৮																				
১১৮	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ উপজেলার পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	৭১০/৫৪৯																				
১১৯	লক্ষীপুর পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১০/৫৫০																				
১২০	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১০/৫৫১																				*ভিপিপি ১৮/০৩/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৬/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় UGHP-II ও MGSP প্রকল্প দুটির আওতায় অধাধিকার ভিত্তিতে বাস্খবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২১	দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১০/৫৫২																				
১২২	গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	৭১০/৫৫৩																				
১২৩	জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭১১/৫৫৪																				
১২৪	পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	৭১১/৫৫৫																				২৮/০৭/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১২৫	বাউফল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১১/৫৫৬																				
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্খবায়নের জন্য																							
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২৬	Urban Environment Project (July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৭৭১/২৫৪																			ADB	
১২৭	Strengthening Paurashava Governance Project (July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৭৭১/২৫৫																			JICA	
১২৮	National Urban Poverty Reduction Programme (July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৭৭১/২৫৫																			DFID & UNDP	
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
১২৯	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুড় ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৭৫২/৪২																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১৩০	এলজিইডি'র এনভারমেণ্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেণ্টাল ইউনিট এর দড়তা বৃদ্ধি (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৭৫২/৪৩																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।