

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)							
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৬৪	৬১২৪২২.০০	৪২২৯৯৫.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮১৬২২.০০	৩৬৬৫৩৩.৩৭ (৬০%)	১৯৭৭৫৮.৫৮ (৪৭%)	০.০০	১৬৮৭৭৪.৭৯ (৮৯%)	১৬২৯৭৪.৭৯ (৯০%)	২০১৩১৬.২৫ (৩৩%)	১৬১৬৫৩.৩৫ (৩৮%)	০.০০	৩৯৬৬২.৯০ (২১%)	৩৭৮২৫.৮৯ (২১%)	৪৩৫০০.৯৪	৩৬৯২৪.৯২	৪৭%	৪০%	৪৪%	৩৩%				
মোট (RD & I) ঃ	৬৪	৬১২৪২২.০০	৪২২৯৯৫.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮১৬২২.০০	৩৬৬৫৩৩.৩৭ (৬০%)	১৯৭৭৫৮.৫৮ (৪৭%)	০.০০	১৬৮৭৭৪.৭৯ (৮৯%)	১৬২৯৭৪.৭৯ (৯০%)	২০১৩১৬.২৫ (৩৩%)	১৬১৬৫৩.৩৫ (৩৮%)	০.০০	৩৯৬৬২.৯০ (২১%)	৩৭৮২৫.৮৯ (২১%)	৪৩৫০০.৯৪	৩৬৯২৪.৯২	৪৭%	৪০%	৪৪%	৩৩%				
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প ঃ	২১	২১৬৭৮৮.০০	৮২৪৯১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৪২৯৭.০০	১২১২০০.০০	১৪১৯৯২.৬৭ (৬৫%)	৩৫০১১.১৫ (৪২%)	০.০০	১০৬৯৮১.৫২ (৮০%)	১০১৩৫২.৮০ (৮৪%)	৬২৬০৪.৩১ (২৯%)	২৮৫২১.৫১ (৩৫%)	০.০০	৩৪০৮২.৮০ (২৫%)	২৮১৫৪.০৮ (২৩%)	২৭৫৭৪.৪৩	২৯৮০৮.৬২	৪৭%	৩৭%	৪৬%	২৯%				
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১০২০.০০	২২০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	৫০০.০০	৫৫৯.৯৪ (৫৫%)	৫৫.০০	০.০০	৫০৪.৯৪ (৬৩%)	৫০০.০০ ০.০০	১৭৯.৩২ (১৮%)	৫.৫০	০.০০	১৭৩.৮২ (২২%)	১৬৮.৮৮	১৬৮.৮৮	০.০০	৫৩%	২৭%	৫৩%	১৮%				
মোট (PPWS&H) ঃ	২২	২১৭৮০৮.০০	৮২৭১১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৫০৯৭.০০	১২১৭০০.০০	১৪২৫৫২.৬১ (৬৫%)	৩৫০৬৬.১৫ (৪২%)	০.০০	১০৭৪৮৬.৪৬ (৮০%)	১০১৮৫২.৮০ (৮৪%)	৬২৭৮৩.৬৩ (২৯%)	২৮৫২৭.০১ (৩৪%)	০.০০	৩৪২৫৬.৬২ (২৫%)	২৮৩২২.৯৬ (২৩%)	২৭৭৪৩.৩১	২৯৮০৮.৬২	৪৭%	৩৭%	৪৬%	২৯%				
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প ঃ (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)	২	২৭৯৮৯.০০	৮৮৫২.০০	১৯১৩৭.০০	১৮৫২৭.০০	২৩৯৬৪.০০ (৮৬%)	৫৩৮৯.০০ (৬১%)	০.০০	১৮৫৭৫.০০ (৯৭%)	১৮২২৭.০০ (৯৮%)	৮১৪৯.২১ (২৯%)	৩৯৫৭.২১ (৪৫%)	০.০০	৪১৯২.০০ (২২%)	৪০২২.৫০ (২২%)	৪৫০৫.২১	৩৬৪২.৪৫	৫০%	৩৬%	৪৫%	২৯%				
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৭৭৮.০০	০.০০	১৭৭৮.০০	০.০০	২৪৯.৮৭ (১৪%)	০.০০	০.০০	২৪৯.৮৭ (১৪%)	০.০০ ০.০০	২৪৯.৮৭ (১৪%)	০.০০	০.০০	২৪৯.৮৭ (১৪%)	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	১৪%	৫০%	১৪%				
মোট কৃষি সেক্টর ঃ	৩	২৯৭৬৭.০০	৮৮৫২.০০ (৬৩০০.০০)	২০৯১৫.০০	১৮৫২৭.০০	২৪২১৩.৮৭ (৮১%)	৫৩৮৯.০০ (৬১%)	০.০০ ০.০০	১৮৮২৪.৮৭ (৯০%)	১৮২২৭.০০ (৯৮%)	৮৩৯৯.০৮ (২৮%)	৩৯৫৭.২১ (৪৫%)	০.০০ ০.০০	৪৪৪১.৮৭ (২১%)	৪০২২.৫০ (২২%)	৪৫০৫.২১	৩৬৪২.৪৫	৫০%	৩৫%	৪৫%	২৮%				
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৬৪২০.২৫ (৪৩%)	৬৪২০.২৫ (৪৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	৬৪৮৪.৭৮ (৪৩%)	৬৪৮৪.৭৮ (৪৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৫১%	৫০%	৪৩%				
সর্বমোট ঃ	৯২	৮৭৪৯৯৭.০০	৫২৯৫৫৮.০০ (৬৩৩৫.০০)	৩৪৫৪৩৯.০০	৩২১৮৪৯.০০	৫৩৯৭২০.১০ (৬২%)	২৪৪৬৩৩.৯৮ (৪৬%)	০.০০	২৯৫০৮৬.১২ (৮৫%)	২৮৩০৫৪.৫৯ (৮৮%)	২৭৮৯৮৩.৭৪ (৩২%)	২০০৬২২.৩৫ (৩৮%)	০.০০	৭৮৩৬১.৩৯ (২৩%)	৭০১৭১.৩৫ (২২%)	৭৫৭৪৯.৪৬	৭০৩৭৫.৯৯	৪৭%	৩৯%	৪৫%	৩২%				
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) ঃ	৮	(৬টি সবুজপাতা বর্হিত্ত)																							
অননুমোদিত প্রকল্প ঃ (সবুজ পাতা)	৩৭																								
মোট প্রকল্প ঃ	১৩৭																								

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্শ্ববায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৬৫৭০-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন): ২য় খন্ড (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৮৮/২৬	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			৩২২৩.২০	৩২২৩.২০					৫০%	৬২%	৫০%	৫০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	৯০/২৭	২৭৪৫.০০	২৭৪৫.০০			৬৮৬.২৫	৬৮৬.২৫			৬৮৪.৭৭	৬৮৪.৭৭					৫০%	২৯%	৫০%	২৫%		*ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৫৫.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	সং অনুঃ	৯০/২৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			৩১১৩.০০	৩১১৩.০০					৩৪%	৫৯%	৩৪%	৪৮%		
৪	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	সং অনুঃ	৯০/২৯	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০			১৩৬০.৪১	১৩৬০.৪১					৫০%	৩৫%	৫০%	২৫%		
৫	৮০৪৬-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯০/৩০	৩৭৮৪.০০	৩৭৮৪.০০			১৮৯২.০০	১৮৯২.০০			১৮৭৬.১৬	১৮৭৬.১৬					৫০%	৭০%	৫০%	৫০%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : গঢ়িয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭)	সং অনুঃ	৯০/৩১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০					১০০%	৩০%	১০০%	২৫%		

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	৮২১১-জরকী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯০/৩২	৩০১৩৯.০০	১৩৯.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০০৬৯.৫০	৬৯.৫০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৬৯৩৫.১৭	৩০.২৭	৬৯০৪.৯০	৬৯০৪.৯০	৭৪৩৭.০৯	৪৭৫৬.৮৪	৬১%	২৮%	৫৫%	২৩%	IDA, KfW	
৮	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	৯০/৩৩	৯০৬০.০০	৯০৬০.০০			৪৫৩০.০০	৪৫৩০.০০			২৮৯২.০০	২৮৯২.০০					৫০%	৪৬%	৫০%	৩২%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯২/৩৪	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			৮৭৫০.০০	৮৭৫০.০০			৭৪৫৫.৫৪	৭৪৫৫.৫৪					৪৪%	৫১%	২৯%	৪৩%		
১০	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯২/৩৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৩৯৯৯.৭৫	৩৯৯৯.৭৫			৩৮৫৯.৩০	৩৮৫৯.৩০					৫০%	৫৫%	৫০%	৪৮%		
১১	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	৯২/৩৬	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৫৪.০০	৪৪৫৪.০০					৫০%	৭৬%	৫০%	৪৯%		
১২	৮২৪১-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	৯২/৩৭	৩৬১২৬.০০	৩৬১২৬.০০			১৭৯৪৮.২৫	১৭৯৪৮.২৫			১৭৮৯৫.১৫	১৭৮৯৫.১৫					৬৭%	৬১%	৬৭%	৫০%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৩৫৩৩.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৩	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (সংশোধিত) (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯২/৩৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২০১০.৭১	২০১০.৭১					৪৫%	৪১%	৪৫%	৩৪%		

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিভিডাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিভিডাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিভিডাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
১৪	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	সং অনুঃ	৯২/৩৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৪২২.৮০	১২৪২২.৮০					৫৫%	৬০%	৫০%	৫০%										
১৫	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনুঃ	৯২/৪০	২৫৬০০.০০	১০০০০.০০	১৫৬০০.০০	১৫২০০.০০	১৬৪০০.০০	৫০০০.০০	১১৪০০.০০	১১০০০.০০	৭৬৪৮.৬৯	৪৭৯৯.৬৭	২৮৪৯.০২	২৭২৫.০০	২৮০৩.৩৮	২৭৫০.০০	৩৪%	৪০%	৩৩%	৩০%	JICA									
১৬	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৩০২৭৭/মে/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯২/৪১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৯৭২.৫০	২৯৭২.৫০			১৮৬৯.১২	১৮৬৯.১২					৫০%	৫৭%	৫০%	৪৭%										
১৭	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	সং অনুঃ	৯৪/৪২	৭০০৩.০০	৭০০৩.০০			৩৫০১.৫০	৩৫০১.৫০			৩৪৬৩.৯৬	৩৪৬৩.৯৬					৫০%	৭০%	৫০%	৪৯%										
১৮	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।(১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৪/৪৩	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১০৫০১.৪০	১০৫০১.৪০					৪৫%	৪৬%	৪৫%	৪২%										
১৯	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৪	৬৮৪৪.০০	৬৮৪৪.০০			৩৪২২.০০	৩৪২২.০০			৩৪০৪.৭৪	৩৪০৪.৭৪					৫০%	৫২%	৫০%	৫০%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৪১৭.০০ লক্ষটাকারহাস করা								
২০	৫০১২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬০/ মার্চ/২০১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৪/৪৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৫৩.০৭	৩৪৫৩.০৭					৬৯%	৫৫%	৬৯%	৪৯%										
২১	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।(সংশোধিত) (৪৩৮২০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৭৬.৯০	২৪৭৬.৯০					৫০%	৬৫%	৫০%	৫০%										

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি			ব্যয়			প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য									
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক									
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪						
২২	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৮২৬৪৯/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৯৪/৪৭		২৭০০০.০০	১০০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬০০০.০০	২২০০০.০০	৫০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬০০০.০০	৮৯০০.১১	৪৬৩৬.৯৮	৪২৬৩.১৩	৪১৪৬.৭৪	৬০৬৩.৩০	৪৪৯১.৭৭	৫৫%	৪২%	৫৫%	৩৩%	ADB KFW JFPR							
২৩	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৯৪/৪৮		১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৭৯.৫৬	৪৯৭৯.৫৬					৫০%	৬০%	৪৪%	৫০%								
২৪	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলায়ীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু : ৯৪/৪৯		৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৯০১.১৫	৯০১.১৫					৫০%	৩৮%	৫০%	৩০%								
২৫	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ৯৬/৫০		৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৩৬৬.০০	৩৩৬৬.০০					৫০%	৪৭%	৩২%	৪২%								
২৬	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৯৬/৫১		২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮২০৯.৭৫	৮২০৯.৭৫					৫০%	৪৬%	৫০%	৪১%								
২৭	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৯৬/৫২		৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৫৭.০৪	২৪৫৭.০৪					৫০%	৫৩%	৫০%	৪৯%								
২৮	৫০৪৬-গুরুল্পূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৯৬/৫৩		১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৭৩৭.১০	৩৭৩৭.১০					৫০%	৪০%	৫০%	২৫%								
২৯	৫০৪৭-বিশ্বব্যাংক কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প। (৭১৫৩৭/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ৯৬/৫৪		৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৭২৮.৮৫	১৭২৮.৮৫					৫০%	৩৬%	৫০%	৩৫%	WFP							
৩০	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ৯৬/৫৫		২৩০০০.০০	৪০০০.০০	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	২১০০০.০০	২০০০.০০	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	২৯৫০.৫৪	১০৪১.১৬	১৯০৯.৩৮	১৯০৯.৩৮	২৯২৭.৮২	২১৮৯.৯০	৩০%	১৮%	২৮%	১৩%	IFAD STF							
৩১	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৯৬/৫৬		৪৮০০০.০০	৮০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৪৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	১৫৩৬৪.৬৭	৩৮১৯.৫৯	১১৫৪৫.০৮	১১৫৪৫.০৮	১২৮৩৫.৮০	১২৮৩৫.৮০	৪০%	৩২%	৩০%	৩২%	IDA							
৩২	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ৯৬/৫৭		২৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	২০০০০.০০	১৯৪০০.০০	২২৭১২.৫০	২৭১২.৫০	২০০০০.০০	১৯৪০০.০০	৬৩৭৭.৫৪	১৪৪৪.৯৮	৪৯৩২.৫৬	৪৫৮৮.৫৬	৪৯৭২.৮১	৩৭২৭.১২	৫৫%	৩১%	৪৫%	২৫%	ADB, IFAD, KFW							
৩৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project.	অনু : ৯৬/৫৮		১৭৫০০.০০	২৫০০.০০	১৫০০০.০০	১০১০০.০০	১৫১৩২.৫০	১২৩২.৫০	১৩৯০০.০০	১০১০০.০০	২০৩২.৫০	৭৮০.৭০	১২৫১.৮০	৩৫৯.২০	২৫১.৪১	৮৯.৯৫	৪০%	১৫%	৩২%	১২%	JICA							

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
	(২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)				(৩৫.০০)				(০.০০)				(০.০০)																		
৩৪	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	৯৬/৫৯	৩৬২.০০	৩৬২.০০			১৮১.০০	১৮১.০০			১৮০.০০	১৮০.০০					৫০%	৫৩%	৫০%	৫০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৩৫	৫০৮৪-রম্মালা এমপল্লমেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৬০	২২৫০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১১৯৩৪.৮২	৭৫০০.০০	৪৪৩৪.৮২	৪৪৩৪.৮২	৯৩১৩.৫৯	৫৯১৩.৮৭	৩৩৯৯.৭২	৩৩৯৯.৭২	৪৪৩৪.৮২	৪৪৩৪.৮২	৫০%	৪২%	৫০%	৪১%	EU									
৩৬	বরিশাল বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৯৮/৬১	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৪২৫.০০	৪৪২৫.০০			৪১৯৭.০০	৪১৯৭.০০					৭৯%	৭১%	৮০%	৭০%										
৩৭	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৪২৬০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৬২	২৪০০.০০	৪০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৪৩৫.৭২	৭৫.০০	৩৬০.৭২	৩৬০.৭২	৩৬৮.৭৫	৩৬.৫৬	৩৩২.১৯	৩৩২.১৯	৪৮৬.৫১	৩৬০.৭২	৫০%	৩৩%	৫০%	১৫%	USAID									
৩৮	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৬৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৬৬.১৩	২৬৬.১৩					৫০%	১৭%	৫০%	৫%										
৩৯	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৯৮/৬৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৬২.৬৯	২৯৬২.৬৯					৪৫%	৬৫%	৪৫%	৪৯%										
৪০	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী- গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (১২৫৪১.৪৩/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫- ১৬)	অনুঃ	৯৮/৬৫	২০০০.০০	২০০০.০০			২৫.০০	২৫.০০			১৩.৫০	১৩.৫০					১০%	১%	৮%	০.৬৮%		প্রি-কোয়ালিফাইড ঠিকাদারদের মধ্য হতে ঠিকাদার নির্বাচনের লক্ষে ৩য় বার দরপত্র আহ্বান করা হয়। কিন্তু উক্ত উর্দ্ধদরে কারণে ঠিকাদার নির্বাচন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রাক্কলন সংশোধন করতঃ পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী নতুন ভাবে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। শীঘ্রই ঠিকাদার নির্বাচনপূর্বক কাজ শুরুকরা সম্ভব হবে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন/১৮ পর্যন্ত বৃজির প্রস্থান প্রক্রিয়াধীন আছে।								
৪১	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৯৮/৬৬	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৬২.৭৫	৫৯৬২.৭৫					৫০%	৮০%	৫০%	৭৫%										

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি			ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক										
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪							
৪২	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৩০০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৬৭	৪৮০০.০০	৮০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০			২৫.৩৫৫	২৫.৩৫					৩৫%	০.৫৩%	৩৫%	০.৫৩%	SFD								
৪৩	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প।(৭৫৫৬/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০০/৬৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭২৫.০০	৭২৫.০০					৬৫%	৬০%	৫৫%	৪৮%									
৪৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০০/৬৯	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৬২৩.৩৫	৩৬২৩.৩৫					৩০%	৫৩%	২৮%	৪০%									
৪৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০০/৭০	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৮৩.৮৫	৯৮৩.৮৫					৫০%	৫১%	৪৫%	৪৯%									
৪৬	৫১০৮-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাংলা, মোল্লাহাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গভপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	১০০/৭১	১৪৯০.০০	১৪৯০.০০			৭৪৫.০০	৭৪৫.০০			৬২৫.৮০	৬২৫.৮০					৫০%	৫৫%	৫০%	৪২%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।							
৪৭	৫১১৬-জামালপুর জেলার মেলাদহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৭২	৯৮৫.০০	৯৮৫.০০			৪৯২.৫০	৪৯২.৫০			৩১৫.২০	৩১৫.২০					৫২%	৪১%	৫২%	৩২%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।							
৪৮	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৭৩	৭০০.০০	৭০০.০০			৩৫০.০০	৩৫০.০০			২৩০.০০	২৩০.০০					৫০%	৩৫%	৪৫%	৩৩%									
৪৯	৫১২১-ঠাকুরগাঁও জেলার অসম্মর্গত বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকৈল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯০০/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৭৪	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৬৫০.০০	৬৫০.০০			৫২৫.৫৯	৫২৫.৫৯					৪০%	৫৩%	২৫%	৪০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।							

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৫০	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু :	১০০/৭৫	৮৫৬২.০০	২৫০০.০০	৬০৬২.০০	৫৬৫৭.০০	২০৩৯.২৫	৬২৫.০০	১৪১৪.২৫	১৪১৪.২৫	৬৫৩.০০	১৮৩.০০	৪৭০.০০	১১০.০০			২৫%	১৮%	২৫%	৮%	JICA									
৫১	৫১১৯-কুমিল্লজেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫২৯/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনু :	১০২/৭৬	৪২৮.০০	৪২৮.০০			২১৪.০০	২১৪.০০			১৬০.৫০	১৬০.৫০					৪৯%	৪০%	৪৯%	৩৮%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৩০০.০০ লক্ষটাকা ক্রয় করা হয়েছে।								
৫২	৫১২২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্ল ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১১/জুলাই ১৪ হতে জুন ১৯)	অনু :	১০২/৭৭	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৪৮০.০০	৩৪৮০.০০			২৫২৬.৬৭	২৫২৬.৬৭					৪৬%	৪২%	৪৬%	৩৬%										
৫৩	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ্য ব্রীজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ত নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১৩/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনু :	১০২/৭৮	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯২.২৫	৪৯২.২৫					৬০%	৭৫%	৫০%	৪৯%										
৫৪	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প। (১৪১০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৬)	অনু :	১০২/৭৯	৬০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	২২২৮.১০	৯৪০.১০	১২৮৮.০০	১২৮৮.০০	১২৮৮.০০	১২৮৮.০০	৫০%	৪০%	৪৬%	৩৭%	DANIDA									
৫৫	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩০৫৬১.২৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১০২/৮০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৬.৬৭	১৬.৬৭					৫০%	৫%	৫০%	০.৫৬%										
৫৬	বহুমুখী দুর্যোগ প্রশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনু :	১০২/৮১	৯৯০৮.০০	১৪৩.০০	৯৭৬৫.০০	৯৭৬৫.০০	৯৮০০.৭৫	৩৫.৭৫	৯৭৬৫.০০	৯৭৬৫.০০	৫২২.৩৭	৫.২৫	৫১৭.১২	৫১৭.১২			২৫%	১২%	৫%	৫%	WB									
নতুন প্রকল্প :																															
৫৭	নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (নারায়নগঞ্জ-৪) শীর্ষক প্রকল্প। (১৮৮৯/০১/০১/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)	অনু :	১০২/৮২	১৮৮৯.০০	১৮৮৯.০০			৯২০.০৮	৯২০.০৮			৯১৮.৬৬	৯১৮.৬৬					৫০%	৬৫%	৫০%	৪৯%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৫৮	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন করতোয়া নদীর উপর ১টি, নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ২টি ও ঢাকা জেলার সাতার উপজেলাধীন ভূরাগ নদীর উপর ১টি ব্রীজের সমন্বয়ে সর্বমোট ৪টি ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (২০০/০১/০৬/১৫ হতে ৩১/১২/১৫)	অনু :	১০২/৮৩	২০০.০০	২০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			৬.০০	৬.০০					১০০%	৩৬%	১০০%	৩.০০%		wW†mα^i/2015 G mgvwŷi Rb` wba@vwiz								
৫৯	টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন বিনাই (পুংলী) নদীর উপর ৩টি ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৯৭/০১/০৬/১৫ হতে ৩১/১২/১৫)	অনু :	১০৪/৮৪	১৯৭.০০	১৯৭.০০			৯৮.৫০	৯৮.৫০			৬.৯০	৬.৯০					১০০%	৩৬%	১০০%	৩.৫০%		wW†mα^i/2015 G mgvwŷi Rb` wba@vwiz								

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৬০	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৯৮/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১০৪/৮৫	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			১২১.৭৫	১২১.৭৫					৫০%	৪৮%	৫০%	২৪%										
৬১	অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লীস অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৬৯০/৯৯	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			০.০০						২৫%	০%	২৫%	০%		*০৭/০৭/২০১৫ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। *বর্তমানে স্কীম অনুমোদন ও দরপত্র আহ্বান চলছে।								
৬২	পল্লীসঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	৬৯০/৯৫	৩০০.০০	৩০০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০			১৪.৯২	১৪.৯২					২৫%	৫%	২৫%	৫%		০৫/০৫/২০১৫ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।								
৬৩	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২০৭৮/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	এডিপি বহিভূত	৩০০.০০	৩০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			৭৫.০০	৭৫.০০					২৫%	৩০%	২৫%	২৫%		১৮/০৫/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																															
	চলতি প্রকল্প :																														
৬৪	Project Design Advance: Rural Connectivity Program শীর্ষক প্রকল্প।(১৯৬৫.৪৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনু :	৪৮৮/৬	৮০০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০		০.০০				০.০০						৫০%	২২%	৫০%	০%	ADB	EOI Shortlisting করে এডিবিতে প্রেরণ করা হয়েছে। Shortlisting কৃত ফর্ম এর অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং RFP জারী করা হয়েছে।								
মোট (পল্লী (১-৬৪) :				৬১২৪২২.০০	৪২২৯৯৫.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮১৬২২.০০	৩৬৬৫৩৩.৩৭	১৯৭৭৫৮.৫৮ (০.০০)	১৬৮৭৭৪.৭৯	১৬২৯৭৪.৭৯	২০১৩১৬.২৫	১৬১৬৫৩.৩৫ (০.০০)	৩৯৬৬২.৯০	৩৭৮২৫.৮৯	৪৩৫০০.৯৪	৩৬৯২৪.৯২	৪৭%	৪০%	৪৪%	৩২.৮৭%										
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																															
	চলতি প্রকল্প :																														
৬৫	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (৮১৯৮৭/২০০৭-০৮ হতে আগস্ট/১৫)	অনু :	২৭৬/৩০	১৮৪৮.০০	৩৫১.০০	১৪৯৭.০০		১৬২৬.৩৮	১২৯.০০	১৪৯৭.৩৮		১৫৯২.১৯	৯৪.৮১	১৪৯৭.৩৮				১০০%	৯৭%	১০০%	৮৬%	UNDP & DFID	আগস্ট/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।								
৬৬	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রাঙ্গণ) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	২৭৬/৩১	১৯৬২.০০	১৯৬২.০০			৯৮১.০০	৯৮১.০০			৯৮১.০০	৯৮১.০০					৬৫%	৭৪%	৫০%	৫০%		ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৬৭	৫৭৮০-গুরম্ভূপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	২৭৬/৩২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৬৬১.৪৪	৩৬৬১.৪৪					৫৫%	৫১%	৫৫%	৪৬%										
৬৮	৫০২২-গুরম্ভূপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১২৫৮৮২/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৬/৩৩	১৩১৮৪.০০	১৩১৮৪.০০			৬৫৯২.০০	৬৫৯২.০০			৬৫৩৩.৭১	৬৫৩৩.৭১					৫০%	৭৪%	৫০%	৫০%										
৬৯	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মোটাক (সমবিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)(সং)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	২৭৬/৩৪	২৭৫০০.০০	৫০০০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	১১১৫২.৮০	২৫০০.০০	৮৬৫২.৮০	৮৬৫২.৮০	৯৮৯৮.১২	২৩৭১.৮৭	৭৫২৬.২৫	৭৫২৬.২৫	৭৩৪৮.১০	৮৬৫২.৮০	৪৯%	৩৯%	৪৯%	৩৬%	SFD & OFID									
৭০	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	২৭৬/৩৫	৪৮৫০০.০০	১২৮০০.০০ (৩০০.০০)	৩৫৭০০.০০	৩২২০০.০০	৪০৪৬৪.৫০	৬২৫০.০০ (০.০০)	৩৪২১৪.৫০	৩২২০০.০০	১৪৮০১.৮৭	৬১২৪.৩৪ (০.০০)	৮৬৭৭.৫৩	৬৩৬৩.০৩	৫৭৮১.৭৪	৫৭৮১.৭৪	৫০%	৪২%	৫০%	৩১%	ADB KFW									
৭১	৫৮৮০-নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৮/৩৬	৩৮৫১.০০	৩৮৫১.০০			১৯২৫.৫০	১৯২৫.৫০			১৭৫৪.৩৫	১৭৫৪.৩৫					৫০%	৬০%	৫০%	৪৬%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৭২	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২৪০০.৯৭/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	২৭৮/৩৭	৯০০.০০	৯০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			১৮০.০০	১৮০.০০					৫০%	২৫%	৫০%	২০%										
৭৩	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু :	২৭৮/৩৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০৩৩.০০	১০৩৩.০০			৮০০.০০	৮০০.০০					৪৭%	৪০%	২৫%	২০%										

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৭৪	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনি লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু : ২৭৮/৩৯		১১৫০.০০	১১৫০.০০			২৭৫.০০	২৭৫.০০			৪৬০.৭৫	৪৬০.৭৫					৫০%	৫২%	৫০%	৪০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৭৫	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প। (৮৭৪ ৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু : ২৭৮/৪০		১৩২০০.০০	৩৬০০.০০	৯৬০০.০০	৯০০০.০০	১০৮১০.৯৯	১৮০০.০০	৯০১০.৯৯	৯০০০.০০	১৯৪৯.০৮	২৩১.১০	১৭১৭.৯৮	১৭০৬.৯৯	৬৫৪.০০		৩৭%	২৫%	৩৭%	১৫%	ADB									
৭৬	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.৩০/নভেম্বর/১৩ হতে জানুয়ারী/১৬)	অনু : ২৭৮/৪১		৫৪৮.০০	৫৪৮.০০			০.০০				০.০০						৫০%	১০%	৫০%	০%		জানুয়ারী/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৭৭	সুজানগর পৌরসভার বান্ধাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু : ২৭৮/৪২		৬৩৫.০০	৬৩৫.০০			৩১৬.৫০	৩১৬.৫০			১৫৮.২৫	১৫৮.২৫					৫০%	৪০%	৫০%	২৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৭৮	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু : ২৭৮/৪৩		৩২৮৫০.০০	৫৩৫০.০০ (৩০০০.০০)	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৮৫০০.০০	১০০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	৭৬৬৪.১৯	২১১.৯৮ (০.০০)	৭৪৫২.২১	৭৪৫২.২১	৭৬২৩.০০	৭৬২৩.০০	৩৫%	২৫%	৩৩%	২৩%	WB									
৭৯	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৪৬/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনু : ২৭৮/৪৪		১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৫০%	৬০%	৫০%	৫০%										
৮০	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২৬০০৪৮/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু : ২৮০/৪৫		৩২০০০.০০	১২০০০.০০ (৩০০০.০০)	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	২৪৭১১.৮৭	৫৯০৪.১৫ (১৪০৪.১৫)	১৮৮০৭.৭২	১৮০০০.০০	৭০২৩.২৪	৪১৮৭.৫৫ (১৪০৪.১৫)	২৮৩৫.৬৯	২০২৭.৯৭	৬১৬৭.৫৯	৪৫২.৯৫	৫০%	৩২%	৫০%	২২%	ADB, OFID									
৮১	“সিটি গভারনেস প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু : ২৮০/৪৬		২৩৫০০.০০	৬০০০.০০	১৭৫০০.০০	১২০০০.০০	৮৭৯৮.১৩	১৫০০.০০	৭২৯৮.১৩	৬০০০.০০	৪৬৪১.১২	২৬৫.৩৬	৪৩৭৫.৭৬	৩০৭৭.৬৩		৭২৯৮.১৩	৫০%	২৩%	৫০%	২০%	JICA									
৮২	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনু : ২৮০/৪৭		৬৬০.০০	৬৬০.০০			৩৩০.০০	৩৩০.০০			৫.০০	৫.০০					২৫%	২০%	১৮%	১%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
নতুন প্রকল্প :																															
৮৩	৫১৪৪- “ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাটিরপল্ল প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু : ৭১০/৫৪৬		৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০%		২৩/০৬/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।								
৮৪	৫১৪৫- “বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২০২৬/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু : ৭১০/৫৪৭		৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০%		১০/০৬/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।								
৮৫	“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ৭১১/৫৫৫		৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০%		২৮/০৭/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।								

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্অবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	উপ-মোট (৬৫-৮৫) :			২১৬৭৮৮.০০	৮২৪৯১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৪২৯৭.০০	১২১২০০.০০	১৪১৯৯২.৬৭	৩৫০১১.১৫ (১৪০৪.১৫)	১০৬৯৮১.৫২	১০১৩৫২.৮০	৬২৬০৪.৩১	২৮৫২১.৫১ (১৪০৪.১৫)	৩৪০৮২.৮০	২৮১৫৪.০৮	২৭৫৭৪.৪৩	২৯৮০৮.৬২	৪৭%	৩৭%	৪৬%	২৯%		

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিভিডিয়াট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিভিডিয়াট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিভিডিয়াট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																															
৮৬	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু :	৫২৮/৩	১০২০.০০	২২০.০০	৮০০.০০	৫০০.০০	৫৫৯.৯৪	৫৫.০০	৫০৪.৯৪	৫০০.০০	১৭৯.৩২	৫.৫০	১৭৩.৮২	১৬৮.৮৮	১৬৮.৮৮		৫৩%	২৭%	৫৩%	১৮%	ADB									
	উপ-মোট (৮৬) :			১০২০.০০	২২০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	৫০০.০০	৫৫৯.৯৪	৫৫.০০ (০.০০)	৫০৪.৯৪	৫০০.০০	১৭৯.৩২	৫.৫০ (০.০০)	১৭৩.৮২	১৬৮.৮৮	১৬৮.৮৮	০.০০	৫৩%	২৭%	৫৩%	১৮%										
	মোট (নগর) (৬৫-৮৬) :			২১৭৮০৮.০০	৮২৭১১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৫০৯৭.০০	১২১৭০০.০০	১৪২৫৫২.৬১	৩৫০৬৬.১৫ (১৪০৪.১৫)	১০৭৪৮৬.৪৬	১০১৮৫২.৮০	৬২৭৮৩.৬৩	২৮৫২৭.০১ (১৪০৪.১৫)	৩৪২৫৬.৬২	২৮৩২২.৯৬	২৭৭৪৩.৩১	২৯৮০৮.৬২	৪৭%	৩৭%	৪৬%	২৮.৮৩%										
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																															
	চলতি প্রকল্প :																														
৮৭	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	৭০/১১৪	৮৯৮৯.০০	৩৮৫২.০০	৫১৩৭.০০	৪৭২৭.০০	৭৬১৬.০০	২৮৮৯.০০	৪৭২৭.০০	৪৪২৭.০০	৩২১৮.২১	১৮৭৪.২১	১৩৪৪.০০	১২২২.৫০	১৭০৫.২১	৮৪২.৪৫	৫০%	৪৫%	৪৫%	৩৬%	JBIC, JICA	ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৮৮	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়)। (৮০৫২১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৭০/১১৫	১৯০০০.০০	৫০০০.০০	১৪০০০.০০	১৩৮০০.০০	১৬৩৪৮.০০	২৫০০.০০	১৩৮৮৮.০০	১৩৮০০.০০	৪৯৩১.০০	২০৮৩.০০	২৮৪৮.০০	২৮০০.০০	২৮০০.০০	২৮০০.০০	৫০%	৩২%	৪৫%	২৬%	ADB, IFAD									
	উপ-মোট (৮৮-৮৮) :			২৭৯৮৯.০০	৮৮৫২.০০ (০.০০)	১৯১৩৭.০০	১৮৫২৭.০০	২৩৯৬৪.০০	৫৩৯৯.০০ (০.০০)	১৮৫৭৫.০০	১৮২২৭.০০	৮১৪৯.২১	৩৯৫৭.২১ (০.০০)	৪১৯২.০০	৪০২২.৫০	৪৫০৫.২১	৩৬৪২.৪৫	৫০%	৩৬%	৪৫%	২৯%										
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																															
৮৯	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	৪৮২/২৩	১৭৭৮.০০		১৭৭৮.০০		২৪৯.৮৭		২৪৯.৮৭		২৪৯.৮৭		২৪৯.৮৭				৫০%	১৪%	৫০%	১৪%	JICA									
	মোট (কৃষি) (৮৭-৮৯) :			২৯৭৬৭.০০	৮৮৫২.০০ (০.০০)	২০৯১৫.০০	১৮৫২৭.০০	২৪২১৩.৮৭	৫৩৮৯.০০ (০.০০)	১৮৮২৪.৮৭	১৮২২৭.০০	৮৩৯৯.০৮	৩৯৫৭.২১ (০.০০)	৪৪৪১.৮৭	৪০২২.৫০	৪৫০৫.২১	৩৬৪২.৪৫	৫০%	৩৫%	৪৫%	২৮%										
সেক্টর : পরিবহণ																															
	চলতি প্রকল্প :																														
৯০	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	২২২/৮৯	২৪২০.০০	২৪২০.০০			১২১০.০০	১২১০.০০			৬০৮.৭৭	৬০৮.৭৭					৫০%	৩৮%	৫০%	২৫%										
৯১	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৩৯০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	২২২/৯০	৬০০৫.০০	৬০০৫.০০			৩০০.২৫	৩০০.২৫			২১০২.০০	২১০২.০০					৫০%	৩৮%	৫০%	৩৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৯২	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সংজ্ঞা হতে স্থানাস্থাপিত)।(২য় সংশোধিত)(৫৯০০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনু :	২২২/৯১	৬৫৭৫.০০	৬৫৭৫.০০			৪৯১০.০০	৪৯১০.০০			৩৭৭৪.০১	৩৭৭৪.০১					৫০%	৬৭%	৫০%	৫৭%										
	মোট (পরিবহণ) (৯০-৯২) :			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৬৪২০.২৫	৬৪২০.২৫	০.০০	০.০০	৬৪৮৪.৭৮	৬৪৮৪.৭৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৫১%	৫০%	৪৩%										

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
জিওবি অর্থায়নে বাস্খবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																															
সেক্টর : পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																															
৯৩	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানাস্থায়িত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননু :	৬৯০/৯৬																				*০৯/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৫/০৪/২০১৪ তারিখে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।								
৯৪	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প।(৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৬৯০/৯৭																				০৬/১০/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।								
৯৫	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯০/৯৮																												
৯৬	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৬৯০/১০০																				২৯/১০/১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
৯৭	খুলনা বিভাগের গুরম্হুপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯০/১০১																												
৯৮	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্খায়ন ও উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯০/১০২																												
৯৯	কুমিল্লাও চাঁদপুর জেলার গুরম্হুপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, বরম্হুচা, দেবিঘার, ব্রাহ্মণপাড়া, মুরাদগঞ্জ, চান্দিনা, মতলব (উত্তর) ও মতলব (দক্ষিণ) উপজেলা) (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯১/১০৩																												
১০০	বিভিন্ন জেলার ১৫টি গুরম্হুপূর্ণ পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯১/১০৪																												
১০১	সারা দেশে ১০০টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯১/১০৫																												

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
১০২	বৃহত্তর বরিশাল জেলার গুরম্ভূপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা) ২য় পর্যায়। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৬																												
১০৩	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরম্ভূপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) ২য় পর্যায়। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৭																												
১০৪	সিলেট বিভাগের গুরম্ভূপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৮																												
১০৫	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৯																												
১০৬	গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার গুরম্ভূপূর্ণ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গোবিন্দগঞ্জ, হাকিমপুর, বিরামপুর, ঘোড়াঘাট, নবাবগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রাণীশংকৈল উপজেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১০																												
১০৭	ফরিদপুর ও শরিয়তপুর জেলার গুরম্ভূপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ফরিদপুর সদর, মধুখালী, বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা ও নড়িয়া উপজেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১১																												
১০৮	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১২																												
১০৯	গুরম্ভূপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্ত্ররণ/শক্তিশালীকরণ/জ্যামিতিক মানম্নোতকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৩																												
১১০	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরম্ভূপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৪																												
১১১	পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ (জামালপুর ও শেরপুর জেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৫																												

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মস্খব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১২	ময়মনসিংহ জেলার গুরম্ধুপূর্ণ পল্লীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৬																				
১১৩	গ্রামীণ সড়কে নিরাপত্তা উন্নতকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৭																				
১১৪	গোপালগঞ্জ জেলার গুরম্ধুপূর্ণ পল্লীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৮																				
১১৫	রূপগঞ্জ জলসিড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৯																				
১১৬	লাঙ্গলবন্দের স্লানঘাটের রাস্খাঘাটসহ রাস্খাঘাটসহ অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৭)	অননুঃ	৬৯১/১২০																				
১১৭	ঢাকা মাহনগর মহাশ্মশান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৭)	অননুঃ	৬৯১/১২১																				
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১৮	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	অননুঃ	৭১০/৫৪৫																				
১১৯	পৌরসভা মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭১০/৫৪৮																				
১২০	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ উপজেলার পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	৭১০/৫৪৯																				
১২১	লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১০/৫৫০																				
১২২	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১০/৫৫১																				*ডিপিপি ১৮/০৩/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৬/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় UGHP-II ও MGSP প্রকল্প দুটির আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্খবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধাস্খ গৃহীত হয়।
১২৩	দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১০/৫৫২																				

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকা)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২৪	গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননু ৪	৭১০/৫৫৩																				
১২৫	জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননু ৪	৭১১/৫৫৪																				
১২৬	বাউফল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননু ৪	৭১১/৫৫৬																				
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্খবায়নের জন্য																							
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২৭	Urban Environment Project (July 2015 to June 2017)	অননু ৪	৭৭১/২৫৪																			ADB	
১২৮	Strengthening Paurashava Governance Project (July 2015 to June 2017)	অননু ৪	৭৭১/২৫৫																			JICA	
১২৯	National Urban Poverty Reduction Programme (July 2015 to June 2017)	অননু ৪	৭৭১/২৫৫																			DFID & UNDP	
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
১৩০	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুড় ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননু ৪	৭৫২/৪২																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১৩১	এলজিইডি'র এনভারমেণ্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেণ্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননু ৪	৭৫২/৪৩																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।