

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৮৬	৬৩৯০৮৪.০০	৪৭২০৫০.০০ (৩৫.০০)	১৬৭০৩৪.০০	১৬২১৩৬.০০	৫৯৬৮৭৯.৪১ (৯৩%)	৪৩৭০৯৫.৭২ (৯৩%)	০.০০	১৫৯৭৮৩.৬৯ (৯৬%)	১৫৪০২৬.৬৯ (৯৫%)	৫৫৬৭৭১.৭৮ (৮৭%)	৪১৯৮৪৫.৫৮ (৮৯%)	০.০০	১৩৬৯২৬.২০ (৮২%)	১৩৩৩৭৯.৯৪ (৮২%)	১২৪২০৮.৭৫	১১৮৩৩৩.২৪	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৭%
মোট (RD & I) :	৮৬	৬৩৯০৮৪.০০	৪৭২০৫০.০০ (৩৫.০০)	১৬৭০৩৪.০০	১৬২১৩৬.০০	৫৯৬৮৭৯.৪১ (৯৩%)	৪৩৭০৯৫.৭২ (৯৩%)	০.০০	১৫৯৭৮৩.৬৯ (৯৬%)	১৫৪০২৬.৬৯ (৯৫%)	৫৫৬৭৭১.৭৮ (৮৭%)	৪১৯৮৪৫.৫৮ (৮৯%)	০.০০	১৩৬৯২৬.২০ (৮২%)	১৩৩৩৭৯.৯৪ (৮২%)	১২৪২০৮.৭৫	১১৮৩৩৩.২৪	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৭%
জৈত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও পুষ্টি সেক্টরের প্রকল্প :	২৬	২১১১০১.০০	৯০৪২৬.০০ (৩৫২৪.০০)	১২০৬৭৫.০০	১০৮৮৫০.০০	১৯৩৪৩০.৩১ (৯২%)	৭৭৬৬৭.১৬ (৮৬%)	০.০০	১১৫৭৬৩.১৫ (৯৬%)	১০৪৩৫৬.৫৮ (৯৬%)	১৭২৮৯২.৯৬ (৮২%)	৭২৪৫৮.৩৪ (৮০%)	০.০০	১০০৪৩৪.৬২ (৮৩%)	৮৯০৪১.৫৬ (৮২%)	৯৪৯৯৫.১৫	৯৩০৩৮.০৯	১০০%	৯১%	১০০%	৮২%
কারিগরি প্রকল্প:	২	৬১৫.০০	৯০.০০ (০.০০)	৫২৫.০০	০.০০	৬০৬.০০ (৯৯%)	৯০.০০	০.০০	৫১৬.০০ (৯৮%)	০.০০	৫৫৪.৪৯ (৯০%)	৮৮.৭২	০.০০	৪৬৫.৭৭ (৮৯%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯০%	১০০%	৯০%
মোট (PPWS&H) :	২৮	২১১৭১৬.০০	৯০৫১৬.০০ (৩৫২৪.০০)	১২১২০০.০০	১০৮৮৫০.০০	১৯৪০৩৬.৩১ (৯২%)	৭৭৭৫৭.১৬ (৮৬%)	০.০০	১১৬২৭৯.১৫ (৯৬%)	১০৪৩৫৬.৫৮ (৯৬%)	১৭৩৪৪৭.৪৫ (৮২%)	৭২৫৪৭.০৬ (৮০%)	০.০০	১০০৯০০.৩৯ (৮৩%)	৮৯০৪১.৫৬ (৮২%)	৯৪৯৯৫.১৫	৯৩০৩৮.০৯	১০০%	৯১%	১০০%	৮২%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	২৬৯৮৫.০০	৯৪৯৪.০০	১৭৪৯১.০০	১৬৭৫৬.০০	২৪৩২০.৮০ (৯০%)	৬৮৩৯.০০ (৭২%)	০.০০	১৭৪৮১.৮০ (১০০%)	১৬৭৫৬.০০ (১০০%)	২১৬৬৭.৫২ (৮০%)	৬৭৩৯.০০ (৭১%)	০.০০	১৪৯২৮.৫২ (৮৫%)	১৪২০৩.৪৩ (৮৫%)	১৪৯৯৩.৬০	১৬৮০২.০৬	১০০%	৯১%	১০০%	৮০%
কারিগরি প্রকল্প:	১	১০৮৮.০০	০.০০	১০৮৮.০০	০.০০	৫৭০.৪১ (৫২%)	০.০০	০.০০	৫৭০.৪১ (৫২%)	০.০০	৫৭০.৪১ (৫২%)	০.০০	০.০০	৫৭০.৪১ (৫২%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৫২%	১০০%	৫২%
মোট কৃষি সেক্টর :	৩	২৮০৭৩.০০	৯৪৯৪.০০ (৩৫২৪.০০)	১৮৫৭৯.০০	১৬৭৫৬.০০	২৪৮৯১.২১ (৮৯%)	৬৮৩৯.০০ (৭২%)	০.০০	১৮০৫২.২১ (৯৭%)	১৬৭৫৬.০০ (১০০%)	২২২৩৭.৯৩ (৭৯%)	৬৭৩৯.০০ (৭১%)	০.০০	১৫৪৯৮.৯৩ (৮৩%)	১৪২০৩.৪৩ (৮৫%)	১৪৯৯৩.৬০	১৬৮০২.০৬	১০০%	৯০%	১০০%	৭৯%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৩	১৬৪৫৯.০০	১৬৪৫৯.০০	০.০০	০.০০	১৬৪৫৯.০০ (১০০%)	১৬৪৫৯.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	১৫২৩৫.৭৫ (৯৩%)	১৫২৩৫.৭৫ (৯৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৫%	১০০%	৯৩%
সর্বমোট :	১২০	৮৯৫৩৩২.০০	৫৮৮৫১৯.০০ (৩৬৫৯.০০)	৩০৬৮১৩.০০	২৮৭৭৪২.০০	৮৩২২৬৫.৯৩ (৯৩%)	৫৩৮১৫০.৮৮ (৯১%)	০.০০	২৯৪১১৫.০৫ (৯৬%)	২৭৫১৩৯.২৭ (৯৬%)	৭৬৭৬৯২.৯১ (৮৫.৭৪%)	৫১৪৩৬৭.৩৯ (৮৭.৪০%)	০.০০	২৫৩৩২৫.৫২ (৮২.৫৭%)	২৩৬৬২৪.৯৩ (৮২.২৪%)	২৩৪১৯৭.৫০	২২৮১৭৩.৩৯	১০০%	৯৩.৭৫%	১০০%	৮৫.৭৪%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৯	(৭টি সবুজপাতা বর্হিভূত)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	৩৯																				
মোট প্রকল্প :	১৬৮																				

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ মে, ২০১৬।

(শতক টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পার্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন): ২য় খন্ড (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৩১	১৫৮০০.০০	১৫৮০০.০০			১৫৮০০.০০	১৫৮০০.০০			১৪৫০০.৬৯	১৪৫০০.৬৯					১০০%	৯৮%	১০০%	৯২%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	১০০/৩২	১৫০৫.০০	১৫০৫.০০			১৫০৫.০০	১৫০৫.০০			১৩৫৪.৫০	১৩৫৪.৫০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০০/৩৩	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৪০.৫০	৭৪৪০.৫০			৭৩২৯.০০	৭৩২৯.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%		
৪	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	১০০/৩৪	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪০৬৯.৮৫	৪০৬৯.৮৫			৪০৬২.৮০	৪০৬২.৮০					১০০%	৯৫%	১০০%	৭৪%		
৫	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯০৭৮.৮৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫- ১৬)	অনুঃ	১০২/৩৫	৩৭৬৫.০০	৩৭৬৫.০০			২৮৩৮.০০	২৮৩৮.০০			২৮৩৩.৩৪	২৮৩৩.৩৪					১০০%	৯৮%	১০০%	৭৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬- ১৭)	অনুঃ	১০২/৩৬	৪২১৯.০০	৪২১৯.০০			৪২১৯.০০	৪২১৯.০০			৩৪৫০.০০	৩৪৫০.০০					১০০%	৮৮%	১০০%	৮২%		
৭	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	১০২/৩৭	৩৫১৩৯.০০	১৩৯.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩০১০৪.২৫	১০৪.২৫	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	২৪৬৫৩.৬০	৭৬.৭১	২৪৫৭৬.৮৯	২৪৫৭৬.৮৯	২৪৪৮১.২৬	২২৯৫১.৬১	১০০%	৮৪%	১০০%	৭০%	IDA, KfW	

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(শতক টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা) (২য় সংশোধিত) । (৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	অনু :	১০২/৩৮	৮৬০০.০০	৮৬০০.০০			৬৭৯৫.০০	৬৭৯৫.০০			৬৭৬০.০০	৬৭৬০.০০					১০০%	৮৬%	১০০%	৭৯%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৯	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১০২/৩৯	২৩৫০০.০০	২৩৫০০.০০			২৩৫০০.০০	২৩৫০০.০০			২২০৯৩.১৮	২২০৯৩.১৮					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৪%		
১০	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা) । (১ম সংশোধিত) (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০২/৪০	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			৭৯৩৫.২৫	৭৯৩৫.২৫			৭৯৩৫.২৫	৭৯৩৫.২৫					১০০%	৯৪%	১০০%	৮৪%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন ।
১১	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৭)	অনু :	১০২/৪১	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			১১৯৭৩.৩৫	১১৯৭৩.৩৫					১০০%	৯৯.৮১%	১০০%	৯৯.৭৮%		
১২	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১ম সং)(৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে জুন/১৬)	অনু :	১০৪/৪২	৩৫৯৯২.০০	৩৫৯৯২.০০			৩২৮৬৫.০০	৩২৮৬৫.০০			৩২৭৫০.২৫	৩২৭৫০.২৫					১০০%	৯২%	১০০%	৯১%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১৩	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) । (সং)(৩৫৮৫৬.৩৪/মার্চ/২০১০ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	১০৪/৪৩	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪৫০৫.৫০	৪৫০৫.৫০					১০০%	৯০%	১০০%	৮২%		
১৪	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৪৪	৩২০০০.০০	৩২০০০.০০			৩২০০০.০০	৩২০০০.০০			৩১৪২৫.৯৮	৩১৪২৫.৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%		
১৫	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) ।(১৬৮৭৯৫.০৮/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৭)	অনু :	১০৪/৪৫	১৮০০০.০০	৮০০০.০০	১০০০০.০০	৯৫০০.০০	১৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১০০০০.০০	৯৫০০.০০	১৭৩১৩.০২	৭৪৯৯.২১	৯৮১৩.৮১	৯৫০০.০০	১০৬৯০.৭২	৮২৪৯.৯৯	১০০%	৯৭%	১০০%	৯৬%	JICA	

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(শত টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প । (সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০৪/৪৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৯৬০.০০	৩৯৬০.০০			৩৯৩২.০৬	৩৯৩২.০৬					১০০%	৯২%	১০০%	৭৯%		
১৭	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	সং অনুঃ	১০৪/৪৭	৯০০৩.০০	৯০০৩.০০			৯০০৩.০০	৯০০৩.০০			৮৯৭৮.৬৩	৮৯৭৮.৬৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৩%		
১৮	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) ।(১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০৪/৪৮	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০			১৮৬৮৪.১৫	১৮৬৮৪.১৫					১০০%	৯০%	১০০%	৭৫%		
১৯	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।(সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/২০১০-১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০৪/৪৯	৫১৩৩.০০	৫১৩৩.০০			৫১৩৩.০০	৫১৩৩.০০			৩৫৯৯.২২	৩৫৯৯.২২					১০০%	৮৬%	১০০%	৭০%		
২০	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৪/৫০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৬৯৬৪.৫০	৬৯৬৪.৫০			৬৯৩১.৫২	৬৯৩১.৫২					১০০%	৯৯%	১০০%	৬৯%		
২১	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প ।(সংশোধিত) (৪৩৮২০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৬/৫১	৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৫৪২৯.১৫	৫৪২৯.১৫					১০০%	৯৬%	১০০%	৮০%		জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।
২২	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ২০১৬-১৭)	সংঃ অননুঃ	১০৬/৫২	২৩৭৪৭.০০	৯৭৪৭.০০	১৪০০০.০০	১৩০০০.০০	২১৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৪০০০.০০	১৩৫০০.০০	২০১৫৫.৪৫	৭১৬০.১০	১২৯৯৫.৩৫	১২৭০১.৩৫	১০০২০.১০	১৩২৬৪.৯৭	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৫%	ADB KFW JFPR	জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।
২৩	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৬/৫৩	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৯৬২.০৮	৯৯৬২.০৮					১০০%	৯৬%	১০০%	৭১%		
২৪	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন । (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০৬/৫৪	২৩০০.০০	২৩০০.০০			২৩০০.০০	২৩০০.০০			২২৪৪.৪০	২২৪৪.৪০					১০০%	৯৯.৬১%	১০০%	৯৮%		
২৫	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	১০৬/৫৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯১০৯.৫৬	৯১০৯.৫৬					১০০%	৯৫%	১০০%	৯১%		

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(শত টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৬	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১০৬/৫৬		১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১২৫২৫.০০	১২৫২৫.০০			১২৫২২.৬৫	১২৫২২.৬৫					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৬%		
২৭	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১০৬/৫৭		৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			৫৯১১.১৬	৫৯১১.১৬					১০০%	৯৫%	১০০%	৯৫%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২৮	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১০৬/৫৮		১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					১০০%	৯৯%	১০০%	৭৮%		জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২৯	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প। (৭১৫৩৭/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ১০৬/৫৯		৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৪৩.৮২	৪৯৪৩.৮২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৮৮%	WFP	
৩০	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ১০৬/৬০		১৯০০০.০০	৩৫০০.০০	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	১৮৪৯২.৫০	২৯৯২.৫০	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	১৪৮২০.৪৩	২৯৮৭.৩১	১১৮৩৩.১২	১১৮৩৩.১২	১০৮৯৫.২৮	১১৮৯৫.৯০	১০০%	৯১%	১০০%	৭৮%	IFAD STF	
৩১	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১০৬/৬১		৪৮০০০.০০	৮০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৪৮০০০.০০	৮০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৪২৭৭৬.২৯	৭৯২৯.৪২	৩৪৮৪৬.৮৭	৩৪৮৪৬.৮৭	৩৫০০৬.৯২	৩০৮১১.৬৮	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৯%	IDA	
৩২	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ১০৬/৬২		২০৫০০.০০	৪০০০.০০	১৬৫০০.০০	১৬০০০.০০	২০২৫০.৫০	৩৭৫০.৫০	১৬৫০০.০০	১৬০০০.০০	১৮০৯৮.০৬	৩৭৪০.৭০	১৪৩৫৭.৩৬	১৩৯৩১.৩২	১০৭২৩.৩০	৯৬৪৯.৫০	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৮%	ADB, IFAD, KfW	
৩৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ১০৬/৬৩		১৭৫০০.০০	২৫০০.০০ (৩৫.০০)	১৫০০০.০০	১২৮০০.০০	১৬৩৬৫.০০	২৪৬৫.০০ (০.০০)	১৩৯০০.০০	১০১০০.০০	১৩৮৩৬.০০	১৮০০.৭৫ (০.০০)	১২০৩৫.২৫	১০০৭৩.০৮	১০০৭৩.০৮	১০০৭৩.০৮	১০০%	৯৫%	১০০%	৭৯%	JICA	
৩৪	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু : ১০৬/৬৪		৪১৭.০০	৪১৭.০০			২৭১.০০	২৭১.০০			২৭০.০০	২৭০.০০					১০০%	৮২%	১০০%	৬৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৫	৫০৮৪-রংগাল এমপ্রুভমেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১০৮/৬৫		২৩৩০০.০০	১৭৩০০.০০	৬০০০.০০	৫৯৯২.০০	২৩২৯২.০০	১৭৩০০.০০	৫৯৯২.০০	৫৯৯২.০০	২৩১৯৩.৭৫	১৭২০১.৭৫	৫৯৯২.০০	৫৯৯২.০০	৭১৩৪.৮২	৭১৩৪.৮২	১০০%	৯৫.৩৩%	১০০%	৯৯.৫৪%	EU	
৩৬	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : ১০৮/৬৬		১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১২৯০৫.২০	১২৯০৫.২০					১০০%	৯৯.৩১%	১০০%	৯৯.২৭%		
৩৭	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী।	অনু : ১০৮/৬৭		২১৩০.০০	১৩০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১৪১৩.১৯	১১২.৫০	১৩০০.৬৯	১৩০০.৬৯	১৩৯১.৬৮	১১২.৩০	১২৭৯.৩৮	১২৭৯.৩৮	১২৭২.২৭	১৩০০.৬৯	১০০%	৯৩%	১০০%	৬৫%	USAID	

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(শত টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৮	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০৮/৬৮	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩২৭১.০০	৩২৭১.০০					১০০%	৯২%	১০০%	৭৩%		
৩৯	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১০৮/৬৯	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৯৫১.৬১	১০৯৫১.৬১					১০০%	৯৮.৯৫%	১০০%	৯৯.৫৬%		
৪০	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সং)। (১২৫৪১.৪৩/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :	১১০/৭০	৪০.০০	৪০.০০			৪০.০০	৪০.০০			২৯.০৪	২৯.০৪					১০০%	৭৪%	১০০%	৭৩%		
৪১	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১০/৭১	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৮১৯.৭৫	১৪৮১৯.৭৫					১০০%	৯৯.০৪%	১০০%	৯৯%		
৪২	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১১০/৭২	৪০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০			১৭৭.৪৯	১৭৭.৪৯					১০০%	৪৫%	১০০%	৪৪%	SFD	সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী যে বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে ইতোপূর্বে তার অতিরিক্ত ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ সমর্পন করে সমন্বয় করা হবে।
৪৩	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প।(৭৫৫৬.৩২/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১১০/৭৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৭৩.০০	২৪৭৩.০০			২৪৬২.০০	২৪৬২.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%		
৪৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১০/৭৪	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			৮৬৭৮.৫৫	৮৬৭৮.৫৫					১০০%	৯৭%	১০০%	৯১%		
৪৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১১০/৭৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৬৪.০০	২৯৬৪.০০			২৯৫০.০০	২৯৫০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%		

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের বইয়ের পৃষ্ঠা পর্ধ্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৬	৫১০৮-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোল্লাগ্রাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্লভপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	১১০/৭৬	১৪৮৭.০০	১৪৮৭.০০			১১১৭.৫০	১১১৭.৫০			১১১৭.৫০	১১১৭.৫০					১০০%	৯৮%	১০০%	৭৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৭	৫১১৬-জামালপুর জেলার মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১২/৭৭	৮৪০.০০	৮৪০.০০			৭৩৮.৭৫	৭৩৮.৭৫			৭৩৮.৭৫	৭৩৮.৭৫					১০০%	৯৩%	১০০%	৮৮%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৮	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সং)। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	১১২/৭৮	৭০০.০০	৭০০.০০			৭০০.০০	৭০০.০০			৬১৫.০০	৬১৫.০০					১০০%	৯২%	১০০%	৮৮%		
৪৯	৫১২১-ঠাকুরগাঁও জেলার অন্তর্গত বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকৈল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৭৯৫/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১২/৭৯	১১৯৫.০০	১১৯৫.০০			১১৯৫.০০	১১৯৫.০০			১১৯৩.০০	১১৯৩.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৩%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫০	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনুঃ	১১২/৮০	৬৭০০.০০	২০০০.০০	৪৭০০.০০	৪১১০.০০	৫৮০৭.০০	১২৫০.০০	৪৫৫৭.০০	৪১০০.০০	৫৫৪০.০০	১১৫২.০০	৪৩৮৮.০০	৩৮৩৭.৭৬	৯১০.০০		১০০%	৯১%	১০০%	৮৩%	JICA	
৫১	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৫৫.৯৭/জুলাই ২০১৪/হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	১১২/৮১	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৫০.০০	৯৫০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৫%		
৫২	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১২/৮২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৬০০.০০	৭৬০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৫%		
৫৩	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ট নির্মাণ প্রকল্প।(৩৬১২.৫৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	১১২/৮৩	১২০০.০০	১২০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০					১০০%	৯৫%	১০০%	৯২%		
৫৪	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প। (১৬৫৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	১১২/৮৪	৭১৭৮.০০	৩৯০০.০০	৩২৭৮.০০	৩২৭৮.০০	৭১৭৮.০০	৩৯০০.০০	৩২৭৮.০০	৩২৭৮.০০	৬২০৯.০০	৩২০৮.০০	৩০০১.০০	৩০০১.০০	৩০০১.০০	৩০০১.০০	১০০%	৯০%	১০০%	৮৭%	DANIDA	
৫৫	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩০৫৬১.২৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনুঃ	১১৪/৮৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২২১৩.৬৬	২২১৩.৬৬					১০০%	১০০%	১০০%	৭৪%		

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(শত টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের বইয়ের পৃষ্ঠা পর্ষায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫৬	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনুঃ	১১৪/৮৬	৪৭৯২.০০	৩৬.০০	৪৭৫৬.০০	৪৭৫৬.০০	৪৭৯১.৭৫	৩৫.৭৫	৪৭৫৬.০০	৪৭৫৬.০০	১৮২৮.২৩	২১.০৬	১৮০৭.১৭	১৮০৭.১৭			১০০%	৭৩%	১০০%	৩৮%	WB		
৫৭	নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (নারায়নগঞ্জ-৪) শীর্ষক প্রকল্প। (১৮৮৯/০১/০১/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)	অনুঃ	১১৪/৮৭	১৮৮৯.০০	১৮৮৯.০০			১৩৮০.১২	১৩৮০.১২			১৩৭৯.৫৬	১৩৭৯.৫৬					১০০%	৯৬%	১০০%	৭৩%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫৮	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন করতোয়া নদীর উপর ১টি, নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ২টি ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন তুরাগ নদীর উপর ১টি ব্রীজের সমন্বয়ে সর্বমোট ৪টি ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (২০০/০১/০৬/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)	অনুঃ	১১৪/৮৮	২০০.০০	২০০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০			১৪৫.৭৫	১৪৫.৭৫					১০০%	৯৮%	১০০%	৭৩%		Ryb/2016 G mgvwfi Rb` wba@vwiZ]	
৫৯	টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন বিনাই (পুংলী) নদীর উপর ৩টি ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৯৭/০১/০৬/১৫ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	১১৪/৮৯	১৯৭.০০	১৯৭.০০			১৪৭.৭৫	১৪৭.৭৫			১৪২.৫০	১৪২.৫০					১০০%	৯৮%	১০০%	৭২%		Ryb/2016 G mgvwfi Rb` wba@vwiZ]	
৬০	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাডালা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৯৮/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	১১৪/৯০	৮০০.০০	৮০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০			৭৫২.৫০	৭৫২.৫০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৪%			
৬১	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১৪/৯১	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩৯৮২৫.০০	৩৯৮২৫.০০					১০০%	৯৯.৭৩%	১০০%	৯৯.৫৬%			
৬২	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২০৭৮/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	১১৪/৯২	৩০০.০০	৩০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					১০০%	৯৩%	১০০%	৭৫%			
নতুন প্রকল্পঃ																								
৬৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনুঃ	১১৬/৯৩	৩২৫.০০	৩২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২১৮.৮৭	২১৮.৮৭					১০০%	১০০%	১০০%	৬৭%			
৬৪	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৩.৪৯/ সেপ্টেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	১১৬/৯৪	২১৩৪.০০	২১৩৪.০০			০.০০				০.০০						১০০%	৮৫%	১০০%	০%			
৬৫	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প। (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১৬/৯৫	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	৮৫%	১০০%	০%		অর্থছাড়ের প্রস্তাব ২৮/০৪/১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ধ্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৬	পিরোজপুর, টাংগাইল, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, নেত্রকোণা জেলার ৮টি ব্রীজ নির্মাণের লক্ষ্য পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় একটি ব্রিজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৭.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অনু :	১১৬/৯৬	১৬৭.০০	১৬৭.০০			০.০০				০.০০						১০০%	৯০%	১০০%	০%		
৬৭	“বাগেরহাট জেলার চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৮০.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৬/৯৭	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			০.৩৫	০.৩৫					১০০%	৫০%	১০০%	০%		
৬৮	“ভোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখান উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২০০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৬/৯৮	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	৯৫%	১০০%	০%		
৬৯	“বালকাঠী জেলার অন্তর্গত সদর ও নলসিটি উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২০০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৬/৯৯	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০%	১০০%	০%		
৭০	বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১১৬/১০০	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০%	১০০%	০%		
৭১	জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৩০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৮/১০১	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০%	১০০%	০%		
৭২	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১১৮/১০২	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	৭৫%	১০০%	০%		
৭৩	কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪৯০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৮/১০৩	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	৭০%	১০০%	০%		

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৪	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী শীর্ষক প্রকল্প । (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১৮/১০৪	১০.০০	১০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	৫০%	১০০%	০%		০৮/০৫/১৬ তারিখে অর্থছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।
৭৫	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (১৯৩৭.৮৪/মার্চ/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৮/১০৫	৫.০০	৫.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০%	১০০%	০%		
৭৬	বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২১৯৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১৮/১০৬	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	১৫%	১০০%	০%		০৮/০৫/১৬ তারিখে অর্থছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।
৭৭	বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২২৯৮.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১৮/১০৭	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	৫০%	১০০%	০%		০৮/০৫/১৬ তারিখে অর্থছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।
৭৮	ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১১৮/১০৮	১২০.০০	১২০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	১০০%	১০০%	০%		
৭৯	পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (২২৩৮.৪৫/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৮/১০৯	১০.০০	১০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	১০০%	১০০%	০%		
৮০	কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২০/১১০	৫.০০	৫.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০%	১০০%	০%		
৮১	কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২০/১১১	৫.০০	৫.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০%	১০০%	০%		
৮২	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১২০/১১২	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	৫০%	১০০%	০%		
৮৩	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২০/১১৩	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০%	১০০%	০%		২৬/০৪/১৬ তারিখে অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে ।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৮৪	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১২০/১১৪	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০%	১০০%	০%			
৮৫	সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১২০/১১৫	৫.০০	৫.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০%	১০০%	০%	IDB		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																								
	চলতি প্রকল্প :																							
৮৬	Project Design Advance: Rural Connectivity Program শীর্ষক প্রকল্প ।(১৯৬৫.৪৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনু :	৫৩২/৬	১৩০.০০	৩০.০০	১০০.০০		৫.০০	৫.০০			১.৯৫	১.৯৫					১০০%	৫%	১০০%	১.৫০%	ADB	২১/১২/২০১৫ তারিখে Shortlisting কৃত ফার্ম এর অনুমোদন পাওয়া গেছে যা মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।	
মোট (পল্লী) (১-৮৬) :					৬৩৯০৮৪.০০	৪৭২০৫০.০০ (৩৫.০০)	১৬৭০৩৪.০০	১৬২১৩৬.০০	৫৯৬৮৭৯.৪১ (০.০০)	৪৩৭০৯৫.৭২	১৫৯৭৮৩.৬৯	১৫৪০২৬.৬৯	৫৫৬৭৭১.৭৮ (০.০০)	৪১৯৮৪৫.৫৮	১৩৬৯২৬.২০	১৩৩৩৭৯.৯৪	১২৪২০৮.৭৫	১১৮৩৩৩.২৪	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৭%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
	চলতি প্রকল্প :																							
৮৭	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প ।(সংশোধিত) (৮১৯৮৭/২০০৭-০৮ হতে আগস্ট/১৫)	অনু :	৩০৮/৪৯	১৫৯২.০০	৯৫.০০	১৪৯৭.০০		১৫৯২.০০	৯৫.০০	১৪৯৭.০০		১৫৯২.১৯	৯৪.৮১	১৪৯৭.৩৮				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	UNDP & DFID	*আগস্ট/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে । * আরএডিপিতে পিএ খাতে ১৪৯৭.৩৮ লক্ষ টাকার বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল কিন্তু ভগ্নাংশের কারণে ১৪৯৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেন ।	
৮৮	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	৩০৮/৫০	১৯০০.০০	১৯০০.০০			১৯৬২.০০	১৯৬২.০০			১৮৯৩.৬৩	১৮৯৩.৬৩					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে ।	
৮৯	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫১	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৭৯৫৫.০০	৭৯৫৫.০০			৭৯৩৫.১০	৭৯৩৫.১০					১০০%	৯৩%	১০০%	৬৬%			
৯০	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১ম সংশোধিত)(১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫২	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৭৯৯১.২৫	২৭৯৯১.২৫					১০০%	৯৬%	১০০%	৯৩%			
৯১	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)(সং) । (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৭)	অনু :	৩১০/৫৩	২৭৫০০.০০	৫০০০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	২৫৩০৭.৭২	৫০০০.০০	২০৩০৭.৭২	২০৩০৭.৭২	২৫৭৯০.৪১	৪৯৩৭.৫১	২০৮৫২.৯০	২০৮৫২.৯০	২৭০৩৮.১৭	২০৩০৭.৭২	১০০%	৯৫%	১০০%	৯৪%	SFD & OFID		
৯২	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প । (সংশোধিত)(১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	৩১০/৫৪	৪৮৫০০.০০	১২৮০০.০০	৩৫৭০০.০০	৩০০০০.০০	৪৪১৩১.১৪	৯৩৭৫.০০	৩৪৭৫৬.১৪	৩০০০০.০০	৩৪২৬৫.২৫	৯৩০৫.৫১	২৪৯৫৯.৭৪	২০২০৩.৬০	২৭৪৬১.০০	১৯৬৬১.০০	১০০%	৮৮%	১০০%	৭১%	ADB KFW		

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পার্থায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৩	৫৮৮০-নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৬)	অনু : ৩১০/৫৫		৪১৫১.০০	৪১৫১.০০			২৮৭৯.২৫	২৮৭৯.২৫			২৮৭৯.২৫	২৮৭৯.২৫					১০০%	৮৮%	১০০%	৬৯%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৯৪	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প । (সংশোধিত) (২৪০০.৯৭/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৩১০/৫৬		২২৫.০০	২২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৯৫	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প । (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু : ৩১০/৫৭		১৪০০.০০	১৪০০.০০			১৪০০.০০	১৪০০.০০			১৩৪২.৭৬	১৩৪২.৭৬					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৬%		
৯৬	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প । (সংশোধিত) (২২৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু : ৩১০/৫৮		১৩৫০.০০	১৩৫০.০০			৮৬২.৫০	৮৬২.৫০			৮৬২.৫০	৮৬২.৫০					১০০%	৮৫%	১০০%	৬৪%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৯৭	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প ।(৮৭৪ ৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু : ৩১০/৫৯		৯০৪৪.০০	৯২০.০০	৮১২৪.০০	৭৮৫০.০০	৭৫৫০.০০	৮০০.০০	৬৭৫০.০০	৬৫০৪.০০	৫৯৪৮.৬১	৬৮৪.৯৯	৫২৬৩.৬২	৫০১৭.৬২	৩৮৫২.২১	৩১৮৭.৬৪	১০০%	৯১%	১০০%	৬৬%	ADB	
৯৮	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(২১৯৪/নভেম্বর/১৩ হতে জানুয়ারী/১৬)	অনু : ৩১০/৬০		৫৪৮.০০	৫৪৮.০০			৫৪৮.০০	৫৪৮.০০			৫৪৮.০০	৫৪৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জানুয়ারী/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে ।
৯৯	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু : ৩১০/৬১		৬২১.০০	৬২১.০০			৪৭৪.৭৫	৪৭৪.৭৫			৪৭৪.৭৫	৪৭৪.৭৫					১০০%	৯২%	১০০%	৭৬%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১০০	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট । (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু : ৩১২/৬২		২৬০০০.০০	৩৪০০.০০ (২০০০.০০)	২২৬০০.০০	২২৬০০.০০	২৫৯৯৮.০০	৩৩৯৮.০০ (১৯৯৮.০০)	২২৬০০.০০	২২৬০০.০০	২২২৫৭.৬৮	৩০৪৭.৬৮ (১৯৯৮.০০)	১৯২১০.০০	১৯২১০.০০	২০৮২৩.৮০	২০৮২৩.৮০	১০০%	৮৮%	১০০%	৮৬%	WB	
১০১	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	অনু : ৩১২/৬৩		১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					১০০%	৯০%	১০০%	৭৫%		
১০২	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প ।(২৬০০৪৮.৪২/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু : ৩১২/৬৪		২৪৯০০.০০	১০০০০.০০ (১৫২৪.০০)	১৪৯০০.০০	১২৯০০.০০	২২৫৬৭.২৩	৮২৭৩.৭২ (১৫২৩.৭২)	১৪২৯৩.৫১	১২৯০০.০০	১৯৬২৮.১৭	৬৫৩২.৯৭ (১৫২৩.৭২)	১৩০৯৫.২০	১১৭১৭.৫৮	১৫৮১৯.৯৭	১৩৪৯৯.১৫	১০০%	৯০%	১০০%	৭৯%	ADB, OFID	
১০৩	“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প । (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু : ৩১২/৬৫		১৮২৩৪.০০	২৮৮০.০০	১৫৩৫৪.০০	১৩০০০.০০	১৮০২২.৭২	২৪৬৩.৯৪	১৫৫৫৮.৭৮	১২০৪৪.৮৬	১৭৫৪৪.৮৩	১৯৮৯.০৫	১৫৫৫৫.৭৮	১২০৩৯.৮৬		১৫৫৫৮.৭৮	১০০%	৯১%	১০০%	৯৬%	JICA	
১০৪	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু : ৩১২/৬৬		৫১৯.০০	৫১৯.০০			৩৩০.০০	৩৩০.০০			১০৬.১৬	১০৬.১৬					১০০%	৪৫%	১০০%	২০%		আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে ১৮৯ লক্ষ টাকা পুনঃউপযোজন এর মাধ্যমে অন্য প্রকল্পে স্থানান্তরের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে ।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
					মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৫	৫১৪৫-“বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।(২০২৬/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু : ৩১২/৬৭		৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					১০০%	৭৯%	১০০%	৫০%		
১০৬	৫১৪৪- “ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।(২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু : ৩১২/৬৮		৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৩৪.২২	২৩৪.২২					১০০%	৮১%	১০০%	৪৭%		
১০৭	“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।(২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ৩১২/৬৯		৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৩.২০	৩৭৩.২০					১০০%	৯৯.৪৪%	১০০%	৭৫%		
১০৮	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(২৪৯০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ৩১২/৭০		৭.০০	৭.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০%	১০০%	০%		অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
নতুন প্রকল্প :																							
১০৯	জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন।(১২৬৫৯.৫২.০০/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু : ৩১৪/৭১		২০.০০	২০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০%	১০০%	০%		
১১০	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প।(২৪২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ৩১৪/৭২		৫০.০০	৫০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	৫০%	১০০%	০%		
১১১	বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(২২৬৫.১৭/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৩১৪/৭৩		২০.০০	২০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০%	১০০%	০%		
১১২	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(২২৬৭.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৩১৪/৭৪		২০.০০	২০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০%	১০০%	০%		
	উপ-মোট (৮৭-১১২) :			২১১১০১.০০	৯০৪২৬.০০ (৩৫২৪.০০)	১২০৬৭৫.০০	১০৮৮৫০.০০	১৯৩৪৩০.৩১	৭৭৬৬৭.১৬ (৩৫২১.৭২)	১১৫৭৬৩.১৫	১০৪৩৫৬.৫৮	১৭২৮৯২.৯৬	৭২৪৫৮.৩৪ (৩৫২১.৭২)	১০০৪৩৪.৬২	৮৯০৪১.৫৬	৯৪৯৯৫.১৫	৯৩০৩৮.০৯	১০০%	৯১%	১০০%	৮২%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
১১৩	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু : ৫৭৬/৩		২১৫.০০	৯০.০০	১২৫.০০		২০৬.০০	৯০.০০	১১৬.০০	০.০০	২০৪.৭২	৮৮.৭২	১১৬.০০	০.০০			১০০%	৯৫%	১০০%	৯৫%	ADB	

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৪	Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in tongi-Gazipur Poura Areas (Proposed Gazipur City Corporation) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৬)১০২৬.৭৫ ADB	অনু : ৫	৫৭৬/৪	৪০০.০০		৪০০.০০		৪০০.০০		৪০০.০০		৩৪৯.৭৭		৩৪৯.৭৭				১০০%	৮৭%	১০০%	৮৭%	ADB	
	উপ-মোট (১১৩-১১৪) :			৬১৫.০০	৯০.০০ (০.০০)	৫২৫.০০	০.০০	৬০৬.০০	৯০.০০ (০.০০)	৫১৬.০০	০.০০	৫৫৪.৪৯	৮৮.৭২ (০.০০)	৪৬৫.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯০%	১০০%	৯০%		
	মোট (নগর) (৮৭-১১৪) :			২১১৭১৬.০০	৯০৫১৬.০০ (৩৫২৪.০০)	১২১২০০.০০	১০৮৮৫০.০০	১৯৪০৩৬.৩১	৭৭৭৫৭.১৬ (৩৫২১.৭২)	১১৬২৭৯.১৫	১০৪৩৫৬.৫৮	১৭৩৪৪৭.৪৫	৭২৫৪৭.০৬ (৩৫২১.৭২)	১০০৯০০.৩৯	৮৯০৪১.৫৬	৯৪৯৯৫.১৫	৯৩০৩৮.০৯	১০০%	৯১%	১০০%	৮২%		

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পার্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১১৫	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।(২য় সংশোধিত) (৫৬৮৭১.১৬/২০০৭-০৮ হতে জুন/১৬)	অনু :	৮২/১৪৬	৯৪৩৫.০০	৩৯৪৪.০০	৫৪৯১.০০	৫২৫৬.০০	৮৩৮০.০০	২৮৮৯.০০	৫৪৯১.০০	৫২৫৬.০০	৮১২০.৭২	২৮৮৯.০০	৫২৩১.৭২	৪৯৯৬.৬৩	৫৭৮৬.৮০	৭৫৯৫.২৬	১০০%	৯৭%	১০০%	৮৬%	JBIC, JICA	জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১৬	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়)।(৮০৫২১.৪১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৮২/১৪৭	১৭৫৫০.০০	৫৫৫০.০০	১২০০০.০০	১১৫০০.০০	১৫৯৪০.৮০	৩৯৫০.০০	১১৯৯০.৮০	১১৫০০.০০	১৩৫৪৬.৮০	৩৮৫০.০০	৯৬৯৬.৮০	৯২০৬.৮০	৯২০৬.৮০	৯২০৬.৮০	১০০%	৮৮%	১০০%	৭৭%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (১১৫-১১৬) :			২৬৯৮৫.০০	৯৪৯৪.০০ (১০০.০০)	১৭৪৯১.০০	১৬৭৫৬.০০	২৪৩২০.৮০	৬৮৩৯.০০ (১০০.০০)	১৭৪৮১.৮০	১৬৭৫৬.০০	২১৬৬৭.৫২	৬৭৩৯.০০ (০.০০)	১৪৯২৮.৫২	১৪২০৩.৪৩	১৪৯৯৩.৬০	১৬৮০২.০৬	১০০%	৯১%	১০০%	৮০%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
১১৭	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	৫২৬/৩৭	১০৮৮.০০		১০৮৮.০০	৫৭০.৪১			৫৭০.৪১		৫৭০.৪১		৫৭০.৪১				১০০%	৫২%	১০০%	৫২%	JICA	
	মোট (কৃষি) (১১৫-১১৭) :			২৮০৭৩.০০	৯৪৯৪.০০ (১০০.০০)	১৮৫৭৯.০০	১৬৭৫৬.০০	২৪৮৯১.২১	৬৮৩৯.০০ (১০০.০০)	১৮০৫২.২১	১৬৭৫৬.০০	২২২৩৭.৯৩	৬৭৩৯.০০ (০.০০)	১৫৪৯৮.৯৩	১৪২০৩.৪৩	১৪৯৯৩.৬০	১৬৮০২.০৬	১০০%	৯০%	১০০%	৭৯%		
সেক্টর ৪ পরিবহণ																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১১৮	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	২৫০/১৩৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৮০৮.১৫	২৮০৮.১৫					১০০%	৯৬%	১০০%	৯৪%		
১১৯	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৩৯০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	২৫০/১৩৪	৫৯৫৯.০০	৫৯৫৯.০০			৫৯৫৯.০০	৫৯৫৯.০০			৪৯৬৫.১০	৪৯৬৫.১০					১০০%	৮৭%	১০০%	৮৩%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২০	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)।(২য় সংশোধিত)(৫৯০০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনু :	২৫০/১৩৫	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৬২.৫০	৭৪৬২.৫০					১০০%	৯৯.৯০%	১০০%	৯৯.৫০%		
	মোট (পরিবহণ) (১১৮-১২০) :			১৬৪৫৯.০০	১৬৪৫৯.০০	০.০০	০.০০	১৬৪৫৯.০০	১৬৪৫৯.০০	০.০০	০.০০	১৫২৩৫.৭৫	১৫২৩৫.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৫%	১০০%	৯৩%		
	সর্বমোট (১-১২০) :			৮৯৫৩৩২.০০	৫৮৮৫১৯.০০ (৩৬৫৯.০০)	৩০৬৮১৩.০০	২৮৭৭৪২.০০	৮৩২২৬৫.৯৩	৫৩৮১৫০.৮৮ (৩৬২১.৭২)	২৯৪১১৫.০৫	২৭৫১৩৯.২৭	৭৬৭৬৯২.৯১	৫১৪৩৬৭.৩৯ (৩৫২১.৭২)	২৫৩৩২৫.৫২	২৩৬৬২৪.৯৩	২৩৪১৯৭.৫০	২২৮১৭৩.৩৯	১০০%	৯৪%	১০০%	৮৬%		

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১২১	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(০১/০৩/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	অননু :	৭৫৯/৮১																				*১৫/০৪/২০১৪ তারিখে একনেক সভায় স্থানান্তরিত হওয়ার কারন ও বর্তমান অবস্থার রিপোর্ট চাওয়া হয়। * উক্ত রিপোর্টের উপর ২৫/০৯/২০১৪, ৩০/১২/২০১৫, ০৭/০১/২০১৫ তারিখে তদন্ত কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত।
১২২	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৬)	অননু :	৭৫৯/৮২																				*২৭/০৪/২০১৫ তারিখে যাচাই কমিটির সভার সুপারিশ মোতাবেক পুনঃগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। *২০/০৮/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে এসেছে এবং ১১/১০/২০১৫ তারিখে জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১২৩	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও নির্মাণ প্রকল্প। (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননু :	৭৫৯/৮৩																				
১২৪	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (জামালপুর ও শেরপুর জেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননু :	৭৫৯/৮৪																				
১২৫	এলজিইডি'র আওতায় গুরুত্বপূর্ণ ২৪ (চকিবাশ) টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারী/১৫ হতে জুন/১৬)	অননু :	৭৫৯/৮৫																				
১২৬	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ মার্কেট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননু :	৭৫৯/৮৬																				
১২৭	সারা দেশে ১০০ টি ব্রিজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প।(২০১৫-১৬ হতে ২০১৮-১৯)	অননু :	৭৫৯/৮৭																				
১২৮	গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তশরণ/শক্তিশালীকরণ/জ্যামিতিক মানমোতকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননু :	৭৫৯/৮৮																				
১২৯	গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সড়ক নিরাপত্তার উন্নতকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননু :	৭৫৯/৮৯																				
১৩০	বৃহত্তর বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা) ২য় পর্যায়। (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননু :	৭৫৯/৯০																				

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩১	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)। (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৫৯/৯১																				
১৩২	বরগুনা-২ বরগুনা জেলার বামনা, পাথরঘাটা ও বেতাগী গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭৫৯/৯২																				
১৩৩	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ। (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৫৯/৯৩																				
১৩৪	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭৫৯/৯৪																				
১৩৫	পল্লী সড়ক, ব্রীজ/কালভার্ট ও হাট/বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিরাজগঞ্জ সদর ও কামারখন্দ উপজেলা। জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭৫৯/৯৫																				
১৩৬	পুন্যতীর্থ লাঙ্গলবন্দ স্নান উৎসব অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭৫৯/৯৬																				
১৩৭	ঢাকা মহানগর মহাশ্মশান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৫৯/৯৭																				
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৩৮	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	অননুঃ	৭৭৭/৪৯০																				*৩১/০৮/২০১৪ তারিখে পিইসি সভায় পক ও আইএমইডি সাইট পরিদর্শনের পর ব্যয় যুক্তিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। *টিমের সদস্যগণের ২৫/১০/২০১৪ তারিখের সাইট পরিদর্শনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি পনঃগঠনের কাজ চলছে।
১৩৯	বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৭৭৭/৪৯১																				২১/০৩/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৪০	পৌরসভা মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৭৭/৪৯২																				*৩১/০৮/২০১৪ যাচাই কমিটির সভায় প্রকল্প ব্যয় ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। *যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৫/০৯/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৪১	দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭৭৭/৪৯৩																				*২১/১২/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্তির পর প্রক্রিয়ায়ন করার সিদ্ধান্ত হয়। *১৫/০৩/১৫ তারিখে ডিপিপি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৯/০৩/২০১৫ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত। *যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০৪/০৮/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৪২	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যালিটি) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	৭৭৭/৪৯৪																				
১৪৩	ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌরসভার পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৭৭/৪৯৫																				
১৪৪	জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭৭৭/৪৯৬																				*২১/১২/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্তির পর প্রক্রিয়ায়ন করার সিদ্ধান্ত হয়। *১৯/০৩/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় আপাততঃ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়।
১৪৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন (ক) ৫৪৬মিঃ দীর্ঘ মহানন্দা ব্রীজ (বিনপাড়া) থেকে রেহাইচড়ে ৪৩০মিঃ দীর্ঘ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ব্রীজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (খ) বিলিম রাস্তা প্রশস্তশরণ (গ) কর্ণেশন রাস্তা প্রশস্তশরণ শীর্ষক অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৭৭/৪৯৭																				
১৪৬	ফরিদপুর শহর অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৭৭/৪৯৮																				

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৪৭	কাজীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৭৭/৪৯৯																				
১৪৮	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৭৭/৫০০																				
১৪৯	ভোলা জেলা লালমোহন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৭৭/৫০১																				
১৫০	চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৭৭/৫০২																				
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
১৫১	টেকসই ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননুঃ	৭৫৮/৭৯																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১৫২	সমগ্র বাংলাদেশে পুকুর ও খাল পুনঃখনন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননুঃ	৭৫৮/৮০																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৫৩	সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৯৮/৫০																			ADB	
১৫৪	Diaster Risk Reduction Enhancement Project.	অননুঃ	৭৯৮/৫১																			JICA	
১৫৫	Rural Infrastructure Maintenance Programme.	অননুঃ	৭৯৮/৫২																			ADB	
১৫৬	Bridge Re-construction, Rehabilitation & Maintenance Project.	অননুঃ	৭৯৮/৫৩																			WB	
১৫৭	Climate Resilient Infrastructure Project.	অননুঃ	৭৯৮/৫৪																			DANIDA	
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৫৮	City Region Economic Corridor Development Project. (July2015-June 2017)	অননুঃ	৮১২/২৩৭																			ADB	
১৫৯	National Urban Poverty Reduction Programme (July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৮১২/২৩৮																			WB/ UNDP	
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬০	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননু ঃ	৭৯৭/৫০																			JICA	জাহিকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১৬১	এলজিইডি'র এনভারমেণ্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেণ্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননু ঃ	৭৯৭/৫১																			JICA	জাহিকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।