

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)
সংস্থায়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ					অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক		
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৮৬	৬৪১১৩৪.০০	৪৭৪১০০.০০ (৩৫.০০)	১৬৭০৩৪.০০	১৬২৮৭৬.০০	৬৪১১১২.০৩ (১০০%)	৪৭৪০৯১.৫৪ (১০০%)	০.০০	১৬৭০২০.৪৯ (১০০%)	১৬২৮৭৬.০০ (১০০%)	৬৩৬৬৯৫.০৬ (৯৯%)	৪৭৩৩৬৬.৯৪ (১০০%)	০.০০	১৬৩৩২৮.১২ (৯৮%)	১৫৯১৮৩.৬৩ (৯৮%)	১৩৯৮৫৯.৬৯	১৩৯৬৭৩.২৬	১০০%	৯৯.৯৪%	১০০%	৯৯.৩১%	
মোট (RD & I) :	৮৬	৬৪১১৩৪.০০	৪৭৪১০০.০০ (৩৫.০০)	১৬৭০৩৪.০০	১৬২৮৭৬.০০	৬৪১১১২.০৩ (১০০.০০%)	৪৭৪০৯১.৫৪ (১০০%)	০.০০	১৬৭০২০.৪৯ (৯৯.৯৯%)	১৬২৮৭৬.০০ (১০০%)	৬৩৬৬৯৫.০৬ (৯৯.৩১%)	৪৭৩৩৬৬.৯৪ (১০০%)	০.০০	১৬৩৩২৮.১২ (৯৮%)	১৫৯১৮৩.৬৩ (৯৮%)	১৩৯৮৫৯.৬৯	১৩৯৬৭৩.২৬	১০০%	৯৯.৯৪%	১০০%	৯৯.৩১%	
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২৬	২১০৬০১.০০	৮৯৯২৬.০০ (৩৫.২৪.০০)	১২০৬৭৫.০০	১০৭৫০৪.০০	২১০৫৯৮.৯১ (১০০%)	৮৯৯২৬.৫৩ (১০০%)	০.০০	১২০৬৭৫.৩৮ (১০০%)	১০৭৫০৪.০০ (১০০%)	২১০৬০৭.৮৪ (১০০%)	৮৯৭১২.৪৬ (১০০%)	০.০০	১২০৫৯৫.৩৮ (১০০%)	১০৭৪২৪.০০ (১০০%)	১২২৮৩১.৮৩	১১৬০০৩.৮২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৬%	
কারিগরি প্রকল্প :	২	৬১৫.০০	৯০.০০ (০.০০)	৫২৫.০০	০.০০	৬১৫.০০ (১০০%)	৯০.০০	০.০০	৫২৫.০০ (১০০%)	০.০০	৬১৪.৭৭ (১০০%)	৮৯.৭৭	০.০০	৫২৫.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%	
টি (PPWS&H) :	২৮	২১১২১৬.০০	৯০০১৬.০০ (৩৫.২৪.০০)	১২১২০০.০০	১০৭৫০৪.০০	২১১২১৩.৯১ (১০০.০০%)	৯০০১৬.৫৩ (১০০%)	০.০০	১২১২০০.৩৮ (১০০%)	১০৭৫০৪.০০ (১০০%)	২১০৯২২.৬১ (৯৯.৮৬%)	৮৯৮০২.২৩ (১০০%)	০.০০	১২১১২০.৩৮ (১০০%)	১০৭৪২৪.০০ (১০০%)	১২২৮৩১.৮৩	১১৬০০৩.৮২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৬%	
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	২৫৪৩৫.০০	৭৯৪৪.০০	১৭৪৯১.০০	১৬৭৫৬.০০	২৫৪৩৫.০০ (১০০%)	৭৯৪৪.০০ (১০০%)	০.০০	১৭৪৯১.০০ (১০০%)	১৬৭৫৬.০০ (১০০%)	২৪৮৬৩.৬২ (৯৮%)	৭৫০২.৬০ (৯৪%)	০.০০	১৭৩৬১.০২ (৯৯%)	১৬৬২৫.৯৩ (৯৯%)	১৭২৮৬.৮০	১৯০৯৫.২৬	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৭৫%	
কারিগরি প্রকল্প :	১	১০৮৮.০০	০.০০	১০৮৮.০০	০.০০	১০৮৮.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	১০৮৮.০০ (১০০%)	০.০০	১০৮৮.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	১০৮৮.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
মোট কৃষি সেক্টর :	৩	২৬৫২৩.০০	৭৯৪৪.০০ (৩৫.২৪.০০)	১৮৫৭৯.০০	১৬৭৫৬.০০	২৫৫২৩.০০ (১০০%)	৭৯৪৪.০০ (১০০%)	০.০০	১৮৫৭৯.০০ (১০০%)	১৬৭৫৬.০০ (১০০%)	২৫৯৫১.৬২ (৯৭.৮৫%)	৭৫০২.৬০ (৯৪%)	০.০০	১৮৪৪৯.০২ (৯৯%)	১৬৬২৫.৯৩ (৯৯%)	১৭২৮৬.৮০	১৯০৯৫.২৬	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৮৫%	
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৩	১৬৪৫৯.০০	১৬৪৫৯.০০	০.০০	০.০০	১৬৪৫৯.০০ (১০০%)	১৬৪৫৯.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	১৬৪৫৮.৭১ (১০০.০০%)	১৬৪৫৮.৭১ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	
সর্বমোট :	১২০	৮৯৫৩৩২.০০	৫৮৮৫১৯.০০ (৩৬.৫৯.০০)	৩০৬৮১৩.০০	২৮৭১৩৬.০০	৮৯৫৩০৭.৯৪ (১০০.০০%)	৫৮৮৫০৮.০৭ (১০০.০০%)	০.০০	৩০৬৭৯৯.৮৭ (১০০.০০%)	২৮৭১৩৬.০০ (১০০.০০%)	৮৯০০২৮.০০ (৯৯.৪১%)	৫৮৭১৩০.৪৮ (৯৯.৭৬%)	০.০০	৩০২৮৯৭.৫২ (৯৮.৭২%)	২৮৩২৩৩.৫৬ (৯৮.৬৪%)	২৭৯৯৭৮.৩২	২৭৪৭৭২.৩৪	১০০%	৯৯.৯৬%	১০০%	৯৯.৪১%	
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১১	(৯টি সবুজপাতা বর্হিত)																				
অনুমোদিত প্রকল্প (সবুজ পাতা)	৩৯																					
মোট প্রকল্প :	১৭০																					

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																								
চলতি প্রকল্প :																								
১	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন)ঃ ২য় খণ্ড (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৩১	১৫২৬৫.০০	১৫২৬৫.০০			১৫২৬৫.০০	১৫২৬৫.০০			১৫২৬৪.৬৮	১৫২৬৪.৬৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%			*জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। *স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ৫.৩৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	১০০/৩২	১৫০৫.০০	১৫০৫.০০			১৫০৫.০০	১৫০৫.০০			১৪৮২.৫০	১৪৮২.৫০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৫০%			জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০০/৩৩	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৯৯.০০	৭৪৯৯.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%			
৪	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	১০০/৩৪	৫০৯৭.০০	৫০৯৭.০০			৫০৯৬.২৯	৫০৯৬.২৯			৫০৯৬.২৯	৫০৯৬.২৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%			স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ৪.০৩ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯০৭৮.৮৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০২/৩৫	৩৭৬৫.০০	৩৭৬৫.০০			৩৭৬২.০০	৩৭৬২.০০			৩৭৬১.৭৯	৩৭৬১.৭৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯১%			জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৬	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০২/৩৬	৪২১৯.০০	৪২১৯.০০			৪২১৯.০০	৪২১৯.০০			৪২১০.৬১	৪২১০.৬১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮০%			
৭	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	১০২/৩৭	৩৫১০৪.০০	১০৪.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫১০৪.০০	১০৪.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৩০৪৭.৭১	৯৫.৪৫	৩২৯৫২.২৬	৩২৯৫২.২৬	৩৩৯৬২.৩৯	৩৩১৮৬.০৯	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.১৪%	IDA, KfW		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ৩৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	অনু :	১০২/৩৮	৮৪৮৮.০০	৮৪৮৮.০০			৮৪৮৮.০০	৮৪৮৮.০০					৮৪২৭.৩০	৮৪২৭.৩০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.২৮%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। *স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১.১২ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৯	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১০২/৩৯	২৩৫০০.০০	২৩৫০০.০০			২৩৫০০.০০	২৩৫০০.০০					২৩৫০০.০০	২৩৫০০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
১০	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০২/৪০	৯৩০০.০০	৯৩০০.০০			৯৩০০.০০	৯৩০০.০০					৯৩০০.০০	৯৩০০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৯, তারিখঃ ১৯/০৬/১৬ এর মাধ্যমে ২ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
১১	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৭)	অনু :	১০২/৪১	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০					১১৯৯৯.৬৬	১১৯৯৯.৬৬			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		
১২	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সং)(৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে জুন/১৬)	অনু :	১০৪/৪২	৩৪৭৯৬.০০	৩৪৭৯৬.০০			৩৪৭৯৬.০০	৩৪৭৯৬.০০					৩৪৭৯৬.০০	৩৪৭৯৬.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭, তারিখঃ ০২/০৬/১৬ এর মাধ্যমে ১১.৯৬ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
১৩	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (সং)(৩৫৮৫৬.৩৪/মার্চ/২০১০ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	১০৪/৪৩	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০					৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
১৪	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৪৪	৩২৫৮০.০০	৩২৫৮০.০০			৩২৫৮০.০০	৩২৫৮০.০০					৩২৫৮০.০০	৩২৫৮০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩০১, তারিখঃ ০৭/০৬/১৬ এর মাধ্যমে ৫.৮০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৫	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৬৮৭৯৫.০৮/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৭)	অনু :	১০৪/৪৫	১৮০০০.০০	৮০০০.০০	১০০০০.০০	৯৬৫০.০০	১৭৯৮৬.৪৯	৮০০০.০০	৯৯৮৬.৪৯	৯৬৫০.০০	১৭৯৮৬.৩৫	৭৯৯৯.৮৬	৯৯৮৬.৪৯	৯৬৫০.০০	৮২৬২.৪১	৮২৬২.৪১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%	JICA	
১৬	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৪৬	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫৯৯.৯৬	৫৫৯৯.৯৬				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোগের মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
১৭	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	সং অনুঃ	১০৪/৪৭	৯৫০৩.০০	৯৫০৩.০০			৯৫০৩.০০	৯৫০৩.০০			৯৫০২.৯৩	৯৫০২.৯৩				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোগের মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
১৮	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১০৪/৪৮	২৪৭২২.০০	২৪৭২২.০০			২৪৭২২.০০	২৪৭২২.০০			২৪৭২১.৭১	২৪৭২১.৭১				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		স্মারক নং-৩১, তারিখঃ ০৫/০৬/১৬ তারিখের উপযোগের মাধ্যমে ২.৭৮ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
১৯	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/২০১০-১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	১০৪/৪৯	৩৮৩৩.০০	৩৮৩৩.০০			৩৮৩৩.০০	৩৮৩৩.০০			৩৮২১.৭৯	৩৮২১.৭৯				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭১%		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোগের মাধ্যমে ১৩ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
২০	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০৪/৫০	১০১৪২.০০	১০১৪২.০০			১০১৪২.০০	১০১৪২.০০			১০১৪১.৭৯	১০১৪১.৭৯				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোগের মাধ্যমে ১.৪২ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
২১	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (সংশোধিত) (৪৩৮২০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০৬/৫১	৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	
২২	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ২০১৬-১৭)	সংঃ অনুঃ	১০৬/৫২	২৩৮৪৭.০০	৯৭৪৭.০০	১৪১০০.০০	১৩৬০০.০০	২৩৮৪৭.০০	৯৭৪৭.০০	১৪১০০.০০	১৩৬০০.০০	২৩৮০০.০০	৯৭৪৭.০০	১৪০৫৩.০০	১৩৫৫৩.০০	১০০২০.১০	১৩২৬৪.৯৭	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮০%	ADB KFW JFPR	*জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *স্মারক নং-৫০, তারিখঃ২৬/০৬/১৬ এর উপযোগের মাধ্যমে ২ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২৩	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১০৬/৫৩	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৩৯৯৬.১৪	১৩৯৯৬.১৪				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৪	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলায় ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৬/৫৪	১০৬/৫৪	২৩০০.০০	২৩০০.০০					২৩০০.০০	২৩০০.০০							১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
২৫	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে জুন/১৭)	অনু : ১০৬/৫৫	১০৬/৫৫	৯৪৯০.০০	৯৪৯০.০০					৯৪৯০.০০	৯৪৯০.০০							১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ৫.১০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২৬	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১০৬/৫৬	১০৬/৫৬	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০					১৩০০০.০০	১৩০০০.০০							১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
২৭	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১০৬/৫৭	১০৬/৫৭	৬২৫০.০০	৬২৫০.০০					৬২৫০.০০	৬২৫০.০০							১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২৮	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৬১৫৪৭/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : ১০৬/৫৮	১০৬/৫৮	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০					৯৫০০.০০	৯৫০০.০০							১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		*জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। *স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২৯	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প। (৭১৫৩৭/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ১০৬/৫৯	১০৬/৫৯	৫৭৫২.০০	৫৭৫২.০০					৫৭৫২.০০	৫৭৫২.০০							১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%	WFP	স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ৭.৫২ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩০	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ১০৬/৬০	১০৬/৬০	১৭০০০.০০	৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০	১৭০০০.০০	৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০	১৫৪২৬.০০	৩৫০০.০০	১১৯২৬.০০	১১৯২৬.০০	১২৪২১.৪২	১১৯২৬.০০	১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯১%	IFAD STF	স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩১	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১০৬/৬১	১০৬/৬১	৪৯২০০.০০	৮০০০.০০	৪৯২০০.০০	৪৯২০০.০০	৪৯২০০.০০	৮০০০.০০	৪৯২০০.০০	৪৯২০০.০০	৪৯১৯৮.৬৩	৭৯৯৮.৮১	৪৯১৯৮.৮২	৪৯১৯৮.৮২	৩৫০০৬.৯২	৩৫০০৬.৯২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	IDA	স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১২ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩২	৫০৫৮-কোম্পানি ক্রাইমেট রেজিষ্ট্রার ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ১০৬/৬২	১০৬/৬২	২১০০০.০০	৪০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	২১০০০.০০	৪০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	২১০০০.০০	৪০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	১২৬২৯.৯১	১১৬১৪.০৫	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB, IFAD, KNW	স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ১০৬/৬৩	১০৬/৬৩	১৯২০০.০০	২৫০০.০০	১৬৭০০.০০	১৪৫০০.০০	১৯২০০.০০	২৫০০.০০	১৬৭০০.০০	১৪৫০০.০০	১৯১৯৯.৪০	২৪৯৯.৪০	১৬৭০০.০০	১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	JICA	স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৪	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলায় বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রিজ নির্মাণ। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু : ১০৬/৬৪	১০৬/৬৪	৪১৭.০০	৪১৭.০০			৪১৭.০০	৪১৭.০০			৪১৭.০০	৪১৭.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকারংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকারংশ			মোট	টাকারংশ			মোট	টাকারংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৫	৫০৮৪-রফাল এমপ্রয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেস প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০৮/৬৫	২৪৪৯৩.০০	১৮৪৯৩.০০	৬০০০.০০	৫৯৯২.০০	২৪৪৯৩.০০	১৮৪৯৩.০০	৬০০০.০০	৫৯৯২.০০	২৪৪৯২.৪০	১৮৪৯২.৪০	৬০০০.০০	৫৯৯২.০০	৭১৩৪.৮২	৭১৩৪.৮২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	EU	স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১১.৯৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৬	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১০৮/৬৬	১৪৫৫০.০০	১৪৫৫০.০০			১৪৫৫০.০০	১৪৫৫০.০০			১৪৫৪৮.২৫	১৪৫৪৮.২৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১৫.৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৭	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৪২৬০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০৮/৬৭	১৬৩০.০০	১৩০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৬৩০.০০	১৩০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৬২৬.৬৫	১৩০.০০	১৪৯৬.৬৫	১৪৯৬.৬৫	১৭৩৩.৭২	১৫০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৯%	USAID	স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩৮	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০৮/৬৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯৯৯.৯৪	৩৯৯৯.৯৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩৯	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১০৮/৬৯	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৯, তারিখঃ ০৭/০৬/১৬ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৪০	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সৎ)। (১২৫৪১.৪৩/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :	১১০/৭০	৪০.০০	৪০.০০			৪০.০০	৪০.০০			৩৯.৯২	৩৯.৯২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮০%		
৪১	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১০/৭১	১৬১০০.০০	১৬১০০.০০			১৬১০০.০০	১৬১০০.০০			১৬১০০.০০	১৬১০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১১ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪২	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১১০/৭২	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	২০০.০০	২০০.০০			১৯৯.৯৯	১৯৯.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	SFD	স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ২ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪৩	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (৭৫৫৬.৩২/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১১০/৭৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৯৯.৯৮৭	২৪৯৯.৯৮৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৪৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু : ১১০/৭৪	১১০/৭৪	৯৮০০.০০	৯৮০০.০০			৯৮০০.০০	৯৮০০.০০					৯৭৯৯.৯৫	৯৭৯৯.৯৫			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
৪৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ১১০/৭৫	১১০/৭৫	৩৩০০.০০	৩৩০০.০০			৩৩০০.০০	৩৩০০.০০					৩২৯৯.৯৮৫	৩২৯৯.৯৮৫			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
৪৬	৫১০৮-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোল্লাগ্রাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গভূপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে জুন/১৬)	অনু : ১১০/৭৬	১১০/৭৬	১৪৮৭.০০	১৪৮৭.০০			১৪৮৭.০০	১৪৮৭.০০					১৪৮৬.৬১	১৪৮৬.৬১			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
৪৭	৫১১৬-জামালপুর জেলার মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১১২/৭৭	১১২/৭৭	৮৪০.০০	৮৪০.০০			৮৪০.০০	৮৪০.০০					৮৩৪.০০	৮৩৪.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.২৯%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
৪৮	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সং)। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ১১২/৭৮	১১২/৭৮	৭০০.০০	৭০০.০০			৭০০.০০	৭০০.০০					৭০০.০০	৭০০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
৪৯	৫১২১-ঠাকুরগাঁও জেলার অন্তর্গত বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকৈল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৭৯৫/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১১২/৭৯	১১২/৭৯	১১৯৫.০০	১১৯৫.০০			১১৯৫.০০	১১৯৫.০০					১১৯৫.০০	১১৯৫.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
৫০	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু : ১১২/৮০	১১২/৮০	৭৩২৮.০০	১৮২৮.০০	৫৫০০.০০	৪৯০০.০০	৭৩২৮.০০	১৮২৮.০০	৫৫০০.০০	৪৯০০.০০			৬৭৮৩.০০	১২৯৩.০০	৫৪৯০.০০	৪৮৯০.০০	৯১০.০০	১০০%	৯৫%	১০০%	৯৩%	JICA	স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১.৭২ কোটি টাকা জিওবি ফ্রাস এবং ৮ কোটি টাকা পিএ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫১	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৫৫.৯৭/জুলাই ২০১৪/হতে জুন/২০১৭)	অনু : ১১২/৮১	১১২/৮১	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					১০০০.০০	১০০০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
৫২	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু : ১১২/৮২	১১২/৮২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					৭৯৯৯.৩২	৭৯৯৯.৩২			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৫৩	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১২.৫৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	১১২/৮৩	১২০০.০০	১২০০.০০					১২০০.০০	১২০০.০০							১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৫৪	৫১২৬-জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প। (১৬৫৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	১১২/৮৪	৭৩৭৮.০০	৪১০০.০০	৩২৭৮.০০	৩২৭৮.০০	৭৩৭৮.০০	৪১০০.০০	৩২৭৮.০০	৩২৭৮.০০	৭৩৪৬.০৮	৪০৬৮.০৮	৩২৭৮.০০	৩২৭৮.০০	৩২৭৮.০০	৩২৭৮.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৭%	DANIDA	স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ২ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৫	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩০৫৬১.২৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনুঃ	১১৪/৮৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৫৬	বহুমুখী দুর্গোপাশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনুঃ	১১৪/৮৬	৩২৮৬.০০	৩০.০০	৩২৫৬.০০	৩২৫৬.০০	৩২৮৬.০০	৩০.০০	৩২৫৬.০০	৩২৫৬.০০	৩২৭৫.৪৯	২৯.৫৯	৩২৪৫.৯০	৩২৪৫.৯০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৮%	WB	স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১৫.০৬ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫৭	নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (নারায়নগঞ্জ-৪) শীর্ষক প্রকল্প। (১৮৮৯/০১/০১/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)	অনুঃ	১১৪/৮৭	১৭২২.০০	১৭২২.০০			১৭২২.০০	১৭২২.০০			১৭১৯.১১	১৭১৯.১১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৩%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। *স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১.৬৭ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫৮	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন করতোয়া নদীর উপর ১টি, নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ২টি ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন তুরাগ নদীর উপর ১টি ব্রিজের সমন্বয়ে সর্বমোট ৪টি ব্রিজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (২০০/০১/০৬/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)	অনুঃ	১১৪/৮৮	২০০.০০	২০০.০০			১৯৮.০০	১৯৮.০০			১৯৮.০০	১৯৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫৯	টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন বিনাই (পুংলী) নদীর উপর ৩টি ব্রিজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৯৭/০১/০৬/১৫ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	১১৪/৮৯	১৭৭.০০	১৭৭.০০			১৭৬.৫০	১৭৬.৫০			১৭৬.৫০	১৭৬.৫০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭২%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। *স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ২০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬০	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৯৮/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	১১৪/৯০	৮০০.০০	৮০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৬১	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১৪/৯১	৪১১৯৬.০০	৪১১৯৬.০০			৪১১৯৬.০০	৪১১৯৬.০০			৪১১৯৬.০০	৪১১৯৬.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭, তারিখঃ ০২/০৬/১৬ এর মাধ্যমে ১১.৯৬ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬২	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২০৭৮/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	১১৪/৯২	৫৭৮.০০	৫৭৮.০০			৫৭৮.০০	৫৭৮.০০			৫৭৮.০০	৫৭৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		স্মারক নং-৩১, তারিখঃ ০৫/০৬/১৬ তারিখের উপযোজনের মাধ্যমে ২.৭৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
মোট প্রকল্প :																							

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনুঃ	১১৬/৯৩	৮২৫.০০	৮২৫.০০					৮২৫.০০	৮২৫.০০							১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৪	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৩.৪৯/সেপ্টেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	১১৬/৯৪	২১৬০.০০	২১৬০.০০					২১৬০.০০	২১৬০.০০							১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৯%		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ২৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৫	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১৬/৯৫	৫০০.০০	৫০০.০০					৫০০.০০	৫০০.০০							১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		অর্থছাড়ের প্রস্তাব ২৮/০৪/১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬৬	পিরোজপুর, টাংগাইল, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, নেত্রকোণা জেলার ৮টি ব্রিজ নির্মাণের লক্ষ্য পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় একটি ব্রিজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৭.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	১১৬/৯৬	১৬৭.০০	১৬৭.০০					১৬৬.০০	১৬৬.০০							১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%		
৬৭	“বাগেরহাট জেলার চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৮০.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	১১৬/৯৭	১৫০.০০	১৫০.০০					১৫০.০০	১৫০.০০							১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৮	“ভোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখান উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২০০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	১১৬/৯৮	১০০.০০	১০০.০০					১০০.০০	১০০.০০							১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৬৯	“বালকাঠী জেলার অন্তর্গত সদর ও নলসিটি উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২০০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	১১৬/৯৯	১০০.০০	১০০.০০					১০০.০০	১০০.০০							১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৭০	বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১১৬/১০০	৪০০.০০	৪০০.০০					৪০০.০০	৪০০.০০							১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭১	জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৩০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	১১৮/১০১	২২.০০	২২.০০			২২.০০	২২.০০			২২.০০	২২.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		স্মারক নং-৪০, তারিখঃ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ৭৮ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।		
৭২	মেহেরপুর জেলার আমঝুপ হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	১১৮/১০২	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%				
৭৩	কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪৯০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	১১৮/১০৩	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%				
৭৪	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনুঃ	১১৮/১০৪	১০.০০	১০.০০			১০.০০	১০.০০			১০.০০	১০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		০৮/০৫/১৬ তারিখে অর্থছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		
৭৫	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৩৭.৮৪/মার্চ/১৬ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	১১৮/১০৫	৫.০০	৫.০০			৩.৭৫	৩.৭৫			৩.৬৪	৩.৬৪			১০০%	১০০%	১০০%	৭৩%				
৭৬	বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনুঃ	১১৮/১০৬	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		০৮/০৫/১৬ তারিখে অর্থছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		
৭৭	বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনুঃ	১১৮/১০৭	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		০৮/০৫/১৬ তারিখে অর্থছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		
৭৮	ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	১১৮/১০৮	১২০.০০	১২০.০০			১২০.০০	১২০.০০			১২০.০০	১২০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%				
৭৯	পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৩৮.৪৫/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	১১৮/১০৯	২১০.০০	২১০.০০			২১০.০০	২১০.০০			২১০.০০	২১০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৯, তারিখঃ ১৯/০৬/১৬ এর মাধ্যমে ২ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৮০	কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ডৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনুঃ	১২০/১১০	৫.০০	৫.০০			৫.০০	৫.০০			৫.০০	৫.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮১	কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২০/১১১	৫.০০	৫.০০			৫.০০	৫.০০					৪.৯৯	৪.৯৯			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৮%		
৮২	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১২০/১১২	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০					৯৯.৯৯৮	৯৯.৯৯৮			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৮৩	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২০/১১৩	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০					৯৯.৯৯	৯৯.৯৯			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৮৪	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১২০/১১৪	২০.০০	২০.০০			২০.০০	২০.০০					২০.০০	২০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩০১, তারিখঃ ০৭/০৬/১৬ এর মাধ্যমে ৮০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৮৫	সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১২০/১১৫	৫.০০	৫.০০			৫.০০	৫.০০					১.৯৯	১.৯৯			১০০%	৪০%	১০০%	৪০%	IDB	
কারিগরি সাহায্য প্রকল্প :																							
চলতি প্রকল্প :																							
৮৬	Project Design Advance: Rural Connectivity Program শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৬৫.৪৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনু :	৫৩২/৬	৫.০০	৫.০০	০.০০		৫.০০	৫.০০					৪.১৫	৪.১৫			১০০%	১০০%	১০০%	৮৩%	ADB	*স্মারক নং-৪০, তারিখঃ ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে। *স্মারক নং-৫০, তারিখঃ ২৬/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ২ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
মোট (পল্লী) (১-৮৬) :				৬৪১১৩৪.০০	৪৭৪১০০.০০	১৬৭০৩৪.০০	১৬২৮৭৬.০০	৬৪১১১২.০৩	৪৭৪০৯১.৫৪	১৬৭০২০.৪৯	১৬২৮৭৬.০০	৬৩৬৬৯৫.০৬	৪৭৩৩৬৬.৯৪	১৬৩৩২৮.১২	১৫৯১৮৩.৬৩	১৩৯৮৫৯.৬৯	#####	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
চলতি প্রকল্প :																							
৮৭	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (৮১৯৮৭/২০০৭-০৮ হতে আগস্ট/১৫)	অনু :	৩০৮/৪৯	১৫৯২.০০	৯৫.০০	১৪৯৭.০০		১৫৯২.১৯	৯৪.৮১	১৪৯৭.৩৮				১৫৯২.১৯	৯৪.৮১	১৪৯৭.৩৮		১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	UNDP & DFID	*আগস্ট/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। * আরএডিপিতে পিএ খাতে ১৪৯৭.৩৮ লক্ষ টাকার বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল কিন্তু উৎস্রাংশের কারণে ১৪৯৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেন।
৮৮	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	৩০৮/৫০	১৯০০.০০	১৯০০.০০			১৯০০.০০	১৯০০.০০					১৮৯৩.৬৩	১৮৯৩.৬৩			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৬%		ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৮৯	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫১	১২৩২৪.০০	১২৩২৪.০০			১২৩২৪.০০	১২৩২৪.০০			১২৩২৩.৯৯	১২৩২৩.৯৯						১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			স্মারক নং-২৯৬, তারিখঃ ০৬/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ৩.২৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯০	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)(১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫২	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৯৯৯৬.২৮	২৯৯৯৬.২৮						১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৯%			
৯১	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মৌচাক (সমষ্টিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)(সং)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৭)	অনু :	৩১০/৫৩	২৭৫০০.০০	৫০০০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	২৭৫০০.০০	৫০০০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	২৭৪৯৯.০০	৪৯৯৯.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	২৮৮৭২.৬৮	২২৫০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	SFD & OFID			
৯২	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত)(১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	৩১০/৫৪	৪৮৫০০.০০	১২৮০০.০০	৩৫৭০০.০০	৩০০০০.০০	৪৮৫০০.০০	১২৮০০.০০	৩৫৭০০.০০	৩০০০০.০০	৪৮৪৮৫.৫৭	১২৭৮৫.৫৭	৩৫৭০০.০০	৩০০০০.০০	৩২১৪১.০০	৩২১৪১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%	ADB KFW			
৯৩	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	৩১০/৫৫	৩৬৫১.০০	৩৬৫১.০০			৩৬৫১.০০	৩৬৫১.০০			৩৬৫১.০০	৩৬৫১.০০						১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			*জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩০১, তারিখঃ ০৭/০৬/১৬ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৯৪	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২৪০০.৯৭/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৩১০/৫৬	২২৫.০০	২২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০						১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
৯৫	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু :	৩১০/৫৭	১৪০০.০০	১৪০০.০০			১৪০০.০০	১৪০০.০০			১৪০০.০০	১৪০০.০০						১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
৯৬	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু :	৩১০/৫৮	১৩৫০.০০	১৩৫০.০০			১৩৫০.০০	১৩৫০.০০			১৩২৭.৭২	১৩২৭.৭২						১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৩৫%			জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯৭	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৩১০/৫৯	৭৫৭৮.০০	৮০০.০০	৬৭৭৮.০০	৬৫০৪.০০	৭৫৭৮.০০	৮০০.০০	৬৭৭৮.০০	৬৫০৪.০০	৭৪৯৭.৬৪	৭৯৯.৬৪	৬৬৯৮.০০	৬৪২৪.০০	৪৮৮৩.৯০	৪৮৮৩.৯০	১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৮.৯৪%	ADB			স্মারক নং-২৯৬, তারিখঃ ০৬/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১৪.৬৬ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৯৮	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪/নভেম্বর/১৩ হতে জানুয়ারী/১৬)	অনু :	৩১০/৬০	৫৪৮.০০	৫৪৮.০০			৫৪৮.০০	৫৪৮.০০			৫৪৮.০০	৫৪৮.০০						১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			জানুয়ারী/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯৯	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু :	৩১০/৬১	৬০৬.০০	৬০৬.০০			৬০৬.০০	৬০৬.০০			৬০৬.০০	৬০৬.০০						১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। *স্মারক নং-২৯৬, তারিখঃ ০৬/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০০	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু : ৩১২/৬২		২৬০০০.০০	৩৪০০.০০ (২০০০.০০)	২২৬০০.০০	২২৬০০.০০	২৫৯৯৮.০০	৩৩৯৮.০০ (১৯৯৮.০০)	২২৬০০.০০	২২৬০০.০০	২৫৮৪৫.০৯	৩২৪৫.০৯ (১৯৯৮.০০)	২২৬০০.০০	২২৬০০.০০	২২৭২৭.৩০	২২৭২৭.৩০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪০%	WB	
১০১	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	অনু : ৩১২/৬৩		১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১০২	তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬০০৪৮.৪২/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৩১২/৬৪	২৪৯০০.০০	১০০০০.০০	১৪৯০০.০০	১২৯০০.০০	২৪৮৯৯.৭২	৯৯৯৯.৭২	১৪৯০০.০০	১২৯০০.০০	২৪৮৯৯.৭২	৯৯৯৯.৭২	১৪৯০০.০০	১২৯০০.০০	১৭৫১২.৬২	১৭০৬২.০৪	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%	ADB, OFID	
১০৩	“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৩১২/৬৫	১৯৫৮০.০০	২৮৮০.০০	১৬৭০০.০০	১৩০০০.০০	১৯৫৮০.০০	২৮৮০.০০	১৬৭০০.০০	১৩০০০.০০	১৯৫৭৯.৬৪	২৮৭৯.৬৪	১৬৭০০.০০	১৩০০০.০০	১৬৬৯৪.৩৩	১৬৬৮৯.৫৮	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	JICA	স্মারক নং-২৯৬, তারিখঃ ০৬/০৬/১৬ এর উপযোগের মাধ্যমে ১৩.৪৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১০৪	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	৩১২/৬৬	৩৩০.০০	৩৩০.০০			৩৩০.০০	৩৩০.০০			৩৩০.০০	৩৩০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		স্মারক নং-২৯৬, তারিখঃ ০৬/০৬/১৬ এর উপযোগের মাধ্যমে ১.৮৯ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১০৫	৫১৪৫-“বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২০২৬/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	৩১২/৬৭	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
১০৬	৫১৪৪-“ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাস্টারপ্লান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৩১২/৬৮	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
১০৭	“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	৩১২/৬৯	৫৩৮.০০	৫৩৮.০০			৫৩৮.০০	৫৩৮.০০			৫৩৮.০০	৫৩৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		স্মারক নং-২৯৬, তারিখঃ ০৬/০৬/১৬ এর উপযোগের মাধ্যমে ৩৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১০৮	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩১২/৭০	৭.০০	৭.০০			৭.০০	৭.০০			৬.৯৭	৬.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৩%		
নতুন প্রকল্প :																							
১০৯	জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২.০০/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু :	৩১৪/৭১	২০.০০	২০.০০			২০.০০	২০.০০			১৯.৯৫	১৯.৯৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৫%		
১১০	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	৩১৪/৭২	৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
১১১	বরিশাল জেলার পৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৫.১৭/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩১৪/৭৩	১.০০	১.০০			১.০০	১.০০			১.০০	১.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		স্মারক নং-২৯৬, তারিখঃ ০৬/০৬/১৬ এর উপযোগের মাধ্যমে ১৯ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
১১২	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৭.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৩১৪/৭৪		১.০০	১.০০			১.০০	১.০০			১.০০	১.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			স্মারক নং-২৯৬, তারিখঃ ০৬/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১৯ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
উপ-মোট (৮৭-১১২) :				২১০৬০১.০০	৮৯৯২৬.০০ (৩৫২৪.০০)	১২০৬৭৫.০০	১০৭৫০৪.০০	২১০৫৯৮.৯১	৮৯৯২৬.৫৩ (৩৫২১.৭২)	১২০৬৭৫.৩৮	১০৭৫০৪.০০	২১০৩০৭.৮৪	৮৯৭১২.৪৬ (৩৫২১.৭২)	১২০৫৯৫.৩৮	১০৭৪২৪.০০	১২২৮৩১.৮৩	১১৬০০৩.৮২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																								
১১৩	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু : ৫৭৬/৩		২১৫.০০	৯০.০০	১২৫.০০		২১৫.০০	৯০.০০	১২৫.০০		২১৪.৭৭	৮৯.৭৭	১২৫.০০				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৯%	ADB		
১১৪	Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in tongi-Gazipur Poura Areas (Proposed Gazipur City Corporation) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৬) ১০২৬.৭৫ ADB	অনু : ৫৭৬/৪		৪০০.০০		৪০০.০০		৪০০.০০		৪০০.০০		৪০০.০০		৪০০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB		
উপ-মোট (১১৩-১১৪) :				৬১৫.০০	৯০.০০ (০.০০)	৫২৫.০০	০.০০	৬১৫.০০	৯০.০০ (০.০০)	৫২৫.০০	০.০০	৬১৪.৭৭	৮৯.৭৭ (০.০০)	৫২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
মোট (নগর) (৮৭-১১৪) :				২১১২১৬.০০	৯০০১৬.০০ (৩৫২৪.০০)	১২১২০০.০০	১০৭৫০৪.০০	২১১২১৩.৯১	৯০০১৬.৫৩ (৩৫২১.৭২)	১২১২০০.৩৮	১০৭৫০৪.০০	২১০৯২২.৬১	৮৯৮০২.২৩ (৩৫২১.৭২)	১২১১২০.৩৮	১০৭৪২৪.০০	১২২৮৩১.৮৩	১১৬০০৩.৮২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																								
চলতি প্রকল্প :																								
১১৫	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৬৮৭১.১৬/২০০৭-০৮ হতে জুন/১৬)	অনু : ৮২/১৪৬		৯৪৩৫.০০	৩৯৪৪.০০	৫৪৯১.০০	৫২৫৬.০০	৯৪৩৫.০০	৩৯৪৪.০০	৫৪৯১.০০	৫২৫৬.০০	৮৮৬৬.১২	৩৫০৫.১০	৫৩৬১.০২	৫১২৫.৯৩	৫৭৮৬.৮০	৭৫৯৫.২৬	১০০%	১০০%	১০০%	৯৪%	JBIC, JICA	জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
১১৬	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়)। (৮০৫২১.৪১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৮২/১৪৭		১৬০০০.০০	৪০০০.০০	১২০০০.০০	১১৫০০.০০	১৬০০০.০০	৪০০০.০০	১২০০০.০০	১১৫০০.০০	১৫৯৯৭.৫০	৩৯৯৭.৫০	১২০০০.০০	১১৫০০.০০	১১৫০০.০০	১১৫০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%	ADB, IFAD	স্মারক নং-৪০, তারিখঃ ০৭/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১৫.৫০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
উপ-মোট (১১৫-১১৬) :				২৫৪৩৫.০০	৭৯৪৪.০০ (৩০০.০০)	১৭৯৯১.০০	১৬৭৫৬.০০	২৫৪৩৫.০০	৭৯৪৪.০০ (৩০০.০০)	১৭৯৯১.০০	১৬৭৫৬.০০	২৪৮৬৩.৬২	৭৫০২.৬০ (৩০০.০০)	১৭৩৬১.০২	১৬৬২৫.৯৩	১৭২৮৬.৮০	১৯০৯৫.২৬	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%			
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																								
১১৭	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু : ৫২৬/৩৭		১০৮৮.০০		১০৮৮.০০		১০৮৮.০০		১০৮৮.০০		১০৮৮.০০		১০৮৮.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA		
মোট (কৃষি) (১১৫-১১৭) :				২৬৫২৩.০০	৭৯৪৪.০০ (৩০০.০০)	১৮৫৭৯.০০	১৬৭৫৬.০০	২৬৫২৩.০০	৭৯৪৪.০০ (৩০০.০০)	১৮৫৭৯.০০	১৬৭৫৬.০০	২৫৯৫১.৬২	৭৫০২.৬০ (৩০০.০০)	১৮৪৪৯.০২	১৬৬২৫.৯৩	১৭২৮৬.৮০	১৯০৯৫.২৬	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%			
সেক্টর : পরিবহন																								
চলতি প্রকল্প :																								

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
১১৮	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	২৫০/১৩৩	৩১৩৫.০০	৩১৩৫.০০					৩১৩৫.০০	৩১৩৫.০০							১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*স্মারক নং-৫১৮, তারিখঃ ১৪/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১.৩৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
১১৯	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৩৯০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	২৫০/১৩৪	৫৮২৪.০০	৫৮২৪.০০					৫৮২৪.০০	৫৮২৪.০০							১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*স্মারক নং-৫১৮, তারিখঃ ১৪/০৬/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১.৩৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
১২০	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সেতু হতে স্থানান্তরিত) (২য় সংশোধিত) (৫৯০০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনুঃ	২৫০/১৩৫	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৭৫০০.০০	৭৫০০.০০							১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%			
মোট (পরিবহণ) (১১৮-১২০) :					১৬৪৫৯.০০	১৬৪৫৯.০০	০.০০	০.০০	১৬৪৫৯.০০	১৬৪৫৯.০০	০.০০	০.০০	১৬৪৫৮.৭১	১৬৪৫৮.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
সর্বমোট (১-১২০) :					৮৯৫৩৩২.০০	৫৮৮৫১৯.০০ (৩৬৫৯.০০)	৩০৬৮১৩.০০	২৮৭১৩৬.০০	৮৯৫৩০৭.৯৪	৫৮৮৫০৮.০৭ (৩৬৫৬.৭২)	৩০৬৭৯৯.৮৭	২৮৭১৩৬.০০	৮৯০০২৮.০০	৫৮৭১৩০.৪৮ (৩৬৫৬.৭২)	৩০২৮৯৭.৫২	২৮৩২৩৩.৫৬	২৭৯৯৭৮.৩২	#####	১০০%	৯৯.৯৬%	১০০%	৯৯.৪১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১২১	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৩/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	অননু :	৭৫৯/৮১																				*১৫/০৪/২০১৪ তারিখে একনেক সভায় স্থানান্তরিত হওয়ার কারণ ও বর্তমান অবস্থার রিপোর্ট চাওয়া হয়। * উক্ত রিপোর্টের উপর ২৫/০৯/২০১৪, ৩০/১২/২০১৫, ০৭/০১/২০১৫ তারিখে তদন্ত কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত।
১২২	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৬)	অননু :	৭৫৯/৮২																				*২৭/০৪/২০১৫ তারিখে যাচাই কমিটির সভার সুপারিশ মোতাবেক পুনঃগঠিত ডিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। *২০/০৮/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে এসেছে এবং ১১/১০/২০১৫ তারিখে জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১২৩	উপজেলা কমপ্লেক্সসম্প্রসারণ ও নির্মাণ প্রকল্প। (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননু :	৭৫৯/৮৩																				
১২৪	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (জামালপুর ও শেরপুর জেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননু :	৭৫৯/৮৪																				
১২৫	এলজিইডি'র আওতায় গুরুত্বপূর্ণ ২৪ (চব্বিশ) টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারী/১৫ হতে জুন/১৬)	অননু :	৭৫৯/৮৫																				
১২৬	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ মার্কেট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননু :	৭৫৯/৮৬																				
১২৭	সারা দেশে ১০০ টি ব্রিজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (২০১৫-১৬ হতে ২০১৮-১৯)	অননু :	৭৫৯/৮৭																				
১২৮	গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ/শক্তিশালীকরণ/জ্যামিতিক মানমোতকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননু :	৭৫৯/৮৮																				
১২৯	গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সড়ক নিরাপত্তার উন্নতকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননু :	৭৫৯/৮৯																				
১৩০	বৃহত্তর বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা) ২য় পর্যায়। (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননু :	৭৫৯/৯০																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৩১	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)। (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৫৯/৯১																				
১৩২	বরগুনা-২ বরগুনা জেলার বামনা, পাথরঘাটা ও বেতাগী গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭৫৯/৯২																				
১৩৩	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ। (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৫৯/৯৩																				
১৩৪	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭৫৯/৯৪																				
১৩৫	পল্লী সড়ক, ব্রীজ/কালভার্ট ও হাট/বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিরাজগঞ্জ সদর ও কামারখন্দ উপজেলা। জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭৫৯/৯৫																				
১৩৬	পুন্যতীর্থ লাঙ্গলবন্দ স্নান উৎসব অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭৫৯/৯৬																				
১৩৭	ঢাকা মহানগর মহাশয়ান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৫৯/৯৭																				
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৩৮	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	অননুঃ	৭৭৭/৪৯০																				*৩১/০৮/২০১৪ তারিখে পিইসি সভায় পক ও আইএমইডি সাইট পরিদর্শনের পর ব্যয় যুক্তিকৃত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। *টিমের সদস্যগণের ২৫/১০/২০১৪ তারিখের সাইট পরিদর্শনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি পনঃগঠনের কাজ চলছে।
১৩৯	রাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৭৭৭/৪৯১																				২১/০৩/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
১৪০	পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	১১৭/৪৯২																						*৩১/০৮/২০১৪ যাচাই কমিটির সভায় প্রকল্প ব্যয় ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। *যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৫/০৯/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ করা হয়েছে।
১৪১	দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	১১৭/৪৯৩																						*২১/১২/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্তির পর প্রক্রিয়ায়ন করার সিদ্ধান্ত হয়। *১৫/০৩/১৫ তারিখে ডিপিপি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ করা হয়েছে। *১৯/০৩/২০১৫ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত। *যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০৪/০৮/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ করা হয়েছে।
১৪২	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	১১৭/৪৯৪																						
১৪৩	ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌরসভার পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	১১৭/৪৯৫																						
১৪৪	জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	১১৭/৪৯৬																						*২১/১২/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্তির পর প্রক্রিয়ায়ন করার সিদ্ধান্ত হয়। *১৯/০৩/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় আপাততঃ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়।
১৪৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন (ক) ৫৪৬মিঃ দীর্ঘ মহানন্দা ব্রীজ (বিনপাড়া) থেকে রেহাইচড়ে ৪৩০মিঃ দীর্ঘ ক্যান্টন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ব্রীজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (খ) খিলিম রাস্তা প্রশস্তশরণ (গ) কর্ণেশন রাস্তা প্রশস্তশরণ শীর্ষক অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	১১৭/৪৯৭																						
১৪৬	ফরিদপুর শহর অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	১১৭/৪৯৮																						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৪৭	কাজীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৭৭/৪৯৯																				
১৪৮	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৭৭/৫০০																				
১৪৯	ভোলা জেলা লালমোহন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৭৭/৫০১																				
১৫০	চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৭৭/৫০২																				
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
১৫১	টেকসই ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননুঃ	৭৫৮/৭৯																		JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।	
১৫২	সমগ্র বাংলাদেশে পুকুর ও খাল পুনঃখনন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননুঃ	৭৫৮/৮০																		JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।	
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৫৩	সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৯৮/৫০																		ADB		
১৫৪	Diaster Risk Reduction Enhancement Project.	অননুঃ	৭৯৮/৫১																		JICA		
১৫৫	Rural Infrastructure Maintenance Programme.	অননুঃ	৭৯৮/৫২																		ADB		
১৫৬	Bridge Re-construction, Rehabilitation & Maintenance Project.	অননুঃ	৭৯৮/৫৩																		WB		
১৫৭	Climate Resilient Infrastructure Project.	অননুঃ	৭৯৮/৫৪																		DANIDA		
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৫৮	City Region Economic Corridor Development Project. (July 2015-June 2017)	অননুঃ	৮১২/২৩৭																		ADB		
১৫৯	National Urban Poverty Reduction Programme (July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৮১২/২৩৮																		WB/ UNDP		
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৬০	মাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৭৯৭/৫০																		JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।	
১৬১	এলজিইডি'র এনভারমেণ্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেণ্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৭৯৭/৫১																		JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।	