

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৮০	৬৯৮৪৬৬.০০	৪৮৩০৪৫.০০ (৫৭.০০)	২১৫৪২১.০০	২০৭২৪৫.০০	৩৫৭৫২৮.৬৭ (৫১%)	২৩১১১৯.২৬ (৪৮%)	০.০০	১২৬৪০৯.৪১ (৫৯%)	১২১৯৪০.২২ (৫৯%)	১৮৯৬৫৪.৭৪ (২৭%)	১৫৬১২২.৯৫ (৩২%)	০.০০	৩৩৫৩১.৭৯ (১৬%)	৩২৬৬৯.৪১ (১৬%)	৩৭০৭৭.২৯	২৮৩১৩.৮৫	৪৭%	৩৫%	৪৫%	২৭%
মোট (RD & I) :	৮০	৬৯৮৪৬৬.০০	৪৮৩০৪৫.০০ (৫৭.০০)	২১৫৪২১.০০	২০৭২৪৫.০০	৩৫৭৫২৮.৬৭ (৫১.১৯%)	২৩১১১৯.২৬ (৪৮%)	০.০০	১২৬৪০৯.৪১ (৫৮.৬৮%)	১২১৯৪০.২২ (৫৯%)	১৮৯৬৫৪.৭৪ (২৭.১৫%)	১৫৬১২২.৯৫ (৩২%)	০.০০	৩৩৫৩১.৭৯ (১৬%)	৩২৬৬৯.৪১ (১৬%)	৩৭০৭৭.২৯	২৮৩১৩.৮৫	৪৭%	৩৫%	৪৫%	২৭%
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২১	২১৭৩৬৩.০০	৬৬২০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৫১১৬৩.০০	১৩৭০৬৩.০০	৯৫৫৩৩.২৬ (৪৪%)	২৫২৮৮.০৩ (৩৮%)	০.০০	৭০২৪৫.২৩ (৪৬%)	৬৭৩৫৮.০৯ (৪৯%)	৩৭৫৯৬.৮৬ (১৭%)	১৭৫৩৮.০১ (২৬%)	০.০০	২০০৫৮.৮৫ (১৩%)	১৭৭৪৯.৩৯ (১৩%)	২৩২২২.২৫	১৮৭৮৪.৮৯	৪৭%	২৫%	৪৭%	১৭%
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	১৪২১.০০	২০০.০০ (০.০০)	১২২১.০০	০.০০	৫৯৫.৪৫ (৪২%)	৫০.০০	০.০০	৫৪৫.৪৫ (৪৫%)	০.০০	৪৫৫.১২ (৩২%)	৫০.০০	০.০০	৪০৫.১২ (৩৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	৬৫%	৪১%	৬৪%	৩২%
পাট (PPWS&H) :	২৩	২১৮৭৮৪.০০	৬৬৪০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৫২৩৮৪.০০	১৩৭০৬৩.০০	৯৬১২৮.৭১ (৪৩.৯৪%)	২৫৩৩৮.০৩ (৩৮%)	০.০০	৭০৭৯০.৬৮ (৪৬%)	৬৭৩৫৮.০৯ (৪৯%)	৩৮০৫১.৯৮ (১৭.৩৯%)	১৭৫৮৮.০১ (২৬%)	০.০০	২০৪৬৩.৯৭ (১৩%)	১৭৭৪৯.৩৯ (১৩%)	২৩২২২.২৫	১৮৭৮৪.৮৯	৪৭%	২৬%	৪৭%	১৭%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	১	১৬০০০.০০	৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১৪২৫০.০০ (৮৯%)	১৪৫০.০০ (৪৮%)	০.০০	১২৮০০.০০ (৯৮%)	১২৮০০.০০ (১০০%)	৩৬০০.০০ (২৩%)	১৩৫০.০০ (৪৫%)	০.০০	২২৫০.০০ (১৭%)	২২৫০.০০ (১৮%)	২২৫০.০০	২২৫০.০০	৫০%	২৮%	৫০%	২৩%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৬৮৮.০০	০.০০	১৬৮৮.০০	০.০০	২৮১.০০ (১৭%)	০.০০	০.০০	২৮১.০০ (১৭%)	০.০০	২৮১.০০ (১৭%)	০.০০	০.০০	২৮১.০০ (১৭%)	০.০০	০.০০	০.০০	৩০%	১৭%	৩০%	১৭%
মোট কৃষি সেক্টর :	২	১৭৬৮৮.০০	৩০০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৪৬৮৮.০০	১২৮০০.০০	১৪৫৩১.০০ (৮২%)	১৪৫০.০০ (৪৮%)	০.০০	১৩০৮১.০০ (৮৯%)	১২৮০০.০০ (১০০%)	৩৮৮১.০০ (২১.৯৪%)	১৩৫০.০০ (৪৫%)	০.০০	২৫৩১.০০ (১৭%)	২২৫০.০০ (১৮%)	২২৫০.০০	২২৫০.০০	৪৮%	২৭%	৪৮%	২২%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	২	৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	২৫০০.০০ (৫০%)	২৫০০.০০ (৫০%)	০.০০	০.০০	০.০০	১৯৮৭.৯০ (৩৯.৭৬%)	১৯৮৭.৯০ (৪০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৪৬%	৫০%	৪০%
সর্বমোট :	১০৭	৯৩৯৯৩৮.০০	৫৫৭৪৪৫.০০ (২৮৩২.০০)	৩৮২৪৯৩.০০	৩৫৭১০৮.০০	৪৭০৬৮৮.৩৮ (৫০%)	২৬০৪০৭.২৯ (৪৭%)	০.০০	২১০২৮১.০৯ (৫৫%)	২০২০৯৮.৩১ (৫৭%)	২৩৩৫৭৫.৬২ (২৫%)	১৭৭০৪৮.৮৬ (৩২%)	০.০০	৫৬৫২৬.৭৬ (১৫%)	৫২৬৬৮.৮০ (১৫%)	৬২৫৪৯.৫৪	৪৯৩৪৮.৭৪	৪৭%	৩৩%	৪৬%	২৫%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৭	(৯টি সবুজপাতা বর্হিভূত)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	৩২																				
মোট প্রকল্প :	১৫৬																				

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	৯৬/২৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৬৫০.০০	৩৬৫০.০০			৩৬২৮.৬০	৩৬২৮.৬০					১০০%	৮৩%	১০০%	৭৩%		ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
২	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	৯৬/২৯	৩৫৫০.০০	৩৫৫০.০০			১৭৭৫.০০	১৭৭৫.০০			৮৯০.৯৫	৮৯০.৯৫					৫০%	৩০%	৫০%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৩	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত) । (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৬/৩০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৯১৫.০০	৯১৫.০০					৫০%	৩৩%	৫০%	৩১%		
৪	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প । (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯৮/৩১	২৫১০০.০০	১০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০৫০.০০	৫০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৩৭৯৫.০৪	৩৮.৯০	৩৭৫৬.১৪	৩৭৫৬.১৪	২৩৯৪.৮৯	৪৬৩৪.০৩	২৫%	২৬%	২৫%	১৫%	IDA, KfW	
৫	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৮/৩২	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			৮৩৮৯.৮২	৮৩৮৯.৮২					৫০%	৪০%	৫০%	৩৪%		
৬	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা) । (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯৮/৩৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৩৯.৮৯	১৯৩৯.৮৯					৫০%	৫১%	৫০%	৪৮%		

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৭)	অনু :	৯৮/৩৪	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৯১.৫২	২৪৯১.৫২					৩০%	৪৭%	৩০%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (সং)(৩৫৮৫৬.৩৪/মার্চ/২০১০ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	৯৮/৩৫	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			১৭৬৫.২৪	১৭৬৫.২৪					২৭%	৩৪%	২৬%	৩২%		
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯৮/৩৬	৩২০০০.০০	৩২০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬৯০৩.৬৯	৬৯০৩.৬৯					৩৫%	৩২%	৩৫%	২২%		
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৮৭৯৫.০৮/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৭)	অনু :	৯৮/৩৭	৭২০০.০০	৭০০০.০০	২০০.০০	৬০.০০	৩৭০০.০০	৩৫০০.০০	২০০.০০	৬০.০০	২৩৭২.৩৩	২২৯৬.১৩	৭৬.২০	১৪.৪১		৬০.০০	৪৫%	৪১%	৪২%	৩৩%	JICA	
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০০/৩৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১১৭৩.৭৪	১১৭৩.৭৪					৫০%	২৩%	৫০%	১৫%		
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩৯৫/ জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১০০/৩৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৭২৪.৭৭	৩৭২৪.৭৭					৫০%	৫২%	৫০%	৫০%		
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১০০/৪০	২২০০০.০০	২২০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			৮৯৪০.৬০	৮৯৪০.৬০					৫৩%	৪৫%	৫৩%	৪১%		
১৪	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/২০১০-১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	১০০/৪১	২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০			৮৫৫.৫০	৮৫৫.৫০			৮৫৩.৬০	৮৫৩.৬০					১০০%	৫৩%	১০০%	২৯%		*ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৮২ তারিখঃ ২০/১০/১৬ মাধ্যমে ১২.৮৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও পর্যায় নম্বর	এডিপি ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৫	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : 	১০০/৪২	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০			৩৪০৭.৯২	৩৪০৭.৯২					৬৮%	৫০%	৬৮%	৪০%		
১৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প ।(সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৮)	অনু : 	১০০/৪৩	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			২৬৮০.১৫	২৬৮০.১৫					৫০%	৫২%	৫০%	৪১%		
১৭	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : 	১০০/৪৪	১৮০০০.০০	৮০০০.০০	১০০০০.০০	৮৫০০.০০	১৪০০০.০০	৪০০০.০০	১০০০০.০০	৮৫০০.০০	৬২৬১.০১	২৯১৫.৭৭	৩৩৪৫.২৪	৩৩৪৫.২৪	৪৭৫৯.৭৯	৪৭৬৭.০৩	৬৩%	৪২%	৬২%	৩৫%	ADB KFW JFPR	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১৮	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : 	১০০/৪৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৬৩৯৯.৫৭	৬৩৯৯.৫৭					৫০%	৭৩%	৫০%	৬৪%		
১৯	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলায়ীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন । (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু : 	১০২/৪৬	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৮৮.৪১	৪৮৮.৪১					৫০%	৩৪%	৪০%	২৪%		
২০	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে জুন/১৭)	অনু : 	১০২/৪৭	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			২৭৫৫.৩৭	২৭৫৫.৩৭					৫০%	৪৫%	৫০%	৩৯%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
২১	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) । (৮৫৭৭০/২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : 	১০২/৪৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩২৯৮.৯২	৩২৯৮.৯২					৫০%	৩৬%	৫০%	৩৩%		
২২	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা) । (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : 	১০২/৪৯	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			২১৪৭.০৩	২১৪৭.০৩					৫০%	৪৮%	৫০%	৩৯%		
২৩	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (৬১৫৪৭/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : 	১০২/৫০	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			১৮২২.৩৫	১৮২২.৩৫					৫০%	৩৯%	৫০%	২৮%		
২৪	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প । (৭১৫৩৭/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/২০১৭)	অনু : 	১০২/৫১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২৪৮.১৫	১২৪৮.১৫					৫৫%	৫৪%	৫৫%	২৫%	WFP	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পৰ্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু : 	১০২/৫২	২১০০০.০০	৩৫০০.০০	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০	৪৫৯৫.৫৩	১৭৫০.০০	২৮৪৫.৫৩	২৮৪৫.৫৩	২১৬৪.৩৯	৯৮০.২৫	১১৮৪.১৪	১১৮৪.১৪			৪০%	১৮%	৩৫%	১০%	IFAD STF	
২৬	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : 	১০২/৫৩	৬১৫০০.০০	১১৫০০.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৩০৭৫০.০০	৫৭৫০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	১৭৮৩৯.৭৪	৫৬৭১.০২	১২১৬৮.৭২	১২১৬৮.৭২	২০৮০২.৫০	১৪৮৩৯.২৫	৫০%	৩৪%	৫০%	২৯%	IDA	
২৭	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : 	১০২/৫৪	২৯০০০.০০	৩৫০০.০০	২৫৫০০.০০	২৫০০০.০০	১৪৭৪৯.০০	১৭৪৯.০০	১৩০০০.০০	১২৫০০.০০	৫২৬৮.০৭	৭১১.২৬	৪৫৫৬.৮১	৪৩৯১.২৫	৫৮০৪.৮৩	৩৫১৫.৩৮	৬০%	২৫%	৫০%	১৮%	ADB, IFAD, KfW	
২৮	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : 	১০২/৫৫	৪২৫০০.০০	২৫০০.০০	৪০০০০.০০	৩৬০০০.০০	২১২৩২.৫০	১২৩২.৫০	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	৪৫২৬.৮৩	৪৩৮.৪৪	৪০৮৮.৩৯	৩৭১২.৫৫	১৯১৫.২৬		৩৫%	১৭%	৩৫%	১১%	JICA	
২৯	৫০৮৪-রংপুর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : 	১০৪/৫৬	১৬৭০০.০০	১৩৭০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯২.০০	৭১১৪.৫৩	৫৮০২.০০	১৩১২.৫৩	১৩১২.৫৩	৬৭৯৯.৭২	৫৪৮৭.১৯	১৩১২.৫৩	১৩১২.৫৩			৫০%	৪১%	৫০%	৪১%	EU	৫৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত জিওবি অর্থ পাওয়া গেছে।
৩০	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : 	১০৪/৫৭	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৬৭৫.৮৭	৩৬৭৫.৮৭					৫৫%	৪১%	৫০%	২৫%		
৩১	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী।	অনু : 	১০৪/৫৮	৩২০০.০০	২০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩৭৩.১৬	৭৫.০০	২৯৮.১৬	২৯৮.১৬	২৮৮.৫২	৬৩.০৯	২২৫.৪৩	২২৫.৪৩	২২.৮৫	২৯৮.১৬	৫০%	২৮%	৫০%	৯%	USAID	
৩২	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : 	১০৪/৫৯	৯০০০.০০	৯০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			৩০.৯০	৩০.৯০					২৫%	৭%	২৫%	০.৩৪%		
৩৩	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : 	১০৪/৬০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৮১৫.৫৩	৫৮১৫.৫৩					৪৪%	৪১%	৪৩%	৩৬%		
৩৪	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী- গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সং)। (১২৫৪১.৪৩/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৮)	অনু : 	১০৪/৬১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			৬.০৪	৬.০৪					৩০%	১%	২৫%	০.২৪%		
৩৫	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৭০০০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু : 	১০৪/৬২	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫৯৯০.৫০	৫৯৯০.৫০					৫০%	৪৪%	৫০%	৩০%		

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	এডিপি	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৬	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ১০৪/৬৩		৫০০০.০০	৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০			২৭.৭৩	২৭.৭৩					২০%	০%	২০%	০.৫৫%	SFD	
৩৭	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প।(৭৫৫৬.৩২/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১০৬/৬৪		২৭৮৪.০০	২৭৮৪.০০			৬০৮.৫৬	৬০৮.৫৬			৫৯৭.০০০	৫৯৭.০০০					৫০%	৫৫%	৩০%	২১%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৮	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু : ১০৬/৬৫		১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪২৪.৭০	২৪২৪.৭০					৫০%	৩৬%	৫০%	২৪%		
৩৯	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ১০৬/৬৬		৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৮৪.০০	১৪৮৪.০০					৫০%	৫৫%	৪৫%	২৫%		
৪০	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সং)। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ১০৬/৬৭		৭৭৪.০০	৭৭৪.০০			৩৮৭.০০	৩৮৭.০০			২৮০.০০	২৮০.০০					৬০%	৪০%	৪৭%	৩৬%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু : ১০৬/৬৮		৯০০০.০০	৩০০০.০০	৬০০০.০০	৫৭০০.০০	৩৭৫০.০০	৭৫০.০০	৩০০০.০০	২৮৫০.০০	১৯৭২.০০	৪৮৬.০০	১৪৮৬.০০	১৪০৬.০০	১১৭৭.১৭		২৯%	২৮%	২২%	২২%	JICA	
৪২	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর ও নাস্তলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৫৫.৯৭/জুলাই ২০১৪/হতে জুন/২০১৭)	অনু : ১০৬/৬৯		৩৫৬.০০	৩৫৬.০০			১৭৮.০০	১৭৮.০০			১৭৭.৭৫	১৭৭.৭৫					৯২%	৬০%	৯২%	৫০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৩	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু : ১০৬/৭০		১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০					৪০%	৩৮%	৪০%	৩৫%		
৪৪	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১২.৫৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনু : ১০৬/৭১		১০০০.০০	১০০০.০০			৪৯৯.০০	৪৯৯.০০			৪৯৯.০০	৪৯৯.০০					৫০%	৬০%	৫০%	৫০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	৫১২৬-জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প। (১৬৫৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনু :	১০৮/৭২	৩৫৭৪.০০	৩০০০.০০	৫৭৪.০০	৫৭৪.০০	২৮২৪.০০	২২৫০.০০	৫৭৪.০০	৫৭৪.০০	১৫৮২.০০	১৩৮২.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৫৫%	৫০%	৪৮%	৪৪%	DANIDA	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৬	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত)(৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০৮/৭৩	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০			১৩৬২.৩৫	১৩৬২.৩৫					৫০%	৩১%	৫০%	২৫%		
৪৭	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনু :	১০৮/৭৪	২৫১০০.০০	১০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০২৫.০০	২৫.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৯৬৭.২৮	১৪.২৮	৯৫৩.০০	৯৫৩.০০			৪৫%	২৫%	৪০%	৪%	WB	
৪৮	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৯৯৮/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১০৮/৭৫	১১৯৮.০০	১১৯৮.০০			৫৯৯.০০	৫৯৯.০০			৪২৮.৬০	৪২৮.৬০					৫০%	৪৭%	৫০%	৩৬%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৯	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০৮/৭৬	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০			৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০			৩৪১৮২.৪১	৩৪১৮২.৪১					৪৭%	৩৯%	৪৭%	৩৪%		
৫০	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২০৭৮/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	১০৮/৭৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৬২৬.১৯	৬২৬.১৯					৫৫%	৪৫%	৫৫%	৪২%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫১	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১০৮/৭৮	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৬৪৪.৩৪	৬৪৪.৩৪					৫০%	৪০%	৫০%	২১%		
৫২	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প। (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০৮/৭৯	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১০৮৮.৪৫	১০৮৮.৪৫					৪৫%	২৭%	৪৫%	২৪%		
৫৩	“বাগেরহাট জেলার চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৭০.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১০৮/৮০	৭০০.০০	৭০০.০০			১৭৪.৯৫	১৭৪.৯৫			৯৮.৯২	৯৮.৯২					৫০%	২৭%	৫০%	১৪%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৪	“ভোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখান উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২০০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১০/৮১	৭০০.০০	৭০০.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০					৫০%	২৫%	৫০%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৫	“ঝালকাঠী জেলার অন্তর্গত সদর ও নলসিটি উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২০০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১০/৮২	৭০০.০০	৭০০.০০			৫২৩.৫০	৫২৩.৫০			৫২২.০০	৫২২.০০					৩৩%	৭৫%	৩৩%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৬	বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১১০/৮৩	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৫০%	৭৫%	৫০%	৫০%		
৫৭	জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৩০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১০/৮৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৪৪৯.৫০	৪৪৯.৫০			৩০১.০০	৩০১.০০					৫০%	৩৮%	৫০%	৩০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৮	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১১০/৮৫	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			০.৮০	০.৮০					৫০%	০.৫০%	৫০%	০.০৮%		
৫৯	কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪৯০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১০/৮৬	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৪৯.০০	২৪৯.০০					৫০%	৫০%	৪০%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১০/৮৭	৮০০.০০	৮০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			৯৬.০০	৯৬.০০					৫০%	২৮%	৫০%	১২%		
৬১	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৩৭.৮৪/মার্চ/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১০/৮৮	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৪.০০	১২৪.০০			১২৪.০০	১২৪.০০					৫০%	৩০%	৫০%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬২	বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১২/৮৯	৭০০.০০	৭০০.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০			০.০০						৫০%	২৫%	৫০%	০%		
৬৩	বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১২/৯০	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০						৫০%	২৫%	৫০%	০%		
৬৪	ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১১২/৯১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৩৬২.০০	৩৬২.০০					৪০%	৪৬%	৩৫%	২৪%		
৬৫	পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৩৮.৪৫/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১২/৯২	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৪.৫০	৩৭৪.৫০			৩৭০.৫০	৩৭০.৫০					৫০%	৭৬%	৫০%	৭৪%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৬৬	কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১২/৯৩	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			১২৫.০০	১২৫.০০					৫০%	২৫%	৫০%	২৫%										
৬৭	কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১২/৯৪	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			৩৬৯.৬৮	৩৬৯.৬৮					৫০%	৭৪%	৫০%	৭৪%										
৬৮	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১২/৯৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৯২.৫৬	১৮৯২.৫৬					৫০%	৪৩%	৪০%	৩৮%										
৬৯	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১২/৯৬	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯১৫.৯৩	৯১৫.৯৩					৫০%	৩২%	৫০%	২৩%										
৭০	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১১২/৯৭	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২১৭.৮৭	২১৭.৮৭					৫০%	২৪%	৫০%	২২%										
৭১	সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১১৪/৯৮	৪১০০.০০	৪০০.০০ (২২.০০)	৩৭০০.০০	৩৪১৯.০০	১৩৭.০০	১৩৭.০০ (০.০০)			১৭.৮০	১৭.৮০ (০.০০)					৫০%	০.৫০%	৫০%	০.৪৩%	IDB									
৭২	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩০.০০/মার্চ/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১৪/৯৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			০.০০	০.০০					৩০%	০%	৩০%	০%										
৭৩	পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২১৭৩.০৪/জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৪/১০০	২০০.০০	২০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০					৩০%	০%	২৫%	০%										
৭৪	বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬১.৮০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১১৪/১০১	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০	০.০০					৫০%	২৭%	৫০%	০%										
৭৫	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার চাটখিল ও সোনাইমুড়ী উপজেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২২২২.৫০/ ফেব্রুয়ারি/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৪/১০২	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			১১৫.৪০	১১৫.৪০					৪০%	২৭%	৩৯%	২৩%										

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক										
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪							
৭৬	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩৪ ৭২৪/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১১৪/১০৩	২০০১.০০	২০০১.০০			৫০০.২৫	৫০০.২৫			৪৭৭.২৫	৪৭৭.২৫					৪০%	২৫%	৩০%	২৪%									
৭৭	জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৭০/০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৭)	অনু :	১১৪/১০৪	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			১.২৫	১.২৫					২৫%	০.২৫%	২৫%	০.২৫%									
৭৮	বরিশাল জেলার পৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৭২৯/১১৯	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২১%	০%									
৭৯	জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৭২৮/১১৪	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%									
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																														
	চলতি প্রকল্প :																													
৮০	প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যাডভান্স ফর রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম শীর্ষক প্রকল্প। (RIMP) ১৯৬৫.৪৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬) (ADB)	অনু :	৫২৬/৫	১৮৩৪.০০	৩৮৭.০০	১৪৪৭.০০	০.০০	১৭৯.১৯		১৭৯.১৯		১৭৯.১৯		১৭৯.১৯				২৫%	১০%	২৫%	১০%	ADB	ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।							
মোট (পল্লী) (১-৮০) :				৬৯৮৪৬৬.০০	৪৮৩০৪৫.০০ (৫৭.০০)	২১৫৪২১.০০	২০৭২৪৫.০০	৩৫৭৫২৮.৬৭	২৩১১১৯.২৬ (০.০০)	১২৬৪০৯.৪১ (৫৭.০০)	১২১৯৪০.২২	১৮৯৬৫৪.৭৪	১৫৬১২২.৯৫ (০.০০)	৩৩৫৩১.৭৯	৩২৬৬৯.৪১	৩৭০৭৭.২৯	২৮৩১৩.৮৫	৪৭%	৩৫%	৪৫%	২৭%									
সেक्टर : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																														
	চলতি প্রকল্প :																													
৮১	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৬/৪৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৮৯৭.৮৯	৮৯৭.৮৯					৩৯%	৩৮%	৩৯%	৩০%									
৮২	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৬/৪৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৮২.১২	২৪৮২.১২					৫৫%	৮৪%	৫০%	৫০%									
৮৩	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মৌচাক (সমাপ্ত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)(সং)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৭)	অনু :	৩০৬/৪৯	৫৬১৫৪.০০	২৭০৪১.০০	২৯১১৩.০০	২৯১১৩.০০	১৬২৬৮.৮৭	১৩৫২০.৫০	২৭৪৮.৩৭	২৭৪৮.৩৭	৭৭৩৩.৩১	৭৭৩৩.৩১			৭১৭৮.৭৩	২৭৪৮.৩৭	৫০%	২৩%	৫০%	১৪%	SFD & OFID	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।							
৮৪	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত)(১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	৩০৬/৫০	৪৮৩০০.০০	১২৮০০.০০	৩৫৫০০.০০	৩০০০০.০০	১৯৩৮৩.১৬	৩২০০.০০	১৬১৮৩.১৬	১৫০০০.০০	৪৭০৯.০০	৩০৭৩.৫৭	১৬৩৫.৪৩	৪৫২.২৭			৫০%	২০%	৫০%	১০%	ADB KFW								

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৮৫	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২৪০০.৯৭/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৩০৬/৫১	৪০০.০০	৪০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০					৫০%	৭৮%	৫০%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৮৬	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু :	৩০৬/৫২	৮০০.০০	৮০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০					৫০%	৭০%	৫০%	২৫%										
৮৭	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৩০৮/৫৩	১২৮০০.০০	১২৫০.০০	১১৫৫০.০০	১১২৫০.০০	১১৫৮০.০৩	৩১২.৫০	১১২৬৭.৫৩	১১২৫০.০০	৭৫১.৯২	১৩৪.৪০	৬১৭.৫২	৫৯৯.৯৯	১৮০০.১৪	১৭৯৩.১৪	২৫%	১৫%	২৫%	৬%	ADB									
৮৮	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৩০৮/৫৪	২৭৫০০.০০	২৫০০.০০ (১২০০.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫৩২৫.০০	৩২৫.০০ (০.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৫৮৪৮.৯৭	২৭৯.৮৫ (০.০০)	৫৫৬৯.১২	৫৫৬৯.১২	৫০৪৫.৭০	৫০৪৫.৭০	৪০%	২৫%	৪০%	২১%	WB									
৮৯	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৫	২৯০.০০	২৯০.০০			৭২.৫০	৭২.৫০			৭২.৫০	৭২.৫০					৫০%	৪০%	৫০%	২৫%										
৯০	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২৬০০৪৮.৪২/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৩০৮/৫৬	৩০০০০.০০	৫০০০.০০ (১০০০.০০)	২৫০০০.০০	২৩৫০০.০০	১০৭২৭.৫৬	১১১২.২৮ (১১২.২৮)	৯৬১৫.২৮	৮৬০৪.৪২	৭৮৯৫.৬৭	১০৮৯.৭৮ (১১২.২৮)	৬৮০৫.৮৯	৬৩৭২.৭১	৪৪৪২.৩৮	৪৪৪২.৩৮	৫০%	৩৩%	৫০%	২৬%	ADB, OFID									
৯১	“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৩০৮/৫৭	২৮২৮২.০০	৩২৮২.০০ (৪৭৫.০০)	২৫০০০.০০	১৮২০০.০০	৬১৩২.৬৪	৭০১.৭৫ (০.০০)	৫৪৩০.৮৯	৪৭৫৫.৩০	৫৯৫৭.৪১	৫২৬.৫২ (০.০০)	৫৪৩০.৮৯	৪৭৫৫.৩০	৪৭৫৫.৩০	৪৭৫৫.৩০	৫০%	২২%	৫০%	২১%	JICA									
৯২	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	৩০৮/৫৮	৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			১৬৮.৫০	১৬৮.৫০			৮২.৮২	৮২.৮২					৫০%	৩০%	৫০%	২৫%		ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৯৩	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প(২০২৬/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	৩০৮/৫৯	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৪৭.৫০	২৪৭.৫০					৫০%	৫৩%	৫০%	৫০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৯৪	৫১৪৪- “ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাটিরপান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৩০৮/৬০	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			১২৫.০০	১২৫.০০					৫০%	২৫%	৫০%	২৫%										
৯৫	“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	৩০৮/৬১	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			১২০.০০	১২০.০০					৫০%	৪৯%	৫০%	২৪%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৯৬	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩১০/৬২	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			১১৬.২৩	১১৬.২৩					৫০%	৩৩%	৪৫%	২৩%										

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক										
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪							
৯৭	জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২.০০/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু :	৩১০/৬৩	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			৬.৫২	৬.৫২					২৫%	০%	২৫%	১.৩০%									
৯৮	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ডেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৩১০/৬৪	৭০০.০০	৭০০.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০			৫০.০০	৫০.০০					৩৫%	৩০%	২৫%	৭%									
৯৯	বরিশাল জেলার পৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৫.১৭/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩১০/৬৫	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%									
১০০	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৭.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩১০/৬৬	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০%	৪৭%	০%									
১০১	বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩১০/৬৭	৩০০.০০	৩০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			০.০০	০.০০					৩০%	০%	৩০%	০%									
	উপ-মোট (৮১-১০১) :			২১৭৩৬৩.০০	৬৬২০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৫১১৬৩.০০	১৩৭০৬৩.০০	৯৫৫৩৩.২৬	২৫২৮৮.০৩ (১১২.২৮)	৭০২৪৫.২৩	৬৭৩৫৮.০৯	৩৭৫৯৬.৮৬	১৭৫৩৮.০১ (১১২.২৮)	২০০৫৮.৮৫	১৭৭৪৯.৩৯	২৩২২২.২৫	১৮৭৮৪.৮৯	৪৭%	২৫%	৪৭%	১৭%									
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																														
১০২	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু :	৫৬৪/১	১০০০.০০	২০০.০০	৮০০.০০		১৭৪.৪৫	৫০.০০	১২৪.৪৫		১৭৪.৪৫	৫০.০০	১২৪.৪৫				৫০%	৩০%	৪৯%	১৭%	ADB								
১০৩	Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in tongi-Gazipur Poura Areas (Proposed Gazipur City Corporation) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।(ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৬)১০২৬.৭৫	অনু :	৫৬৪/২	৪২১.০০		৪২১.০০		৪২১.০০		৪২১.০০		২৮০.৬৭		২৮০.৬৭				১০০%	৬৭%	১০০%	৬৭%	ADB	ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।							
	উপ-মোট (১০২-১০৩) :			১৪২১.০০	২০০.০০ (০.০০)	১২২১.০০	০.০০	৫৯৫.৪৫	৫০.০০ (০.০০)	৫৪৫.৪৫	০.০০	৪৫৫.১২	৫০.০০ (০.০০)	৪০৫.১২	০.০০	০.০০	০.০০	৬৫%	৪১%	৬৪%	৩২%									
	মোট (নগর) (৮১-১০৩) :			২১৮৭৮৪.০০	৬৬৪০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৫২৩৮৮.০০	১৩৭০৬৩.০০	৯৬১২৮.৭১	২৫৩৩৮.০৩ (১১২.২৮)	৭০৭৯০.৬৮	৬৭৩৫৮.০৯	৩৮০৫১.৯৮	১৭৫৮৮.০১ (১১২.২৮)	২০৪৬৩.৯৭	১৭৭৪৯.৩৯	২৩২২২.২৫	১৮৭৮৪.৮৯	৪৭%	২৬%	৪৭%	১৭%									
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																														
	চলতি প্রকল্প :																													
১০৪	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়)।(৮০৫২১.৪১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৭৪/১৩২	১৬০০০.০০	৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১৪২৫০.০০	১৪৫০.০০	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	৩৬০০.০০	১৩৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	৫০%	২৮%	৫০%	২৩%	ADB, IFAD								
	উপ-মোট (১০৪) :			১৬০০০.০০	৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১৪২৫০.০০	১৪৫০.০০	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	৩৬০০.০০	১৩৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	৫০%	২৮%	৫০%	২৩%									

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
					(১০০.০০)				(০.০০)				(০.০০)										

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																															
১০৫	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	৫২১/২৮	১৬৮৮.০০		১৬৮৮.০০		২৮১.০০		২৮১.০০		২৮১.০০		২৮১.০০				৩০%	১৭%	৩০%	১৭%	JICA									
মোট (কৃষি) (১০৪-১০৫) :					১৭৬৮৮.০০	৩০০০.০০ (১০০.০০)	১৪৬৮৮.০০	১২৮০০.০০	১৪৫৩১.০০	১৪৫০.০০ (০.০০)	১৩০৮১.০০	১২৮০০.০০	৩৮৮১.০০	১৩৫০.০০ (০.০০)	২৫৩১.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	৪৮%	২৭%	৪৮%	২২%									
সেক্টর : পরিবহণ																															
চলতি প্রকল্প :																															
১০৬	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	২৪৪/১১২	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৫৬৩.৩৭	৫৬৩.৩৭					৫০%	৩২%	৫০%	২৮%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১০৭	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)।(২য় সংশোধিত)(৫৯০০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনু :	২৪৪/১১৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪২৪.৫৩	১৪২৪.৫৩					৫০%	৫৫%	৫০%	৪৭%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
মোট (পরিবহণ) (১০৬-১০৭) :					৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৮৭.৯০	১৯৮৭.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৪৬%	৫০%	৪০%									
সর্বমোট (১-১০৭) :					৯৩৯৯৩৮.০০	৫৫৭৪৪৫.০০ (২৮৩২.০০)	৩৮২৪৯৩.০০	৩৫৭১০৮.০০	৪৭০৬৮৮.৩৮	২৬০৪০৭.২৯ (১১২.২৮)	২১০২৮১.০৯	২০২০৯৮.৩১	২৩৩৫৭৫.৬২	১৭৭০৪৮.৮৬ (১১২.২৮)	৫৬৫২৬.৭৬	৫২৬৬৮.৮০	৬২৫৪৯.৫৪	৪৯৩৪৮.৭৪	৪৭%	৩৩%	৪৬%	২৫%									

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	এডিপি	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দ বিহীন অনুমোদিত প্রকল্প।																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১০৮	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাসলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৪৯৬.৫৪/সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	সবুজপাতা বর্হিভূত																				০১/০৯/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১০৯	ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, পটুয়াখালী ও নীলফামারী জেলার অধীন ৮টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (১৭৬/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	সবুজপাতা বর্হিভূত																				০৬/০৯/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১১০	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা” শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৬৯.০০/জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	সবুজপাতা বর্হিভূত																				২৪/০৯/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১১১	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৬৯.০০/জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	সবুজপাতা বর্হিভূত																				২৪/০৯/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১১২	মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২০৩৮.২০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	সবুজপাতা বর্হিভূত																				২৫/০৯/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১১৩	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	সবুজপাতা বর্হিভূত																				২৬/০৯/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১১৪	ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন। (২১২৩.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	সবুজপাতা বর্হিভূত																				২৭/০৯/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১১৫	কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৮৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৭২৮/১১৫																				২৩/০৫/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
১১৬	কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৭২৯/১১৬																				২৩/০৫/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১১৭	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন : নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা। (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৭২৯/১১৭																				২৬/০৭/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১১৮	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (জামালপুর ও শেরপুর জেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অনু :	৭২৯/১১৮																				০২/০৮/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১১৯	ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০)	অনু :	৭২৯/১২৩																				০৯/০৮/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১২০	রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮)	অনু :	৭২৯/১২৪																				২৩/০৮/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																															
১২১	গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৫৫/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৭৫৪/৭২০																				০৮/০৮/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১২২	চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৭৫৪/৭২২																				১৭/০৮/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১২৩	কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনু :	সবুজপাতা বর্ধিত																				সংশোধিত অনুমোদিত।								
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																															
১২৪	"Project Preparatory Technical Assistant (PPTA) for City Region Economic Development Investment Program" শীর্ষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৬০০.৮৬/সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে মার্চ/২০১৮)	অনু :	সবুজপাতা বর্ধিত																				০৩/১০/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
সবুজপাতায় অনুমোদিত প্রকল্প।																															
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																															

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ষায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২৫	লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যল্লান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭২৯/১২০																				
১২৬	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ।(০১/০৩/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৭২৯/১২১																				*১৫/০৪/২০১৪ তারিখে একনেক সভায় স্থানান্তরিত হওয়ার কারন ও বর্তমান অবস্থার রিপোর্ট চাওয়া হয় । * উক্ত রিপোর্টের উপর ২৫/০৯/২০১৪, ৩০/১২/২০১৫, ০৭/০১/২০১৫ তারিখে তদন্ত কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত ।
১২৭	ঢাকা মহানগরীর তেজগাঁও সার্কেলের কদমতলী থানাধীন শ্যামপুর শিল্প নদরী (রাজউক) এলাকার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ।	অননুঃ	৭২৯/১২২																				
১২৮	১০০ টি ব্রীজের সম্ভাব্য সমীক্ষা প্রকল্প । (২০১৫-১৬ হতে ২০১৮-১৯)	অননুঃ	৭২৯/১২৫																				
১২৯	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	অননুঃ	৭২৯/১২৬																				
১৩০	গ্রামীণ সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।	অননুঃ	৭২৯/১২৭																				
১৩১	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) । (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭২৯/১২৮																				
১৩২	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭২৯/১২৯																				
১৩৩	সুনামগঞ্জ এবং খুলনা জেলায় নির্বাচিত নদীতে ৪টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রস্তাব ।	অননুঃ	৭২৯/১৩০																				
১৩৪	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ মার্কেট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	অননুঃ	৭২৯/১৩১																				
১৩৫	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প- ২ (পিএমপি-২)	অননুঃ	৭২৯/১৩২																				
১৩৬	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	অননুঃ	৭২৯/১৩৩																				
১৩৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ । (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭২৯/১৩৪																				
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩৮	পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৫৪/৭২১																				*৩১/০৮/২০১৪ যাচাই কমিটির সভায় প্রকল্প ব্যয় ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। *যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৫/০৯/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩৯	উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	৭৫৪/৭২৩																				
১৪০	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন।	অননুঃ	৭৫৪/৭২৪																				
১৪১	ফরিদপুর শহর অবকাঠামো উন্নয়ন।	অননুঃ	৭৫৪/৭২৫																				
১৪২	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন।	অননুঃ	৭৫৪/৭২৬																				
১৪৩	বিসিএমইউ, বারডেম ও রূপসী বাংলা হোটেল সংযোগকারী আন্তরপাস নির্মাণ।	অননুঃ	৭৫৪/৭২৭																				
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
১৪৪	সারাদেশে পুকুর, খাল, উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৯)	অননুঃ	৭২৮/১১২																			JICA	জাহিকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																							
সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৪৫	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part). (15000/1000)	অননুঃ	৭৭৭/৬৭																			JICA	
১৪৬	Rural Infrastructure Maintenance Programme. (148000)	অননুঃ	৭৭৭/৬৮																			ADB	
১৪৭	Bridge Re-construction, Rehabilitation & Maintenance Project (300000)	অননুঃ	৭৭৭/৬৯																			WB	
১৪৮	Climate Resilient Infrastructure Project. (70000)	অননুঃ	৭৭৭/৭০																			DANIDA	
১৪৯	Strengthening of Mongla- Joymonirghol Silo Connecting road.	অননুঃ	৭৭৭/৭১																			JICA	
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১৫০	City Region Economic Corridor Development Project (300000/July 2015 to June 2017)	অননু : ৭৯৫/২৭৯																					ADB	
১৫১	National Urban Poverty Reduction Project (320000)	অননু : ৭৯৫/২৮০																					WB/ UNDP	
১৫২	Urban Development Project in 20 Pourashavas (Municipalities) of Rajshahi and Rangpur Division (44000)	অননু : ৭৯৫/২৮১																					KFD	

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
১৫৩	Comprehensive Small Scale Water Resources Development. (10000/70000)	অননু : ১	৭৭৬/৫৪																			JICA	
১৫৪	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১৩১০০/১২০০০/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননু : ১	৭৭৬/৫৫																			JICA	
১৫৫	এলজিইডি'র এনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি (৫৮৬০/৫১৬০/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননু : ১	৭৭৬/৫৬																			JICA	
১৫৬	টেকসই ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৮০০০/জানুয়ারি/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু : ১	৭৭৬/৫৭																			যে কোন দাতা সংস্থা	