

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৮৬	৬৯৯৯০২.০০	৪৮৫৭০৮.০০ (৫৭.০০)	২১৪১৯৪.০০	২০৭৪৩৭.০০	৫৬২৩০৩.৪১ (৮০%)	৩৯৫৩৪৭.৫৩ (৮১%)	০.০০	১৬৬৯৫৫.৮৮ (৭৮%)	১৬০৬৩৭.৮৮ (৭৭%)	৪৪৬৫৫১.৪৭ (৬৪%)	৩৫৪২১৭.৮৪ (৭৩%)	০.০০	৯২৩৩৩.৬৩ (৪৩%)	৮৯৪০৯.৬৫ (৪৩%)	৯১৩২২.৩৮	৮৪৯০৪.৭৬	৭৫%	৭২%	৭২%	৬৪%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৮৩৪.০০	৩৮৭.০০ (০.০০)	১৪৪৭.০০	০.০০	৭০৭.৪৬ (৩৯%)	১৯৩.৫০	০.০০	৫১৩.৯৬ (৩৬%)	০.০০	৬৩৯.৫৬ (৩৫%)	১২৫.৬০	০.০০	৫১৩.৯৬ (৩৬%)	০.০০	০.০০	০.০০	৬০%	৪০%	৬০%	৩৫%
মোট (RD & I) :	৮৭	৭০১৭৩৬.০০	৪৮৬০৯৫.০০ (৫৭.০০)	২১৫৬৪১.০০	২০৭৪৩৭.০০	৫৬৩০১০.৮৭ (৮০.২৩%)	৩৯৫৫৪১.০৩ (৮১%)	০.০০	১৬৭৪৬৯.৮৪ (৭৭.৬৬%)	১৬০৬৩৭.৮৮ (৭৭%)	৪৪৭১৯১.০৩ (৬৩.৭৩%)	৩৫৪৩৪৩.৪৪ (৭৩%)	০.০০	৯২৮৪৭.৫৯ (৪৩%)	৮৯৪০৯.৬৫ (৪৩%)	৯১৩২২.৩৮	৮৪৯০৪.৭৬	৭৫%	৭২%	৭২%	৬৪%
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২২	২১৭৮৬৩.০০	৬৬৭০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৫১১৬৩.০০	১৩৫০৬৩.০০	১৩১৬৭৬.০৯ (৬০%)	৪৭১৪৩.৫৯ (৭১%)	০.০০	৮৪৫৩২.৫০ (৫৬%)	৮০৫৯৪.৪৫ (৬০%)	৮৯৯৭৬.০৭ (৪১%)	৪৪১০৮.৭৩ (৬৬%)	০.০০	৪৫৮৬৭.৩৪ (৩০%)	৪০৮৬১.০৭ (৩০%)	৫০১৮০.৭১	৪১৫৩০.৬৫	৭০%	৫৬%	৬৭%	৪১%
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	১৪২১.০০	২০০.০০ (০.০০)	১২২১.০০	০.০০	৯১০.০০ (৬৪%)	১৫০.০০	০.০০	৭৬০.০০ (৬২%)	০.০০	৭৯৯.৮১ (৫৬%)	১১০.০০	০.০০	৬৮৯.৮১ (৫৬%)	০.০০	০.০০	০.০০	৮২%	৬৮%	৮২%	৫৬%
মাটি (PPWS&H) :	২৪	২১৯২৮৪.০০	৬৬৯০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৫২৩৮৪.০০	১৩৫০৬৩.০০	১৩২৫৮৬.০৯ (৬০.৪৬%)	৪৭২৯৩.৫৯ (৭১%)	০.০০	৮৫২৯২.৫০ (৫৬%)	৮০৫৯৪.৪৫ (৬০%)	৯০৭৭৫.৮৮ (৪১.৪০%)	৪৪২১৮.৭৩ (৬৬%)	০.০০	৪৬৫৫৭.১৫ (৩১%)	৪০৮৬১.০৭ (৩০%)	৫০১৮০.৭১	৪১৫৩০.৬৫	৭০%	৫৬%	৬৭%	৪১%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	১	১৬০০০.০০	৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১৪৯৭৫.০০ (৯৪%)	২১৭৫.০০ (৭৩%)	১৮২.৩৪	১২৮০০.০০ (৯৮%)	১২৮০০.০০ (১০০%)	৮১০৭.০০ (৫১%)	১৯৭৫.০০ (৬৬%)	১৮২.৩৪	৬১৩২.০০ (৪৭%)	৬১৩২.০০ (৪৮%)	৬১৩২.০০	৬১৩২.০০	৬০%	৬৪%	৪৫%	৫১%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৩৭৪.০০	০.০০	১৩৭৪.০০	০.০০	৪৩৫.০০ (৩২%)	০.০০	০.০০	৪৩৫.০০ (৩২%)	০.০০	৪৩৫.০০ (৩২%)	০.০০	০.০০	৪৩৫.০০ (৩২%)	০.০০	০.০০	০.০০	৬০%	৩৫%	৬০%	৩২%
মোট কৃষি সেক্টর :	২	১৭৩৭৪.০০	৩০০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৪৩৭৪.০০	১২৮০০.০০	১৫৪১০.০০ (৮৯%)	২১৭৫.০০ (৭৩%)	১৮২.৩৪	১৩২৩৫.০০ (৯২%)	১২৮০০.০০ (১০০%)	৮৫৪২.০০ (৪৯.১৭%)	১৯৭৫.০০ (৬৬%)	১৮২.৩৪	৬৫৬৭.০০ (৪৬%)	৬১৩২.০০ (৪৮%)	৬১৩২.০০	৬১৩২.০০	৬০%	৬২%	৪৬%	৪৯%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	২	৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৩৭৫০.০০ (৭৫%)	৩৭৫০.০০ (৭৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	৩৭১০.৬৪ (৭৪.২১%)	৩৭১০.৬৪ (৭৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৮৪%	৭৫%	৭৪%
সর্বমোট :	১১৫	৯৪৩৩৯৪.০০	৫৬০৯৯৫.০০ (২৮৩২.০০)	৩৮২৩৯৯.০০	৩৫৫৩০০.০০	৭১৪৭৫৬.৯৬ (৭৬%)	৪৪৮৭৫৯.৬২ (৮০%)	১৮২.৩৪	২৬৫৯৯৭.৩৪ (৭০%)	২৫৪০৩২.৩৩ (৭১%)	৫৫০২১৯.৫৫ (৫৮%)	৪০৪২৪৭.৮১ (৭২%)	১৮২.৩৪	১৪৫৯৭১.৭৪ (৩৮%)	১৩৬৪০২.৭২ (৩৮%)	১৪৭৬৩৫.০৯	১৩২৫৬৭.৪১	৭৩%	৬৮%	৭০%	৫৮%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	২৪	(১৬টি সবুজপাতা বহিষ্কৃত)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	২৮																				
মোট প্রকল্প :	১৬৭																				

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	৯৬/২৮	৫৪০০.০০	৫৪০০.০০			৫৪০০.০০	৫৪০০.০০			৫৩৯৮.২৪	৫৩৯৮.২৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		*ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে । * চার কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে ।
২	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	৯৬/২৯	৩৫৫০.০০	৩৫৫০.০০			২০০৬.৫০	২০০৬.৫০			১৮০৭.২৩	১৮০৭.২৩					৭৫%	৭২%	৭৫%	৫১%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৩	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) । (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৬/৩০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২১১৫.০০	২১১৫.০০					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭১%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৪	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প । (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯৮/৩১	২৫১০০.০০	১০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০৭৫.০০	৭৫.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	১০৫৭৫.২৬	৬৩.৮২	১০৫১১.৪৪	১০৫১১.৪৪	৯২৭৭.৮৭	১১৫১৭.০২	৭০%	৫৪%	৫৫%	৪২%	IDA, KfW	
৫	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৮/৩২	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০			১৮৭৩৪.২৩	১৮৭৩৪.২৩					৭৫%	৮০%	৬৬%	৭৫%		
৬	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা) । (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯৮/৩৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৩৮.০২	২৯৩৮.০২					৭৫%	৮৮%	৭৫%	৭৩%		
৭	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে	অনুঃ	৯৮/৩৪	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৮৩.৯৩	৪৯৮৩.৯৩					৬০%	৭০%	৫৫%	৫০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) । (সং) (৩৫৮৫৬.৩৪/মার্চ/২০১০ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	৯৮/৩৫	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০			৩৫৬০.০০	৩৫৬০.০০					৭৫%	৬৭%	৭০%	৬৫%		প্রকল্পের মেয়াদ জুন/১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলে ০২/০১/২০১৭ তারিখের পিইসি সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয় ।

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিডিয়াট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিডিয়াট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিডিয়াট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৯৮/৩৬	৩২০০০.০০	৩২০০০.০০			২৪০০০.০০	২৪০০০.০০			১৭৪৭৫.৩৯	১৭৪৭৫.৩৯					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫৫%		
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) ।(১৬৮৭৯৫.০৮/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৭)	অনুঃ	৯৮/৩৭	৭৪২০.০০	৭০০০.০০	৪২০.০০	২৫২.০০	৫৬৭০.০০	৫২৫০.০০	৪২০.০০	২৫২.০০	৫৪২১.৮৮	৫২২২.৮৫	১৯৯.০৩	৮৬.২৬		২৫২.০০	৭৫%	৭৫%	৭০%	৭৩%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-০৮ তারিখঃ ১৫/০১/১৭ মাধ্যমে ২.২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে ।
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প । (সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০০/৩৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫১৮.৭৩	৪৫১৮.৭৩					৭৫%	৬৩%	৭৫%	৫৬%		
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।(৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০০/৩৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০			৫৩৪৯.৩৩	৫৩৪৯.৩৩					৭৫%	৮৯%	৭৫%	৭১%		
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) ।(১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০০/৪০	২২০০০.০০	২২০০০.০০			১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০			১৬৪৫৭.৭৮	১৬৪৫৭.৭৮					৮৪%	৮৫%	৮৪%	৭৫%		
১৪	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।(৩য় সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/২০১০-১১ হতে মার্চ/১৭)	অনুঃ	১০০/৪১	২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০			২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০			২৮৭৫.৬৭	২৮৭৫.৬৭					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৬%		*মার্চ/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত । *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৮২ তারিখঃ ২০/১০/১৬ মাধ্যমে ১২.৮৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে ।
১৫	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০০/৪২	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৬৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০			৬৩২৪.৩৫	৬৩২৪.৩৫					৭৫%	৮৪%	৭৫%	৭৪%		
১৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প ।(সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	১০০/৪৩	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৫৬৩০.৫০	৫৬৩০.৫০					৭৫%	৯৮%	৭৫%	৮৭%		
১৭	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০০/৪৪	১৮০০০.০০	৮০০০.০০	১০০০০.০০	৮৫০০.০০	১৫৭৮৭.৭৫	৫৭৮৭.৭৫	১০০০০.০০	৮৫০০.০০	৯৫৬১.৩৩	৫৩৯২.৯০	৪১৬৮.৪৩	৪১৫২.৩৭	৬৬৮৬.৮১	৬৬৯৪.০৫	৮২%	৬৫%	৮১%	৫৩%	ADB KFW JFPR	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১৮	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০০/৪৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৯৬৮.৭৫	৯৯৬৮.৭৫			৯৯৩৬.৯৫	৯৯৩৬.৯৫					৭৫%	১০০%	৭৫%	৯৯.৩৭%		
১৯	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাধীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন । (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০২/৪৬	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১২৪২.১০	১২৪২.১০					৭৫%	৬৭%	৭০%	৬২%		

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২০	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (৪৯০৮০/২০১১-১২ হতে জুন/১৭)	অনু : ১০২/৪৭		৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৬২.৫০	৬৯৬২.৫০			৫২২২.১২	৫২২২.১২					৮০%	৮১%	৭০%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
২১	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) । (৮৫৭৭০/২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : ১০২/৪৮		১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৬৬১৩.১৫	৬৬১৩.১৫					৭৫%	৬৮%	৭৫%	৬৬%		
২২	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা) । (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : ১০২/৪৯		৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০			৪০৯৬.৯২	৪০৯৬.৯২					৭৫%	৮০%	৭৫%	৭৪%		
২৩	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : ১০২/৫০		৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪৪০০.৭৫	৪৪০০.৭৫					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৬৮%		
২৪	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প । (৭১৫৩৭/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ১০২/৫১		৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৪৫৩.৩৩	৬৪৫৩.৩৩					৯৯%	৯৯.২৮%	৯৯%	৯৯.২৮%	WFP	*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত । *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৮৫, তারিখঃ ২০/১০/১৬ মোতাবেক ১৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে ।
২৫	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প ।(১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ১০২/৫২		২১০০০.০০	৩৫০০.০০	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০	১১১৬৪.৯৯	২৫৬০.০০	৮৬০৪.৯৯	৮৬০৪.৯৯	৮৯১২.৩১	২২৩৬.৫৭	৬৬৭৫.৭৪	৬৬৭৫.৭৪	৩৯৭৩.৩৪	৮৬০৪.৯৯	৬৫%	৫১%	৬০%	৪২%	IFAD STF	
২৬	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১০২/৫৩		৬১৫০০.০০	১১৫০০.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৩৬১২৫.০০	১১১২৫.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৩৬০৭৪.৭০	১১০৭৪.৮৭	২৪৯৯৯.৮৩	২৪৯৯৯.৮৩	৩৩৬৮৮.৮৩	২৯৩৪৮.৭৬	৭৫%	৭১%	৭৫%	৫৯%	IDA	
২৭	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট । (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ১০২/৫৪		২৯০০০.০০	৩৫০০.০০	২৫৫০০.০০	২৫০০০.০০	২৮১২৪.০০	২৬২৪.০০	২৫৫০০.০০	২৫০০০.০০	১৫০৩৯.১২	২৫৫৪.৪১	১২৪৮৪.৭১	১২১০৩.৪৯	১২৫১৯.৭৬	১০১৬০.৬০	৮০%	৫৮%	৭৫%	৫২%	ADB, IFAD, KfW	
২৮	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ১০২/৫৫		৪২৫০০.০০	২৫০০.০০ (৩৫.০০)	৪০০০০.০০	৩৬০০০.০০	৪১৮৩৬.২৫	১৮৩৬.২৫ (০.০০)	৪০০০০.০০	৩৬০০০.০০	১৯১৫৬.৭৩	১৪২৬.০২ (০.০০)	১৭৭৩০.৭১	১৫৪৬৬.৭৮	১২১৬২.২৬	৭৪৩৫.৪০	৮০%	৫৬%	৭০%	৪৫%	JICA	
২৯	৫০৮৪-রুদ্রাল এমপ্রুয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প । (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১০৪/৫৬		১৬৭০০.০০	১৩৭০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯২.০০	১৩২৬৭.০০	১০২৭৫.০০	২৯৯২.০০	২৯৯২.০০	১৩১০৯.৫০	১০১১৭.৫০	২৯৯২.০০	২৯৯২.০০			৭৫%	৬৭%	৫২%	৭৯%	EU	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৮৪, তারিখঃ ২০/১০/১৬ মোতাবেক ৫৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত জিওবি অর্থ পাওয়া গেছে ।
৩০	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : ১০৪/৫৭		১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			৭৭১৪.৭৭	৭৭১৪.৭৭					১০০%	৮৫%	১০০%	৫১%		
৩১	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী । (১৫১৯৫/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ১০৪/৫৮		৩২০০.০০	২০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০১৪.৮৯	১৫০.০০	৮৬৪.৮৯	৮৬৪.৮৯	১০০৯.৪২	১৫০.০০	৮৫৯.৪২	৮৫৯.৪২	৬৮১.৮৭	৮৬৪.৮৯	৭৫%	৫২%	৭৫%	৩২%	USAID	
৩২	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প । (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১০৪/৫৯		৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৪৪৭৩.৫৪	৪৪৭৩.৫৪					৪০%	৬০%	৪০%	৫০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৩	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৪/৬০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			১১৯৫৪.৬৬	১১৯৫৪.৬৬					৭৫%	৮২%	৭৫%	৭৫%		
৩৪	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সং)। (১২৫৪১.৪৩/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	১০৪/৬১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১৪.৬৭	১৪.৬৭					৪০%	২২%	৩০%	০.৫৯%		
৩৫	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০৪/৬২	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৮৯৭.১০	১৪৮৯৭.১০					৭৫%	৮০%	৭৫%	৭৪%		
৩৬	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০৪/৬৩	৫০০০.০০	৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৫৮.৩৭	৫৮.৩৭					২০%	০%	২০%	১.১৭%	SFD	
৩৭	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৫৫৬.৩২/ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	১০৬/৬৪	২৭৮৪.০০	২৭৮৪.০০			১৭৯৫.৬৮	১৭৯৫.৬৮			১৭৮৬.৫৬	১৭৮৬.৫৬					৮০%	৮৫%	৭৫%	৬৪%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৮	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০৬/৬৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৪৬.৫০	৭৪৪৬.৫০					৭৫%	৮২%	৭৫%	৭৪%		
৩৯	৫১০৭-জামালপুর জেলার বরুগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	১০৬/৬৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৪৭০.০০	৪৪৭০.০০			৪৪৪৭.০০	৪৪৪৭.০০					৭৫%	৮০%	৭০%	৭৪%		
৪০	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সং)। (২০২৯/২০১৪-১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	১০৬/৬৭	৭৭৪.০০	৭৭৪.০০			৫৮০.৫০	৫৮০.৫০			৫২০.০০	৫২০.০০					৭৫%	৭০%	৭৫%	৬৭%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনুঃ	১০৬/৬৮	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৬০০০.০০	৫৭০০.০০	৫১৯৫.০০	২১৯৫.০০	৩০০০.০০	২৮৫০.০০	৪৮৪০.০০	১৮৪০.০০	৩০০০.০০	২৮৫০.০০	২৩২২.৫৯	০.০০	৭০%	৬২%	৬৫%	৫৪%	JICA	
৪২	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাস্তলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৫৫.৯৭/জুলাই ২০১৪/হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	১০৬/৬৯	৩৫৬.০০	৩৫৬.০০			২৬৭.০০	২৬৭.০০			২৬৭.০০	২৬৭.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৩	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) । (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু : ১০৬/৭০	১০৬/৭০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৪৮৪.০০	৭৪৮৪.০০			৭৪৩০.৭৭	৭৪৩০.৭৭					৬৭%	৮৩%	৬৭%	৭৪%		
৪৪	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ্য ব্রীজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ত নির্মাণ প্রকল্প । (৩৬১২.৫৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনু : ১০৬/৭১	১০৬/৭১	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৪৮.৫০	৭৪৮.৫০			৭৪৮.৫০	৭৪৮.৫০					৭৫%	১০০%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৪৫	৫১২৬-জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প । (১৬৫৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনু : ১০৮/৭২	১০৮/৭২	৩৫৭৪.০০	৩০০০.০০	৫৭৪.০০	৫৭৪.০০	৩৩১৩.০০	২৭৩৯.০০	৫৭৪.০০	৫৭৪.০০	২৭৪১.৬৫	২১৬৮.০০	৫৭৩.৬৫	৫৭৩.৬৫	৫৭৩.৬৫	৫৭৩.৬৫	৭৫%	৮০%	৭৫%	৭৭%	DANID A	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৪৬	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প । (সংশোধিত)(৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ১০৮/৭৩	১০৮/৭৩	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০			৪০৮৭.৬৫	৪০৮৭.৬৫					৭৫%	৮৯%	৭০%	৭৪%		
৪৭	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প । (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনু : ১০৮/৭৪	১০৮/৭৪	২৫১০০.০০	১০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০২৫.০০	২৫.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৮১৭৩.৪২	৩৪.৭৫	৮১৩৮.৬৭	৮১৩৮.৬৭	৯৪৩৫.৪০	৯৪৩৫.৪০	৬৫%	৪৫%	৬০%	৩৩%	WB	
৪৮	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাভালা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (১৯৯৮/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ১০৮/৭৫	১০৮/৭৫	১১৯৮.০০	১১৯৮.০০			৮৯৮.২৫	৮৯৮.২৫			৮৪২.৬৫	৮৪২.৬৫					৭৫%	৭৮%	৭৫%	৭০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৪৯	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ । (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু : ১০৮/৭৬	১০৮/৭৬	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০			৯৯৭৫০.০০	৯৯৭৫০.০০			৮৫০৬০.৪৪	৮৫০৬০.৪৪					৭৫%	৮৭%	৭৫%	৮৫%		
৫০	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ।(১ম সংশোধিত) (২২৮৪.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু : ১০৮/৭৭	১০৮/৭৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১২৪.৪৬	১১২৪.৪৬					৮৯%	৮৫%	৮৯%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৫১	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প । (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু : ১০৮/৭৮	১০৮/৭৮	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২১২৫.০০	২১২৫.০০			১৯৬৭.৩০	১৯৬৭.৩০					৭৫%	৭০%	৭৫%	৬৬%		
৫২	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প । (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু : ১০৮/৭৯	১০৮/৭৯	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২৯৩০.০০	২৯৩০.০০			২৯১০.৭৩	২৯১০.৭৩					৫৫%	৬৬%	৫০%	৬৫%		
৫৩	“বাগেরহাট জেলার চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প ।(২৪৭০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ১০৮/৮০	১০৮/৮০	৭০০.০০	৭০০.০০			৫২৪.৮৫	৫২৪.৮৫			৫২৩.৫৫	৫২৩.৫৫					৭৫%	৮৬%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৫৪	“ভোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখান উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (২২০০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ১১০/৮১	১১০/৮১	৭০০.০০	৭০০.০০			৫২৪.২৫	৫২৪.২৫			৫২৪.২৫	৫২৪.২৫					৭৫%	৯৫%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৫৫	“বালকাঠী জেলার অন্তর্গত সদর ও নলসিটি উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (২৩২৩.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ১১০/৮২	১১০/৮২	৭০০.০০	৭০০.০০			৫২৩.৫০	৫২৩.৫০			৫২২.০০	৫২২.০০					৭৫%	১০০%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	ভৌত		আর্থিক					
																লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৬	বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ১১০/৮৩	১০০০.০০	১০০০.০০				৭১৭.৫০	৭১৭.৫০			৭১৭.৫০	৭১৭.৫০					৭৫%	১০০%	৭৫%	৭২%		
৫৭	জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২০৩০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু : ১১০/৮৪	১০০০.০০	১০০০.০০				৭৪৯.৫০	৭৪৯.৫০			৭০৩.০০	৭০৩.০০					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৭০%		
৫৮	মেহেরপুর জেলার আমরুপি হতে কদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু : ১১০/৮৫	১০০০.০০	১০০০.০০				৫০০.০০	৫০০.০০			৩৪৭.৩২	৩৪৭.৩২					৭৫%	৪৩%	৭৫%	৩৫%		
৫৯	কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪৯০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ১১০/৮৬	১০০০.০০	১০০০.০০				৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৪৯.০০	৭৪৯.০০					৭৫%	১০০%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু : ১১০/৮৭	৮০০.০০	৮০০.০০				৬০০.০০	৬০০.০০			৪৯০.৯২	৪৯০.৯২					৭৫%	৬৬%	৭৫%	৬১%		
৬১	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৩৭.৮৪/মার্চ/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু : ১১০/৮৮	৫০০.০০	৫০০.০০				৩৭২.০০	৩৭২.০০			৩৭২.০০	৩৭২.০০					৭৫%	৭৮%	৭৫%	৭৪%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬২	বাগেরহাট জেলার মোদুয়াহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু : ১১২/৮৯	৭০০.০০	৭০০.০০				৫২৫.০০	৫২৫.০০			৪১৯.৯০	৪১৯.৯০					৭৫%	৬৬%	৭৫%	৬০%		
৬৩	বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু : ১১২/৯০	৫০০.০০	৫০০.০০				৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৬১.০৫	৩৬১.০৫					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৭২%		
৬৪	ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৯৫.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ১১২/৯১	১৫০০.০০	১৫০০.০০				১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১২২.৫০	১১২২.৫০					৭০%	৭৮%	৬৫%	৭৫%		
৬৫	পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩৮.৪৫/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু : ১১২/৯২	৫০০.০০	৫০০.০০				৩৭৪.৫০	৩৭৪.৫০			৩৭৩.৫০	৩৭৩.৫০					৭৫%	১০০%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৬	কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু : ১১২/৯৩	৫০০.০০	৫০০.০০				৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৭৫%	৭৮%	৭৫%	৭৫%		
৬৭	কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু : ১১২/৯৪	৫০০.০০	৫০০.০০				৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৪.৫০	৩৭৪.৫০					৭৫%	৭৯%	৭৫%	৭৫%		
৬৮	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু : ১১২/৯৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০				৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৬৮২.০৭	৩৬৮২.০৭					৭৫%	৭৮%	৭৫%	৭৪%		

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৯	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিপুলু ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১২/৯৬	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৯১৩.০০	১৯১৩.০০					৬০%	৫৬%	৬০%	৪৮%		
৭০	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১১২/৯৭	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৬৬৬.৬১	৬৬৬.৬১					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৬৭%		
৭১	সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১১৪/৯৮	৪১০০.০০	৪০০.০০ (২২.০০)	৩৭০০.০০	৩৪১৯.০০	১৩৭.০০	১৩৭.০০ (০.০০)			৪৪.০১	৪৪.০১ (০.০০)					৭৫%	১%	৭৫%	১%	IDB	
৭২	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩০.০৯/মার্চ/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১৪/৯৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৫২৭.০০	৫২৭.০০					৬৫%	৪৫%	৬৫%	৩৫%		
৭৩	পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২১৭৩.০৪/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৪/১০০	২০০.০০	২০০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০					৭৫%	৮৩%	৭৫%	৭৫%		
৭৪	বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬১.৮০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১১৪/১০১	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩০৯.৮৫	৩০৯.৮৫					৭৫%	৬৩%	৭৫%	৬২%		
৭৫	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার চাটখিল ও সোনাইমুড়ী উপজেলা শীর্ষক প্রকল্প।(২২২২.৫০/ ফেব্রুয়ারি/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৪/১০২	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৩.২৫	৩৭৩.২৫					৭৫%	৯২%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৬	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩৪৭২৪/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১১৪/১০৩	২০০১.০০	২০০১.০০			১৫০০.৭৫	১৫০০.৭৫			১৪৮১.৭৫	১৪৮১.৭৫					৭৫%	৮০%	৭৫%	৭৪%		
৭৭	জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৭০/০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৭)	অনু :	১১৪/১০৪	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৭৫%	৯১%	৭৫%	৭৫%		
৭৮	বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আঁগেলঝরা উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৭২৯/১১৯	১০০.০০	১০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			১.৯৮	১.৯৮					৬০%	২%	৫৫%	২%		
৭৯	জামালপুর জেলাবীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৭২৮/১১৪	১০০.০০	১০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			৭৫.০০	৭৫.০০					৭৫%	৮০%	৭৫%	৭৫%		
৮০	ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	৭২৯/১২৩	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩২৮.০০	৩২৮.০০					৪০%	৭৫%	৩০%	৬৬%		
৮১	কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৭২৮/১১৫	১০০.০০	১০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			৭২.৭৫	৭২.৭৫					৭৫%	১০০%	৭৫%	৭৩%		১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮২	কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৯৮৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু : ৩	৭২৯/১১৬ ৪	১০০.০০ ৫	১০০.০০ ৬			৭৫.০০ ৯	৭৫.০০ ১০			৭৩.৫০ ১৩	৭৩.৫০ ১৪					৭৫% ১৯	১০০% ২০	৭৫% ২১	৭৪% ২২		১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৩	মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (২০৩৮.২০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু : ৩	এডিপি বর্ধিত ৪	১০০.০০ ৫	১০০.০০ ৬			০.০০ ৯	০.০০ ১০			০.০০ ১৩	০.০০ ১৪					২৫% ১৯	০% ২০	২৫% ২১	০% ২২		
৮৪	জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু : ৩	৭২৯/১১৮ ৪	১০০.০০ ৫	১০০.০০ ৬			০.০০ ৯	০.০০ ১০			০.০০ ১৩	০.০০ ১৪					২৫% ১৯	০% ২০	২৫% ২১	০% ২২		
৮৫	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : ৩	এডিপি বর্ধিত ৪	১৫০.০০ ৫	১৫০.০০ ৬			০.০০ ৯	০.০০ ১০			০.০০ ১৩	০.০০ ১৪					২৫% ১৯	০% ২০	২৫% ২১	০% ২২		
৮৬	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা” শীর্ষক প্রকল্প । (৪৫৬৯.০০/জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : ৩	এডিপি বর্ধিত ৪	১০০.০০ ৫	১০০.০০ ৬			৭৫.০০ ৯	৭৫.০০ ১০			০.০০ ১৩	০.০০ ১৪					২৫% ১৯	০% ২০	২৫% ২১	০% ২২		দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
উপ-মোট (১-৮৬) :				৬৯৯৯০২.০০	৪৮৫৭০৮.০০ (৫৭.০০)	২১৪১৯৪.০০	#####	৫৬২৩০৩.৪১	##### (০.০০)	১৬৬৯৫৫.৮৮	১৬০৬৩৭.৮৮	৪৪৬৫৫১.৪৭	৩৫৪২১৭.৮৪ (০.০০)	৯২৩৩৩.৬৩	৮৯৪০৯.৬৫	৯১৩২২.৩৮	#####	৭৫%	৭২%	৭২%	৬৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক							
															লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪																								
	চলতি প্রকল্প ৪																							
৮৭	প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যাডভান্স (পিডিএ) ফর রেজাল্টস-বেইজড রুরাল কানেকটিভিটি প্রোগ্রাম (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৪৭.৬৪/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু : ৫২৬/৫		১৮৩৪.০০	৩৮৭.০০	১৪৪৭.০০	০.০০	৭০৭.৪৬	১৯৩.৫০	৫১৩.৯৬		৬৩৯.৫৬	১২৫.৬০	৫১৩.৯৬				৬০%	৪০%	৬০%	৩৫%	ADB		
উপ-মোট (৮৭) :					১৮৩৪.০০	৩৮৭.০০ (০.০০)	১৪৪৭.০০	০.০০	৭০৭.৪৬	১৯৩.৫০ (০.০০)	৫১৩.৯৬	০.০০	৬৩৯.৫৬	১২৫.৬০ (০.০০)	৫১৩.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	৬০%	৪০%	৬০%	৩৫%		
মোট (পল্লী) (১-৮৭) :					৭০১৭৩৬.০০	৪৮৬০৯৫.০০ (৫৭.০০)	২১৫৬৪১.০০	#####	৫৬৩০১০.৮৭	৩৯৫৫৪১.০৩ (০.০০)	১৬৭৪৬৯.৮৪	১৬০৬৩৭.৮৮	৪৪৭১৯১.০৩	৩৫৪৩৪৩.৪৪ (০.০০)	৯২৮৪৭.৫৯	৮৯৪০৯.৬৫	৯১৩২২.৩৮	#####	৭৫%	৭২%	৭২%	৬৪%		
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
	চলতি প্রকল্প ৪																							
৮৮	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু : ৩০৬/৪৭		৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২২০০.২৮	২২০০.২৮					৭৭%	৯৩%	৭৭%	৭৩%			
৮৯	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু : ৩০৬/৪৮		৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৭২৭.০০	৩৭২৭.০০					৭৫%	৯৯.২৭%	৭৫%	৭৫%			
৯০	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মোচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)(সং)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৭)	অনু : ৩০৬/৪৯		৫৬১৫৪.০০	২৭০৪১.০০	২৯১১৩.০০	২৯১১৩.০০	২৩০২৯.১২	২০২৮০.৭৫	২৭৪৮.৩৭	২৭৪৮.৩৭	২২৮১৮.৫৩	১৯৮১৮.৫৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৮৮০৭.৭৫	২৭৪৮.৩৭	৭৫%	৫৬%	৭৫%	৪১%	SFD & OFID	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৯১	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত)(১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু : ৩০৬/৫০		৪৪০০০.০০	৮৫০০.০০	৩৫৫০০.০০	২৮০০০.০০	২৩৪৪১.৮১	৬৪০০.০০	১৭০৪১.৮১	১৫০০০.০০	৯২৫৮.২৯	৬৩৭৮.১৯	২৮৮০.১০	৮৩৮.২৯	৩৭২১.৪৯	৩৭২১.৪৯	৬৫%	৫০%	৬০%	২১%	ADB KFW	*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৩৫০, তারিখঃ ০৮/১১/১৬ এর মাধ্যমে উপযোজনের ৪৩ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে। *প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য ২য় সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। দাতা সংস্থা (এডিবি/কেএফডব্লিউ/সিডা) প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য সুপারিশ করেছে।	
৯২	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২৪০০.৯৭/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৩০৬/৫১		৪০০.০০	৪০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০					৭৫%	১০০%	৭৫%	৭৫%			
৯৩	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু : ৩০৬/৫২		২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৭৭৮.৫৫	১৭৭৮.৫৫					৭৫%	৯০%	৭৫%	৮৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৩৫০, তারিখঃ ০৮/১১/১৬ এর উপযোজনের মাধ্যমে ১২ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৪	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু : ৩০৮/৫৩		১২৮০০.০০	১২৫০.০০	১১৫৫০.০০	১১২৫০.০০	১১৯৪৫.০০	৬২৫.০০	১১৩২০.০০	১১২৫০.০০	৫৩৩৯.৫০	৫২২.৫৭	৪৮১৬.৯৩	৪৭৪৬.৯৩	৪৫৩৬.২৮	২৫২৯.৭৬	৬৫%	৫৬%	৬০%	৪২%	ADB	
৯৫	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স গ্র্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে জুন/১৮)	অনু : ৩০৮/৫৪		২৭৫০০.০০	২৫০০.০০ (১২০০.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫৯৮৬.৭০	৯৮৬.৭০ (১১.৭০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	১২৩৮৩.৭০	৭৭৯.৩৫ (১১.৭০)	১১৬০৪.৩৫	১১৬০৪.৩৫	৯০৬৪.৩০	৯০৬৪.৩০	৬৫%	৪৭%	৬০%	৪৫%	WB	
৯৬	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	অনু : ৩০৮/৫৫		২৯০.০০	২৯০.০০			২১৭.৫০	২১৭.৫০			২১৭.৫০	২১৭.৫০					৭৫%	৯০%	৭৫%	৭৫%		
৯৭	তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২৬০০৪৮.৪২/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু : ৩০৮/৫৬		৩৩১০০.০০	৮১০০.০০ (১০০০.০০)	২৫০০০.০০	২৩৫০০.০০	২৪০৭৩.৫৭	৫৪৯৫.৬৪ (১৭০.৬৪)	১৮৫৭৭.৯৩	১৭৪৯৬.০৮	২০০৩২.৮৮	৪৮৪২.৫৬ (১৭০.৬৪)	১৫১৯০.৩২	১৪৬৭২.৭১	১৮০৬০.৪৩	১৭৪৮২.৫২	৭৫%	৭১%	৭৫%	৬১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৩৫০, তারিখঃ ০৮/১১/১৬ এর উপযোগনের মাধ্যমে ৩১ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯৮	“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু : ৩০৮/৫৭		২৮২৮২.০০	৩২৮২.০০ (৪৭৫.০০)	২৫০০০.০০	১৮২০০.০০	১০৯৯৭.৮৯	১১৫৩.৫০ (০.০০)	৯৮৪৪.৩৯	৯১০০.০০	৯১৬৬.৬২	৭৯০.৯৮ (০.০০)	৮৩৭৫.৬৪	৫৯৯৮.৭৯	৫৯৯০.৪৬	৫৯৮৪.২১	৬৫%	৪০%	৬০%	৩২%	JICA	
৯৯	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু : ৩০৮/৫৮		৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			২৬০.৭২	২৬০.৭২					১০০%	১০০%	৭৫%	৭৭%		ডিসেম্বর/২০১৬ সমাপ্ত হয়েছে।
১০০	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প(২০২৬/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু : ৩০৮/৫৯		৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০১	৫১৪৪- “ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু : ৩০৮/৬০		৫০০.০০	৫০০.০০			৩৪৭.৫০	৩৪৭.৫০			৩৪৭.৫০	৩৪৭.৫০					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৭০%		
১০২	“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ৩০৮/৬১		৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৪৮.০০	২৪৮.০০					৭৫%	৮০%	৭৫%	৫০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৩	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ৩১০/৬২		৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৪৮.৬৫	২৪৮.৬৫					৭৫%	৬১%	৭০%	৫০%		
১০৪	জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২.০০/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু : ৩১০/৬৩		৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩১৮.৫৯	৩১৮.৫৯					৬০%	৬৪%	৬০%	৬৪%		
১০৫	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেনেজ উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু : ৩১০/৬৪		৭০০.০০	৭০০.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০			৩৫০.০০	৩৫০.০০					৫৫%	৫৮%	৩৫%	৫০%		
১০৬	বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৫.১৭/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৩১০/৬৫		৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০	০.০০					৬০%	০%	৫৪%	০%		

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৭	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৭.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩১০/৬৬	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			০.৪৯	০.৪৯					৬০%	১%	৫৫%	০.১০%		
১০৮	বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩১০/৬৭	৩০০.০০	৩০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					৬০%	৮২%	৬০%	৭৫%		
১০৯	কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০৮৫.২৫/ জানুয়ারী/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনু : এডিপি বর্ধিত		৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৯.২৭	৩৭৯.২৭					১০০%	৭৬%	১০০%	৭৬%		ডিসেম্বর/১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	উপ-মোট (৮৮-১০৯) :			২১৭৮৬৩.০০	৬৬৭০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৫১১৬৩.০০	১৩৫০৬৩.০০	১৩১৬৭৬.০৯	৪৭১৪৩.৫৯ (১৮২.৩৪)	৮৪৫৩২.৫০	৮০৫৯৪.৪৫	৮৯৯৭৬.০৭	৪৪১০৮.৭৩ (১৮২.৩৪)	৪৫৮৬৭.৩৪	৪০৮৬১.০৭	৫০১৮০.৭১	৪১৫৩০.৬৫	৭০%	৫৬%	৬৭%	৪১%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
১১০	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু : ৫৬৪/১		১০০০.০০	২০০.০০	৮০০.০০		৪৮৯.০০	১৫০.০০	৩৩৯.০০		৪৪৯.০০	১১০.০০	৩৩৯.০০				৭৫%	৫৪%	৭৫%	৪৫%	ADB	
১১১	Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in tongi-Gazipur Poura Areas (Proposed Gazipur City Corporation) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৬)১০২৬.৭৫	অনু : ৫৬৪/২		৪২১.০০		৪২১.০০		৪২১.০০		৪২১.০০		৩৫০.৮১		৩৫০.৮১				১০০%	১০০%	১০০%	৮৩%	ADB	ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	উপ-মোট (১১০-১১১) :			১৪২১.০০	২০০.০০ (০.০০)	১২২১.০০	০.০০	৯১০.০০	১৫০.০০ (০.০০)	৭৬০.০০	০.০০	৭৯৯.৮১	১১০.০০ (০.০০)	৬৮৯.৮১	০.০০	০.০০	০.০০	৮২%	৬৮%	৮২%	৫৬%		
	মোট (নগর) (৮৮-১১১) :			২১৯২৮৪.০০	৬৬৯০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৫২৩৮৪.০০	১৩৫০৬৩.০০	১৩২৫৮৬.০৯	৪৭২৯৩.৫৯ (১৮২.৩৪)	৮৫২৯২.৫০	৮০৫৯৪.৪৫	৯০৭৭৫.৮৮	৪৪২১৮.৭৩ (১৮২.৩৪)	৪৬৫৫৭.১৫	৪০৮৬১.০৭	৫০১৮০.৭১	৪১৫৩০.৬৫	৭০%	৫৬%	৬৭%	৪১%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১১২	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়)। (৮০৫২১.৪১/ জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৭৪/১৩২		১৬০০০.০০	৩০০০.০০ (১০০.০০)	১৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১৪৯৭৫.০০	২১৭৫.০০ (০.০০)	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	৮১০৭.০০	১৯৭৫.০০ (০.০০)	৬১৩২.০০	৬১৩২.০০	৬১৩২.০০	৬১৩২.০০	৬০%	৬৪%	৪৫%	৫১%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (১১২) :			১৬০০০.০০	৩০০০.০০ (১০০.০০)	১৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১৪৯৭৫.০০	২১৭৫.০০ (০.০০)	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	৮১০৭.০০	১৯৭৫.০০ (০.০০)	৬১৩২.০০	৬১৩২.০০	৬১৩২.০০	৬১৩২.০০	৬০%	৬৪%	৪৫%	৫১%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
১১৩	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু : ৫২১/২৮		১৩৭৪.০০		১৩৭৪.০০		৪৩৫.০০		৪৩৫.০০		৪৩৫.০০		৪৩৫.০০				৬০%	৩৫%	৬০%	৩২%	JICA	

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
মোট (কৃষি) (১১২-১১৩) :				১৭৩৭৪.০০	৩০০০.০০ (১০০.০০)	১৪৩৭৪.০০	১২৮০০.০০	১৫৪১০.০০	২১৭৫.০০ (০.০০)	১৩২৩৫.০০	১২৮০০.০০	৮৫৪২.০০	১৯৭৫.০০ (০.০০)	৬৫৬৭.০০	৬১৩২.০০	৬১৩২.০০	৬০%	৬২%	৪৬%	৪৯%			

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়্যুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
সেক্টর ৪ পরিবহণ																								
	চলতি প্রকল্প :																							
১১৪	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	২৪৪/১১২	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৭.২৪	১৪৯৭.২৪					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
১১৫	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক হতে স্থানান্তরিত)।(২য় সংশোধিত)(৫৯০০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনু :	২৪৪/১১৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২২১৩.৪০	২২১৩.৪০					৭৫%	৮৩%	৭৫%	৭৪%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
মোট (পরিবহণ) (১১৪-১১৫) :					৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	০.০০	০.০০	৩৭১০.৬৪	৩৭১০.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৮৪%	৭৫%	৭৪%		
সর্বমোট (১-১১৫) :					৯৪৩৩৯৪.০০	৫৬০৯৯৫.০০ (২৮৩২.০০)	#####	#####	৭১৪৭৫৬.৯৬	৪৪৮৭৫৯.৬২ (১৮২.৩৪)	২৬৫৯৯৭.৩৪	#####	৫৫০২১৯.৫৫	৪০৪২৪৭.৮১ (১৮২.৩৪)	#####	১৩৬৪০২.৭২	১৪৭৬৩৫.০৯	#####	৭৩%	৬৮%	৭০%	৫৮%		

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দ বিহীন অনুমোদিত প্রকল্প।																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১১৬	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৪৯৬.৫৪/সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				০১/০৯/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১১৭	ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, পটুয়াখালী ও নীলফামারী জেলার অধীন ৮টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (১৭৬/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				০৬/০৯/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১১৮	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				২৬/০৯/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১১৯	ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন। (২১২৩.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				২৭/০৯/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২০	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন : নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা। (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৭২৯/১১৭																				২৬/০৭/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২১	রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮)	অনু :	৭২৯/১২৪																				২৩/০৮/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২২	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫৫.৩২/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				২৯/০৯/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৩	লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যদ্রান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৭২৯/১২০																				০৩/০১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৪	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু :	৭২৯/১২৬																				১০/০১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৫	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				১০/০১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৬	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প। (৪১৮৪৮.০০)	অনু :	৭৭৭/৭০																				৩১/০১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৭	খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০.০০)	অনু :	৭২৯/১২৯																				৩১/০১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুজি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২৮	নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																				
১২৯	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																				৩০/০১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩০	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																				৩০/০১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩১	সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																				৩০/০১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩২	নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																				০৬/০২/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৩	ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																				
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৩৪	গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৫৫/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৭৫৪/৭২০																				০৮/০৮/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৫	চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৭৫৪/৭২২																				১৭/০৮/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৬	চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৪০.১২/নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																				২৪/০১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৭	লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০১.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																				০৭/০২/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ৪																							
১৩৮	"Project Preparatory Technical Assistant (PPTA) for City Region Economic Development Investment Program" শীর্ষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৬০০.৮৬/সেপ্টেম্বর/ ২০১৬ হতে মার্চ/২০১৮)	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																				০৩/১০/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৯	"Technical Assistant Project Proposal (TPP) for Project Design Advance (PDA) for City Region Economic Development Investment Program" শীর্ষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৫২৫০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																				২৫/০১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৪০	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/০৩/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৭২৯/১২১																				*১৫/০৪/২০১৪ তারিখে একনেক সভায় স্থানান্তরিত হওয়ার কারন ও বর্তমান অবস্থার রিপোর্ট চাওয়া হয়। * উক্ত রিপোর্টের উপর ২৫/০৯/২০১৪, ৩০/১২/২০১৫, ০৭/০১/২০১৫ তারিখে তদন্ত কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত।
১৪১	ঢাকা মহানগরীর তেজগাঁও সার্কেলের কদমতলী থানাধীন শ্যামপুর শিল্প নদরী (রাজউক) এলাকার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭২৯/১২২																				
১৪২	১০০ টি ব্রীজের সম্ভাব্য সমীক্ষা প্রকল্প। (২০১৫-১৬ হতে ২০১৮-১৯)	অননুঃ	৭২৯/১২৫																				
১৪৩	গ্রামীণ সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭২৯/১২৭																				
১৪৪	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)। (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭২৯/১২৮																				
১৪৫	সুনামগঞ্জ এবং খুলনা জেলায় নির্বাচিত নদীতে ৪টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রস্তাব।	অননুঃ	৭২৯/১৩০																				
১৪৬	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ মার্কেট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭২৯/১৩১																				
১৪৭	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিএমপি-২)	অননুঃ	৭২৯/১৩২																				
১৪৮	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	অননুঃ	৭২৯/১৩৩																				
১৪৯	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ। (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭২৯/১৩৪																				
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৫০	পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৫৪/৭২১																				*৩১/০৮/২০১৪ যাচাই কমিটির সভায় প্রকল্প ব্যয় ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। *যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৫/০৯/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৫১	উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	৭৫৪/৭২৩																				

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিডিয়াট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিডিয়াট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিডিয়াট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৫২	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন।	অননুঃ	৭৫৪/৭২৪																				
১৫৩	ফরিদপুর শহর অবকাঠামো উন্নয়ন।	অননুঃ	৭৫৪/৭২৫																				
১৫৪	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন।	অননুঃ	৭৫৪/৭২৬																				
১৫৫	বিসিএমইউ, বারভেম ও রূপসী বাংলা হোটেল সংযোগকারী আভারপাস নির্মাণ।	অননুঃ	৭৫৪/৭২৭																				
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
১৫৬	সারাদেশে পুকুর, খাল, উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৯)	অননুঃ	৭২৮/১১২																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																							
সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৫৭	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part). (15000/1000)	অননুঃ	৭৭৭/৬৭																			JICA	
১৫৮	Rural Infrastructure Maintenance Programme. (148000)	অননুঃ	৭৭৭/৬৮																			ADB	
১৫৯	Bridge Re-construction, Rehabilitation & Maintenance Project (300000)	অননুঃ	৭৭৭/৬৯																			WB	
১৬০	Strengthening of Mongla-Joymonirghol Silo Connecting road.	অননুঃ	৭৭৭/৭১																			JICA	
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৬১	City Region Economic Corridor Development Project (300000/July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৭৯৫/২৭৯																			ADB	
১৬২	National Urban Poverty Reduction Project (320000)	অননুঃ	৭৯৫/২৮০																			WB/ UNDP	
১৬৩	Urban Development Project in 20 Pourashavas (Municipalities) of Rajshahi and Rangpur Division (44000)	অননুঃ	৭৯৫/২৮১																			KFD	
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
১৬৪	Comprehensive Small Scale Water Resources Development. (10000/70000)	অননুঃ	৭৭৬/৫৪																			JICA	
১৬৫	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১৩১০০/১২০০০/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৭৭৬/৫৫																			JICA	
১৬৬	এলজিইডি'র এনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি (৫৮৬০/৫১৬০/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৭৭৬/৫৬																			JICA	

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬৭	টেকসই ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৮০০০/জানুয়ারি/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননুঃ	৭৭৬/৫৭																			যে কোন দাতা সংস্থা	