

এলজিইডি'র অধীন “চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প” (সিডিডব্লিউএসপি) (১ম সংশোধিত) এর আওতায় অনুষ্ঠিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ ও সময়	: ১০/০৭/২০২৫ তারিখ, সকাল ৯.০০ ঘটিকা
প্রধান অতিথি	: জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
সভাপতি	: জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা।
বিশেষ অতিথি	: জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান খান, প্রকল্প পরিচালক, সিডিডব্লিউএসপি।
সভার স্থান	: নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, কুমিল্লা।
সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ	: উপ- প্রকল্প পরিচালক, সিডিডব্লিউএসপি, নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা/চাঁদপুর/ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, সিডিডব্লিউএসপি; সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট উপজেলার একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী; পরামর্শক প্রতিষ্ঠান DPM, RPMC & VCL (Sub-Consultant) JV এর টিম লিডার, মিড লেভেল সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার; এবং সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সিডিডব্লিউএসপি সহ প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুত টিম এর অন্যান্য সকল সদস্যবৃন্দ।

উপস্থাপনাঃ

অদ্য ১০ জুলাই ২০২৫ তারিখ, সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় সভাপতি মহোদয়ের সম্মতিক্রমে জনাব মোঃ আশরাফ জামিল, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুমিল্লা সভার কার্যক্রম শুরু করেন। জনাব মোহাম্মদ আবদুল মতিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুমিল্লা স্বাগত বক্তব্য রাখেন। জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা অঞ্চল, অত্র প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়াও নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রকল্প সম্পর্কে তাদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম মহোদয় প্রকল্প বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান শেষে সভার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান খান, প্রকল্প পরিচালক, “চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প” (সিডিডব্লিউএসপি) (১ম সংশোধিত) সভায় নিম্নোক্ত তথ্যাদিসহ বিস্তারিত আলোচনা করেনঃ-

অত্র প্রকল্পটি শতভাগ জিওবি অর্থায়নে ৩১১০ কোটি টাকার আর্থিক মূল্যে বিগত জুলাই ২০২৩ ইং তারিখ হতে আগামী জুন ২০২৮ইং পর্যন্ত ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদী গৃহীত একটি জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, যা বিগত ২৭/০৩/২০২৫ইং তারিখে ১ম সংশোধন হয়। প্রকল্পের ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পভূক্ত চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় ৬৬৫.৬৮ কিঃমি উপজেলা সড়ক এবং ১৭১.৫৫ কিঃমি ইউনিয়ন সড়ক সহ মোট ৮৩৭.২৩ কিঃমি সড়ক শক্তিশালীকরণ ও প্রশস্তকরণ কার্যক্রম এর সংস্থান রয়েছে। এছাড়া ৪০ কিঃমি আরসিসি সড়ক, ১৩ কিঃমি আরসিসি ড্রেন নির্মাণ, ৩৩১৫.২৮ মি. কালভার্ট পুনঃনির্মাণ ও পুনর্বাসনসহ ৪০০৪.৩৪ মি. দীর্ঘ সেতু পুনঃনির্মাণ ও পুনর্বাসন ইত্যাদি কার্যক্রম উক্ত ডিপিপি-তে সংস্থান রয়েছে। এতদসত্ত্বেও প্রকল্পের মেয়াদ ইতিমধ্যে ২ (দুই) বছর (প্রকল্পের মেয়াদের ৪০% সময়) অতিবাহিত হলেও প্রকল্পের বর্তমান আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৩.৯৩% (ব্যয়িত অর্থ প্রায় ১২২.১১ কোটি টাকা) - যা প্রকল্পের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইতিমধ্যে প্রকল্প এলাকায় মোট ৩৩৮৫মি দৈর্ঘ্যের ১২১ টি ব্রীজের মধ্যে ১০৪টি ব্রীজের Sub-Soil Investigation Test & Digital Topographical Survey কার্যক্রম সম্পন্ন করা হলেও অদ্যাবদি কোন ব্রীজের ড্রয়িং-ডিজাইন এবং প্রাক্কলন চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি।

এমতাবস্থায়, আগামী জুলাই-আগস্ট/২০২৫ইং মাসের মধ্যে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা মূল্যমানের সড়ক এবং ব্রীজের প্রাক্কলন প্রস্তুত এবং অনুমোদনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে জিওবি, অত্র প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কার্যসহকারী এবং প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান DPM, RPMC & VCL (Sub-Consultant) JV এর মিড লেভেল সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার-গণের সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা এবং উপজেলা ভিত্তিক ১৯টিম গঠন করা হয় যার তালিকা নিম্নরূপঃ

টিম	উপজেলার নাম	টিম মেম্বার			মোবাইল
		নাম	পদবী	কর্মস্থল	
কুমিল্লাঃ	সমন্বয়কারী	মোঃ আবির হোসেন	মিড লেভেল সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার	কুমিল্লা	০১৯১১-৪৯০২৮৮
টিম-০১	দেবিদ্বার (৬) বুড়িচং (১)	১। আনোয়ারুল ইসলাম	উপ- সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	দেবিদ্বার	০১৭১১-৪৪৬৬০১
		২। সুমন বড়ুয়া	সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	কুমিল্লা	০১৮১৭-৭০৩৭১৬
		৩। সাইফুল ইসলাম	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	চান্দিনা	০১৯১২-০১১৯৫৩
		৪। আব্দুল কাহের মোস্তাফিজ	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	সদর দক্ষিণ	০১৭৩৭-৩২৪৬৫৪
টিম-০২	মুরাদনগর (৫)	১। মোঃ রাসেল মিয়া	উপ- সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	মুরাদনগর	০১৮৭৮-৬২৮১৭১

	হোমনা (১)	২। মোঃ আহসান হাবীব	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	জেলাঃ কুমিল্লা	০১৭৮১-১৮৪৪৪৩
		৩। মোঃ ইনান হোসেন তালুকদার	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	মেঘনা	০১৬২৯-৭৮৬৩৮৫
		৪। মোঃ সাকির হোসেন আকন্দ শুভ	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	তিতাস	০১৯৩৫-৬৬২২৬১
টিম-০৩	আদর্শ সদর (১) দাউদকান্দি (৪) ব্রাহ্মণপাড়া (২)	১। ইকবাল হোসেন	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	আদর্শ সদর	০১৭১১-০২৮৫০১
		২। আবুল কালাম আজাদ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	দাউদকান্দি	০১৯২০-৪২২১৯৮
		৩। মোঃ আজহারুল ইসলাম	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	০১৬৭৭-৩২৭৩৭০
		৪। মোছাঃ জামাতুল ফেরদৌস জিনিয়া	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	কুমিল্লা	০১৬৩৮-৩৩১৫২৯
		৫। মোহাম্মদ তানভীরুল ইসলাম	কার্যসহকারী (এল কে এস এস)	দাউদকান্দি	০১৮৬১-৯৬৭৮০৬
টিম-০৪	চৌদ্দগ্রাম (১) নাঙ্গলকোট (১) সদর দক্ষিণ (৪) লালমাই (২)	১। জাহিদ হোসেন	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	লাকসাম	০১৭১৫-০১২৭১১
		২। আল মাহমুদ	জুনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার	কুমিল্লা	০১৭১০-২৬০৯০৯
		৩। মেহেরু ব হাসান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	কুমিল্লা	০১৭৯৪-৭৯২৪৯৫
		৪। নুরু জোহা	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	চৌদ্দগ্রাম	০১৮২৩-১৪৭১৪৮
		৫। মোঃ মেহেদী হাসান সুমন	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	লাকসাম	০১৯১১-৪১১৪৪৬
		৬। মোঃ আলা উদ্দিন	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	মনোহরগঞ্জ	০১৭৩৭-৯০৬৫৯১
চট্টগ্রামঃ	সমন্বয়কারী	মোঃ মাজেদুল হোসেন	মিড লেভেল সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার	চট্টগ্রাম	০১৭০১-০১৪৯১৩
টিম-০১	মিরসরাই-(৪) সীতাকুন্ড(৪) সন্দ্বীপ(১)	১। মোঃ আখতারুজ্জামান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	সীতাকুন্ড	০১৭১৮-৪২০১৯১
		২। আবু বকর সিদ্দিক	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (এল কে এস এস)	চট্টগ্রাম	০১৮৭৫-১৪৬৩৫৫
		৩। ইসরাফ উদ্দিন চৌধুরী	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	সীতাকুন্ড	০১৮১৫-৩৬২৯৭১
		৪। মোঃ আল মামুন ফকির	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	সন্দ্বীপ	০১৬৪৭-৩৫৯৮২১
টিম-০২	পটিয়া (৫) বোয়ালখালী (৩) চন্দনাইশ (২)	১। আমান উল্লাহ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	পটিয়া	০১৭৫৩-২৫৪৫৭৯
		২। মোঃ ফারুক হোসাইন	সার্ভেয়ার (জিওবি)	বোয়ালখালী	০১৭১২-৭৫৬৩৬৫
		৩। দীপন বিশ্বাস	সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	চট্টগ্রাম	০১৭১১-০২২৮৫৮
টিম-০৩	সাতকানিয়া (১) বীশখালী (৩) আনোয়ারা (১) লোহাগাড়া (২)	১। মাকসুদ আলম রাসেল	সার্ভেয়ার (জিওবি)	সাতকানিয়া	০১৯১২-৬৬৩৪৯৭
		২। মোঃ আবুল কালাম	সার্ভেয়ার (জিওবি)	আনোয়ারা	০১৮৪৩-১৪০৫৫৫
		৩। অন্তর চন্দ্র বর্মন	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	বি. বাড়িয়া	০১৯০৩-৬৯১১১০
		৪। মিল্টন চাকমা	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	আনোয়ারা	০১৬৭৯-৪১২৪৮৮
		৫। মোঃ রাশেদ আহমেদ	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	সাতকানিয়া	০১৭০৬-১৪৭৬৩২
টিম-০৪	রাউজান (৩) ফটিকছড়ি (১) হাটহাজারী (৪)	১। এ এস এম রাশেদুল আলম	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	হাটহাজারী	০১৫৩১-৮১৪৯৯৮
		২। নূর হাসান	জুনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার	চট্টগ্রাম	০১৮১৪-১৩৬৮৬১
		৩। মোঃ অলিউল আযম	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	রাঙ্গুনিয়া	০১৭৮৮-৪৪০৭৭১
চাঁদপুরঃ					
টিম-০১	মতলব দক্ষিণ (২) সদর (৩)	১। আহমেদ হোসাইন	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	সদর	০১৮৭৬-৪৪৭৩১৬
		২। ফজলে রাব্বি শুভ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	মতলব দক্ষিণ	০১৭৮৪-৬৮২৪৫২
		৩। মোঃ ফয়জুল করিম	সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	চাঁদপুর	০১৫১৬-১৩৫৩২১, ০১৯৩২-১৮৯৯০১
		৪। তাহসান হসিন	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	মতলব উত্তর	০১৯৯৬-০৭৯৯৬৮, ০১৭৪৯-৮৮৮৪৬৬

		৫। মোঃ তামীম উদ্দারেমী	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	সদর	০১৬৭৩-৮৪৩৫৩৮
টিম-০২	শাহরাস্তি (১) কচুয়া (১)	১। মোস্তাকিম মির্জি	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	কচুয়া	০১৯১২-১৯১৭০৯
		২। কামাল হোসাইন	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	শাহরাস্তি	০১৭৩৩-৯৭৬০১৭
		৩। মোহাম্মদ জামিল উদ্দিন	জুনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার	চাঁদপুর	০১৭১২-৮৭০৮৯৪
		৪। মোঃ শাহনেওয়াজ অর্পন	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	চাঁদপুর	০১৭৪৬-৮৯৬৮২১
		৫। মোঃ রাকিব	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	কচুয়া	০১৭০৫-৩৮২৬৭৮
		৬। মনির হোসেন	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	শাহরাস্তি	০১৭৮৮-৮৫১২৮১ ০১৭৮৪-৪৪১০৩১
বি. বাড়িয়াঃ					
টিম-০১	কসবা (১) নবীনগর (২) বাঞ্ছারামপুর (১)	১। তাহসিনুর রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	কসবা	০১৮৭৭-৩৪৭৭৭৭
		২। মির্জা তরিকুর ইসলাম	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	নবীনগর	০১৩০৩-২৬৮৩৯৯
		৩। এ এস এম মোবাইদুল ইসলাম	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	০১৭১৯-৪৬৫৩৮৬
		৪। নকিব হোসাইন	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	নবীনগর	০১৯০৬-৯৮৫৬১১
টিম-০২	সরাইল (১) নাসিরনগর (১)	১। সাজিদ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	০১৭১৬-১৮৮৮৬৮
		২। মোঃ আশিকুর রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	বি. বাড়িয়া	০১৩৪১-৬৪৪৮৭৪
		৩। এইচ.এম সাদ	সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	বি. বাড়িয়া	০১৫৫৮-২৯৫০৭১
লক্ষ্মীপুরঃ					
টিম-০১	সদর (১) রায়পুর (১)	১। সুমন	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	রামগঞ্জ	০১৩০২-৫৫৬৮৪৭
		২। রাফিক	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	রায়পুর	০১৭৪০-৭৫৯২৯০
		৩। তারেক মাহমুদ	জুনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার	লক্ষ্মীপুর	০১৯১৪-৪৬৩১২৭
		৪। মোঃ দেলওয়ার হোসেন	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	জেলাঃ লক্ষ্মীপুর	০১৮১৩-৩৬৬৫১৪
নোয়াখালীঃ					
টিম-০১	বেগমগঞ্জ (১) চাটখিল (৩) কোম্পানীগঞ্জ (২)	১। মোঃ শিহাব সারার	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	কোম্পানীগঞ্জ	০১৭২৭-৪০০৮৮১
		২। রতন চন্দ্র সরকার	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	চাটখিল	০১৮২৮-৮৩২০১৪
		৩। মোঃ মিজানুর রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	সেনবাগ	০১৭২১-১৮৯৫৪৪
		৪। ফজলে রাব্বি	জুনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার	নোয়াখালী	০১৭১৯-৭৯০৯৭৪
		৫। আরিফুল ইসলাম	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	কোম্পানীগঞ্জ	০১৭৩২-৯২৮০৮১
টিম-০২	হাতিয়া (১) সুবর্ণচর (২) সদর (১) সেনবাগ (১) সোনাইমুড়ী (১)	১। মোঃ সাজেদুল বারী	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	সদর	০১৭১২-২১৫৯৬৫
		২। নুর ইসলাম	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	হাতিয়া	০১৭৯০-০২৪৪১৩
		৩। মোঃ রবিউল আলম	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	সুবর্ণচর	০১৯১৭-৬৩২৫৫৫
		৪। মোঃ জাহিদুল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	জেলাঃ নোয়াখালী	০১৭৪৯-৩৬৪৭৪০
		৫। মোঃ ইয়াছিন রাব্বি	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	বেগমগঞ্জ	০১৮৭২-৪৩০৮০৬
ফেনীঃ					
টিম-০১	সদর (২) সোনগাজী (১)	১। মোঃ মাসুদ রানা	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	ফেনী সদর।	০১৭১১-৪৫০৯৩৫
		২। মোঃ নাজমুল হুদা	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	সোনগাজী	০১৮৬৫-৯৫৮৯৯৫
		৩। মোঃ জহিরুল ইসলাম	সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	জেলাঃ ফেনী	০১৯৬১-৮৬৫৭০৫
		৪। মোঃ রিয়াজ উদ্দিন ইমন	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	সোনগাজী	০১৮৪৬-০৭৩৩৯১
		৫। মোঃ ফায়হাজ উদ্দিন	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	সোনগাজী	০১৮৩৫-৪৫১৫৩০
টিম-০২	ছাগলনাইয়া	১। মোঃ ইকবাল হোসেন	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	দাগনভূঞা	০১৮৬৫-৩৫৬৬৭৮

	(১) পরশুরাম	২। মোঃ জাফর উল্যাহ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	ফেনী	০১৭৫১-৮০৬৭৮৭
		৩ মোঃ আনোয়ার হোসেন	সার্ভেয়ার (জিওবি)	ছাগলনাইয়া	০১৮১১-১৮৮৮-১
		৪। মুহাম্মদ ইমাম হোসেন	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	ফুলগাজী	০১৮২৯-৯১১১৫২
		৫। মোঃ সহিদুর রহমান	কার্যসহকারী (সিডিডব্লিউএসপি)	ছাগলনাইয়া	০১৭১৭-৭৪০৮৪৭
কক্সবাজারঃ					
টিম-০১	সদর (৩) পেকুয়া (১) চকরিয়া (১)	১। মোহাম্মদ আল আমিন	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জিওবি)	কক্সবাজার সদর	০১৭১২-০২৩১১০
		২। চন্দন কুসুম তংচংগ্যা	জুনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার	কক্সবাজার	০১৬০৯-৯৮৬০১১
		৩। সুকুমার দে	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	০১৭৩৪-২৯১২৯১
		৪। শহিদুল ইসলাম ভূইয়া	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	কক্সবাজার	০১৯১৬-৩৫৮৫৫৭
খাগড়াছড়িঃ					
টিম-০১	সদর (১) মহালছড়ি (১)	১। ইসমাইল হোসেন	জুনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার	ফেনী	০১৮১৩-৯৩৪৭৮১
		২। কমল কিরণ চাকমা	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিডিডব্লিউএসপি)	ফেনী	০১৫৫৩-৭৪০৯৪৭
		৩। সরজ চৌধুরী	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রজেক্ট)	খাগড়াছড়ি সদর	০১৮৫১-৪৪৪০৭০

কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলাধীন প্যাকেজ নং CDWSP/CUM/BURI/W-11 এর ঠিকাদার কাজটি দীর্ঘদিন যাবৎ ফেলে রাখায় নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা এর সুপারিশ ও প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে আরক নং-৪৬.০২.০০০০.৬৯৫.১৪.০৪০.২০২৫-৫৬৯; তারিখ ০৩/০৭/২০২৫ইং মূলে চুক্তিটি বাতিল করা হয়। এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা- কে সভার পক্ষ হতে ধন্যবাদ জানানো হয়।

সিদ্ধান্তসমূহঃ

১। অত্র প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুতের জন্য গঠিত টিম উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরে উপস্থিত হয়ে উপজেলা প্রকৌশলীর মনোনীত উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং কার্যসহকারী এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্ভুলভাবে মাটির সার্ভে, সড়কের সার্ভে (DRCS) সম্পন্ন করতঃ কালভার্ট, ড্রেন, স্লোপ-প্রটেকশন, প্যালাসাইডিং ইত্যাদির প্রয়োজনীয় সকল ড্রয়িং-ডিজাইন, ফর্ম এবং ফরম্যাট সংযোজনপূর্বক প্রাক্কলন সঠিকভাবে আরক নং-৪৬.০২.০০০০.৬৯৫.১৪.০১০.২০২৪-৬৮; তারিখঃ ১৭/০২/২০২৫ইং মোতাবেক প্রস্তুত করে আগামী ৩১ শে জুলাই ২০২৫ এর মধ্যে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। যাতে প্রাক্কলন প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন না হয়। ইহাতে সময় ক্ষেপন হয়। উল্লেখ্য যে, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান DPM, RPMC & VCL (Sub-Consultant) JV এর টিম উপজেলা পর্যায়ে গঠিত টিমের সাথে সমন্বয় পূর্বক প্রাক্কলন প্রস্তুতে সহায়তা করবেন। যাতে সদর দপ্তরে পুনরায় পরীক্ষা/নিরীক্ষার প্রয়োজন না হয়।

২। অত্র প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক এর নেতৃত্বে প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান DPM, RPMC & VCL (Sub-Consultant) JV এর টিম লিডার, সেতু ডিজাইনার, মিড লেভেল সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী ডিপিপিভুক্ত সংশ্লিষ্ট সকল ব্রীজ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রাক্কলন প্রস্তুত করে আগামী ১৫ই আগস্ট ২০২৫ এর মধ্যে উপজেলা প্রকৌশলী এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। যাতে, পরবর্তী কোনো রকম ভেটিং কার্যক্রমের প্রয়োজন না হয়। ইহাতে সময় সাশ্রয় হবে।

৩। প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রস্তুতের সময় সকল ধরনের সার্ভে কার্যক্রম সর্বোচ্চ সতর্কতার সহিত সম্পন্ন করতে হবে যাতে অযৌক্তিক কোনো Variation এর প্রয়োজন না হয়। তদুপরি, যৌক্তিক এবং একান্ত প্রয়োজনীয় Variation প্রাক্কলন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক উপজেলা প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কুমিল্লা অঞ্চলের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ইহাতে Variation প্রাক্কলন পুনরায় সদর দপ্তরে পরীক্ষা/নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে না।

৩। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন প্যাকেজ নং CDWSP/CUM/DAUD/W-05 এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন প্যাকেজ নং CDWSP/B.BARIA/NABI/W-02 এর ভৌত অগ্রগতি ০% বিধায় উল্লেখিত প্যাকেজসমূহ বাতিলের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন-নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৩

এছাড়া কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলাধীন প্যাকেজ নং CDWSP/CUM /BARU/W-14 ও মেঘনা উপজেলাধীন প্যাকেজ নং CDWSP/CUM /MEGH/W-03 সহ কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সমানুপাতিক হারের তুলনায় ধীর গতিসম্পন্ন অত্র প্রকল্পের সকল কাজের ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে ঠিকাচুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন নির্বাহী প্রকৌশলীগণ।

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ডিপিপিভুক্ত স্কিমের সংখ্যা	অনুমোদিত স্কিমের সংখ্যা	চুক্তিকৃত স্কিমের সংখ্যা	বাতিলকৃত স্কিমের সংখ্যা	বাতিলের জন্য সুপারিশকৃত স্কিমের সংখ্যা	ঠিকাচুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশকৃত স্কিমের সংখ্যা
০১	কুমিল্লা	৪৪	১৬	১৪	১	২	১১
০২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৮	২	২	-	১	১
০৩	চাঁদপুর	১৮	১১	৯	-	-	৯

৪। চুক্তি সম্পাদনের ০৭ দিনের মধ্যে ঠিকাদার সাইট বুঝে না নিলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী পত্রের মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলী- কে অবহিত করবেন এবং চুক্তি সম্পাদনের পর ২৮ দিনের মধ্যে ঠিকাদার কাজ শুরু না করলে নির্বাহী প্রকৌশলী চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়া সমানুপাতিক হারে কাজের অগ্রগতি সাধিত না হলে ঠিকাচুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। নির্বাহী প্রকৌশলীদের অনুরোধক্রমে ডিপিপি পুনঃসংশোধনের লক্ষ্যে অত্র প্রকল্পের আওতায় জনগুরুত্বপূর্ণ প্রশস্তকরণ যোগ্য নতুন উপজেলা এবং ইউনিয়ন সড়কের তালিকা নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রস্তাব আকারে প্রকল্প পরিচালকের বরাবরে যথাশীঘ্রই সম্ভব প্রেরণ করবেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।


 (মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি,
 কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা।

অনুলিপিঃ-

- ১) প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, নগর ব্যবস্থাপনা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৩) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
- ৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৫) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা।
- ৬) প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (CDWSP) (১ম সংশোধিত), ৬২ পশ্চিম আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলাঃ কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- ৮) উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা -----, জেলাঃ-----।
- ৯) অফিস কপি।

