

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

www.lged.gov.bd

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.৩১.২১-২৬৬

তারিখ : ০৫/০২/২০২৪ খ্রিঃ

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর


জেলা : কুমিল্লা।

বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২৭/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২৭/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ত্রুটিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড ও স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত বৈদ্যুতিক মালামাল, স্যানিটারী মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন করা যাবে না এবং Design, Specification ও অনুমোদিত প্রাক্কলন বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ত্রুটিপূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।


(স্বপন কান্তি পাল)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮

ইমেইল: pd.crmidp@lged.gov.bd

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, চট্টগ্রাম বিভাগ, জেলা : চট্টগ্রাম।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুমিল্লা অঞ্চল, জেলা : কুমিল্লা।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : ব্রাহ্মণপাড়া, জেলা : কুমিল্লা।

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : চট্টগ্রাম জেলা : কুমিল্লা উপজেলা : ব্রাহ্মণপাড়া

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য									
				Item	Design Specification	Field Observation										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮									
০১।	২৭/০১/২০২৪ খ্রিঃ	কুমিল্লা/ ব্রাহ্মণপাড়া	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at Brahmanpara Bazar , under Upazila : Brahmanpara , District : Cumilla .	Rolling Shutter	- MS Plate of Side Channel Thickness=6mm Width=100mm - MS Plate of Mid Channel Thickness=6mm Width=150mm	- MS Plate of Side Channel Thickness=3.64mm Width=100mm - MS Plate of Mid Channel Thickness=3.64mm Width=150mm - Rolling Shutter - এ Red Oxide ব্যবহার না করে স্থাপন করায় তা মরিচা ধরে এখনই ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।	- স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত Rolling Shutter - এর Channel অপসারণ পূর্বক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী রোলিং সাটার স্থাপন করতে হবে।									
			<table><tr><td>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td><td>:</td><td>CRMIDP</td></tr><tr><td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td><td>:</td><td>২১.০৩.২০২২ খ্রিঃ</td></tr><tr><td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td><td>:</td><td>MA Zaher Limited- M/S Anowara Foundation (MAZL- AF- JV)</td></tr></table>	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	২১.০৩.২০২২ খ্রিঃ	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	MA Zaher Limited- M/S Anowara Foundation (MAZL- AF- JV)	Drain at Platform	-	- গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ প্লাটফর্মের ড্রেন ও ড্রেনের পিট ডিজাইন অনুযায়ী করা হয়নি।	- Collapsible Gate, Rolling Shutter ও Window Grill স্থাপন করার পূর্বে Red Oxide ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
			প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP											
			চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	২১.০৩.২০২২ খ্রিঃ											
			ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	MA Zaher Limited- M/S Anowara Foundation (MAZL- AF- JV)											
<table><tr><td>প্রাক্কলিত মূল্য</td><td>:</td><td>২,৭৭,০০,০০০.০০ টাকা</td></tr><tr><td>চুক্তিমূল্য</td><td>:</td><td>২,৬৫,৮২,১২১.০১ টাকা</td></tr><tr><td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td><td>:</td><td>১৩.০৩.২০২৩ খ্রিঃ</td></tr><tr><td>বর্তমান অগ্রগতি</td><td>:</td><td>৮০%</td></tr></table>	প্রাক্কলিত মূল্য	:	২,৭৭,০০,০০০.০০ টাকা	চুক্তিমূল্য	:	২,৬৫,৮২,১২১.০১ টাকা	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	১৩.০৩.২০২৩ খ্রিঃ	বর্তমান অগ্রগতি	:	৮০%	Patent Stone	-	- গ্রাউন্ড ফ্লোরে কিছু কিছু জায়গায় Patent Stone উঠে গেছে।	- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী প্লাটফর্ম এর ড্রেন এবং ড্রেনের পিট কভার স্থাপন করতে হবে।
প্রাক্কলিত মূল্য	:	২,৭৭,০০,০০০.০০ টাকা														
চুক্তিমূল্য	:	২,৬৫,৮২,১২১.০১ টাকা														
চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	১৩.০৩.২০২৩ খ্রিঃ														
বর্তমান অগ্রগতি	:	৮০%														
কাজ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী :		Stair Landing	-	- ড্রাইং অনুযায়ী গ্রাউন্ড ফ্লোরে সিঁড়ির ল্যান্ডিং বীম - এর নিচে ৭ ফুট ফাঁকা থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে ৫ ফুট ফাঁকা রাখা হয়েছে, ফলে জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে।	- ত্রুটিপূর্ণ Patent Stone অপসারণ পূর্বক স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী গ্রাউন্ড ফ্লোরে - এ Patent Stone সঠিকভাবে করতে হবে।											
নির্বাহী প্রকৌশলী : মীর্জা মোঃ ইফতেখার আলী উপজেলা প্রকৌশলী : মুহাম্মদ আবদুর রহিম উপ-সহকারী প্রকৌশলী : মোঃ মিজানুল হক		Electrical Work	-	- প্রতিটি শেপে ২টি পাওয়ার পয়েন্ট এর স্থলে ১টি পাওয়ার পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। - প্রতিটি শেপে মিনি এসডিবি স্থাপন করা হয়নি।	- ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রতিটি শেপে ২টি পাওয়ার পয়েন্ট স্থাপন করতে হবে। - ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রতিটি শেপে 4-Way মিনি এসডিবি স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।											

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কিমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কিমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				Brick Work	10 Hole Ceramic Brick Work at Barandha	- বারান্দা রেলিং সহ Brick Work এর কাজ বাস্তবায়ন করা হয়নি।	- সংশোধিত ড্রইং-ডিজাইন অনুযায়ী বারান্দা রেলিং সহ Brick Work এর কাজ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
				PVC পাইপ দ্বারা ভবনের OutSide Pipe Line এবং Inspection Pit নির্মাণ	Thickness of 150mm Dia Pipe = 4.5mm 100mm Dia Pipe = 3.4mm	- PVC পাইপের মাধ্যমে ভবনের পানি নিষ্কাশনের জন্য ভবনের Outside Pipe Line এবং Inspection Pit স্থাপন করা হয়নি।	- স্পেসিফিকেশন ও প্রাক্কলনে বর্ণিত PVC পাইপের মাধ্যমে ভবনের পানি নিষ্কাশনের জন্য ভবনের Outside Pipe Line এবং ড্রইং ও ডিজাইন অনুযায়ী Inspection Pit স্থাপন করতে হবে।
				Roof Top	-	- Roof Top - এ Lightning Arrester ও Solar System স্থাপন করা হয়নি।	- ড্রইং-ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী Roof Top - এ Lightning Arrester ও 3D View অনুযায়ী Solar System স্থাপন করতে হবে।
				Grating Net	-	- Waste water pipe এবং Rain Water Down Pipe - এর মুখে (Inlet-এ) Grating Net ব্যবহার করা হয়নি।	- Waste water pipe এবং Rain Water Down Pipe - এর মুখে (Inlet-এ) Grating Net ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
				আর্থিং	-	- আর্থিং করা হয়নি।	- ড্রইং-ডিজাইন ও প্রাক্কলনে উল্লেখিত পরিমাণ ও গভীরতা অনুযায়ী বোরিং নিশ্চিত করে আর্থিং করতে হবে।

বিশেষ মন্তব্য :

- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়েও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতিয়মান হচ্ছে, Contract Management এবং Time Managment এর বিষয়ে ক্রয়কারী কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার জন্য ক্রয়কারী ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী স্যানিটারী মালামাল, বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৭/০২/২০২৪
(শাকিল হাওলাদার)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

০৭/০২/২০২৪
(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক



Brahmanpara Bazar, under Upazila : Brahmanpara, District : Cumilla.



Brahmanpara Bazar, under Upazila : Brahmanpara, District : Cumilla.



Brahmanpara Bazar, under Upazila : Brahmanpara, District : Cumilla.



Brahmanpara Bazar, under Upazila : Brahmanpara, District : Cumilla.



Brahmanpara Bazar, under Upazila : Brahmanpara, District : Cumilla.



Brahmanpara Bazar, under Upazila : Brahmanpara, District : Cumilla.



Brahmanpara Bazar, under Upazila : Brahmanpara, District : Cumilla.



Brahmanpara Bazar, under Upazila : Brahmanpara, District : Cumilla.