

১৪-০৭-২০১৯ ইং তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মিটিং এ উপস্থাপিত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী পূর্ত কাজের লক্ষ্যমাত্রা	এ যাবত গৃহিত কার্যক্রম		সম্পাদিত কাজ		মন্তব্য
		সংখ্যা	পরিমান	সংখ্যা	পরিমান	
১।	নতুন উপ-প্রকল্প -৫০টি	১টি	খাল-৭.৩০কিঃমিঃ বাঁধ-১১.৯৭৫ কিঃমিঃ রেগুলেটর/স্লাইচগেট-৭টি (৮মিঃ) অফিসঘর-১টি		খাল -৬.৯০ কিঃমিঃ বাঁধ-১১.৬০০ কিঃমিঃ কাজ চলমান কাজ চলমান	
২।	Enhancement ২৫০টি	৭৭টি	খাল-৩৪৩.৪৬৭ কিঃমিঃ বাঁধ-৪৬.৭৪২ কিঃমিঃ রেগুলেটর/স্লাইচগেট- ৫টি অফিসঘর- ৯টি (মেরামত-৩টি)		খাল-৩২০ কিঃমিঃ বাঁধ-৪৬.৭৪২ কিঃমিঃ ৩টি সমাপ্ত অফিসঘর ৩টি সমাপ্ত	
৩।	PRA,FSDD ৭০টি	১৯টি		১৬	পিআরএ সমাপ্ত -১২টি এফ এস সমাপ্ত -৪টি	পিআরএ চলমান ৭টি

৪।	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কার্যক্রম :-			
ক) বরাদ্দ মোট ৩৫০০ লক্ষ টাকা	১	মূলধন- ১০০০ লক্ষ টাকা		
	২	রাজস্ব-২৫০০-লক্ষ টাকা		
খ) নতুন উপ-প্রকল্প -১৭-টি	১	পিআরএ-চলমান		
গ) Enhancement ১১৯ টি	১	বাছাইকৃত মোট-১১৯ টি		
	২	সার্ভে সমাপ্ত -৩৮টি		
	৩	ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুত- ২২টি		
	৪	ডিজাইন চলমান-১৬		
	৫	সার্ভে চলমান -৮১টি		
	৬	অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ২২টি		
ঘ) জেলা ওয়ারী প্রাথমিক বরাদ্দ ২/১ দিনের মধ্যে দেওয়া হবে। ঙ) সময় অতিক্রান্ত ৪৬.৪৬%, বাস্তব অগ্রগতি ১৬.২৮% অগ্রগতি কম হওয়া কারন :- ক) ০১-০১-২০১৭ ইং তে শুরু করা থাকলেও প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায় ২৫/০৪/২০১৭ইং তারিখে। খ) কলসালটেন্ট নিয়োগের বিলম্ব (জুন ২০১৮ তে নিয়োগ) প্রক্রিয়াগত কারনে। গ) ১ম বছরে বরাদ্দ না থাকায় কারনে কার্যক্রম গ্রহণের বিলম্ব হয় (চাহিদার পত্রের স্মারক নং ৮৮৬,তারিখ-২৫/০৪/২০১৭ইং)। চলতি বছর এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩৫.০০ কোটি টাকা স্থলে ১০০.০০ কোটি ব্যয় করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।।				

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিকল্পনা-৩ শাখা

www.lgd.gov.bd

১।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।
২।	প্রকল্পের নাম	:	টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (SSSWRDP)।
৩।	প্রকল্পের লক্ষ্য	:	এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ৭ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে টেকসই ক্ষুদ্রাকার সেচ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি করে ফসল ও মৎস্য উৎপাদন করে ক্ষুধা দারিদ্রতা হ্রাস করণ ও দারিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন করণ।
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	□ ১০০০ হে: এর কম এলাকায় ৫০ টি নতুন উপ-প্রকল্প এবং ২৫০ টি পুরাতন উপ-প্রকল্প (মোট ৩০০টি) উপ-প্রকল্পের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন করে ৭২৫০০ হেক্টর চাষযোগ্য ভূমিতে প্রায় ৮৩৩২০ মে:টন দানাদার ও অদানাদার শস্য উৎপাদন ও প্রায় ১৫০ মে:টন মাছ উৎপাদন করণ। □ টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (পানি ব্যবস্থাপনা সমবয় সমিতি) সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান; □ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিকরণ এবং উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণ; □ ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রায় ৫৮০৫৬ জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা বিমোচন ত্বরান্বিতকরণ।
৫।	প্রকল্পের বরাদ্দ	:	৪৯৮৯০.৬৪ লক্ষ টাকা।
	জিওবি (শতকরা হারসহ)	:	জিওবি (১০০%)
	পি এ (শতকরা হারসহ)	:	প্রযোজ্য নহে।
৬।	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারী'২০১৭ হতে ডিসেম্বর'২০২১ পর্যন্ত।
৭।	বাস্তবায়ন শুরুর তারিখ	:	০১-০১-২০১৭
৮।	সমাপ্তির তারিখ	:	৩১-১২-২০২১
৯।	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ	:	৬১০০.০০ লক্ষ টাকা।
১০।	৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	:	
	ভৌত (শতকরা হারসহ)	:	৯৫.৮০%
	আর্থিক (শতকরা হারসহ)	:	৫৬৮৩.৫৫ লক্ষ টাকা (৯৩.১৭%)।
১১।	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত)	:	
	ভৌত (শতকরা হারসহ)	:	ভৌত অগ্রগতি ১৬.২৮%
	আর্থিক (শতকরা হারসহ)	:	আর্থিক অগ্রগতি ১৫.৭৪% (৭৮৫৩.৯৪ লক্ষ্য)
১২।	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	:	শেখ মোহা: নূরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক।
১৩।	মন্তব্য	:	(১) পাবর্ত্য জেলা সহ বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ২৭ (সাতাশ) জেলাতে ৫০টি নতুন উপ-প্রকল্প ডিপিপিতে সংস্থান আছে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে এই উপ-প্রকল্পের চাহিদা অনেক বেশী থাকায় ইতোমধ্যে প্রতিটি জেলায় গড়ে প্রায় ৯টি Feasible ক্ষীরের তালিকা পাওয়া গিয়েছে। (২) ডিপিপি অনুসারে প্রতিটি কার্যকারীতা বৃদ্ধি উপ-প্রকল্পের জন্য অর্থের সংস্থান আছে ৯৫.০০ লক্ষ টাকা কিন্তু মাঠ পর্যায়ে সার্ভে অনুসারে প্রতিটি উপ-প্রকল্পের জন্য গড় চাহিদা প্রায় ২০০.০০ লক্ষ টাকা। (৩) ডিপিপি অনুসারে প্রতিটি নতুন উপ-প্রকল্পের জন্য অর্থের সংস্থান আছে ২৫০.০০ লক্ষ টাকা কিন্তু ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন উপ-প্রকল্পের প্রাক্কলিত মূল্য ৪৬৬.০০ লক্ষ টাকা। (৪) কুমিল্লা, বি-বাড়ীয়া, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও নোয়াখালী জেলা এলজিইডি'র কোন ধরনের ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.০৯৩.০১৪.০১.০০.২৫৫.২০১৬-৮৮৬

তারিখ : ১২ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক : মোঃ দিদারুল আলম
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

পাপক : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৮৩/বি, মৌচাক টাওয়ার, মালিবাগ, ঢাকা।

বিষয় : “টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন” শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ।

সূত্র : পরিকল্পনা বিভাগের স্মারক নং ২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.০৭.১৭-১৭৬

তারিখ: ১৯/০৪/২০১৭

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, নির্দেশক্রমে “টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন” শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করছি। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৪৯৮.৯০৬৪ কোটি (চারশত আটানব্বই কোটি নব্বই লক্ষ চৌষট্টি হাজার) টাকা, যা সম্পূর্ণ জিওবি।

২। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ জানুয়ারী ২০১৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

৩। অনুমোদিত প্রকল্পের আইটেমসমূহ ও আইটেমওয়ারী ব্যয় নিম্নরূপ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	অংগের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	মোট ব্যয় (সম্পূর্ণ জিওবি)
(ক) রাজস্ব ব্যয় :			
১।	কর্মকর্তাদের বেতন	৪৪ জন	৭৬৫.০০
২।	কর্মচারীদের বেতন	০১ জন	১৫.০০
৩।	মহার্ঘ ভাতা	৪৫ জন	৩৪.২৬
৪।	বাড়ী ভাড়া ভাতা	৪৫ জন	৩৬৩.৬৮
৫।	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১৫ জন	৫২.০০
৬।	উৎসব ভাতা	৪৫ জন	১২৯.৮০
৭।	নববর্ষ ভাতা	৪৫ জন	১২.৯৮
৮।	চিকিৎসা ভাতা	৪৫ জন	৪০.৫০
৯।	পাহাড়ী ভাতা	১৫ জন	৫৬.৯০
১০।	ধোলাই ভাতা	১১ জন	৫.৪০
১১।	টিফিন ভাতা	১১ জন	৫.৪০
১২।	যাতায়াত ভাতা	থোক	০.৩৬
১৩।	ওভারটাইম	থোক	১০৩.৯২
১৪।	টেলিফোন ভাতা	৫ জন	৩.০০
১৫।	অন্যান্য ভাতা	থোক	৭৬.৮০
১৬।	ভ্রমণ ব্যয়	৪৫ জন	৭০.০০
১৭।	বদলী ব্যয়	১০০ জন	৩.২৫
১৮।	আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান (ফেসিলিটেটর)	১৯৪ জন	১৮৬৩.০০
১৯।	ডাক	থোক	৩.২৫

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(পূর্ব পৃষ্ঠা হতে)

ক্রঃনং	অংগের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	মোট ব্যয় (সম্পূর্ণ জিওবি)
২০।	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	৪ জন	৩.২৫
২১।	রেজিস্ট্রেশন ফি	৬৪ টি	২৯.৫০
২২।	পানি	থোক	৩.২৫
২৩।	বিদ্যুৎ	থোক	৩.২৫
২৪।	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	৩০০.০০
২৫।	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	০.৮৫
২৬।	স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্প	থোক	৯০.০০
২৭।	বইপত্র ও সাময়িকী	থোক	০.৩৫
২৮।	অডিও, ভিডিও/চলচ্চিত্র নির্মাণ	থোক	০.৩৫
২৯।	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	৩.০০
৩০।	ইউনিফর্ম	থোক	১.০০
৩১।	প্রশিক্ষণ ব্যয়	১৭,৯৭৯ প্রশিক্ষণ জন দিবস (১২,৪৩৯ জন) (কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ) ৮৯,৭৩১ প্রশিক্ষণ জন দিবস (৬৯,৫৬২ জন)	৪২৪.০০ ৯৩৬.০০
৩২।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৪ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ০৮ জন)	২২৫.০০
৩৩।	সেমিনার, কনফারেন্স	থোক	০.৭১
৩৪।	আপ্যামন ব্যয়	থোক	০.৬০
৩৫।	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	২.৫২
৩৬।	কম্পালটেলি	২৬ জন (১১০০ জনমাস)	২৭২৫.০০
৩৭।	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	থোক	১.২০
৩৮।	নিরাপত্তা প্রহরী	থোক	৭.০০
৩৯।	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	থোক	১.২৫
৪০।	সন্ধানী	থোক	১০.০০
৪১।	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	১২.০০
৪২।	প্রশ্নে মনিটরিং	থোক	৮.০০
৪৩।	সার্ভে (জরীপ)	৭০টি	৭০০.০০
৪৪।	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	১০০.০০
৪৫।	হার্যারিং চার্জ	১৬৬ জন	৩৩২৪.৫১
৪৬।	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৩৫.০০
৪৭।	মোটর যানবাহন	১৩৬টি	৩০০.০০
৪৮।	আসবাবপত্র	থোক	০.৫০
৪৯।	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	২.৫০
৫০।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	০.৭৫
৫১।	অফিস ভবন	থোক	০.২৫
৫২।	প্রকৌশল সরঞ্জাম	থোক	০.৭৫
৫৩।	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	থোক	০.৫০
৫৪।	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	১.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়) :		১২৮৫৮.৩৪

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

উপ-প্রকল্পের বিবরণ	ডিসপিণ্ডে অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী অর্থ বছর অগ্রগতি (২০১৭-১৮)		চলতি অর্থ বছরের উপ-প্রকল্প ও আর্থিক এর লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮-১৯)		২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ এর মোট অগ্রগতি				প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি						নতুন উপ-প্রকল্প			
	প্রকল্প	আর্থিক	অনুমোদন	প্রাকল্পিত মূল্য	অনুমোদন	প্রাকল্পিত মূল্য	টার্গেট	আর্থিক	মোট		আর্থিক	অগ্রগতি (%)	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	নীট স্থিতি	অগ্রগতি (%)	মোট প্রকল্প	রিকোনাইস করা হইয়াছে	সিভিয়ার অনুমোদন পর	এফ এস করা হয়াছে
									অনুমোদন	আর্থিক										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
(ক) ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প (Rehabilitation / Enhancement)	২৫০টি	২৩৭৫০	১৯টি	১৪৫২	৫৮টি	৫০২৫	৫৫টি	২৬৩৪.৬	৭৭টি	৬৪৭৭	%৮৭.৮	৩৮৭৩.৫৩	৩৭৯৩.৯৬	৭৮.৯৬	৯৩.১৭%	২৩৭টি	১০১টি	৩৬টি	৪টি	
(খ) নতুন উপ-প্রকল্প	৫০টি	১২৫০০	০১টি	৪৬৬	০০০	০০০	৫টি	০০০৭২১	০০০	৬৬৪	%৮৭.৮	৩৮৭৩.৫৩	৩৭৯৩.৯৬	৭৮.৯৬	৯৩.১৭%	২৩৭টি	১০১টি	৩৬টি	৪টি	
মোট	৩০০টি	৩৬২৫০	২০টি	১৫১৮	৫৮টি	৫০২৫	৬০টি	৩৮৮৪.৬	৭৭টি	৬৯৪১	%৮৭.৮	৩৮৭৩.৫৩	৩৭৯৩.৯৬	৭৮.৯৬	৯৩.১৭%	২৩৭টি	১০১টি	৩৬টি	৪টি	

প্রস্তাবিত ক্ষিমের সংখ্যা মোট (Enhancement)		১২১-৭৭= ৪৪ টি (বাকি)
প্রস্তাবিত ক্ষিমের সংখ্যা (নতুন)		২৩৭টি
অনুমোদিত (Enhancement)		৭৭টি
অনুমোদিত (নতুন)		০১টি
নতুনসহ মোট অনুমোদিত		৭৮টি
সমান্ত (১০০%)		৬৫টি
মাটির কাজ চলমান		০৯টি
টেন্ডার প্রক্রিয়ায়		০৪টি
রিকোনাইসেস পাওয়া গিয়াছে		১০১টি
পিতাএ অনুমোদন পর হইয়াছে		৩৬টি
এফ এস করা হইয়াছে		৪টি

ক্রঃ নং	জেলা নাম	উপজেলা	উপ-প্রকল্পের নাম ও এসপি নং	অনুমোদিত প্রাকলন (টাকা)	অনুমোদনের তারিখ ও স্মারক নং	অগ্রগতি	হাউকৃত অর্থ ২০১৬-১৭ (শতক টাকায়)	ব্যয়কৃত অর্থ ২০১৬-১৭ (শতক টাকায়)	হাউকৃত অর্থ ২০১৮-১৯ (শতক টাকায়)	ব্যয়কৃত অর্থ ২০১৮-১৯ (শতক টাকায়)	মন্তব্য
১	সাতক্ষীরা	তাড়া	বাগিয়া ভাস্কানকুল উপ-প্রকল্প এসপি নং ৬১০০১	২৪২৯৭৩৭১	(১২) ৬২২/২০/১৭	%০০	৭০.০০	৭০.০০	২১০.০০	২১০.০০০	কাজ চলমান
২	কুমিল্লা	কুমিল্লা	ভারবরিয়া কিল উপ-প্রকল্প এসপি নং-১২০১৫	১১৫১৩৩৫১	(৬৪৫) ৪৭০২/২০/০৭	%০০					কাজ চলমান

[illegible][illegible]

			১৯/০৩/২০১৯		২০/০৩/২০১৯		২১/০৩/২০১৯		২২/০৩/২০১৯		২৩/০৩/২০১৯		২৪/০৩/২০১৯		২৫/০৩/২০১৯		২৬/০৩/২০১৯		২৭/০৩/২০১৯		২৮/০৩/২০১৯		২৯/০৩/২০১৯		৩০/০৩/২০১৯		৩১/০৩/২০১৯		৩২/০৩/২০১৯		৩৩/০৩/২০১৯		৩৪/০৩/২০১৯		৩৫/০৩/২০১৯		৩৬/০৩/২০১৯		৩৭/০৩/২০১৯		৩৮/০৩/২০১৯		৩৯/০৩/২০১৯		৪০/০৩/২০১৯		৪১/০৩/২০১৯		৪২/০৩/২০১৯		৪৩/০৩/২০১৯		৪৪/০৩/২০১৯		৪৫/০৩/২০১৯		৪৬/০৩/২০১৯		৪৭/০৩/২০১৯		৪৮/০৩/২০১৯		৪৯/০৩/২০১৯		৫০/০৩/২০১৯		৫১/০৩/২০১৯		৫২/০৩/২০১৯		৫৩/০৩/২০১৯		৫৪/০৩/২০১৯		৫৫/০৩/২০১৯		৫৬/০৩/২০১৯		৫৭/০৩/২০১৯		৫৮/০৩/২০১৯		৫৯/০৩/২০১৯		৬০/০৩/২০১৯		৬১/০৩/২০১৯		৬২/০৩/২০১৯		৬৩/০৩/২০১৯		৬৪/০৩/২০১৯		৬৫/০৩/২০১৯		৬৬/০৩/২০১৯		৬৭/০৩/২০১৯		৬৮/০৩/২০১৯		৬৯/০৩/২০১৯		৭০/০৩/২০১৯		৭১/০৩/২০১৯		৭২/০৩/২০১৯		৭৩/০৩/২০১৯		৭৪/০৩/২০১৯		৭৫/০৩/২০১৯		৭৬/০৩/২০১৯		৭৭/০৩/২০১৯		৭৮/০৩/২০১৯		৭৯/০৩/২০১৯		৮০/০৩/২০১৯		৮১/০৩/২০১৯		৮২/০৩/২০১৯		৮৩/০৩/২০১৯		৮৪/০৩/২০১৯		৮৫/০৩/২০১৯		৮৬/০৩/২০১৯		৮৭/০৩/২০১৯		৮৮/০৩/২০১৯		৮৯/০৩/২০১৯		৯০/০৩/২০১৯		৯১/০৩/২০১৯		৯২/০৩/২০১৯		৯৩/০৩/২০১৯		৯৪/০৩/২০১৯		৯৫/০৩/২০১৯		৯৬/০৩/২০১৯		৯৭/০৩/২০১৯		৯৮/০৩/২০১৯		৯৯/০৩/২০১৯		১০০/০৩/২০১৯		১০১/০৩/২০১৯		১০২/০৩/২০১৯		১০৩/০৩/২০১৯		১০৪/০৩/২০১৯		১০৫/০৩/২০১৯		১০৬/০৩/২০১৯		১০৭/০৩/২০১৯		১০৮/০৩/২০১৯		১০৯/০৩/২০১৯		১১০/০৩/২০১৯		১১১/০৩/২০১৯		১১২/০৩/২০১৯		১১৩/০৩/২০১৯		১১৪/০৩/২০১৯		১১৫/০৩/২০১৯		১১৬/০৩/২০১৯		১১৭/০৩/২০১৯		১১৮/০৩/২০১৯		১১৯/০৩/২০১৯		১২০/০৩/২০১৯		১২১/০৩/২০১৯		১২২/০৩/২০১৯		১২৩/০৩/২০১৯		১২৪/০৩/২০১৯		১২৫/০৩/২০১৯		১২৬/০৩/২০১৯		১২৭/০৩/২০১৯		১২৮/০৩/২০১৯		১২৯/০৩/২০১৯		১৩০/০৩/২০১৯		১৩১/০৩/২০১৯		১৩২/০৩/২০১৯		১৩৩/০৩/২০১৯		১৩৪/০৩/২০১৯		১৩৫/০৩/২০১৯		১৩৬/০৩/২০১৯		১৩৭/০৩/২০১৯		১৩৮/০৩/২০১৯		১৩৯/০৩/২০১৯		১৪০/০৩/২০১৯		১৪১/০৩/২০১৯		১৪২/০৩/২০১৯		১৪৩/০৩/২০১৯		১৪৪/০৩/২০১৯		১৪৫/০৩/২০১৯		১৪৬/০৩/২০১৯		১৪৭/০৩/২০১৯		১৪৮/০৩/২০১৯		১৪৯/০৩/২০১৯		১৫০/০৩/২০১৯		১৫১/০৩/২০১৯		১৫২/০৩/২০১৯		১৫৩/০৩/২০১৯		১৫৪/০৩/২০১৯		১৫৫/০৩/২০১৯		১৫৬/০৩/২০১৯		১৫৭/০৩/২০১৯		১৫৮/০৩/২০১৯		১৫৯/০৩/২০১৯		১৬০/০৩/২০১৯		১৬১/০৩/২০১৯		১৬২/০৩/২০১৯		১৬৩/০৩/২০১৯		১৬৪/০৩/২০১৯		১৬৫/০৩/২০১৯		১৬৬/০৩/২০১৯		১৬৭/০৩/২০১৯		১৬৮/০৩/২০১৯		১৬৯/০৩/২০১৯		১৭০/০৩/২০১৯		১৭১/০৩/২০১৯		১৭২/০৩/২০১৯		১৭৩/০৩/২০১৯		১৭৪/০৩/২০১৯		১৭৫/০৩/২০১৯		১৭৬/০৩/২০১৯		১৭৭/০৩/২০১৯		১৭৮/০৩/২০১৯		১৭৯/০৩/২০১৯		১৮০/০৩/২০১৯		১৮১/০৩/২০১৯		১৮২/০৩/২০১৯		১৮৩/০৩/২০১৯		১৮৪/০৩/২০১৯		১৮৫/০৩/২০১৯		১৮৬/০৩/২০১৯		১৮৭/০৩/২০১৯		১৮৮/০৩/২০১৯		১৮৯/০৩/২০১৯		১৯০/০৩/২০১৯		১৯১/০৩/২০১৯		১৯২/০৩/২০১৯		১৯৩/০৩/২০১৯		১৯৪/০৩/২০১৯		১৯৫/০৩/২০১৯		১৯৬/০৩/২০১৯		১৯৭/০৩/২০১৯		১৯৮/০৩/২০১৯		১৯৯/০৩/২০১৯		২০০/০৩/২০১৯		২০১/০৩/২০১৯		২০২/০৩/২০১৯		২০৩/০৩/২০১৯		২০৪/০৩/২০১৯		২০৫/০৩/২০১৯		২০৬/০৩/২০১৯		২০৭/০৩/২০১৯		২০৮/০৩/২০১৯		২০৯/০৩/২০১৯		২১০/০৩/২০১৯		২১১/০৩/২০১৯		২১২/০৩/২০১৯		২১৩/০৩/২০১৯		২১৪/০৩/২০১৯		২১৫/০৩/২০১৯		২১৬/০৩/২০১৯		২১৭/০৩/২০১৯		২১৮/০৩/২০১৯		২১৯/০৩/২০১৯		২২০/০৩/২০১৯		২২১/০৩/২০১৯		২২২/০৩/২০১৯		২২৩/০৩/২০১৯		২২৪/০৩/২০১৯		২২৫/০৩/২০১৯		২২৬/০৩/২০১৯		২২৭/০৩/২০১৯		২২৮/০৩/২০১৯		২২৯/০৩/২০১৯		২৩০/০৩/২০১৯		২৩১/০৩/২০১৯		২৩২/০৩/২০১৯		২৩৩/০৩/২০১৯		২৩৪/০৩/২০১৯		২৩৫/০৩/২০১৯		২৩৬/০৩/২০১৯		২৩৭/০৩/২০১৯		২৩৮/০৩/২০১৯		২৩৯/০৩/২০১৯		২৪০/০৩/২০১৯		২৪১/০৩/২০১৯		২৪২/০৩/২০১৯		২৪৩/০৩/২০১৯		২৪৪/০৩/২০১৯		২৪৫/০৩/২০১৯		২৪৬/০৩/২০১৯		২৪৭/০৩/২০১৯		২৪৮/০৩/২০১৯		২৪৯/০৩/২০১৯		২৫০/০৩/২০১৯		২৫১/০৩/২০১৯		২৫২/০৩/২০১৯		২৫৩/০৩/২০১৯		২৫৪/০৩/২০১৯		২৫৫/০৩/২০১৯		২৫৬/০৩/২০১৯		২৫৭/০৩/২০১৯		২৫৮/০৩/২০১৯		২৫৯/০৩/২০১৯		২৬০/০৩/২০১৯		২৬১/০৩/২০১৯		২৬২/০৩/২০১৯		২৬৩/০৩/২০১৯		২৬৪/০৩/২০১৯		২৬৫/০৩/২০১৯		২৬৬/০৩/২০১৯		২৬৭/০৩/২০১৯		২৬৮/০৩/২০১৯		২৬৯/০৩/২০১৯		২৭০/০৩/২০১৯		২৭১/০৩/২০১৯		২৭২/০৩/২০১৯		২৭৩/০৩/২০১৯		২৭৪/০৩/২০১৯		২৭৫/০৩/২০১৯		২৭৬/০৩/২০১৯		২৭৭/০৩/২০১৯		২৭৮/০৩/২০১৯		২৭৯/০৩/২০১৯		২৮০/০৩/২০১৯		২৮১/০৩/২০১৯		২৮২/০৩/২০১৯		২৮৩/০৩/২০১৯		২৮৪/০৩/২০১৯		২৮৫/০৩/২০১৯		২৮৬/০৩/২০১৯		২৮৭/০৩/২০১৯		২৮৮/০৩/২০১৯		২৮৯/০৩/২০১৯		২৯০/০৩/২০১৯		২৯১/০৩/২০১৯		২৯২/০৩/২০১৯		২৯৩/০৩/২০১৯		২৯৪/০৩/২০১৯		২৯৫/০৩/২০১৯		২৯৬/০৩/২০১৯		২৯৭/০৩/২০১৯		২৯৮/০৩/২০১৯		২৯৯/০৩/২০১৯		৩০০/০৩/২০১৯		৩০১/০৩/২০১৯		৩০২/০৩/২০১৯		৩০৩/০৩/২০১৯		৩০৪/০৩/২০১৯		৩০৫/০৩/২০১৯		৩০৬/০৩/২০১৯		৩০৭/০৩/২০১৯		৩০৮/০৩/২০১৯		৩০৯/০৩/২০১৯		৩১০/০৩/২০১৯		৩১১/০৩/২০১৯		৩১২/০৩/২০১৯		৩১৩/০৩/২০১৯		৩১৪/০৩/২০১৯		৩১৫/০৩/২০১৯		৩১৬/০৩/২০১৯		৩১৭/০৩/২০১৯		৩১৮/০৩/২০১৯		৩১৯/০৩/২০১৯		৩২০/০৩/২০১৯		৩২১/০৩/২০১৯		৩২২/০৩/২০১৯		৩২৩/০৩/২০১৯		৩২৪/০৩/২০১৯		৩২৫/০৩/২০১৯		৩২৬/০৩/২০১৯		৩২৭/০৩/২০১৯		৩২৮/০৩/২০১৯		৩২৯/০৩/২০১৯		৩৩০/০৩/২০১৯		৩৩১/০৩/২০১৯		৩৩২/০৩/২০১৯		৩৩৩/০৩/২০১৯		৩৩৪/০৩/২০১৯		৩৩৫/০৩/২০১৯		৩৩৬/০৩/২০১৯		৩৩৭/০৩/২০১৯		৩৩৮/০৩/২০১৯		৩৩৯/০৩/২০১৯		৩৪০/০৩/২০১৯		৩৪১/০৩/২০১৯		৩৪২/০৩/২০১৯		৩৪৩/০৩/২০১৯		৩৪৪/০৩/২০১৯		৩৪৫/০৩/২০১৯		৩৪৬/০৩/২০১৯		৩৪৭/০৩/২০১৯		৩৪৮/০৩/২০১৯		৩৪৯/০৩/২০১৯		৩৫০/০৩/২০১৯		৩৫১/০৩/২০১৯		৩৫২/০৩/২০১৯		৩৫৩/০৩/২০১৯		৩৫৪/০৩/২০১৯		৩৫৫/০৩/২০১৯		৩৫৬/০৩/২০১৯		৩৫৭/০৩/২০১৯		৩৫৮/০৩/২০১৯		৩৫৯/০৩/২০১৯		৩৬০/০৩/২০১৯		৩৬১/০৩/২০১৯		৩৬২/০৩/২০১৯		৩৬৩/০৩/২০১৯		৩৬৪/০৩/২০১৯		৩৬৫/০৩/২০১৯		৩৬৬/০৩/২০১৯		৩৬৭/০৩/২০১৯		৩৬৮/০৩/২০১৯		৩৬৯/০৩/২০১৯		৩৭০/০৩/২০১৯		৩৭১/০৩/২০১৯		৩৭২/০৩/২০১৯		৩৭৩/০৩/২০১৯		৩৭৪/০৩/২০১৯		৩৭৫/০৩/২০১৯		৩৭৬/০৩/২০১৯		৩৭৭/০৩/২০১৯		৩৭৮/০৩/২০১৯		৩৭৯/০৩/২০১৯		৩৮০/০৩/২০১৯		৩৮১/০৩/২০১৯		৩৮২/০৩/২০১৯		৩৮৩/০৩/২০১৯		৩৮৪/০৩/২০১৯		৩৮৫/০৩/২০১৯		৩৮৬/০৩/২০১৯		৩৮৭/০৩/২০১৯		৩৮৮/০৩/২০১৯		৩৮৯/০৩/২০১৯		৩৯০/০৩/২০১৯		৩৯১/০৩/২০১৯		৩৯২/০৩/২০১৯		৩৯৩/০৩/২০১৯		৩৯৪/০৩/২০১৯		৩৯৫/০৩/২০১৯		৩৯৬/০৩/২০১৯		৩৯৭/০৩/২০১৯		৩৯৮/০৩/২০১৯		৩৯৯/০৩/২০১৯		৪০০/০৩/২০১৯		৪০১/০৩/২০১৯		৪০২/০৩/২০১৯		৪০৩/০৩/২০১৯		৪০৪/০৩/২০১৯		৪০৫/০৩/২০১৯		৪০৬/০৩/২০১৯		৪০৭/০৩/২০১৯		৪০৮/০৩/২০১৯		৪০৯/০৩/২০১৯		৪১০/০৩/২০১৯		৪১১/০৩/২০১৯		৪১২/০৩/২০১৯		৪১৩/০৩/২০১৯		৪১৪/০৩/২০১৯		৪১৫/০৩/২০১৯		৪১৬/০৩/২০১৯		৪১৭/০৩/২০১৯		৪১৮/০৩/২০১৯		৪১৯/০৩/২০১৯		৪২০/০৩/২০১৯		৪২১/০৩/২০১৯		৪২২/০৩/২০১৯		৪২৩/০৩/২০১৯		৪২৪/০৩/২০১৯		৪২৫/০৩/২০১৯		৪২৬/০৩/২০১৯		৪২৭/০৩/২০১৯		৪২৮/০৩/২০১৯		৪২৯/০৩/২০১৯		৪৩০/০৩/২০১৯		৪৩১/০৩/২০১৯		৪৩২/০৩/২০১৯		৪৩৩/০৩/২০১৯		৪৩৪/০৩/২০১৯		৪৩৫/০৩/২০১৯		৪৩৬/০৩/২০১৯		৪৩৭/০৩/২০১৯		৪৩৮/০৩/২০১৯		৪৩৯/০৩/২০১৯		৪৪০/০৩/২০১৯		৪৪১/০৩/২০১৯		৪৪২/০৩/২০১৯		৪৪৩/০৩/২০১৯		৪৪৪/০৩/২০১৯		৪৪৫/০৩/২০১৯		৪৪৬/০৩/২০১৯		৪৪৭/০৩/২০১৯		৪৪৮/০৩/২০১৯		৪৪৯/০৩/২০১৯		৪৫০/০৩/২০১৯		৪৫১/০৩/২০১৯		৪৫২/০৩/২০১৯		৪৫৩/০৩/২০১৯		৪৫৪/০৩/২০১৯		৪৫৫/০৩/২০১৯		৪৫৬/০৩/২০১৯		৪৫৭/০৩/২০১৯		৪৫৮/০৩/২০১৯		৪৫৯/০৩/২০১৯		৪৬০/০৩/২০১৯		৪৬১/০৩/২০১৯		৪৬২/০৩/২০১৯		৪৬৩/০৩/২০১৯		৪৬৪/০৩/২০১৯		৪৬৫/০৩/২০১৯		৪৬৬/০৩/২	
--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	----------	--

[illegible]

৪৬	ককিখালী	নিরতি-চিড়াপাড়া (এসপি নং-১০১৯)	৮০৪১০২১	২৩/০৩/২০১৯ (৪৩৭)	০					সামাজিক দৃষ্ট
৪৭	সদর	শারিকতলা ডুমুরিতলা এফসিডি উপ-প্রকল্পের (এসপি নং-১৪১৩২)	১২৭৬০৫৯০	০১/১১/২০১৮ (১১৯১)	১০০%				১৭৪.০০	সমাপ্ত
৪৮	ভানুয়া	হরিগপালা এফসিডি উপ-প্রকল্পের (এসপি নং-১৫৩২২)	৩৭১৬৬৬৩	০৬/০১/২০১৯ (১৪৬২)	১০০%		০.০০			সমাপ্ত
৪৯	মর্যাদীয়া	তুসখালী এফসিডি উপ-প্রকল্পের (এসপি নং-১৪১৩৪)	৫১৭১৯৭		১০০%					সমাপ্ত
			২৯৪৯০০৭১		৭৫.০০%					

ক্রঃ নং	জেলা নাম	উপজেলা	উপ-প্রকল্পের নাম ও এসপি নং	অনুমোদিত প্রাকালন (টাকা)	অনুমোদনের তারিখ ও আরক নং	অগ্রগতি	হাটকৃত অর্থ ২০১৭-১৮ (লাক্ষ) টাকায়	ব্যয়কৃত অর্থ ২০১৭-১৮ (লাক্ষ) টাকায়	হাটকৃত অর্থ ২০১৮-১৯ (লাক্ষ) টাকায়	ব্যয়কৃত অর্থ ২০১৮-১৯ (লাক্ষ) টাকায়	মন্তব্য
	২	৩		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫০		সদর	শিল্প খাল এফসিডি (এসপি নং-১৪১১৩)	৩০৪২৪৬৩৬	(৪২২) ৪১০২/১১/১০	১০০%	০.০০	০.০০	২২৯.০০	২২৯.০০	সমাপ্ত
৫১	বাসেরহাট	চিভলমারী	মেলাবকুল (এসপি নং- ১২০২৮)	৪০০০০০০১	(১৪৪) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সমাপ্ত
৫২		সদর	লাউপালা-সুখাবৌদী (এসপি নং- ২১১৯৮)	৪০৪৮০৯	(৪৪৪) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সমাপ্ত
৫৩		সদর	হাতিখালী-ভৈরবখালী (এসপি নং- ১৪১১২)	৪০৪৮০৯	(৪৪৪) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সমাপ্ত
৫৪		সদর	নথুল্লাহবাদ ড্রেনেজ (এসপি নং- ১৫২৩৬)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সমাপ্ত
৫৫		সদর	কাঞ্চনকণ্ঠী খাল ডিআর (এসপি নং-১১০০৯)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সমাপ্ত
৫৬		সদর	নবগ্রাম ড্রেনেজ (এসপি নং ২২০০২)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সমাপ্ত
৫৭	বালকণ্ঠী	সদর	বিনয়কণ্ঠী ড্রেনেজ (এসপি নং ১৩০৫৯)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					কাজ চলমান
৫৮		নলসিটি	রাজবাড়ীয়া ড্রেনেজ (এসপি নং- ২৫৩২০)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সমাপ্ত
৫৯		সদর	দপদপিয়া এফসিডি উপ-প্রকল্প (এসপি নং-১৫২১৮)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সমাপ্ত
৬০		নলসিটি	কাটিপাড়া ড্রেনেজ (এসপি নং- ২৫৩১১)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সমাপ্ত
৬১	নগরী	মহাদেবপুর	রামচন্দ্রপুর এফসিডি (এসপি নং- ১৩০৭৪)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সমাপ্ত
৬২		মহাদেবপুর	খোদা কালনা খাল (এসপি নং- ২৫২০৫)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সমাপ্ত
৬৩		সাপাহার	দৌহারখালী-তারাদাখালী (এসপি নং- ২৪১৬৪)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সমাপ্ত
৬৪		পল্লীতলা	কাটিবাড়ী এফসিডি (এসপি নং ১৪১৫৬)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সমাপ্ত
৬৫		ধামইরহাট	মঙ্গল খাল (এসপি নং- ২২০০৫)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সমাপ্ত
৬৬	রাজশাহী	চারখাট	বরকতপুর-বালাদিয়া (এসপি নং- ১৪১৪৩)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সমাপ্ত
৬৭		তানোর	পাঁচদর খাল উপ-প্রকল্পের (এসপি নং-১৩০৯৪)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					সামাজিক দ্বন্দ্ব
৬৮	খুলনা	বটিয়াঘাটা	নারায়নখালী এফসিডি (এসপি নং-১২০২৬)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					কাজ চলমান
৬৯		ডুমুরিয়া	বাগআছড়া-বাদুরগাছা (এসপি নং- ১৩১০৬)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					কাজ চলমান
৭০		কুপনা	জাহাঙ্গীর (এসপি নং-১২০২৭)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					কাজ চলমান
৭১	বগুড়া	শিবগঞ্জ	চিতলাদা খাল (এসপি নং-২৪১৪০)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					কাজ চলমান
৭২	মাগুরা	সদর	চাপড়া খাল (এসপি নং-১৪১৩৯)	৪০৪৮০৯	(৪২২) ৪১০২/১০/১০	১০০%					কাজ চলমান

ପ୍ରାଥମିକ	ମାଧ୍ୟମିକ	ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ	ମୋଟ
୨୫୫	୨୫୫	୨୫୫	୭୬୫

[illegible]

4-2-1-1

4-2-1-1

Budget for FY 2019-2020 of SSSWRDP

[illegible]

Budget for FY 2019-2020 of SSSWRDP

SL No	Name of District	Up to June'19 Allocation			Carried over	Design and Drawing Completed (Enhancement)		Design and Drawing Ongoing (Enhancement)		Design and Drawing to be Prepared (Basis of SP grading marks 65+) (Enhancement)		Current Year Allocation				Budget Annual (May be 80% of SL no 14+16)
		Name of SP	Contract Value	Spent Amount		Name of SP	Amount per SP	Name of SP	Amount per SP	Name of SP	Amount per SP	No of SP (7+9+11)	Total Amount (6+8+10+12)	No of SP	Total Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Jhenaidah	Shirskath Khal	3554158		3554158	Gorai Beel DR	5928438			Tetul Beel Uri Beela	9500000	4	29972132	1	7500000	29977705.6
						Borakhal Beel	1047017									
						Sithil Khal	9942519									
11	Joypurhat	Kadirpur Bakhra	5104274	1290000	5104274	Pathanpara Koytarhat	5985879			Gholkuri Kadoa	9500000	8	91252435	1	7500000	79001948
		Hatigara Kamalpur	13662282		13662282					Chri Khal	9500000					
										Nandahar Khal	9500000					
										Kannona	9500000					
										Haraboti FCD	9500000					
										Purba Sarail	9500000					
										Madhai	9500000					
										Ulshi Khal FCD	9500000					
										Baharampur FCD	9500000					
										Latabunia FCD	9500000	1	20949999	1	7500000	22759999.2
12	Khulna	Narayankhali FCD	11033881													
		Baghachara	11449999		11449999											
		Badurgacha														
		Jabusa Beel	12352207													
13	Kushtia					Satbaria Dharampur	7053278			Khiron Shah FCD	9500000	3	26053278	0	0	20842622.4
										Sirajpur Haor FCD	9500000					
14	Magura	Chapra Khal	1416808		1416808					Laxmipur Khal	9500000	1	10916808	0	0	8733446.4
15	Meherpur	Nagdar Khal	14859248	14500000						Gomara Beel	9500000	1	9500000	1	7500000	13600000

Budget for FY 2019-2020 of SSSWRDP

SL No	Name of District	Up to June'19 Allocation				Carried over	Design and Drawing Completed (Enhancement)		Design and Drawing Ongoing (Enhancement)		Design and Drawing to be Prepared (Basis of SP grading marks 65+) (Enhancement)				Current Year Allocation				Budget Annual (May be 80% of SL no 14+16)
		Name of SP	Contract Value	Spent Amount	Amount		Name of SP	Amount per SP	Name of SP	Amount per SP	Name of SP	Amount per SP	No of SP (7+9+11)	Total Amount (6+8+10+12)	No of SP	Total Amount			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
16	Naogaon	Ramchandrapur FCD	7953109	32253869		Tutikata Khal	2482942			Kachua Beel	9500000								
		Khordakalna Khal	5756936							Atrai Buriganj	9500000								
		Doharkhali	9411775							Chalk Temukh	9500000								
		Tarachadkhali								Islamgati	9500000	7	59482942	1	7500000		53586353.6		
		Katabari FCD	5152495							Atrai River	9500000								
		Mongol Khal	10725702							Rubber Dam	9500000								
17	Narail									Ghuksi WCS	9500000								
										Abadia FCD	9500000								
		Shekhati Khal	1894601	1650140		Bahirgram	2991868			Gachbaria Khal FCD	9500000								
		Debvog Shekhpara	8735862	5297641	3652219					Maigram FCD	9500000								
										Chandulliar Char FCD	9500000	7	63644087	0	0		50915269.6		
										Khatuner Beel FCD	9500000								
18	Natore									Charabari	9500000								
										Madhurgarea	9500000								
19	Pabna	Nepaldighi Goaladighi	6269169	2877867		Dholai Beel	5863495			Kumarkhali FCD	9500000	3	19442112	0	0		15553689.6		
						Beel Gorila	4078617												
20	Patuakhali					Nuruddin Khal	4163302			Sapnadanga Khal	9500000								
										Astomonisha FCD	9500000	4	32663302	0	0		26130641.6		
										Civilhat Padma	9500000								
		Hetalia Madarbunia	12745676							Sabupura FCD	9500000								
		Vogirabad Joinkathi	5185105							Hetalia Bllavpur Khal	9500000	2	19000000	1	7500000		21200000		

Budget for FY 2019-2020 of SSSWRDP

SL No	Name of District	Up to June'19 Allocation				Carried over	Design and Drawing Completed (Enhancement)		Design and Drawing Ongoing (Enhancement)		Design and Drawing to be Prepared (Basis of SP grading marks 65+) (Enhancement)		Current Year Allocation				Budget Annual (May be 80% of SL no 14+16)
		Name of SP	Contract Value	Spent Amount	Amount		Name of SP	Amount per SP	Name of SP	Amount per SP	Enhancement		New SP				
											No of SP (7+9+11)	Total Amount (6+8+10+12)	No of SP	Total Amount			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
21	Pirojpur	Nilty Chirapara	8341021	0	8341021	Balipara	2254236	Matibhanga DR	9500000	Kalaron FCD	9500000					50876205.6	
		Sarikola Dumurtala	12760590	10530261					Balipara FCD	9500000		9500000	5	48595257	2	15000000	
		Harinpala FCD	3716663	3590473													
		Tushkhali FCD	5171797	3279266													
22	Rajshahi	Barkatpur Baladia	2394460	2217000						Nimpara Habibpur DR	9500000	2	28444185	0	0	22755348	
		Pachandor Khal	9444185	0	9444185					Baliaghata	9500000						
23	Satkhira	Balia Vangonkul	24297371	14988903	9308468					Khorda Baor FCD	9500000						
		Balia Vangonkul	22312050	11604975	12465521					Sonai Khal FCD	9500000	4	59773989	1	7500000	53819191.2	
										Sibananda Khal FCD	9500000						
24	Sirajganj	Mahushluti Bara Beel	10375424							Panikaoria FCD	9500000						
										Chadni Beel	9500000						
		Duar Nimaichara Khal	3391566							Bachra Beel	9500000						
		Harisona Kundail	9107654							Barahar FCD	9500000	6	57000000	1	7500000	51600000	
25	Bandarban									Dahapara	9500000						
										Goyhatta FCD	9500000						
										Bhagalpur	9500000						
										Mantola	9500000						
26	Khagrachari									Puthia Falia FCD	9500000						
27	Rangamati																
Structure					30072000								30072000				
Total		62	547823730	307236370	156296906	22	189838892	16	152000000	81	769500000	119	1267635798	20	150000000	1134108638	

DPP ভুক্ত উপ-প্রকল্প সমূহের Enhancement & Grading সম্পর্কিত তথ্য।

ক্র:নং	জেলা	মোট উপ-প্রকল্প সংখ্যা	প্রস্তাবিত Enhancement উপ-প্রকল্প সংখ্যা	অনুমোদন প্রাপ্ত উপ-প্রকল্প সংখ্যা	গ্রেডিং এ প্রাপ্ত মার্কস ৬৫+ সংখ্যা	গ্রেডিং এ প্রাপ্ত মার্কস ৬৫ - সংখ্যা	মন্তব্য
১.	বাগেরহাট	১১	৪	৪	১	৬	11
২.	বরগুনা	২২	১৪	১২	৩	৫	22
৩.	বরিশাল	৩৪	১১	৮	৬	১৭	34
৪.	ভোলা	১৪	৬	৩	৭	১	14
৫.	বগুড়া	১৩	৩	১	৮	২	13
৬.	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	২৪	৮	৪	২	১৪	24
৭.	চুয়াডাঙ্গা	১৫	৫	৪	৫	৫	15
৮.	যশোর	৮	১	০	৪	৩	8
৯.	ঝালকাঠী	৩০	৮	৭	৩	১৯	30
১০.	ঝিনাইদহ	৭	৫	১	২	০	7
১১.	জয়পুরহাট	১৩	৬	৪	৭	০	13
১২.	খুলনা	৬	৩	৩	২	১	6
১৩.	কুষ্টিয়া	৫	২	১	২	১	5
১৪.	মাগুরা	৫	২	১	২	১	5
১৫.	মেহেরপুর	১৭	২	১	০	১৫	17
১৬.	নওগাঁ	২৭	৬	৫	৯	১২	27
১৭.	নড়াইল	২১	৩	২	৭	১১	21
১৮.	নাটোর	১৫	৫	২	৩	৭	15
১৯.	পাবনা	৭	৪	২	২	১	7
২০.	পটুয়াখালী	১৯	৪	২	১	১৪	19
২১.	পিরোজপুর	১৮	৬	৪	৩	৯	18
২২.	রাজশাহী	২২	৮	২	৪	১০	22
২৩.	সাতক্ষীরা	৭	২	১	৩	২	7
২৪.	সিরাজগঞ্জ	১৫	৩	৩	৫	৭	15
২৫.	বান্দরবান	১	০	০	০	১	1
২৬.	খাগড়াছড়ি	১	০	০	০	১	1
		৩৭৭	১২১	৭৭+১ (নতুন)	৯১	১৬৫	377

টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাভুক্ত যে সকল জেলা থেকে নতুন উপপ্রকল্পের প্রস্তাব
এবং Reconnaissance সংক্রান্ত প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে তা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলার নাম	প্রেরিত নতুন উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	Reconnaissance এর সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	রাজশাহী	রাজশাহী	-	-	
২		জয়পুরহাট	২০	-	
৩		নওগাঁ	৩	২	
৪		নাটোর	৯	৫	
৫		চাপাইনবাবগঞ্জ	-	-	
৬		পাবনা	-	-	
৭		বগুড়া	১০	-	
৮		সিরাজগঞ্জ	১২	৫	
৯	বরিশাল	বরিশাল	৪৩	৩৫	
১০		বরগুনা	২২	১৫	
১১		ভোলা	১৫	৩	
১২		ঝালকাঠি	৬	৩	
১৩		পটুয়াখালী	২৩	১৩	
১৪		পিরোজপুর	১৭	৬	
১৫	চট্টগ্রাম	বান্দরবন	-	-	
১৬		খাগড়াছড়ি	১২	১	
১৭		রাঙামাটি	১৫	-	
১৮	খুলনা	খুলনা	৩	-	
১৯		বাগেরহাট	৩	১	
২০		চুয়াডাঙ্গা	৭	৬	
২১		যশোর	২	-	
২২		ঝিনাইদাহ	৪	২	
২৩		কুষ্টিয়া	২	-	
২৪		মেহেরপুর	-	-	
২৫		মাগুরা	১	১	
২৬		নড়াইল	৭	১	
২৭		সাতক্ষীরা	২	১	
			২৩৮	১০০	

"প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯"

প্রতিবেদন কাল : জুন '২০১৯

- ঃ 'টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প'।
- ঃ (ক) অনুমোদিত। একনেক (২৮-০৩-২০১৭) : ২৫-০৪-২০১৭ ইং (প্রশাসনিক)
- ঃ (খ) ঋণযুক্ত/অনুদান কার্যকর হওয়ার তারিখ: প্রযোজ্য নহে।
- ঃ (গ) উপদেষ্টা ফর্ম নিয়োগের তারিখ: প্রযোজ্য নহে।

ঃ সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

ঃ টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪ টি বিভাগের ২৭টি জেলা যথা: ক) রাজশাহী বিভাগের (রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলা)। খ) বরিশাল (বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি ও বরগুনা জেলা)। গ) চট্টগ্রাম বিভাগের (বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা) এবং ঘ) খুলনা বিভাগের (খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) জেলা সমূহেরঃ

- (১) ৭২,৫০০ হেক্টর কৃষিযোগ্য ভূমিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫০ টি নতুন ও ২৫০ টি পুরাতন উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন এর মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি সংক্রান্ত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন, কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠাকরণ।
- (২) উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিককরণ এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণ।

- (৩) টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- (৪) ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার নিশ্চিত করনে সহায়তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা বিমোচন ত্বরান্বিতকরণ।

ঃ ক) কাজ আরম্ভের তারিখঃ ০১-০১-২০১৭ ইং

ঃ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ৩১-১২-২০২১ ইং
মূল ডিপজিট

ঃ মোট : ৪৯৮৯০.৬৪ লক্ষ টাকা

টাকা (জিওবি) : ৪৯৮৯০.৬৪ লক্ষ টাকা

প্রকল্প সাহায্য : ০০.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্প সাহায্যের (টাকাংশ) : ০০.০০ লক্ষ টাকা

ঃ বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)

১৪৯(১)

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ভুক্ত	ঋণ পরিশোধ	মন্তব্য
				মোট	টাকাংশ (আরপিএ)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৬১০০.০০	৬১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	
২	চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০১৯ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	৬১০০.০০	৬১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	
৩	চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০১৯ মাস পর্যন্ত ব্যয়	৫৬৮৩.৫৫	৫৬৮৩.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	-	
৪	প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৮৫৩.৯৪	৭৮৫৩.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	-	

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ক্রমিক নং	বিষয়	চলতি অর্থ বছরের	প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
ক)	ব্যয়	০.০০	০.০০
খ)	দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ)	প্রাপ্তি	০.০০	০.০০

১৪৯(২)

০৭

১০। প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

১০। প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :										
অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বছরের জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও পিসির %)		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
রাজস্ব খাতঃ									প্রকল্প পরিচালক	
১ বেতন	২৭০০ জন মাস	৭৮০.০০	৪৬ জন মাস ৩%	১৯.১৭ ২.৪৬%	৬০ জন মাস ৪%	৩০.৯২ ৩.৯৬%	৫০ জন মাস ১০০%	২৩.৭০ ৭৬.৬৫%	০৭/০৬/১৯ - বরিশাল	
২ ভাতাদি	২৭০০ জন মাস	৮৮৫.০০	৪৬ জন মাস ২%	১৩.১১ ১.৪৮%	৬০ জন মাস ৩%	২২.৩০ ২.৫২%	৫০ জন মাস ৮৩.৬৭%	১৮.৬৬ ৮৩.৬৭%	০৮/০৬/১৯ - কুষ্টিয়া	
৩ সরবরাহ ও সেবাঃ									১৯/০৬/১৯ - যশোর	
ক) আঁকস ব্যবস্থাপনা ব্যয়	থোক	৬৮৯.৫৮	থোক ১৬%	১০৬.৮৬ ১৫.৫০%	থোক ২১%	১৪৪.৭৮ ২১.০০%	থোক ৯৪.৭৯%	১৩৭.২৪ ৯৪.৭৯%	২০/০৬/১৯ - যশোর	
খ) এনার্জিও ফ্যানসিলেটটির	১৯৪ জন	১৮৬৩.০০	০ জন ০%	০.০০ ০.০০%	৬০ জন ১%	১৮.০০ ০.৯৭%	০ জন ০%	০.০০ ০.০০%	২০/০৬/১৯ - বরিশাল	
গ) প্রশিক্ষণ	১০৭৪২ গ্রুপ দিবস	১৫৮৫.০০	৬৪৫৬ গ্রুপ দিবস ৯%	১২৯.৭৬ ৮.১৯%	১০১৪৫ গ্রুপ দিবস ২৮%	৪৩৪.০০ ২৭.৩৮%	৭৩৮৫ গ্রুপ দিবস ৭৯.৪৯%	৩৪৪.৯৭ ৭৯.৪৯%	২১/০৬/১৯ - বরগুনা	
ঘ) পরামর্শক	১১০০ জন মাস	২৭২৫.০০	৫ জন মাস ০.২৫%	৩১২ ০.১১%	১৩১ জন মাস ৮%	২০০.০০ ৭.৩৪%	১২৭ জন মাস ৯৬.৯৫%	৮৮.৫৮% ১৭৭.১৬	২২/০৬/১৯ - বরিশাল	
ঙ) সার্ভে (PRA, FSDD, BS)	৭০ টি	৭০০.০০	০ টি ০%	০.০০ ০.০০%	২ টি ৬%	৪০.০০ ৫.৭১%	২ টি ১০০%	৪০.০০ ১০০.০০%	২৬/০৬/১৯ - বগুড়া	
চ) আউটসোর্সিং	৭৯৬৮ জন মাস	৩৩২৪.৫১	১৬৬০ জন মাস ১৭%	৫৫৭.৬১ ১৬.৭৭%	২৩৮৬ জন মাস ২৮%	৯০৩.০০ ২৭.১৬%	২৩৫৫ জন মাস ৯৮.৭০%	৮১৬.৭৮ ৯০.৪৫%	২৭/০৬/১৯ - বগুড়া	
৪ মেসার্মত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন :									পরিদর্শন করেন।	
ক) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণঃ	১৩৬ টি	৩০৬.২৫	২৭ টি ১৪%	৪০.৭৮ ১৩.৩২%	৩২ টি ২৮%	৮৩.০০ ২৭.১০%	৩২ টি ৬০.৯৮%	৫০.৬২ ৬০.৯৮%		
যোটি রাজস্ব		১২৮৫৮.৩৪		৮৭০.৪২		১৮৭৬.০০	৯৪.৩৫%	১৬০৯.১৩		
মূলধন খাত:										
৫ সম্পদ সংগ্রহ ও উন্নয়নঃ										
ক) জাঁপ	২ টি	১৯৫.৭২	০ টি	০.০০ ০.০০%	২ টি ১০০%	১৮০.৯৪ ৯২.৪৫%	২ টি ১০০.০০%	১৮০.৮২ ৯৯.৯৩%		
খ) পিক-আপ	২ টি	১০০.০০	০ টি	০.০০ ০.০০%	২ টি ১০০%	৮৪.৩০ ৮৪.৩০%	২ টি ১০০%	৮৪.৩০ ১০০.০০%		
গ) মটর সাইকেল	১২০ টি	১৯৪.২৮	১২০ টি ১০০%	১৯৪.২৮ ১০০.০০%						
ঘ) প্রকৌশল ও আঁকস সরঞ্জাম	থোক	১১৭.৩০	থোক ২৩%	২৬.৫১ ২২.৬০%	থোক ৬৩%	৭৪.০০ ৬৩.০৯%	থোক ২০.৭৩%	১৫.৩৪ ২০.৭৩%		

2

অংশের নাম	ভিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাপ ও পিপি %)		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাপ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ভূমি অধিগ্রহণ	০৩ একর	৭৫.০০	০ একর	০.০০		০.০০	০.০০%	০.০০%		
৭ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন/পূর্ত কাজ	৩০০ টি	৩৬২৫০.০০	১৮টি	১০৭৯.১৯	৬০ টি	৩৮৪৪.৭৬	৬০ টি	৩৭৯৩.৯৬		
৮ সিডি/ভাট		০.০০	৩%	২.৯৮%	১১%	১০.৭২%	৯৮.৭০%	৯৭.৬৬%		
৯ মূল্য বৃদ্ধি জনিত ব্যয়	থোক	৫০.০০		০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০		
১০ ফিজিক্যাল কন্ট্রিনিজেন্সী	থোক	৫০.০০		০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০		
মোট মূলধন :	সর্বমোট =	৩৭০৩২.৩০	৪.৫৭%	১২৯৯.৯৮		৪২২৪.০০	৯৬.৪৬%	৮০৪৪.৮২		
		৪৯৮৯০.৬৪		২১৭০.৩৯		৬১০০.০০	৯৫.৪৫%	৫৬৮৩.৫৫		
				৪.৩৫%		১২.২৩%		৯৩.১৭%		

১১ প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত প্রকল্পের :

(ক) ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি :

(খ) ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি :

১৬.২৮%

১৫.৭৪%

(৭৮৫৩.৯৪ লক্ষ টাকা)

১২ বিদ্যমান সমস্যা : মাঠ পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় উপ-প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে নতুন উপ-প্রকল্পের চাহিদা ব্যাপক।

১৩ সুপারিশ : ভিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন।



(শেখ মোহাম্মদ হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক

৭২৪৩০১৮৭ : ফ্যাক্স : ০২৬১৭৬১৭৭৭ : ফোন : ০২৬১৭৬১৭৭৭

pd.gov.bd@dpdpdpsssss.pdf

১৪৯ (৪)