

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি)

বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
(পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)

মার্চ, ২০২০

সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি)

বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)
(২য় সংশোধিত)

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	২য় সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব	১-১২
২.	সংযোজনী-১ : প্রকল্প এলাকা ভিত্তিতে ব্যয়ের হিসাব	১৩-১৪
৩.	সংযোজনী-২ : বছরভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত কাজের পরিকল্পনা	১৫-১৭
৪.	সংযোজনী-৩ (ক) : উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের মোট ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী-৩ (খ) সংযোজনী-৩ (গ)	১৮-৮০
৫.	পরিশিষ্ট-১ : স্কিমের সার সংক্ষেপ	৮১
৬.	পরিশিষ্ট-২ : স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ	৮২-১৪৭
৭.	পরিশিষ্ট-৩ : ড্রয়িং	১৪৮-১৫৬
৮.	পরিশিষ্ট-৪ : একক দর বিশ্লেষণ	১৫৭-১৫৯
৯.	পরিশিষ্ট-৫ : প্রকল্প এলাকার মানচিত্র	১৬০-১৬১
১০.	পরিশিষ্ট-৬ : সিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী	১৬২-১৬৮
১১.	পরিশিষ্ট-৭ : সিয়ারিং কমিটির সভার নোটিশ	১৬৯
১২.	পরিশিষ্ট-৮ : ৩০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পুনরায় আরডিপিপি প্রেরণের মন্ত্রণালয়ের পত্র	১৭০
১৩.	পরিশিষ্ট-৯ : পিইসি সভার কার্যবিবরণী	১৭১-১৭৬
১৪.	পরিশিষ্ট-১০ : পিইসি সভার সুপারিশ/সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংযুক্ত পত্রাদি	১৭৭-১৮৩
১৫.	পরিশিষ্ট-১১ : প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার বার চার্ট	১৮৪
১৬.	পরিশিষ্ট-১২ : অংগভিত্তিক হ্রাস/বৃদ্ধির যৌক্তিক কারণ	১৮৫
১৭.	পরিশিষ্ট-১৩ : মূল ডিপিপি	১৮৬-

সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি)

১.০	প্রকল্পের শিরোনাম	:	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)
২.১	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
২.২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থাসমূহ)	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
২.৩	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ	:	কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৩.০	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা (সুবিধাভোগীসহ)	:	- কৃষি ও অকৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণন এবং প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবহন নেটওয়ার্কের সামগ্রিক উন্নয়ন; - সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী শহরের সুবিধাসমূহ গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেশকিছু সড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ এবং গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ; - প্রকল্পভুক্ত পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় সড়ক পাকাকরণের হার ২২% যা জাতীয় সড়ক পাকাকরণের হারের তুলনায় ১২% কম। এই প্রকল্পের আওতায় ২য় সংশোধনীতে চলমান ও প্রস্তাবিত সড়কগুলো বাস্তবায়ন করলে জাতীয়ভাবে সড়ক পাকাকরণের হার ৩.৯% বৃদ্ধি পাবে একই সাথে এই এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকাংশে উন্নতি হবে। - সড়ক ও কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগে বাধা অপসারণ, গ্রামীণ পরিবহন এবং বিপণনের খরচ কমানো। - প্রকল্প এলাকায় বিশেষ করে পর্যটন ও পায়রা বন্দর এলাকায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। - নিকটবর্তী সাইক্লোন শেল্টার সংযোগ রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা করা। - সড়ক মেরামত ও সংস্কারের মাধ্যমে পরিবহন ব্যয় ও সময় কমানো।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

:

ডিপিপি'র ধরন	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
মূল	জানুয়ারী, ২০১৭	ডিসেম্বর, ২০১৯
সংশোধিত (১ম)	জানুয়ারী, ২০১৭	ডিসেম্বর, ২০১৯
সংশোধিত (২য়)	জানুয়ারী, ২০১৭	জুন, ২০২২

৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

	মূল অনুমোদিত ব্যয়	সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধন)	সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (২য় সংশোধন)	পার্থক্য (৩-২/৪-৩)	
				টাকায়	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬
মোট	৪৯২২৫.০০	৫৩২২০.০০	৬৯১৮০.০০	১৫৯৬০.০০	২৯.৯৮
জিওবি	৪৯২২৫.০০	৫৩২২০.০০	৬৯১৮০.০০	১৫৯৬০.০০	২৯.৯৮
নিজস্ব অর্থ	-	-	-	-	-
অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	-	-	-	-	-

৫.২ অর্থায়নের ধরন ও উৎস (লক্ষ টাকায়) :

উৎস \ ধরন	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)
স্বাণ	-	-	-
অনুদান	৬৯১৮০.০০ (০.০০)	-	-
ইকুইটি	-	-	-
অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	-	-	-
মোট=	৬৯১৮০.০০ (০.০০)	-	-

৫.৩ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার : প্রযোজ্য নয়।
(উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক)

৬.০ বছরভিত্তিক প্রকল্পের অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) :

অর্থবছর	প্রকল্পের সংশোধন	ব্যয়			
		জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
অর্থবছর - ১ (২০১৬-১৭)	২য় সংশোধিত	০.০০ (০.০০)	-	-	০.০০
	১ম সংশোধিত	০.০০ (০.০০)	-	-	০.০০
	মূল	১০০০.০০ (০.০০)	-	-	১০০০.০০
অর্থবছর - ২ (২০১৭-১৮)	২য় সংশোধিত	৩৮৫৪.১৯ (০.০০)	-	-	৩৮৫৪.১৯
	১ম সংশোধিত	৪০০০.০০ (০.০০)	-	-	৪০০০.০০
	মূল	১৫০০০.০০ (০.০০)	-	-	১৫০০০.০০
অর্থবছর - ৩ (২০১৮-১৯)	২য় সংশোধিত	১১৭১২.২৯ (০.০০)	-	-	১১৭১২.২৯
	১ম সংশোধিত	৩৫০০০.০০ (০.০০)	-	-	৩৫০০০.০০
	মূল	২৫০০০.০০ (০.০০)	-	-	২৫০০০.০০
অর্থবছর - ৪ (২০১৯-২০)	২য় সংশোধিত	১১২০০.০০ (০.০০)	-	-	১১২০০.০০
	১ম সংশোধিত	১৪২২০.০০ (০.০০)	-	-	১৪২২০.০০
	মূল	৮২২৫.০০ (০.০০)	-	-	৮২২৫.০০
অর্থবছর - ৫ (২০২০-২১)	২য় সংশোধিত	২৪৪১৩.৫২ (০.০০)	-	-	২৪৪১৩.৫২
	১ম সংশোধিত	০.০০ (০.০০)	-	-	০.০০
	মূল	০.০০ (০.০০)	-	-	০.০০
অর্থবছর - ৬ (২০২১-২২)	২য় সংশোধিত	১৮০০০.০০ (০.০০)	-	-	১৮০০০.০০
	১ম সংশোধিত	০.০০ (০.০০)	-	-	০.০০
	মূল	০.০০ (০.০০)	-	-	০.০০
মোট	২য় সংশোধিত	৬৯১৮০.০০ (০.০০)	-	-	৬৯১৮০.০০
	১ম সংশোধিত	৫৩২২০.০০ (০.০০)	-	-	৫৩২২০.০০
	মূল	৪৯২২৫.০০ (০.০০)	-	-	৪৯২২৫.০০

৭.০ প্রকল্প এলাকা : বরিশাল বিভাগের ২টি জেলার ১৪টি উপজেলা

বিভাগ		জেলা		উপজেলা	
মূল	সংশোধিত	মূল	সংশোধিত	মূল	সংশোধিত
১	২	৩	৪	৫	৬
বরিশাল	বরিশাল	বরগুনা	বরগুনা	আমতলী	আমতলী
				বামনা	বামনা
				বরগুনা সদর	বরগুনা সদর
				বেতাগী	বেতাগী
				পাথরঘাটা	পাথরঘাটা
				তালতলী	তালতলী
		পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	বাউফল	বাউফল
				দশমিনা	দশমিনা
				দুমকী	দুমকী
				গলাচিপা	গলাচিপা
				কলাপাড়া	কলাপাড়া
				মির্জাগঞ্জ	মির্জাগঞ্জ
				পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী সদর
				রাঙ্গাবালি	রাঙ্গাবালি

৮। মূল ডিপিসি এবং সংশোধিত ডিপিসি'র মধ্যে প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনা :

(লক্ষ টাকায়)

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মূল অনুমোদিত/সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিসি						প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিসি (২য়)						পার্থক্য					
			একক	পরিমাণ	ব্যয়				একক	পরিমাণ	ব্যয়				একক	পরিমাণ	ব্যয়			
					মোট ব্যয়	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট ব্যয়	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট ব্যয়	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
৩		আবর্তক ব্যয়																		
	৩১	কর্মচারীদের প্রতিদান																		
	৩১১	নগদ মজুরী ও বেতন																		
	৩১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	জন	১০	৭৫.০০	৭৫.০০ (-)			জন	১০	৭৫.০০	৭৫.০০ (-)			জন	-	-	- (-)		
	৩১১১০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	জন	৫	২০০.০০	২০০.০০ (-)			জন	৫	৯২.০০	৯২.০০ (-)			জন	-	(১০৮.০০)	(১০৮.০০) (-)		
	৩১১১০১	দায়িত্বভার ভাতা	জন	১	২.০০	২.০০ (-)			জন	১	২.০০	২.০০ (-)			জন	-	-	- (-)		
	৩১১১০১	যাতায়াত ভাতা	জন	১৫	২.০০	২.০০ (-)			জন	১৫	২.০০	২.০০ (-)			জন	-	-	- (-)		
	৩১১১০১	শিক্ষা ভাতা	জন	১৫	৩.০০	৩.০০ (-)			জন	১৫	৪.০০	৪.০০ (-)			জন	-	১.০০	১.০০ (-)		
	৩১১১০১	বাড়ী ভাড়া	জন	১৫	১২৫.০০	১২৫.০০ (-)			জন	১৫	৫৫.০০	৫৫.০০ (-)			জন	-	(৭০.০০)	(৭০.০০) (-)		
	৩১১১০১	চিকিৎসা ভাতা	জন	১৫	১০.০০	১০.০০ (-)			জন	১৫	৫.০০	৫.০০ (-)			জন	-	(৫.০০)	(৫.০০) (-)		
	৩১১১০১	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	জন	১	১.৫০	১.৫০ (-)			জন	১	১.৫০	১.৫০ (-)			জন	-	-	- (-)		
	৩১১১০১	টিফিন ভাতা	জন	১৫	২.০০	২.০০ (-)			জন	১৫	২.০০	২.০০ (-)			জন	-	-	- (-)		
	৩১১১০১	ধোলাই ভাতা		১	১.০০	১.০০ (-)					-	- (-)				(১)	(১.০০)	(১.০০) (-)		
	৩১১১০১	উৎসব ভাতা	জন	১৫	৩০.০০	৩০.০০ (-)			জন	১৫	১০.০০	১০.০০ (-)			জন	-	(২০.০০)	(২০.০০) (-)		
	৩১১১০১	অধিকাল ভাতা		৫	২.০০	২.০০ (-)					-	- (-)					(২.০০)	(২.০০) (-)		
	৩১১১০১	শ্রান্তি বিনোদন	জন	১০	৫.০০	৫.০০ (-)			জন	৫	৪.০০	৪.০০ (-)			জন	(৫)	(১.০০)	(১.০০) (-)		
	৩১১১০১	সন্মান ভাতা	জন	১৫০	৩.০০	৩.০০ (-)			জন	১৫০	৪.৮২	৪.৮২ (-)			জন	-	১.৮২	১.৮২ (-)		
	৩১১১০১	বাংলা নববর্ষ ভাতা	জন	১৫	১০.০০	১০.০০ (-)			জন	১৫	১.৫০	১.৫০ (-)			জন	-	(৮.৫০)	(৮.৫০) (-)		
	৩১১১০১	অন্যান্য ভাতা	জন	৫০	১.৫০	১.৫০ (-)			জন	১৫	১.৫০	১.৫০ (-)			জন	(৩৫)	-	- (-)		
		উপমোট-নগদ মজুরি ও বেতন:			৪৭৩.০০	৪৭৩.০০ (-)					২৬০.৩২	২৬০.৩২ (-)				-	(২১২.৬৮)	(২১২.৬৮) (-)		
		উপমোট-কর্মচারীদের প্রতিদান:			৪৭৩.০০	৪৭৩.০০ (-)					২৬০.৩২	২৬০.৩২ (-)				-	(২১২.৬৮)	(২১২.৬৮) (-)		
৩২		পণ্য ও সেবার ব্যবহার																		
	৩২১	প্রশাসনিক ব্যয়																		
	৩২১১	আনুষঙ্গিক কর্মচারি/প্রতিষ্ঠান									-	- (-)				-	-	- (-)		
	৩২১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক						থোক		৩.০০	৩.০০			থোক	-	৩.০০	৩.০০ (-)		
	৩২১১০৯	শ্রমিক মজুরী	জন						জন	৬	১০.০০	১০.০০ (-)			জন	৬	১০.০০	১০.০০ (-)		
	৩২১১১১	বিদ্যুৎ	মাস	৬০	১০.০০	১০.০০ (-)			মাস	৬০	১০.০০	১০.০০ (-)			মাস	-	-	- (-)		
	৩২১১১১	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিগ্রাম	মাস	৬০	১.০০	১.০০ (-)			মাস	৬০	১.০০	১.০০ (-)			মাস	-	-	- (-)		
	৩২১১১১	ডাক	মাস	৬০	১.০০	১.০০ (-)			মাস	৬০	২.০০	২.০০ (-)			মাস	-	১.০০	১.০০ (-)		
	৩২১১১১	টেলিফোন	মাস	৬০	১.০০	১.০০ (-)			মাস	৬০	২.০০	২.০০ (-)			মাস	-	১.০০	১.০০ (-)		
	৩২১১১১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	মাস	৬০	৮.০০	৮.০০ (-)			মাস	৬০	১৮.০০	১৮.০০ (-)			মাস	-	১০.০০	১০.০০ (-)		
	৩২১১১১	বইপত্র ও সামগ্রিকী	সংখ্যা	১২০	২.০০	২.০০ (-)			সংখ্যা	১২০	৪.০০	৪.০০ (-)			সংখ্যা	-	২.০০	২.০০ (-)		
	৩২১১১১	আউটসোর্সিং	জন	১২	-	-			জন	১২	১৬৫.০০	১৬৫.০০			জন	-	১৬৫.০০	১৬৫.০০ (-)		
		উপ-মোট প্রশাসনিক ব্যয় =			২৩.০০	২৩.০০ (-)					২১৫.০০	২১৫.০০ (-)				-	১৯২.০০	১৯২.০০ (-)		

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মূল অনুমোদিত/সর্বশেষ সংশোধিত ভিপি						প্রস্তাবিত সংশোধিত ভিপি (২য়)						পার্থক্য					
			একক	পরিমাণ	ব্যয়				একক	পরিমাণ	ব্যয়				একক	পরিমাণ	ব্যয়			
					মোট ব্যয়	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট ব্যয়	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট ব্যয়	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
৩২২১	৩২২১১০৪	ফি, চার্জ ও কমিশন																		
		নিবন্ধন ফি	সংখ্যা	৩	৩.০০	৩.০০ (-)			সংখ্যা	৩	৩.০০	৩.০০ (-)			সংখ্যা	-	-	- (-)		
						- (-)						- (-)				-	-	- (-)		
		উপ-মোট ফি, চার্জ ও কমিশন =			৩.০০	৩.০০ (-)					৩.০০	৩.০০ (-)				-	-	- (-)		
	৩২৩১	প্রশিক্ষণ																		
		বৈদেশিক প্রশিক্ষণ			-	-					-	-				-	-	- (-)		
		উপ-মোট বৈদেশিক প্রশিক্ষণ			-	- (-)					-	- (-)				-	-	- (-)		
	৩২৪১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলি																		
		অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	জন	৫	৯.৯০	৯.৯০ (-)			জন	৫	২৫.০০	২৫.০০ (-)			জন	-	১৫.১০	১৫.১০ (-)		
		অভ্যন্তরীণ বদলি ব্যয়	জন	৫	১.০০	১.০০ (-)			জন	৫	২.৪০	২.৪০ (-)			জন	-	১.৪০	১.৪০ (-)		
		উপ-মোট অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলি =			১০.৯০	১০.৯০ (-)					২৭.৪০	২৭.৪০ (-)				-	১৬.৫০	১৬.৫০ (-)		
	৩২৪৩	পেট্রোল, গ্যাস ও লুব্রিকেন্ট																		
		পেট্রোল, গ্যাস ও লুব্রিকেন্ট	থোক		৩৫.০০	৩৫.০০ (-)			থোক		৫০.০০	৫০.০০ (-)			থোক	-	১৫.০০	১৫.০০ (-)		
		গ্যাস ও জ্বালানী	থোক		৬.০০	৬.০০ (-)			থোক		৮.০০	৮.০০ (-)			থোক	-	২.০০	২.০০ (-)		
		উপ-মোট পেট্রোল, গ্যাস ও লুব্রিকেন্ট			৪১.০০	৪১.০০ (-)					৫৮.০০	৫৮.০০ (-)				-	১৭.০০	১৭.০০ (-)		
	৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিহারী																		
		কম্পিউটার সামগ্রী	থোক		১৮.০০	১৮.০০ (-)			থোক		৩০.০০	৩০.০০ (-)			থোক	-	১২.০০	১২.০০ (-)		
		মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক		৩.০০	৩.০০ (-)			থোক		৫.০০	৫.০০ (-)			থোক	-	২.০০	২.০০ (-)		
		স্ট্যাম্প ও সীল	থোক		২৫.০০	২৫.০০ (-)			থোক		৪০.০০	৪০.০০ (-)			থোক	-	১৫.০০	১৫.০০ (-)		
		অন্যান্য মনিহারী	থোক		২৩.৫০	২৩.৫০			থোক		৩০.০০	৩০.০০ (-)			থোক	-	৬.৫০	৬.৫০ (-)		
		উপ-মোট মুদ্রণ ও মনিহারী =			৬৯.৫০	৬৯.৫০ (-)					১০৫.০০	১০৫.০০ (-)				-	৩৫.৫০	৩৫.৫০ (-)		
	৩২৫৭	পেশাগত সেবা, সম্মানী এবং বিশেষ ব্যয়																		
		সম্মানী/পারিতোষিক	জন	৩০	১০.০০	১০.০০ (-)			জন	৩০	১০.০০	১০.০০ (-)			জন	-	-	- (-)		
		উপ-মোট পেশাগত সেবা, সম্মানী এবং বিশেষ ব্যয় =			১০.০০	১০.০০ (-)					১০.০০	১০.০০ (-)					-	- (-)		
	৩২৫৮	মেসারমত ও সংরক্ষণ																		
		যানবাহন	সংখ্যা	৪	১১.০০	১১.০০ (-)			সংখ্যা	৪	১৬.০০	১৬.০০ (-)			সংখ্যা	-	৫.০০	৫.০০ (-)		
		আসবাবপত্র	সেট	১	২.০০	২.০০ (-)			সেট	১	৫.০০	৫.০০ (-)			সেট	-	৩.০০	৩.০০ (-)		
		কম্পিউটার	সংখ্যা	৫	৩.৩৮	৩.৩৮ (-)			সংখ্যা	৫	৭.০০	৭.০০ (-)			সংখ্যা	-	৩.৬২	৩.৬২ (-)		
		অন্যান্য মেসারমত	থোক		৪.৬২	৪.৬২ (-)			থোক		১৪.০০	১৪.০০ (-)			থোক	-	৯.৩৮	৯.৩৮ (-)		
		অনাবাসিক ভরন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (অফিস ভরন)	থোক		-	- (-)			থোক		৪৫.০০	৪৫.০০ (-)			থোক	-	৪৫.০০	৪৫.০০ (-)		
		উপমোট মেসারমত ও সংরক্ষণ			২১.০০	২১.০০ (-)					৮৭.০০	৮৭.০০ (-)				-	৬৬.০০	৬৬.০০ (-)		
		উপমোট-পণ্য ও সেবার ব্যবহার			১৭৮.৪০	১৭৮.৪০ (-)					৫০৫.৪০	৫০৫.৪০ (-)				-	৩২৭.০০	৩২৭.০০ (-)		
৩৯	৩৯১১	সংরক্ষিত																		
		সাধারণ থোক বরাদ্দ									-									
		অপ্রত্যাশিত ব্যয়									-									
		উপমোট সংরক্ষিত			-	- (-)					-	- (-)					-	- (-)		
		মোট- আবর্তক ব্যয়			৬৫১.৪০	৬৫১.৪০ (-)					৭৬৫.৭২	৭৬৫.৭২ (-)				-	১১৪.৩২	১১৪.৩২ (-)		

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মূল অনুমোদিত/সর্বশেষ সংশোধিত ভিপি						প্রস্তাবিত সংশোধিত ভিপি (২য়)						পার্থক্য							
			একক	পরিমাণ	ব্যয়				একক	পরিমাণ	ব্যয়				একক	পরিমাণ	ব্যয়					
					মোট ব্যয়	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট ব্যয়	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট ব্যয়	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১		
৪		মূলধন ব্যয়																				
৪১		অর্থায়ন সম্পদ																				
	৪১১১	ভবন ও স্থাপনাসমূহ																				
		৪১১১৩০৪	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	কিলোমিঃ	৬০.১০	৫,৭৮৭.৫৮	৫,৭৮৭.৫৮ (-)			কিলোমিঃ	৪৯.১১৫	৪৯০৪.৩৯	৪,৯০৪.৩৯ (-)			কিলোমিঃ	(১১)	(৮৮৩.১৯)	(৮৮৩.১৯) (-)			
		৪১১১৩০৪	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	কিলোমিঃ	১৭৬.২৩	১৩,২৭৭.৯৫	১৩,২৭৭.৯৫ (-)			কিলোমিঃ	১৮০.২৮	১৪৮৪৬.৫৬	১৪,৮৪৬.৫৬ (-)			কিলোমিঃ	৪	১,৫৬৮.৬১	১,৫৬৮.৬১ (-)			
		৪১১১৩০৪	গ্রাম সড়ক নির্মাণ	কিলোমিঃ	৩৮২.২২	২৬,৬৫৮.৪৬	২৬,৬৫৮.৪৬ (-)			কিলোমিঃ	৪৯২.১৯	৩৭২৪৩.৪০	৩৭,২৪৩.৪০ (-)			কিলোমিঃ	১০৯.৯৭	১০,৫৮৪.৯৪	১০,৫৮৪.৯৪ (-)			
		৪১১১৩০৫	উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	১২২.৮০	৬৬৩.৭১	৬৬৩.৭১ (-)			মিঃ	৭৮.৮০	৩৪৫.৬৬	৩৪৫.৬৬ (-)			মিঃ	(৪৪)	(৩১৮.০৫)	(৩১৮.০৫) (-)			
		৪১১১৩০৫	ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	১১২.১	৪২১.৬৯	৪২১.৬৯ (-)			মিঃ	১৯৭.০০	৬৯০.৬৬	৬৯০.৬৬ (-)			মিঃ	৮৫	২৬৮.৯৭	২৬৮.৯৭ (-)			
		৪১১১৩০৫	গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	৪৮৯.৪৫	২,২১৯.৯৫	২,২১৯.৯৫ (-)			মিঃ	৯৩৩.৭৩	৩৩৭৫.৩২	৩,৩৭৫.৩২ (-)			মিঃ	৪৪৪	১,১৫৫.৩৭	১,১৫৫.৩৭ (-)			
		৪১১১৩১৭	ঘাটলা	টি	৭	১০৫.০০	১০৫.০০ (-)			টি	৭	১০৮.৪৪	১০৮.৪৪ (-)			টি	-	৩.৪৪	৩.৪৪ (-)			
		৪১১১৩১৭	হাট/বাজার	টি	১২	২৪০.০০	২৪০.০০ (-)			টি	১০	২৭১.১৬	২৭১.১৬ (-)			টি	(২)	৩১.১৬	৩১.১৬ (-)			
		৪১১১৩১৭	জেটি	টি	৬	১২০.০০	১২০.০০ (-)			টি		-	- (-)			টি	(৬)	(১২০.০০)	(১২০.০০) (-)			
		৪১১১৩১৫	সড়ক পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	কিলোমিঃ	৫৯.২৬	২,০৬৩.৯১	২,০৬৩.৯১ (-)			কিলোমিঃ	১০৯.৯৭	৫০৮৭.৯৪	৫,০৮৭.৯৪ (-)			কিলোমিঃ	৫১	৩,০২৪.০৩	৩,০২৪.০৩ (-)			
		৪১১১৩১৫	সড়ক নিরাপত্তা	-	-	৪০০.০০	৪০০.০০ (-)			-	-	-	- (-)			-	-	(৪০০.০০)	(৪০০.০০) (-)			
		৪১১১৩১৫	সড়ক প্রোটেকটিভ কাজ	কিলোমিঃ	-	-	- (-)			কিলোমিঃ	-	-	- (-)			কিলোমিঃ	-	-	- (-)			
				উপমোট-ভবন ও স্থাপনাসমূহ			৫১,৯৫৮.২৫	৫১,৯৫৮.২৫ (-)					৬৬,৮৭৩.৫৩	৬৬,৮৭৩.৫৩ (-)				-	১৪,৯১৫.২৮	১৪,৯১৫.২৮ (-)		
		৪১১২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি																			
			৪১১২১০১	জীপ গাড়ী	টি	১	৭৫.০০	৭৫.০০ (-)			টি	১	৯০.৫০	৯০.৫০ (-)			টি	-	১৫.৫০	১৫.৫০ (-)		
	৪১১২১০১		পিকআপ (কারিগর)	টি	২	৯০.০০	৯০.০০ (-)			টি	২	৯৪.৫০	৯৪.৫০ (-)			টি	-	৪.৫০	৪.৫০ (-)			
	৪১১২১০১		রোড রোলার (৮-১০টন)	টি	৪	৩৫০.০০	৩৫০.০০ (-)			টি	১০	৯৩৭.৫০	৯৩৭.৫০ (-)			টি	৬	৫৮৭.৫০	৫৮৭.৫০ (-)			
	৪১১২১০১		মোটর সাইকেল	টি	২০	৪০.০০	৪০.০০ (-)			টি	২০	৩৪.১৫	৩৪.১৫ (-)			টি	-	(৫.৮৫)	(৫.৮৫) (-)			
	৪১১২২০২		কম্পিউটার (ডেস্কটপ, ইউপিএস ও	টি	৩	২.১০	২.১০ (-)			টি	৫	৪.১০	৪.১০ (-)			টি	২	২.০০	২.০০ (-)			
	৪১১২২০২		ল্যাপটপ কম্পিউটার	টি	১	০.৭৫	০.৭৫ (-)			টি	২	১.৫০	১.৫০ (-)			টি	১	০.৭৫	০.৭৫ (-)			
	৪১১২২০২		ফটোকপিয়ার	টি	১	১.৫০	১.৫০ (-)			টি	১	১.৫০	১.৫০ (-)			টি	-	-	- (-)			
	৪১১২২০২		ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট (আঞ্চলিক অফিসের জন্য)	সংখ্যা		৫০.০০	৫০.০০ (-)			সংখ্যা	১০০	৫০.০০	৫০.০০ (-)			সংখ্যা	১০০	-	- (-)			
	৪১১২২০২		আসবাবপত্র	থোক		১.০০	১.০০ (-)			থোক		৩.০০	৩.০০ (-)			থোক	-	২.০০	২.০০ (-)			
	৪১১২৩০৩		বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (আঞ্চলিক অফিস সহ, লাইট, ফ্যান, এসি ইত্যাদি)	থোক			(-)			থোক		৪.০০	৪.০০ (-)			থোক	-	৪.০০	৪.০০ (-)			
	৪৯১১												-						-	-		
		৪৯১১১১১	ফিজিক্যাল কন্টিনিজেন্সি			-	- (-)					৩০০.০০	৩০০.০০ (-)					৩০০.০০	৩০০.০০ (-)			
		৪৯১১১১১	প্রাইস কন্টিনিজেন্সি			-	- (-)					২০.০০	২০.০০ (-)					২০.০০	২০.০০ (-)			
			উপমোট-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি			৬১০.৩৫	৬১০.৩৫ (-)					১,৫৪০.৭৫	১,৫৪০.৭৫ (-)					৯৩০.৪০	৯৩০.৪০ (-)			
			উপমোট-অর্থায়ন সম্পদ			৫২,৫৬৮.৬০	৫২,৫৬৮.৬০ (-)					৬৮,৪১৪.২৮	৬৮,৪১৪.২৮ (-)					১৫,৮৪৫.৬৮	১৫,৮৪৫.৬৮ (-)			
			উপমোট-মূলধন ব্যয়			৫২,৫৬৮.৬০	৫২,৫৬৮.৬০ (-)					৬৮,৪১৪.২৮	৬৮,৪১৪.২৮ (-)					১৫,৮৪৫.৬৮	১৫,৮৪৫.৬৮ (-)			
		মোট			৫৩,২২০.০০	৫৩,২২০.০০ (-)					৬৯,১৮০.০০	৬৯,১৮০.০০ (-)					১৫,৯৬০.০০	১৫,৯৬০.০০ (-)				

ইকনামিক কোড		ইকনামিক সাব-কোড	ইকনামিক সাব-কোড বর্ণনা (বিভাগারত)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)				সম্ভাব্য ব্যয়																				
একক	পরিমাণ	ব্যয়				একক	পরিমাণ	অর্থ বছর-৪ (২০১৯-২০)				একক	পরিমাণ	অর্থ বছর-৫ (২০২০-২১)				একক	পরিমাণ	অর্থ বছর-৬ (২০২১-২২)								
		মোট ব্যয়	জিএব (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট ব্যয়	জিএব (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট ব্যয়	জিএব (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭		
৩	৩১	আবর্তক ব্যয়																										
		কর্মচারীদের প্রতিদান																										
		৩১১১	নগদ মজুরী ও বেতন																									
		৩১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	জন	১০	৩৮.২৫	৩৮.২৫ (-)			জন	১০	৫.০০	৫.০০ (-)			জন	১০	১৬.০০	১৬.০০ (-)			জন	১০	২৭.০০	২৭.০০ (-)			
		৩১১১০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	জন	৫	৭৮.৭০	৭৮.৭০ (-)			জন	৫	২.৫০	২.৫০ (-)			জন	৫	৬.০০	৬.০০ (-)			জন	৫	৭.৫০	৭.৫০ (-)			
		৩১১১০১	দায়িত্বভার ভাতা	জন	১	-	- (-)			জন	১	-	- (-)			জন	১	০.৪০	০.৪০ (-)			জন	১	০.৮০	০.৮০ (-)			
		৩১১১০২	যাতায়াত ভাতা	জন	১৫	০.০৯	০.০৯ (-)			জন	১৫	০.৪০	০.৪০ (-)			জন	১৫	০.৪০	০.৪০ (-)			জন	১৫	০.৪০	০.৪০ (-)			
		৩১১১০৩	শিক্ষা ভাতা	জন	১৫	১.৩৩	১.৩৩ (-)			জন	১৫	০.৮১	০.৮১ (-)			জন	১৫	০.৮১	০.৮১ (-)			জন	১৫	০.৮১	০.৮১ (-)			
		৩১১১০৩	বাড়ী ভাড়া	জন	১৫	৩৬.৮৬	৩৬.৮৬ (-)			জন	১৫	৩.৭৫	৩.৭৫ (-)			জন	১৫	৮.০০	৮.০০ (-)			জন	১৫	৮.৪৬	৮.৪৬ (-)			
		৩১১১০১	চিকিৎসা ভাতা	জন	১৫	৪.৭১	৪.৭১ (-)			জন	১৫	০.১৫	০.১৫ (-)			জন	১৫	০.১৫	০.১৫ (-)			জন	১৫	০.১৫	০.১৫ (-)			
		৩১১১০১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	জন	১	০.৫৩	০.৫৩ (-)			জন	১	০.৩২	০.৩২ (-)			জন	১	০.৩২	০.৩২ (-)			জন	১	০.৩২	০.৩২ (-)			
		৩১১১০১৪	টিফিন ভাতা	জন	১৫	-	- (-)			জন	১৫	০.৪০	০.৪০ (-)			জন	১৫	০.৪০	০.৪০ (-)			জন	১৫	০.৪০	০.৪০ (-)			
		৩১১১০১৬	খোলাই ভাতা	১	-	- (-)				১	-	- (-)				১	-	- (-)				১	-	- (-)				
		৩১১১০২৫	উৎসব ভাতা	জন	১৫	৫.৮৭	৫.৮৭ (-)			জন	১৫	২.০০	২.০০ (-)			জন	১৫	২.০০	২.০০ (-)			জন	১৫	১.৬০	১.৬০ (-)			
		৩১১১০২৭	অধিকাল ভাতা	৫	-	- (-)				৫	-	- (-)				৫	-	- (-)				৫	-	- (-)				
		৩১১১০২৮	শ্রান্তি বিনোদন	জন	১০	২.০০	২.০০ (-)			জন	১০	০.৪৮	০.৪৮ (-)			জন	১০	০.৪৮	০.৪৮ (-)			জন	১০	০.৪৮	০.৪৮ (-)			
		৩১১১০৩২	সম্মানী ভাতা	জন	-	- (-)				জন	১৫	-	- (-)			জন	১৫	-	- (-)			জন	১৫	১.৮২	১.৮২ (-)			
		৩১১১০৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	জন	১৫	০.৫৯	০.৫৯ (-)			জন	১৫	০.২৪	০.২৪ (-)			জন	১৫	০.২৪	০.২৪ (-)			জন	১৫	০.৪৪	০.৪৪ (-)			
		৩১১১০৩৮	অন্যান্য ভাতা	জন	১৫	১.৪০	১.৪০ (-)			জন	১৫	০.১০	০.১০ (-)			জন	১৫	০.১০	০.১০ (-)			জন	১৫	০.১০	০.১০ (-)			
				উপ-মোট-নগদ মজুরি ও বেতন:			১৭০.৩৩	১৭০.৩৩ (-)					১৬.১৫	১৬.১৫ (-)					৩৫.৩০	৩৫.৩০ (-)					৫০.২৮	৫০.২৮ (-)		
				উপ-মোট-কর্মচারীদের প্রতিদান:			১৭০.৩৩	১৭০.৩৩ (-)					১৬.১৫	১৬.১৫ (-)					৩৫.৩০	৩৫.৩০ (-)					৫০.২৮	৫০.২৮ (-)		
৩২	৩২১১	পশা ও সেবার ব্যবহার									-						-					-						
		প্রশাসনিক ব্যয়									-							-					-					
		৩২১১০৪	আনুষঙ্গিক কর্মচারি/প্রতিষ্ঠান			-	- (-)					-	- (-)					-	- (-)				-	- (-)				
		৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক		-	- (-)			থোক	১২	২.০০	২.০০ (-)			থোক	১২	০.৭৫	০.৭৫ (-)			থোক	১২	০.২৫	০.২৫ (-)			
		৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরী	জন		-	- (-)			জন	৬	৩.৫০	৩.৫০ (-)			জন	২৪	৪.০০	৪.০০ (-)			জন	২৪	২.৫০	২.৫০ (-)			
		৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	মাস	৩০	৪.৫০	৪.৫০ (-)			মাস	১২	-	- (-)			মাস	১২	৩.০০	৩.০০ (-)			মাস	১২	৩.৫০	৩.৫০ (-)			
		৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন	মাস		০.৫০	০.৫০ (-)			মাস	১২	-	- (-)			মাস	১২	০.১৭	০.১৭ (-)			মাস	১২	০.৩৩	০.৩৩ (-)			
		৩২১১১১৯	ডাক	মাস	৩০	০.৭১	০.৭১ (-)			মাস	১২	০.৫০	০.৫০ (-)			মাস	১২	১.০০	১.০০ (-)			মাস	১২	-	- (-)			
		৩২১১১২০	টেলিফোন	মাস	৩০	১.০০	১.০০ (-)			মাস	১২	-	- (-)			মাস	১২	১.০০	১.০০ (-)			মাস	১২	-	- (-)			
		৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	মাস	৩০	৮.০০	৮.০০ (-)			মাস	১২	৪.০০	৪.০০ (-)			মাস	১২	৪.০০	৪.০০ (-)			মাস	১২	২.০০	২.০০ (-)			
		৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	সংখ্যা	৩০	১.০০	১.০০ (-)			সংখ্যা	২৪	০.৬৭	০.৬৭ (-)			সংখ্যা	২৪	০.৬৭	০.৬৭ (-)			সংখ্যা	২৪	১.৬৭	১.৬৭ (-)			
		৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	জন	-	- (-)				জন	১০৮	৫০.০০	৫০.০০ (-)			জন	১৪৪	৬০.০০	৬০.০০ (-)			জন	১৪৪	৬০.০০	৬০.০০ (-)			
				উপ-মোট প্রশাসনিক ব্যয় =			১৫.৭১	১৫.৭১ (-)					৫৫.৬৭	৫৫.৬৭ (-)					৭৪.৫৮	৭৪.৫৮ (-)					৭০.২৫	৭০.২৫ (-)		
		৩২২১	ফি, চার্জ ও কমিশন																-					-				
			৩২২১১০৪	নিবন্ধন ফি	সংখ্যা	৩	২.১০	২.১০ (-)			সংখ্যা	২	০.৯০	০.৯০ (-)			সংখ্যা		০.৫০	০.৫০ (-)			সংখ্যা		০.৫০	০.৫০ (-)		
							-					-						-						-				
				উপ-মোট ফি, চার্জ ও কমিশন =			২.১০	২.১০ (-)					০.৫০	০.৫০ (-)					০.৫০	০.৫০ (-)					০.৫০	০.৫০ (-)		
		৩২৩১	প্রশিক্ষণ									-							-					-				
			৩২৩১১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ			-	- (-)				-	- (-)						-	- (-)				-	- (-)			
				উপ-মোট বৈদেশিক প্রশিক্ষণ			-	- (-)					-	- (-)					-	- (-)				-	- (-)			
		৩২৪১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলি									-							-					-				
৩২৪১১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়		জন	৫	৮.৫০	৮.৫০ (-)			জন	৫	৬.৬০	৬.৬০ (-)			জন	৫	৯.৫০	৯.৫০ (-)			জন	৫	৫.৬০	৫.৬০ (-)				
৩২৪১১০২	অভ্যন্তরীণ বদলি ব্যয়		জন		-	- (-)			জন	৫	০.৫০	০.৫০ (-)			জন	৫	০.৭০	০.৭০ (-)			জন	৫	০.২০	০.২০ (-)				
	উপ-মোট অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলি =				৮.৫০	৮.৫০ (-)					৭.১০	৭.১০ (-)					১০.২০	১০.২০ (-)					৫.৮০	৫.৮০ (-)				

ইকনমিক কোড		ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিভাগ/সেক্টর)	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি (৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)					সম্মান্য ব্যয়																			
				একক	পরিমাণ	ব্যয়				একক	পরিমাণ	অর্থ বছর-৪ (২০১৯-২০)				একক	পরিমাণ	অর্থ বছর-৫ (২০২০-২১)				একক	পরিমাণ	অর্থ বছর-৬ (২০২১-২২)				
						মোট ব্যয়	জিএব (বেদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বেদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট ব্যয়	জিএব (বেদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বেদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট ব্যয়	জিএব (বেদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বেদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট ব্যয়	জিএব (বেদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বেদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭		
৪১	৩২৪৩	পেট্রোল, গ্যাস ও লুব্রিকেন্ট									-						-						-					
		৩২৪৩১০১ পেট্রোল, গ্যাস ও লুব্রিকেন্ট	থোক		৩০.০০	৩০.০০ (-)			থোক		১১.৫০	১১.৫০ (-)			থোক		১১.২৫	১১.২৫ (-)			থোক		৯.৫০	৯.৫০ (-)				
		৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালানী	থোক		৩.০০	৩.০০ (-)			থোক		০.৭০	০.৭০ (-)			থোক		০.৭০	০.৭০ (-)			থোক		০.৩৫	০.৩৫ (-)				
		উপমোট-পেট্রোল, গ্যাস ও লুব্রিকেন্ট			৩৩.০০	৩৩.০০ (-)					১২.২০	১২.২০ (-)					১১.৯৫	১১.৯৫ (-)					৯.৮৫	৯.৮৫ (-)				
		৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিহারী									-						-						-				
			৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	থোক		১৫.০৩	১৫.০৩ (-)			থোক		৭.০৯	৭.০৯ (-)			থোক		৭.০৩	৭.০৩ (-)			থোক		৬.০৮	৬.০৮ (-)			
			৩২৫৫১০২ মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক		২.৯৭	২.৯৭ (-)			থোক		-	- (-)			থোক		০.৮৩	০.৮৩ (-)			থোক		১.৬৭	১.৬৭ (-)			
			৩২৫৫১০৪ স্ট্যাম্প ও সীল	থোক		২৫.০০	২৫.০০ (-)			থোক		৮.০০	৮.০০ (-)			থোক		১১.২৫	১১.২৫ (-)			থোক		৮.৫১	৮.৫১ (-)			
			৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারী	থোক		২৩.৫০	২৩.৫০			থোক		১০.০০	১০.০০			থোক		৮.০০	৮.০০			থোক		৩.০০	৩.০০			
			উপ-মোট মুদ্রণ ও মনিহারী =			৬৬.৫০	৬৬.৫০ (-)					২৫.০৯	২৫.০৯ (-)					২৭.৪২	২৭.৪২ (-)					১৯.২৫	১৯.২৫ (-)			
	৩২৫৭	পেশাগত সেবা, সম্মানী এবং বিশেষ ব্যয়										-					-						-					
		৩২৫৭২০৬ সম্মানী/পারিতোষিক (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন)	জন	১৫	১০.০০	১০.০০ (-)			জন		-	- (-)			জন		২.০০	২.০০ (-)			জন		৮.০০	৮.০০ (-)				
	উপ-মোট পেশাগত সেবা, সম্মানী এবং বিশেষ ব্যয় =				১০.০০	১০.০০ (-)					-	- (-)					২.০০	২.০০ (-)					৮.০০	৮.০০ (-)				
	৩২৫৮	সেবামত ও সংরক্ষণ										-					-						-					
		৩২৫৮১০১ যানবাহন	সংখ্যা	২	৭.৭৫	৭.৭৫ (-)			সংখ্যা	৪	২.০০	২.০০ (-)			সংখ্যা	৪	৩.০০	৩.০০ (-)			সংখ্যা	৪	৪.০০	৪.০০ (-)				
		৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র	সেট	১	২.০০	২.০০ (-)			সেট	১	১.০০	১.০০ (-)			সেট	১	২.০০	২.০০ (-)			সেট	১	১.০০	১.০০ (-)				
		৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার	সংখ্যা	৩	২.৯৭	২.৯৭ (-)			সংখ্যা	৫	১.১৮	১.১৮ (-)			সংখ্যা	৫	৩.৩৮	৩.৩৮ (-)			সংখ্যা	৫	০.২৪	০.২৪ (-)				
		৩২৫৮১০৫ অন্যান্য সেবামত	থোক		৪.০০	৪.০০ (-)			থোক	১২	২.১২	২.১২ (-)			থোক	১২	৪.৬২	৪.৬২ (-)			থোক	১২	৪.৭৬	৪.৭৬ (-)				
		৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন রক্ষাবেক্ষন ব্যয় (অফিস ভবন)	থোক		-	- (-)			থোক		-	- (-)			থোক		৪.৬২	৪.৬২ (-)			থোক		৩৭.৮৮	৩৭.৮৮ (-)				
		জীপ গাড়ী			১৬.৭২	১৬.৭২ (-)					৬.৩০	৬.৩০ (-)					১৭.৬২	১৭.৬২ (-)					৪৭.৮৮	৪৭.৮৮ (-)				
		উপমোট-পণ্য ও সেবার ব্যবহার			১৫২.৫৩	১৫২.৫৩ (-)					১০৬.৮৬	১০৬.৮৬ (-)					১৪৪.২৭	১৪৪.২৭ (-)					১৬১.৫৩	১৬১.৫৩ (-)				
		সংরক্ষিত									-						-						-					
	৩৯১১	৩৯১১১১ সাধারণ থোক বরাদ্দ			-	- (-)					-	- (-)					-	- (-)					-	- (-)				
		৩৯১১১১২ অপ্রত্যাশিত ব্যয়			-	- (-)					-	- (-)					-	- (-)					-	- (-)				
		উপমোট সংরক্ষিত			-	- (-)					-	- (-)					-	- (-)					-	- (-)				
		মোট- আর্থিক ব্যয়			৩২২.৮৬	৩২২.৮৬ (-)					১২৩.০০	১২৩.০০ (-)					১৭৯.৫৭	১৭৯.৫৭ (-)					২১১.৮১	২১১.৮১ (-)				
৪১	৪১১১	মূলধন ব্যয়									-						-						-					
		অর্থায়ন সম্পদ									-							-					-					
		ভবন ও স্থাপনাসমূহ									-							-					-					
		৪১১১৩০৪ উপজেলা সড়ক নির্মাণ	কিরমিঃ	৩৯.৭৯	৩,৭৫০.০০	৩,৭৫০.০০ (-)			কিরমিঃ	৯.২৭	৯২৭.২০	৯২৭.২০ (-)			কিরমিঃ	৯.০৪	৮৮১.৯৯	৮৮১.৯৯ (-)			কিরমিঃ	৯.০৪	৮৮১.৯৯	৮৮১.৯৯ (-)				
		৪১১১৩০৪ ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	কিরমিঃ	১০৩.০০	৬,৪২১.৯৫	৬,৪২১.৯৫ (-)			কিরমিঃ	৩২.৮২	২,৯৫৩.৮৪	২,৯৫৩.৮৪ (-)			কিরমিঃ	৩২.৮২	২,৯৫৩.৮৪	২,৯৫৩.৮৪ (-)			কিরমিঃ	৩২.৮২	২,৯৫৩.৮৪	২,৯৫৩.৮৪ (-)				
		৪১১১৩০৪ গ্রাম সড়ক নির্মাণ	কিরমিঃ	১০৭.০০	৬,৭৪২.৮৪	৬,৭৪২.৮৪ (-)			কিরমিঃ	৭৪.৮৭	৬,৭৪২.৮৪	৬,৭৪২.৮৪ (-)			কিরমিঃ	৭৪.৮৭	৬,৭৪২.৮৪	৬,৭৪২.৮৪ (-)			কিরমিঃ	৭৪.৮৭	৬,৭৪২.৮৪	৬,৭৪২.৮৪ (-)				
		৪১১১৩০৫ উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	১১৭.০০	৫৯৫.০০	৫৯৫.০০ (-)			মিঃ	৩.৭৩	১৪.৯১	১৪.৯১ (-)			মিঃ	৩.২৩	১২৫.০০	১২৫.০০ (-)			মিঃ	৩.২৩	২৪.৯৫	২৪.৯৫ (-)				
		৪১১১৩০৫ ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	১০৯.০০	৪০৫.০০	৪০৫.০০ (-)			মিঃ	১১.৭১	৪৬.৮৪	৪৬.৮৪ (-)			মিঃ	১১.৭১	১৩৫.০০	১৩৫.০০ (-)			মিঃ	১১.৭১	১৩৩.৯৭	১৩৩.৯৭ (-)				
		৪১১১৩০৫ গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	২৪১.০০	১,৭৪১.৮৫	১,৭৪১.৮৫ (-)			মিঃ	৪৫.২৪	১৮০.৮৫	১৮০.৮৫ (-)			মিঃ	৪৪.৯৯	৫২২.০০	৫২২.০০ (-)			মিঃ	৪৪.৯৯	১,৮২১.৩৭	১,৮২১.৩৭ (-)				
		৪১১১৩১৭ ঘাটলা	টি	৩	৪২.০০	৪২.০০ (-)			টি	৪	২৫.০০	২৫.০০ (-)			টি	৪	২৫.০০	২৫.০০ (-)			টি	৪.০০	১৬.৪৪	১৬.৪৪ (-)				
		৪১১১৩১৭ হাট/বাজার	টি	৪	৭২.০০	৭২.০০ (-)			টি	৭	৯০.০০	৯০.০০ (-)			টি	৭	৪২.০০	৪২.০০ (-)			টি	৭.০০	৬৭.১৬	৬৭.১৬ (-)				
		৪১১১৩১৭ জেটি	টি	-	-	- (-)			টি	-	-	- (-)			টি	-	-	- (-)			টি	-	-	- (-)				
		৪১১১৩১৫ পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	কিরমিঃ	২৮.০০	৬২০.০০	৬২০.০০ (-)			কিরমিঃ	-	-	- (-)			কিরমিঃ	-	২,০৬৩.৯১	২,০৬৩.৯১ (-)			কিরমিঃ	-	২,২১৪.০৩	২,২১৪.০৩ (-)				
		৪১১১৩১৫ সড়ক নিরাপত্তা	০	-	-	- (-)			০	-	-	- (-)			০	-	-	- (-)			০	-	-	- (-)				
		৪১১১৩১৫ সড়ক প্রোটেক্টিভ কাজ	কিরমিঃ	-	-	- (-)			কিরমিঃ	-	-	- (-)			কিরমিঃ	-	-	- (-)			কিরমিঃ	-	-	- (-)				
		উপমোট-ভবন ও স্থাপনাসমূহ				২০,৩৯০.৬৪	২০,৩৯০.৬৪ (-)			০		১০,৯৭৬.৭৪	১০,৯৭৬.৭৪ (-)			০		২০,৬৪২.৯৫	২০,৬৪২.৯৫ (-)			০		১৭,৪৬৮.১৯	১৭,৪৬৮.১৯ (-)			

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিবস্তারত)	ক্রমগুজ্ঞত অগ্রগতি (৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)						সম্ভাব্য ব্যয়																				
			একক	পরিমাণ	ব্যয়				একক	পরিমাণ	অর্থ বছর-৪ (২০১৯-২০)				একক	পরিমাণ	অর্থ বছর-৫ (২০২০-২১)				একক	পরিমাণ	অর্থ বছর-৬ (২০২১-২২)						
					মোট ব্যয়	জিগ্রাব (বেদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বেদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট ব্যয়	জিগ্রাব (বেদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বেদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট ব্যয়	জিগ্রাব (বেদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বেদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট ব্যয়	জিগ্রাব (বেদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বেদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭			
		৪১১২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি						০		-				০		-				০		-						
		৪১১২১০১	জীপ গাড়ী	টি	১	৯০.৫০	৯০.৫০ (-)		টি			-	(-)		টি		-	-	(-)		টি		-	-	(-)				
		৪১১২১০১	পিকআপ (কারিগরি)	টি	২	৯৪.৫০	৯৪.৫০ (-)		টি			-	(-)		টি		-	-	(-)		টি	-	-	-	(-)				
		৪১১২১০১	রোড রোলার (৮-১০টন)	টি	৪	৩৪৯.৫০	৩৪৯.৫০ (-)		টি			-	-	(-)		টি	৬	৫৮৮.০০	৫৮৮.০০ (-)		টি		-	-	(-)				
		৪১১২১০১	মোটর সাইকেল	টি	২০	৩৪.১৫	৩৪.১৫ (-)		টি			-	-	(-)		টি		-	-	(-)		টি		-	-	(-)			
		৪১১২২০২	কম্পিউটার (ডেস্কটপ, ইউপিএস ও প্রিন্টারসহ)	টি	৩	২.১০	২.১০ (-)		টি	২		২.০০	২.০০ (-)		টি		-	-	(-)		টি	-	-	-	(-)				
		৪১১২২০২	ল্যাপটপ কম্পিউটার	টি	১	০.৭৫	০.৭৫ (-)		টি	১		০.৭৫	০.৭৫ (-)		টি		-	-	(-)		টি		-	-	(-)				
		৪১১২২০২	ফটোকপিয়ার	টি	১	১.৫০	১.৫০ (-)		টি			-	-	(-)		টি		-	-	(-)		টি		-	-	(-)			
		৪১১২২০২	ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট (আঞ্চলিক অফিসের জন্য)	সংখ্যা		৫০.০০	৫০.০০ (-)		সংখ্যা			-	-	(-)		সংখ্যা		-	-	(-)		সংখ্যা		-	-	(-)			
		৪১১২২০২	আসবাবপত্র	থোক		১.০০	১.০০ (-)		থোক			১.০০	১.০০ (-)		থোক		১.০০	১.০০ (-)		থোক		-	-	-	(-)				
		৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (আঞ্চলিক অফিস সহ, (লাইট, ফ্যান, এসি ইত্যাদি)			-	-	(-)		০		৪.০০	৪.০০ (-)		০		২.০০	২.০০ (-)				০		-	-	(-)			
				৪৯১১				-	(-)		০		-	-	(-)		০		-	-	(-)		০		-	-	(-)		
				৪৯১১১১১	ফিজিক্যাল কন্টিনিজেন্সি			-	-	(-)		০		-	-	(-)		০		-	-	(-)		০		৩০০.০০	৩০০.০০ (-)		
				৪৯১১১১১	গ্রাইস কন্টিনিজেন্সি			-	-	(-)		০		-	-	(-)		০		-	-	(-)				২০.০০	২০.০০ (-)		
					উপমোট-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি			৬২৪.০০	৬২৪.০০ (-)		০		১০০.২৫	১০০.২৫ (-)		০		৫৯১.০০	৫৯১.০০ (-)		০		৩২০.০০	৩২০.০০ (-)					
	উপমোট-আর্থিক সম্পদ					২১,০১৪.৬৪	২১,০১৪.৬৪ (-)		০		১১,০৭৬.৯৯	১১,০৭৬.৯৯ (-)		০		২৪,২৩৩.৯৫	২৪,২৩৩.৯৫ (-)		০		১৭,৭৮৮.১৯	১৭,৭৮৮.১৯ (-)							
	উপমোট-মূলধন ব্যয়					২১,০১৪.৬৪	২১,০১৪.৬৪ (-)		০		১১,০৭৬.৯৯	১১,০৭৬.৯৯ (-)		০		২৪,২৩৩.৯৫	২৪,২৩৩.৯৫ (-)		০		১৭,৭৮৮.১৯	১৭,৭৮৮.১৯ (-)							
																					</								

১০. আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (হিসাব বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে) ১০.১ নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV) (i) আর্থিক (ii) অর্থনৈতিক ১০.২ বেনিফিট কস্ট রেসিও (BCR) (i) আর্থিক (ii) অর্থনৈতিক ১০.৩ ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (IRR) (i) আর্থিক (ii) অর্থনৈতিক		ঃ প্রকল্পটি একটি সার্ভিস সেক্টর প্রকল্প বিধায় আর্থিক বিশ্লেষণ করা হয় নাই।
১১.০	প্রকল্প সংশোধনের যৌক্তিকতাসহ কারণ যথাযথ ভাবে উল্লেখ করতে হবে।	ঃ প্রকল্প সংশোধনের যৌক্তিকতাসহ কারণ সমূহ নিম্নরূপ: (Scope এবং মেয়াদ বৃদ্ধি) - আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রকল্প মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জনস্বার্থে যৌক্তিক কারণে রাস্তার কানেকটিভিটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ৫৩টি কীমের (রাস্তার) ৭৩ কিলোমিটার অসম্পূর্ণ অংশ স্ট্রাকচারসহ সমাপ্তকরণ। - বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কিছু রাস্তার ও কালভার্টের চেইনেজ পরিবর্তন হওয়ায় সংশোধন প্রয়োজন। - সাইক্লোন শেল্টার সংযোগকারী কিছু গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অন্তর্ভুক্তিকরণ। ১ম সংশোধনীর পর রেট সিডিউলে মূল্যহার দু'বার বৃদ্ধির কারণে প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমান ও পরবর্তী বছরসমূহে ব্যয় বৃদ্ধি হবে। - সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী শহরের নাগরিক সুবিধা গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এবং সড়ক নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণ করার জন্য ও মাননীয় সংসদ সদস্যগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জেলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক একই সঙ্গে এসব সড়কে কালভার্ট নির্মাণের প্রয়োজন হওয়ায়। - পায়রা বন্দরকে অধিকতর কার্যকরী করার লক্ষ্যে ইনফ্রায়েস এরিয়া সংলগ্ন গ্রামীণ এক্সসেস সড়ক অন্তর্ভুক্তিকরণ যেমন কলাপাড়া উপজেলায় বিভিন্ন রাস্তা বিশেষ করে রোড আইডি নং- ৫৩০৭ এবং ৩০০৪ রাস্তা উল্লেখযোগ্য। এডুই Maintenance-এর বরাদ্দ কম থাকায় এবং প্রকল্প এলাকাটি সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় প্রায়শ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পুরাতন সড়ক নষ্ট হওয়ায় মেরামত ও পুনর্বাসন জরুরি হয়ে পড়েছে। - সড়কের কাজের গুণগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়ন করার জন্য জেলা পর্যায়ে নির্মাণ যন্ত্রপাতির স্বল্পতা ও পুরাতন হওয়ার কারণে নতুন করে নির্মাণ যন্ত্রপাতি (রোড রোলার) ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রোড রোলারের সংস্থান প্রয়োজন। - প্রকল্পের কিছু কিছু এলাকা নিচু হওয়ার কারণে অধিক পরিমাণ মাটির কাজ এবং সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির জন্য অধিক পরিমাণ প্রোটেকটিভ কাজ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সড়ক উন্নয়নে একক দর বৃদ্ধি পেয়েছে। - পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার পর্যটন (গঙ্গামতী এবং গোড়াপদ্মা সাগর সৈকত) কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক পাকাকরণ। - মেয়াদ বৃদ্ধি: প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে শুরু হলেও মার্চ, ২০১৭ তে একনেকে অনুমোদন হয় এবং এপ্রিল, ২০১৭ তে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। ঐ বছরে কোন এডিপি বরাদ্দ ছিল না বিধায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মূলতঃ কোন কাজ করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম ৬মাস বিলম্বে শুরু হয়েছে। - কিছু কিছু কীমের সাইট খুবই প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ায় ২২টি প্যাকেজের

			ঠিকাদার নির্বাচন করতে একাধিকবার টেন্ডার আহ্বান করতে হয়েছে (সর্বোচ্চ ৪ বার)। ফলে প্রকল্পটির অগ্রগতি মন্থর হয়েছে। - আগাম ও দীর্ঘ মেয়াদে বৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে অগ্রগতি ব্যহত হয়েছে। - স্কীমগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ায় নির্মাণ সামগ্রি পরিবহনে ব্যয় বৃদ্ধি ও সময় ক্ষেপন হওয়াতে অগ্রগতি কম হয়েছে। উপরোক্ত ৪(চার)টি কারণে প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রথম বারের মতো সময়/মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের জন্য প্রকল্প সংশোধন প্রয়োজন। - উল্লেখ্য প্রকল্পটির ২য় সংশোধনীর প্রস্তাব গত ১৮/০৯/২০১৯ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে গত ০৬/১১/২০১৯ তারিখে প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ০২(দুই) বছর বৃদ্ধিসহ ১০৫১.৯২ কোটি টাকা (৯৭.৬৬%) বৃদ্ধির সংশোধিত প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (কার্য বিবরণী ১৮/১১/২০১৯ইং তারিখে প্রেরণ করা হয়)। তার আলোকে পরিকল্পনা কমিশনের সহিত আলোচনাক্রমে RDPP প্রস্তুত করে গত ১০/১২/২০১৯ তারিখে ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত ডিপিপিতে শতকরা বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ায় তা অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মতি জানিয়ে প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত প্রস্তাবের ব্যয় বৃদ্ধির হার ৩০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পুনরায় আরডিপিপি প্রেরণের জন্য গত ২০/০১/২০২০ তারিখে অত্র অধিদপ্তরকে জানানো হয়। নির্দেশনা মোতাবেক ২য় সংশোধিত প্রস্তাব ৩০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে গত ০২/০২/২০২০ তারিখে আরডিপিপি স্থানীয় সরকার বিভাগে পুনরায় প্রেরণ করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ১০/০২/২০২০ তারিখে ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
১২.০	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় এবং বাস্তব অগ্রগতি (ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকায়)	:	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় - ২১৩৩৭.৫০ (৪০.১০%) ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি - ৫৪.২২%

১৩. লগ ফ্রেমঃ

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্য			
বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং গ্রামীণ দারিদ্রতা হ্রাসকরণ	- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি - গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন - গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু আয় বর্ধন	- বিবিএস রিপোর্ট - পরিকল্পনা কমিশনের (জিইডি) রিপোর্ট - প্রভাব নিরীক্ষা	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য			
- উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্যের সহজতর বাজারজাতকরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন। - গ্রামীণ পরিবহন ও বিপণন খরচ কমানোর জন্য ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণ। - স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	- যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যয় হ্রাস, ভ্রমণ সময় কমানো, দুর্ঘটনা এড়ানো ও যানঘট সমস্যা নিরসন। - বন্যায় ক্ষতি হ্রাস ও পানি দ্রুত অপসারণ - বেকারত্ব হ্রাসকরণ	- ট্রাফিক সার্ভে রেকর্ড, পুলিশ স্টেশন ও জনগণ হতে দুর্ঘটনা রিপোর্ট - নাগরিক সাক্ষাৎকার - আদমশুমারী - বিশেষ জরিপ	- সহমর্মিতা সুলভ রাজনৈতিক পরিবেশ - আইন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা - পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য ঠিক রাখা - কম্পিউটার মালামাল মূল্যের স্থিতিশীলতা
আউটপুট			
- নির্মিত উপজেলা সড়ক - নির্মিত ইউনিয়ন সড়ক - নির্মিত গ্রাম সড়ক - নির্মিত ব্রিজ/কালভার্ট - নির্মিত ঘাট - নির্মিত হাট-বাজার - সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	জুন, ২০২২ এর মধ্যে ৪৯.১২কিমিঃ নির্মিত উপজেলা সড়ক ১৮০.২৮কিমিঃ নির্মিত ইউনিয়ন সড়ক ৪৯২.১৯কিমিঃ নির্মিত গ্রাম সড়ক ১২০৯.৫৩কিমিঃ নির্মিত কালভার্ট	- প্রকল্প পরিচালকের রেকর্ড ও রিপোর্ট - অডিট রিপোর্ট - মাসিক ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি রিপোর্ট - প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন	- সময়মত বরাদ্দ - অংশীদারদের সময়মত সুবিধা প্রদান - পরিবেশগত ভারসাম্যতা - নির্মাণ সামগ্রীর বাজারমূল্য স্থিতিশীল থাকবে। - সময়মত ক্রয় পরিকল্পনা

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
- সড়ক নিরাপত্তা - সড়ক প্রোটেকটিভ কাজ	৭টি নির্মিত ঘাট ১০টি নির্মিত হাট-বাজার ১০৯.৯৭কিমিঃ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	এলজিইডি ডাটাবেইজ	বাস্তবায়ন
ইনপুট			
- পূর্ত কাজের চুক্তি - জনবল - যানবাহন - যন্ত্রপাতি ও উপকরণ	- পূর্ত কাজ - ৬৬৮৭৩.৫৩ লক্ষ টাকা - জনবল ১৫ জন - ২৬০.৩২ লক্ষ টাকা - যানবাহন এবং নির্মাণ সামগ্রী ৩৩টি - ১১৫৬.৬৫ লক্ষ টাকা - যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ৬৪.১০ লক্ষ টাকা	- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি) তে বরাদ্দ - প্রকল্পের তথ্যাদি রেকর্ড ও রিপোর্ট - আইএমইডি রিপোর্ট	- নিরবিচ্ছিন্ন অর্থ প্রবাহ - স্থিতিশীল ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা - সময়মত পূর্ত কাজের চুক্তি

১৪.০ প্রকল্প এলাকা ভিত্তিতে ব্যয়ের হিসাব : (সংযোজনী-১) (পৃষ্ঠা-১৩-১৪)

১৫.০ সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা : [সংযোজনী- ৩(ক), ৩(খ) এবং ৩(গ)] (পৃষ্ঠা-১৮-৮০)

১৬.০ বছরভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত কাজের পরিকল্পনা : (সংযোজনী-২) (পৃষ্ঠা-১৫-১৭)

১৭.০ মূল ডিপিপি (সংযুক্ত করতে হবে) : সংযুক্ত।

সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
(সীল এবং তারিখসহ)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের স্বাক্ষর
(সীল এবং তারিখসহ)

প্রকল্প এলাকা ভিত্তিতে সংশোধিত ব্যয় বিভাজন

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	উপজেলাসমূহ	প্রকল্পের প্রধান আইটেমসমূহ/অঙ্গ (পরিমাণসহ)	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	বরিশাল	পটুয়াখালী	দশমিনা	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	৩.৯৯ কিঃমিঃ	৪৬৮.০১
				ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	৬.৩৫ কিঃমিঃ	৫৪৩.৭৩
				গ্রাম সড়ক নির্মাণ	২১.৩২ কিঃমিঃ	১৬১০.০৩
				উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	১৭.৫০ মিঃ	৮৭.২৯
				ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৯.০০ মিঃ	৩০.৭১
				গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৫৬.৫০ মিঃ	২৫৭.০৪
			দুমকি	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	৩.০৪ কিঃমিঃ	২৫৭.৬৯
				ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	৮.৭৭ কিঃমিঃ	৬২০.১৫
				গ্রাম সড়ক নির্মাণ	২৩.৫৩ কিঃমিঃ	১৭৬৩.৫৬
				উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৩.০০ মিঃ	৯.২০
				ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	১৩.১৫ মিঃ	৩৮.০৮
				গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৭২.০০ মিঃ	২৭৭.৭৩
			পটুয়াখালী সদর	পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	৩.৯৮ কিঃমিঃ	১৮৭.৫৫
				উপজেলা সড়ক নির্মাণ	৪.৭৬ কিঃমিঃ	৪৮৭.৫৬
				ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	২৭.৫৭ কিঃমিঃ	২১৯০.৫৭
				গ্রাম সড়ক নির্মাণ	৬৭.২৮ কিঃমিঃ	৫৫৫৫.৬৩
				উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৭.০০ মিঃ	৩৪.৯৩
				ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৪২.৫০ মিঃ	১৭২.২৫
			বাউফল	গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	১৬৮.৫০ মিঃ	৬৩৯.৯৬
				ঘাটলা	১ সংখ্যা	১৫.০০
				পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	২০.২৮ কিঃমিঃ	১২৯৫.১৮
				ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	২৯.৪৪ কিঃমিঃ	২২৪৬.৩০
				গ্রাম সড়ক নির্মাণ	১২১.৯৭ কিঃমিঃ	৮৮৬৫.৫১
				ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৫২.৫০ মিঃ	১৮৮.৭৫
			রাঙ্গাবালী	গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	১৫৬.৮৮ মিঃ	৫০৬.৬২
				ঘাটলা	২ সংখ্যা	৩৮.৭৪
				হাট/বাজার	৬ সংখ্যা	১৯৪.২০
				পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	১৬.৪৫ কিঃমিঃ	৬৬৯.২৯
				ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	১২.৭০ কিঃমিঃ	১০৩৭.৯৭
				গ্রাম সড়ক নির্মাণ	৩৭.৪৩ কিঃমিঃ	৩০১৭.১২
			কলাপাড়া	গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	২৪.০০ মিঃ	১১৩.৩৫
				উপজেলা সড়ক নির্মাণ	০.৭০ কিঃমিঃ	৮৯.৬০
				ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	১৩.৮৭ কিঃমিঃ	১১৭৮.৩৩
				গ্রাম সড়ক নির্মাণ	২০.৬৯ কিঃমিঃ	১৪৪৪.১১
				ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	১০.০০ মিঃ	৩৭.১৬
				গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	১৪.৮০ মিঃ	৪৪.৩২
			গলাচিপা	পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	১৮.০০ কিঃমিঃ	৮৬০.০৮
				উপজেলা সড়ক নির্মাণ	২.৭২ কিঃমিঃ	২৫০.৯৮
				ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	৬.০৫ কিঃমিঃ	৪৪৪.৬১
				গ্রাম সড়ক নির্মাণ	৩৫.৫৯ কিঃমিঃ	২৪৮৭.১৮
				উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৬.৫০ মিঃ	৩১.৬০
				গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৫০.০০ মিঃ	২০৭.০১
			মির্জাগঞ্জ	হাট/বাজার	১ সংখ্যা	১৪.০৭
				উপজেলা সড়ক নির্মাণ	৯.৯০ কিঃমিঃ	১০০৩.৭১
				ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	১১.৯৮ কিঃমিঃ	১০১৫.৪৫
				গ্রাম সড়ক নির্মাণ	৪৯.৩১ কিঃমিঃ	৩৯৮৩.৬৩
				উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৮.০০ মিঃ	৩১.৮৪
				ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	২৫.৬৫ মিঃ	৮৩.৪৪
				গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	১৬৬.৭৫ মিঃ	৬৬২.৬২
				হাট/বাজার	২ সংখ্যা	৩৫.০০
				পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	৫.৭৯ কিঃমিঃ	২২৬.৮৬

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	উপজেলাসমূহ	প্রকল্পের প্রধান আইটেমসমূহ/অঙ্গ (পরিমাণসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
	বরিশাল	বরগুনা	বেতাগী	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	৭.৬৭ কিঃমিঃ	৬১৯.৩০
				গ্রাম সড়ক নির্মাণ	৩৫.২৩ কিঃমিঃ	২৫০৬.৩১
				ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	১৮.৬০ মিঃ	৪৫.৭২
				গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	১৩০.১০ মিঃ	৩০৫.৭৭
				ঘাটলা	২ সংখ্যা	২৮.১৩
				পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	৯.৬৩ কিঃমিঃ	৩২১.০০
			আমতলী	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	১.৪৯ কিঃমিঃ	১৫৬.০১
				ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	১৪.৭৪ কিঃমিঃ	১১৮৪.৬৪
				গ্রাম সড়ক নির্মাণ	৯.৩৫ কিঃমিঃ	৭১৩.৭৮
				উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	১০.৩০ মিঃ	৪৭.১৬
				ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৩.০০ মিঃ	১৫.৪০
				গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	১.৬০ মিঃ	৮.০১
				পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	৫.০৩ কিঃমিঃ	১৬১.৩২
			পাথরঘাটা	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	১৭.১৭ কিঃমিঃ	১৫২৮.৭৮
				গ্রাম সড়ক নির্মাণ	৩০.৮৮ কিঃমিঃ	২৪২৪.২৭
				ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	১৪.০০ মিঃ	৫৪.৭০
				গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৫৭.৬০ মিঃ	২৫৩.৮১
				পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	৯.৫১ কিঃমিঃ	৪২৮.১৩
				পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	৯.৫১ কিঃমিঃ	৪২৮.১৩
			বরগুনা সদর	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	৮.৩৬ কিঃমিঃ	৮০৪.৬১
				ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	১১.৪৭ কিঃমিঃ	৯৯২.৫৮
				গ্রাম সড়ক নির্মাণ	১৮.২১ কিঃমিঃ	১৩৬৮.৯৩
				উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	১৪.০০ মিঃ	৫৯.৮৪
				ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	১.৫০ মিঃ	৫.০৩
				ঘাটলা	১ সংখ্যা	১১.৫৭
			বামনা	হাট/বাজার	১ সংখ্যা	২৭.৮৯
				পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	১১.৫০ কিঃমিঃ	৫২৮.৭৫
				উপজেলা সড়ক নির্মাণ	৩.৪৯ কিঃমিঃ	৩৫০.৫৮
				ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	১.০০ কিঃমিঃ	৮৭.৯৫
				গ্রাম সড়ক নির্মাণ	১৪.৫৩ কিঃমিঃ	৯৮১.৫৮
				উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৪.৫০ মিঃ	১৩.১৯
			তালতলী	ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৪.০০ মিঃ	১৩.১৮
				গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৩৩.৫০ মিঃ	৯৩.৫৪
				ঘাটলা	১ সংখ্যা	১৫.০০
				পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	২.৩০ কিঃমিঃ	১০৪.৫০
				উপজেলা সড়ক নির্মাণ	১০.৬৬ কিঃমিঃ	১০৩৫.৬৪
				ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	১১.৫১ কিঃমিঃ	১১৫৬.২০
				গ্রাম সড়ক নির্মাণ	৬.৮৭ কিঃমিঃ	৫২১.৭৬
				উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৮.০০ মিঃ	৩০.৬১
				ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৩.১০ মিঃ	১০.২৪
				গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	১.৫০ মিঃ	৫.৫৪
				পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	৭.৫০ কিঃমিঃ	৩০৫.২৮

বছরভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত কাজের পরিকল্পনা

সংযোজনী-২

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম: বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)

সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার, পদ্বী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

(লক্ষ টাকায়)

ইকোনমিক কোড	ইকোনমিক সাব কোড	ইকোনমিক সাব কোড বর্ণনা (বিভাগ/বিভাগ)	মোট ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা					বছর-১ (২০১৬-১৭)			বছর-২ (২০১৭-১৮)			বছর-৩ (২০১৮-১৯)			বছর-৪ (২০১৯-২০)			বছর-৫ (২০২০-২১)			বছর-৬ (২০২১-২২)		
			একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	গুণন (Weight)	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
৩	৩১	আবর্তক ব্যয়																							
		কর্মচারীদের প্রতিদান																							
		নগদ মঞ্জুরী ও বেতন																							
৩১১১	৩১১১১১	মূল বেতন (অফিসার)	জন		১০	৭৫.০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	৯.০০	১২.০০০	০.০১৩	১৮.০০	২৪.০০০	০.০২৬	৫.০০	৬.৬৬৭	০.০০৭	১৬.০০	২১.৩৩৩	০.০২৩	২৭.০০	৩৬.০০০	০.০৩৯
		মূল বেতন (কর্মচারী)	জন		৫	৯২.০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	৩৮.০০	৪১.৩০৪	০.০৫৫	৩৮.০০	৪১.৩০৪	০.০৫৫	২.৫০	২.৭১৭	০.০০৪	৬.০০	৬.৫২২	০.০০৯	৭.৫০	৮.১৫২	০.০১১
		দায়িত্বভার ভাতা	জন		১	২.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	০.৮০	৪০.০০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	০.৪০	২০.০০০	০.০০১	০.৮০	৪০.০০০	০.০০১
		যাতায়াত ভাতা	জন		১৫	২.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	০.৮০	৪০.০০০	০.০০১	০.৪০	২০.০০০	০.০০১	০.৪০	২০.০০০	০.০০১	০.৪০	২০.০০০	০.০০১
		শিক্ষা ভাতা	জন		১৫	৪.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	০.৩৬	৯.০০০	০.০০১	১.২০	৩০.০০০	০.০০২	০.৮১	২০.৩৩৩	০.০০১	০.৮১	২০.৩৩৩	০.০০১	০.৮১	২০.৩৩৩	০.০০১
		বাড়ী ভাড়া	জন		১৫	৪.০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	৬.৭৯	১২.৩৪৫	০.০১০	২৮.০০	৫০.৯০৯	০.০৪০	৩.৭৫	৬.৮১৮	০.০০৫	৮.০০	১৪.৫৪৫	০.০১২	৮.৪৬	১৫.৩৮২	০.০১২
		চিকিৎসা ভাতা	জন		১৫	৫.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	০.৫৪	১০.৮০০	০.০০১	৪.০০	৮০.০০০	০.০০৬	০.১৫	৩.০৬৭	০.০০০	০.১৫	৩.০৬৭	০.০০০	০.১৫	৩.০৬৭	০.০০০
		মোবাইল/সেলফোন ভাতা	জন		১	১.৫০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	০.০৫	৩.৩৩৩	০.০০০	০.৫০	৩৩.৩৩৩	০.০০১	০.৩২	২১.১১১	০.০০০	০.৩২	২১.১১১	০.০০০	০.৩২	২১.১১১	০.০০০
		টিফিন ভাতা	জন		১৫	২.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	০.৮০	৪০.০০০	০.০০১	০.৪০	২০.০০০	০.০০১	০.৪০	২০.০০০	০.০০১	০.৪০	২০.০০০	০.০০১
		মোলাই ভাতা	০		০	-	০.০০০	-			-											-			
		উৎসব ভাতা	জন		১৫	১০.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	১.৪০	১৪.০০০	০.০০২	৩.০০	৩০.০০০	০.০০৪	২.০০	২০.০০০	০.০০৩	২.০০	২০.০০০	০.০০৩	১.৬০	১৬.০০০	০.০০২
		অধিকার ভাতা	০		০	-	০.০০০	-			-											-			
		শ্রান্তি বিনোদন	জন		৫	৪.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	০.৫৭	১৪.২৫০	০.০০১	২.০০	৫০.০০০	০.০০৩	০.৪৮	১১.৯১৭	০.০০১	০.৪৮	১১.৯১৭	০.০০১	০.৪৮	১১.৯১৭	০.০০১
		সন্মানী ভাতা	জন		১৫০	৪.৮২	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	২.০০	৪১.৪৯৪	০.০০৩	১.০০	২০.৭৪৭	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	১.৮২	৩৭.৭৫৯	০.০০৩
		বাংলা নববর্ষ ভাতা	জন		১৫	১.৫০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	০.২৯	১৯.৩৩৩	০.০০০	০.৩০	২০.০০০	০.০০০	০.২৪	১৫.৭৭৮	০.০০০	০.২৪	১৫.৭৭৮	০.০০০	০.৪৪	২৯.১১১	০.০০১
		অন্যান্য ভাতা	জন		১৫	১.৫০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	১.২০	৮০.০০০	০.০০২	০.১০	৬.৬৬৭	০.০০০	০.১০	৬.৬৬৭	০.০০০	০.১০	৬.৬৬৭	০.০০০
		উপমোট-নগদ মঞ্জুরি ও বেতন:				২৬০.৩২	০.০০৪	-	০.০০০	০.০০০	৫৯.০০	২২.৬৬৪	০.০৮৫	৯৯.৬০	৩৮.২৬১	০.১৪৪	১৬.১৫	৬.২০৩	০.০২৩	৩৫.৩০	১৩.৫৫৯	০.০৫১	৫০.২৮	১৯.৩১৩	০.০৭৩
		উপমোট-কর্মচারীদের প্রতিদান:				২৬০.৩২	০.০০৪	-	০.০০০	০.০০০	৫৯.০০	২২.৬৬৪	০.০৮৫	৯৯.৬০	৩৮.২৬১	০.১৪৪	১৬.১৫	৬.২০৩	০.০২৩	৩৫.৩০	১৩.৫৫৯	০.০৫১	৫০.২৮	১৯.৩১৩	০.০৭৩
৩২	৩২১১	পণ্য ও সেবার ব্যবহার				-																			
		প্রশাসনিক ব্যয়				-																			
৩২১১১	৩২১১১১১	আনুষঙ্গিক কর্মচারি/প্রতিদান																							
		আপায়ন ব্যয়	খোক		৩৬	৩.০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০	২.০০	৬৬.৬৬৭	০.০০৩	০.৭৫	২৫.০০০	০.০০১	০.২৫	৮.৩৩৩	০.০০০
		প্রশাসিক মঞ্জুরী	জন		৬	১০.০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০	৩.৫০	৩৫.০০০	০.০০৫	৪.০০	৪০.০০০	০.০০৬	২.৫০	২৫.০০০	০.০০৪
		বিদ্যুৎ	মাস		৬০	১০.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	৩.০০	৩০.০০০	০.০০৪	০.৫০	৫.০০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	৩.০০	৩০.০০০	০.০০৪	৩.৫০	৩৫.০০০	০.০০৫
		ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন	মাস		৬০	১.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	০.৫০	৫.০০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	০.১৭	১৬.৬৬৭	০.০০০	০.৩৩	৩৩.৩৩৩	০.০০০
		ডাক	মাস		৬০	২.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	০.৫০	৫.০০০	০.০০১	০.৫০	২৫.০০০	০.০০১	১.০০	৫০.০০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০
		টেলিফোন	মাস		৬০	২.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	০.৫০	৫.০০০	০.০০১	০.৫০	৫.০০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	১.০০	৫০.০০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০
		প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	মাস		৬০	১৮.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	২.০০	১১.১১১	০.০০৩	৬.০০	৩৩.৩৩৩	০.০০৯	৪.০০	২২.২২২	০.০০৬	৪.০০	২২.২২২	০.০০৬	২.০০	১১.১১১	০.০০৩
		বইপত্র ও সামগ্রিক	সংখ্যা		১২০	৪.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	১.০০	২৫.০০০	০.০০১	০.৬৭	১৬.৬৬৭	০.০০১	০.৬৭	১৬.৬৬৭	০.০০১	১.৬৭	৪১.৬৬৭	০.০০২
		আউটসোর্সিং	জন		১২	১৬৫.০০	০.০০২	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	৪৫.০০	২৭.২৭৩	০.০৬৫	৬০.০০	৩৬.৩৬৪	০.০৮৭	৬০.০০	৩৬.৩৬৪	০.০৮৭
		উপ-মোট প্রশাসনিক ব্যয় =				২১৫.০০	০.০০৩	-	০.০০০	০.০০০	৫.৫০	২৫.৫৫৮	০.০০৮	৯.০০	৪১.৮৬৬	০.০১৩	৫৫.৬৭	২৫.৮৯১	০.০৮০	৭৪.৫৮	৩৪.৬৯০	০.১০৮	৭০.২৫	৩২.৬৭৪	০.১০২

ইকোনমিক কোড	ইকোনমিক সাব কোড	ইকোনমিক সাব কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা					বছর-১ (২০১৬-১৭)			বছর-২ (২০১৭-১৮)			বছর-৩ (২০১৮-১৯)			বছর-৪ (২০১৯-২০)			বছর-৫ (২০২০-২১)			বছর-৬ (২০২১-২২)				
			একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	গুণন (Weight)	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত			
									অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬		
৩২২১	৩২২১০৮	ফি, চার্জ ও কমিশন				-																					
		নিবন্ধন ফি	সংখ্যা		৩	৩.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	১.৫০	৫০.০০০	০.০০২	০.৫০	১৬.৬৬৭	০.০০১	০.৫০	১৬.৬৬৭	০.০০১	০.৫০	১৬.৬৬৭	০.০০১		
		উপ-মোট ফি, চার্জ ও কমিশন =				৩.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	১.৫০	৫০.০০০	০.০০২	০.৫০	১৬.৬৬৭	০.০০১	০.৫০	১৬.৬৬৭	০.০০১	০.৫০	১৬.৬৬৭	০.০০১		
	৩২৩১	প্রশিক্ষণ			-																						
		৩২৩১১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ			-																		-			
		উপ-মোট বৈদেশিক প্রশিক্ষণ			-													-			-						
	৩২৪১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলি			-																						
		৩২৪১১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	জন	৫	২৫.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	১.০০	৪.০০০	০.০০১	২.৩০	৯.২০০	০.০০৩	৬.৬০	২৬.৪০০	০.০১০	৯.৫০	৩৮.০০০	০.০১৪	৫.৬০	২২.৪০০	০.০০৮		
		৩২৪১১০২	অভ্যন্তরীণ বদলি ব্যয়	জন	৫	২.৪০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	১.০০	৩.৬৫০	০.০০১	৩.৩০	১২.০৪৪	০.০০৫	৭.১০	২৫.৯১২	০.০১০	১০.২০	৩৭.২২৬	০.০১৫	৫.৮০	
	৩২৪৩	পেট্রোল, গ্যাস ও লুব্রিকেন্ট			-																						
		৩২৪৩১০১	পেট্রোল, গ্যাস ও লুব্রিকেন্ট	থোক		৫০.০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	১০.০০	২০.০০০	০.০১৪	৭.৭৫	১৫.৫০০	০.০১১	১১.৫০	২৩.০০০	০.০১৭	১১.২৫	২২.৫০০	০.০১৬	৯.৫০	১৯.০০০	০.০১৪		
		৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক		৮.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	৩.০০	৩৭.৫০০	০.০০৪	৩.২৫	৪০.৬২৫	০.০০৫	০.৭০	৮.৭৫০	০.০০১	০.৭০	৮.৭৫০	০.০০১	০.৩৫	৪.৩৭৫	০.০০১		
	৩২৪৫	উপমোট-পেট্রোল, গ্যাস ও লুব্রিকেন্ট			৫৮.০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	১৩.০০	২২.৪১৪	০.০১৯	১১.০০	১৮.৯৬৬	০.০১৬	১২.২০	২১.০৩৪	০.০১৮	১১.৯৫	২০.৬০৩	০.০১৭	৯.৮৫	১৬.৯৮৩	০.০১৪			
		মুদ্রণ ও মনিহারী			-																						
		৩২৪৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক		৩০.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	৮.০০	২৬.৬৬৭	০.০১২	১.৫০	৫.০০০	০.০০২	৭.০৯	২৩.৬৩৩	০.০১০	৭.৩৩	২৪.৪৪৪	০.০১১	৬.০৮	২০.২৫৬	০.০০৯		
	৩২৪৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক		৫.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	২.০০	৪০.০০০	০.০০৩	০.৫০	১০.০০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	০.৮৩	১৬.৬৬৭	০.০০১	১.৬৭	৩৩.৩৩৩	০.০০২			
		৩২৪৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	থোক		৪০.০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	৯.৭৪	২৪.৩৫০	০.০১৪	২.৫০	৬.২৫০	০.০০৪	৮.০০	২০.০০০	০.০১২	১১.২৫	২৮.১২৫	০.০১৬	৮.৫১	২১.২৭৫	০.০১২		
		৩২৪৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	থোক		৩০.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	৬.০০	২০.০০০	০.০০৯	৩.০০	১০.০০০	০.০০৪	১০.০০	৩৩.৩৩৩	০.০১৪	৮.০০	২৬.৬৬৭	০.০১২	৩.০০	১০.০০০	০.০০৪		
	৩২৪৭	উপ-মোট মুদ্রণ ও মনিহারী =			১০৫.০০	০.০০২	-	০.০০০	০.০০০	২৫.৭৪	২৪.৫১৪	০.০৩৭	৭.৫০	৭.১৪৩	০.০১১	২৫.০৯	২৩.৮৯৫	০.০৩৬	২৭.৪২	২৬.১১১	০.০৪০	১৯.২৫	১৮.৩৩৭	০.০২৮			
		পেশাগত সেবা, সম্মানী এবং বিশেষ ব্যয়			-																						
		৩২৪৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক	জন	৩০	১০.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	২.০০	২০.০০০	০.০০৩	৮.০০	৮০.০০০	০.০১২		
	৩২৫৮	উপ-মোট পেশাগত সেবা, সম্মানী এবং বিশেষ ব্যয় =			১০.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	২.০০	২০.০০০	০.০০৩	৮.০০	৮০.০০০	০.০১২			
		মেরামত ও সংরক্ষণ			-																						
		৩২৫৮১০১	যানবাহন	সংখ্যা	৪	১৬.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	৪.০০	২৫.০০০	০.০০৬	৩.০০	১৮.৭৫০	০.০০৪	২.০০	১২.৫০০	০.০০৩	৩.০০	১৮.৭৫০	০.০০৪	৪.০০	২৫.০০০	০.০০৬		
	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	সেট	১	৫.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	১.০০	২০.০০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	১.০০	২০.০০০	০.০০১	২.০০	৪০.০০০	০.০০৩	১.০০		
		৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	সংখ্যা	৫	৭.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	১.০০	১৪.২৮৬	০.০০১	১.২০	১৭.১৪৩	০.০০২	১.১৮	১৬.৮৫৭	০.০০২	৩.৩৮	৪৮.২৮৬	০.০০৫	০.২৪	৩.৪২৯	০.০০০		
		৩২৫৮১০৫	অন্যান্য মেরামত	থোক		১৪.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	২.০০	১৪.২৮৬	০.০০৩	০.৫০	৩.৫৭১	০.০০১	২.১২	১৫.১৪৩	০.০০৩	৪.৬২	৩৩.০০০	০.০০৭	৪.৭৬	৩৪.০০০	০.০০৭		
	৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	থোক		৪৫.০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	২.০০	৪.৪৪৪	০.০০৩	০.৫০	১.১১১	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	৪.৬২	১০.২৬৭	০.০০৭	৩৭.৮৮	৮৪.১৭৮	০.০৫৫			
		উপমোট মেরামত ও সংরক্ষণ			৮৭.০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	১০.০০	১১.৪৯৪	০.০১৪	৫.২০	৫.৯৭৭	০.০০৮	৬.৩০	৭.২৪১	০.০০৯	১৭.৬২	২০.২৫৩	০.০২৫	৪৭.৮৮	৫৫.০৩৪	০.০৬৯			
		উপমোট-পণ্য ও সেবার ব্যবহার			৫০৫.৪০	০.০০৭	-	০.০০০	০.০০০	৫৫.২৪	১০.৯৩০	০.০৮০	৩৭.৫০	৭.৪২০	০.০৫৪	১০৬.৮৬	২১.১৪৩	০.১৫৪	১৪৪.২৭	২৮.৫৪৬	০.২০৯	১৬১.৫৩	৩৭.৯৬২	০.২৩৩			
	৩৯	৩৯১১১১১১	সংরক্ষিত			-																					
			সাধারণ থোক বরাদ্দ			-	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০		
			অপ্রত্যাশিত ব্যয়			-	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০		
উপমোট সংরক্ষিত					-	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০			
৩৯১১১১১২	মোট- আর্থিক ব্যয়			৭৬৫.৭২	০.০১১	-	০.০০০	০.০০০	১১৪.২৪	১৪.৯১৯	০.১৬৫	১৩৭.১০	১৭.৯০৫	০.১৯৮	১২৩.০০	১৬.০৬৪	০.১৭৮	১৭৯.৫৭	২৩.৪৫১	০.২৬০	২১১.৮১	২৭.৬৬২	০.৩০৬				

ইকোনমিক কোড	ইকোনমিক সাব কোড	ইকোনমিক সাব কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা					বছর-১ (২০১৬-১৭)			বছর-২ (২০১৭-১৮)			বছর-৩ (২০১৮-১৯)			বছর-৪ (২০১৯-২০)			বছর-৫ (২০২০-২১)			বছর-৬ (২০২১-২২)			
			একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	ওজন (Weight)	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ভৌত		
									অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	
৪		মূলধন ব্যয়				-																				
৪১		অর্থাত্মিক সম্পদ				-																				
	৪১১১	ভবন ও স্থাপনাসমূহ				-																				
	৪১১১৩০৪	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	কিলোমিঃ	১২৮.০০	৪৯.১২	৪৯০৪.৩৯	০.০৭১	-	০.০০০	০.০০০	৩৫০.০০	৭.১৩৬	০.৫০৬	২,৭৪৫.২০	৫৫.৯৭৪	৩.৯৬৮	৯২৭.২০	১৮.৯০৬	১.৩৪০	৮৮১.৯৯	১৭.৯৮৪	১.২৭৫	-	০.০০০	০.০০০	
	৪১১১৩০৪	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	কিলোমিঃ	১০২.০০	১৮০.২৮	১৪৮৪৬.৫৬	০.২১৫	-	০.০০০	০.০০০	১,২৪০.৮৫	৮.৩৫৮	১.৭৯৪	২,১২০.০০	১৪.২৭৯	৩.০৬৪	২,৯৫৩.৮৪	১৯.৮৯৬	৪.২৭০	৬,০৫৭.৫১	৪০.৮০১	৮.৭৫৬	২,৪৭৪.৩৫	১৬.৬৬৬	৩.৫৭৭	
	৪১১১৩০৪	গ্রাম সড়ক নির্মাণ	কিলোমিঃ	৮৬.০০	৪৯২.১৯	৩৭২৪৩.৪০	০.৫৩৮	-	০.০০০	০.০০০	১,৬৬৩.৯৫	৪.৪৬৮	২.৪০৫	৪,৩৩৫.৯৯	১১.৬৪২	৬.২৬৮	৬,৭৩৮.০০	১৮.০৯২	৯.৭৪০	১৩,৭৮৯.৫৪	৩৭.০২৫	১৯.৯৩৩	১০.৭১৫.৯২	২৮.৭৭৩	১৫.৪৯০	
	৪১১১৩০৫	উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	৬.০০	৭৮.৮০	৩৪৫.৬৬	০.০০৫	-	০.০০০	০.০০০	১১০.৮০	৩২.০৫৫	০.১৬০	৭০.০০	২০.২৫১	০.১০১	১৪.৯১	৪.৩১৩	০.০২২	১২৫.০০	৩৬.১৬৩	০.১৮১	২.৪৯৮	৭.২১৮	০.০৩৬	
	৪১১১৩০৫	ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	৪.৫০	১৯৭.০০	৬৯০.৬৬	০.০১০	-	০.০০০	০.০০০	২২৪.৮৫	৩২.৫৫৫	০.৩২৫	১৫০.০০	২১.৭১৮	০.২১৭	৪৬.৮৪	৬.৭৮২	০.০৬৮	১৩৫.০০	১৯.৫৪৭	০.১৯৫	১৩৩.৯৭	১৯.৩৯৭	০.১৯৪	
	৪১১১৩০৫	গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	৪.৫০	৯৩৩.৭৩	৩৩৭৫.৩২	০.০৪৯	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	৮৫০.০০	২৫.১৮৩	১.২২৯	১৮০.৯৫	৫.৩৬১	০.২৬২	৫২৩.০০	১৫.৪৯৫	০.৭৫৬	১,৮২১.৩৭	৫৩.৯৬১	২.৬৩৩	
	৪১১১৩১৭	ঘাটলা	টি	১৫.০০	৭.০০	১০৮.৪৪	০.০০২	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	৪২.০০	৩৮.৭০১	০.০৬১	২৫.০০	২৩.০৫৪	০.০৩৬	২৫.০০	২৩.০৫৪	০.০৩৬	১৬.৪৪	১৫.১৬০	০.০২৪	
	৪১১১৩১৭	হাট/বাজার	টি	২৫.০০	১০.০০	২৭১.১৬	০.০০৪	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	৭২.০০	২৬.৫৫৩	০.১০৪	৯০.০০	৩৩.১৯১	০.১৩০	৪২.০০	১৫.৪৮৮	০.০৬১	৬৭.১৬	২৪.৭৬৮	০.০৯৭	
	৪১১১৩১৭	জেটি	টি		০.০০	০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	৪১১১৩১৫	পূর্ববাসন (পুরাতন রাস্তা)	কিলোমিঃ	৫০.০০	১০৯.৯৭	৫০৮৭.৯৪	০.০৭৪	-	০.০০০	০.০০০	৬০.০০	১.১৭৯	০.০৮৭	৭৫০.০০	১৪.৭৪১	১.০৮৪	-	০.০০০	০.০০০	২,০৬৩.৯১	৪০.৫৬৫	২.৯৮৩	২,২১৪.০৩	৪৩.৫১৫	৩.২০০	
	৪১১১৩১৫	সড়ক নিরাপত্তা				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	৪১১১৩১৫	সড়ক প্রোটেকটিভ কাজ	কিলোমিঃ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			উপমোট-ভবন ও স্থাপনাসমূহ				৬৬,৮৭৩.৫৩	০.৯৬৭	-	০.০০০	০.০০০	৩,৬৫০.৪৫	৫.৪৫৯	৫.২৭৭	১১,১৩৫.১৯	১৬.৬৫১	১৬.০৯৬	১০,৯৭৬.৭৪	১৬.৪১৪	১৫.৮৭৭	২৩,৬৪২.৯৫	৩৫.৩৫৫	৩৪.১৭৬	১৭,৪৪৮.১৯	২৬.১১১	২৫.২৫০
	৪১১২		যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি				-																			
		৪১১২১০১	জীপ গাড়ী	টি	৯০.৫০	১	৯০.৫০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০	৯০.৫০	১০০.০০০	০.১৩১	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০
		৪১১২১০১	পিকআপ (কারিগর)	টি	৪৭.২৫	২	৯৪.৫০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	৯৪.৫০	১০০.০০০	০.১৩৭	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০
		৪১১২১০১	রোড রোলার (৮-১০টন)	টি	৯৩.৭৫	১০	৯৩৭.৫০	০.০১৪	-	০.০০০	০.০০০		০.০০০	০.০০০	৩৪৯.৫০	৩৭.২৮৩	০.৫০৫	-	০.০০০	০.০০০	৫৮৮.০০	৬২.৭২০	০.৮৫০	-	০.০০০	০.০০০
		৪১১২১০১	মোটর সাইকেল	টি	১.৭১	২০	৩৪.১৫	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	৩৪.১৫	১০০.০০০	০.০৪৯	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০
৪১১২২০২		কম্পিউটার (ডেস্কটপ, ইউপিএস ও প্রিন্টারসহ)	টি	০.৮২	৫	৪.১০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	২.১০	৫১.২২০	০.০০৩	-	০.০০০	০.০০০	২.০০	৪৮.৭৮০	০.০০৩	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	
৪১১২২০২		ল্যাপটপ কম্পিউটার	টি	০.৭৫	২	১.৫০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	০.৭৫	৫০.০০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	০.৭৫	৫০.০০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	
৪১১২২০২		ফটোকপিয়ার	টি	১.৫০	১	১.৫০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	১.৫০	১০০.০০০	০.০০২	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	
৪১১২২০২		ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট (আঞ্চলিক অফিসের জন্য)	সংখ্যা	০.৫০	১০০	৫০.০০	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	৫০.০০	১০০.০০০	০.০৭২	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	
৪১১২২০২		আসবাবপত্র	থোক	০	৩.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	১.০০	৩৩.৩৩৩	০.০০১	-	০.০০০	০.০০০	১.০০	৩৩.৩৩৩	০.০০১	১.০০	৩৩.৩৩৩	০.০০১	১.০০	৩৩.৩৩৩	-	০.০০০	০.০০০
৪১১২৩০৩		বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (আঞ্চলিক অফিস সহ, লাইট, ফ্যান, এসি ইত্যাদি)	থোক	০	৪.০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	-	০.০০০	০.০০০	২.০০	৫০.০০০	০.০০৩	২.০০	৫০.০০০	০.০০৩	-	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৪৯১১							-																			
		৪৯১১১১১	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি				৩০০.০০																	৩০০.০০		
		৪৯১১১১১	গ্রাহিস কন্টিনজেন্সি				২০.০০																	২০.০০		
			উপমোট-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি				১,৫৪০.৭৫	০.০২২	-	০.০০০	০.০০০	৮৯.৫০	৫.৮০৯	০.১২৯	৪৪০.০০	২৮.৫৫৮	০.৬৩৬	১০০.২৫	৬.৫০৭	০.১৪৫	৫৯১.০০	৩৮.৩৫৮	০.৮৫৪	৩২০.০০	২০.৭৬৯	০.৪৬৩
		উপমোট-অর্থাত্মিক সম্পদ				৬৮,৪১৪.২৮	০.৯৮৯	-	০.০০০	০.০০০	৩,৭৩৯.৯৫	৫.৪৬৭	৫.৪০৬	১১,৫৭৫.১৯	১৬.৯১৯	১৬.৭৩২	১১,০৭৬.৯৯	১৬.১৯১	১৬.০১২	২৪,২৩৩.৯৫	৩৫.৪২২	৩৫.০৩০	১৭,৭৮৮.১৯	২৬.০০১	২৫.৭১৩	
	উপমোট-মূলধন ব্যয়				৬৮,৪১৪.২৮	০.৯৮৯	-	০.০০০	০.০০০	৩,৭৩৯.৯৫	৫.৪৬৭	৫.৪০৬	১১,৫৭৫.১৯	১৬.৯১৯	১৬.৭৩২	১১,০৭৬.৯৯	১৬.১৯১	১৬.০১২	২৪,২৩৩.৯৫	৩৫.৪২২	৩৫.০৩০	১৭,৭৮৮.১৯	২৬.০০১	২৫.৭১৩		
	মোট				৬৯,১৮০.০০	১.০০০	-	০.০০০	০.০০০	৩,৮৫৪.১৯	৫.৫৭১	৫.৫৭১	১১,৭১২.২৯	১৬.৯৩০	১৬.৯৩০	১১,২০০.০০	১৬.১৯০	১৬.১৯০	২৪,৪১৩.৫২	৩৫.২৯০	৩৫.২৯০	১৮,০০০.০০	২৬.০১৯	২৬.০১৯		

সংযোজনী-৩(ক)

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংস্থা

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রকল্প পরিচালক
বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

৬৯১৮০.০০	মোট
৬৯১৮০.০০	জিওবি
০.০০	নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
প্যাকেজ-১	জীপ গাড়ী	টি	১	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯০.৫০	২৯-১১-১৮	২৮-০১-১৯	১০-০২-১৯
প্যাকেজ-২	পিকআপ (কারিবার)	টি	২	এনওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৪.৫০	৩১-০৭-১৯	০৩-১১-১৯	০৩-১২-১৯
প্যাকেজ-৩	রোড রোলার (৮-১০টন)	টি	১০	এনওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩৪৯.৫০	০৩-০১-১৮	২৯-০৩-১৮	২৯-০৪-১৮
প্যাকেজ-৪	মোটর সাইকেল	টি	২০	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৪.১৫	০৩-০১-১৮	২৯-০৩-১৮	২৯-০৪-১৮
প্যাকেজ-৫	কম্পিউটার (ডেস্কটপ, ইউপিএস ও প্রিন্টারসহ)	টি	৩	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.১০	১৫-০৭-১৭	২১-০৮-১৭	২০-০৯-১৭
প্যাকেজ-৬	ল্যাপটপ কম্পিউটার	টি	১	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৭৫	১৫-০৭-১৭	২১-০৮-১৭	২০-০৩-১৯
প্যাকেজ-৭	ফটোকপিয়ার	টি	১	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৫০	১৫-০৭-১৭	২১-০৮-১৭	২০-০৯-১৭
প্যাকেজ-৮	ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট (আঞ্চলিক অফিসের জন্য)	সংখ্যা	১০০	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫০.০০	১৫-০৭-১৭	২১-০৮-১৭	৩০-০৬-১৯
প্যাকেজ-৯	আসবাবপত্র	থোক		ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	১৫-০৭-১৭	২১-০৮-১৭	২০-০৯-১৭
প্রস্তাবিত পণ্য ক্রয়ের পরিকল্পনা										
প্যাকেজ-১০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (আঞ্চলিক অফিস সহ, লাইট, ফ্যান, এসি ইত্যাদি)	থোক		ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	৩০-০৫-২০	১৫-০৬-২০	২৫-০৬-২০
প্যাকেজ-১১	রোড রোলার (৮-১০টন)	টি	৬	এনওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৫৮৮.০০	১৫-০৬-২০	৩০-০৭-২০	১৫-০৬-২০
প্যাকেজ-১২	ল্যাপটপ কম্পিউটার	টি	১	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৭৫	১৫-০৫-২০	৩০-০৫-২০	১৫-০৬-২০
প্যাকেজ-১৩	আসবাবপত্র	সেট	১	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	৩০-০৫-২০	৩০-০৬-২০	৩০-০৭-২০
প্যাকেজ-১৪	কম্পিউটার (ডেস্কটপ, ইউপিএস ও প্রিন্টারসহ)	সংখ্যা	২	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	৩০-০৫-২০	৩০-০৬-২০	৩০-০৭-২০
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							১,২২০.৭৫			

সংযোজনী-৩(খ)

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রকল্প পরিচালক
বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
৬৯১৮০.০০	মোট
৬৯১৮০.০০	জিওবি
০.০০	নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/BARG/AMT/UZR-1	গাজীপুর জিসি হতে আঠারগাছিয়া ইউপি হয়ে বাদুরা জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	১.৪৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৬.০১	প্রযোজ্য নয়	২৭-১২-২০১৭	২৫-০২-২০১৮	২৫-০২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/AMT/UNR-1	হলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে দক্ষিণ তেপুরা মাদ্রাসা- আব্দুল রহিম এর বাড়ী হয়ে তেপুরা বাজার (ইউজেডআর) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	১.৫৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৫.৮৩	প্রযোজ্য নয়	৩০-১২-২০১৭	২৮-০২-২০১৮	০৭-১২-২০১৮
IRIDPPB/BARG/AMT/UNR-2	আরপাংশিয়া ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে চারাগাছিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	০.৫৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫২.১৩	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৬-২০১৮	২৯-০৮-২০১৮	০৬-০১-২০১৯
IRIDPPB/BARG/AMT/UNR-3	(অবশিষ্টাংশ) গুলিশাখালী ইউনিয়ন পরিষদ হতে ফকিরখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে কলাগাছিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিলোমিঃ	১.৮৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮৯.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/BARG/AMT/UNR-4	আরপাংশিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে চরকগাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয় রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	০.৬১	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৫.১০	প্রযোজ্য নয়	১১-০২-২০১৮	১২-০৪-২০১৮	৩০-০৬-২০১৯
IRIDPPB/BARG/AMT/UNR-5	আমতলী বাসস্ট্যান্ড (আরএইচডি) হতে জুলেখার সুইজ গেট হয়ে হলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৪.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-১২-২০১৭	২৮-০২-২০১৮	২৮-১২-২০১৮
IRIDPPB/BARG/AMT/UNR-6	হাজার টাকার বাথ বাজার হতে আঠারগাছিয়া ইউপি অফিস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	১.৭৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৬.৬১	প্রযোজ্য নয়	২২-১২-২০১৭	২০-০২-২০১৮	২০-১২-২০১৮
IRIDPPB/BARG/AMT/UNR-7	হলদিয়া ইউপি হতে রমিজ বাজার হয়ে হলদিয়া হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	২.২৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬৫.৬৭	প্রযোজ্য নয়	২৮-০১-২০১৮	২৯-০৩-২০১৮	২৯-১২-২০১৮
IRIDPPB/BARG/AMT/UNR-8	চুরিকাটা আরএন্ডএইচ হতে রবিবারের হাট সড়ক হয়ে বন্দর বাজার আরএইচডি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৭.৩৭	প্রযোজ্য নয়	২৯-১২-২০১৭	২৭-০২-২০১৮	২৭-১১-২০১৮
IRIDPPB/BARG/AMT/UNR-9	গুলিশাখালী ইউনিয়ন পরিষদ হতে ফকিরখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে কলাগাছিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭০.০৭	প্রযোজ্য নয়	০২-০১-২০১৮	০৩-০৩-২০১৮	১১-১২-২০১৮

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/BARG/AMT/UNR-10	শাখারিয়া বাসস্ট্যান্ড (আরএইচডি) হতে চাওলা বাজার আঠারগাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে আঠারগাছিয়া ইউনিয়ন অফিস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	২২-১২-২০১৭	২০-০২-২০১৮	০৭-০৭-২০১৮
IRIDPPB/BARG/AMT/UNR-11	আমড়াগাছিয়া বাজার হতে কুকুয়া ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.১৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৫.৩৬	প্রযোজ্য নয়	০২-০১-২০১৮	০৩-০৩-২০১৮	১১-০৯-২০১৮
IRIDPPB/BARG/AMT/VR-1	দুলপুরিয়া ব্রীজ হতে আওলাদ উকিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১০.৩৫	প্রযোজ্য নয়	২৬-০৪-২০১৮	২৫-০৬-২০১৮	০২-০২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/AMT/VR-2	ফকিরবাড়ীয়া বাসস্ট্যান্ড হতে নীলগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৬.৩৮	প্রযোজ্য নয়	০২-১১-২০১৮	০১-০১-২০১৯	০৯-০৮-২০১৯
IRIDPPB/BARG/AMT/VR-3	বালিয়া বুনিয়া ক্লসড্যাম-ডেন্জার খাল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/BARG/AMT/VR-4	বাস্তা বাজার বলইবুনিয়া আরএইচডি হইতে নিজাম হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত সড়ক এবং আফতাব মিয়া পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/BARG/AMT/VR-5	মানিকজুড়ি আরএন্ডএইচ হতে মধ্য আমতলী সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৯৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৭.৫৫	প্রযোজ্য নয়	১৭-০২-২০১৮	১৮-০৪-২০১৮	৩০-০৪-২০১৯
IRIDPPB/BARG/AMT/VR-6	চুনাখালী হাট হতে কুকুয়া মৃধাবাড়ী বাসস্ট্যান্ড (সড়ক ও জনপথ) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৮৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৮.৫০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৪-২০১৮	১৪-০৬-২০১৮	২০-১২-২০১৮
IRIDPPB/BARG/AMT/VR-7	পূর্ব গুলিশাখালী আরএনজিপিএস বিসি রোড মুক্তার মেম্বরের বাড়ী ভায় ইসমাইল খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৯.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/BARG/AMT/UZRStr-1	গাজীপুর জিসি হতে আঠারগাছিয়া ইউপি হয়ে বাদুয়া জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১০.৩০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৭.১৬	প্রযোজ্য নয়	২৭-১২-২০১৭	২৫-০২-২০১৮	২৫-০২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/AMT/UNRStr-1	আরপাংগাশিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে চরকগাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয় রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.৪০	প্রযোজ্য নয়	১১-০২-২০১৮	১২-০৪-২০১৮	৩০-০৬-২০১৯
IRIDPPB/BARG/AMT/VRStr-1	দুলপুরিয়া ব্রীজ হতে আওলাদ উকিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.০১	প্রযোজ্য নয়	২৬-০৪-২০১৮	২৫-০৬-২০১৮	০২-০২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/AMT/MAINT-1	আমতলী মানিকজুড়ি আরএইচডি - কচুয়াপাড়া জিসি রোড সংস্কার (চঃ১২৮০-১৩৭১)	কিঃমিঃ	০.০৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.৮২	প্রযোজ্য নয়	২৮-০৩-২০১৮	২৭-০৫-২০১৮	০৩-০৮-২০১৮
IRIDPPB/BARG/AMT/MAINT-2	তালুকদার হাট হতে হলদিয়া ইউপি অফিস রোড সংস্কার(চঃ০০-৫০০০)	কিঃমিঃ	৪.৯৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫১.৫০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৪-২০১৮	১৪-০৬-২০১৮	৩০-০৬-২০১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/BARG/BAM/UZR-1	খোলাপটুয়া জিসি-ডেউয়াতলা জিসি-মঠবাড়িয়া আরএইচডি রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৮.৩০	প্রযোজ্য নয়	২৪-০১-২০১৮	২৫-০৩-২০১৮	০৩-০৫-২০২০
IRIDPPB/BARG/BAM/UZR-2	হোগলাপাতি আরএইচডি (কামাল জোমাদারের বাড়ী) হতে লেমুয়া গ্রোথ সেন্টার (পাথরঘাটা) জামিরতলা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৯	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২০২.২৮	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০১৮	০২-০৯-২০১৮	১০-০৬-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BAM/UNR-1	রমনা ইউপি অফিস - খুশনিচরা জিপিএস রোড হয়ে গুদিঘাটা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৭.৯৫	প্রযোজ্য নয়	১৮-১১-২০১৮	১৭-০১-২০১৯	২৫-০৮-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BAM/VR-1	চরকাখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হতে সোনাখালী দিঘীর পাড় হয়ে- দুসখালী সাইক্লোন শেল্টার কাম সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়-কেয়ার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.২৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৫.৯০	প্রযোজ্য নয়	২৩-০২-২০১৮	২৪-০৪-২০১৮	৩১-০৭-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BAM/VR-2	বামনা লক্ষ্যঘাট হতে বরিশাল-পাথরঘাটা আরএইচডি দুসখালী ব্রীজ পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৪৮	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৩.৪২	প্রযোজ্য নয়	০৫-০৫-২০১৮	০৪-০৭-২০১৮	৩০-১১-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BAM/VR-3	বলাইবুনিয়া ইউজেডআর হতে যোপখালী জিপিএস ইউজেডআর রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৩.৭৮	প্রযোজ্য নয়	১৮-১১-২০১৮	১৭-০১-২০১৯	২৩-০৩-২০২০
IRIDPPB/BARG/BAM/VR-4	কালাইয়া বাজার সড়ক ও জনপথের রাস্তা হতে বুকাবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৭৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৪.৩৯	প্রযোজ্য নয়	২৪-০১-২০১৮	২৫-০৩-২০১৮	২৫-১২-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BAM/VR-5	খোলপটুয়া বাজার - অযোধ্যা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৫১	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৪.৯৬	প্রযোজ্য নয়	২৪-০১-২০১৮	২৫-০৩-২০১৮	৩০-১০-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BAM/VR-6	গুদিঘাটা বাজার হতে নবগ্রাম রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৭০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৮.৭৫	প্রযোজ্য নয়	৩১-০১-২০১৮	০১-০৪-২০১৮	৩১-০৭-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BAM/VR-7	আমুয়া পিপুলিয়া আরএন্ডএইচ চোচাং জিপিএস ভায়া বেবজিয়াখালী আরএনজিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	৪৩৯৯৭	৪৪০৭৩	৪৪৫৬০
IRIDPPB/BARG/BAM/VR-8	বুকাবুনিয়া বাজার হতে বুকাবুনিয়া কওমী মাদ্রাসা হয়ে মধ্য বুকাবুনিয়া এইচবিবি রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৪৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৯.৩৮	প্রযোজ্য নয়	১৮-১১-২০১৮	১৭-০১-২০১৯	২৫-০৯-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BAM/VR-9	বামনা খোলপটুয়া রোড -সালাউদ্দিনের বাড়ী- ওয়াপদা রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৪৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৫.০০	প্রযোজ্য নয়	২৭-১২-২০১৮	২৫-০২-২০১৯	০৫-০১-২০২০
IRIDPPB/BARG/BAM/UZRStr-1	হোগলাপাতি আরএইচডি (কামাল জোমাদারের বাড়ী) হতে লেমুয়া গ্রোথ সেন্টার (পাথরঘাটা) জামিরতলা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩.১৯	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০১৮	০২-০৯-২০১৮	১০-০৬-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BAM/UNRStr-1	রমনা ইউপি অফিস - খুশনিচরা জিপিএস রোড হয়ে গুদিঘাটা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩.১৮	প্রযোজ্য নয়	১৮-১১-২০১৮	১৭-০১-২০১৯	২৫-০৮-২০১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/BARG/BAM/VRStr-1	বালাইবুনিয়া ইউজেন্ডআর হতে যোপখালী জিপিএস ইউজেন্ডআর রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.২৫	প্রযোজ্য নয়	১৮-১১-২০১৮	১৭-০১-২০১৯	২৩-০৩-২০২০
IRIDPPB/BARG/BAM/VRStr-2	বুকাবুনিয়া বাজার হতে বুকাবুনিয়া কওমী মাদ্রাসা হয়ে মধ্য বুকাবুনিয়া এইচবিবি রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০৮	প্রযোজ্য নয়	১৮-১১-২০১৮	১৭-০১-২০১৯	২৫-০৯-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BAM/VRStr-3	কালাইয়া বাজার সড়ক ও জনপথের রাস্তা হতে বুকাবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৮.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.৫৯	প্রযোজ্য নয়	২৪-০১-২০১৮	২৫-০৩-২০১৮	২৫-১২-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BAM/VRStr-4	চরকাখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হতে সোনাখালী দিঘীর পাড় হয়ে-দুসখালী সাইক্লোন শেল্টার কাম সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়-কেয়ার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৭.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯.৬৫	প্রযোজ্য নয়	২৩-০২-২০১৮	২৪-০৪-২০১৮	৩১-০৭-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BAM/VRStr-5	বামনা লক্ষঘাট হতে বরিশাল-পাথরঘাটা আরএইচডি দুসখালী ব্রীজ পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৫.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.৩২	প্রযোজ্য নয়	০৫-০৫-২০১৮	০৪-০৭-২০১৮	৩০-১১-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BAM/VRStr-6	গুদিঘাটা বাজার হতে নবহাম রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.৪৯	প্রযোজ্য নয়	৩১-০১-২০১৮	০১-০৪-২০১৮	৩১-০৭-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BAM/VRStr-7	খোলপটুয়া বাজার - অযোধ্যা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.১৬	প্রযোজ্য নয়	২৪-০১-২০১৮	২৫-০৩-২০১৮	৩০-১০-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BAM/GHAT-1	মিজানুর রহমানের বাড়ীর মসজিদের ঘাট	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/BAM/MAINT-1	বামনা হেডকোয়ার্টাস - মসজিদ - খ্যাদা গুদাম রোড খান বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	০.৭০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩১.৫০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/BAM/MAINT-2	বামনা খোলপটুয়া জিসি রোড টু মা শাহাবানু ফাউন্ডেশন পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/BAM/MAINT-3	বামনা উপজেলা হেডকোয়ার্টাস - দাওয়াতলা জিসি - বরোটালেসসর সাইপ্রোন শেল্টার রোড শুরু থেকে বুকাবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	১.১০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/SADAR/UZR-1	নলি জিসি হতে বাবুগঞ্জ জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৯২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮১.৪৩	প্রযোজ্য নয়	২১-০৩-২০১৮	২০-০৫-২০১৮	২৮-১১-২০১৮
IRIDPPB/BARG/SADAR/UZR-2	পরীরখাল জিসি হতে বাবুগঞ্জ জিসি সড়ক (সোনাতলা ওয়পদা সড়ক) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৭৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৭.৮৭	প্রযোজ্য নয়	৪৩০৭৯	৪৩১৩৯	৪৩৫২৪
IRIDPPB/BARG/SADAR/UZR-3	বাবুগঞ্জ জিসি-পাথরঘাটা জিসি (বাবু গঞ্জ বাজার-গরপদ্মা সাগর টু কমিরমাড়া ফরেস্ট অফিস সনাতলা পাকা রোড) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.২০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২১০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৬-২০২০	৩০-০৯-২০২০	১৫-০৩-২০২২
IRIDPPB/BARG/SADAR/UZR-4	নলি জিসি হতে বাবুগঞ্জ জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৮.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৬-২০২০	৩০-০৯-২০২০	২৮-০২-২০২২
IRIDPPB/BARG/SADAR/UZR-5	বরগুনা ফুলবাড়ি জিসি হতে কাকচিরা জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৯.৩১	প্রযোজ্য নয়	২১-০৩-২০১৮	২০-০৫-২০১৮	১৬-১১-২০১৮

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/BARG/SADAR/UZR-6	(অবশিষ্টাংশ) বরগুনা (ইউজেডএইচকিউ) হতে কাকচিড়া জিসি ভায়া ফুলঝুড়ী জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৮.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৬-২০২০	৩০-০৯-২০২০	১৫-০৩-২০২২
IRIDPPB/BARG/SADAR/UNR-1	গৌরীচন্না ইউপি অফিস-পূর্ব লাকুরতলা-বাইসাতাক বাজার-রোডপাড়া হাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০.৫২	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/BARG/SADAR/UNR-2	(অবশিষ্টাংশ) গৌরীচন্না ইউপি হতে পশ্চিম লেকুরতলা-গৌরীচন্না বাজার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮১.০২	প্রযোজ্য নয়	২১-০৩-২০১৮	২০-০৫-২০১৮	৩০-০৬-২০২০
IRIDPPB/BARG/SADAR/UNR-3	আছিয়া খাতুন সড়কের বর্ষিতাংশ জালাল মাঝির বাড়ী- নুরিয়া জিপিএস ভায়া নিজাম খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২.২৪	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/BARG/SADAR/UNR-4	কেওয়াবুনিয়া ইউপি অফিস হতে আইলা লঞ্চ ঘাট রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৩.১৯	প্রযোজ্য নয়	২৬-১১-২০১৭	২৫-০১-২০১৮	৩০-১০-২০১৮
IRIDPPB/BARG/SADAR/UNR-5	কেওয়াবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে কোটবাড়িয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৬.৬৭	প্রযোজ্য নয়	১০-১২-২০১৭	০৮-০২-২০১৮	১৫-০৭-২০১৮
IRIDPPB/BARG/SADAR/UNR-6	গৌরীচন্না ইউপি হতে পশ্চিম লেকুরতলা-গৌরীচন্না বাজার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৩.১৪	প্রযোজ্য নয়	২১-০৩-২০১৮	২০-০৫-২০১৮	৩০-০৬-২০২০
IRIDPPB/BARG/SADAR/UNR-7	(অবশিষ্টাংশ) গৌরীচন্না ইউপি হতে পশ্চিম লেকুরতলা-গৌরীচন্না বাজার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/BARG/SADAR/UNR-8	আয়লা ইউপি অফিস (কদমতলা)-তুলাতলি কোটবাড়ীয়া বৈকালিন বাজার স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫১.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/BARG/SADAR/UNR-9	ফুলজুরি ইউপি অফিস-বুরজির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৭০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৮.৬৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/BARG/SADAR/UNR-10	গৌরীচন্না পূর্ব লেকুরতলা হতে রোদপাড়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৬৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৪.১৪	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	১১-০২-২০১৮	১১-০৮-২০১৮
IRIDPPB/BARG/SADAR/VR-1	পূর্ব খাজুরতলা ডব্লিউডিবি হতে শরিফবাড়ী পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৬.৩৭	প্রযোজ্য নয়	০৭-০২-২০১৮	০৮-০৪-২০১৮	১৫-১০-২০১৮
IRIDPPB/BARG/SADAR/VR-2	ফুলজুরি উপজেলা ইউনিয়ন অফিস হতে মীরের হাট গোলাচিপা আরএইচডি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৮২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৬.০৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/BARG/SADAR/VR-3	(অবশিষ্টাংশ) বেওয়ালকর জিসিসি হতে দিমা উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে গুলিশাখালী লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/BARG/SADAR/VR-4	বাওয়ালকর নিজাম চৌকিদার বাড়ী - আমজাদ মোল্লা বাড়ী পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/BARG/SADAR/VR-5	পদ্মা হাউজ - বাবুগঞ্জ রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/BARG/SADAR/VR-6	(অবশিষ্টাংশ) বরগুনা সদর উপজেলাধীন গলাচিপা আরএইচডি - মিরের হাট রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫১.৬০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/BARG/SADAR/VR-7	আনহার বয়াতির-কবিরউদ্দীন বাড়ী ভায়া হাতেম ফকির বাড়ী(সরুব আলী খান বাড়ী)পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/BARG/SADAR/VR-8	বেওয়ালকর জিসিসি হতে দিমা উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে গুলিশাখালী লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩২.৩৭	প্রযোজ্য নয়	০২-০৩-২০১৮	০১-০৫-২০১৮	০৭-১২-২০১৮
IRIDPPB/BARG/SADAR/VR-9	পরীরখাল জিসি হতে দক্ষিণ পাতাকাটা মনা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৯.৩৬	প্রযোজ্য নয়	০১-১২-২০১৭	৩০-০১-২০১৮	০৭-০৮-২০১৮
IRIDPPB/BARG/SADAR/VR-10	ফুলবুরি ইউপি - গিলাতলী জিপিএস - বুরজীর হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/BARG/SADAR/VR-11	পোটকাখালী খেয়াঘাট-পার্বতি-লেমুয়া হাট- আমতলী হাট- আমতলী ইউজেডআর-চালিতাতলী জিসি রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৭৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৪.৯৯	প্রযোজ্য নয়	৪৩১৮০	৪৩২৪০	৪৩৪৬১
IRIDPPB/BARG/SADAR/VR-12	নিশানবাড়ীয়া জিসি-মান্নান চেয়ারম্যান-জাকির শপ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৯৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৬.৩১	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/BARG/SADAR/VR-13	গলাচিপা আরএইচডি হতে মীরের হাট রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৬.৮৪	প্রযোজ্য নয়	২৩-০২-২০১৮	২৪-০৪-২০১৮	৩০-১০-২০১৮
IRIDPPB/BARG/SADAR/VR-14	পরীরখাল জিসি হইতে খোন্টাকাটা ভেরী বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/BARG/SADAR/UZRStr-1	বরগুনা ফুলঝুড়ি জিসি হতে কাকচিরা জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫১.৫১	প্রযোজ্য নয়	২১-০৩-২০১৮	২০-০৫-২০১৮	১৬-১১-২০১৮
IRIDPPB/BARG/SADAR/UZRStr-2	পরীরখাল জিসি হতে বাবুগঞ্জ জিসি সড়ক (সোনাতলা ওয়পদা সড়ক) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.৯৮	প্রযোজ্য নয়	১০-১২-২০১৭	০৮-০২-২০১৮	২৮-০২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/SADAR/UZRStr-3	নলি জিসি হতে বাবুগঞ্জ জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৩৫	প্রযোজ্য	২১-০৩-২০১৮	২০-০৫-২০১৮	২৮-১১-২০১৮
IRIDPPB/BARG/SADAR/UNRStr-1	গৌরীচন্না ইউপি হতে পশ্চিম লেকুরতলা-গৌরীচন্না বাজার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০৩	প্রযোজ্য নয়	২১-০৩-২০১৮	২০-০৫-২০১৮	৩০-০৬-২০২০
IRIDPPB/BARG/SADAR/GHAT-1	৯নং বালিয়াতলী ইউনিয়নের দক্ষিণ পাতাকাটা মেহের আলী হাওলাদার বাড়ী জামে মসজিদ এর ঘাটলা নির্মাণ	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১.৫৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/BARG/SADAR/HAT-1	নলটোলা ইউনিয়নে পশ্চিম গর্জনবুনিয়া “নতুন বাজার” উন্নয়ন।	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৭.৮৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/BARG/SADAR/MAINT-1	বরগুনা উপজেলা সদর দপ্তর হতে পরীরখাল জিসি রোড (সদর অংশ) হয়ে পাথরঘাটা উপজেলা সদর দপ্তর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার(চেষ্টা ৮০০০-১১৬২০, ১৬৪০০-২২৭৮০)	কিঃমিঃ	১০.০০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৪৬৩.৭৫	প্রযোজ্য নয়	১২-০৪-২০১৮	১১-০৬-২০১৮	১১-০৬-২০১৯
IRIDPPB/BARG/SADAR/MAINT-2	পোটকাখালী খেয়াঘাট-পার্বতী-লেমুয়াহাট-আমতলী হাট-চালিতাভলী জিসি পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪২.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/BARG/SADAR/MAINT-3	পরীরখাল জিসি হইতে খোন্ডাকাটা ভেরী বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/BETA/UNR-1	হোসনাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ হতে উত্তর করুনা রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে সোনারবাংলা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৪৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২.৬৯	প্রযোজ্য নয়	১৪-০৩-২০১৮	১৩-০৫-২০১৮	২০-১২-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BETA/UNR-2	কাজীরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ (পুরাতন) হতে আব্দুর রউফ মুধা বাড়ী হয়ে শরিষামুড়ী ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.১৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৩.৭২	প্রযোজ্য নয়	২৭-১১-২০১৭	২৬-০১-২০১৮	২৬-০৭-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BETA/UNR-3	বিবিচিনি ইউপিহাট হতে পল্লিমঙ্গল বাজার হয়ে ডিসি হাট রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.২৩	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২১০.৫৪	প্রযোজ্য নয়	২৭-১২-২০১৮	২৫-০২-২০১৯	০৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BETA/UNR-4	সরিষামুড়ী ইউপিহাট হতে গৌরীচন্না বাজার রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৮৫	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২২২.৩৫	প্রযোজ্য নয়	১৪-০৪-২০১৮	২৭-০৬-২০১৮	৩১-০৫-২০২০
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-1	কেওরাবুনিয়া খাল হতে সফিকুর রহমানের বাড়ী হয়ে ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৩৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৮.৩০	প্রযোজ্য নয়	২৬-১১-২০১৭	২৫-০১-২০১৮	৩০-০৮-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-2	(অবশিষ্টাংশ) উত্তর রানীপুর সংগ্রাহকবিদ্যাঃ হতে জগাইখালী পুলিশ ফাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৮৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৫.১৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-3	(অবশিষ্টাংশ) রানীপুর বাজার (পুরানো বিবিচিনি)- শান্তির হাট ভায়া আলী আকবর মাষ্টার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-4	কুমড়াখালী বাজার হতে কাপালি বাড়ী রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪১.৩৬	প্রযোজ্য নয়	২২-১১-২০১৮	২১-০১-২০১৯	২৯-০৭-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-5	হোসনাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ হতে আব্দুল মজিদ মাষ্টার এর বাড়ী হয়ে খানের হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৬.১৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-6	লেমুয়া খেয়াঘাট হতে দক্ষিণ ছোপখালী উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে ছোপখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩২.৯৫	প্রযোজ্য নয়	১৭-০২-২০১৮	১৮-০৪-২০১৮	২৫-১১-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-7	ডিসি হাট হতে আব্দুর রশিদ মাষ্টারের বাড়ী হয়ে খান বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৯.৯৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-8	কবিল আকন বাধঘাট হতে জাহাঙ্গীর সিকদারের বাড়ী হয়ে উত্তর ছোপখালী জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.১৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৪.১৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৪-২০১৮	০৪-০৭-২০১৮	১২-০১-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-9	দক্ষিণ বড় মোকামিয়া হতে উত্তর জোয়ার করুনা প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৪৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৮.৮৪	প্রযোজ্য নয়	০৯-১২-২০১৭	০৭-০২-২০১৮	১৫-০৯-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-10	(অংশ-৩) নাপিতখালী সুইস হতে সিকান্দার সিকদার এর বাড়ী হয়ে মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	৩.০০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৩৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	০৫-১১-২০১৯	১৫-০৩-২০২০	৩০-০১-২০২১
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-11	বেতমোর নাপিত হাউজ থেকে পূর্ব গাপতলী রোড থেকে বেতমোর নাপিত হাউজ থেকে মোতালেব মুধা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-12	এক্স-চেয়ারম্যান কাদের গাজী-নতুন ইউপি ভবন ভায়া গৌরিয়াবুনিয়া বাজার বিবিচিনি ইউপি-সি-ঝোপখালী বাজার ভায়া রানীপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৯৮	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬৬.২২	প্রযোজ্য নয়	০৯-১২-২০১৭	০৭-০২-২০১৮	১৫-০৯-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-13	৭নং সরিষামুরী ইউনিয়ন গোবের হাট হতে তাহজেম আলী ফরাজি বাড়ী হয়ে মায়ের হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৬.৮৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-14	কলেজগেট-কলিকাবাড়ী রোড হেমায়েদ হাওলাদারের বাড়ী হতে জাবেদ মাষ্টারবাড়ী পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৫.৫২	প্রযোজ্য নয়	০৫-১২-২০১৮	০৩-০২-২০১৯	১১-০৮-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-15	দক্ষিণ হোসনাবাদ ফারুক কারিগরের বাড়ী হতে এডিসি মোকলেছের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.২৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯১.৭৫	প্রযোজ্য নয়	১৪-০৩-২০১৮	১৩-০৫-২০১৮	২০-১২-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-16	বরগুনা - বেতাগী সড়ক ও জনপথের রাস্তা (মহারাজের পুল) হতে বিলবুনিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে বেতাগী-বদনিখালী উপজেলা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৪.৪৩	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	১১-০২-২০১৮	১৯-০৯-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-17	(অংশ-১) নাপিতখালী সুইস হতে সিকান্দার সিকদার এর বাড়ী হয়ে মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২০.৬৯	প্রযোজ্য নয়	২৯-১১-২০১৭	২৮-০১-২০১৮	২৮-০২-২০২০
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-18	কুমারখালী বাজার - কাজীরাবাদ ইউপি মীরের হাট অবশিষ্ট অংশ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৩৮	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৮.০৭	প্রযোজ্য নয়	২০-০৪-২০১৮	১৭-০৬-২০১৮	২৫-০২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-19	(অংশ-২) নাপিতখালী সুইস হতে সিকান্দার সিকদার এর বাড়ী হয়ে মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৯৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৬.২৭	প্রযোজ্য নয়	২৯-১১-২০১৭	২৮-০১-২০১৮	২৮-০২-২০২০
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-20	ছোপখালী কলাগাছিয়া ব্রীজ হতে বাইতুল আমান জামে মসজিদ হয়ে ছোপখালী ধনমানিক চত্রা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৪১	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১০.৭৫	প্রযোজ্য নয়	০৫-১২-২০১৮	০৩-০২-২০১৯	১১-১০-২০১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-21	বুড়ামজুমদার ইউনিয়ন পরিষদ (কাউনিয়া ব্রীজ) হতে পল্লিমঙ্গল সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে বদনিখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৮০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৮.৮১	প্রযোজ্য নয়	০৫-০৫-২০১৮	০৪-০৭-২০১৮	১৩-০৩-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-22	চান্দুখালি (জিসি) হতে বরগুনা বেতাগী আরএইচডি (গলাচিপা বক্স কালভার্ট) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৬.৬০	প্রযোজ্য নয়	১৪-০৩-২০১৮	১৩-০৫-২০১৮	২০-০৯-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-23	কেওডাবুনিয়া উপজেলা সড়ক (মুনিরখালী খাল পাড়) - মহারাজের পুল রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৬৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩১.৫৮	প্রযোজ্য নয়	০৫-১২-২০১৮	০৩-০২-২০১৯	১১-০৯-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BETA/VR-24	বিবিচিনি ইউপি (তালগাছিয়া) - ধলু হাওলাদার বাড়ী হয়ে খরিস্তানপাড়া রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৯৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৬.৩১	প্রযোজ্য নয়	১০-০২-২০১৯	১১-০৪-২০১৯	১৮-১২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BETA/UNRStr-1	বিবিচিনি ইউপি হতে পল্লিমঙ্গল বাজার হয়ে ডিসি হাট রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১৮.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৫.৭২	প্রযোজ্য নয়	২৭-১২-২০১৮	২৫-০২-২০১৯	০৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BETA/VRStr-1	বিবিচিনি ইউপি (তালগাছিয়া) - ধলু হাওলাদার বাড়ী হয়ে খরিস্তানপাড়া রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.৯৮	প্রযোজ্য নয়	১০-০২-২০১৯	১১-০৪-২০১৯	১৮-১২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BETA/VRStr-2	হোসনাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ হতে আব্দুল মজিদ মাস্টার এর বাড়ী হয়ে খানের হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	২২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫২.২২	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/BARG/BETA/VRStr-3	কলেজগেট-কলিকাবাড়ী রোড হেমায়েদ হাওলাদারের বাড়ী হতে জাবেদ মাস্টারবাড়ী পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪.২২	প্রযোজ্য নয়	০৫-১২-২০১৮	০৩-০২-২০১৯	১১-০৮-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BETA/VRStr-4	লেমুয়া খেয়াঘাট হতে দক্ষিণ ছোপখালী উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে ছোপখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	২.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-০২-২০১৮	১৮-০৪-২০১৮	২৫-১১-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BETA/VRStr-5	দক্ষিণ হোসনাবাদ ফারুক কারিগরের বাড়ী হতে এডিসি মোকলেছের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.৩৬	প্রযোজ্য নয়	১৪-০৩-২০১৮	১৩-০৫-২০১৮	২০-১২-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BETA/VRStr-6	(অংশ-২) নাপিতখালী সুইস হতে সিকান্দার সিকদার এর বাড়ী হয়ে মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৮.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪.৩০	প্রযোজ্য নয়	২৯-১১-২০১৭	২৮-০১-২০১৮	২৮-০২-২০২০
IRIDPPB/BARG/BETA/VRStr-7	বরগুনা - বেতাগী সড়ক ও জনপথের রাস্তা (মহারাজের পুল) হতে বিলবুনিয়া সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে বেতাগী-বদনিখালী উপজেলা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭.২৭	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	১১-০২-২০১৮	১৯-০৯-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BETA/VRStr-8	এক্স-চেয়ারম্যান কাদের গাজী-নতুন ইউপি ভবন ভায়া গৌরিয়াবুনিয়া বাজার বিবিচিনি ইউপি-ঝোপখালী বাজার ভায়া রানীপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.৬৭	প্রযোজ্য নয়	০৯-১২-২০১৭	০৭-০২-২০১৮	১৫-০৯-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BETA/VRStr-9	(অংশ-১) নাপিতখালী সুইস হতে সিকান্দার সিকদার এর বাড়ী হয়ে মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১৭.৯০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০.২৫	প্রযোজ্য নয়	২৯-১১-২০১৭	২৮-০১-২০১৮	২৮-০২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/BARG/BETA/VRStr-10	(অংশ-৩) নাপিতখালী সুইস হতে সিকান্দার সিকদার এর বাড়ী হয়ে মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১৯.৯০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৫.৪৪	প্রযোজ্য নয়	২৯-১১-২০১৭	২৮-০১-২০১৮	২৮-০২-২০২০
IRIDPPB/BARG/BETA/VRStr-11	ছোপখালী কলাগাছিয়া ব্রীজ হতে বাইতুল আমান জামে মসজিদ হয়ে ছোপখালী ধনমানিক চত্বা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১২.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৬.৬০	প্রযোজ্য নয়	০৫-১২-২০১৮	০৩-০২-২০১৯	১১-১০-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BETA/VRStr-12	কুমারখালী বাজার - কাজীরাবাদ ইউপি মীরের হাট অবশিষ্ট অংশ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.১৫	প্রযোজ্য নয়	২৭-০৩-২০১৮	১৭-০৬-২০১৮	২৫-০২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BETA/VRStr-13	কেওড়াবুনিয়া উপজেলা সড়ক (মুনিরখালী খাল পাড়) - মহারাজের পুল রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৫.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.২৭	প্রযোজ্য নয়	০৫-১২-২০১৮	০৩-০২-২০১৯	১১-০৯-২০১৯
IRIDPPB/BARG/BETA/VRStr-14	দক্ষিণ বড় মোকামিয়া হতে উত্তর জোয়ার করুনা প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৮.০৪	প্রযোজ্য নয়	০৯-১২-২০১৭	০৭-০২-২০১৮	১৫-০৯-২০১৮
IRIDPPB/BARG/BETA/GHAT-1	ফকিরের বাজার জামে মসজিদ ঘাট	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪.১৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/BARG/BETA/GHAT-2	জলিশা বাজার জামে মসজিদ ঘাট	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/BARG/BETA/MAINT-1	বরগুনা - বেতাগী আরএইচডি (কাজী হাট) - ফতের হাট পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	২.৪০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/BETA/MAINT-2	শরিষামুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ অফিস - মায়ের হাট ভায়া ডিসি আবুল হাসেম সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	২.৬৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/BETA/MAINT-3	(অবশিষ্টাংশ) কুমারখালি বাজার - মান্নানের হাট - মীরের হাট পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৪.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/BETA/MAINT-4	বিবিচিনি ইউপি (গারিয়াবুনিয়া জিপিএস) - দুয়াবাড়ী বাজার ভায়া আনিস মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৬.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/BETA/MAINT-5	চন্দ্রখালি আরএইচডি (বাইপাস মোর) হতে আরএইচডি কলেজ গেট পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	১.২৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪১.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/BETA/MAINT-6	বদনিখালি খুলু বাড়ী - দত্তের খাল ভায়া আলতাফ হাওয়ারি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	১.৩৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৩.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/PATH/UNR-1	নাচনাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ (আরএইচডি) হতে নাপিতের খেয়াঘাট হয়ে তালুকদার চরদুয়ানী হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৯৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৫.১৮	প্রযোজ্য নয়	০১-১২-২০১৮	৩০-০১-২০১৯	১৫-০৩-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/UNR-2	কাঠালতলী ইউপি (আরএইচডি)-সগুগ্রাম-বুর্জগপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে কাঠালতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৪.৫৭	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩৯৮.৪২	প্রযোজ্য নয়	০৯-০৩-২০১৯	০৮-০৫-২০১৯	১৫-০৩-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/BARG/PATH/UNR-3	কাঁঠালতলী ইউনিয়ন পরিষদ (আরএইচডি) হতে সালেহা সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে কামারের হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৯৮	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩১৬.৬৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/UNR-4	কাঁঠালতলী ইউপি - কেরামতপুর আরএইচডি - কামারহাট সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩.১০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৫৯.৩৪	প্রযোজ্য নয়	১৬-০৩-২০১৮	১৫-০৫-২০১৮	১৫-১২-২০১৮
IRIDPPB/BARG/PATH/UNR-5	কাকচিরা ইউপি হতে হরিদ্র বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৯৮	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৩১.৭৬	প্রযোজ্য নয়	২৪-০১-২০১৮	২৫-০৩-২০১৮	৩০-০৩-২০১৯
IRIDPPB/BARG/PATH/UNR-6	পাথরঘাটা ইউপি হতে পদ্মা হাট (বুইস) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৫৮	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২১৭.৪৩	প্রযোজ্য নয়	২৪-০১-২০১৮	২৫-০৩-২০১৮	২৫-১২-২০১৮
IRIDPPB/BARG/PATH/VR-1	মাদারতলী উচ্চ বিদ্যালয় হতে জামিরতলা ইসমাইল মেম্বার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৭৩	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২১০.০৫	প্রযোজ্য নয়	২৭-১২-২০১৮	২৫-০২-২০১৯	০৫-০১-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/VR-2	কেরাতপুর বাজার হতে মনিখালী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩.২৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯৯.৮৪	প্রযোজ্য নয়	১১-০২-২০১৮	১২-০৪-২০১৮	২৮-০২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/PATH/VR-3	কাকচিরা জিসি হতে লেমুয়া জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩.৩৫	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৫২.৫৪	প্রযোজ্য নয়	২৭-১২-২০১৮	২৫-০২-২০১৯	০৫-০৩-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/VR-4	নাচনাপাড়া বাজার হতে দাদা নাতি সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৫৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৬.৫৩	প্রযোজ্য নয়	১৮-১১-২০১৮	১৭-০১-২০১৯	২৫-১০-২০১৯
IRIDPPB/BARG/PATH/VR-5	মাছেরখাল-চরদুয়ানী ইউজেডআর (চরদুয়ানী ইউপি- মধ্যেরখাল জিপিএস হয়ে টেংরাবাজার রোড) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৫.৩৬	প্রযোজ্য নয়	১৬-১১-২০১৮	১৫-০১-২০১৯	৩১-০৫-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/VR-6	মাছেরখাল বাজার হতে ঘুটাবাছা রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.১৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯১.১৫	প্রযোজ্য নয়	২৪-১১-২০১৮	২৩-০১-২০১৯	৩১-০৫-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/VR-7	ঘুটাবাছা হতে মুন্সীগঞ্জ সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৭২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫১.০৫	প্রযোজ্য নয়	১৭-০৩-২০১৯	১৬-০৫-২০১৯	২৩-০৩-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/VR-8	দক্ষিণ হোগলাপাশা (খাসভিটা) স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, ঈদগাহ এবং সাইক্লোন সেন্টার হতে শিয়ালীবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৭৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৬.৪১	প্রযোজ্য নয়	২৪-০১-২০১৮	২৫-০৩-২০১৮	০৭-০২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/PATH/VR-9	জালালাবাদ রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (পাথরঘাটা-কাকচিরা রোড) - ফজর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৪৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৯.০৬	প্রযোজ্য নয়	২৪-০১-২০১৮	২৫-০৩-২০১৮	৩০-০৯-২০১৮
IRIDPPB/BARG/PATH/VR-10	জামিরতলা - রতন মেম্বার বাড়ী - ইসকান্দার ফকির বাড়ী রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩.৬২	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৯৮.৩৪	প্রযোজ্য নয়	২৭-১২-২০১৮	২৫-০২-২০১৯	০৫-০১-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/VR-11	মুন্সিগঞ্জ হতে বিনাপানি বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৮৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৫.৯৬	প্রযোজ্য নয়	২৪-০১-২০১৮	২৫-০৩-২০১৮	০২-০২-২০১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/BARG/PATH/VR-12	কামারের হাট হতে মধ্যকুপধন সংগ্রহ বিদ্যালয় হয়ে খোরশেদ আলীর বাড়ী হয়ে ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুর রশীদ হাওলাদারের বাড়ী হয়ে নূর মোহাম্মদ খান এর বাড়ী হয়ে মধ্যকুপধন সংগ্রহ বিদ্যালয় হয়ে ডাঃ আজিজ এর বাড়ী হয়ে কুপধন লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৮.০১	প্রযোজ্য নয়	১৮-১১-২০১৮	১৭-০১-২০১৯	২৫-০৮-২০১৯
IRIDPPB/BARG/PATH/VR-13	(অবশিষ্টাংশ) মেছরের হাট হতে মুগিগঞ্জ রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৪৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৫.২৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/VR-14	কাকচিড়া ইউনিয়ন পরিষদ হইতে হুমায়ন শিকদার বাড়ী - লতিফ মেম্বারের বাড়ী জামে মসজিদ ভায়া মিলন মেম্বারের ছমিল সংলগ্ন রাস্তা এবং রহমান জোমাদ্দার বাড়ী হয়ে বটতলা হাইওয়ে পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/BARG/PATH/VR-15	সড়ক ও জনপথ এর রাস্তা (কাজীবাড়ী) হতে হাতেমপুর বাজার হয়ে খলিফার হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৭৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৮.৭৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/UNRStr-1	কাঠালতলী ইউনিয়ন পরিষদ (আরএইচডি) হতে সালেহা সংগ্রহ বিদ্যালয় হয়ে কামারের হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৫.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯.৩৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/UNRStr-2	নাচনাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ (আরএইচডি) হতে নাপিতের খেয়াঘাট হয়ে তালুকদার চরদুয়ানী হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩.৮০	প্রযোজ্য নয়	০১-১২-২০১৮	৩০-০১-২০১৯	১৫-০৩-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/UNRStr-3	কাকচিরা ইউপি হতে হরিন্দু বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৫৪	প্রযোজ্য নয়	২৪-০১-২০১৮	২৫-০৩-২০১৮	৩০-০৩-২০১৯
IRIDPPB/BARG/PATH/UNRStr-4	কাঠালতলী ইউপি (আরএইচডি)-সপ্তাহাম-বুর্জগপুর সংগ্রহ বিদ্যালয় হয়ে কাঠালতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭.০১	প্রযোজ্য নয়	০৯-০৩-২০১৯	০৮-০৫-২০১৯	১৫-০৩-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/VRStr-1	মাছেরখাল বাজার হতে ঘুটাবাছা রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৮.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৮.৪৮	প্রযোজ্য নয়	২৪-১১-২০১৮	২৩-০১-২০১৯	৩১-০৫-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/VRStr-2	মাদারতলী উচ্চ বিদ্যালয় হতে জামিরতলা ইসমাইল মেম্বার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	প্রযোজ্য নয়	২৭-১২-২০১৮	২৫-০২-২০১৯	০৫-০১-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/VRStr-3	দক্ষিণ হোগলাপাশা (খাসভিটা) স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, ঈদগাহ এবং সাইক্লোন সেন্টার হতে শিয়ালীবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.১৪	প্রযোজ্য নয়	২৪-০১-২০১৮	২৫-০৩-২০১৮	০৭-০২-২০১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/BARG/PATH/VRStr-4	জামিরতলা - রতন মেম্বার বাড়ী - ইসকান্দার ফকির বাড়ী রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৫.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭.০২	প্রযোজ্য নয়	২৭-১২-২০১৮	২৫-০২-২০১৯	০৫-০১-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/VRStr-5	ঘুটাবাছা হতে মুন্সীগঞ্জ সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৯৫	প্রযোজ্য	১৭-০৩-২০১৯	১৬-০৫-২০১৯	২৩-০৩-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/VRStr-6	নাচনাপাড়া বাজার হতে দাদা নাতি সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৮.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৮.৪৫	প্রযোজ্য নয়	১৮-১১-২০১৮	১৭-০১-২০১৯	২৫-১০-২০১৯
IRIDPPB/BARG/PATH/VRStr-7	কেরাতপুর বাজার হতে মনিখালী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৯.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৪.১৭	প্রযোজ্য নয়	১১-০২-২০১৮	১২-০৪-২০১৮	২৮-০২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/PATH/VRStr-8	কাকচিড়া ইউনিয়ন পরিষদ হইতে হুমায়ন শিকদার বাড়ী - লতিফ মেম্বারের বাড়ী জামে মসজিদ ভায়া মিলন মেম্বারের ছ'মিল সংলগ্ন রাস্তা এবং রহমান জোমাদ্দার বাড়ী হয়ে বটতলা হাইওয়ে পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/BARG/PATH/VRStr-9	মাছেরখাল-চরদুয়ানী ইউজেন্ডআর (চরদুয়ানী ইউপি- মধ্যেরখাল জিপিস হয়ে টেংরাবাজার রোড) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩.৩০	প্রযোজ্য নয়	১৬-১১-২০১৮	১৫-০১-২০১৯	৩১-০৫-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/VRStr-10	(অবশিষ্টাংশ) মেছেরের হাট হতে মুন্সীগঞ্জ রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৯.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭১.১৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/BARG/PATH/VRStr-11	কামারের হাট হতে মধ্যকুপনন সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে খোরশেদ আলীর বাড়ী হয়ে ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুর রশীদ হাওলাদারের বাড়ী হয়ে নূর মোহাম্মদ খান এর বাড়ী হয়ে মধ্যকুপনন সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে ডাঃ আজিজ এর বাড়ী হয়ে কুপনন লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩.৭৭	প্রযোজ্য নয়	১৮-১১-২০১৮	১৭-০১-২০১৯	২৫-০৮-২০১৯
IRIDPPB/BARG/PATH/VRStr-12	মুন্সীগঞ্জ হতে বিনাপানি বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৩৬	প্রযোজ্য নয়	২৪-০১-২০১৮	২৫-০৩-২০১৮	০২-০২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/PATH/MAINT-1	রহমানের বাড়ীর কালভার্টের কাছ হতে কালমেঘা ইউনিয়ন পরিষদ রোড ভায়া শরিফ মিয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/PATH/MAINT-2	গোলাম কবির বাড়ী - পূর্ব কালমেঘা জিপিস ভায়া কবির চেয়ারম্যান বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	০.৬৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৯.২৫	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/PATH/MAINT-3	(অবশিষ্টাংশ) পাথরঘাটা হেড কোয়ার্টার- হারিনবাড়ী বাদুরতলা বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	২.৪০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৮.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/PATH/MAINT-4	(অবশিষ্টাংশ) সপ্তগ্রাম কাটাখাল বাজার - বাইনাতলী আরএইচডি (নাচনিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ) রোড পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	২.৫২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৩.৫৮	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/BARG/PATH/MAINT-5	পাথরঘাটা - কাকচিড়া (রুপুনদ্রো বাজার) - ওয়াপদা রোড পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	০.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৭.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/PATH/MAINT-6	মাছেরখাল আর এন্ড এইচ - টেংড়া বাজার ভায়া হাতেমপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	২.৩৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৫.৩০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/TAL/UZR-1	(অবশিষ্টাংশ) কচুপাত্রা জিসি- বগীর হাট জিসি ভায়া পাঁচকোড়ালিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৬-২০২০	৩০-০৯-২০২০	০৭-০৩-২০২২
IRIDPPB/BARG/TAL/UZR-2	কচুয়াপাড়া জিসি হতে পঞ্চকোরালিয়া বাজার হয়ে বগীরহাট জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৩৯	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৩৪.৩৩	প্রযোজ্য নয়	১২-০১-২০১৮	১৩-০৩-২০১৮	১৩-০২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/TAL/UZR-3	ঢাকা কুয়াকাটা আরএইচডি (নীলগঞ্জ ইউপি) হতে কাজীরখাল লক্ষণাট (তালতলী অংশ) হয়ে তালতলী জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৯	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২২৮.৭২	প্রযোজ্য নয়	৪৩০৯১	৪৩১৫১	৪৩৪৬১
IRIDPPB/BARG/TAL/UZR-4	ঢাকা কুয়াকাটা আরএইচডি (চকমায়া) হতে কড়াইবাড়ীয়া বাজার রোড (তালতলী অংশ) হয়ে বগীরহাট জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৪.৭৭	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩৮০.৫৯	প্রযোজ্য নয়	২২-১২-২০১৭	২০-০২-২০১৮	৩০-১২-২০১৮
IRIDPPB/BARG/TAL/UNR-1	সোনাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ (লাউয়াপাড়া বাজার) হতে নিদ্রা খুইচ বাজার সড়ক পর্যন্ত রাস্তা ইউ-ড্রেন ও স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩.৫৫	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৮৬.৩৯	প্রযোজ্য নয়	১২-০১-২০১৮	১৩-০৩-২০১৮	২০-০২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/TAL/UNR-2	বড় বগী ইউপি (বেইলী ব্রীজ) হতে জয়ালভাংগা এবং নিদ্রা খুইচ বাজার হয়ে ফকির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩.৪৬	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৪৬৫.৭৩	প্রযোজ্য নয়	২৩-০২-২০১৮	২৪-০৪-২০১৮	১৪-০২-২০২০
IRIDPPB/BARG/TAL/UNR-3	বড় বগী ইউপি (বেইলী ব্রীজ) হতে জয়ালভাংগা এবং নিদ্রা খুইচ বাজার হয়ে ফকির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৫০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২০০.০৮	প্রযোজ্য নয়	২৩-০২-২০১৮	২৪-০৪-২০১৮	১৪-০২-২০২০
IRIDPPB/BARG/TAL/UNR-4	পাঁচকোড়ালিয়া খুইচ বাজার ইউপি থেকে বগীর হাট জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২০৪.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/BARG/TAL/VR-1	আলী বন্দর হতে কড়াইবাড়ীয়া মাদ্রাসা হয়ে পি.কে স্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫০.১৪	প্রযোজ্য নয়	০১-১২-২০১৮	৩০-০১-২০১৯	০৭-১১-২০১৯
IRIDPPB/BARG/TAL/VR-2	বড় বগী ইউপি (ইউজেডআর) - কবিরাজপাড়া হয়ে ফকির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪০.১৯	প্রযোজ্য নয়	০১-১২-২০১৮	৩০-০১-২০১৯	২৬-০৮-২০১৯
IRIDPPB/BARG/TAL/VR-3	হরিণখোলা চরপাড়া বাজার (গাজীর খেয়াঘাট) হতে সওদাগরপাড়া বাজার (বড়ঘর বাজার) সড়ক পর্যন্ত রাস্তা বক্স কালভার্ট, ইউ-ড্রেন ও স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮২.০১	প্রযোজ্য নয়	০২-১২-২০১৮	৩১-০১-২০১৯	২৬-০৮-২০১৯
IRIDPPB/BARG/TAL/VR-4	সোনাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ (লাউয়াপাড়া বাজার) হতে বটতলা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৯.৪২	প্রযোজ্য নয়	০১-১২-২০১৮	৩০-০১-২০১৯	০১-০৪-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/BARG/TAL/UZRStr-1	ঢাকা কুয়াকাটা আরএইচডি (নীলগঞ্জ ইউপি) হতে কাজীরখাল লঞ্চঘাট (তালতলী অংশ) হয়ে তালতলী জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৬১	প্রযোজ্য নয়	২২-১২-২০১৭	২০-০২-২০১৮	২৭-১২-২০১৮
IRIDPPB/BARG/TAL/UZRStr-2	(অবশিষ্টাংশ) কচুপাত্রা জিসি- বগীর হাট জিসি ভায়া পাঁচকোড়ালিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৬.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/BARG/TAL/UNRStr-1	সোনাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ (লাউয়াপাড়া বাজার) হতে নিন্দা সুইচ বাজার সড়ক পর্যন্ত রাস্তা ইউ-ড্রেন ও স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৭৪	প্রযোজ্য নয়	১২-০১-২০১৮	১৩-০৩-২০১৮	২০-০২-২০১৯
IRIDPPB/BARG/TAL/UNRStr-2	বড় বগী ইউপি (বেইলী ব্রীজ) হতে জয়ালভাঙ্গা এবং নিন্দা সুইজ বাজার হয়ে ফকির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৫০	প্রযোজ্য নয়	২৩-০২-২০১৮	২৪-০৪-২০১৮	১৪-০২-২০২০
IRIDPPB/BARG/TAL/VRStr-1	সোনাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ (লাউয়াপাড়া বাজার) হতে বটতলা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৫৪	প্রযোজ্য নয়	০১-১২-২০১৮	৩০-০১-২০১৯	০১-০৪-২০২০
IRIDPPB/BARG/TAL/MAINT-1	পাঁচকোড়ালীয়া ইউপি- চেয়ারম্যান হাট ভায়া পাঁচকোড়ালীয়া জি পি এস রোড পর্যন্ত পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	৫.৫০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৪২.৫০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/BARG/TAL/MAINT-2	নতুনপাড়া লঞ্চঘাট (ইউজেডআর) - কাজীর খাল লঞ্চ ঘাট (ইউজেডআর) রোড সংস্কার(চেষ্টা১০০০-৩০০০)	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬২.৭৮	প্রযোজ্য নয়	১৮-০৪-২০১৮	১৭-০৬-২০১৮	২৪-১২-২০১৮
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-1	বগা ইউনিয়ন পরিষদ (বৈরাগীর পুকুরপাড়) হতে আন্তরির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৪৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৩.৪৭	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-2	ধুলিয়া বাজার হতে কেশবপুর নাজিরপুর সুলতানাবাদ বাজার হয়ে বাউফল উপজেলা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯১.০৩	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১৪-০৮-২০১৮	২১-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-3	আদাবাড়ীয়া ইউপি (মাধবপুর বাজার) হতে আন্তরির হাট ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৭.২৩	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	৩০-০৫-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-4	বাউফল ইউপি- (বিলবিলাস বাজার)- কেশবপুর বাজার ভায়া সূর্যমনি ইউপি সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৩.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-5	নুরাইনপুর বাজার হতে বাধের হাট হয়ে সূর্যমনি ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.৮৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-6	কেশবপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে বাজেমহল উচ্চ বিদ্যালয় সড়ক হয়ে মমিনপুর জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.২২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬৬.২৭	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-7	কনকদিয়া বাজার (উপজেলা সড়ক) হতে আলিয়া বাজার হয়ে কনকদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হয়ে বিলনা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৮২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৮.৩৬	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০১-১১-২০১৮	১৫-০২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-8	কনকদিয়া ইউপিপি হতে বৌলতলী ব্রীজ বাজার হয়ে পশ্চিম বীরপাশা-ঝিলনা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৯৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯২.৭৭	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-9	কালাইয়া ইউপিপি (লেংড়া মুন্সির পুল) হতে চেয়ারম্যান নূরু মিয়া ও গুলিপুরা বাজার হয়ে বিলবিলাস বাজার আরএইচডি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬৩.৬৯	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	১৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-10	কাচিয়াপাড়া ইউপিপি হতে হিজাতাত সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে বাহেরচর বাজার রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.১৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৩.৯৯	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	১৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-11	কালাইয়া বন্দরের দক্ষিণ পাশ হইতে কালাইয়া হাশেম হাওলাদারের বাড়ী কালাইয়া দশমিনা আরএডএইচ ভায়া আউলিয়ার বাজার রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	৪৩৯৮১	৪৪০৭৩	৪৪৬০৭
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-12	কনকদিয়া ইউপিপি হতে কালা খান ব্রীজ ও ইঞ্জিনিয়ার আঃ খালেক খানের বাড়ী হয়ে বীরপাশা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৬.৭৮	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-13	কাচিপাড়া ইউপিপি - জয়বাংলা বাজার হয়ে কারখানা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৬.৪৪	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১৪-০৮-২০১৮	২১-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-14	কনকদিয়া ইউপিপি আমিরাবাদ বাজার হতে মধ্য মদনপুরা বাজার হয়ে চন্দ্রপাড়া চৌরাস্তা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৪.৭৩	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩৭২.৯৮	প্রযোজ্য নয়	২৮-০৫-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	৩০-০৬-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-15	কানকদিয়া ইউপিপি হতে জিলনা বাজার ভায়া বগলতলী ব্রীজ বাজার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	২.০৮	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬৫.০২	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/UNR-16	নুরাইনপুর বাজার হতে মূখার হাট আকবরিয়া দাখিল মাদ্রাসা হয়ে সূর্যমনি ইউপিপি রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.১৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮২.৪৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-1	বাংলা বাজার বড় ডালিমা ইউনিয়ন সড়ক - কালাইয়া বাজার বড় ব্রীজ বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৩৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৮.২৯	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	১১-০৪-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-2	জয়বাংলা বাজার উত্তর দিক হতে পাকদাল উচ্চ বিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল কলেজ রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৬.০৭	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	০৪-০৯-২০১৮
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-3	(অবশিষ্ট) কেশবপুর উপজেলা মসজিদ দুবা বাজার - বাজেমহল ইদগা মাঠ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৪৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৮.৭০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-4	কালিগুরী-মেহেন্দিপুর রোড (বটতলা) কেশবপুর কলেজ ও বাজার-মেহেন্দিপুর বাজার বাদামতলী বাজার ভায়া এফডব্লিউসি ও আফতার উদ্দিন হাওলাদার রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৯৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯৯.৪২	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	০৬-০৯-২০১৮	১৩-০৯-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-5	পূর্ব নওমালা লেংড়া মুন্সির মসজিদ ইউজেডআর হতে সানকিপুড়া বাথ বাজার রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৪.৯৬	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-6	বড় দলিমা খানকা জামে মসজিদ হতে আবু তরফদারের বাড়ী হয়ে কচুয়া দলিমা লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.১৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৩.৭১	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১৪-০৮-২০১৮	২১-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-7	বাউফল সদর দপ্তর কালীগুরী জিসি কোকদের বাড়ী হতে গুলবাগ সিনিয়র মাদ্রাসা হয়ে গুলবাগ মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৬.৯১	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	১১-০১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-8	নওমালা কলেজের পূর্ব দিক হতে নূরুল হুদার বাড়ী হয়ে ডিসি রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৮.১৮	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	৩১-০৫-২০১৮	১০-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-9	নওমালা সাহা গাজীর বাড়ী হতে ডিসি রোড পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২১.০৯	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-10	নওমালা-নৈয়ারহাট হতে রায়চরণ রায়ের বাড়ী হয়ে গোলাবাড়ীয়া হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৭৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭৪.১৩	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-11	কনকদিয়া বাজার উত্তর দিকের ইউজেডআর হতে সাবুপুরা বাজার-দিপাশা বাজা ও আফহারের গ্যারেজ হয়ে নওমালা ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৭৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮৩.০৬	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	৩০-০৭-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-12	ধৌর বঙ্গ পত্তিতবাড়ী-দক্ষিণ খাইনা জিপিএস-ইমান আলীর হাট-আলম আলী মেম্বার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৯.৯৯	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-13	গাজীমানি লঞ্চঘাট হতে সিটকা বাজার হয়ে গুলবাগ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৩.৫৩	প্রযোজ্য নয়	৪৩৩৩১	৪৩৪১১	৪৩৭৮৩
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-14	(অবশিষ্টংশ) বাউফল বগা আরএইচডি - সোনা মুন্সি হাইস্কুল ভায়া রাহাকচুন্দি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.২৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৪.৫১	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-15	নুরাইনপুর - কনকদিয়া সড়ক (রামনগর ব্রীজ-কনকদিয়া সড়ক চেঃ ০০-২৫০০মিঃ) স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৮০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৭.০৯	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	১৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-16	চন্দ্রপাড়া বাজার হতে রামনগর বোর্ড সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় ও মোপ্পা বাড়ী হয়ে নুরাইনপুর বাজার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৮০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৯.০১	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১৪-০৮-২০১৮	২১-০৮-২০১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-17	মন্দেরবন ঈদগাহ হতে পূর্ব দিকের শাহিন ফকিরের বাড়ী হয়ে কারখানা (উচ্চ বিদ্যালয়) পাকা রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৯৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬২.৪১	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	১৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-18	মধ্য মদনপুরা বাজার হতে চন্দ্রপাড়া মৃধার হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩.১৯	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২২৫.৫৬	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	০৪-০৯-২০১৮
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-19	কারখানা বাজার-ইঞ্জিনিয়ার মিজানুর রহমানের বাড়ী - কারখানা সিনিয়র আলীম মাদ্রাসা-কারখানা লঞ্চঘাট বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭১.৭৬	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	১৪-০২-২০১৮	৩১-১০-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-20	কালাইয়া-হাজীর হাট রোড-আব্দুল হাওলাদারের বাড়ীর দক্ষিণ দিক হয়ে রক্তম হাজীর বাড়ী হয়ে চরআলগী উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৯৯	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২০৩.০১	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	১৯-১০-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-21	খেজুরবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় হতে কলেজ রোড হয়ে কালাইয়া ইদ্রিস মোল্লা কলেজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.২৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪০.৩০	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-22	সূর্যমনি ইউপিএস হতে আকবরীয়া দাখিল মাদ্রাসা হয়ে নুরাইনপুর সংযোগ সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৬৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬৯.৫৮	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১২-০৮-২০১৮	২৮-০৪-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-23	চন্দ্রপাড়া ব্রীজ হতে সূর্যমনি উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে রামনগর বোর্ড সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৪৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৭.০৮	প্রযোজ্য নয়	০৯-০১-২০১৮	২০-০৩-২০১৮	৩১-০৭-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-24	দাসপাড়া খেজুরবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় হতে খেজুরবাড়ীয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় এর পশ্চিম দিক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩.০৫	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২২৬.৬২	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-25	মধ্য মদনপুরা ব্রীজ আরএইচডি - রামনগর বাজার এবং জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৭২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫২.৭৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-26	কেশবপুর ইউপি-মল্লিক দুবা বাজার-বাজেমহল ঈদগাহ ময়দান পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৪.০৪	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	০১-১০-২০১৮
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-27	মোতাকের হাট (গিয়াস মুখার বাড়ীর দক্ষিণ দিক) হতে উত্তর রাজাপুর জিপিএস পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৯১	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৮.৯৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	৩০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-28	বাউফল বগা আরএন্ডএইচ হতে রক্ষাচন্ডি-দিপাশা ব্রীজ হয়ে সোনা মুন্সিন উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৪৮	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৪.৯২	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৯-০৩-২০১৮	১৬-১২-২০১৮
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-29	কালাইয়া ইউপি উত্তর সৌলা বেইলী ব্রীজ হতে খালপাড় হয়ে উত্তর সৌলা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত (চেঃ ০০-২২০০মিঃ) রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৯.৫৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-30	কলাইয়া ইউপি (কমলার দাঁধিরপাড়) হতে টিনের দোকান হয়ে শালিহিয়া ঈদগাহ জামে মসজিদ হয়ে বগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৯৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯৫.৩৫	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	২৯-০৮-২০১৮	০৬-০৯-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-31	দিপাশা বাজার হতে আমিরাবাদ খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৭৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৬.৩২	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-32	কলাইয়া ইউনিয়নের সৌলা গ্রামের মোজাম্মেল হক হাওলাদারের বাড়ী - গাজী বাড়ী হয়ে আব্দুল্লাহ হাজুরের বাড়ী এবং ওয়াপদা রোড হয়ে আবদুল্লা হাজুরের বাড়ীর খানকা শরীফ রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৪৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৯.১২	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১৪-০৮-২০১৮	২১-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-33	দাসপাড়া চৌরাস্তা বাজার হতে সোনাবরু হাট হয়ে কলাইয়া রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৩৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬৭.৫৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-34	কলাইয়া বগা আরএইচডি-দক্ষিণ দিকের নাগর আলীর বাড়ীর খাল হয়ে মিঠা পুকুরপাড় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৫.৩২	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-35	কুমারখালি-কনকদিয়া-শাপলাখালি রোড (জয়নালের দোকান) হতে শিবপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে কুমারখালী-কনকদিয়া সংযোগ সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৩৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯২.৩১	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২৮-০২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-36	বমদনপুরা মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন মিয়ার পারিবারিক কবরস্থান হইতে ইছহাক মুখা বাড়ী ভায়া দক্ষিণ পূর্ব মদনপুরা এবতেদায়ী মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-37	কালিগুরী চান্দকাঠী উচ্চ বিদ্যালয় হতে কেশবপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৭৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫১.২৩	প্রযোজ্য নয়	০৯-০১-২০১৮	২০-০৩-২০১৮	২৭-০৯-২০১৮
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-38	দাসপাড়া ৬ নং ওয়ার্ড-কলাইয়া হাজীর হাট রোড-পূর্ব খাজুরবাড়ীয়া দাখিল মাদ্রাসা ইউজেন্ডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৮২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৮.১৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-39	রামনগর জনতা ক্লাব হতে উত্তর কমিউনিটি ক্লিনিক ও তারোঘর রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০৮	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৬.৬৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-40	বৌলতলী ব্রীজ বাজার - খেড়ের হাট এর পূর্ব দিক পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৯৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৫.৭৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-41	পোনহাড়া শানখোলা-ধলাপাড়া জিপিএস ভায়া সিকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৩.২০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-42	কুমারখালী হিসবুল্লাহ রোড প্রথম ব্রীজ হতে কবিরহাট খান বাড়ী ঈদগাহ ভায়া আরশেদ আলী বিশ্বাস বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৭০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৭.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-43	মমিনপুর জিসি কালাইয়া জিসি উপজেলা সড়ক সংলগ্ন মৃত জনাব হোসেন আলী খানের বাড়ী হতে পূর্ব ভরিপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়/মধ্যমিক বিদ্যালয় ভায়া আঃ সাত্তার খান(অবঃ প্রাপ্ত তহশীলদার) এবং আমির হোসেন খান (অবঃ প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক) বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৩.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-44	জোড়পুকুরিয়া জিপিএস হতে চেয়ারম্যান মতলব হাওলাদারের বাড়ী হয়ে ধৌরভাংগা জিপিএস-বনজোড়া জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৩০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮২.৫০	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৫-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-45	কালিগুরী-গোপালিয়া রোড হতে জাহাঙ্গীর চৌকিদারের বাড়ী হয়ে উত্তর পাকদাল সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৭৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৪.১০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-46	দাসপাড়া ইউজেডআর - নলবুনিয়া ব্রীজ- চরআলগী মাদ্রাসা ও জিপিএস হয়ে চরআলগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৭৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯৮.৫২	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	১৫-০৩-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-47	বাউফল সদর দপ্তর পয়েন্ট এমপি ব্রীজ হতে আব্দুল মোতালেব বয়াতী বাড়ী জামে মসজিদ হয়ে জমাদ্দার বাড়ী সং প্রাঃ বিদ্যালয় উপজেলা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৭.১৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-48	বাউফল কালিগুরী আরএইচডি (গুলবাগ জামে মসজিদ) হতে ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমীন সিকদার বাড়ী হয়ে কনকদিয়া কালিগুর ইউজেডআর (মধ্য গোয়ালিয়াবাঘা জিপিএস) সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৬৮	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫০.৮৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-49	কালিগুরী-কাচিপাড়া রাস্তার আঃ রহিম এর দোকান হতে রাজাপুর জিয়া ম্ধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.২৮	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬৫.৫৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-50	বগা বাহেরচর জিসি (দনাদিয়া সড়ক) - ব্রাহ্মণের বিল-হিন্দুপাড়া- কারখানা কৃষি ব্যাংক সংযোগ সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৯.৬৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-51	বাউফল নওমালা ইউনিয়ন সড়ক হতে - হাসান আলী হাওলাদার এর বাড়ী হয়ে শেরেবাংলা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৪.১০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-52	মৃত সমেদ আলী মুখার বাড়ী হয়ে এসকেডিই উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে হিন্দুপাড়া-দক্ষিণ সৌলা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.১৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৫.৭২	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-53	মদরপুর ইউনিয়ন পরিষদ-কনকদিয়া বাজার-কাচিপাড়া বাজার-বীরপাশা উচ্চ বিদ্যালয় দলিল উদ্দিন খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.২৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭৭.৮৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-54	কাচিপাড়া বাজার-সোনাই মৃধা-বাহেরচর লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৬.৪৫	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	০৪-০৯-২০১৮
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-55	কাশিপুর খেয়াঘাট বাজার হতে শাহজাহান পথায়ত বাজার হয়ে ইমান আলীর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২১.৬৫	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	১১-০৪-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-56	(অবশিষ্টাংশ) গাজীমাঝি লঞ্চঘাট থেকে ছিটকা বাজার হয়ে গোয়ালিয়াবাঘা মোতাহার মাষ্টার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৭০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-57	কাচিপাড়া গোপালিয়া বাজার পাকা সড়কের উত্তর দিকের বেপারী বাড়ি হতে মৃত নূর মোহাম্মদ এর বাড়ী হয়ে তিন পাগলের বাজার পাকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৪৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৮.০৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	৩০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-58	বগা বাহেরচর জিসি (দনাদিয়া সড়ক) - ব্রাহ্মণের বিল-হিন্দুপাড়া-কারখানা কৃষি ব্যাংক সংযোগ সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৩৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-59	বাউফল নওমালা সড়ক হতে বিলবিলাস শালিহিয়া দাখিল মাদ্রাসা-ক্বারী ইব্রাহিম(রঃ) ঈদগাহ মাঠ হয়ে শেরবাংলা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০০.৫৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-60	নুরাইনপুর কনকদিয়া ইউনিয়ন সড়ক - পশ্চিম নুরাইনপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের উত্তর দিক ও ইজিনিয়ার শরিফ উদ্দিন এর বাড়ী হয়ে গাজীমাঝি বাজার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩০.২৫	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	০৬-০৯-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-61	কাছিপাড়া ইউনিয়নের পাকটাল হাইস্কুল-গোপালিয়া-কাছিপাড়া সড়ক ভায়া হাওলাদার বাড়ী ধরবাড়ী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-62	কালাইয়া বন্দরের দক্ষিণ পার্শ্বে - কালাইয়া হাসেম হাওলাদার বাড়ী - কালাইয়া দশমিনা আরএইচডি ভায়া তমির আউলিয়ার বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	২.৫০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-63	কেশবপুর উচ্চ বিদ্যালয় হতে দত্ত বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৪৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৬.৫৫	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	৩১-০৫-২০১৮	১৫-০৩-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-64	কালামিয়ার বাজার - কালিগুরী মমিনপুর ইউজেন্ডআর সংযোগ সড়ক ভায়া মমিনপুর সাইক্লোন সেল্টার সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	২.৪৫	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২১০.৭০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-65	আয়নাবাজ কলাইয়া বহরমপুরা ব্রীজ হতে শাওলা ওয়াপদা ভেরী বাধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩২.৬৪	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১৪-০৮-২০১৮	২১-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-66	বাউফল - কালিগুরী জিসি - আহমেদ আলী বাড়ী হইতে পান্ডাশিয়া কাদের কাজী বাড়ী (ইউজেন্ডআর) ভায়া গাজীমাঝি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা: পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৭.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-67	বৌলতলী ব্রীজ বাজার-বিলনা ফকির বাড়ী-কারখানা কৃষি ব্যাংক রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৯৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬২.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	১০-১০-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-68	(অবশিষ্টাংশ) নুরাইনপুর কানাকদিয়া ইউএনআর রোড - গাজি মাঝি বাজার ভায়া উত্তর সাইড দক্ষিণ নুরাইনপুর জিপিএস ইঞ্জিনিয়ার শরিফ উদ্দিন বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৩৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.১০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-69	ভাড়ীপাশা ব্রীজ কেশবপুর বিসি রাস্তা-খলিফাবাড়ী-নদীর ঘাট ভায়া ইসমাইল মূর্খা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-70	কালিগুরী হতে হিজবুদ্দা রোড কবিরখাটি (জিপিএস- অজয় আলী খানের বাড়ী) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৬৮	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬১.৭৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২৮-০২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-71	কালিগুরী - কাছিপাড়া সড়কের পাড়ের বাড়ী ও বেপ্তারের বাড়ীর ব্রীজের উত্তর অংশে বালাবাড়ী হয়ে মেয়র হিরন কাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৭৮	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২২.২৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২৮-০২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-72	কলাইয়া আরএন্ডএইচ সোহরাব মেম্বারের বাড়ী- ওয়াপদা বেরীবাদপার্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৬৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-73	রামনগর বোর্ড জিপিএস হতে সফুরা খাতুন উচ্চ বিদ্যালয় রোড হয়ে মুখার হাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৭৮	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৩.৬৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-74	বাউফল বগা আরএইচডি রোড আফসারের গ্যারেজ দক্ষিণ দিক হতে দিপসা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-75	কনকদিয়া চুনারপুল - গনি মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-76	শরীফ বাড়ীর বটতলা হইতে মফিজ মাষ্টার বাড়ী ভায়া মৃত মোঃ লাল শরীফ বাড়ী (প্রাক্তন চেয়ারম্যান) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-77	মমিনপুর জিসি ফাজিলপুর হতে বুজারহাট রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৯.৯৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-78	(অবশিষ্টাংশ) বগা - বাহেরচর জিসিসিআর (কুমবাখালি জিপিএস)- কালটা জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	২.৩৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯৫.৮৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-79	(অবশিষ্টাংশ) বাউফল উপজেলা ঐ/ঙ (গোলবারিয়া) - আল হেকমা ফাউন্ডেশন- বিলবিলাশ ঐ/ঝ- কাইনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৮৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৩.১০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-80	বিরপাশা ওজেন্দ খন্দকারের বাড়ী- মনোরঞ্জন রায় ভায়া জগদ্ধাত্রী মন্দির রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৩৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৭.১৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-81	বারামনির বিল দক্ষিণ দিক জিলনা লঞ্চ ঘাট ভায়া জিলনা জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৮৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭০.৫৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-82	উত্তর পশ্চিম মদনপুরা জিপিএস থেকে সরদার বাড়ী কানকদিয়া বাজার সংযোগকারী রাস্তা দিয়ে ডি কে ইশাহক গাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৩.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VR-83	শরীফ বাড়ী ব্রীজ - আরোরাইয়ান জিপিএস - মহেস কাটা ব্রীজ ভায়া জিয়াউল রহমান এর বাড়ী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৩.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/UNRStr-1	বগা ইউনিয়ন পরিষদ (বৈরাগীর পুকুরপাড়) হতে আওরির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.২৯	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/UNRStr-2	কাচিয়াপাড়া ইউপিহিস হতে হিজাতাত সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে বাহেরচর বাজার রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.৫২	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	১৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/UNRStr-3	কনকদিয়া ইউপিহিস হতে বৌলতলী ব্রীজ বাজার হয়ে পশ্চিম বীরপাশা-ঝিলনা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০.৩২	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/UNRStr-4	৩টি কালভার্ট বাউফল ইউপিহিস- (বিলবিলাস বাজার)- কেশবপুর বাজার ভায়া সূর্যমনি ইউপিহিস সড়কে	মিঃ	৯.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৭.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/UNRStr-5	কালাইয়া ইউপিহিস (লেংড়া মুন্সির পুল) হতে চেয়ারম্যান নুরু মিয়া ও ওলিপুরা বাজার হয়ে বিলবিলাস বাজার আরএইচডি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.৮২	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	১৫-১২-২০১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/BAU/UNRStr-6	কনকদিয়া ইউপিসি হতে কালা খান ব্রীজ ও ইঞ্জিনিয়ার আঃ খালেক খানের বাড়ী হয়ে বীরপাশা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৫৫	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/UNRStr-7	কনকদিয়া ইউপিসি আমিরাবাদ বাজার হতে মধ্য মদনপুরা বাজার হয়ে চন্দ্রপাড়া চৌরাস্তা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭.০০	প্রযোজ্য নয়	২৮-০৫-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	৩০-০৬-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/UNRStr-8	কনকদিয়া বাজার (উপজেলা সড়ক) হতে আলিয়া বাজার হয়ে কনকদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হয়ে বিলনা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫.৫৫	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০১-১১-২০১৮	১৫-০২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/UNRStr-9	নুরাইনপুর বাজার হতে বাধের হাট হয়ে সূর্যমনি ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৩০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/UNRStr-10	কেশবপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে বাজেমহল উচ্চ বিদ্যালয় সড়ক হয়ে মমিনপুর জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.২৯	প্রযোজ্য নয়	৪৩৩৩১	৪৩৪১১	৪৩৭৮৩
IRIDPPB/PAT/BAU/UNRStr-11	কানকদিয়া ইউপিসি হতে জিলনা বাজার ভায়া বঙলতলী ব্রীজ বাজার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১.১৯	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/UNRStr-12	নুরাইনপুর বাজার হতে মুখার হাট আকবরিয়া দাখিল মাদ্রাসা হয়ে সূর্যমনি ইউপিসি রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৫২	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/UNRStr-13	কাচিপাড়া ইউপিসি - জয়বাংলা বাজার হয়ে কারখানা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.৪০	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১৪-০৮-২০১৮	২১-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-1	কালাইয়া বগা আরএইচডি-দক্ষিণ দিকের নাগর আলীর বাড়ীর খাল হয়ে মিভা পুকুরপাড় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৭৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-2	বাউফল সদর দপ্তর পয়েন্ট এমপি ব্রীজ হতে আব্দুল মোতালেব বয়াতী বাড়ী জামে মসজিদ হয়ে জমাদ্দার বাড়ী সং প্রাঃ বিদ্যালয় উপজেলা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৮.৯৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-3	কালিগুরী-গোপালিয়া রোড হতে জাহাঙ্গীর চৌকিদারের বাড়ী হয়ে উত্তর পাকদাল সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.২০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-4	মৃত সমেদ আলী মুখার বাড়ী হয়ে এসকেডিই উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে হিন্দুপাড়া-দক্ষিণ সোলা সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.১০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-5	কেশবপুর ইউপি-মল্লিক দুবা বাজার-বাজেমহল ঈদগাহ ময়দান পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.১৯	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	১৩-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-6	বাউফল বগা আরএন্ডএইচ হতে রক্ষাচি-দিপাশা ব্রীজ হয়ে সোনা মুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৯-০৩-২০১৮	১৬-১২-২০১৮
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-7	দাসপাড়া খেজুরবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় হতে খেজুরবাড়ীয়া সং প্রাঃ বিদ্যালয় এর পশ্চিম দিক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.২০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-8	বগা বাহেরচর জিসি (দনাদিয়া সড়ক) - ব্রাহ্মণের বিল-হিন্দুপাড়া-কারখানা কৃষি ব্যাংক সংযোগ সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৫.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.৩০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-9	মোতাকের হাট (গিয়াস মুখার বাড়ীর দক্ষিণ দিক) হতে উত্তর রাজাপুর জিপিএস পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.৯৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	৩০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-10	দাসপাড়া চৌরাস্তা বাজার হতে সোনা বরু হাট হয়ে কালাইয়া রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.১১	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-11	কালাইয়া ইউপি উত্তর সৌলা বেইলী ব্রীজ হতে খালপাড় হয়ে উত্তর সৌলা সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত (চেঃ ০০-২২০০মিঃ) রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১.৮৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-12	মন্দেরন ঈদগাহ হতে পূর্ব দিকের শাহিন ফকিরের বাড়ী হয়ে কারখানা (উচ্চ বিদ্যালয়) পাকা রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৫.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.৯৫	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	১৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-13	বাউফল নওমালা সড়ক হতে বিলবিলাস শালিহিয়া দাখিল মাদ্রাসা-ক্বারী ইব্রাহিম(রঃ) ঈদগাহ মাঠ হয়ে শেরেবাংলা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৪৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-14	রামনগর বোর্ড জিপিএস হতে সফুরা খাতুন উচ্চ বিদ্যালয় রোড হয়ে মুখার হাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৪৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-15	কালাইয়া-হাজীর হাট রোড-আব্দুল হাওলাদারের বাড়ীর দক্ষিণ দিক হয়ে রুস্তম হাজীর বাড়ী হয়ে চরআলগাঁ উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১০.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৩.১৪	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-16	মমিনপুর জিসি কালাইয়া জিসি উপজেলা সড়ক সংলগ্ন মৃত জনাব হোসেন আলী খানের বাড়ী হতে পূর্ব ভরিপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়/মধ্যমিক বিদ্যালয় ভায়া আঃ সাতার খান(অবঃ প্রাপ্ত তহশীলদার) এবং আমির হোসেন খান (অবঃ প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক) বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-17	জোড়পুকুরিয়া জিপিএস হতে চেয়ারম্যান মতলব হাওলাদারের বাড়ী হয়ে ধৌরভাঙ্গা জিপিএস-বনজোড়া জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৫৮	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৫-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-18	শরীফ বাড়ীর বটতলা হইতে মফিজ মাস্তার বাড়ী ভায়া মৃত মোঃ লাল শরীফ বাড়ী (প্রাক্তন চেয়ারম্যান) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-19	সূর্যমনি ইউপিএস হতে আকবরীয়া দাখিল মাদ্রাসা হয়ে নুরাইনপুর সংযোগ সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৪৪	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১২-০৮-২০১৮	২৮-০৪-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-20	কারখানা বাজার-ইঞ্জিনিয়ার মিজানুর রহমানের বাড়ী - কারখানা সিনিয়র আলীম মাদ্রাসা-কারখানা লঞ্চঘাট বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬.২৯	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	১৪-০২-২০১৮	৩১-১০-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-21	জয়বাংলা বাজার উত্তর দিক হতে পাকদাল উচ্চ বিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল কলেজ রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.০৮	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	০৫-০২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-22	কাশিপুর খেয়াঘাট বাজার হতে শাহজাহান পঞ্চায়েত বাজার হয়ে ইমান আলীর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.১৬	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	১১-০৪-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-23	নওমালা-নৈয়ারহাট হতে রায়চরণ রায়ের বাড়ী হয়ে গোলাবাড়ীয়া হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৫৫	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-24	মধ্য মদনপুরা বাজার হতে চন্দ্রপাড়া মৃধার হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.২৩	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	০৮-১২-২০১৮
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-25	মদনপুর ইউনিয়ন পরিষদ-কনকদিয়া বাজার-কাচিপাড়া বাজার-বীরপাশা উচ্চ বিদ্যালয় দলিল উদ্দিন খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৩৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-26	বাংলা বাজার বড় ডালিমা ইউনিয়ন সড়ক - কালাইয়া বাজার বড় ব্রীজ বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯.৬৬	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	১১-০৪-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-27	ধৌর বঙ্গ পতিতবাড়ী-দক্ষিণ খাইনা জিপিএস-ইমান আলীর হাট-আলম আলী মেম্বার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.৯৫	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-28	কুমারখালি-কনকদিয়া-শাপলাখালি রোড (জয়নালের দোকান) হতে শিবপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে কুমারখালী-কনকদিয়া সংযোগ সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.৪২	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২৮-০২-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-29	বৌলতলী ব্রীজ বাজার - খড়ের হাট এর পূর্ব দিক পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.৭০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-30	বিরপাশা ওজেন্দ খন্দকারের বাড়ী- মনোরঞ্জন রায় ভায়া জগদ্ধাত্রী মন্দির রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৬৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-31	পূর্ব নওমালা লেংড়া মুন্সির মসজিদ ইউজেন্ডআর হতে সানকিপুঁরা বাথ বাজার রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.১৮	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-32	কালাইয়া বন্দরের দক্ষিণ পার্শ্ব - কালাইয়া হাসেম হাওলাদার বাড়ী - কালাইয়া দশমিনা আরএইচডি ভায়া তমির আউলিয়ার বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-33	দাসপাড়া ইউজেন্ডআর - নলবুনিয়া ব্রীজ- চরআলগী মাদ্রাসা ও জিপিএস হয়ে চরআলগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৯.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৩.১৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	১৫-০৩-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-34	বাউফল নওমালা ইউনিয়ন সড়ক হতে - হাসান আলী হাওলাদার এর বাড়ী হয়ে শেরেবাংলা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.২২	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-35	রামনগর জনতা ক্লাব হতে উত্তর কমিউনিটি ক্লিনিক ও তারোঘর রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০২	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-36	খোজুরবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় হতে কলেজ রোড হয়ে কালাইয়া ইদ্রিস মোল্লা কলেজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯.৬৮	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-37	মধ্য মদনপুরা ব্রীজ আরএইচডি - রামনগর বাজার এবং জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৫২	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-38	চন্দ্রপাড়া বাজার হতে রামনগর বোর্ড সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় ও মোল্লা বাড়ী হয়ে নুরাইনপুর বাজার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.৬১	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১৪-০৮-২০১৮	২১-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-39	কনকদিয়া চুনাপুল - গনি মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.২৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-40	কালাইয়া আরএন্ডএইচ সোহরাব মেম্বরের বাড়ী- ওয়াপদা বেরীবাথপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	০.৬৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-41	বারামনির বিল দক্ষিণ দিক জিলনা লঞ্চ ঘাট ভায়া জিলনা জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৫০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-42	কালিগুরী-কাচিপাড়া রাস্তার আগ রহিম এর দোকান হতে রাজাপুর জিয়া মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.৩১	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-43	কালিগুরী - কাছিপাড়া সড়কের পাড়ের বাড়ী ও বেল্লারের বাড়ীর ব্রীজের উত্তর অংশে বালাবাড়ী হয়ে মেয়র হিরন কাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৬৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২৮-০২-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-44	গাজীমাঝি লঞ্চঘাট হতে সিটকা বাজার হয়ে গুলবাগ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৫৮	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-45	কাচিপাড়া গোপালিয়া বাজার পাকা সড়কের উত্তর দিকের বেপারী বাড়ি হতে মৃত নূর মোহাম্মদ এর বাড়ী হয়ে তিন পাগলের বাজার পাকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৭.৩৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	৩০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-46	আয়নাবাজ কালাইয়া বহরমপুরা ব্রীজ হতে শাওলা ওয়াপদা ভেরী বাধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৩০	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১৪-০৮-২০১৮	২১-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-47	নওমালা কলেজের পূর্ব দিক হতে নুরুল হুদার বাড়ী হয়ে ডিসি রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৭৪	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	৩১-০৫-২০১৮	১০-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-48	কালাইয়া ইউপি (কমলার দীঘিরপাড়) হতে টিনের দোকান হয়ে শালিহিয়া ঈদগাহ জামে মসজিদ হয়ে বগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৩৫	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	২৯-০৮-২০১৮	০৬-০৯-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-49	নওমালা সাহা গাজীর বাড়ী হতে ডিসি রোড পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৫৪	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-50	কনকদিয়া বাজার উত্তর দিকের ইউজেডআর হতে সাবুপুরা বাজার-দিপাশা বাজা ও আফছারের গ্যারেজ হয়ে নওমালা ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৪২	প্রযোজ্য নয়	১৭-০১-২০১৮	০৪-০৪-২০১৮	৩০-০৭-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-51	দিপাশা বাজার হতে আমিরাবাদ খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৫৮	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-52	নুরাইনপুর কনকদিয়া ইউনিয়ন সড়ক - পশ্চিম নুরাইনপুর সং প্রাঃ বিদ্যালয়ের উত্তর দিক ও ইঞ্জিনিয়ার শরিফ উদ্দিন এর বাড়ী হয়ে গাজীমাঝি বাজার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৬৫	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	০৬-০৯-২০১৯
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-53	বাউফল - কালিগুরী জিসি আরএইচডি আহমেদ আলী বাড়ী হইতে পাস্কাশিয়া কাদের কাজী বাড়ী (ইউজেডআর) ভায়া গাজীমাঝি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা: পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/VRStr-54	চন্দ্রপাড়া ব্রীজ হতে সূর্যমনি উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে রামনগর বোর্ড সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৪৩	প্রযোজ্য নয়	৪৩১০৯	৪৩১৭৯	৪৩৬৭৭
IRIDPPB/PAT/BAU/GHAT-1	কালাইয়া বাজার মহাজন পট্টি সংলগ্ন খালে ঘাটলা ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৪৩৯৮১	৪৪০৫৮	৪৪৫৯১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/BAU/GHAT-2	সিংহেরা কাঠি রাই-কিশোরী মন্দিরের কাছে পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ।	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩.৭৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/HAT-1	বাহেরচর গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.০০	প্রযোজ্য	৪৩৯৮১	৪৪০৭৩	৪৪৫৭৬
IRIDPPB/PAT/BAU/HAT-2	কলাইয়া বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৮.৫০	প্রযোজ্য			
IRIDPPB/PAT/BAU/HAT-3	বগা বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৮.৫০	প্রযোজ্য	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/HAT-4	কালিগুরি বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৮.৬০	প্রযোজ্য	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/HAT-5	কনকদিয়া বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৮.৬০	প্রযোজ্য	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/BAU/HAT-6	কেশবপুর বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.০০	প্রযোজ্য	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০১-২০২২
IRIDPPB/PAT/BAU/MAINT-1	হোলাবুনিয়া বাজার - ধলু ফকির হাট ভায়া হোলাবুনিয়া জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/PAT/BAU/MAINT-2	আদাবাড়ীয়া মিলঘর - আতসখালী হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/PAT/BAU/MAINT-3	(অবশিষ্টাংশ) কালিগুরি উপসি (কুমবারখালী ব্রীজ) - কানাকদিয়া বাজার ভায়া সিটকা বাজার এবং হিসবুদা বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/PAT/BAU/MAINT-4	ধুলিয়া ইউপিসি হতে রবিবারের বাজার হয়ে কলামিয়ার বাজার পর্যন্ত রোড সংস্কার(৫৪০০-৩০০০)	কিঃমিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৬.১৫	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	১৫-০২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/MAINT-5	উপজেলা হেডকোয়ার্টার (বাংলা বাজার) - কালিয়া ইউপিসি ভায়া বর ডালিমা জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	২.০৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/PAT/BAU/MAINT-6	বাউফল ইউপিসি- (বিলবিলাস বাজার)- কেশবপুর বাজার ভায়া সূর্যমনি ইউপিসি সড়ক স্ট্রাকচারসহ পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/PAT/BAU/MAINT-7	সিতকা চেয়ারম্যান বাজার হতে হিজবুদা বাজার রোড সংস্কার(৫৪০০-১০০০)	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৬.১৯	প্রযোজ্য নয়	১৩-০১-২০১৯	১৪-০৩-২০১৯	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/BAU/MAINT-8	মোল্লা বাজার (কলাইয়া-বগী বাজার রোড) - উত্তর কর্পুলকাঠি জিপিএস-জাহাঙ্গীর রোড হয়ে বগী বাজার পর্যন্ত সংস্কার(৫৪০০-৪৩৯৬)	কিঃমিঃ	৪.৩৮	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪০.৯৫	প্রযোজ্য নয়	০৮-০১-২০১৯	১৪-০৩-২০১৯	২৯-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/UZR-1	বড়গোপালদী জিসি হতে আয়শার হাট আরএইচডি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২২৭.৭০	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	১২-০২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DAS/UZR-2	বড়গোপালদী জিসি হতে আলীপুর জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৪০.৩১	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	০৩-১০-২০১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/DAS/UNR-1	দশমিনা ইউনিয়ন পরিষদ হতে মাছুয়াখালী হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৫.৪৭	প্রযোজ্য নয়	০১-১১-২০১৭	১৫-০২-২০১৮	২০-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/UNR-2	আলীপুর ইউপি - মধুপুর হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮৮.২৯	প্রযোজ্য	০১-১১-২০১৭	১৫-০২-২০১৮	২৪-০৪-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/UNR-3	বাশবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ (গোছানী জিসি) হতে বগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৩৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯৯.৯৭	প্রযোজ্য নয়	০১-১১-২০১৭	১৫-০২-২০১৮	২১-০২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/VR-1	আলিপুরা-কাপুরিয়া কাচারি রোডের শাহাবুদ্দিনের শেরনিয়াবাত এর বাড়ী হতে পূর্ব আলিপুর চান্দেবরাধ বাজার হয়ে যৌথ বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৮৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৮.২৮	প্রযোজ্য নয়	০২-১২-২০১৮	৩১-০১-২০১৯	০৭-০২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DAS/VR-2	কালিবাড়ী বাধ হতে আলীপুর জিসি - মোল্লাবাড়ীর নিকট উলানিয়া জিসি রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৬৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৫.৫১	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	১৫-০৩-২০১৮	১৫-০৪-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/VR-3	আদমপুর হাট হতে কান্দেবর হাট হয়ে নেহাকগঞ্জ বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫২.১৫	প্রযোজ্য নয়	২৫-১১-২০১৮	৩১-০১-২০১৯	০৭-০২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DAS/VR-4	গয়নাঘাট হতে নয়াভাঙ্গুলি খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/DAS/VR-5	বেতাগী সিকদার বাড়ী হতে চিঙ্গুবাড়ীয়া পশ্চিম বাউভারী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৯.৫০	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/VR-6	কলাইয়া দশমিনা আরএন্ডএইচ-কপূরবাড়ী বর্ডার ভায়া বেলায়েত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/DAS/VR-7	আরএন্ডএইচ আমতলা বাজার হামিদ খলিফার বাড়ী হতে উত্তর-পূর্ব বগুরা জিপিএস হয়ে নয়াবের কাচারি পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৩১	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭৬.৬৬	প্রযোজ্য নয়	৪৩৪২৯	৪৩৫৩৮	৪৩৯০৩
IRIDPPB/PAT/DAS/VR-8	আদমপুর হাইস্কুল -বেতাগী হাট ভায়া সানকিপূর হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/DAS/VR-9	যৌথ বাজার হতে কালামখার বাড়ী ইউজেন্ডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৯০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬২.৯৪	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/VR-10	যৌথ ব্রীজ হতে রনগোপালদী উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৬.৬১	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	০২-১০-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/VR-11	আরএন্ডএইচ রোড বাগুরা হাই স্কুল - কর্পুরকাটি বর্ডার রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৩.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/DAS/VR-12	সড়ক ও জনপথের গাছানী রোডের হোসেন চৌকিদারের বাড়ী হতে মধ্য গাছানী জিপিএস হয়ে নিজ হাওলা ভিডিপি ক্যাম্প পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪০.৭৫	প্রযোজ্য নয়	০২-১২-২০১৮	৩১-০১-২০১৯	০৭-০২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/DAS/VR-13	রনগোপালদী ব্রীজ ইউএনআর - রবিবারের হাট আরএইচডি স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪০.৪৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/VR-14	আলীপুর জিসি-উলানিয়া জিসি ইউজিডআর সিদ্দিক আহমেদ মোল্লা-যৌথ সাইক্লোন শেল্টার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৭৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৬.১৬	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	১৫-০৩-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/VR-15	বেতাগী সিদ্দিকের বাড়ী হতে মহিষভাঙ্গা খালের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০.০৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DAS/UZRStr-1	বড়গোপালদী জিসি হতে আয়শার হাট আরএইচডি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৭.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৪.৬৪	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	১২-০২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DAS/UZRStr-2	বড়গোপালদী জিসি হতে আলীপুর জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১০.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫২.৬৫	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	০৩-১০-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/UNRStr-1	আলীপুর ইউপি - মধুপুর হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.৪২	প্রযোজ্য	০১-১১-২০১৭	১৫-০২-২০১৮	২৪-০৪-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/UNRStr-2	বাশবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ (গোছানী জিসি) হতে বগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.৪৯	প্রযোজ্য নয়	০১-১১-২০১৭	১৫-০২-২০১৮	২১-০২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/UNRStr-3	দশমিনা ইউনিয়ন পরিষদ হতে মাছুয়াখালী হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৮০	প্রযোজ্য নয়	০১-১১-২০১৭	১৫-০২-২০১৮	২০-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/VRStr-1	আলিপুরা-কাপুরিয়া কাচারি রোডের শাহাবুদ্দিনের শেরনিয়াবাত এর বাড়ী হতে পূর্ব আলিপুর চান্দ্রেরবাথ বাজার হয়ে যৌথ বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২.৮৭	প্রযোজ্য নয়	০২-১২-২০১৮	৩১-০১-২০১৯	০৭-০২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DAS/VRStr-2	আরএন্ডএইচ আমতলা বাজার হামিদ খলিফার বাড়ী হতে উত্তর-পূর্ব বগুরা জিপিএস হয়ে নয়াবের কাচারি পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১৭.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৩.১৯	প্রযোজ্য নয়	২৫-১১-২০১৮	১৪-০৩-২০১৯	১৩-০৩-২০২০
IRIDPPB/PAT/DAS/VRStr-3	সড়ক ও জনপথের গাছানী রোডের হোসেন চৌকিদারের বাড়ী হতে মধ্য গাছানী জিপিএস হয়ে নিজ হাওলা ভিডিপি ক্যাম্প পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৫.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৭.৬৩	প্রযোজ্য নয়	০২-১২-২০১৮	৩১-০১-২০১৯	০৭-০২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DAS/VRStr-4	রনগোপালদী ব্রীজ ইউএনআর - রবিবারের হাট আরএইচডি স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭.০৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/VRStr-5	বেতাগী সিদ্দিকের বাড়ী হতে চিন্দুবাড়ীয়া পশ্চিম বাউভারী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৫.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৬.৬৭	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/VRStr-6	আদমপুর হাট হতে কাদেরের হাট হয়ে নেহাকগঞ্জ বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪.৩৮	প্রযোজ্য নয়	২৫-১১-২০১৮	৩১-০১-২০১৯	০৭-০২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/DAS/VRStr-7	যৌথ বাজার হতে কালামখার বাড়ী ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.৫১	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/VRStr-8	কালিবাড়ী বাধ হতে আলীপুর জিসি - মোল্লাবাড়ীর নিকট উলানিয়া জিসি রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৫.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৬.০০	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	১৫-০৩-২০১৮	১৫-০৪-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/VRStr-9	বেতাগী সিদ্দিকের বাড়ী হতে মহিষভাংগা খালের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.১৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DAS/VRStr-10	আলীপুর জিসি-উলানিয়া জিসি ইউজেডআর সিদ্দিক আহমেদ মোল্লা-যৌথ সাইক্লোন শেল্টার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৫.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৭.৫৬	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	১৫-০৩-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DAS/VRStr-11	গয়নাঘাট হতে নয়ানভাঙ্গুলি খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/DUMKI/UZR-1	মুরাদিয়া জিসি হতে লেবুখালী-বগা আরএইচডি (চরণরবদী ফেরী ঘাট) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩.০৪	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৫৭.৬৯	প্রযোজ্য নয়	২৫-১১-২০১৮	১৪-০৩-২০১৯	১৩-০৩-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/UNR-1	শ্রীরামপুর ইউপি (লেবুখালী বগা আরএইচডি) হতে ল্যাম ইউনাইটেড মহিলা কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে গাবতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৬৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২২.১৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DUMKI/UNR-2	আদারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ (বাহেরচর ফেরীঘাট) হতে টিএন্ডটি হয়ে ও কদমতলা বাজার হয়ে রাজাখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৩.৭৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DUMKI/UNR-3	পাংগাশিয়া ইউপি হতে তেতুলবাড়ীয়া খেয়াঘাট হয়ে পুকুরজানা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৫.২১	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩৭৪.২৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৫-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-1	লেবুখালী বগা আরএইচডি (সাজাহান হাওলাদারের বাড়ী) হতে আঠারগাছিয়া মোতালেব চৌকিদার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৭২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৫.৯১	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-2	পূর্ব আঙ্গারিয়া বেইলী ব্রীজ হতে আলতাফ দফাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৯৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭০.২২	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-3	আলগী মুসা মুখা বাড়ী (ব্রীজ) হতে আলগী জিপিএস হয়ে আলগী সৌরভ মুখা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৩০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.৮৩	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-4	(অবশিষ্টাংশ) চৌরাস্তা হতে চর বয়রা হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৩০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫.৮০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০১-২০২০	১৫-০৩-২০২০	৩০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-5	বোর্ড অফিস আরএইচডি ব্রীজের পশ্চিম পাড় হইতে গাবতলী বাজার ভায়া সালামপুর ফাজিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০১-২০২০	১৫-০৩-২০২০	৩০-১২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-6	আর.এইচ.ডি (শাজাহান তালুকদার বাড়ী) হইতে ভারনীখাল, হাফেজ পাশোয়ান বাড়ী ও আবুল কালাম ফকির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৬৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৫.৪৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-7	লেবুখালী বগা আরএইচডি (ভাংগা ব্রীজ) হতে সুন্দর আলীর বাড়ী (ইসলামিয়া মাদ্রাসা) হয়ে চর গরবদী রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৫৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৪.১৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-8	মুরাদিয়া পঞ্চয়েত হাট হতে সোনা মিয়া তালুকদার বাড়ী হয়ে দক্ষিণ মুরাদিয়া ভেরী বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.১৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৬.৭৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-9	পটুয়াখালী বরিশাল আরভএইচ-লেবুখালী সঃহাই স্কুল ভায়া লেবুখালী বাজারপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৪০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৪.৪০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-10	লেবুখালী বগা আরএইচডি (চরগরবদী বটতলা) হতে আঃ গনি সিকদার সিনিয়র মাদ্রাসা হয়ে ঝরঝরিয়াতলা ইউএনআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪১.৬২	প্রযোজ্য নয়	২৫-১১-২০১৮	৩১-০১-২০১৯	০৫-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-11	পাংশাশিয়া ইউপি অফিস (চান্দু পদর বাড়ী) - আলমগীর চেয়ারম্যান, পাংশাশিয়া কলেজ হয়ে ধোপের হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৮৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৬.৮২	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১৪-০৮-২০১৮	২১-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-12	মুরাদিয়া ইউনিয়ন সড়ক হতে সাজাহান সিকদারের বাড়ী হয়ে আজিজ সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৪.৩৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-13	ডুমকি হাসপাতাল ইউএনআর হতে মহিলা টেকনিক্যাল কলেজ হয়ে ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৮.৮৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-14	চরগরবদী সদর দপ্তর রাজ্জাক কমান্ডারের বাড়ী (বটতলা) হতে মতি খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.১০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯১.৫৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-15	দক্ষিণ মুরাদিয়া বাইতুল আমান দখিল মাদ্রাসা-পশ্চিম মুরাদিয়া তৈয়ব আলী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৫৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৭.৪৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-16	বোর্ড অফিস (বেইলী ব্রীজের পূর্ব দিক) হতে কবির মেঘার বাড়ী হয়ে ওয়াপদা ভেরী বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৬.৭৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-17	পঞ্চয়েত হাট হতে তালতলী বাজার হয়ে বশিরিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৭.১০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	৩০-১২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-18	লেবুখালী বগা আরএইচডি বোর্ড অফিস ব্রিজের পশ্চিম পার্শ্ব - কদমতলা বাজার ভায়া আল হাজ মাওলানা আব্দুর রহিম বাড়ী হইতে করিমগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তার মাটির কাজ সহ স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-19	মুরাদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (মান্নান হাওলাদারের বাড়ী) হতে ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা হয়ে পঞ্চায়েত হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৮৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৭.৪১	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-20	পটুয়াখালী বরিশাল আরডএইচ- মোশারফ হাওলাদারের বাড়ী ভায়া উত্তর কার্তিকপাশা জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০১-২০২০	১৫-০৩-২০২০	৩০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-21	(অবশিষ্টাংশ) লেবুখালী-বগা জএউ সড়কের রাজাখালী বেইলী ব্রিজ থেকে পিছাখালী খালের পূর্ব পাড় দিয়ে দক্ষিণে মোঃ রফিকুল ইসলাম মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত ভায়া আলহাজ্ব মোঃ জালাল উদ্দিন খান (মাষ্টার) এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৯০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৭.৪০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-22	লেবুখালী বগা আরএইচডি (চর গরবদী) হতে সন্তোষদি জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৭০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৩.২২	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-23	আব্দুর রব জজের বাড়ী হইতে আগার ফরাজী ও হাসমত আলী খানের বাড়ী হয়ে নলদোয়ানী সুইজ গেট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৬৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৬.১৯	প্রযোজ্য নয়	৩০-০১-২০২০	৩০-০৩-২০২০	২৫-০৩-২০২১
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-24	দক্ষিণ মুরাধা জিপিএস- ওয়াপদা সুইসপার্বন্ত রাস্তার মাটির কাজ সহ স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৩.২০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-25	কবিল হাওলাদার আরএইচডি আতহার শরীফ এর বাড়ী - আরএইচডি সিদ্দিক এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৯.৮৪	প্রযোজ্য নয়	২৫-১১-২০১৮	৩১-০১-২০১৯	০৭-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VR-26	চরবয়রা চৌরাস্তা হতে নূর আলী মাষ্টারের বাড়ী হয়ে চরবয়রা ভেরী বাধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.১৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮০.২৮	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/UZRStr-1	মুরাদিয়া জিসি হতে লেবুখালী-বগা আরএইচডি (চরগরবদী ফেরী ঘাট) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.২০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১১-২০১৮	১৪-০৩-২০১৯	১৩-০৩-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/UNRStr-1	আঙ্গারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ (বাহেরচর ফেরীঘাট) হতে টিএন্ডটি হয়ে ও কদমতলা বাজার হয়ে রাজাখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৩৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৫-১২-২০১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/DUMKI/UNRStr-2	শ্রীরামপুর ইউপি (লেবুখালী বগা আরএইচডি) হতে ল্যাম ইউনাইটেড মহিলা কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে গাবতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১১.১৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩২.৭০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-1	পঞ্চয়েত হাট হতে তালতলী বাজার হয়ে বশিরিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	২.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.২৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	৩০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-2	দক্ষিণ মুরাদিয়া জিপিএস- ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তার রাস্তার মাটির কাজ সহ স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-3	লেবুখালী বগা আরএইচডি বোর্ড অফিস ব্রীজের পশ্চিম পার্শ্ব - কদমতলা বাজার ভায়া আল হাজ্জ মাওলানা আব্দুর রহিম এর বাড়ী হইতে করিমগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তার মাটির কাজ সহ স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-4	(অবশিষ্টাংশ) লেবুখালী-বগা আরএইচডি সড়কের রাজাখালী বেইলী ব্রীজ থেকে পিছাখালী খালের পূর্ব পাড় দিয়ে দক্ষিণে মোঃ রফিকুল ইসলাম মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত ভায়া আলহাজ্জ মোঃ জালাল উদ্দীন খান (মাস্টার) এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-5	চরণগরবদী সদর দপ্তর রাজ্জাক কমান্ডারের বাড়ী (বটতলা) হতে মতি খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১০.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪২.১৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-6	বোর্ড অফিস (বেইলী ব্রীজের পূর্ব দিক) হতে কবির মেম্বার বাড়ী হয়ে ওয়াপদা ভেরী বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.২০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-7	মুরাদিয়া পঞ্চয়েত হাট হতে সোনা মিয়া তালুকদার বাড়ী হয়ে দক্ষিণ মুরাদিয়া ভেরী বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.৫৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-8	কবিল হওলাদার আরএইচডি আতহার শরীফ এর বাড়ী - আরএইচডি সিদ্দিক এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৯৮	প্রযোজ্য নয়	২৫-১১-২০১৮	৩১-০১-২০১৯	০৭-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-9	পাংগাশিয়া ইউপি অফিস (চান্দু পদর বাড়ী) - আলমগীর চেয়ারম্যান, পাংগাশিয়া কলেজ হয়ে ধোপের হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.২২	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১৪-০৮-২০১৮	২১-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-10	লেবুখালী বগা আরএইচডি (সাজাহান হাওলাদারের বাড়ী) হতে আঠারগাছিয়া মোতালেব চৌকিদার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৯.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৫.৫৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-11	মুরাদিয়া ইউনিয়ন সড়ক হতে সাজাহান সিকদারের বাড়ী হয়ে আজিজ সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৭০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-12	লেবুখালী বগা আরএইচডি (ভাংগা ব্রীজ) হতে সুন্দর আলীর বাড়ী (ইসলামিয়া মাদ্রাসা) হয়ে চর গরবদী রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৯.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৫.৫৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-13	আর.এইচ.ডি (শাহজাহান তালুকদার বাড়ী) হইতে ভারনীখাল, হাফেজ পাণ্ডেয়ান বাড়ী ও আবুল কালাম ফকির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-14	মুরাদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (মাম্মান হাওলাদারের বাড়ী) হতে ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা হয়ে পঞ্চগেয়েত হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৩০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-15	লেবুখালী বগা আরএইচডি (চর গরবদী) হতে সন্তোষদি জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১.৪৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-16	পূর্ব আঙ্গরিয়া বেইলী ব্রীজ হতে আলতাফ দফাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.১৩	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-17	আন্দুর রব জজের বাড়ী হইতে আশুর ফরাজী ও হাসমত আলী খানের বাড়ী হয়ে নলদোয়ানী খুইজ গেট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.২৩	প্রযোজ্য নয়	৩০-০১-২০২০	৩০-০৩-২০২০	২৫-০৩-২০২১
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-18	চরবয়রা চৌরাস্তা হতে নূর আলী মাষ্টারের বাড়ী হয়ে চরবয়রা ভেরী বাথ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৯.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৫.৪৫	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-19	লেবুখালী বগা আরএইচডি (চরগরবদী বটতলা) হতে আঃ গনি সিকদার সিনিয়র মাদ্রাসা হয়ে বরবরিয়াতলা ইউএনআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৯৮	প্রযোজ্য নয়	২৫-১১-২০১৮	৩১-০১-২০১৯	০৫-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DUMKI/VRStr-20	আলগী মুসা মুখা বাড়ী (ব্রীজ) হতে আলগী জিপিএস হয়ে আলগী সৌরভ মুখা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৮.৯৩	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/DUMKI/MAINT-1	পাংশাশিয়া খান বাজার হতে নূরানী মাদ্রাসা, বড় বাড়ী হয়ে আঃ সালাম দাখিল মাদ্রাসা ইউএনআর রোড পুনর্বাসন(৫৪০০-১৩৫০)	কিঃমিঃ	১.৩৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৩.৮২	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	০২-০৮-২০১৮	৩১-১০-২০১৯
IRIDPPB/PAT/DUMKI/MAINT-2	আঙ্গরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ (বাহেরচর ফেরীঘাট) হতে টিএন্ডটি হয়ে ও কদমতলা বাজার হয়ে রাজাখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৬৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৩.৭৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	১৩-০৩-২০১৯	১৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/UZR-1	কলাগাছিয়া গ্রোথ সেন্টার হতে আলীপুর গ্রোথ সেন্টার (গলাচিপা অংশ) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৭২	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৫০.৯৮	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০১৭	১৪-০১-২০১৮	১৫-০৯-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/UNR-1	পানপট্টা ইউপি হতে পানপট্টা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.২২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯৩.৯১	প্রযোজ্য নয়	২৫-১১-২০১৮	১৪-০৩-২০১৯	১৩-০৩-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/GALA/UNR-2	আমখোলা ইউনিয়ন পরিষদ হতে কলাগাছিয়া গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৫.০৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	১০-০৫-২০১৮	১৭-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/UNR-3	আমখোলা ইউনিয়ন পরিষদ (ভাঙরা সড়ক ও জনপথ) হতে শুকুরাবারের হাট পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.২৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.৪২	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/UNR-4	গলাচিপা উপজেলা সদর দপ্তর হতে গলাচিপা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৫৮	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৩.২১	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০১৭	১১-০১-২০১৮	১৭-১০-২০১৮
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-1	মাটিভাংগা খুইজ - মধ্য চরকাজল এফআরবি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-2	উত্তর চরবিশ্বাস সালেহা খাতুন দাখিল মাদ্রাসা- ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-3	ফুলখালী উপজেলা সড়ক হতে উলানিয়া গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩১.৬৫	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০১৭	১১-০১-২০১৮	১৮-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-4	চরবিশ্বাস ইউপিএসি হতে আমির গাজীর বাড়ী হয়ে চর বাংলা খেয়া ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৪.০০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৬৭.৪৭	প্রযোজ্য নয়	১২-০৮-২০১৮	১৯-০৯-২০১৮	২৬-০৯-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-5	চরবিশ্বাস বটতলা বাজার-আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা বাড়ী ভায়া চর মহিউদ্দিন খেয়াঘাট সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-6	পানপট্টা বাঁশতলা শাজাহান মৃধার বাড়ীর উত্তর দিক হতে সিনিয়র হাওলাদার লতিফ দফাদারের বাড়ী পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.১০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৫.০৩	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-7	ডাকুয়া বোর্ড সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হতে নলিনী রায়ের বাড়ী হয়ে নিজামুল চক্ৰা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৩৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬২.১৩	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	০২-১০-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-8	লামনা বড় বাজার হতে মহিষভাংগা লোহার ব্রীজ পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৩০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৩-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-9	গিলাবাড়ীয়া বাজার - কল্যাণকলাশ থানা কাউন্সিল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৯.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-10	গোলখালী হাফেজের খেয়াঘাট হতে উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে সড়ক ও জনপথ এর রাস্তা পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬১.৫৪	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৬-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-11	খলিফা বাড়ী মাদ্রাসা- রাজ্জাক মাষ্টারের বাড়ী- মদির হাটখোলা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-12	মাঝখাম উপজেলা সড়ক হতে আমখোলা ঘাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪০.২৫	প্রযোজ্য নয়	২৬-১১-২০১৮	৩১-০১-২০১৯	০৭-০২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-13	উলানিয়া রোডের দেওয়ান বাজার - আলাউদ্দিন মোল্লা মাস্টার বাড়ী রোড হয়ে বড় বাধ পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪২.১৩	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	০৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-14	আমখোলা সড়ক ও জনপথ এর রাস্তা হতে চিসুরিয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৭.৮৬	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০১৭	১১-০১-২০১৮	১৮-১০-২০১৮
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-15	পাংশিয়া বাজার উপজেলা সড়ক হতে মল্লিকবাড়ী উপজেলা সড়ক পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২১.৩০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০১৭	১১-০১-২০১৮	২০-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-16	গুরিদাবাড়ী সড়ক ও জনপথ এর রাস্তা হতে কাটাখালী উপজেলা সড়ক পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৬.৯১	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-17	(অবশিষ্টাংশ)নলুয়াবাগী ফেরীঘাট - বলাইবুনিয়া আদম আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-18	কোটখালী বাজার হতে সুতাবাড়ীয়া (সুরেশ মাষ্টারের বাড়ী) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৪৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬৫.২১	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০১৭	১৪-০২-২০১৮	২১-১১-২০১৮
IRIDPPB/PAT/GALA/VR-19	বোয়ালিয়া ক্রোজার হতে নাছুর ফেরীঘাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৩৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৬.৭০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০১৭	১০-০১-২০১৮	১৭-১০-২০১৮
IRIDPPB/PAT/GALA/UZRStr-1	কলাগাছিয়া গ্রোথ সেক্টর হতে আলীপুর গ্রোথ সেক্টর (গলাচিপা অংশ) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৬.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩১.৬০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০১৭	১৪-০১-২০১৮	১৫-০৯-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VRStr-1	ডাকুয়া বোর্ড সংগ্রহ বিদ্যালয় হতে নলিনী রায়ের বাড়ী হয়ে নিজামুল চত্রা সংগ্রহ বিদ্যালয় পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১০.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৩.০৫	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	০২-১০-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VRStr-2	উলানিয়া রোডের দেওয়ান বাজার - আলাউদ্দিন মোল্লা মাস্টার বাড়ী রোড হয়ে বড় বাধ পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৭৪	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	০৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VRStr-3	আমখোলা সড়ক ও জনপথ এর রাস্তা হতে চিসুরিয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬.৮৮	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০১৭	১১-০১-২০১৮	১৮-১০-২০১৮
IRIDPPB/PAT/GALA/VRStr-4	গুরিদাবাড়ী সড়ক ও জনপথ এর রাস্তা হতে কাটাখালী উপজেলা সড়ক পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০৯	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VRStr-5	মাটিভাঙ্গা খুইজ - মধ্য চরকাজল এফআরবি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৫০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/GALA/VRStr-6	পানপট্টা বাঁশতলা শাহজাহান মৃধার বাড়ীর উত্তর দিক হতে সিনিয়র হাওলাদার লতিফ দফাদারের বাড়ী পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭.৭৬	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VRStr-7	বোয়ালিয়া ক্রোজার হতে নাছুর ফেরীঘাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.৫৭	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০১৭	১০-০১-২০১৮	১৭-১০-২০১৮

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/GALA/VRStr-8	মাঝখাম উপজেলা সড়ক হতে আমখোলা ঘাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৫৮	প্রযোজ্য নয়	২৬-১১-২০১৮	৩১-০১-২০১৯	০৭-০২-২০২০
IRIDPPB/PAT/GALA/VRStr-9	লামনা বড় বাজার হতে মহিষভাংগা লোহার ব্রীজ পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.৯০	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৩-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VRStr-10	পাংশিয়া বাজার উপজেলা সড়ক হতে মল্লিকবাড়ী উপজেলা সড়ক পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৮.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০.০৭	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০১৭	১১-০১-২০১৮	২০-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VRStr-11	চরবিশ্বাস ইউপিএস হতে আমির গাজীর বাড়ী হয়ে চর বাংলা খেয়া ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.৪৫	প্রযোজ্য নয়	১২-০৮-২০১৮	১৯-০৯-২০১৮	২৬-০৯-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/VRStr-12	উত্তর চরবিশ্বাস সালেহা খাতুন দাখিল মাদ্রাসা (পাকা সড়ক) - ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/GALA/VRStr-13	ফুলখালী উপজেলা সড়ক হতে উলানিয়া গ্রোথ সেক্টর পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৭.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.৪২	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০১৭	১১-০১-২০১৮	১৮-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/GALA/HAT-1	কাটাখালী বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪.০৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/KALA/UZR-1	বানাতি বাজার জিসি (লালুয়া) - ধানখালী জিসি রোড ভায়া উত্তর লালুয়া লোন্ডা ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৭০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৯.৬০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৬-২০২০	৩০-০৯-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/KALA/UNR-1	(অবশিষ্টাংশ) ধানখালী ইউপিএস- হাফেজ প্যাদার হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/KALA/UNR-2	লতাচাপলী ইউনিয়ন পরিষদ হতে খাজুরা হয়ে কুয়াকাটা হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.২৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৬.০৯	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	১৫-০২-২০১৮	২১-০২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/KALA/UNR-3	(অবশিষ্টাংশ) সলিমপুর বাজার- নীলগঞ্জ ইউপিএস ভায়া টঙ্গীবাড়ীয়া জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/KALA/UNR-4	(অবশিষ্টাংশ) নীলগঞ্জ ইউপিএস- পাখিয়াপাড়া হাট ভায়া মিঠাগঞ্জ ইউপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/KALA/UNR-5	মহিপুর গ্রোথ সেক্টর হতে ডাবলুগঞ্জ উপজেলা পরিষদ হয়ে ডাবলুগঞ্জ হাট পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.১০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩০.৮১	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	১৫-০২-২০১৮	৩০-০৭-২০১৯
IRIDPPB/PAT/KALA/UNR-6	ললুয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে পায়রা বন্দর হয়ে তেখালী ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৫৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮৭.৪৩	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	১৫-০২-২০১৮	৩০-০৬-২০১৯
IRIDPPB/PAT/KALA/UNR-7	বড় বলিয়াতলী হাট - মিঠাগঞ্জ ইউপিএস ভায়া ডাল বুগঞ্জ হাট, চরপাড়া পাখিয়াপাড়া জিপিএস, সপ খালী হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/KALA/UNR-8	লালুয়া ইউপি - নীলগঞ্জ ইউপি রোড ভায়া বালিয়াতলী ইউপি - মিঠাগঞ্জ ইউপি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	৩.০০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩০৬.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/KALA/VR-1	গয়াতলা সড়ক ও জনপথের রাস্তা হতে গয়াতলা লক্ষঘাট পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৮৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮৪.৮২	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	১৫-০৩-২০১৯
IRIDPPB/PAT/KALA/VR-2	টিয়াখালী ইউপি-আরএন্ডএইচ বিষ্কানী (আদারমানিক ব্রীজ এপ্রোচ) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	২.১০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৪.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/KALA/VR-3	নাচনাপাড়া রাইছ মিল- নাচনাপাড়া বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.২৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৭.৫০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/KALA/VR-4	লভা ধানখালী ইউপি - গিয়াতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	২.১০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮০.৬০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/KALA/VR-5	গরমখোলা জিসিসিআর হতে মধিপাড়া ওয়াফেজ ফকিরবাড়ী সী-বিচ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৫.১৫	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩২৫.৩০	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/KALA/VR-6	উত্তর চাকমইয়া জিপিএস-রুস্তম হাওলাদার বাড়ী আমতলা জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/KALA/VR-7	কুয়াকাটা হতে খাজুরা পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৮৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৪.৭৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/KALA/VR-8	(অবশিষ্টাংশ) পশ্চিম চাকামইয়া জিপিএস - উত্তর চাকামইয়া জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/PAT/KALA/VR-9	চাপলি বাজার হতে নতুনপাড়া পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩.৩৭	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২২৬.১১	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	২৮-০৩-২০২০
IRIDPPB/PAT/KALA/UNRStr-1	(অবশিষ্টাংশ) ধানখালী ইউপি- হাফেজ প্যাদার হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/KALA/UNRStr-2	লালুয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে পায়রা বন্দর হয়ে তেখালী ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.৬৯	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	১৫-০২-২০১৮	৩০-০৬-২০১৯
IRIDPPB/PAT/KALA/UNRStr-3	লতাচাপলী ইউনিয়ন পরিষদ হতে খাজুরা হয়ে কুয়াকাটা হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.৪৭	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	১৫-০২-২০১৮	২১-০২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/KALA/VRStr-1	চাপলি বাজার হতে নতুনপাড়া পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭.৮৬	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	২৮-০৩-২০২০
IRIDPPB/PAT/KALA/VRStr-2	গরমখোলা জিসিসিআর হতে মধিপাড়া ওয়াফেজ ফকিরবাড়ী সী-বিচ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৪.৮০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.৭১	প্রযোজ্য নয়	১৩-১২-২০১৭	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/KALA/VRStr-3	লোন্ডা ধানখালী ইউপি-সি - গিলাতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/KALA/VRStr-4	গয়াতলা সড়ক ও জনপথের রাস্তা হতে গয়াতলা লঞ্চঘাট পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১.০৮	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	১৫-০৩-২০১৯
IRIDPPB/PAT/KALA/VRStr-5	কুয়াটা হতে খাজুরা পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৬৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/KALA/MAINT-1	কলাপাড়া সদর দপ্তর হতে লতা খেয়া ঘাট, ধানখালী কলেজ হয়ে ধানখালী জিসি রোড সংস্কার (চেষ্টা ৯৫০০-১৬৫০০)	কিঃমিঃ	৭.০০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩৩৭.২১	প্রযোজ্য নয়	২৩-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/KALA/MAINT-2	কলাপাড়া জিসি হতে বালিয়াতলী ঘাট, বাবলাতলা বাজার হয়ে চাপলী জিসি রোড সংস্কার	কিঃমিঃ	৮.০০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩৮৭.৮৭	প্রযোজ্য নয়	২৩-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/KALA/MAINT-3	ঘুটাবাছা আর এইচ ডি গামইরতলা অবদা থেকে পুরাতন ভাঙ্গা হেরিংবন পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UZR-1	কাঠালতলী জিসি হতে আনন্দ বাজার লঞ্চঘাট রোড হয়ে মৌকরন জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৭.৮৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UZR-2	(অবশিষ্টাংশ) কাঠালতলী জিসি-কলাগাছিয়া-মির্জাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ অফিস-সুবিদখালী সদর দপ্তর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৮.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৬-২০২০	৩০-০৯-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UZR-3	ভৈয়াং জিসি হতে আয়েলা জিসি (হাবিব বাজার) রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৬৪	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৭৬.৭১	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UZR-4	কাঠালতলী জিসি-কলাগাছিয়া-মির্জাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ অফিস-সুবিদখালী সদর দপ্তর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৪.৭৬	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৪৫১.১৫	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	২৯-০৮-২০১৮	১৭-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNR-1	(অবশিষ্টাংশ) মাদবখালি ইউপি-সি (কাঠালতলী বেইলী ব্রীজ) - মহিশকাটা বাজার রোড ভায়া মুসীরহাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNR-2	মির্জাগঞ্জ উপজেলায়ীন ২নং মির্জাগঞ্জ ইউপি অফিস হতে মুসীরহাট ইউনিয়ন সড়কে (অ.এ.উ.৬) ইউসুফ মিয়াব বাড়ী হইয়া আতাহার মস্জিদ (ফকির বাড়ীর) উত্তর পাশ দিয়া জগার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNR-3	কাকড়াবুনিয়া ইউপি-সি (নতুন) হতে গাজীপুর হাট হয়ে কাউনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৩.১০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNR-4	কাকরাবুনিয়া ইউপি অফিস (মোবাইল টাওয়ার) হতে কুমড়াখালী বাজার রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৮.৯৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৫-০৮-২০১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNR-5	কাঠালতলী বেইলী ব্রিজ-মুগিরহাট-মহিষকাটা রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৩.২৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৫-০৫-২০১৮	২৯-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNR-6	মির্জাগঞ্জ ইউপি (হাজী আশরাফ আলী উচ্চ বিদ্যালয়) হতে পিপড়াখালী বাজার রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৮.৫৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	১০-০৫-২০১৮	২৭-০৬-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNR-7	সুবিদখালী উপজেলা সদর দপ্তর (পুরাতন ইউপি) হতে বটতলা-দাসেরডাঙ্গা এবং আমড়াগাছিয়া বাজার হয়ে মহিষকাটা বাজার রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪০.৮৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৫-০২-২০২০
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNR-8	কাকরাবুনিয়া ইউপি (গাজীপুর হাট) হতে কাকরাবুনিয়া গার্লস হাই স্কুল হয়ে কাকরাবুনিয়া জিপি (বিডরিউডিবি) রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৯৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৭.৩৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	০১-০২-২০২০
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNR-9	কাকড়াবুনিয়া ইউপি অফিস কাউনিয়া বাজার ভায়া গাড়ীপুরা হাট এবং দেলোয়ার হোসেন কলেজ কিসমত খাটাসিয়া সড়ক উন্নয়ন (চেইন ১০০০-১০০০)	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNR-10	সুবিদখালী উপজেলা সদর দপ্তর (পুরাতন ইউপি) হতে দমরাবাদ সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে পোলেরহাট রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৭.২৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	৩০-০৩-২০২০
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-1	বেংকী লঞ্চঘাট হতে বাসুন্ডা শাহী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮২.৬৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২৮-০২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-2	(অবশিষ্টাংশ) কিসমতপুর দেলোয়ার হোসেন কলেজ রোড ভায়া দুর্গা মন্দির পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৩০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১১.৮০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-3	আরএনএইচ-পূর্ব সুবিদখালী ইউএনও রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.২৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-4	উত্তর জাতিবুনিয়া আরএইচডি - আমির হোসেন হাওলাদার বাড়ী ভায়া আব্দুর রশিদ খান বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-5	আরএইচডি আরকে গার্লস হাই স্কুল - বেগমপুর খালগোড়া পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৫৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩০.১৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	১৫-০৩-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-6	ছৈলাবুনিয়া হাট - আরএইচডি - বিলার বাড়ী ভায়া প্রান্তন চেয়ারম্যান এবং মোতালেব মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-7	পূর্ব রামপুর জিপিএস - কাজিবাড়ী - আনন্দো বাজার- আকাস সিকদারে বাড়ী - সনতোশপুর জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-8	চট্রা জিপিএস এর সামনে ইউজেডআর হতে চরখালী বর্ধন এর বাড়ীর কাছে নদীর রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.১২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭১.০২	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	১৫-০৩-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-9	সুবিদখালী লঞ্চঘাট হতে পূর্ব সুবিদখালী রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় - ডরিউডিবি এমবাল্কমেন্ট রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮০.০৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	১৯-০১-২০২০	৩০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-10	আমতলী খালগোরা- আবুল কালাম তালুকদারের বাড়ী-দীনেশ সেনের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮১.৩৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-11	ছোট শৈলবুনিয়া জিপিএস হতে ছোট শৈলবুনিয়া জিপিএস এর নিকট শ্রীমন্ত নদী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯১	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৪.১৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২৮-০২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-12	কলাগাছিয়া মাদ্রাসা- শরীফ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.১০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৪.৩০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২৮-০২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-13	দেওলী সুবিদ খালী ইউপি (চরখালী) - ইউজেডআর চাতরা ভায়া উত্তর রানীপুর জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচার ও ব্রীজ এপ্রোচসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	২.১৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮০.৪০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-14	দক্ষিণ জাতিবুনিয়া আরএন্ডএইচ ভায়া সালাম মাস্তুর বাড়ী - আরএন্ডএইচ রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-15	আঃ হাকিম খান রোড আরএইচডি হাওলাদার বাড়ী মসজিদ-লতিফ হাওলাদার বাড়ী ভায়া কামাল আর্মি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৯০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৭.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-16	দোকলাখালি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা: - ছত্রা সুইচ রোড ভায়া এইচ/ও মোসলেম মাওলানা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৯.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-17	ফুট ব্রীজের কাছে থেকে এইচ/ ও টানজেম মাষ্টার - বাজিতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা: - বেতাগী মির্জাগঞ্জ সংযোগ ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-18	কাশিনাথ সুইজগেট-আরএইচডি-উত্তর আমরাগাছিয়া হযরত আলী সং প্রাঃ বিদ্যালয় রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৩.৬৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-19	(অবশিষ্টাংশ) কাশিনাথ সুইজগেট-আরএইচডি-উত্তর আমরাগাছিয়া হযরত আলী সং প্রাঃ বিদ্যালয় রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.২৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-20	(অবশিষ্টাংশ)আরএইচডি দেলোয়ার হোসেন কলেজ - ইউজেডআর - কিসমোত খাটাসিন জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-21	(অবশিষ্টাংশ) ছাইতা আদর্শ সরকারী পি.এস - দিঘির চর - দরগাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-22	(অবশিষ্টাংশ) মাদবখালি আরএন্ডএইচ-আশ্রাফ প্রভাষক বাড়ী - উত্তর মাদবখালি জিপিএস রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৯.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-23	(অবশিষ্টাংশ) মহিষকাটা বাজারের উত্তর দিকের আরএইচডি হতে শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে ফাদারহাট রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-24	মাধবখালী এইচআরএস-আশরাফ প্রফেসর এর বাড়ী- উত্তর মাধবখালী জিপিএস রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৯৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৬.৫৩	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	০৩-১০-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-25	গোলাখালী বাজার আরএইচডি হতে চত্ৰা ইউজেন্ডআর রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৪.৭০	প্রযোজ্য নয়	২৮-০৭-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	০৩-১০-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-26	রমিজ সিকদার এর বাড়ীর সামনে ইউজেন্ডআর নমরখাল হতে ভিক্ষাখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৭০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৯.৭৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৩-২০১৮	১৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-27	কলাগাছিয়া গ্রামের আন্দুয়া খালের গোড়া হইতে ঠাকুর বাড়ী হইতে শাহিন ঠাকুর বাড়ীর সামনে দিয়ে হোসাইনিয়া দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-28	মহিষকাটা বাজারের উত্তর দিকের আরএইচডি হতে শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে ফাদারহাট রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪২.৬৫	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	২৮-০২-২০২০
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-29	দক্ষিণ পশ্চিম আন্দুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আজিজ সিকদার বাড়ী হইয়া কালিকাপুর সাহেবা খাতুন বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৯.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-30	আরএন্ডএইচ ফকিরের হাট-বাটিনুনিয়া বালিকা বিদ্যালয়-আলতাফ মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-31	আরএইচডি হতে আলেকের খেয়াঘাট - সান্তার হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-32	মির্জাগঞ্জ দরবার উচ্চ বিদ্যালয় হতে আদর্শগ্রাম-ফকিরবাড়ী রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৮.৪৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-33	উত্তর বাজিতা জিপিএস - পশ্চিম দিক খলিল মির্থা বাড়ী - পূর্ব বাজিতা ইউসিআরআইপি রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-34	আরএইচডি চত্রা উপজেলা সড়ক হতে পশ্চিম সুবিদখালী সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৯৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৪.৯৭	প্রযোজ্য নয়	২৮-০৭-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	০৩-১০-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-35	আমতলী খালগোরা- সান্দ্রা হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-36	আরএইচডি মোসারফ মাওলানার বাড়ী - হাতেম খান - মুন্সিরহাট ব্রুইচ রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VR-37	লেবুবুনিয়া-ডাকুয়ারছরা জিপিএস-ইউজেন্ডআর গফুর আকনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৯.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UZRStr-1	কাঠালতলী জিসি হতে আনন্দ বাজার লঞ্চঘাট রোড হয়ে মৌকরন জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.০৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UZRStr-2	ভৈয়াং জিসি হতে আয়োলা জিসি (হাবিব বাজার) রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩.৭৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNRStr-1	সুবিদখালী উপজেলা সদর দপ্তর (পুরাতন ইউপি) হতে বটতলা-দাসেরডাঙ্গা এবং আমড়াগাছিয়া বাজার হয়ে মহিষকাটা বাজার রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.০৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৫-০২-২০২০
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNRStr-2	কাকরাবুনিয়া ইউপি অফিস (মোবাইল টাওয়ার) হতে কুমড়াখালী বাজার রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৪১	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৫-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNRStr-3	কাঠালতলী বেইলী ব্রীজ-মুন্সিরহাট-মহিষকাটা রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.১৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৫-০৫-২০১৮	২৯-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNRStr-4	সুবিদখালী উপজেলা সদর দপ্তর (পুরাতন ইউপি) হতে দমরাবাদ সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে পোলেরহাট রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩.০৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	৩০-০৩-২০২০
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNRStr-5	কাকড়াবুনিয়া ইউপি (নতুন) হতে গাজীপুর হাট হয়ে কাউনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.৫৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNRStr-6	কাকরাবুনিয়া ইউপি (গাজীপুর হাট) হতে কাকরাবুনিয়া গার্লস হাই স্কুল হয়ে কাকরাবুনিয়া জিসি (বিডরিউডিবি) রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১০.১৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩২.৯৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	০১-০২-২০২০
IRIDPPB/PAT/MIRZ/UNRStr-7	মির্জাগঞ্জ ইউপি (হাজী আশরাফ আলী উচ্চ বিদ্যালয়) হতে পিপড়াখালী বাজার রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.২১	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	১০-০৫-২০১৮	২৭-০৬-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-1	কাশিনাথ সুইজগেট-আরএইচডি-উত্তর আমরাগাছিয়া হযরত আলী সং প্রাঃ বিদ্যালয় রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১০.৬৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৭.৪৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-2	উত্তর বাজিতা জিপিএস - পশ্চিম দিক খলিল মির্থা বাড়ী - পূর্ব বাজিতা ইউসিআরআইপি রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৪.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-3	আঃ হাকিম খান রোড আরএইচডি হাওলাদার বাড়ী মসজিদ-লতিফ হাওলাদার বাড়ী ভায়া কামাল আর্মি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৮.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৬.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-4	কলাগাছিয়া মাদ্রাসা- শরীফ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩.৭৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২৮-০২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-5	ছোট শৈলবুনিয়া জিপিএস হতে ছোট শৈলবুনিয়া জিপিএস এর নিকট শ্রীমন্ত নদী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৮.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৩.৬০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২৮-০২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-6	আরএন্ডএইচ ফকিরের হাট-ঝাটবুনিয়া বালিকা বিদ্যালয়-আলতাফ মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৮.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-7	মাধবখালী এইচআরএস-আশরাফ প্রফেসার এর বাড়ী- উত্তর মাধবখালী জিপিএস রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১০.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৯.৯২	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	০৩-১০-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-8	মহিষকাটা বাজারের উত্তর দিকের আরএইচডি হতে শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে ফাদারহাট রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১০.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৯.৭২	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	২৮-০২-২০২০
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-9	(অবশিষ্টাংশ) মাদবখালি আরএন্ডএইচ-আশ্রাফ প্রভাষক বাড়ী - উত্তর মাদবখালি জিপিএস রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-10	দোকলাখালি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা: - ছত্রা দুইচ রোড ভায়া এইচ/ও মোসলেম মাওলানা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-11	(অবশিষ্টাংশ) কিসমতপুর দেলোয়ার হোসেন কলেজ রোড ভায়া দুর্গা মন্দির পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-12	কলাগাছিয়া গ্রামের আন্দুয়া খালের গোড়া হইতে ঠাকুর বাড়ী হইতে শাহিন ঠাকুর বাড়ীর সামনে দিয়ে হোসাইনিয়া দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৩.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-13	ছৈলাবুনিয়া হাট - আরএইচডি - বিলার বাড়ী ভায়া প্রাণ্ডন চেয়ারম্যান এবং মোতালেব মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-14	মির্জাগঞ্জ দরবার উচ্চ বিদ্যালয় হতে আদর্শগ্রাম-ফকিরবাড়ী রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৫.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.৮১	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-15	চত্রা জিপিএস এর সামনে ইউজেন্ডআর হতে চরখালী বর্ধন এর বাড়ীর কাছে নদীর রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪.২৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	১৫-০৩-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-16	গোলখালী বাজার আরএইচডি হতে চত্রা ইউজেন্ডআর রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৩.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.৭৯	প্রযোজ্য নয়	২৮-০৭-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	০৩-১০-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-17	সুবিদখালী লঞ্চঘাট হতে পূর্ব সুবিদখালী রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় - ডব্লিউডিবি এমবাস্কমেন্ট রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.৭০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	১৯-০১-২০২০	৩০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-18	আরএইচডি চত্রা উপজেলা সড়ক হতে পশ্চিম সুবিদখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৫.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.৬৩	প্রযোজ্য নয়	২৮-০৭-২০১৮	২৬-০৯-২০১৮	০৩-১০-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-19	লেবুবাঁশিয়া-ডাকুয়ারছরা জিপিএস-ইউজেন্ডআর গফুর আকনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-20	রমিজ সিকদার এর বাড়ীর সামনে ইউজেন্ডআর নমরখাল হতে ভিক্ষাখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৫.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩.২৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৩-২০১৮	১৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-21	বেংকী লঞ্চঘাট হতে বাসুন্দা শাহী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১৯.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৫.৯৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২৮-০২-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-22	আরএইচডি হতে আলেকের খেয়াঘাট - সাতার হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-23	আরএইচডি আরকে গার্লস হাই স্কুল - বেগমপুর খালগোড়া পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৭৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	১৫-০৩-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/VRStr-24	দক্ষিণ পশ্চিম আন্দুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আজিজ সিকদার বাড়ী হইয়া কালিকাপুর সালেহা খাতুন বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৯.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/MIRZ/HAT-1	কাঠালতলী বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.০০	প্রযোজ্য	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০১-২০২২
IRIDPPB/PAT/MIRZ/HAT-2	মাধবখালী ইউনিয়নে “মুন্সির হাট” উন্নয়ন	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	প্রযোজ্য	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০১-২০২২
IRIDPPB/PAT/MIRZ/MAINT-1	কাঠালতলী বেইলী ব্রীজ-উত্তর চৈতা রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়-উত্তর চৈতা মাদ্রাসা- পড়িতের বাড়ী পর্যন্ত রোড সংস্কার র(চৈঃ০০-২১৬৫)	কিঃমিঃ	২.১৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৩.৮৬	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১৪-০৮-২০১৮	৩০-০৬-২০১৯
IRIDPPB/PAT/MIRZ/MAINT-2	পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলায় মির্জাগঞ্জ ইউনিয়নে আর,এইচ,ডি কাঞ্চন হাওলাদার বাড়ী হইতে সোলায়মান সিকদার সড়ক।	কিঃমিঃ	১.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৪.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/PAT/MIRZ/MAINT-3	৫ ও ৬ নং ইউনিয়ন বর্ডার মালিবাড়ী- অতিগড়আইজির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/MIRZ/MAINT-4	ভিকাখালী বাজার হইতে নুরুমিয়া দাখিল মাদ্রাসা হইয়া ভুটিয়ার হাট পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	১.৪২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৪.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/PAT/SADAR/UZR-1	(অবশিষ্টাংশ) বোতলবুনিয়া জি সি (নন্দীপাড়া ব্রীজ) কাঁকড়াবুনিয়া জি সি ভায়া ছোট বিঘাই পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	২.০০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৫৬.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৬-২০২০	৩০-০৯-২০২০	১৫-০৩-২০২২
IRIDPPB/PAT/SADAR/UZR-2	খাটাশিয়া জিসি হতে তিলকাটা বাজার (সদর অংশ) হয়ে ভৈয়াং জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৬৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৬.২০	প্রযোজ্য নয়	১৬-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/UZR-3	পটুয়াখালী সদর উপজেলা সদর দপ্তর হতে বতলবুনিয়া এবং খাটাশিয়া (সদর অংশ) হয়ে আইলা গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.১৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৫.৩৬	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	২৪-০৪-২০১৮	১৩-০৭-২০১৯
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-1	(অবশিষ্টাংশ) ছোট বিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ হইতে বড় বিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ ভায়া বিঘাইর হাট-বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-2	বদরপুর ইউপি হতে পটুয়াখালী উপজেলা সদর দপ্তর (ফটিকের খেয়া ঘাট) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪১.৭৬	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	২৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-3	ইটবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ (পুকুরজানা) হতে বতলবুনিয়া গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.২৮	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৯.৮৪	প্রযোজ্য নয়	১৬-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-4	বদরপুর ইউনিয়ন পরিষদ (মুইজ গেট) - পুকুরজানা ব্রীজ হয়ে ইটবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.২৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৩.৬৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-5	ছোটবিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ হতে কাজীর বাড়ী হয়ে মাদারবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৯.৬০	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৬-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-6	(অবশিষ্টাংশ)লোহালিয়া ইউপি - কাশিপুর বাজার(মুইস গেট) ভায়া হাসেম আলী খান বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৯০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯২.০২	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-7	(অবশিষ্টাংশ) জৈনকাঠি ইউপি-বাসক বাজার ভায়া কেশবপুর হাট এবং শরীকখালী জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৩.৩৬	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-8	(অবশিষ্টাংশ) ভায়লা বাজারের ব্রীজের পূর্ব পার্শ্ব হয়ে মীরা বাড়ী ও হাওলাদার বাড়ীর জামে মসজিদ হয়ে ধলু মোদ্রা বাড়ী হয়ে ফুল শরীফের বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-9	পটুয়াখালী উপজেলা সদর দপ্তর হতে জৈনকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ(সদর অংশ) হয়ে শিয়াকাঠি বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১২.৭২	প্রযোজ্য নয়	১৬-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-10	(অবশিষ্টাংশ) আউলিয়াপুর ইউ.পি.সি - বাদুরা জি সি ভায়া দক্ষিণ বাদুরা বি.জি.পি.সি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	২.০০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২০৪.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-11	ফতুল্লা বাজার হতে মধ্য গেরাখালী জিপিএস হয়ে মাদারবুনিয়া ইউপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩.০৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫০.৯৬	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-12	(অবশিষ্টাংশ) বদরপুর ইউপি হইতে পটুয়াখালী হেড কোয়ার্টার ভায়া মাঝি হইয়া দত্ত বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-13	ছোটবিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ (সোবাহান হাওলাদার বাড়ী) হতে কাজীরহাট বাজার (ব্রীজ) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৫৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৭.২০	প্রযোজ্য নয়	১৬-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-14	লোহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে হাসেম আলী খান বাজার হয়ে কাশিপুর বাজার (সুইজ) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৫.৪৫	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	১৫-১২-২০১৮
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-15	লাউকাটি ইউনিয়ন পরিষদ হতে মুরাদিয়া গ্রোথ সেন্টার (ডাকতিয়া খাল সদর অংশ) হয়ে কোলারহাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৬৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৩.৪০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-16	লোহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে পটুয়াখালী উপজেলা সদর দপ্তর (লোহালিয়া খেয়া ঘাট) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৩৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫.৭১	প্রযোজ্য নয়	১৬-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-17	খালিশাখালি ফেরীঘাট হতে ইটবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.২৮	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২.৩৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-18	জৈনকাটি ইউপিএস হতে কাটাখালী বাজার হয়ে কুকুয়া তালুক বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৬.৬৫	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	১৫-০৩-২০১৯
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNR-19	খাটাশিয়া জিসি (জনতা হাই স্কুল) হতে বড়বিঘাই পুরাতন ইউপিএস অফিস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৬৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৫.৮৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-1	সিহাকাটি হাট-লোহালিয়া নদী (ইসহাক মেম্বারের বাড়ী-মান্নান এবং ফারুক খান এর বাড়ী)	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪২.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-2	ধরন্দি নিউমার্কেট হতে চন্ডিপুর স্কুল হয়ে চন্ডিপুর সুইস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.০৪	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	১৫-০৯-২০১৮
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-3	চান্দখালী বানিয়াকাটি জিপিএস-বেল্লালের ফার্ম ভায়া তুলাতলী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.২২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৪.৯২	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-4	ইউজেন্ডআর (শাওলা জিপিএস) হতে ইউএনআর - ভালিয়া দাখিল মাদ্রাসা ভায়া সুকত আলী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-5	(অবশিষ্টাংশ) দক্ষিণ ধারান্দি জিপিএস- সিরিন্দাবাড়ী ভায়া ইঞ্জিঃ মান্নানের বাড়ী ও ইউনুস মুধা হাফিজিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-6	আরএইচডি (মৌওকারান ব্রীজ) - জাতিবুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যা: পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৩.২০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-7	রজ হাওলাদার ব্রীজ - গাজী জসিম এর বাড়ী হয়ে আজিজ উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৫.২৭	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	০২-০৮-২০১৮	০৯-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-8	ইটবাড়ীয়া ইউপি পুকুরজানা মাদ্রাসার পুল- এসহাক আলী জমাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-9	দেওখালী বাজার হতে পশ্চিম দেওখালী মোক্তাদিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৯৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৩.৩৭	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-10	জৈনকাঠি ওয়াপদা ভেরীবাথ-গগনখালী বাজার ভায়া আহমদিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-11	আরশেদ মোল্লা বাড়ী-মসজিদ-মজিবর খান বাড়ী ভায়া উজ্জল ঢালী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.১০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৪.৬০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-12	(অবশিষ্টাংশ) ইউএনআর পাজাখালী জিপিএস হতে চরকুরিপিকা জিপিএস হয়ে প্রতাবপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯১.৪৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-13	বিরপাশা করাল বাড়ী ব্রীজ- জয়ঘড়া দেওখালী মসজিদ ভায়া সালাম মেঘারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-14	ইটবাড়ীয়া জোমাদার কলেজ হতে ইসমাইল দফাদারের বাড়ী - সাতঘর বাজার রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৩.০৭	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	১৫-১২-২০১৮
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-15	দক্ষিণ ধারান্দি পাকা রোড- মান্নান আকনের বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তা ভায়া আশরাফ আলী প্যাডা ও আহাজ্জ্ব ইউনুচ মুধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-16	চরমৈশাদী মাঝি বাড়ী (পাকা রোড) - মাদারবুনিয়া খাল ভায়া অধ্যাপক পান্নু আকনের বাড়ী (জনতা হাই স্কুল) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-17	(অবশিষ্টাংশ) লাউকাঠী ইউনিয়নের চেউখালী গ্রামের উল্টর চেউখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে পশ্চিম চেউখালী মোক্তারীয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ভায়া মধ্য চেউখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৩.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-18	পারকার্তিকপাশা কাশেম খাঁর বাড়ী- লতীফ মহসিনা হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-19	লোহালিয়া কুড়িপাইকা বাজার হতে হাসেমের বাড়ী ভায়া মধ্য কুড়িপাইকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৯.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-20	ভায়ালিয়া হাট- ভায়ালিয়া দেওয়ানিয়া আরপিএস মাঝিবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-21	মাদারবুনিয়া তিন রাস্তার মোড় হতে মাদারবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হয়ে মফিজ হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৯.৩৯	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৬-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-22	আউলিয়াপুর অফিসার হাট হতে কুকুয়া মাদ্রাসা হয়ে জুকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪১.১৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-23	ভায়ালা মুজে আলী মোল্লা বাড়ী- ফজলুল হাওলাদারের বাড়ী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-24	ইসলামপুর মুসল্লী বাড়ী সাত পাহলোয়ান ভায়া হাজী ফজলুল করিম মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-25	লোহালিয়া পটুয়াখালী-কালাইয়া রোড টু বাবুল গাজী বাড়ীপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৮০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৮.৮০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-26	কালিচন্না পাউরো বাঁধ- কালিচন্না বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-27	ইসলামপুর মাদ্রাসা -কামার হাওলা - চরমৈষাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় -জাফর কাজীর বাড়ী- মাদারবুনিয়া খাল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪২.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-28	বিলবুনিয়া জিপিএস-আলাউদ্দীন খোন্দকারের বাড়ী ভায়া দরগাহ বাড়ী রোডপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-29	লোহালিয়া কারাবুনিয়া হাইস্কুল- ফেরীঘাট খুইস গেটপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	৪৩৯৯৭	৪৪০৭৩	৪৪৫৬০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-30	(অবশিষ্টাংশ) ৪৪ নং ভায়ালা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বাবুল মীরার বাড়ী হয়ে পশ্চিম ভায়ালা আলহাজ্ব এম ডি এস দাখিল মাদ্রাসা হয়ে শৌল বাজার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৯.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-31	(অবশিষ্টাংশ) ফুলশরীফ হাট- ভায়ালিয়া হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-32	লাউকাঠী ইউপি অফিস হইতে ইফসুফ মুখার বাড়ী ভায়া রহমান কাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-33	ভায়ালা জয়নাল খান স্কুল - বিশ্রাস বাড়ী ভায়া সোলেমান মুসীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-34	ভুরিয়া নাদের হাওলাদারের বাড়ী- ফকু হাওলাদারের বাড়ীপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-35	(অবশিষ্টাংশ) উত্তর পূর্ব বারুয়ানবাড়ী পাধাবাড়ী মসজিদ - ভাফল বাড়ীয়া আবুল মেসুরের বাড়ী - হাজীখাল বাজার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-36	(অবশিষ্টাংশ) ইসমাইল দফাদারের বাড়ী - সাতঘর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৯০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৭.৪০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-37	(অবশিষ্টাংশ) লাউকাঠী শ্রীরামপুর বাজার হইতে লেহাজ মাষ্টার বাড়ী ভায়া মালেক মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৯.০০	প্রযোজ্য নয়	৪৩৯৯৭	৪৪০৭৩	৪৪৫৬০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-38	(অবশিষ্টাংশ) খেজুরতলা বাজার-ধানখালী বাজার ভায়া ডাকুনিয়া জিপিসপার্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৩.২০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-39	দুর্গাপুর তুলাতলী হতে ১নং ব্রীজ ও লক্ষীপুরা শারিকখালী সংগ্রহবিঃ হয়ে বোতলবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	৩.০০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২২৫.৩৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-40	শহিদুল মাঝির বাড়ী থেকে মেসার্স নাহিন ব্রীক ফিল্ড হয়ে চর মৈসাদি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-41	সাতঘর বাজার- শহীদ স্মৃতি জিপিসপার ভায়া মুখা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯০.৩০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-42	ইউএনআর (দোলখালী সুইস)-ইউএনআর (আনোয়ার মাস্টার বাড়ী) ভায়া পূর্ব জৈনকাঠি জিপিসপার (পূর্ব জৈনকাঠি নাসির হাওলাদারের বাড়ী - সেকেন্দার হাওলাদারের বাড়ী ঈদগাহ ময়দান)	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪২.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-43	মাটিভাংগা বাজার হইতে বিখাইর হাট-বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-44	গলাচিপা-লোহালিয়া-পটুয়াখালী ইউজেডআর(শানু আকন বাড়ী মসজিদ) টু মোজাম্মেল হক ঢালী ভায়া ভূরিয়া হাইস্কুল কাশিপুর ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-45	কমলাপুর ইউনিয়ন পরিষদ (কাশেম জোমাদ্দার এর বাড়ী) হতে চান্দ গাজী-দেওয়ানশরিফ দরগা-আকাইবাড়িয়া বাজার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৯৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৩.১৭	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	১৫-১২-২০১৮
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-46	(অবশিষ্টাংশ) আউলিয়াপুর অফিসার হাট হতে কুকুয়া মাদ্রাসা হয়ে জুকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৯০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৭.৪০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-47	ছোটবিঘাই ইউপি হতে বাঁশতলা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৬.০৫	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১৪-০৮-২০১৮	২১-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-48	সড়ক ও জনপথ (বিমান বন্দর) হতে খালিশাখালী উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.১২	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৬.৪০	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	২০-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-49	নাজিরপুর মুরার ঘাট - দাখিল মাদ্রাসা হয়ে নূরানী মাদ্রাসা পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.৩৫	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৯.২৫	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	২৪-০৪-২০১৮	৩০-০৪-২০১৯
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-50	নাজিরপুর খেয়াঘাট-কার্তিক সাহা বাড়ী-মিঞাবাড়ী হাটপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৯.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-51	ইউজেডআর (আমতলার মোড়) হতে তাফালবাড়িয়া জিপিএস হয়ে ইউজেডআর (মোহাম্মদিয়া মাদ্রাসা) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	০.৯৪	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৯.৯১	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-52	সড়ক ও জনপথ (গনি মধার বাড়ী) হতে হেটালিয়া রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে ইউনিয়ন সড়ক (ইউসুফ সিপাইয়ের বাড়ী) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.১৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০১.৩৬	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-53	কালিকাপুর পূর্ব হেটালিয়া সুইস হাইতে হাচন হাওলাদারের বাড়ী ভায়া নুরু হাওলাদার - শাহজাদ হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-54	(অবশিষ্টাংশ) ইউএনআর পাজাখালী জিপিএস হতে চরকুরিপিকা জিপিএস হয়ে প্রতাবপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৩.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-55	(অবশিষ্টাংশ) রজ হাওলাদার ব্রীজ - গাজী জসিম এর বাড়ী হয়ে আজিজ উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৩০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫.৮০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-56	কাশিপুর সুইজ হাইতে ভূরিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-57	শৌলা বেইলী ব্রীজ- রমনী কান্ত শীল বাড়ী মন্দির পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৪০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৪.৪০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-58	ছোট বিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ হইতে ছদির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৯.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-59	ইউএনআর পাজাখালী জিপিএস হতে চরকুরিপিকা জিপিএস হয়ে প্রতাপপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৮.৬৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-60	(অবশিষ্টাংশ) ইটবাড়ীয়া জোমাদার কলেজ হতে ইসমাইল দফাদারের বাড়ী - আজিজ মোল্লা হাইস্কুল- সাতঘর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৩০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৪.৭৭	প্রযোজ্য নয়	৩০-০১-২০২০	৩০-০৩-২০২০	২৫-০৩-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-61	কাচাবুনিয়া বাজার হতে পায়রাবুজ বাজার সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.১৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬২.০৪	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৬-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-62	ঘোপখালী ওয়াপদা হতে পুকুরজানা মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৯.৯৪	প্রযোজ্য নয়	১৬-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VR-63	লোহালিয়া পাজাখালী খান বাড়ী-পাজাখালী জিপিএস ভায়া সরদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/UZRStr-1	পটুয়াখালী সদর উপজেলা সদর দপ্তর হতে বতলবুনিয়া এবং খাটাশিয়া (সদর অংশ) হয়ে আইলা গ্রোথ সেক্টর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৭.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৪.৯৩	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	২৪-০৪-২০১৮	১৩-০৭-২০১৯
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNRStr-1	(অবশিষ্টাংশ) জৈনকাঠি ইউপি-বশাক বাজার ভায়া কেশবপুর হাট এবং শরিকখালী জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.৫০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNRStr-2	লাউকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ হতে মুরাদিয়া গ্রোথ সেক্টর (ডাকতিয়া খাল সদর অংশ) হয়ে কোলারহাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.২১	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNRStr-3	ইটবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ (পুকুরজানা) হতে বতলবুনিয়া গ্রোথ সেক্টর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.০৬	প্রযোজ্য নয়	১৬-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNRStr-4	ছোটবিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ(সোবাহান হাওলাদার বাড়ী) হতে কাজীরহাট বাজার (ব্রীজ) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.২০	প্রযোজ্য নয়	১৬-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNRStr-5	ফতুল্লা বাজার হতে মধ্য গেরাখালী জিপিএস হয়ে মাদারবুনিয়া ইউপি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNRStr-6	(অবশিষ্টাংশ) আউলিয়াপুর ইউপি বাদুরা জিসি ভায়া দক্ষিণ বাদুরা বিজিপি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNRStr-7	পটুয়াখালী উপজেলা সদর দপ্তর হতে জৈনকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ(সদর অংশ) হয়ে শিয়াকাঠি বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.৫৩	প্রযোজ্য নয়	১৬-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNRStr-8	(অবশিষ্টাংশ) ছোট বিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ হইতে বড় বিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ ভায়া বিঘাইর হাট বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৯.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪২.৭৫	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNRStr-9	(অবশিষ্টাংশ) বদরপুর ইউপি হইতে পটুয়াখালী হেড কোয়ার্টার ভায়া মাঝি হইয়া দত্ত বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৭.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/UNRStr-10	বদরপুর ইউনিয়ন পরিষদ (শুইজ গেট) - পুকুরজানা ব্রীজ হয়ে ইটবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-1	নাজিরপুর মুরার ঘাট - দাখিল মাদ্রাসা হয়ে নূরানী মাদ্রাসা পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১.৪৯	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	২৪-০৪-২০১৮	৩০-০৪-২০১৯
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-2	আরশেদ মোল্লা বাড়ী-মসজিদ-মজিবর খান বাড়ী ভায়া উজ্জল ঢালী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-3	গলাচিপা-লোহালিয়া-পটুয়াখালী ইউজেডআর(শানু আকন বাড়ী মসজিদ) টু মোজাম্মেল হক ঢালী ভায়া ভুরিয়া হাইস্কুল কাশিপুর ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৫.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-4	(অবশিষ্টাংশ) উত্তর পূর্ব বরুণবাড়ী পেয়াদা বাড়ীর মসজিদ - তাফালবাড়িয়া আবুল মেম্বরের বাড়ী - হাজিখালী বাজার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-5	ধরন্দি নিউমার্কেট হতে চন্ডিপুর স্কুল হয়ে চন্ডিপুর গ্ৰুইস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৮৮	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	১৫-০৯-২০১৮
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-6	দুর্গাপুর ভূলাতলী হতে ১নং ব্রীজ ও লক্ষীপুরা শারিকখালী সংপ্রঃবিঃ হয়ে বোতলবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৭.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩.৩৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-7	ইটবাড়ীয়া জোমাদ্দার কলেজ হতে ইসমাইল দফাদারের বাড়ী - সাতঘর বাজার রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭.১০	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	১৫-১২-২০১৮
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-8	জৈনকাঠি ওয়াপদা বেরী বাঁধ-গগন খালী বাজার ভায়া আহমদিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-9	বিলবুনিয়া জিপিএস-আলাউদ্দীন খোন্দকারের বাড়ী ভায়া দরগাহ বাড়ী রোডপার্শ্ব রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-10	ইউএনআর পাজাখালী জিপিএস হতে চরকুরিপিকা জিপিএস হয়ে প্রতাপপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩.২৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-11	লোহালিয়া কুড়িপাইকা বাজার হতে হাসেমের বাড়ী ভায়া মধ্য কুড়িপাইকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-12	ইটবাড়িয়া ইউপি পুকুরজনা মাদ্রাসার পুল - ইসাহাক আলী জোমাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৭.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩২.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-13	(অবশিষ্টাংশ) ফুলশরীফ হাট- ভায়ালিয়া হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-14	রজ হাওলাদার ব্রীজ - গাজী জসিম এর বাড়ী হয়ে আজিজ উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭.৮৯	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	০২-০৮-২০১৮	০৯-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-15	(অবশিষ্টাংশ) ইউএনআর পাজাখালী জিপিএস হতে চর কুড়িপাইকা জিপিএস হয়ে প্রতাপপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪.১৭	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-16	সড়ক ও জনপথ (বিমান বন্দর) হতে খালিশাখালী উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬.৬৯	প্রযোজ্য নয়	২৪-১২-২০১৭	০৮-০৩-২০১৮	২০-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-17	ছোটবিঘাই ইউপি হতে বাঁশতলা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৪৮	প্রযোজ্য নয়	২০-০৫-২০১৮	১৪-০৮-২০১৮	২১-০৮-২০১৯
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-18	পারকার্তিকপাশা কাশেম খার বাড়ী- লতীফ মোহসেনা হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-19	সাতঘর বাজার- শহীদ স্মৃতি জিপিএস ভায়া মুখা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-20	ছোট বিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ হইতে ছদির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৯.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-21	আরএইচডি (মৌকরন ব্রীজ) - ঝাটিবুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যা: পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-22	ইসলামপুর মুসল্লী বাড়ী সাত পাহলান ভায়া হাজী ফজলুল করিম মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-23	ভায়ালা মৌজে আলী মোল্লা বাড়ী ব্রীজ হইতে সোলেমান মুন্সি বাড়ী ভায়া ফজলুল হাওলাদারের বাড়ীর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-24	ইউজেন্ডআর (সৌলা জিপিএস) হতে ইউএনআর ভায়া দাখিল মাদ্রাসা ভায়া সুরাত আলী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-25	কালিচন্না পাউবো বাঁধ- কালিচন্না বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-26	কাচারুনিয়া বাজার হতে পায়রাবুজ বাজার সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.৪৫	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৬-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-27	দেওখালী বাজার হতে পশ্চিম দেওখালী মোজাদিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-28	(অবশিষ্টাংশ) ইটবাড়িয়া জোমান্দার কলেজ হতে ইসমাইল দফাদারের বাড়ী - আজিজ মোল্লা হাইস্কুল সাতঘর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৭.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৯.৩১	প্রযোজ্য নয়	৩০-০১-২০২০	৩০-০৩-২০২০	২৫-০৩-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-29	নাজিরপুর খেয়াঘাট-কার্তিক সাহা বাড়ী-মিঞা বাড়ী হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-30	আউলিয়াপুর অফিসার হাট হতে কুকুয়া মাদ্রাসা হয়ে জুকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭.৩৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-31	সড়ক ও জনপথ (গনি মুখার বাড়ী) হতে হেটালিয়া রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে ইউনিয়ন সড়ক (ইউসুফ সিপাইয়ের বাড়ী) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	মিঃ	১২.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৫.২৪	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-32	(অবশিষ্টাংশ) লাউকাঠী ইউনিয়নের চেউখালী গ্রামের উত্তর চেউখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে পশ্চিম চেউখালী মোক্তারিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ভায়া মধ্য চেউখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-33	চরমৈশাদী মাঝি বাড়ী (পাকা রোড) - মাদারবুনিয়া খাল ওয়াপদা ভায়া জনতা হাই স্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৬.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-34	ভায়ালিয়া হাট- ভায়ালিয়া দেওয়ানিয়া আরপিএস মাঝিবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-35	ঘোপখালী ওয়াপদা হতে পুকুরজানা মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.৩০	প্রযোজ্য নয়	১৬-০৫-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-36	লোহালিয়া পটুয়াখালী-কলাইয়া রোড টু বাবুল গাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৪.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-37	কাশিপুর শ্রুইজ হইতে ভুরিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-38	(অবশিষ্টাংশ) ইসমাইল দফাদারের বাড়ী - সাতঘর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-39	(অবশিষ্টাংশ) লাউকাঠী শ্রীরামপুর বাজার হইতে লেহাজ মাষ্টার বাড়ী ভায়া মালেক মোস্তার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৮.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-40	(অবশিষ্টাংশ) ৪৪ নং ভায়ালা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বাবুল মীরার বাড়ী হয়ে পশ্চিম ভায়ালা আলহাজ্ব এম ডি এস দাখিল মাদ্রাসা হয়ে শৌল বাজার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-41	(অবশিষ্টাংশ) খেজুরতলা বাজার-ধানখালী বাজার ভায়া ডাকুনিয়া জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৪.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/VRStr-42	(অবশিষ্টাংশ) রজ হাওলাদার ব্রীজ - গাজী জমিদার এর বাড়ী হয়ে আজিজ উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/GHAT-1	০২ নং বদরপুর ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে হাজী আঃ করিম খান ও আঃ রহিম খান ফোরকানয়া মন্ডব্য মাদ্রাসায় একটি দিঘীর ঘাটলা নির্মাণ।	সংখ্যা	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/PAT/SADAR/MAINT-1	ইবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ হইতে খেজুরতলা বাজার হইয়া চান্দখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	১.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩১.৩৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/MAINT-2	ধরান্দি জিসি হইতে পটুয়াখালী উপজেলা হেড কোয়ার্টার (লোহালিয়া খেয়া ঘাট) ভায়া কাশিপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	৮.৭৫	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৫২০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২
IRIDPPB/PAT/SADAR/MAINT-3	ধানখালী বাজার হইতে ইবাড়িয়া ইউ সি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	২.৪২	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৩৮.৩৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/MAINT-4	আউলিয়াপুর ইউপি সি - কেশবপুর হাট রোড সংস্কার	কিঃমিঃ	২.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৭.৩২	প্রযোজ্য নয়	৩০-০১-২০২০	৩০-০৩-২০২০	২৫-০৩-২০২১
IRIDPPB/PAT/SADAR/MAINT-5	পুকুরজানা কৈবর্তবাড়ীর পুল - সাতঘর বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৭.৫০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৮-২০২০	৩০-০১-২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/SADAR/MAINT-6	পটুয়াখালী - কলাপাড়া আরএন্ডএইচ - আউলিয়াপুর অফিসার হাট ভায়া ময়দান মাদ্রাসা ও আউলিয়াপুর বোর্ড স্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	২.৪০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৬-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/SADAR/MAINT-7	ইউএনআর (লোহালিয়া বোর্ড অফিস) হতে ইউএনআর কাকরাবুনিয়া লোহার ব্রীজ পর্যন্ত সংস্কার	কিঃমিঃ	১.৪১	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৫.৬৮	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/UNR-1	ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে কোরালিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩.০০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৫৪.৯২	প্রযোজ্য নয়	২৮-০২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/UNR-2	রাঙ্গাবালী ইউনিয়ন পরিষদ হতে উপজেলা হেড কোয়ার্টার ভায়া পুলঘাট বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৩.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৫-২০২০	৩০-০৮-২০২০	১৫-০২-২০২২
IRIDPPB/PAT/RANG/UNR-3	বড়বাইশদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে মৌড়ুবি বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৬৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮০.৩৪	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	১৪-১১-২০১৯
IRIDPPB/PAT/RANG/UNR-4	চালিতাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে গলাচিপা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.২৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০১.৫১	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/UNR-5	বড় বাইশদিয়া ইউপিএস হতে কাচিয়াবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭৬.৫৯	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/UNR-6	রাস্তাবালি ইউপি হতে পুলঘাট বাজার হয়ে উপজেলা সদর দপ্তর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭১.৬১	প্রযোজ্য নয়	২৮-০২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-1	আমলিবাড়ীয়া নদু পেয়াদা বাড়ী - মাঝ নেতা - সান্তার বেপারী বাড়ী - সমুদাবাদ রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭২.১৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-2	মোল্লার হাট হতে রাজাক মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১.১১	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৬.৩৫	প্রযোজ্য নয়	২৮-০২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-3	নেতা বাজার - পশ্চিম নেতা ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক (মনু পেয়াদা বাড়ী) পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৪৮	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২০৬.২৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-4	রাস্তাবালি কাচিয়াবুনিয়া লঞ্চ ঘাট হতে পত্তরবুনিয়া আশরাফ ফরেস্টের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩.৭০	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩১৯.৮৪	প্রযোজ্য নয়	১১-০৪-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-5	পুল ঘাট বাজার-সামুদাবাদ নদীর ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-6	বাহেরচর বাজার - গহিনখালী চরমজ্ঞাজ খেয়াঘাট রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৪.২১	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩৩৯.২১	প্রযোজ্য নয়	২৮-০২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-7	(অবশিষ্টাংশ) আমলিবাড়ীয়া নাদু প্যাদা বাড়ী হতে মাঝ নেতা - সান্তার ব্যাপারী বাড়ী হয়ে সামুদাবাদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিঃমিঃ	০.৬৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৪.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-8	ছোট বাইশদিয়া ইউপি-গহীনখালী ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিলোমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-9	চরমোস্তাজ পুরাণ বাজার-চর আড়া খেয়া ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিলোমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-10	(অবশিষ্টাংশ) নেতা বাজার - পশ্চিম নেতা ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক (মনু পেয়াদা বাড়ী) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিলোমিঃ	০.৫০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৩.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-11	মাদারবুনিয়া ওয়াপদা হতে মালেক হাওলাদার বাড়ী হয়ে মাদারবুনিয়া খাল সান্তার ব্যাপারী গাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিলোমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-12	ফালাবুনিয়া বাজার হতে ডিহী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	২.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫৫.০৩	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	১০-০৫-২০১৮	১৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-13	গোলাবুনিয়া সাইক্লোন শেল্টার হতে গোলাবুনিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	২.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮২.৩০	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	২৩-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-14	বাহেরচর বাজার হতে থানা হয়ে নেতাবাজার হয়ে দাসবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	২.৫৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮৬.০১	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-15	চালিতাবুনিয়া সাইক্লোন শেল্টার - চিনাবুনিয়া খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	কিলোমিঃ	১.৮০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৪.৪১	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৫-১২-২০১৯
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-16	মস্তাজ বাজার হতে বালাইবুনিয়া পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	১.৩৬	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৮.২৮	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-17	খালেক ফরাজীর দোকান হতে হরিদখালী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	৩.৪২	ওএসটিইএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৮৬.১০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-18	চালিতাবুনিয়া ইউপি- চরলতা খেয়া ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিলোমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-19	গঞ্জিপাড়া সাহাবউদ্দিন ডাঃ দোকান থেকে সুইস ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিলোমিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-20	রাস্তাবালি উপজেলা সদর দপ্তর এর দক্ষিণ দিক হতে কাচিয়াবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৭.৭২	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০১৮	০৯-০৫-২০১৮	১৬-০৫-২০১৯
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-21	রাস্তাবালী ইউজেডআর- বাহেরচর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	কিলোমিঃ	০.৪৯	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪১.৭১	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৮-২০২০	৩০-১২-২০২১
IRIDPPB/PAT/RANG/VR-22	চালিতাবুনিয়া ব্র্যাক সাইক্লোন শেল্টার হতে মরজংগা আসমত আলী ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	কিলোমিঃ	০.৪০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৮.৭৬	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	৩০-০৩-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
IRIDPPB/PAT/RANG/VRStr-1	পুলঘাট বাজার-সামুদাবাদ নদীরঘাট পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/RANG/VRStr-2	ছোট বাইশদিয়া ইউপি - গহীনখালী ইউজেডআর সড়ক পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	৩.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/RANG/VRStr-3	খালেক ফরাজীর দোকান হতে হরিদ্রখালী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.২০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.২৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/VRStr-4	মোল্লার হাট হতে রাজ্জাক মেঘারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.৬০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭.৪০	প্রযোজ্য নয়	২৮-০২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/VRStr-5	মন্ডাজ বাজার হতে বালাইবুনিয়া পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	১.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.০৫	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/VRStr-6	নেতা বাজার - পশ্চিম নেতা ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক (মনু পেয়াদা বাড়ী) পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৮.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৯.৬৫	প্রযোজ্য নয়	১৫-১২-২০১৯	২৫-০২-২০২০	২০-১২-২০২০
IRIDPPB/PAT/RANG/VRStr-7	গংঘিপাড়া সাহাবউদ্দিন ডাঃ দোকান - সুইজ ঘাট পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	মিঃ	২.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৩-২০২০	৩০-০৫-২০২০	৩১-০১-২০২১
IRIDPPB/PAT/RANG/VRStr-8	গোলবুনিয়া সাইক্লোন শেল্টার হতে গোলবুনিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	মিঃ	৩.০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.০০	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৮-২০১৮	০৭-১১-২০১৮	২৩-১২-২০১৯
IRIDPPB/MP-1	আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগ	জন	১২.০০	আরএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	১৬৫.০০				৩০-০৬-২০২২
পূর্ত কাজের মোট ক্রয়মূল্য							৬৬৮৭৩.৫৩				

সংযোজনী-৩(গ)

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংস্থা

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রকল্প পরিচালক
বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

৬৯১৮০.০০	মোট
৬৯১৮০.০০	জিওবি
০.০০	নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সেবার মোট ক্রয়মূল্য											

এই প্রকল্পে কোন সেবা ক্রয় করা হয়নি।

স্কিমের সার সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	বিবরণ	স্কীমের ধরণ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)
১	সমাপ্ত স্কীমের তালিকা	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	১০.৪১২	৯৮১.৩২
		ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	৬৩.৪০৭	৪৮৭৭.৭৪
		গ্রাম সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	১০২.৫৬৮	৬৮৪৭.৩৪
		উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	১২.৫	৫৩.৬৯
		ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	৫৮.৭৫	২০২.৩
		গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	১৫৮.৭৫	৫১১.০৯
		ঘাটলা	সংখ্যা	১	১১.৫৭
		হাট/বাজার	সংখ্যা	১	১৪.০৭
		পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	কিঃমিঃ	৩০.২০২	১০৯৮.৭৩
উপমোট					১৪৫৯৭.৮৫
২	চলমান স্কীমের তালিকা	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	২৯.৩০৩	২৭৯১.৪৭
		ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	৮৮.৫২৭	৭১০২.৬৮
		গ্রাম সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	২৪৭.৬৫৪	১৮২৫২.৭২
		উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	৫৯.৮	২৬৬.৯৭
		ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	১০২.২৫	৩২১.১০৯
		গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	৫৫৮.৭	১৯৯৫.১৯
		ঘাটলা	সংখ্যা	৩	৪১.৮৭
		হাট/বাজার	সংখ্যা	৫	১৮২.০৯
		পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	কিঃমিঃ	২৩.৭৮২	১৪৪৯.২৬
উপমোট					৩২৪০৩.৩৬
৩	প্রস্তাবিত স্কীমের তালিকা	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	৯.৪	১১৩১.৬
		ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	২৮.৩৫	২৮৬৬.১৪
		গ্রাম সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	১৪০.০০৯	১১৯৭২.৩৮
		উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	৬.৫	২৫
		ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	৩৬	১৬৭.২৫
		গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	২০৭.৭৭৫	৮৩৬.৫
		ঘাটলা	সংখ্যা	৩	৫৫
		হাট/বাজার	সংখ্যা	৪	৭৫
		পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	কিঃমিঃ	৫৩.৩৮৪	২৪৪২.৬৩
উপমোট					১৯৫৭১.৫০
৪	বর্তমান রোট সিডিউল অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলনসহ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি স্কীমের তালিকা	গ্রাম সড়ক নির্মাণ	কিঃমিঃ	১.৯৫৫	১৭০.৯৬
		গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	৮.৫	৩২.৫৪
		পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)	কিঃমিঃ	২.৬	৯৭.৩২
উপমোট					৩০০.৮২
মোট					৬৬৮৭৩.৫৩

সমাপ্ত স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা		উপজেলা:আমতলী				
ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪০৯৩০০৭	শাখারিয়া বাসস্ট্যান্ড (আরএইচডি) হতে চাওলা বাজার আঠারগাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে আঠারগাছিয়া ইউনিয়ন অফিস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪০০০-৫০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৭৩.৫০
০২।	৫০৪০৯৩০০৯	চুরিকাটা আরএন্ডএইচ হতে রবিবারের হাট সড়ক হয়ে বন্দর বাজার আরএইচডি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০১০০-১১১০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৭৭.৩৭
০৩।	৫০৪০৯৩০১০	আরপাংগাশিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে চরকগাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয় রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০০০-১৬০৮	কিঃমিঃ	০.৬০৮	৫৫.১০
০৪।	৫০৪০৯৩০১৭	আরপাংগাশিয়া ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে চারাগাছিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৫০-৭৪১	কিঃমিঃ	০.৫৯১	৫২.১৩
০৫।	৫০৪০৯৩০১৯	গুলিশাখালী ইউনিয়ন পরিষদ হতে ফকিরখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে কলাগাছিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৭৫০-৩৭৫০	কিঃমিঃ	১.০০০	৭০.০৭
০৬।	৫০৪০৯৩০২১	আমড়াগাছিয়া বাজার হতে কুকুয়া ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫০০০-৬১৫০	কিঃমিঃ	১.১৪২	৯৫.৩৬
০৭।	৫০৪০৯৩০৩১	হলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে দক্ষিণ তেপুরা মাদ্রাসা-আব্দুল রহিম এর বাড়ী হয়ে তেপুরা বাজার (ইউজেডআর) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৫৩০	কিঃমিঃ	১.৫৩০	১১৫.৮৩
৭				উপ-মোট:	৬.৮৭	৫৩৯.৩৬
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪০৯৪০০৪	চুনাখালী হাট হতে কুকুয়া মৃধাবাড়ী বাসস্ট্যান্ড (সড়ক ও জনপথ) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৪০০০-৫৭৪৫	কিঃমিঃ	১.৮৫৯	১১৮.৫০
০২।	৫০৪০৯৪০১৯	মানিকজুড়ি আরএন্ডএইচ হতে মধ্য আমতলী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	০.৯৯১	৬৭.৫৫
০৩।	৫০৪০৯৪০২৯	দুলপুকুরিয়া ব্রীজ হতে আওলাদ উকিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৬০০-২১০০	কিঃমিঃ	১.৪৯৮	১১০.৩৫
৩				উপ-মোট:	৪.৩৫	২৯৬.৪০
ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫০৪০৯৩০১০	আরপাংগাশিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে চরকগাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয় রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১১৭৫=৩.০ * ৩.০	মিঃ	৩.০০০	১৫.৪০
১				উপ-মোট:	৩.০০	১৫.৪০
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫০৪০৯৪০২৯	দুলপুকুরিয়া ব্রীজ হতে আওলাদ উকিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৭১০=১.৬ * ১.৬	মিঃ	১.৬০০	৮.০১
১				উপ-মোট:	১.৬০	৮.০১
পূনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫০৪০৯২০০৩	আমতলী মানিকঝুড়ি আরএইচডি - কচুয়াপাড়া জিসি রোড সংস্কার (চেঃ১২৮০-১৩৭১)	১২৮০-১৩৭১	কিঃমিঃ	০.০৯১	৯.৮২
০২।	৫০৪০৯৩০০৩	তালুকদার হাট হতে হলদিয়া ইউপি অফিস রোড সংস্কার(চেঃ০০-৫০০০)	০০-৫০০০	কিঃমিঃ	৪.৯৩৮	১৫১.৫০
২				উপ-মোট:	৫.০৩	১৬১.৩২

সমাপ্ত স্কীমের তালিকা

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:আমতলী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১৪			আমতলী উপজেলা মোট:			১,০২০.৪৯

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:বামনা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						

০১।	৫০৪১৯৩০০৬	রমনা ইউপি অফিস - খুশনিচরা জিপিএস রোড হয়ে গুদিঘাটা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫২৪০-৬২৪০	কিঃমিঃ	০.৯৯৫	৮৭.৯৫
১			উপ-মোট:			১.০০ ৮৭.৯৫

গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
--------------------	--	--	--	--	--	--

০১।	৫০৪১৯৪০০২	কালাইয়া বাজার সড়ক ও জনপথের রাস্তা হতে বুকাবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৭৪০	কিঃমিঃ	১.৭৩০	১১৪.৩৯
০২।	৫০৪১৯৪০৮৪	বুকাবুনিয়া বাজার হতে বুকাবুনিয়া কওমী মাদ্রাসা হয়ে মধ্য বুকাবুনিয়া এইচবিবি রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৪৫০	কিঃমিঃ	১.৪৪৪	১০৯.৩৮
০৩।	৫০৪১৯৫০০৮	বামনা লঞ্চঘাট হতে বরিশাল-পাথরঘাটা আরএইচডি দুসখালী ব্রীজ পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৩৯০	কিঃমিঃ	১.৪৮৩	৮৩.৪২
৩			উপ-মোট:			৪.৬৬ ৩০৭.১৯

ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

০১।	৫০৪১৯৩০০৬	রমনা ইউপি অফিস - খুশনিচরা জিপিএস রোড হয়ে গুদিঘাটা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫২৫০=৪.০*৩.০মিঃ	মিঃ	৪.০০০	১৩.১৮
১			উপ-মোট:			৪.০০ ১৩.১৮

গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

০১।	৫০৪১৯৪০০২	কালাইয়া বাজার সড়ক ও জনপথের রাস্তা হতে বুকাবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৭৭২=৪.০ * ৩.০, ১৪৫০=৪.০ * ৩.০	মিঃ	৮.০০০	২০.৫৯
০২।	৫০৪১৯৪০৮৪	বুকাবুনিয়া বাজার হতে বুকাবুনিয়া কওমী মাদ্রাসা হয়ে মধ্য বুকাবুনিয়া এইচবিবি রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৮১০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১.৫০০	৫.০৮
০৩।	৫০৪১৯৫০০৮	বামনা লঞ্চঘাট হতে বরিশাল-পাথরঘাটা আরএইচডি দুসখালী ব্রীজ পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৬৯৫=৪.০ * ৩.০, ৪৫৭=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৫.৫০০	১৫.৩২
৩			উপ-মোট:			১৫.০০ ৪০.৯৯
৮			বামনা উপজেলা মোট:			৪৪৯.৩১

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:বরগুনা সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উপজেলা সড়ক নির্মাণ						

০১।	৫০৪২৮২০০৬	পরীরখাল জিসি হতে বাবুগঞ্জ জিসি সড়ক (সোনাতলা ওয়পদা সড়ক) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫৬৬০-৭৪০০	কিঃমিঃ	১.৭৪০	১৩৭.৮৭
-----	-----------	--	-----------	--------	-------	--------

সমাপ্ত স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:বরগুনা সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০২।	৫০৪২৮২০০৯	নলি জিসি হতে বাবুগঞ্জ জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	০.৯২৩	৮১.৪৩
২				উপ-মোট:	২.৬৬	২১৯.৩০
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪২৮৩০০৪	গৌরীচন্না পূর্ব লেকুরতলা হতে রোদপাড়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৭৬০০-৮৩০০	কিঃমিঃ	০.৬৭৪	৫৪.১৪
০২।	৫০৪২৮৩০১১	ফুলজুরি ইউপি অফিস-বুরজির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৭০০	কিঃমিঃ	০.৭০০	৫৮.৬৬
০৩।	৫০৪২৮৩০১২	কেওয়াবুনিয়া ইউপি অফিস হতে আইলা লঞ্চ ঘাট রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৬০০-৩৬০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১৫৩.১৯
০৪।	৫০৪২৮৩০১৭	কেওড়াবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে কোটবাড়িয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৭৬.৬৭
০৫।	৫০৪২৮৩০১৮	গৌরীচন্না ইউপি হতে পশ্চিম লেকুরতলা-গৌরীচন্না বাজার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১১০০-৩১০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১৫৩.১৪
৫				উপ-মোট:	৬.৩৭	৪৯৫.৮০
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪২৮৪০১৫	পূর্ব খাজুরতলা ডব্লিউডিবি হতে শরিফবাড়ী পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৬০০	কিঃমিঃ	১.৬০০	১০৬.৩৭
০২।	৫০৪২৮৪০৩০	বেওয়ালকর জিসিসি হতে দিমা উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে গুলিশাখালী লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১৩২.৩৭
০৩।	৫০৪২৮৪০৭০	পোটকাখালী খেয়াঘাট-পার্বতি-লেমুয়া হাট- আমতলী হাট- আমতলী ইউজেডআর-চালিতাতলী জিসি রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬২৭০-৮০০০	কিঃমিঃ	১.৭৩০	১০৪.৯৯
০৪।	৫০৪২৮৪০৯৮	গলাচিপা আরএইচডি হতে মীরের হাট রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৬৬.৮৪
৪				উপ-মোট:	৬.৩৩	৪১০.৫৭
উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫০৪২৮২০০৬	পরীরখাল জিসি হতে বাবুগঞ্জ জিসি সড়ক (সোনাতলা ওয়পদা সড়ক) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৭৩৫০=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	৩.৯৮
০২।	৫০৪২৮২০০৯	নলি জিসি হতে বাবুগঞ্জ জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৯৯৫=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	৪.৩৫
২				উপ-মোট:	২.০০	৮.৩৩
ঘাটলা						
০১।		৯নং বালিয়াতলী ইউনিয়নের দক্ষিণ পাতাকাটা মেহের আলী হাওলাদার বাড়ী জামে মসজিদ এর ঘাটলা নির্মাণ		সংখ্যা	১.০০০	১১.৫৭
১				উপ-মোট:	১.০০	১১.৫৭
পূনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫০৪২৮২০০৪	বরগুনা উপজেলা সদর দপ্তর হতে পরীরখাল জিসি রোড (সদর অংশ) হয়ে পাথরঘাটা উপজেলা সদর দপ্তর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার(চেঃ ৮০০০-১১৬২০, ১৬৪০০-২২৭৮০)	৮০০০-১১৬২০, ১৬৪০০-২২৭৮০	কিঃমিঃ	১০.০০০	৪৬৩.৭৫
১				উপ-মোট:	১০.০০	৪৬৩.৭৫

সমাপ্ত স্কীমের তালিকা

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:বরগুনা সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১৫	বরগুনা সদর উপজেলা মোট:					১,৬০৯.৩২

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:বেতাগী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						

০১।	৫০৪৪৭৩০১৭	হোসনাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ হতে উত্তর করুনা রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে সোনারবাংলা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৪৫০	কিঃমিঃ	১.৪৫০	১০২.৬৯
০২।	৫০৪৪৭৩০১৮	কাজীরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ (পুরাতন) হতে আব্দুর রউফ মুখা বাড়ী হয়ে শরিয়ামুড়ী ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪৫০০-৫৬৪০	কিঃমিঃ	১.১৪০	৮৩.৭২

২	উপ-মোট:	২.৫৯	১৮৬.৪১
গ্রাম সড়ক নির্মাণ			

০১।	৫০৪৪৭৪০১৩	কুমারখালী বাজার - কাজীরাবাদ ইউপি মীরের হাট অবশিষ্ট অংশ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৪১০৯-৬৫০৯	কিঃমিঃ	২.৩৮০	১৪৮.০৭
০২।	৫০৪৪৭৪০৫৬	(অংশ-২) নাপিতখালী সুইস হতে সিকান্দার সিকদার এর বাড়ী হয়ে মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৫০০-৩৫০০	কিঃমিঃ	১.৯৮৭	১২৬.২৭
০৩।	৫০৪৪৭৪০৬০	লেমুয়া খেয়াঘাট হতে দক্ষিণ ছোপখালী উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে ছোপখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৯৫০	কিঃমিঃ	১.৯৫০	১৩২.৯৫
০৪।	৫০৪৪৭৪০৭৩	দক্ষিণ হোসনাবাদ ফারুক কারিগরের বাড়ী হতে এডিসি মোকলেছের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১১০০	কিঃমিঃ	১.২৬৮	৯১.৭৫
০৫।	৫০৪৪৭৪০৭৬	দক্ষিণ বড় মোকামিয়া হতে উত্তর জোয়ার করুনা প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৪৭০	কিঃমিঃ	১.৪৩৭	৮৮.৮৪
০৬।	৫০৪৪৭৪১৩৫	কেওরাবুনিয়া খাল হতে সফিকুর রহমানের বাড়ী হয়ে ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৩৫০	কিঃমিঃ	১.৩৪৫	৭৮.৩০
০৭।	৫০৪৪৭৪২৪৮	চান্দুখালি (জিসি) হতে বরগুনা বেতাগী আরএইচডি (গলাচিপা বক্স কালভার্ট) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৩৬.৬০
০৮।	৫০৪৪৭৪২৫৪	বুড়ামজুমদার ইউনিয়ন পরিষদ (কাউনিয়া ব্রীজ) হতে পল্লিমঙ্গল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে বদনিখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২৮০০	কিঃমিঃ	২.৮০০	১১৮.৮১

৮	উপ-মোট:	১৩.৬৭	৮২১.৫৯
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ			

০১।	৫০৪৪৭৪০১৩	কুমারখালী বাজার - কাজীরাবাদ ইউপি মীরের হাট অবশিষ্ট অংশ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২৪১৯=৩.০ * ৩.০, ২৪৯৯=৩.০ * ৩.০	মিঃ	৬.০০০	১৫.১৫
০২।	৫০৪৪৭৪০৫৬	(অংশ-২) নাপিতখালী সুইস হতে সিকান্দার সিকদার এর বাড়ী হয়ে মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২৫০৮=২-৪.০ * ৩.৩	মিঃ	৮.০০০	১৪.৩০

সমাপ্ত স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা		উপজেলা:বেতাগী				
ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৩।	৫০৪৪৭৪০৬০	লেমুয়া খেয়াঘাট হতে দক্ষিণ ছোপখালী উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে ছোপখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৩২৭=১.৩ * ১.৩, ১৮২০=১.৩ * ১.৩	মিঃ	২.৬০০	১২.০০
০৪।	৫০৪৪৭৪০৭৩	দক্ষিণ হোসনাবাদ ফারুক কারিগরের বাড়ী হতে এডিসি মোকলেছের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫২৭=২-৩.০ * ৩.০	মিঃ	৬.০০০	১২.৩৬
০৫।	৫০৪৪৭৪০৭৬	দক্ষিণ বড় মোকামিয়া হতে উত্তর জোয়ার করুনা প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৩৯৫=৩.০ * ৩.০, ৫৭৫=২-৪.০ * ৩.০	মিঃ	১১.০০০	২৮.০৪
উপ-মোট:					৩৩.৬০	৮১.৮৫
বেতাগী উপজেলা মোট:					১,০৮৯.৮৫	

জেলা:বরগুনা		উপজেলা:পাথরঘাটা				
ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৫৩০১১	পাথরঘাটা ইউপি হতে পদ্মা হাট (পুইস) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৯০০-৫৪৮০	কিঃমিঃ	২.৫৮০	২১৭.৪৩
০২।	৫০৪৮৫৩০২১	কাঠালতলী ইউপি - কেরামতপুর আরএইচডি - কামারহাট সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২৯৫০	কিঃমিঃ	৩.০৯৯	২৫৯.৩৪
উপ-মোট:					৫.৬৮	৪৭৬.৭৭
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৫৪০০৮	কামারের হাট হতে মধ্যকুপধন সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে খোরশেদ আলীর বাড়ী হয়ে ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুর রশীদ হাওলাদারের বাড়ী হয়ে নূর মোহাম্মদ খান এর বাড়ী হয়ে মধ্যকুপধন সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে ডাঃ আজিজ এর বাড়ী হয়ে কুপধন লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১২০০	কিঃমিঃ	১.১৯৭	১৩৮.০১
০২।	৫০৪৮৫৪০১৫	মুন্সিগঞ্জ হতে বিনাপানি বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৮৪০	কিঃমিঃ	১.৮৪০	১২৫.৯৬
০৩।	৫০৪৮৫৪০২২	কেরাতপুর বাজার হতে মনিখালী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-৩২৫০	কিঃমিঃ	৩.২৪২	১৯৯.৮৪
০৪।	৫০৪৮৫৪১০২	দক্ষিণ হোগলাপাশা (খাসভিটা) স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, ঈদগাহ এবং সাইক্লোন সেন্টার হতে শিয়ালীবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৭৭০	কিঃমিঃ	১.৭৭০	১২৬.৪১
০৫।	৫০৪৮৫৫১১৫	জালালাবাদ রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (পাথরঘাটা-কাকচিরা রোড) - ফজর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৪৪০	কিঃমিঃ	১.৪৪০	৯৯.০৬
উপ-মোট:					৯.৪৯	৬৮৯.২৮

সমাপ্ত স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:পাথরঘাটা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৫৪০০৮	কামারের হাট হতে মধ্যকুপধন সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে খোরশেদ আলীর বাড়ী হয়ে ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুর রশীদ হাওলাদারের বাড়ী হয়ে নূর মোহাম্মদ খান এর বাড়ী হয়ে মধ্যকুপধন সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে ডাঃ আজিজ এর বাড়ী হয়ে কুপধন লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫০৮=৩.৬ * ৩.০	মিঃ	৩.৬০০	১৩.৭৭
০২।	৫০৪৮৫৪০১৫	মুন্সিগঞ্জ হতে বিনাপানি বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৪০৮=১.৬ * ১.৬	মিঃ	১.৬০০	৪.৩৬
০৩।	৫০৪৮৫৪০২২	কেরাতপুর বাজার হতে মনিখালী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২৪৫=২-৪.০ * ৪.০ , ১২৫২=১.৬ * ১.৬	মিঃ	৯.৬০০	৩৪.১৭
০৪।	৫০৪৮৫৪১০২	দক্ষিণ হোগলাপাশা (খাসভিটা) স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, ঈদগাহ এবং সাইক্লোন সেন্টার হতে শিয়ালীবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৪১৮=৩.৬ * ৩.০	মিঃ	৩.৬০০	৯.১৪
৪	উপ-মোট:					১৮.৪০ ৬১.৪৪
১১	পাথরঘাটা উপজেলা মোট:					১,২২৭.৪৯

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:তালতলী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উপজেলা সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৭২০০৫	কচুয়াপাড়া জিসি হতে পঞ্চকোরালিয়া বাজার হয়ে বগীরহাট জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২৫০০	কিঃমিঃ	২.৩৯৪	২৩৪.৩৩
১				উপ-মোট:	২.৩৯	২৩৪.৩৩
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৭৩০১৬	বড় বগী ইউপিসি (বেইলী ব্রীজ) হতে জয়ালভাংগা এবং নিদ্রা সুইজ বাজার হয়ে ফকির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩০০০-৫৫০০	কিঃমিঃ	২.৫০০	২০০.০৮
০২।	৫০৪৮৭৩০৩০	সোনাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ (লাউয়াপাড়া বাজার) হতে নিদ্রা সুইচ বাজার সড়ক পর্যন্ত রাস্তা ইউ-ড্রেন ও স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৩৫৫০	কিঃমিঃ	৩.৫৫০	২৮৬.৩৯
২				উপ-মোট:	৬.০৫	৪৮৬.৪৭
ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৭৩০১৬	বড় বগী ইউপিসি (বেইলী ব্রীজ) হতে জয়ালভাংগা এবং নিদ্রা সুইজ বাজার হয়ে ফকির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১.৫০০	৪.৫০
০২।	৫০৪৮৭৩০৩০	সোনাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ (লাউয়াপাড়া বাজার) হতে নিদ্রা সুইচ বাজার সড়ক পর্যন্ত রাস্তা ইউ-ড্রেন ও স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৮০=১.৬ * ১.৬	মিঃ	১.৬০০	৫.৭৪
২				উপ-মোট:	৩.১০	১০.২৪

সমাপ্ত স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:তালতলী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
--------	---------	-------------	--------	-----	--------	---------------------------------

পূনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)

০১।	৫০৪৮৭৪০৯০	নতুনপাড়া লঞ্চঘাট (ইউজেডআর) - কাজীর খাল লঞ্চ ঘাট (ইউজেডআর) রোড সংস্কার(চেষ্টা১০০০-৩০০০)	১০০০-৩০০০	কিঃমিঃ	২.০০০	৬২.৭৮
-----	-----------	--	-----------	--------	-------	-------

১	উপ-মোট:				২.০০	৬২.৭৮
৬	তালতলী উপজেলা মোট:					৭৯৩.৮২

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
--------	---------	-------------	--------	-----	--------	---------------------------------

ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ

০১।	৫৭৮৩৮৩০০৯	ধুলিয়া বাজার হতে কেশবপুর নাজিরপুর সুলতানাবাদ বাজার হয়ে বাউফল উপজেলা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৩৫০০-১৪৭০০	কিঃমিঃ	১.২০০	৯১.০৩
০২।	৫৭৮৩৮৩০১১	কনকদিয়া বাজার (উপজেলা সড়ক) হতে আলিয়া বাজার হয়ে কনকদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হয়ে ঝিলনা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪৩৫০-৬০৫০	কিঃমিঃ	১.৮১৫	১৪৮.৩৬
০৩।	৫৭৮৩৮৩০৩৫	কালাইয়া ইউপি (লেংড়া মুন্সির পুল) হতে চেয়ারম্যান নূর মিয়া ও ওলিপুরা বাজার হয়ে বিলবিলাস বাজার আরএইচডি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৮৭৫০-১০৭৫০	কিঃমিঃ	১.৯৬৫	১৬৩.৬৯

৩	উপ-মোট:				৪.৯৮	৪০৩.০৮
---	---------	--	--	--	------	--------

গ্রাম সড়ক নির্মাণ

০১।	৫৭৮৩৮৪০৩৩	কালিগুরী চান্দকাঠী উচ্চ বিদ্যালয় হতে কেশবপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৭৭০-২৫৩০	কিঃমিঃ	০.৭৩৮	৫১.২৩
০২।	৫৭৮৩৮৪০৮১	কাশিপুর খেয়াঘাট বাজার হতে শাহজাহান পঞ্চায়েত বাজার হয়ে ইমান আলীর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১২১.৬৫
০৩।	৫৭৮৩৮৪১০৬	চন্দ্রপাড়া ব্রীজ হতে সূর্যমনি উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে রামনগর বোর্ড সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১০০০-২৫০০	কিঃমিঃ	১.৪৮৮	১০৭.০৮
০৪।	৫৭৮৩৮৪১৩৩	কালিগুরী-মেহেন্দিপুর রোড (বটতলা) কেশবপুর কলেজ ও বাজার-মেহেন্দিপুর বাজার বাদামতলী বাজার ভায়া এফডব্লিউসি ও আফতার উদ্দিন হাওলাদার রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২৩০০	কিঃমিঃ	২.৯৬৩	১৯৯.৪২
০৫।	৫৭৮৩৮৪১৪০	নুরাইনপুর - কনকদিয়া সড়ক (রামনগর ব্রীজ-কনকদিয়া সড়ক চেষ্টা ০০-২৫০০মিঃ) স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৮০০	কিঃমিঃ	১.৭৯৫	১২৭.০৯
০৬।	৫৭৮৩৮৪১৫০	নুরাইনপুর কনকদিয়া ইউনিয়ন সড়ক - পশ্চিম নুরাইনপুর সং প্রাঃ বিদ্যালয়ের উত্তর দিক ও ইঞ্জিনিয়ার শরিফ উদ্দিন এর বাড়ী হয়ে গাজীমাঝি বাজার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.৮৯৯	১৩০.২৫

সমাপ্ত স্কীমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৭।	৫৭৮৩৮৪২০০	জোড়পুকুরিয়া জিপিএস হতে চেয়ারম্যান মতলব হাওলাদারের বাড়ী হয়ে ধৌরভাংগা জিপিএস-বনজোড়া জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৬৭৫-১৯৭৫	কিঃমিঃ	১.৩০০	৮২.৫০
০৮।	৫৭৮৩৮৪২৬২	বাংলা বাজার বড় ডালিমা ইউনিয়ন সড়ক - কালাইয়া বাজার বড় ব্রীজ বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২৩৪০	কিঃমিঃ	২.৩৩৫	১৪৮.২৯
০৯।	৫৭৮৩৮৪২৬৩	বাউফল বগা আরএন্ডএইচ হতে রক্ষাচন্ডি-দিপাশা ব্রীজ হয়ে সোনামুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৪৮০	১০৪.৯২
১০।	৫৭৮৩৮৪২৬৩	(অবশিষ্টংশ) বাউফল বগা আরএইচডি - সোনা মুদ্দিন হাইস্কুল ভায়া রাহাকচুন্দি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৫০০-১৭৮৫	কিঃমিঃ	০.২৮৫	২৪.৫১
১১।	৫৭৮৩৮৪২৬৮	কাচিপাড়া বাজার-সোনাই মুখা-বাহেরচর লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১০২০	কিঃমিঃ	১.০২০	৬৬.৪৫
১২।	৫৭৮৩৮৪২৬৯	কেশবপুর ইউপি-মল্লিক দুবা বাজার-বাজেমহল ঈদগাহ ময়দান পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১২৪.০৪
১৩।	৫৭৮৩৮৪২৭০	বৌলতলী ব্রীজ বাজার-ঝিলনা ফকির বাড়ী-কারখানা কৃষি ব্যাংক রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-৯৮৫	কিঃমিঃ	০.৯৬৩	৬২.০০
১৪।	৫৭৮৩৮৪২৯৩	জয়বাংলা বাজার উত্তর দিক হতে পাকদাল উচ্চ বিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল কলেজ রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১২০০	কিঃমিঃ	১.২০০	৭৬.০৭

১৪	উপ-মোট:	২১.৪৭	১,৪২৫.৫০
ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ			

০১।	৫৭৮৩৮৩০১১	কনকদিয়া বাজার (উপজেলা সড়ক) হতে আলিয়া বাজার হয়ে কনকদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হয়ে ঝিলনা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪৬৩৮=১.০ * ১.০, ৪৯৪০=১.০ * ১.০, ৪৮৯৭=৪.০*৪.০	মিঃ	৬.০০০	২৫.৫৫
০২।	৫৭৮৩৮৩০৩৫	কালাইয়া ইউপিসি (লেংড়া মুন্সির পুল) হতে চেয়ারম্যান নূরু মিয়া ও ওলিপুরা বাজার হয়ে বিলবিলাস বাজার আরএইচডি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৯০৮৭=২.০ * ২.০, ৯৪৩৭=১.০ * ১.০	মিঃ	৩.০০০	৮.৮২

২	উপ-মোট:	৯.০০	৩৪.৩৭
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ			

০১।	৫৭৮৩৮৪০৮১	কাশিপুর খেয়াঘাট বাজার হতে শাহজাহান পঞ্চায়েত বাজার হয়ে ইমান আলীর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৮০০=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	২.১৬
০২।	৫৭৮৩৮৪১০৬	চন্দ্রপাড়া ব্রীজ হতে সূর্যমনি উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে রামনগর বোর্ড সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২২৩০=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	২.৪৩
০৩।	৫৭৮৩৮৪১৫০	নুরাইনপুর কনকদিয়া ইউনিয়ন সড়ক - পশ্চিম নুরাইনপুর সং প্রাঃ বিদ্যালয়ের উত্তর দিক ও ইঞ্জিনিয়ার শরিফ উদ্দিন এর বাড়ী হয়ে গাজীমাঝি বাজার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১০=১.০ * ১.০, ১৪৪০=১.০ * ১.০	মিঃ	২.০০০	৪.৬৫

সমাপ্ত স্কীমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৪।	৫৭৮৩৮৪২০০	জোড়পুকুরিয়া জিপিএস হতে চেয়ারম্যান মতলব হাওলাদারের বাড়ী হয়ে ধৌরভাঙ্গা জিপিএস-বনজোড়া জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৮৬৫=১.০ * ১.০, ১৩৫৫=১.০ * ১.০	মিঃ	২.০০০	৪.৫৮
০৫।	৫৭৮৩৮৪২৬২	বাংলা বাজার বড় ডালিমা ইউনিয়ন সড়ক - কালাইয়া বাজার বড় ব্রীজ বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৫১০=৪.০ * ৪.০	মিঃ	৪.০০০	১৯.৬৬
০৬।	৫৭৮৩৮৪২৬৯	কেশবপুর ইউপি-মল্লিক দুবা বাজার-বাজেমহল ঈদগাহ ময়দান পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৩৫০=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	২.১৯
০৭।	৫৭৮৩৮৪২৯৩	জয়বাংলা বাজার উত্তর দিক হতে পাকদাল উচ্চ বিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল কলেজ রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩৬০=১.০ * ১.০, ৫১০=২.০ * ২.০	মিঃ	৩.০০০	৮.০৮

৭				উপ-মোট:	১৪.০০	৪৩.৭৫
পূনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫৭৮৩৮৩০০৬	ধুলিয়া ইউপিসি হতে রবিবারের বাজার হয়ে কালামিয়ার বাজার পর্যন্ত রোড সংস্কারর(চেঃ০০-৩০০০)	০০-৩০০০	কিঃমিঃ	৩.০০০	১০৬.১৫
০২।	৫৭৮৩৮৪০১৮	মোল্লা বাজার (কালাইয়া-বগী বাজার রোড) - উত্তর কপুলকাঠি জিপিএস-জাহাঙ্গীর রোড হয়ে বগী বাজার পর্যন্ত সংস্কারর(চেঃ০০-৪৩৯৬)	০০-৪৩৯৬	কিঃমিঃ	৪.৩৭৮	১৪০.৯৫
০৩।	৫৭৮৩৮৪০৮০	সিতকা চেয়ারম্যান বাজার হতে হিজবুল্লা বাজার রোড সংস্কারর(চেঃ০০-১০০০)	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	২৬.১৯
৩				উপ-মোট:	৮.৩৮	২৭৩.২৯
২৯				বাউফল উপজেলা মোট:	২,১৭৯.৯৯	

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:দশমিনা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫২৩০১২	দশমিনা ইউনিয়ন পরিষদ হতে মাছুয়াখালী হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.৯৯৮	১৫৫.৪৭
০২।	৫৭৮৫২৩০১৩	বাশবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ (গোছানী জিসি) হতে বগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০০০-৩৪০০	কিঃমিঃ	২.৩৭৪	১৯৯.৯৭
০৩।	৫৭৮৫২৩০১৫	আলীপুর ইউপিসি - মধুপুর হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.৯৭৪	১৮৮.২৯
৩				উপ-মোট:	৬.৩৫	৫৪৩.৭৩
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						

সমাপ্ত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:দশমিনা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
০৩।	৫৭৮৫২৪১২২	রনগোপালদী ব্রীজ ইউএনআর - রবিবারের হাট আরএইচডি স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২০১০	কিঃমিঃ	১.৯৬২	১৪০.৪৪	
৩				উপ-মোট:	৫.৩৬	৩৮২.১১	
ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ							
০১।	৫৭৮৫২৩০১২	দশমিনা ইউনিয়ন পরিষদ হতে মাছুয়াখালী হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১২০০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১.৫০০	৪.৮০	
০২।	৫৭৮৫২৩০১৩	বাশবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ (গোছানী জিসি) হতে বগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১২০০=১.৫ * ১.৫ , ২৪৭৫=১.৫ * ১.৫ , ২০৮৫=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৪.৫০০	১৫.৪৯	
০৩।	৫৭৮৫২৩০১৫	আলীপুর ইউপিসি - মধুপুর হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬০০=১.৫ * ১.৫ , ৭৪৫=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৩.০০০	১০.৪২	
৩				উপ-মোট:	৯.০০	৩০.৭১	
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ							
০১।	৫৭৮৫২৪০১০	কালিবাড়ী বাধ হতে আলীপুর জিসি - মোল্লাবাড়ীর নিকট উলানিয়া জিসি রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৭৩২=৪.০ * ৪.০ , ৭৮০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৫.৫০০	২৬.০০	
০২।	৫৭৮৫২৪০৩৬	আলীপুর জিসি-উলানিয়া জিসি ইউজেন্ডআর সিদ্দিক আহমেদ মোল্লা-যৌথ সাইক্লোন শেল্টার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৮৭০=৪.০ * ৪.০০ , ১৬০৫=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৫.৫০০	২৭.৫৬	
০৩।	৫৭৮৫২৪১২২	রনগোপালদী ব্রীজ ইউএনআর - রবিবারের হাট আরএইচডি স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৬১২=২.০ * ২.০	মিঃ	২.০০০	৭.০৬	
৩				উপ-মোট:	১৩.০০	৬০.৬২	
১২						দশমিনা উপজেলা মোট:	১,০১৭.১৭

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:দুমকি

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৬৩০০২	আঙ্গুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ (বাহেরচর ফেরীঘাট) হতে টিএন্ডটি হয়ে ও কদমতলা বাজার হয়ে রাজাখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬০৪০-৭৯৭০	কিঃমিঃ	১.৯৩৬	১২৩.৭৪
১				উপ-মোট:	১.৯৪	১২৩.৭৪
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৬৪০৬১	লেবুখালী বগা আরএইচডি (চরগরবদী বটতলা) হতে আঃ গনি সিকদার সিনিয়র মাদ্রাসা হয়ে বরঝরিয়াতলা ইউএনআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫০০-১০০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৪১.৬২
০২।	৫৭৮৯৬৪০৯২	কবিল হওলাদার আরএইচডি আতহার শরীফ এর বাড়ী - আরএইচডি সিদ্দিক এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৩৯.৮৪
২				উপ-মোট:	১.০০	৮১.৪৬

সমাপ্ত স্কীমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:দুমকি

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৬৩০০২	আঙ্গারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ (বাহেরচর ফেরীঘাট) হতে টিএন্ডটি হয়ে ও কদমতলা বাজার হয়ে রাজাখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬৭৫১=১.০ * ১.০ , ৭১২০=১.০ * ১.০	মিঃ	২.০০০	৫.৩৮
১				উপ-মোট:	২.০০	৫.৩৮
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৬৪০৬১	লেবুখালী বগা আরএইচডি (চরগরবদী বটতলা) হতে আঃ গনি সিকদার সিনিয়র মাদ্রাসা হয়ে বরবরিয়াতলা ইউএনআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০০০=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	২.৯৮
০২।	৫৭৮৯৬৪০৯২	কবিল হওলাদার আরএইচডি আতহার শরীফ এর বাড়ী - আরএইচডি সিদ্দিক এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২১০=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	২.৯৮
২				উপ-মোট:	২.০০	৫.৯৬
পূনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫৭৮৯৬৩০০২	আঙ্গারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ (বাহেরচর ফেরীঘাট) হতে টিএন্ডটি হয়ে ও কদমতলা বাজার হয়ে রাজাখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩৪১০-৬০৪০	কিঃমিঃ	২.৬৩০	৭৩.৭৩
১				উপ-মোট:	২.৬৩	৭৩.৭৩
৭				দুমকি উপজেলা মোট:	২৯০.২৭	

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:গলাচিপা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উপজেলা সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫৭২০০৪	কলাগাছিয়া গ্রোথ সেন্টার হতে আলীপুর গ্রোথ সেন্টার (গলাচিপা অংশ) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২৭৩০	কিঃমিঃ	২.৭১৫	২৫০.৯৮
১				উপ-মোট:	২.৭২	২৫০.৯৮
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫৭৩০০২	আমখোলা ইউনিয়ন পরিষদ (ভাঙরা সড়ক ও জনপথ) হতে শুক্রবারের হাট পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬১৯০-৬৪৫০	কিঃমিঃ	০.২৬০	১২.৪২
০২।	৫৭৮৫৭৩০০৩	আমখোলা ইউনিয়ন পরিষদ হতে কলাগাছিয়া গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১১৫.০৭
০৩।	৫৭৮৫৭৩০১০	গলাচিপা উপজেলা সদর দপ্তর হতে গলাচিপা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৫৬২-৩১৪২, ৬৯০৩-৭১১০, ৭২৫০-৮০৪৩	কিঃমিঃ	১.৫৭৫	১২৩.২১
৩				উপ-মোট:	৩.৮৪	২৫০.৭০
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫৭৪০২৫	পাংগাশিয়া বাজার উপজেলা সড়ক হতে মল্লিকবাড়ী উপজেলা সড়ক পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৯৫০	কিঃমিঃ	১.৯৪০	১২১.৩০
০২।	৫৭৮৫৭৪০৪৮	বোয়ালিয়া ফ্লোজার হতে নাছুর ফেরীঘাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২৩৩০	কিঃমিঃ	২.৩২৫	১৫৬.৭০

সমাপ্ত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:গলাচিপা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
--------	---------	-------------	--------	-----	--------	---------------------------------

০৩।	৫৭৮৫৭৪০৬৯	চরবিশ্বাস ইউপিসি হতে আমির গাজীর বাড়ী হয়ে চর বাংলা খেয়া ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩০০০-৭০০০	কিঃমিঃ	৩.৯৯৭	২৬৭.৪৭
-----	-----------	---	-----------	--------	-------	--------

৩				উপ-মোট:	৮.২৬	৫৪৫.৪৭
---	--	--	--	---------	------	--------

উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

০১।	৫৭৮৫৭২০০৪	কলাগাছিয়া গ্রোথ সেন্টার হতে আলীপুর গ্রোথ সেন্টার (গলাচিপা অংশ) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৪১৭=১.৫ * ১.৫, ১৫১৭=৪.০০ * ৪.০০, ২০৫৫=১.০০ * ১.০০	মিঃ	৬.৫০০	৩১.৬০
-----	-----------	---	--	-----	-------	-------

১				উপ-মোট:	৬.৫০	৩১.৬০
---	--	--	--	---------	------	-------

গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

০১।	৫৭৮৫৭৪০২৫	পাংগাশিয়া বাজার উপজেলা সড়ক হতে মল্লিকবাড়ী উপজেলা সড়ক পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৮৪=৪.০০ * ৪.০০, ৩৮৮=২.০০ * ২.০০, ১৫৭০=২.০০ * ২.০০	মিঃ	৮.০০০	৪০.০৭
-----	-----------	---	---	-----	-------	-------

০২।	৫৭৮৫৭৪০৪৮	বোয়ালিয়া ক্রোজার হতে নাছুর ফেরীঘাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৭৫=১.৫ * ১.৫, ১৫৩৫=৩.০ * ৩.০	মিঃ	৪.৫০০	২০.৫৭
-----	-----------	---	----------------------------------	-----	-------	-------

০৩।	৫৭৮৫৭৪০৬৯	চরবিশ্বাস ইউপিসি হতে আমির গাজীর বাড়ী হয়ে চর বাংলা খেয়া ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩৪০০=১.৫ * ১.৫, ৩৫০৮=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৩.০০০	৯.৪৫
-----	-----------	---	-----------------------------------	-----	-------	------

৩				উপ-মোট:	১৫.৫০	৭০.০৯
---	--	--	--	---------	-------	-------

হাট/বাজার						
-----------	--	--	--	--	--	--

০১।	কাটাখালী বাজার উন্নয়ন			সংখ্যা	১.০০০	১৪.০৭
-----	------------------------	--	--	--------	-------	-------

১				উপ-মোট:	১.০০	১৪.০৭
---	--	--	--	---------	------	-------

১২				গলাচিপা উপজেলা মোট:	১,১৬২.৯১	
----	--	--	--	---------------------	----------	--

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:কলাপাড়া

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
--------	---------	-------------	--------	-----	--------	---------------------------------

ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
----------------------	--	--	--	--	--	--

০১।	৫৭৮৬৬৩০০৯	ললুয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে পায়রা বন্দর হয়ে তেখালী ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০০০-৩৫৪০	কিঃমিঃ	২.৫৩৬	১৮৭.৪৩
-----	-----------	---	-----------	--------	-------	--------

০২।	৫৭৮৬৬৩০২০	লতাচাপলী ইউনিয়ন পরিষদ হতে খাজুরা হয়ে কুয়াকাটা হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২২৩১	কিঃমিঃ	২.২৩১	১৪৬.০৯
-----	-----------	--	---------	--------	-------	--------

২				উপ-মোট:	৪.৭৭	৩৩৩.৫২
---	--	--	--	---------	------	--------

গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
--------------------	--	--	--	--	--	--

০১।	৫৭৮৬৬৪০০৪	গয়াতলা সড়ক ও জনপথের রাস্তা হতে গয়াতলা লঞ্চঘাট পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২৮৬০	কিঃমিঃ	২.৮৫৮	১৮৪.৮২
-----	-----------	--	---------	--------	-------	--------

০২।	৫৭৮৬৬৪০১০	চাপলি বাজার হতে নতুনপাড়া পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-৩৫১০	কিঃমিঃ	৩.৩৬৬	২২৬.১১
-----	-----------	---	---------	--------	-------	--------

০৩।	৫৭৮৬৬৪০৪৩	কুয়াকাটা হতে খাজুরা পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩৩৩০-৫২০০	কিঃমিঃ	১.৮৬৮	১২৪.৭৮
-----	-----------	--	-----------	--------	-------	--------

সমাপ্ত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:কলাপাড়া

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
৩			উপ-মোট:		৮.০৯	৫৩৫.৭১
ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৬৬৩০০৯	ললুয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে পায়রা বন্দর হয়ে তেখালী ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৫৯৬=১.৫ * ১.৫ , ২২১৫=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৩.০০০	৮.৬৯
০২।	৫৭৮৬৬৩০২০	লতাচাপলী ইউনিয়ন পরিষদ হতে খাজুরা হয়ে কুয়াকাটা হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫১২=১.৫ * ১.৫ , ১১১=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৩.০০০	১০.৪৭
২			উপ-মোট:		৬.০০	১৯.১৬
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৬৬৪০০৪	গয়াতলা সড়ক ও জনপথের রাস্তা হতে গয়াতলা লঞ্চঘাট পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩০২=২.০ * ২.০ , ১২১৯=২.০ * ২.০	মিঃ	৪.০০০	১১.০৮
০২।	৫৭৮৬৬৪০১০	চাপলি বাজার হতে নতুনপাড়া পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৭৩৮=১.৫ * ১.৫ , ৩২৩৬=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৩.০০০	৭.৮৬
০৩।	৫৭৮৬৬৪০৪৩	কুয়াকাটা হতে খাজুরা পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৪৫৬৫=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১.৫০০	৪.৬৭
৩			উপ-মোট:		৮.৫০	২৩.৬১
১০			কলাপাড়া উপজেলা মোট:		৯১২.০০	

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:মির্জাগঞ্জ

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উপজেলা সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৭৬২০০৭	ভৈয়াং জিসি হতে আয়েলা জিসি (হাবিব বাজার) রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৮৫০-৫৫১৫	কিঃমিঃ	২.৬৪০	২৭৬.৭১
১				উপ-মোট:	২.৬৪	২৭৬.৭১
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৭৬৩০০২	সুবিদখালী উপজেলা সদর দপ্তর (পুরাতন ইউপিসি) হতে দমরাবাদ সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে পোলেরহাট রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩৬১৭-৫৬১৭	কিঃমিঃ	২.০০০	১৫৭.২৯
০২।	৫৭৮৭৬৩০১০	কাঠালতলী বেইলী ব্রীজ-মুন্সিরহাট-মহিষকাটা রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০০০-২০০০	কিঃমিঃ	০.৯৯৫	৭৩.২৩
০৩।	৫৭৮৭৬৩০১৭	মির্জাগঞ্জ ইউপিসি (হাজী আশরাফ আলী উচ্চ বিদ্যালয়) হতে পিপড়াখালী বাজার রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৯৫৭-৩০০৭	কিঃমিঃ	১.০৪৮	৭৮.৫৯
০৪।	৫৭৮৭৬৩০১৮	কাকরাবুনিয়া ইউপি অফিস (মোবাইল টাওয়ার) হতে কুমড়াখালী বাজার রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৩০০-৩৩০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৮.৯৭
০৫।	৫৭৮৭৬৩০২০	সুবিদখালী উপজেলা সদর দপ্তর (পুরাতন ইউপিসি) হতে বটতলা-দাসেরডাঙ্গা এবং আমড়াগাছিয়া বাজার হয়ে মহিষকাটা বাজার রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৯৯৪-৪৯৯৪	কিঃমিঃ	১.৯৫০	১৪০.৮৮
০৬।	৫৭৮৭৬৩০২১	কাকরাবুনিয়া ইউপিসি (গাজীপুর হাট) হতে কাকরাবুনিয়া গার্লস হাই স্কুল হয়ে কাকরাবুনিয়া জিসি (বিডলিউডিবি) রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	০.৯৯১	৮৭.৩৯

সমাপ্ত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:মির্জাগঞ্জ

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
৬			উপ-মোট:		৭.৯৮	৬২৬.৩৫
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৭৬৪০০৮	কাশিনাথ সুইজগেট-আরএইচডি-উত্তর আমরাগাছিয়া হযরত আলী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.৯৯০	১২৩.৬৭
০২।	৫৭৮৭৬৪০৫৯	গোলখালী বাজার আরএইচডি হতে চত্রা ইউজেডআর রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২০৩৮	কিঃমিঃ	২.০২৫	১৪৪.৭০
২			উপ-মোট:		৪.০২	২৬৮.৩৭
উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৭৬২০০৭	ভৈয়াং জিসি হতে আয়োলা জিসি (হাবিব বাজার) রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩০১২=২.০ * ২.০, ৪৩৭০=২.০ * ২.০	মিঃ	৪.০০০	১৩.৭৬
১			উপ-মোট:		৪.০০	১৩.৭৬
ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৭৬৩০০২	সুবিদখালী উপজেলা সদর দপ্তর (পুরাতন ইউপিসি) হতে দমরাবাদ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে পোলেরহাট রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫৫৮০=১.৫ * ১.৫, ৪০২০=২.০ * ২.০	মিঃ	৩.৫০০	১৩.০৯
০২।	৫৭৮৭৬৩০১০	কাঠালতলী বেইলী ব্রীজ-মুন্সিরহাট-মহিষকাটা রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৪৪০=২.০ * ২.০, ১৮১০=২.০ * ২.০	মিঃ	৪.০০০	১২.১৫
০৩।	৫৭৮৭৬৩০১৭	মির্জাগঞ্জ ইউপিসি (হাজী আশরাফ আলী উচ্চ বিদ্যালয়) হতে পিপড়াখালী বাজার রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২০৩০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১.৫০০	৪.২১
০৪।	৫৭৮৭৬৩০১৮	কাকরাবুনিয়া ইউপি অফিস (মোবাইল টাওয়ার) হতে কুমড়াখালী বাজার রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৬৫৪=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১.৫০০	৫.৪১
০৫।	৫৭৮৭৬৩০২০	সুবিদখালী উপজেলা সদর দপ্তর (পুরাতন ইউপিসি) হতে বটতলা-দাসেরডাঙ্গা এবং আমড়াগাছিয়া বাজার হয়ে মহিষকাটা বাজার রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩৭৬২=২.০ * ২.০	মিঃ	২.০০০	৬.০৬
০৬।	৫৭৮৭৬৩০২১	কাকরাবুনিয়া ইউপিসি (গাজীপুর হাট) হতে কাকরাবুনিয়া গার্লস হাই স্কুল হয়ে কাকরাবুনিয়া জিসি (বিডলিউডিবি) রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬২৮=৯.১৫, ৩০৬=১.০ * ১.০	মিঃ	১০.১৫০	৩২.৯৪
৬			উপ-মোট:		২২.৬৫	৭৩.৮৬
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৭৬৪০০৮	কাশিনাথ সুইজগেট-আরএইচডি-উত্তর আমরাগাছিয়া হযরত আলী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৫৭৯=৯.১৫, ১৭০৫=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১০.৬৫০	২৭.৪৫
০২।	৫৭৮৭৬৪০৫৯	গোলখালী বাজার আরএইচডি হতে চত্রা ইউজেডআর রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২৭৪=১.৫ * ১.৫, ৯৪০=২.০ * ২.০	মিঃ	৩.৫০০	১০.৭৯
২			উপ-মোট:		১৪.১৫	৩৮.২৪
পূর্ববাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫৭৮৭৬৪০৩৪	কাঠালতলী বেইলী ব্রীজ-উত্তর চৈতা রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়- উত্তর চৈতা মাদ্রাসা- পন্ডিতের বাড়ী পর্যন্ত রোড সংস্কার র(চেঃ০০-২১৬৫)	০০-২১৬৫	কিঃমিঃ	২.১৬৫	৬৩.৮৬
১			উপ-মোট:		২.১৭	৬৩.৮৬

সমাপ্ত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:মির্জাগঞ্জ

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১৯	মির্জাগঞ্জ উপজেলা মোট:					১,৩৬১.১৫

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:পটুয়াখালী সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
--------	---------	-------------	--------	-----	--------	---------------------------------

ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ

০১।	৫৭৮৯৫৩০০১	জৈনকাটি ইউপি হতে কাটাখালী বাজার হয়ে কুকুয়া তালুক বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬১২-৯৮৪, ৩২৭২-৪৯০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১১৬.৬৫
০২।	৫৭৮৯৫৩০০২	বদরপুর ইউপি হতে পটুয়াখালী উপজেলা সদর দপ্তর (ফটিকের খেয়া ঘাট) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫১৬-২৫১৬	কিঃমিঃ	২.০০০	১৪১.৭৬
০৩।	৫৭৮৯৫৩০৪৯	লোহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে হাসেম আলী খান বাজার হয়ে কাশিপুর বাজার (সুইজ) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬৭০০-৭৭০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৬৫.৪৫

৩	উপ-মোট:			৫.০০	৩২৩.৮৬
---	---------	--	--	------	--------

গ্রাম সড়ক নির্মাণ

০১।	৫৭৮৯৫৪০০২	সড়ক ও জনপথ (বিমান বন্দর) হতে খালিশাখালী উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১১৩০	কিঃমিঃ	১.১২২	৬৬.৪০
০২।	৫৭৮৯৫৪০৪০	কমলাপুর ইউনিয়ন পরিষদ (কাশেম জোমাদ্দার এর বাড়ী) হতে চান্দ গাজী-দেওয়াশরিফ দরগা-আকাইবাড়িয়া বাজার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২০০০-৩০০০	কিঃমিঃ	০.৯৭০	৬৩.১৭
০৩।	৫৭৮৯৫৪০৯৭	ছোটবিঘাই ইউপি হতে বাঁশতলা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৬৬.০৫
০৪।	৫৭৮৯৫৪১২৭	ধরন্দি নিউমার্কেট হতে চন্ডিপুর স্কুল হয়ে চন্ডিপুর স্লুইস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৪৯৭	৩০.০৪
০৫।	৫৭৮৯৫৪২২৭	রজ হাওলাদার ব্রীজ - গাজী জসিম এর বাড়ী হয়ে আজিজ উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৬৫.২৭
০৬।	৫৭৮৯৫৪৩০২	ইটবাড়ীয়া জোমাদ্দার কলেজ হতে ইসমাইল দফাদারের বাড়ী - সাতঘর বাজার রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	০.৯৯৭	৬৩.০৭
০৭।	৫৭৮৯৫৫৩৪৫	নাজিরপুর মুরার ঘাট - দাখিল মাদ্রাসা হয়ে নূরানী মাদ্রাসা পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৩৫০	কিঃমিঃ	১.৩৫০	৮৯.২৫

৭	উপ-মোট:			৬.৯৪	৪৪৩.২৫
---	---------	--	--	------	--------

গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫৭৮৯৫৪০০২	সড়ক ও জনপথ (বিমান বন্দর) হতে খালিশাখালী উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১২৫, ১৫০, ৩৩০, ৫৭০=(১.৫ * ১.৫)*৪	মিঃ	৬.০০০	১৬.৬৯
০২।	৫৭৮৯৫৪০৯৭	ছোটবিঘাই ইউপি হতে বাঁশতলা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫০০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১.৫০০	৪.৪৮
০৩।	৫৭৮৯৫৪১২৭	ধরন্দি নিউমার্কেট হতে চন্ডিপুর স্কুল হয়ে চন্ডিপুর স্লুইস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৫=২.০ * ২.০	মিঃ	২.০০০	৬.৮৮

সমাপ্ত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:পটুয়াখালী সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৪।	৫৭৮৯৫৪২২৭	রজ হাওলাদার ব্রীজ - গাজী জসিম এর বাড়ী হয়ে আজিজ উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৭১৫=১.৫ * ১.৫, ২০০=৩.০ * ৩.০	মিঃ	৪.৫০০	১৭.৮৯
০৫।	৫৭৮৯৫৪৩০২	ইটবাড়ীয়া জোমাদ্দার কলেজ হতে ইসমাইল দফাদারের বাড়ী - সাতঘর বাজার রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৮০০=২.০ * ২.০	মিঃ	২.০০০	৭.১০
০৬।	৫৭৮৯৫৫৩৪৫	নাজিরপুর মুরার ঘাট - দাখিল মাদ্রাসা হয়ে নূরানী মাদ্রাসা পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৩০, ৪১০, ৫২৫, ৭০০=(১.০ * ১.০)*৪	মিঃ	৪.০০০	১১.৪৯
উপ-মোট:					২০.০০	৬৪.৫৩
পটুয়াখালী সদর উপজেলা মোট					৮৩১.৬৪	

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:রাঙ্গাবালী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫৮৪১২১	বাহেরচর বাজার হতে থানা হয়ে নেতাবাজার হয়ে দাসবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৩৫৮-৪৯৪৮	কিঃমিঃ	২.৫৫৮	১৮৬.০১
০২।	৫৭৮৫৮৪১৯৬	রাঙ্গাবালি উপজেলা সদর দপ্তর এর দক্ষিণ দিক হতে কাচিয়াবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.৯৯৮	১৩৭.৭২
০৩।	৫৭৮৫৮৪২০২	চালিতাবুনিয়া সাইক্লোন শেল্টার - চিনাবুনিয়া খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২০০-২১০০	কিঃমিঃ	১.৭৯৬	১৩৪.৪১
০৪।	৫৭৮৫৮৪২০৪	গোলবুনিয়া সাইক্লোন শেল্টার হতে গোলবুনিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২৬০০	কিঃমিঃ	২.৫৯৬	১৮২.৩০
উপ-মোট:					৮.৯৫	৬৪০.৪৪
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫৮৪২০৪	গোলবুনিয়া সাইক্লোন শেল্টার হতে গোলবুনিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৯৫০=৩.০ * ৩.০	মিঃ	৩.০০০	১২.০০
উপ-মোট:					৩.০০	১২.০০
রাঙ্গাবালী উপজেলা মোট:					৬৫২.৪৪	

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:আমতলী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উপজেলা সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪০৯২০০৬	গাজীপুর জিসি হতে আঠারগাছিয়া ইউপি হয়ে বাদুরা জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৩৫০-২৮৫০	কিঃমিঃ	১.৪৮৮	১৫৬.০১
১				উপ-মোট:	১.৪৯	১৫৬.০১
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪০৯৩০০৮	আমতলী বাসস্ট্যান্ড (আরএইচডি) হতে জুলেখার সুইজ গেট হয়ে হলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩৪৮৫-৫৪৮৫	কিঃমিঃ	২.০০০	১৪৪.০০
০২।	৫০৪০৯৩০১১	হলদিয়া ইউপি হতে রমিজ বাজার হয়ে হলদিয়া হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২২৪০	কিঃমিঃ	২.২৫০	১৬৫.৬৭
০৩।	৫০৪০৯৩০২৭	হাজার টাকার বাধ বাজার হতে আঠারগাছিয়া ইউপি অফিস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৬৮০-৪৪৮০	কিঃমিঃ	১.৭৬৯	১৪৬.৬১
৩				উপ-মোট:	৬.০২	৪৫৬.২৮
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪০৯৪০৩২	ফকিরবাড়ীয়া বাসস্ট্যান্ড হতে নীলগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২৪০০-৩৯০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১১৬.৩৮
১				উপ-মোট:	১.৫০	১১৬.৩৮
উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫০৪০৯২০০৬	গাজীপুর জিসি হতে আঠারগাছিয়া ইউপি হয়ে বাদুরা জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৫০০=২-৪.০ * ৪.০ , ২৪০০=২.৩ * ৩.৩	মিঃ	১০.৩০০	৪৭.১৬
১				উপ-মোট:	১০.৩০	৪৭.১৬
৬				আমতলী উপজেলা মোট:		৭৭৫.৮৩

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:বামনা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উপজেলা সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪১৯২০০৫	খোলাপটুয়া জিসি-ডেউয়াতলা জিসি-মঠবাড়িয়া আরএইচডি রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১৪৮.৩০
০২।	৫০৪১৯২০০৯	হোগলাপাতি আরএইচডি (কামাল জোমাদ্দারের বাড়ী) হতে লেমুয়া গ্রোথ সেন্টার (পাথরঘাটা) জামিরতলা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.৯৯৪	২০২.২৮
২				উপ-মোট:	৩.৪৯	৩৫০.৫৮
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪১৯৪০০৫	বালাইবুনিয়া ইউজেডআর হতে ঘোপখালী জিপিএস ইউজেডআর রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৯০০	কিঃমিঃ	১.৮৯৬	১৩৩.৭৮
০২।	৫০৪১৯৪০১৬	বামনা খোলপটুয়া রোড -সালাউদ্দিনের বাড়ী- ওয়াপদা রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৪৯০	১০৫.০০
০৩।	৫০৪১৯৪০১৮	খোলপটুয়া বাজার - অযোধ্যা সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৫২০	কিঃমিঃ	১.৫১৪	৯৪.৯৬

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:বামনা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৪।	৫০৪১৯৪০২৩	গুদিঘাটা বাজার হতে নবগ্রাম রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৭০০	কিঃমিঃ	১.৭০০	১০৮.৭৫
০৫।	৫০৪১৯৪০৭৮	চরকাখালী সং প্রাঃ বিদ্যালয় হতে সোনাখালী দিঘীর পাড় হয়ে-দুসখালী সাইক্লোন শেল্টার কাম সং প্রাঃ বিদ্যালয়-কেয়ার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২১৫০	কিঃমিঃ	২.২৭১	১৪৫.৯০

৫	উপ-মোট:	৮.৮৭	৫৮৮.৩৯
---	---------	------	--------

উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫০৪১৯২০০৯	হোগলাপাতি আরএইচডি (কামাল জোমাদ্দারের বাড়ী) হতে লেমুয়া গ্রোথ সেন্টার (পাথরঘাটা) জামিরতলা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২০০=১.৫ * ১.৫, ১৩২০=১.৫ * ১.৫, ১৭১০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৪.৫০০	১৩.১৯
-----	-----------	---	---	-----	-------	-------

১	উপ-মোট:	৪.৫০	১৩.১৯
---	---------	------	-------

গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫০৪১৯৪০০৫	বালাইবুনিয়া ইউজেডআর হতে ঘোপখালী জিপিএস ইউজেডআর রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫০০=১.৫ * ১.৫মিঃ, ১২২৬=১.৫ * ১.৫মিঃ	মিঃ	৩.০০০	১০.২৫
০২।	৫০৪১৯৪০১৮	খোলপটুয়া বাজার - অযোধ্যা সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৯৫০=১.৫ * ১.৫, ১০৫০=১.৫ * ১.৫, ১২৮০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৪.৫০০	১২.১৬
০৩।	৫০৪১৯৪০২৩	গুদিঘাটা বাজার হতে নবগ্রাম রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩১০=৪.০ * ৩.০	মিঃ	৪.০০০	১০.৪৯
০৪।	৫০৪১৯৪০৭৮	চরকাখালী সং প্রাঃ বিদ্যালয় হতে সোনাখালী দিঘীর পাড় হয়ে-দুসখালী সাইক্লোন শেল্টার কাম সং প্রাঃ বিদ্যালয়-কেয়ার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৬৬৩=৪.০ * ৩.০, ৬০০=১.৫ * ১.৫, ১০৮০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৭.০০০	১৯.৬৫

৪	উপ-মোট:	১৮.৫০	৫২.৫৫
---	---------	-------	-------

১২	বামনা উপজেলা মোট:	১,০০৪.৭১
----	-------------------	----------

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:বরগুনা সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
--------	---------	-------------	--------	-----	--------	---------------------------------

উপজেলা সড়ক নির্মাণ

০১।	৫০৪২৮২০০৩	বরগুনা ফুলঝুড়ি জিসি হতে কাকচিরা জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৪০১০-১৫৫১০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১১৯.৩১
-----	-----------	---	-------------	--------	-------	--------

১	উপ-মোট:	১.৫০	১১৯.৩১
---	---------	------	--------

ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ

০১।	৫০৪২৮৩০১৮	(অবশিষ্টাংশ) গৌরীচন্না ইউপি হতে পশ্চিম লেকুরতলা-গৌরীচন্না বাজার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫২০০-৭২০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১৮১.০২
-----	-----------	--	-----------	--------	-------	--------

১	উপ-মোট:	২.০০	১৮১.০২
---	---------	------	--------

গ্রাম সড়ক নির্মাণ

০১।	৫০৪২৮৫২২২	নিশানবাড়ীয়া জিসি-মান্নান চেয়ারম্যান-জাকির শপ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১৯৬০	কিঃমিঃ	১.৯৬০	১৫৬.৩১
-----	-----------	--	---------	--------	-------	--------

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:বরগুনা সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০২।	৫০৪২৮৫২৪৪	পরীরখাল জিসি হতে দক্ষিণ পাতাকাটা মনা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	৭৯.৩৬
২				উপ-মোট:	৩.৪৬	২৩৫.৬৭
উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫০৪২৮২০০৩	বরগুনা ফুলঝুড়ি জিসি হতে কাকচিরা জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৪৪৬০=১.০ * ১.০ , ১৪৬৩০=১.০ * ১.০ , ১৪৮৭০=১.০ * ১.০ , ১৫০৬০=১.০ * ১.০ , ১৫৩৭৫=২ * ৪.০০ * ৪. ০০	মিঃ	১২.০০০	৫১.৫১
১				উপ-মোট:	১২.০০	৫১.৫১
ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫০৪২৮৩০১৮	গৌরীচন্না ইউপি হতে পশ্চিম লেকুরতলা-গৌরীচন্না বাজার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬০৫০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১.৫০০	৫.০৩
১				উপ-মোট:	১.৫০	৫.০৩
হাট/বাজার						
০১।		নলটোলা ইউনিয়নে পশ্চিম গর্জনবুনিয়া “নতুন বাজার” উন্নয়ন।		সংখ্যা	১.০০০	২৭.৮৯
১				উপ-মোট:	১.০০	২৭.৮৯
৭				বরগুনা সদর উপজেলা মোট:		৬২০.৪৩

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:বেতাগী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪৪৭৩০০৯	সরিষামুড়ী ইউপিসি হতে গৌরীচন্না বাজার রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩১০০-৫৯৫০	কিঃমিঃ	২.৮৫০	২২২.৩৫
০২।	৫০৪৪৭৩০২৩	বিবিচিনি ইউপিসি হতে পল্লিমঙ্গল বাজার হয়ে ডিসি হাট রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২২৫০	কিঃমিঃ	২.২৩২	২১০.৫৪
২				উপ-মোট:	৫.০৮	৪৩২.৮৯
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪৪৭৪০৫৬	(অংশ-৩) নাপিতখালী শ্রুইস হতে সিকান্দার সিকদার এর বাড়ী হয়ে মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩৫০০-৬৫০০	কিঃমিঃ	৩.০০০	২৩৩.৫০
০২।	৫০৪৪৭৪০৫৬	(অংশ-১) নাপিতখালী শ্রুইস হতে সিকান্দার সিকদার এর বাড়ী হয়ে মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১২০.৬৯
০৩।	৫০৪৪৭৪০৬৭	ছোপখালী কলাগাছিয়া ব্রীজ হতে বাইতুল আমান জামে মসজিদ হয়ে ছোপখালী ধনমানিক চত্রে সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৪২০	কিঃমিঃ	১.৪০৭	১১০.৭৫

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:বেতাগী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৪।	৫০৪৪৭৪০৮৯	এক্স-চেয়ারম্যান কাদের গাজী-নতুন ইউপি ভবন ভায়া গৌরিয়াবুনিয়া বাজার বিবিচিনি ইউপিসি-ঝোপখালী বাজার ভায়া রানীপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১৯৮০	কিঃমিঃ	১.৯৮০	১৬৬.২২
০৫।	৫০৪৪৭৪১১৮	ডিসি হাট হতে আব্দুর রশিদ মাষ্টারের বাড়ী হয়ে খান বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৭৯.৯৪
০৬।	৫০৪৪৭৪১৪১	বরগুনা - বেতাগী সড়ক ও জনপথের রাস্তা (মহারাজের পুল) হতে ঝিলবুনিয়া সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে বেতাগী-বদনিখালী উপজেলা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.৯৯৬	১২৪.৪৩
০৭।	৫০৪৪৭৪১৪২	কেওড়াবুনিয়া উপজেলা সড়ক (মুনিরখালী খাল পাড়) - মহারাজের পুল রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৬৯০	কিঃমিঃ	১.৬৮৬	১৩১.৫৮
০৮।	৫০৪৪৭৪২৪৯	বিবিচিনি ইউপি (তালগাছিয়া) - ধলু হাওলাদার বাড়ী হয়ে খরিস্তানপাড়া রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২০০০-৩০০০	কিঃমিঃ	০.৯৯৪	৭৬.৩১
০৯।	৫০৪৪৭৪২৭৭	হোসনাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ হতে আব্দুল মজিদ মাষ্টার এর বাড়ী হয়ে খানের হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪০৫৩-৪৫৫৩, ৫২৭০-৬৭৬০	কিঃমিঃ	২.০০০	১৫৬.১৮
১০।	৫০৪৪৭৪৩০৩	কলেজগেট-কলিকাবাড়ী রোড হেমায়েদ হাওলাদারের বাড়ী হতে জাবেদ মাষ্টারবাড়ী পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৪৫.৫২
১১।	৫০৪৪৭৪৩২০	কবিল আকন বাধঘাট হতে জাহাঙ্গীর সিকদারের বাড়ী হয়ে উত্তর ছোপখালী জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১১৩০	কিঃমিঃ	১.১৩০	৭৪.১৯
১২।	৫০৪৪৭৪৩৩১	৭নং সরিষামুরী ইউনিয়ন গোরের হাট হতে তাহেম আলী ফরাজি বাড়ী হয়ে মায়ের হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৭৬.৮৯
১৩।	৫০৪৪৭৫০২৫	কুমড়াখালী বাজার হতে কাপালি বাড়ী রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৪১.৩৬

১৩	উপ-মোট:	১৮.৬৯	১,৪৩৭.৫৬
ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ			

০১।	৫০৪৪৭৩০২৩	বিবিচিনি ইউপিসি হতে পল্লিমঙ্গল বাজার হয়ে ডিসি হাট রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫৫৪৮=২-৪.০*৩.৩০, ১৭০৩=২-৪.০*৩.৩০, ৯১৪=২.৬*২.৬	মিঃ	১৮.৬০০	৪৫.৭২
-----	-----------	---	---	-----	--------	-------

১	উপ-মোট:	১৮.৬০	৪৫.৭২
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ			

০১।	৫০৪৪৭৪০৫৬	(অংশ-৩) নাপিতখালী সুইস হতে সিকান্দার সিকদার এর বাড়ী হয়ে মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩৫১৫=৪.০ * ৩.৩, ৩৮৩৩=২-৩.০*৩.০, ৪৭৮৩=৩-৩.০*৩.৩	মিঃ	১৯.৯০০	৪৫.৪৪
০২।	৫০৪৪৭৪০৫৬	(অংশ-১) নাপিতখালী সুইস হতে সিকান্দার সিকদার এর বাড়ী হয়ে মাদ্রাসা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৯১৫=২-৪.০ * ৩.৩, ১০৬৮=৩-৩.০*৩.৩	মিঃ	১৭.৯০০	৪০.২৫
০৩।	৫০৪৪৭৪০৬৭	ছোপখালী কলাগাছিয়া ব্রীজ হতে বাইতুল আমান জামে মসজিদ হয়ে ছোপখালী ধনমানিক চত্রা সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৮৩৫=৩-৩.০ * ৩.০, ১০৭৫=২.৬*২.৬	মিঃ	১২.৫০০	২৬.৬০

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা		উপজেলা:বেতাগী				
ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৪।	৫০৪৪৭৪০৮৯	এক্স-চেয়ারম্যান কাদের গাজী-নতুন ইউপি ভবন ভায়া গৌরিয়াবুনিয়া বাজার বিবিচিনি ইউপিসি-ঝোপখালী বাজার ভায়া রানীপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৫২৭=২-৩.০ * ৩.০	মিঃ	৬.০০০	১২.৬৭
০৫।	৫০৪৪৭৪১৪১	বরগুনা - বেতাগী সড়ক ও জনপথের রাস্তা (মহারাজের পুল) হতে বিলবুনিয়া সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে বেতাগী-বদনিখালী উপজেলা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৪১০=৩.০০ * ৩.০০	মিঃ	৩.০০০	৭.২৭
০৬।	৫০৪৪৭৪১৪২	কেওড়াবুনিয়া উপজেলা সড়ক (মুনিরখালী খাল পাড়) - মহারাজের পুল রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪৪০=২.৬ * ২.০, ১৬৮৫=২.৬*২.০মিঃ	মিঃ	৫.২০০	১২.২৭
০৭।	৫০৪৪৭৪২৪৯	বিবিচিনি ইউপি (তালগাছিয়া) - ধলু হাওলাদার বাড়ী হয়ে খরিস্তানপাড়া রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬৬০=২-৩.০ * ৩.০	মিঃ	৬.০০০	১২.৯৮
০৮।	৫০৪৪৭৪২৭৭	হোসনাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ হতে আব্দুল মজিদ মাস্টার এর বাড়ী হয়ে খানের হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪৬৮১=২-৩.০* ৩.০, ৫১৩৩=২-৩.০ * ৩.০, ৬৭৩০=২-৩.০ * ৩.০, ৪০৬৬=৩.০ * ৩.০, ৬৪৮০=১.০ * ১.০	মিঃ	২২.০০০	৫২.২২
০৯।	৫০৪৪৭৪৩০৩	কলেজগেট-কলিকাবাড়ী রোড হেমায়েদ হাওলাদারের বাড়ী হতে জাবেদ মাস্টারবাড়ী পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২০০=৪.০ * ৩.০	মিঃ	৪.০০০	১৪.২২

৯		উপ-মোট:	৯৬.৫০	২২৩.৯২
ঘাটলা				
০১।	ফকিরের বাজার জামে মসজিদ ঘাট	সংখ্যা	১.০০০	১৪.১৩
০২।	জলিশা বাজার জামে মসজিদ ঘাট	সংখ্যা	১.০০০	১৪.০০
২		উপ-মোট:	২.০০	২৮.১৩
২৭		বেতাগী উপজেলা মোট:		২,১৬৮.২২

জেলা:বরগুনা		উপজেলা:পাথরঘাটা				
ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৫৩০০৯	কাকচিরা ইউপি হতে হরিদ্র বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৩০০০	কিঃমিঃ	২.৯৮০	২৩১.৭৬
০২।	৫০৪৮৫৩০১০	কাঠালতলী ইউপি (আরএইচডি)-সপ্তগ্রাম-বুর্জুগপুর সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে কাঠালতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৪৫৭০	কিঃমিঃ	৪.৫৭০	৩৯৮.৪২
০৩।	৫০৪৮৫৩০১৩	নাচনাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ (আরএইচডি) হতে নাপিতের খেয়াঘাট হয়ে তালুকদার চরদুয়ানী হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	০.৯৬৩	১০৫.১৮
০৪।	৫০৪৮৫৩০১৯	কাঁঠালতলী ইউনিয়ন পরিষদ (আরএইচডি) হতে সালেহা সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে কামারের হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৩০০০	কিঃমিঃ	২.৯৭৭	৩১৬.৬৫
৪	উপ-মোট:		১১.৪৯	১,০৫২.০১		

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:পাথরঘাটা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
--------	---------	-------------	--------	-----	--------	---------------------------------

গ্রাম সড়ক নির্মাণ

০১।	৫০৪৮৫৪০১৪	সড়ক ও জনপথ এর রাস্তা (কাজীবাড়ী) হতে হাতেমপুর বাজার হয়ে খলিফার হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৭৫০	কিঃমিঃ	১.৭৫০	১৫৮.৭৪
০২।	৫০৪৮৫৪০২৭	কাকচিরা জিসি হতে লেমুয়া জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৩৩৫০	কিঃমিঃ	৩.৩৫০	২৫২.৫৪
০৩।	৫০৪৮৫৪০৬১	মাদারতলী উচ্চ বিদ্যালয় হতে জামিরতলা ইসমাইল মেম্বার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২৭৩০	কিঃমিঃ	২.৭৩০	২১০.০৫
০৪।	৫০৪৮৫৪০৬৫	জামিরতলা - রতন মেম্বার বাড়ী - ইসকান্দার ফকির বাড়ী রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৩৭৫-৫০০০	কিঃমিঃ	৩.৬২০	২৯৮.৩৪
০৫।	৫০৪৮৫৪০৭৫	মাছেরখাল-চরদুয়ানী ইউজেডআর (চরদুয়ানী ইউপি-মধ্যেরখাল জিপিএস হয়ে টেংরাবাজার রোড) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১৫৫.৩৬
০৬।	৫০৪৮৫৪০৮৮	মাছেরখাল বাজার হতে ঘুটাবাছা রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২২০০	কিঃমিঃ	২.১৮৫	১৯১.১৫
০৭।	৫০৪৮৫৪০৯৭	নাচনাপাড়া বাজার হতে দাদা নাতি সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২০০০-৩৬০০	কিঃমিঃ	১.৫৮৮	১২৬.৫৩
০৮।	৫০৪৮৫৫০৪৫	ঘুটাবাছা হতে মুন্সীগঞ্জ সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৭২০	কিঃমিঃ	১.৭২০	১৫১.০৫
০৯।	৫০৪৮৫৫০৫০	(অবশিষ্টাংশ) মেছেরের হাট হতে মুন্সীগঞ্জ রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৫৫০-৩৯০০	কিঃমিঃ	১.৪৫০	১০৫.২৩

৯	উপ-মোট:		২০.৩৯	১,৬৪৮.৯৯
---	---------	--	-------	----------

ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫০৪৮৫৩০০৯	কাকচিরা ইউপি হতে হরিদ্র বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৯২১=১.৬ * ১.৬	মিঃ	১.৬০০	৪.৫৪
০২।	৫০৪৮৫৩০১০	কাঠালতলী ইউপি (আরএইচডি)-সপ্তগ্রাম-বুর্জগপুর সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে কাঠালতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩২০৫=৩.৬ * ৩.০	মিঃ	৩.৬০০	১৭.০১
০৩।	৫০৪৮৫৩০১৩	নাচনাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ (আরএইচডি) হতে নাপিতের খেয়াঘাট হয়ে তালুকদার চরদুয়ানী হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৭৬১=৩.৬ * ৩.৬	মিঃ	৩.৬০০	১৩.৮০
০৪।	৫০৪৮৫৩০১৯	কাঠালতলী ইউনিয়ন পরিষদ (আরএইচডি) হতে সালেহা সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে কামারের হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৪৩২=১.৬ * ১.৬ , ২৭৭২=৩.৬ * ৩.৬	মিঃ	৫.২০০	১৯.৩৫

৪	উপ-মোট:		১৪.০০	৫৪.৭০
---	---------	--	-------	-------

গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫০৪৮৫৪০৬১	মাদারতলী উচ্চ বিদ্যালয় হতে জামিরতলা ইসমাইল মেম্বার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৪৯=১.৬ * ১.৬	মিঃ	১.৬০০	৪.০০
০২।	৫০৪৮৫৪০৬৫	জামিরতলা - রতন মেম্বার বাড়ী - ইসকান্দার ফকির বাড়ী রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩২৯১=৩.৬ * ৩.০ , ৪০০৭=১.৬ * ১.৬	মিঃ	৫.২০০	১৭.০২
০৩।	৫০৪৮৫৪০৭৫	মাছেরখাল-চরদুয়ানী ইউজেডআর (চরদুয়ানী ইউপি-মধ্যেরখাল জিপিএস হয়ে টেংরাবাজার রোড) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১০৫৩=৩.৬ * ৩.০	মিঃ	৩.৬০০	১৩.৩০

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:পাথরঘাটা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৪।	৫০৪৮৫৪০৮৮	মাছেরখাল বাজার হতে ঘুটাবাছা রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৩৮৭=২-৪.০ * ৪.০	মিঃ	৮.০০০	৩৮.৪৮
০৫।	৫০৪৮৫৪০৯৭	নাচনাপাড়া বাজার হতে দাদা নাতি সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩৫৬৪=২-৪.০ * ৪.০	মিঃ	৮.০০০	৩৮.৪৫
০৬।	৫০৪৮৫৫০৪৫	ঘুটাবাছা হতে মুন্সীগঞ্জ সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৯৯৫=১.৬ * ১.৬	মিঃ	১.৬০০	৪.৯৫
০৭।	৫০৪৮৫৫০৫০	(অবশিষ্টাংশ) মেছেরের হাট হতে মুন্সীগঞ্জ রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩৪৬৫=২-৪.০ * ৪.০ , ৩৭৭৬=১.৬ * ১.৬	মিঃ	৯.৬০০	৭১.১৭
৭			উপ-মোট:		৩৭.৬০	১৮৭.৩৭
২৪			পাথরঘাটা উপজেলা মোট:		২,৯৪৩.০৭	

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:তালতলী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উপজেলা সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৭২০১৩	ঢাকা কুয়াকাটা আরএইচডি (নীলগঞ্জ ইউপিসি) হতে কাজীরখাল লঞ্চঘাট (তালতলী অংশ) হয়ে তালতলী জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৫০০-৩৫০০	কিঃমিঃ	১.৯৯৩	২২৮.৭২
০২।	৫০৪৮৭২০১৫	ঢাকা কুয়াকাটা আরএইচডি (চকমায়া) হতে কড়াইবাড়ীয়া বাজার রোড (তালতলী অংশ) হয়ে বগীরহাট জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৫০২০	কিঃমিঃ	৪.৭৭২	৩৮০.৫৯
২				উপ-মোট:	৬.৭৭	৬০৯.৩১
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৭৩০১৬	বড় বগী ইউপিসি (বেইলী ব্রীজ) হতে জয়ালভাংগা এবং নিদ্রা সুইজ বাজার হয়ে ফকির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬২০০-৯৬৬০	কিঃমিঃ	৩.৪৬০	৪৬৫.৭৩
১				উপ-মোট:	৩.৪৬	৪৬৫.৭৩
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৭৪০১০	আলী বন্দর হতে কড়াইবাড়ীয়া মাদ্রাসা হয়ে পি.কে স্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১০০০-৩০০০	কিঃমিঃ	১.৯৭৪	১৫০.১৪
০২।	৫০৪৮৭৪০৮৯	হরিণখোলা চরপাড়া বাজার (গাজীর খেয়াঘাট) হতে সওদাগরপাড়া বাজার (বড়ঘর বাজার) সড়ক পর্যন্ত রাস্তা বক্স কালভার্ট, ইউ-ড্রেন ও স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬১২-১৬১০	কিঃমিঃ	০.৯৯৮	৮২.০১
০৩।	৫০৪৮৭৪১১৮	বড় বগী ইউপি (ইউজেডআর) - কবিরাজপাড়া হয়ে ফকির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৪১০-৩৪১০	কিঃমিঃ	২.০০০	১৪০.১৯
০৪।	৫০৪৮৭৪১১৯	সোনাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ (লাউয়াপাড়া বাজার) হতে বটতলা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৯০০	কিঃমিঃ	১.৯০০	১৪৯.৪২
৪				উপ-মোট:	৬.৮৭	৫২১.৭৬
উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৭২০১৩	ঢাকা কুয়াকাটা আরএইচডি (নীলগঞ্জ ইউপিসি) হতে কাজীরখাল লঞ্চঘাট (তালতলী অংশ) হয়ে তালতলী জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২০৫০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১.৫০০	৫.৬১

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:তালতলী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১				উপ-মোট:	১.৫০	৫.৬১
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৭৪১১৯	সোনাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ (লাউয়াপাড়া বাজার) হতে বটতলা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৮৭=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১.৫০০	৫.৫৪
১				উপ-মোট:	১.৫০	৫.৫৪
৯				তালতলী উপজেলা মোট:		১,৬০৭.৯৫

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৩৮৩০১০	কেশবপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে বাজেমহল উচ্চ বিদ্যালয় সড়ক হয়ে মমিনপুর জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২২৭০	কিঃমিঃ	২.২২১	১৬৬.২৭
০২।	৫৭৮৩৮৩০১২	কনকদিয়া ইউপিসি আমিরাবাদ বাজার হতে মধ্য মদনপুরা বাজার হয়ে চন্দ্রপাড়া চৌরাস্তা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৬৪৫০	কিঃমিঃ	৪.৭২৮	৩৭২.৯৮
০৩।	৫৭৮৩৮৩০১৯	নুরাইনপুর বাজার হতে বাধের হাট হয়ে সূর্যমনি ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪০৪৫-৫০৪৫	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.৮৪
০৪।	৫৭৮৩৮৩০২০	বগা ইউনিয়ন পরিষদ (বৈরাগীর পুকুরপাড়) হতে আশুরির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২১৮০	কিঃমিঃ	১.৪৮৮	১১৩.৪৭
০৫।	৫৭৮৩৮৩০২৪	নুরাইনপুর বাজার হতে মৃধার হাট আকবরিয়া দাখিল মাদ্রাসা হয়ে সূর্যমনি ইউপিসি রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১০০০-২১৮৫	কিঃমিঃ	১.১৮৫	৮২.৪৩
০৬।	৫৭৮৩৮৩০৩৭	কাচিপাড়া ইউপিসি - জয়বাংলা বাজার হয়ে কারখানা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩৯৩০-৫৯৭০	কিঃমিঃ	২.০২৫	১৫৬.৪৪
০৭।	৫৭৮৩৮৩০৪১	কাচিয়াপাড়া ইউপিসি হতে হিজাতাত সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে বাহেরচর বাজার রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫০০-১৬৫০	কিঃমিঃ	১.১৩৫	৭৩.৯৯
০৮।	৫৭৮৩৮৩০৪৩	আদাবাড়ীয়া ইউপিসি (মাধবপুর বাজার) হতে আশুরির হাট ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০০০-২৬০০	কিঃমিঃ	১.৬০০	১০৭.২৩
০৯।	৫৭৮৩৮৩০৪৫	কনকদিয়া ইউপিসি হতে বৌলতলী ব্রীজ বাজার হয়ে পশ্চিম বীরপাশা-বিলনা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৩০০০	কিঃমিঃ	২.৯৯৩	১৯২.৭৭
১০।	৫৭৮৩৮৩০৪৫	কানকদিয়া ইউপিসি হতে জিলনা বাজার ভায়া বওলতলী ব্রীজ বাজার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩০০০-৫০৮৮	কিঃমিঃ	২.০৮০	১৬৫.০২
১১।	৫৭৮৩৮৩০৪৯	কনকদিয়া ইউপিসি হতে কালা খান ব্রীজ ও ইঞ্জিনিয়ার আঃ খালেক খানের বাড়ী হয়ে বীরপাশা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	৯৬.৭৮
১১				উপ-মোট:	২১.৯৬	১,৬১৪.২২

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৩৮৪০০৯	গাজীমাঝি লঞ্চঘাট হতে সিটকা বাজার হয়ে গুলবাগ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.৯৮৮	১২৩.৫৩
০২।	৫৭৮৩৮৪০২১	খেজুরবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় হতে কলেজ রোড হয়ে কালাইয়া ইদ্রিস মোল্লা কলেজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২২৯০	কিঃমিঃ	২.২৭৪	১৪০.৩০
০৩।	৫৭৮৩৮৪০৪৩	আয়নাবাজ কালাইয়া বহরমপুরা ব্রীজ হতে শাওলা ওয়াপদা ভেরী বাধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৫০০-৩৫৪০	কিঃমিঃ	২.০২৮	১৩২.৬৪
০৪।	৫৭৮৩৮৪০৪৬	মধ্য মদনপুরা ব্রীজ আরএইচডি - রামনগর বাজার এবং জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০০০-১৭২০	কিঃমিঃ	০.৭২০	৫২.৭৪
০৫।	৫৭৮৩৮৪০৪৯	নওমালা কলেজের পূর্ব দিক হতে নূরুল হুদার বাড়ী হয়ে ডিসি রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২৩৭০	কিঃমিঃ	১.৯৫৭	১৪৮.১৮
০৬।	৫৭৮৩৮৪০৫৩	বাউফল নওমালা ইউনিয়ন সড়ক হতে - হাসান আলী হাওলাদার এর বাড়ী হয়ে শেরেবাংলা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১০৩০	কিঃমিঃ	১.০৩০	৮৪.১০
০৭।	৫৭৮৩৮৪০৬১	কালাইয়া ইউপি (কমলার দীঘিরপাড়) হতে টিনের দোকান হয়ে শালিহিয়া ঈদগাহ জামে মসজিদ হয়ে বগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৩৬০-১৯৪০, ৪৪৪০-৬৮৪০	কিঃমিঃ	২.৯৫৩	১৯৫.৩৫
০৮।	৫৭৮৩৮৪০৬৭	নওমালা সাহা গাজীর বাড়ী হতে ডিসি রোড পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১২১.০৯
০৯।	৫৭৮৩৮৪০৭৩	কনকদিয়া বাজার উত্তর দিকের ইউজেডআর হতে সাবুপুরা বাজার-দিপাশা বাজা ও আফছারের গ্যারেজ হয়ে নওমালা ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫৫০০-৮২৫০	কিঃমিঃ	২.৭৩৬	১৮৩.০৬
১০।	৫৭৮৩৮৪০৮৬	বাউফল কালিশুরী আরএইচডি (গুলবাগ জামে মসজিদ) হতে ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমীন সিকদার বাড়ী হয়ে কনকদিয়া কালিশুর ইউজেডআর (মধ্য গোয়ালিয়াবাঘা জিপিএস) সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২১০০-২৭৮০	কিঃমিঃ	০.৬৮০	৫০.৮৬
১১।	৫৭৮৩৮৪০৯৩	(অবশিষ্টাংশ) বগা - বাহেরচর জিসিসিআর (কুমবাখালি জিপিএস)- কালটা জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-২৩৬০	কিঃমিঃ	২.৩৬০	১৯৫.৮৮
১২।	৫৭৮৩৮৪১০০	বাউফল সদর দপ্তর পয়েন্ট এমপি ব্রীজ হতে আব্দুল মোতালেব বয়াতী বাড়ী জামে মসজিদ হয়ে জমাদ্দার বাড়ী সং প্রাঃ বিদ্যালয় উপজেলা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫৭০-১৬২০	কিঃমিঃ	১.০৪৪	৭৭.১৫
১৩।	৫৭৮৩৮৪১২৯	কুমারখালি-কনকদিয়া-শাপলাখালি রোড (জয়নালের দোকান) হতে শিবপুর সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে কুমারখালী-কনকদিয়া সংযোগ সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৩৪০	কিঃমিঃ	১.৩৪০	৯২.৩১
১৪।	৫৭৮৩৮৪১৪২	কারখানা বাজার-ইঞ্জিনিয়ার মিজানুর রহমানের বাড়ী - কারখানা সিনিয়র আলীম মাদ্রাসা-কারখানা লঞ্চঘাট বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৭১.৭৬

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১৫।	৫৭৮৩৮৪১৫৭	কেশবপুর উচ্চ বিদ্যালয় হতে দত্ত বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৪৮৭	৯৬.৫৫
১৬।	৫৭৮৩৮৪১৬১	বাউফল নওমালা সড়ক হতে বিলবিলাস শালিহিয়া দাখিল মাদ্রাসা- কুরী ইব্রাহিম(রঃ) ঈদগাহ মাঠ হয়ে শেরেবাংলা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১০৬০	কিঃমিঃ	১.০৬০	১০০.৫৭
১৭।	৫৭৮৩৮৪১৭৪	মন্দেরবন ঈদগাহ হতে পূর্ব দিকের শাহিন ফকিরের বাড়ী হয়ে কারখানা (উচ্চ বিদ্যালয়) পাকা রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-৯৭০	কিঃমিঃ	০.৯৬৭	৬২.৪১
১৮।	৫৭৮৩৮৪১৭৫	কালিগুরী - কাছিপাড়া সড়কের পাড়ের বাড়ী ও বেলায়ের বাড়ীর ব্রীজের উত্তর অংশে বালাবাড়ী হয়ে মেয়র হিরন কাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১৭৮০	কিঃমিঃ	১.৭৮০	১২২.২৮
১৯।	৫৭৮৩৮৪১৭৮	কলাইয়া ইউপি উত্তর সৌলা বেইলী ব্রীজ হতে খালপাড় হয়ে উত্তর সৌলা সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত (চেঃ ০০- ২২০০মিঃ) রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৯৫৫	কিঃমিঃ	১.৯৫৫	১৩৯.৫৯
২০।	৫৭৮৩৮৪১৮১	দাসপাড়া চৌরাস্তা বাজার হতে সোনাবরু হাট হয়ে কলাইয়া রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২৩৩০	কিঃমিঃ	২.৩৩০	১৬৭.৫৬
২১।	৫৭৮৩৮৪১৮৮	মোতাক্বেব হাট (গিয়াস মৃধার বাড়ীর দক্ষিণ দিক) হতে উত্তর রাজাপুর জিপিএস পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-৯১০	কিঃমিঃ	০.৯১০	৬৮.৯৩
২২।	৫৭৮৩৮৪১৯২	বগা বাহেরচর জিসি (দনাদিয়া সড়ক) - ব্রাহ্মণের বিল- হিন্দুপাড়া-কারখানা কৃষি ব্যাংক সংযোগ সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১৫৯.৬৯
২৩।	৫৭৮৩৮৪১৯৪	সূর্যমনি ইউপি হতে আকবরীয়া দাখিল মাদ্রাসা হয়ে নুরাইনপুর সংযোগ সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫০০-৩১৭০	কিঃমিঃ	২.৬৭০	১৬৯.৫৮
২৪।	৫৭৮৩৮৪২১৪	পূর্ব নওমালা লেংড়া মুন্সির মসজিদ ইউজেডআর হতে সানকিপুড়া বাধ বাজার রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	৯৪.৯৬
২৫।	৫৭৮৩৮৪২২০	ধৌর বঙ্গ পন্ডিভবাড়ী-দক্ষিণ খাইনা জিপিএস-ইমান আলীর হাট-আলম আলী মেম্বার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৬৪০-৩৬৪০	কিঃমিঃ	১.৯৯৭	১২৯.৯৯
২৬।	৫৭৮৩৮৪২২৫	মদরপুর ইউনিয়ন পরিষদ-কনকদিয়া বাজার-কাচিপাড়া বাজার-বীরপাশা উচ্চ বিদ্যালয় দলিল উদ্দিন খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২২৪৮	কিঃমিঃ	২.২৩৪	১৭৭.৮৪
২৭।	৫৭৮৩৮৪২২৭	বৌলতলী ব্রীজ বাজার - খড়ের হাট এর পূর্ব দিক পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-৯২৫	কিঃমিঃ	০.৯২৫	৮৫.৭৬
২৮।	৫৭৮৩৮৪২৩৭	কলাইয়া-হাজীর হাট রোড-আব্দুল হাওলাদারের বাড়ীর দক্ষিণ দিক হয়ে রক্তম হাজীর বাড়ী হয়ে চরআলগী উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-৩০০০	কিঃমিঃ	২.৯৯০	২০৩.০১
২৯।	৫৭৮৩৮৪২৩৮	দাসপাড়া ইউজেডআর - নলবুনিয়া ব্রীজ- চরআলগী মাদ্রাসা ও জিপিএস হয়ে চরআলগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৫০০-৫৩০০	কিঃমিঃ	২.৭৯০	১৯৮.৫২

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
৩০।	৫৭৮৩৮৪২৩৯	দাসপাড়া খেজুরবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় হতে খেজুরবাড়ীয়া সং প্রাঃ বিদ্যালয় এর পশ্চিম দিক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-৩০৫০	কিঃমিঃ	৩.০৫০	২২৬.৬২
৩১।	৫৭৮৩৮৪২৪০	দাসপাড়া ৬ নং ওয়ার্ড-কালাইয়া হাজীর হাট রোড-পূর্ব খাজুরবাড়ীয়া দাখিল মাদ্রাসা ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-৮১৫	কিঃমিঃ	০.৮১৫	৭৮.১৮
৩২।	৫৭৮৩৮৪২৪২	কালাইয়া বগা আরএইচডি-দক্ষিণ দিকের নাগর আলীর বাড়ীর খাল হয়ে মিতা পুকুরপাড় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৩০৫	কিঃমিঃ	১.০৫০	১০৫.৩২
৩৩।	৫৭৮৩৮৪২৪৯	মধ্য মদনপুরা বাজার হতে চন্দ্রপাড়া মৃধার হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-৩৩৬০	কিঃমিঃ	৩.১৯৪	২২৫.৫৬
৩৪।	৫৭৮৩৮৪২৫৭	নওমালা-নৈয়ারহাট হতে রায়চরণ রায়ের বাড়ী হয়ে গোলাবাড়ীয়া হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫০০-৩২৭০	কিঃমিঃ	২.৭৭০	১৭৪.১৩
৩৫।	৫৭৮৩৮৪২৬৪	চন্দ্রপাড়া বাজার হতে রামনগর বোর্ড সং প্রাঃ বিদ্যালয় ও মোল্লা বাড়ী হয়ে নুরাইনপুর বাজার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৮০০	কিঃমিঃ	১.৮০০	১১৯.০১
৩৬।	৫৭৮৩৮৪২৬৫	দিপাশা বাজার হতে আমিরাবাদ খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৭৫০	কিঃমিঃ	১.৭৩৮	১০৬.৩২
৩৭।	৫৭৮৩৮৪২৭১	মুত সমেদ আলী মৃধার বাড়ী হয়ে এসকেডিই উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে হিন্দুপাড়া-দক্ষিণ সৌলা সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১১৮৫	কিঃমিঃ	১.১৮৫	৮৫.৭২
৩৮।	৫৭৮৩৮৪২৭৩	কালিশুরী-গোপালিয়া রোড হতে জাহাঙ্গীর চৌকিদারের বাড়ী হয়ে উত্তর পাকদাল সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৭৮৫	কিঃমিঃ	১.৭৭২	১৩৪.১০
৩৯।	৫৭৮৩৮৪২৮০	বাউফল সদর দপ্তর কালীশুরী জিসি কোকদের বাড়ী হতে গুলবাগ সিনিয়র মাদ্রাসা হয়ে গুলবাগ মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১২০০	কিঃমিঃ	১.২০০	৭৬.৯১
৪০।	৫৭৮৩৮৪৩৬৭	বড় দলিমা খানকা জামে মসজিদ হতে আবু তরফদারের বাড়ী হয়ে কচুয়া দলিমা লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৯০০-৩০৫০	কিঃমিঃ	২.১৩২	১৩৩.৭১
৪১।	৫৭৮৩৮৪৪৩০	বিরপাশা ওজেদ খন্দকারের বাড়ী- মনোরঞ্জন রায় ভায়া জগদ্ধাত্রী মন্দির রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৩২৫	কিঃমিঃ	০.৩২৫	২৭.১৫
৪২।	৫৭৮৩৮৫১৫৩	মমিনপুর জিসি ফাজিলপুর হতে বুজারহাট রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১০০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৬৯.৯৩
৪৩।	৫৭৮৩৮৫২০৬	কালিশুরী-কাচিপাড়া রাস্তার আঃ রহিম এর দোকান হতে রাজাপুর জিয়া মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২২৯৫	কিঃমিঃ	২.২৮১	১৬৫.৫৫
৪৪।	৫৭৮৩৮৫২৩২	কালিশুরী হতে হিজবুল্লা রোড কবিরখাটি (জিপিএস-অজয় আলী খানের বাড়ী) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-৬৭৫	কিঃমিঃ	০.৬৭৫	৬১.৭৭

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
৪৫।	৫৭৮৩৮৫২৩৬	কালাইয়া ইউনিয়নের সৌলা গ্রামের মোজাম্মেল হক হাওলাদারের বাড়ী - গাজী বাড়ী হয়ে আব্দুল্লাহ হাজুরের বাড়ী এবং ওয়াপদা রোড হয়ে আব্দুল্লাহ হাজুরের বাড়ীর খানকা শরীফ রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-৪৫০	কিঃমিঃ	০.৪৫০	২৯.১২
৪৬।	৫৭৮৩৮৫২৯৭	রামনগর বোর্ড জিপিএস হতে সফুরা খাতুন উচ্চ বিদ্যালয় রোড হয়ে মৃধার হাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৭৮০	কিঃমিঃ	০.৭৮০	৭৩.৬৭
৪৭।	৫৭৮৩৮৫৩০৯	রামনগর জনতা ক্লাব হতে উত্তর কমিউনিটি ক্লিনিক ও তারোঘর রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১০৮৩	কিঃমিঃ	১.০৮৩	৭৬.৬৪
৪৮।	৫৭৮৩৮৫৩৫৭	বারামনির বিল দক্ষিণ দিক জিলনা লঞ্চ ঘাট ভায়া জিলনা জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৮৭০	কিঃমিঃ	০.৮৭০	৭০.৫৬
৪৯।	৫৭৮৩৮৫৩৯২	কাচিপাড়া গোপালিয়া বাজার পাকা সড়কের উত্তর দিকের বেপারী বাড়ি হতে মৃত নূর মোহাম্মদ এর বাড়ী হয়ে তিন পাগলের বাজার পাকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৪৩০	কিঃমিঃ	১.৪৩০	১০৮.০৫

৪৯	উপ-মোট:		৮১.৩১	৫,৭৯৪.২১		
----	---------	--	-------	----------	--	--

ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫৭৮৩৮৩০১০	কেশবপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে বাজেমহল উচ্চ বিদ্যালয় সড়ক হয়ে মমিনপুর জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২১৭০=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	২.২৯
০২।	৫৭৮৩৮৩০১২	কনকদিয়া ইউপিসি আমিরাবাদ বাজার হতে মধ্য মদনপুরা বাজার হয়ে চন্দ্রপাড়া চৌরাস্তা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪৯৮=১.০ * ১.০ , ৮৯৫=১.০ * ১.০ , ৪৮০০=১.০ * ১.০	মিঃ	৩.০০০	৭.০০
০৩।	৫৭৮৩৮৩০১৯	নুরাইনপুর বাজার হতে বাধের হাট হয়ে সূর্যমনি ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৯৫=১.০ * ১.০ , ৩৯৫=১.০ * ১.০	মিঃ	২.০০০	৬.৩০
০৪।	৫৭৮৩৮৩০২০	বগা ইউনিয়ন পরিষদ (বৈরাগীর পুকুরপাড়) হতে আশুরির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৭৭০=৪.০ * ৪.০	মিঃ	৪.০০০	৬.২৯
০৫।	৫৭৮৩৮৩০২৪	নুরাইনপুর বাজার হতে মৃধার হাট আকবরিয়া দাখিল মাদ্রাসা হয়ে সূর্যমনি ইউপিসি রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২০৫৫=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	২.৫২
০৬।	৫৭৮৩৮৩০৩৭	কাচিপাড়া ইউপিসি - জয়বাংলা বাজার হয়ে কারখানা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫৪৪৮=২.০*২.০ , ৫৮৮৬=১.০*১.০	মিঃ	৩.০০০	৮.৪০
০৭।	৫৭৮৩৮৩০৪১	কাচিপাড়া ইউপিসি হতে হিজাতাত সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে বাহেরচর বাজার রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৯৫০=১.০ * ১.০ , ১০৪৫=২.০ * ২.০	মিঃ	৩.০০০	১২.৫২
০৮।	৫৭৮৩৮৩০৪৫	কানকদিয়া ইউপিসি হতে জিলনা বাজার ভায়া বওলতলী ব্রীজ বাজার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩৩০০=১.০ * ১.০ , ৩৬৭০= ১.০ * ১.০ , ৪১৫০= ১.০ * ১.০ , ৪৬০০=১.০ * ১.০	মিঃ	৪.০০০	১১.১৯
০৯।	৫৭৮৩৮৩০৪৫	কনকদিয়া ইউপিসি হতে বৌলতলী ব্রীজ বাজার হয়ে পশ্চিম বীরপাশা-বিলনা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪৮০=২.০ * ২.০ , ১৫৮০=২.০ * ২.০ , ১৮৫০=২.৫ * ২.৫ , ২৯৯৭=৪.০ * ৪.০	মিঃ	১০.৫০০	৪০.৩২

চলমান স্কীমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১০।	৫৭৮৩৮৩০৪৯	কনকদিয়া ইউপিসি হতে কালা খান ব্রীজ ও ইঞ্জিনিয়ার আঃ খালেক খানের বাড়ী হয়ে বীরপাশা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৯০=১.০ * ১.০ , ১৩০০=১.০ * ১.০ , ১৪৯৫ = ১.০ * ১.০	মিঃ	৩.০০০	৬.৫৫
১০			উপ-মোট:		৩৪.৫০	১০৩.৩৮
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৩৮৪০০৯	গাজীমাঝি লঞ্চঘাট হতে সিটকা বাজার হয়ে গুলবাগ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১০৫০=১.০ * ১.০ , ১৯৪০=১.০ * ১.০	মিঃ	২.০০০	৪.৫৮
০২।	৫৭৮৩৮৪০২১	খেজুরবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় হতে কলেজ রোড হয়ে কালাইয়া ইদ্রিস মোল্লা কলেজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২=৪.০ * ৪.০	মিঃ	৪.০০০	১৯.৬৮
০৩।	৫৭৮৩৮৪০৪৩	আয়নাবাজ কালাইয়া বহরমপুরা ব্রীজ হতে শাওলা ওয়াপদা ভেরী বাধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২০৯৮=২.০ * ২.০	মিঃ	২.০০০	৬.৩০
০৪।	৫৭৮৩৮৪০৪৬	মধ্য মদনপুরা ব্রীজ আরএইচডি - রামনগর বাজার এবং জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১১৪০=১.০ * ১.০ , ১২৯০=১.০ * ১.০	মিঃ	২.০০০	৫.৫২
০৫।	৫৭৮৩৮৪০৪৯	নওমালা কলেজের পূর্ব দিক হতে নূরুল হুদার বাড়ী হয়ে ডিসি রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৩০৮=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	২.৭৪
০৬।	৫৭৮৩৮৪০৫৩	বাউফল নওমালা ইউনিয়ন সড়ক হতে - হাসান আলী হাওলাদার এর বাড়ী হয়ে শেরেবাংলা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১০=১.০ * ১.০ , ৬৭৫=২.০ * ২.০	মিঃ	৩.০০০	৯.২২
০৭।	৫৭৮৩৮৪০৬১	কালাইয়া ইউপি (কমলার দীঘিরপাড়) হতে টিনের দোকান হয়ে শালিহিয়া ঈদগাহ জামে মসজিদ হয়ে বগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫১৪০=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	২.৩৫
০৮।	৫৭৮৩৮৪০৬৭	নওমালা সাহা গাজীর বাড়ী হতে ডিসি রোড পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫=১.০ * ১.০ , ৪০০=১.০ * ১.০ , ১৪২০=১.০ * ১.০	মিঃ	৩.০০০	৬.৫৪
০৯।	৫৭৮৩৮৪০৭৩	কনকদিয়া বাজার উত্তর দিকের ইউজেডআর হতে সাবুপুরা বাজার-দিপাশা বাজা ও আফছারের গ্যারেজ হয়ে নওমালা ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৬৪০০=২.০ * ২.০	মিঃ	২.০০০	৬.৪২
১০।	৫৭৮৩৮৪১০০	বাউফল সদর দপ্তর পয়েন্ট এমপি ব্রীজ হতে আব্দুল মোতালেব বয়াতী বাড়ী জামে মসজিদ হয়ে জমাদ্দার বাড়ী সং প্রাঃ বিদ্যালয় উপজেলা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৬০৭=৪.০ * ৪.০ , ৮৮২=২.০ * ২.০	মিঃ	৬.০০০	২৮.৯৮
১১।	৫৭৮৩৮৪১২৯	কুমারখালি-কনকদিয়া-শাপলাখালি রোড (জয়নালের দোকান) হতে শিবপুর সং প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে কুমারখালী- কনকদিয়া সংযোগ সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২৭০=১.০*১.০মিঃ, ৭৫৫=১.০*১.০মিঃ, ৪৪০=২.০*২.০মিঃ, ৯৮৩=২.০*২.০মিঃ	মিঃ	৬.০০০	১৮.৪২
১২।	৫৭৮৩৮৪১৪২	কারখানা বাজার-ইঞ্জিনিয়ার মিজানুর রহমানের বাড়ী - কারখানা সিনিয়র আলীম মাদ্রাসা-কারখানা লঞ্চঘাট বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৪৫০=২.০ * ২.০ , ৬৩০=২.০ * ২.০ , ৪৯০=১.০ * ১.০ , ৫৪০=১.০ * ১.০	মিঃ	৬.০০০	১৬.২৯

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১৩।	৫৭৮৩৮৪১৬১	বাউফল নওমালা সড়ক হতে বিলবিলাস শালিহিয়া দাখিল মাদ্রাসা- কুরী ইব্রাহিম(রঃ) ঈদগাহ মাঠ হয়ে শেরেবাংলা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৭২০=১.০ * ১.০ , ১৫৫=১.০ * ১.০	মিঃ	২.০০০	৫.৪৮
১৪।	৫৭৮৩৮৪১৭৪	মন্দেরবন ঈদগাহ হতে পূর্ব দিকের শাহিন ফকিরের বাড়ী হয়ে কারখানা (উচ্চ বিদ্যালয়) পাকা রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩০৮=৩.০ * ৩.০ , ৭৮০=১.০ * ১.০ , ৪৮৩=১.০ * ১.০	মিঃ	৫.০০০	১৮.৯৫
১৫।	৫৭৮৩৮৪১৭৫	কালিশুরী - কাছিপাড়া সড়কের পাড়ের বাড়ী ও বেলাবের বাড়ীর ব্রীজের উত্তর অংশে বালাবাড়ী হয়ে মেয়র হিরন কাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৫৫=২.০ * ২.০	মিঃ	২.০০০	৬.৬৯
১৬।	৫৭৮৩৮৪১৭৮	কালাইয়া ইউপি উত্তর সৌলা বেইলী ব্রীজ হতে খালপাড় হয়ে উত্তর সৌলা সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত (চেঃ ০০-২২০০মিঃ) রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১২৬০=২.০*২.০মিঃ, ১৮৬৮=২.০*২.০মিঃ	মিঃ	৪.০০০	১১.৮৮
১৭।	৫৭৮৩৮৪১৮১	দাসপাড়া চৌরাস্তা বাজার হতে সোনারকু হাট হয়ে কালাইয়া রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০৫=১.০ * ১.০ , ৮৯৫=১.০ * ১.০ , ২০২৫=১.০ * ১.০	মিঃ	৩.০০০	৮.১১
১৮।	৫৭৮৩৮৪১৮৮	মোতাকের হাট (গিয়াস মুখার বাড়ীর দক্ষিণ দিক) হতে উত্তর রাজাপুর জিপিএস পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৫০=১.০ * ১.০ , ৪২৪=১.০ * ১.০ , ৪৫৯=১.০ * ১.০ , ৯০০=১.০ * ১.০	মিঃ	৪.০০০	৯.৯৯
১৯।	৫৭৮৩৮৪১৯২	বগা বাহেরচর জিসি (দনাদিয়া সড়ক) - ব্রাহ্মণের বিল-হিন্দুপাড়া-কারখানা কৃষি ব্যাংক সংযোগ সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২১০=১.০*১.০মিঃ, ৪২৪=২.০*২.০মিঃ, ৮১৫=১.০*১.০মিঃ, ১১৬০=১.০*১.০মিঃ	মিঃ	৫.০০০	১৫.৩০
২০।	৫৭৮৩৮৪১৯৪	সূর্যমনি ইউপি হতে আকবরীয়া দাখিল মাদ্রাসা হয়ে নুরাইনপুর সংযোগ সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৮২০=১.০ * ১.০ , ২৬৮০= ১.০ * ১.০	মিঃ	২.০০০	৪.৪৪
২১।	৫৭৮৩৮৪২১৪	পূর্ব নওমালা লেংড়া মুলির মসজিদ ইউজেন্ডার হতে সানকিপুра বাধ বাজার রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৪৬৮=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	২.১৮
২২।	৫৭৮৩৮৪২২০	ধৌর বঙ্গ পলিতবাড়ী-দক্ষিণ খাইনা জিপিএস-ইমান আলীর হাট-আলম আলী মেম্বার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৭৬০=১.০ * ১.০ , ২১৯০=১.০ * ১.০ , ২৫২০=২.০ * ২.০	মিঃ	৪.০০০	১০.৯৫
২৩।	৫৭৮৩৮৪২২৫	মদরপুর ইউনিয়ন পরিষদ-কনকদিয়া বাজার-কাচিপাড়া বাজার-বীরপাশা উচ্চ বিদ্যালয় দলিল উদ্দিন খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২৪৫=১.০ * ১.০ , ১৯১২=১.০ * ১.০	মিঃ	২.০০০	৫.৩৫
২৪।	৫৭৮৩৮৪২২৭	বৌলতলী ব্রীজ বাজার - খড়ের হাট এর পূর্ব দিক পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২৪০=২.০ * ২.০ , ৫৭৫=১.০ * ১.০	মিঃ	৩.০০০	৯.৭০
২৫।	৫৭৮৩৮৪২৩৭	কালাইয়া-হাজীর হাট রোড-আব্দুল হাওলাদারের বাড়ীর দক্ষিণ দিক হয়ে রক্তম হাজীর বাড়ী হয়ে চরআলগী উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২০৭০=১.০ * ১.০ , ১৪২৭=১.০ * ১.০ , ২৮৭০=৪.০ * ৪.০ * ২	মিঃ	১০.০০০	৩৩.১৪

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
২৬।	৫৭৮৩৮৪২৩৮	দাসপাড়া ইউজেন্ডআর - নলবুনিয়া ব্রীজ- চরআলগী মাদ্রাসা ও জিপিএস হয়ে চরআলগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩৪০০=৩.০ * ৩.০ , ৪৩৮০=১.০ * ১.০ , ৪৫৯৪=৪.০ * ৪.০ , ৫২০০=১.০ * ১.০ , ৫২৭১=১.০ * ১.০	মিঃ	৯.০০০	৪৩.১৫
২৭।	৫৭৮৩৮৪২৩৯	দাসপাড়া খেজুরবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় হতে খেজুরবাড়ীয়া সং প্রাঃ বিদ্যালয় এর পশ্চিম দিক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫৫০=১.০ * ১.০ , ২৬৬০=১.০ * ১.০	মিঃ	২.০০০	৫.২০
২৮।	৫৭৮৩৮৪২৪২	কালাইয়া বগা আরএইচডি-দক্ষিণ দিকের নাগর আলীর বাড়ীর খাল হয়ে মিতা পুকুরপাড় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৩০০=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	২.৭৬
২৯।	৫৭৮৩৮৪২৪৯	মধ্য মদনপুরা বাজার হতে চন্দ্রপাড়া মৃধার হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩২০=১.০ * ১.০ , ১৪৪০=২.০ * ২.০	মিঃ	৩.০০০	৯.২৩
৩০।	৫৭৮৩৮৪২৫৭	নওমালা-নৈয়ারহাট হতে রায়চরণ রায়ের বাড়ী হয়ে গোলাবাড়ীয়া হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫৪০=১.০ * ১.০ , ১১০০=১.০ * ১.০ , ১৯৭০=১.০ * ১.০	মিঃ	৩.০০০	৬.৫৫
৩১।	৫৭৮৩৮৪২৬৩	বাউফল বগা আরএইচডি হতে রক্ষাচন্ডি-দিপাশা ব্রীজ হয়ে সোনা মুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৪৬০=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	৩.০০
৩২।	৫৭৮৩৮৪২৬৪	চন্দ্রপাড়া বাজার হতে রামনগর বোর্ড সং প্রাঃ বিদ্যালয় ও মোল্লা বাড়ী হয়ে নুরাইনপুর বাজার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৪৫০=২.০ * ২.০ , ১৪৯৫=১.০ * ১.০	মিঃ	৩.০০০	৮.৬১
৩৩।	৫৭৮৩৮৪২৬৫	দিপাশা বাজার হতে আমিরাবাদ খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩১০=১.০ * ১.০ , ৭৪০=১.০ * ১.০	মিঃ	২.০০০	৪.৫৮
৩৪।	৫৭৮৩৮৪২৭১	মুত সমেদ আলী মৃধার বাড়ী হয়ে এসকেডিই উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে হিন্দুপাড়া-দক্ষিণ সৌলা সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৪৫=১.০ * ১.০ , ৩০৫=১.০ * ১.০	মিঃ	২.০০০	৫.১০
৩৫।	৫৭৮৩৮৪২৭৩	কালিশুরী-গোপালিয়া রোড হতে জাহাঙ্গীর চৌকিদারের বাড়ী হয়ে উত্তর পাকদাল সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৪২৫=৩.০ * ৩.০	মিঃ	৩.০০০	১২.২০
৩৬।	৫৭৮৩৮৪৪৩০	বিরপাশা ওজেন্দ খন্দকারের বাড়ী- মনোরঞ্জন রায় ভায়া জগদ্ধাত্রী মন্দির রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৭৫=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	২.৬৫
৩৭।	৫৭৮৩৮৫২০৬	কালিশুরী-কাচিপাড়া রাস্তার আঃ রহিম এর দোকান হতে রাজাপুর জিয়া মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন		মিঃ	৪.০০০	১২.৩১
৩৮।	৫৭৮৩৮৫২৯৭	রামনগর বোর্ড জিপিএস হতে সফুরা খাতুন উচ্চ বিদ্যালয় রোড হয়ে মৃধার হাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০৬৫=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	২.৪৬
৩৯।	৫৭৮৩৮৫৩০৯	রামনগর জনতা ক্লাব হতে উত্তর কমিউনিটি ক্লিনিক ও তারোঘর রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬৮২=২.০ * ১.০ , ৯৪৫=২.০ * ১.০	মিঃ	৪.০০০	৫.০২
৪০।	৫৭৮৩৮৫৩৫৭	বারামনির বিল দক্ষিণ দিক জিলনা লঞ্চ ঘাট ভায়া জিলনা জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪৪৫=২.০ * ২.০	মিঃ	২.০০০	৬.৫০

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
৪১।	৫৭৮৩৮৫৩৯২	কাচিপাড়া গোপালিয়া বাজার পাকা সড়কের উত্তর দিকের বেপারী বাড়ি হতে মৃত নূর মোহাম্মদ এর বাড়ী হয়ে তিন পাগলের বাজার পাকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	চেঃ১০=১.০ * ১.০ , ৪০০=১.০ * ১.০ , ৬০৭=৪.০ * ৪.০	মিঃ	৬.০০০	২৭.৩৫
৪১				উপ-মোট:	১৩২.০০	৪২৫.৮৭
ঘাটলা						
০১।		সিংহেরা কাঠি রাই-কিশোরী মন্দিরের কাছে পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ।		সংখ্যা	১.০০০	১৩.৭৪
১				উপ-মোট:	১.০০	১৩.৭৪
হাট/বাজার						
০১।		কালাইয়া বাজার উন্নয়ন		সংখ্যা	১.০০০	৩৮.৫০
০২।		কালিশুরি বাজার উন্নয়ন		সংখ্যা	১.০০০	৩৮.৬০
০৩।		কনকদিয়া বাজার উন্নয়ন		সংখ্যা	১.০০০	৩৮.৬০
০৪।		বগা বাজার উন্নয়ন		সংখ্যা	১.০০০	৩৮.৫০
৪				উপ-মোট:	৪.০০	১৫৪.২০
১১৬				বাউফল উপজেলা মোট:		৮,১০৫.৬২

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:দশমিনা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উপজেলা সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫২২০০৮	বড়গোপালদী জিসি হতে আলীপুর জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.৯৯৭	২৪০.৩১
০২।	৫৭৮৫২২০০৯	বড়গোপালদী জিসি হতে আয়শার হাট আরএইচডি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫০০০-৭০০০	কিঃমিঃ	১.৯৯৭	২২৭.৭০
২				উপ-মোট:	৩.৯৯	৪৬৮.০১
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫২৪০২৪	বেতাগী সিকদার বাড়ী হতে চিঙ্গুবাড়ীয়া পশ্চিম বাউডারী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.৯৬১	১৩৯.৫০
০২।	৫৭৮৫২৪০৩৫	যৌথ ব্রীজ হতে রনগোপালদী উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৮৪০-২৮৪০	কিঃমিঃ	১.০০০	৭৬.৬১
০৩।	৫৭৮৫২৪০৪৫	যৌথ বাজার হতে কালামখার বাড়ী ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০০০-১৯০০	কিঃমিঃ	০.৮৯৭	৬২.৯৪
০৪।	৫৭৮৫২৪০৭১	আলিপুরা-কাপুরিয়া কাচারি রোডের শাহাবুদ্দিনের শেরনিয়াবাত এর বাড়ী হতে পূর্ব আলিপুর চান্দেবরাধ বাজার হয়ে যৌথ বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৯০০	কিঃমিঃ	১.৮৯৪	১৩৮.২৮
০৫।	৫৭৮৫২৪১১০	আরএন্ডএইচ আমতলা বাজার হামিদ খলিফার বাড়ী হতে উত্তর-পূর্ব বগুরা জিপিএস হয়ে নয়াবের কাচারি পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২৩৩০	কিঃমিঃ	২.৩১৩	১৭৬.৬৬

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:দশমিনা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৬।	৫৭৮৫২৪১২৬	সড়ক ও জনপথের গাছানী রোডের হোসেন চৌকিদারের বাড়ী হতে মধ্য গাছানি জিপিএস হয়ে নিজ হাওলা ভিডিপি ক্যাম্প পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৯০০	কিঃমিঃ	১.৮৯৫	১৪০.৭৫
০৭।	৫৭৮৫২৫০০২	বেতাগী সিদ্ধিকের বাড়ী হতে মহিষভাংগা খালের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৪০.০৩
০৮।	৫৭৮৫২৫০০৬	আদমপুর হাট হতে কাদেরের হাট হয়ে নেহাকগঞ্জ বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১৫২.১৫
৮				উপ-মোট:	১২.৪৬	৯২৬.৯২
উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫২২০০৮	বড়গোপালদী জিসি হতে আলীপুর জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২১০=২.৫ * ২.৫ , ৩৩০=২.৫ * ২.৫ , ১৩১০=২.৫০ * ২.৫০ , ১৮৩০=২.৫০*২.৫০	মিঃ	১০.০০০	৫২.৬৫
০২।	৫৭৮৫২২০০৯	বড়গোপালদী জিসি হতে আয়শার হাট আরএইচডি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫৮৫৫=২.৫ * ২.৫ , ৬০১০=২.৫ * ২.৫ , ৬৯৯৫=২.৫ * ২.৫	মিঃ	৭.৫০০	৩৪.৬৪
২				উপ-মোট:	১৭.৫০	৮৭.২৯
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫২৪০২৪	বেতাগী সিকদার বাড়ী হতে চিঙ্গুবাড়ীয়া পশ্চিম বাউন্ডারী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৫৩৫=১.৫ * ১.৫ , ১৯৪৫=৪.০০ * ৪.০০	মিঃ	৫.৫০০	২৬.৬৭
০২।	৫৭৮৫২৪০৪৫	যৌথ বাজার হতে কালামখার বাড়ী ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১২৮১= ১.৫ * ১.৫ , ১৫৯০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৩.০০০	৮.৫১
০৩।	৫৭৮৫২৪০৭১	আলিপুরা-কাপুরিয়া কাচারি রোডের শাহাবুদ্দিনের শেরনিয়াবাত এর বাড়ী হতে পূর্ব আলিপুর চান্দেরবাধ বাজার হয়ে যৌথ বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৭১০=৪.০ * ৪.০	মিঃ	৪.০০০	২২.৮৭
০৪।	৫৭৮৫২৪১১০	আরএন্ডএইচ আমতলা বাজার হামিদ খলিফার বাড়ী হতে উত্তর-পূর্ব বগুরা জিপিএস হয়ে নয়াবের কাচারি পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫৪০=৪.০ * ৪.০ , ৬৪৮=৪.০ * ৪.০ , ২৩১৫=৪.০ * ৪.০ , ১১৩০=২.০ * ২.০ , ১৯৭৮=২.০ * ২.০ , ২৮০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১৭.৫০০	৮৩.১৯
০৫।	৫৭৮৫২৪১২৬	সড়ক ও জনপথের গাছানী রোডের হোসেন চৌকিদারের বাড়ী হতে মধ্য গাছানি জিপিএস হয়ে নিজ হাওলা ভিডিপি ক্যাম্প পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৮৯=১.৫ * ১.৫ , ১০৪৬=৪.০ *৪.০	মিঃ	৫.৫০০	২৭.৬৩
০৬।	৫৭৮৫২৫০০২	বেতাগী সিদ্ধিকের বাড়ী হতে মহিষভাংগা খালের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪৬০=২.০ * ২.০	মিঃ	২.০০০	৮.১৭
০৭।	৫৭৮৫২৫০০৬	আদমপুর হাট হতে কাদেরের হাট হয়ে নেহাকগঞ্জ বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪৮৫=১.৫ * ১.৫ , ১০৭২=১.৫ * ১.৫ , ১৩০৭=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৪.৫০০	১৪.৩৮
৭				উপ-মোট:	৪২.০০	১৯১.৪২
১৯				দশমিনা উপজেলা মোট:	১,৬৭৩.৬৪	

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:দুমকি

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
--------	---------	-------------	--------	-----	--------	---------------------------------

উপজেলা সড়ক নির্মাণ

০১।	৫৭৮৯৬২০০৬	মুরাদিয়া জিসি হতে লেবুখালী-বগা আরএইচডি (চরগরবদী ফেরী ঘাট) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১০০০-৪০৫০	কিঃমিঃ	৩.০৪০	২৫৭.৬৯
-----	-----------	--	-----------	--------	-------	--------

১			উপ-মোট:	৩.০৪	২৫৭.৬৯
---	--	--	---------	------	--------

ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ

০১।	৫৭৮৯৬৩০০৩	শ্রীরামপুর ইউপিসি (লেবুখালী বগা আরএইচডি) হতে ল্যাম ইউনাইটেড মহিলা কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে গাবতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫০০-২১২০	কিঃমিঃ	১.৬৩২	১২২.১৫
০২।	৫৭৮৯৬৩০০৫	পাংগাশিয়া ইউপিসি হতে তেতুলবাড়ীয়া খেয়াঘাট হয়ে পুকুরজানা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৫২০৫	কিঃমিঃ	৫.২০৫	৩৭৪.২৬

২			উপ-মোট:	৬.৮৪	৪৯৬.৪১
---	--	--	---------	------	--------

গ্রাম সড়ক নির্মাণ

০১।	৫৭৮৯৬৪০৩৩	ডুমকি হাসপাতাল ইউএনআর হতে মহিলা টেকনিক্যাল কলেজ হয়ে ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৩৮.৮৭
০২।	৫৭৮৯৬৪০৪৫	মুরাদিয়া ইউনিয়ন সড়ক হতে সাজাহান সিকদারের বাড়ী হয়ে আজিজ সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১০০৪	কিঃমিঃ	১.০৪০	৭৪.৩৩
০৩।	৫৭৮৯৬৪০৫১	পূর্ব আঙ্গারিয়া বেইলী ব্রীজ হতে আলতাফ দফাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৯২৫	কিঃমিঃ	০.৯২৫	৭০.২২
০৪।	৫৭৮৯৬৪০৫৭	লেবুখালী বগা আরএইচডি (সাজাহান হাওলাদারের বাড়ী) হতে আঠারগাছিয়া মোতালেব চৌকিদার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৭২০	কিঃমিঃ	১.৭২০	১১৫.৯১
০৫।	৫৭৮৯৬৪০৭৭	চরবয়রা চৌরাস্তা হতে নূর আলী মাষ্টারের বাড়ী হয়ে চরবয়রা ভেরী বাধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১১৫০	কিঃমিঃ	১.১৪০	৮০.২৮
০৬।	৫৭৮৯৬৪০৮৭	লেবুখালী বগা আরএইচডি (চর গরবদী) হতে সন্তোষদি জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৭০০	কিঃমিঃ	০.৭০০	৫৩.২২
০৭।	৫৭৮৯৬৪০৯৩	মুরাদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (মান্নান হাওলাদারের বাড়ী) হতে ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা হয়ে পঞ্চগয়েত হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৭০৬-১৫৮০	কিঃমিঃ	০.৮৭৪	৬৭.৪১
০৮।	৫৭৮৯৬৪০৯৫	মুরাদিয়া পঞ্চগয়েত হাট হতে সোনা মিয়া তালুকদার বাড়ী হয়ে দক্ষিণ মুরাদিয়া ভেরী বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২২২৫	কিঃমিঃ	২.১৪৫	১৪৬.৭৪
০৯।	৫৭৮৯৬৪১০০	লেবুখালী বগা আরএইচডি (ভাংগা ব্রীজ) হতে সুন্দর আলীর বাড়ী (ইসলামিয়া মাদ্রাসা) হয়ে চর গরবদী রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৫৭০	কিঃমিঃ	০.৫৬১	৪৪.১৬
১০।	৫৭৮৯৬৪১০৯	আলগী মুসা মৃধা বাড়ী (ব্রীজ) হতে আলগী জিপিএস হয়ে আলগী সৌরভ মৃধা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৩০০	কিঃমিঃ	০.২৯৬	২০.৮৩
১১।	৫৭৮৯৬৪১২৪	পঞ্চগয়েত হাট হতে তালতলী বাজার হয়ে বশিরিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫৫০-২০৭০	কিঃমিঃ	২.৫০০	১১৭.১০

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:দুমকি

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১২।	৫৭৮৯৬৪১২৫	বোর্ড অফিস (বেইলী ব্রীজের পূর্ব দিক) হতে কবির মেম্বার বাড়ী হয়ে ওয়াপদা ভেরী বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৩৬.৭৩
১৩।	৫৭৮৯৬৪১২৬	পাংগাশিয়া ইউপি অফিস (চান্দু পদর বাড়ী) - আলমগীর চেয়ারম্যান, পাংগাশিয়া কলেজ হয়ে ধোপের হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১০০০-১৮৮০	কিঃমিঃ	০.৮৬৯	৫৬.৮২
১৪।	৫৭৮৯৬৪১৪৭	চরগরবদী সদর দপ্তর রাজ্যাক কমান্ডারের বাড়ী (বটতলা) হতে মতি খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১১১০	কিঃমিঃ	১.১০০	৯১.৫৯
১৪			উপ-মোট:		১৪.৮৭	১,০১৪.২১
উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৬২০০৬	মুরাদিয়া জিসি হতে লেবুখালী-বগা আরএইচডি (চরগরবদী ফেরী ঘাট) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১১৩৫=১.৫ * ১.৫, ১৭০০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৩.০০০	৯.২০
১			উপ-মোট:		৩.০০	৯.২০
ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৬৩০০৩	শ্রীরামপুর ইউপিসি (লেবুখালী বগা আরএইচডি) হতে ল্যাম ইউনাইটেড মহিলা কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে গাবতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১১৪৮=১.০ * ১.০, ১৩৭৫=১.০০ * ১.০০, ৮৫৯=৯.১৫	মিঃ	১১.১৫০	৩২.৭০
১			উপ-মোট:		১১.১৫	৩২.৭০
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৬৪০৪৫	মুরাদিয়া ইউনিয়ন সড়ক হতে সাজাহান সিকদারের বাড়ী হয়ে আজিজ সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩১১=১.০ * ১.০, ৬৯০=১.০ * ১.০	মিঃ	২.০০০	৫.৭০
০২।	৫৭৮৯৬৪০৫১	পূর্ব আঙ্গারিয়া বেইলী ব্রীজ হতে আলতাফ দফাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪২০=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	৩.১৩
০৩।	৫৭৮৯৬৪০৫৭	লেবুখালী বগা আরএইচডি (সাজাহান হাওলাদারের বাড়ী) হতে আঠারগাছিয়া মোতালেব চৌকিদার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৭১৬=১.০ * ১.০, ৫২৬=২-৪.০ * ৪.০	মিঃ	৯.০০০	৩৫.৫৮
০৪।	৫৭৮৯৬৪০৭৭	চরবয়রা চৌরাস্তা হতে নূর আলী মাষ্টারের বাড়ী হয়ে চরবয়রা ভেরী বাধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৪৭৭=২-৪.০ * ৪.০, ৬১০=১.০ * ১.০	মিঃ	৯.০০০	৩৫.৪৫
০৫।	৫৭৮৯৬৪০৮৭	লেবুখালী বগা আরএইচডি (চর গরবদী) হতে সন্তোষদি জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩৯০=১.০ * ১.০, ৬৩০=১.০ * ১.০, ৫৩০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৩.৫০০	১১.৪৩
০৬।	৫৭৮৯৬৪০৯৩	মুরাদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (মান্নান হাওলাদারের বাড়ী) হতে ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা হয়ে পঞ্চগয়েত হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৯১১=১.০ * ১.০, ১৪০৬=১.০ * ১.০	মিঃ	২.০০০	৬.৩০
০৭।	৫৭৮৯৬৪০৯৫	মুরাদিয়া পঞ্চগয়েত হাট হতে সোনা মিয়া তালুকদার বাড়ী হয়ে দক্ষিণ মুরাদিয়া ভেরী বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪৫৩=১.০ * ১.০, ১২৪০=১.০ * ১.০, ১৯৪০=১.০ * ১.০	মিঃ	৩.০০০	৯.৫৬

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:দুমকি

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৮।	৫৭৮৯৬৪১০০	লেবুখালী বগা আরএইচডি (ভাংগা ব্রীজ) হতে সুন্দর আলীর বাড়ী (ইসলামিয়া মাদ্রাসা) হয়ে চর গরবদী রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩২৮=২-৪.০ * ৪.০ , ৩৯০=১.০ * ১.০	মিঃ	৯.০০০	৩৫.৫৯
০৯।	৫৭৮৯৬৪১০৯	আলগী মুসা মৃধা বাড়ী (ব্রীজ) হতে আলগী জিপিএস হয়ে আলগী সৌরভ মৃধা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০=৪.০ * ৪.০	মিঃ	৪.০০০	২৮.৯৩
১০।	৫৭৮৯৬৪১২৪	পঞ্চয়েত হাট হতে তালতলী বাজার হয়ে বশিরিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৭৩৪=১.৫ * ১.৫ , ১১৪২=১.০ * ১.০	মিঃ	২.৫০০	৮.২৭
১১।	৫৭৮৯৬৪১২৫	বোর্ড অফিস (বেইলী ব্রীজের পূর্ব দিক) হতে কবির মেম্বার বাড়ী হয়ে ওয়াপদা ভেরী বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২০৭=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	৩.২০
১২।	৫৭৮৯৬৪১২৬	পাংগাশিয়া ইউপি অফিস (চান্দু পদর বাড়ী) - আলমগীর চেয়ারম্যান, পাংগাশিয়া কলেজ হয়ে ধোপের হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৮০৭=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	৩.২২
১৩।	৫৭৮৯৬৪১৪৭	চরগরবদী সদর দপ্তর রাজ্জাক কমান্ডারের বাড়ী (বটতলা) হতে মতি খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	২৪৫=১.০ * ১.০ , ৯৪০=১.০ * ১.০ , ৫৯১=২-৪.০ * ৪.০	মিঃ	১০.০০০	৪২.১৮
১৩			উপ-মোট:		৫৭.০০	২২৮.৫৪
পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫৭৮৯৬৪১৩১	পাংগাশিয়া খান বাজার হতে নূরানী মাদ্রাসা, বড় বাড়ী হয়ে আঃ সালাম দাখিল মাদ্রাসা ইউএনআর রোড পুনর্বাসন(চেঃ০০-১৩৫০)	০০-১৩৫০	কিঃমিঃ	১.৩৫০	১১৩.৮২
১			উপ-মোট:		১.৩৫	১১৩.৮২
৩৩			দুমকি উপজেলা মোট:		২,১৫২.৫৭	

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:গলাচিপা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫৭৩০১১	পানপট্টি ইউপিসি হতে পানপট্টি বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩৩০০-৫৫২০	কিঃমিঃ	২.২১৭	১৯৩.৯১
১				উপ-মোট:	২.২২	১৯৩.৯১
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫৭৪০২৭	গুরিন্দাবাড়ী সড়ক ও জনপথ এর রাস্তা হতে কাটাখালী উপজেলা সড়ক পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২০৫০	কিঃমিঃ	২.০৪৯	১২৬.৯১
০২।	৫৭৮৫৭৪০৩৩	উলানিয়া রোডের দেওয়ান বাজার - আলাউদ্দিন মোল্লা মাস্টার বাড়ী রোড হয়ে বড় বাধ পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.৯৯৯	১৪২.১৩
০৩।	৫৭৮৫৭৪১০১	আমখোলা সড়ক ও জনপথ এর রাস্তা হতে চিঙ্গুরিয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩৪০০-৬০০০	কিঃমিঃ	২.৬০০	১৪৭.৮৬

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:গলাচিপা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৪।	৫৭৮৫৭৪১০৭	মাবখাম উপজেলা সড়ক হতে আমখোলা ঘাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৪৩০, ১৯২৫-২৫৬৫	কিঃমিঃ	২.০০০	১৪০.২৫
০৫।	৫৭৮৫৭৪১২৭	ফুলখালী উপজেলা সড়ক হতে উলানিয়া গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.৯৯২	১৩১.৬৫
০৬।	৫৭৮৫৭৪১৩০	গোলখালী হাফেজের খেয়াঘাট হতে উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে সড়ক ও জনপথ এর রাস্তা পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১৬১.৫৪
০৭।	৫৭৮৫৭৪১৪০	লামনা বড় বাজার হতে মহিষভাংগা লোহার ব্রীজ পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৪৩০, ১৪৩০-২৩০০	কিঃমিঃ	১.২৯৯	৮০.০০
০৮।	৫৭৮৫৭৪১৯২	ডাকুয়া বোর্ড সং প্রাঃ বিদ্যালয় হতে নলিনী রায়ের বাড়ী হয়ে নিজামুল চত্রা সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২৪২৫	কিঃমিঃ	২.৩৪০	১৬২.১৩
০৯।	৫৭৮৫৭৪২৪৮	পানপট্টা বাঁশতলা শাজাহান মৃধার বাড়ীর উত্তর দিক হতে সিনিয়র হাওলাদার লতিফ দফাদারের বাড়ী পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২১০০	কিঃমিঃ	২.০৯৭	১২৫.০৩
১০।	৫৭৮৫৭৫০২৪	কোটখালী বাজার হতে সুতাবাড়ীয়া (সুরেশ মাষ্টারের বাড়ী) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২৪৫০	কিঃমিঃ	২.৪৫০	১৬৫.২১

১০	উপ-মোট:		২০.৮৩	১,৩৮২.৭১
----	---------	--	-------	----------

গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫৭৮৫৭৪০২৭	গুরিন্দাবাড়ী সড়ক ও জনপথ এর রাস্তা হতে কাটাখালী উপজেলা সড়ক পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৬৯০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১.৫০০	৪.০৯
০২।	৫৭৮৫৭৪০৩৩	উলানিয়া রোডের দেওয়ান বাজার - আলাউদ্দিন মোল্লা মাস্টার বাড়ী রোড হয়ে বড় বাধ পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৪২৫=১.৫০ * ১.৫০	মিঃ	১.৫০০	৪.৭৪
০৩।	৫৭৮৫৭৪১০১	আমখোলা সড়ক ও জনপথ এর রাস্তা হতে চিঙ্গুরিয়া লঞ্চঘাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৪২২৫=৩.০ * ৩.০, ৫১০০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৪.৫০০	১৬.৮৮
০৪।	৫৭৮৫৭৪১০৭	মাবখাম উপজেলা সড়ক হতে আমখোলা ঘাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন		মিঃ	১.৫০০	৪.৫৮
০৫।	৫৭৮৫৭৪১২৭	ফুলখালী উপজেলা সড়ক হতে উলানিয়া গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৬৯=৩.০ * ৩.০, ১০০০=৩.০ * ৩.০, ৫১০০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৭.৫০০	৩০.৪২
০৬।	৫৭৮৫৭৪১৪০	লামনা বড় বাজার হতে মহিষভাংগা লোহার ব্রীজ পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪০০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১.৫০০	৩.৯০
০৭।	৫৭৮৫৭৪১৯২	ডাকুয়া বোর্ড সং প্রাঃ বিদ্যালয় হতে নলিনী রায়ের বাড়ী হয়ে নিজামুল চত্রা সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৫৫=৪.০ * ৪.০০, ১৪১০=৩.০ * ৩.০, ১০০০=১.৫ * ১.৫, ১৯৫০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১০.০০০	৫৩.০৫
০৮।	৫৭৮৫৭৪২৪৮	পানপট্টা বাঁশতলা শাজাহান মৃধার বাড়ীর উত্তর দিক হতে সিনিয়র হাওলাদার লতিফ দফাদারের বাড়ী পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১০৭৫=১.৫ * ১.৫, ১৬২৫=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৩.০০০	৭.৭৬

৮	উপ-মোট:		৩১.০০	১২৫.৪২
---	---------	--	-------	--------

১৯	গলাচিপা উপজেলা মোট:		১,৭০২.০৪	
----	---------------------	--	----------	--

চলমান স্কীমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:কলাপাড়া

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৬৬৩০০৫	মহিপুর গ্রোথ সেন্টার হতে ডাবলুগঞ্জ উপজেলা পরিষদ হয়ে ডাবলুগঞ্জ হাট পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২১০০	কিঃমিঃ	২.১০০	১৩০.৮১
১				উপ-মোট:	২.১০	১৩০.৮১
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৬৬৪০২০	গরমখোলা জিসিসিআর হতে মন্দিপাড়া ওয়াফেজ ফকিরবাড়ী সী-বিচ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২৮৪২, ৩৭৫৮-৬২২০	কিঃমিঃ	৫.১৪৮	৩২৫.৩০
১				উপ-মোট:	৫.১৫	৩২৫.৩০
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৬৬৪০২০	গরমখোলা জিসিসিআর হতে মন্দিপাড়া ওয়াফেজ ফকিরবাড়ী সী-বিচ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৩৮৭২=৩.৩০ * ৩.০, ১৯৮৩=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৪.৮০০	১৫.৭১
১				উপ-মোট:	৪.৮০	১৫.৭১
পূনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫৭৮৬৬২০০১	কলাপাড়া সদর দপ্তর হতে লন্ডা খেয়া ঘাট, ধানখালী কলেজ হয়ে ধানখালী জিসি রোড সংস্কার(চেঃ৯৫০০-১৬৫০০)	৯৫০০-১৬৫০০	কিঃমিঃ	৭.০০০	৩৩৭.২১
০২।	৫৭৮৬৬২০০২	কলাপাড়া জিসি হতে বালিয়াতলী ঘাট, বাবলাতলা বাজার হয়ে চাপলী জিসি রোড সংস্কার	৬০০০-১০০০০, ১০০০০-১৪০০০	কিঃমিঃ	৮.০০০	৩৮৭.৮৭
২				উপ-মোট:	১৫.০০	৭২৫.০৮
৫				কলাপাড়া উপজেলা মোট:	১,১৯৬.৯০	

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:মির্জাগঞ্জ

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উপজেলা সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৭৬২০০৪	কাঠালতলী জিসি-কলাগাছিয়া-মির্জাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ অফিস-সুবিদখালী সদর দপ্তর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৪৬৬-৫৯৪৬	কিঃমিঃ	৪.৭৫৮	৪৫১.১৫
০২।	৫৭৮৭৬২০০৬	কাঠালতলী জিসি হতে আনন্দ বাজার লঞ্চঘাট রোড হয়ে মৌকরন জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১৪৭.৮৫
২				উপ-মোট:	৬.২৬	৫৯৯.০০
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৭৬৩০২৩	কাকড়াবুনিয়া ইউপি (নতুন) হতে গাজীপুর হাট হয়ে কাউনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৩.১০
১				উপ-মোট:	১.০০	৮৩.১০
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৭৬৪০০১	রমিজ সিকদার এর বাড়ীর সামনে ইউজেডআর নমরখাল হতে ভিক্ষাখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫০০-২২০০	কিঃমিঃ	১.৬৯৬	১১৯.৭৩

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:মির্জাগঞ্জ

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০২।	৫৭৮৭৬৪০১৭	মির্জাগঞ্জ দরবার উচ্চ বিদ্যালয় হতে আদর্শগ্রাম-ফকিরবাড়ী রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৯২০	কিঃমিঃ	১.৯১৫	১৪৮.৪৯
০৩।	৫৭৮৭৬৪০২০	মহিষকাটা বাজারের উত্তর দিকের আরএইচডি হতে শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে ফাদারহাট রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.৯৯০	১৪২.৬৫
০৪।	৫৭৮৭৬৪০২৬	আরএইচডি আরকে গার্লস হাই স্কুল - বেগমপুর খালগোড়া পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৫৩০	কিঃমিঃ	১.৫৩০	১৩০.১৫
০৫।	৫৭৮৭৬৪০৩৫	মাধবখালী এইচআরএস-আশরাফ প্রফেসার এর বাড়ী-উত্তর মাধবখালী জিপিএস রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	০.৯৯০	৬৬.৫৩
০৬।	৫৭৮৭৬৪০৪১	আরএইচডি চত্রা উপজেলা সড়ক হতে পশ্চিম সুবিদখালী সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১৯৭৫	কিঃমিঃ	১.৯৫০	১৩৪.৯৭
০৭।	৫৭৮৭৬৪০৬৭	সুবিদখালী লঞ্চঘাট হতে পূর্ব সুবিদখালী রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় -ডব্লিউডিবি এমবাল্কমেন্ট রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮০.০৫
০৮।	৫৭৮৭৬৫০০৩	বেংকী লঞ্চঘাট হতে বাসুন্দা শাহী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২২০০	কিঃমিঃ	২.২০০	১৮২.৬৭
০৯।	৫৭৮৭৬৫০০৭	ছোট শৈলবুনিয়া জিপিএস হতে ছোট শৈলবুনিয়া জিপিএস এর নিকট শ্রীমন্ত নদী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৯২০	কিঃমিঃ	১.৯১০	১৫৪.১৬
১০।	৫৭৮৭৬৫০২৩	কলাগাছিয়া মাদ্রাসা- শরীফ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১১০০	কিঃমিঃ	১.১০০	৮৪.৩০
১১।	৫৭৮৭৬৫০৮০	চত্রা জিপিএস এর সামনে ইউজেডআর হতে চরখালী বর্ধন এর বাড়ীর কাছে নদীর রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২১৪০	কিঃমিঃ	২.১২৪	১৭১.০২
১২।	৫৭৮৭৬৫২০০	আমতলী খালগোরা- আবুল কালাম তালুকদারের বাড়ী-দীনেশ সেনের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮১.৩৪

১২	উপ-মোট:	১৯.৪১	১,৪৯৬.০৬
----	---------	-------	----------

উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫৭৮৭৬২০০৬	কাঠালতলী জিসি হতে আনন্দ বাজার লঞ্চঘাট রোড হয়ে মৌকরন জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৫০০=৪.০ * ৩.৫০	মিঃ	৪.০০০	১৮.০৮
-----	-----------	---	-----------------	-----	-------	-------

১	উপ-মোট:	৪.০০	১৮.০৮
---	---------	------	-------

ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫৭৮৭৬৩০২৩	কাকড়াবুনিয়া ইউপিএসি (নতুন) হতে গাজীপুর হাট হয়ে কাউনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০০=১.৫ * ১.৫, ৪৩৫=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৩.০০০	৯.৫৮
-----	-----------	--	---------------------------------	-----	-------	------

১	উপ-মোট:	৩.০০	৯.৫৮
---	---------	------	------

গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫৭৮৭৬৪০০১	রমিজ সিকদার এর বাড়ীর সামনে ইউজেডআর নমরখাল হতে ভিক্ষাখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৯২৫=১.৫ * ১.৫, ১০০২=৪.০ * ৩.৫	মিঃ	৫.৫০০	২৩.২৪
-----	-----------	---	----------------------------------	-----	-------	-------

০২।	৫৭৮৭৬৪০১৭	মির্জাগঞ্জ দরবার উচ্চ বিদ্যালয় হতে আদর্শগ্রাম-ফকিরবাড়ী রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬৫২=২.০ * ২.০, ৯৬৭=২.০ * ২.০, ৭৭৩=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৫.৫০০	১৮.৮১
-----	-----------	---	---	-----	-------	-------

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:মির্জাগঞ্জ

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৩।	৫৭৮৭৬৪০২০	মহিষকাটা বাজারের উত্তর দিকের আরএইচডি হতে শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে ফাদারহাট রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৭৭০=২.০ * ২.০, ১৩৮৮=৪.০ * ৩.৫, ২০৬৪=৪.০ * ৩.৫	মিঃ	১০.০০০	৩৯.৭২
০৪।	৫৭৮৭৬৪০২৬	আরএইচডি আরকে গার্লস হাই স্কুল - বেগমপুর খালগোড়া পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬৫০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১.৫০০	৪.৭৫
০৫।	৫৭৮৭৬৪০৩৫	মাধবখালী এইচআরএস-আশরাফ প্রফেসার এর বাড়ী-উত্তর মাধবখালী জিপিএস রোড স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১০=২.০ * ২.০, ৪১১=৪.০ * ৩.৫, ৬৮৩=৪.০ * ৩.৫	মিঃ	১০.০০০	৩৯.৯২
০৬।	৫৭৮৭৬৪০৪১	আরএইচডি চত্রা উপজেলা সড়ক হতে পশ্চিম সুবিদখালী সং প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১০৫১=১.৫ * ১.৫, ১৫২৮=১.৫ * ১.৫, ১৪২৩=২.০ * ২.০	মিঃ	৫.০০০	১৫.৬৩
০৭।	৫৭৮৭৬৪০৬৭	সুবিদখালী লঞ্চঘাট হতে পূর্ব সুবিদখালী রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় -ডব্লিউডিবি এমবাল্কমেন্ট রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৭০=২-১.৫ * ১.৫, ৭২৯=২-১.৫ * ১.৫	মিঃ	৬.০০০	৯.৭০
০৮।	৫৭৮৭৬৫০০৩	বেংকী লঞ্চঘাট হতে বাসুন্দা শাহী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫=৪.০ * ৩.৫, ৯৬০=৪.০ * ৩.৫, ১২৬০=৪.০ * ৩.৫, ১৪০০=৪.০ * ৩.৫, ৭৫০=১.৫ * ১.৫, ২০০২=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১৯.০০০	৮৫.৯৭
০৯।	৫৭৮৭৬৫০০৭	ছোট শৈলবুনিয়া জিপিএস হতে ছোট শৈলবুনিয়া জিপিএস এর নিকট শ্রীমন্ত নদী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৯০=৪.০ * ৩.৫, ১৪০=১.৫ * ১.৫, ৪০০=১.৫ * ১.৫, ৫১০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৮.৫০০	৩৩.৬০
১০।	৫৭৮৭৬৫০২৩	কলাগাছিয়া মাদ্রাসা- শরীফ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৪০=১.৫ * ১.৫, ৫১০=১.৫ * ১.৫, ৫৭০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৪.৫০০	১৩.৭৮
১১।	৫৭৮৭৬৫০৮০	চত্রা জিপিএস এর সামনে ইউজিডআর হতে চরখালী বর্ধন এর বাড়ীর কাছে নদীর রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২২০=১.৫ * ১.৫, ৪৯৪=১.৫ * ১.৫, ১০২০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৪.৫০০	১৪.২৬
১১	উপ-মোট:				৮০.০০	২৯৯.৩৮
২৮	মির্জাগঞ্জ উপজেলা মোট:					২,৫০৫.২০

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:পটুয়াখালী সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উপজেলা সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৫২০০৪	পটুয়াখালী সদর উপজেলা সদর দপ্তর হতে বতলবুনিয়া এবং খাটাশিয়া (সদর অংশ) হয়ে আইলা গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৬০৪০-১৭১৮১	কিঃমিঃ	১.১৩৪	৮৫.৩৬
০২।	৫৭৮৯৫২০০৫	খাটাশিয়া জিসি হতে তিলকাটা বাজার (সদর অংশ) হয়ে ভৈয়াং জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬২০০-৭৮৩০	কিঃমিঃ	১.৬৩০	১৪৬.২০
২	উপ-মোট:				২.৭৬	২৩১.৫৬

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:পটুয়াখালী সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৫৩০০৬	ফতুল্লা বাজার হতে মধ্য গেরাখালী জিপিএস হয়ে মাদারবুনিয়া ইউপিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৯২০-৫৯৭৪	কিঃমিঃ	৩.০৫০	১৫০.৯৬
০২।	৫৭৮৯৫৩০০৭	খাটাশিয়া জিসি (জনতা হাই স্কুল) হতে বড়বিঘাই পুরাতন ইউপিসি অফিস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৩০০-৩৯৪০	কিঃমিঃ	১.৬৪০	১৩৫.৮৫
০৩।	৫৭৮৯৫৩০১০	ইটবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ (পুকুরজানা) হতে বতলবুনিয়া গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪৬৭-১৭৪৭	কিঃমিঃ	১.২৭৭	৯৯.৮৪
০৪।	৫৭৮৯৫৩০১১	খালিশাখালি ফেরীঘাট হতে ইটবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩৩৭০-৪৬৫০	কিঃমিঃ	১.২৮০	১০২.৩৮
০৫।	৫৭৮৯৫৩০১৪	ছোটবিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ হতে কাজীর বাড়ী হয়ে মাদারবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪১০০-৫৭০০	কিঃমিঃ	১.৬০০	১১৯.৬০
০৬।	৫৭৮৯৫৩০২১	বদরপুর ইউনিয়ন পরিষদ (সুইজ গেট) - পুকুরজানা ব্রীজ হয়ে ইটবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২২৮-১৪৮৮	কিঃমিঃ	১.২৬০	১০৩.৬৭
০৭।	৫৭৮৯৫৩০৩৪	লোহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে পটুয়াখালী উপজেলা সদর দপ্তর (লোহালিয়া খেয়া ঘাট) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪৮০০-৫১৩০	কিঃমিঃ	০.৩৩০	২৫.৭১
০৮।	৫৭৮৯৫৩০৪২	ছোটবিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ(সোবাহান হাওলাদার বাড়ী) হতে কাজীরহাট বাজার (ব্রীজ) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১৫৬০	কিঃমিঃ	১.৫৪৮	১২৭.২০
০৯।	৫৭৮৯৫৩০৪৫	লাউকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ হতে মুরাদিয়া গ্রোথ সেন্টার (ডাকাতিয়া খাল সদর অংশ) হয়ে কোলারহাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২০৪১-৩৭৩০	কিঃমিঃ	১.৬৮৭	১৩৩.৪০
১০।	৫৭৮৯৫৩০৪৭	পটুয়াখালী উপজেলা সদর দপ্তর হতে জৈনকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ(সদর অংশ) হয়ে শিয়াকাঠি বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬১৫০-৭৬০০	কিঃমিঃ	১.৪৯৮	১১২.৭২

১০	উপ-মোট:		১৫.১৭	১,১১১.৩৩
----	----------------	--	--------------	-----------------

গ্রাম সড়ক নির্মাণ

০১।	৫৭৮৯৫৪০০৯	ঘোপখালী ওয়াপদা হতে পুকুরজানা মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১২০০	কিঃমিঃ	১.১৯৬	৯৯.৯৪
০২।	৫৭৮৯৫৪০১০	সড়ক ও জনপথ (গনি ম্ধার বাড়ী) হতে হেটালিয়া রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে ইউনিয়ন সড়ক (ইউসুফ সিপাইয়ের বাড়ী) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১২০০	কিঃমিঃ	১.১৮৬	১০১.৩৬
০৩।	৫৭৮৯৫৪০১৪	আউলিয়াপুর অফিসার হাট হতে কুকুয়া মাদ্রাসা হয়ে জুকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০০০-১৫০০	কিঃমিঃ	০.৪৯৭	৪১.১৫
০৪।	৫৭৮৯৫৪০৮৪	দেওখালী বাজার হতে পশ্চিম দেওখালী মোক্তাদিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	০.৯৯৪	৮৩.৩৭
০৫।	৫৭৮৯৫৪২১১	কাচাবুনিয়া বাজার হতে পায়রাবুজ বাজার সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০২৩-৩১৮৫	কিঃমিঃ	২.১৬২	১৬২.০৪
০৬।	৫৭৮৯৫৪২১৬	ইউডেজআর (আমতলার মোড়) হতে তাফালবাড়ীয়া জিপিএস হয়ে ইউডেজআর (মোহাম্মদিয়া মাদ্রাসা) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫০০-১৬১৩	কিঃমিঃ	০.৯৪৩	৬৯.৯১

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:পটুয়াখালী সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৭।	৫৭৮৯৫৪৩৪৬	দুর্গাপুর তুলাতলী হতে ১নং ব্রীজ ও লক্ষীপুরা শারিকখালী সংপ্রঃবিঃ হয়ে বোতলবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৩০০৭	কিঃমিঃ	৩.০০০	২২৫.৩৫
০৮।	৫৭৮৯৫৪৪০৯	মাদারবুনিয়া তিন রাস্তার মোড় হতে মাদারবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হয়ে মফিজ হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৭৯.৩৯
০৯।	৫৭৮৯৫৫৩৭৮	ইউএনআর পাজাখালী জিপিএস হতে চরকুরিপিকা জিপিএস হয়ে প্রতাবপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৮.৬৫
১০।	৫৭৮৯৫৫৩৭৮	(অবশিষ্টাংশ) ইউএনআর পাজাখালী জিপিএস হতে চরকুরিপিকা জিপিএস হয়ে প্রতাবপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২৬০০-৩৬০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৯১.৪৩

১০	উপ-মোট:	১২.৯৮	১,০৪২.৫৯
----	---------	-------	----------

উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৫২০০৪	পটুয়াখালী সদর উপজেলা সদর দপ্তর হতে বতলবুনিয়া এবং খাটাশিয়া (সদর অংশ) হয়ে আইলা গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৬৬৮০=২.০ * ২.০, ১৬৮৬৫=১.০ * ১.০, ১৭১৬০=৪.০ * ৪.০	মিঃ	৭.০০০	৩৪.৯৩

১	উপ-মোট:	৭.০০	৩৪.৯৩
---	---------	------	-------

ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৫৩০০৬	ফতুল্লা বাজার হতে মধ্য গেরাখালী জিপিএস হয়ে মাদারবুনিয়া ইউপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৪৯৬৪=১.৫ * ১.৫, ৫৪৩৯=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৩.০০০	১০.০০
০২।	৫৭৮৯৫৩০১০	ইটবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ (পুকুরজানা) হতে বতলবুনিয়া গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫৫৭=১.৫ * ১.৫, ১১৫৭=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৩.০০০	৯.০৬
০৩।	৫৭৮৯৫৩০২১	বদরপুর ইউনিয়ন পরিষদ (সুইজ গেট) - পুকুরজানা ব্রীজ হয়ে ইটবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩১৮=১.৫ * ১.৫, ১৩৪৮=১.৫ * ১.৫,	মিঃ	৩.০০০	৯.০০
০৪।	৫৭৮৯৫৩০৪২	ছোটবিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ(সোবাহান হাওলাদার বাড়ী) হতে কাজীরহাট বাজার (ব্রীজ) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩৯০=৩.০ * ৩.০	মিঃ	৩.০০০	১৫.২০
০৫।	৫৭৮৯৫৩০৪৫	লাউকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ হতে মুরাদিয়া গ্রোথ সেন্টার (ডাকাতিয়া খাল সদর অংশ) হয়ে কোলারহাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৫৮১=১.৫ * ১.৫	মিঃ	১.৫০০	৬.২১
০৬।	৫৭৮৯৫৩০৪৭	পটুয়াখালী উপজেলা সদর দপ্তর হতে জৈনকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ(সদর অংশ) হয়ে শিয়াকাঠি বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৬৪০০=১.৫ * ১.৫, ৬৬১০=১.৫ * ১.৫, ৬৭৮০=১.৫ * ১.৫, ৬৮৭২=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৬.০০০	২০.৫৩

৬	উপ-মোট:	১৯.৫০	৭০.০০
---	---------	-------	-------

গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৫৪০০৯	ঘোপখালী ওয়াপদা হতে পুকুরজানা মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৭৩=১.৫ * ১.৫, ৯৭৫=১.৫ * ১.৫,	মিঃ	৩.০০০	৯.৩০

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:পটুয়াখালী সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০২।	৫৭৮৯৫৪০১০	সড়ক ও জনপথ (গনি মৃধার বাড়ী) হতে হেটালিয়া রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে ইউনিয়ন সড়ক (ইউসুফ সিপাইয়ের বাড়ী) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৪৮০=১.৫ * ১.৫, ৩০০=৩.০ * ৩.০, ৩৫৮=২-৪.০ * ৪.০	মিঃ	১২.৫০০	৫৫.২৪
০৩।	৫৭৮৯৫৪০১৪	আউলিয়াপুর অফিসার হাট হতে কুকুয়া মাদ্রাসা হয়ে জুকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৩৩৯=৩.০ * ৩.০	মিঃ	৩.০০০	১৭.৩৮
০৪।	৫৭৮৯৫৪০৮৪	দেওখালী বাজার হতে পশ্চিম দেওখালী মোজাদিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ বিসি দ্বারা উন্নয়ন	৮০, ২৪৭, ৬৮০=(১.৫ * ১.৫)*৩	মিঃ	৪.৫০০	১৮.০০
০৫।	৫৭৮৯৫৪২১১	কাচাবুনিয়া বাজার হতে পায়রাবুজ বাজার সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৭৪৩=১.৫ * ১.৫, ২৯৭৩=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৩.০০০	৮.৪৫
০৬।	৫৭৮৯৫৪৩৪৬	দুর্গাপুর তুলাতলী হতে ১নং ব্রীজ ও লক্ষীপুরা শারিকখালী সংগ্রহবিঃ হয়ে বোতলবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২৪০০=১.৫ * ১.৫, ১১৭৫=২-৩.০ * ৩.০	মিঃ	৭.৫০০	২৩.৩৫
০৭।	৫৭৮৯৫৫৩৭৮	ইউএনআর পাজাখালী জিপিএস হতে চরকুরিপিকা জিপিএস হয়ে প্রতাবপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৫০=৩.০ * ৩.০, ৪৫০=১.৫ * ১.৫, ৮৮০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৬.০০০	২৩.২৩
০৮।	৫৭৮৯৫৫৩৭৮	(অবশিষ্টাংশ) ইউএনআর পাজাখালী জিপিএস হতে চর কড়িপাইকা জিপিএস হয়ে প্রতাবপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২৬০৫=১.৫ * ১.৫, ২৬৭০=১.৫ * ১.৫, ৩৩১০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৪.৫০০	১৪.১৭

৮	উপ-মোট:	৪৪.০০	১৬৯.১২
পূনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)			

০১।	৫৭৮৯৫৩০০৯	ইঁবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ হইতে খেজুরতলা বাজার হইয়া চান্দখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-১২০৬	কিঃমিঃ	১.২০০	১৩১.৩৫
০২।	৫৭৮৯৫৪০১৩	পটুয়াখালী - কলাপাড়া আরএন্ডএইচ - আউলিয়াপুর অফিসার হাট ভায়া ময়দান মাদ্রাসা ও আউলিয়াপুর বোর্ড স্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২৬০০-৫০০০	কিঃমিঃ	২.৪০০	১০৫.০০
০৩।	৫৭৮৯৫৪১৫২	ইউএনআর (লোহালিয়া বোর্ড অফিস) হতে ইউএনআর কাকরাবুনিয়া লোহার ব্রীজ পর্যন্ত সংস্কার	০০-১৪১৪	কিঃমিঃ	১.৪১৪	১৩৫.৬৮
০৪।	৫৭৮৯৫৪৩২১	ধনখালী বাজার হইতে ইঁবাড়িয়া ইউ সি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-২৪১৮	কিঃমিঃ	২.৪১৮	২৩৮.৩৩

৪	উপ-মোট:		৭.৪৩	৬১০.৩৬
৪১	পটুয়াখালী সদর উপজেলা মোট		৩,২৬৯.৮৯	

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:রাঙ্গাবালী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫৮৩০১৩	বড়বাইশদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে মৌড়বি বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৩০০-৩৯৭৮	কিঃমিঃ	২.৬৭৪	১৮০.৩৪
০২।	৫৭৮৫৮৩০১৬	রাঙ্গাবালি ইউপি হতে পুলঘাট বাজার হয়ে উপজেলা সদর দপ্তর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৯০০-৪৯৩৫	কিঃমিঃ	২.০৩০	১৭১.৬১

চলমান স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:রাঙ্গাবালী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৩।	৫৭৮৫৮৩০২৩	চালিতাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে গলাচিপা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২০০০-২২৯৩, ৪০০০-৫০০০	কিঃমিঃ	১.২৯৩	১০১.৫১
০৪।	৫৭৮৫৮৩০২৫	বড় বাইশদিয়া ইউপিসি হতে কাচিয়াবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২২০০	কিঃমিঃ	২.২০০	১৭৬.৫৯
০৫।	৫৭৮৫৮৩০২৮	ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে কোরাণিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৩০০০	কিঃমিঃ	৩.০০০	২৫৪.৯২

৫	উপ-মোট:			১১.২০	৮৮৪.৯৭
---	---------	--	--	-------	--------

গ্রাম সড়ক নির্মাণ

০১।	৫৭৮৫৮৪০৫৮	মোল্লার হাট হতে রাজ্জাক মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৩০০-২৪১০	কিঃমিঃ	১.১১০	১১৬.৩৫
০২।	৫৭৮৫৮৪০৯৭	মন্তাজ বাজার হতে বালাইবুনিয়া পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৮৫০-৩২১৫	কিঃমিঃ	১.৩৬৩	৯৮.২৮
০৩।	৫৭৮৫৮৪১১৮	ফালাবুনিয়া বাজার হতে ডিগ্রী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২০০০-৪২০০	কিঃমিঃ	২.১৯৮	১৫৫.০৩
০৪।	৫৭৮৫৮৪১১৯	খালেক ফরাজীর দোকান হতে হরিদ্রখালী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৪৩০-৫৮৬০	কিঃমিঃ	৩.৪১৫	২৮৬.১০
০৫।	৫৭৮৫৮৪২০০	চালিতাবুনিয়া ব্র্যাক সাইক্লোন শেল্টার হতে মরজংগা আসমত আলী ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৪০০	কিঃমিঃ	০.৪০০	২৮.৭৬
০৬।	৫৭৮৫৮৪২১৭	নেতা বাজার - পশ্চিম নেতা ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক (মনু পেয়াদা বাড়ী) পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২৪৯০	কিঃমিঃ	২.৪৮২	২০৬.২৫
০৭।	৫৭৮৫৮৪২৩০	বাহেরচর বাজার - গহিনখালী চরমন্তাজ খেয়াঘাট রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৪২০৫	কিঃমিঃ	৪.২০৫	৩৩৯.২১
০৮।	৫৭৮৫৮৫১৭১	আমলিবাড়ীয়া নদু পেয়াদা বাড়ী - মাঝ নেতা - সান্তার বেপারী বাড়ী - সমুদাবাদ রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২০০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১৭২.১৫
০৯।	৫৭৮৫৮৫১৭৩	রাঙ্গাবালি কাচিয়াবুনিয়া লঞ্চ ঘাট হতে পশুরবুনিয়া আশরাফ ফরেস্টরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৩৭০০	কিঃমিঃ	৩.৭০০	৩১৯.৮৪

৯	উপ-মোট:			২০.৮৭	১,৭২১.৯৭
---	---------	--	--	-------	----------

গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫৭৮৫৮৪০৫৮	মোল্লার হাট হতে রাজ্জাক মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১৬১৬=১.৬ * ১.৬	মিঃ	১.৬০০	৭.৪০
০২।	৫৭৮৫৮৪০৯৭	মন্তাজ বাজার হতে বালাইবুনিয়া পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৪৯৭=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	৮.০৫
০৩।	৫৭৮৫৮৪১১৯	খালেক ফরাজীর দোকান হতে হরিদ্রখালী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩৫৫০=১.৬ * ১.৬, ৪৪৯৪=১.৬ * ১.৬	মিঃ	৩.২০০	১৫.২৫
০৪।	৫৭৮৫৮৪২১৭	নেতা বাজার - পশ্চিম নেতা ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক (মনু পেয়াদা বাড়ী) পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৭৪৫=২-৪.০ * ৪.০	মিঃ	৮.০০০	৩৯.৬৫

৪	উপ-মোট:			১৩.৮০	৭০.৩৫
---	---------	--	--	-------	-------

১৮	রাঙ্গাবালী উপজেলা মোট:			২,৬৭৭.২৯	
----	------------------------	--	--	----------	--

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা		উপজেলা:আমতলী				
ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪০৯৩০১৯	(অবশিষ্টাংশ) গুলিশাখালী ইউনিয়ন পরিষদ হতে ফকিরখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় হয়ে কলাগাছিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩৭৫০-৫৬০০	কিঃমিঃ	১.৮৫০	১৮৯.০০
১			উপ-মোট:		১.৮৫	১৮৯.০০
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪০৯৪০০৭	বালিয়া বুনিয়া ক্লসড্যাম-ডেঞ্জার খাল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০২।	৫০৪০৯৫২৫২	বান্দ্রা বাজার বলইবুনিয়া আরএইচডি হইতে নিজাম হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত সড়ক এবং আফতাব মিয়া পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৩।	৫০৪০৯৫৩৫৪	পূর্ব গুলিশাখালী আরএনজিপিএস বিসি রোড মুক্তার মেম্বরের বাড়ী ভায় ইসমাইল খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১২৯.০০
৩			উপ-মোট:		৩.৫০	৩০১.০০
৪			আমতলী উপজেলা মোট:			৪৯০.০০

জেলা:বরগুনা		উপজেলা:বামনা				
ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪১৯৪০৫১	আমুয়া পিপুলিয়া্ আরএন্ডএইচ চেচাং জিপিএস ভায়া বেবজিয়াখালী আরএনজিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১			উপ-মোট:		১.০০	৮৬.০০
ঘাটলা						
০১।		মিজানুর রহমানের বাড়ীর মসজিদের ঘাট		সংখ্যা	১.০০০	১৫.০০
১			উপ-মোট:		১.০০	১৫.০০
পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫০৪১৯৪০৫০	বামনা খোলপটুয়া জিসি রোড টু মা শাহাবানু ফাউন্ডেশন পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	২৩.০০
০২।	৫০৪১৯৪০৬৮	বামনা উপজেলা হেডকোয়ার্টাস - দাওয়াতলা জিসি - বরোটােসসর সাইপ্লোন শেল্টার রোড শুরু থেকে বুকাবুনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-১১০০	কিঃমিঃ	১.১০০	৫০.০০
০৩।	৫০৪১৯৪০৭৭	বামনা হেডকোয়ার্টাস - মসজিদ - খ্যাদ্য গুদাম রোড খান বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-৭০০	কিঃমিঃ	০.৭০০	৩১.৫০
৩			উপ-মোট:		২.৩০	১০৪.৫০
৫			বামনা উপজেলা মোট:			২০৫.৫০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা		উপজেলা:বরগুনা সদর				
ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উপজেলা সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪২৮২০০৩	(অবশিষ্টাংশ) বরগুনা (ইউজেডএইচকিউ) হতে কাকচিড়া জিসি ভায়া ফুলঝুড়ী জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৫৫১০-১৬৫১০	কিঃমিঃ	১.০০০	১২৮.০০
০২।	৫০৪২৮২০০৯	নলি জিসি হতে বাবুগঞ্জ জিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	১০০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	১২৮.০০
০৩।	৫০৪২৮২০১২	বাবুগঞ্জ জিসি-পাথরঘাটা জিসি (বাবু গঞ্জ বাজার-গরপদ্মা সাগর টু কমিরমাড়া ফরেস্ট অফিস সনাতলা পাকা রোড) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-২২০০	কিঃমিঃ	২.২০০	২১০.০০
৩				উপ-মোট:	৪.২০	৪৬৬.০০
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪২৮৩০০৪	গৌরীচন্না ইউপি অফিস-পূর্ব লাকুরতলা-বাইসাতাক বাজার-রোডপাড়া হাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২৬৮৫-৩২৮৫	কিঃমিঃ	০.৬০০	৬০.৫২
০২।	৫০৪২৮৩০১০	আছিয়া খাতুন সড়কের বর্ধিতাংশ জালাল মাঝির বাড়ী-নুরিয়া জিপিএস ভায়া নিজাম খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	১০২.২৪
০৩।	৫০৪২৮৩০১৫	আয়লা ইউপি অফিস (কদমতলা)-তুলাতলি কোটবাড়ীয়া বৈকালিন বাজার স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৫১.০০
০৪।	৫০৪২৮৩০১৮	(অবশিষ্টাংশ) গৌরীচন্না ইউপি হতে পশ্চিম লেকুরতলা-গৌরীচন্না বাজার পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩১০০-৪১০০	কিঃমিঃ	১.০০০	১০২.০০
৪				উপ-মোট:	৩.১০	৩১৫.৭৬
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪২৮৪০৩০	(অবশিষ্টাংশ) বেওয়ালকর জিসিসি হতে দিমা উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে গুলিশাখালী লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২০০০-৩০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০২।	৫০৪২৮৪০৮৫	ফুলঝুরি ইউপি - গিলাতলী জিপিএস - বুরজীর হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৩।	৫০৪২৮৪০৯৮	(অবশিষ্টাংশ) বরগুনা সদর উপজেলাধীন গলাচিপা আরএইচডি - মিরের হাট রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১০০০-১৬০০	কিঃমিঃ	০.৬০০	৫১.৬০
০৪।	৫০৪২৮৪১০০	ফুলঝুরি উপজেলা ইউনিয়ন অফিস হতে মীরের হাট গোলাচিপা আরএইচডি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১৮১৫	কিঃমিঃ	১.৮১৫	১৫৬.০৯
০৫।	৫০৪২৮৫১৮২	পদ্মা হাউজ - বাবুগঞ্জ রোড স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৬।	৫০৪২৮৫২৪৭	পরীরখাল জিসি হইতে খোন্তাকাটা ভেরী বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৫০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৭।	৫০৪২৮৫৩২০	বাওয়ালকর নিজাম চৌকিদার বাড়ী - আমজাদ মোল্লা বাড়ী পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১০০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৫.০০
০৮।	৫০৪২৮৫৪১৪	আনহার বয়াতির-কবিরউদ্দীন বাড়ী ভায়া হাতেম ফকির বাড়ী(সরুবা আলী খান বাড়ী)পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
৮				উপ-মোট:	৮.৪২	৭২২.৬৯

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:বরগুনা সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫০৪২৮৪০৭০	পোটকাখালী খেয়াঘাট-পার্বতী-লেমুয়াহাট-আমতলী হাট-চালিতাতলী জিসি পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৪২.০০
০২।	৫০৪২৮৫২৪৭	পরীরখাল জিসি হইতে খোন্তাকাটা ভেরী বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	২৩.০০
২					উপ-মোট:	১.৫০ ৬৫.০০
১৭					বরগুনা সদর উপজেলা মোট:	১,৫৬৯.৪৫

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:বেতাগী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪৪৭৪০২২	বেতমোর নাপিত হাউজ থেকে পূর্ব গাপতলী রোড থেকে বেতমোর নাপিত হাউজ থেকে মোতালেব মৃধা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০২।	৫০৪৪৭৪২৩৩	(অবশিষ্টাংশ) উত্তর রানীপুর সংপ্রাঃবিদ্যাঃ হতে জগাইখালী পুলিশ ফাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৮১৬-২৬৯০	কিঃমিঃ	০.৮৭৪	৭৫.১৬
০৩।	৫০৪৪৭৪৩২৪	(অবশিষ্টাংশ) রানীপুর বাজার (পুরানো বিবিচিনি)- শান্তির হাট ভায়া আলী আকব্বর মাস্তার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২৯০০-৩৯০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
৩				উপ-মোট:	২.৮৭	২৪৭.১৬
পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫০৪৪৭৪২৫৯	শরিষামুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ অফিস - মায়ের হাট ভায়া ডিসি আবুল হাসেম সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-২৬৩০	কিঃমিঃ	২.৬৩০	৮২.০০
০২।	৫০৪৪৭৪২৭১	বিবিচিনি ইউপিসি (গারিয়াবুনিয়া জিপিএস) - দুধাবাড়ী বাজার ভায়া আনিস মেস্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	২৬.০০
০৩।	৫০৪৪৭৪৩০২	চন্দ্রখালি আরএইচডি (বাইপাস মোর) হতে আরএইচডি কলেজ গেট পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-১২৫০	কিঃমিঃ	১.২৫০	৪১.০০
০৪।	৫০৪৪৭৪৩১০	বদনিখালি খুলু বাড়ী - দত্তের খাল ভায়া আলতাফ হাওয়ারি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-১৩৫০	কিঃমিঃ	১.৩৫০	৪৩.০০
০৫।	৫০৪৪৭৪৩২২	বরগুনা - বেতাগী আরএইচডি (কাজী হাট) - ফতের হাট পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-২৪০০	কিঃমিঃ	২.৪০০	৯৫.০০
০৬।	৫০৪৪৭৪৩২৫	(অবশিষ্টাংশ) কুমারখালি বাজার - মান্নানের হাট - মীরের হাট পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	৩০০০-৪০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৩৪.০০
৬				উপ-মোট:	৯.৬৩	৩২১.০০
৯				বেতাগী উপজেলা মোট:		৫৬৮.১৬

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:পাথরঘাটা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৫৫০৮১	কাকচিড়া ইউনিয়ন পরিষদ হইতে হুমায়ন শিকদার বাড়ী - লতিফ মেম্বারের বাড়ী জামে মসজিদ ভায়া মিলন মেম্বারের ছ'মিল সংলগ্ন রাস্তা এবং রহমান জোমাদ্দার বাড়ী হয়ে বটতলা হাইওয়ে পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১			উপ-মোট:		১.০০	৮৬.০০
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৫৫০৮১	কাকচিড়া ইউনিয়ন পরিষদ হইতে হুমায়ন শিকদার বাড়ী - লতিফ মেম্বারের বাড়ী জামে মসজিদ ভায়া মিলন মেম্বারের ছ'মিল সংলগ্ন রাস্তা এবং রহমান জোমাদ্দার বাড়ী হয়ে বটতলা হাইওয়ে পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৬০৫= ১.৬০ * ১.৬০,	মিঃ	১.৬০০	৫.০০
১			উপ-মোট:		১.৬০	৫.০০
পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫০৪৮৫৩০০১	(অবশিষ্টাংশ) পাথরঘাটা হেড কোয়ার্টার্স- হারিনবাড়ী বাদুরতলা বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	৪৫০০-৬৯০০	কিঃমিঃ	২.৪০০	১০৮.০০
০২।	৫০৪৮৫৩০০৭	(অবশিষ্টাংশ) সপ্তগ্রাম কাটাখাল বাজার - বাইনাতলী আরএইচডি (নাচনিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ) রোড পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	২০৭৬-৪৬০০	কিঃমিঃ	২.৫২৪	১১৩.৫৮
০৩।	৫০৪৮৫৪০৭১	গোলাম কবির বাড়ী - পূর্ব কালমেঘা জিপিএস ভায়া কবির চেয়ারম্যান বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-৬৫০	কিঃমিঃ	০.৬৫০	২৯.২৫
০৪।	৫০৪৮৫৪০৭৪	রহমানের বাড়ীর কালভার্টের কাছ হতে কালমেঘা ইউনিয়ন পরিষদ রোড ভায়া শরিফ মিয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৪৫.০০
০৫।	৫০৪৮৫৪০৯০	মাছেরখাল আর এন্ড এইচ - টেংড়া বাজার ভায়া হাতেমপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-২৩৪০	কিঃমিঃ	২.৩৪০	১০৫.৩০
০৬।	৫০৪৮৫৪০৯৩	পাথরঘাটা - কাকচিড়া (রুপুনদ্রো বাজার) -ওয়াপদা রোড পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-৬০০	কিঃমিঃ	০.৬০০	২৭.০০
৬			উপ-মোট:		৯.৫১	৪২৮.১৩
৮			পাথরঘাটা উপজেলা মোট:		৫১৯.১৩	

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:তালতলী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উপজেলা সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৭২০০৫	(অবশিষ্টাংশ)কচুপাত্রা জিসি- বগীর হাট জিসি ভায়া পাঁচকোড়ালিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২৬০০-৪১০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১৯২.০০
১				উপ-মোট:	১.৫০	১৯২.০০
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৭৩০৩৪	পাঁচকোড়ালিয়া শ্রুইজ বাজার ইউপি থেকে বগীর হাট জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	৩০০-২৩০০	কিঃমিঃ	২.০০০	২০৪.০০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:বরগুনা

উপজেলা:তালতলী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১					উপ-মোট:	২.০০ ২০৪.০০
উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫০৪৮৭২০০৫	(অবশিষ্টাংশ) কচুপাত্রা জিসি- বগীর হাট জিসি ভায়া পাঁচকোড়ালীয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩৩০০মি. ১.৫০*১.৫০, ৩৮০০মি. ১.৫০*১.৫০, ৪৯৯৯মি. ৩.৫০*৩.৫০	মিঃ	৬.৫০০	২৫.০০
১					উপ-মোট:	৬.৫০ ২৫.০০
পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫০৪৮৭৩০৩২	পাঁচকোড়ালীয়া ইউপি- চেয়ারম্যান হাট ভায়া পাঁচকোড়ালীয়া জি পি এস রোড পর্যন্ত পুনর্বাসন।	০০-৫৫০০	কিঃমিঃ	৫.৫০০	২৪২.৫০
১					উপ-মোট:	৫.৫০ ২৪২.৫০
৪					তালতলী উপজেলা মোট:	৬৬৩.৫০

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৩৮৩০৩৩	বাউফল ইউপিসি- (বিলবিলাস বাজার)- কেশবপুর বাজার ভায়া সূর্যমনি ইউপিসি সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৮২৭০-৯৫২০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১৪৩.০০
০২।	৫৭৮৩৮৩০৪৪	কালাইয়া বন্দরের দক্ষিণ পাশ হইতে কালাইয়া হাশেম হাওলাদারের বাড়ী কালাইয়া দশমিনা আরএইচডি ভায়া আউলিয়ার বাজার রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
২					উপ-মোট:	২.৫০ ২২৯.০০
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৩৮৪০০৯	(অবশিষ্টাংশ) গাজীমারি লক্ষঘাট থেকে ছিটকা বাজার হয়ে গোয়ালিয়াবাঘা মোতাহার মাষ্টার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২০০০-২৭০০	কিঃমিঃ	০.৭০০	৬০.০০
০২।	৫৭৮৩৮৪০৪৪	কালাইয়া বন্দরের দক্ষিণ পার্শে - কালাইয়া হাশেম হাওলাদার বাড়ী - কালাইয়া দশমিনা আরএইচডি ভায়া তমির আউলিয়ার বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-২৫০০	কিঃমিঃ	২.৫০০	২১৫.০০
০৩।	৫৭৮৩৮৪১০৯	(অবশিষ্টাংশ) বাউফল উপজেলা ঐ/ঙ (গোলবারিয়া) - আল হেকমা ফাউন্ডেশন- বিলবিলাশ ঐ/ঝ- কাইনিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩০০০-৩৮৫০	কিঃমিঃ	০.৮৫০	৭৩.১০
০৪।	৫৭৮৩৮৪১১৩	শরীফ বাড়ীর বটতলা হইতে মফিজ মাষ্টার বাড়ী ভায়া মৃত মোঃ লাল শরীফ বাড়ী (প্রাক্তন চেয়ারম্যান) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৫।	৫৭৮৩৮৪১১৫	মমিনপুর জিসি কালাইয়া জিসি উপজেলা সড়ক সংলগ্ন মৃত জনাব হোসেন আলী খানের বাড়ী হতে পূর্ব ভরিপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়/ম্যাধ্যমিক বিদ্যালয় ভায়া আঃ সাত্তার খান(অবঃ প্রাপ্ত তহশীলদার) এবং আমির হোসেন খান (অবঃ প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক) বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৪৩.০০
০৬।	৫৭৮৩৮৪১৩৯	বাউফল - কালিশুরী জিসি - আহম্মেদ আলী বাড়ী হইতে পাঙ্গাশিয়া কাদের কাজী বাড়ী (ইউজেডআর) ভায়া গাজীমাঝি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা: পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১২৭.০০
০৭।	৫৭৮৩৮৪১৪৬	শরীফ বাড়ী ব্রীজ - আরোরাইয়ান জিপিএস - মহেস কাটা ব্রীজ ভায়া জিয়াউল রহমান এর বাড়ী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৪৩.০০
০৮।	৫৭৮৩৮৪১৫০	(অবশিষ্টাংশ) নুরাইনপুর কানাকদিয়া ইউএনআর রোড - গাজি মাঝি বাজার ভায়া উত্তর সাইড দক্ষিণ নুরাইনপুর জিপিএস ইঞ্জিনিয়ার শরিফ উদ্দিন বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২০০০-২৩৫০	কিঃমিঃ	০.৩৫০	৩০.১০
০৯।	৫৭৮৩৮৪১৫৬	কালাইয়া আরএন্ডএইচ সোহরাব মেম্বারের বাড়ী- ওয়াপদা বেরীবাঁধপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৬৫০	কিঃমিঃ	০.৬৫০	৫৬.০০
১০।	৫৭৮৩৮৪১৯২	বগা বাহেরচর জিসি (দনাদিয়া সড়ক) - ব্রাহ্মণের বিল- হিন্দুপাড়া-কারখানা কৃষি ব্যাংক সংযোগ সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২০০০-২৩৫০	কিঃমিঃ	০.৩৫০	৩০.০০
১১।	৫৭৮৩৮৪২৫৯	কালামিয়ার বাজার - কালিশুরী মমিনপুর ইউজেডআর সংযোগ সড়ক ভায়া মমিনপুর সাইক্লোন সেল্টার সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-২৪৫০	কিঃমিঃ	২.৪৫০	২১০.৭০
১২।	৫৭৮৩৮৪২৬৯	(অবশিষ্টাংশ) কেশবপুর উপজেলা মসজিদ দুবা বাজার - বাজেমহল ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২০০০-২৪৫০	কিঃমিঃ	০.৪৫০	৩৮.৭০
১৩।	৫৭৮৩৮৪৩২৮	বাউফল বগা আরএইচডি রোড আফসারের গ্যারেজ দক্ষিণ দিক হতে দিপসা বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১৪।	৫৭৮৩৮৪৩৯৪	পোনহাড়া স্লানখোলা-ধলাপাড়া জিপিএস ভায়া সিকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১২০০	কিঃমিঃ	১.২০০	১০৩.২০
১৫।	৫৭৮৩৮৪৪২৭	কুমারখালী হিসবুল্লাহ রোড প্রথম ব্রীজ হতে কবিরহাট খান বাড়ী ঈদগাহ ভায়া আরশেদ আলী বিশ্বাস বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৭০০	কিঃমিঃ	০.৭০০	৫৭.০০
১৬।	৫৭৮৩৮৪৪৬৩	ভাড়ীপাশা ব্রীজ কেশবপুর বিসি রাস্তা-খলিফাবাড়ী-নদীর ঘাট ভায়া ইসমাইল মূর্ধা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১৭।	৫৭৮৩৮৪৪৬৬	কাছিপাড়া ইউনিয়নের পাকচাল হাইস্কুল-গোপালিয়া-কাছিপাড়া সড়ক ভায়া হাওলাদার বাড়ী ধরবাড়ী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১৮।	৫৭৮৩৮৫২১৪	বমদনপুরা মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন মিয়ার পারিবারিক কবরস্থান হইতে ইছহাক মুধা বাড়ী ভায়া দক্ষিণ পূর্ব মদনপুরা এবতেদায়ী মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১৯।	৫৭৮৩৮৫২১৯	কনকদিয়া চুনারপুল - গনি মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
২০।	৫৭৮৩৮৫২৮৫	উত্তর পশ্চিম মদনপুরা জিপিএস থেকে সরদার বাড়ী কানকদিয়া বাজার সংযোগকারী রাস্তা দিয়ে ডি কে ইশাহাক গাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৪৩.০০

২০	উপ-মোট:		১৯.২০	১,৬৪৫.৮০		
----	---------	--	-------	----------	--	--

ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫৭৮৩৮৩০৩৩	৩টি কালভার্ট বাউফল ইউপি- (বিলবিলাস বাজার)- কেশবপুর বাজার ভায় সূর্যমনি ইউপি সড়কে		মিঃ	৯.০০০	৪৭.০০
-----	-----------	--	--	-----	-------	-------

১	উপ-মোট:		৯.০০	৪৭.০০		
---	---------	--	------	-------	--	--

গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫৭৮৩৮৪০৪৪	কালাইয়া বন্দরের দক্ষিণ পার্শে - কালাইয়া হাসেম হাওলাদার বাড়ী - কালাইয়া দশমিনা আরএইচডি ভায়া তমির আউলিয়ার বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১১১২=১.০ * ১.০	মিঃ	১.০০০	৪.০০
০২।	৫৭৮৩৮৪১১৩	শরীফ বাড়ীর বটতলা হইতে মফিজ মাস্টার বাড়ী ভায়া মৃত মোঃ লাল শরীফ বাড়ী (প্রাক্তন চেয়ারম্যান) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৭২০=১.০০ * ১.০০, ৯৫০=৩.০০ * ৩.০০	মিঃ	৪.০০০	১৬.০০
০৩।	৫৭৮৩৮৪১১৫	মমিনপুর জিসি কালাইয়া জিসি উপজেলা সড়ক সংলগ্ন মৃত জনাব হোসেন আলী খানের বাড়ী হতে পূর্ব ভরিপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়/ম্যাধ্যমিক বিদ্যালয় ভায়া আঃ সান্তার খান(অবঃ প্রাপ্ত তহশীলদার) এবং আমির হোসেন খান (অবঃ প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক) বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩২০=১.০০*১.০০	মিঃ	১.০০০	৪.০০
০৪।	৫৭৮৩৮৪১৩৯	বাউফল - কালিশুরী জিসি আরএইচডি আহমেদ আলী বাড়ী হইতে পান্ডাশিয়া কাদের কাজী বাড়ী (ইউজেডআর) ভায়া গাজীমাঝি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা: পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৮৫=১.০ * ১.০, ৩১০=০.৬২*০.৬২, ৬৭০=০.৬২*০.৬২	মিঃ	৩.০০০	৯.০০
০৫।	৫৭৮৩৮৪১৫৬	কালাইয়া আরএন্ডএইচ সোহরাব মেম্বরের বাড়ী- ওয়াপদা বেরীবাধপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২১০=০.৬২৫ * ০.৬২৫	মিঃ	০.৬২৫	১.০০
০৬।	৫৭৮৩৮৫২১৯	কনকদিয়া চুনারপুল - গনি মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪৭০=০.৬২*০.৬২, ৮২০=০.৬২*০.৬২	মিঃ	১.২৫০	৩.০০

৬	উপ-মোট:		১০.৮৮	৩৭.০০		
---	---------	--	-------	-------	--	--

ঘাটলা

০১।	কালাইয়া বাজার মহাজন পট্রি সংলগ্ন খালে ঘাটলা ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	সংখ্যা	১.০০০	২৫.০০		
-----	---	--------	-------	-------	--	--

১	উপ-মোট:		১.০০	২৫.০০		
---	---------	--	------	-------	--	--

হাট/বাজার

০১।	কেশবপুর বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	১.০০০	২০.০০		
০২।	বাহেরচর হ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	সংখ্যা	১.০০০	২০.০০		

২	উপ-মোট:		২.০০	৪০.০০		
---	---------	--	------	-------	--	--

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:বাউফল

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫৭৮৩৮৩০২৮	(অবশিষ্টাংশ) কালিগুরি উপিসি (কুমবারখালী ব্রীজ) - কানাকদিয়া বাজার ভায়া সিটকা বাজার এবং হিসবুল্লা বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	১০০০-৪০০০	কিঃমিঃ	৩.০০০	১৩৫.০০
০২।	৫৭৮৩৮৩০২৯	উপজেলা হেডকোয়ার্টার (বাংলা বাজার) - কালিয়া ইউপি ভায়া বর ডালিমা জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	৯৯০-৩০৬০	কিঃমিঃ	২.০৭০	১০৫.০০
০৩।	৫৭৮৩৮৩০৩৩	বাউফল ইউপি- (বিলবিলাস বাজার)- কেশবপুর বাজার ভায়া সূর্যমনি ইউপি সড়ক স্ট্রাকচারসহ পুনর্বাসন।	১০২৮০-১২২৮০	কিঃমিঃ	২.০০০	১১০.০০
০৪।	৫৭৮৩৮৪২১৩	আদাবাড়ীয়া মিলঘর - আতসখালী হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	২৩.০০
০৫।	৫৭৮৩৮৪২৪৩	হোলাবুনিয়া বাজার - ধলু ফকির হাট ভায়া হোলাবুনিয়া জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	২৩.০০
৫				উপ-মোট:		৮.০৭ ৩৯৬.০০
৩৭				বাউফল উপজেলা মোট:		২,৪১৯.৮০

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:দশমিনা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫২৪০১৮	গয়নাঘাট হতে নয়াভাঙ্গুলি খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০২।	৫৭৮৫২৪০২২	আরএন্ডএইচ রোড বাগুরা হাই স্কুল - কর্পুরকাঠি বর্ডার রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৪৩.০০
০৩।	৫৭৮৫২৪০৭৮	আদমপুর হাইস্কুল -বেতাগী হাট ভায়া সানকিপুর হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৪।	৫৭৮৫২৪১০৯	কালাইয়া দশমিনা আরএন্ডএইচ-কর্পুরবাড়ী বর্ডার ভায়া বেলায়েত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১০০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
৪				উপ-মোট:	৩.৫০	৩০১.০০
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫২৪০১৮	গয়নাঘাট হতে নয়াভাঙ্গুলি খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩০০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	১.৫০০	৫.০০
১				উপ-মোট:	১.৫০	৫.০০
৫				দশমিনা উপজেলা মোট:		৩০৬.০০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী		উপজেলা:দুমকি				
ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৬৪০১৯	পটুয়াখালী বরিশাল আরডুএইচ-লেবুখালী সংহাই স্কুল ভায়া লেবুখালী বাজারপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৪০০	কিঃমিঃ	০.৪০০	৩৪.৪০
০২।	৫৭৮৯৬৪০৪১	বোর্ড অফিস আরএইচডি ব্রীজের পশ্চিম পাড় হইতে গাবতলী বাজার ভায়া সালামপুর ফাজিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১০০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৩।	৫৭৮৯৬৪০৪৭	(অবশিষ্টাংশ)চৌরাস্তা হতে চর বয়রা হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৯০০-১২০০	কিঃমিঃ	০.৩০০	২৫.৮০
০৪।	৫৭৮৯৬৪০৪৮	পটুয়াখালী বরিশাল আরডুএইচ- মোশারফ হাওলাদারের বাড়ী ভায়া উত্তর কার্তিকপাশা জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৫।	৫৭৮৯৬৪০৬৮	লেবুখালী বগা আরএইচডি বোর্ড অফিস ব্রীজের পশ্চিম পার্শ্ব - কদমতলা বাজার ভায়া আল হাজ মাওলানা আব্দুর রহিম বাড়ী হইতে করিমগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তার মাটির কাজ সহ স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৬।	৫৭৮৯৬৪০৮০	দক্ষিণ মুরাধা জিপিএস- ওয়াপদা সুইসপর্যন্ত রাস্তার মাটির কাজ সহ স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১২০০	কিঃমিঃ	১.২০০	১০৩.২০
০৭।	৫৭৮৯৬৪০৮৩	(অবশিষ্টাংশ) লেবুখালী-বগা জএউ সড়কের রাজাখালী বেইলী ব্রীজ থেকে পিছাখালী খালের পূর্ব পাড় দিয়ে দক্ষিণে মোঃ রফিকুল ইসলাম মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত ভায়া আলহাজ্ব মোঃ জালাল উদ্দিন খান (মাষ্টার) এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৬৫০-১৫৫০	কিঃমিঃ	০.৯০০	৭৭.৪০
০৮।	৫৭৮৯৬৫০৪৫	দক্ষিণ মুরাদিয়া বাইতুল আমান দাখিল মাদ্রাসা-পশ্চিম মুরাদিয়া তৈয়ব আলী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৫৫৫	কিঃমিঃ	০.৫৫৫	৫৭.৪৩
০৯।	৫৭৮৯৬৫১৪৫	আর.এইচ.ডি (শাজাহান তালুকদার বাড়ী) হইতে ভারনীখাল, হাফেজ পাশোয়ান বাড়ী ও আবুল কালাম ফকির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৬৪৫	কিঃমিঃ	০.৬৪৫	৫৫.৪৭
৯			উপ-মোট:		৭.০০	৬১১.৭০
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৬৪০৬৮	লেবুখালী বগা আরএইচডি বোর্ড অফিস ব্রীজের পশ্চিম পার্শ্ব - কদমতলা বাজার ভায়া আল হাজ্ব মাওলানা আব্দুর রহিম এর বাড়ী হইতে করিমগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তার মাটির কাজ সহ স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৮৫০মি. ১.৫০*১.৫০	মিঃ	১.৫০০	৫.০০
০২।	৫৭৮৯৬৪০৮০	দক্ষিণ মুরাদিয়া জিপিএস- ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তার রাস্তার মাটির কাজ সহ স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৫০০মি. ১.৫০*১.৫০, ৮০০মি. ১.৫০*১.৫০	মিঃ	৩.০০০	১০.০০
০৩।	৫৭৮৯৬৪০৮৩	(অবশিষ্টাংশ) লেবুখালী-বগা আরএইচডি সড়কের রাজাখালী বেইলী ব্রীজ থেকে পিছাখালী খালের পূর্ব পাড় দিয়ে দক্ষিণে মোঃ রফিকুল ইসলাম মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত ভায়া আলহাজ্ব মোঃ জালাল উদ্দীন খান (মাষ্টার) এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩৫০মি. ১.৫০*১.৫০, ৭০০মি. ১.৫০*১.৫০, ১২৫০মি. ১.৫০*১.৫০	মিঃ	৪.৫০০	১৫.০০
০৪।	৫৭৮৯৬৫১৪৫	আর.এইচ.ডি (শাহজাহান তালুকদার বাড়ী) হইতে ভারনীখাল, হাফেজ পাশোয়ান বাড়ী ও আবুল কালাম ফকির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩৪৫মি. ১.৫*১.৫, ৬৪৫মি. ১.৫০*১.৫০	মিঃ	৩.০০০	১০.০০
৪			উপ-মোট:		১২.০০	৪০.০০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:দুমকি

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১৩	দুমকি উপজেলা মোট:					৬৫১.৭০

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:গলাচিপা

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫৭৪০০৩	(অবশিষ্টাংশ)নলুয়াবাগী ফেরীঘাট - বলাইবুনিয়া আদম আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৫০০-২৫০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০২।	৫৭৮৫৭৪০৭০	চরবিশ্বাস বটতলা বাজার-আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা বাড়ী ভায়া চর মহিউদ্দিন খেয়াঘাট সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৩।	৫৭৮৫৭৪১৩৩	মাটিভাংগা সুইজ - মধ্য চরকাজল এফআরবি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৪।	৫৭৮৫৭৪১৩৬	গিলাবাড়ীয়া বাজার - কল্যাঈনকলাশ থানা কাউন্সিল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১২৯.০০
০৫।	৫৭৮৫৭৪৩৩৩	উত্তর চরবিশ্বাস সালেহা খাতুন দাখিল মাদ্রাসা- ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৬।	৫৭৮৫৭৫২১৬	খলিফা বাড়ী মাদ্রাসা- রাজ্জাক মাস্টারের বাড়ী- মদির হাটখোলা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
৬				উপ-মোট:	৬.৫০	৫৫৯.০০
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫৭৪১৩৩	মাটিভাংগা সুইজ - মধ্য চরকাজল এফআরবি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৫০০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	১.৫০০	৪.৫০
০২।	৫৭৮৫৭৪৩৩৩	উত্তর চরবিশ্বাস সালেহা খাতুন দাখিল মাদ্রাসা (পাকা সড়ক) - ওয়াপদা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩৫০=২.০০*২.০০	মিঃ	২.০০০	৭.০০
২				উপ-মোট:	৩.৫০	১১.৫০
৮				গলাচিপা উপজেলা মোট:		৫৭০.৫০

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:কলাপাড়া

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উপজেলা সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৬৬২০০৫	বানান্তি বাজার জিসি (লালুয়া) - ধানখালী জিসি রোড ভায়া উত্তর লালুয়া লোন্দা ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৭০০	কিঃমিঃ	০.৭০০	৮৯.৬০
১				উপ-মোট:	০.৭০	৮৯.৬০
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৬৬৩০০৪	লালুয়া ইউপিসি - নীলগঞ্জ ইউপিসি রোড ভায়া বালিয়াতলী ইউপিসি - মিঠাগঞ্জ ইউপিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৩০০০	কিঃমিঃ	৩.০০০	৩০৬.০০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:কলাপাড়া

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০২।	৫৭৮৬৬৩০০৮	(অবশিষ্টাংশ) সলিমপুর বাজার- নীলগঞ্জ ইউপিসি ভায়া টঙ্গীবাড়ীয়া জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪০০০-৫০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	১০২.০০
০৩।	৫৭৮৬৬৩০১১	(অবশিষ্টাংশ)নীলগঞ্জ ইউপিসি- পাখিয়াপাড়া হাট ভায়া মিঠাগঞ্জ ইউপিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪০০০-৫০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	১০২.০০
০৪।	৫৭৮৬৬৩০১২	(অবশিষ্টাংশ) ধানখালী ইউপিসি- হাফেজ প্যাদার হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩০০০-৪০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	১০২.০০
০৫।	৫৭৮৬৬৩০১৭	বড় বালিয়াতলী হাট - মিঠাগঞ্জ ইউপিসি ভায়া ডাল বুগঞ্জ হাট, চরপাড়া পাখিয়াপাড়া জিপিএস , সপ খালী হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪৫০০-৫৫০০	কিঃমিঃ	১.০০০	১০২.০০
৫				উপ-মোট:	৭.০০	৭১৪.০০
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৬৬৪০১৯	(অবশিষ্টাংশ) পশ্চিম চাকামইয়া জিপিএস - উত্তর চাকামইয়া জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	৩০০০-৪০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৫.০০
০২।	৫৭৮৬৬৫০৩৫	নাচনাপাড়া রাইছ মিল- নাচনাপাড়া বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১২৫০	কিঃমিঃ	১.২৫০	১০৭.৫০
০৩।	৫৭৮৬৬৫৩০৭	টিয়াখালী ইউপিসি-আরএন্ডএইচ বিষকানী (আন্ধারমানিক ব্রীজ এপ্রোচ) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-২১০০	কিঃমিঃ	২.১০০	১২৪.০০
০৪।	৫৭৮৬৬৫৩১৩	উত্তর চাকমইয়া জিপিএস-রুস্তম হাওলাদার বাড়ী আমতলা জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৫।	৫৭৮৬৬৫৪০২	লন্ডা ধানখালী ইউপিসি - গিলাতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-২১০০	কিঃমিঃ	২.১০০	১৮০.৬০
৫				উপ-মোট:	৭.৪৫	৫৮৩.১০
ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৬৬৩০১২	(অবশিষ্টাংশ) ধানখালী ইউপিসি- হাফেজ প্যাদার হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪০০০= ৪.০ * ৪.০	মিঃ	৪.০০০	১৮.০০
১				উপ-মোট:	৪.০০	১৮.০০
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৬৬৫৪০২	লোন্ডা ধানখালী ইউপিসি - গিলাতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৬৮০= ১.৫ * ১.৫	মিঃ	১.৫০০	৫.০০
১				উপ-মোট:	১.৫০	৫.০০
পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫৭৮৬৬৪০৩১	ঘুটাবাছা আর এইচ ডি গামইরতলা অবদা থেকে পুরাতন ভান্সা হেরিংবন পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-৩০০০	কিঃমিঃ	৩.০০০	১৩৫.০০
১				উপ-মোট:	৩.০০	১৩৫.০০
১৪				কলাপাড়া উপজেলা মোট:		১,৫৪৪.৭০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী		উপজেলা:মির্জাগঞ্জ				
ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উপজেলা সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৭৬২০০৪	(অবশিষ্টাংশ) কাঠালতলী জিসি-কলাগাছিয়া-মির্জাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ অফিস-সুবিদখালী সদর দপ্তর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৬৬১০-৭৬১০	কিঃমিঃ	১.০০০	১২৮.০০
১				উপ-মোট:	১.০০	১২৮.০০
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৭৬৩০১০	(অবশিষ্টাংশ) মাদবখালি ইউপি (কাঠালতলী বেইলী ব্রীজ) - মহিষকাটা বাজার রোড ভায়া মুন্সীরহাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২০০০-৩০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	১০২.০০
০২।	৫৭৮৭৬৩০১১	মির্জাগঞ্জ উপজেলাধীন ২নং মির্জাগঞ্জ ইউপি অফিস হতে মুন্সীরহাট ইউনিয়ন সড়কে (অ.এং.উ.ঙ) ইউসুফ মিয়ান বাড়ী হইয়া আতাহার মাষ্টার (ফকির বাড়ীর) উত্তর পাশ দিয়া জগার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	১০২.০০
০৩।	৫৭৮৭৬৩০১২	কাকড়ানুরিয়া ইউপি অফিস কাউনিয়া বাজার ভায়া গাড়ীপুরা হাট এবং দেলোয়ার হোসেন কলেজ কিসমত খাটাসিয়া সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ০০-১০০০)	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	১০২.০০
৩				উপ-মোট:	৩.০০	৩০৬.০০
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৭৬৪০০৪	আমতলী খালগোরা- সান্দ্রা হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০২।	৫৭৮৭৬৪০০৮	(অবশিষ্টাংশ) কাশিনাথ ব্রুইজগেট-আরএইচডি-উল্টর আমরাগাছিয়া হযরত আলী সং প্রাঃ বিদ্যালয় রোড পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন	২০০০-২২৯০	কিঃমিঃ	০.২৯০	২৫.০০
০৩।	৫৭৮৭৬৪০১১	কলাগাছিয়া গ্রামের আন্দুয়া খালের গোড়া হইতে ঠাকুর বাড়ী হইতে শাহিন ঠাকুর বাড়ীর সামনে দিগে হোসাইনিয়া দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৪।	৫৭৮৭৬৪০১২	দক্ষিণ পশ্চিম আন্দুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আজিজ সিকদার বাড়ী হইয়া কালিকাপুর সালেহা খাতুন বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১২৯.০০
০৫।	৫৭৮৭৬৪০২০	(অবশিষ্টাংশ) মহিষকাটা বাজারের উত্তর দিকের আরএইচডি হতে শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে ফাদারহাট রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২০০০-৩০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৬।	৫৭৮৭৬৪০৩৩	লেবুনিয়া-ডাকুয়ারছরা জিপিএস-ইউজেডআর গফুর আকনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১২৯.০০
০৭।	৫৭৮৭৬৪০৩৫	(অবশিষ্টাংশ) মাদবখালি আরএন্ডএইচ-আশ্রাফ প্রভাষক বাড়ী - উত্তর মাদবখালি জিপিএস রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১০০০-২৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১২৯.০০
০৮।	৫৭৮৭৬৪০৩৬	আরএন্ডএইচ ফকিরের হাট-ঝাটবুনিয়া বালিকা বিদ্যালয়-আলতাফ মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৯।	৫৭৮৭৬৪০৪৬	(অবশিষ্টাংশ) ছাইতা আদর্শ সরকারী পি.এস - দিঘির চর - দরগাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৫০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:মির্জাগঞ্জ

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১০।	৫৭৮৭৬৪০৬২	আরএইচডি হতে আলফের খেয়াঘাট - সান্তার হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১১।	৫৭৮৭৬৪০৭৮	ছৈলারুনিয়া হাট - আরএইচডি - বিলার বাড়ী ভায়া প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং মোতালেব মেশরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১২।	৫৭৮৭৬৪০৮৫	দোকলাখালি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা: - ছত্রা স্ট্রাইচ রোড ভায়া এইচ/ও মোসলেম মাওলানা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১২৯.০০
১৩।	৫৭৮৭৬৪০৮৯	ফুট ব্রিজের কাছে থেকে এইচ/ ও টানজেম মাস্টার - বাজিতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা: - বেতাগী মির্জাগঞ্জ সংযোগ ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১৪।	৫৭৮৭৬৪০৯৫	(অবশিষ্টাংশ)আরএইচডি দেলোয়ার হোসেন কলেজ - ইউজেডআর - কিসমোত খাটাসিন জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২৪৫০-৩৪৫০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১৫।	৫৭৮৭৬৪১১৭	দেওলী সুবিদ খালী ইউপি (চরখালী) - ইউজেডআর চাতরা ভায়া উত্তর রানীপুর জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচার ও ব্রিজ এপ্রোচসহ উন্নয়ন।	০০-২১৫০	কিঃমিঃ	২.১৫০	১৮০.৪০
১৬।	৫৭৮৭৬৪১২৬	আঃ হাকিম খান রোড আরএইচডি হাওলাদার বাড়ী মসজিদ-লতিফ হাওলাদার বাড়ী ভায়া কামাল আর্মি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৯০০	কিঃমিঃ	০.৯০০	৭৭.০০
১৭।	৫৭৮৭৬৫০১৩	পূর্ব রামপুর জিপিএস - কাজিবাড়ী - আনন্দো বাজার- আকাস সিকদারে বাড়ী - সনতোশপুর জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১৮।	৫৭৮৭৬৫০২২	(অবশিষ্টাংশ)কিসমতপুর দেলোয়ার হোসেন কলেজ রোড ভায়া দুর্গা মন্দির পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১০৭০-২৩৭০	কিঃমিঃ	১.৩০০	১১১.৮০
১৯।	৫৭৮৭৬৫০৪৫	উত্তর বাজিতা জিপিএস - পশ্চিম দিক খলিল মির্ধা বাড়ী - পূর্ব বাজিতা ইউসিআরআইপি রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
২০।	৫৭৮৭৬৫০৪৯	আরএইচডি মোসারফ মাওলানার বাড়ী - হাতেম খান - মুসিরহাট স্ট্রাইচ রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
২১।	৫৭৮৭৬৫১২৮	আরএন্ডএইচ-পূর্ব সুবিদখালী ইউএনও রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১২৫০	কিঃমিঃ	১.২৫০	১০৫.০০
২২।	৫৭৮৭৬৫১৩৩	দক্ষিণ জাতিবুনিয়া আরএন্ডএইচ ভায়া সালাম মাস্টার বাড়ী - আরএন্ডএইচ রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
২৩।	৫৭৮৭৬৫১৩৫	উত্তর জাতিবুনিয়া আরএইচডি - আমির হোসেন হাওলাদার বাড়ী ভায়া আব্দুর রশিদ খান বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০

২৩	উপ-মোট:		২৫.৮৯	২,২১৯.২০
----	---------	--	-------	----------

গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫৭৮৭৬৪০১১	কলাগাছিয়া গ্রামের আন্দুয়া খালের গোড়া হইতে ঠাকুর বাড়ী হইতে শাহিন ঠাকুর বাড়ীর সামনে দিয়ে হোসাইনিয়া দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৫০০=১*৩.৬০*৩.৬০	মিঃ	৩.৬০০	১৫.০০
-----	-----------	--	-----------------	-----	-------	-------

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:মির্জাগঞ্জ

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০২।	৫৭৮৭৬৪০১২	দক্ষিণ পশ্চিম আন্দুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আজিজ সিকদার বাড়ী হইয়া কালিকাপুর সালেহা খাতুন বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৬২০=১*১.৫*১.৫ , ১২০০=২*৪.০০*৪.০০	মিঃ	৯.৫০০	৪৫.০০
০৩।	৫৭৮৭৬৪০৩৩	লেবুবুনিয়া-ডাকুয়ারছরা জিপিএস-ইউজেডআর গফুর আকনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৩০০=১*২.০০*২.০০	মিঃ	২.০০০	৮.০০
০৪।	৫৭৮৭৬৪০৩৫	(অবশিষ্টাংশ) মাদবখালি আরএন্ডএইচ-আশ্রাফ প্রভাষক বাড়ী - উত্তর মাদবখালি জিপিএস রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৫০০=১*১.৫০*১.৫০ , ২২০০=১*১.৫০*১.৫০	মিঃ	৩.০০০	১০.০০
০৫।	৫৭৮৭৬৪০৩৬	আরএন্ডএইচ ফকিরের হাট-ঝাটিবুনিয়া বালিকা বিদ্যালয়-আলতাফ মুধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৫৮০=২*৪.০০*৪.০০	মিঃ	৮.০০০	৪০.০০
০৬।	৫৭৮৭৬৪০৬২	আরএইচডি হতে আলেফের খেয়াঘাট - সান্তার হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১০=১*৩.০*৩.০০	মিঃ	৩.০০০	১৫.০০
০৭।	৫৭৮৭৬৪০৭৮	ছৈলাবুনিয়া হাট - আরএইচডি - বিলার বাড়ী ভায়া প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং মোতালেব মেন্ধরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩৫০=১*৩.০০*৩.০০	মিঃ	৩.০০০	১৫.০০
০৮।	৫৭৮৭৬৪০৮৫	দোকলাখালি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা: - ছত্রা সুইচ রোড ভায়া এইচ/ও মোসলেম মাওলানা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩০২=২*৪.০০*৪.০০ , ১৩৫২=২*৪.০০*৪.০০	মিঃ	১৬.০০০	৭২.০০
০৯।	৫৭৮৭৬৪১২৬	আঃ হাকিম খান রোড আরএইচডি হাওলাদার বাড়ী মসজিদ-লতিফ হাওলাদার বাড়ী ভায়া কামাল আর্মি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩৮৫=২*৪.০ * ৪.০	মিঃ	৮.০০০	৩৬.০০
১০।	৫৭৮৭৬৫০২২	(অবশিষ্টাংশ)কিসমতপুর দেলোয়ার হোসেন কলেজ রোড ভায়া দুর্গা মন্দির পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১২৫০=১*১.৫০*১.৫০ , ১৪২০=১*১.৫০*১.৫০ , ২০৫০=১*১.৫০*১.৫০	মিঃ	৪.৫০০	১৫.০০
১১।	৫৭৮৭৬৫০৪৫	উত্তর বাজিতা জিপিএস - পশ্চিম দিক খলিল মির্ধা বাড়ী - পূর্ব বাজিতা ইউসিআরআইপি রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২০০=২*৩.০০*৩.০০ , ৬৪৯=২*৩.০০*৩.০০	মিঃ	১২.০০০	৫৪.০০
১১				উপ-মোট:	৭২.৬০	৩২৫.০০
হাট/বাজার						
০১।		মাধবখালী ইউনিয়নে “মুন্সির হাট” উন্নয়ন		সংখ্যা	১.০০০	১৫.০০
০২।		কাঠালতলী বাজার উন্নয়ন		সংখ্যা	১.০০০	২০.০০
২				উপ-মোট:	২.০০	৩৫.০০
পুনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫৭৮৭৬৪০৩৯	ভিকাখালী বাজার হইতে নুরুমিয়া দাখিল মাদ্রাসা হইয়া ভুটিয়ার হাট পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-১৪২০	কিঃমিঃ	১.৪২০	৬৪.০০
০২।	৫৭৮৭৬৪০৯৫	৫ ও ৬ নং ইউনিয়ন বর্ডার মালিবাড়ী- অতিঃডিআইজির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৪৫.০০
০৩।	৫৭৮৭৬৫০৩৩	পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলাধীন মির্জাগঞ্জ ইউনিয়নে আর ,এইচ ,ডি কাঞ্চন হাওলাদার বাড়ী হইতে সোলায়মান সিকদার সড়ক।	০০-১২০০	কিঃমিঃ	১.২০০	৫৪.০০
৩				উপ-মোট:	৩.৬২	১৬৩.০০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:মির্জাগঞ্জ

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
৪৩	মির্জাগঞ্জ উপজেলা মোট:					৩,১৭৬.২০

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:পটুয়াখালী সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
--------	---------	-------------	--------	-----	--------	---------------------------------

উপজেলা সড়ক নির্মাণ

০১।	৫৭৮৯৫২০১১	(অবশিষ্টাংশ) বোতলবুনিয়া জি সি (নন্দীপাড়া ব্রীজ) কাঁকড়াবুনিয়া জি সি ভায়া ছোট বিঘাই পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৭২০০-৯২০০	কিঃমিঃ	২.০০০	২৫৬.০০
-----	-----------	---	-----------	--------	-------	--------

১				উপ-মোট:	২.০০	২৫৬.০০
---	--	--	--	---------	------	--------

ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ

০১।	৫৭৮৯৫৩০০২	(অবশিষ্টাংশ) বদরপুর ইউপি হইতে পটুয়াখালী হেড কোয়ার্টার ভায়া মাঝি হইয়া দত্ত বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২৫১৬-৩৫১৬	কিঃমিঃ	১.০০০	১০২.০০
০২।	৫৭৮৯৫৩০০৫	(অবশিষ্টাংশ) ভায়ালা বাজারের ব্রীজের পূর্ব পার্শ্ব হয়ে মীরা বাড়ী ও হাওলাদার বাড়ীর জামে মসজিদ হয়ে ধলু মোল্লা বাড়ী হয়ে ফুল শরীফের বার্থ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪০০০-৫০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	১০২.০০
০৩।	৫৭৮৯৫৩০৩৫	(অবশিষ্টাংশ) আউলিয়াপুর ইউ,পি,সি - বাদুরা জি সি ভায়া দক্ষিণ বাদুরা বি,জি,পি,সি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৬৫৯০-৮৫৯০	কিঃমিঃ	২.০০০	২০৪.০০
০৪।	৫৭৮৯৫৩০৪০	(অবশিষ্টাংশ) ছোট বিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ হইতে বড় বিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ ভায়া বিঘাইর হাট-বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১০০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	১০২.০০
০৫।	৫৭৮৯৫৩০৪৯	(অবশিষ্টাংশ)লোহালিয়া ইউপিসি - কাশিপুর বাজার(শুইস গেট) ভায়া হাসেম আলী খান বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৮৬০০-৯৫০০	কিঃমিঃ	০.৯০০	৯২.০২
০৬।	৫৭৮৯৫৩০৫৫	(অবশিষ্টাংশ) জৈনকাঠি ইউপিসি-বাসক বাজার ভায়া কেশবপুর হাট এবং শরীকখালী জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৫৪০০-৬৯০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১৫৩.৩৬

৬				উপ-মোট:	৭.৪০	৭৫৫.৩৮
---	--	--	--	---------	------	--------

গ্রাম সড়ক নির্মাণ

০১।	৫৭৮৯৫৪০১৪	(অবশিষ্টাংশ) আউলিয়াপুর অফিসার হাট হতে কুকুয়া মাদ্রাসা হয়ে জুকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৫০০-২৪০০	কিঃমিঃ	০.৯০০	৭৭.৪০
০২।	৫৭৮৯৫৪০২৭	সিহাকাঠি হাট-লোহালিয়া নদী (ইসহাক মেম্বারের বাড়ী-মান্নান এবং ফারুক খান এর বাড়ী)	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৪২.০০
০৩।	৫৭৮৯৫৪০৩৬	নাজিরপুর খেয়াঘাট-কার্তিক সাহা বাড়ী-মিঞাবাড়ী হাটপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১২৯.০০
০৪।	৫৭৮৯৫৪০৯৬	(অবশিষ্টাংশ) খেজুরতলা বাজার-ধানখালী বাজার ভায়া ডাকুনিয়া জিপিএসপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২০৬০-৩২৬০	কিঃমিঃ	১.২০০	১০৩.২০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:পটুয়াখালী সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৫।	৫৭৮৯৫৪১১১	(অবশিষ্টাংশ) ৪৪ নং ভায়লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বাবুল মীরার বাড়ী হয়ে পশ্চিম ভায়লা আলহাজ্ব এম ডি এস দাখিল মাদ্রাসা হয়ে শৌল বাজার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩০০০-৪৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১২৯.০০
০৬।	৫৭৮৯৫৪১১৯	ছোট বিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ হইতে ছদির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১২৯.০০
০৭।	৫৭৮৯৫৪১২২	(অবশিষ্টাংশ) উত্তর পূর্ব বারুয়ানবাড়ী পাধাবাড়ী মসজিদ - তাফাল বাড়ীয়া আবুল মেসরের বাড়ী - হাজীখাল বাজার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩৭০০-৪৭০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৮।	৫৭৮৯৫৪১৫৪	ইউজেন্ডআর (শাওলা জিপিএস) হতে ইউএনআর - ভলিয়া দাখিল মাদ্রাসা ভায়া সুরত আলী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৯।	৫৭৮৯৫৪১৫৮	ভায়লা মুজে আলী মোল্লা বাড়ী- ফজলুল হাওলাদারের বাড়ী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১০।	৫৭৮৯৫৪১৮০	ইসলামপুর মুসল্লী বাড়ী সান্ত পাহলোয়ান ভায়া হাজী ফজলুল করিম মাস্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১১।	৫৭৮৯৫৪১৮২	ইসলামপুর মাদ্রাসা -কামার হাওলা - চরমৈবাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় -জাফর কাজীর বাড়ী- মাদারবুনিয়া খাল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৪২.০০
১২।	৫৭৮৯৫৪১৮৩	(অবশিষ্টাংশ)দক্ষিণ ধারান্দি জিপিএস- সিরিন্দিবাড়ী ভায়া ইঞ্জিঃ মান্নানের বাড়ী ও ইউনুস মৃধা হাফিজিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১০০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১৩।	৫৭৮৯৫৪১৮৭	শৌলা বেইলী ব্রীজ- রমনী কান্ত শীল বাড়ী মন্দির পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৪০০	কিঃমিঃ	০.৪০০	৩৪.৪০
১৪।	৫৭৮৯৫৪১৯৫	মাটিভাংগা বাজার হইতে বিঘাইর হাট-বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১৫।	৫৭৮৯৫৪২২৬	আরএইচডি (মৌকরান ব্রীজ) - জাতিবুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যা: পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১২০০	কিঃমিঃ	১.২০০	১০৩.২০
১৬।	৫৭৮৯৫৪২২৭	(অবশিষ্টাংশ) রজ হাওলাদার ব্রীজ - গাজী জসিম এর বাড়ী হয়ে আজিজ উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১০০০-১৩০০	কিঃমিঃ	০.৩০০	২৫.৮০
১৭।	৫৭৮৯৫৪২৭১	কালিকাপুর পূর্ব হেতালিয়া সুইস হইতে হাচন হাওলাদারের বাড়ী ভায়া নুরু হাওলাদার - শাহাজাদ হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১০০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১৮।	৫৭৮৯৫৪৩০৫	ইটবাড়ীয়া ইউপি পুকুরজানা মাদ্রাসার পুল- এসহাক আলী জমাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
১৯।	৫৭৮৯৫৪৩১১	সাতঘর বাজার- শহীদ স্মৃতি জিপিএস ভায়া মৃধা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০৫০	কিঃমিঃ	১.০৫০	৯০.৩০
২০।	৫৭৮৯৫৪৩২৫	কালিচন্না পাউবো বাঁধ- কালিচন্না বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
২১।	৫৭৮৯৫৪৩৩৩	লোহালিয়া পটুয়াখালী-কলাইয়া রোড টু বাবুল গাজী বাড়ীপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৮০০	কিঃমিঃ	০.৮০০	৬৮.৮০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:পটুয়াখালী সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
২২।	৫৭৮৯৫৪৩৩৭	লোহালিয়া কুড়িপাইকা বাজার হতে হাসেমের বাড়ী ভায়া মধ্য কুড়িপাইকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৪৪২-২৯৪২	কিঃমিঃ	১.৫০০	১২৯.০০
২৩।	৫৭৮৯৫৪৩৪০	লোহালিয়া পাজাখালী খান বাড়ী-পাজাখালী জিপিএস ভায়া সরদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
২৪।	৫৭৮৯৫৪৩৪৩	লোহালিয়া কারাবুনিয়া হাইস্কুল- ফেরীঘাট শ্বইস গেটপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
২৫।	৫৭৮৯৫৪৩৫৫	জৈনকাঠি ওয়াপদা ভেরীবাঁধ-গগনখালী বাজার ভায়া আহমদিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
২৬।	৫৭৮৯৫৪৩৭৭	কাশিপুর শ্বইজ হইতে ভূরিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
২৭।	৫৭৮৯৫৪৩৮৩	(অবশিষ্টাংশ) লাউকাঠী শ্রীরামপুর বাজার হইতে লেহাজ মাষ্টার বাড়ী ভায়া মালেক মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৫০০-৩০০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১২৯.০০
২৮।	৫৭৮৯৫৪৩৯৬	পারকার্তিকপাশা কাশেম খাঁর বাড়ী- লতীফ মহসিনা হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
২৯।	৫৭৮৯৫৪৪২২	চন্দখালী বানিয়াকাঠি জিপিএস-বেল্লালের ফার্ম ভায়া তুলাতলী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১২২০	কিঃমিঃ	১.২২০	১০৪.৯২
৩০।	৫৭৮৯৫৪৪২৫	(অবশিষ্টাংশ) ইসমাইল দফাদারের বাড়ী - সাতঘর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩০০-১২০০	কিঃমিঃ	০.৯০০	৭৭.৪০
৩১।	৫৭৮৯৫৪৪৪৮	বিরপাশা করাল বাড়ী ব্রীজ- জয়ঘাড়া দোতলা মসজিদ ভায়া সালাম মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
৩২।	৫৭৮৯৫৪৪৫২	আরশেদ মোল্লা বাড়ী-মসজিদ-মজিবর খান বাড়ী ভায়া উজ্জল ঢালী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১১০০	কিঃমিঃ	১.১০০	৯৪.৬০
৩৩।	৫৭৮৯৫৪৪৫৫	বিলবুনিয়া জিপিএস-আলাউদ্দীন খোন্দকারের বাড়ী ভায়া দরগাহ বাড়ী রোডপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
৩৪।	৫৭৮৯৫৪৪৫৮	শহিদুল মাঝির বাড়ী থেকে মেসার্স নাহিন ব্রীক ফিল্ড হয়ে চর মৈসাদি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
৩৫।	৫৭৮৯৫৫১০৮	(অবশিষ্টাংশ) ফুলশরীফ হাট- ভায়ালিয়া হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১০০০-২০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
৩৬।	৫৭৮৯৫৫১০৯	ভায়ালিয়া হাট- ভায়ালিয়া দেওয়ানিয়া আরপিএস মাঝিবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
৩৭।	৫৭৮৯৫৫১১০	ভুরিয়া নাদের হাওলাদারের বাড়ী- ফকু হাওলাদারের বাড়ীপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
৩৮।	৫৭৮৯৫৫৩২৮	গলাচিপা-লোহালিয়া-পটুয়াখালী ইউজেডআর(শানু আকন বাড়ী মসজিদ) টু মোজাম্মেল হক ঢালী ভায়া ভুরিয়া হাইস্কুল কাশিপুর ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
৩৯।	৫৭৮৯৫৫৩৪৮	দক্ষিণ ধারান্দি পাকা রোড- মান্নান আকনের বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তা ভায়া আশরাফ আলী প্যাঁদা ও আহাজ্জ্ব ইউনুচ মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-২০০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১৭০.০০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী		উপজেলা:পটুয়াখালী সদর				
ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
৪০।	৫৭৮৯৫৫৩৫০	চরমৈশাদী মাঝি বাড়ী (পাকা রোড) - মাদারবুনিয়া খাল ভায়া অধ্যাপক পান্নু আকনের বাড়ী (জনতা হাই স্কুল) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-২০০০	কিঃমিঃ	২.০০০	১৭০.০০
৪১।	৫৭৮৯৫৫৩৭৬	(অবশিষ্টাংশ) লাউকাঠী ইউনিয়নের ঢেউখালী গ্রামের উল্টর ঢেউখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে পশ্চিম ঢেউখালী মোক্তারীয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ভায়া মধ্য ঢেউখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১০০০-১৫০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৪৩.০০
৪২।	৫৭৮৯৫৫৩৭৭	লাউকাঠী ইউপি অফিস হইতে ইফসুফ মৃধার বাড়ী ভায়া রহমান কাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
৪৩।	৫৭৮৯৫৫৩৭৮	(অবশিষ্টাংশ) ইউএনআর পাজাখালী জিপিএস হতে চরকুরিপিকা জিপিএস হয়ে প্রতাবপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২১০০-২৬০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৪৩.০০
৪৪।	৫৭৮৯৫৫৩৮৩	ইউএনআর (দেলখালী সুইস)-ইউএনআর (আনোয়ার মাস্টার বাড়ী) ভায়া পূর্ব জৈনকাঠি জিপিএস (পূর্ব জৈনকাঠি নাসির হাওলাদারের বাড়ী - সেকেন্দার হাওলাদারের বাড়ী ঈদগাহ ময়দান)	৫০০-১০০০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৪২.০০
৪৫।	৫৭৮৯৫৫৩৯৭	ভায়লা জয়নাল খান স্কুল - বিশ্বাস বাড়ী ভায়া সোলেমান মুন্সীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০

৪৫	উপ-মোট:			৪৬.০৭	৩,৯৫৫.০২
----	---------	--	--	-------	----------

ইউনিয়ন সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫৭৮৯৫৩০০২	(অবশিষ্টাংশ) বদরপুর ইউপি হইতে পটুয়াখালী হেড কোয়ার্টার ভায়া মাঝি হইয়া দত্ত বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩১১৬=৩.০০*৩.০০ , ৩৩১৬=৩.০০*৩.০০	মিঃ	৬.০০০	২৭.০০
০২।	৫৭৮৯৫৩০৩৫	(অবশিষ্টাংশ) আউলিয়াপুর ইউপিসি বাদুরা জিসি ভায়া দক্ষিণ বাদুরা বিজিপিসি পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৭১০০=১.৫০ * ১.৫০ , ৭৮০০=১.৫০ * ১.৫০ , ৮৩০০=১.৫০ * ১.৫০	মিঃ	৪.৫০০	২০.০০
০৩।	৫৭৮৯৫৩০৪০	(অবশিষ্টাংশ) ছোট বিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ হইতে বড় বিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ ভায়া বিঘাইর হাট বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১২০০=২*৪.০০*৪.০০ , ১৭০০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	৯.৫০০	৪২.৭৫
০৪।	৫৭৮৯৫৩০৫৫	(অবশিষ্টাংশ) জৈনকাঠি ইউপিসি-বশাক বাজার ভায়া কেশবপুর হাট এবং শরিকখালী জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৫৯০০=১.৫ * ১.৫ , ৬৪০০=১.৫ * ১.৫	মিঃ	৩.০০০	১২.৫০

৪	উপ-মোট:			২৩.০০	১০২.২৫
---	---------	--	--	-------	--------

গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ

০১।	৫৭৮৯৫৪০৩৬	নাজিরপুর খেয়াঘাট-কার্তিক সাহা বাড়ী-মিঞা বাড়ী হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৫০=১.৫০*১.৫০ , ৪০০=১.৫০*১.৫০ , ৮০০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	৪.৫০০	১৫.০০
০২।	৫৭৮৯৫৪০৯৬	(অবশিষ্টাংশ) খেজুরতলা বাজার-ধানখালী বাজার ভায়া ডাকুনিয়া জিপিএস পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২৫০০=৩.০০*৩.০০ , ৩০০০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	৪.৫০০	১৮.০০
০৩।	৫৭৮৯৫৪১১১	(অবশিষ্টাংশ) ৪৪ নং ভায়লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বাবুল মীরার বাড়ী হয়ে পশ্চিম ভায়লা আলহাজ্ব এম ডি এস দাখিল মাদ্রাসা হয়ে শৌল বাজার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩৮০০=১.৫০ * ১.৫০	মিঃ	১.৫০০	৫.০০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:পটুয়াখালী সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০৪।	৫৭৮৯৫৪১১৯	ছোট বিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ হইতে ছদির হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪৫০=১.০০*১.০০, ১৩০০=২*৪.০০*৪.০০	মিঃ	৯.০০০	৪০.০০
০৫।	৫৭৮৯৫৪১২২	(অবশিষ্টাংশ) উত্তর পূর্ব বরুণবাড়ী পেয়াদা বাড়ীর মসজিদ - তাফলবাড়িয়া আবুল মেসুদের বাড়ী - হাজিখালী বাজার রোড পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪০৬০=১.০০*১.০০, ৪৪৬২=১.০০*১.০০, ৪৬১৫=১.০০*১.০০	মিঃ	৩.০০০	১২.০০
০৬।	৫৭৮৯৫৪১৫৪	ইউজেন্ডআর (সৌলা জিপিএস) হতে ইউএনআর ভালয়া দাখিল মাদ্রাসা ভায়া সুরাত আলী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২১৩=২.০০*২.০০, ৬১০=২.০০*২.০০	মিঃ	৪.০০০	১৬.০০
০৭।	৫৭৮৯৫৪১৫৮	ভালয়া মৌজে আলী মোগ্লা বাড়ী ব্রীজ হইতে সোলেমান মুসি বাড়ী ভায়া ফজলুল হাওলাদারের বাড়ীর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩০৫=১.৫০*১.৫০, ৮৫০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	৩.০০০	১০.০০
০৮।	৫৭৮৯৫৪১৮০	ইসলামপুর মুসল্লী বাড়ী সাত পাহলান ভায়া হাজী ফজলুল করিম মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪২০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	১.৫০০	৫.০০
০৯।	৫৭৮৯৫৪২২৬	আরএইচডি (মৌকরন ব্রীজ) - ঝাটিবুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যা: পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪০০=১.৫০*১.৫০, ৭৭০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	৩.০০০	১০.০০
১০।	৫৭৮৯৫৪২২৭	(অবশিষ্টাংশ) রজ হাওলাদার ব্রীজ - গাজী জসিম এর বাড়ী হয়ে আজিজ উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১২৩০=২.০ * ২.০	মিঃ	২.০০০	৮.০০
১১।	৫৭৮৯৫৪৩০৫	ইটবাড়িয়া ইউপি পুকুরজনা মাদ্রাসার পুল - ইসাহাক আলী জোমাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২২=২*৩.০০*৩.০০, ৮০০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	৭.৫০০	৩২.০০
১২।	৫৭৮৯৫৪৩১১	সাতঘর বাজার- শহীদ স্মৃতি জিপিএস ভায়া মূধা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪৩০=১.৫০*১.৫০, ১০০০=৩.০০*৩.০০	মিঃ	৪.৫০০	১৮.০০
১৩।	৫৭৮৯৫৪৩২৫	কালিচন্না পাউবো বাঁধ- কালিচন্না বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৮০০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	১.৫০০	৫.০০
১৪।	৫৭৮৯৫৪৩৩৩	লোহালিয়া পটুয়াখালী-কালাইয়া রোড টু বাবুল গাজী বাড়ীপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২০=৪.০০*৪.০০	মিঃ	৪.০০০	১৬.০০
১৫।	৫৭৮৯৫৪৩৩৭	লোহালিয়া কুড়িপাইকা বাজার হতে হাসেমের বাড়ী ভায়া মধ্য কুড়িপাইকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৯৭৫=১.৫০*১.৫০	মিঃ	১.৫০০	৫.০০
১৬।	৫৭৮৯৫৪৩৫৫	জৈনকাঠি ওয়াপদা বেরী বাঁধ-গগন খালী বাজার ভায়া আহমদিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১০০=৩.০০*৩.০০, ৮০০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	৪.৫০০	১৮.০০
১৭।	৫৭৮৯৫৪৩৭৭	কাশিপুর সুইজ হইতে ভূরিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪৯০=১.৫০*১.৫০, ৯৪৫=১.৫০*১.৫০	মিঃ	৩.০০০	১০.০০
১৮।	৫৭৮৯৫৪৩৮৩	(অবশিষ্টাংশ) লাউকাঠী শ্রীরামপুর বাজার হইতে লেহাজ মাষ্টার বাড়ী ভায়া মালেক মোগ্লা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৫৬০=১.৫০*১.৫০, ২৯৩২=২*৪.০০*৪.০০	মিঃ	৮.৫০০	৪০.০০
১৯।	৫৭৮৯৫৪৩৯৬	পারকার্তিকপাশা কাশেম খাঁর বাড়ী- লতীফ মোহসেনা হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩৮০=২.০০*২.০০	মিঃ	২.০০০	৮.০০
২০।	৫৭৮৯৫৪৪২৫	(অবশিষ্টাংশ) ইসমাইল দফাদারের বাড়ী - সাতঘর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪৩০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	১.৫০০	৫.০০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী		উপজেলা:পটুয়াখালী সদর				
ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
২১।	৫৭৮৯৫৪৪৫২	আরশেদ মোল্লা বাড়ী-মসজিদ-মজিবর খান বাড়ী ভায়া উজ্জল ঢালী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৬০০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	১.৫০০	৫.০০
২২।	৫৭৮৯৫৪৪৫৫	বিলবুনিয়া জিপিএস-আলাউদ্দীন খোন্দকারের বাড়ী ভায়া দরগাহ বাড়ী রোডপর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২০০=১.৫০*১.৫০ , ৬৫০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	৩.০০০	১০.০০
২৩।	৫৭৮৯৫৫১০৮	(অবশিষ্টাংশ) ফুলশরীফ হাট- ভায়ালিয়া হাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১২০০=১.৫০*১.৫০ , ১৫৫০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	৩.০০০	১০.০০
২৪।	৫৭৮৯৫৫১০৯	ভায়ালিয়া হাট- ভায়ালিয়া দেওয়ানিয়া আরপিএস মাঝিবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৬৫০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	১.৫০০	৫.০০
২৫।	৫৭৮৯৫৫৩২৮	গলাচিপা-লোহালিয়া-পটুয়াখালী ইউজেডআর(শানু আকন বাড়ী মসজিদ) টু মোজাম্মেল হক ঢালী ভায়া ভুরিয়া হাইস্কুল কাশিপুর ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১৮০=১.৫০*১.৫০ , ৫৩০=৪.০০*৪.০০	মিঃ	৫.৫০০	২৫.০০
২৬।	৫৭৮৯৫৫৩৫০	চরমৈশাদী মাঝি বাড়ী (পাকা রোড) - মাদারবুনিয়া খাল ওয়াপদা ভায়া জনতা হাই স্কুল পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৫৫০=১.৫০*১.৫০ , ৬০০=১.৫০*১.৫০ , ৭০০=১.৫০*১.৫০ , ১০০০=১.৫০*১.৫০	মিঃ	৬.০০০	২০.০০
২৭।	৫৭৮৯৫৫৩৭৬	(অবশিষ্টাংশ) লাউকাঠী ইউনিয়নের চেউখালী গ্রামের উত্তর চেউখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে পশ্চিম চেউখালী মোক্তারিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ভায়া মধ্য চেউখালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	১২০০=১.০০*১.০০ , ১৪০০=১.০০*১.০০	মিঃ	২.০০০	৬.০০
২৭				উপ-মোট:	৯৭.০০	৩৭৭.০০
ঘাটলা						
০১।		০২ নং বদরপুর ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে হাজী আঃ করিম খান ও আঃ রহিম খান ফোরকানয়া মক্তব্য মাদ্রাসায় একটি দিঘীর ঘাটলা নির্মাণ।		সংখ্যা	১.০০০	১৫.০০
১				উপ-মোট:	১.০০	১৫.০০
পূনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫৭৮৯৫২০০২	ধরান্দি জিসি হইতে পটুয়াখালী উপজেলা হেড কোয়ার্টার (লোহালিয়া খেয়া ঘাট) ভায়া কাশিপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-৮৭৫০	কিঃমিঃ	৮.৭৫০	৫২০.০০
০২।	৫৭৮৯৫৪৩০৩	পুকুরজানা কৈবর্তবাড়ীর পুল - সাতঘর বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুনর্বাসন।	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	৬৭.৫০
২				উপ-মোট:	১০.২৫	৫৮৭.৫০
৮৬						পটুয়াখালী সদর উপজেলা মোট ৬,০৪৮.১৫

জেলা:পটুয়াখালী		উপজেলা:রাঙ্গাবালী				
ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫৮৩০১৬	রাঙ্গাবালী ইউনিয়ন পরিষদ হতে উপজেলা হেড কোয়ার্টার ভায়া পুলঘাট বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১৫০০	কিঃমিঃ	১.৫০০	১৫৩.০০

প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:রাঙ্গাবালী

ক্র.নং	আইডি নং	স্কিমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১				উপ-মোট:	১.৫০	১৫৩.০০
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫৮৪০৫৭	ছোট বাইশদিয়া ইউপিসি-গহীনখালী ইউজেডআর পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০২।	৫৭৮৫৮৪২১৫	চরমোন্তাজ পুরাণ বাজার-চর আন্ডা খেয়া ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৩।	৫৭৮৫৮৪২১৭	(অবশিষ্টাংশ) নেতা বাজার - পশ্চিম নেতা ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক (মনু পেয়াদা বাড়ী) পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২৪৯০-২৯৯০	কিঃমিঃ	০.৫০০	৪৩.০০
০৪।	৫৭৮৫৮৪২৩২	পুল ঘাট বাজার-সামুদাবাদ নদীর ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৫।	৫৭৮৫৮৪২৪০	চালিতাবুনিয়া ইউপি- চরলতা খেয়া ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৬।	৫৭৮৫৮৪২৪১	রাঙ্গাবালী ইউজেডআর- বাহেরচর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৪৮৫	কিঃমিঃ	০.৪৮৫	৪১.৭১
০৭।	৫৭৮৫৮৫১৭১	(অবশিষ্টাংশ)আমলিবাড়ীয়া নাদু প্যায়দা বাড়ী হতে মাঝা নেতা - সাতার ব্যাপারী বাড়ী হয়ে সামুদাবাদ পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২০০০-২৬২৫	কিঃমিঃ	০.৬২৫	৫৪.০০
০৮।	৫৭৮৫৮৫১৭৬	গঞ্জিপাড়া সাহাবউদ্দিন ডাঃ দোকান থেকে সুইস ঘাট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
০৯।	৫৭৮৫৮৫২২৯	মাদারবুনিয়া ওয়াপদা হতে মালেক হাওলাদার বাড়ী হয়ে মাদারবুনিয়া খাল সাতার ব্যাপারী গাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-১০০০	কিঃমিঃ	১.০০০	৮৬.০০
৯				উপ-মোট:	৭.৬১	৬৫৪.৭১
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৫৮৪০৫৭	ছোট বাইশদিয়া ইউপিসি - গহীনখালী ইউজেডআর সড়ক পর্যন্ত স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪৬১মি. ১.৬০*১.৬০, ৮৬৭ মি. ১.৬০*১.৬০	মিঃ	৩.২০০	১৫.০০
০২।	৫৭৮৫৮৪২৩২	পুলঘাট বাজার-সামুদাবাদ নদীরঘাট পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৭৫০=২.০ *২.০	মিঃ	২.০০০	৮.০০
০৩।	৫৭৮৫৮৫১৭৬	গংঘিপাড়া সাহাবউদ্দিন ডাঃ দোকান - সুইজ ঘাট পর্যন্ত সড়ক স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩৬২মি ২.০০*২.০০	মিঃ	২.০০০	৮.০০
৩				উপ-মোট:	৭.২০	৩১.০০
১৩				রাঙ্গাবালী উপজেলা মোট:		৮৩৮.৭১

বর্তমান রেট সিডিউল অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলনসহ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি স্কীমের তালিকা

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:দুমকি

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৬৫১৭৯	আব্দুর রব জজের বাড়ী হইতে আগুর ফরাজী ও হাসমত আলী খানের বাড়ী হয়ে নলদোয়ানী সুইজ গেট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	০০-৬৫৫	কিঃমিঃ	০.৬৫৫	৫৬.১৯
১				উপ-মোট:	০.৬৬	৫৬.১৯
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৬৫১৭৯	আব্দুর রব জজের বাড়ী হইতে আগুর ফরাজী ও হাসমত আলী খানের বাড়ী হয়ে নলদোয়ানী সুইজ গেট পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৪৩০=১.০০ * ১.০০	মিঃ	১.০০০	৩.২৩
১				উপ-মোট:	১.০০	৩.২৩
২				দুমকি উপজেলা মোট:		৫৯.৪২

জেলা:পটুয়াখালী

উপজেলা:পটুয়াখালী সদর

ক্র.নং	আইডি নং	স্কীমের নাম	চেইনেজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
গ্রাম সড়ক নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৫৪৩০২	(অবশিষ্টাংশ) ইটবাড়িয়া জোমাদ্দার কলেজ হতে ইসমাইল দফাদারের বাড়ী - আজিজ মোল্লা হাইস্কুল-সাতঘর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	২৪২০-৩৭২০	কিঃমিঃ	১.৩০০	১১৪.৭৭
১				উপ-মোট:	১.৩০	১১৪.৭৭
গ্রাম সড়কে কালভার্ট নির্মাণ						
০১।	৫৭৮৯৫৪৩০২	(অবশিষ্টাংশ) ইটবাড়িয়া জোমাদ্দার কলেজ হতে ইসমাইল দফাদারের বাড়ী - আজিজ মোল্লা হাইস্কুল-সাতঘর বাজার পর্যন্ত রাস্তা স্ট্রাকচারসহ উন্নয়ন।	৩০৫০=১.৫০ * ১.৫০, ৩২৩৫=২-৩.০ * ৩.০	মিঃ	৭.৫০০	২৯.৩১
১				উপ-মোট:	৭.৫০	২৯.৩১
পূনর্বাসন (পুরাতন রাস্তা)						
০১।	৫৭৮৯৫৩০৩৮	আউলিয়াপুর ইউপিসি - কেশবপুর হাট রোড সংস্কার	০০-২৬০০	কিঃমিঃ	২.৬০০	৯৭.৩২
১				উপ-মোট:	২.৬০	৯৭.৩২
৩				পটুয়াখালী সদর উপজেলা মোট		২৪১.৪০