

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক- ১

মাসের নামঃ ডিসেম্বর/২০১৮ইং ।

সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)                                                                                                   | প্রকল্পের প্রাক্কলিত<br>ব্যয় | জুন/১৮ পর্যন্ত<br>ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | অনুমোদিত<br>ডিপিপি/আরডিপিপির<br>Procurement plan<br>অনুযায়ী প্যাকেজ<br>সংখ্যা/প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০১৮ পর্যন্ত<br>ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ<br>প্রদানকৃত প্যাকেজ<br>সংখ্যা/ব্যয় | ২০১৮-২০১৯ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী |                              |                                                             |                                                                              |                                                                        |                                                                          |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                  |                                                                                                               |             | ক) ক্রমপুঞ্জিত<br>পুনর্ভরণ ব্যয়<br>(জুন/১৮ পর্যন্ত)<br>খ) মোট পুনর্ভরণ<br>ব্যয়<br>(১৮-১৯ এডিপি)<br>গ) মোট পুনর্ভরণ<br>দাবী পেশ<br>(১৮-১৯ এডিপি)<br>ঘ) মোট পুনর্ভরণ<br>প্রাপ্তি<br>(১৮-১৯ এডিপি) | প্রকল্পের শুরু হতে<br>পর্যালোচনাধীন মাস<br>পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত<br>আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি | প্রকল্পের শুরু হতে<br>পর্যালোচনাধীন<br>মাস<br>পর্যন্ত<br>ক্রমপুঞ্জিত ভৌত<br>অগ্রগতি | প্রকল্পের<br>অনুমোদিত<br>প্রাক্কলিত<br>ব্যয় অনুযায়ী<br>অবরাদ্ধকৃত<br>টাকা | অক্টোবর/১৮<br>হতে প্রকল্পের<br>অবশিষ্ট<br>মেয়াদকাল | প্রকল্প<br>সাহায্যের উৎস |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                             |                               |                                     |                                                                                                 |                                                                                | ২০১৮-১৯<br>এডিপি বরাদ্দ            | ২০১৮-১৯<br>আরএডিপি<br>বরাদ্দ | কর্ম পরিকল্পনা                                              |                                                                              |                                                                        |                                                                          | সংগ্রহ পরিকল্পনা                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                  | পর্যালোচনাধীন<br>মাসে<br>কার্যাদেশসহ<br>আর্থিক ও ভৌত<br>লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত<br>না হওয়ার কারণ<br>(১৮-১৯ এডিপি) |             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                     |                                                                             |                                                     |                          |
|              |                                                                                                                             |                               |                                     |                                                                                                 |                                                                                |                                    |                              | পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত<br>অর্থ অবমুক্তি (১৮-১৯<br>এডিপি) | পর্যালোচনাধীন মাস<br>পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের<br>লক্ষ্যমাত্রা (১৮-১৯<br>এডিপি) | পর্যালোচনাধীন মাস<br>পর্যন্ত আর্থিক<br>ব্যয়/অগ্রগতি (১৮-<br>১৯ এডিপি) | পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত<br>লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি<br>(১৮-১৯ এডিপি) | বার্ষিক সংগ্রহ<br>পরিকল্পনা অনুযায়ী<br>প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়<br>(১৮-১৯ এডিপি) | পর্যালোচনাধীন<br>মাস পর্যন্ত টেন্ডার<br>আহবানের<br>লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে<br>প্যাকেজ<br>সংখ্যা/ব্যয় (১৮-<br>১৯ এডিপি) | পর্যালোচনাধীন<br>মাস পর্যন্ত টেন্ডার<br>আহবানকৃত<br>প্যাকেজ<br>সংখ্যা/ব্যয় (১৮-<br>১৯ এডিপি) |                  |                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                     |                                                                             |                                                     |                          |
|              |                                                                                                                             |                               |                                     |                                                                                                 |                                                                                |                                    |                              |                                                             |                                                                              |                                                                        |                                                                          |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | লক্ষ্যমাত্রা (%) |                                                                                                               | অগ্রগতি (%) |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                     |                                                                             |                                                     |                          |
| ১            | ২                                                                                                                           | ৩                             | ৪                                   | ৫                                                                                               | ৬                                                                              | ৭                                  | ৮                            | ৯                                                           | ১০                                                                           | ১১                                                                     | ১২                                                                       | ১৩                                                                            | ১৪                                                                                                                   | ১৫                                                                                            | ১৬               | ১৭                                                                                                            | ১৮          | ১৯                                                                                                                                                                                                | ২০                                                                                     | ২১                                                                                  | ২২                                                                          | ২৩                                                  | ২৪                       |
| ৬৩           | ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ<br>পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>( জুলাই/২০১৬ইং হতে<br>জুন/২০২০ ইং পর্যন্ত) | ১১০৬০০.০০                     | -                                   | ২৫০০(১০৮৭০৮.৭৮)                                                                                 | -                                                                              | ১২০০০.০০                           | -                            | ৬০০০.০০                                                     | ৭৫.০০%                                                                       | ৪৫.৩৩%                                                                 | ৭৫.০০%                                                                   | ৫২.৩৫%                                                                        | ১৪০/১২০০০.০০<br>১১৮৫০.০০                                                                                             | -                                                                                             | -                | ০                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                   | ২৩৯৩৯.৮৯<br>(২১.৬৫%)                                                                   | ৩০.৪১%                                                                              | ৭৮৩৫২.৯৮                                                                    | ২ বছর ০৬<br>মাস                                     | জিওবি                    |
|              |                                                                                                                             | (১১০৬০০.০০)                   |                                     | ১৫/(১৮৫.৮০)                                                                                     | -                                                                              |                                    |                              |                                                             |                                                                              |                                                                        |                                                                          |                                                                               |                                                                                                                      | ০/০.০০                                                                                        |                  |                                                                                                               | ০.০০        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        | ২৩৯৩৯.৮৯<br>(২১.৬৫%)                                                                |                                                                             |                                                     |                          |
|              |                                                                                                                             | (-)                           |                                     | ২৪৮৫(১০৫৫২২.৯৮)                                                                                 |                                                                                |                                    |                              |                                                             |                                                                              |                                                                        |                                                                          |                                                                               |                                                                                                                      | ১৪০/১২০০০.০০<br>১১৮৫০.০০                                                                      |                  |                                                                                                               | ০.০০        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                     |                                                                             |                                                     |                          |
|              |                                                                                                                             |                               |                                     |                                                                                                 |                                                                                |                                    |                              |                                                             |                                                                              |                                                                        |                                                                          |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | -                | -                                                                                                             | -           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                     |                                                                             |                                                     |                          |