

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০১৮-১৯)
প্রকল্প ওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
 (খ) সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
 (গ) প্রতিবেদন কাল (মাস) : ডিসেম্বর/২০১৮ খ্রিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড নং- ও প্রকল্পের নাম প্রকল্প ব্যয় বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি'র পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নং	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্পের সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডি ভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডি ভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডি ভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত প্রাপ্তি		ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৫	কোড নং-২২৪১৩১৩০০ সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৬৬৫৬১.০০ লক্ষ টাকা জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০	ডিপিপি অনুমোদিত	পৃষ্ঠা-১১২ ক্রঃ-৬৫	৩০০০০.০০ (-)	৩০০০০.০০ (-)	-	-	১৫০.০০	১৫০.০০ (-)	-	-	১১২৪৮.৩৫	১১২৪৮.৩৫ (-)	-	-	-	-	৩৮.৩২%	৩৮.৩২%	৩৮.৩২%	৩৭.৪৯%	জিওবি	