

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ ডিসেম্বর/২০১৮ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প		
২। অনুমোদন পর্যায়	:	০৮/০৩/২০১১ইং তারিখে ডিপিপি ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত।		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।		
প্রকল্প এলাকা	:	প্রকল্প এলাকা ঃ বৃহত্তর ঢাকা (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী), টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলার প্রকল্পভূক্ত সকল শ্রেনীর সড়ক, সেতু কালভার্ট ও হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। যেমনঃ (১) উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নসহ উক্ত সড়ক সমূহে সেতু /কালভার্ট নির্মানের মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। (২) গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও প্রকল্প এলাকার জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং বানিজ্য কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র জনগন তাদের উপৎপাদিত দ্রব্যের ন্যায় মূল্য পাওয়া সহ দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখা। (৩) ঘাট/জেটি নির্মানের মাধ্যমে নৌ-যোগাযোগে সুবিধা ও যাত্রী সেবা বৃদ্ধি করা।		
৫। বাস্তবায়ন কাল				
(ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	মার্চ,২০১১ ইং।		
(খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর/২০১৮ ইং।		
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		মূল ডিপিপি	১ম সংশোধিত ডিপিপি	২য় সংশোধিত ডিপিপি
		মোট		
	:	৪৪১০০.০০লক্ষ টাকা	৪৮৪৯৫.৩০ লক্ষ টাকা	৫৭৬৩৩.৬০ লক্ষ টাকা
	:	টাকা	৪৮৪৯৫.৩০ লক্ষ টাকা	৫৭৬৩৩.৬০ লক্ষ টাকা
	:	প্রকল্প সাহায্য	-	
	:	প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	-	
৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস		জিওবি		