

| ক্র.মি.ক.নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                               | অনুমোদনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                |                 |        | অবযুক্তি |                |                 |        | ব্যয়   |                |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)              |                 |                          |                 | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|----------|----------------|-----------------|--------|---------|----------------|-----------------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------|
|             |                                                                                                                                                                      |                   |                                    | মোট                                                 | টাকা (সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা (সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট     | টাকা (সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                  | প্রাপ্তি | ভৌত                      |                 | আর্থিক                   |                 |                       |         |
|             |                                                                                                                                                                      |                   |                                    |                                                     |                | মোট             | টাকাংশ |          |                | মোট             | টাকাংশ |         |                | মোট             | টাকাংশ |                          |          | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) |                       |         |
|             |                                                                                                                                                                      |                   |                                    |                                                     |                |                 |        |          |                |                 |        |         |                |                 |        |                          |          |                          |                 |                          |                 |                       |         |
| ১           | ২                                                                                                                                                                    | ৩                 | ৪                                  | ৫                                                   | ৬              | ৭               | ৮      | ৯        | ১০             | ১১              | ১২     | ১৩      | ১৪             | ১৫              | ১৬     | ১৭                       | ১৮       | ১৯                       | ২০              | ২১                       | ২২              | ২৩                    | ২৪      |
| ২           | ৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)।<br>(৫৩২২০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯) | অনু ঃ             | ১১০/৯৫                             | ৭০০০.০০                                             | ৭০০০.০০        |                 |        | ৫২৫০.০০  | ৫২৫০.০০        |                 |        | ৩৯০৮.৬১ | ৩৯০৮.৬১        |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৬০.২৩%          | ৭৫%                      | ৫৫.৮৪%          |                       |         |