

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                     | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                   |                 |        | অবমুক্তি |                   |                 |        | ব্যয়   |                   |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|-------------------|-----------------|--------|---------|-------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                      |                                                                                                                            |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট     | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |
|                      |                                                                                                                            |                           |                                             |                                                        |                   | মোট             | টাকাংশ |          |                   | মোট             | টাকাংশ |         |                   | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
|                      |                                                                                                                            |                           |                                             |                                                        |                   |                 |        |          |                   |                 |        |         |                   |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১                    | ২                                                                                                                          | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                 | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                | ১১              | ১২     | ১৩      | ১৪                | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
| ২                    | ৫২৬৭-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) | অনু ঃ                     | ১১৪/১১৫                                     | ১৫০০০.০০                                               | ১৫০০০.০০          |                 |        | ৭৫০০.০০  | ৭৫০০.০০           |                 |        | ৩০৭১.৪৮ | ৩০৭১.৪৮           |                 |        |                             |          | ৬০%                         | ৩৫.১৮%             | ৬০%                         | ২০.৪৮%             |                             |         |