

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৩-২৪)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০২৪।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়্যি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান				লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৯১	১৭০৯০০৬.০০	১৪৭০০৬১.০০ (০.০০)	২৩৮৯৪৫.০০	২৩৫৬৬৩.০০	১৬৯৭১৮৬.৮৮ (৯৯%)	১৪৬১৬৪১.১৩ (৯৯%)	০.০০	২৩৫৫৪৫.৭৫ (৯৯%)	২৩৩১৭৫.৩৪ (৯৯%)	১৬৮২০০০.৭৪ (৯৮%)	১৪৪৮৯০১.২৪ (৯৯%)	০.০০	২৩৩০৯৯.৫০ (৯৮%)	২৩০৭৮১.০৯ (৯৮%)	১৭১২৮০.৬৪	১৬০৯৯৫.৩৯	১০০%	৯৯.৫৬%	১০০%	৯৮.৪২%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩৫	৪৩৪৯৬৪.০০	২০০৯৮৯.০০ (০.০০)	২৩৩৯৭৫.০০	২২৬০৯৮.০০	৪১৮৮৬৬.৬৪ (৯৬%)	১৯৯২৪৩.০৯ (৯৯%)	০.০০	২১৯৬২৩.৫৫ (৯৪%)	২১২২২৯.২৪ (৯৪%)	৩৯১১৪৭.৯৩ (৯০%)	১৮০৩৮৭.৪৩ (৯০%)	০.০০	২১০৭৬০.৫০ (৯০%)	২০৩৩৬৬.১৯ (৯০%)	২২৮৯১২.৪৫	৩২৯২৫৩.৮৩	১০০%	৯৩.২০%	১০০%	৮৯.৯৩%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	৪৬৭১৫.০০	৩৩৬৪৯.০০	১৩০৬৬.০০	১১৩১৬.০০	৪৬৪৬২.৯৭ (৯৯%)	৩৩৩৯৮.৬০ (৯৯%)	০.০০	১৩০৬৪.৩৭ (১০০%)	১১৩১৬.০০ (১০০%)	৪২৮৬৭.১০ (৯২%)	৩০২৩৬.৯৭ (৯০%)	০.০০	১২৬৩০.১৩ (৯৭%)	১০৮৮১.৭৬ (৯৬%)	১৪১১৯.০৬	১৭৮০৫.৫১	১০০%	৯৬.১৯%	১০০%	৯১.৭৬%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৪৪৪৫.০০	১৪৪৫.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪৪৪০.০০ (১০০%)	১৪৪৫.০০ (১০০%)	০.০০	২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০	৪৩৯৮.১২ (৯৯%)	১৪৩৯.৭৩ (১০০%)	০.০০	২৯৫৮.৩৯	২৯৫৮.৩৯	২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৯৫%
সর্বমোট :	১৩১	২১৯৫১৩০.০০	১৭০৬১৪৪.০০ (০.০০)	৪৮৮৯৮৬.০০	৪৭৬০৭৭.০০	২১৬৬৯৫৬.৪৯ (৯৮.৭২%)	১৬৯৫৭২৭.৮২ (৯৯.৩৯%)	০.০০	৪৭১২২৮.৬৭ (৯৬.৩৭%)	৪৫৯৭১৫.৫৮ (৯৬.৫৬%)	২১২০৪১৩.৮৮ (৯৬.৬০%)	১৬৬০৯৬৫.৩৭ (৯৭.৩৫%)	০.০০	৪৫৯৪৪৮.৫২ (৯৩.৯৬%)	৪৪৭৯৮৭.৪৩ (৯৪.১০%)	৪১৭৩০৭.১৫	৫১১০৪৯.৭৩	১০০%	৯৮.২৩%	১০০%	৯৬.৬০%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৩																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	৫৯	* অবয়্যি অনুযায়ী ব্যয় হয়েছে = ৯৭.৮৫%																			
মোট প্রকল্প :	২০৩	(আবু সালেহ মোঃ হানিফ)																			

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৩-২৪)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০২৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যল্লাস উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১৪৭৮৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু :	১৮৯/১	১৯৭.০০	১৯৭.০০			১৯৭.০০	১৯৭.০০			১৯৪.৯৬	১৯৪.৯৬					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.৯৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১৯.১১ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনু :	১৮৯/২	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৭৯৯১.৮২	১৭৯৯১.৮২			১৭৭৬৮.৯৫	১৭৭৬৮.৯৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৭২%		
৩	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামাইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প । (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৮৯/৩	৭০০.০০	৭০০.০০			৬৯৯.৮৪	৬৯৯.৮৪			৬৯৮.৮১	৬৯৮.৮১					১০০%	৯৯.৮৬%	১০০%	৯৯.৮৩%		
৪	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প । (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ বি এম নাজমুল করিম	অনু :	১৮৯/৪	৩১০০০.০০	৩১০০০.০০			৩০৯৯০.০০	৩০৯৯০.০০			৩০৯৮৯.১৫	৩০৯৮৯.১৫					১০০%	৯৯.৯৭%	১০০%	৯৯.৯৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনু :	১৮৯/৫	৩৮৬.০০	৩৮৬.০০	০.০০	০.০০	৩৮৪.০০	৩৮৪.০০			৩৭১.৭৪	৩৭১.৭৪					১০০%	৯৬.৩১%	১০০%	৯৬.৩১%	IFAD STF	*ডিসেম্বর/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখ:১০/০৬/২৪ অনুযায়ী ১৩ কোটি টাকা পিএ বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৬	২২৪০৪৮২০০-হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) ।(৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনু :	১৮৯/৬	৫০৪৭.০০	১৮০০.০০	৩২৪৭.০০	৩০৬৫.০০	৫০৪৭.০০	১৮০০.০০	৩২৪৭.০০	৩০৬৫.০০	৪২৪০.৩২	১৪৫৭.৭১	২৭৮২.৬১	২৬৫২.৬১	৪০৬৫.০০	৪০৬৫.০০	১০০%	৯০.০০%	১০০%	৮৪.০২%	JICA	*জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১৪.৮৫ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) । (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৮৯/৭	২৪৪৪০.০০	১৪০.০০	২৪৩০০.০০	২৪৩০০.০০	২৪৪৪০.০০	১৪০.০০	২৪৩০০.০০	২৪৩০০.০০	২৩৮৬৪.৯৪	৯৬.৪৪	২৩৭৬৮.৫০	২৩৭৬৮.৫০	১৪৪৪১.০০	১৪৪৪১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৬৫%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৮৯/৮	৩০৫৫০.০০	৫৫০.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০৫৫০.০০	৫৫০.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০০১২.৯২	১৫.০১	২৯৯৯৭.৯১	২৯৯৯৭.৯১	২১৪২৪.৮১	২১৪২৪.৮১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.২৪%	WB	
৯	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	১৯০/৯	৩৫৪১৪.০০	৪১৪.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫৪০৭.১৫	৪০৭.১৫	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৪৩৭৫.৩২	৩৬১.৮২	৩৪০১৩.৫০	৩৪০১৩.৫০	৩২৬০১.০০	৩২৬০১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.০৭%	WB	
১০	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনুঃ	১৯১/১২	২৫.০০	২৫.০০			২৫.০০	২৫.০০			২৪.০৬	২৪.০৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.২২%		ডিসেম্বর/২০২৩ সমাপ্ত হয়েছে।
১১	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	১৯১/১৩	৪৭৫০০.০০	৪৭৫০০.০০			৪৩৪৭৮.৫৭	৪৩৪৭৮.৫৭			৪৩৪৭৮.৩২	৪৩৪৭৮.৩২					১০০%	১০০%	১০০%	৯১.৫৩%		
১২	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনুঃ	১৯১/১৪	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			৩৪৯৪৩.৭৫	৩৪৯৪৩.৭৫			৩৪৯২৯.৪৩	৩৪৯২৯.৪৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮০%		
১৩	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ	১৯১/১৫	১৬১৯.০০	১৬১৯.০০			১৬১৯.০০	১৬১৯.০০			১৪৬৪.৭৫	১৪৬৪.৭৫					১০০%	৯৭.১৭%	১০০%	৯০.৪৭%		*জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ৬.০৭ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৪	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	১৯২/১৬	৩৫৫০.০০	৩৫৫০.০০			৩৩৯৮.০৪	৩৩৯৮.০৪			৩৩৬১.৯৯	৩৩৬১.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৪.৭০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১৭ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৫	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৯২/১৭	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			২২৪৯৭.২৪	২২৪৯৭.২৪			২২৩৯৪.৩০	২২৩৯৪.৩০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ২০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		অবমুক্তি		ব্যয়		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভাউ)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাউ)	মোট	টাকা (সিডিভাউ)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)। (৬২২৯৯.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু ঃ	১৯২/১৮	৪৭৯৯.০০	৪৭৯৯.০০			৪৭৯৯.০০	৪৭৯৯.০০			৪৭২৮.৫৩	৪৭২৮.৫৩					১০০%	৯৮.৫৩%	১০০%	৯৮.৫৩%		*জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১৩.০১ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৭	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনু ঃ	১৯২/১৯	২৪৪০.০০	২৪৪০.০০			২৩৮৭.৭০	২৩৮৭.৭০			১৯৩১.৭৭	১৯৩১.৭৭					১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭৯.১৭%		জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৮	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব জিএম মুজিবর রহমান	অনু ঃ	১৯২/২০	২৪৩.০০	২৪৩.০০			২৪৩.০০	২৪৩.০০			২৩৪.২৮	২৩৪.২৮					১০০%	৯৯.৭৫%	১০০%	৯৬.৪১%		*জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ২.৪২ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৯	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৫) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনু ঃ	১৯২/২১	১৫৯৯৯.০০	১৫৯৯৯.০০			১৫৯৯৬.৭৫	১৫৯৯৬.৭৫			১৫৯৫৯.৫৭	১৫৯৫৯.৫৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৫%		
২০	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনু ঃ	১৯২/২২	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৭৯৯৭.৭৫	১৭৯৯৭.৭৫			১৭৯৬৫.০৪	১৭৯৬৫.০৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮১%		
২১	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনু ঃ	১৯২/২৩	১০০১২.০০	১০০১২.০০			১০০০৯.৮৭	১০০০৯.৮৭			৯৯৭৯.৬৪	৯৯৭৯.৬৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১৮.৫০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২২	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনু ঃ	১৯২/২৪	১৯৮০০.০০	১৯৮০০.০০			১৯১০১.২৯	১৯১০১.২৯			১৯০৯০.২৫	১৯০৯০.২৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.৪২%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২৩	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব সেলিম সরকার	অনু ঃ	১৯২/২৫	৩৯৮৭৫.০০	৩৯৮৭৫.০০			৩৯৩৭১.৭৫	৩৯৩৭১.৭৫			৩৯৩৪১.৯৯	৩৯৩৪১.৯৯					১০০%	৯৭.৮৬%	১০০%	৯৮.৬৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২৪	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু ঃ	১৯৩/২৬	১৬৪৮৮.০০	১৬৪৮৮.০০			১৬৪৮৫.৩৭	১৬৪৮৫.৩৭			১৫৫৭১.৭৯	১৫৫৭১.৭৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৪.৪৪%		জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনু ঃ	১৯৩/২৭	৬৯৪২.০০	৬৯৪২.০০			৬৯৩৫.৪২	৬৯৩৫.৪২			৫৭৭৬.০৬	৫৭৭৬.০৬					১০০%	৮৯.২৭%	১০০%	৮৩.২০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ২০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২৬	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ শাহ্ আলম পাটওয়ারী	অনু ঃ	১৯৩/২৮	২০৪২৮.০০	২০৪২৮.০০			২০৪২৩.৯৬	২০৪২৩.৯৬			২০৪২১.৮৬	২০৪২১.৮৬					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২৭	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মো: আনিসুর রহমান সোহেল	অনু ঃ	১৯৩/২৯	২৩০৮০.০০	২৩০৮০.০০			২৩০৭৪.৫৩	২৩০৭৪.৫৩			২৩০২৫.৩১	২৩০২৫.৩১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৬%		
২৮	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনু ঃ	১৯৩/৩০	৩৯৯১৬.০০	৩৯৯১৬.০০			৩৯৯১২.৩০	৩৯৯১২.৩০			৩৯৯০৯.৬৫	৩৯৯০৯.৬৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ৪৯.১৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২৯	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনু ঃ	১৯৩/৩১	২৯০৯২.০০	২৯০৯২.০০			২৯০৮৬.১২	২৯০৮৬.১২			২৯০৬০.০৪	২৯০৬০.০৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৯%		
৩০	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু ঃ	১৯৩/৩২	৫০৮০০.০০	৫০৮০০.০০			৫০৭৯১.৬৪	৫০৭৯১.৬৪			৫০৭৮৫.৩৮	৫০৭৮৫.৩৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ২০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩১	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু ঃ	১৯৩/৩৩	৩৪৯২০.০০	৩৪৯২০.০০			৩৪৯০০.২৩	৩৪৯০০.২৩			৩২০৮১.১৮	৩২০৮১.১৮					১০০%	৯২.০০%	১০০%	৯১.৮৭%		
৩২	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু ঃ	১৯৩/৩৪	২৫১৪০.০০	২৫১৪০.০০			২৫১৩৬.৬০	২৫১৩৬.৬০			২৪৪৩৯.৮১	২৪৪৩৯.৮১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.২১%		*জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ২.৬০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩৩	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু ঃ	১৯৩/৩৫	৫৫০০০.০০	৫৫০০০.০০			৫৪৯৯৮.০০	৫৪৯৯৮.০০			৫৪৮৭৯.২৪	৫৪৮৭৯.২৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্র- মি- ক- নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৪	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(১০২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু ঃ	১৯৪/৩৬	৮৭.০০	৮৭.০০			৮০.০০	৮০.০০			৫৩.০৬	৫৩.০৬					১০০%	১০০%	১০০%	৬০.৯৯%		ডিসেম্বর/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩৫	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনু ঃ	১৯৪/৩৭	১৪২৮২.০০	১৪২৮২.০০			১৪২৮২.০০	১৪২৮২.০০			১৪২৫৪.৪৭	১৪২৫৪.৪৭					১০০%	৯৯.৮৫%	১০০%	৯৯.৮১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১০.১৮ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩৬	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ এস এম কবীর	অনু ঃ	১৯৪/৩৮	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০			১৮১০১.৩৫	১৮১০১.৩৫			১৮০৭৫.৯০	১৮০৭৫.৯০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৭৮%		
৩৭	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান	অনু ঃ	১৯৪/৩৯	১৪৬০৭.০০	১৪৬০৭.০০			১৪৬০৫.০০	১৪৬০৫.০০			১৪৫৮০.০৮	১৪৫৮০.০৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮২%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ০.৯৩ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩৮	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনু ঃ	১৯৪/৪০	৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০			৭৪৯৮৩.৬০	৭৪৯৮৩.৬০			৭৪৮৯১.২১	৭৪৮৯১.২১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৫%		
৩৯	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)।(৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনু ঃ	১৯৪/৪১	১৬২৬০.০০	১৬২৬০.০০			১৬২৫৭.৩০	১৬২৫৭.৩০			১৬২৩২.০৯	১৬২৩২.০৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ২০.৪০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪০	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৪৯৫০.০০/মার্চ/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু ঃ	১৯৪/৪২	১০২৬.০০	১০২৬.০০			১০২৫.৮৯	১০২৫.৮৯			৬২৮.৭১	৬২৮.৭১					১০০%	১০০%	১০০%	৬১.২৮%		
৪১	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	অনু ঃ	১৯৪/৪৩	৩১৭৪৩.০০	৩১৭৪৩.০০			৩১৫৩৬.৩৭	৩১৫৩৬.৩৭			৩০৯৪০.৪৭	৩০৯৪০.৪৭					১০০%	৯৯.৩৫%	১০০%	৯৭.৪৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ০.৫০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪২	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনু ঃ	১৯৪/৪৪	২৩.০০	২৩.০০			২২.৭৪	২২.৭৪			১৮.৪০	১৮.৪০					১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৮০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ২৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো-দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৩	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১ম সংশোধিত) (১৭২৩১৫.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সালমা শহীদ।	অনু ঃ	১৯৪/৪৫	৩৮৩৫২.০০	৩৮৩৫২.০০			৩৮৩২৩.৫৬	৩৮৩২৩.৫৬			৩৮৩০২.৪২	৩৮৩০২.৪২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৭%		*জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ৮.৬৬ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪৪	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনু ঃ	১৯৫/৪৬	৬০৫০০.০০	৬০৫০০.০০			৫৯৯৯৩.৫০	৫৯৯৯৩.৫০			৫৯৯৮২.১৬	৫৯৯৮২.১৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.১৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ৪৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪৫	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনু ঃ	১৯৫/৪৭	২২০৩.০০	২২০৩.০০			২২০২.৬০	২২০২.৬০			২২০১.৩৪	২২০১.৩৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪৬	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু ঃ	১৯৫/৪৮	৬২৪.০০	৬২৪.০০			৬২২.৬০	৬২২.৬০			৬২০.০০	৬২০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৬%		
৪৭	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনু ঃ	১৯৫/৪৯	১৯৪৫৭৯.০০	১৯৪৫৭৯.০০			১৯৪৫৬৯.০০	১৯৪৫৬৯.০০			১৯৪৫৫৫.৮৭	১৯৪৫৫৫.৮৭					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১৪৫.৭৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪৮	২২৪৩২৫৩০০-দুর্গিবাড় আস্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনু ঃ	১৯৫/৫০	১০৩১৪৫.০০	১০৩১৪৫.০০			১০৩০০৪.৩৫	১০৩০০৪.৩৫			১০২৯৮৪.৯৩	১০২৯৮৪.৯৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখ:১০/০৬/২৪ অনুযায়ী ১৫.৫০ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪৯	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৯৫/৫১	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৯৯৬.৬৫	১৪৯৯৬.৬৫			১৪৯৯৫.৯৯	১৪৯৯৫.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		
৫০	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনু ঃ	১৯৫/৫২	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৯৯৭.৮০	১০৯৯৭.৮০			১০৯৯৩.৯৩	১০৯৯৩.৯৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		
৫১	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৩৯৯৯.৭০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৫/৫৩	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৯৯৯৫.২০	২৯৯৯৫.২০			২৯৯৮৬.৪০	২৯৯৮৬.৪০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫২	২২৪৩৪৫৮০০-যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ, এম, এস কবীর	অনুঃ	১৯৫/৫৪	২৬৮৩.০০	২৬৮৩.০০			২৬৮২.৫২	২৬৮২.৫২			২৬৮২.১৩	২৬৮২.১৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		*জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ০.১৩ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫৩	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনুঃ	১৯৫/৫৫	৪৪৬৯.০০	৪৪৬৯.০০			৪৪৬৯.০০	৪৪৬৯.০০			৪৪১০.১৪	৪৪১০.১৪					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.৬৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ৩০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫৪	২২৪৩৪৯২০০-‘গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল’ শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৬/৫৬	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০			২৫৯৯৩.২৫	২৫৯৯৩.২৫			২৫৯৮০.৮১	২৫৯৮০.৮১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৫	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৬/৫৭	৩৫১৪.০০	৩৫১৪.০০			৩৫১১.৩৯	৩৫১১.৩৯			৩০৮০.১৬	৩০৮০.১৬					১০০%	৮৯.৯৯%	১০০%	৮৭.৬৫%		
৫৬	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব এস, কে, আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৬/৫৮	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪৯৫.৬০	৫৪৯৫.৬০			৫৪৭৭.৯২	৫৪৭৭.৯২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৭	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ	১৯৬/৫৯	৬২০০০.০০	৬২০০০.০০			৬১৯১৪.০৩	৬১৯১৪.০৩			৬১৯১৩.৭৮	৬১৯১৩.৭৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৮	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৯৬/৬০	১২১০০.০০	১২১০০.০০			১২০৯৮.৬০	১২০৯৮.৬০			১২০৬৫.৪৫	১২০৬৫.৪৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭১%		
৫৯	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৯৬/৬১	১৪২০০.০০	১৪২০০.০০			১৩১৮৭.০০	১৩১৮৭.০০			১৩১২১.১৪	১৩১২১.১৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯২.৪০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬০	২২৪৩৬৪২০০-ঝিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ, এস, এম মহসীন	অনুঃ	১৯৬/৬২	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪৯৮.৯০	৫৪৯৮.৯০			৫৪২৯.৪৫	৫৪২৯.৪৫					১০০%	৯৮.৭২%	১০০%	৯৮.৭২%		
৬১	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ আল-আমীন খান	অনুঃ	১৯৬/৬৩	১৪১৫০.০০	১৪১৫০.০০			১৪১৪৮.৭৪	১৪১৪৮.৭৪			১৪১২৫.৫৪	১৪১২৫.৫৪					১০০%	৯৯.৮৪%	১০০%	৯৯.৮৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬২	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৯৬/৬৪	১৩৮০.০০	১৩৮০.০০			১৩৮০.০০	১৩৮০.০০			১২৯৫.৮৬	১২৯৫.৮৬					১০০%	৯৪.০০%	১০০%	৯৩.৯০%		
৬৩	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)। (৪১৬৫৬.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	১৯৬/৬৫	৪৭৮.০০	৪৭৮.০০			৪৭৪.৪২	৪৭৪.৪২			৪৩৫.৫৩	৪৩৫.৫৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯১.১২%		জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৬৪	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৯৭/৬৬	২৩০৩৫.০০	৩০৩৫.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০৭১৮.০৪	৩০৩২.৪০	১৭৬৮৫.৬৪	১৭৬৮৫.৬৪	১৯৪৭৩.৯৪	১৭৮৮.৩০	১৭৬৮৫.৬৪	১৭৬৮৫.৬৪	১৫৭৯৩.০৩	১৭৬৮৫.৬৪	১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৫৪%	SFD OFID	
৬৫	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৯৭/৬৭	৬৭৭০.০০	২৪৭৮.০০	৪২৯২.০০	৪২৯২.০০	৬১২১.৩৯	২০০২.৬৯	৪১১৮.৭০	৪১১৮.৭০	৫৯৩০.৪৪	১৮৩৭.৩৯	৪০৯৩.০৫	৪০৯৩.০৫	৩৪১৩.০০	৩৪১৩.০০	১০০%	৮৮.০০%	১০০%	৮৭.৬০%	IDB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখ:১০/০৬/২৪ অনুযায়ী ১৫.৫০ কোটি টাকা জিওবি ও ৩৫ কোটি টাকা পিএ মোট ৫০.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৬৬	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	১৯৭/৬৮	৩৭০০.০০	৯০০.০০	২৮০০.০০	৫০.০০	২৭৮২.৪১	৮৯৪.০০	১৮৮৮.৪১	৫০.০০	২৬৯৫.৭৪	৮২৬.৮৩	১৮৬৮.৯১	৩০.৫০			১০০%	৯৭.০৩%	১০০%	৭২.৮৬%	KFW, GCF	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৬৭	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১৯৭/৬৯	১১০১৪.০০	৩১০৩.০০	৭৯১১.০০	৭৯১১.০০	১১০১৪.০০	৩১০৩.০০	৭৯১১.০০	৭৯১১.০০	১০৭৬৬.২৪	২৮৫৫.২৪	৭৯১১.০০	৭৯১১.০০	৭৯১১.০০	৭৯১১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৭৫%	IFAD	
৬৮	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৩১৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	১৯৭/৭০	১০৩৫০০.০০	৪০০০০.০০	৬৩৫০০.০০	৬৩৫০০.০০	১০৩৪৬৮.০০	৩৯৯৬৮.০০	৬৩৫০০.০০	৬৩৫০০.০০	১০৩০৩৫.৬৭	৩৯৮৬৫.৬৬	৬৩১৭০.০১	৬৩১৭০.০১	১৫৪০৫.৯০	৩৩১২.০০	১০০%	৯৯.৯৫%	১০০%	৯৯.৫৫%	WB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখ:১০/০৬/২৪ অনুযায়ী ৩৫ কোটি টাকা পিএ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৯	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৭/৭১	৪২৫৯৫.০০	১৬০০০.০০	২৬৫৯৫.০০	২৬২৪৫.০০	৪২৫৯৫.০০	১৬০০০.০০	২৬৫৯৫.০০	২৬২৪৫.০০	৪২৩০৩.৭৪	১৫৭২০.৩৫	২৬৫৮৩.৩৯	২৬২৩৩.৩৯	২৬২৪৫.০০	২৬২৪৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩২%	ADB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭০	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১৯৭/৭২	৩৬২৫.০০	৬২৫.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩৬২২.০০	৬২২.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩৫৭৫.২৭	৫৯৫.৮৯	২৯৭৯.৩৮	২৯৭৯.৩৮	২৯০৮.৩৭	২৬৯৮.৯০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৬৩%	ADB	
৭১	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেইসমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)।(২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৮/৭৩	৩৮০০.০০	৭০০.০০	৩১০০.০০	৩১০০.০০	৩৮০০.০০	৭০০.০০	৩১০০.০০	৩১০০.০০	৩৭৩২.৫৭	৬৩২.৫৭	৩১০০.০০	৩১০০.০০	৫৯৪৭.৫৩	৬০৭৩.০৪	১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.২৩%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২৩, তারিখ:১০/০৬/২৪ অনুযায়ী ১.৫৪ কোটি টাকা জিওবি ও ৯ কোটি টাকা পিএ মোট ১০.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭২	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাসকল্পে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব অরুণ কুমার চৌধুরী	অনুঃ	১৯৮/৭৪	১১১০০.০০	১০০.০০	১১০০০.০০	১১০০০.০০	১১১০০.০০	১০০.০০	১১০০০.০০	১১০০০.০০	১১০১৫.৭২	৭০.১২	১০৯৪৫.৬০	১০৯৪৫.৬০	১৬৯২৫.০০	১৬৯২৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.২৪%	WB	
	নতুন প্রকল্প																						
৭৩	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ ছত্রার	অনুঃ	১৯৮/৭৫	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮৯৯৭.৬৭	৮৯৯৭.৬৭			৮৯৯৫.০৯	৮৯৯৫.০৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		
৭৪	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল আমীন ফয়সল	অনুঃ	১৯৮/৭৬	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৪৯৫.০০	৮৪৯৫.০০			৮৪৭০.৩৭	৮৪৭০.৩৭					১০০%	৯৯.৯১%	১০০%	৯৯.৬৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ২৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭৫	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৬.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৯৮/৭৭	৩.০০	৩.০০			২.৮০	২.৮০			২.৮০	২.৮০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৩.৩৩%		
৭৬	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আবদুল বাখির	অনুঃ	১৯৮/৭৮	৪০৯২.০০	৪০৯২.০০			৪০৮৯.৬০	৪০৮৯.৬০			৪০৮৬.৭১	৪০৮৬.৭১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৭%		
৭৭	২২৪৩৭৯৫০০-বাপেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৭৫৩.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৯৮/৭৯	৪৯৯২.০০	৪৯৯২.০০			৪৯৮৯.৯৭	৪৯৮৯.৯৭			৪৯৭১.৮০	৪৯৭১.৮০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭৮	২২৪৩৮০০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	১৯৮/৮০	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৭৯.১৫	৪৭৯.১৫					১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৫.৮৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৯	২২৪৩৮১৮০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনু :	১৯৮/৮১	১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৮.৭৩	৯৯৮.৭৩			৯৬৪.০৫	৯৬৪.০৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.৪১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮০	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনু :	১৯৮/৮২	৯৭৫.০০	৯৭৫.০০			৯৭৫.০০	৯৭৫.০০			৯৫৬.৫৯	৯৫৬.৫৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.১১%		
৮১	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনু :	১৯৯/৮৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৫৯.০০	৪৯৫৯.০০			৪৯৫৮.৩২	৪৯৫৮.৩২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.১৭%		
৮২	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু :	১৯৯/৮৪	৩.০০	৩.০০			৩.০০	৩.০০			২.৯৭	২.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮৩	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনু :	১৯৯/৮৫	৮৪.০০	৮৪.০০			৮৩.৪০	৮৩.৪০			৮৩.৩৩	৮৩.৩৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.২০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ৪৯.১৬ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮৪	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৯.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু :	১৯৯/৮৬	১৬.০০	১৬.০০			১৫.৮০	১৫.৮০			১৫.৭৮	১৫.৭৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৬২%		
৮৫	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু :	১৯৯/৮৭	২৫.০০	২৫.০০			২৫.০০	২৫.০০			২৫.০০	২৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৮৬	২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট আন্ডার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এসিসট্যান্স। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রেজাউল হক	অনু :	১৯৯/৮৮	৪৮৫৪.০০	৬৫৪.০০	৪২০০.০০	৪২০০.০০	৪৮৫২.৪০	৬৫২.৪০	৪২০০.০০	৪২০০.০০	৪৮৪৯.৩৬	৬৪৯.৩৬	৪২০০.০০	৪২০০.০০	৪২০০.০০	৪২০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯০%	ADB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৩, তারিখ:১০/০৬/২৪ অনুযায়ী ১.৫৪ কোটি টাকা জিওবি ও ২২ কোটি টাকা পিএ মোট ২৩.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৮৭	২২৪৩৮০১০০-আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	২০০/৯১	৩৭৩.০০	৩৭৩.০০			৩৬৮.৭৫	৩৬৮.৭৫			২৪২.৪৯	২৪২.৪৯					১০০%	৬৬.০০%	১০০%	৬৫.০১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১৬.২৭ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
	চলতি প্রকল্প																						

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৮	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্বোপে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৪/১০৬	৪৭৯৩.০০	৪৭৯৩.০০			৪৭৮৯.২৮	৪৭৮৯.২৮			৪৬৯৩.৮৩	৪৬৯৩.৮৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৯৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮৯	২২৪৩৪৭৯০০-রাসামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৪/১০৭	৬১৫০.০০	৬১৫০.০০			৬১৫০.০০	৬১৫০.০০			৬১০৯.৭২	৬১০৯.৭২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯০	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩৭৫/১	১৬০০.০০	১৬০০.০০			১৫৯৮.০০	১৫৯৮.০০			১৫৯৭.৩৮	১৫৯৭.৩৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ১০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯১	নতুন প্রকল্প ২২২০১৭৩০০-মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সম্ভাব্যতা জরিপ শীর্ষক প্রকল্প। (৪৮৩.৫০/মে/২০২৩ হতে অক্টোবর/২০২৪) জনাব হক সুলতানা	অনু ঃ	৫৫০/৩১৭	৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	২৯৯.৯৯৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১, তারিখ:০৩/০৬/২৪ অনুযায়ী ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
মোট (পল্লী) (১-৯১) ঃ				১৭০৯০০৬.০০	১৪৭০০৬১.০০ (০.০০)	২৩৮৯৪৫.০০	২৩৫৬৬৩.০০	১৬৯৭১৮৬.৮৮	১৪৬১৬৪১.১৩ (০.০০)	২৩৫৫৪৫.৭৫	২৩৩১৭৫.৩৪	১৬৮২০০০.৭৪	১৪৪৮৯০১.২৪ (০.০০)	২৩৩০৯৯.৫০	২৩০৭৮১.০৯	১৭১২৮০.৬৪	১৬০৯৯৫.৩৯	১০০%	৯৯.৫৬%	১০০%	৯৮.৪২%		
সেক্টর ঃ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
	চলতি প্রকল্প ঃ																						
৯২	২২৪২৭৭৮০০-টাপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু ঃ	২৩৩/১৪	৪৫১৫.০০	৪৫১৫.০০			৪৫১৫.০০	৪৫১৫.০০			৪৫০২.১৮	৪৫০২.১৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭২%		
	নতুন প্রকল্প ঃ																						
৯৩	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু ঃ	২৩৩/১৫	১০১০.০০	১০১০.০০			১০১০.০০	১০১০.০০			১০১০.০০	১০১০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০.০%		
৯৪	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু ঃ	২৩৪/১৬	৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			২৯৮.৮৫	২৯৮.৮৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬২%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৬, তারিখ:০৬/০৬/২৪ অনুযায়ী ২ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
	চলতি প্রকল্প ঃ																						
৯৫	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৩৩৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু ঃ	২৪৪/৭৫	৩৪৩২.০০	৩৪৩২.০০			৩৪৩২.০০	৩৪৩২.০০			২০১১.৩৪	২০১১.৩৪					১০০%	৬০.০০%	১০০%	৫৮.৬১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৬, তারিখ:০৬/০৬/২৪ অনুযায়ী ৯ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৯৬	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন	অনু ঃ	২৪৪/৭৬	৬৮২৬৯.০০	৬৮২৬৯.০০			৬৮২৬৩.৫০	৬৮২৬৩.৫০			৬৮২৫৯.২৪	৬৮২৫৯.২৪					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৯৭	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু ঃ	২৪৪/৭৭	৩০৯.০০	৩০৯.০০			৩০৯.০০	৩০৯.০০			৩০৯.০০	৩০৯.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯৮	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু ঃ	২৪৪/৭৮	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০			৩৩৯৯৭.৬২	৩৩৯৯৭.৬২			২৬৬৭৬.৭২	২৬৬৭৬.৭২					১০০%	৯০.০২%	১০০%	৭৮.৪৬%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট	টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
																		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৯	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৬৩৪৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু ঃ	২৪৪/৭৯	১৩১৮৬.০০	১৩১৮৬.০০			১৩১৮৬.০০	১৩১৮৬.০০			৭৫২০.৩৬	৭৫২০.৩৬					১০০%	৯০.৬৩%	১০০%	৫৭.০৩%		জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১০০	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু ঃ	২৪৪/৮০	৪১২.০০	৪১২.০০			৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮			৩৩৬.৩৪	৩৩৬.৩৪					১০০%	৮২.০০%	১০০%	৮১.৬৪%		
১০১	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(১৯৭৬১.৩০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনু ঃ	২৪৫/৮১	৪৩৩২.০০	৪৩৩২.০০			৪৩৩১.২০	৪৩৩১.২০			৪৩২৫.৬১	৪৩২৫.৬১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৫%		
১০২	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৬১৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু ঃ	২৪৫/৮২	৪৬৬.০০	৪৬৬.০০			৪৬৪.৮১	৪৬৪.৮১			৪১৮.৪৫	৪১৮.৪৫					১০০%	১০০%	১০০%	৮৯.৮০%		জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১০৩	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনু ঃ	২৪৫/৮৩	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			৩৫৯৯.১৫	৩৫৯৯.১৫			৩৫৯৫.৬১	৩৫৯৫.৬১					১০০%	৯৯.৯০%	১০০%	৯৯.৮৮%		
১০৪	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনু ঃ	২৪৫/৮৪	৫৮০.০০	৫৮০.০০			৫৭৮.৭০	৫৭৮.৭০			২০৯.২৩	২০৯.২৩					১০০%	৩৭.০০%	১০০%	৩৬.০৭%		
১০৫	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৪) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু ঃ	২৪৫/৮৫	১২৯.০০	১২৯.০০			১২৮.১০	১২৮.১০			০.০০	০.০০					১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
১০৬	২২৪৩৩৫৯০০-“পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (৩৭৭২.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৪) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনু ঃ	২৪৫/৮৬	১৬৪০.০০	১৬৪০.০০			১৬৪০.০০	১৬৪০.০০			১৬৪০.০০	১৬৪০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১০৭	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ)টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনু ঃ	২৪৫/৮৭	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১৭৪৯৮.০০	১৭৪৯৮.০০			১৭৪৯৭.৩৫	১৭৪৯৭.৩৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৮	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৪৫/৮৮	১২০০.০০	১২০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
১০৯	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনৌ) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৪৬৮০.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪৫/৮৯	৩০৬৮.০০	৩০৬৮.০০			৩০৬৮.০০	৩০৬৮.০০			৩০৬২.১৮	৩০৬২.১৮					১০০%	৯৯.৮৫%	১০০%	৯৯.৮১%		
১১০	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৪৫/৯০	৫৫৮৫.০০	৫৫৮৫.০০			৪০৬১.৩২	৪০৬১.৩২			৩৯৬৮.৬৯	৩৯৬৮.৬৯					১০০%	১০০%	১০০%	৭১.০৬%		
১১১	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৬০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৪৬/৯১	৩৩১৭.০০	৩৩১৭.০০			৩৩১৭.০০	৩৩১৭.০০			৩২৭৯.৪০	৩২৭৯.৪০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৮৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৬, তারিখ:০৬/০৬/২৪ অনুযায়ী ১৩.৩২ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১১২	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৪৬/৯২	১৩৬৫.০০	১৩৬৫.০০			১৩৬৫.০০	১৩৬৫.০০			৬৪২.৪৯	৬৪২.৪৯					১০০%	৬১.২৫%	১০০%	৪৭.০৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৬, তারিখ:০৬/০৬/২৪ অনুযায়ী ৬.৩৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১১৩	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনুঃ	২৪৬/৯৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৯.৯৯	১৪৯৯.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৯%		
১১৪	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৫) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২৪৬/৯৪	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
১১৫	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৪৮৮২.২৪/ ০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব কাজী সাইফুল করীর	অনুঃ	২৪৬/৯৫	১৫০০০.০০	৭৬৪২.০০	৭৩৫৮.০০	৭২৪৬.০০	১৪৯৭৬.০৭	৭৬১৮.০৭	৭৩৫৮.০০	৭২৪৬.০০	১৪৯৭৬.০৭	৭৬১৮.০৭	৭৩৫৮.০০	৭২৪৬.০০	৮৩৭৬.১৭	৯৩৩৯.০০	১০০%	৯৯.৯৭%	১০০%	৯৯.৮৪%	KFAED	
১১৬	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(১৮৬৭০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৪৬/৯৬	৩২৫০০.০০	৫০০০.০০	২৭৫০০.০০	২৬০০০.০০	৩২৫০০.০০	৫০০০.০০	২৭৫০০.০০	২৬০০০.০০	৩২৪৩৬.০৬	৪৯৩৬.০৬	২৭৫০০.০০	২৬০০০.০০	২৬৬৫৭.১০	২৬৬৫৭.১০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮০%	ADB	
১১৭	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/ এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ	২৪৬/৯৭	১৩২৭৭১.০০	৪৫৮.০০	১৩২৩১৩.০০	১৩২৩১৩.০০	১৩৯৭০৯.২৯	৩০২.৭২	১৩৯৪০৬.৫৭	১৩৯৪০৬.৫৭	১৩২৬০৮.১১	৩০২.৭২	১৩২৩০৫.৩৯	১৩২৩০৫.৩৯	১৪৬২২৭.৭৭	২৩৯৪০৬.৫৭	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৮%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউ)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউ)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউ)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৮	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনু ঃ	২৪৬/৯৮	১৩৩০৬.০০	২৪৭৬.০০	১০৮৩০.০০	৮২২৪.০০	১৩২৯৩.৮০	২৪৬৩.৮০	১০৮৩০.০০	৮২২৪.০০	১৩২৮৫.৮৫	২৪৫৫.৮৫	১০৮৩০.০০	৮২২৪.০০	৮২২২.১৫	৮২২১.১৮	১০০%	৯৯.৯৮%	১০০%	৯৯.৮৫%	JICA	
১১৯	২২৪৩৭১৩০০-কোস্টাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনু ঃ	২৪৬/৯৯	১২৩৫০.০০	২৪৭০.০০	৯৮৮০.০০	৯৭২০.০০	১২৩২৭.৬৭	২৪৭০.০০	৯৮৫৭.৬৭	৯৮৫৭.৬৭	১০৮১৮.৪৩	১৫৮৬.৭২	৯২৩১.৭১	৯২৩১.৭১	৩৬৫৬.৯৫	৯৮৫৭.৬৭	১০০%	৯২.৭৮%	১০০%	৮৭.৬০%	JICA	
নতুন প্রকল্প																							
১২০	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এস, এম, রাফেউল ইসলাম	অনু ঃ	২৪৭/১০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৯.৮০	১৪৯৯.৮০			১৪৯১.৩০	১৪৯১.৩০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪২%		
১২১	২২৪৩৭৫৯০০-চাঁদপুর জেলাবীন শাহরাস্তি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনু ঃ	২৪৭/১০১	৩০০.০০	৩০০.০০			২৯৮.৫২	২৯৮.৫২			২৮২.০৯	২৮২.০৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৪.০৩%		
১২২	২২৪৩৯২৬০০-কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনু ঃ	২৪৭/১০২	৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯৯.৯০	৪৯৯.৯০			৪৯৯.৩৮	৪৯৯.৩৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৮%		
১২৩	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	অনু ঃ	২৪৭/১০৩	৪৭২০.০০	১৬২৫.০০	৩০৯৫.০০	৯৫.০০	৪৩৯৭.৩১	১৬২৫.০০	২৭৭২.৩১	৯৫.০০	৪২৪৪.৩৯	১৪৭২.০৮	২৭৭২.৩১	৯৫.০০	২৭৭২.৩১	২৭৭২.৩১	১০০%	৯০.০০%	১০০%	৮৯.৯২%	JICA	
১২৪	২২৪৩৭৭৮০০-নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(আইউজিআইপি) (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক	অনু ঃ	২৪৭/১০৪	৫০০০০.০০	৭৫০০.০০	৪২৫০০.০০	৪২৫০০.০০	২৮৮৮৯.০০	৭৪৮৯.০০	২১৪০০.০০	২১৪০০.০০	২৫৯৪১.৩৪	৫৬৭৭.২৫	২০২৬৪.০৯	২০২৬৪.০৯	৩৩০০০.০০	৩৩০০০.০০	১০০%	৫৭.৮২%	১০০%	৫১.৮৮%	ADB, AFD	
১২৫	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সুজন কুমার কর	অনু ঃ	৫৫৮/৪৭৩	৩.০০	৩.০০			৩.০০	৩.০০			২.৮৭	২.৮৭					১০০%	৯৫.৬০%	১০০%	৯৫.৬০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং ৪৬, তারিখ:০৬/০৬/২৪ অনুযায়ী ০.০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
কারিগারী সহায়তা প্রকল্প																							
চলতি প্রকল্প ঃ																							
১২৬	২২৩০৪৭১০০-ক্রাইমেট রেসিলেন্স ইনক্লুসিভ স্মার্ট সিটিজ প্রজেক্ট (সিআরআইএসসি)। (৪৮৮৪.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২৩) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	৪৫৪/৪	৪৯৯.০০		৪৯৯.০০		৪৯৯.০০		৪৯৯.০০		৪৯৯.০০		৪৯৯.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GIZ	অক্টোবর/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	উপ-মোট (৯২-১২৬) ঃ			৪৩৪৯৬৪.০০	২০০৯৮৯.০০ (০.০০)	২৩৩৯৭৫.০০	২২৬০৯৮.০০	৪১৮৮৬৬.৬৪	১৯৯২৪৩.০৯ (০.০০)	২১৯৬২৩.৫৫	২১২২২৯.২৪	৩৯১১৪৭.৯৩	১৮০৩৮৭.৪৩ (০.০০)	২১০৭৬০.৫০	২০৩৩৬৬.১৯	২২৮৯১২.৪৫	৩২৯২৫৩.৮৩	১০০%	৯৩.২০%	১০০%	৮৯.৯৩%		
সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)																							
চলতি প্রকল্প ঃ																							

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২৭	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১১৭/১০৯	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৪৯২.৫০	৮৪৯২.৫০			৮৪২৫.৪৩	৮৪২৫.৪৩					১০০%	৯৯.৭৫%	১০০%	৯৯.১২%		
১২৮	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১১৭/১১০	২১০০০.০০	২১০০০.০০			২০৭৭৭.৮৫	২০৭৭৭.৮৫			১৭৮৭২.১১	১৭৮৭২.১১					১০০%	৯৩.০০%	১০০%	৮৫.১১%		
১২৯	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১২৯৯৭৮.৬৫/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম	অনুঃ	১১৭/১১১	১৬১৪৪.০০	৩৯০০.০০	১২২৪৪.০০	১০৪৯৪.০০	১৬১২১.৮৭	৩৮৭৯.৫০	১২২৪২.৩৭	১০৪৯৪.০০	১৬০৮৩.৩৫	৩৮৪১.৫৭	১২২৪১.৭৮	১০৪৯৩.৪১	১১৩৫৮.৯৬	১৫০৪৫.৪১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬২%	JICA	
১৩০	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২২৩৫৮০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম	অনুঃ	১১৭/১১২	১০৭১.০০	২৪৯.০০	৮২২.০০	৮২২.০০	১০৭০.৭৫	২৪৮.৭৫	৮২২.০০	৮২২.০০	৪৮৬.২১	৯৭.৮৬	৩৮৮.৩৫	৩৮৮.৩৫	২৭৬০.১০	২৭৬০.১০	১০০%	৭৩.০০%	১০০%	৪৫.৪০%	ADB	
	উপ-মোট (১২৭-১৩০) :			৪৬৭১৫.০০	৩৩৬৪৯.০০ (০.০০)	১৩০৬৬.০০	১১৩১৬.০০	৪৬৪৬২.৯৭	৩৩৩৯৮.৬০ (০.০০)	১৩০৬৪.৩৭	১১৩১৬.০০	৪২৮৬৭.১০	৩০২৩৬.৯৭ (০.০০)	১২৬৩০.১৩	১০৮৮১.৭৬	১৪১১৯.০৬	১৭৮০৫.৫১	১০০%	৯৬.১৯%	১০০%	৯১.৭৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	সেক্টর : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																						
	চলতি প্রকল্প																						
১৩১	২২৪৩৪৬০০০-৮র ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮৩/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২১৪/১৫	৪৪৪৫.০০	১৪৪৫.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪৪৪০.০০	১৪৪৫.০০	২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০	৪৩৯৮.১২	১৪৩৯.৭৩	২৯৫৮.৩৯	২৯৫৮.৩৯	২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৯৫%	Nethar land, IFAD	
	উপ-মোট (১৩১) :			৪৪৪৫.০০	১৪৪৫.০০ (০.০০)	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪৪৪০.০০	১৪৪৫.০০ (০.০০)	২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০	৪৩৯৮.১২	১৪৩৯.৭৩ (০.০০)	২৯৫৮.৩৯	২৯৫৮.৩৯	২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০	১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৮.৯৫%		
	সর্বমোট (১-১৩১) :			২১৯৫১৩০.০০	১৭০৬১৪৪.০০ (০.০০)	৪৮৮৯৮৬.০০	৪৭৬০৭৭.০০	২১৬৬৯৫৬.৪৯	১৬৯৫৭২৭.৮২ (০.০০)	৪৭১২২৮.৬৭	৪৫৯৭১৫.৫৮	২১২০৪১৩.৮৮	১৬৬০৯৬৫.৩৭ (০.০০)	৪৫৯৪৪৮.৫২	৪৪৭৯৮৭.৪৩	৪১৭৩০৭.১৫	৫১১০৪৯.৭৩	১০০%	৯৮.২৩%	১০০%	৯৬.৬০%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ষায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																							
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনু :	৫৫০/৩০২																				৩১/১০/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৪৯৯৯০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অনু :	৫৫০/৩১৩																				৩১/১০/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮)	অনু :	৫৫০/৩০০																				৩১/১০/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪	সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলাধীন মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.২০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)।	অনু : আরএডিপি বই বর্হিভূত																					১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৫	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)।	অনু :	৫৫১/৩৪৭																				০৯/১১/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৬	২২৪৩৯৬৬০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩৪০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনু :	৫৫০/৩১৫																				
৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনু :	৫৫০/২৯৩																				২৮/০৩/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০)	অনু :	৫৫০/৩০১																				২৮/০৩/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯	বরিশাল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০০.০০)। (০৯/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত)	অনু :	৫৫০/৩০৯																				
১০	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা। (১১০০০০.০০) (০৯/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত)	অনু :	৫৫০/৩১৮																				
১১	রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২১০০০০.০০ লক্ষ টাকা)। (২৮/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত)	অনু : আরএডিপি বই বর্হিভূত																					
১২	Host and FDMN/DRPs Enhancement of Lives through Infrastructure Improvement Project(HELP). (১৬৬০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)। (২৮/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত)	অনু : আরএডিপি বই বর্হিভূত																					
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
১৩	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনু : আরএডিপি বই বর্হিভূত																					২৯/০৮/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																							
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (৭০০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫০/২৯২																				
২	ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৩৪০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৫০/২৯৪																				
৩	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮৭০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৫০/২৯৫																				
৪	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৫০/২৯৬																				
৫	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৯৫.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫৫০/২৯৭																				
৬	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্ণবাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৫০/২৯৮																				
৭	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭২০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৫০/২৯৯																				
৮	এলজিইডি'র মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৮৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৫৫০/৩০৩																				
৯	এলজিইডি'র আইটি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৮৭.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৫০/৩০৪																				
১০	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৫০/৩০৫																				
১১	ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংযোগ সড়ক নির্মাণ। (২৬২০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৫০/৩০৬																				
১২	চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৫০/৩০৭																				
১৩	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সান্দ্র নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৯৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৫০/৩০৮																				

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৪	শ্রেটার রাজশাহী (নওগাঁ ব্যতীত) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫০/৩১০																				
১৫	বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৫০/৩১১																				
১৬	শেখ রাসেল শিশুপার্ক এবং ইছামতি লেক উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৫০/৩১২																				
১৭	বিদ্যমান রাবার ড্যাম এবং কমান্ড এরিয়া সাব প্রজেক্ট সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (২০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫৫০/৩১৪																				
১৮	পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৫০/৩১৬																				
১৯	মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৫০/৩১৯																				
২০	ভৈরব নদীর তীর সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা। (১০২০.০০/ অক্টোবর/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৫০/৩২০																				
২১	পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৫০/৩২১																				
২২	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৫০০০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫০/৩২২																				
২৩	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৯৫২০০.০০/ অক্টোবর/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫১/৩২৩																				
২৪	শ্রেটার রাজশাহী (নওগাঁ) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫১/৩২৪																				
২৫	বিদ্যমান রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৭০০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫১/৩২৫																				
২৬	নিরুন্ম দ্বীপ সংযোগ সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৫০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৫১/৩২৬																				
২৭	উচিতপুর হতে খালিয়াজুড়ি উপজেলা সদর পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (১২০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৫১/৩২৬																				
	সেক্টর ৫ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																						

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৮	গোপালগঞ্জ জেলার ৪টি পৌরসভায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৫৫৮/৪৬৯																				
২৯	ভাভারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৫৮/৪৭০																				
৩০	কক্সবাজার পৌরসভার সেবার মান বৃদ্ধি এবং চলমান ও ভবিষ্যত উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা ও গুণগতমান নিশ্চিত করারলক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (৪৯৮৬.৪৮/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে মার্চ/২০২৪)	অননুঃ	৫৫৮/৪৭১																				
৩১	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার পৌরসভাসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প I (৭০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫৮/৪৭২																				
৩২	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের জেলখানার চর সংলগ্ন ব্রহ্মপুর নদের উপর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৫৬৪০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৫৮/৪৭৪																				
৩৩	ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও শেরপুর জেলার পৌরসভাসমূহের নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫৮/৪৭৫																				
৩৪	মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার পৌরসভাসমূহের নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫৮/৪৭৬																				
৩৫	ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পৌরসভাসমূহের নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯৮০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫৮/৪৭৭																				
৩৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনসমূহের আউটফল এর অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেনল ডিজাইন শীর্ষক প্রকল্প (১২২.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৫৫৮/৪৭৮																				
৩৭	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার সকল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০০০০০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৫৮/৪৭৯																				
৩৮	নোয়াখালী জেলার ৮ পৌরসভায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫৮/৪৮০																				
৩৯	খুলনা শহরের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (১.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৫৮/৪৮১																				
	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প																						
	সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																						

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪০	হাওর ফ্লাড এন্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩৫০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৮৬/১২৭																				
৪১	চলনবিহীন অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১৮০১০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৮৬/১২৮																				
৪২	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৮৬/১২৯																				
৪৩	স্ট্রেংদেনিং ইমপরট্যান্ট রুরাল একসেস প্রজেক্ট (৯৪৫৬০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৮৬/১৩০																				
৪৪	রুরাল কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২য় পর্যায় (৬০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৮৬/১৩১																				
৪৫	মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৪৩১০০.০০/অক্টোবর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৮৬/১৩২																				
৪৬	পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৪ শীর্ষক প্রকল্প। (২১০০১৪.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৮৬/১৩৩																				
৪৭	জলবায়ু স্মার্ট গ্রামীণ পরিবহন প্রকল্প (টেকসই ও সমন্বিত গ্রামীণ পরিবহন প্রকল্প)। (১১৮৫৭৯৬.৭৪/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫৮৬/১৩৪																				
৪৮	ইমার্জেন্সি এসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট কক্সবাজার। (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৮৬/১৩৫																				
৪৯	ইমার্জেন্সি মান্দি সেক্টর রোহিংগা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট-২। (৩৭৭৮০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৮৬/১৩৬																				
৫০	সুন্দরবন জলবায়ু সহিষ্ণু প্রকল্প। (২৪৭৫০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৮৭/১৪২																				
	সেক্টরঃ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																						
৫১	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯১১২২.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৮৮/১৬০																				
৫২	আরবান ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (২৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৮৮/১৬১																				
৫৩	২৫টি পৌরসভার জলবায়ু সহিষ্ণু সবুজ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৭১০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৮৮/১৬২																				
৫৪	টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৪৬৮১.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৫৮৮/১৬৩																				

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৫	টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর লিভেবল এন্ড ইনক্রুসিভ ফর অল। (৬৬৯২.০০/ অক্টোবর/২০২৩ হতে অক্টোবর/২০২৫)	অননুঃ	৫৮৮/১৬৪																				
৫৬	সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৮৮/১৬৫																				
৫৭	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (২৭৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৮৮/১৬৬																				
৫৮	উপকূলীয় ১৯ জেলার পৌরসভাসমূহে জলবায়ু সহিষ্ণু সবুজ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৮৮/১৬৭																				
৫৯	জলবায়ু সহনশীল নগর উন্নয়নকে শক্তিশালী করার বিষয়ে জ্ঞান এবং সহায়তা প্রযুক্তিগত সহায়তা (১.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৮৮/১৬৮																				