

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২১-২২)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০২১।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন :	৬৯	১১১০৮৭৫.০০	৭৯৮২৮০.০০ (০.০০)	৩১২৫৯৫.০০	৩০২৯২০.০০	১৯৬৬৮২.০৫ (১৮%)	১৮৮১৮২.০৫ (২৪%)	০.০০	৮৫০০.০০ (৩%)	৮৫০০.০০ (৩%)	৭৯১৭৪.৫১ (৭%)	৭৯১৭৪.৫১ (১০%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৫%	১২.১৩%	২৫%	৭.১৩%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	৬৮১.০০	১৮১.০০ (০.০০)	৫০০.০০	০.০০	১৭০.২৫ (২৫%)	৪৫.২৫	০.০০	১২৫.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%
মোটঃ	৭০	১১১১৫৫৬.০০	৭৯৮৪৬১.০০ (০.০০)	৩১৩০৯৫.০০	৩০২৯২০.০০	১৯৬৮৫২.৩০ (১৮%)	১৮৮২২৭.৩০ (২৪%)	০.০০	৮৬২৫.০০ (৩%)	৮৫০০.০০ (৩%)	৭৯১৭৪.৫১ (৭%)	৭৯১৭৪.৫১ (১০%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৫%	১২.১২%	২৫%	৭.১২%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি :	২৭	২৯৯০০২.০০	১৪৮৬০৫.০০ (০.০০)	১৫০৩৯৭.০০	১৪৭৫৯২.০০	২৮৫৯৬.৭৫ (১০%)	২৮৫৯৬.৭৫ (১৯%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	২৪৩৬.৭৮ (১%)	২৪৩৬.৭৮ (২%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৫%	৬.৫০%	২৫%	০.৮১%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৩০০০০.০০	১৬০০০.০০	১৪০০০.০০	১২৬০০.০০	৩৯০৯.৩৭ (১৩%)	৩৯০৯.৩৭ (২৪%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	৭৮৫.৮০ (৩%)	৭৮৫.৮০ (৫%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৫%	৭%	২৫%	২.৬২%
সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্প :	১	৪৬১.০০	৯১.০০	৩৭০.০০	০.০০	৪৮.৫০ (১১%)	২৩.৫০ (২৬%)	০.০০	২৫.০০	০.০০	২৫.০০ (৫%)	০.০০ (০%)	০.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১১.১১%	২৫%	৫.৪২%
সর্বমোট :	১০১	১৪৪১০১৯.০০	৯৬৩১৫৭.০০ (০.০০)	৪৭৭৮৬২.০০	৪৬৩১১২.০০	২২৯৪০৬.৯২ (১৫.৯২%)	২২০৭৫৬.৯২ (২২.৯২%)	০.০০	৮৬৫০.০০ (১.৮১%)	৮৫০০.০০ (১.৮৪%)	৮২৪২২.০৯ (৫.৭২%)	৮২৩৯৭.০৯ (৮.৫৫%)	০.০০	২৫.০০ (০.০১%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	২৫%	১০.৮৪%	২৫%	৫.৭২%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৬	(এডিপি বই বহির্ভূত ৩টি প্রকল্প)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (এডিপি বইয়ে)	৩৮																				
মোট প্রকল্প :	১৪৫																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২১-২২)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০২১।

(শতক টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
চলতি প্রকল্প ৪																							
১	২২৩০৪১৩০০-“আমার গ্রাম-আমার শহর”: নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২০২/৮	২৬৫৮.০০	২৬৫৮.০০			৬৬৪.৫০	৬৬৪.৫০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
২	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/২১) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনুঃ	২০২/৯	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			১৬৯৭.৪২	১৬৯৭.৪২					২৫%	৩০.০০%	২৫%	২৪.২৫%		
৩	২২৪০৩৮১০০-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৭৩৪.০০/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২০২/১০	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	২০২/১১	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৪৭৩৫.৯৯	৪৭৩৫.৯৯					২৫%	৪৫.৩০%	২৫%	১৫.৭৯%		
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোহাঃ রেজাউল করিম	অনুঃ	২০২/১২	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫০১৬.৬০	৫০১৬.৬০					২৫%	২৫.২৩%	২৫%	১৭.৯২%		
৬	২২৪০৩৮৪০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৯৪৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	২০২/১৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৭	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২১) গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনুঃ	২০২/১৪	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৮৭৫.০০	৮৭৫.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত) । (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	২০৩/১৫	১১৮০০.০০	১১৮০০.০০			২৯৫০.০০	২৯৫০.০০			৮০৪.৮৪	৮০৪.৮৪					২৫%	৩১.৭৪%	২৫%	৬.৮২%		
৯	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২১) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনুঃ	২০৩/১৬	১৩২০০.০০	১৩২০০.০০			৩৩০০.০০	৩৩০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০					২৫%	১৫.০০%	২৫%	৯.০৯%		
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) । (৩৭৫৩৩.০০/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব হক মাহমুদ	অনুঃ	২০৩/১৭	৪৪০০.০০	৪৪০০.০০			১০৪৯.৩৭	১০৪৯.৩৭			৫০১.২০	৫০১.২০					২৫%	১২.৭০%	২৫%	১১.৩৯%		
১১	২২৪০৪৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত) । (৭৬৯৪২.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	২০৩/১৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৪৯৯.৫০	১৪৯৯.৫০			৩৫৪.৯০	৩৫৪.৯০					২৫%	১০.০০%	২৫%	৫.৯২%		
১২	২২৪০৪৮৬০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২১) জনাব নূর নবী	অনুঃ	২০৩/১৯	২০০১.০০	২০০১.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৩৬০.৩২	৩৬০.৩২					২৫%	১৫.০০%	২৫%	১৮.০১%		
১৩	২২৪০৪৯১০০-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৪৪৬৬৪.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/২২) জনাব মহসিন উদ্দিন আহমেদ ভূঞা	অনুঃ	২০৩/২০	৪৮৬১.০০	৪৮৬১.০০			১২১৫.২৫	১২১৫.২৫			৫০৭.০৪	৫০৭.০৪					২৫%	১২.০০%	২৫%	১০.৪৩%		
১৪	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	২০৩/২১	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			১১৭১.৩৯	১১৭১.৩৯					২৫%	৮.০০%	২৫%	৪.৬৯%		
১৫	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও টাঙ্গাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত) । (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব আবু জাফর মোঃ তৌফিক হাসান	অনুঃ	২০৩/২২	১৩১৯৩.০০	১৩১৯৩.০০			৩২৯৭.৭৫	৩২৯৭.৭৫			১৫৫.৯৬	১৫৫.৯৬					২৫%	১.১৮%	২৫%	১.১৮%		
১৬	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) । (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	২০৩/২৩	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			১৭.৬৫	১৭.৬৫					২৫%	০.০০%	২৫%	০.২৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৭	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত) । (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	২০৪/২৪	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৬০.৬৩	৩৬০.৬৩					২৫%	২৮.২০%	২৫%	২৪.০৪%		
১৮	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১১০৬০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	অনুঃ	২০৪/২৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৯.৮৩%	২৫%	০.০০%		
১৯	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৪/২৬	৯২৩৬.০০	৯২৩৬.০০			২৩০৯.০০	২৩০৯.০০			৯৮২.৯৯	৯৮২.৯৯					২৫%	১৪.৫০%	২৫%	১০.৬৪%		
২০	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ শাহ আলমগীর	অনুঃ	২০৪/২৭	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	২.০০%	২৫%	০.০০%		সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন ।
২১	২২৪১৩১৩০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	অনুঃ	২০৪/২৮	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			২২৫.৪৮	২২৫.৪৮					২৫%	৯.০২%	২৫%	৯.০২%		
২২	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) । (১০২৫৯১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২০৪/২৯	১৩২০০.০০	১৩২০০.০০			৩৩০০.০০	৩৩০০.০০			১৫২৬.৫১	১৫২৬.৫১					২৫%	১৫.০০%	২৫%	১১.৫৬%		
২৩	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ । (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব জে, এম, আজাদ হোসেন	অনুঃ	২০৪/৩০	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০৮.২৭	১৫০৮.২৭					২৫%	২৯.১৩%	২৫%	১২.৫৭%		
২৪	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (২১০৯১৭.৭৫/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব এস এম আকবর হোসেন	অনুঃ	২০৪/৩১	১৯৫০০.০০	১৯৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪৬৯২.৯৩	৪৬৯২.৯৩					২৫%	২৬.৫১%	২৫%	২৪.০৭%		
২৫	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত) । (১২৫৫০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২০৪/৩২	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			৯.৫০	৯.৫০					২৫%	১৪.৬৫%	২৫%	০.০৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৬	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) ।(৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২০৫/৩৩	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			২১২৪.৩১	২১২৪.৩১			০.০০	০.০০					২৫%	২৯.৪৩%	২৫%	০.০০%		
২৭	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (২১১৫৯৬.১৩/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু :	২০৫/৩৪	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৮২৬.০০	৪৮২৬.০০					২৫%	২৫.০০%	২৫%	২৪.১৩%		
২৮	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ । (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনু :	২০৫/৩৫	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫১১.৭০	৫১১.৭০					২৫%	৫.০০%	২৫%	১.৮৩%		
২৯	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ । (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব আবদুল ওহাব	অনু :	২০৫/৩৬	১১০০০.০০	১১০০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			১৭৬২.৭১	১৭৬২.৭১					২৫%	৩৮.৩৩%	২৫%	১৬.০২%		
৩০	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় । (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনু :	২০৫/৩৭	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			৫৪১৭.৬৮	৫৪১৭.৬৮					২৫%	২৩.০০%	২৫%	২১.৬৭%		
৩১	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনু :	২০৫/৩৮	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭১৮৫.৭৫	৭১৮৫.৭৫					২৫%	২৫.৭৪%	২৫%	২৩.৯৫%		
৩২	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) । (২০১৮০০.০০/মে/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী	অনু :	২০৫/৩৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			১১৯৩.৬৮	১১৯৩.৬৮					২৫%	১৫.০০%	২৫%	১১.৯৪%		
৩৩	৩৭৩১৫২৭১-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প । (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব আবুল বাহেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনু :	২০৫/৪০	৩২৫০০.০০	৩২৫০০.০০			৮১২৩.১২	৮১২৩.১২			০.০০	০.০০					২৫%	১০.১৮%	২৫%	০.০০%		
৩৪	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনু :	২০৫/৪১	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৪৯৯৫.০০	৪৯৯৫.০০			২০০৩.৭৫	২০০৩.৭৫					২৫%	১১.৩৯%	২৫%	১০.০২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৫	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প । (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোশারফ হোসেন ।	অনু ঃ	২০৫/৪২	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৮৭৪.৫০	৮৭৪.৫০			০.০০	০.০০					২৫%	৭.৫০%	২৫%	০.০০%		
৩৬	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনু ঃ	২০৬/৪৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			৭৪৯.৭৩	৭৪৯.৭৩					২৫%	১২.৬০%	২৫%	৯.৩৭%		
৩৭	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ এস এম কবীর	অনু ঃ	২০৬/৪৪	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০			২২০০.০০	২২০০.০০			১৪৮৪.৫২	১৪৮৪.৫২					২৫%	২৯.৯১%	২৫%	১৬.৮৭%		
৩৮	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু ঃ	২০৬/৪৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			২.৪২	২.৪২					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০৩%		
৩৯	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (৭৪৯১০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনু ঃ	২০৬/৪৬	১৮৮০০.০০	১৮৮০০.০০			৪৭০০.০০	৪৭০০.০০			৪১৩৬.০০	৪১৩৬.০০					২৫%	৩৫.০০%	২৫%	২২.০০%		
৪০	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প । (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১) সৈয়দ আব্দুর রহিম	অনু ঃ	২০৬/৪৭	৩৭৫০০.০০	৩৭৫০০.০০			৯৩৭৫.০০	৯৩৭৫.০০			৩৩২০.০০	৩৩২০.০০					২৫%	৯.৮১%	২৫%	৮.৮৫%		সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন ।
৪১	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ । (৭৯৭৪৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত	অনু ঃ	২০৬/৪৮	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০			২২০০.০০	২২০০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৪২	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প । (৪৩৩২.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনু ঃ	২০৬/৪৯	১১৪২.০০	১১৪২.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৪৩	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প । (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব এ, কে, এম লুৎফর রহমান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	অনু ঃ	২০৬/৫০	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৪	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (২০২১৮৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	২০৬/৫১	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			৮৭৫০.০০	৮৭৫০.০০			৫৭১৭.৬৯	৫৭১৭.৬৯					২৫%	২০.১২%	২৫%	১৬.৩৪%		
৪৫	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৬৯৮৬৫.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান	অনু :	২০৬/৫২	২৮০৩.০০	২৮০৩.০০			৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			২.৭৮	২.৭৮					২৫%	২.৭৮%	২৫%	০.১০%		
৪৬	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালমা শহীদ ।	অনু :	২০৭/৫৩	৪২৮৩০.০০	৪২৮৩০.০০			১০৭০৭.৫০	১০৭০৭.৫০			২৭.৬১	২৭.৬১					২৫%	৮.৩৩%	২৫%	০.০৬৪%		
৪৭	২২৪৩০২৫০০-টাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প । (২৬০৬০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনু :	২০৭/৫৪	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			১৫৫৮.০০	১৫৫৮.০০					২৫%	৮.৫৩%	২৫%	৮.২০%		
৪৮	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ ছোহরাব আলী	অনু :	২০৭/৫৫	২৪০০.০০	২৪০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৪৯	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প । (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু :	২০৭/৫৬	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৯.৯৮	৯.৯৮					২৫%	১.০০%	২৫%	০.৫০%		
৫০	২২৪৩১৭৯০১-পিরোজপুর জেলার নেসারাবাদ উপজেলা হেডকোয়ার্টার হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ভায়া নাজিরপুর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প । (২০৩২.০০/জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু :	২০৭/৫৭	১৪২৩.০০	১৪২৩.০০			৩৫৫.৭৫	৩৫৫.৭৫			০.০০	০.০০					২৫%	২৫.০০%	২৫%	০.০০%		
৫১	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ । (৬৪৭৬৬৫.০০/০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনু :	২০৭/৫৮	৪৭৫০০.০০	৪৭৫০০.০০			১১৮৭৫.০০	১১৮৭৫.০০			৯০৮২.৮২	৯০৮২.৮২					২৫%	১৯.১২%	২৫%	১৯.১২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫২	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আত্মপান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোহাঃ রেজাউল করিম	অনুঃ	২০৭/৫৯	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০			১৫০১.৯৭	১৫০১.৯৭					২৫%	২৫.১৭%	২৫%	৮.৮৪%		
৫৩	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৩৭৪.৬৮/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	২০৭/৬০	৩৩৭৪.০০	৩৩৭৪.০০			৮৪৩.৫০	৮৪৩.৫০			০.০০	০.০০					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%		
৫৪	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	২০৭/৬১	৬৭১২.০০	৬৭১২.০০			১৬৭৮.০০	১৬৭৮.০০			৭৪.০০	৭৪.০০					২৫%	১০.০০%	২৫%	১.১০%	DANIDA	
৫৫	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২২) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনুঃ	২০৮/৬২	৭৫৬২.০০	৩৯৬৬.০০	৩৫৯৬.০০	৩৫৯৬.০০	৯৯১.২৫	৯৯১.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	IFAD STF	
৫৬	২২৪০৪৬০০০-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)।(৪৮১৯৭০.২২/ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ ছোহরাব আলী	অনুঃ	২০৮/৬৩	৪১০০০.০০	১৫০০০.০০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	২.০০%	২৫%	০.০০%	IDA	
৫৭	২২৪০৪৬২০০-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (২১০০০৬.০০/মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০২১) জনাব আবু মোঃ সাহিরিয়ার	অনুঃ	২০৮/৬৪	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১১.০০%	২৫%	০.০০%	JICA	জুন/২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।
৫৮	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	২০৮/৬৫	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	০.০০	০.০০	৫০৭.৬৮	৫০৭.৬৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৭.৩৪%	২৫%	২.৮২%	SFD OFID	
৫৯	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	২০৮/৬৬	১৩১৯৯.০০	১০০০০.০০	৩১৯৯.০০	২৮৪৯.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০.০০	৭.০০	৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০৫%	JICA	

ক্র ম ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬০	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	২০৮/৬৭	৮০০০০.০০	১৪০.০০	৭৯৮৬০.০০	৭৯৮৬০.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%	WB	
৬১	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৩৩৬৩৯.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনু :	২০৯/৬৮	৯০০০.০০	১৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৩২৫.০০	৩২৫.০০	০.০০	০.০০	২.১৮	২.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৪.৫০%	২৫%	০.০২%	IDB	
৬২	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প । (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনু :	২০৯/৬৯	৬০০০.০০	২৫০০.০০	৩৫০০.০০	৫০০.০০	৬২৫.০০	৬২৫.০০	০.০০	০.০০	১৩.৬৩	১৩.৬৩	০.০০	০.০০			২৫%	১.৩৯%	২৫%	০.২৩%	KFW, GCF	
৬৩	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প । (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) । জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনু :	২০৯/৭০	১৬২০০.০০	৪৮৫০.০০	১১৩৫০.০০	১১৩৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%	IFAD	
৬৪	২২৪২৪৯৭০০-রুগলা কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট । (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনু :	২০৯/৭১	১১০০০০.০০	২০০০০.০০	৯০০০০.০০	৮৯৬৭৫.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	২১১৪.৪৯	২১১৪.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	০.০০%	২৫%	১.৯২%	ADB	
৬৫	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেলি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) । (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনু :	২০৯/৭২	৭০০০.০০	১০০০.০০	৬০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%	ADB	সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন ।
৬৬	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেইসমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) । (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব শাহ নুরুল কাদির	অনু :	২০৯/৭৩	৬৬৪০.০০	১৬৪০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৪১০.০০	৪১০.০০	০.০০	০.০০	৮.৫৬	৮.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৬.০০%	২৫%	০.১৩%	JICA	
৬৭	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	২০৯/৭৪	২৫০০০.০০	২৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৭৫০.০০	৬২.৫০	৬২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%	WB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৮	২২৪৩১৯২০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি) । (২১৮০৯৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনু : ২১০/৭৫		৩৩৪০.০০	৫০০.০০	২৮৪০.০০	২৮৪০.০০	১২৫.০০	১২৫.০০			১১০.৪৫	১১০.৪৫					২৫%	৪.০০%	২৫%	৩.৩১%	WB	
৬৯	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) । (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	অনু : ২১০/৭৬		৪৪০০০.০০	১০০০০.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	১০৯৯৬.২৫	২৪৯৬.২৫	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০	১২.১১	১২.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১.৮৮%	২৫%	০.০৩%	WB	
মোট (পল্লী) (১-৬৯) :				১১১০৮৭৫.০০	৭৯৮২৮০.০০ (০.০০)	৩১২৫৯৫.০০	৩০২৯২০.০০	১৯৬৬৮২.০৫	১৮৮১৮২.০৫ (০.০০)	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০	৭৯১৭৪.৫১	৭৯১৭৪.৫১ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১২.১৩%	২৫%	৭.১৩%		
কারিগারী সহায়তা প্রকল্প																							
৭০	২২৪৩০৩৫০০-ইনসিটিউশনলাইজিং জেডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ।(১৮৭২.০০/ ০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/০৯/২০২১) জনাব সালমা শহীদ	অনু : ৪২০/৪		৬৮১.০০	১৮১.০০	৫০০.০০	০.০০	১৭০.২৫	৪৫.২৫	১২৫.০০		০.০০	০.০০	০.০০				২৫%	০.০০%	২৫%	০%	ADB	
মোট (পল্লী) (১-৭০) :				১১১১৫৫৬.০০	৭৯৮৪৬১.০০ (০.০০)	৩১৩০৯৫.০০	৩০২৯২০.০০	১৯৬৮৫২.৩০	১৮৮২২৭.৩০ (০.০০)	৮৬২৫.০০	৮৫০০.০০	৭৯১৭৪.৫১	৭৯১৭৪.৫১ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১২.১২%	২৫%	৭.১২%		
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
চলতি প্রকল্প ৪																							
৭১	২২৪০৩৭৮০০-গাহিবান্দা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনু : ২৪৪/১৯		২৫৪৬.০০	২৫৪৬.০০			৬৩৬.৫০	৬৩৬.৫০			১৪৫.১০	১৪৫.১০					২৫%	১১.৫০%	২৫%	৫.৭০%		
৭২	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু : ২৪৪/২০		৪০০১.০০	৪০০১.০০			১০০০.২৫	১০০০.২৫			০.৩৫	০.৩৫					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০১%		
৭৩	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনু : ২৪৪/২১		৯০০০.০০	৯০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			০.৫৬	০.৫৬					২৫%	৮.৩৩%	২৫%	০.০১%		
৭৪	২২৪১৪৭৫০১-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (৭২৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু : ২৪৪/২২		১৫৭৬.০০	১৫৭৬.০০			৩৯৪.০০	৩৯৪.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০.০০%	২৫%	০.০০%		
৭৫	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) । (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু : ২৪৪/২৩		২৬৬১০.০০	২৬৬১০.০০			৬৬৫২.৫০	৬৬৫২.৫০			৫.৭৫	৫.৭৫					২৫%	৮.৫০%	২৫%	০.০২%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৬	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)। জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনুঃ	২৪৫/২৪	১১৮৩.০০	১১৮৩.০০			২৯৫.৭৫	২৯৫.৭৫			০.৭২	০.৭২					২৫%	১.৭৮%	২৫%	০.০৬%		
৭৭	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন- মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম	অনুঃ	২৪৫/২৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			১৪২৮.১২	১৪২৮.১২					২৫%	২২.৩৫%	২৫%	২০.৪০%		
৭৮	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২৪৫/২৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৭৯	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	২৪৫/২৭	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২.০০	২.০০					২৫%	০.১০%	২৫%	০.১০%		
৮০	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৪৫০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	২৪৫/২৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	২০.০০%	২৫%	০.০০%		
৮১	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৪৫/২৯	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৯.০০%	২৫%	০.০০%		
৮২	২২৪২৬২৯০০-চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৪৫/৩০	১১৮০.০০	১১৮০.০০			২৯৫.০০	২৯৫.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১২.৩০%	২৫%	০.০০%		
৮৩	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব এ. কে. এম রশিদ আহম্মদ	অনুঃ	২৪৫/৩১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮.৩৩%	২৫%	০.০০%		
৮৪	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প।(২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪৫/৩২	১৩২০.০০	১৩২০.০০			৩৩০.০০	৩৩০.০০			৪.২৯	৪.২৯					২৫%	০.৩৫%	২৫%	০.৩৩%		
৮৫	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর ‘শেখ হাসিনা’ সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবু জাফর মোঃ তৌফিক হাসান	অনুঃ	২৪৫/৩৩	৭৭৯.০০	৭৭৯.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্বায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৬	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প । (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনু :	২৪৬/৩৪	৩০১০.০০	৩০১০.০০			৭৫২.৫০	৭৫২.৫০			০.০০	০.০০					২৫%	৫.৫০%	২৫%	০.০০%		
৮৭	২২৪৩০২৩০০-কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (৩২০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনু :	২৪৬/৩৫	১১৯৮.০০	১১৯৮.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮.৩৩%	২৫%	০.০০%		সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন ।
৮৮	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন । (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	২৪৬/৩৬	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৮৯	২২৪০৪৭৬০০-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২১) জনাব এস এম নজরুল ইসলাম	অনু :	২৪৬/৩৭	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	ADB	সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন ।
৯০	২২৪০৪৭৭০০-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত) । (২৭৪৮২৯.২৯/ জানুয়ারী/২০১৪ থেকে জুন/২০২২) জনাব শেখ মুজাফ্ফা জাহের	অনু :	২৪৬/৩৮	৪৩৫২৫.০০	১০০০০.০০	৩৩৫২৫.০০	৩৩৫২৫.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০.০০	২৪.০৬	২৪.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০৬%	WB	
৯১	২২৪০৪৭৮০০-“সিটি গভারনেস প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (২৯০৪৫৫.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনু :	২৪৬/৩৯	৩৮২৩৬.০০	১৩০০০.০০	২৫২৩৬.০০	২৪০০৬.০০	৩২৪৪.০০	৩২৪৪.০০	০.০০	০.০০	১০.৮৩	১০.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	০.০৩%	২৫%	০.০৩%	JICA	
৯২	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১) জনাব এ, কে, এম, রেজাউল ইসলাম	অনু :	২৪৬/৪০	৬৩৪৩৬.০০	১৯০০০.০০	৪৪৪৩৬.০০	৪৪০৩৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৮.০০%	২৫%	০.০০%	ADB, OFID	
৯৩	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনু :	২৪৬/৪১	৩২২০০.০০	১৫০০০.০০	১৭২০০.০০	১৭০২৫.০০	৩৭৪৬.২৫	৩৭৪৬.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			২৫%	৯.৫০%	২৫%	০.০০%	Kuwait	
৯৪	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প ।(১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনু :	২৪৭/৪২	৪২০০০.০০	১২০০০.০০	৩০০০০.০০	২৯০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	৮১৫.০০	৮১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৫.০০%	২৫%	১.৯৪%	ADB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	নতুন প্রকল্প																						
৯৫	নোয়াখালী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবদুল ওহাব	অনুঃ	২৪৭/৪৩	১২০০.০০	১২০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৯৬	বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২২) জনাব আবদুল ওহাব	অনুঃ	২৪৭/৪৪	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৯৭	টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) জনাব এ কে এম আব্দুর রশীদ	অনুঃ	২৪৭/৪৫	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
	উপ-মোট (৭১-৯৭) :			২৯৯০০২.০০	১৪৮৬০৫.০০ (০.০০)	১৫০৩৯৭.০০	১৪৭৫৯২.০০	২৮৫৯৬.৭৫	২৮৫৯৬.৭৫ (০.০০)	০.০০	০.০০	২৪৩৬.৭৮	২৪৩৬.৭৮ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৬.৫০%	২৫%	০.৮১%		
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৯৮	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৮৯০.৬৪/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১১২/১১২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৪৮০.১১	৪৮০.১১					২৫%	১৩.২৪%	২৫%	১২.০০%		
৯৯	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১১২/১১৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			২১৫৯.৩৭	২১৫৯.৩৭			১৪৭.৬৪	১৪৭.৬৪					২৫%	১২.৩৪%	২৫%	১.৬৪%		
১০০	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/ ০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম	অনুঃ	১১২/১১৪	১৭০০০.০০	৩০০০.০০	১৪০০০.০০	১২৬০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	০.০০	০.০০	১৫৮.০৫	১৫৮.০৫	০.০০	০.০০	০.০০		২৫%	২.৩১%	২৫%	০.৯৩%	JICA	
	উপ-মোট (৯৮-১০০) :			৩০০০০.০০	১৬০০০.০০ (০.০০)	১৪০০০.০০	১২৬০০.০০	৩৯০৯.৩৭	৩৯০৯.৩৭ (০.০০)	০.০০	০.০০	৭৮৫.৮০	৭৮৫.৮০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৬.৭৮%	২৫%	২.৬২%		
	সেক্টর ৪ সাধারণ সরকারি সেবা																						
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																						
১০১	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (২৬৮৯.৯৯/জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৩৭৯/২৫	৪৬১.০০	৯১.০০	৩৭০.০০		৪৮.৫০	২৩.৫০	২৫.০০		২৫.০০	০.০০	২৫.০০				২৫%	১১.১১%	২৫%	৫.৪২%	DFID & SIDA	
	সর্বমোট (১-১০১) :			১৪৪১০১৯.০০	৯৬৩১৫৭.০০ (০.০০)	৪৭৭৮৬২.০০	৪৬৩১১২.০০	২২৯৪০৬.৯২	২২০৭৫৬.৯২ (০.০০)	৮৬৫০.০০	৮৫০০.০০	৮২৪২২.০৯	৮২৩৯৭.০৯ (০.০০)	২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১০.৮৪%	২৫%	৫.৭২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																							
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৭৯৪১৬.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																				২২/১২/২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
২	পিরোজপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																				১৬/০৩/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
৩	রাসামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব নূর নবী	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																				০৪/০৫/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
৪	গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুন/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুঃ	৫২৭/৩৩১																				২২/০৬/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
৫	টাঙ্গাইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮৬৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুঃ	৫২৭/৩৩৩																				২২/০৬/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৬	মেহেরপুর জেলাধীন ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৬৮০.০০/জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	অনুঃ	৫৩১/৩৯৫																				২৫/০৫/২০২১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ।
এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননু মোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																							
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	দেশব্যাপী পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প ২য় পর্যায় (৫৬০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১১																				
২	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প । (৫৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১২																				
৩	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প । (১৮৭৫০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১৩																				
৪	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প । (৩৯৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১৪																				
৫	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প । (৪৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১৫																				
৬	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১৬																				

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্বায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিক্রিত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সুনামগঞ্জ ও বি-বাড়িয়া জেলার হাওর অঞ্চল) । (৪৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১৭																				
৮	সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ পর্যায় । (২৫০০০.০০/জুন/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৫২৭/৩১৮																				
৯	যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলা সদর বিকল্প সড়ক নির্মাণ প্রকল্প । (৪৯৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১৯																				
১০	যশোর জেলার সাগরদাড়িতে পাঁচতলা আধুনিক অতিথি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২২০০.০০/জুলাই/২০২১ জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩২০																				
১১	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২৭/৩২১																				
১২	কুমিল্লা, বি-বাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২৭/৩২২																				
১৩	মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প (৩৬৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩২৩																				
১৪	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর(ফতুল্লা)উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩২৪																				
১৫	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২৭/৩২৫																				
১৬	এলজিইডি'র সদর দপ্তরের ইউটিলিটি ব্যবস্থা মেরাম ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮১৫.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩২৬																				
১৭	বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৪৪০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২৭/৩২৭																				
১৮	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন (৩য় পর্যায়) (৪০৯৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২৭/৩২৮																				
১৯	রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের কারিগরিপাড়া-বিলাইছড়ি উপজেলা হেডকোয়ার্টার সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩৫৮০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫২৭/৩২৯																				
২০	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৭০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২৭/৩৩০																				
২১	ময়মনসিংহে বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২৭/৩৩২																				
২২	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২৭/৩৩৪																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
২৩	সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ (১১৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৫৩১/৩৯৪																				
২৪	ফেনী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন (২২৮৯.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫৩১/৩৯৬																				
২৫	ভান্ডারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৫৩১/৩৯৭																				
২৬	বরগুনা জেলার ৪টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০.০০/জুলাই/২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫৩১/৩৯৮																				
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প																							
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
২৭	কনস্ট্রাকশন অফ পার্মানেন্ট স্টীল ব্রিজ রূরাল রোড (২০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫৬১/৯৮																			SPAIN	
২৮	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী সড়কে উচ্চ প্রযুক্তির দীর্ঘ স্প্যান বিশিষ্ট সেতু নির্মাণ (৪০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৬১/৯৮																			CHINA	
২৯	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ) (১০৬৮৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫৬১/৯৯																			Netharland	
৩০	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প (৫০০০০০.০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৬১/১০০																			JICA	
৩১	নর্দাণ বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ (৬০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৬১/১০১																			JICA	
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৩২	আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫৬৩/১১১																			JICA	
৩৩	আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (৪২৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৬৩/১১২																			KFW	
৩৪	ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট এর সমীক্ষা প্রকল্প (৯৯২৭.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৫৬৩/১১৩																			AIRB	
৩৫	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প-২ (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২৫)	অননুঃ	৫৬৩/১১৪																			ADB	
৩৬	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনক্লুসিভ স্মার্ট সিটি প্রকল্প (৪৮৮৩.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২২)	অননুঃ	৫৬৩/১১৫																			GIZ	
৩৭	মিউনিসিপ্যাল গভার্ন্যান্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট-২ (৬০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৬৩/১১৬																			WB	
৩৮	স্মার্ট সিটি উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৬৩/১১৭																			AIIB	