

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৩-১৪)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ মে, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৭০	৪৭৮৯৯০.২৫	৩৬৭৫৭০.২৫ (৪৩০.০০)	১১১৪২০.০০	১০৪১২৭.০০	৪৭১৮৬৯.০৪ (৯৯%)	৩৬৪২৩২.৭৫ (৯৯%)	০.০০	১০৭৬৩৬.২৯ (৯৭%)	১০১৯০৫.১০ (৯৮%)	৪৪৬৫৪৫.৯৯ (৯৩%)	৩৫৬৯১২.৫৪ (৯৭%)	০.০০	৮৯৬৩৩.৪৫ (৮০%)	৮৪৩০৫.৩২ (৮১%)	৭৪৮৮৭.৭৪	৭১৬৮৪.৫২	১০০%	৯৫%	১০০%	৯৩%
মোট (RD & I) :	৭০	৪৭৮৯৯০.২৫	৩৬৭৫৭০.২৫ (৪৩০.০০)	১১১৪২০.০০	১০৪১২৭.০০	৪৭১৮৬৯.০৪ (৯৯%)	৩৬৪২৩২.৭৫ (৯৯%)	০.০০	১০৭৬৩৬.২৯ (৯৭%)	১০১৯০৫.১০ (৯৮%)	৪৪৬৫৪৫.৯৯ (৯৩%)	৩৫৬৯১২.৫৪ (৯৭%)	০.০০	৮৯৬৩৩.৪৫ (৮০%)	৮৪৩০৫.৩২ (৮১%)	৭৪৮৮৭.৭৪	৭১৬৮৪.৫২	১০০%	৯৫%	১০০%	৯৩%
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	১৯	৮৪৭৪৯.০০	৩৫৩১৮.০০ (০.০০)	৪৯৪৩১.০০	৩১৭৫৬.০০	৮২৫২০.৪১ (৯৭%)	৩৪০৮৫.২৯ (৯৭%)	০.০০	৪৮৪৩৫.১২ (৯৮%)	৩১২৬০.১২ (৯৮%)	৭৭২৯১.৪৪ (৯১%)	৩১৫৩৬.১৩ (৮৯%)	০.০০	৪৫৭৫৫.৩১ (৯৩%)	৩০০৩০.৩৬ (৯৫%)	৩৩৬৪০.৭৭	৩০৩০৫.৪০	১০০%	৯৬%	১০০%	৯১%
কারিগরি প্রকল্পঃ	৫	২২৮২.০০	২৫.০০ (০.০০)	২২৫৭.০০	০.০০	১৭০৬.০০ (৭৫%)	০.০০	০.০০	১৭০৬.০০ (৭৬%)	০.০০	১৬৪১.৬৪ (৭২%)	০.০০	০.০০	১৬৪১.৬৪ (৭৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৭৩%	১০০%	৭২%
মোট (PPWS&H) :	২৪	৮৭০৩১.০০	৩৫৩৪৩.০০ (০.০০)	৫১৬৮৮.০০	৩১৭৫৬.০০	৮৪২২৬.৪১ (৯৭%)	৩৪০৮৫.২৯ (৯৬%)	০.০০	৫০১৪১.১২ (৯৭%)	৩১২৬০.১২ (৯৮%)	৭৮৯৩৩.০৮ (৯১%)	৩১৫৩৬.১৩ (৮৯%)	০.০০	৪৭৩৯৬.৯৫ (৯২%)	৩০০৩০.৩৬ (৯৫%)	৩৩৬৪০.৭৭	৩০৩০৫.৪০	১০০%	৯৫%	১০০%	৯১%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	১৮৫০০.০০	৪৩০০.০০	১৪২০০.০০	১৩৩৫০.০০	১৭৩০০.৪১ (৯৪%)	৪৩০০.০০ (১০০%)	০.০০	১৩০০০.৪১ (৯২%)	১২১৫৭.০০ (৯১%)	১৬৫৬৪.৯৫ (৯০%)	৩৭৭১.৩২ (৮৮%)	০.০০	১২৭৯৩.৬৩ (৯০%)	১১৯৫০.২২ (৯০%)	১১৫৭৩.৮৮	১০২৫১.০৬	১০০%	৯৯%	১০০%	৯০%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১১১৫.০০	৩১৫.০০	৮০০.০০	০.০০	৯৬৫.৩৭ (৮৭%)	৩১৫.০০	০.০০	৬৫০.৩৭ (৮১%)	০.০০	৯৩৭.৪২ (৮৪%)	২৮৭.০৫	০.০০	৬৫০.৩৭ (৮১%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৮৪%	১০০%	৮৪%
মোট কৃষি সেক্টর : :	৩	১৯৬১৫.০০	৪৬১৫.০০ (০.০০)	১৫০০০.০০	১৩৩৫০.০০	১৮২৬৫.৭৮ (৯৩%)	৪৬১৫.০০ (১০০%)	০.০০	১৩৬৫০.৭৮ (৯১%)	১২১৫৭.০০ (৯১%)	১৭৫০২.৩৭ (৮৯%)	৪০৫৮.৩৭ (৮৮%)	০.০০	১৩৪৪৪.০০ (৯০%)	১১৯৫০.২২ (৯০%)	১১৫৭৩.৮৮	১০২৫১.০৬	১০০%	৯৮%	১০০%	৮৯%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৩	২১০০০.০০	২১০০০.০০	০.০০	০.০০	২১০০০.০০ (১০০%)	২১০০০.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	২০৯৩৪.২১ (১০০%)	২০৯৩৪.২১ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
সর্বমোট :	১০০	৬০৬৬৩৬.২৫	৪২৮৫২৮.২৫ (৪৩০.০০)	১৭৮১০৮.০০	১৪৯২৩৩.০০	৫৯৫৩৬১.২৩ (৯৮%)	৪২৩৯৩৩.০৪ (৯৯%)	০.০০	১৭১৪২৮.১৯ (৯৬%)	১৪৫৩২২.২২ (৯৭%)	৫৬৩৯১৫.৬৫ (৯৩%)	৪১৩৪৪১.২৫ (৯৬%)	০.০০	১৫০৪৭৪.৪০ (৮৪%)	১২৬২৮৫.৯০ (৮৫%)	১২০১০২.৩৯	১১২২৪০.৯৮	১০০%	৯৫%	১০০%	৯৩%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :																					
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	২৮																				
মোট প্রকল্প :	১২৮																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৩-১৪)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ষায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২১৮২১/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	১০০/২৬	৮৮৬.০০	৭৪.০০	৮১২.০০	৮১২.০০	৮০০.৫০	৫৫.৫০	৭৪৫.০০	৭৪৫.০০	৮০০.৫০	৫৫.৫০	৭৪৫.০০	৭৪৫.০০	৭৪৫.০০	৭৪৫.০০	১০০%	৯১%	১০০%	৯০%	IFAD	জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্ট্রল ব্রীজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)।(৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	১০০/২৭	৬৮১.০০	৬৮১.০০			৭২৮.০০	৭২৮.০০			৬৭২.৩৮	৬৭২.৩৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%	Govt. of Japan & GoB	ডিসেম্বর/২০১৩ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
৩	৬৫৭০-পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খণ্ড (সংশোধিত)। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০২/২৮	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৮৩.৭১	৭৪৮৩.৭১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৮%		*২ বছর সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। *২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৪	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু :	১০২/২৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৫.৯৬	১৪৯৫.৯৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৩%		
৫	৬০৭০-কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩) অবকাঠামো পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা (২য় সংশোধিত)। (৪৭৭৭৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	১০২/৩০	৪০৩৮.০০	৪০৩৮.০০			৪০৩৮.০০	৪০৩৮.০০			৩০২১.৫৪	৩০২১.৫৪					১০০%	৮৫%	১০০%	৭৫%	DANIDA	জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী- উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	১০২/৩১	৩৮০০.০০	১৪০০.০০	২৪০০.০০	৩৬০০.০০	২৭৯৫.৬২	১১৮৫.৫০	১৬১০.১২	১৬১০.১২	২৭৬৮.২৬	১১৬৪.০৬	১৬০৪.২০	১৬০৪.২০	৭৯৬.৩৩	১৬১০.১২	১০০%	৮১%	১০০%	৭৩%	IDB	*ব্যয় এবং ১ বছর সময় বৃদ্ধিসহ সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। আইডিবি কর্তৃক লোন ক্রোজিং এর সময় ৩১/১২/২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। *১২ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বাবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ষায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৩২	৭৫৫০.০০	৭৫৫০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৬৪.৫১	৬৯৬৪.৫১					১০০%	১০০%	১০০%	৯২%		
৮	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা)। (২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৩৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৮৮.৪৬	৪৯৮৮.৪৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৭%		১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৯	৮০৪৬-পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০২/৩৪	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৯.৯৬	১৯৯৯.৯৬					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
১০	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা (সংশোধিত)। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৪/৩৫	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪৬২.৫০	৫৪৬২.৫০			৫৩৮৬.৪২	৫৩৮৬.৪২					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৮%		
১১	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৪/৩৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৮৮০.০০	৪৮৮০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%		
১২	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৪/৩৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৮২.৫৩	৫৯৮২.৫৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭১%		
১৩	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা)। (১৪৯২৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০৪/৩৮	৫২৪৫.০০	৫২৪৫.০০			৫২৪৫.০০	৫২৪৫.০০			৪৭৫২.০৪	৪৭৫২.০৪					১০০%	৯৭%	১০০%	৯১%		জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৪	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৮৯৫৩০/আগস্ট/০৮ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	১০৪/৩৯	২৯৯৭৫.০০	৭৫.০০	২৯৯০০.০০	২৯৯০০.০০	২৯৯৭৫.০০	৭৫.০০	২৯৯০০.০০	২৯৯০০.০০	২৩০১৫.৪০	৬৩.৮৯	২২৯৫১.৫১	২২৯৫১.৫১	২৫৮৬৬.৮১	২৫৩৪৫.৫৪	১০০%	৭৯%	১০০%	৭৭%	IDA	*ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব একনেকের অপেক্ষায় আছে যা ইতিপূর্বে পিইসি সভায় অনুমোদিত হয়েছে। *২৫ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
১৫	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা (সংশোধিত)। (৪০২২২/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৫)	অনুঃ	১০৪/৪০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৭০.০৭	৬৯৭০.০৭					১০০%	৯৬%	১০০%	৯৩%		*এপ্রিল/২০১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। *৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বাবায়নকাল)	অনুমো- দনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮২০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৪/৪১	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৩৯৯০.৪০	১৩৯৯০.৪০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৩%		২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
১৭	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৪২	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৭৪.০৮	৬৯৭৪.০৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৩%		১ বছর সময় বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের পিইসি সভায় পরিদর্শকের সিদ্ধান্ত হয়েছে।
১৮	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০৯৪/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০৬/৪৩	৮৫৩৮.০০	৮৫৩৮.০০			৭৪৮২.৭৫	৭৪৮২.৭৫			৭৯৭৪.২৩	৭৯৭৪.২৩					১০০%	৯৯.৭৫%	১০০%	৯৩%		৫.৩৮ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৯	৮২৪১-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১০৬/৪৪	১২২৪০০.০০	১২২৪০০.০০			১২২৪০০.০০	১২২৪০০.০০			১২২৩৬০.১০	১২২৩৬০.১০					১০০%	৯৯.৯৭%	১০০%	৯৯.৯৭%		১২৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
২০	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০৬/৪৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৩১.৮১	৪৯৩১.৮১					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%		প্রকল্পের মেয়াদ আরও ২ (দুই) বছর অর্থাৎ জুন/২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য গত ২৭/০২/২০১৪ তারিখে প্রস্তাব মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
২১	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪০৬০০/(ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০৬/৪৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৪৮৭৫.৩০	২৪৮৭৫.৩০					১০০%	৯৯.৬৮%	১০০%	৯৯.৫০%		
২২	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনুঃ	১০৬/৪৭	৩৩৫০০.০০	৫৫০০.০০	২৮০০০.০০	২৭১১৫.০০	৩৩২৮৬.১৯	৫৫০০.০০	২৭৭৮৬.১৯	২৭১১৫.০০	৩২৭৫০.০০	৫৫০০.০০	২৭২৫০.০০	২৬৪০৯.৫৫	২৫৯৯০.৩২	২২৩৭০.০২	১০০%	৯৮%	১০০%	৯৮%	JICA	
২৩	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (৩০২৭৭/মে/১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০৬/৪৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৭৪০.৬০	৩৭৪০.৬০					১০০%	৯৪%	১০০%	৯৪%		
২৪	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৫৯২/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৬/৪৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৯১.৮৪	৭৪৯১.৮৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৯%		১ বছর সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা- পল্লী- অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৬৩৯/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০৬/৫০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪৮৫.৩১	৫৪৮৫.৩১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৩%		
২৬	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।(৬৯৩০০/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৮/৫১	১৭৫৮০.০০	১৭৫৮০.০০			১৭৫৮০.০০	১৭৫৮০.০০			১৭৫২৩.০০	১৭৫২৩.০০					১০০%	৯৯.৭০%	১০০%	৯৯.৬৮%		২৫.৮০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
২৭	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০৯৪৯/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৮/৫২	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৮২.৩৪	৩৪৮২.৩৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫০%		*স্ত্রীজের Abutment এবং Pier এর Pile Casting এবং Pile Cap Casting এর কাজ চলমান। *১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
২৮	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাটা জি.সি-নওগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন। (২৩৭৭/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০৮/৫৩	৪৪৯.০০	৪৪৯.০০			৪৪৯.০০	৪৪৯.০০			৩৩৬.২৫	৩৩৬.২৫					১০০%	৯০%	১০০%	৭৫%		জুন/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৯	৫০১৬-আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)। (১৫১০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১০৮/৫৪	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৯০.৪৪	৩৪৯০.৪৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৩%		
৩০	৫০১২-পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত)। (৪৮৪৯৫/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৮/৫৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৭১.৩৩	৪৯৭১.৩৩					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%		
৩১	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৮/৫৬	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৯২.০০	৩৪৯২.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৭%		
৩২	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৮/৫৭	১৪১৬৯.০০	৪০০০.০০	১০১৬৯.০০	৯৬৬৯.০০	১৪১৬৯.০০	৪০০০.০০	১০১৬৯.০০	৯৬৬৯.০০	১২৩৯৯.৭৫	৩৯৫৮.৭৪	৮৪৪১.০১	৭৯৫৭.৫৫	৪৪৯৪.৪৯	৪২৩১.৬৯	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৮%	ADB KFW JFPR	২১.৬৯ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৩	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ। (১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৮/৫৮	৭২০০.০০	৭২০০.০০			৭২০০.০০	৭২০০.০০			৭১৭১.৪১	৭১৭১.৪১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬০%		২ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৩৪	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ-আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। (১০৬৫৩/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১১০/৫৯	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯১.৯৪	১৯৯১.৯৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬০%		

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৫	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু : ১১০/৬০		১৪০০.০০	১৪০০.০০			১৪০০.০০	১৪০০.০০			১৩৭১.৭৪	১৩৭১.৭৪					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৮%		
৩৬	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (৪৪৭২৩/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু : ১১০/৬১		৭৫৫২.০০	৭৫৫২.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭২৫৯.৯১	৭২৫৯.৯১					১০০%	৯৭%	১০০%	৯৬%		৫২ লক্ষ টাকা উপযোজনের এর মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৭	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১১০/৬২		৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৯৫.০০	৫৯৯৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%		১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৩৮	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১১০/৬৩		৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৮৭.৭৩	২৯৮৭.৭৩					১০০%	৯৯.৬৫%	১০০%	৯৯.৫৯%		
৩৯	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৮৩০/২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ১১০/৬৪		৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৬৮.০০	৬৯৬৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৪%		
৪০	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহন প্রকল্প। (১০৩৮০০/জানুয়ারী/১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনু : ১১০/৬৫		১৪০৬০.০০	১০০০০.০০	৪০৬০.০০ (১৪০০০ মেঃ টন খাদ্যাশস্য)		১৪০৬০.০০	১০০০০.০০	৪০৬০.০০ (১৪০০০ মেঃ টন খাদ্যাশস্য)		১১৭০০.০০	৮১৯৫.৭৮	৩৫০৪.২২ (১২০৮৩ মেঃ টন খাদ্যাশস্য)				১০০%	৮৫%	১০০%	৮৩%	WFP	
৪১	5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District. (১৪০/অক্টোবর/১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনু : ১১০/৬৬		২৫.০০	২৫.০০			২২.৫০	২২.৫০			১.৯৫	১.৯৫					১০০%	৪২%	১০০%	৮%		*প্রকল্পে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত স্টাডির ফলাফলের ভিত্তিতে ব্রীজের ডিজাইন, প্রাক্কলন ও বিভিন্ন ডকুমেন্ট প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর/১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে। *৬৫ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৪২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৫৩৯/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ১১০/৬৭		৯০০০.০০	২৪০০.০০	৬৬০০.০০	৬৬০০.০০	৮৮৩৪.৯৮	২৪০০.০০	৬৪৩৪.৯৮	৬৪৩৪.৯৮	৮১১২.০৪	২৩৫০.০০	৫৭৬২.০৪	৫৭৬২.০৪	৪৩৯০.০০	৪৩৯০.০০	১০০%	৯৬%	১০০%	৯০%	IFAD STF	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের বইয়ের পৃষ্ঠা পর্ধ্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৩	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১১২/৬৮	২১৫০০.০০	৬০০০.০০ (৪৩০.০০)	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	২১০৭০.০০	৫৫৭০.০০	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	১৬৩৩২.২৫	৫০৮২.৯০	১১২৪৯.৩৫	১১২৪৯.৩৫	১০২১০.৪০	১০৫৯৭.৭৬	১০০%	৮১%	১০০%	৭৬%	IDA	
৪৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	১১২/৬৯	৪৬৫০.০০	৬৫০.০০	৪০০০.০০	৩৫০০.০০	৪৬৫০.০০	৬৫০.০০	৪০০০.০০	৩৫০০.০০	৩৭০৫.০০	৬৩৫.০০	৩০৭০.০০	২৫৭০.০০	৬৮৪.৩৯	৬৮৪.৩৯	১০০%	৮৫%	১০০%	৮০%	ADB	৩.৫০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৪৫	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ। (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১১২/৭০	১৪৯৯.২৫	১৪৯৯.২৫			১৪৯৯.২৫	১৪৯৯.২৫			১৪৯৯.২৫	১৪৯৯.২৫					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৪৬	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১১২/৭১	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		ব্রীজের সুপার স্ট্রাকচারের কাজ চলছে।
৪৭	5066-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Large) Bridges at Kurigram District of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১০)	অনুঃ	১১২/৭২	৪৫.০০	৪৫.০০			৪৫.০০	৪৫.০০			৪৫.০০	৪৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৪৮	5067-Feasibility Study of One Bridge in Nabinagar Upazila, B. Baria District and One Bridge in Ramu Upazila, Cox's Bazar District of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।	অনুঃ	১১২/৭৩	৮০.০০	৮০.০০			৮০.০০	৮০.০০			৮০.০০	৮০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		মে/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৯	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১১৪/৭৪	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৯৯.৫০	৫৯৯.৫০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%		
৫০	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১১৪/৭৫	৩৭৬৮.০০	৭২০.০০	৩০৪৮.০০	৫০০.০০	১২২০.০০	৭২০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫৬৫.২৫	৫৬৫.২৫					১০০%	২৫%	১০০%	১৫%	JICA	কনসালট্যান্ট ফর্ম নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন থাকায় এবং পূর্তকাজের দরপত্র আহ্বান করায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
৫১	৫০৭৪-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৭৯/০১/০১/১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১১৪/৭৬	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫২	মানিকগঞ্জ জেলার যিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনাইলাই-সিংহঘুরি ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বালিয়াবান্ধা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৩)	অনুঃ	১১৪/৭৭	১০৭.০০	১০৭.০০			১০৭.০০	১০৭.০০			১০৫.৯৪	১০৫.৯৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০১%	JICA	ডিসেম্বর/২০১৩ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
৫৩	Feasibility Study in Term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 2(Two) Large Bridges of Pirojpur & Tangail District শীর্ষক সমীক্ষা	অনুঃ	১১৪/৭৮	১১০.০০	১১০.০০			১১০.০০	১১০.০০			১১০.০০	১১০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	মার্চ/১৪ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
৫৪	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াছুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১১৪/৭৯	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			১৯৯.৭৫	১৯৯.৭৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৮%	JICA	
	নতুন প্রকল্পঃ																						
৫৫	৫০৮৪-করাল এমপয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেন্স প্রোগ্রাম-২। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১১৬/৮০	৯৪২১.০০	৩৯৫০.০০	৫৪৭১.০০	৫৪৭১.০০	৯৪২১.০০	৩৯৫০.০০	৫৪৭১.০০	৫৪৭১.০০	৬৫০৫.৩৫	২৫৪৭.০৩	৩৯৫৮.৩২	৩৯৫৮.৩২			১০০%	৭৫%	১০০%	৬৯%	EU	আরএডিপিতে অস্বাক্ষরিত নতুন প্রকল্প।
৫৬	বরিশাল বিভাগ পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১১৬/৮১	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			১০৫.৮৫	১০৫.৮৫					১০০%	৬০%	১০০%	৫৩%		আরএডিপিতে অস্বাক্ষরিত নতুন প্রকল্প।
৫৭	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৪২৬০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১১৬/৮২	৯৫.০০	৪৫.০০	৫০.০০	৫০.০০	৯৫.০০	৪৫.০০	৫০.০০	৫০.০০	৬২.০০	৪২.০০	২০.০০	২০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৬৫%	USAID	*আরএডিপিতে অস্বাক্ষরিত নতুন প্রকল্প। *৫.৫০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৫৮	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৬৭৭/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১৬/৮৩	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৪.৩৯	১৯৯৪.৩৯					১০০%	৯৯.৭১%	১০০%	৯৯.৭২%		আরএডিপিতে অস্বাক্ষরিত নতুন প্রকল্প।
৫৯	Climate Change Adaptation Pilot Project (CCAPP) (২০৭০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪)	অনুঃ	১১৬/৮৪	২০৭০.০০	৬৬০.০০	১৪১০.০০	১৪১০.০০	২০৭০.০০	৬৬০.০০	১৪১০.০০	১৪১০.০০	১৪৬১.২০	৩৮৩.৪০	১০৭৭.৮০	১০৭৭.৮০	১৪১০.০০	১৪১০.০০	১০০%	৮০%	১০০%	৭১%	DANIDA	জুন/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাসস্থানবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬০	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division. (১৫৭/মে/২০১৩ থেকে জুন/২০১৪)	অনুঃ	১১৬/৮৫	১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৪১.৩৫	৪১.৩৫					১০০%	২৮%	১০০%	৪১%		৫২ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৬১	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পাট-২)। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১১৬/৮৬	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			১৬২.৭৬	১৬২.৭৬					১০০%	১০০%	১০০%	৮১%		
৬২	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (১২৫৪১/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১৬/৮৭	২৫.০০	২৫.০০			১৮.৭৫	১৮.৭৫			১৮.৫০	১৮.৫০					১০০%	৩২%	১০০%	৭৪%		আরএডিপিতে অস্বাক্ষরিত নতুন প্রকল্প।
৬৩	রংপুর বিভাগীয় পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১১৮/৮৮	৫০০.০০	৫০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			১৬৬.২৬	১৬৬.২৬					১০০%	৮৩%	১০০%	৩৩%		*আরএডিপিতে অস্বাক্ষরিত নতুন প্রকল্প। *উপযোজনের মাধ্যমে ২ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৪	গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৩০০০/অক্টোবর/১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১১৮/৮৯	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	১৩৭.৫০	১৩৭.৫০			১৫.২৭	১৫.২৭					১০০%	১০%	১০০%	১০%	SFD	*আরএডিপিতে অস্বাক্ষরিত নতুন প্রকল্প। *৫.১৯ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৬৫	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (৭০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১৮/৯০	২২.০০	২২.০০			১৬.৫০	১৬.৫০			১৩.৮৮	১৩.৮৮					১০০%	৬৩%	১০০%	৬৩%		আরএডিপিতে অস্বাক্ষরিত নতুন প্রকল্প।
৬৬	ফিজিবিবিলিটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপারটেন্ট ২৭নং ইমপারটেন্ট লার্জ ব্রিজেস ইন সাম সিলেকটেড ডিস্ট্রিক্টস প্রজেক্ট। (৮৬০/০১/১০/১৩ হতে ৩১/১২/১৪)	অনুঃ	১১৮/৯১	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	২৫%	১০০%	০%		আরএডিপিতে অস্বাক্ষরিত নতুন প্রকল্প।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বায়নকাল)	অনুমো- দনের বইয়ের পৃষ্ঠা পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৭	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পলী: অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১১৮/৯২	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্প।
৬৮	জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১১৮/৯৩	৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্প।
৬৯	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। (২১২৩/০১/১০/১৩ হতে ৩০/০৬/১৫)	অনুঃ	১১৮/৯৪	২৫০.০০	২৫০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৪৭.০০	২৪৭.০০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%		আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্প।
৭০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোলমাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গভপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে সেপ্টেম্বর/১৫)	অনুঃ	১২০/৯৪	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্প।
মোট (১-৭০) :				৪৭৮৯৯০.২৫	৩৬৭৫৭০.২৫ (৪৩০.০০)	১১১৪২০.০০	১০৪১২৭.০০	৪৭১৮৬৯.০৪	৩৬৪২৩২.৭৫ (০.০০)	১০৭৬৩৬.২৯	১০১৯০৫.১০	৪৪৬৫৪৫.৯৯	৩৫৬৯১২.৫৪ (০.০০)	৮৯৬৩৩.৪৫	৮৪৩০৫.৩২	৭৪৮৮৭.৭৪	৭১৬৮৪.৫২	১০০%	৯৫%	১০০%	৯৩%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৭১	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১০৩৫/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	২৯৪/৩৭	৪৪০৯.০০	৪৪০৯.০০			৪৪০৯.০০	৪৪০৯.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০					১০০%	৯৭%	১০০%	৭৯%		জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭২	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯৪/৩৮	২১৩৯.০০	২১৩৯.০০			২১৩৯.০০	২১৩৯.০০			২১০০.৩৮	২১০০.৩৮					১০০%	৯৬%	১০০%	৯৮%		
৭৩	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৯৪/৩৯	১৩৪৪০.০০	৩১৫.০০	১৩১২৫.০০		১৩৪৪০.০০	৩১৫.০০	১৩১২৫.০০		১৩৩৬৬.০০	২৬৭.০০	১৩০৯৯.০০				১০০%	৯৯.৯০%	১০০%	৯৯.৪৫%	UNDP & DFID	
৭৪	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (সংশোধিত)। (১২৬০০০/০১/০১/০৯ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৯৪/৪০	২৩৬৭৫.০০	৪০১৯.০০	১৯৬৫৬.০০	১৬৮৫৬.০০	২৩৪৯৯.২৯	৩৯৯৯.২৯	১৯৫০০.০০	১৬৭০০.০০	২০৮০৫.৭৪	৩৩২৯.৭৯	১৭৪৭৫.৯৫	১৬১০০.০০	১৬৭৮৭.৯৪	১৬২০৯.০৬	১০০%	৯৪%	১০০%	৮৮%	ADB, KfW & GTZ	১.৭৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭৫	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (১ম সংশোধিত) (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯৪/৪১	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৪৬৮.৭২	৪৬৮.৭২					১০০%	৮০%	১০০%	৭৮%		*প্রকল্প এলাকায় খিলগাঁও (শাহজাহানপুর) বাজারের ডুটিগ্রাহ দোকানদারদের রি-সেটেলমেন্ট জনিত কারণে প্রকল্পের কাজ বিলম্ব হচ্ছে। *৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বাবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৬	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৯৪/৪২	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৭১.৮৮	৪৯৭১.৮৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%		ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭৭	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৯৪/৪৩	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮৯৯৫.২৪	৮৯৯৫.২৪					১০০%	৯৯.৯২%	১০০%	৯৪.৬৯%		*২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে। *৫ কোটি টাকা উপযোগনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭৮	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ (মগবাজার মোটাক (সমষ্টিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৯৪/৪৪	১২৫০০.০০	২৫০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১২১৬০.১২	২৫০০.০০	৯৬৬০.১২	৯৬৬০.১২	১২০৭৭.৩৫	২৪১৭.৩৫	৯৬৬০.০০	৯৬৬০.০০	১০৬৫২.৬১	৯৬৬০.১২	১০০%	৯৮%	১০০%	৯৭%	SFD & OFID	
৭৯	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন (সংশোধিত)। (২৪৮৫/মার্চ/১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯৪/৪৫	১১০২.০০	১১০২.০০			১১০২.০০	১১০২.০০			৯২৬.৫০	৯২৬.৫০					১০০%	৯৩%	১০০%	৮৪%		জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮০	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৯৪/৪৬	৮০০০.০০	১৫০০.০০	৬৫০০.০০	৪৭৫০.০০	৭২৭৫.০০	১২৭৫.০০	৬০০০.০০	৪৭৫০.০০	৬৭৮০.০৬	১২৫৯.৭০	৫৫২০.৩৬	৪২৭০.৩৬	৬২০০.২২	৪৪৩৬.২২	১০০%	৯০%	১০০%	৮৫%	ADB KFW	পরিবহন সমস্যার কারণে কাজিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে।
৮১	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	২৯৬/৪৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৩০০.০০	২৩০০.০০					১০০%	৯৭%	১০০%	৯২%		
৮২	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৯৬/৪৮	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			৫০.০০	৫০.০০					১০০%	১৫%	১০০%	১৩%		প্রশাসনিক ভবনের পুনঃসংগঠন আহ্বান করা হয়েছে। ছাত্রাবাসের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্রাঙ্গী নির্মাণ, পার্ক শেড/প্রধান ফটক ইত্যাদি নির্মাণের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।
	নতুন প্রকল্পঃ																						
৮৩	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	২৯৬/৪৯	৮.০০	৮.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		আরএডিপিতে অংশগ্রহণ নতুন প্রকল্প।
৮৪	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা। (১৯৭/অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	২৯৬/৫০	৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	২৫%	১০০%	০%		আরএডিপিতে অংশগ্রহণ নতুন প্রকল্প।
৮৫	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনি লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন। (২০৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৯৬/৫১	১৫০.০০	১৫০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	২৫%	১০০%	০%		আরএডিপিতে অংশগ্রহণ নতুন প্রকল্প।
৮৬	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনুঃ	২৯৬/৫২	৩০.০০	৩০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%	ADB	আরএডিপিতে অংশগ্রহণ নতুন প্রকল্প।
৮৭	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৯৫/নভেম্বর/১৩ হতে অক্টোবর/১৫)	অনুঃ	২৯৬/৫৩	৮২১.০০	৮২১.০০			৮২১.০০	৮২১.০০			৭০৯.৫৭	৭০৯.৫৭					১০০%	৯০%	১০০%	৮৬%		আরএডিপিতে অংশগ্রহণ নতুন প্রকল্প।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বািয়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৮	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৫)	অনু : ২৯৬/৫৪		২৫০.০০	২৫০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৪০.০০	২৪০.০০					১০০%	৯৭%	১০০%	৯৬%		
৮৯	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/১৪ থেকে ডিসেম্বর/১৯)	অনু : ২৯৬/৫৪		২০০.০০	৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	২০০.০০	৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%	WB	আরএডিপিতে অস্বাক্ষর নতুন প্রকল্প।
	উপ-মোট (৭১-৮৯) :			৮৪৭৪৯.০০	৩৫৩১৮.০০ (০.০০)	৪৯৪৩১.০০	৩১৭৫৬.০০	৮২৫২০.৪১	৩৪০৮৫.২৯ (০.০০)	৪৮৪৩৫.১২	৩১২৬০.১২	৭৭২৯১.৪৪	৩১৫৩৬.১৩ (০.০০)	৪৫৭৫৫.৩১	৩০০৩০.৩৬	৩৩৬৪০.৭৭	৩০৩০৫.৪০	১০০%	৯৬%	১০০%	৯১%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৯০	5059-Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) Project Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (১২৬০/অক্টোবর/১২ হতে এপ্রিল/১৪)	অনু : ৫৪৪/৪		৪২০.০০		৪২০.০০		৪২০.০০		৪২০.০০		৪২০.০০		৪২০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	এপ্রিল/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	নতুন প্রকল্প :																						
৯১	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTHIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু : ৫৪৬/৫		১২৫.০০	২৫.০০	১০০.০০		৫০.০০		৫০.০০		৫০.০০		৫০.০০				১০০%	২০%	১০০%	৪০%	ADB	*আরএডিপিতে অস্বাক্ষর নতুন প্রকল্প। *১.৭৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৯২	5083-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong-Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation). (১০২৭/০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫)	অনু : ৫৪৬/৬		৫০১.০০		৫০১.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				১০০%	০%	১০০%	০%	ADB	বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ডিপিএ হিসাবে ব্যয় হবে। এডিবি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। এ পর্যন্ত এডিবি হতে কোন ব্যয়ের বিবরণ পাওয়া যায়নি।
৯৩	"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (১২৪৫/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/১৪)	অনু : ৫৪৬/৬		৭৮০.০০		৭৮০.০০		৭৮০.০০		৭৮০.০০		৭১৫.৬৪		৭১৫.৬৪				১০০%	৯৮%	১০০%	৯২%	ADB	
৯৪	"The Project for Developing Inclusive City Government for City Corporation" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।(৮৫৪/এপ্রিল/১৩ হতে অক্টোবর/১৪)	অনু : ৫৪৬/৭		৪৫৬.০০		৪৫৬.০০		৪৫৬.০০		৪৫৬.০০		৪৫৬.০০		৪৫৬.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	ফেব্রুয়ারী/১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	উপ-মোট (৯১-৯৪) :			২২৮২.০০	২৫.০০ (০.০০)	২২৫৭.০০	০.০০	১৭০৬.০০	০.০০ (০.০০)	১৭০৬.০০	০.০০	১৬৪১.৬৪	০.০০ (০.০০)	১৬৪১.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৭৩%	১০০%	৭২%		
	উপ-মোট (৭১-৯৪) :			৮৭০৩১.০০	৩৫৩৪৩.০০ (০.০০)	৫১৬৮৮.০০	৩১৭৫৬.০০	৮৪২২৬.৪১	৩৪০৮৫.২৯ (০.০০)	৫০১৪১.১২	৩১২৬০.১২	৭৮৯৩৩.০৮	৩১৫৩৬.১৩ (০.০০)	৪৭৩৯৬.৯৫	৩০০৩০.৩৬	৩৩৬৪০.৭৭	৩০৩০৫.৪০	১০০%	৯৫%	১০০%	৯১%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প ৪																						
৯৫	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন। (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু ৪	৮২/১৪৮	১১০০০.০০	২৩০০.০০	৮৭০০.০০	৮০৫০.০০	৯৮৪৩.৪১	২৩০০.০০	৭৫৪৩.৪১	৬৯০০.০০	৯১৭৪.৯৫	১৮০১.৩২	৭৩৭৩.৬৩	৬৭৩০.২২	৬৩৫৩.৮৮	৫০৩১.০৬	১০০%	৯৮%	১০০%	৮৩%	JBIC, JICA	
৯৬	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত)। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু ৪	৮২/১৪৯	৭৫০০.০০	২০০০.০০	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	৭৪৫৭.০০	২০০০.০০	৫৪৫৭.০০	৫২৫৭.০০	৭৩৯০.০০	১৯৭০.০০	৫৪২০.০০	৫২২০.০০	৫২২০.০০	৫২২০.০০	১০০%	৯৯.৫০%	১০০%	৯৯%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (৯৫-৯৬) ৪			১৮৫০০.০০	৪৩০০.০০ (০.০০)	১৪২০০.০০	১৩৩৫০.০০	১৭৩০০.৪১	৪৩০০.০০ (০.০০)	১৩০০০.৪১	১২১৫৭.০০	১৬৫৬৪.৯৫	৩৭৭১.৩২ (০.০০)	১২৭৯৩.৬৩	১১৯৫০.২২	১১৫৭৩.৮৮	১০২৫১.০৬	১০০%	৯৯%	১০০%	৯০%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪																							
৯৭	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development." (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু ৪	৪৯৬/৩৪	১১১৫.০০	৩১৫.০০	৮০০.০০		৯৬৫.৩৭	৩১৫.০০	৬৫০.৩৭		৯৩৭.৪২	২৮৭.০৫	৬৫০.৩৭				১০০%	৮৪%	১০০%	৮৪%	JICA	
	মোট (কৃষি) (৯৫-৯৭) ৪			১৯৬১৫.০০	৪৬১৫.০০ (০.০০)	১৫০০০.০০	১৩৩৫০.০০	১৮২৬৫.৭৮	৪৬১৫.০০ (০.০০)	১৩৬৫০.৭৮	১২১৫৭.০০	১৭৫০২.৩৭	৪০৫৮.৩৭ (০.০০)	১৩৪৪৪.০০	১১৯৫০.২২	১১৫৭৩.৮৮	১০২৫১.০৬	১০০%	৯৮%	১০০%	৮৯%		
সেক্টর ৪ পরিবহণ																							
	চলতি প্রকল্প ৪																						
৯৮	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু ৪	২৪৪/১৪৮	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৮০.৩৩	৪৪৮০.৩৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৬%		
৯৯	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু ৪	২৪৪/১৪৯	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৪৯৩.২৫	৬৪৯৩.২৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯০%		
১০০	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সেতু হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫)	অনু ৪	২৪৪/১৫০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৯৬০.৬৩	৯৯৬০.৬৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬১%		২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
	মোট (পরিবহণ) (৯৮-১০০) ৪			২১০০০.০০	২১০০০.০০	০.০০	০.০০	২১০০০.০০	২১০০০.০০	০.০০	০.০০	২০৯৩৪.২১	২০৯৩৪.২১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
	মোট (১-১০০) ৪			৬০৬৬৩৬.২৫	৪২৮৫২৮.২৫ (৪৩০.০০)	১৭৮১০৮.০০	১৪৯২৩৩.০০	৫৯৫৩৬১.২৩	৪২৩৯৩৩.০৪ (০.০০)	১৭১৪২৮.১৯	১৪৫৩২২.২২	৫৬৩৯১৫.৬৫	৪১৩৪৪১.২৫ (০.০০)	১৫০৪৭৪.৪০	১২৬২৮৫.৯০	১২০১০২.৩৯	১১২২৪০.৯৮	১০০%	৯৫%	১০০%	৯৩%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১০১	পিরোজপুর, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, বি-বাড়িয়া ও গাইবান্ধা জেলা ৬টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অননু :	৭৪২/৯৫																				
১০২	ঠাকুগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসন্ধর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অননু :	৭৪২/৯৬																				২১/১০/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অননু :	৭৪২/৯৭																				২৭/১১/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৪	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়)। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অননু :	৭৪২/৯৮																				*৩০/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *১৪/০৮/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৮/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রাম সড়ক এবং এর যন্ত্রাচকার বাদ দিয়ে উক্ত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ খাতে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
১০৫	বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলার ৬টি ব্রীজ/কালভার্ট ও ৮টি রাস্তা উন্নয়ন।	অননু :	৭৪২/৯৯																				*ডিপিপি ১৯/০৯/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৯/০৯/২০১৩ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *সবুজপাতার ক্রমিক ১২৪ এ বর্ণিত চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার বিভিন্ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ
১০৬	দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ১৫টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (সেপ্টেম্বর/২০১৩ হতে জুন/২০১৬)	অননু :	৭৪২/১০০																				*১১/০৬/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
১০৭	চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার ৫টি সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)	অননু :	৭৪২/১০১																				চলমান কোন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের পত্রের প্রেক্ষিতে বৃহত্তর চট্টগ্রাম প্রকল্প সংশোধন করে স্কীমগুলি বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০/০৮/২০১৩ তারিখে মন্ত্রনালয়ে মতামত প্রদান করা হয়। *০৬/১১/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৮	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প । (ডিসেম্বর/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	৭৪২/১০২																				*ক্রমিক নং-১১৩ তে বর্ণিত সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল ষ্টাডি এবং এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্টি এসেসমেন্ট করণ প্রকল্পের পরিবর্তে এই প্রকল্পটি প্রক্রিয়াক্রমের জন্য ২২/০৯/২০১৩ তারিখে অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয় । *১০/১০/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।
১০৯	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত ১৪১টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭)	অননুঃ	৭৪২/১০৩																				*১৪/০৭/২০১৩ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয় থেকে পানিঃ কমিশনে প্রেরন করা হয়েছে । *২৬/১০/২০১৩ তারিখে
১১০	পাবনা, নাটোর, গাজীপুর ও কুমিল্লাজেলায় ৭টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প । (২০১৩ হতে ২০১৫)	অননুঃ	৭৪২/১০৪																				
১১১	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২০১৩-২০১৫)	অননুঃ	৭৪২/১০৫																				
১১২	জামালপুর জেলার মেলাদহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭৪২/১০৬																				*২৩/০৬/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানোর সুপারিশ করা হয়েছে । *২৯/০৮/২০১৩ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে ।
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১৩	Benapole Powrashava Infrastructure Improvement Project. (০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫)	অননুঃ	৭৫২/৩১৮																				*২৪/১২/১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে । *০৮/০৫/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ০৯/১০/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।
১১৪	Updating Masterplan and Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭৫২/৩১৯																				০৮/০৯/২০১৩ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।
১১৫	লক্ষীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭৫২/৩২০																				ডিপিপি ০৬/১১/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।
১১৬	ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাটিরক্ষণ ও এ্যাকশন এরিয়া সঞ্চয় প্রণয়ন প্রকল্প ।	অননুঃ	৭৫২/৩২১																				প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলছে ।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাসস্থানবায়নকাল)	অনুমোদনের বইয়ের পৃষ্ঠা পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ		অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক		
					মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																							
সেক্টর ৪ পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১১৭	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (MDSP).(২০১৩-১৪ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৭১/৬৩																			IDA	*বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। * বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগের RFP Evaluation Report বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। * ২০/১১/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি এর অপেক্ষায় রয়েছে।
১১৮	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৭৭১/৬৪	৫১৯.০০		৫১৯.০০	৫১৯.০০															IDB	*Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি’র সুপারিশসহ ১০/০৪/২০১১ তারিখে পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে। *২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি’র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাপ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।
১১৯	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ। (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৭৭১/৬৫																			IDB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি’র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *২৮/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি’র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাপ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।
১২০	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project. (২০১৪-১৫ হতে ২০২১-২২)	অননুঃ	৭৭১/৬৬																			JICA	জাইকা কর্তৃক প্রকল্পের Interim Report দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি মার্চ/২০১৪ এর মধ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২১	Climate Change Adaptation Project (CCAP). (২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭৭১/৬৭																			DANIDA	
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২২	Technical Assistance Project Proposal of PSU for Providing Support to the Implementation of	অননুঃ	৭৮৩/২১০																			ADB	জিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১২৩	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (০১/০৫/১৩ হতে ৩১/০১/১৪)	অননুঃ	৭৮৩/২১১																			ADB	
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
১২৪	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুড় ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প।(২০১৪- ১৫ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৬৯/৩৮																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১২৫	এলজিইডি'র এনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।(২০১৪-১৫ হতে ২০১-২০)	অননুঃ	৭৬৯/৩৯																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১২৬	Surface Water Irrigation Rehabilitation in the Southern Delta Region (Barisal District) of Bangladesh.	অননুঃ	৭৬৯/৪০																				
১২৭	জুড়কার পানি সম্পদ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭৬৯/৪১																				
সেক্টরঃ জন প্রশাসন																							
১২৮	এলজিইডি'তে ই-গভরনেপ চালুকরণ প্রকল্প। Introducing e-Governance in LGED (২০১২-১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৭)	অননুঃ	৭৮৯/২৯০																			KOICA	