

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৬৪	৬১২৪২২.০০	৪২২৯৯৫.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮১৬২২.০০	৪৯১৮৮০.৭৪ (৮০%)	৩১৮৪৭৩.৪৪ (৭৫%)	০.০০	১৭৩৪০৭.৩০ (৯২%)	১৬৭৬০৭.৩০ (৯২%)	৩৮৫৩৫২.০৫ (৬৩%)	২৮৫৬৫৫.৯৪ (৬৮%)	০.০০	৯৯৬৯৬.১১ (৫৩%)	৯৬৮২৫.৭৩ (৫৩%)	১০১৯০৮.১৪	৯২০০৫.৫০	৭০%	৭৩%	৬৮%	৬৩%
মোট (RD & I) :	৬৪	৬১২৪২২.০০	৪২২৯৯৫.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮১৬২২.০০	৪৯১৮৮০.৭৪ (৮০%)	৩১৮৪৭৩.৪৪ (৭৫%)	০.০০	১৭৩৪০৭.৩০ (৯২%)	১৬৭৬০৭.৩০ (৯২%)	৩৮৫৩৫২.০৫ (৬৩%)	২৮৫৬৫৫.৯৪ (৬৮%)	০.০০	৯৯৬৯৬.১১ (৫৩%)	৯৬৮২৫.৭৩ (৫৩%)	১০১৯০৮.১৪	৯২০০৫.৫০	৭০%	৭৩%	৬৮%	৬৩%
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও পু্যায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২১	২১৬৭৮৮.০০	৮২৪৯১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৪২৯৭.০০	১২১২০০.০০	১৬৬৪৬৫.৯৫ (৭৭%)	৫৩৪০৪.১২ (৬৫%)	০.০০	১১৩০৬১.৮৩ (৮৪%)	১০৪৭২২.০৩ (৮৬%)	১১৮৭২৪.৮৭ (৫৫%)	৪৭০২২.১৩ (৫৭%)	০.০০	৭১৭০২.৭৪ (৫৩%)	৫৩৪০৯.৪৯ (৪৪%)	৫৯৮৮৯.১৯	৬৩২৫৮.৭৮	৭১%	৬৮%	৭০%	৫৫%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১০২০.০০	২২০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	৫০০.০০	২২০.৭৫ (২২%)	১১০.০০	০.০০	১১০.৭৫ (১৪%)	০.০০	১৭৪.৭৫ (১৭%)	৬৪.০০	০.০০	১১০.৭৫ (১৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	৫৩%	৪০%	৫৩%	১৭%
মোট (PPWS&H) :	২২	২১৭৮০৮.০০	৮২৭১১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৫০৯৭.০০	১২১৭০০.০০	১৬৬৬৮৬.৭০ (৭৭%)	৫৩৫১৪.১২ (৬৫%)	০.০০	১১৩১৭২.৫৮ (৮৪%)	১০৪৭২২.০৩ (৮৬%)	১১৮৮৯৯.৬২ (৫৫%)	৪৭০৮৬.১৩ (৫৭%)	০.০০	৭১৮১৩.৪৯ (৫৩%)	৫৩৪০৯.৪৯ (৪৪%)	৫৯৮৮৯.১৯	৬৩২৫৮.৭৮	৭১%	৬৮%	৭০%	৫৫%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	২৭৯৮৯.০০	৮৮৫২.০০	১৯১৩৭.০০	১৮৫২৭.০০	২৫২১৪.০০ (৯০%)	৬৬৩৯.০০ (৭৫%)	০.০০	১৮৫৭৫.০০ (৯৭%)	১৮২২৭.০০ (৯৮%)	১৫৪৬৬.৩৫ (৫৫%)	৬০৬৫.৪৭ (৬৯%)	০.০০	৯৪০০.৮৮ (৪৯%)	৯১১৭.৭৯ (৪৯%)	১১১৩৬.৮০	১২৯৪৫.২৬	৫৮%	৬৭%	৫৩%	৫৫%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৭৭৮.০০	০.০০	১৭৭৮.০০	০.০০	৪৬৯.৪৬ (২৬%)	০.০০	০.০০	৪৬৯.৪৬ (২৬%)	০.০০	৪৬৯.৪৬ (২৬%)	০.০০	০.০০	৪৬৯.৪৬ (২৬%)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	২৬%	৭৫%	২৬%
মোট কৃষি সেক্টর :	৩	২৯৭৬৭.০০	৮৮৫২.০০ (৬৩০০.০০)	২০৯১৫.০০	১৮৫২৭.০০	২৫৬৮৩.৪৬ (৮৬%)	৬৬৩৯.০০ (৭৫%)	০.০০	১৯০৪৪.৪৬ (৯১%)	১৮২২৭.০০ (৯৮%)	১৫৯৩৫.৮১ (৫৪%)	৬০৬৫.৪৭ (৬৯%)	০.০০	৯৮৭০.৩৪ (৪৭%)	৯১১৭.৭৯ (৪৯%)	১১১৩৬.৮০	১২৯৪৫.২৬	৫৯%	৬৫%	৫৪%	৫৪%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	১১২৫০.০০ (৭৫%)	১১২৫০.০০ (৭৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০৯৩২.৮৯ (৭৩%)	১০৯৩২.৮৯ (৭৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৪%	৮০%	৬৪%	৭৩%
সর্বমোট :	৯২	৮৭৪৯৯৭.০০	৫২৯৫৫৮.০০ (৬৩৩৫.০০)	৩৪৫৪৩৯.০০	৩২১৮৪৯.০০	৬৯৫৫০০.৯০ (৭৯%)	৩৮৯৮৭৬.৫৬ (৭৪%)	০.০০	৩০৫৬২৪.৩৪ (৮৮%)	২৯০৫৫৬.৩৩ (৯০%)	৫৩১১২০.৩৭ (৬১%)	৩৪৯৭৪০.৪৩ (৬৬%)	০.০০	১৮১৩৭৯.৯৪ (৫৩%)	১৫৯৩৫৩.০১ (৫০%)	১৭২৯৩৪.১৩	১৬৮২০৯.৫৪	৭০%	৭২%	৬৮%	৬১%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	২৬	(১৮টি সবুজপাতা বহিহৃত)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	২৬																				
মোট প্রকল্প :	১৪৪																				
(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)																					

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের বইয়ের পৃষ্ঠা পার্যায়	এডিপি ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন): ২য় খন্ড (১ম সংশোধিত) প্রকল্প । (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৮৮/২৬	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৪৫৩.৯৬	৬৪৫৩.৯৬					৭৫%	১০০%	৭৫%	৯৯%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে জুন/১৬)	অনু :	৯০/২৭	২৭৪৫.০০	২৭৪৫.০০			১৩৭২.৫০	১৩৭২.৫০			১৩৫৪.৫০	১৩৫৪.৫০					৭৫%	৯০%	৭৫%	৪৯%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত । *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৫৫.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে ।
৩	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	৯০/২৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৪৩.৭৫	৪৮৪৩.৭৫			৪৮১৭.৩২	৪৮১৭.৩২					৬৮%	৮৯%	৬৮%	৭৪%		
৪	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	সং অনুঃ	৯০/২৯	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪০৬৯.৮৫	৪০৬৯.৮৫			৪০৫৩.৮৮	৪০৫৩.৮৮					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭৪%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।
৫	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১৯০৭৮.৮৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫- ১৬)	অনু :	৯০/৩০	৩৭৮৪.০০	৩৭৮৪.০০			২৮৩৮.০০	২৮৩৮.০০			২৮২৫.৮৭	২৮২৫.৮৭					৭৫%	৯২%	৭৫%	৭৫%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত । *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে ।
৬	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত) । (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬- ১৭)	অনুঃ	৯০/৩১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			২৬০০.০০	২৬০০.০০					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৫২%		

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগস্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯০/৩২	৩০১৩৯.০০	১৩৯.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০০৬৯.৫০	৬৯.৫০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	১৭৮১৫.৯০	৬০.২০	১৭৭৫৫.৭০	১৭৭৫৫.৭০	১৭৪৮০.৬৮	১৬০৪০.৬৮	৭৫%	৬৮%	৭৫%	৫৯%	IDA, KfW	
৮	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	অনু :	৯০/৩৩	৯০৬০.০০	৯০৬০.০০			৬৭৯৫.০০	৬৭৯৫.০০			৬৪৩৩.০০	৬৪৩৩.০০					৭৫%	৭৩%	৭৫%	৭১%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯২/৩৪	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১৫৪৬৯.৫৬	১৫৪৬৯.৫৬					৬৮%	৯০%	৫৫%	৮৮%		
১০	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও বালকাঠী জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯২/৩৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৯৬৭.৭৫	৫৯৬৭.৭৫			৫৯৩৪.৫৩	৫৯৩৪.৫৩					৭৫%	৭৮%	৭৫%	৭৪%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
১১	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৭)	অনু :	৯২/৩৬	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৬৬৯৪.০৩	৬৬৯৪.০৩					৮০%	৯৮%	৮০%	৭৪%		
১২	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে জুন/১৬)	অনু :	৯২/৩৭	৩৬১২৬.০০	৩৬১২৬.০০			২৬৮৬৫.০০	২৬৮৬৫.০০			২৬২১৩.২৫	২৬২১৩.২৫					৭৫%	৮৩%	৭৫%	৭৩%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৩৫৩৩.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৩	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (সংশোধিত) (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯২/৩৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৮১৭.১৮	৩৮১৭.১৮					৭০%	৬৬%	৭০%	৬৪%		

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৪	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৯২/৩৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০			১৮৫৪১.১০	১৮৫৪১.১০					৮৫%	১০০%	৮০%	৭৪%		
১৫	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১৬৮৭৯৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৭)	অনুঃ	৯২/৪০	২৫৬০০.০০	১০০০০.০০	১৫৬০০.০০	১৫২০০.০০	১৮৯০০.০০	৭৫০০.০০	১১৪০০.০০	১১০০০.০০	১৪৯৫০.২৭	৭২০৫.৪৯	৭৭৪৪.৭৮	৭৫১৭.২৮	১০৬৯০.৭২	৯৮৪০.৩৮	৬৭%	৭২%	৫৯%	৫৮%	JICA	
১৬	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প । (সংশোধিত) (৩০২৭৭/মে/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯২/৪১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৯৭২.৫০	২৯৭২.৫০			২৯১০.৩৯	২৯১০.৩৯					৭৫%	৮৩%	৭৫%	৭৩%		জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন ।
১৭	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	সং অনুঃ	৯৪/৪২	৭০০৩.০০	৭০০৩.০০			৫২৫২.২৫	৫২৫২.২৫			৫২০৫.০১	৫২০৫.০১					৭৫%	৯৮%	৭৫%	৭৪%		
১৮	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) ।(১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৪/৪৩	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০			১৮৬৪০.৫৮	১৮৬৪০.৫৮					৭৯%	৮৫%	৭৯%	৭৫%		
১৯	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।(সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৪	৬৮৪৪.০০	৬৮৪৪.০০			৫১৩৩.০০	৫১৩৩.০০			৪৮৯৫.৫৬	৪৮৯৫.৫৬					৭৫%	৭৩%	৭৫%	৭২%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত । *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৪১৭.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা
২০	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬০/ মার্চ/২০১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৪/৪৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৫২০৪.১৮	৫২০৪.১৮					৯৬%	৯৬%	৯৬%	৭৪%		
২১	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প ।(সংশোধিত) (৪৩৮২০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৭১৯.৯৯	৩৭১৯.৯৯					৭৫%	৯৪%	৭৫%	৭৪%		জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।
২২	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৮২৬৪৯/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৭	২৭০০০.০০	১০০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬০০০.০০	২৪৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৭০০০.০০	১৬০০০.০০	১৫৭১৯.৯৭	৬৩৩৭.০৪	৯৩৮২.৯৩	৯১৮০.১৯	৮৪১০.৪৩	১১০৪২.৩৫	৭৪%	৬৫%	৭৪%	৫৮%	ADB KFW JFPR	জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(শতক টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৩	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৪/৪৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৮৮.৭৮	৭৪৮৮.৭৮					৭৫%	৯৯%	৭৫%	৭৫%		
২৪	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন । (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯৪/৪৯	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২০৫০.০০	২০৫০.০০					৭৫%	৭৮%	৭৫%	৬৮%		
২৫	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে জুন/১৭)	অনু :	৯৬/৫০	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৬৮.৫০	৫৯৬৮.৫০					৭৫%	৮২%	৭৫%	৭৫%		
২৬	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) । (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৯৬/৫১	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১২৫২৫.০০	১২৫২৫.০০			১০৪২৫.০০	১০৪২৫.০০					৭৫%	৫৯%	৭৫%	৫২%		
২৭	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা) । (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৬/৫২	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭২১.৯৭	৩৭২১.৯৭			৩৬৯১.০৮	৩৬৯১.০৮					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭৪%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকিয়াধীন ।
২৮	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৬/৫৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			৮১৭৫.০০	৮১৭৫.০০					৭৫%	৬১%	৭৫%	৫৫%		জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকিয়াধীন ।
২৯	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প । (৭১৫৩৭/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	৯৬/৫৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৬৯৫.১৮	৩৬৯৫.১৮					৭৫%	১০০%	৭৫%	৭৪%	WFP	
৩০	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প ।(১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৯৬/৫৫	২৩০০০.০০	৪০০০.০০	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	২১৯৯২.৫০	২৯৯২.৫০	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	৬৮৬৬.৪৬	২৯৪৮.২০	৩৯১৮.২৬	৩৯১৮.২৬	১০৪২৮.৪০	৩৯১৮.২৬	৫৫%	৫৬%	৫৩%	৩০%	IFAD STF	হাওড় অঞ্চলে বন্যা প্রলম্বিত হওয়ায় বন্যার পানি নামতে দেরী হয়েছে বিধায় অগ্রগতি কম হয়েছে ।
৩১	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৯৬/৫৬	৪৮০০০.০০	৮০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৪৬০০০.০০	৬০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৩২২২৮.৭৬	৫৯৯৫.৮৩	২৬২৩২.৯৩	২৬২৩২.৯৩	২৫৭৩৪.৬৬	২৫৭৩৪.৬৬	৬৫%	৭৪%	৫৫%	৬৭%	IDA	
৩২	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট । (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৯৬/৫৭	২৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	২০০০০.০০	১৯৪০০.০০	২৩৭৫০.৫০	৩৭৫০.৫০	২০০০০.০০	১৯৪০০.০০	১৩৭৭৪.৭১	৩১৯৬.৬৫	১০৫৭৮.০৬	১০৩৩৮.৫০	৯০৮০.৮৮	৭৮৯৩.৮৭	৬৫%	৬০%	৫৫%	৫৪%	ADB, IFAD, KfW	
৩৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৬/৫৮	১৭৫০০.০০	২৫০০.০০ (৩৫.০০)	১৫০০০.০০	১০১০০.০০	১৫৭৩৬.২৫	১৮৩৬.২৫ (০.০০)	১৩৯০০.০০	১০১০০.০০	১৩৪৩২.১৯	১৬১১.৯৬ (০.০০)	১১৮২০.২৩	১০০৪১.৮৯	১০০৪১.৮৯	৭৫০০.০০	৮১%	৮৫%	৭২%	৭৭%	JICA	

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(শত টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৪	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু : ৯৬/৫৯		৩৬২.০০	৩৬২.০০			২৭১.০০	২৭১.০০			২৭০.০০	২৭০.০০					৭৫%	৭৮%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৫	৫০৮৪-রুরাল এমপ্রুয়েমেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৯৮/৬০		২২৫০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৬৪৭৮.৮২	১১২৫০.০০	৫২২৮.৮২	৫২২৮.৮২	১৬৪১৮.৮২	১১১৯০.০০	৫২২৮.৮২	৫২২৮.৮২	৭১৩৪.৮২	৭১৩৪.৮২	৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭৩%	EU	
৩৬	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : ৯৮/৬১		৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৪২৫.০০	৪৪২৫.০০			৪২৩৬.৭৯	৪২৩৬.৭৯					৭৫%	৯৬%	৭৫%	৭১%		
৩৭	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী।	অনু : ৯৮/৬২		২৪০০.০০	৪০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৮৭৫.৯৮	১১২.৫০	৭৬৩.৪৮	৭৬৩.৪৮	৮৫০.৪০	৮৭.৯২	৭৬২.৪৮	৭৬২.৪৮	৭৬৮.৬৬	৭৬৩.৪৮	৭৫%	৬৮%	৭৫%	৩৫%	USAID	
৩৮	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৯৮/৬৩		৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					৭৫%	৬২%	৭৫%	৬০%		
৩৯	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : ৯৮/৬৪		৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৬২.২৪	৪৪৬২.২৪					৭৫%	৯৮%	৭৫%	৭৪%		
৪০	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (১২৫৪১.৪৩/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৯৮/৬৫		২০০০.০০	২০০০.০০			২৫.০০	২৫.০০			২০.৭৬	২০.৭৬					৪০%	১%	৩৮%	১.০৪%		প্রি-কোয়ালিফাইড ঠিকাদারদের মধ্য হতে ঠিকাদার নির্বাচনের লক্ষ্যে ৩য় বার দরপত্র আহ্বান করা হয়। কিন্তু উক্ত উর্দদরে কারণে ঠিকাদার নির্বাচন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রাক্কলন সংশোধন করতঃ পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী নতুন ভাবে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। শীঘ্রই ঠিকাদার নির্বাচনপূর্বক কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন/১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪১	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ৯৮/৬৬		৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৮২২.১৭	৭৮২২.১৭					৭৫%	৯৯.১০%	৭৫%	৯৮%		

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	এডিপি	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪২	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (৬৩০০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ৯৮/৬৭		৪৮০০.০০	৮০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০			৫৪.৭৫৬	৫৪.৭৬					৭০%	১%	৭০%	১%	SFD	আন্তর্জাতিক কনসাল্টিং ফার্ম নিয়োগের জন্য ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হয়। সে প্রেক্ষিতে ১৫/১২/২০১৫ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত আরডিপিপি একনেকের অপেক্ষায় আছে। জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন অচিরেই ভূমি মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া যাবে। বিধায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
৪৩	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প।(৭৫৫৬.৩২/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১০০/৬৮		১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১০২.০০	১১০২.০০					৬৫%	৯৬%	৫৫%	৭৩%		
৪৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু : ১০০/৬৯		৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৬৭২৪.৩৮	৬৭২৪.৩৮					৫৫%	৭৮%	৫২%	৭৫%		
৪৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ১০০/৭০		২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৮৯.০০	১৪৮৯.০০					৭৫%	৯৬%	৭০%	৭৪%		
৪৬	৫১০৮-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোল্লাগ্রাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গভপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে জুন/১৬)	অনু : ১০০/৭১		১৪৯০.০০	১৪৯০.০০			১১১৭.৫০	১১১৭.৫০			১১১৭.৫০	১১১৭.৫০					৭৫%	৯০%	৭৫%	৭৫%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪৭	৫১১৬-জামালপুর জেলার মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১০০/৭২		৯৮৫.০০	৯৮৫.০০			৭৩৮.৭৫	৭৩৮.৭৫			৭৩৮.৭৫	৭৩৮.৭৫					৭৫%	৮০%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৮	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১০০/৭৩		৭০০.০০	৭০০.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৮৬%	৭৬%	৮৫%	৭১%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
					মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৯	৫১২১-ঠাকুরগাঁও জেলার অন্তর্গত বাগিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকৈল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯০০/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১০০/৭৪		১৩০০.০০	১৩০০.০০			৯৭৫.০০	৯৭৫.০০			৯৭০.০০	৯৭০.০০					৭৫%	৮৮%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫০	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু : ১০০/৭৫		৮৫৬২.০০	২৫০০.০০	৬০৬২.০০	৫৬৫৭.০০	৫৩৫০.০০	১২৫০.০০	৪১০০.০০	৪১০০.০০	৪২০৩.০০	১১০২.০০	৩১০১.০০	২৬৭৮.৭৬			৫৫%	৬১%	৫২%	৪৯%	JICA	
৫১	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫২৯/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনু : ১০২/৭৬		৪২৮.০০	৪২৮.০০			৩১৯.০০	৩১৯.০০			৩১৯.০০	৩১৯.০০					৭৯%	৮২%	৭৯%	৭৫%		*জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫২	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১১/জুলাই ১৪ হতে জুন ১৯)	অনু : ১০২/৭৭		৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২২০.০০	৫২২০.০০			৫১৭৭.৬৫	৫১৭৭.৬৫					৭৯%	৭৭%	৭৯%	৭৪%		
৫৩	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১৩/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনু : ১০২/৭৮		১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৩৮.৫৫	৭৩৮.৫৫					৭৫%	৯২%	৭৫%	৭৪%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫৪	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প। (১৬৫৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনু : ১০২/৭৯		৬০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪৫০০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	৪০০৭.০০	১৮৭০.০০	২১৩৭.০০	২১৩৭.০০	২১৩৭.০০	২১৩৭.০০	৯০%	৭৫%	৮১%	৬৭%	DANIDA	
৫৫	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩০৫৬১.২৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু : ১০২/৮০		৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২১৩০.৪২	২১৩০.৪২					৬৫%	৮২%	৬৩%	৭১%		
৫৬	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনু : ১০২/৮১		৯৯০৮.০০	১৪৩.০০	৯৭৬৫.০০	৯৭৬৫.০০	৯৮০০.৭৫	৩৫.৭৫	৯৭৬৫.০০	৯৭৬৫.০০	১০৪৭.২৯	১৩.৩৭	১০৩৩.৯২	১০৩৩.৯২			৫৫%	২০%	৫৫%	১১%	WB	
নতুন প্রকল্প :																							
৫৭	নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (নারায়নগঞ্জ-৪) শীর্ষক প্রকল্প। (১৮৮৯/০১/০১/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)	অনু : ১০২/৮২		১৮৮৯.০০	১৮৮৯.০০			১৩৮০.১২	১৩৮০.১২			১৩৭৮.৪৯	১৩৭৮.৪৯					৭৫%	৯২%	৭৫%	৭৩%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৮	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন করতোয়া নদীর উপর ১টি, নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ২টি ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন ভূরাগ নদীর উপর ১টি ব্রিজের সমন্বয়ে সর্বমোট ৪টি ব্রিজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (২০০/০১/০৬/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)	অনু : ১০২/৮৩		২০০.০০	২০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			৯২.৩২	৯২.৩২					৭৫%	৬৪%	৭৫%	৪৬%		Ryb/2016 G mgvwłi Rb" wba@vwiz]

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(শতক টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫৯	চাঁদাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন বিনাই (পুংলী) নদীর উপর ৩টি ব্রিজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৯৭/০১/০৬/১৫ হতে জুন/২০১৬)	অনু :	১০৪/৮৪	১৯৭.০০	১৯৭.০০			৯৮.৫০	৯৮.৫০			৮৭.৯৫	৮৭.৯৫					৭৫%	৬৪%	৭৫%	৪৫%		Ryb/2016 G mgvwβi Rb" wba@vwiZ]	
৬০	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৯৮/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১০৪/৮৫	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৬৪.৭০	৩৬৪.৭০					৭৫%	৯২%	৭৫%	৭৩%			
৬১	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	৬৯০/৯৯	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৩৫২৪.৩৪	১৩৫২৪.৩৪					৪০%	৩৬%	৪০%	৩৪%			
৬২	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	৬৯০/৯৫	৩০০.০০	৩০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২১১.৭২	২১১.৭২					৭৫%	৮০%	৭৫%	৭১%		০৫/০৫/২০১৫ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৬৩	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২০৭৮/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	এডিপি বর্হিভূত	৩০০.০০	৩০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					৭৫%	৮০%	৭৫%	৭৫%		১৮/০৫/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																								
চলতি প্রকল্প :																								
৬৪	Project Design Advance: Rural Connectivity Program শীর্ষক প্রকল্প।(১৯৬৫.৪৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনু :	৪৮৮/৬	৮০০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০		৭৫.০০	৭৫.০০			১.৩৬	১.৩৬					৭৫%	২৩%	৭৫%	০.১৭%	ADB	২১/১২/২০১৫ তারিখে Shortlisting কৃত ফর্ম এর অনুমোদন পাওয়া গেছে যা মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
মোট (পল্লী) (১-৬৪) :					৬১২৪২২.০০	৪২২৯৯৫.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮১৬২২.০০	৪৯১৮৮০.৭৪	৩১৮৪৭৩.৪৪ (০.০০)	১৭৩৪০৭.৩০	১৬৭৬০৭.৩০	৩৮৫৩৫২.০৫	২৮৫৬৫৫.৯৪ (০.০০)	৯৯৬৯৬.১১	৯৬৮২৫.৭৩	১০১৯০৮.১৪	৯২০০৫.৫০	৭০%	৭৩%	৬৮%	৬২.৯২%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
চলতি প্রকল্প :																								
৬৫	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (৮১৯৮৭/২০০৭-০৮ হতে আগস্ট/১৫)	অনু :	২৭৬/৩০	১৮৪৮.০০	৩৫১.০০	১৪৯৭.০০		১৬২৬.৩৮	১২৯.০০	১৪৯৭.৩৮		১৫৯২.১৯	৯৪.৮১	১৪৯৭.৩৮				১০০%	৯৭%	১০০%	৮৬%	UNDP & DFID	আগস্ট/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
৬৬	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	২৭৬/৩১	১৯৬২.০০	১৯৬২.০০			১৯৬২.০০	১৯৬২.০০			১৮৯৩.৬৩	১৮৯৩.৬৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭%		ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
৬৭	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	২৭৬/৩২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৫৮.৬৫	৫৯৫৮.৬৫					৮৯%	৯৩%	৮৯%	৭৪%			
৬৮	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১২৫৮৮২/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	২৭৬/৩৩	১৩১৮৪.০০	১৩১৮৪.০০			৯৮৭৫.৫০	৯৮৭৫.৫০			৯৮০৬.০২	৯৮০৬.০২					৭৫%	৯৯.০৮%	৭৫%	৭৪%			

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(শত টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৯	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মৌচাক (সমষ্টিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)(সং)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৭)	অনু :	২৭৬/৩৪	২৭৫০০.০০	৫০০০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	২০৯৪৭.৪৩	৩৭৫০.০০	১৭১৯৭.৪৩	১৭১৯৭.৪৩	২১২৬৮.৮৯	৩৭১৫.৪৯	১৭৫৫৩.৪০	১৭৫৫৩.৪০	১৮৮১২.৯৫	১৬১৯৫.৪৩	৬৫%	৮১%	৬৫%	৭৭%	SFD & OFID	
৭০	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	২৭৬/৩৫	৪৮৫০০.০০	১২৮০০.০০ (৩০০.০০)	৩৫৭০০.০০	৩২২০০.০০	৪৫০৬৫.০৮	৯৩৭৫.০০ (০.০০)	৩৫৬৯০.০৮	৩২২০০.০০	২৪০১৬.০৬	৯২৮৭.৭০ (০.০০)	১৪৭২৮.৩৬	১১২৩৮.২৮	১৪৩৬১.২৪	১০৬৪২.১৮	৭৫%	৭০%	৭৫%	৫০%	ADB KFW	
৭১	৫৮৮০-নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৮/৩৬	৩৮৫১.০০	৩৮৫১.০০			২৮৭৯.২৫	২৮৭৯.২৫			২৫০৩.১৫	২৫০৩.১৫					৮৫%	৮৫%	৮৫%	৬৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭২	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২৪০০.৯৭/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	২৭৮/৩৭	৯০০.০০	৯০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					৭৫%	৩০%	৭৫%	২৫%		
৭৩	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু :	২৭৮/৩৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০৬৬.০০	১০৬৬.০০			১০৬৬.০০	১০৬৬.০০					৭২%	৭৫%	৬৫%	২৭%		
৭৪	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৮/৩৯	১১৫০.০০	১১৫০.০০			৮৬২.৫০	৮৬২.৫০			৭৬৪.৫০	৭৬৪.৫০					৫৯%	৭০%	৫৯%	৬৬%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৫	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	২৭৮/৪০	১৩২০০.০০	৩৬০০.০০	৯৬০০.০০	৯০০০.০০	১০৯৩১.৬৭	১৮০০.০০	৯১৩১.৬৭	৯০০০.০০	৩৩৭৩.৯৫	৪৫১.১৬	২৯২২.৭৯	২৭৯১.১২	১৮৫৭.০৬	১৮৫৭.০৬	৩৭%	৪৩%	৩৭%	২৬%	ADB	
৭৬	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.৩০/নভেম্বর/১৩ হতে জানুয়ারী/১৬)	অনু :	২৭৮/৪১	৫৪৮.০০	৫৪৮.০০			৫৪৮.০০	৫৪৮.০০			৫৪৮.০০	৫৪৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জানুয়ারী/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৭৭	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৮/৪২	৬৩৫.০০	৬৩৫.০০			৩১৬.৫০	৩১৬.৫০			৩১৬.৫০	৩১৬.৫০					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৫০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৮	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	২৭৮/৪৩	৩২৮৫০.০০	৫৩৫০.০০ (৩০০০.০০)	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৯৯১৭.২৮	২৪১৭.২৮ (১৩৫৪.৭৮)	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	১৪৩৭৫.৪৭	১৯৬৭.৩৮ (১৩৫৪.৭৮)	১২৪০৮.০৯	১২৪০৮.০৯	১৩৫৫৮.২০	১৩৫৫৮.২০	৬৫%	৫০%	৬৩%	৪৪%	WB	
৭৯	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৪৬/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৮/৪৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭৫%	৮৩%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮০	তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২৬০০৪৮/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	২৮০/৪৫	৩২০০০.০০	১২০০০.০০ (৩০০০.০০)	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	১৯৬১১.০৯	৮১৫৪.১৫ (১৪০৪.১৫)	১১৪৫৬.৯৪	১০৪১৭.৫৮	১৬৭৮৫.৩৪	৫৬২৮.৪০ (১৪০৪.১৫)	১১১৫৬.৯৪	১০১১.৫৮	১১২৯৯.৭৪	১০৪১৭.৫৮	৭৫%	৬৬%	৭৫%	৫২%	ADB, OFID	

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮১	“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনুঃ	২৮০/৪৬	২৩৫০০.০০	৬০০০.০০	১৭৫০০.০০	১২০০০.০০	১৩০৫২.২৭	২৪৬৩.৯৪	১০৫৮৮.৩৩	৮৪০৭.০২	১২৯৪৭.৫৫	১৫১১.৭৭	১১৪৩৫.৭৮	৮৪০৭.০২		১০৫৮৮.৩৩	৭৫%	৫৮%	৭৫%	৫৫%	JICA	
৮২	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৮০/৪৭	৬৬০.০০	৬৬০.০০			৩৩০.০০	৩৩০.০০			৯৯.৭৫	৯৯.৭৫					৪৪%	৩০%	৪০%	১৫%		

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
নতুন প্রকল্প :																							
৮৩	৫১৪৪- “ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।(২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৭১০/৫৪৬	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৩৪.২২	২৩৪.২২					৩৫%	৭০%	৩৫%	৪৭%		
৮৪	৫১৪৫-“বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।(২০২৬/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	৭১০/৫৪৭	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২০০.০০	২০০.০০					২৫%	৪৫%	২৫%	৪০%		
৮৫	“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।(২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	৭১১/৫৫৫	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	৬০%	৭৫%	০%		
	উপ-মোট (৬৫-৮৫) :			২১৬৭৮৮.০০	৮২৪৯১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৪২৯৭.০০	১২১২০০.০০	১৬৬৪৬৫.৯৫	৫৩৪০৪.১২ (২৭৫৮.৯৩)	১১৩০৬১.৮৩	১০৪৭২২.০৩	১১৮৭২৪.৮৭	৪৭০২২.১৩ (২৭৫৮.৯৩)	৭১৭০২.৭৪	৫৩৪০৯.৪৯	৫৯৮৮৯.১৯	৬৩২৫৮.৭৮	৭১%	৬৮%	৭০%	৫৫%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৮৬	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু :	৫২৮/৩	১০২০.০০	২২০.০০	৮০০.০০	৫০০.০০	২২০.৭৫	১১০.০০	১১০.৭৫	০.০০	১৭৪.৭৫	৬৪.০০	১১০.৭৫	০.০০			৫৩%	৪০%	৫৩%	১৭%	ADB	
	উপ-মোট (৮৬) :			১০২০.০০	২২০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	৫০০.০০	২২০.৭৫	১১০.০০ (০.০০)	১১০.৭৫	০.০০	১৭৪.৭৫	৬৪.০০ (০.০০)	১১০.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	৫৩%	৪০%	৫৩%	১৭%		
	মোট (নগর) (৬৫-৮৬) :			২১৭৮০৮.০০	৮২৭১১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৫০৯৭.০০	১২১৭০০.০০	১৬৬৬৮৬.৭০	৫৩৫১৪.১২ (২৭৫৮.৯৩)	১১৩১৭২.৫৮	১০৪৭২২.০৩	১১৮৮৯৯.৬২	৪৭০৮৬.১৩ (২৭৫৮.৯৩)	৭১৮১৩.৪৯	৫৩৪০৯.৪৯	৫৯৮৮৯.১৯	৬৩২৫৮.৭৮	৭১%	৬৮%	৭০%	৫৪.৫৯%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৮৭	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।(২য় সংশোধিত) (৫৬৮৭১.১৬/২০০৭-০৮ হতে জুন/১৬)	অনু :	৭০/১১৪	৮৯৮৯.০০	৩৮৫২.০০	৫১৩৭.০০	৪৭২৭.০০	৭৬১৬.০০	২৮৮৯.০০	৪৭২৭.০০	৪৪২৭.০০	৬৩৭৮.৩৫	২৩৭৫.৪৭	৪০০২.৮৮	৩৭৬৭.৭৯	৫৭৮৬.৮০	৭৫৯৫.২৬	৭৫%	৮৭%	৭০%	৭১%	JBIC, JICA	জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৮	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়)। (৮০৫২১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৭০/১১৫	১৯০০০.০০	৫০০০.০০	১৪০০০.০০	১৩৮০০.০০	১৭৫৯৮.০০	৩৭৫০.০০	১৩৮৪৮.০০	১৩৮০০.০০	৯০৮৮.০০	৩৬৯০.০০	৫৩৯৮.০০	৫৩৫০.০০	৫৩৫০.০০	৫৩৫০.০০	৫০%	৫৮%	৪৫%	৪৮%	ADB, IFAD	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে সে অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৫৭%।
	উপ-মোট (৮৭-৮৮) :			২৭৯৮৯.০০	৮৮৫২.০০ (০.০০)	১৯১৩৭.০০	১৮৫২৭.০০	২৫২১৪.০০	৬৬৩৯.০০ (০.০০)	১৮৫৭৫.০০	১৮২২৭.০০	১৫৪৬৬.৩৫	৬০৬৫.৪৭ (০.০০)	৯৪০০.৮৮	৯১১৭.৭৯	১১১৩৬.৮০	১২৯৪৫.২৬	৫৮%	৬৭%	৫৩%	৫৫%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৮৯	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	৪৮২/২৩	১৭৭৮.০০		১৭৭৮.০০		৪৬৯.৪৬		৪৬৯.৪৬		৪৬৯.৪৬		৪৬৯.৪৬				৭৫%	২৬%	৭৫%	২৬%	JICA	
	মোট (কৃষি) (৮৭-৯০) :			২৯৭৬৭.০০	৮৮৫২.০০	২০৯১৫.০০	১৮৫২৭.০০	২৫৬৮৩.৪৬	৬৬৩৯.০০	১৯০৪৪.৪৬	১৮২২৭.০০	১৫৯৩৫.৮১	৬০৬৫.৪৭	৯৮৭০.৩৪	৯১১৭.৭৯	১১১৩৬.৮০	১২৯৪৫.২৬	৫৯%	৬৫%	৫৪%	৫৪%		

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
					(০.০০)				(০.০০)				(০.০০)											

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পরিবহণ																							
চলতি প্রকল্প :																							
৯০	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	২২২/৮৯	২৪২০.০০	২৪২০.০০			১৮১৫.০০	১৮১৫.০০			১৭৬৯.৫৪	১৭৬৯.৫৪					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৭৩%		
৯১	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৩৯০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	২২২/৯০	৬০০৫.০০	৬০০৫.০০			৪৫০৩.৭৫	৪৫০৩.৭৫			৪২৪১.৯২	৪২৪১.৯২					৭৫%	৭২%	৭৫%	৭১%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯২	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)।(২য় সংশোধিত)(৫৯০০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনু :	২২২/৯১	৬৫৭৫.০০	৬৫৭৫.০০			৪৯৩১.২৫	৪৯৩১.২৫			৪৯২১.৪৩	৪৯২১.৪৩					৫০%	৮৯%	৫০%	৭৫%		
মোট (পরিবহণ) (৯০-৯২) :				১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	১১২৫০.০০	১১২৫০.০০	০.০০	০.০০	১০৯৩২.৮৯	১০৯৩২.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৪%	৮০%	৬৪%	৭৩%		
সর্বমোট (১-৯২) :				৮৭৪৯৯৭.০০	৫২৯৫৫৮.০০ (৬৩৩৫.০০)	৩৪৫৪৩৯.০০	৩২১৮৪৯.০০	৬৯৫৫০০.৯০	৩৮৯৮৭৬.৫৬ (২৭৫৮.৯৩)	৩০৫৬২৪.৩৪	২৯০৫৫৬.৩৩	৫৩১১২০.৩৭	৩৪৯৭৪০.৪৩ (২৭৫৮.৯৩)	১৮১৩৭৯.৯৪	১৫৯৩৫৩.০১	১৭২৯৩৪.১৩	১৬৮২০৯.৫৪	৭০%	৭২%	৬৮%	৬১%		

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(শত টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :				৪৬৬৮৯৪.০০	১২১৪৫৫.০০	৩৪৫৪৩৯.০০	৩২১৮৪৯.০০																
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৯৩	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননু :	৬৯০/৯৬																				*০৯/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৫/০৪/২০১৪ তারিখে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৪	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৬৯০/৯৭																				০৬/১০/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯৫	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৬৯০/৯৮																				০১/০৩/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯৬	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৬৯০/১০০																				২৯/১০/১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৯৭	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯০/১০১																				
৯৮	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৬৯০/১০২																				০৯/১২/১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৯৯	কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, বরুড়া, দেবিদ্বার, ব্রাহ্মণপাড়া, মুরাদগঞ্জ, চান্দিনা, মতলব (উত্তর) ও মতলব (দক্ষিণ) উপজেলা) (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯১/১০৩																				
১০০	বিভিন্ন জেলার ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯১/১০৪																				
১০১	সারা দেশে ১০০টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯১/১০৫																				
১০২	বৃহত্তর বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, ভোলা, বালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা) ২য় পর্যায়। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯১/১০৬																				

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৩	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) ২য় পর্যায়। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৭																				
১০৪	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৮																				
১০৫	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৯																				
১০৬	গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গোবিন্দগঞ্জ, হাকিমপুর, বিরামপুর, ঘোড়াঘাট, নবাবগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রাণীশংকৈল উপজেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১০																				
১০৭	ফরিদপুর ও শরিয়তপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ফরিদপুর সদর, মধুখালী, বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা ও নড়িয়া উপজেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১১																				
১০৮	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অনুঃ	৬৯১/১১২																				২৯/০৯/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১০৯	গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তরণ/শক্তিশালীকরণ/জ্যামিতিক মানন্যোতকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৩																				
১১০	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৪																				
১১১	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ (জামালপুর ও শেরপুর জেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৫																				
১১২	ময়মনসিংহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৬																				
১১৩	গ্রামীণ সড়কে নিরাপত্তা উন্নতকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৭																				

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ষায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৪	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	৬৯১/১১৮																				০২/০২/২০১৬ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।
১১৫	রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ । (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননু ঃ	৬৯১/১১৯																				
১১৬	লাঙ্গলবন্দের স্নানঘাটের রাস্তাঘাটসহ রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামো উন্নয়ন । (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৭)	অননু ঃ	৬৯১/১২০																				
১১৭	ঢাকা মাহনগর মহাশ্মশান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৭)	অননু ঃ	৬৯১/১২১																				
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১৮	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগি নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন । (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	অননু ঃ	৭১০/৫৪৫																				
১১৯	পৌরসভা মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননু ঃ	৭১০/৫৪৮																				
১২০	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ উপজেলার পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৭১০/৫৪৯																				২১/০১/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ।
১২১	লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননু ঃ	৭১০/৫৫০																				
১২২	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন । (জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু ঃ	৭১০/৫৫১																				২৭/০১/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ।
১২৩	দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননু ঃ	৭১০/৫৫২																				
১২৪	গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননু ঃ	৭১০/৫৫৩																				
১২৫	জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননু ঃ	৭১১/৫৫৪																				
১২৬	বাউফল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননু ঃ	৭১১/৫৫৬																				
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																							
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২৭	Urban Environment Project (July 2015 to June 2017)	অননু : ১	৭৭১/২৫৪																			ADB	
১২৮	Strengthening Paurashava Governance Project (July 2015 to June 2017)	অননু : ১	৭৭১/২৫৫																			JICA	
১২৯	National Urban Poverty Reduction Programme (July 2015 to June 2017)	অননু : ১	৭৭১/২৫৫																			DFID & UNDP	
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
১৩০	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননু : ১	৭৫২/৪২																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১৩১	এলজিইডি'র এনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননু : ১	৭৫২/৪৩																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।