

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল-ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল-ী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠ সেক্টরের প্রকল্প :	৫০	৩৫১৭৩২.০০	২৭১৬৫৬.০০	৮০০৭৬.০০	৬৯৩৬৩.০০	১৪৯২৫৯.১৬	১২৩০৭৭.২৫	০.০০	২৬১৮১.৯১	২১৬২৬.০১	১০১৪৫০.০৩	৯৭৩৮৮.৮১	০.০০	৪০৬১.২২	৩৩৩৩.৩২	৬৪১০.২৩	৮১৪৫.৭৬	২২%	৩২%	২২%	২৯%
মোট (RD & I) :	৫০	৩৫১৭৩২.০০	২৭১৬৫৬.০০	৮০০৭৬.০০	৬৯৩৬৩.০০	১৪৯২৫৯.১৬	১২৩০৭৭.২৫	০.০০	২৬১৮১.৯১	২১৬২৬.০১	১০১৪৫০.০৩	৯৭৩৮৮.৮১	০.০০	৪০৬১.২২	৩৩৩৩.৩২	৬৪১০.২৩	৮১৪৫.৭৬	২২%	৩২%	২২%	২৯%
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	১২	৯৪৪৮৮.০০	২৯৩৭৪.০০	৬৫১১৪.০০	৫১৬২০.০০	৩৪৯৪৬.৭৮	৯৮৫৩.৫০	০.০০	২৫০৯৩.২৮	১৯৫৬০.০০	১০৬৮৪.২৪	৫৯৯৭.১৩	০.০০	৪৬৮৭.১১	২৮৭৪.১৯	৩১১২.২৯	১০১৩৩.০৬	২০%	১৫%	১৯%	১১%
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	৫৬১.০০	০.০০	৫৬১.০০	৩১০.০০	৩১৫.০০	০.০০	০.০০	৩১৫.০০	৩১০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	১৩৩.৫৬	১৩৩.৫৬	৩২%	৪%	৩২%	১%
মোট (PPWS&H) :	১৪	৯৫০৪৯.০০	২৯৩৭৪.০০	৬৫৬৭৫.০০	৫১৯৩০.০০	৩৫২৬১.৭৮	৯৮৫৩.৫০	০.০০	২৫৪০৮.২৮	১৯৮৭০.০০	১০৬৮৪.২৪	৫৯৯৭.১৩	০.০০	৪৬৯২.১১	২৮৭৪.১৯	৩২৪৫.৮৫	১০২৬৬.৬২	২০%	১৫%	১৯%	১১%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	১৭০০০.০০	৪০০০.০০	১৩০০০.০০	১২২০০.০০	৭১২৮.৮৫	১৬২৫.০০	০.০০	৫৫০৩.৮৫	৫৩৫০.০০	১৫৭০.৩০	৯০৭.৪৭	০.০০	৬৬২.৮৩	৫০৮.৯৮	৬৭.০০	৬৭.০০	২৫%	১৩%	২৫%	৯%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৪	২০৩৭৩.০০	২০৩৭৩.০০	০.০০	০.০০	৯২৫০.০০	৯২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫৪১৩.৬০	৫৪১৩.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৪%	৩০%	২৪%	২৭%
সর্বমোট :	৭০	৪৮৪১৫৪.০০	৩২৫৪০৩.০০	১৫৮৭৫১.০০	১৩৩৪৯৩.০০	২০০৮৯৯.৭৯	১৪৩৮০৫.৭৫	০.০০	৫৭০৯৪.০৪	৪৬৮৪৬.০১	১১৯১২৩.১৭	১০৯৭০৭.০১	০.০০	৯৪১৬.১৬	৬৭১৬.৪৯	৯৭২৩.০৮	১৮৪৭৯.৩৮	২২%	২৮%	২২%	২৫%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	২																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	৫০																				
মোট প্রকল্প :	১২২																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

सीलसह

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্পালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল-ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্পালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদ র

প্রতিবেদনকাল ঃ আগস্ট, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ পল-১ উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প ৪																							
১	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০০৪৭/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	সংঃঅনুঃ	৮৪/১৯	২৫০০.০০	২৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৪১.৭৮	০.০০	১০%	১২%	১০%	০%	IFAD	সংশোধিত ডিপিপি ০৮.০৮.১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্তমানে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক জিও জারীর প্রক্রিয়ায় থাকায় অর্থ অবমুক্ত হয় নাই।
২	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল ীল ব্রীজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৪/২০	৪৫২২.০০	৪৫২২.০০			২২৬১.০০	২২৬১.০০			৮৭৯.২৮	৮৭৯.২৮					১৬%	১৬%	১৬%	১৯%	Govt. of Japan/GOB	জুন/২০১৩ এ সমাি র জন্য নির্ধারিত।
৩	৬৫৭০-পল-১ অবকাঠামো উন্নয়ন (জন রু ত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) ৪ (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (৯৯৫০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৪/২১	২৩০০.০০	২৩০০.০০			৫৭৫.০০	৫৭৫.০০			৫৭১.০০	৫৭১.০০					১৯%	৩২%	১৯%	২৫%	GOB	
৪	৫০১৩-নবস্ এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপে- ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৪/২২	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			১৫২.৩০	১৫২.৩০					৭%	১৫%	৭%	১০%	GOB	
৫	৫৩২৫-চর অ লে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১২৩৮/ফেব্রু য়ারী/০৬ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	৮৬/২৩	৩৯২৫.০০	১০১০.০০	২৯১৫.০০	২৯০২.০০	১১৫৫.০০	৫০৫.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৫৩৫.০০	১০৫.০০	৪৩০.০০	৪৩০.০০	৪৩০.০০	১১৫.০০	২৮%	১৭%	২১%	১৪%	IFAD & Netherlands	জুন/২০১৩ এ সমাি র জন্য নির্ধারিত।
৬	৫০০৭-দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আরআইআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (১৪৭৫৯০/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৬/২৪	১৮৬৯১.০০	১১৬০০.০০	৭০৯১.০০	৬২৯৬.০০	৭৬৮৬.০১	৫৮০০.০০	১৮৮৬.০১	১৮২৬.০১	৩৩৮৫.২৭	২৮৯৮.২০	৪৮৭.০৭	৪২৭.০৭	৩০৪১.৫৬	১৮২৬.০১	২৫%	১৯%	২৫%	১৮%	ADB, DFID, KfW, GTZ	জুন/২০১৩ এ সমাি র জন্য নির্ধারিত।
৭	৬০৭০-কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩); পটুয়াখালী, বর না, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা। (৪২৫৫২/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৬/২৫	৩৫৯৫.০০	৩৫৯৫.০০	০.০০	০.০০	১৩৯৮.৫০	১৩৯৮.৫০	০.০০	০.০০	৩৮৫.২৫	৩৮৫.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১৩%	২৫%	১১%	DANIDA	জুন/২০১৩ এ সমাি র জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল-ী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৬/২৬	৬০০০.০০	১৭০০.০০	৪৩০০.০০	৪২৯৫.০০	৪২৫.০০	৪২৫.০০	০.০০	০.০০	৪০৪.৯১	৪০৪.৯১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১%	৭%	৯%	৭%	IDB	
৯	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৬/২৭	২২০০.০০	২২০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০			৫৬০.০০	৫৬০.০০					২৫%	২৮%	২৫%	২৫%	GOB	
১০	৮১১২-রূ' রাল এমপ- র্মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)। (৯৪৩০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৬/২৮	২৬৭৮৯.০০	২৬৭৮৯.০০			১৩৩৯৪.৫০	১৩৩৯৪.৫০			১০৮৩৮.৫১	১০৮৩৮.৫১					২৫%	১৭%	২৫%	৪০%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাি'র জন্য নির্ধারিত। অত্র প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৫১৭৪০ জন দুঃস্থ মহিলা কর্মী প্রতি বছর ৯৮০০০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করছে। উদে- খ্য দুঃস্থ মহিলা কর্মীদের বকেয়া মজুরী জুন ২০১২ পর্যন্ত পরিশোধ করায় ভৌত অগ্রগতির চেয়ে আর্থিক অগ্রগতি বেশী হয়েছে।
১১	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৪৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৬/২৯	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০			৪৪৩.১২	৪৪৩.১২					২৫%	৩৫%	২৫%	২৫%	GOB	
১২	৮০৪৬-পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (১৬২৮৬/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৬/৩০	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			১৬৭.৭৩	১৬৭.৭৩					২৫%	১৮%	২৫%	১৭%	GOB	
১৩	৮০৪১-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর ব ডা, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) (১৯৪৯৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩১	৩৭০৯.০০	৩৭০৯.০০			১৮৫৪.৫০	১৮৫৪.৫০			৯২০.৮৬	৯২০.৮৬					২৫%	৩৮%	২৫%	২৫%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাি'র জন্য নির্ধারিত।
১৪	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা। (১৯৬৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩২	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৭৭১.০০	৭৭১.০০					২৫%	৪১%	২৫%	২১%	GOB	
১৫	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৪ পটুয়াখালী ও বর না জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			২৩৫.০০	২৩৫.০০					২৫%	১৭%	২৫%	১৬%	GOB	
১৬	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			৮৯০.৬৩	৮৯০.৬৩					২৫%	৪২%	২৫%	৩৬%	GOB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৭	৮১৯০-ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর কুমিল- ১ জেলা (কুমিল- ১, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৬৪১৪/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ৪	৮৮/৩৫	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০			১০৭৫.০০	১০৭৫.০০			৮৩৩.০০	৮৩৩.০০					২৫%	২৫%	২৫%	১৯%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাি র জন্য নির্ধারিত।
১৮	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর যশোর ও কুিয়া জেলা। (১৫৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ৪	৮৮/৩৬	১২০০.০০	১২০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			২৯১.৫২	২৯১.৫২					৪০%	৩৪%	২৫%	২৪%	GOB	এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়ায় মেয়াদ ব্ির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
১৯	৮২১১-জরু রী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরু ার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৮৯৫৩০/আগ /০৮ হতে জুন/১৪)	অনু : ৪	৮৮/৩৭	৩০৬৬৭.০০	৯৭.০০	৩০৫৭০.০০	৩০৫৭০.০০	২৪.২৫	২৪.২৫	০.০০	০.০০	৯.৭০	৯.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৮%	২৫%	০.০৩%	IDA	
২০	৮০৯৯-পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম। (১১৫১০/০১/০১/০৯ হতে ৩১/১২/১২)	অনু : ৪	৮৮/৩৮	৩৯৫৯.০০	৩৯৫৯.০০			১৯৭৯.৫০	১৯৭৯.৫০			৯৮৮.৬৫	৯৮৮.৬৫					৪০%	৩৫%	৩৫%	২৫%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাি র জন্য নির্ধারিত।
২১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৩৭৪১৬/ মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৪)	অনু : ৪	৯০/৩৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭১৩.২২	৭১৩.২২					১২%	৭%	১২%	৪৮%	GOB	গত অর্থবছরের সম্পাদিত পূর্ত কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
২২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৩২৩/২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ৪	৯০/৪০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			১৯০০.০০	১৯০০.০০			১৭২২.২৮	১৭২২.২৮					১০%	৪৭%	১০%	৪৫%	GOB	
২৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনু : ৪	৯০/৪১	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৬৫.২১	৪৬৫.২১					২৫%	২৩%	২৫%	২৩%	GOB	
২৪	৫৫৬০-সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০০০০/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনু : ৪	৯০/৪২	৬০৬৬.০০	৬০৬৬.০০			৩০৩০.০০	৩০৩০.০০			১৪৫৬.৮৯	১৪৫৬.৮৯					২৫%	৩৪%	২৫%	২৪%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাি র জন্য নির্ধারিত।
২৫	৫৫৯০-দেশের উত্তর পি মা লে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও ব ড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৩)	অনু : ৪	৯০/৪৩	২৩০০.০০	২৩০০.০০			১১৫০.০০	১১৫০.০০			১১২১.৯৮	১১২১.৯৮					১১%	৫০%	২৫%	৪৯%	GOB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৬	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রু ত্ত্বপূর্ণ পঞ্জী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৯১১৩/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯০/৪৪	১১৯৮২৩.০০	১১৯৮২৩.০০			৫৯৯১১.৫০	৫৯৯১১.৫০			৫৯৬১৭.৪৫	৫৯৬১৭.৪৫					২৫%	৫৬%	২৫%	৫০%	GOB	
২৭	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও ক বাজার) জেলা। (৩২৬৫২/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯০/৪৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭০৩.৭৫	৭০৩.৭৫					২২%	২৬%	১৭%	২৩%	GOB	
২৮	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/ফেব্রু য়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯২/৪৬	৪২০০.০০	৪২০০.০০			২১০০.০০	২১০০.০০			২০০৯.৭৫	২০০৯.৭৫					৪৫%	৫৮%	৪০%	৪৮%	GOB	
২৯	৮০৮১-দক্ষিণ পি মা লীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮০৭২/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৩)	অনুঃ	৯২/৪৭	২৫০০০.০০	৫২৫০.০০	১৯৭৫০.০০	১৯১৫০.০০	২১৯২০.৯০	২৬২৫.০০	১৯২৯৫.৯০	১৯১৫০.০০	৩২১৭.২১	৬০১.৩১	২৬১৫.৯০	২৪৭০.০০	২১৭৮.৮৯	৬১২৫.২৫	২%	১৫%	৩%	১৩%	JICA	
					(০.০০)				(০.০০)				(০.০০)										
৩০	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (২৭৬৫০/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯২/৪৮	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০			২০৬.৪৯	২০৬.৪৯					২৫%	১২%	২৫%	১১%	GOB	
৩১	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯২/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৩৩৭.৪৬	৩৩৭.৪৬					২৫%	১৯%	২৫%	১৭%	GOB	
৩২	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল- াপাল- াবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৮৬১/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯২/৫০	২১০০.০০	২১০০.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০			৫০৮.৯৯	৫০৮.৯৯					১৪%	৩০%	১৪%	২৪%	GOB	
৩৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৪১৭৫০/জুলাই/২১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯২/৫১	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			১৮৫০.০০	১৮৫০.০০			১৭৫৭.৩২	১৭৫৭.৩২					২১%	৪৮%	২১%	৪৭%	GOB	
৩৪	৫৬৯০-নাটোর জেলার সিংড়া-বারু হাস- তারশ (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৬৩/২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩)	অনুঃ	৯২/৫২	২৩৯.০০	২৩৯.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	১১%	৫০%	০%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাি র জন্য নির্ধারিত। Time Extention না হওয়ায় অর্থ ছাড় হয়নি।
৩৫	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (১৪২৬৭/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	সংঅননুঃ	৯২/৫৩	১৮০০.০০	১৮০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৮%	০%	৮%	০%	GOB	প্রকল্পের ১ম সংশোধিত প্রস্তাব ২৪/০৭/১২ তারিখে একমেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ০২/০৯/১২ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে সংশোধিত ডিপিপি'র প্রশাসনিক অনুমোদন করা হয়েছে। ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৬	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উল- ১পাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাট্টা জিসি-নগুগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৭৬.৮৯/জুলাই/১০ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	৯২/৫৪	৬৯২.০০	৬৯২.০০			১৭৩.০০	১৭৩.০০			১৭৩.০০	১৭৩.০০					২৫%	৩৬%	২৫%	২৫%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তি র জন্য নির্ধারিত।
৩৭	৫৭৫০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নগুগাঁ ভায়া বটতলী জিসি-গাবতলী জিসি (৫৪ঃ ০০-৭০১০মিঃ) সড়ক উন্নয়ন। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ	৯৪/৫৫	৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৫৬%	২৫%	০%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তি র জন্য নির্ধারিত। ডিসেম্বর/২০১২ পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারিত থাকায় ২০১২-১৩ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ (৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত) ছাড়করণের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩৮	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৪০২৫/ জানুয়ারী/১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৪/৫৬	২২০০.০০	২২০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০			৩৬১.৩৭	৩৬১.৩৭					২৫%	১৭%	২৫%	১৬%	GOB	
৩৯	৫০১২-পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৪১০০/মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৩)	অনুঃ	৯৪/৫৭	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৫৪২.০২	৫৪২.০২					২৫%	৩১%	২৫%	৩০%	GOB	
৪০	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, বিনাইদহ, মা রা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/মার্চ/১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৪/৫৮	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৬৫০.০০	৬৫০.০০			৩২০.৬০	৩২০.৬০					২৫%	২৮%	২৫%	২৫%	GOB	
৪১	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৫৯	৮৫০০.০০	৪০০০.০০	৪৫০০.০০	৩৯০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	২৮.৯৪	২২.৬৯	৬.২৫	৬.২৫			১২%	০.৪০%	১২%	০.৩৪%	ADB KFW JFPR	
৪২	৫০১৮-উপজেলা কমপে- সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫/এপ্রিল/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৪/৬০	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪২৮.০৯	৪২৮.০৯					২৫%	২২%	২৫%	২১%	GOB	
৪৩	৫৮৩০-ভোলা বাস াড়-লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সশব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত করিগরী সহায়তা প্রকল্প। (৩৩৩/জুলাই/১০ হতে মে/১৩)	অনুঃ	৯৪/৬১	৩১৮.০০	৩১৮.০০			৭৯.৫০	৭৯.৫০			১৮.২৮	১৮.২৮			৩১৮.০০	৭৯.৫০	২৫%	২৫%	২৫%	৬%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তি র জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৪৪	৫৮৪০-বর না-বেতাগাঁ-নেয়ামতি- বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী- সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫৩/ডিসেম্বর/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯৪/৬২	১১০০.০০	১১০০.০০			৫৪১.০০	৫৪১.০০			৫৫.৪৭	৫৫.৪৭					৪০%	১৫%	২৫%	৫%	GOB		
৪৫	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯৬/৬৩	৪০০.০০	৪০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১১.৮০	১১.৮০					২৫%	১০%	২৫%	৩%	GOB		
৪৬	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৬৪	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			৯৫০.০০	৯৫০.০০			৮৫০.৫৩	৮৫০.৫৩					২৫%	৪২%	২৫%	২২%	GOB		
৪৭	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপে- ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৬/৬৫	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯৭.০৮	৪৯৭.০৮					২৫%	১৬%	২৫%	২৫%	GOB	ইউনিয়ন পরিষদ কমপে- ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর সমাপ্ত ৪৯টি ইউপি'র অপরিশোধিত অর্থ অত্র প্রকল্প হতে পরিশোধ করা হচ্ছে বিধায় ভৌত অগ্রগতির চেয়ে আর্থিক অগ্রগতি বেশী হয়েছে।	
	নতুন প্রকল্পঃ																							
৪৮	৫০৪৫-বৃহত্তর কুিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৬/৬৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৪.৭৩	৪.৭৩					২৫%	০%	২৫%	০.৩২%	GOB	*২০/০৩/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। *নতুন স্কীম অনুমোদন চলছে।	
৪৯	৫০৪৬- রু ত্ত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৮৩০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৬/৬৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			৭.০০	৭.০০					১০%	০%	১০%	০.২৮%	GOB	০৮/০৫/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের কার্যক্রম রু হয়েছে। স্কীমের প্রা লন প্রণয়ন ও অনুমোদনের কাজ চলছে। শীঘ্রই দরপত্র আহ্বান করা হবে।	
৫০	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা.হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (১০৩৮০০/(২০১১-১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনুঃ	৯৬/৬৮	১৭৭০০.০০	৯০০০.০০	৮৭০০.০০	০.০০	৮৮৫০.০০	৪৫০০.০০	৪৩৫০.০০		১০৫০.৩৯	৫২৮.৩৯	৫২২.০০				১৮%	১২%	১৮%	৬%	WFP	০৮/০৫/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
মোট (১-৫০)ঃ					৩৫১৭৩২.০০	২৭১৬৫৬.০০ (০.০০)	৮০০৭৬.০০	৬৯৩৬৩.০০	১৪৯২৫৯.১৬	১২৩০৭৭.২৫ (০.০০)	২৬১৮১.৯১	২১৬২৬.০১	১০১৪৫০.০৩	৯৭৩৮৮.৮১ (০.০০)	৪০৬১.২২	৩৩৩৩.৩২	৬৪১০.২৩	৮১৪৫.৭৬	২২%	৩২%	২২%	২৯%		
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
৫১	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (২১০৩৬/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১২)	সংঃঅনুঃ	২৭৬/২৬	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৫৯১.৫০	১৫৯১.৫০			৮০১.০০	৮০১.০০					২৫%	২৭%	২৫%	২৩%	GOB		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫২	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত) (২১৪১৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	সংঃঅনুঃ	২৭৬/২৭	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১৮%	১২%	১৭%	০%	GOB	RDPP অননুঃ থাকায় অর্থ ছাড় হয়নি। RDPP পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।	
৫৩	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৭৬/২৮	১১০০০.০০	৫০৬.০০ (০.০০)	১০৪৯৪.০০	০.০০	৫৫০০.০০	২৫৩.০০ (০.০০)	৫২৪৭.০০		১৮২০.০০	৪৩.৩৬ (০.০০)	১৭৭৬.৬৪		০.০০	০.০০	২৫%	২০%	২৫%	১৭%	UNDP & DFID		
৫৪	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১১৪৮৫৫/০১/০১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	২৭৬/২৯	২৬১২০.০০	৩৫০০.০০ (০.০০)	২২৬২০.০০	২২১২০.০০	১৩০৬০.০০	১৭৫০.০০ (০.০০)	১১৩১০.০০	১১০৬০.০০	৪৩৯৮.৩৩	১৫৬৮.৩৩ (০.০০)	২৮৩০.০০	২৮৩০.০০	৩১১২.২৯	১৬৩৩.০৬	২৫%	২৪%	২৫%	১৭%	ADB, KfW & GTZ		
৫৫	৫৭৭০-বিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (৬৯৭৫/অক্টোবর/১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২৭৬/৩০	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			১৮.৭৭	১৮.৭৭					১০%	২%	৫%	১%	GOB		
৫৬	৫৭৮০- রু ড্রপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	২৭৬/৩১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			৬৪২.৬১	৬৪২.৬১					৩২%	২৯%	২৬%	২৬%	GOB		
৫৭	৫০২২- রু ড্রপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানুয়ারী ২০১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৭৬/৩২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২০৩০.০৯	২০৩০.০৯					৮%	৫০%	৭%	৪৫%	GOB		
৫৮	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমবিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০.০০/জানুয়ারী/২০১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	২৭৬/৩৩	২৪০০০.০০	৩০০০.০০	২১০০০.০০	২১০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০			১৯৫.৪৭	১৯৫.৪৭					১৮%	১%	১৮%	১%	SFD & OFID		
৫৯	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন। (২২৯৪/মার্চ ২০১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২৭৮/৩৪	১৭৬৮.০০	১৭৬৮.০০			৮৮৪.০০	৮৮৪.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					২৫%	৪১%	২৫%	৩৪%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাি র জন্য নির্ধারিত।	
৬০	৫৪০০-নগর অ ল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩০৫৬৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৭৮/৩৪	১৩৫০০.০০	২৫০০.০০	১১০০০.০০	৮৫০০.০০	৯০৩৬.২৮	৫০০.০০	৮৫৩৬.২৮	৮৫০০.০০	১০৭.৯৭	২৭.৫০	৮০.৪৭	৪৪.১৯		৮৫০০.০০	১০%	১%	১০%	১%	ADB		
৬১	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	২৭৮/৩৪	১৬০০.০০	১৬০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১৫%	০%	১০%	০%	GOB	অর্থছাড় মশ্গালায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। ২টি Package এর অনুমোদন দেয়া হয়েছে।	
৬২	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৭৮/৩৪	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			৭০.০০	৭০.০০					৯%	০%	৯%	১৪%	GOB		
	উপ-মোট (৫১-৬২) :				৯৪৪৮৮.০০	২৯৩৭৪.০০ (০.০০)	৬৫১১৪.০০	৫১৬২০.০০	৩৪৯৪৬.৭৮	৯৮৫৩.৫০ (০.০০)	২৫০৯৩.২৮	১৯৫৬০.০০	১০৬৮৪.২৪	৫৯৯৭.১৩ (০.০০)	৪৬৮৭.১১	২৮৭৪.১৯	৩১১২.২৯	১০১৩৩.০৬	২০%	১৫%	১৯%	১১%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প :																							
৬৩	৫০২৯-Technical Assistance for Extended Municipal Capacity Building Program and Preparation of Municipal Services Project-II. (২৮০৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনু : ৫১০/২	৫১০/২	৩১০.০০	০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০	০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩৩.৫৬	১৩৩.৫৬	২৫%	০%	২৫%	০%	IDA	জুন/২০১৩ এ সমাি র জন্য নির্ধারিত।
৬৪	৫৮১০-জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় শহরের পানি সবরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় দূর্যোগ সহন ক্ষমতা বুি করণ প্রকল্প। (৬২৯/নভেম্বর/১১ হতে আগস্ট/১৩)	অনু : ৫১০/৩	৫১০/৩	২৫১.০০		২৫১.০০	০.০০	৫.০০		৫.০০		৫.০০	০.০০	৫.০০				৪০%	১০%	৪০%	২%	ADB	জুন/২০১৩ এ সমাি র জন্য নির্ধারিত।
	উপ-মোট (৬৩-৬৪) :			৫৬১.০০	০.০০ (০.০০)	৫৬১.০০	৩১০.০০	৩১৫.০০	০.০০ (০.০০)	৩১৫.০০	৩১০.০০	৫.০০	০.০০ (০.০০)	৫.০০	০.০০	১৩৩.৫৬	১৩৩.৫৬	৩২%	৪%	৩২%	১%		
	উপ-মোট (৫১-৬৪) :			৯৫০৪৯.০০	২৯৩৭৪.০০ (০.০০)	৬৫৬৭৫.০০	৫১৯৩০.০০	৩৫২৬১.৭৮	৯৮৫৩.৫০ (০.০০)	২৫৪০৮.২৮	১৯৮৭০.০০	১০৬৮৯.২৪	৫৯৯৭.১৩ (০.০০)	৪৬৯২.১১	২৮৭৪.১৯	৩২৪৫.৮৫	১০২৬৬.৬২	২০%	১৫%	১৯%	১১%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
৬৫	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭০১৫/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ৬৬/১১৪	৬৬/১১৪	৯৫০০.০০	২০০০.০০ (০.০০)	৭৫০০.০০	৬৯০০.০০	৪০৮১.০০	৫০০.০০ (০.০০)	৩৫৮১.০০	৩৪৫০.০০	৮১০.০০	৩৯৫.০০ (০.০০)	৪১৫.০০	২৮৪.০০	৬৭.০০	৬৭.০০	২৫%	১২%	২৫%	৯%	JBIC, JICA	
৬৬	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৬৬/১১৫	৬৬/১১৫	৭৫০০.০০	২০০০.০০ (০.০০)	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	৩০৪৭.৮৫	১১২৫.০০ (৩৭৫.০০)	১৯২২.৮৫	১৯০০.০০	৭৬০.৩০	৫১২.৪৭ (০.০০)	২৪৭.৮৩	২২৪.৯৮	০.০০	০.০০	২৫%	১৫%	২৫%	১০%	ADB, IFAD	
মোট (কৃষি) (৬৫-৬৬) :				১৭০০০.০০	৪০০০.০০ (০.০০)	১৩০০০.০০	১২২০০.০০	৭১২৮.৮৫	১৬২৫.০০ (৩৭৫.০০)	৫৫০৩.৮৫	৫৩৫০.০০	১৫৭০.৩০	৯০৭.৪৭ (০.০০)	৬৬২.৮৩	৫০৮.৯৮	৬৭.০০	৬৭.০০	২৫%	১৩%	২৫%	৯%		
সেক্টর : পরিবহণ																							
৬৭	৫০৫০-জন রু ত্রুপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ২২৬/১৪৩	২২৬/১৪৩	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৬১১.১০	১৬১১.১০					২৫%	২৯%	২৫%	২৭%	GOB	
৬৮	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৫১৫০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ২২৬/১৪৪	২২৬/১৪৪	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			১৪০২.৫০	১৪০২.৫০					২৫%	২৪%	২৫%	২২%	GOB	
৬৯	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)। (৫১০০০/১/১/০৯ হতে ৩১/১২/১৪	অনু : ২২৬/১৪৫	২২৬/১৪৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৪০০.০০	২৪০০.০০					২৩%	৪৫%	২৩%	৪০%	GOB	

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭০	৫৩৪০-সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার- দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্র পুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ। (৬৭৬১/জুলাই/২০০৯ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৬০৪/৪	১৮৭৩.০০	১৮৭৩.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%	JDCF	জুন/২০১৩ এ সমাি র জন্য নির্ধারিত।
মোট (পরিবহণ) (৬৭-৭০) :				২০৩৭৩.০০	২০৩৭৩.০০	০.০০	০.০০	৯২৫০.০০	৯২৫০.০০	০.০০	০.০০	৫৪১৩.৬০	৫৪১৩.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৪%	৩০%	২৪%	২৭%		
মোট (১-৭০) :				৪৮৪১৫৪.০০	৩২৫৪০৩.০০ (০.০০)	১৫৮৭৫১.০০	১৩৩৪৯৩.০০	২০০৮৯৯.৭৯	১৪৩৮০৫.৭৫ (৩৭৫.০০)	৫৭০৯৪.০৪	৪৬৮৪৬.০১	১১৯১২৩.১৭	১০৯৭০৭.০১ (০.০০)	৯৪১৬.১৬	৬৭১৬.৪৯	৯৭২৩.০৮	১৮৪৭৯.৩৮	২২%	২৮%	২২%	২৫%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল-ী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৭১	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 04 (Four) Large Bridges in Jamalpur District, Bangladesh. (১৬০.০০/জুলাই/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১২)।	অনু :	৬৪৪/১২২																			GOB	২৯/০৪/২০১২ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
৭২	(ক) Feasibility Study of Important 2 (two) Large Bridge in Manda Upazila, District-Naogaon (৯৪০০.০০) এবং (খ) মানিকগঞ্জ পৌরসভাধীন বেউথাছ কালিগঙ্গা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষ প্রকল্প। (৫৮.৩৫/জুলাই/২০১২ হতে জুন ২০১৩)	অনু :	৬৪৫/১৩২, ১৩৯																			GOB	সমীক্ষা প্রকল্প ২টি একীভূত করে ২৫/০৭/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
৭৩	Rural Transport Improvement Project-2. (২০১১-১২ - ২০১৬-১৭)	অননু :	৬৪৪/১০৩																			IDA	প্রকল্পের ডিপিপি একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া আইডিএ'র সাথে বিগত ২ এপ্রিল ২০১২ তারিখে প্রকল্পের ঋণচুক্তি নোগোশিয়েশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
৭৪	বরিশাল বিভাগ পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অননু :	৬৪৪/১০৫																			GOB	০৭/০৭/২০১১ইং তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে এবং ২১/১২/২০১১ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭৫	রংপুর বিভাগীয় পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০২০০/২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু :	৬৪৪/১০৬																			GOB	২৮/০৪/২০১১ইং তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি প-নিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৬	পাবনা জেলার সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলার রু ত্রুপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু ৪	৬৪৪/১০৭																			GOB	*০৩/১১/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *এই প্রকল্পের স্বীম লি চলমান দেশের উত্তর পি মা লে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও ব ড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভূ ত্ত করে বাস্তবায়নের সি ান্ত গৃহীত হয়েছে।
৭৭	কিশোরগঞ্জ জেলার অ াগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননু ৪	৬৪৪/১০৮																			GOB	২৬/১০/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৭৮	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননু ৪	৬৪৪/১০৯																			GOB	১৮/০৬/২০১২ইং তারিকে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সি ান্ত অনুযায়ী ২টি প্রকল্প একত্রিত করে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলাছে।
৭৯	সমগ্র বাংলাদেশে রু ত্রুপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল াডি এবং এনভাইরন্মেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননু ৪	৬৪৪/১১০																				পুনর্গঠিত টিপিপি প- ানিং কমিশনে আছে।
৮০	কিশোরগঞ্জ জেলার অ গ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু ৪	৬৪৪/১১১																			GOB	১৭/০৫/২০১২ তারিখে মন্সপালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৮১	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং নেছারাবাদ স্বরু পকাঠী উপজেলার মধ্যবর্তী কালিগঙ্গা নদীর উপর চাদকাঠী- কলাখালী ব্রিজ নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু ৪	৬৪৪/১১২																			GOB	* ২৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৮/০১/২০১১ তারিখে জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৮২	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শ্রীপুর-গোসিংগা-আমবাইদে সড়কে শীতলক্ষা নদীর উপর ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননু ৪	৬৪৪/১১৩																			GOB	পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৩	মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনলাই-সিংহুরি ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বালিয়াবান্দা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১১৪																			GOB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৮৪	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১১৫																			GOB	২৬/০৬/২০১২ইং তারিখে পিইসি সভার সি ৷স্ত অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের সাথে একীভূত করা হয়েছে।
৮৫	ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলা) ২য় পর্যায়। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১১৬																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
৮৬	কুমিরা-সাগরদাঁড়ি-ত্রিমোহনী-রাজগঞ্জ- পুলেরহাট সড়ক উন্নয়ন ও দুইলেনে প্রশস্তকরণ প্রকল্প। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত) (২০১১-১২ হতে ২০১৩- ১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১১৭																			GOB	১৮/০৮/২০১১ তারিখে পর্যালোচনা সভার সি ৷স্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০২/০৫/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৭	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)।	অননুঃ	৬৪৪/১১৮																			GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিইসি সভার সি ৷স্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৮	ঢাকা ও সিলেট বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান/উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)।	অননুঃ	৬৪৪/১১৯																			GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিইসি সভার সি ৷স্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৯	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১২০																			GOB	*৩০/০৫/২০১১ইং তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৮/০৮/২০১১ইং তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯০	পটুয়াখালী ও বর না জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪- ১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১২১																			GOB	০৬/১২/২০১০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সি ৷স্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯১	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)।	অননুঃ	৬৪৪/১২৩																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার সি।স্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।
৯২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা নাচোল উপজেলার রু ত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১২৪																			GOB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯৩	নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর ও বদলগাছী উপজেলার রু ত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১২৫																			GOB	*২২/০২/২০১২ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ০৫/০৬/২০১২ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি মস্ণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৪	টাংগাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর-চৌহালী ভায়া মাকরকোল সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-ে ইজ গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ।	অননুঃ	৬৪৪/১২৬																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
৯৫	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৪৪/১২৭																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সি।স্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।
৯৬	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges in Netrokona District, Bangladesh.	অননুঃ	৬৪৪/১২৯																			GOB	* স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৩/০১/২০১২ তারিখে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ২২/০২/২০১২ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৭	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৬৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৪৪/১৩০																			GOB	১৭/০৫/২০১২ তারিখে মস্ণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৮	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বাগিয়াজুরি জিসি হতে ব ড়া সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১০০ মিঃ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (ডিজেন্সর/২০১০ হতে জুন/২০১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১৩২																			GOB	১৮/০৬/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
৯৯	বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৩																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০০	বৃহত্তর নোয়াখালী পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭- ১৮)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৪																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১০১	বৃহত্তর কুমিল-১ পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৫																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১০২	মাদারীপুর জেলায় শিবচর উপজেলাধীন গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৪৪/১৩৬																			GOB	ডিপিপি পুনঃগঠনপূর্বক ১৬/০৭/২০১২ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৩	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of the bridge over Chitra River (on Old Ferighat) in Narail District, Bangladesh.	অননুঃ	৬৪৪/১৩৭																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১০৪	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন ২০১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৮																			GOB	*ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প।
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১০৫	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৫৭/৪৯০																			GOB	১৯/০৬/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৬	ধানমন্ডি লেকের ওপর ২টি ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (সেে ষর/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অননু ঃ	৬৫৭/৪৯১																			GOB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																						
	সেক্টর ঃ পল-ী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১০৭	হাওড় অ লের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৮-১৯)।	অনু ঃ	৬৬৪/১০৪																			IFAD STF	০৫/০৬/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
১০৮	Integrated Rural Infrastructure Development Planning and Maintenance Capacity Strengthening Project. (এপ্রিল/২০১২ হতে মার্চ/২০১৭)	অননু ঃ	৬৭৩/৪৫																			JICA	বিগত ফেব্রুয়ারী/২০১২ মাসে জাইকা মিশন সফর করে গেছেন। বর্তমানে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
১০৯	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ Rural Access Road Improvement Project in Sylhet Division. (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননু ঃ	৬৭৩/৪৬																			IDB	দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি’র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে।
১১০	উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনে সহনীয় অবকাঠামো উন্নতিকরণ শীর্ষক প্রকল্প। Climate Resilient Infrastructure Improvement in Coastal Zone Project (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননু ঃ	৬৭৩/৪৭																			ADB, KFW	পিপিটিএ এর কাজ জুন/২০১২ তে শেষ হবে। ডিপিপি এর প্রস্তুতির কাজ চলমান। এডিবি কর্তৃক ১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার এর আশ্বাস পাওয়া গেছে।
১১১	Northern Region Rural Development and Local Governance Improvement Project. (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু ঃ	৬৭৩/৪৮																			JICA	JICA কর্তৃক সার্ভের কাজ চলছে। ঋণচুক্তি স্বাক্ষর-৩০ মার্চ ২০১৩
১১২	রু রাল এমপ- য়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি- ২)। (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮)	অননু ঃ	৬৭৩/৪৯																			EU	ইউ মিশন প্রজেক্ট ফরমুলেশন চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে এবং Delegation of European Union to Bangladesh এর ০৪/০৪/২০১২ তারিখে ইআরডিকে খসড়া ডিপিপি প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৩	ব মুখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP). (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৬৭৩/৫০																			WB	১। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের মৌখিক আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। ২। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগ প্রক্রিয়ার খসড়া EOI I TOR বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৪	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৭৩/৫১																			WFP/EC/ USAID/ Australia/ Japan/IDB / Others	বৈদেশিক সাহায্য প্রাি র লক্ষ্যে গত ০৩/০২/২০১১ইং তারিখে পিডিপিপি এবং আইডিবি ফরম প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৫	Sustainable Market Infrastructure for Livelihoods Enhancement Project (SMILE). (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অননুঃ	৬৭৩/৫২																			IFAD	উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনে সহনীয় অবকাঠামো উন্নতিকরণ শীর্ষক প্রকল্পের সাথে একীভূত করা হয়েছে।
১১৬	গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে ভিত্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৬৭৩/৫৩																			IDB	২৭/০৩/২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য প্রাি র লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন হতে ইআরডিতে পত্র দেয়া হয়েছে।
১১৭	সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (১৫৯৬০.০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৫- ১৬)	অননুঃ	৬৭৩/৫৪																			IDB	Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সম্বর করেন। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে।
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১৮	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৫																			ADB	ADB TA Expected in 2013.
১১৯	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রজেক্ট ডেভলপমেন্ট এসিসট্যান্স। PDA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (কারিগরি সহায়তা) (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৬																			ADB	Fact Finding Mission এ প্রস্তাবিত এবং মিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ৫.০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের সম্ভি দান।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২০	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স। PPTA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (কারিগরি সহায়তা)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৭																			ADB	PPTA Fact Finding Mission এর Aide-Memoir চূড়ান্ত হয়েছে। মিশন কর্তৃক ১.০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের আশ্বাস পাওয়া গেছে।
১২১	The Technical Cooperation Project for Development Planning for Inclusive City Government. (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৮																			JICA	জাইকা কট্টাক মিশন ০৩-১১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সফর করছেন।
সেক্টরঃ জন প্রশাসন																							
১২২	Introducing e-Governance in LGED. (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৯১/২৯৭																			KOICA	ERD অর্থ প্রাি র বিষয়ে Korea International Cooperation Agency (KOICA) এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। এ ব্যাপারে KOICA তে ০৩/০৪/২০১১ইং তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে।