

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২১-২২)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০২১।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন :	৭৩	১১২০৭০৬.০০	৮০৫২৫৭.০০ (০.০০)	৩১৫৪৪৯.০০	৩১১৩২০.০০	৫৬৫৮৬৮.৩৩ (৫০%)	৩৯০২২৩.৭১ (৪৮%)	০.০০	১৭৫৬৪৪.৬২ (৫৬%)	১৭৪৬০৬.৩৪ (৫৬%)	৪০০৯২৬.০৯ (৩৬%)	৩৩২৬১৩.৫২ (৪১%)	০.০০	৬৮৩১২.৫৭ (২২%)	৬৭৪৬৫.২৯ (২২%)	৬৫০৬১.৪৬	৪৪৫৫৭.৪৭	৫০%	৪৮.৩০%	৫০%	৩৫.৭৭%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	৬৮১.০০	১৮১.০০ (০.০০)	৫০০.০০	০.০০	৩৩৮.০০ (৫০%)	৮৮.০০	০.০০	২৫০.০০	০.০০	৯.৯২ (১%)	০.৯২	০.০০	৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	২.০০%	৫০%	১.৪৬%
মোটঃ	৭৪	১১২১৩৮৭.০০	৮০৫৪৩৮.০০ (০.০০)	৩১৫৯৪৯.০০	৩১১৩২০.০০	৫৬৬২০৬.৩৩ (৫০%)	৩৯০৩১১.৭১ (৪৮%)	০.০০	১৭৫৮৯৪.৬২ (৫৬%)	১৭৪৬০৬.৩৪ (৫৬%)	৪০০৯৩৬.০১ (৩৬%)	৩৩২৬১৪.৪৪ (৪১%)	০.০০	৬৮৩২১.৫৭ (২২%)	৬৭৪৬৫.২৯ (২২%)	৬৫০৬১.৪৬	৪৪৫৫৭.৪৭	৫০%	৪৮.২৭%	৫০%	৩৫.৭৫%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি :	২৮	৩০২৬২৩.০০	১৫২২২৬.০০ (০.০০)	১৫০৩৯৭.০০	১৪৭৫৯২.০০	১৮৫০১৩.৮০ (৬১%)	৭৩৫৯০.১৫ (৪৮%)	০.০০	১১১৪২৩.৬৫ (৭৪%)	১০৯৬১২.০০ (৭৪%)	৯৩৭৯৪.৯৮ (৩১%)	৪৭৯৫২.৮৮ (৩২%)	০.০০	৪৫৮৪২.১০ (৩০%)	৪৪৭২৩.৯৬ (৩০%)	২৮৩২৯.০১	২৮১২৫.৮৩	৫০%	৪২.৮২%	৫০%	৩০.৯৯%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্পঃ (সাব-সেক্টরঃ সেচ)	৩	৩০০০০.০০	১৬০০০.০০	১৪০০০.০০	১২৬০০.০০	১০৬২৮.৯৮ (৩৫%)	৭৮১৫.১৩ (৪৯%)	০.০০	২৮১৩.৮৫ (২০%)	২৫১১.১২ (২০%)	৯৮৭৩.২৩ (৩৩%)	৭০৫৯.৩৮ (৪৪%)	০.০০	২৮১৩.৮৫ (২০%)	২৫১১.১২ (২০%)	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	৫০%	৪২.৪৪%	৫০%	৩২.৯১%
সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্পঃ	১	৪৬১.০০	৯১.০০	৩৭০.০০	০.০০	২৭২.৫৬ (৫৯%)	৬৮.২৫ (৭৫%)	০.০০	২০৪.৩১	০.০০	২৫৭.৩৩ (৫৬%)	৫৩.০২ (৫৮%)	০.০০	২০৪.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৬৬.৬৭%	৫০%	৫৫.৮২%
সর্বমোটঃ	১০৬	১৪৫৪৪৭১.০০	৯৭৩৭৫৫.০০ (০.০০)	৪৮০৭১৬.০০	৪৭১৫১২.০০	৭৬২১২১.৬৭ (৫২.৪০%)	৪৭১৭৮৫.২৪ (৪৮.৪৫%)	০.০০	২৯০৩৩৬.৪৩ (৬০.৪০%)	২৮৬৭২৯.৪৬ (৬০.৮১%)	৫০৪৮৬১.৫৫ (৩৪.৭১%)	৩৮৭৬৭৯.৭২ (৩৯.৮১%)	০.০০	১১৭১৮১.৮৩ (২৪.৩৮%)	১১৪৭০০.৩৭ (২৪.৩৩%)	১০৭০৯৯.০৪	৮৬৩৯১.৮৭	৫০%	৪৭.০২%	৫০%	৩৪.৭১%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১২	(এডিপি বই বহির্ভূত ২টি প্রকল্প)																			
অননুমোদিত প্রকল্পঃ (এডিপি বইয়ে)	৩১																				
মোট প্রকল্পঃ	১৪৯																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২১-২২)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০২১।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাকাল		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৈজ		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভি)	মোট	টাকাকাল	মোট	টাকা (সিডিভি)	মোট	টাকাকাল	মোট	টাকা (সিডিভি)	মোট	টাকাকাল			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
সেক্টর ৪: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	২২৩০৪১৩০০-“আমার গ্রাম-আমার শহর” : নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২০২/৮	২৬৫৮.০০	২৬৫৮.০০			১৩২৯.০০	১৩২৯.০০					৩২১.৩৮	৩২১.৩৮					৫০%	৩৬.০০%	৫০%	১২.০৯%		
২	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনুঃ	২০২/৯	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৪৯৬.২৪	৩৪৯৬.২৪					৩৪৪২.৩৪	৩৪৪২.৩৪					৫০%	৭৭.০০%	৫০%	৪৯.১৮%		
৩	২২৪০৩৮১০০-নেত্রকোণা জেলাবীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৭৩৪.০০/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২০২/১০	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					৫০%	৮০.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	২০২/১১	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৪৯৯৮.৫০	১৪৯৯৮.৫০					১৩৬৭৭.০৬	১৩৬৭৭.০৬					৫০%	৬৩.০০%	৫০%	৪৫.৫৯%		
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	২০২/১২	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			১৩৯৯৬.১৫	১৩৯৯৬.১৫					১৩৯২৬.৩৩	১৩৯২৬.৩৩					৫০%	৬০.৩৮%	৫০%	৪৯.৭৪%		
৬	২২৪০৩৮৪০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৯৪৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	২০২/১৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৭	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২২) গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনুঃ	২০২/১৪	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৮৭৫.০০	৮৭৫.০০					২৪০.০০	২৪০.০০					৫০%	১২.০০%	৫০%	৬.৮৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ	২০৩/১৫	১১৮০০.০০	১১৮০০.০০			৫৯০০.০০	৫৯০০.০০					৪৭৭১.৯৬	৪৭৭১.৯৬			৫০%	৪১.০০%	৫০%	৪০.৪৪%		
৯	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২২) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনুঃ	২০৩/১৬	১৩২০০.০০	১৩২০০.০০			৬৬০০.০০	৬৬০০.০০					৬৩৮৭.৫৫	৬৩৮৭.৫৫			৫০%	৬৫.০০%	৫০%	৪৮.৩৯%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭৫৩৩.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	২০৩/১৭	৪৪০০.০০	৪৪০০.০০			২০৯৮.৭৫	২০৯৮.৭৫					২০৯৭.৪৮	২০৯৭.৪৮			৫০%	৫১.৭৫%	৫০%	৪৭.৬৭%		
১১	২২৪০৪৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	২০৩/১৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			২৯৯৯.০০	২৯৯৯.০০					২৯১০.৪৯	২৯১০.৪৯			৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৪৮.৫১%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	২২৪০৪৮৬০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২১) জনাব নূর নবী	অনুঃ	২০৩/১৯	২০০১.০০	২০০১.০০			১৮১৮.৬৬	১৮১৮.৬৬					১৫৫১.৭৬	১৫৫১.৭৬			৫০%	১০০%	৫০%	৭৭.৫৫%		ডিসেম্বর/২০২১ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
১৩	২২৪০৪৯১০০-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৪৬৪৫.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/২২) জনাব মহসিন উদ্দিন আহমেদ ভূঞা	অনুঃ	২০৩/২০	৪৮৬১.০০	৪৮৬১.০০			২৪২৮.০০	২৪২৮.০০					২১৭০.৪৪	২১৭০.৪৪			৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৪৪.৬৫%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৪	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	২০৩/২১	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৪৯৭.৫০	১২৪৯৭.৫০					৫৬২৮.৫৫	৫৬২৮.৫৫			৫০%	৩৩.০০%	৫০%	২২.৫১%		
১৫	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শাহনূর	অনুঃ	২০৩/২২	১৩১৯৩.০০	১৩১৯৩.০০			৬৫৯৫.৫০	৬৫৯৫.৫০					৩১৮০.১৭	৩১৮০.১৭			৫০%	২৫.০০%	৫০%	২৪.১০%		
১৬	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২২) জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	২০৩/২৩	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০					২৪৯৯.২৯	২৪৯৯.২৯			৫০%	৩৬.০০%	৫০%	৩৫.৭০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	চৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৭	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলাসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	২০৪/২৪	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৪৯.৬৩	৭৪৯.৬৩			৭২৮.৫৪	৭২৮.৫৪			৫০%	৫৭.০০%	৫০%	৪৮.৫৭%				
১৮	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	অনুঃ	২০৪/২৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৪৯৯৭.২৪	৪৯৯৭.২৪			৪৫৯৭.৫৭	৪৫৯৭.৫৭			৫০%	৫১.২৭%	৫০%	৪৫.৯৮%				
১৯	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৪/২৬	৯২৩৬.০০	৯২৩৬.০০			৪৬১৮.০০	৪৬১৮.০০			৪৪৯৬.৪৯	৪৪৯৬.৪৯			৫০%	৫২.৫০%	৫০%	৪৮.৬৮%				
২০	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২২) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনুঃ	২০৪/২৭	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৪৯৮.২৪	৭৪৯৮.২৪			৭১২৯.৫৭	৭১২৯.৫৭			৫০%	৬০.০০%	৫০%	৪৭.৫৩%				
২১	২২৪১৩১৩০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	অনুঃ	২০৪/২৮	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৪৯.৬২	১২৪৯.৬২			১০৬৪.৬৬	১০৬৪.৬৬			৫০%	৪৩.১৩%	৫০%	৪২.৫৯%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
২২	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১০২৫৯১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২০৪/২৯	১৩২০০.০০	১৩২০০.০০			৬৬০০.০০	৬৬০০.০০			৬৫০৩.১৩	৬৫০৩.১৩			৫০%	৬০.০০%	৫০%	৪৯.২৭%				
২৩	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	২০৪/৩০	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৫৯৯৭.৫০	৫৯৯৭.৫০			৫৭৯১.৮২	৫৭৯১.৮২			৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৪৮.২৭%				
২৪	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	২০৪/৩১	১৯৫০০.০০	১৯৫০০.০০			৯৭৪৭.২৪	৯৭৪৭.২৪			৯৪৫৫.৪২	৯৪৫৫.৪২			৫০%	৪৯.০০%	৫০%	৪৮.৪৯%				
২৫	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, বালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২০৪/৩২	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৬০.১০	৫৯৬০.১০			৫০%	৯৩.৭৪%	৫০%	৪৯.৬৭%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৬	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২০৫/৩৩	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৪২৪৮.৬২	৪২৪৮.৬২			৩৯৯৩.৩২	৩৯৯৩.৩২			৫০%	৬১.৫৮%	৫০%	৪৬.৯৮%				
২৭	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	২০৫/৩৪	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৮৯২.০০	৯৮৯২.০০			৫০%	৭৫.০০%	৫০%	৪৯.৪৬%				
২৮	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনুঃ	২০৫/৩৫	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			৫৬৫৫.৭০	৫৬৫৫.৭০			৫০%	৩১.০০%	৫০%	২০.২০%				
২৯	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব আবদুল ওহাব	অনুঃ	২০৫/৩৬	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪২৪.৪৯	৫৪২৪.৪৯			৫০%	৮৫.১৭%	৫০%	৪৯.৩১%				
৩০	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনুঃ	২০৫/৩৭	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২২২০.৯১	১২২২০.৯১			৫০%	৭০.০০%	৫০%	৪৮.৮৮%				
৩১	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩১৮৩৫৬.০০/ অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	২০৫/৩৮	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৭১৮.৯৮	১৪৭১৮.৯৮			৫০%	৬০.১৯%	৫০%	৪৯.০৬%				
৩২	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী	অনুঃ	২০৫/৩৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৪১.৬০	৪৯৪১.৬০			৫০%	৬৫.০০%	৫০%	৪৯.৪২%				
৩৩	৩৭৩১৫২৭১-বন্যা ও দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব আবুল বাহেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনুঃ	২০৫/৪০	৩২৫০০.০০	৩২৫০০.০০			১৬২৪৬.২৪	১৬২৪৬.২৪			১৪৯৬৩.৯৮	১৪৯৬৩.৯৮			৫০%	৫৫.২০%	৫০%	৪৬.০৪%				
৩৪	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনুঃ	২০৫/৪১	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৯৯৯৭.৫০	৯৯৯৭.৫০			৯৯৭৮.২৩	৯৯৭৮.২৩			৫০%	৭৫.৬৫%	৫০%	৪৯.৮৯%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাকাল		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাকাল			মোট	টাকাকাল			মোট	টাকাকাল								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৫	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোশারফ হোসেন।	অনুঃ	২০৫/৪২	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৫৭৪.৭৫	২৫৭৪.৭৫			২৪৮৮.৮৫	২৪৮৮.৮৫			৫০%	৭২.০০%	৫০%	৭১.১১%				
৩৬	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	২০৬/৪৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৩৯৯৪.৭৫	৩৯৯৪.৭৫			৩৯২০.৯৬	৩৯২০.৯৬			৫০%	৫৯.৩৫%	৫০%	৪৯.০১%				
৩৭	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	২০৬/৪৪	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০			৪৪০০.০০	৪৪০০.০০			৪২৪৫.২৭	৪২৪৫.২৭			৫০%	১০০%	৫০%	৪৮.২৪%				
৩৮	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	২০৬/৪৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৩৯০১.৫০	৩৯০১.৫০			৩৮০৮.৪৬	৩৮০৮.৪৬			৫০%	৫৬.২৫%	৫০%	৪৭.৬১%				
৩৯	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনুঃ	২০৬/৪৬	১৮৮০০.০০	১৮৮০০.০০			৯৪০০.০০	৯৪০০.০০			৯২১৯.০৭	৯২১৯.০৭			৫০%	৭৫.১২%	৫০%	৪৯.০৪%				
৪০	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) সৈয়দ আব্দুর রহিম	অনুঃ	২০৬/৪৭	৩৭৫০০.০০	৩৭৫০০.০০			১৮৭০৫.০০	১৮৭০৫.০০			১৭৭১৩.৮৪	১৭৭১৩.৮৪			৫০%	৪৮.৪৫%	৫০%	৪৭.২৪%				
৪১	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৭৯৭৪৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত	অনুঃ	২০৬/৪৮	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০			৪৩৯৯.০৮	৪৩৯৯.০৮			৪০৬৪.৫০	৪০৬৪.৫০			৫০%	৬০.০০%	৫০%	৪৬.১৯%				
৪২	২২৪২৬৫১০০-"দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭২.০৩/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৬/৪৯	১১৪২.০০	১১৪২.০০			৫৭১.০০	৫৭১.০০			৮৫.২৪	৮৫.২৪			৫০%	২৫.০০%	৫০%	৭.৪৬%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৪৩	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব এ. কে. এম লুৎফর রহমান	অনুঃ	২০৬/৫০	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০			৬৪৯.৪৭	৬৪৯.৪৭			৫০%	৪১.০০%	৫০%	৪০.৫৯%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ত্রৈমাসিক		আর্থিক			
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৪	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	২০৬/৫১	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১৭৪৫২.১০	১৭৪৫২.১০					৫০%	৫১.১৭%	৫০%	৪৯.৮৬%		
৪৫	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২০৬/৫২	২৮০০.০০	২৮০০.০০			১৩২৬.০০	১৩২৬.০০			২৫.০৫	২৫.০৫					৫০%	১.০০%	৫০%	০.৮৯%		
৪৬	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালমা শহীদ।	অনুঃ	২০৭/৫৩	৪২৮৩০.০০	৪২৮৩০.০০			২১১৬৩.৭৪	২১১৬৩.৭৪			১৮২৬১.০১	১৮২৬১.০১					৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪২.৬৪%		
৪৭	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬০৬০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনুঃ	২০৭/৫৪	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			৬৯৯২.৫০	৬৯৯২.৫০			৬৯৬৪.৪৬	৬৯৬৪.৪৬					৫০%	৫৫.২৬%	৫০%	৩৬.৬৬%		
৪৮	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়িয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ ছোহরার আলী	অনুঃ	২০৭/৫৫	২৪০০.০০	২৪০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			১৮.২৭	১৮.২৭					৫০%	৮.০০%	৫০%	০.৭৬%		
৪৯	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	২০৭/৫৬	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৫৬.৬৭	৫৬.৬৭					৫০%	৩.০০%	৫০%	২.৮৩%		
৫০	২২৪৩১৭৯০১-পিরোজপুর জেলার নেসারাবাদ উপজেলা হেডকোয়ার্টার হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ভায়া নাজিরপুর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। (২০৩২.০০/জানুয়ারি/২০২০ হতে জুন/২০২২) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	২০৭/৫৭	১৪২৩.০০	১৪২৩.০০			৭১১.৫০	৭১১.৫০			০.০০	০.০০					৫০%	৮৫.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫১	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	২০৭/৫৮	৪৭৫০০.০০	৪৭৫০০.০০			১৮৮১৩.৩৬	১৮৮১৩.৩৬			১৮৪৭৩.৭৩	১৮৪৭৩.৭৩					৫০%	৫১.৪৮%	৫০%	৩৮.৮৯%		
৫২	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিবাদু আন্সান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোহাঃ রেজাউল করিম	অনুঃ	২০৭/৫৯	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৮২৭৯.০০	৮২৭৯.০০			৬৪৮৮.৯১	৬৪৮৮.৯১					৫০%	৫৫.৮২%	৫০%	৩৮.১৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৫৩	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৩৭৪.৬৮/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	২০৭/৬০	৩৩৭৪.০০	৩৩৭৪.০০			৮৪৩.৫০	৮৪৩.৫০			৪৩৮.৮০	৪৩৮.৮০			৫০%	১৬.১০%	৫০%	১৩.০১%				
৫৪	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	২০৭/৬১	৬৭১২.০০	৬৭১২.০০			৩৩৪৭.০০	৩৩৪৭.০০			২০১০.০০	২০১০.০০			৫০%	৩৮.০০%	৫০%	২৯.৯৫%	DANIDA			
৫৫	২২৪০৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২২) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনুঃ	২০৮/৬২	৭৫৬২.০০	৩৯৬৬.০০	৩৫৯৬.০০	৩৫৯৬.০০	২৩৫৬.০১	১৯৮৩.০০	৩৭৩.০১	৩৭৩.০১	৯৮৩.৭২	৬৭৯.৯০	৩০৩.৮২	৩০৩.৮২	৩৫৯৬.০০	৩৭৩.০১	৫০%	২০.০০%	৫০%	১৩.০১%	IFAD STF	
৫৬	২২৪০৪৬০০০-করাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ ছোহরাব আলী	অনুঃ	২০৮/৬৩	৪১০০০.০০	১৫০০০.০০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	০.০০	০.০০	৪১৬৪.৬৭	৪১৬৪.৬৭	০.০০	০.০০	৩৬৫২.৩০	৩৬৫২.৩০	৫০%	২৫.০০%	৫০%	১০.১৬%	IDA	সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।
৫৭	২২৪০৪৬২০০-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৯৭৬৫.০০/মার্চ/২০১৩ হতে মার্চ/২০২২) জনাব আবু মোঃ সাহরিয়ার	অনুঃ	২০৮/৬৪	৪৯৩১.০০	২০৭৭.০০	২৮৫৪.০০	২৪০০.০০	২৪৬৫.৫০	১০৩৮.৫০	১৪২৭.০০	১২০০.০০	১৯৯৬.০০	৫৯০.০০	১৪০৬.০০	১১৫০.০০	৫৫০.০০	০.০০	৫০%	৫৭.০০%	৫০%	৪০.৪৮%	JICA	জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৮	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	২০৮/৬৫	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	৪৪৩৩.৪৭	২২০৮.০০	২২২৫.৪৭	২২২৫.৪৭	৩৬৩৭.৮০	২১৭১.৯০	১৪৬৫.৯০	১৪৬৫.৯০	৩৭০৫.৬৫	২২৪০.০৪	৫০%	২৮.৫৪%	৫০%	২০.২১%	SFD OFID	
৫৯	২২৪০৪৮২০০-হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	২০৮/৬৬	১৩১৯৯.০০	১০০০০.০০	৩১৯৯.০০	২৮৪৯.০০	৫৫৯৮.২৫	৪৯৯৮.২৫	৬০০.০০	২৫০.০০	৪৬১৫.০০	৪২৫৫.০০	৩৬০.০০	২৩০.০০	৭৬৫০.০০	০.০০	৫০%	৪৩.০০%	৫০%	৩৪.৯৬%	JICA	
৬০	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	২০৮/৬৭	৮০০০০.০০	১৪০.০০	৭৯৮৬০.০০	৭৯৮৬০.০০	৭৯৯২২.৫০	৬২.৫০	৭৯৮৬০.০০	৭৯৮৬০.০০	১৬৮৭৯.৭৬	৪৭.৭৯	১৬৮৩১.৯৭	১৬৮৩১.৯৭	০.০০	০.০০	৫০%	৪২.০০%	৫০%	২১.১০%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাকাল		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাকাল			মোট	টাকাকাল			মোট	টাকাকাল								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬১	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	২০৯/৬৮	৯০০০.০০	১৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	২১২৩.৭৯	৭৫০.০০	১৩৭৩.৭৯	১৩৭৩.৭৯	১৫৮৩.৭৩	২৪০.১২	১৩৪৩.৬১	১৩৪৩.৬১	১৯০২.১৮	১৩৭৩.৭৯	৫০%	২৮.০০%	৫০%	১৭.৬০%	IDB	
৬২	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	২০৯/৬৯	৬০০০.০০	২৫০০.০০	৩৫০০.০০	৫০০.০০	১৭১১.২৮	১২৫০.০০	৪৬১.২৮	০.০০	৮০৫.০৮	৩৪৩.৮০	৪৬১.২৮	০.০০			৫০%	২৫.২৮%	৫০%	১৩.৪২%	KFW, GCF	
৬৩	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে শুল্কপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	২০৯/৭০	১৬২০০.০০	৪৮৫০.০০	১১৩৫০.০০	১১৩৫০.০০	৬৮২১.৯৩	২৪১৬.১৫	৪৪০৫.৭৮	৪৪০৫.৭৮	২৮৯৭.৫৯	৪৬৯.৩২	২৪২৮.২৭	২৪২৮.২৭	৫০২৪.৭৮	৪৪০৫.৭৮	৫০%	৩২.০০%	৫০%	১৭.৮৯%	IFAD	
৬৪	২২৪২৪৯৭০০-করাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	২০৯/৭১	১১০০০০.০০	২০০০০.০০	৯০০০০.০০	৮৯৬৭৫.০০	৫১৪২৪.৬১	১০০০০.০০	৪১৪২৪.৬১	৪১৪২৪.৬১	৩৬০১৮.৬২	৯৮০১.৪৭	২৬২১৭.১৫	২৬২১৭.১৫	২৬৩৪১.৯২	২৬৩৪১.৯২	৫০%	৪০.০০%	৫০%	৩২.৭৪%	ADB	
৬৫	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেলি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	২০৯/৭২	৭০০০.০০	১০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৭৯০.৪৫	৫০০.০০	২৯০.৪৫	২৯০.৪৫	৭৩৩.০০	৪৪২.৫৫	২৯০.৪৫	২৯০.৪৫	১২৭৬.০৮	০.০০	৫০%	৪০.০০%	৫০%	১০.৪৭%	ADB	
৬৬	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেইসমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব শাহ নুরুল কাবির	অনুঃ	২০৯/৭৩	৬৬৪০.০০	১৬৪০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১০০২.৫০	৮২০.০০	১৮২.৫০	১৮২.৫০	৩১৫.০৯	১৪০.০৯	১৭৫.০০	১৭৫.০০	১১২৩.৭২	০.০০	৫০%	৩২.০০%	৫০%	৪.৭৫%	JICA	
৬৭	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মান্টি-সেন্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	২০৯/৭৪	২৫০০০.০০	২৫০০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৮৭৫.০০	১২৫.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৭৫০.০০	৪৭৬৪.৫৬	২.১৬	৪৭৬২.৪০	৪৭৬২.৪০	৫৫৯৬.৯৩	৫৫৯৬.৯৩	৫০%	৩৫.০০%	৫০%	১৯.০৬%	WB	
৬৮	২২৪৩১৯২০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	অনুঃ	২১০/৭৫	৩৩৪০.০০	৫০০.০০	২৮৪০.০০	২৮৪০.০০	১৫২০.৭৩	২৫০.০০	১২৭০.৭৩	১২৭০.৭৩	১২০৩.০০	১৩৫.৮২	১০৬৭.১৮	১০৬৭.১৮			৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৩৬.০২%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ত্রুটি		আর্থিক				
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৬৯	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুফাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	অনুঃ	২১০/৭৬	৪৪০০০.০০	১০০০০.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	২১৯৯২.৫০	৪৯৯২.৫০	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	১২৫০১.১২	১৩০১.৫৮	১১১৯৯.৫৪	১১১৯৯.৫৪	৪৬৪১.৯০	৫৭৩.৭০	৫০%	৩৩.৬৮%	৫০%	২৮.৪১%	WB		
নতুন প্রকল্প																								
৭০	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	৫২৭/৩২৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১০৮৫.৪৬	১০৮৫.৪৬					৫০%	৭৩.০০%	৫০%	৭২.৩৬%			
৭১	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৪১৬.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	এডিপি বই বিহীন	৬০০.০০	৬০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			২৫.৩১	২৫.৩১					২৫%	২১.২৫%	২৫%	৪.২২%			
৭২	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০.০০/এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ আদনান আকতারুল আজম	অনুঃ	এডিপি বই বিহীন	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০					০%	০.০০%	০%	০.০০%			
৭৩	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	৫২৭/৩২২	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১০.৬১	১০.৬১					২৫%	৭.৯৫%	২৫%	০.৫৩%			
মোট (পল্লী) (১-৭৩) :					১১২০৭০৬.০০	৮০৫২৫৭.০০ (০.০০)	৩১৫৪৪৯.০০	৩১১৩২০.০০	৬৬৫৮৬৮.৩৩	৩৯০২২৩.৭১ (০.০০)	১৭৫৬৪৪.৬২	১৭৪৬০৬.৩৪	৪০০৯২৬.০৯	৩৩২৬১৩.৫২ (০.০০)	৬৮৩১২.৫৭	৬৭৪৬৫.২৯	৬৫০৬১.৪৬	৪৪৫৫৭.৪৭	৫০%	৪৮.৩০%	৫০%	৩৫.৭৭%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																								
৭৪	২২৪৩০৩৫০০-ইনস্টিটিউশনলাইজিং জেলার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। (১৮৭২.০০/০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/০৯/২০২১) জনাব সালামা শহীদ	অনুঃ	৪২০/৪	৬৮১.০০	১৮১.০০	৫০০.০০	০.০০	৩৩৮.০০	৮৮.০০	২৫০.০০			৯.৯২	০.৯২	৯.০০			৫০%	২.০০%	৫০%	১.৪৬%	ADB	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	
মোট (পল্লী) (১-৭৪) :					১১২১৩৮৭.০০	৮০৫৪৩৮.০০ (০.০০)	৩১৫৪৪৯.০০	৩১১৩২০.০০	৬৬৬২০৬.৩৩	৩৯০৩১১.৭১ (০.০০)	১৭৫৮৯৪.৬২	১৭৪৬০৬.৩৪	৪০০৯৩৬.০১	৩৩২৬১৪.৪৪ (০.০০)	৬৮৩২১.৫৭	৬৭৪৬৫.২৯	৬৫০৬১.৪৬	৪৪৫৫৭.৪৭	৫০%	৪৮.২৭%	৫০%	৩৫.৭৫%		
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
চলতি প্রকল্প :																								
৭৫	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	২৪৪/১৯	২৫৪৬.০০	২৫৪৬.০০			১২৭৩.০০	১২৭৩.০০			৫০১.৩১	৫০১.৩১					৫০%	৪০.৫০%	৫০%	১৯.৬৯%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৭৬	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	২৪৪/২০	৪০০১.০০	৪০০১.০০			১০০০.২৫	১০০০.২৫			৯৯১.৫০	৯৯১.৫০					৫০%	২৬.০০%	৫০%	২৪.৭৮%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৭	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	২৪৪/২১	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৫.৪৫	৩৫.৪৫					৫০%	৪৫.০০%	৫০%	০.৩৯%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৮	২২৪১৪৭৫০১-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৭২৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৪৪/২২	১৫৭৬.০০	১৫৭৬.০০			৭৮৮.০০	৭৮৮.০০			৩৮৪.৮৮	৩৮৪.৮৮					৫০%	৫০.০০%	৫০%	২৪.৪২%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৯	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৪৪/২৩	২৬৬১০.০০	২৬৬১০.০০			১৩২৬৩.৪২	১৩২৬৩.৪২			১৩১২৭.১৭	১৩১২৭.১৭					৫০%	৭২.২৬%	৫০%	৪৯.৩৩%		
৮০	২২৪২৪৪৬০০-কুমিল্লা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)। জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনুঃ	২৪৫/২৪	১১৮৩.০০	১১৮৩.০০			৫৯১.৫০	৫৯১.৫০			৫৬৯.১২	৫৬৯.১২					৫০%	৪৯.২২%	৫০%	৪৮.১১%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮১	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম	অনুঃ	২৪৫/২৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৪৯৩.৫০	৩৪৯৩.৫০			৩১৩২.৮৩	৩১৩২.৮৩					৫০%	৬৩.৭৬%	৫০%	৪৪.৭৫%		
৮২	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২৪৫/২৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৪৯৭.৫০	২৪৯৭.৫০			২৪৯১.২৯	২৪৯১.২৯					৫০%	৬০.০০%	৫০%	৪৯.৮৩%		
৮৩	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	২৪৫/২৭	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			২১৪.৫৮	২১৪.৫৮					৫০%	১১.০০%	৫০%	১০.৭৩%		
৮৪	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৪৫০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	২৪৫/২৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			৪০৮.১১	৪০৮.১১					৫০%	২৬.০০%	৫০%	১০.২০%		
৮৫	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৪৫/২৯	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৬৪.৫৭	৪৬৪.৫৭					৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৬.৪৬%		
৮৬	২২৪২৬২৯০০-চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৪৫/৩০	১১৮০.০০	১১৮০.০০			৫৯০.০০	৫৯০.০০			৫৩০.৮৫	৫৩০.৮৫					৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৪৪.৯৯%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৭	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব এ. কে. এম রশিদ আহম্মদ	অনুঃ	২৪৫/৩১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২২২.৫০	১২২২.৫০					৫০%	৫০.০০%	৫০%	২৪.৪৫%		
৮৮	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪৫/৩২	১৩২০.০০	১৩২০.০০			৬৩১.৯৮	৬৩১.৯৮			৪০.৩৮	৪০.৩৮					৫০%	৩.১০%	৫০%	৩.০৬%		
৮৯	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর "শেখ হাসিনা" সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহমুর	অনুঃ	২৪৫/৩৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৭৬৯.০০	৭৬৯.০০			০.২৫	০.২৫					৫০%	১.০০%	৫০%	০.০১%		
৯০	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	২৪৬/৩৪	৩০১০.০০	৩০১০.০০			১৫০৫.০০	১৫০৫.০০			১৩৪৮.৮৪	১৩৪৮.৮৪					৫০%	৫৪.০০%	৫০%	৪৪.৮১%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯১	২২৪৩০২৩০০-কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৩২০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	২৪৬/৩৫	১১৯৮.০০	১১৯৮.০০			৫৯৯.০০	৫৯৯.০০			৫৮০.৫০	৫৮০.৫০					৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৮.৪৬%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯২	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৪৬/৩৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৩১৮.০০	৩১৮.০০					৫০%	৪১.০০%	৫০%	৩১.৮০%		
৯৩	২২৪০৪৭৬০০-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৪৮৭১.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২২) জনাব এস এম নজরুল ইসলাম	অনুঃ	২৪৬/৩৭	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	ADB	জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৪	২২৪০৪৭৭০০-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)। (২৭৪৮২৯.২৯/ জানুয়ারী/২০১৪ থেকে জুন/২০২২) জনাব শেখ মুজাফ্ফা জাহের	অনুঃ	২৪৬/৩৮	৪৩৫২৫.০০	১০০০০.০০	৩৩৫২৫.০০	৩৩৫২৫.০০	৩৮৫২৫.০০	৫০০০.০০	৩৩৫২৫.০০	৩৩৫২৫.০০	১৭৫২৬.৩৫	১১৬.৩৫	১৭৪১০.০০	১৭৪১০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৫৩.০০%	৫০%	৪০.২৭%	WB	জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৫	২২৪০৪৭৮০০-"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৯০৪৫৫.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	২৪৬/৩৯	৩৮২৩৬.০০	১৩০০০.০০	২৫২৩৬.০০	২৪০০৬.০০	৩১৭২৪.০০	৬৪৮৮.০০	২৫২৩৬.০০	২৪০০৬.০০	৩৪৮৫.৮০	২৯৯৭.২৩	৪৮৮.৫৭	২৩.১০	২৩.১০	২৩.১০	৫০%	১৮.১৮%	৫০%	৯.১২%	JICA	জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৬	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪০৯৩০৯.৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	২৪৬/৪০	৬৩৪৩৬.০০	১৯০০০.০০	৪৪৪৩৬.০০	৪৪০৩৬.০০	২৫৩০৫.০০	৯৫০০.০০	১৫৮০৫.০০	১৫৪২০.০০	২১২২১.৮০	৯০২৩.১৭	১২১৯৮.৬৩	১১৮১৩.৬৩	১৭১৭৪.৯৬	১৬৯৭১.৭৮	৫০%	৪৫.৩০%	৫০%	৩৩.৪৫%	ADB, OFID	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	চৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৯৭	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	২৪৬/৪১	৩২২০০.০০	১৫০০০.০০	১৭২০০.০০	১৭০২৫.০০	১৫১৬১.০০	৭৫০০.০০	৭৬৬১.০০	৭৬৬১.০০	১০৯৪৮.০০	৫৪৯৫.৮২	৫৪৫২.১৮	৫৩৮১.১৬			৫০%	৩৭.০০%	৫০%	৩৪.০০%	Kuwait	
৯৮	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৪৭/৪২	৪২০০০.০০	১২০০০.০০	৩০০০০.০০	২৯০০০.০০	৩৫১৯৬.৬৫	৬০০০.০০	২৯১৯৬.৬৫	২৯০০০.০০	১৪২৫০.০০	৩৯৫৭.২৮	১০২৯২.৭২	১০০৯৬.০৭	১১১৩০.৯৫	১১১৩০.৯৫	৫০%	৪১.০০%	৫০%	৩৩.৯৩%	ADB	
৯৯	২২৪৩২৮৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবদুল ওহাব	অনুঃ	২৪৭/৪৩	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
১০০	২২৪৩৩২৩০০-বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	২৪৭/৪৪	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
১০১	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৪৭/৪৫	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			০.৯০	০.৯০					৫০%	০.১০%	৫০%	০.০৯%		
১০২	২২৪৩৩৫৯০০-"পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন" প্রকল্প (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত	৪০০.০০	৪০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২০%	০.৭৪%	২০%	০.০০%		
উপ-মোট (৭৫-১০২) :				৩০২৬২৩.০০	১৫২২২৬.০০ (০.০০)	১৫০৩৯৭.০০	১৪৭৫৯২.০০	১৮৫০১৩.৮০	৭৩৫৯০.১৫ (০.০০)	১১১৪২৩.৬৫	১০৯৬১২.০০	৯৩৭৯৪.৯৮	৪৭৯৫২.৮৮ (০.০০)	৪৫৮৪২.১০	৪৪৭২৩.৯৬	২৮৩২৯.০১	২৮১২৫.৮৩	৫০%	৪২.৮২%	৫০%	৩০.৯৯%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
চলতি প্রকল্প :																							
১০৩	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৮৯০.৬৪/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১১২/১১২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯১২.৬২	১৯১২.৬২					৫০%	৫২.০৬%	৫০%	৪৭.৮২%		
১০৪	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১১২/১১৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৩১৮.৩৭	৪৩১৮.৩৭			৩৯৬৩.৫০	৩৯৬৩.৫০					৫০%	৪৮.০৩%	৫০%	৪৪.০৪%		
১০৫	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১২৮৫৯৬.৩১/ ০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব শেখ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম	অনুঃ	১১২/১১৪	১৭০০০.০০	৩০০০.০০	১৪০০০.০০	১২৬০০.০০	৪৩১০.৬১	১৪৯৬.৭৬	২৮১৩.৮৫	২৫১১.১২	৩৯৯৭.১১	১১৮৩.২৬	২৮১৩.৮৫	২৫১১.১২	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	৫০%	৩৭.২১%	৫০%	২৩.৫১%	JICA	
উপ-মোট (১০৩-১০৫) :				৩০০০০.০০	১৬০০০.০০ (০.০০)	১৪০০০.০০	১২৬০০.০০	১০৬২৮.৯৮	৭৮১৫.১৩ (০.০০)	২৮১৩.৮৫	২৫১১.১২	৯৮৭৩.২৩	৭০৫৯.৩৮ (০.০০)	২৮১৩.৮৫	২৫১১.১২	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	৫০%	৪২.৪৪%	৫০%	৩২.৯১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
	সেক্টর ৪ সাধারণ সরকারি সেবা																							
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪																							
১০৬	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প ১ (২৬৮৯.৯৯/জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনু ৪	৩৭৯/২৫	৪৬১.০০	৯১.০০	৩৭০.০০		২৭২.৫৬	৬৮.২৫	২০৪.৩১														
	সর্বমোট (১-১০৬) ৪			১৪৫৪৪৭১.০০	৯৭৩৭৫৫.০০ (০.০০)	৪৮০৭১৬.০০	৪৭১৫১২.০০	৭৬২১২১.৬৭	৪৭১৭৮৫.২৪ (০.০০)	২৯০৩৩৬.৪৩	২৮৬৭২৯.৪৬	৫০৪৮৬১.৫৫	৩৮৭৬৭৯.৭২ (০.০০)	১১৭১৮১.৮৩	১১৪৭০০.৩৭	১০৭০৯৯.০৪	৮৬৩৯১.৮৭	৫০%	৪৭.০২%	৫০%	৩৪.৭১%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																									
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
১	রাসমাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনুঃ	এডিপি বই বিহীন																						০৪/০৫/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২	গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুন/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুঃ	৫২৭/৩৩১																						২২/০৬/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	‘গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল’ শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	৫২৭/৩৩৩																						২২/০৬/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	৫২৭/৩১৬																						১০/০৮/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুঃ	৫৬১/৯৯																						Netharland, IFAD ১০/০৮/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬	যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	এডিপি বই বিহীন																						১৯/১০/২০২১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	২২৪৩৪৫৪০০-“এনআইএলজি ডবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন)” শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন। (২৮৭.২০/অক্টোবর/২০২১ হতে মার্চ/২০২৩) মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	এডিপি বই বিহীন																						১৪/১০/২০২১ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৮	হাওর এলাকার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ সুনামগঞ্জ জেলা। (৩৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৫) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	৫২৭/৩১৭																						২৩/১১/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবিধি																									
৮	মেহেরপুর জেলাধীন ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	অনুঃ	৫৩১/৩৯৫																						২৫/০৫/২০২১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৯	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনুঃ	এডিপি বই বিহীন																						২৪/০৬/২০২১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১০	পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪২২৭.০০/জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনুঃ	৫৩১/৩৯৪																						০৭/০৯/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১	Technical Assistance Project on Integrated Solid Waste Management Infrastructure Improvement Project. (১৯২৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	৫৬৩/১১৩																						AIIB ০৭/০৯/২০২১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																								
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	দেশব্যাপী পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প ২য় পর্যায় (৫৬০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১১																					
২	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৫৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১২																					
৩	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৮৭৫০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১৩																					
৪	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩৯৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১৪																					
৫	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৪৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১৫																					
৬	সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ পর্যায়। (২৫০০০.০০/জুন/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৫২৭/৩১৮																					
৭	যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলা সদর বিকল্প সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১৯																					
৮	যশোর জেলার সাগরদাড়িতে পাঁচতলা আধুনিক অতিথি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২২০০.০০/জুলাই/২০২১ জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩২০																					
৯	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২৭/৩২১																					
১০	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর(ফতুল্লা)উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩২৪																					
১১	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২৭/৩২৫																					
১২	এলাজিহাউ'র সদর দপ্তরের ইউটিলিটি ব্যবস্থা মেরামত ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮১৫.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩২৬																					
১৩	বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৪৪০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২৭/৩২৭																					
১৪	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন (৩য় পর্যায়) (৪০৯৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২৭/৩২৮																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাকাল		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	অগ্রগতি		অগ্রগতি				
						মোট	টাকাকাল			মোট	টাকাকাল			মোট	টাকাকাল			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
১৫	রাসমাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের কারিগরিপাড়া-বিলাইছড়ি উপজেলা হেডকোয়ার্টার সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩৫৮০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫২৭/৩২৯																					
১৬	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৭০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে	অননুঃ	৫২৭/৩৩০																					
১৭	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২৭/৩৩২																					
১৮	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২৭/৩৩৪																					
সেক্টর ৪: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
১৯	ফেনী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন (২২৮৯.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫৩১/৩৯৬																					
২০	ভাড়ারিয়া পৌরসভার বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৫৩১/৩৯৭																					
২১	বরগুনা জেলার ৪টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০.০০/জুলাই/২১ হতে	অননুঃ	৫৩১/৩৯৮																					
বৈদেশিক সাহায্যপুঙ্ট প্রকল্প																								
সেক্টর ৪: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
২২	কনস্ট্রাকশন অফ পার্মানেন্ট স্টীল ব্রিজ রুরাল রোড (২০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে	অননুঃ	৫৬১/৯৮																					SPAIN
২৩	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী সড়কে উচ্চ প্রযুক্তির দীর্ঘ স্প্যান বিশিষ্ট সেতু নির্মাণ (৪০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৬১/৯৮																					CHINA
২৪	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প (৫০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৬১/১০০																					JICA
২৫	নার্দাণ বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ (৬০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৬১/১০১																					JICA
সেক্টর ৪: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
২৬	আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫৬৩/১১১																					JICA
২৭	আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (৪২৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৬৩/১১২																					KFW
২৮	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প-২ (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২৫)	অননুঃ	৫৬৩/১১৪																					ADB
২৯	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্মার্ট সিটি প্রকল্প (৪৮৮৩.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২২)	অননুঃ	৫৬৩/১১৫																					GIZ
৩০	মিউনিসিপ্যাল গভার্ন্যান্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট-২ (৬০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৬৩/১১৬																					WB
৩১	স্মার্ট সিটি উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৬৩/১১৭																					AIIB