

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২১-২২)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০২২।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন :	৭৩	১১২০৭০৬.০০	৮০৫২৫৭.০০	৩১৫৪৪৯.০০	৩১১৩২০.০০	৭৯২০৪৪.৬৮	৫৭৮৩৩৭.১৩	০.০০	২১৩৭০৭.৫৫	২১২৪৪২.২৭	৬১০৬২১.৬০	৪৯১৭১১.৫৯	০.০০	১১৮৯১০.০১	১১৮০৬০.৫৯	১০৭০৯১.২৪	৯২৬৬৭.১১	৭৫%	৬৬.১৩%	৭৫%	৫৪.৪৯%
কারিগরি প্রকল্প :	১	৬৮১.০০	১৮১.০০	৫০০.০০	০.০০	৫০৭.০০	১৩২.০০	০.০০	৩৭৫.০০	০.০০	২১০.৭০	৬.৭০	০.০০	২০৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৩১.০০%	৭৫%	৩০.৯৪%
মোট :	৭৪	১১২১৩৮৭.০০	৮০৫৪৩৮.০০	৩১৫৪৪৯.০০	৩১১৩২০.০০	৭৯২৫৫১.৬৮	৫৭৮৪৬৯.১৩	০.০০	২১৪০৮২.৫৫	২১২৪৪২.২৭	৬১০৮৩২.৩০	৪৯১৭১৮.২৯	০.০০	১১৯১১৪.০১	১১৮০৬০.৫৯	১০৭০৯১.২৪	৯২৬৬৭.১১	৭৫%	৬৬.১১%	৭৫%	৫৪.৪৭%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি :	২৯	৩০৩১২৩.০০	১৫২৭২৬.০০	১৫০৩৯৭.০০	১৪৭৫৯২.০০	২২২০৪১.৬০	১০৫৪০৭.৩৬	০.০০	১১৬৬৩৪.২৪	১১৪৭৩৩.৫৭	১২৬৮৭৩.৫২	৬৭৩৯৪.৮২	০.০০	৫৯৪৭৮.৭০	৫৮৩৪২.৫৬	৫৪১৮৯.৬৯	৪৪৬৪৪.৯৪	৭৫%	৬৪.৯০%	৭৫%	৪১.৮৬%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৩০০০০.০০	১৬০০০.০০	১৪০০০.০০	১২৬০০.০০	২৪৭৮৩.১৫	১১৭২৩.২৫	০.০০	১৩০৫৯.৯০	১২৬০০.০০	১৫১৬৪.৭৭	১০২০৫.২৫	০.০০	৪৯৫৯.৫২	৪৪৯৯.৬২	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	৭৫%	৫৯.৩৭%	৭৫%	৫০.৫৫%
সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের প্রকল্প :	১	৪৬১.০০	৯১.০০	৩৭০.০০	০.০০	২৭২.৫৬	৬৮.২৫	০.০০	২০৪.৩১	০.০০	২৫৭.৩৩	৫৩.০২	০.০০	২০৪.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৯০.২০%	৭৫%	৫৫.৮২%
সর্বমোট :	১০৭	১৪৫৪৯৭১.০০	৯৭৪২৫৫.০০	৪৮০৭১৬.০০	৪৭১৫১২.০০	১০৩৯৬৪৮.৯৯	৬৯৫৬৬৭.৯৯	০.০০	৩৪৩৯৮১.০০	৩৩৯৭৭৫.৮৪	৭৫৩১২৭.৯২	৫৬৯৩৭১.৩৮	০.০০	১৮৩৭৫৬.৫৪	১৮০৯০২.৭৭	১৭৪৯৮৯.৫০	১৫১০২০.৬২	৭৫%	৬৫.৭৩%	৭৫%	৫১.৭৬%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১১	(এডিপি বই বহির্ভূত ৩টি প্রকল্প)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (এডিপি বইয়ে)	৩১																				
মোট প্রকল্প :	১৪৯																				

(মোঃ সহিদুল ইসলাম)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২১-২২)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০২২।

(শতক টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
চলতি প্রকল্প :																								
১	২২৩০৪১৩০০-“আমার গ্রাম-আমার শহর” : নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/ ২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	২০২/৮	২৬৫৮.০০	২৬৫৮.০০			১৩২৯.০০	১৩২৯.০০				৪৪৩.৬৫	৪৪৩.৬৫					৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	১৬.৬৯%		
২	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনু :	২০২/৯	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৪৪.৩৬	৫২৪৪.৩৬				৫১৮০.৯৮	৫১৮০.৯৮					৭৫%	৮৬.০০%	৭৫%	৭৪.০১%		
৩	২২৪০৩৮১০০-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৭৩৪.০০/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২০২/১০	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০				০.০০	০.০০					৫০%	৮০.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	২০২/১১	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৪৯৭.৭৫	২২৪৯৭.৭৫				২০০৪০.৫৭	২০০৪০.৫৭					৭৫%	৮২.০০%	৭৫%	৬৬.৮০%		
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	২০২/১২	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২০৯৯৪.২১	২০৯৯৪.২১				২০৯২১.৬৬	২০৯২১.৬৬					৭৫%	৭৯.৩১%	৭৫%	৭৪.৭২%		
৬	২২৪০৩৮৪০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪২৪০৬.৯৮/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনু :	২০২/১৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৪০০.০০	৪৪০০.০০				২৪৩৬.৬৩	২৪৩৬.৬৩					৭৫%	৯৭.০০%	৭৫%	২৭.০৭%		
৭	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উপবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২২) গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনু :	২০২/১৪	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৮৭৫.০০	৮৭৫.০০				২৪০.০০	২৪০.০০					৭৫%	১২.০০%	৭৫%	৬.৮৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ	২০৩/১৫	১১৮০০.০০	১১৮০০.০০			৮৪২৬.৪০	৮৪২৬.৪০					৭৮০১.৯৪	৭৮০১.৯৪			৭৫%	৬৭.০০%	৭৫%	৬৬.১২%		
৯	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২২) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনুঃ	২০৩/১৬	১৩২০০.০০	১৩২০০.০০			৯৯০০.০০	৯৯০০.০০					৯১১৫.১৯	৯১১৫.১৯			৭৫%	৭৬.০০%	৭৫%	৬৯.০৫%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭৫৩৩.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনুঃ	২০৩/১৭	৪৪০০.০০	৪৪০০.০০			৩১৪৮.১৩	৩১৪৮.১৩					২৯৫১.১১	২৯৫১.১১			৭৫%	৭৯.২০%	৭৫%	৬৭.০৭%		
১১	২২৪০৪৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	২০৩/১৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৪৯৮.৫০	৪৪৯৮.৫০					৩৫১৫.৮২	৩৫১৫.৮২			৭৫%	৬৮.০০%	৭৫%	৫৮.৬০%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	২২৪০৪৮৬০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২১) জনাব নূর নবী	অনুঃ	২০৩/১৯	২০০১.০০	২০০১.০০			১৮১৮.৬৬	১৮১৮.৬৬					১৫৫১.৭৬	১৫৫১.৭৬			১০০%	১০০%	১০০%	৭৭.৫৫%		ডিসেম্বর/২০২১ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
১৩	২২৪০৪৯১০০-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৪৬৪৫.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/২২) জনাব মহসিন উদ্দিন আহমেদ ভূঞা	অনুঃ	২০৩/২০	৪৮৬১.০০	৪৮৬১.০০			৩৬৪২.০০	৩৬৪২.০০					৩১০৭.২২	৩১০৭.২২			৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৬৩.৯২%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৪	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	২০৩/২১	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৪৬.২৫	১৮৭৪৬.২৫					৯৪২২.৩৩	৯৪২২.৩৩			৭৫%	৫৪.০০%	৭৫%	৩৭.৬৯%		
১৫	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শাহনূর	অনুঃ	২০৩/২২	১৩১৯৩.০০	১৩১৯৩.০০			৬৫৯৫.৫০	৬৫৯৫.৫০					৩১৬১.৩১	৩১৬১.৩১			৭৫%	২৬.০০%	৭৫%	২৩.৯৬%		
১৬	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৩) জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	২০৩/২৩	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০					২৯৯৭.৩১	২৯৯৭.৩১			৭৫%	৪২.৮৭%	৭৫%	৪২.৮২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৭	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনু : ২০৪/২৪		১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৪৯.৬৩	৭৪৯.৬৩					৭৩৭.৯৬	৭৩৭.৯৬			৭৫%	৭৬.০০%	৭৫%	৪৯.২০%		
১৮	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	অনু : ২০৪/২৫		১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৪৯৫.৮৬	৭৪৯৫.৮৬					৬২৫৫.৫৭	৬২৫৫.৫৭			৭৫%	৬৭.৮৫%	৭৫%	৬২.৫৬%		
১৯	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনু : ২০৪/২৬		৯২৩৬.০০	৯২৩৬.০০			৬৯২৭.০০	৬৯২৭.০০					৬১১৪.৪৯	৬১১৪.৪৯			৭৫%	৭১.৫০%	৭৫%	৬৬.২০%		
২০	২২৪১১৭৩০০-দেশবাসী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২২) জনাব স্বপন কাজি পাল	অনু : ২০৪/২৭		১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৪৭.৩৮	১১২৪৭.৩৮					১০৮৪০.০০	১০৮৪০.০০			৭৫%	৭৪.০০%	৭৫%	৭২.২৭%		
২১	২২৪১৩১৩০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	অনু : ২০৪/২৮		২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৪.৪৩	১৮৭৪.৪৩					১৫০৯.০৯	১৫০৯.০৯			৭৫%	৬০.৯৪%	৭৫%	৬০.৩৬%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২২	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১০২৫৯১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনু : ২০৪/২৯		১৩২০০.০০	১৩২০০.০০			৯৯০০.০০	৯৯০০.০০					৯৭৩৮.১৪	৯৭৩৮.১৪			৭৫%	৭৮.০০%	৭৫%	৭৩.৭৭%		
২৩	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনু : ২০৪/৩০		১২০০০.০০	১২০০০.০০			৮৯৯৮.১১	৮৯৯৮.১১					৮৬০৫.২১	৮৬০৫.২১			৭৫%	৮৫.০০%	৭৫%	৭১.৭১%		
২৪	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সেলিম সরকার	অনু : ২০৪/৩১		১৯৫০০.০০	১৯৫০০.০০			১৪৬২৩.৬২	১৪৬২৩.৬২					১৪২৫১.৪১	১৪২৫১.৪১			৭৫%	৭৪.০০%	৭৫%	৭৩.০৮%		
২৫	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু : ২০৪/৩২		১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৮৯৪৫.৭২	৮৯৪৫.৭২			৭৫%	৯৬.৮৮%	৭৫%	৭৪.৫৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৬	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু : ২০৫/৩৩		৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৬৩৭২.৯১	৬৩৭২.৯১					৫৮৬৮.৭৯	৫৮৬৮.৭৯			৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৬৯.০৪%		
২৭	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু : ২০৫/৩৪		২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					১৪৭৯৬.০০	১৪৭৯৬.০০			৭৫%	৮৭.০০%	৭৫%	৭৩.৯৮%		
২৮	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনু : ২০৫/৩৫		২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২১০০০.০০	২১০০০.০০					৮৯৯০.০০	৮৯৯০.০০			৭৫%	৫১.০০%	৭৫%	৩২.১১%		
২৯	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনু : ২০৫/৩৬		১১০০০.০০	১১০০০.০০			৮২৫০.০০	৮২৫০.০০					৮১৫১.৬৯	৮১৫১.৬৯			৭৫%	৯৮.৫৮%	৭৫%	৭৪.১১%		
৩০	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনু : ২০৫/৩৭		২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০					১৮১০৯.৪০	১৮১০৯.৪০			৭৫%	৮৮.০০%	৭৫%	৭২.৪৪%		
৩১	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/ অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনু : ২০৫/৩৮		৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০					২২০১৫.৪৫	২২০১৫.৪৫			৭৫%	৭৮.৯৮%	৭৫%	৭৩.৩৮%		
৩২	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী	অনু : ২০৫/৩৯		১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৭৪০৬.৮৮	৭৪০৬.৮৮			৭৫%	৮৫.০০%	৭৫%	৭৪.০৭%		
৩৩	৩৭৩১৫২৭১-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনু : ২০৫/৪০		৩২৫০০.০০	৩২৫০০.০০			২৪৩৬৯.৩৬	২৪৩৬৯.৩৬					২০১৫৪.০১	২০১৫৪.০১			৭৫%	৬৬.৬৬%	৭৫%	৬২.০১%		
৩৪	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনু : ২০৫/৪১		২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৪৯৯৬.২৫	১৪৯৯৬.২৫					১৪৮২৪.৬০	১৪৮২৪.৬০			৭৫%	৮৫.০৫%	৭৫%	৭৪.১২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৫	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	২০৫/৪২	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০				২৫৭৪.৭৫	২৫৭৪.৭৫			২৫৬৪.৮৩	২৫৬৪.৮৩			৭৫%	৬৯.৫৭%	৭৫%	৭৩.২৮%			
৩৬	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনু :	২০৬/৪৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০				৫৯৯২.১৩	৫৯৯২.১৩			৫৮০৭.২৫	৫৮০৭.২৫			৭৫%	৮৩.৭৫%	৭৫%	৭২.৫৯%			
৩৭	২২৪২৫৬৯০০-শোশের অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ এম কবীর	অনু :	২০৬/৪৪	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০				৬৬০০.০০	৬৬০০.০০			৬৩৩৫.৮৯	৬৩৩৫.৮৯			৭৫%	১০০%	৭৫%	৭২.০০%			
৩৮	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু :	২০৬/৪৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০				৫৮৫২.২৫	৫৮৫২.২৫			৫১৩৯.৩৫	৫১৩৯.৩৫			৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৬৪.২৪%			
৩৯	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্গোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনু :	২০৬/৪৬	১৮৮০০.০০	১৮৮০০.০০				১৪১০০.০০	১৪১০০.০০			১৩৮৯৩.৮০	১৩৮৯৩.৮০			৭৫%	৮৫.১২%	৭৫%	৭৩.৯০%			
৪০	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ কে এম ফজলুল হক	অনু :	২০৬/৪৭	৩৭৫০০.০০	৩৭৫০০.০০				২৮০৫৭.৫০	২৮০৫৭.৫০			২৪২৭৪.২০	২৪২৭৪.২০			৭৫%	৭৫.০৬%	৭৫%	৬৪.৭৩%			
৪১	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৭৯৭৪৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত	অনু :	২০৬/৪৮	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০				৬৫৯৮.৬২	৬৫৯৮.৬২			৫৯৫৩.৪৮	৫৯৫৩.৪৮			৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৬৭.৬৫%			
৪২	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭২.০৩/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনু :	২০৬/৪৯	১১৪২.০০	১১৪২.০০				৫৭১.০০	৫৭১.০০			৩০০.৭৪	৩০০.৭৪			৭৫%	৩২.৫০%	৭৫%	২৬.৩৩%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৪৩	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব এ. কে. এম লুৎফর রহমান	অনু :	২০৬/৫০	১৬০০.০০	১৬০০.০০				১২০০.০০	১২০০.০০			৭৯১.৫০	৭৯১.৫০			৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৯.৪৭%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪৪	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	২০৬/৫১	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৬২৫০.০০	২৬২৫০.০০					২৬০৩৫.১০	২৬০৩৫.১০			৭৫%	৮৫.২৮%	৭৫%	৭৪.৩৯%		
৪৫	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাড়া ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনু :	২০৬/৫২	২৮০৩.০০	২৮০৩.০০			১৩২৬.০০	১৩২৬.০০					৩৩.১৮	৩৩.১৮			৭৫%	২.০০%	৭৫%	১.১৮%		
৪৬	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালমা শহীদ।	অনু :	২০৭/৫৩	৪২৮৩০.০০	৪২৮৩০.০০			৩১৭৪৫.৬১	৩১৭৪৫.৬১					২৫৩০১.৯৯	২৫৩০১.৯৯			৭৫%	৬৬.৬৭%	৭৫%	৫৯.০৮%		
৪৭	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬০৬০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনু :	২০৭/৫৪	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			১৪২৫০.০০	১৪২৫০.০০					১৪০৫৫.১৮	১৪০৫৫.১৮			৭৫%	৮৪.৮২%	৭৫%	৭৩.৯৭%		
৪৮	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ ছোহরাব আলী	অনু :	২০৭/৫৫	২৪০০.০০	২৪০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					২১.৬০	২১.৬০			৭৫%	১০.০০%	৭৫%	০.৯০%		
৪৯	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু :	২০৭/৫৬	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৭৭.০০	৭৭.০০			৭৫%	৫.০০%	৭৫%	৩.৮৫%		
৫০	২২৪৩১৭৯০১-পিরোজপুর জেলার নেসারাবাদ উপজেলা হেডকোয়ার্টার হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ভায়া নাজিরপুর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। (২০৩২.০০/ জানুয়ারি/২০২০ হতে জুন/২০২২) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু :	২০৭/৫৭	১৪২৩.০০	১৪২৩.০০			১০৬৭.২৫	১০৬৭.২৫					০.০০	০.০০			৭৫%	৯০.০০%	৭৫%	০.০০%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫১	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনু :	২০৭/৫৮	৪৭৫০০.০০	৪৭৫০০.০০			২৮২৫৮.৮৯	২৮২৫৮.৮৯					২৬৯৭৬.৮৪	২৬৯৭৬.৮৪			৭৫%	৬১.৭৩%	৭৫%	৫৬.৭৯%		
৫২	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আন্সান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/ ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনু :	২০৭/৫৯	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১২৪১৮.৫০	১২৪১৮.৫০					৯৭০২.১১	৯৭০২.১১			৭৫%	৬৫.৬৭%	৭৫%	৫৭.০৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৫৩	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা ম্যাপাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৩৭৪.৬৮/০১/১১)/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	২০৭/৬০	৩৩৭৪.০০	৩৩৭৪.০০			২৫৩০.৫০	২৫৩০.৫০					৮৯৬.৬০	৮৯৬.৬০			৭৫%	৩৪.৬৮%	৭৫%	২৬.৫৭%		
৫৪	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনু :	২০৭/৬১	৬৭১২.০০	৬৭১২.০০			৫০২০.৫০	৫০২০.৫০					৩৫৩১.০০	৩৫৩১.০০			৭৫%	৫৮.০০%	৭৫%	৫২.৬১%	DANIDA	
৫৫	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২২) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনু :	২০৮/৬২	৭৫৬২.০০	৩৯৬৬.০০	৩৫৯৬.০০	৩৫৯৬.০০	১১৯৮.০১	৮২৫.০০	৩৭৩.০১	৩৭৩.০১	১১১৪.০৩	৭৫২.৫১	৩৬১.৫২	৩৬১.৫২	২০০০.০০	৩৭৩.০১	৭৫%	৪০.৪৪%	৭৫%	১৪.৭৩%	IFAD STF	
৫৬	২২৪০৪৬০০০-রূরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হোসেন আলী	অনু :	২০৮/৬৩	৪১০০০.০০	১৫০০০.০০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০	৩৭২৫০.০০	১১২৫০.০০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০	১৬৭৫০.০৪	৯৫৭৬.০৩	৭১৭৪.৩১	৭১৭৪.৩১	১১৪৬২.৭০	১১৪৬২.৭০	৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	৪০.৮৫%	IDA	
৫৭	২২৪০৪৬২০০-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৯৭৬৫.০০/মার্চ/২০১৩ হতে মার্চ/২০২২) জনাব আবু মোঃ সাহরিয়ার	অনু :	২০৮/৬৪	৪৯৩১.০০	২০৭৭.০০	২৮৫৪.০০	২৪০০.০০	৪৪১১.৭৫	১৫৫৭.৭৫	২৮৫৪.০০	২৪০০.০০	৩৮৯৩.৭১	১৪৫৫.৫৭	২৪৩৮.১৪	২২৪৫.০০	৫৫০.০০	০.০০	৭৫%	৮৮.০০%	৭৫%	৭৮.৯৬%	JICA	জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৮	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনু :	২০৮/৬৫	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	৪৫৫০.৯৭	২২৪৬.০০	২৩০৭.৯৭	২৩০৭.৯৭	৪০৯৩.৯৪	২১৯১.৪৮	১৯০২.৪৬	১৯০২.৪৬	৬০১৪.৫৪	২৩০৭.৯৭	৭৫%	৩৪.৫৫%	৭৫%	২২.৭৪%	SFD OFID	
৫৯	২২৪০৪৮২০০-হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনু :	২০৮/৬৬	১৩১৯৯.০০	১০০০০.০০	৩১৯৯.০০	২৮৪৯.০০	৮০৯৭.৩৭	৭৪৯৭.৩৭	৬০০.০০	২৫০.০০	৫৯২২.০০	৫৪৮২.০০	৪৪০.০০	২৪৫.০০	৭৬৫০.০০	৪০০.০০	৭৫%	৫৭.০০%	৭৫%	৪৪.৮৭%	JICA	
৬০	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গোণ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	২০৮/৬৭	৮০০০০.০০	১৪০.০০	৭৯৮৬০.০০	৭৯৮৬০.০০	৭৯৯৫৩.৭৫	৯৩.৭৫	৭৯৮৬০.০০	৭৯৮৬০.০০	৩০৫৫৩.৯১	৬১.৫০	৩০৪৯২.৪১	৩০৪৯২.৪১	৮৯২৩.৮০	৮৯২৩.৮০	৭৫%	৬১.০০%	৭৫%	৩৮.১৯%	WB	
৬১	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনু :	২০৯/৬৮	৯০০০.০০	১৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৩২৮১.৬৫	১১২৫.০০	২১৫৬.৬৫	২১৫৬.৬৫	২৭৯০.৭৬	৩৪১.৪৪	২৪৪৯.৩২	২৪৪৯.৩২	১৯০২.১৮	১৩৭৩.৭৯	৭৫%	৪২.০০%	৭৫%	৩১.০১%	IDB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬২	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনু :	২০৯/৬৯	৬০০০.০০	২৫০০.০০	৩৫০০.০০	৫০০.০০	১৭১১.২৮	১২৫০.০০	৪৬১.২৮	০.০০	৮৬৫.৫৯	৪০৪.৩১	৪৬১.২৮	০.০০			৭৫%	৩৩.৬১%	৭৫%	১৪.৪৩%	KFW, GCF	
৬৩	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনু :	২০৯/৭০	১৬২০০.০০	৪৮৫০.০০	১১৩৫০.০০	১১৩৫০.০০	১০৭৭০.৬২	২৭৪৫.৮৪	৮০২৪.৭৮	৮০২৪.৭৮	৫১০২.৯৮	৬৬০.৮২	৪৪৪২.১৬	৪৪৪২.১৬	৮০২৪.৭৮	৮০২৪.৭৮	৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	৩১.৫০%	IFAD	
৬৪	২২৪২৪৯৭০০-ফরাসি কানেকটিভিটি ইমপ্লিমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনু :	২০৯/৭১	১১০০০.০০	২০০০০.০০	৯০০০০.০০	৮৯৬৭৫.০০	৫৬২০৮.৯৭	১৪৭৮৪.৩৬	৪১৪২৪.৬১	৪১৪২৪.৬১	৫২৮৯২.৯৬	১৪২৪৬.২২	৩৮৬৪৬.৭৪	৩৮৬৪৬.৭৪	৪১৪২৪.৬১	৪১৪২৪.৬১	৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৪৮.০৮%	ADB	
৬৫	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনু :	২০৯/৭২	৭০০০.০০	১০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৩৪৫২.০৭	৭৪৬.২৫	২৭০৫.৮২	২৭০৫.৮২	২৯৯০.০০	৬৯৯.৫৫	২২৯০.৪৫	২২৯০.৪৫	১২৭৬.০৮	২৭০৫.৮২	৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৪২.৭১%	ADB	
৬৬	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেইসমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব শাহ নুরুল কাদির	অনু :	২০৯/৭৩	৬৬৪০.০০	১৬৪০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৪৩৩৮.২৫	১১৫৫.৭৫	৩১৮২.৫০	৩১৮২.৫০	৬৯৩.০৩	২৩০.৩৮	৪৬২.৬৫	৪৬২.৬৫	১১২৩.৭২	৩০০০.০০	৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	১০.৪৪%	JICA	
৬৭	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	২০৯/৭৪	২৫০০০.০০	২৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৯৩৭.৫০	১৮৭.৫০	২৪৭৫০.০০	২৪৭৫০.০০	১০৫০১.৬০	২.১৬	১০৪৯৯.৪৪	১০৪৯৯.৪৪	১২০৯৬.৯৩	১২০৯৬.৯৩	৭৫%	৫৩.০০%	৭৫%	৪২.০১%	WB	
৬৮	২২৪৩১৯২০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনু :	২১০/৭৫	৩৩৪০.০০	৫০০.০০	২৮৪০.০০	২৮৪০.০০	২৩৮১.৯৩	৩৭৫.০০	২০০৬.৯৩	২০০৬.৯৩	১৭১১.৭৭	২৪১.০৪	১৪৭০.৭৩	১৪৭০.৭৩			৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৫১.২৫%	WB	
৬৯	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	অনু :	২১০/৭৬	৪৪০০০.০০	১০০০০.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	২৪৪৮৮.৭৫	৭৪৮৮.৭৫	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৯৫৯.১৯	১৫৮০.৭৯	১৫৩৭৮.৪০	১৫৩৭৮.৪০	৪৬৪১.৯০	৫৭৩.৭০	৭৫%	৫৩.৭০%	৭৫%	৩৮.৫৪%	WB	
	মোট প্রকল্প																						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৭০	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	৫২৭/৩২৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০					১০৮৫.৪৬	১০৮৫.৪৬			৭৫%	৭৩.০০%	৭৫%	৭২.৩৬%			
৭১	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত	৬০০.০০	৬০০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০					৩৯.৭২	৩৯.৭২			৭৫%	২৭.০০%	৭৫%	৬.৬২%			
৭২	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ আদনান আকতারুল আজম	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭১৬.৫০	৭১৬.৫০			৭৫%	৯৭.০৩%	৭৫%	৭১.৬৫%			
৭৩	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	৫২৭/৩২২	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					৫০.৫৮	৫০.৫৮			৭৫%	১৫.২৩%	৭৫%	২.৫৩%			
মোট (পল্লী) (১-৭৩) :				১১২০৭০৬.০০	৮০৫২৫৭.০০ (০.০০)	৩১৫৪৪৯.০০	৩১১৩২০.০০	৭৯২০৪৪.৬৮	৫৭৮৩৩৭.১৩ (০.০০)	২১৩৭০৭.৫৫	২১২৪৪২.২৭	৬১০৬২১.৬০	৪৯১৭১১.৫৯ (০.০০)	১১৮৯১০.০১	১১৮০৬০.৫৯	১০৭০৯১.২৪	৯২৬৬৭.১১	৭৫%	৬৬.১৩%	৭৫%	৫৪.৪৯%			
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																								
৭৪	২২৪৩৩০৩৫০০-ইনস্টিটিউশনাল আইজিং জেডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (১ম সংশোধিত) (১৮৭২.০০/০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব সালমা শহীদ	অনুঃ	৪২০/৪	৬৮১.০০	১৮১.০০	৫০০.০০	০.০০	৫০৭.০০	১৩২.০০	৩৭৫.০০				২১০.৭০	৬.৭০	২০৪.০০			৭৫%	৩১.০০%	৭৫%	৩০.৯৪%	ADB	
মোট (পল্লী) (১-৭৪) :				১১২১৩৮৭.০০	৮০৫৪৩৮.০০ (০.০০)	৩১৫৯৪৯.০০	৩১১৩২০.০০	৭৯২৫৫১.৬৮	৫৭৮৪৬৯.১৩ (০.০০)	২১৪০৮২.৫৫	২১২৪৪২.২৭	৬১০৮৩২.৩০	৪৯১৭১৮.২৯ (০.০০)	১১৯১১৪.০১	১১৮০৬০.৫৯	১০৭০৯১.২৪	৯২৬৬৭.১১	৭৫%	৬৬.১১%	৭৫%	৫৪.৪৭%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
সেক্টর ৪: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
	চলতি প্রকল্প :																							
৭৫	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনু :	২৪৪/১৯	২৫৪৬.০০	২৫৪৬.০০			১২৭৩.০০	১২৭৩.০০				৫০৪.৫৫	৫০৪.৫৫					৭৫%	৪৩.৪০%	৭৫%	১৯.৮২%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৬	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু :	২৪৪/২০	৪০০১.০০	৪০০১.০০			৩০০০.৭৫	৩০০০.৭৫				৯৯৩.০০	৯৯৩.০০					৭৫%	২৭.০০%	৭৫%	২৪.৮২%		
৭৭	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪৪/২১	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০				৩০৩.২৬	৩০৩.২৬					৭৫%	৫.০০%	৭৫%	৩.৩৭%		
৭৮	২২৪১৪৭৫০১-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৭২৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২৪৪/২২	১৫৭৬.০০	১৫৭৬.০০			১১৮২.০০	১১৮২.০০				৭১৯.৪২	৭১৯.৪২					৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৫.৬৫%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৯	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু :	২৪৪/২৩	২৬৬১০.০০	২৬৬১০.০০			১৯৮৯৫.১৪	১৯৮৯৫.১৪				১৯৭৫৪.২০	১৯৭৫৪.২০					৭৫%	৮৬.৩১%	৭৫%	৭৪.২৪%		
৮০	২২৪২৪৪৬০০-কুমিল্লা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)। জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনু :	২৪৫/২৪	১১৮৩.০০	১১৮৩.০০			৮৮৭.২৫	৮৮৭.২৫				৫৭১.৯০	৫৭১.৯০					৭৫%	৪৯.৪১%	৭৫%	৪৮.৩৪%		
৮১	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম	অনু :	২৪৫/২৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৪০.২৫	৫২৪০.২৫				৪৬৬৫.৩৮	৪৬৬৫.৩৮					৭৫%	৭৫.০৭%	৭৫%	৬৬.৬৫%		
৮২	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪৫/২৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৪৬.২৫	৩৭৪৬.২৫				৩৭৩২.৭৬	৩৭৩২.৭৬					৭৫%	৯৬.৫০%	৭৫%	৭৪.৬৬%		
৮৩	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৪৫/২৭	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০				২৩০.৮৫	২৩০.৮৫					৭৫%	১২.০০%	৭৫%	১১.৫৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮৪	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৫০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ নূর হোসেন ভূঞা	অনু :	২৪৫/২৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					৮৮৯.৫৩	৮৮৯.৫৩			৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	২২.২৪%		
৮৫	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২৪৫/২৯	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭০৩.৩৫	৭০৩.৩৫			৭৫%	৭১.০০%	৭৫%	৭০.৩৪%		
৮৬	২২৪২৬২৯০০-চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৬০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২৪৫/৩০	১১৮০.০০	১১৮০.০০			৮৮৫.০০	৮৮৫.০০					৮২১.৪৬	৮২১.৪৬			৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৬৯.৬২%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৭	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব এ. কে. এম রশিদ আহমেদ	অনু :	২৪৫/৩১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					১৮৮১.৭৫	১৮৮১.৭৫			৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৩৭.৬৪%		
৮৮	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টিপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনু :	২৪৫/৩২	১৩২০.০০	১৩২০.০০			৯৮৮.১১	৯৮৮.১১					৫৬.৯৩	৫৬.৯৩			৭৫%	৪.৩৫%	৫০%	৪.৩১%		জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে প্রক্রিয়াজীবন।
৮৯	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহনূর	অনু :	২৪৫/৩৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৭৬৯.০০	৭৬৯.০০					০.২৫	০.২৫			৭৫%	১.০০%	৭৫%	০.০১%		
৯০	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনু :	২৪৬/৩৪	৩০১০.০০	৩০১০.০০			২১৮৫.১১	২১৮৫.১১					১৯১৫.৭৯	১৯১৫.৭৯			৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৬৩.৬৫%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯১	২২৪৩০২৩০০-কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৩২০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪৬/৩৫	১১৯৮.০০	১১৯৮.০০			৮৯৮.৫০	৮৯৮.৫০					৮৯৫.৫০	৮৯৫.৫০			৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৭৪.৭৫%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯২	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	২৪৬/৩৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৪৮২.০০	৪৮২.০০			৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৪৮.২০%		
৯৩	২২৪০৪৭৬০০-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৪৮৭১.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২২) জনাব এস এম নজরুল ইসলাম	অনু :	২৪৬/৩৭	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%	ADB	জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৪	২২৪০৪৭৭০০-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এগ্র্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)। (২৭৪৮২৯.২৯/জানুয়ারী/২০১৪ থেকে জুন/২০২২) জনাব শেখ মুজাফ্ফা জাহের	অনু :	২৪৬/৩৮	৪৩৫২৫.০০	১০০০০.০০	৩৩৫২৫.০০	৩৩৫২৫.০০	৩৮৫২৫.০০	৫০০০.০০	৩৩৫২৫.০০	৩৩৫২৫.০০	২১৭৬৫.৫১	১৭২.০১	২১৫৯৩.৫০	২১৫৯৩.৫০	৫৪৩১.৪৭	৫৪৩১.৪৭	৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৫০.০১%	WB	জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৫	২২৪০৪৭৮০০-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৯০৪৫৫.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনু :	২৪৬/৩৯	৩৮২৩৬.০০	১৩০০০.০০	২৫২৩৬.০০	২৪০০৬.০০	৩৪৯৬৮.০০	৯৭৩২.০০	২৫২৩৬.০০	২৪০০৬.০০	৪৫৪৫.৪২	৪০৫০.৩০	৪৯৫.১২	২৯.৬৫	২৯.১১	২৮.৪৬	৭৫%	৬০.০১%	৭৫%	১১.৮৯%	JICA	জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৬	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪০৯৩০৯.৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনু :	২৪৬/৪০	৬৩৪৩৬.০০	১৯০০০.০০	৪৪৪৩৬.০০	৪৪০৩৬.০০	৩৫০৫৫.০০	১৪২৫০.০০	২০৮০৫.০০	২০৪২০.০০	৩০৮৮৯.৩৬	১৩৪৮০.৪৯	১৭৪০৮.৮৭	১৭০২৩.৮৭	১৭১৭৪.৯৬	১৭০৪৮.৩৬	৭৫%	৯৬.৫০%	৭৫%	৪৮.৬৯%	ADB, OFID	
৯৭	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব মোঃ শরফুল আনাম খান	অনু :	২৪৬/৪১	৩২২০০.০০	১৫০০০.০০	১৭২০০.০০	১৭০২৫.০০	১৯০৩২.৫৭	১১২৫০.০০	৭৭৮২.৫৭	৭৭৮২.৫৭	১১০৩৬.৬৪	৫৫৮৪.৪৬	৫৪৫২.১৮	৫৪৫২.১৮	১৭২০০.০০	৭৭৮২.৫০	৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	৩৪.২৮%	Kuwait	
৯৮	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনু :	২৪৭/৪২	৪২০০০.০০	১২০০০.০০	৩০০০০.০০	২৯০০০.০০	৩৮২৮৫.৬৭	৯০০০.০০	২৯২৮৫.৬৭	২৯০০০.০০	১৯৫০০.০০	৪৯৭০.৯৭	১৪৫২৯.০৩	১৪২৪৩.৩৬	১৪৩৫৪.১৫	১৪৩৫৪.১৫	৭৫%	৫৩.০০%	৭৫%	৪৬.৪৩%	ADB	
নতুন প্রকল্প																							
৯৯	২২৪৩২৮৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার জৈত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনু :	২৪৭/৪৩	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
১০০	২২৪৩৩২৩০০-বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২২) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনু :	২৪৭/৪৪	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
১০১	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনু :	২৪৭/৪৫	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			১৪.৭১	১৪.৭১					৭৫%	২.০০%	৭৫%	১.৪৭%		
১০২	২২৪৩৩৫৯০০-“পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প। (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনু :	এডিপি বই বহির্ভূত	৪০০.০০	৪০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	৬৮.৮০%	২০%	০.০০%		
১০৩	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনু :	এডিপি বই বহির্ভূত	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	৪৯.৫২%	২০%	০.০০%		
উপ-মোট (৭৫-১০৩) :																							
				৩০৩১২৩.০০	১৫২৭২৬.০০ (০.০০)	১৫০৩৯৭.০০	১৪৭৫৯২.০০	২২২০৪১.৬০	১০৫৪০৭.৩৬ (০.০০)	১১৬৬৩৪.২৪	১১৪৭৩৩.৫৭	১২৬৮৭৩.৫২	৬৭৩৯৪.৮২ (০.০০)	৫৯৪৭৮.৭০	৫৮৩৪২.৫৬	৫৪১৮৯.৬৯	৪৪৬৪৪.৯৪	৭৫%	৬৯.৯০%	৭৫%	৪১.৮৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																									
চলতি প্রকল্প :																									
১০৪	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনু :	১১২/১১২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৫৯৫.৪২	২৫৯৫.৪২					৭৫%	৭১.২৬%	৭৫%	৬৪.৮৯%		
১০৫	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনু :	১১২/১১৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৪৭৮.১১	৬৪৭৮.১১					৫৮৪৮.৪৫	৫৮৪৮.৪৫					৭৫%	৭৪.৭৬%	৭৫%	৬৪.৯৮%		
১০৬	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব শেখ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম	অনু :	১১২/১১৪	১৭০০০.০০	৩০০০.০০	১৪০০০.০০	১২৬০০.০০	১৫৩০৫.০৪	২২৪৫.১৪	১৩০৫৯.৯০	১২৬০০.০০	৬৭২০.৯০	১৭৬১.৩৮	৪৯৫৯.৫২	৪৪৯৯.৬২	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	৭৫%	৪৮.৪৩%	৭৫%	৩৯.৫৩%	JICA			
উপ-মোট (১০৪-১০৬) :				৩০০০০.০০	১৬০০০.০০ (০.০০)	১৪০০০.০০	১২৬০০.০০	২৪৭৮৩.১৫	১১৭২৩.২৫ (০.০০)	১৩০৫৯.৯০	১২৬০০.০০	১৫১৬৪.৭৭	১০২০৫.২৫ (০.০০)	৪৯৫৯.৫২	৪৪৯৯.৬২	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	৭৫%	৫৯.৩৭%	৭৫%	৫০.৫৫%				
সেক্টর : সাধারণ সরকারি সেবা																									
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																									
১০৭	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২৩.২৭/জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনু :	৩৭৯/২৫	৪৬১.০০	৯১.০০	৩৭০.০০		২৭২.৫৬	৬৮.২৫	২০৪.৩১				২৫৭.৩৩	৫৩.০২	২০৪.৩১				৭৫%	৯০.২০%	৭৫%	৫৫.৮২%	DFID & SIDA	
সর্বমোট (১-১০৭) :				১৪৫৪৯৭১.০০	৯৭৪২৫৫.০০ (০.০০)	৪৮০৭১৬.০০	৪৭১৫১২.০০	১০৩৯৬৪৮.৯৯	৬৯৫৬৬৭.৯৯ (০.০০)	৩৪৩৯৮১.০০	৩৩৯৭৭৫.৮৪	৭৫৩১২৭.৯২	৫৬৯৩৭১.৩৮ (০.০০)	১৮৩৭৫৬.৫৪	১৮০৯০২.৭৭	১৭৪৯৮৯.৫০	১৫১০২০.৬২	৭৫%	৬৫.৭৩%	৭৫%	৫১.৭৬%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																							
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	রাসমাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব নূর নবী	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																			০৪/০৫/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
২	গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুন/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুঃ	৫২৭/৩৩১																			২২/০৬/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৩	'গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনুঃ	৫২৭/৩৩৩																			২২/০৬/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৪	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	৫২৭/৩১৬																			১০/০৮/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫	যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																			১৯/১০/২০২১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
৬	২২৪৩৪৫৪০০-“এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন)” শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন। (২৮৭.২০/অক্টোবর/২০২১ হতে মার্চ/২০২৩) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																			১৪/১০/২০২১ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
৭	হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৫) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	৫২৭/৩১৭																			২৩/১১/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৮	মেহেরপুর জেলাধীন ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনুঃ	৫৩১/৩৯৫																			২৫/০৫/২০২১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
৯	পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪২২৭.০০/জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	৫৩১/৩৯৪																			০৭/০৯/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
১০	Technical Assistance Project on Integrated Solid Waste Management Infrastructure Improvement Project. (১৯২৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	৫৬৩/১১৩																		AIIB	০৭/০৯/২০২১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								৫
সেক্টর ৪: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																								
১১	৩৪ ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	৫৬১/৯৯																				Netharland, IFAD	১০/০৮/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																								
সেক্টর ৪: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	দেশব্যাপী পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প ২য় পর্যায় (৫৬০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১১																					
২	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৫৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১২																					
৩	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৮৭৫০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১৩																					
৪	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩৯৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১৪																					
৫	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৪৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১৫																					
৬	সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ পর্যায়। (২৫০০০.০০/জুন/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৫২৭/৩১৮																					
৭	যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলা সদর বিকল্প সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩১৯																					
৮	যশোর জেলার সাগরদাড়িতে পৌচতলা আধুনিক অতিথি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২২০০.০০/জুলাই/২০২১ জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩২০																					
৯	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২৭/৩২১																					
১০	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর(ফতুল্লা) উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩২৪																					
১১	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২৭/৩২৫																					
১২	এলজিইডি'র সদর দপ্তরের ইউটিলিটি ব্যবস্থা মেরামত ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮১৫.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৩২৬																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩	বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৪৪০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫২৭/৩২৭																				
১৪	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন (৩য় পর্যায়) (৪০৯৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুমুঃ	৫২৭/৩২৮																				
১৫	রাস্তামাটি জেলার কাগুই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের কারিগরিপাড়া-বিলাইছড়ি উপজেলা হেডকোয়ার্টার সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩৫৮০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুমুঃ	৫২৭/৩২৯																				
১৬	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৭০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫২৭/৩৩০																				
১৭	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুমুঃ	৫২৭/৩৩২																				
১৮	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুমুঃ	৫২৭/৩৩৪																				
সেক্টর ৪: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
১৯	ফেনী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন (২২৮৯.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনুমুঃ	৫৩১/৩৯৬																				
২০	ভাঙ্গারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২)	অনুমুঃ	৫৩১/৩৯৭																				
২১	বরগুনা জেলার ৪টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০.০০/জুলাই/২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুমুঃ	৫৩১/৩৯৮																				
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প																							
সেক্টর ৪: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
২২	কনস্ট্রাকশন অফ পার্মানেন্ট স্টীল ব্রিজ রুরাল রোড (২০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুমুঃ	৫৬১/৯৮																				SPAIN
২৩	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী সড়কে উচ্চ প্রযুক্তির দীর্ঘ স্প্যান বিশিষ্ট সেতু নির্মাণ (৪০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫৬১/৯৮																				CHINA
২৪	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প (৫০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫৬১/১০০																				JICA
২৫	নার্দাণ বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ (৬০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫৬১/১০১																				JICA
সেক্টর ৪: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
২৬	আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুমুঃ	৫৬৩/১১১																				JICA
২৭	আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (৪২৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫৬৩/১১২																				KFW
২৮	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প-২ (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২৫)	অনুমুঃ	৫৬৩/১১৪																				ADB
২৯	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্মার্ট সিটি প্রকল্প (৪৮৮৩.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২২)	অনুমুঃ	৫৬৩/১১৫																				GIZ

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৩০	মিউনিসিপ্যাল গভার্ন্যান্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট-২ (৬০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৬৩/১১৬																					WB	
৩১	স্মার্ট সিটি উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৬৩/১১৭																					AiIB	