

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২১-২২)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০২২।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৮০	১১৮৯২৬৯.০০	৯১৫৫১০.০০ (০.০০)	২৭৩৭৫৯.০০	২৭১১৭০.০০	৯০৩২৪২.৬৮ (৭৬%)	৬৯৫০২৮.৬৮ (৭৬%)	০.০০	২০৮২১৪.০০ (৭৬%)	২০৪২৪৮.৭২ (৭৫%)	৭৩৫৩৩৩.৩৭ (৬২%)	৫৯৭৯৫৪.৬৮ (৬৫%)	০.০০	১৩৭৩৭৮.৬৯ (৫০%)	১৩৬৫৫৮.৭০ (৫০%)	১১২৭০৯.৫৪	১২০৮৯৬.৮৩	৭৫%	৭১.৩৭%	৭৫%	৬১.৮৩%
কারিগরি প্রকল্প	১	৬১৪.০০	১১৪.০০ (০.০০)	৫০০.০০	০.০০	৪৬০.৫০ (৭৫%)	৮৫.৫০	০.০০	৩৭৫.০০	০.০০	২৫০.৯৫ (৪১%)	৬.৯৫	০.০০	২৪৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৪১.০০%	৭৫%	৪০.৮৭%
মোট:	৮১	১১৮৯৮৮৩.০০	৯১৫৬২৪.০০ (০.০০)	২৭৪২৫৯.০০	২৭১১৭০.০০	৯০৩৭০৩.১৮ (৭৬%)	৬৯৫১১৪.১৮ (৭৬%)	০.০০	২০৮৫৮৯.০০ (৭৬%)	২০৪২৪৮.৭২ (৭৫%)	৭৩৫৫৮৪.৩২ (৬২%)	৫৯৭৯৬১.৬৩ (৬৫%)	০.০০	১৩৭৬২২.৬৯ (৫০%)	১৩৬৫৫৮.৭০ (৫০%)	১১২৭০৯.৫৪	১২০৮৯৬.৮৩	৭৫%	৭১.৩৬%	৭৫%	৬১.৮২%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩৩	৩১৫২৩১.০০	১৭৩৮২৬.০০ (০.০০)	১৪১৪০৫.০০	১৩৮৭৫৪.০০	২৪৪৪২৫.৭৪ (৭৮%)	১৩২১৯১.৫০ (৭৬%)	০.০০	১১২২৩৪.২৪ (৭৯%)	১১০৩৩৬.৫৭ (৮০%)	১৫৮০৭১.২৪ (৫০%)	৯৫৯৬০.৫৬ (৫৫%)	০.০০	৬২১১০.৬৮ (৪৪%)	৬০৮৭৪.৯৫ (৪৪%)	৪৯৫৮৯.৬৯	৪৬১৪৫.০১	৭৫%	৬৯.২৮%	৭৫%	৫০.১৪%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৩৪৫৭১.০০	২০৫৭১.০০	১৪০০০.০০	১২৮৩২.০০	২৯৫৯৫.১৬ (৮৬%)	১৬৩০৩.২৫ (৭৯%)	০.০০	১৩২৯১.৯১ (৯৫%)	১২৮৩২.০০ (১০০%)	১৭৪৯৮.১১ (৫১%)	১১৫৬২.৮৪ (৫৬%)	০.০০	৫৯৩৫.২৭ (৪২%)	৫৪৭৫.৩৬ (৪৩%)	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	৭৫%	৬৪.৮৫%	৭৫%	৫০.৬১%
সাধারণ সরকারি সেবা	১	৫২০.০০	১৫০.০০	৩৭০.০০	০.০০	২৭২.৫৬ (৫২%)	৬৮.২৫ (৪৬%)	০.০০	২০৪.৩১	০.০০	২৫৭.৩৩ (৪৯%)	৫৩.০২ (৩৫%)	০.০০	২০৪.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৫৬.৮৬%	৭৫%	৪৯.৪৯%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	১৩৩২.০০	৮১.০০	১২৫১.০০	১২৫১.০০	৮১.০০ (৬%)	৮১.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	৫.০০%	০%	০.০০%
সর্বমোট :	১১৮	১৫৪১৫৩৭.০০	১১১০২৫২.০০ (০.০০)	৪৩১২৮৫.০০	৪২৪০০৭.০০	১১৭৮০৭৭.৬৪ (৭৬.৪২%)	৮৪৩৭৫৮.১৮ (৭৬.০০%)	০.০০	৩৩৪৩১৯.৪৬ (৭৭.৫২%)	৩২৭৪১৭.২৯ (৭৭.২২%)	৯১১৪১১.০০ (৫৯.১২%)	৭০৫৫৩৮.০৫ (৬৩.৫৫%)	০.০০	২০৫৮৭২.৯৫ (৪৭.৭৩%)	২০২৯০৯.০১ (৪৭.৮৬%)	১৭৬০০৭.৮০	১৮০৭৫০.৪১	৭৫%	৭০.৭২%	৭৫%	৫৯.১২%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :																					
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৩১																				
মোট প্রকল্প :	১৪৯																				

(মোঃ সহিদুল ইসলাম)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২১-২২)

প্রকল্পগুয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০২২।

(শত টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয়				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাক্ষেপ	ভৌত				আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাক্ষেপ	মোট	টাকাক্ষেপ	মোট	টাকাক্ষেপ	মোট	টাকাক্ষেপ	মোট	টাকাক্ষেপ					দাবীকৃত	প্রাপ্তি			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	২২৩০৪১৩০০-“আমার গ্রাম-আমার শহর” : নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে সেপ্টেম্বর/২০২২) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	২০২/৮	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১৩০০.০০	১৩০০.০০					৪৪৩.৬৫	৪৪৩.৬৫					৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৩৪.১৩%		
২	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনু :	২০২/৯	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৪৪.৩৬	৫২৪৪.৩৬					৫১৯৩.০৫	৫১৯৩.০৫					৭৫%	৯০.০০%	৭৫%	৭৪.১৯%		
৩	২২৪০৩৮১০০-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৭৩৪.০০/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২০২/১০	২৫৭.০০	২৫৭.০০			১৯২.৭৫	১৯২.৭৫					০.০০	০.০০					৫০%	৫৪.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	২০২/১১	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৬২২২.৭৫	২৬২২২.৭৫					২৩২১৭.৭০	২৩২১৭.৭০					৭৫%	৭৮.০০%	৭৫%	৬৬.৩৪%		
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	২০২/১২	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২০৯৯৪.২১	২০৯৯৪.২১					২০৯৪২.৫৪	২০৯৪২.৫৪					৭৫%	৮৫.৪৫%	৭৫%	৭৪.৭৯%		
৬	২২৪০৩৮৪০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪২৪০৬.৯৮/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনু :	২০২/১৩	৪৪০০.০০	৪৪০০.০০			৪৪০০.০০	৪৪০০.০০					২৬৩৬.৬৩	২৬৩৬.৬৩					৭৫%	৯৮.০০%	৭৫%	৫৯.৯২%		
৭	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাস্থানী পুন্যনান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২২) গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনু :	২০২/১৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০					২৪০.০০	২৪০.০০					৭৫%	১৬.০০%	৭৫%	৯.৬০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ	২০৩/১৫	১১৮০০.০০	১১৮০০.০০			৮৪২৬.৪০	৮৪২৬.৪০					৮৩২৩.০৬	৮৩২৩.০৬			৭৫%	৭১.০০%	৭৫%	৭০.৫৩%		
৯	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২২) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনুঃ	২০৩/১৬	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০					৯৯২৩.৩২	৯৯২৩.৩২			৭৫%	৭৮.০০%	৭৫%	৬৬.১৬%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭৫৩৩.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনুঃ	২০৩/১৭	৪৪০০.০০	৪৪০০.০০			৩১৪৮.১৩	৩১৪৮.১৩					৩০৯৯.৭১	৩০৯৯.৭১			৭৫%	৮০.১০%	৭৫%	৭০.৪৫%		
১১	২২৪০৪৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	২০৩/১৮	৫৩৩০.০০	৫৩৩০.০০			৪৪৯৮.৫০	৪৪৯৮.৫০					৪১৪৭.৫২	৪১৪৭.৫২			৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৭৭.৮১%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	২২৪০৪৮৬০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২১) জনাব নূর নবী	অনুঃ	২০৩/১৯	১৫৫২.০০	১৫৫২.০০			১৫৫২.০০	১৫৫২.০০					১৫৫১.৭৬	১৫৫১.৭৬			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		ডিসেম্বর/২০২১ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
১৩	২২৪০৪৯১০০-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৪৬৪৫.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/২২) জনাব মহসিন উদ্দিন আহমেদ ভূঞা	অনুঃ	২০৩/২০	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৮২৫০.০০	৮২৫০.০০					৫০৯৪.৮৩	৫০৯৪.৮৩			৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৪৬.৩২%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৪	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	২০৩/২১	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৪৬.২৫	১৮৭৪৬.২৫					১২০১৬.৯৬	১২০১৬.৯৬			৭৫%	৫৪.০০%	৭৫%	৪৮.০৭%		
১৫	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শাহনূর	অনুঃ	২০৩/২২	১৩১৯৩.০০	১৩১৯৩.০০			৯৮৯৩.২৫	৯৮৯৩.২৫					৪৩৬৩.৪৫	৪৩৬৩.৪৫			৭৫%	২৬.০০%	৭৫%	৩৩.০৭%		
১৬	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৩) জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	২০৩/২৩	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০					৩৬৯৮.৪০	৩৬৯৮.৪০			৭৫%	৫২.৮৭%	৭৫%	৫২.৮৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৭	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২২)	অনুঃ	২০৪/২৪	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০					১০৯৭.২৮	১০৯৭.২৮			৭৫%	৭৯.০০%	৭৫%	৭৩.১৫%		
১৮	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	অনুঃ	২০৪/২৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৪৯৫.৮৬	৭৪৯৫.৮৬					৭০৪০.০০	৭০৪০.০০			৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৭০.৪০%		
১৯	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৪/২৬	৯২৩৬.০০	৯২৩৬.০০			৬৯২৭.০০	৬৯২৭.০০					৬৭৯৯.৪২	৬৭৯৯.৪২			৭৫%	৭৮.৫০%	৭৫%	৭৩.৬২%		
২০	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২২) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনুঃ	২০৪/২৭	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১২৭৫০.০০	১২৭৫০.০০					১২৫০১.৭৯	১২৫০১.৭৯			৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৭৩.৫৪%		
২১	২২৪১৩১৩০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	অনুঃ	২০৪/২৮	২৬৪৬.০০	২৬৪৬.০০			১৮৭৪.৪৩	১৮৭৪.৪৩					১৭০৫.১৯	১৭০৫.১৯			৭৫%	৭৫.০৩%	৭৫%	৬৪.৪৪%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২২	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১০২৫৯১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২০৪/২৯	১৮৩৫৮.০০	১৮৩৫৮.০০			১৩৭৬৮.৫০	১৩৭৬৮.৫০					১১২৫৫.৫০	১১২৫৫.৫০			৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৬১.৩১%		
২৩	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	২০৪/৩০	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৯৭৫০.০০	৯৭৫০.০০					৯১৭২.০৯	৯১৭২.০৯			৭৫%	৯০.০০%	৭৫%	৭০.৫৫%		
২৪	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	২০৪/৩১	১৯৫০০.০০	১৯৫০০.০০			১৪৬২৩.৬২	১৪৬২৩.৬২					১৪৪১৭.৭০	১৪৪১৭.৭০			৭৫%	৭৪.০০%	৭৫%	৭৩.৯৪%		
২৫	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২০৪/৩২	১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০			১০৮৭৫.০০	১০৮৭৫.০০					১০৬৯৬.২২	১০৬৯৬.২২			৭৫%	৯৩.৮৩%	৭৫%	৭৩.৭৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিলি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয়				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৬	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২০৫/৩৩	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৬৩৭২.৯১	৬৩৭২.৯১					৬১৪৯.৫১	৬১৪৯.৫১			৭৫%	৭৭.৫৮%	৭৫%	৭২.৩৫%		
২৭	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু :	২০৫/৩৪	২১০০০.০০	২১০০০.০০			১৫৭৫০.০০	১৫৭৫০.০০					১৫৫৭২.৫০	১৫৫৭২.৫০			৭৫%	৯০.০০%	৭৫%	৭৪.১৫%		
২৮	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনু :	২০৫/৩৫	২১০০০.০০	২১০০০.০০			২১০০০.০০	২১০০০.০০					১১০০০.০০	১১০০০.০০			৭৫%	৫৭.২০%	৭৫%	৫২.৩৮%		
২৯	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনু :	২০৫/৩৬	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১১৯৮৬.৫০	১১৯৮৬.৫০					১০০২২.১৩	১০০২২.১৩			৭৫%	৮৪.৩৯%	৭৫%	৬২.৬৪%		
৩০	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনু :	২০৫/৩৭	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০			২১৭৫০.০০	২১৭৫০.০০					২১২৩২.২১	২১২৩২.২১			৭৫%	৮৫.৫০%	৭৫%	৭৩.২১%		
৩১	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/ অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনু :	২০৫/৩৮	৩২৪২৪.০০	৩২৪২৪.০০			২৪৩১৮.০০	২৪৩১৮.০০					২২৩৫৬.৩৬	২২৩৫৬.৩৬			৭৫%	৭৯.১৫%	৭৫%	৬৮.৯৫%		
৩২	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী	অনু :	২০৫/৩৯	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৮৯৩৮.৫৫	৮৯৩৮.৫৫			৭৫%	৯০.০০%	৭৫%	৭৪.৪৯%		
৩৩	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনু :	২০৫/৪০	৩৩৫০০.০০	৩৩৫০০.০০			২৫১২৫.০৩	২৫১২৫.০৩					২২৫৯৪.২৯	২২৫৯৪.২৯			৭৫%	৭৫.২৮%	৭৫%	৬৭.৪৫%		
৩৪	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনু :	২০৫/৪১	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৪৯৬.২৫	২২৪৯৬.২৫					২২৩৪৭.০৫	২২৩৪৭.০৫			৭৫%	৮৫.১৮%	৭৫%	৭৪.৪৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৫	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু : ২০৫/৪২		৩৫০০.০০	৩৫০০.০০				২৬২৩.৫০	২৬২৩.৫০				২৫৬৮.০৪	২৫৬৮.০৪			৭৫%	৭৫.১৫%	৭৫%	৭৩.৩৭%		
৩৬	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনু : ২০৬/৪৩		৯১২৫.০০	৯১২৫.০০				৬৮৪৩.৭৫	৬৮৪৩.৭৫				৫৮৭৫.১৩	৫৮৭৫.১৩			৭৫%	৮৫.৫৫%	৭৫%	৬৪.৩৮%		
৩৭	২২৪২৫৬৯০০-শশের অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ এস এম কবীর	অনু : ২০৬/৪৪		১২০০০.০০	১২০০০.০০				৯০০০.০০	৯০০০.০০				৮১৬৪.২৮	৮১৬৪.২৮			৭৫%	৯৬%	৭৫%	৬৮.০৪%		
৩৮	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু : ২০৬/৪৫		৯০০০.০০	৯০০০.০০				৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০				৫১৮০.৩৯	৫১৮০.৩৯			৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৫৭.৫৬%		
৩৯	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্বোপে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনু : ২০৬/৪৬		২০৪৪৯.০০	২০৪৪৯.০০				১৫৩৩৭.০০	১৫৩৩৭.০০				১৫১৭৪.৪৬	১৫১৭৪.৪৬			৭৫%	৮৬.১২%	৭৫%	৭৪.২১%		
৪০	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ কে এম ফজলুল হক	অনু : ২০৬/৪৭		৩৯০০০.০০	৩৯০০০.০০				২৮০৫৭.৫০	২৮০৫৭.৫০				২৬১৯৬.৮৯	২৬১৯৬.৮৯			৭৫%	৮২.১৮%	৭৫%	৬৭.১৭%		
৪১	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৭৯৭৪৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত	অনু : ২০৬/৪৮		১০০০০.০০	১০০০০.০০				৭৫০০.০০	৭৫০০.০০				৬৫১৭.৫৬	৬৫১৭.৫৬			৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৬৫.১৮%		
৪২	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭২.০৩/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনু : ২০৬/৪৯		১২৮২.০০	১২৮২.০০				৫৭১.০০	৫৭১.০০				৩২৩.১২	৩২৩.১২			৭৫%	৩৭.৫০%	৭৫%	২৫.২০%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৩	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি’র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব এ. কে. এম লুৎফর রহমান	অনু : ২০৬/৫০		১৬০০.০০	১৬০০.০০				১২০০.০০	১২০০.০০				৭৯১.৫০	৭৯১.৫০			৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৯.৪৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৪	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	২০৬/৫১	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০									৭৫%	৮০.৫১%	৭৫%	৭৪.৪২%		
৪৫	২২৪২৮০৭০০-সোনালগঞ্জী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনু :	২০৬/৫২	৩২৩.০০	৩২৩.০০			৩২৩.০০	৩২৩.০০				১৩৩.২৮	১৩৩.২৮				৭৫%	৪২.০০%	৭৫%	৪১.২৬%		
৪৬	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালমা শহীদ।	অনু :	২০৭/৫৩	৪২৭৩০.০০	৪২৭৩০.০০			৩১৭৪৫.৬১	৩১৭৪৫.৬১				২৮২২২.৯৫	২৮২২২.৯৫				৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৬৬.০৫%		
৪৭	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬০৬০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনু :	২০৭/৫৪	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৬২৬১.২৫	২৬২৬১.২৫				২৪২০৮.৭১	২৪২০৮.৭১				৭৫%	৮২.৪২%	৭৫%	৮০.৭০%		
৪৮	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ ছোহরাব আলী	অনু :	২০৭/৫৫	২৪০০.০০	২৪০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০				২৬.৭৩	২৬.৭৩				৭৫%	১০.০০%	৭৫%	১.১১%		
৪৯	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু :	২০৭/৫৬	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০				৯১.৩৬	৯১.৩৬				৭৫%	৬.০০%	৭৫%	৪.৫৭%		
৫০	২২৪৩১৭৯০১-পিরোজপুর জেলার নেসারাবাদ উপজেলা হেডকোয়ার্টার হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ভায়া নাজিরপুর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। (২০৩২.০০/ জানুয়ারি/২০২০ হতে জুন/২০২২) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু :	২০৭/৫৭	১৫৩২.০০	১৫৩২.০০			১১৪৯.০০	১১৪৯.০০				১২৪.২৯	১২৪.২৯				৭৫%	৯০.০০%	৭৫%	৮.১১%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫১	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনু :	২০৭/৫৮	৬৪৮০২.০০	৬৪৮০২.০০			৪৮৫২৩.৮০	৪৮৫২৩.৮০				৪৬৪১৬.৮৮	৪৬৪১৬.৮৮				৭৫%	৭৫.৭৬%	৭৫%	৭১.৬৩%		
৫২	২২৪৩২৫৩০০-স্বর্ণিবাড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/ ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনু :	২০৭/৫৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২২৬৯.৭৫	২২২৬৯.৭৫				১৯৩৬৯.২১	১৯৩৬৯.২১				৭৫%	৭৫.৩৪%	৭৫%	৬৪.৫৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৫৩	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা মাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৩৭৪.৬৮/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	২০৭/৬০	৩৩৭৪.০০	৩৩৭৪.০০			২৫৩০.৫০	২৫৩০.৫০					১৪৮৩.২৮	১৪৮৩.২৮			৭৫%	৪৭.০০%	৭৫%	৪৩.৯৬%				
৫৪	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	২০৭/৬১	৬৭১২.০০	৬৭১২.০০			৫০২০.৫০	৫০২০.৫০					৪৩৪৯.০০	৪৩৪৯.০০			৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৬৪.৭৯%	DANIDA			
৫৫	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২২) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনুঃ	২০৮/৬২	৩১০০.০০	১১০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০৫৮.০১	৮২৫.০০	১২৩৩.০১	১২৩৩.০১			১৫০৮.৪২	৭৯৪.৯৯	৭১৩.৪৩	৭১৩.৪৩	২০০০.০০	১২৩৩.০১	৭৫%	৫৩.১৬%	৭৫%	৪৮.৬৬%	IFAD STF	
৫৬	২২৪০৪৬০০০-ফরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হোহরার আলী	অনুঃ	২০৮/৬৩	৫৯১৫.০০	২৯১৫.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪৭৭৫.০০	২১৭৫.০০	২৬০০.০০	২৬০০.০০			২২৪৭৭.২৩	১২১৪৬.৭০	১০৩৩০.৫৩	১০৩৩০.৫৩	১১৪৬২.৭০	১১৪৬২.৭০	৭৫%	৪৬.০০%	৭৫%	৩৮.০২%	IDA	
৫৭	২২৪০৪৬২০০-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৯৭৬৫.০০/মার্চ/২০১৩ হতে মার্চ/২০২২) জনাব আবু মোঃ সাহরিয়ার	অনুঃ	২০৮/৬৪	৪৯৩১.০০	২০৭৭.০০	২৮৫৪.০০	২৪০০.০০	৪৯৩১.০০	২০৭৭.০০	২৮৫৪.০০	২৪০০.০০			৪৫৩৫.৭১	১৯৬৭.০০	২৫৬৮.৭১	২৪০০.০০	৫৫০.০০	০.০০	৭৫%	১০০%	৭৫%	৯১.৯৮%	JICA	জুন/২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫৮	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	২০৮/৬৫	১৪০০০.০০	৬০০০.০০	৮০০০.০০	৮০০০.০০	৯১৩৬.৩৬	৪৪৯৮.১১	৪৬৩৮.২৫	৪৬৩৮.২৫			৬০৫৬.৮৭	২৭০৭.৮২	৩৩৪৯.০৫	৩৩৪৯.০৫	৮৯৮৮.০৯	৪৬৩৮.২৪	৭৫%	৬২.৯৫%	৭৫%	৪৩.২৬%	SFD OFID	
৫৯	২২৪০৪৮২০০-হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	২০৮/৬৬	১২০৫৫.০০	৬৫০০.০০	৫৫৫৫.০০	৫২০৫.০০	৮৩৮৬.৭৫	৬৫০০.০০	১৮৮৬.৭৫	১৫৩৬.৭৫			৬৮৫২.০০	৫৬০০.০০	১২৫২.০০	১০৬২.০০	৭৬৫০.০০	৪০০.০০	৭৫%	৬২.০০%	৭৫%	৫৬.৮৪%	JICA	
৬০	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গোণ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	২০৮/৬৭	৫০০০০.০০	১৪০.০০	৪৯৮৬০.০০	৪৯৮৬০.০০	৪৯৯৮৫.০০	১২৫.০০	৪৯৮৬০.০০	৪৯৮৬০.০০			৩২৫০৮.১৯	৭১.০৩	৩২৪৩৭.১৬	৩২৪৩৭.১৬	৮৯২৩.৮০	৮৯২৩.৮০	৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৬৫.০২%	WB	
৬১	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	২০৯/৬৮	৮৫০০.০০	১৫০০.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৪০৭২.৭৩	১১২৫.০০	২৯৪৭.৭৩	২৯৪৭.৭৩			৩২৫৬.৫১	৪৬১.৫২	২৭৯৪.৯৯	২৭৯৪.৯৯	২৬৯৩.২৬	২১৬৪.৮৭	৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৩৮.৩১%	IDB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬২	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	২০৯/৬৯	৩৫০০.০০	১৫০০.০০	২০০০.০০	৩০০.০০	১৭১১.২৮	১২৫০.০০	৪৬১.২৮	০.০০	৮৯৮.৯৬	৪৩৭.৬৮	৪৬১.২৮	০.০০			৭৫%	৪৫.৮৩%	৭৫%	২৫.৬৮%	KFW, GCF	
৬৩	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	২০৯/৭০	১০৯২৪.০০	২৯২৪.০০	৮০০০.০০	৮০০০.০০	১০৭৭০.৬২	২৭৪৫.৮৪	৮০২৪.৭৮	৮০২৪.৭৮	৫১৮০.৪০	৭৩৮.২৪	৪৪৪২.১৬	৪৪৪২.১৬	৮০২৪.৭৮	৮০২৪.৭৮	৭৫%	৫৭.০০%	৭৫%	৪৭.৪২%	IFAD	
৬৪	২২৪২৪৯৭০০-জরুরী কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	২০৯/৭১	১১৯৯৯.০০	২৯৯৯.০০	৯০০০.০০	৮৯৯১.৫০	৮২৫০৩.৩৬	২২২৯৪.৮৭	৬০২০৮.৪৯	৬০২০৮.৪৯	৬৪৬৬১.৯৫	২১১১৪.৯৯	৪৩৫৪৬.৯৬	৪৩৫৪৬.৯৬	৪৩৫৪৬.৯৬	৬০২০৮.৪৯	৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৫৩.৮৯%	ADB	
৬৫	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এনিসিট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	২০৯/৭২	৪৯০০.০০	১০০০.০০	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০	৪০৮৯.০৩	৭৪৬.২৫	৩৩৪২.৭৮	৩৩৪২.৭৮	৩৪৯০.০০	৬৯৯.৫৫	২৭৯০.৪৫	২৭৯০.৪৫	১২০০.২১	৩৩৪২.৭৮	৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৭১.২২%	ADB	
৬৬	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব শাহ নুরুল কাদির	অনুঃ	২০৯/৭৩	৩৬১৫.০০	৬১৫.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩৬১৫.০০	৬১৫.০০	৩০০০.০০	৩০০.০০	৮৭৪.১৩	২৬৮.২৫	৬০৫.৮৮	৬০৫.৮৮	১১২৩.৭২	৩০০০.০০	৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	২৪.১৮%	JICA	
৬৭	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	২০৯/৭৪	২৪৮০০.০০	৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৮০০.০০	৫০.০০	২৪৭৫০.০০	২৪৭৫০.০০	১১৯০৬.২৮	২.১৬	১১৯০৪.১২	১১৯০৪.১২	১১৯০৪.১২	১৬৯২৪.৪৬	৭৫%	৫৮.০০%	৭৫%	৪৮.০১%	WB	
৬৮	২২৪৩১৯২০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	২১০/৭৫	৩৩৪০.০০	৫০০.০০	২৮৪০.০০	২৮৪০.০০	২৩৮১.৯৩	৩৭৫.০০	২০০৬.৯৩	২০০৬.৯৩	২২৩৫.৫৯	২৫৫.৫৯	১৯৮০.০০	১৯৮০.০০			৭৫%	৮৫.০০%	৭৫%	৬৬.৯৩%	WB	
৬৯	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	অনুঃ	২১০/৭৬	৪৩৯৮৫.০০	৯৯৮৫.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	২৪৪৮৮.৭৫	৭৪৮৮.৭৫	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	১৯৮১১.৬৩	১৬০৯.৬৬	১৮২০১.৯৭	১৮২০১.৯৭	৪৬৪১.৯০	৫৭৩.৭০	৭৫%	৫৪.৯৬%	৭৫%	৪৫.০৪%	WB	
	মোট প্রকল্প																						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭০	*গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	৫২৭/৩৩৩	৭০০.০০	৭০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০%	০.০০%	০%	০.০০%				
৭১	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০.০০/এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ আদনান আকতারুল আজম	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯২২.৫০	২৯২২.৫০			৭৫%	৮৭.৯৩%	৭৫%	৭৩.০৬%				
৭২	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত	১১০০.০০	১১০০.০০			৮২৫.০০	৮২৫.০০			৭৪.৪৭	৭৪.৪৭			৭৫%	২৯.৭৯%	৭৫%	৬.৭৭%				
৭৩	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	৫২৭/৩২৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১০৮৫.৪৬	১০৮৫.৪৬			৭৫%	৭৩.০০%	৭৫%	৭২.৩৬%				
৭৪	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুন/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ এস এম মহসীন	অনুঃ	৫২৭/৩৩১	২০.০০	২০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০%	০.০০%	০%	০.০০%				
৭৫	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	৫২৭/৩২২	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			২১৬.৭৫	২১৬.৭৫			৭৫%	২৯.২৫%	৭৫%	১০.৮৪%				
৭৬	রাসমাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব নূর নবী	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত	১৫০.০০	১৫০.০০			১১২.৫০	১১২.৫০			০.০০	০.০০			০%	০.০০%	০%	০.০০%				
৭৭	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	৫২৭/৩১৬	৭০.০০	৭০.০০			৫২.৫০	৫২.৫০			০.০০	০.০০			২০%	০.০০%	২০%	০.০০%				
৭৮	২২৪৩৪৫৪০০-“এনআইএলাজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেটসহ ১৩ তলা ভবন)” শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন। (২৮৭.২০/অক্টোবর/২০২১ হতে মার্চ/২০২৩) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত	৪০.০০	৪০.০০			৩০.০০	৩০.০০			০.০০	০.০০			২০%	০.০০%	২০%	০.০০%				
৭৯	যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ, এম, এস কবীর	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত	১০০০.০০	১০০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩.৭৯	৩.৭৯			৭৫%	৩.১৩%	৭৫%	০.৩৮%				
৮০	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও জৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৫) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	৫২৭/৩১৭	২০০.০০	২০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০%	০.০০%	০%	০.০০%				
মোট (পল্লী) (১-৮০) :				১১৮৯২৬৯.০০	৯১৫৫১০.০০	২৭৩৭৫৯.০০	২৭১১৭০.০০	৯০৩২৪২.৬৮	৬৯৫০২৮.৬৮	২০৮২১৪.০০	২০৪২৪৮.৭২	৭৩৫৩৩.৩৭	৬৯৭৯৫৪.৬৮	১৩৭৩৭৮.৬৯	১৩৬৫৫৮.৭০	১২২৭০৯.৫৪	১২০৮৯৬.৮৩	৭৫%	৭১.৩৭%	৭৫%	৬১.৮৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
					(০.০০)				(০.০০)				(০.০০)											
চলতি প্রকল্প :																								
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																								
৮১	২২৪৩০৩৫০০-ইনস্টিটিউশনাল ইজিং জেডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (১ম সংশোধিত) (১৮৭২.০০/০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব সালমা শহীদ	অনু : ৪২০/৪		৬১৪.০০	১১৪.০০	৫০০.০০	০.০০	৪৬০.৫০	৮৫.৫০	৩৭৫.০০		২৫০.৯৫	৬.৯৫	২৪৪.০০				৭৫%	৪১.০০%	৭৫%	৪০.৮৭%	ADB		
মোট (পরী) (১-৮১) :					১১৮৯৮৮৩.০০	৯১৫৬২৪.০০ (০.০০)	২৭৪২৫৯.০০	২৭১১৭০.০০	৯০৩৭০৩.১৮	৬৯৫১১৪.১৮ (০.০০)	২০৮৫৮৯.০০	২০৪২৪৮.৭২	৭৩৫৫৮৪.৩২	৫৯৭৯৬১.৬৩ (০.০০)	১৩৭৬২২.৬৯	১৩৬৫৫৮.৭০	১১২৭০৯.৫৪	১২০৮৯৬.৮৩	৭৫%	৭১.৩৬%	৭৫%	৬১.৮২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
সেক্টর ৪: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
চলতি প্রকল্প :																							
৮২	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনু :	২৪৭/৪৫	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					১৮.১৫	১৮.১৫			৭৫%	৩.০০%	৭৫%	১.৮২%		
৮৩	২২৪৩২৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনু :	২৪৭/৪৩	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					০.০০	০.০০			৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৮৪	২২৪৩৩২০০-বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২২) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনু :	২৪৭/৪৪	৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৮৫	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২২)	অনু :	২৪৪/১৯	১৩৪৯.০০	১৩৪৯.০০			১৩৪৯.০০	১৩৪৯.০০					১২৪১.০৫	১২৪১.০৫			৭৫%	৯৭.৪০%	৭৫%	৯২.০০%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৬	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু :	২৪৪/২০	৪০০১.০০	৪০০১.০০			৩০০০.৭৫	৩০০০.৭৫					১৯৮২.০০	১৯৮২.০০			৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৪৯.৫৪%		
৮৭	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪৪/২১	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০					৩০৫.০২	৩০৫.০২			৭৫%	৫.০০%	৭৫%	৩.৩৯%		
৮৮	২২৪১৪৭৫০১-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৭২৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২৪৪/২২	১৯৫০.০০	১৯৫০.০০			১৪৬২.৫০	১৪৬২.৫০					৯২৫.৯১	৯২৫.৯১			৭৫%	৪৮.০০%	৭৫%	৪৭.৪৮%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৯	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু :	২৪৪/২৩	৪২৯২৮.০০	৪২৯২৮.০০			৩২১৯৫.১৪	৩২১৯৫.১৪					৩১৯৪৯.৬২	৩১৯৪৯.৬২			৭৫%	৮৮.০১%	৭৫%	৭৪.৪৩%		
৯০	২২৪২৪৪৬০০-কুমিল্লা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)। জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনু :	২৪৫/২৪	৮৮৭.০০	৮৮৭.০০			৮৮৭.০০	৮৮৭.০০					৫৭১.৯০	৫৭১.৯০			৭৫%	৬৪.৪৮%	৭৫%	৬৪.৪৮%		
৯১	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মস্কারপ্রান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম	অনু :	২৪৫/২৫	১৩৯১৩.০০	১৩৯১৩.০০			১০৪৩৪.৭৫	১০৪৩৪.৭৫					১০০৭০.২৫	১০০৭০.২৫			৭৫%	৭৮.২৩%	৭৫%	৭২.৩৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৯২	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪৫/২৬	১১৭৩০.০০	১১৭৩০.০০					৮৭৯৭.৫০	৮৭৯৭.৫০			৮৬৭১.৬৭	৮৬৭১.৬৭	৭৫%	৯৮.৫০%	৭৫%	৭৩.৯৩%				
৯৩	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদামঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৪৫/২৭	২৭০.০০	২৭০.০০					২৭০.০০	২৭০.০০			২৩৫.৯৪	২৩৫.৯৪	৭৫%	৮৮.০০%	৭৫%	৮৭.৩৯%				
৯৪	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন স্ত্র:এঞ্জ	অনু :	২৪৫/২৮	২০০০.০০	২০০০.০০					২০০০.০০	২০০০.০০			৯০১.৩০	৯০১.৩০	৭৫%	৫৩.০০%	৭৫%	৪৫.০৭%				
৯৫	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২৪৫/২৯	৩০০০.০০	৩০০০.০০					২২৫০.০০	২২৫০.০০			১৭০৪.০৬	১৭০৪.০৬	৭৫%	৬৫.৭৪%	৭৫%	৫৬.৮০%				
৯৬	২২৪২৬২৯০০-চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৬০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২৪৫/৩০	১৬৭০.০০	১৬৭০.০০					১২৫২.৫০	১২৫২.৫০			৮২১.৪৬	৮২১.৪৬	৭৫%	৭৪.২৯%	৭৫%	৪৯.১৯%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৯৭	২২৪২৭৫৭০০-টাসাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব এ. কে. এম রশিদ আহম্মদ	অনু :	২৪৫/৩১	৫০০০.০০	৫০০০.০০					৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৬৪৪.৬০	৩৬৪৪.৬০	৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৭২.৮৯%				
৯৮	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনু :	২৪৫/৩২	১৬৪.০০	১৬৪.০০					১৬৪.০০	১৬৪.০০			৬১.৫১	৬১.৫১	৭৫%	৩৭.৫৫%	৫০%	৩৭.৫১%		জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন।		
৯৯	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহনূর	অনু :	২৪৫/৩৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০					৭৬৯.০০	৭৬৯.০০			০.২৫	০.২৫	৭৫%	১.০০%	৭৫%	০.০১%				
১০০	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনু :	২৪৬/৩৪	৩৩৪২.০০	৩৩৪২.০০					২১৮৫.১১	২১৮৫.১১			২১১৫.৭৯	২১১৫.৭৯	৭৫%	৮৫.০০%	৭৫%	৬৩.৩১%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১০১	২২৪৩০২৩০০-কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৩২০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪৬/৩৫	১১৯৮.০০	১১৯৮.০০					৮৯৮.৫০	৮৯৮.৫০			৮৯৫.৫০	৮৯৫.৫০	৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৭৪.৭৫%		জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১০২	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৪৬/৩৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৪৮২.০০	৪৮২.০০			৭৫%	৫৭.০০%	৭৫%	৪৮.২০%				
১০৩	২২৪০৪৭৬০০-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৪৮৭১.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২২) জনাব এস এম নজরুল ইসলাম	অনুঃ	২৪৬/৩৭	১০১৮৪.০০	৬৮৭৭.০০	৩৩০৭.০০	২৮৬৫.০০	৫১৫৭.৭৫	৫১৫৭.৭৫	০.০০	০.০০	১৩২.৭৬	১৩২.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	২.০০%	৭৫%	১.৩০%	ADB	জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৪	২২৪০৪৭৭০০-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এগ্র্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)। (২৭৪৮২৯.২৯/জানুয়ারী/২০১৪ থেকে জুন/২০২২) জনাব শেখ মুজাফ্ফা জাহের	অনুঃ	২৪৬/৩৮	৪৬২১৫.০০	৫২১৫.০০	৪১০০০.০০	৪১০০০.০০	৩৭৪৩৬.০০	৩৯১১.০০	৩৩৫২৫.০০	৩৩৫২৫.০০	২৩৩১৭.৪০	১৯০.৭২	২৩১২৬.৬৮	২৩১২৬.৬৮	৫৪৩১.৪৭	৫৪৩১.৪৭	৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৫০.৪৫%	WB	জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৫	২২৪০৪৭৮০০-"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৯০৪৫৫.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	২৪৬/৩৯	৩৭৩৩০.০০	১১৪৮২.০০	২৫৮৪৮.০০	২৪৭৩৪.০০	৩৪৯৬৮.০০	৯৭৩২.০০	২৫২৩৬.০০	২৪০০৬.০০	৪৭৬২.৯০	৪২৬৭.৭৮	৪৯৫.১২	২৯.৬৫	২৯.১১	২৮.৪৬	৭৫%	৭০.২১%	৭৫%	১২.৭৬%	JICA	জুন/২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৬	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪০৯৩০৯.৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	২৪৬/৪০	৫০০০০.০০	১৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৪৬১৫.০০	৩৫০৫৫.০০	১৪২৫০.০০	২০৮০৫.০০	২০৪২০.০০	৩১১২৩.৭০	১৩৫৬৯.৯৬	১৭৫৫৩.৭৪	১৭১৬৮.৭৪	১৭১৭৪.৯৬	১৭০৪৮.৩৬	৭৫%	৮৪.৫৯%	৭৫%	৬২.২৫%	ADB, OFID	
১০৭	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব মোঃ শরফুল আনাম খান	অনুঃ	২৪৬/৪১	২২৫০০.০০	১১৪০০.০০	১১১০০.০০	১০৯৪০.০০	১৬৩৩২.৫৭	৮৫৫০.০০	৭৭৮২.৫৭	৭৭৮৫.৫৭	৯৯৯২.২৮	৫০৬৮.১৬	৪৯২৪.১২	৪৮২৪.৫৩	১১১০০.০০	৭৭৮২.৫৭	৭৫%	৬১.৫০%	৭৫%	৪৪.৪১%	Kuwait	
১০৮	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৪৭/৪২	৩৭০০০.০০	১২০০০.০০	২৫০০০.০০	২৪৬০০.০০	৩৩৮৮৫.৬৭	৯০০০.০০	২৪৮৮৫.৬৭	২৪৬০০.০০	২১৫৪৩.৪২	৫৫২২.৪০	১৬০১১.০২	১৫৭২৫.৩৫	১৫৮৫৪.১৫	১৫৮৫৪.১৫	৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৫৮.২৩%	ADB	
নতুন প্রকল্প																							
১০৯	মেহেরপুর জেলাধীন ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	অনুঃ	৫৩১/৩৯৫	৭০০.০০	৭০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					০%	০.০০%	০%	০.০০%		
১১০	২২৪৩৩৫৯০০-"পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন" প্রকল্প। (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত	৯০০.০০	৯০০.০০			৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			৬০০.৮০	৬০০.৮০			৭৫%	৬৮.৯৪%	২০%	৬৬.৭৬%				
১১১	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪২২৭.০০/জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	৫৩১/৩৯৪	১০০.০০	১০০.০০			২৫.০০	২৫.০০			০.০০	০.০০			২০%	০.০০%	২০%	০.০০%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১১২	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প I (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			০.০০	০.০০			৭৫%	৭৩.২৫%	৭৫%	০.০০%				
১১৩	Technical Assistance Project on Integrated Solid Waste Management Infrastructure Improvement Project. (১৯২৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	৫৬৩/১১৩	১৫০.০০	০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			২০%	২.০০%	২০%	০.০০%				
	উপ-মোট (৮২-১১৩) :			৩১৫২৩১.০০	১৭৩৮২৬.০০ (০.০০)	১৪১৪০৫.০০	১৩৮৭৫৪.০০	২৪৪৪২৫.৭৪	১৩২১৯১.৫০ (০.০০)	১১২২৩৪.২৪	১১০৩৩৬.৫৭	১৫৮০৭১.২৪	৯৫৯৬০.৫৬ (০.০০)	৬২১১০.৬৮	৬০৮৭৪.৯৫	৪৯৫৮৯.৬৯	৪৬১৪৫.০১	৭৫%	৬৯.২৮%	৭৫%	৫০.১৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ											
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২					
সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর : সেচ)																										
চলতি প্রকল্প :																										
১১৪	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনু :	১১২/১১২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০					৩৩১৬.৮০	৩৩১৬.৮০					৭৫%	৬০.৩৪%	৭৫%	৫৫.২৮%			
১১৫	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনু :	১১২/১১৩	১১০৭১.০০	১১০৭১.০০			৮৩০৩.২৫	৮৩০৩.২৫					৬১২৭.৬৭	৬১২৭.৬৭					৭৫%	৭০.৩১%	৭৫%	৫৫.৩৫%			
১১৬	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম	অনু :	১১২/১১৪	১৭৫০০.০০	৩৫০০.০০	১৪০০০.০০	১২৮৩২.০০	১৬৭৯১.৯১	৩৫০০.০০	১৩২৯১.৯১	১২৮৩২.০০			৮০৫৩.৬৪	২১১৮.৩৭	৫৯৩৫.২৭	৫৪৭৫.৩৬	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	৭৫%	৬২.৯৪%	৭৫%	৪৬.০২%	JICA		
উপ-মোট (১১৪-১১৬) :				৩৪৫৭১.০০	২০৫৭১.০০ (০.০০)	১৪০০০.০০	১২৮৩২.০০	২৯৫৯৫.১৬	১৬৩০৩.২৫ (০.০০)	১৩২৯১.৯১	১২৮৩২.০০	১৭৪৯৮.১১	১১৫৬২.৮৪ (০.০০)	৫৯৩৫.২৭	৫৪৭৫.৩৬	১৩৭০৮.৫৭	১৩৭০৮.৫৭	৭৫%	৬৪.৮৫%	৭৫%	৫০.৬১%					
সেক্টর : সাধারণ সরকারি সেবা																										
চলতি প্রকল্প :																										
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																										
১১৭	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২৩.২৭/জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনু :	৩৭৯/২৫	৫২০.০০	১৫০.০০	৩৭০.০০		২৭২.৫৬	৬৮.২৫	২০৪.৩১				২৫৭.৩৩	৫৩.০২	২০৪.৩১				৭৫%	৫৬.৮৬%	৭৫%	৪৯.৪৯%	DFID & SIDA		
উপ-মোট (১১৭) :				৫২০.০০	১৫০.০০ (০.০০)	৩৭০.০০	০.০০	২৭২.৫৬	৬৮.২৫ (০.০০)	২০৪.৩১	০.০০			২৫৭.৩৩	৫৩.০২ (০.০০)	২০৪.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৫৬.৮৬%	৭৫%	৪৯.৪৯%			
সেক্টর : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																										
নতুন প্রকল্প																										
১১৮	৮৭ ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	৫৬১/৯৯	১৩৩২.০০	৮১.০০	১২৫১.০০	১২৫১.০০	৮১.০০	৮১.০০	০.০০				০.০০	০.০০	০.০০				২০%	৫.০০%	২০%	০.০০%	DFID & SIDA		
উপ-মোট (১১৮) :				১৩৩২.০০	৮১.০০ (০.০০)	১২৫১.০০	১২৫১.০০	৮১.০০	৮১.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	৫.০০%	২০%	০.০০%		
সর্বমোট (১-১১৮) :				১৫৪১৫৩৭.০০	১১১০১৭১.০০ (০.০০)	৪৩০০৩৪.০০	৪২২৭৫৬.০০	১১৭৭৯৯৬.৬৪	৮৪৩৬৭৭.১৮ (০.০০)	৩৩৪৩১৯.৪৬	৩২৭৪১৭.২৯	৯১১৪১১.০০	৭০৫৫৩৮.০৫ (০.০০)	২০৫৮৭২.৯৫	২০২৯০৯.০১	১৭৬০০৭.৮০	১৮০৭৫০.৪১	৭৫%	৭০.৭২%	৭৫%	৫৯.১২%					
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																										
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																										
১	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.৪৯/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৫২৭/৩১৫																						২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
২	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ পর্যায়। (১০৮২০০.০০)	অনুঃ	৫২৭/৩১৮																						২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩	দেশব্যাপী পল্লি সড়ক গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প-২য় পর্যায়। (৪০৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৫২৭/৩১১																			২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
এডিপি বইয়ের সবুজ পাঠায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																							
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৫৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	৫২৭/৩১২																				
২	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৮৭৫০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	৫২৭/৩১৩																				
৩	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩৯৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	৫২৭/৩১৪																				
৪	যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলা সদর বিকল্প সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	৫২৭/৩১৯																				
৫	যশোর জেলার সাগরদাড়িতে পীচতলা আধুনিক অতিথি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২২০০.০০/জুলাই/২০২১ জুন/২০২৩)	অনুঃ	৫২৭/৩২০																				
৬	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	৫২৭/৩২১																				
৭	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর(ফতুল্লা) উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	৫২৭/৩২৪																				
৮	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	৫২৭/৩২৫																				
৯	এলজিইডি'র সদর দপ্তরের ইউটিলিটি ব্যবস্থা মেরামত ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮১৫.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	৫২৭/৩২৬																				
১০	বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৪৪০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৫২৭/৩২৭																				
১১	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন (৩য় পর্যায়) (৪০৯৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	৫২৭/৩২৮																				
১২	রাসামাটি জেলার কাজাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের কারিগরিপাড়া-বিলাইছড়ি উপজেলা হেডকোয়ার্টার সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩৫৮০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুঃ	৫২৭/৩২৯																				
১৩	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৭০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৫২৭/৩৩০																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিসি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৪	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুমুঃ	৫২৭/৩৩২																				
১৫	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুমুঃ	৫২৭/৩৩৪																				
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
১৬	ফেনী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন (২২৮৯.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনুমুঃ	৫৩১/৩৯৬																				
১৭	ভাঙ্গরিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২)	অনুমুঃ	৫৩১/৩৯৭																				
১৮	বরগুনা জেলার ৪টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০.০০/জুলাই/২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুমুঃ	৫৩১/৩৯৮																				
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প																							
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১৯	কনস্ট্রাকশন অফ পার্মানেন্ট স্টীল ব্রিজ রুরাল রোড (২০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুমুঃ	৫৬১/৯৮																			SPAIN	
২০	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী সড়কে উচ্চ প্রযুক্তির দীর্ঘ স্প্যান বিশিষ্ট সেতু নির্মাণ (৪০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫৬১/৯৮																			CHINA	
২১	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প (৫০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫৬১/১০০																			JICA	
২২	নার্দাণ বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ (৬০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫৬১/১০১																			JICA	
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
২৩	আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুমুঃ	৫৬৩/১১১																			JICA	
২৪	আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (৪২৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫৬৩/১১২																			KFW	
২৫	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প-২ (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২৫)	অনুমুঃ	৫৬৩/১১৪																			ADB	
২৬	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনক্রুসিভ স্মার্ট সিটি প্রকল্প (৪৮৮৩.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২২)	অনুমুঃ	৫৬৩/১১৫																			GIZ	
২৭	মিউনিসিপ্যাল গভার্ন্যান্স এন্ড সাস্টেনেস প্রজেক্ট-২ (৬০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুমুঃ	৫৬৩/১১৬																			WB	
২৮	স্মার্ট সিটি উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমুঃ	৫৬৩/১১৭																			AIIB	