

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০২২।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশ্যিক					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭০	১২৮৪৮১৬.০০	৯৩৬৮১১.০০	৩৪৮০০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	২৩০৩৪৩.৭৩	২০১০০২.১৩	০.০০	২৯৩৪১.৬০	২৭৯৪৮.৬০	৬৯৭২৪.৯৯	৬৪২৮৪.০৩	০.০০	৫৪৪০.৯৬	৪১২২.৮৭	১৫৯২.৪৩	১০৫৯৮.৬০	২৫%	১১.৪১%	২৫%	৫.৪৩%
কারিগরি প্রকল্প	১	৪৫৫.০০	৫৫.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	০%	২৫%	০.০০%
মোটঃ	৭১	১২৮৫২৭১.০০	৯৩৬৮৬৬.০০	৩৪৮৪০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	২৩০৩৪৩.৭৩	২০১০০২.১৩	০.০০	২৯৩৪১.৬০	২৭৯৪৮.৬০	৬৯৭২৪.৯৯	৬৪২৮৪.০৩	০.০০	৫৪৪০.৯৬	৪১২২.৮৭	১৫৯২.৪৩	১০৫৯৮.৬০	২৫%	১১.৪১%	২৫%	৫.৪২%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৫	২২০৯২৬.০০	১৫৮২৪৪.০০	৬২৬৮২.০০	৫৬০৪৬.০০	৩৬২৫৪.৯১	২৮১৫১.৯১	০.০০	৮১০৩.০০	৭৮৪২.০০	১৩৩৫৬.৩৬	১৩৩৫৬.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১০.৮৫%	২৫%	৬.০৫%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৪৫৬০০.০০	২৯৫০০.০০	১৬১০০.০০	১৪১০০.০০	৪১০৫.৫০	৪১০৫.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৩১.৯৪	৩৩১.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৪.০২%	২৫%	০.৭৩%
সাধারণ সরকারি সেবা	১	১৪৪.০০	৭৪.০০	৭০.০০	০.০০	৩২.৫০	১৮.৫০	০.০০	১৪.০০	০.০০	১৪.০০	০.০০	০.০০	১৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১৭%	২৫%	৯.৭২%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৫২০২.০০	১৬৭০.০০	৩৫৩২.০০	৩৫৩২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৩.০০%	২৫%	০.০০%
সর্বমোটঃ	১০১	১৫৫৭১৪৩.০০	১১২৬৩৫৪.০০	৪৩০৭৮৯.০০	৪১৭৭৭০.০০	২৭০৭৩৬.৬৪	২৩৩২৭৮.০৪	০.০০	৩৭৪৫৮.৬০	৩৫৭৯০.৬০	৮৩৪২৭.২৯	৭৭৯৭২.৩৩	০.০০	৫৪৫৪.৯৬	৪১২২.৮৭	১৫৯২.৪৩	১০৫৯৮.৬০	২৫%	১১.০৮%	২৫%	৫.৩৬%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১১																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৫৯																				
মোট প্রকল্পঃ	১৭১																				

(মোঃ শাহ আলমগীর)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

মনিটরিং ও মূল্যায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০২২।

(শত টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৩৭৪.৬৮/০১/১১/২০২০ হতে ৩১/১০/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯০/৭	৯৮১.০০	৯৮১.০০					২৪৫.২৫	২৪৫.২৫			০.০০	০.০০					২৫%	২৫%	২৫%	০.০০%		
২	২২৩০৪১৩০০-"আমার গ্রাম-আমার শহর": নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/ ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর/২০২২) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	১৯০/৮	৫০০.০০	৫০০.০০					১১৫.১৮	১১৫.১৮			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০.০০%		
৩	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনু :	১৯০/৯	৭০০০.০০	৭০০০.০০					১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			১৭১২.৫০	১৭১২.৫০					২৫%	৩৩%	২৫%	২৪.৪৬%		
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	১৯০/১০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০					৮৭৫০.০০	৮৭৫০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৯%	২৫%	০%		
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	১৯০/১১	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০					৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৫%	১৬%	২৫%	১১.৫৪%		
৬	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যঙ্গন উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৯০/১২	৩২৯১.০০	৩২৯১.০০					০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৬০%	২৫%	০.০০%		
৭	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনু :	১৯০/১৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			২৪৯৮.৯১	২৪৯৮.৯১					২৫%	১৭%	২৫%	১৬.৬৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭৫৩৩.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনু :	১৯০/১৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০.০০%		
৯	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনু :	১৯০/১৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫.০০	২৫.০০					২৫%	১০%	২৫%	০.১৩%		
১০	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহনূর	অনু :	১৯০/১৬	২৮৪৭.০০	২৮৪৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	২৬%	২৫%	০.০০%		
১১	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৩) জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা	অনু :	১৯১/১৭	১২৫১০.০০	১২৫১০.০০			৩১১৫.৪৫	৩১১৫.৪৫			১০.০০	১০.০০					২৫%	১%	২৫%	০.০৮%		
১২	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব জিএম মুজিবর রহমান	অনু :	১৯১/১৮	৪৭৬৫.০০	৪৭৬৫.০০			১১৯১.২৫	১১৯১.২৫			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০.০০%		
১৩	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	অনু :	১৯১/১৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০.০০%		
১৪	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনু :	১৯১/২০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৪৮৭.৫০	২৪৮৭.৫০			৬৮০.০০	৬৮০.০০					২৫%	১২%	২৫%	৭%		
১৫	২২৪১১৭৩০০-দেশবাণী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনু :	১৯১/২১	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৭০০.০০	২৭০০.০০					২৫%	২৪%	২৫%	১৬.৮৮%		
১৬	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১০২৫৯১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনু :	১৯১/২২	২০০০০.০০	২০০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৭%	২৫%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৭	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনু :	১৯১/২৩	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০					২৯৪০.০০	২৯৪০.০০			২৫%	৩০%	২৫%	২২.৬২%		
১৮	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সেলিম সরকার	অনু :	১৯১/২৪	১৯৫০০.০০	১৯৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০					৪৬১২.০০	৪৬১২.০০			২৫%	২৪%	২৫%	২৩.৬৫%		
১৯	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু :	১৯১/২৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					১৩০৮.৫০	১৩০৮.৫০			২৫%	১৩%	২৫%	৭%		
২০	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	১৯১/২৬	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			২১২৫.০০	২১২৫.০০					০.০০	০.০০			২৫%	৪০%	২৫%	০.০০%		
২১	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু :	১৯১/২৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			২৫%	১০%	২৫%	০%		
২২	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনু :	১৯২/২৮	২৫২৩৯.০০	২৫২৩৯.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			২৫%	৭%	২৫%	০.০০%		
২৩	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনু :	১৯২/২৯	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					২.০৪	২.০৪			২৫%	১৭%	২৫%	০.০১%		
২৪	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনু :	১৯২/৩০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০					৪৮৪৯.৭১	৪৮৪৯.৭১			২৫%	২২%	২৫%	১৮.৬৫%		
২৫	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনু :	১৯২/৩১	২৮৬৫৩.০০	২৮৬৫৩.০০			৭১৬৩.২৫	৭১৬৩.২৫					৩৮১৫.০০	৩৮১৫.০০			২৫%	১৭%	২৫%	১৩.৩১%		
২৬	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৯২/৩২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			২৫%	১৩%	২৫%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
২৭	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনু :	১৯২/৩৩	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			৮৭৫০.০০	৮৭৫০.০০			৩০৩১.০০	৩০৩১.০০						২৫%	১৫%	২৫%	৯%		
২৮	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনু :	১৯২/৩৪	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫৭০৫.০০	৫৭০৫.০০						২৫%	১৫%	২৫%	১৪.২৬%		
২৯	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯২/৩৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			৩.৭০	৩.৭০						২৫%	১%	২৫%	০.১৯%		
৩০	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনু :	১৯২/৩৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০	০.০০						২৫%	১১%	২৫%	০.০০%		
৩১	২২৪২৫৬৯০০-শশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ এস এম কবীর	অনু :	১৯২/৩৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬০২.৩৪	৬০২.৩৪						২৫%	১১%	২৫%	৬.০২%		
৩২	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু :	১৯২/৩৮	৯০০০.০০	৯০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			০.০০	০.০০						২৫%	৫%	২৫%	০.০০%		
৩৩	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনু :	১৯২/৩৯	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৪৫০.০০	৪৪৫০.০০						২৫%	২৫%	২৫%	২২.২৫%		
৩৪	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ কে এম ফজলুল হক	অনু :	১৯৩/৪০	৩৯০০০.০০	৩৯০০০.০০			৯৭৪৯.৭৫	৯৭৪৯.৭৫			৭৭১.৮০	৭৭১.৮০						২৫%	৫%	২৫%	১.৯৮%		
৩৫	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৮৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত	অনু :	১৯৩/৪১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০	০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৬	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সমক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া	অনুঃ	১৯৩/৪২	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৩৯৬.৮৮	৩৯৬.৮৮			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৩৭	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৯৩/৪৩	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৭৬০৮.০০	৭৬০৮.০০					২৫%	২৮%	২৫%	২২.৩৮%		
৩৮	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাড়া ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৩/৪৪	৪৮০৩.০০	৪৮০৩.০০			১২০০.৭৫	১২০০.৭৫			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৩৯	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালমা শহীদ।	অনুঃ	১৯৩/৪৫	৪২০০০.০০	৪২০০০.০০			১০৫০০.০০	১০৫০০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০%		
৪০	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৯৩/৪৬	২২৭০০.০০	২২৭০০.০০			৫৬৭৫.০০	৫৬৭৫.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০.০০%		
৪১	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ হোসেন আলী	অনুঃ	১৯৩/৪৭	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৪২	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৯৩/৪৮	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৭.৩০	৭.৩০					২৫%	১%	২৫%	০.৩৭%		
৪৩	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রহুল আমিন খান	অনুঃ	১৯৩/৪৯	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			১১২০০.১৮	১১২০০.১৮			২৯৫৯.০০	২৯৫৯.০০					২৫%	৯%	২৫%	৬.৫৮%		
৪৪	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আন্সান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৯৩/৫০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			১২৪৬২.০০	১২৪৬২.০০			৯০৫০.০০	৯০৫০.০০					২৫%	২০%	২৫%	১৮.১০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (পিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৪৫	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজাপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০.০০/এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ আদনান আকতারুল আজম	অনুঃ	১৯৩/৫১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					১১৮১.০০	১১৮১.০০					২৫%	১৭%	২৫%	১২%		
৪৬	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৯৪/৫২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					২৫%	২%	২৫%	০.০০%		
৪৭	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৪/৫৩	২০০০.০০	২০০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৪৮	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৪/৫৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৩৭৪৫.০০	৩৭৪৫.০০					০.০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০.০০%		
৪৯	২২৪৩৪৫৫০০-"এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেটসহ ১৩ তলা ভবন)" শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন। (২৮৭.২০/অক্টোবর/২০২১ হতে মার্চ/২০২৩) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৫৫	২৪৭.০০	২৪৭.০০			৫৮.৫৫	৫৮.৫৫					০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৫০	২২৪৩৪৫৮০০-যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৯৪/৫৬	২৭০০.০০	২৭০০.০০			৬৭৩.৭৫	৬৭৩.৭৫					০.২০	০.২০					২৫%	১০%	২৫%	০.০১%		
৫১	২২৪৩৪৭৯০০-রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৯৪/৫৭	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					৯০.০০	৯০.০০					২৫%	১৫%	২৫%	৯.০০%		
৫২	২২৪৩৪০৫০০-টাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৫৮	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৫৩	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাসাইল শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৪/৫৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৩৩৪.০০	২৩৩৪.০০					০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৫৪	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৪/৬০	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৫৫	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুন/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব এস, কে, আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৬১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৫৬	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	১৯৪/৬২	৬০০৬.০০	৬০০৬.০০			১৪৪৫.২৫	১৪৪৫.২৫			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০.০০%	DANIDA	
৫৭	২২৪০৪৫৯০০-হাওড়় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনুঃ	১৯৫/৬৩	৪৪৬২.০০	২৮৬৬.০০	১৫৯৬.০০	১৫৯৬.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%	IFAD STF	
৫৮	২২৪০৪৬০০০-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হোসেন আলী	অনুঃ	১৯৫/৬৪	৩১৭৭২.০০	২০১২৫.০০	১১৬৪৭.০০	১১৬৪৭.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৩%	২৫%	০.০০%	IDA	
৫৯	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৯৫/৬৫	১৮০০০.০০	৬০০০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	১৮৫৮.৪০	০.০০	১৮৫৮.৪০	১৮৫৮.৪০	৯০০.০০	০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৫০২.২৩	১৮৫৮.৪০	২৫%	৯%	২৫%	৫%	SFD OFID	
৬০	২২৪০৪৮২০০-হাওড়় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনুঃ	১৯৫/৬৬	২৫৯৩.০০	২০৬৬.০০	৫২৭.০০	৭.০০	৫১৬.৫০	৫১৬.৫০			০.০০	০.০০				৭৬৫০.০০	২৫%	০%	২৫%	০.০০%	JICA	
৬১	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গোণ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯৫/৬৭	৬২৮৪০.০০	১৫০.০০	৬২৬৯০.০০	৬২৬৯০.০০	৩০.০৬	৩০.০৬			০.০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০.০০%	WB	
৬২	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	১৯৫/৬৮	১২০৮৮.০০	২৬৫৪.০০	৯৪৩৪.০০	৯৪৩৪.০০	৬৬৩.৫০	৬৬৩.৫০			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০.০০%	IDB	
৬৩	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	১৯৫/৬৯	১২০০০.০০	৩০০০.০০	৯০০০.০০	৭০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০			২০.৮৫	২০.৮৫					২৫%	৭%	২৫%	০.১৭%	KFW, GCF	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৬৪	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও ভূখণ্ডের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১৯৫/৭০	১৪৬২০.০০	৪০৩৬.০০	১০৫৮৪.০০	১০৫৮৪.০০	০.০০	০.০০				০.০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০%	IFAD	
৬৫	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	অনুঃ	১৯৬/৭১	১৩০৩৮৩.০০	৩০৩৮৩.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৩২৫৯৫.৭৫	৭৫৯৫.৭৫	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০		৩৪৮৯.০০	৬৪৮.০০	২৮৪১.০০	২৮৪১.০০			২৫%	৪%	২৫%	২.৬৮%	WB	
৬৬	২২৪২৪৯৭০০-ফরাসি কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৬/৭২	১১৭৪৯৬.০০	৪৯৯৯০.০০	৬৭৫০৬.০০	৬৬১১৩.০০	১৩৮৯০.৫০	১২৪৯৭.৫০	১৩৯৩.০০			১৩১৮.০৯	০.০০	১৩১৮.০৯				২৫%	১৫%	২৫%	১.১২%	ADB	
৬৭	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এলিসিটাস প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১৯৬/৭৩	২০০০.০০	৪০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	৯৮.০৩	৯৮.০৩				০.০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০.০০%	ADB	
৬৮	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১৯৬/৭৪	৯৫০০.০০	১৯২৫.০০	৭৫৭৫.০০	৭৫৭৫.০০	৪৭৩.৮১	৪৭৩.৮১				২.১৮	২.১৮					২৫%	৫%	২৫%	০.০২%	JICA	
৬৯	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯৬/৭৫	৩৯৭০০.০০	৪০০.০০	৩৯৩০০.০০	৩৯৩০০.০০	৯৯.৫০	৯৯.৫০				০.০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০.০০%	WB	
৭০	২২৪৩১৯২০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	১৯৬/৭৬	১৫৭২০.০০	১১৭৪.০০	১৪৫৪৬.০০	১৪৫৪৬.০০	১৩৮৩.৭০	২৯৩.৫০	১০৯০.২০	১০৯০.২০		৩৮১.৮৭	০.০০	৩৮১.৮৭	৩৮১.৮৭	১০৯০.২০	১০৯০.২০	২৫%	১০%	২৫%	২.৪৩%	WB	
মোট (১-৭০) :					১২৮৪৮১৬.০০	৯৩৬৮১১.০০ (০.০০)	৩৪৮০০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	২৩০৩৪৩.৭৩	২০১০০২.১৩ (০.০০)	২৯৩৪১.৬০	২৭৯৪৮.৬০	৬৯৭২৪.৯৯	৬৪২৮৪.০৩ (০.০০)	৫৪৪০.৯৬	৪১২২.৮৭	১৫৯২.৪৩	১০৫৯৮.৬০	২৫%	১১.৪১%	২৫%	৫.৪৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিসি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাকাল		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাকাল			মোট	টাকাকাল			মোট	টাকাকাল			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
চলতি প্রকল্প :																								
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																								
৭১	২২৪৩০৩৫০০-ইনস্টিটিউশনাল আইজিং জেডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। (১ম সংশোধিত) (১৮৭২.০০/০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব সালমা শহীদ	অনু :	৩৯১/৪	৪৫৫.০০	৫৫.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%	ADB	
মোট (পত্রী) (১-৭১) :				১২৮৫২৭১.০০	৯৩৬৮৬৬.০০ (০.০০)	৩৪৮৪০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	২৩০৩৪৩.৭৩	২০১০০২.১৩ (০.০০)	২৯৩৪১.৬০	২৭৯৪৮.৬০	৬৯৭২৪.৯৯	৬৪২৮৪.০৩ (০.০০)	৫৪৪০.৯৬	৪১২২.৮৭	১৫৯২.৪৩	১০৫৯৮.৬০	২৫%	১১.৪১%	২৫%	৫.৪২%			
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
চলতি প্রকল্প :																								
৭২	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৪০/৬৩	৯৭১.০০	৯৭১.০০			২৪২.৭৫	২৪২.৭৫			০.০০	০.০০						২৫%	৮%	২৫%	০%		
৭৩	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিষ্কৃত্য কক্ষ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু :	২৪০/৬৪	৮১৪.০০	৮১৪.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						২৫%	১০%	২৫%	০%		
৭৪	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব নাসিম নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬৫	২৭৬২.০০	২৭৬২.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৭৫	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু :	২৪০/৬৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৪৬৮.৫০	১৪৬৮.৫০			১৩৩৫.৫০	১৩৩৫.৫০						২৫%	২৫%	২৫%	২২.২৬%		
৭৬	২২৪২৪৪৬০০-কুমিল্লা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)। জনাব ইকবাল আহমদ	অনু :	২৪০/৬৭	২৯৬.০০	২৯৬.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						২৫%	২%	২৫%	০.০০%		
৭৭	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু :	২৪০/৬৮	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						২৫%	১০%	২৫%	০.০০%		
৭৮	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব নাসিম নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬৯	৬০০০.০০	৬০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						২৫%	২%	২৫%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৯	২২৪২৫৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	২৪১/৭০	২০০০.০০	২০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৮০	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন জুএরা	অনুঃ	২৪১/৭১	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১১%	২৫%	০.০০%		
৮১	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৪১/৭২	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০.০০%		
৮২	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব এ. কে. এম রশিদ আহম্মদ	অনুঃ	২৪১/৭৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৮৩	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪১/৭৪	২০০০.০০	২০০০.০০			৪৯৭.৮১	৪৯৭.৮১			১.৩৬	১.৩৬					২৫%	০.১০%	২৫%	০.০৭%		জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে প্রক্রিয়াজাত।
৮৪	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহনুর	অনুঃ	২৪১/৭৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৮৫	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৪১/৭৬	১০০০.০০	১০০০.০০			২৪৬.৭২	২৪৬.৭২			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০.০০%		
৮৬	২২৪৩২৮৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার জৈত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৪.৩৮	৩৭৪.৩৮			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৮৭	২২৪৩৩২৩০০-বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৮	১২০০.০০	১২০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৮	২২৪৩৩৫৯০০-“পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	২৪১/৭৯	১৫৯৬.০০	১৫৯৬.০০			৩৯৯.০০	৩৯৯.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১১%	২৫%	০%		
৮৯	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৪১/৮০	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০.০০%		
৯০	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৪১/৮১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১৯%	২৫%	০.০০%		
৯১	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	অনুঃ	২৪২/৮২	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৯২	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিষ্কৃত্য কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৪২/৮৩	২১০০.০০	২১০০.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৯৩	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪০৯৩০৯.৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	২৪২/৮৪	১৮৫০০.০০	৮৫০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	২১২৫.০০	২১২৫.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৭%	২৫%	০.০০%	ADB, OFID	
৯৪	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনুঃ	২৪২/৮৫	১৮৮২৮.০০	১০৭২৫.০০	৮১০৩.০০	৭৬৬৯.০০	১০৭৮৪.২৫	২৬৮১.২৫	৮১০৩.০০	৭৮৪২.০০	০.০০						২৫%	৮%	২৫%	০.০০%	Kuwait	
৯৫	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৪২/৮৬	৬৩০৩২.০০	২০০০০.০০	৪৩০৩২.০০	৩৮৩৭৭.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০.০০%	ADB	
৯৬	২২৪৩৪৫৬০০-টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্ড্রিগ্রেটেড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএসডব্লিউএমআইপি)। (১৯২৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	৪০৩/৩	১৭৭৭.০০	২৩০.০০	১৫৪৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০%	AIIB	
	উপ-মোট (৭২-৯৬)ঃ			২২০৯২৬.০০	১৫৮২৪৪.০০ (০.০০)	৬২৬৮২.০০	৫৬০৪৬.০০	৩৬২৫৪.৯১	২৮১৫১.৯১ (০.০০)	৮১০৩.০০	৭৮৪২.০০	১৩৩৫৬.৩৬	১৩৩৫৬.৩৬ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১০.৮৫%	২৫%	৬.০৫%		
সেক্টর ৪ কৃষি (শাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প ৪																						
৯৭	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০৯/১১২	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৬২৪.০০	১৬২৪.০০			৩৩১.৯৪	৩৩১.৯৪					২৫%	৭%	২৫%	৫.১১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৮	২২৪১৪৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০৯/১১৩	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৯৯	২২৪১৪৭০০০-সুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(১২৮৫৯৬.৩১/ ০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম	অনুঃ	১০৯/১১৪	২৬১০০.০০	১০০০০.০০	১৬১০০.০০	১৪১০০.০০	২৪৮১.৫০	২৪৮১.৫০			০.০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০.০০%	JICA	
	উপ-মোট (৯৭-৯৯) :			৪৫৬০০.০০	২৯৫০০.০০ (০.০০)	১৬১০০.০০	১৪১০০.০০	৪১০৫.৫০	৪১০৫.৫০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৩৩১.৯৪	৩৩১.৯৪ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৪.০২%	২৫%	০.৭৩%		
	সেক্টর : সাধারণ সরকারি সেবা																						
	চলতি প্রকল্প :																						
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																						
১০০	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২৩.২৭/জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৩৫৫/২১	১৪৪.০০	৭৪.০০	৭০.০০		৩২.৫০	১৮.৫০	১৪.০০		১৪.০০	০.০০	১৪.০০				২৫%	১৭%	২৫%	৯.৭২%	DFID & SIDA	
	উপ-মোট (১০০) :			১৪৪.০০	৭৪.০০ (০.০০)	৭০.০০	০.০০	৩২.৫০	১৮.৫০ (০.০০)	১৪.০০	০.০০	১৪.০০	০.০০	১৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১৭.১৭%	২৫%	৯.৭২%		
	সেক্টর : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																						
	নতুন প্রকল্প																						
১০১	২২৪৩৪৬০০০-চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২১৩/১৪	৫২০২.০০	১৬৭০.০০	৩৫৩২.০০	৩৫৩২.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৩%	২৫%	০.০০%	Netherland, IFAD	
	উপ-মোট (১০১) :			৫২০২.০০	১৬৭০.০০ (০.০০)	৩৫৩২.০০	৩৫৩২.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৩.০০%	২৫%	০.০০%		
	সর্বমোট (১-১০১) :			১৫৫৭১৪৩.০০	১১২৬৩৫৪.০০ (০.০০)	৪৩০৭৮৯.০০	৪১৭৭৭০.০০	২৭০৭৩৬.৬৪	২৩৩২৭৮.০৪ (০.০০)	৩৭৪৫৮.৬০	৩৫৭৯০.৬০	৮৩৪২৭.২৯	৭৭৯৭২.৩৩ (০.০০)	৫৪৫৪.৯৬	৪১২২.৮৭	১৫৯২.৪৩	১০৫৯৮.৬০	২৫%	১১.০৮%	২৫%	৫.৩৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (পিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (পিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																								
সেক্টর ৪: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭২.০৩/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ		০.০০				০.০০	০.০০				০.০০	০.০০					০%	০%	০%	০.০০%		
২	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.৪৯/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ																						২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ (জিএসআইডি-২) শীর্ষক প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) (২২/০৩/২২ তারিখের একনেক)	অনুঃ																						২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪	দেশব্যাপী পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প-২য় পর্যায়। (৪০৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ																						২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫	পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ																						
৬	বিনাইদহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ																						
৭	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর (ফতুল্লা) উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৫৭০.০০)	অনুঃ																						
সেক্টর ৪: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
৮	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ		০.০০				০.০০	০.০০				০.০০	০.০০					০%	০%	০%	০.০০%		
৯	Local Government COVID-19 Response & Recovery Project. (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ																						
১০	Climate Resilient Inclusive Smart Cities Project' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৮৮৩.৫০ ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২২)	অনুঃ																						
১১	Urban Development and City Governance Project'. (৩৪০১১৭.০০)	অনুঃ																						
এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																								
সেক্টর ৪: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১	বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১১০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)।	অনন্য	৪৭৯/২১৯																					
২	নূহপুর রংপুর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনন্য	৪৭৯/২২০																					
৩	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্নবাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনন্য	৪৭৯/২২১																					
৪	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর (ফতুল্লা) উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৭৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনন্য	৪৭৯/২২২																					
৫	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিশুণ্ড হিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (২০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৭৯/২২৩																					
৬	দুর্গোপে ক্ষতিগ্রস্ত বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র পূর্নবাসন প্রকল্প (৪৯৯০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনন্য	৪৭৯/২২৪																					
৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (৪০৯৫০০.০০/অক্টোবর/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৭৯/২২৫																					
৮	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৭৯/২২৬																					
৯	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৭৯/২২৭																					
১০	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৮০/২২৮																					
১১	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪৮৪৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অনন্য	৪৮০/২২৯																					
১২	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনন্য	৪৮০/২৩০																					
১৩	বিনাইদহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনন্য	৪৮০/২৩১																					
১৪	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনন্য	৪৮০/২৩২																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৫	মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প। (২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৪৮১/২৬৪																				
১৬	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২৬৫																				
১৭	সুনামগঞ্জ জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮১/২৬৬																				
১৮	হবিগঞ্জ জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮১/২৬৭																				
১৯	শেরপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২৬৮																				
২০	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৯৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৪৮১/২৬৯																				
২১	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৬০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২৭০																				
২২	ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২৭১																				
২৩	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শিক্ষণীয়করণ প্রকল্প। (২৯৭০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২৭২																				
২৪	নেত্রকোনা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২৭৩																				
২৫	ঝালকাঠি জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮৫০০.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে মার্চ/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২৭৪																				
২৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৯৪৫৫.২১/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২৭৫																				
২৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শিক্ষণীয়করণ প্রকল্প। (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২৭৬																				
২৮	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২৭৭																				
২৯	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (৭০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২৭৮																				
৩০	মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৭৯																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৩১	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ফিজিবিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প। (৪৯৩.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৪৮২/২৮০																					
৩২	চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬০৬৮৭.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৮১																					
৩৩	রাজশাহী গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬০৬৮৭.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৮২																					
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
৩৪	মানিকগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪০৭																					
৩৫	ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯.৭৫/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪০৮																					
৩৬	বরিশাল জেলার ৬টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪০৯																					
৩৭	রংপুর জেলার ৩টি পৌরসভার (পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ) অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৬০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৭/৪১০																					
৩৮	রাসঙ্গমাটি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৩০/ডিসেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৭/৪১১																					
৩৯	ভাঙ্গারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪১২																					
৪০	বরগুনা জেলার ৪ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১১৬২৫/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৩																					
৪১	দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪০০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৪																					
৪২	মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৯০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৫																					
৪৩	কক্সবাজার পৌরসভার সেবার মান বৃদ্ধি এবং চলমান ও ভবিষ্যত উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা ও গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (৪৫০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৬																					
৪৪	পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলার অর্ন্তগত পৌরসভাসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৫০০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৭																					
৪৫	কক্সবাজার জেলার ৪টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৫০০০/ডিসেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৮																					
৪৬	মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার ১০টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩১০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৯																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৪৭	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনুমঃ	৪৮৭/৪২০																					
৪৮	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯৬/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অনুমঃ	৪৮৭/৪২১																					
৪৯	কক্সবাজার পৌরসভার রাস্তাসমূহে এলইডি সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন প্রকল্প (৪৯৮৬.৪৮/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনুমঃ	৪৮৭/৪২২																					
৫০	বাংলাদেশ সকল পৌরসভার নাগরিক সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন প্রকল্প (৪২৯৩/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অনুমঃ	৪৮৭/৪২৩																					
৫১	শাহরাস্তি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৬৮০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮৭/৪২৪																					
৫২	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী ২টি সড়ক উন্নয়ন (২৭২০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনুমঃ	৪৮৭/৪২৫																					
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প																								
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর: লেচ)																								
৫৩	ক্রাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়ান্ট স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্স প্রোজেক্ট (১৮৭২৭১.১৯/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনুমঃ	৫০২/১৮																					
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
৫৩	রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টিভ অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন প্রোজেক্ট (রিভার) (৪৩৫৪৯৬/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৮)	অনুমঃ	৫০৭/৯২																					
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
৫৪	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৪৫০০০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুমঃ	৫০৮/১০৭																					
৫৫	আরবান ক্রাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (৪৮৭০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুমঃ	৫০৮/১০৮																					
৫৬	আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট। (৩৪০১১৭/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনুমঃ	৫০৮/১০৯																					
৫৭	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪২১০৬/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুমঃ	৫০৮/১১০																					
৫৮	কোস্টাল টাউন ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রোজেক্ট। (২৬৬৬০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুমঃ	৫০৮/১১১																					
৫৯	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৭৫০০০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুমঃ	৫০৮/১১২																					