

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০২২।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক		
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭০	১২৮৪৮১৬.০০	৯৩৬৮১১.০০ (০.০০)	৩৪৮০০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	২৬৩৯৮৬.৭৩ (২১%)	২২২৩০১.৩৩ (২৪%)	০.০০	৪১৬৮৫.৪০ (১২%)	৪০২৯২.৪০ (১২%)	১৫৯৯৮৯.৪০ (১২%)	১৩৬৬৪৯.১০ (১৫%)	০.০০	২৩৩৪০.৩০ (৭%)	২১৯৪৭.৩০ (৬%)	৩৮২৩.৩১	১১২৯৫.৪০	২৫%	১৮.৯৮%	২৫%	১২.৪৫%	
কারিগরি প্রকল্প	১	৪৫৫.০০	৫৫.০০ (০.০০)	৪০০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	০%	২৫%	০.০০%
মোটঃ	৭১	১২৮৫২৭১.০০	৯৩৬৮৬৬.০০ (০.০০)	৩৪৮৪০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	২৬৩৯৮৬.৭৩ (২১%)	২২২৩০১.৩৩ (২৪%)	০.০০	৪১৬৮৫.৪০ (১২%)	৪০২৯২.৪০ (১২%)	১৫৯৯৮৯.৪০ (১২%)	১৩৬৬৪৯.১০ (১৫%)	০.০০	২৩৩৪০.৩০ (৭%)	২১৯৪৭.৩০ (৬%)	৩৮২৩.৩১	১১২৯৫.৪০	২৫%	১৮.৯৭%	২৫%	১২.৪৫%	
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৫	২২০৯২৬.০০	১৫৮২৪৪.০০ (০.০০)	৬২৬৮২.০০	৫৬০৪৬.০০	২৮১৬২.৭৮ (১৩%)	২৮১৬২.৭৮ (১৮%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১৮৮৪৭.৩৫ (৯%)	১৮৮৪৭.৩৫ (১২%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৫%	১৭.৩৯%	২৫%	৮.৫৩%	
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৪৫৬০০.০০	২৯৫০০.০০	১৬১০০.০০	১৪১০০.০০	৭৩২৮.৫৭ (১৬%)	৭৩২৮.৫৭ (২৫%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	২৬৫৬.০১ (৬%)	২৬৫৬.০১ (৯%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৫%	৯.৯৬%	২৫%	৫.৮২%	
সাধারণ সরকারি সেবা	১	১৪৪.০০	৭৪.০০	৭০.০০	০.০০	৩২.৫০ (২৩%)	১৮.৫০ (২৫%)	০.০০	১৪.০০	০.০০	২৬.০০ (১৮%)	১২.০০ (১৬%)	০.০০	১৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৩১.৩১%	২৫%	১৮.০৬%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৫২০২.০০	১৬৭০.০০	৩৫৩২.০০	৩৫৩২.০০	৪১৭.৩৭ (৮%)	৪১৭.৩৭ (২৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	২.১৯ (০%)	২.১৯ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০৪%
সর্বমোটঃ	১০১	১৫৫৭১৪৩.০০	১১২৬৩৫৪.০০ (০.০০)	৪৩০৭৮৯.০০	৪১৭৭৭০.০০	২৯৯৯২৭.৯৫ (১৯.২৬%)	২৫৮২২৮.৫৫ (২২.৯৩%)	০.০০	৪১৬৯৯.৪০ (৯.৬৮%)	৪০২৯২.৪০ (৯.৬৪%)	১৮১৫২০.৯৫ (১১.৬৬%)	১৫৮১৬৬.৬৫ (১৪.০৪%)	০.০০	২৩৩৫৪.৩০ (৫.৪২%)	২১৯৪৭.৩০ (৫.২৫%)	৩৮২৩.৩১	১১২৯৫.৪০	২৫%	১৮.৪৪%	২৫%	১১.৬৬%	
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১২																					
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৫৯																					
মোট প্রকল্পঃ	১৭২																					

(মোঃ শাহ আলমগীর)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)

প্রকল্পগোষ্ঠীর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০২২।

(শত টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৩৭৪.৬৮/০১/১১/২০২০ হতে ৩১/১০/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯০/৭	৯৮১.০০	৯৮১.০০			২৪৪.২৯	২৪৪.২৯					১৮৪.৫৯	১৮৪.৫৯					২৫%	৩০%	২৫%	১৮.৮২%		
২	২২৩০৪১৩০০-"আমার গ্রাম-আমার শহর": নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/ ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর/২০২২) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	১৯০/৮	৫০০.০০	৫০০.০০			১১৫.১৮	১১৫.১৮					৯৮.০০	৯৮.০০					২৫%	৫০%	২৫%	১৯.৬০%		
৩	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনু :	১৯০/৯	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০					১৭২০.৬৫	১৭২০.৬৫					২৫%	৪০%	২৫%	২৪.৫৮%		
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	১৯০/১০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			৮৭৫০.০০	৮৭৫০.০০					৬৬৪৪.৬০	৬৬৪৪.৬০					২৫%	২৪%	২৫%	১৯%		
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	১৯০/১১	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০					৪৯১৮.৩০	৪৯১৮.৩০					২৫%	২২%	২৫%	১৮.৯২%		
৬	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যঙ্গন উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৯০/১২	৩২৯১.০০	৩২৯১.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					২৫%	৬০%	২৫%	০.০০%		১ম সংশোধনসহ জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।
৭	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমাত কিবরিয়া	অনু :	১৯০/১৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					৩২২৩.২০	৩২২৩.২০					২৫%	২২%	২৫%	২১.৪৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭৫৩৩.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনু :	১৯০/১৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৯%	২৫%	০.০০%		২৫/০৫/২০২২ তারিখে পিইসি সভায় জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাবে সুপারিশ করেছে।
৯	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনু :	১৯০/১৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৭৩৩.৫৬	৭৩৩.৫৬					২৫%	১৫%	২৫%	৩.৬৭%		
১০	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহমুর	অনু :	১৯০/১৬	২৮৪৭.০০	২৮৪৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	২৬%	২৫%	০.০০%		
১১	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	১৯১/১৭	১২৫১০.০০	১২৫১০.০০			৩১২৭.৫০	৩১২৭.৫০			১০০.২৬	১০০.২৬					২৫%	১%	২৫%	০.৮০%		
১২	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনু :	১৯১/১৮	৪৭৬৫.০০	৪৭৬৫.০০			১১৯১.২৫	১১৯১.২৫			৫০.৬৫	৫০.৬৫					২৫%	৯%	২৫%	১.০৬%		
১৩	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	অনু :	১৯১/১৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৭২৪.৩৩	১৭২৪.৩৩					২৫%	২০%	২৫%	১৭.২৪%		
১৪	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনু :	১৯১/২০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৪৮৭.৫০	২৪৮৭.৫০			১২১৮.২৮	১২১৮.২৮					২৫%	১৭%	২৫%	১২%		
১৫	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কাজি পাল	অনু :	১৯১/২১	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩১৯৮.৮৩	৩১৯৮.৮৩					২৫%	২৫%	২৫%	১৯.৯৯%		
১৬	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১০২৫৯১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনু :	১৯১/২২	২০০০০.০০	২০০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১৮%	২৫%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৭	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনু :	১৯১/২৩	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০					২৯৬৪.২৮	২৯৬৪.২৮			২৫%	৩০%	২৫%	২২.৮০%		
১৮	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সেলিম সরকার	অনু :	১৯১/২৪	১৯৫০০.০০	১৯৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০					৪৬২৮.৮২	৪৬২৮.৮২			২৫%	২৬%	২৫%	২৩.৭৪%		
১৯	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু :	১৯১/২৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৪১৯৩.০০	৪১৯৩.০০			২৫%	১৯%	২৫%	২১%		
২০	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	১৯১/২৬	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			২১২৫.০০	২১২৫.০০					১৭৯৬.৭৭	১৭৯৬.৭৭			২৫%	৪২%	২৫%	২১.১৪%		
২১	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু :	১৯১/২৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৪৭৭৫.০০	৪৭৭৫.০০			২৫%	২৫%	২৫%	২৪%		
২২	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনু :	১৯২/২৮	২৫২৩৯.০০	২৫২৩৯.০০			৬৩০৯.৭৫	৬৩০৯.৭৫					১৫০০.০০	১৫০০.০০			২৫%	১০%	২৫%	৫.৯৪%		
২৩	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনু :	১৯২/২৯	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					৩৯৩৩.৭৯	৩৯৩৩.৭৯			২৫%	৩৫%	২৫%	২৪.৫৯%		
২৪	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনু :	১৯২/৩০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০					৫৮৬৮.৮০	৫৮৬৮.৮০			২৫%	২৮%	২৫%	২২.৫৭%		
২৫	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনু :	১৯২/৩১	২৮৬৫৩.০০	২৮৬৫৩.০০			৭১৬৩.২৫	৭১৬৩.২৫					৬৬১০.৮২	৬৬১০.৮২			২৫%	২৫%	২৫%	২৩.০৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাত্ত		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাত্ত			মোট	টাকাত্ত			মোট	টাকাত্ত			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৬	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/মে/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৯২/৩২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			২৫%	১৩%	২৫%	০.০০%				
২৭	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনু :	১৯২/৩৩	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			৮৭৫০.০০	৮৭৫০.০০			৬২৯৩.৪৭	৬২৯৩.৪৭			২৫%	২০%	২৫%	১৮%				
২৮	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৩৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনু :	১৯২/৩৪	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮০৬২.৫৬	৮০৬২.৫৬			২৫%	২৫%	২৫%	২০.১৬%				
২৯	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯২/৩৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			২০৩.০৪	২০৩.০৪			২৫%	১৫%	২৫%	১০.৬৯%				
৩০	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনু :	১৯২/৩৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২১২৫.০০	২১২৫.০০			২৫%	২৪%	২৫%	২১.২৫%				
৩১	২২৪২৫৬৯০০-শশের অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ এস এম কবীর	অনু :	১৯২/৩৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৬৬৬.২৪	১৬৬৬.২৪			২৫%	৪৮%	২৫%	১৬.৬৬%				
৩২	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু :	১৯২/৩৮	৯০০০.০০	৯০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			৭৭৭.৯৫	৭৭৭.৯৫			২৫%	১১%	২৫%	৮.৬৪%				
৩৩	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনু :	১৯২/৩৯	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯০৪.০০	৪৯০৪.০০			২৫%	৩৫%	২৫%	২৪.৫২%				
৩৪	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ কে এম ফজলুল হক	অনু :	১৯৩/৪০	৩৯০০০.০০	৩৯০০০.০০			৯৭৪৯.৭৫	৯৭৪৯.৭৫			২৫৭৪.৯২	২৫৭৪.৯২			২৫%	৯%	২৫%	৬.৬০%				
৩৫	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত	অনু :	১৯৩/৪১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২০২০.৩০	২০২০.৩০			২৫%	৩৫%	২৫%	২০.২০%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৬	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া	অনু :	১৯৩/৪২	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৩৯৬.৮৮	৩৯৬.৮৮			৪২.৪৪	৪২.৪৪					২৫%	৩%	২৫%	২.৬৫%		
৩৭	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯৩/৪৩	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৭৭৬৫.৪৬	৭৭৬৫.৪৬					২৫%	৩০%	২৫%	২২.৮৪%		
৩৮	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাড়া ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোস্তাফিজ মিজানুর রহমান	অনু :	১৯৩/৪৪	৪৮০৩.০০	৪৮০৩.০০			১২০০.৭৫	১২০০.৭৫			৭.৫৪	৭.৫৪					২৫%	১%	২৫%	০.১৬%		
৩৯	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালমা শহীদ।	অনু :	১৯৩/৪৫	৪২০০০.০০	৪২০০০.০০			১০৫০০.০০	১০৫০০.০০			৩০১০.১৫	৩০১০.১৫					২৫%	১৭%	২৫%	৭%		
৪০	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনু :	১৯৩/৪৬	২২৭০০.০০	২২৭০০.০০			৫৬৭৫.০০	৫৬৭৫.০০			৫৫৮৭.১৮	৫৫৮৭.১৮					২৫%	৩৩%	২৫%	২৪.৬১%		
৪১	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়িয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ হোসেন আলী	অনু :	১৯৩/৪৭	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০			৮৫০.০০	৮৫০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০.০০%		
৪২	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু :	১৯৩/৪৮	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			১৪.৪০	১৪.৪০					২৫%	২%	২৫%	০.৭২%		
৪৩	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রহুল আমিন খান	অনু :	১৯৩/৪৯	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			১১২০০.১৮	১১২০০.১৮			৭৯৪২.৬৯	৭৯৪২.৬৯					২৫%	২০%	২০%	১৭.৬৫%		
৪৪	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আন্সান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনু :	১৯৩/৫০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			১২৪৬২.০০	১২৪৬২.০০			১১৩৯০.৩১	১১৩৯০.৩১					২৫%	২৪%	২৫%	২২.৭৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৪৫	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৯৩/৫১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					২৪১০.০০	২৪১০.০০					২৫%	৩৭%	২৫%	২৪%		
৪৬	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৯৪/৫২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৫৮৩.২৬	৫৮৩.২৬					১৯৪.৫৫	১৯৪.৫৫					২৫%	২০%	২৫%	৭.৭৮%		
৪৭	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৪/৫৩	২০০০.০০	২০০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৪৮	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৪/৫৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৩৭৪৫.০০	৩৭৪৫.০০					৬৭.৪৭	৬৭.৪৭					২৫%	১০%	২৫%	০.৪৫%		
৪৯	২২৪৩৪৫৫০০-"এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন)" শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন। (২৮৭.২০/অক্টোবর/২০২১ হতে মার্চ/২০২৩) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৫৫	২৪৭.০০	২৪৭.০০			৫৮.৫৫	৫৮.৫৫					৫.৫৩	৫.৫৩					২৫%	৩%	২৫%	২.২৪%		
৫০	২২৪৩৪৫৮০০-বাগেরা জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৯৪/৫৬	২৭০০.০০	২৭০০.০০			৬৭৩.৭৫	৬৭৩.৭৫					০.২০	০.২০					২৫%	১২%	২৫%	০.০১%		
৫১	২২৪৩৪৭৯০০-রাসমাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৯৪/৫৭	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					১৪০.০০	১৪০.০০					২৫%	১৮%	২৫%	১৪.০০%		
৫২	২২৪৩৪০৫০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৫৮	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					২.০৩	২.০৩					২৫%	১%	২৫%	০.২০%		
৫৩	২২৪৩৪৯২০০-"গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল" শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৪/৫৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৩৫৪.৪৮	২৩৫৪.৪৮					৩১.১২	৩১.১২					২৫%	১%	২৫%	০.৩১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৫৪	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৪/৬০	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					০.৫৯	০.৫৯			২৫%	০.০৬%	২৫%	০.০৬%				
৫৫	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুন/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব এস, কে, আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/৬১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৫.২৭	৫.২৭			২৫%	১%	২৫%	০.১৩%				
৫৬	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	১৯৪/৬২	৬০০৬.০০	৬০০৬.০০			১৪৪৫.২৫	১৪৪৫.২৫					৫২৭.০০	৫২৭.০০			২৫%	১৫%	২৫%	৮.৭৭%	DANID A	জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পত্রী প্রতিষ্ঠান সেক্টরে প্রক্রিয়াধীন।		
৫৭	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	১৯৫/৬৩	৪৪৬২.০০	২৮৬৬.০০	১৫৯৬.০০	১৫৯৬.০০	০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			২৫%	৩%	২৫%	০.০০%	IFAD STF			
৫৮	২২৪০৪৬০০০-ফরাল ট্রোলপোর্ট ইমপ্লিমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হোহরার আলী	অনুঃ	১৯৫/৬৪	৩১৭৭২.০০	২০১২৫.০০	১১৬৪৭.০০	১১৬৪৭.০০	১৬৬৭৮.২৫	৫০৩১.২৫	১১৬৪৭.০০	১১৬৪৭.০০			৯১৪.৯২	৩২১.৩৮	৫৯৩.৫৪	৫৯৩.৫৪			২৫%	৮%	২৫%	২.৮৮%	IDA	
৫৯	২২৪০৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে ভিত্তি নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৯৫/৬৫	১৮০০০.০০	৬০০০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	৩৪৩২.৪০	১৫০০.০০	১৯৩২.৪০	১৯৩২.৪০			১৬১৮.৫৭	১৩.৪১	১৬০৫.১৬	১৬০৫.১৬	১২৭৮.৮৬	১৯৩২.৪০	২৫%	১২%	২৫%	৯%	SFD OFID	
৬০	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনুঃ	১৯৫/৬৬	২৫৯৩.০০	২০৬৬.০০	৫২৭.০০	৭.০০	৫১৬.৫০	৫১৬.৫০					২৩০.১০	২৩০.১০			৭৬৫০.০০		২৫%	৯%	২৫%	৮.৮৭%	JICA	
৬১	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯৫/৬৭	৬২৮৪০.০০	১৫০.০০	৬২৬৯০.০০	৬২৬৯০.০০	৩০.০৬	৩০.০৬					১৩.৩৪	১৩.৩৪					২৫%	১০%	২৫%	০.০২%	WB	
৬২	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	১৯৫/৬৮	১২০৮৮.০০	২৬৫৪.০০	৯৪৩৪.০০	৯৪৩৪.০০	৬৬৩.৫০	৬৬৩.৫০					৪৪.৭৩	৪৪.৭৩			৮৩১.৪৫		২৫%	১৫%	২৫%	০.৩৭%	IDB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৬৩	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	১৯৫/৬৯	১২০০০.০০	৩০০০.০০	৯০০০.০০	৭০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০					৪৬.৪৬	৪৬.৪৬			২৫%	১৫%	২৫%	০.৩৯%	KFW, GCF			
৬৪	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১৯৫/৭০	১৪৬২০.০০	৪০৩৬.০০	১০৫৮৪.০০	১০৫৮৪.০০	৯৯৩.৩৬	৯৯৩.৩৬					১০.৮৫	১০.৮৫			২৫%	১৩%	২৫%	০.০৭%	IFAD			
৬৫	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুদ্রাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	অনুঃ	১৯৬/৭১	১৩০৩৮০.০০	৩০৩৮০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৩২৫৯৫.৭৫	৭৫৯৫.৭৫	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২২৯৩৩.১৪	৪২৫২.৫৪	১৮৬৮০.৬০	১৮৬৮০.৬০			২৫%	১৯.০৩%	২৫%	১৭.৫৯%	WB			
৬৬	২২৪২৪৯৭০০-রুদ্রাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৬/৭২	১১৭৪৯৬.০০	৪৯৯৯০.০০	৬৭৫০৬.০০	৬৬১১৩.০০	১৩৮৯০.৫০	১২৪৯৭.৫০	১৩৯৩.০০				৫১৮৭.৬০	৩৭৯৪.৬০	১৩৯৩.০০		২৫%	১৫%	২৫%	৪.৪২%	ADB			
৬৭	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেলি এসিসটিয়াল প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১৯৬/৭৩	২০০০.০০	৪০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	৯৮.০৩	৯৮.০৩					২২.০০	২২.০০			২৫%	১০%	২৫%	১.১০%	ADB			
৬৮	২২৪২৬১৪০০-ডিজাসটার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেইসমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট)। (২৬৬৩০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৬/৭৪	৯৫০০.০০	১৯২৫.০০	৭৫৭৫.০০	৭৫৭৫.০০	৪৭৩.৮১	৪৭৩.৮১					৭.৮০	৭.৮০			২৫%	৮%	২৫%	০.০৮%	JICA			
৬৯	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯৬/৭৫	৩৯৭০০.০০	৪০০.০০	৩৯৩০০.০০	৩৯৩০০.০০	৯৯.৫০	৯৯.৫০					০.০০	০.০০			২৫%	১০%	২৫%	০.০০%	WB			
৭০	২২৪৩১৯২০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	১৯৬/৭৬	১৫৭২০.০০	১১৭৪.০০	১৪৫৪৬.০০	১৪৫৪৬.০০	২০০৬.৫০	২৯৩.৫০	১৭১৩.০০	১৭১৩.০০	১১০১.৯৫	৩৩.৯৫	১০৬৮.০০	১০৬৮.০০	১৭১৩.০০	১৭১৩.০০	২৫%	২০%	২৫%	৭.০১%	WB			
মোট (১-৭০) :					১২৮৪৮১৬.০০	৯৩৬৮১১.০০ (০.০০)	৩৪৮০০৫.০০	৩৪৮০৯২.০০	২৬৩৯৮৬.৭৩	২২২৩০১.৩৩ (০.০০)	৪১৬৮৫.৪০	৪০২৯২.৪০	১৫৯৯৮৯.৪০	১৩৬৬৪৯.১০ (০.০০)	২৩৩৪০.৩০	২১৯৪৭.৩০	৩৮২৩.৩১	১১২৯৫.৪০	২৫%	১৮.৯৮%	২৫%	১২.৪৫%			
চলতি প্রকল্প :																									

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																								
৭১	২২৪৩০৩৫০০-ইনস্টিটিউশনাল আইজিং জেডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (১ম সংশোধিত) (১৮৭২.০০/০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব সালমা শহীদ	অনু :	৩৯১/৪	৪৫৫.০০	৫৫.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%	ADB	
মোট (পত্রী) (১-৭১) :					১২৮৫২৭১.০০	৯৩৬৮৬৬.০০ (০.০০)	৩৪৮৪০৫.০০	৩৪৪০৯২.০০	২৬৩৯৮৬.৭৩	২২২৩০১.৩৩ (০.০০)	৪১৬৮৫.৪০	৪০২৯২.৪০	১৫৯৯৮৯.৪০	১৩৬৬৪৯.১০ (০.০০)	২৩৩৪০.৩০	২১৯৪৭.৩০	৩৮২৩.৩১	১১২৯৫.৪০	২৫%	১৮.৯৭%	২৫%	১২.৪৫%		
সেট্টার : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
চলতি প্রকল্প :																								
৭২	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৪০/৬৩	৯৭১.০০	৯৭১.০০			২৪২.৭৫	২৪২.৭৫			১.০০	১.০০						২৫%	১%	২৫%	০%		
৭৩	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু :	২৪০/৬৪	৮১৪.০০	৮১৪.০০			২০৩.৫০	২০৩.৫০			২০১.২৯	২০১.২৯						২৫%	২৫%	২৫%	২৫%		
৭৪	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬৫	২৭৬২.০০	২৭৬২.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						২৫%	১৭%	২৫%	০.০০%		
৭৫	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু :	২৪০/৬৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৪৬৮৫.০০	১৪৬৮৫.০০			১৪৪৫৭.২০	১৪৪৫৭.২০						২৫%	২৮%	২৫%	২৪.১০%		
৭৬	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)। জনাব ইকবাল আহমদ	অনু :	২৪০/৬৭	২৯৬.০০	২৯৬.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						২৫%	১০%	২৫%	০.০০%		
৭৭	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু :	২৪০/৬৮	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						২৫%	২০%	২৫%	০.০০%		জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি প্রস্তাবে ডিপিইসি সভায় সুপারিশ করা হয়েছে।
৭৮	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬৯	৬০০০.০০	৬০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						২৫%	৪%	২৫%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭৯	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	২৪১/৭০	২০০০.০০	২০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৮০	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন জুএর	অনুঃ	২৪১/৭১	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৫২.৭৫	৫২.৭৫			৮.১৪	৮.১৪					২৫%	১২%	২৫%	০.১৮%		
৮১	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৪১/৭২	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০			৩৮৭.৫০	৩৮৭.৫০			০.৯২	০.৯২					২৫%	১০%	২৫%	০.০৬%		
৮২	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৪১/৭৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০.০০%		জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৮৩	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪১/৭৪	২০০০.০০	২০০০.০০			৪৯৭.৮১	৪৯৭.৮১			৭.৯৯	৭.৯৯					২৫%	০.৪৩%	২৫%	০.৪০%		
৮৪	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহনুর	অনুঃ	২৪১/৭৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৮৫	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৪১/৭৬	১০০০.০০	১০০০.০০			২৪৬.৭২	২৪৬.৭২			০.০০	০.০০					২৫%	১৫%	২৫%	০.০০%		
৮৬	২২৪৩২৮৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭২.৭৫	৩৭২.৭৫			৩৭২.৭৫	৩৭২.৭৫					২৫%	৪০%	২৫%	২৪.৮৫%		
৮৭	২২৪৩৩২৩০০-বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৮	১২০০.০০	১২০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০					২৫%	৩৫%	২৫%	২৫.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮৮	২২৪৩৩৫৯০০-“পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	২৪১/৭৯	১৫৯৬.০০	১৫৯৬.০০			৩৯৯.০০	৩৯৯.০০					৩৭৬.২৫	৩৭৬.২৫			২৫%	৩১%	২৫%	২৪%		
৮৯	২২৪৩৩৬০০০-টাসাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৪১/৮০	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					১৮০.৭৪	১৮০.৭৪			২৫%	১৮%	২৫%	৯.০৪%		
৯০	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৪১/৮১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৩৭৪.৫০	৩৭৪.৫০			২৫%	৫৬%	২৫%	২৪.৯৭%		
৯১	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	অনুঃ	২৪২/৮২	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					০.০০	০.০০			২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৯২	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৪২/৮৩	২১০০.০০	২১০০.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০					৬.৯৫	৬.৯৫			২৫%	১%	২৫%	০.৩৩%		
৯৩	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪০৯৩০৯.৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	২৪২/৮৪	১৮৫০০.০০	৮৫০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	২১২৫.০০	২১২৫.০০					২৮.০০	২৮.০০			২৫%	১৭%	২৫%	০.১৫%	ADB, OFID	
৯৪	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনুঃ	২৪২/৮৫	১৮৮২৮.০০	১০৭২৫.০০	৮১০৩.০০	৭৬৬৯.০০	০.০০						০.০০				২৫%	১৮%	২৫%	০.০০%	Kuwait	জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় নৃদ্ধির প্রস্তাব জীভ সেক্টর থেকে অনুমোদিত হয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক আদেশের অপেক্ষায় আছে।
৯৫	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৪২/৮৬	৬৩০৩২.০০	২০০০০.০০	৪৩০৩২.০০	৩৮৩৭৭.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০					২৫৩১.৬২	২৫৩১.৬২			২৫%	১২%	২৫%	৪.০২%	ADB	
৯৬	২২৪৩৪৫৬০০-টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্টিগ্রেটেড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট প্রজেক্ট (আইএসডব্লিউএমআইপি)। (১৯২৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	৪০৩/৩	১৭৭৭.০০	২৩০.০০	১৫৪৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			২৫%	১৫%	২৫%	০%	AIIB	
	উপ-মোট (৭২-৯৬) :			২২০৯২৬.০০	১৫৮২৪৪.০০ (০.০০)	৬২৬৮২.০০	৬৬০৪৬.০০	২৮১৬২.৭৮	২৮১৬২.৭৮ (০.০০)	০.০০	০.০০	১৮৮৪৭.৩৫	১৮৮৪৭.৩৫ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১৭.৩৯%	২৫%	৮.৫৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
সেক্টর ৪: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																							
নতুন প্রকল্প																							
১০১	২২৪৩৪৬০০০-চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড স্টেটলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২০৯/১২	৫২০২.০০	১৬৭০.০০	৩৫৩২.০০	৩৫৩২.০০	৪১৭.৩৭	৪১৭.৩৭			২.১৯	২.১৯					২৫%	৫%	২৫%	০.০৪%	Netharland, IFAD	
উপ-মোট (১০১) :				৫২০২.০০	১৬৭০.০০ (০.০০)	৩৫৩২.০০	৩৫৩২.০০	৪১৭.৩৭	৪১৭.৩৭ (০.০০)	০.০০	০.০০	২.১৯	২.১৯ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০৪%		
সর্বমোট (১-১০১) :				১৫৫৭১৪৩.০০	১১২৬৩৫৪.০০ (০.০০)	৪৩০৭৮৯.০০	৪১৭৭৭০.০০	২৯৯৯২.৭৯	২৫৮২২৮.৫৫ (০.০০)	৪১৬৯৯.৪০	৪০২৯২.৪০	১৮১৫২০.৯৫	১৫৮১৬৬.৬৫ (০.০০)	২৩৩৫৪.৩০	২১৯৪৭.৩০	৮৮২৩.৩১	১১২৯৫.৪০	২৫%	১৮.৪৪%	২৫%	১১.৬৬%		
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																							
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭২.০৩/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ		০.০০				০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					০%	০%	০%	০.০০%		
২	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.৪৯/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ																				২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৩	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ																				২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৪	পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ																				২২/০৩/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ																					
৬	বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ																				০৫/০৪/২০২২ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৭	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর (ফতুল্লা) উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৫৭০.০০)	অনুঃ																					
৮	বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ																				১৯/০৭/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
সেক্টর ৪: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবাণি																							

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৯	২২৪৩০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ		০.০০				০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			০%	০%	০%	০.০০%		
১০	Local Government COVID-19 Response & Recovery Project. (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ																				WB	২২/০৩/২০২২ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত।
১১	Climate Resilient Inclusive Smart Cities Project' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৮৮৩.৫০ ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২২)	অনুঃ																					
১২	Urban Development and City Governance Project'. (২২১৫৫৫.৭০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনুঃ																					
এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																							
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১১০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)।	অননুঃ	৪৭৯/২১৯																				
২	বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৭৯/২২০																				
৩	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্নবাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৭৯/২২১																				
৪	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর (ফতুল্লা) উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৭৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৭৯/২২২																				
৫	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত হিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (২০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৭৯/২২৩																				
৬	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র পুনর্বাসন প্রকল্প (৪৯৯০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৪৭৯/২২৪																				
৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (৪০৯৫০০.০০/অক্টোবর/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৭৯/২২৫																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুমঃ	৪৭৯/২২৬																				
৯	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৮০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুমঃ	৪৭৯/২২৭																				
১০	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮০/২২৮																				
১১	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪৮৪৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অনুমঃ	৪৮০/২২৯																				
১২	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অনুমঃ	৪৮০/২৩০																				
১৩	ঝিনাইদহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮০/২৩১																				
১৪	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮০/২৩২																				
১৫	মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ফিজিবিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প। (২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩)	অনুমঃ	৪৮১/২৬৪																				
১৬	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮১/২৬৫																				
১৭	সুনামগঞ্জ জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনুমঃ	৪৮১/২৬৬																				
১৮	হবিগঞ্জ জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনুমঃ	৪৮১/২৬৭																				
১৯	শেরপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অনুমঃ	৪৮১/২৬৮																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২০	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প । (৪৯৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অনুমঃ	৪৮১/২৬৯																				
২১	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৪৬০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮১/২৭০																				
২২	ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৫০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮১/২৭১																				
২৩	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প । (২৯৭০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুমঃ	৪৮১/২৭২																				
২৪	নেত্রকোনা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৮০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮১/২৭৩																				
২৫	ঝালকাঠি জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৮৮৫০০.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে মার্চ/২০২৬)	অনুমঃ	৪৮১/২৭৪																				
২৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৯৯৪৫৫.২১/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮১/২৭৫																				
২৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প । (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অনুমঃ	৪৮১/২৭৬																				
২৮	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩৫০০০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুমঃ	৪৮১/২৭৭																				
২৯	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন । (৭০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুমঃ	৪৮১/২৭৮																				
৩০	মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৫০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুমঃ	৪৮২/২৭৯																				
৩১	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ফিজিবিলাটি স্টাডি প্রকল্প । (৪৯৩.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অনুমঃ	৪৮২/২৮০																				
৩২	চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২৬০৬৮৭.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অনুমঃ	৪৮২/২৮১																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারেন্ট)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সপারেন্ট)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৩	রাজশাহী গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬০৬৮৭.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৮২																				
সেক্টর ৪ গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৩৪	মানিকগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪০৭																				
৩৫	ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯.৭৫/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪০৮																				
৩৬	বরিশাল জেলার ৬টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪০৯																				
৩৭	রংপুর জেলার ৩টি পৌরসভার (পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ) অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৬০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৭/৪১০																				
৩৮	রাসমাটি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৩০/ডিসেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৭/৪১১																				
৩৯	ভাড়রিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪১২																				
৪০	বরগুনা জেলার ৪ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১১৬২৫/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৩																				
৪১	দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪০০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৪																				
৪২	মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৯০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৫																				
৪৩	কক্সবাজার পৌরসভার সেবার মান বৃদ্ধি এবং চলমান ও ভবিষ্যত উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা ও গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (৪৫০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৬																				
৪৪	পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলার অর্ন্তগত পৌরসভাসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩৫০০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৭																				
৪৫	কক্সবাজার জেলার ৪টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৫০০০/ডিসেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৮																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪৬	মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার ১০টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩১০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮৭/৪১৯																				
৪৭	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৭/৪২০																				
৪৮	গোপালগঞ্জ জেলার কেটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯৬/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৪৮৭/৪২১																				
৪৯	কক্সবাজার পৌরসভার রাস্তাসমূহে এলইডি সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন প্রকল্প (৪৯৯৬.৪৮/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৭/৪২২																				
৫০	বাংলাদেশ সর্বকাল পৌরসভার নাগরিক সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন প্রকল্প (৪২৯৩/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪২৩																				
৫১	শাহরাস্তি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৬৮০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮৭/৪২৪																				
৫২	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী ২টি সড়ক উন্নয়ন (২৭২০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৭/৪২৫																				
বৈদেশিক সাহায্যপুঁজি প্রকল্প																							
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)																							
৫৩	ক্রাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়ান্ট স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্স প্রোজেক্ট (১৮৭২৭১.১৯/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/১৮																				
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
৫৩	রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন প্রোজেক্ট (রিডার) (৪৩৫৪৯৬/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০৭/৯২																				
সেক্টর : গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৫৪	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প- ৪। (৪৫০০০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫০৮/১০৭																				
৫৫	আরবান ক্রাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (৪৮৭০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৮/১০৮																				
৫৬	আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট। (৩৪০১১৭/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৫০৮/১০৯																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প বায় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৫৭	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪২১০৬/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৮/১১০																						
৫৮	কোস্টাল টাউন ফ্রাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রোজেক্ট। (২৬৬৬০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০৮/১১১																						
৫৯	রেজিলিয়েন্স আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট। (৭৫০০০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৮/১১২																						