

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৪-২৫)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০২৪।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
																				লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ					মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৮২	১৫৪৬৪৬৫.০০	১১৪৪৮১৯.০০	৪০১৬৪৬.০০	৩৬৯০৮৬.০০	৭৫০৪৬৬.৯৪ (৪৯%)	৫২৩৫৪৯.০৯ (৪৬%)	০.০০	২২৬৯১৭.৮৫ (৫৬%)	২২৬১১৭.৮৫ (৬১%)	৩০১০১২.৮২ (১৯%)	২৪৪০৯২.১২ (২১%)	০.০০	৫৬৯২০.৭০ (১৪%)	৫৬৭৯৬.১৪ (১৫%)	৫২১১৬.২৯	৪৬৫০০.৯০	৫০%	২৭.১৯%	৫০%	১৯.৪৬%		
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩০	৪০৭১৯০.০০	১৫১৫০০.০০	২৫৫৬৯০.০০	২৪৯৪১৮.০০	১৩৯৫০৫.০৯ (৩৪%)	৫৩১৭৭.৫২ (৩৫%)	০.০০	৮৬৩২৭.৫৭ (৩৪%)	৭৪৫০৪.৮৯ (৩০%)	৩০২৯৮.৪১ (৭%)	২০৩৬৫.৮৪ (১৩%)	০.০০	৯৯৩২.৫৭ (৪%)	৭০৮৪.২২ (৩%)	৩৬৭১৫.৪৪	৩৬৭১৫.৪৪	৫০%	১৩.৬৯%	৫০%	৭.৪৪%		
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	৫৬২৫৩.০০	২৬৬২৪.০০	২৯৬২৯.০০	২৫৭৯২.০০	২৭৪৭৫.৮৩ (৪৯%)	১১৯২৫.৬৪ (৪৫%)	০.০০	১৫৫৫০.১৯ (৫২%)	১৫১৯৩.০০ (৫৯%)	৪৫৩৪.৮৫ (৮%)	৩৯৩৮.৯৮ (১৫%)	০.০০	৫৯৫.৮৭ (২%)	২৩৮.৬৯ (১%)	১৮৪৩৩.৫৬	২২১২০.০১	৫০%	১০.৭৯%	৫০%	৮.০৬%		
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	১৩০১.০০	৪৯১.০০	৮১০.০০	৮১০.০০	২৪৩.৪১ (১৯%)	২৪৩.৪১ (৫০%)	০.০০	০.০০	০.০০	৪৮.৪১ (৪%)	৪৮.৪১ (১০%)	০.০০	০.০০	০.০০	২৯৯৫.০০	০.০০	৫০%	৩৮.০০%	৫০%	৩.৭২%		
সর্বমোট :	১১৭	২০১১২০৯.০০	১৩২৩৪৩৪.০০	৬৮৭৭৭৫.০০	৬৪৫১০৬.০০	৯১৭৬৯১.২৭ (৪৫.৬৩%)	৫৮৮৮৯৫.৬৬ (৪৪.৫০%)	০.০০	৩২৮৭৯৫.৬১ (৪৭.৮১%)	৩১৫৮১৫.৭৪ (৪৮.৯৬%)	৩৩৫৮৯৪.৪৮ (১৬.৭০%)	২৬৮৪৪৫.৩৪ (২০.২৮%)	০.০০	৬৭৪৪৯.১৪ (৯.৮১%)	৬৪১১৯.০৫ (৯.৯৪%)	১১০২৬০.২৯	১০৫৩৩৬.৩৫	৫০%	২৪.০০%	৫০%	১৬.৭০%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৩																						
অননুমোদিত প্রকল্প : (এডিপি বইয়ে)	৫৭																						
মোট প্রকল্প :	১৮৭																						
(আবু সালাহ মোঃ হানিফ)																							

(আবু সালেহ মোঃ হানিফ)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)

মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৪-২৫)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০২৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যল্লান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১৪৭৮৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু :	১৯৩/১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০				০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রাপ্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে ।
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনু :	১৯৩/২	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৬২৪৬.০০	৬২৪৬.০০			৪৩৯৮.০১	৪৩৯৮.০১					৫০%	৩৭.০০%	৫০%	৩৫.১৮%		
৩	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প । (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৩/৩	১২৩৫.০০	১২৩৫.০০			৬১৭.২৮	৬১৭.২৮			৩০৩.৫৯	৩০৩.৫৯					৫০%	২৮.৮৩%	৫০%	২৪.৫৮%		
৪	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প । (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ বি এম নাজমুল করিম	অনু :	১৯৩/৪	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৯৯৯৫.০০	৯৯৯৫.০০			৭৯৮১.৩৭	৭৯৮১.৩৭					৫০%	৪৪.১৪%	৫০%	৩৯.৯১%		
৫	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) । (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৯৩/৫	৪৭৫১৫.০০	৮৫.০০	৪৭৪৩০.০০	৪৭৪৩০.০০	৪৭৪৭২.৫০	৪২.৫০	৪৭৪৩০.০০	৪৭৪৩০.০০	২৭১২.৬৯	২৮.২০	২৬৮৪.৪৯	২৬৮৪.৪৯			৫০%	২০.০০%	৫০%	৫.৭১%	WB	
৬	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৯৩/৬	৪৩০৪৩.০০	৩২৭.০০	৪২৭১৬.০০	৪২৭১৬.০০	৪২৮৭৯.৫০	১৬৩.৫০	৪২৭১৬.০০	৪২৭১৬.০০	১৯৩৮.৪৮		১৯৩৮.৪৮	১৯৩৮.৪৮			৫০%	২০.০০%	৫০%	৪.৫০%	WB	
৭	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি) । (২১৮০৯৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনু :	১৯৩/৭	৫০০৪০.০০	৮০০.০০	৪৯২৪০.০০	৪৯২৪০.০০	২৪৮২০.০০	২০০.০০	২৪৬২০.০০	২৪৬২০.০০	১০০২৩.৮৯	১৫৬.২৭	৯৮৬৭.৬২	৯৮৬৭.৬২	১১১৮০.৫৭	১১১৮০.৫৭	৫০%	৩২.০০%	৫০%	২০.০৩%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্ষায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	১৯৪/১০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			১৪৪৯০.৪০	১৪৪৯০.৪০			৬৯৯৩.৫৩	৬৯৯৩.৫৩					৫০%	৩০.৮৫%	৫০%	১৯.৯৮%		
৯	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৪/১১	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৩৭৩.৭০	৭৩৭৩.৭০			৭০১৫.২২	৭০১৫.২২					৫০%	৫০.০২%	৫০%	৪৬.৭৭%		
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনুঃ	১৯৪/১২	৩৭০২.০০	৩৭০২.০০			৮৭৫.০৮	৮৭৫.০৮			৪০৭.০৬	৪০৭.০৬					৫০%	১৬.১০%	৫০%	১১.০০%		
১১	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ আবু হায়েদ	অনুঃ	১৯৪/১৩	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			১৮০৫.৮১	১৮০৫.৮১					৫০%	২৩.০০%	৫০%	১০.৩২%		
১২	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৫) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনুঃ	১৯৪/১৪	৮০১৭.০০	৮০১৭.০০			৪০০৮.৫০	৪০০৮.৫০			৮১৪.০০	৮১৪.০০					৫০%	১৭.২৮%	৫০%	১০.১৫%		
১৩	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৯৫/১৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৯৯৯৯.৪০	৯৯৯৯.৪০			৪১৭৫.১৫	৪১৭৫.১৫					৫০%	২১.৬১%	৫০%	২০.৮৮%		
১৪	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১৯৫/১৬	১৩৩৭১.০০	১৩৩৭১.০০			৬৬৮৫.৫০	৬৬৮৫.৫০			৭০৯.০০	৭০৯.০০					৫০%	১৮.০০%	৫০%	৫.৩০%		
১৫	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)।(১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	১৯৫/১৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৪৯৯৯.১১	৪৯৯৯.১১			৪৯৫২.১৫	৪৯৫২.১৫					৫০%	৩০.০০%	৫০%	২৪.৭৬%		
১৬	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৯৫/১৮	২৩৫০০.০০	২৩৫০০.০০			১১২৪৭.৯২	১১২৪৭.৯২			৭০৫৪.৩৯	৭০৫৪.৩৯					৫০%	৩১.২০%	৫০%	৩০.০২%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
														লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৭	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(৫৩৫৫০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনু ঃ	১৯৫/১৯	৪৫৭৯.০০	৪৫৭৯.০০			২২৮৯.৫০	২২৮৯.৫০			২৩৩.১৭	২৩৩.১৭					৫০%	১০.৯৩%	৫০%	৫.০৯%		
১৮	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ শাহ্ আলম পাটওয়ারী	অনু ঃ	১৯৫/২০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৯৭৫০.০০	৯৭৫০.০০			৩৭৬১.৬৮	৩৭৬১.৬৮					৫০%	১৮.৮১%	৫০%	১৮.৮১%		
১৯	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মো: আনিসুর রহমান সোহেল	অনু ঃ	১৯৫/২১	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			২৫৮৪.০০	২৫৮৪.০০					৫০%	২১.০০%	৫০%	১৮.৪৬%		পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
২০	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (২য় সংশোধিত)। (১৪৬৪৯৬.৩৪/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনু ঃ	১৯৫/২২	১০৮০২.০০	১০৮০২.০০			২৬৯৯.৬৫	২৬৯৯.৬৫			১০৭০.৩৪	১০৭০.৩৪					৫০%	২৯.৪৫%	৫০%	৯.৯১%		
২১	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবর রহমান	অনু ঃ	১৯৫/২৩	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			৮৬৪৫.৯২	৮৬৪৫.৯২			৪২৬৭.৭৮	৪২৬৭.৭৮					৫০%	৩৫.৪২%	৫০%	২৪.৩৯%		
২২	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু ঃ	১৯৫/২৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৪৭৫.২৯	১২৪৭৫.২৯			৫৯৯৫.৫২	৫৯৯৫.৫২					৫০%	৪৮.৯৭%	৫০%	২৩.৯৮%		
২৩	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু ঃ	১৯৬/২৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৯৯৯৪.৮০	৯৯৯৪.৮০			৪৯৯৬.০০	৪৯৯৬.০০					৫০%	২৫.০০%	৫০%	২৪.৯৮%		
২৪	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনু ঃ	১৯৬/২৬	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৬৪১৯.৫০	৬৪১৯.৫০					৫০%	৩০.০০%	৫০%	২১.৪০%		
২৫	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৩৭৯২.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনু ঃ	১৯৬/২৭	২৬১৪৪.০০	২৬১৪৪.০০			১৩০৬৯.৬৪	১৩০৬৯.৬৪			২২৬৮.০৯	২২৬৮.০৯					৫০%	২০.০০%	৫০%	৮.৬৮%		
২৬	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ এস এম কবীর	অনু ঃ	১৯৬/২৮	২০৭০০.০০	২০৭০০.০০			১০৩৫০.০০	১০৩৫০.০০			৩১৩৩.৭১	৩১৩৩.৭১					৫০%	৩০.৪০%	৫০%	১৫.১৪%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৭	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান	অনু ঃ	১৯৬/২৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			২৬১৮.৭৪	২৬১৮.৭৪					৫০%	৩৬.০০%	৫০%	৩৪.৯২%		
২৮	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনু ঃ	১৯৬/৩০	৪২৫০০.০০	৪২৫০০.০০			২১২৪৭.৪০	২১২৪৭.৪০			৫৩৭৩.১৯	৫৩৭৩.১৯					৫০%	১৫.৬৫%	৫০%	১২.৬৪%		
২৯	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনু ঃ	১৯৬/৩১	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১২৫৩.৩৪	১২৫৩.৩৪					৫০%	২৭.৫৮%	৫০%	১৭.৯০%		
৩০	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি’র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৪৯৫০.০০/মার্চ/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু ঃ	১৯৬/৩২	১০৪২.০০	১০৪২.০০			৫২১.০০	৫২১.০০			১৬৩.৮০	১৬৩.৮০					৫০%	২২.০০%	৫০%	১৫.৭২%		
৩১	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	অনু ঃ	১৯৬/৩৩	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০			৭৫৯৮.৩১	৭৫৯৮.৩১			৬০৭৭.৯০	৬০৭৭.৯০					৫০%	৪৭.০৪%	৫০%	৩৯.২১%		
৩২	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহা মিজানুর রহমান	অনু ঃ	১৯৬/৩৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			২৯২৪.৪০	২৯২৪.৪০			৩.০৮	৩.০৮					৫০%	১.০০%	৫০%	০.০৫%		
৩৩	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনু ঃ	১৯৭/৩৫	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১১৯৯২.৩০	১১৯৯২.৩০			৬১১৯.১২	৬১১৯.১২					৫০%	২৬.৭২%	৫০%	২৪.৪৮%		
৩৪	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহা মিজানুর রহমান	অনু ঃ	১৯৭/৩৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৪৯.২০	৭৪৯.২০			৫৭১.৮৫	৫৭১.৮৫					৫০%	৩৯.০০%	৫০%	৩৮.১২%		
৩৫	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু ঃ	১৯৭/৩৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			১৯.৯৫	১৯.৯৫					৫০%	১০.০০%	৫০%	০.৮০%		
৩৬	২২৪৩১৮০০০-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনু ঃ	১৯৭/৩৮	৬৭৫০০.০০	৬৭৫০০.০০			৩৩৭৪৩.৫০	৩৩৭৪৩.৫০			২৮৭১০.৪৫	২৮৭১০.৪৫					৫০%	৪৭.১৯%	৫০%	৪২.৫৩%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৭	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আশ্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৯৭/৩৯	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৫০৩০.৪৩	২৫০৩০.৪৩					৫০%	৩৭.০০%	৫০%	৩৫.৭৬%		
৩৮	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৯৭/৪০	১৫২৫০.০০	১৫২৫০.০০			৭৬২৩.৫৫	৭৬২৩.৫৫			২৭৬৬.১০	২৭৬৬.১০					৫০%	৩০.২৮%	৫০%	১৮.১৪%		
৩৯	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৯৭/৪১	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			৯৪১৬.৫০	৯৪১৬.৫০			১৭১৬.৭৭	১৭১৬.৭৭					৫০%	১৭.৮৯%	৫০%	৯.০৪%		
৪০	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৩৯৯৯.৭০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৭/৪২	২৯৫০০.০০	২৯৫০০.০০			১৪৬৬১.১০	১৪৬৬১.১০			৪২৩৯.১৬	৪২৩৯.১৬					৫০%	১৮.৪০%	৫০%	১৪.৩৭%		
৪১	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনুঃ	১৯৭/৪৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৮৯.২৮	২৮৯.২৮					৫০%	১০.০০%	৫০%	১.৪৫%		
৪২	২২৪৩৪৯২০০-'গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৭/৪৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৪২৬.৯২	৭৪২৬.৯২			৪৯৬৪.০৬	৪৯৬৪.০৬					৫০%	৩৬.০২%	৫০%	৩৩.০৯%		
৪৩	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৮/৪৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৪৯১৮.৭০	৪৯১৮.৭০			২৪১.৪৪	২৪১.৪৪					৫০%	৫.১৫%	৫০%	২.৪১%		
৪৪	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ হুমায়ন কবীর	অনুঃ	১৯৮/৪৬	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৪৪১.৩০	৭৪৪১.৩০			৩৮৮১.৫৫	৩৮৮১.৫৫					৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৫.৮৮%		
৪৫	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ	১৯৮/৪৭	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০			২৯৯৯৮.১০	২৯৯৯৮.১০			১০৬৭৪.৫০	১০৬৭৪.৫০					৫০%	৩৫.৩৯%	৫০%	১৭.৭৯%		
৪৬	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৯৮/৪৮	১৪২০০.০০	১৪২০০.০০			৭০৯৯.০০	৭০৯৯.০০			৫৪৮৬.০৫	৫৪৮৬.০৫					৫০%	৩৯.৫৭%	৫০%	৩৮.৬৩%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৭	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনু ঃ	১৯৮/৪৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২০২৬.০০	১২০২৬.০০			৪০৪৫.৮৮	৪০৪৫.৮৮					৫০%	১৮.০০%	৫০%	১৬.১৮%		
৪৮	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ, এস, এম মহসীন	অনু ঃ	১৯৮/৫০	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৪৯৩.০৩	২৪৯৩.০৩			১৬৯৬.২১	১৬৯৬.২১					৫০%	৩৩.৯৩%	৫০%	৩৩.৯২%		
৪৯	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ আল-আমীন খান	অনু ঃ	১৯৮/৫১	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৪৯৯.৩৫	১২৪৯৯.৩৫			৭২৭৪.৪২	৭২৭৪.৪২					৫০%	৩৯.১০%	৫০%	২৯.১০%		
৫০	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনু ঃ	১৯৮/৫২	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৭১৬.৭৮	৭১৬.৭৮					৫০%	৩৮.৪৫%	৫০%	৩৫.৮৪%		
৫১	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ ছত্তার	অনু ঃ	১৯৮/৫৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৯৯৯৩.২০	৯৯৯৩.২০			৪৮৬৮.৮৬	৪৮৬৮.৮৬					৫০%	২৫.০০%	৫০%	২৪.৩৪%		
৫২	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল আমীন ফয়সল	অনু ঃ	১৯৮/৫৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			২৬০৫.৮৬	২৬০৫.৮৬					৫০%	১৫.১৫%	৫০%	১০.৪২%		
৫৩	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনু ঃ	১৯৮/৫৫	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
৫৪	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আবদুল বাছির	অনু ঃ	১৯৮/৫৬	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৬২৪৮.৫০	৬২৪৮.৫০			৫০৭৯.৩৭	৫০৭৯.৩৭					৫০%	৪৯.০২%	৫০%	৪০.৬৩%		
৫৫	২২৪৩৭৯৫০০-বাগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৭৫৩.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনু ঃ	১৯৯/৫৭	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৪৯৯.০০	৭৪৯৯.০০			২৭৭৮.৯৭	২৭৭৮.৯৭					৫০%	২৪.০০%	৫০%	১৮.৫৩%		
৫৬	২২৪৩৮০০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনু ঃ	১৯৯/৫৮	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			২২৩.৮৮	২২৩.৮৮					৫০%	২১.০০%	৫০%	৬.৪০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৭	২২৪৩৮১৮০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনু :	১৯৯/৫৯	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩৬৭.১৬	৩৬৭.১৬					৫০%	২০.০০%	৫০%	২.৯৪%		
৫৮	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনু :	১৯৯/৬০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৯৯২৯.৯৩	৯৯২৯.৯৩			২৯১৪.২৭	২৯১৪.২৭					৫০%	১৫.০০%	৫০%	১৪.৫৭%		
৫৯	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনু :	১৯৯/৬১	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			১০৫০.০০	১০৫০.০০					৫০%	২০.০০%	৫০%	৫.৮৩%		
৬০	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু :	১৯৯/৬২	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫			০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
৬১	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনু :	১৯৯/৬৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৬৪৫৮.০০	৬৪৫৮.০০			১৩২.৪৯	১৩২.৪৯					৫০%	৩.২৯%	৫০%	০.৭৪%		
৬২	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৯.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু :	১৯৯/৬৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৫.৪৪	৫.৪৪			২.০০	২.০০					৫০%	১.০০%	৫০%	০.২০%		
৬৩	২২৪৩৯৩৩০০-কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু :	১৯৯/৬৫	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪.১১	৪.১১					৫০%	১.০০%	৫০%	০.২১%		
৬৪	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনু :	১৯৯/৬৬	১৭৯৬২.০০	৬২৬২.০০	১১৭০০.০০	১১৭০০.০০	৭৬০৭.০৮	৩১৩১.০০	৪৪৭৬.০৮	৪৪৭৬.০৮	৩৭২২.৫৩	১৫১৫.৫৮	২২০৬.৯৫	২২০৬.৯৫	৩৫৫৯.৩১	২২০৬.৯৫	৫০%	২২.০৬%	৫০%	২০.৭২%	SFD OFID	
৬৫	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনু :	২০০/৬৭	৩৫৯৬০.০০	৪০০০.০০	৩১৯৬০.০০	২০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০			২১৩.৮৩	২১৩.৮৩					৫০%	২৫.৭৯%	৫০%	০.৫৯%	KFW, GCF	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৬	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বুদ্ধিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৯২৪৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনু ঃ	২০০/৬৮	১৯৯০০.০০	৪০০০.০০	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০	৯২৩৪.৩১	১২৮৪.৩১	৭৯৫০.০০	৭৯৫০.০০	৩৫৯২.৭৮	১৫২.৭৮	৩৪৪০.০০	৩৪৪০.০০	৭৯৫০.০০	৭৯৫০.০০	৫০%	২৬.০০%	৫০%	১৮.০৫%	IFAD	
৬৭	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৩১৪.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনু ঃ	২০০/৬৯	৯৫৩৩১.০০	৩৫৩৩১.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৪৫৯১৫.৫০	১৭৬৬৫.৫০	২৮২৫০.০০	২৮২৫০.০০	২৩৩৬২.৫০	৬৩৪৮.৯৭	১৭০১৩.৫৩	১৭০১৩.৫৩	০.০০	০.০০	৫০%	২৭.১২%	৫০%	২৪.৫১%	WB	
৬৮	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনু ঃ	২০০/৭০	৭২৫০০.০০	১২৫০০.০০	৬০০০০.০০	৫৯২০০.০০	২৩২৫১.৪১	৬২৫০.০০	১৭০০১.৪১	১৬২০১.৪১	২১৬৭৮.০১	৬০০৩.৭৫	১৫৬৭৪.২৬	১৫৫৪৯.৭০	১৬২০১.৪১	১৬২০১.৪১	৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৯.৯০%	ADB	
৬৯	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনু ঃ	২০০/৭১	৩৯০০.০০	৫০০.০০	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০	৭৪৭.০০	২৪৭.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৬৮৪.০০	১৮৪.০০	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০%	২৫.০০%	৫০%	১৭.৫৪%	ADB	
৭০	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেইসমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনু ঃ	২০০/৭২	৪৮০০.০০	৮০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪১১.০৫	৩৯৮.৬৬	১২.৩৯	১২.৩৯	৩৫.৪৫	২৩.০৬	১২.৩৯	১২.৩৯			৫০%	৯.০০%	৫০%	০.৭৪%	JICA	
৭১	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও বৃত্তিক হ্রাসকল্পে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব অরুন কুমার চৌধুরী	অনু ঃ	২০০/৭৩	৪৫২০০.০০	২০০.০০	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	৪৫০৯৮.৫০	৯৮.৫০	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	১২৩৩.১৭	২২.৮৫	১২১০.৩২	১২১০.৩২			৫০%	১৭.০০%	৫০%	২.৭৩%	WB	
৭২	২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট আন্ডার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এসিসট্যান্স। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রেজাউল হক	অনু ঃ	২০০/৭৪	৩৪৩০০.০০	৪০০০.০০	৩০৩০০.০০	৩০৩০০.০০	১০৯১৮.৮৭	১৯৫৬.৯০	৮৯৬১.৯৭	৮৯৬১.৯৭	২৯২২.৮৯	৫৫০.২৩	২৩৭২.৬৬	২৩৭২.৬৬	১৩২২৫.০০	৮৯৬১.৯৭	৫০%	১১.৭৭%	৫০%	৮.৫২%	ADB	
	নতুন প্রকল্প																						
৭৩	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনু ঃ	২০১/৭৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৪৬.৪০	১২৪৬.৪০			৪০৫.৩৭	৪০৫.৩৭					৫০%	২৬.৮৮%	৫০%	১৬.২১%		
৭৪	২২৪৩৯৬৬০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩৪০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব আল-আমিন ফয়সল	অনু ঃ	২০১/৭৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			৫২৩.০০	৫২৩.০০					৫০%	৭.০৯%	৫০%	৫.২৩%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৫	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৭৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			৬.৩৯	৬.৩৯					৫০%	১.০০%	৫০%	০.২৬%		
৭৬	২২৪৩৩৯৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০/ অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনজুর আলী	অনুঃ	২০১/৭৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫.১৪	২৫.১৪					৫০%	১.০০%	৫০%	০.৫০%		
	চলমান প্রকল্প																						
৭৭	২২৪৩৮০১০০-আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২০২/৮১	৯০০০.০০	৯০০০.০০			২০৪৭.০০	২০৪৭.০০			১২৫.০৬	১২৫.০৬					৫০%	১৫.০০%	৫০%	১.৩৯%		
৭৮	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৫/৯৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০				০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব সহ ২য় সংশোধিত ডিপিপি স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭৯	২২৪৩৪৭৯০০-রাসদমাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৫/৯৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪১৩.৫৪	২৪১৩.৫৪					৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৪৮.২৭%		
	নতুন প্রকল্প																						
৮০	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০৫/৯৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৪৮.৪০	১২৪৮.৪০			১৫.০০	১৫.০০					৫০%	২৫.০০%	৫০%	০.৬০%		
	চলতি প্রকল্প																						
৮১	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩৬৩/১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			৭৯.০১	৭৯.০১					৫০%	৬০.০০%	৫০%	৩.১৬%		
	নতুন প্রকল্প																						
৮২	২২২০১৭৩০০-মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সম্ভাব্যতা জরিপ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৭.০০/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব হক সুলতানা	অনুঃ	৩৬৩/২	৪৭১.০০	৪৭১.০০			১১৭.৭৫	১১৭.৭৫			০.০০						৫০%	৮.০০%	৫০%	০.০০%		
মোট (পল্লী) (১-৮২) :				১৫৪৬৪৬৫.০০	১১৪৪৮১৯.০০	৪০১৬৪৬.০০	৩৬৯০৮৬.০০	৭৫০৪৬৬.৯৪	৫২৩৫৪৯.০৯	২২৬৯১৭.৮৫	২২৬১১৭.৮৫	৩০১০১২.৮২	২৪৪০৯২.১২	৫৬৯২০.৭০	৫৬৭৯৬.১৪	৫২১১৬.২৯	৪৬৫০০.৯০	৫০%	২৭.১৯%	৫০%	১৯.৪৬%		
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
চলতি প্রকল্প :																							

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
																লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৩	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু ঃ	২৩৫/১৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			০.০০				০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		ডিপিপি সংশোধনসহ জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৮৪	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু ঃ	২৩৫/১৪	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			১৫.৭০	১৫.৭০					৫০%	৯.৫৯%	৫০%	১.০%		
৮৫	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নাদিমা নাজনীন নাজ	অনু ঃ	২৩৫/১৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২১৪.৬৭	১২১৪.৬৭					৫০%	২৫.০০%	৫০%	২৪.২৯%		
	চলতি প্রকল্প ঃ																						
৮৬	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৩৩৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব নাদিমা নাজনীন নাজ	অনু ঃ	২৪৪/৬৩	৪০৯৪.০০	৪০৯৪.০০			০.০০				০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৮৭	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন	অনু ঃ	২৪৪/৬৪	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			১৭৪৯৬.০০	১৭৪৯৬.০০			১০১৩৫.৪০	১০১৩৫.৪০					৫০%	৩২.৩০%	৫০%	২৮.৯৬%		
৮৮	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু ঃ	২৪৪/৬৫	৯১০০.০০	৯১০০.০০			৪৫৪৮.৬০	৪৫৪৮.৬০			৩৬০৪.৩৯	৩৬০৪.৩৯					৫০%	৪৪.০৯%	৫০%	৩৯.৬১%		
৮৯	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু ঃ	২৪৪/৬৬	১৪৯০০.০০	১৪৯০০.০০			১৬৯৬.৩৩	১৬৯৬.৩৩			১২.২৮	১২.২৮					৫০%	১.০০%	৫০%	০.০৮%		
৯০	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(১৯৭৬১.৩০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনু ঃ	২৪৪/৬৭	২৮৫৫.০০	২৮৫৫.০০			১৪২৬.৮০	১৪২৬.৮০			২৭.৩৯	২৭.৩৯					৫০%	১৬.০০%	৫০%	০.৯৬%		
৯১	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনু ঃ	২৪৪/৬৮	৩৭৭১.০০	৩৭৭১.০০			১৮৮৪.৬০	১৮৮৪.৬০			৭০৮.৬৬	৭০৮.৬৬					৫০%	২২.০০%	৫০%	১৮.৭৯%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯২	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনু ঃ	২৪৫/৬৯	৫২০০.০০	৫২০০.০০			২৫৯৬.০০	২৫৯৬.০০			২৩.৬৮	২৩.৬৮					৫০%	১.০০%	৫০%	০.৪৬%		
৯৩	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন । (২৯৪০.০০/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৪) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু ঃ	২৪৫/৭০	১২০০.০০	১২০০.০০			০.০০				০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
৯৪	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ)টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।(২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনু ঃ	২৪৫/৭১	১৮৫০.০০	১৮৫০.০০			৪৫৯.০০	৪৫৯.০০			১০৭.৫৬	১০৭.৫৬					৫০%	২৫.০০%	৫০%	৫.৮১%		
৯৫	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৪০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনু ঃ	২৪৫/৭২	৫৮২.০০	৫৮২.০০			১৪৫.৫০	১৪৫.৫০			০.০০	০.০০					৫০%	৩৭.৭২%	৫০%	০.০০%		
৯৬	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।(৫৩৫০.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আতাউর রহমান(অ:দা:)	অনু ঃ	২৪৫/৭৩	২৯০.০০	২৯০.০০			১৪৫.০০	১৪৫.০০			৬.১১	৬.১১					৫০%	৮০.০০%	৫০%	২.১১%		
৯৭	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প । (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৪৫/৭৪	৪১৯২.০০	৪১৯২.০০			১৭১৮.৩৬	১৭১৮.৩৬			৩৯১.২৮	৩৯১.২৮					৫০%	১১.০০%	৫০%	৯.৩৩%		
৯৮	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১০০২৫.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনু ঃ	২৪৫/৭৫	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			৬৮২.৭৮	৬৮২.৭৮					৫০%	৩৫.৮৮%	৫০%	১৮.৯৭%		
৯৯	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনু ঃ	২৪৫/৭৬	১১০০.০০	১১০০.০০			৫৫০.০০	৫৫০.০০			১৫৫.০৫	১৫৫.০৫					৫০%	১৫.০০%	৫০%	১৪.১০%		
১০০	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪২৩২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনু ঃ	২৪৫/৭৭	২৫৯৫.০০	২৫৯৫.০০			১২৯৭.৫০	১২৯৭.৫০			৬৪৮.৭৫	৬৪৮.৭৫					৫০%	৩০.০০%	৫০%	২৫.০০%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		অবযুক্তি		ব্যয়		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০১	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৫) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনু ঃ	২৪৫/৭৮	৯০০.০০	৯০০.০০			৪৪৯.৯০	৪৪৯.৯০			০.০০						৫০%	৩০.০০%	৫০%	০%		
১০২	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এস. এম. রাফেউল ইসলাম	অনু ঃ	২৪৫/৭৯	১৪৬০.০০	১৪৬০.০০			৭২৯.৪৫	৭২৯.৪৫			৭২৮.৪৫	৭২৮.৪৫					৫০%	৭৩.১১%	৫০%	৪৯.৮৯%		
১০৩	২২৪৩৭৫৯০০-চাঁদপুর জেলাধীন শাহরাস্থি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনু ঃ	২৪৬/৮০	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			১১৮.১৪	১১৮.১৪					৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৩.৬৩%		
১০৪	২২৪৩৯২৬০০-কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনু ঃ	২৪৬/৮১	১২০০.০০	১২০০.০০			৫৯৯.৭০	৫৯৯.৭০			২৯৫.৯৪	২৯৫.৯৪					৫০%	৩০.০০%	৫০%	২৪.৬৬%		
১০৫	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৪৮৮২.২৪/ ০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনু ঃ	২৪৬/৮২	১০৮৩৮.০০	৫০০০.০০	৫৮৩৮.০০	৫৬৫৬.০০	০.০০				০.০০						৫০%	২০.৫০%	৫০%	০.০০%	KFAED	ডিপিপি ২য় সংশোধনসহ জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব ডিপিপি পুনর্গঠন করে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে ০৬/১০/২০২৪ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৬	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(১৮৬৭০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনু ঃ	২৪৬/৮৩	২০২০০.০০	৩২০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	১৮২১০.২৪	১৬০০.০০	১৬৬১০.২৪	১৬৫০০.০০	৩৪৩৫.০০	৪৫৯.০৩	২৯৭৫.৯৭	২৮৬৫.৭৩			৫০%	২৫.০০%	৫০%	১৭.০০%	ADB	
১০৭	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/ এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনু ঃ	২৪৬/৮৪	৮২৭০৪.০০	৪৬২.০০	৮২২৪২.০০	৮২২৪২.০০	৮৩৫.১২	১০৫.৮৩	৭২৯.২৯	৭২৯.২৯	৮৩৫.১২	১০৫.৮৩	৭২৯.২৯	৭২৯.২৯			৫০%	২.০০%	৫০%	১.০১%	WB	
১০৮	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/ জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনু ঃ	২৪৬/৮৫	৫৮০১০.০০	২০০০০.০০	৩৮০১০.০০	৩৫০০০.০০	৪২০৪৮.৫০	৪০৩৮.৫০	৩৮০১০.০০	৩৫০০০.০০	৬২২.৯৪	১০৯.৭৬	৫১৩.১৮				৫০%	২০.০০%	৫০%	১.০৭%	JICA	
১০৯	২২৪৩৭১৩০০-কোস্টাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনু ঃ	২৪৬/৮৬	৫৮৭৪৯.০০	৫৭৪৯.০০	৫৩০০০.০০	৫২৯২০.০০	২৩৫৪.৭০	২৩৫৪.৭০			৬১.৬৫	৬১.৬৫					৫০%	২.৩৫%	৫০%	০.১০%	JICA	
১১০	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	অনু ঃ	২৪৬/৮৭	৯১০০.০০	১৫০০.০০	৭৬০০.০০	৫১০০.০০	১৬২৯.৪৪	৩৭৫.০০	১২৫৪.৪৪	২.০০	১৬২৪.৮৮	৩৭০.৪৪	১২৫৪.৪৪	২.০০	১২৫৪.৪৪	১২৫৪.৪৪	৫০%	২০.০০%	৫০%	১৭.৮৬%	JICA	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১১	২২৪৩৭৭৮০০-নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আইউজিআইপি) (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক	অনু :	২৪৭/৮৮	৫৭০০০.০০	৫০০০.০০	৫২০০০.০০	৫২০০০.০০	৩২২১৮.০০	২৪৯৪.৪০	২৯৭২৩.৬০	২২২৭৩.৬০	৪৮২১.০১	৩৬১.৩২	৪৪৫৯.৬৯	৩৪৮৭.২০	৩৫৪৬১.০০	৩৫৪৬১.০০	৫০%	১৪.৫৮%	৫০%	৮.৪৬%	ADB, AFD	
নতুন প্রকল্প																							
১১২	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সুজন কুমার কর	অনু :	২৪৭/৮৯	৫৬০০.০০	৫৬০০.০০			২৭৬৬.৩৫	২৭৬৬.৩৫			২১.৫৮	২১.৫৮					৫০%	০.৩৯%	৫০%	০.৩৯%		
	উপ-মোট (৮৩-১১২) :			৪০৭১৯০.০০	১৫১৫০০.০০ (০.০০)	২৫৫৬৯০.০০	২৪৯৪১৮.০০	১৩৯৫০৫.০৯	৫৩১৭৭.৫২ (০.০০)	৮৬৩২৭.৫৭	৭৪৫০৪.৮৯	৩০২৯৮.৪১	২০৩৬৫.৮৪ (০.০০)	৯৯৩২.৫৭	৭০৮৪.২২	৩৬৭১৫.৪৪	৩৬৭১৫.৪৪	৫০%	১৩.৬৯%	৫০%	৭.৪৪%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১১৩	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনু :	১১৬/৯৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৩৯৯৬.৮০	৩৯৯৬.৮০			১২২৫.২১	১২২৫.২১					৫০%	২০.১৫%	৫০%	১৫.৩২%		
১১৪	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনু :	১১৬/৯৬	১৩৮২৪.০০	১৩৮২৪.০০			৬৭২৮.৮৪	৬৭২৮.৮৪			২৩১৪.১৪	২৩১৪.১৪					৫০%	২২.০০%	৫০%	১৬.৭৪%		
১১৫	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১২৯৯৭৮.৬৫/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম	অনু :	১১৬/৯৭	২০০০০.০০	৩০০০.০০	১৭০০০.০০	১৫১৯৩.০০	১৬৩০০.১৯	৭৫০.০০	১৫৫৫০.১৯	১৫১৯৩.০০	৯৭২.৯০	৩৭৭.০৩	৫৯৫.৮৭	২৩৮.৬৯	১১৩৫৮.৯৬	১৫০৪৫.৪১	৫০%	৪.৯২%	৫০%	৪.৮৬%	JICA	
১১৬	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২২৩৫৮০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম	অনু :	১১৬/৯৮	১৪৪২৯.০০	১৮০০.০০	১২৬২৯.০০	১০৫৯৯.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০			২২.৬০	২২.৬০			৭০৭৪.৬০	৭০৭৪.৬০	৫০%	৩.০০%	৫০%	০.১৬%	ADB	
	উপ-মোট (১১৩-১১৬) :			৫৬২৫৩.০০	২৬৬২৪.০০	২৯৬২৯.০০	২৫৭৯২.০০	২৭৪৭৫.৮৩	১১৯২৫.৬৪	১৫৫৫০.১৯	১৫১৯৩.০০	৪৫৩৪.৮৫	৩৯৩৮.৯৮	৫৯৫.৮৭	২৩৮.৬৯	১৮৪৩৩.৫৬	২২১২০.০১	৫০%	১০.৭৯%	৫০%	৮.০৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	সেক্টর : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																						
	চলতি প্রকল্প																						
১১৭	২২৪৩৪৬০০০-৮র ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ) । (১০৬৮৪.৮২/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২১৫/১৩	১৩০১.০০	৪৯১.০০	৮১০.০০	৮১০.০০	২৪৩.৪১	২৪৩.৪১			৪৮.৪১	৪৮.৪১			২৯৯৫.০০		৫০%	৩৮.০০%	৫০%	৩.৭২%	IFAD	
	উপ-মোট (১১৭) :			১৩০১.০০	৪৯১.০০	৮১০.০০	৮১০.০০	২৪৩.৪১	২৪৩.৪১	০.০০	০.০০	৪৮.৪১	৪৮.৪১	০.০০	০.০০	২৯৯৫.০০	০.০০	৫০%	৩৮.০০%	৫০%	৩.৭২%		
	সর্বমোট (১-১১৭) :			২০১১২০৯.০০	১৩২৩৪৩৪.০০	৬৮৭৭৭৫.০০	৬৪৫১০৬.০০	৯১৭৬৯১.২৭	৫৮৮৮৯৫.৬৬	৩২৮৭৯৫.৬১	৩১৫৮১৫.৭৪	৩৩৫৮৯৪.৪৮	২৬৮৪৪৫.৩৪	৬৭৪৪৯.১৪	৬৪১১৯.০৫	১১০২৬০.২৯	১০৫৩৩৬.৩৫	৫০%	২৪.০০%	৫০%	১৬.৭০%		
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																							
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) । (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু : এডিপি বই বর্হিভূত																				IDB	২ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন ।
২	সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলাধীন মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.২০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) ।	অনু : এডিপি বই বর্হিভূত																					১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ।
৩	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প । (৩০৫৯০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনু : ৫৩৪/৩৪৪																					২৮/০৩/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
৪	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অনু : ৫৩৪/৩৪৬																					২৮/০৩/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
৫	বরিশাল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০০.০০) ।	অনু : ৫৩৪/৩৪৮																					০৯/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৬	২০২৩১১৩৭০২২০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা । (১১০০০০.০০)	অনু : ৫৩৪/৩৫১																					০৯/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৭	রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২১০০০০.০০ লক্ষ টাকা) ।	অনু : ৫৩৪/৩৫৪																					২৮/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৮	Host and FDMN/DRPs Enhancement of Lives through Infrastructure Improvement Project(HELP). (১৬৬০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) ।	অনু : এডিপি বই বর্হিভূত																					২৮/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৯	মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯০০০০.০০ লক্ষ টাকা) ।	অনু : ৫৩৪/৩৪৯																					০২/০৭/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১০	বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০ লক্ষ টাকা) ।	অনু : ৫৩৪/৩৫৬																					০২/০৭/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১১	ভৈরব নদীর তীর সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা প্রকল্প । (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অনু : ৫৩৪/৩৫২																					১৯/০৬/২০২৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
১২	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনু : ৫৪৫/৫৭৪																					২৯/০৮/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।
১৩	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট । (৫৯০১২২.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০)	অনুঃ ৫৮১/১৮৭																					০৭/১০/২০২৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																						
	জিওবি অর্থায়নে																						
	সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																						
১	২২২৪০১৩৭১০১০-ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ আরএন্ডএইচ (নান্দাইল হেডকোয়ার্টার)- রসূলপুর সড়ক উন্নয়ন (১০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৪৩																				
২	২০১৯১১৩৭০২৪০-ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৪/৩৪৫																				
৩	২০২৩১১৩৭০১৬০-পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫০																				
৪	২০২৩১১৩৭১৭০-চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সাদু নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৯৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫৩																				
৫	২০২৪০১৩৭০৬৯০-সুনামগঞ্জ জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫৫																				
৬	২০২৩১১৩৭০৭০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৫০০০০০.০০/ নভেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫৭																				
৭	২০২৩১১৩৭১১৪০-এনআইএলজি'র প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ১৪ তলা টুইন টাওয়ার ভবন (৪টি বেজমেন্টসহ) নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৮৫০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫৮																				
৮	২০২৪০১৩৭০২৪০-চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৫৯																				
১০	২০১৯১১৩৭০২৭০-রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ত্বকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৪/৩৬১																				
১১	২০২১১১৩৭০৮৯০-এলজিইডি'র মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৮৯৮.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৫৩৪/৩৬২																				
১২	২০২১১১৩৭০৯০০-এলজিইডি'র আইটি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৮৭.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৬৩																				

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩	২০২২১১৩৭০১৭০-চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২৫০০০.০০ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৪/৩৬৪																				
১৪	২০২৩১১৩৭০২৭০-গাইবান্ধা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৪/৩৬৫																				
১৫	২০২৩১১৩৭০৩০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৯৯৭০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৪/৩৬৬																				
১৬	২০২৩১১৩৭০৩১০-লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৫৩৪/৩৬৭																				
১৭	২০২৩১১৩৭০৩৬০-কর্ণফুলি টানেল থেকে পটিয়া উপজেলায় সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (আমজুরহাট-ফকিরহাট জিসি সড়ক) (৪৯৭৫.০০/জুলাই/২০২৩ জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৩৫/৩৬৮																				
১৮	২০২৩১১৩৭০৫৯০-মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৫/৩৬৯																				
১৯	২০২৩১১৩৭০৬৫০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৮৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭০																				
২০	২০২৩১১৩৭১২৪০-উচিতপুর হতে খালিয়াজুড়ি উপজেলা সদর পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (১২০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭১																				
২১	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭২																				
২২	নেত্রকোন জেলার ক্ষুদ্র-ম-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নতকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৮০.০০/জুন/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭৩																				
২৩	এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (৪৯২৫৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭৪																				
২৪	উপজেলা ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘসেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেনল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব (৪৮৭৫.০০/এপ্রিল/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭৫																				
২৫	বীর মুক্তিযোদ্ধা সাহাবুদ্দিন চুল্লু পার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭৬																				

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৬	ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংযোগ সড়ক নির্মাণ। (৬৯১১৪৯.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭৭																				
২৭	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭৮																				
২৮	মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৩৫/৩৭৯																				
২৯	নিরাম দ্বীপ সংযোগ সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৫০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৩৫/৩৮০																				
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																						
৩০	বাংলাদেশের সকল পৌরসভার নাগরিক সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন (৪৯৫০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৪৩/৫৪২																				
৩১	জামালপুর জেলার আটটি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) (৯৮৭০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৪৩/৫৪৩																				
৩২	ময়মনসিংহ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮১০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৪৪/৫৬২																				
৩৩	ভাঙ্গারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৪৫/৫৭৩																				
৩৪	কক্সবাজার পৌরসভার রাস্তাসমূহে এলইডি সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন প্রকল্প (৪৮২০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে মার্চ/২০২৫)	অননুঃ	৫৪৫/৫৭৫																				
৩৫	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পৌরসভাসমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬২৫০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৪৫/৫৭৬																				
৩৬	শেখ রাসেল শিশু পার্ক এবং ইছামতি লেক উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৪৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৪৫/৫৭৭																				
৩৭	মৌলভীবাজার পৌরসভার বেরিলেইক উন্নয়ন প্রকল্প (৫০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৪৫/৫৭৮																				
৩৮	জয়বাংলা সৌধ নির্মাণ প্রকল্প (৩৮০০.০০/অক্টোবর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৪৫/৫৭৯																				
৩৯	মাদারীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৫০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে	অননুঃ	৫৪৫/৫৮০																				
৪০	নোয়াখালী জেলার ৮ পৌরসভায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০৩০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৪৫/৫৮১																				

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪১	বরগুনা জেলার ২টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৪৫/৫৮২																				
	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প																						
	সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																						
৪২	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৫২																				
৪৩	চলনবিহীন এলাকায় জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১৮০১০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৭৯/১৫৩																				
৪৪	টেকসই ও সমন্বিত গ্রামীণ পরিবহন প্রকল্প (১৬৭০১৮৬.২৬/জুলাই/২০২৩ হতে জুস/২০৩০)	অননুঃ	৫৭৯/১৫৪																				
৪৫	পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী- ৪ শীর্ষক প্রকল্প (২০৯০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুস/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৫৫																				
৪৬	হাওর ব্লাড এন্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৫৬																				
৪৭	স্ট্রেংদেনিং ইমপরট্যান্ট রুরাল একসেস প্রজেক্ট (৯৪৫৬০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৫৭																				
৪৮	রুরাল কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২য় পর্যায় (৬০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৫৮																				
৪৯	সুন্দরবন জলবায়ু সহিষ্ণু প্রকল্প (২৪৭৫০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৫৯																				
৫০	ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসেস এন্ড লাইভলিহুড ফর ডিসপ্রেসড রোহিঙ্গা পিপলস এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১৪৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৬০																				
৫১	প্রমোটিং রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুড প্রজেক্ট (১০৪৭০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৭৯/১৬১																				
৫২	জলাবায়ু অভিযাসীদের সুরক্ষা প্রণয়ন এবং জেডার ইস্যু নিশ্চিত করা (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুস/২০২৯)	অননুঃ	৫৭৯/১৬২																				
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																						
৫৩	টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৪৬৮১.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৮১/১৮৮																				
৫৪	সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৮১/১৮৯																				

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৫	আরবান ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (৫৯২৯৩.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৮১/১৯০																				
৫৬	টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর লিভেবল এন্ড ইনক্রুসিড সিটিস ফর অল। (৬৬৯২.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫৮১/১৯১																				
৫৭	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (২৭৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৮১/১৯২																				