

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে ২০২৬।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৯৪	১৪৪২১১০.৪৪	১১১৯৪৪৪.৪৪	৩২২৬৬৬.০০	৩০৭৮৬৬.০০	১৩৫৪৯২৩.৫৭ (৯৪%)	১০৭০০৫১.৪৩ (৯৬%)	০.০০	২৮৪৮৭২.১৪ (৮৮%)	২৮০৫৪৩.১৪ (৯১%)	১০৪৪১৬৫.২২ (৭২%)	৮২৮৬১০.৩১ (৭৪%)	০.০০	২১৫৫৫৪.৯১ (৬৭%)	২১১৩৬৫.৬০ (৬৯%)	২৫৩৩৯৩.৭২	২৪৯৬২০.১০	১০০%	৮০.৭০%	১০০%	৭২.৪১%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩২	৪২০২৭৬.৪২	১৭৯৬২৬.৪২	২৪০৬৫০.০০	২৩৩১৮৯.০০	৩৭৯০৮৩.৫৪ (৯০%)	১৫১৪১৫.১৯ (৮৪%)	০.০০	২২৭৬৬৮.৩৫ (৯৫%)	২২০৫৬৩.৯৬ (৯৫%)	২৩৫৩৮১.৩৫ (৫৬%)	৯৩৭৭৩.১৩ (৫২%)	০.০০	১৪১৬০৮.২২ (৫৯%)	১৩৬৭৯০.১২ (৫৯%)	২০৩৯০৩.০৮	১৯৭৫৫০.০৮	১০০%	৬৮.৭০%	১০০%	৫৬.০১%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	৫২৫৪৯.৬৫	২৮৫০০.০০	২৪০৪৯.৬৫	২২০২৯.৬৫	৫১৩৪৮.৫৬ (৯৮%)	২৮১৩৯.৮৭ (৯৯%)	০.০০	২৩২০৮.৬৯ (৯৭%)	২২০২৯.৬৫ (১০০%)	৩১৫৮৩.১৫ (৬০%)	১৬৯৭৮.১৭ (৬০%)	০.০০	১৪৬০৪.৯৮ (৬১%)	১৪০২৫.৯৩ (৬৪%)	৬৫০২.৬০	৬৫০২.৬০	১০০%	৭৩.৩৭%	১০০%	৬০.১০%
সর্বমোট :	১৩০	১৯১৪৯৩৬.৫১	১৩২৭৫৭০.৮৬	৫৮৭৩৬৫.৬৫	৫৬৩০৮৪.৬৫	১৭৮৫৩৫৫.৬৬ (৯৩.২৩%)	১২৪৯৬০৬.৪৯ (৯৪.১৩%)	০.০০	৫৩৫৭৪৯.১৮ (৯১.২১%)	৫২৩১৩৬.৭৫ (৯২.৯১%)	১৩১১১২৯.৭২ (৬৮.৪৭%)	৯৩৯৩৬১.৬১ (৭০.৭৬%)	০.০০	৩৭১৭৬৮.১১ (৬৩.২৯%)	৩৬২১৮১.৬৫ (৬৪.৩২%)	৪৬৩৭৯৯.৪০	৪৫৩৬৭২.৭৮	১০০%	৭৭.৮৭%	১০০%	৬৮.৪৭%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১১																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	৩৪																				
মোট প্রকল্প :	১৭৫																				
(মোহাম্মদ রফুল আমিন খান)																					

(মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)

মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ও মে ২০২৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
চলতি প্রকল্প																							
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যঙ্গন উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১০৪৪৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু ঃ	১৫৫/১	১৪৯৯.৫০	১৪৯৯.৫০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১০০২.৫০	১০০২.৫০					১০০%	৬৭.০০%	১০০%	৬৬.৮৬%		
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু ঃ	১৫৫/২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৬৭৭৫.১০	৬৭৭৫.১০					১০০%	৭০.০০%	১০০%	৬৭.৭৫%		
৩	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প । (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনু ঃ	১৫৫/৩	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			১৭৬০২.১৯	১৭৬০২.১৯					১০০%	৬৩.০৫%	১০০%	৬২.৮৬%		
৪	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) । (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনু ঃ	১৫৫/৪	৬৬.০০	৬৬.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%	WB	
৫	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১৬১৩০০.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনু ঃ	১৫৫/৫	৩৮৩৭৮.৮৫	৭৪৭.৮৫	৩৭৬৩১.০০	৩৭৬৩১.০০	৩৮৩৭৮.৮৫	৭৪৭.৮৫	৩৭৬৩১.০০	৩৭৬৩১.০০	২২০৯০.৯৭	৬৬৪.৯৭	২১৪২৬.০০	২১৪২৬.০০	১৮৬১৫.৯৪	১৮৬১৫.৯৪	১০০%	৬৫.০০%	১০০%	৫৭.৫৬%	WB	
৬	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক জৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি) (১ম সংশোধিত) । (২১৮০৯৮.৯৯/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনু ঃ	১৫৫/৬	৩৫৮০০.০০	৮০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫৮০০.০০	৮০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	১৯৪৬৬.৭০	১০৮.৬৯	১৯৩৫৮.০১	১৯৩৫৮.০১	২৩০৮৬.৮৯	২৩০৮৬.৮৯	১০০%	৭৩.০০%	১০০%	৫৪.৩৮%	WB	
নতুন প্রকল্প																							
৭	২২৪০৯৮০০-বাংলাদেশ সাসটেইনেবল রিকভারি, ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্রজেক্ট (বি-স্ট্রিং) । (১৯০৯০০.০০/ ০১/০৪/২০২৫ থেকে ৩০/০৬/২০২৯) জনাব মোহাম্মদ হাসান আলী	অনু ঃ	১৫৫/৭	৫৪০০.০০	১০০০.০০	৪৪০০.০০	৪৪০০.০০	৫১৫০.০০	৭৫০.০০	৪৪০০.০০	৪৪০০.০০	৮৩.৯৯	৪১.৭৬	৪২.২৩	৪২.২৩	১০৪০০.৬০	১০৪০০.৬০	১০০%	১.৬০%	১০০%	১.৫৬%	WB	
চলতি প্রকল্প																							
৮	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার	অনু ঃ	১৫৬/১০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			৪১৫২০.২১	৪১৫২০.২১					১০০%	৯৪.৭৫%	১০০%	৮৩.০৪%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্ষায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		টাকা		প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট		টাকা		প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	(সিডিভাউট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২৭৫৩০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনু ঃ	১৫৬/১১	১৩৩০০.০০	১৩৩০০.০০			১২৯২৪.২৮	১২৯২৪.২৮			৯৩৮৬.৩৫	৯৩৮৬.৩৫					১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭০.৫৭%		
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনু ঃ	১৫৬/১২	৪১৫৩.০০	৪১৫৩.০০			১৮৬৫.০০	১৮৬৫.০০			৫১৬.৬৩	৫১৬.৬৩					১০০%	৩০.৬০%	১০০%	১২.৪৪%		
১১	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনু ঃ	১৫৬/১৩	১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			১২৮০০.০০	১২৮০০.০০			৯০২৪.৬৭	৯০২৪.৬৭					১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৬৬.৮৫%		
১২	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৫৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনু ঃ	১৫৬/১৪	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			৮০৬৩.৪৫	৮০৬৩.৪৫					১০০%	৮৬.০০%	১০০%	৬২.০৩%		
১৩	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	অনু ঃ	১৫৭/১৫	১১৯৯০.০০	১১৯৯০.০০			১১৯৪৭.৫০	১১৯৪৭.৫০			১১৩৭১.২৮	১১৩৭১.২৮					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৯৪.৮৪%		
১৪	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম	অনু ঃ	১৫৭/১৬	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৮৬৬.৬৬	১০৮৬৬.৬৬					১০০%	৯৪.৬৬%	১০০%	৯০.৫৬%		
১৫	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাদিমা নাজমীন নাজ	অনু ঃ	১৫৭/১৭	৪৭৯১.০০	৪৭৯১.০০			৩৫৯৩.২৫	৩৫৯৩.২৫			৪২৪.১৯	৪২৪.১৯					১০০%	৯.০০%	১০০%	৮.৮৫%		
১৬	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১০৬৬৮.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনু ঃ	১৫৭/১৮	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৭৭৪৮.২৬	১৭৭৪৮.২৬			১৪৮০৮.৯৮	১৪৮০৮.৯৮					১০০%	৮২.২৭%	১০০%	৮২.২৭%		
১৭	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (২য় সংশোধিত)। (১২৬১০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনু ঃ	১৫৭/১৯	১১৮১৭.৬৫	১১৮১৭.৬৫			৮৮০০.০০	৮৮০০.০০			৫২২৬.০০	৫২২৬.০০					১০০%	৬৮.০০%	১০০%	৪৪.২২%		
১৮	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)। (২৯১৯৮৪.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোহাম্মদ ইউনুছ হোসেন বিশ্বাস	অনু ঃ	১৫৭/২০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			১৩৬৮৯.৭২	১৩৬৮৯.৭২					১০০%	৭৩.৪৩%	১০০%	৬৮.৪৫%		
১৯	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু ঃ	১৫৭/২১	২৭৫৬০.০০	২৭৫৬০.০০			২৭৫১৫.০০	২৭৫১৫.০০			২৪৪৭৫.৭৮	২৪৪৭৫.৭৮					১০০%	৯৯.৯৫%	১০০%	৮৮.৭১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২০	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (২৫৪৯০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ মোনায়েম সরকার	অনুঃ	১৫৭/২২	১৬৪৩১.০০	১৬৪৩১.০০			১২৩১৫.৫০	১২৩১৫.৫০			৭১১৯.৮১	৭১১৯.৮১					১০০%	৮০.০০%	১০০%	৪৩.৩৩%		
২১	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২৭৭৩৪০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন	অনুঃ	১৫৭/২৩	৮৫৪৫.০০	৮৫৪৫.০০			৮৫৪৫.০০	৮৫৪৫.০০			৭২০৮.৯৫	৭২০৮.৯৫					১০০%	৮৮.২৬%	১০০%	৮৪.৩৬%		
২২	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৮৫৫৮.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৫৭/২৪	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			৫৮৫৭.১৩	৫৮৫৭.১৩					১০০%	৭০.০০%	১০০%	৩৬.৬১%		
২৩	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনুঃ	১৫৮/২৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৪৯.৯৩	৭৪৯.৯৩					১০০%	৭১.৫৬%	১০০%	২৫.০০%		
২৪	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৫৮/২৬	১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			৯০৭৫.৯৯	৯০৭৫.৯৯					১০০%	৮২.০০%	১০০%	৭৮.৯২%		
২৫	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৫৮/২৭	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			৩০১৮৯.৬২	৩০১৮৯.৬২					১০০%	৭৯.১৭%	১০০%	৬৭.০৯%		
২৬	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১৫৮/২৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৩৩০০.০০	১৩৩০০.০০			৫৭৫৯.৩৭	৫৭৫৯.৩৭					১০০%	৬০.১৪%	১০০%	৩৮.৪০%		
২৭	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৮৬৫.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দীন	অনুঃ	১৫৮/২৯	৮৪.০০	৮৪.০০			৮৪.০০	৮৪.০০			৪২.৭৬	৪২.৭৬					১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৫০.৯০%		
২৮	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ রেফফাত নূর	অনুঃ	১৫৮/৩০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৩৯১.৩৬	১৪৩৯১.৩৬			১২৪৩৭.৩৫	১২৪৩৭.৩৫					১০০%	৯০.৭৩%	১০০%	৮২.৯২%		
২৯	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৫৮/৩১	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			১২৯১.২৮	১২৯১.২৮					১০০%	৩০.০০%	১০০%	১৪.৩৫%		
৩০	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৫৮/৩২	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০			২৬৫০০.০০	২৬৫০০.০০			২০৫৮৩.৭৪	২০৫৮৩.৭৪					১০০%	৭৫.৪৫%	১০০%	৭৪.৮৫%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩১	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	অনুঃ	১৫৮/৩৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৮৭.১১	১২৮৭.১১					১০০%	৫২.০০%	১০০%	৫১.৪৮%		
৩২	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৫৮/৩৪	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১২৬.৯৭	১২৬.৯৭					১০০%	৩৩.০০%	১০০%	৮.৪৬%		
৩৩	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৫৯/৩৫	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			৪৬৯০১.৫৯	৪৬৯০১.৫৯					১০০%	৯৪.২২%	১০০%	৯৩.৮০%		
৩৪	২২৪৩২৫৩০০-দুর্গিরাড আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আহসান কবির	অনুঃ	১৫৯/৩৬	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৬১৪৫৮.৬৪	৬১৪৫৮.৬৪					১০০%	৯২.০০%	১০০%	৮৭.৮০%		
৩৫	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৫৯/৩৭	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	১০০%	১০০%	০.০০%		
৩৬	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৫৭৫১.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৫৯/৩৮	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৩১৯৩.৩৮	১৩১৯৩.৩৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৪.২৪%		
৩৭	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫৮৭৮৫.৪৮/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৫৯/৩৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৯৮২৫.০০	২৯৮২৫.০০					১০০%	৯৯.৪২%	১০০%	৯৯.৪২%		
৩৮	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনুঃ	১৫৯/৪০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			৩১৩০.৩১	৩১৩০.৩১					১০০%	২০.০০%	১০০%	১৯.৫৬%		
৩৯	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৬৪৫২.৬৬/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	অনুঃ	১৫৯/৪১	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			১৪৮৮৮.২১	১৪৮৮৮.২১					১০০%	৭৯.০০%	১০০%	৭৮.৩৬%		
৪০	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৪৫২০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৫৯/৪২	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			৯৪৭৯.২৮	৯৪৭৯.২৮					১০০%	৬৪.০৪%	১০০%	৬৩.২০%		
৪১	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (৬৯৬৫০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব সোনিয়া নওরীন	অনুঃ	১৫৯/৪৩	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১৫৯৮৯.৫০	১৫৯৮৯.৫০			১২৭৩১.৫৯	১২৭৩১.৫৯					১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৭৯.৫৭%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	মোট		মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৪২	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব শহীদুল ইসলাম সরকার	অনু ঃ	১৫৯/৪৪	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১৬১৩১.৪১	১৬১৩১.৪১					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৯৪.৮৯%			
৪৩	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনু ঃ	১৬০/৪৫	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৪৭১১.৬৩	২৪৭১১.৬৩					১০০%	৯৯.৪৮%	১০০%	৯৮.৮৫%			
৪৪	২২৪৩৬৩৩০০-পট্টা সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনু ঃ	১৬০/৪৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৪৯৫০.০০	২৪৯৫০.০০			১৯৬৫২.২৬	১৯৬৫২.২৬					১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭৮.৬১%			
৪৫	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনু ঃ	১৬০/৪৭	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৪০৭.৯৯	১০৪০৭.৯৯					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৯৪.৬২%			
৪৬	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৯৯৪৩.৮০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোজাহার আলী প্রাং	অনু ঃ	১৬০/৪৮	২২২০৬.১০	২২২০৬.১০			২২২০৬.১০	২২২০৬.১০			২১৬০৮.৪৮	২১৬০৮.৪৮					১০০%	৯৮.৩১%	১০০%	৯৭.৩১%			
৪৭	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৮১.৮১/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনু ঃ	১৬০/৪৯	৩৪৯৮.৪৪	৩৪৯৮.৪৪			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৫৪১.১৭	২৫৪১.১৭					১০০%	৭৩.০০%	১০০%	৭২.৬৪%			
৪৮	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব এম এ ছত্তার	অনু ঃ	১৬০/৫০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৮৮৩৭.৬০	১৮৮৩৭.৬০					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৯৪.১৯%			
৪৯	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনু ঃ	১৬০/৫১	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২১২২৭.৮৪	২১২২৭.৮৪					১০০%	৭৫.২০%	১০০%	৭০.৭৬%			
৫০	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনু ঃ	১৬০/৫২	৭০০.০০	৭০০.০০			৭০০.০০	৭০০.০০			৬৯২.২৪	৬৯২.২৪					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.৮৯%			
৫১	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনু ঃ	১৬০/৫৩	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৯৮২৩.০২	৯৮২৩.০২					১০০%	৮১.৯৭%	১০০%	৭৮.৫৮%			
৫২	২২৪৩৭৯৫০০-বাগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯১৬২১.৩৫/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনু ঃ	১৬০/৫৪	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০			২২৯৫০.০০	২২৯৫০.০০			১৬৮৫৮.৩৫	১৬৮৫৮.৩৫					১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭৩.৩০%			

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৩	২২৪৩৮০০০০-নাড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	অনু ঃ	১৬০/৫৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২১৪৪.৩৮	২১৪৪.৩৮					১০০%	৯০.০০%	১০০%	৭১.৪৮%		
৫৪	২২৪৩৮১৮০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনু ঃ	১৬১/৫৬	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১০৯৯৫.০৬	১০৯৯৫.০৬					১০০%	৮২.০০%	১০০%	৭৩.৩০%		
৫৫	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনু ঃ	১৬১/৫৭	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৪৯৭৯.০০	২৪৯৭৯.০০			২১১৮৯.৯২	২১১৮৯.৯২					১০০%	৮৮.১৭%	১০০%	৮৪.৭৬%		
৫৬	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনু ঃ	১৬১/৫৮	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৯৯৯৪.৬০	২৯৯৯৪.৬০			২৯০০০.৭০	২৯০০০.৭০					১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৬.৬৭%		
৫৭	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু ঃ	১৬১/৫৯	১.০০	১.০০			১.০০	১.০০			০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
৫৮	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান খান	অনু ঃ	১৬১/৬০	৪৩০০০.০০	৪৩০০০.০০			৪২৯৫০.০০	৪২৯৫০.০০			২৭২৭৮.৯৩	২৭২৭৮.৯৩					১০০%	৯৪.১৮%	১০০%	৬৩.৪৪%		
৫৯	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৮.৫০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু ঃ	১৬১/৬১	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯৪.৫২	৪৯৪.৫২					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.৯০%		
৬০	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনু ঃ	১৬১/৬২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৯০৩.৯২	৭৯০৩.৯২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৮০%		
৬১	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু ঃ	১৬১/৬৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১০.৪৭	১০.৪৭					১০০%	১.০০%	১০০%	০.৭০%		
৬২	২২৪৩৯৬৬০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩৪০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনু ঃ	১৬১/৬৪	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৬৫২৮.২০	৬৫২৮.২০					১০০%	৭০.৯৮%	১০০%	৬৫.২৮%		
৬৩	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনু ঃ	১৬১/৬৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩৪২৯.৮৭	৩৪২৯.৮৭					১০০%	৮৬.০০%	১০০%	৮৫.৭৫%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত				আর্থিক	
				মোট	টাকা		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা		মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৬৪	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০/ অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনজুর আলী	অনু ঃ	১৬২/৬৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৪৭৮.৭৮	৯৪৭৮.৭৮					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৯৪.৭৯%				
৬৫	২২৪৩৯৮৯০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনু ঃ	১৬২/৬৭	১৯৬২.০০	১৯৬২.০০			১৯৫০.০০	১৯৫০.০০			৭৭৮.৬৩	৭৭৮.৬৩					১০০%	৪০.০০%	১০০%	৩৯.৬৯%				
৬৬	২২৪৩৯৯৬০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলাধীন মহাসিং নদীর উপর পাখলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনু ঃ	১৬২/৬৮	১.০০	১.০০			১.০০	১.০০			০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%				
৬৭	২২৪৪০০১০০-বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ হুমায়ন কবীর	অনু ঃ	১৬২/৬৯	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৯৬২.০০	১০৯৬২.০০					১০০%	৯৯.৮০%	১০০%	৯৯.৬৫%				
৬৮	২২৪৪০০৩০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা। (১০৮৫২০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু ঃ	১৬২/৭০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৬২৫.০০	১৬২৫.০০			২২৭.১৯	২২৭.১৯					১০০%	২১.৯১%	১০০%	৬.৪৯%				
৬৯	২২৪৪০০৭০০-ইডরব নদীর তীর সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা। (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনু ঃ	১৬২/৭১	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫			০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%				
৭০	২২৪৪০১২০০-রাজশাহী, নাটোর ও টাঙ্গাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোহাঃ নাশির উদ্দিন	অনু ঃ	১৬২/৭২	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৫০.০০	৭৪৫০.০০			৪৬৮৮.৯৩	৪৬৮৮.৯৩					১০০%	৬৯.৬৯%	১০০%	৬২.৫২%				
৭১	২২৪৪০২৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু ঃ	১৬২/৭৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৪০৪.৮২	৩৪০৪.৮২					১০০%	৮৭.৪৭%	১০০%	৮৫.১২%				
৭২	২২৪৪০৬০০০-বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৩৯৮৮.৬৩/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনু ঃ	১৬২/৭৪	৭২৮৯.৯০	৭২৮৯.৯০			৭২২৭.৭০	৭২২৭.৭০			১৫৭২.১১	১৫৭২.১১					১০০%	৩৫.৭৫%	১০০%	২১.৫৭%				
৭৩	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনু ঃ	১৬৩/৭৫	৫৭০০.০০	১২০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৫০০০.০০	১২০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৩৪৬৫.৬৭	৯৩৯.৭৬	২৫২৫.৯১	২৫২৫.৯১	৩৯৩.০৯	২৫২৫.৯১	১০০%	১০০%	১০০%	৬০.৮০%	SFD OFID			
৭৪	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু ঃ	১৬৩/৭৬	২০০০.০০	২০০০.০০			৩৬০.০০	৩৬০.০০			১২০.৭২	১২০.৭২					১০০%	১২.০০%	১০০%	৬.০৪%	IDB			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ														জৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৫	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনুঃ	১৬৩/৭৭	১৭৭০০.০০	২৭০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০.০০	৭৪০৫.১২	২৬০০.০০	৪৮০৫.১২	৭৫০.০০	৪৯০৮.২৫	৮৫৩.১৩	৪০৫৫.১২	১৩৯.৬৯			১০০%	২৭.৮৫%	১০০%	২৭.৭৩%	KFW, GCF	
৭৬	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৫৩৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দীক	অনুঃ	১৬৩/৭৮	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৪৯৬৬.০৮	৩০০০.০০	১১৯৬৬.০৮	১১৯৬৬.০৮	১৪৫৫৯.৪৮	২৫৯৩.৪০	১১৯৬৬.০৮	১১৯৬৬.০৮	১১৯৬৬.০৮	১১৯৬৬.০৮	১০০%	৮৭.০০%	১০০%	৮০.৮৯%	IFAD	
৭৭	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (২য় সংশোধিত)। (৪১০৯৯২.২০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৬৩/৭৯	৬০০০০.০০	১৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	৫৯৯১৪.৬৩	১৪৯১৪.৬৩	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	৪৬১২৮.৫৩	১০৮৫৭.১৮	৩৫২৭১.৩৫	৩৫২৭১.৩৫	৭৩৬৫৯.৪৩	৭৩৬৫৯.৪৩	১০০%	৮৬.৪০%	১০০%	৭৬.৮৮%	WB	
৭৮	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৬৩/৮০	৮৫০০০.০০	২০০০০.০০	৬৫০০০.০০	৬৪৪৫০.০০	৭৭৬৫০.৪২	১৯৯৫০.০০	৫৭৭০০.৪২	৫৭৪২৬.৫৪	৬১৭৯৫.২৩	১৪৮৩২.০৯	৪৬৯৬৩.১৪	৪৬৬৮৯.২৬	৫৬৬৬৭.৭৫	৫৬৬৬৭.৭৫	১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৭২.৭০%	ADB	
৭৯	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশঃ এমার্জেন্সি এগিসিট্যাপ প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (২য় সংশোধিত)। (৩৪১০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হক সুলতানা	অনুঃ	১৬৩/৮১	৩৪৯৬.০০	১৮৬.০০	৩৩১০.০০	৩৩১০.০০	৩৪৭৪.১৫	১৬৪.১৫	৩৩১০.০০	৩৩১০.০০	৬৩১.৬০	৫১.৪৯	৫৮০.১১	৫৮০.১১		৯৭১.৭১	১০০%	৭০.০০%	১০০%	১৮.০৭%	ADB	
৮০	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (২য় সংশোধিত)। (২৮৯০০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৬৪/৮২	৮৮৮৫.০০	১৫৩০.০০	৭৩৫৫.০০	৭৩৫৫.০০	৪১৫৪.৫০	১৫২৯.৫০	২৬২৫.০০	২৬২৫.০০	২৯৩৯.৯৮	৫২২.৭৭	২৪১৭.২১	২৪১৭.২১	২০৩৯.০০	২০২৬.৩৩	১০০%	৪১.০০%	১০০%	৩৩.০৯%	JICA	
৮১	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও যুঁকি-হ্রাসকল্পে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৬৪/৮৩	৩৩১৮০.০০	১৮০.০০	৩৩০০০.০০	৩৩০০০.০০	৩৩১৮০.০০	১৮০.০০	৩৩০০০.০০	৩৩০০০.০০	২৭৫৬৪.৯০	১১২.৩১	২৭৪৫২.৫৯	২৭৪৫২.৫৯	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০	১০০%	৯০.০৫%	১০০%	৮৩.০৮%	WB	
৮২	২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট আভার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এগিসিট্যাপ। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৬৪/৮৪	৩৭৮৬৪.০০	৬০০০.০০	৩১৮৬৪.০০	৩১৮৬৪.০০	২৬৫৫৪.৫২	৫৯২০.০০	২০৬৩৪.৫২	২০৬৩৪.৫২	২৩৭৯৬.২৯	৩৮২২.৬৪	১৯৯৭৩.৬৫	১৯৯৭৩.৬৫	২৭৫০০.০০	২০৬৩৪.৫২	১০০%	৭১.০০%	১০০%	৬২.৮৫%	ADB	
৮৩	২২৪৪০২৮০০-হোস্ট এন্ড এফডিএমএন এনহেন্সমেন্ট অফ লাইভস প্রো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (হেল্প)। (১৭৬০৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	অনুঃ	১৬৪/৮৫	২৫১৯৯.০০	১৯৯.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫১৯৯.০০	১৯৯.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৩৬২৭.৯৪	১০৪.৪৩	২৩৫২৩.৫১	২৩৫২৩.৫১	১১৫৬৪.৯৩	১১৫৬৪.৯৩	১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৯৩.৭৭%	WB	
	নতুন প্রকল্প																						
৮৪	২২৪৪০৮২০০-নেত্রকোনা জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নীতকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৬৪/৮৬	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০				৯৯৪.০০	৯৯৪.০০				১০০%	৯৯.৫৫%	১০০%	৯৯.৪০%		

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি			ভৌত		আর্থিক	
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪				
৮৫	২২৪৪০৯৩০০-বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনু : ১৬৪/৮৭		১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১৯.৬৬	১৯.৬৬					১০০%	২.০০%	১০০%	১.৯৭%						
৮৬	২২৪৪১২৬০০-সাতার ও আশুদিয়া শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৯০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনু : ১৬৪/৮৮		১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%						
৮৭	২২৪৪১৭৩০০-সাতক্ষীরা জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৩০০০.০০/অক্টোবর/২০২৫ থেকে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু : ১৬৪/৮৯		৩৮৯.০০	৩৮৯.০০			৩৮৯.০০	৩৮৯.০০			৩৩৫.১৭	৩৩৫.১৭					১০০%	৮৭.০০%	১০০%	৮৬.১৬%						
৮৮	২২৪৪১৬০০০-ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসেস এন্ড লাইভলিহুড ফর ডিসপ্লেসড রোহিংগা পিপল এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস ই-স্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৬০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনু : ১৬৫/৯০		১০২৯.০০	৪২৩.০০	৬০৬.০০	৬০৬.০০	০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%	ADB					
	চলতি প্রকল্প																										
৮৯	২২৪৩৮০১০০-মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু : ১৬৬/৯২		৯০০০.০০	৯০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫৫০০.১০	৫৫০০.১০					১০০%	৬২.০০%	১০০%	৬১.১১%						
৯০	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্ব্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৫৯৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার	অনু : ১৬৯/১০৫		১২৬৯৩.০০	১২৬৯৩.০০			৮৬৪৪.০০	৮৬৪৪.০০			২৪৪৭.৬৯	২৪৪৭.৬৯					১০০%	৪০.০০%	১০০%	১৯.২৮%						
৯১	২২৪৩৪৭৯০০-রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার	অনুঃ ১৬৯/১০৬		১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৫৩৬.৩৯	৫৫৩৬.৩৯					১০০%	৭৯.০০%	১০০%	৫৫.৩৬%						
৯২	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনুঃ ১৬৯/১০৭		৯০০০.০০	৯০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬২৯৫.২৫	৬২৯৫.২৫					১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৬৯.৯৫%						
৯৩	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু : ৩১১/১		২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৫২৫.০০	১৫২৫.০০			৮১৩.৫৮	৮১৩.৫৮					১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৩২.৫৪%						
	নতুন প্রকল্প																										
৯৪	২২২০১৮৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব। (৪৩৫৫.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব ফেরদৌস আহমেদ	অনু : ৩১১/২		১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৩৭১.০০	৩৭১.০০					১০০%	৭৮.৯০%	১০০%	৩৭.১০%						
মোট (পল্লী) (১-৯৪) :				১৪৪২১১০.৪৪	১১১৯৪৪৪.৪৪	৩২২৬৬৬.০০	৩০৭৮৬৬.০০	১৩৫৪৯২৩.৫৭	১০৭০০৫১.৪৩	২৮৪৮৭২.১৪	২৮০৫৪৩.১৪	১০৪৪১৬৫.২২	৮২৮৬১০.৩১	২১৫৫৫৪.৯১	২১১৩৬৫.৬০	২৫৩৩৯৩.৭২	২৪৯৬২০.১০	১০০%	৮০.৭০%	১০০%	৭২.৪১%						
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																											
চলতি প্রকল্প :																											

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৫	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩০৩২০.৮৩/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু ঃ	১৯৩/১৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					১০০%	৮০.০২%	১০০%	৮০.০০%		
৯৬	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু ঃ	১৯৩/১৯	১৬৮১.০০	১৬৮১.০০			১৬৭৬.৫৬	১৬৭৬.৫৬			১২৫০.১৪	১২৫০.১৪					১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭৪.৩৭%		
৯৭	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার	অনু ঃ	১৯৩/২০	৯১৭৪.০০	৯১৭৪.০০			৬৮৮০.৫০	৬৮৮০.৫০			৪৮৮১.১৪	৪৮৮১.১৪					১০০%	৫৪.০০%	১০০%	৫৩.২১%		
৯৮	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৮৮২২.০০/মার্চ/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাদিমা নাজনীন নাজ	অনু ঃ	২০০/৫৮	১৪৪০.০০	১৪৪০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৮.০০%	১০০%	০.০০%		
৯৯	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন	অনু ঃ	২০০/৫৯	৪৩৯০০.০০	৪৩৯০০.০০			৪৩৯০০.০০	৪৩৯০০.০০			২৭২৮৭.৬০	২৭২৮৭.৬০					১০০%	৬৬.০০%	১০০%	৬২.১৬%		
১০০	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু ঃ	২০০/৬০	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১০৬৬৫.৭০	১০৬৬৫.৭০					১০০%	৯০.০৫%	১০০%	৮৫.৩৩%		
১০১	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু ঃ	২০০/৬১	১৪৮৫৯.০০	১৪৮৫৯.০০			৭৪৬৪.৭৫	৭৪৬৪.৭৫			৯৫৫.৯৩	৯৫৫.৯৩					১০০%	৭.০০%	১০০%	৬.৪৩%		
১০২	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯৭৬১.৩০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনু ঃ	২০০/৬২	২৩৯৪.০০	২৩৯৪.০০			২৩০০.০০	২৩০০.০০			১৩৮০.৫৩	১৩৮০.৫৩					১০০%	৫৮.০০%	১০০%	৫৭.৬৭%		
১০৩	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২২৮২৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনু ঃ	২০০/৬৩	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৩৬৩.৫৬	৩৬৩.৫৬					১০০%	৪৭.০০%	১০০%	৩০.৩০%		
১০৪	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৭৪৬.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনু ঃ	২০১/৬৪	২৭৬৫.০০	২৭৬৫.০০			২০৭৩.৭৫	২০৭৩.৭৫			১৩০৮.৮৯	১৩০৮.৮৯					১০০%	৬২.০০%	১০০%	৪৭.৩৪%		
১০৫	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৮.২৫/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবুল হাসানাত মহিউদ্দিন	অনু ঃ	২০১/৬৫	৯৭২.৬৯	৯৭২.৬৯			০.০০	০.০০			০.০০						১০০%	১৯.৬৫%	১০০%	০.০০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৬	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মার্জা মোঃ ইফতেখার আলী	অনুঃ	২০১/৬৬	৯৮০০.০০	৯৮০০.০০			৯৮০০.০০	৯৮০০.০০			৬৯৬৪.৬১	৬৯৬৪.৬১					১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭১.০৭%		
১০৭	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০০২৫.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২০১/৬৭	২৯৮৯.৮১	২৯৮৯.৮১			২৯৮৯.৮১	২৯৮৯.৮১			১১৯২.৪০	১১৯২.৪০					১০০%	৪০.০০%	১০০%	৩৯.৮৮%		
১০৮	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোজাহার আলী প্রাং	অনুঃ	২০১/৬৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৭৫.০০	১৯৭৫.০০			১১৩৫.৫১	১১৩৫.৫১					১০০%	৫৯.৩৪%	১০০%	৫৬.৭৮%		
১০৯	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৫৮.৮৩/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৬৯	১৭০০.০০	১৭০০.০০			১৭০০.০০	১৭০০.০০			১৬৬৩.০৬	১৬৬৩.০৬					১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৭.৮৩%		
১১০	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনুঃ	২০১/৭০	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			১৯১.৭০	১৯১.৭০					১০০%	৫৫.০০%	১০০%	৩৮.৩৪%		
১১১	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। ৫২৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এস, এম, রাফেউল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৭১	৫০৫.০০	৫০৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭২.৫০	৩৭২.৫০					১০০%	৭৪.০০%	১০০%	৭৩.৭৬%		
১১২	২২৪৩৭৫৯০০-চাঁদপুর জেলাধীন শাহরাস্হি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২০১/৭২	২৫৯৯.০০	২৫৯৯.০০			২৫৯৯.০০	২৫৯৯.০০			১৩৮৮.১৫	১৩৮৮.১৫					১০০%	৯০.০০%	১০০%	৫৩.৪১%		
১১৩	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সুজন কুমার কর	অনুঃ	২০১/৭৩	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৪৯০.০০	৬৪৯০.০০			৫৬৪৩.৭৫	৫৬৪৩.৭৫					১০০%	৮৭.০০%	১০০%	৮৬.৮৩%		
১১৪	২২৪৩৯২৬০০-কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২০২/৭৪	৪৩৪.০০	৪৩৪.০০			৪৩৪.০০	৪৩৪.০০			৩৫০.৯২	৩৫০.৯২					১০০%	৯০.০০%	১০০%	৮০.৮৬%		
১১৫	২২৪৩৯৮১০০-পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবর রহমান	অনুঃ	২০২/৭৫	৮৭২৮.৩২	৮৭২৮.৩২			৮৭২৮.৩২	৮৭২৮.৩২			৪২৪৩.০০	৪২৪৩.০০					১০০%	৬৫.০০%	১০০%	৪৮.৬১%		
১১৬	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৭২২.০০/ এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন	অনুঃ	২০২/৭৬	১০০০০.০০	৪৬৮০.০০	৫৩২০.০০	৫২৫৯.০০	১০০০০.০০	৪৬৮০.০০	৫৩২০.০০	৫২৫৯.০০	৪৫৪৫.৭২	২৪৫৩.১৮	২০৯২.৫৪	২০৩১.৬৪	৪৪৫৩.৭৭	২১৭.৫৩	১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৪৫.৪৬%	KFAED	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
১১৭	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮৬৭০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনু ঃ	২০২/৭৭	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৬০০০.০০	৪০০০.০০	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৬০০০.০০	৪০০০.০০	৮১৬৭.০০	২৮৬০.৭৯	৫৩০৬.২১	৫৩০৬.২১	৭৬২৬.০০	৫৫০৯.০০	১০০%	৯৩.০০%	১০০%	৯০.৭৪%	ADB			
১১৮	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোডিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি) (১ম সংশোধিত)। (৩২৫৫৮৬.০০/ এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনু ঃ	২০২/৭৮	৬২২২১.০০	২৫৬.০০	৬১৯৬৫.০০	৬১৯৬৫.০০	৬২১৭৬.০০	২১১.০০	৬১৯৬৫.০০	৬১৯৬৫.০০	৩৩৮৫৭.৩৭	১৮৩.৫০	৩৩৬৭৩.৮৭	৩৩৬৭৩.৮৭	৩৪২৮৫.১০	৩৪২৮৫.১০	১০০%	৭৫.৯৬%	১০০%	৫৪.৪১%	WB			
১১৯	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৩৩৯৭৮১.০০/ জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব এ. এস. এম রাশেদুর রহমান	অনু ঃ	২০২/৭৯	৪১২৮১.০০	১৩৪৮১.০০	২৭৮০০.০০	২৫০০০.০০	৩৪৩৩৯.০০	৬৫৩৯.০০	২৭৮০০.০০	২৫০০০.০০	৩১৮২৩.৪৫	৪৩০৯.৬৪	২৭৫১৩.৮১	২৫০০০.০০	২৪৯৯৬.০২	২৪৯৯৬.২৬	১০০%	৯৪.০৮%	১০০%	৭৭.০৯%	JICA			
১২০	২২৪৩৭১৩০০-কোস্টাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব সরকার মোঃ সাজ্জাদ কবীর	অনু ঃ	২০২/৮০	২৮০০০.০০	৩৫০০.০০	২৪৫০০.০০	২৪৪০০.০০	২৪৫১৫.৫৪	৩৪৫২.৫০	২১০৬৩.০৪	২০৮০০.০০	১৪৬৩৬.০৬	২৪২৮.৯৬	১২২০৭.১০	১১৯৪৪.০৬	১২৬৪৬.৯৪	১২৬৪৬.৯৪	১০০%	৬৫.৩৫%	১০০%	৫২.২৭%	ADB			
১২১	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	অনু ঃ	২০২/৮১	২৭৪৫৬.০০	৯৪৫৬.০০	১৮০০০.০০	১৫৫০০.০০	১৬১৫৭.৬০	৭৫০০.০০	৮৬৫৭.৬০	৬৬৭৭.২৫	১০৮২৬.০০	২১৬৮.৪০	৮৬৫৭.৬০	৬৬৭৭.২৫	৮৬৫৭.৬০	৮৬৫৭.৬০	১০০%	৪৫.০০%	১০০%	৩৯.৪৩%	JICA			
১২২	২২৪৩৭৭৮০০-ই-স্প্রুজিং আরবান গভর্ন্যান্স এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (আইইউজিআইপি)। (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব তোফায়েল আহমেদ	অনু ঃ	২০৩/৮২	৭৫০০০.০০	৫০০০.০০	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০	৭৪৮৩৯.৭১	৫০০০.০০	৬৯৮৩৯.৭১	৬৯৮৩৯.৭১	৪৬৪২৮.২৯	২৩৫২.০২	৪৪০৭৬.২৭	৪৪০৭৬.২৭	৮৬২৩৭.৬৫	৮৬২৩৭.৬৫	১০০%	৮২.৪২%	১০০%	৬১.৯০%	ADB, AFD			
১২৩	২২৪৪০৫৮০০-রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯০১২২.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ গোলাম ইয়াজদানী	অনু ঃ	২০৩/৮৩	৩৪৪৪৮.৬০	৭৩৮৩.৬০	২৭০৬৫.০০	২৭০৬৫.০০	৩০০২৩.০০	৩০০০.০০	২৭০২৩.০০	২৭০২৩.০০	৯৭৯৩.৫৭	১৭১২.৭৫	৮০৮০.৮২	৮০৮০.৮২	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	১০০%	৩৬.০০%	১০০%	২৮.৪৩%	WB			
	নতুন প্রকল্প																								
১২৪	২২৪৪১১০০০-বরগুনা জেলার ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনু ঃ	২০৩/৮৪	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১.৮০	১.৮০					১০০%	২৬.৪৪%	১০০%	০.১৮%				
১২৫	২২৪৪১২৪০০-আরবান ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (৫৯০৪২.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনু ঃ	২০৩/৮৫	১০৬.০০	১০৬.০০	০.০০	০.০০	৭৯.৫০	৭৯.৫০	০.০০	০.০০	৩.৮২	৩.৮২	০.০০	০.০০			১০০%	৪.০০%	১০০%	৩.৬০%	KFW			
১২৬	২২২০১৮৯০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনসমূহের আউটফল এর অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেনশন ডিজাইন শীর্ষক প্রকল্প। (১২২.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনু ঃ	৩২১/১১	১২২.০০	১২২.০০			৯১.৫০	৯১.৫০			৫৯.১৯	৫৯.১৯					১০০%	৪৮.৫২%	১০০%	৪৮.৫২%				
	উপ-মোট (৯৫-১২৬) ঃ			৪২০২৭৬.৪২	১৭৯৬২৬.৪২	২৪০৬৫০.০০	২৩৩১৮৯.০০	৩৭৯০৮৩.৫৪	১৫১৪১৫.১৯	২২৭৬৬৮.৩৫	২২০৫৬৩.৯৬	২৩৫৩৮১.৩৫	৯৩৭৭৩.১৩	১৪১৬০৮.২২	১৩৬৭৯০.১২	২০৩৯০৩.০৮	১৯৭৫৫০.০৮	১০০%	৬৮.৭০%	১০০%	৫৬.০১%				
	সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ শেচ)																								
	চলতি প্রকল্প ঃ																								

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
																		ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২৭	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনুঃ	৯৫/১০৪	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৮৬৬.৫৭	১৮৬৬.৫৭					১০০%	৮২.৭৫%	১০০%	৬২.২২%		
১২৮	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক	অনুঃ	৯৫/১০৫	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৭৬৩৯.৮৭	১৭৬৩৯.৮৭			১০২৪৫.৫৬	১০২৪৫.৫৬					১০০%	৮৪.০০%	১০০%	৫৬.৯২%		
১২৯	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নপ্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।(১২২৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	৯৫/১০৬	১৫২০০.০০	৪০০০.০০	১১২০০.০০	৯৭৮০.০০	১৪৩৫৯.০৪	৪০০০.০০	১০৩৫৯.০৪	৯৭৮০.০০	১২০৩৮.৯৭	৩১৬৬.৫৮	৮৮৭২.৩৯	৮২৯৩.৩৪			১০০%	৮৩.০০%	১০০%	৭৯.২০%	JICA	
১৩০	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২৪৬১৬১.৮২/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ ইনামুল কবীর	অনুঃ	৯৫/১০৭	১৬৩৪৯.৬৫	৩৫০০.০০	১২৮৪৯.৬৫	১২২৪৯.৬৫	১৬৩৪৯.৬৫	৩৫০০.০০	১২৮৪৯.৬৫	১২২৪৯.৬৫	৭৪৩২.০৫	১৬৯৯.৪৬	৫৭৩২.৫৯	৫৭৩২.৫৯	৬৫০২.৬০	৬৫০২.৬০	১০০%	৫১.০০%	১০০%	৪৫.৪৬%	ADB, Netharland, IFAD	
	উপ-মোট (১২৭-১৩০) :			৫২৫৪৯.৬৫	২৮৫০০.০০	২৪০৪৯.৬৫	২২০২৯.৬৫	৫১৩৪৮.৫৬	২৮১৩৯.৮৭	২৩২০৮.৬৯	২২০২৯.৬৫	৩১৫৮৩.১৫	১৬৯৭৮.১৭	১৪৬০৪.৯৮	১৪০২৫.৯৩	৬৫০২.৬০	৬৫০২.৬০	১০০%	৭৩.৩৭%	১০০%	৬০.১০%		
	সর্বমোট (১-১৩০) :			১৯১৪৯৩৬.৫১	১৩২৭৫৭০.৮৬	৫৮৭৩৬৫.৬৫	৫৬৩০৮৪.৬৫	১৭৮৫৩৫৫.৬৬	১২৪৯৬০৬.৪৯	৫৩৫৭৪৯.১৮	৫২৩১৩৬.৭৫	১৩১১১২৯.৭২	৯৩৯৩৬১.৬১	৩৭১৭৬৮.১১	৩৬২১৮১.৬৫	৪৬৩৭৯৯.৪০	৪৫৩৬৭২.৭৮	১০০%	৭৭.৮৭%	১০০%	৬৮.৪৭%		
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																							
সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	২২৪৪১২৭০০-ফেনী জেলার সদর উপজেলাধীন কাটামোবারকঘোনা-চরকালিদাশ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮)	অনুঃ	আরএডিপি বই বর্হিভূত																				০৭/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
২	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪৮৭০.০০/জুলাই/২০২৫ থেকে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	আরএডিপি বই বর্হিভূত																				১৪/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৩	২২৪৪২১৪০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৫২০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৪৭৪/২৮০																				২৩/১২/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪	পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০২৬ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৪৭৪/২৮৩																				২৩/১২/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫	মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫০০০.০০)	অনুঃ	৪৭৪/২৮৪																				১০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬	জলবায়ু সহনশীল জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০৩০)	অনুঃ	৫০৭/৮৭																			IFAD	২৩/১২/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/অক্টোবর/২০২৫ হতে জুন/২০৩০) জনাব মোহাম্মদ লতিফ হোসেন	অনুঃ	৪৭৪/২৮৭																				২৫/০১/২০২৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮	ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন অভ্যন্তরীণ সংযোগ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৪২৬.৫৯/ মে/২০২৬ হতে জুন/২০২৭)	অনুঃ	৪৭৪/২৮২																				০৮/০৪/২০২৬ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত
৯	এলজিইডিতে ইলেক্ট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা (ই-পিএমএস) প্রতিষ্ঠানিকীকরণ এবং টেকসই ক্রয় বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৩৪৫০.০০/জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২৯)	অনুঃ	৪৭৪/২৯০																				২৩/০৪/২০২৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্ধ্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কর্মউন্নিটি সুবিধাবলি																						
১০	২০২৩১১৩৭০৩৭০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর লিভেবল এন্ড ইনক্রুসিড সিটিস ফর অল (৬৬৯২(৬৫৩০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৫০৯/১০৭																			GIZ	২০/০৪/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১১	Support for the Localization of National Climate Adaptation Targets (LOCAT) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৩৮৬৭.৩০(৩৭৯২.৩০)/ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে মে ২০২৮)	অনুঃ	৫০৯/১০৯																			GIZ	০৫/০১/২০২৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
	আএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																						
	জিওবি অর্থায়নে																						
	সেক্টর ৪ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																						
১	২০২৪০১৩৭০৫০০-Feasility Study for Preparation of Sustainable Small Scale Water Resources Management Project (SSSWRMP) (জুলাই/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৬৭/১৬৯																				
২	২০২৪১১৩৭০১৮০-বিদ্যমান ৩০ নম্বর রাবার ড্যাম এবং ৭ নম্বর ক্যাড উপ-প্রকল্পের এনহেইসমেন্ট এবং পুনর্বাসনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুলাই/২০২৫ থেকে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৬৭/১৭০																				
	সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																						
৩	২০১৯১১৩৭০২৪০-ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৪৭৪/২৭৯																				
৪	২০২০০১৩৭১১৮০-মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৩০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৬ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৪/২৮১																				
৫	২০২৪০১৩৭০২৫০-পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী শীর্ষক প্রকল্প। (১২২৯৮২.০০/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৪/২৮৫																				
৬	২০২৪০১৩৭০৩৩০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৮৩০০.০০/জানুয়ারি/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৮৬																				
৭	২০২৩১১৩৭০৭০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৪৯৯০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ থেকে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৪৭৪/২৮৮																				
৮	২০২৪০১৩৭০০৬০-খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৪৭৪/২৮৯																				
৯	২০১৯০১৩৭০১২০-বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার মুখারহাট সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১৩৪২০০.০০/জুলাই/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৪/২৯১																				

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্ষায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০	২০১৯১১৩৭০২৭০-রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৯২																				
১১	২০২১১১৩৭০৫৭০-চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৩																				
১২	২০২১১১৩৭০৯০০-এলজিইডি'র আইটি অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৮৭.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৪																				
১৩	২০২৩১১৩৭০২৫০-যশোর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩১৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৬ থেকে ডিসেম্বর/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৫																				
১৪	২০২৩১১৩৭০২৭০-গাইবান্ধা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৬																				
১৫	২০২৩১১৩৭০৩০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বেলকা চৌরাস্তা-কামারজানী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ থেকে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৭																				
১৬	২০২২১১৩৭০৩২০-শেরপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ থেকে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৮																				
১৭	২০২৩১১৩৭১২৪০-উচিতপুর হতে খালিয়াজুড়ি উপজেলা সদর পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (১২০০.০০/জুলাই/২০২৪ থেকে ডিসেম্বর/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৯																				
১৮	২০২৪০১৩৭০৪০০-এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সিটিসিএল) ও নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সিএসটিসিএল) স্থাপন। (৪৯২৫৫.০০/ জুলাই/২০২৪ থেকে ডিসেম্বর/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৪/৩০০																				
১৯	২০২১০১৩৭০৩৯০-অনুন্নত দশ (১০)উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন। (১০০০০০.০০/ জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/৩০১																				
২০	২০২৪০১৩৭০৬৬০-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/ জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৪/৩০২																				
২১	২০১৯১১৩৭০২০০-নীলফামারী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৫ থেকে ডিসেম্বর/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৫/৩০৩																				
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																						
২২	২০২০১১৩৭০৭৩০-ভাভারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প। (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮৩/৪৭৪																				
২৩	২০২৩১১৩৭১১১০-ময়মনসিংহ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮১০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৩/৪৭৬																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান				ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৪	২০২৩১১৩৭০১৪০-গলাচিপা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৬০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৩/৪৭৭																				
২৫	২০২৩১১৩৭১১২০-ময়মনসিংহ জেলাঅর সদর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর জেলখানা ফেরী ঘাট সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৫৬৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৩/৪৭৮																				
২৬	২০২৪০১৩৭০১২০-সাতক্ষীরা জেলা বাস টার্মিনাল নির্মাণ। (৪৮৭১.০৮/জানুয়ারি/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৪৮৩/৪৭৯																				
	বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে অনুমোদিত নতুন প্রকল্প																						
	সেক্টর ৪ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																						
২৭	২০২৪১১৩৭০১৭০-Comprehensive Climate Resilient Small Scale Water Resource Development Project (CCRSSWRDP) (২০০০০০.০০/জুলাই ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৯)	অননুঃ	৫০২/২১																			JICA	
	সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																						
২৮	২০২৪১১৩৭০২২০-ক্রাইমেট স্মার্ট টেকসই ও সমন্বিত পরিবহন প্রকল্প (১৬৭০০০.০০ (১৩০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩২)	অননুঃ	৫০৭/৮২																			WB	
২৯	২০২১১১৩৭০৮৪০-হাওর এরিয়া রেসিলিয়েন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৩৫০০০০.০০ (৩৫০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫০৭/৮৩																			JICA	
৩০	২০২৩০১৩৭০১৫০-ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্ট রুরাল কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (৬০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০৭/৮৪																			ADB	
৩১	২০২২১১৩৭০১৪০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫০৭/৮৮																				
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																						
৩২	২০২৩১১৩৭১৩০-সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০ (২১৮০০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০৯/১০৮																			AIIB	
৩৩	২০২৩১১৩৭০৮৩০-সুন্দরবন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রকল্প (১৯২৫০০.০০ (১৪৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫০৯/১১০																			WB	
৩৪	২০২৪০১৩৭০২৭০-প্রমোটিং রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুডস প্রজেক্ট(১০৪৭০০.০০(৮০৫০০.০০)/জুলাই/ ২০২৫-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫০৯/১১১																			AIIB	