

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ					অনুমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক		
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৬৫	৬১৩২২২.০০	৪২৩৭৯৫.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮১৬২২.০০	৪৭৪৫৬২.৭০ (৭৭%)	৩০৩৩১৬.২৯ (৭২%)	০.০০	১৭১২৪৬.৪১ (৯০%)	১৬৫৪৪৬.৪১ (৯১%)	৩৪৪১৬৬.৪১ (৫৬%)	২৬২০৯৫.১৭ (৬২%)	০.০০	৮২০৭১.২৪ (৪৩%)	৭৯৭৩১.৫০ (৪৪%)	৭৭৬৪৫.০৯	৬৬৮৭৬.১৩	৭০%	৬৪%	৬৭%	৫৬%	
মোট (RD & I) :	৬৫	৬১৩২২২.০০	৪২৩৭৯৫.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮১৬২২.০০	৪৭৪৫৬২.৭০ (৭৭%)	৩০৩৩১৬.২৯ (৭২%)	০.০০	১৭১২৪৬.৪১ (৯০%)	১৬৫৪৪৬.৪১ (৯১%)	৩৪৪১৬৬.৪১ (৫৬%)	২৬২০৯৫.১৭ (৬২%)	০.০০	৮২০৭১.২৪ (৪৩%)	৭৯৭৩১.৫০ (৪৪%)	৭৭৬৪৫.০৯	৬৬৮৭৬.১৩	৭০%	৬৪%	৬৭%	৫৬%	
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও পুষ্টি সেক্টরের প্রকল্প :	২১	২১৬৭৮৮.০০	৮২৪৯১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৪২৯৭.০০	১২১২০০.০০	১৬০৯৩৫.৫৮ (৭৪%)	৫১৫৫৯.৭২ (৬৩%)	০.০০	১০৯৩৭৫.৮৬ (৮১%)	১০১৮১৯.০৪ (৮৪%)	১০৩৭১৯.৯৪ (৮৮%)	৪৩৭৫০.৯১ (৫৩%)	০.০০	৫৯৯৬৯.০৩ (৪৫%)	৫২৪১০.২১ (৪৩%)	৪৭০৪৯.২৩	৫২৪৮৬.২৫	৭১%	৫৮%	৭০%	৪৮%	
কারিগরি প্রকল্প :	১	১০২০.০০	২২০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	৫০০.০০	১৬১.০০ (১৬%)	৫৫.০০	০.০০	১০৬.০০ (১৩%)	০.০০	১৬১.০০ (১৬%)	৫৫.০০	০.০০	১০৬.০০ (১৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	৫৩%	৩৭%	৫৩%	১৬%	
মোট (PPWS&H) :	২২	২১৭৮০৮.০০	৮২৭১১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৫০৯৭.০০	১২১৭০০.০০	১৬১০৯৬.৫৮ (৭৪%)	৫১৬১৪.৭২ (৬২%)	০.০০	১০৯৪৮১.৮৬ (৮১%)	১০১৮১৯.০৪ (৮৪%)	১০৩৮৮০.৯৪ (৮৮%)	৪৩৮০৫.৯১ (৫৩%)	০.০০	৬০০৭৫.০৩ (৪৪%)	৫২৪১০.২১ (৪৩%)	৪৭০৪৯.২৩	৫২৪৮৬.২৫	৭১%	৫৮%	৭০%	৪৮%	
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	২৭৯৮৯.০০	৮৮৫২.০০	১৯১৩৭.০০	১৮৫২৭.০০	২৫২১৪.০০ (৯০%)	৬৬৩৯.০০ (৭৫%)	০.০০	১৮৫৭৫.০০ (৯৭%)	১৮২২৭.০০ (৯৮%)	১১৪৭৫.৬৩ (৪১%)	৫৫৫৬.১১ (৬৩%)	০.০০	৫৯১৯.৫২ (৩১%)	৫৬৩৬.৪৩ (৩০%)	৫৯৩৫.২১	৫০৭২.৪৫	৫৮%	৫৯%	৫৩%	৪১%	
কারিগরি প্রকল্প :	১	১৭৭৮.০০	০.০০	১৭৭৮.০০	০.০০	৩৮৯.৮৯ (২২%)	০.০০	০.০০	৩৮৯.৮৯ (২২%)	০.০০	৩৮৯.৮৯ (২২%)	০.০০	০.০০	৩৮৯.৮৯ (২২%)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	২২%	৭৫%	২২%	
মোট কৃষি সেক্টর :	৩	২৯৭৬৭.০০	৮৮৫২.০০ (৬৩০০.০০)	২০৯১৫.০০	১৮৫২৭.০০	২৫৬০৩.৮৯ (৮৬%)	৬৬৩৯.০০ (৭৫%)	০.০০	১৮৯৬৪.৮৯ (৯১%)	১৮২২৭.০০ (৯৮%)	১১৮৬৫.৫২ (৪০%)	৫৫৫৬.১১ (৬৩%)	০.০০	৬৩০৯.৪১ (৩০%)	৫৬৩৬.৪৩ (৩০%)	৫৯৩৫.২১	৫০৭২.৪৫	৫৯%	৫৬%	৫৪%	৪০%	
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	১১২৫০.০০ (৭৫%)	১১২৫০.০০ (৭৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০৪৭১.৩৮ (৭০%)	১০৪৭১.৩৮ (৭০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৪%	৭৭%	৬৪%	৭০%	
সর্বমোট :	৯৩	৮৭৫৭৯৭.০০	৫৩০৩৫৮.০০ (৬৩৩৫.০০)	৩৪৫৪৩৯.০০	৩২১৮৪৯.০০	৬৭২৫১৩.১৭ (৭৭%)	৩৭২৮২০.০১ (৭০%)	০.০০	২৯৯৬৯৩.১৬ (৮৭%)	২৮৫৪৯২.৪৫ (৮৯%)	৪৭০৩৮৪.২৫ (৫৪%)	৩২১৯২৮.৫৭ (৬১%)	০.০০	১৪৮৪৫৫.৬৮ (৪৩%)	১৩৭৭৭৮.১৪ (৪৩%)	১৩০৬২৯.৫৩	১২৪৪৩৪.৮৩	৭০%	৬২%	৬৮%	৫৪%	
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৯	(১২টি সবুজপাতা বর্হিত)																				
অননুমোদিত প্রকল্প (সবুজ পাতা)	৩২																					
মোট প্রকল্প :	১৪৪																					

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

## বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
<b>সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																							
১	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন); ২য় খণ্ড (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৮৮/২৬	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪৮৫৯.৭১	৪৮৫৯.৭১					৭৫%	৯৪%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে জুন/১৬)	অনু :	৯০/২৭	২৭৪৫.০০	২৭৪৫.০০			১৩৭২.৫০	১৩৭২.৫০			১৩০৪.৭১	১৩০৪.৭১					৭৫%	৫৪%	৭৫%	৪৮%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৫৫.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯০/২৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৪৩.৭৫	৪৮৪৩.৭৫			৪৮০৭.০০	৪৮০৭.০০					৬৮%	৮৬%	৬৮%	৭৪%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে আছে।
৪	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	সং অনুঃ	৯০/২৯	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪০৬৯.৮৫	৪০৬৯.৮৫			৪০৪৬.৫০	৪০৪৬.৫০					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭৪%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯০৭৮.৮৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫- ১৬)	অনু :	৯০/৩০	৩৭৮৪.০০	৩৭৮৪.০০			২৮৩৮.০০	২৮৩৮.০০			২৮২১.০২	২৮২১.০২					৭৫%	৯০%	৭৫%	৭৫%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬- ১৭)	অনুঃ	৯০/৩১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			২২০০.০০	২২০০.০০					৭৫%	৪৮%	৭৫%	৪৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগস্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯০/৩২	৩০১৩৯.০০	১৩৯.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০০৬৯.৫০	৬৯.৫০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	১৪৬০৪.৭৬	৫৪.৭৪	১৪৫৫০.০২	১৪৫৫০.০২	১৪৪২৫.৯২	১১৬২৪.৭৫	৭৫%	৫২%	৭৫%	৪৮%	IDA, KfW	
৮	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	অনু :	৯০/৩৩	৯০৬০.০০	৯০৬০.০০			৬৭৯৫.০০	৬৭৯৫.০০			৪৫০৫.৫২	৪৫০৫.৫২					৭৫%	৬২%	৭৫%	৫০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯২/৩৪	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১৩১২৫.০০	১৩১২৫.০০			১২৬০৩.১৫	১২৬০৩.১৫					৬৮%	৭৫%	৫৫%	৭২%		
১০	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯২/৩৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৯৬৭.৭৫	৫৯৬৭.৭৫			৫৯২৯.৪২	৫৯২৯.৪২					৭৫%	৭৮%	৭৫%	৭৪%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
১১	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৭)	অনু :	৯২/৩৬	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৬৬৮২.২০	৬৬৮২.২০					৮০%	৯২%	৮০%	৭৪%		
১২	৮২৪১-অধিবাসিনীর ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে জুন/১৬)	অনু :	৯২/৩৭	৩৬১২৬.০০	৩৬১২৬.০০			২৬৮৬৫.০০	২৬৮৬৫.০০			২৬২০৭.৮৫	২৬২০৭.৮৫					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৭৩%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোগ্যতার মাধ্যমে বরাদ্দ ৩৫৩৩.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৩	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (সংশোধিত) (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯২/৩৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩০৬.২৮	৩৩০৬.২৮					৭০%	৬০%	৭০%	৫৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১৪	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯২/৩৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০			১৮৮০৬.৪১	১৮৮০৬.৪১					৮৫%	৯০%	৮০%	৭৪%		
১৫	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৭)	অনু :	৯২/৪০	২৫৬০০.০০	১০০০০.০০	১৫৬০০.০০	১৫২০০.০০	১৮৯০০.০০	৭৫০০.০০	১১৪০০.০০	১১০০০.০০	১৪৬৯৫.৮৫	৭১৫১.০৭	৭৫৪৪.৭৮	৭৩১৭.২৮	৭৫১৭.১৭	৮৩৪২.৭৯	৬৭%	৭০%	৫৯%	৫৭%	JICA	
১৬	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৩০২৭৭/মে/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯২/৪১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৯৭২.৫০	২৯৭২.৫০			২৭৩৬.৮৫	২৭৩৬.৮৫					৭৫%	৭৮%	৭৫%	৬৮%		জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
১৭	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	সং অনুঃ	৯৪/৪২	৭০০৩.০০	৭০০৩.০০			৫২৫২.২৫	৫২৫২.২৫			৫২০২.৫৪	৫২০২.৫৪					৭৫%	৯৬%	৭৫%	৭৪%		
১৮	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৪/৪৩	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০			১৫৪১৪.৫৮	১৫৪১৪.৫৮					৭৯%	৬৬%	৭৯%	৬২%		
১৯	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৪/৪৪	৬৮৪৪.০০	৬৮৪৪.০০			৩৪২২.০০	৩৪২২.০০			৩৪১২.৭৪	৩৪১২.৭৪					৭৫%	৫২%	৭৫%	৫০%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৪১৭.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা
২০	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬০/ মার্চ/২০১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৯৪/৪৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৫১৯৬.৪২	৫১৯৬.৪২					৯৬%	৮৫%	৯৬%	৭৪%		
২১	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (৪৩৮২০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৪/৪৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৫৫৭.০৮	৩৫৫৭.০৮					৭৫%	৮৮%	৭৫%	৭১%		জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২২	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIP). (৮২৬৪৯/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৪/৪৭	২৭০০০.০০	১০০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬০০০.০০	২৪৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৭০০০.০০	১৬০০০.০০	১৩৩৮১.৮৪	৬২৬১.০৭	৭১২০.৭৭	৬৯১৮.০৩	৬২০৪.৮২	১১০৪২.৩৫	৭৪%	৬০%	৭৪%	৫০%	ADB KFW JFPR	জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
২৩	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৪/৪৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০					৭৫০০.০০	৭৫০০.০০							৭৫%	৯৫%	৭৫%	৭৫%			
২৪	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলায় ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	৯৪/৪৯	৩০০০.০০	৩০০০.০০					২২৫০.০০	২২৫০.০০							৭৫%	৭১%	৭৫%	৫৫%			
২৫	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে জুন/১৭)	অনু :	৯৬/৫০	৮০০০.০০	৮০০০.০০					৬০০০.০০	৬০০০.০০							৭৫%	৭৯%	৭৫%	৭৪%			
২৬	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৯৬/৫১	২০০০০.০০	২০০০০.০০					১০০০০.০০	১০০০০.০০							৭৫%	৫৭%	৭৫%	৫০%			
২৭	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৬/৫২	৫০০০.০০	৫০০০.০০					৩৭০০.০০	৩৭০০.০০							৭৫%	৬৮%	৭৫%	৬৬%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াজাত।	
২৮	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৬/৫৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					৭৫০০.০০	৭৫০০.০০							৭৫%	৫৫%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াজাত।	
২৯	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প। (৭১৫৩৭/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	৯৬/৫৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০					৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০							৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭১%	WFP		
৩০	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৯৬/৫৫	২৩০০০.০০	৪০০০.০০	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	২১৯৯২.৫০	২৯৯২.৫০	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			৬৭৬৪.৮০	২৮৪৬.৫৪	৩৯১৮.২৬	৩৯১৮.২৬	৫৫%	৪১%	৫৩%	২৯%	IFAD STF	হাওড় অঞ্চলে বন্যা প্রলম্বিত হওয়ায় বন্যার পানি নামতে দেবী হয়েছে বিধায় অগ্রগতি কম হয়েছে।	
৩১	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৯৬/৫৬	৪৮০০০.০০	৮০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৪৬০০০.০০	৬০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			২৮২৩৫.৩৭	৫৯৯৫.৮৩	২২২৩৯.৫৪	২২২৩৯.৫৪	৬৫%	৬০%	৫৫%	৫৯%	IDA		
৩২	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৯৬/৫৭	২৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	২০০০০.০০	১৯৪০০.০০	২৩৭৫০.৫০	৩৭৫০.৫০	২০০০০.০০	১৯৪০০.০০			১২২২৭.০৭	৩০৮৪.৪৩	৯১৪২.৬৪	৮৯২১.২৭	৬৫%	৫৩%	৫৫%	৪৮%	ADB, IFAD, KfW		
৩৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৬/৫৮	১৭৫০০.০০	২৫০০.০০	১৫০০০.০০	১০১০০.০০	১৫৭৩৬.২৫	১৮৩৬.২৫	১৩৯০০.০০	১০১০০.০০			৯২৯২.১২	১৩১০.৭৮	৭৯৮১.৩৪	৬৫৩১.২১	৬৫০৫.৮৩	৮১%	৫৮%	৭২%	৫৩%	JICA	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৪	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রিজ নির্মাণ। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু :	৯৬/৫৯	৩৬২.০০	৩৬২.০০					২৭১.০০	২৭১.০০							৭৫%	৭৭%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৫	৫০৮৪-ফরাস এমপ্রুয়ামেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেস প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৯৮/৬০	২২৫০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৫৬৮৪.৮২	১১২৫০.০০	৪৪৩৪.৮২	৪৪৩৪.৮২	১৪৯৬২.৫০	১০৯০২.৪৮	৪০৬০.০২	৪০৬০.০২	৪৪৩৪.৮২	৪৪৩৪.৮২	৭৫%	৬৭%	৭৫%	৬৭%	EU	
৩৬	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৮/৬১	৬০০০.০০	৬০০০.০০					৪৪২৫.০০	৪৪২৫.০০							৭৫%	৯৩%	৭৫%	৭০%		
৩৭	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী।	অনু :	৯৮/৬২	২৪০০.০০	৪০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৭৮০.৫৯	১১২.৫০	৬৬৮.০৯	৬৬৮.০৯	৭০৪.১১	৬৩.০২	৬৪১.০৯	৬৪১.০৯	৭৫৭.৩৭	৬৬৮.০৯	৭৫%	৫০%	৭৫%	২৯%	USAID	
৩৮	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৯৮/৬৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০					৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০							৭৫%	৪২%	৭৫%	৩৯%		
৩৯	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৮/৬৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০					৪৫০০.০০	৪৫০০.০০							৭৫%	৯৪%	৭৫%	৭৪%		
৪০	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আর্সিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (১২৫৪১.৪৩/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৮/৬৫	২০০০.০০	২০০০.০০					২৫.০০	২৫.০০							৪০%	১%	৩৮%	০.৮৩%		প্রি-কোয়ালিফাইড ঠিকাদারদের মধ্য হতে ঠিকাদার নির্বাচনের লক্ষ্যে ৩য় বার দরপত্র আহ্বান করা হয়। কিন্তু উক্ত উর্দ্বদরে কারণে ঠিকাদার নির্বাচন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রাক্কলন সংশোধন করতঃ পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী নতুন ভাবে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। শীঘ্রই ঠিকাদার নির্বাচনপূর্বক কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন/১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪১	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯৮/৬৬	৮০০০.০০	৮০০০.০০					৮০০০.০০	৮০০০.০০							৭৫%	৯১%	৭৫%	৮৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪২	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (৬৩০০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৮/৬৭	৪৮০০.০০	৮০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০					৪৮.৩১০	৪৮.৩১			৭০%	১%	৭০%	১%	SFD	আন্তর্জাতিক কনসাল্টিং ফার্ম নিয়োগের জন্য ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হয়। সে প্রেক্ষিতে ১৫/১২/২০১৫ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত আরডিপিপি একনেকের অপেক্ষায় আছে। জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন অচিরেই ভূমি মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া যাবে। বিধায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
৪৩	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (৭৫৫৬.৩২/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০০/৬৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০					১১০০.০০	১১০০.০০			৬৫%	৯৫%	৫৫%	৭৩%		
৪৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০০/৬৯	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০					৫৫৭৬.১২	৫৫৭৬.১২			৫৫%	৬৮%	৫২%	৬২%		
৪৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০০/৭০	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১৪৮৯.০০	১৪৮৯.০০			৭৫%	৭৬%	৭০%	৭৪%		
৪৬	৫১০৮-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোল্লাগ্রাম, পান্না বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গভূপূর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	১০০/৭১	১৪৯০.০০	১৪৯০.০০			১১১৭.৫০	১১১৭.৫০					১১১৭.৫০	১১১৭.৫০			৭৫%	৭০%	৭৫%	৭৫%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪৭	৫১১৬-জামালপুর জেলার মেলাদহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৭২	৯৮৫.০০	৯৮৫.০০			৭৩৮.৭৫	৭৩৮.৭৫					৪৯১.৫০	৪৯১.৫০			৭৫%	৬২%	৭৫%	৫০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৮	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৭৩	৭০০.০০	৭০০.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০					৪৫০.০০	৪৫০.০০			৮৬%	৭০%	৮৫%	৬৪%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪৯	৫১২১-ঠাকুরগাঁও জেলার অন্তর্গত বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকৈল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯০০/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১০০/৭৪	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৬৫০.০০	৬৫০.০০			৬৫০.০০	৬৫০.০০					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৫০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫০	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু : ১০০/৭৫	৮৫৬২.০০	২৫০০.০০	৬০৬২.০০	৫৬৫৭.০০	৪০৭৮.৫০	১২৫০.০০	২৮২৮.৫০	২৮২৮.৫০	৩০১৯.০০	৭৮৯.০০	২২৩০.০০	১৯৯২.০০			৫৫%	৪১%	৫২%	৩৫%	JICA		
৫১	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর ও নাস্তলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫২৯/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনু : ১০২/৭৬	৪২৮.০০	৪২৮.০০			৩১৯.০০	৩১৯.০০			৩১৬.৭২	৩১৬.৭২					৭৯%	৮০%	৭৯%	৭৪%		*জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
৫২	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১১/জুলাই ১৪ হতে জুন ১৯)	অনু : ১০২/৭৭	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২২০.০০	৫২২০.০০			৪২১১.৮১	৪২১১.৮১					৭৯%	৭০%	৭৯%	৬০%			
৫৩	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১৩/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনু : ১০২/৭৮	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৩৮.৫৫	৭৩৮.৫৫					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৭৪%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	
৫৪	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প। (১৪১০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৬)	অনু : ১০২/৭৯	৬০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪৫০০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	৩৬৬৮.০০	১৭১৬.০০	১৯৫২.০০	১৯৫২.০০	১৯৫২.০০	১৯৫২.০০	৯০%	৭০%	৮১%	৬১%	DANIDA	ডিপিপি সংশোধনসহ সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে আছে।	
৫৫	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩০৫৬১.২৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু : ১০২/৮০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১৯২.১৯	১১৯২.১৯					৬৫%	৪৯%	৬৩%	৪০%			
৫৬	বহুমুখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনু : ১০২/৮১	৯৯০৮.০০	১৪৩.০০	৯৭৬৫.০০	৯৭৬৫.০০	৯৮০০.৭৫	৩৫.৭৫	৯৭৬৫.০০	৯৭৬৫.০০	৭০২.০৭	১১.২৯	৬৯০.৭৮	৬৯০.৭৮			৫৫%	১৭%	৫৫%	৭%	WB		
<b>নতুন প্রকল্প :</b>																							
৫৭	নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (নারায়নগঞ্জ-৪) শীর্ষক প্রকল্প। (১৮৮৯/০১/০১/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)	অনু : ১০২/৮২	১৮৮৯.০০	১৮৮৯.০০			১৩৮০.১২	১৩৮০.১২			১৩৭৮.৪৯	১৩৭৮.৪৯					৭৫%	৯০%	৭৫%	৭৩%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫৮	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন করতোয়া নদীর উপর ১টি, নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ২টি ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন তুরাগ নদীর উপর ১টি ব্রিজের সমন্বয়ে সর্বমোট ৪টি ব্রিজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (২০০/০১/০৬/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)	অনু : ১০২/৮৩	২০০.০০	২০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			৭২.০৭	৭২.০৭					৭৫%	৫৬%	৭৫%	৩৬%		Ryb/2016 G mgw\i Rb\wba@vwiZ	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৫৯	ঢাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলায় বিনাই (পুংলী) নদীর উপর ৩টি ব্রিজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৯৭/০১/০৬/১৫ হতে জুন/২০১৬)	অনু : ১০৪/৮৪	১০৪/৮৪	১৯৭.০০	১৯৭.০০			৯৮.৫০	৯৮.৫০			৪২.৭৫	৪২.৭৫			৭৫%	৫৬%	৭৫%	২২%		Ryb/2016 G mgw/3i Rb' wba@vwiZ]		
৬০	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৯৮/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ১০৪/৮৫	১০৪/৮৫	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩১২.৫০	৩১২.৫০			৭৫%	৮৪%	৭৫%	৬৩%				
৬১	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু : ৬৯০/৯৯	৬৯০/৯৯	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১১১২৩.৭৮	১১১২৩.৭৮			৪০%	৩৪%	৪০%	৩০%				
৬২	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু : ৬৯০/৯৫	৬৯০/৯৫	৩০০.০০	৩০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			১৪৫.৭৬	১৪৫.৭৬			৭৫%	৫০%	৭৫%	৪৯%		০৫/০৫/২০১৫ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।		
৬৩	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২০৭৮/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু : এডিপি বর্ধিত	এডিপি বর্ধিত	৩০০.০০	৩০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			১৬৬.২৫	১৬৬.২৫			৭৫%	৫৯%	৭৫%	৫৫%		১৮/০৫/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
৬৪	ঝালকাঠী জেলার অন্তর্গত সদর ও নলসিটি উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু : এডিপি বর্ধিত	এডিপি বর্ধিত	৮০০.০০	৮০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			২০%	০%	২০%	০%		১৮/০৫/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																							
৬৫	Project Design Advance: Rural Connectivity Program শীর্ষক প্রকল্প।(১৯৬৫.৪৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনু : ৪৮৮/৬	৪৮৮/৬	৮০০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০		০.৮২	০.৮২			০.৮২	০.৮২			৭৫%	২৩%	৭৫%	০.১০%	ADB	২১/১২/২০১৫ তারিখে Shortlisting কৃত ফার্ম এর অনুমোদন পাওয়া গেছে যা মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।		
<b>মোট (পল্লী) (১-৬৫) :</b>				<b>৬১৩২২২.০০</b>	<b>৪২৩৭৯৫.০০</b>	<b>১৮৯৪২৭.০০</b>	<b>১৮১৬২২.০০</b>	<b>৪৭৪৫৬২.৭০</b>	<b>৩০৩৩১৬.২৯</b>	<b>১৭১২৪৬.৪১</b>	<b>১৬৫৪৪৬.৪১</b>	<b>৩৪৪১৬৬.৪১</b>	<b>২৬২০৯৫.১৭</b>	<b>৮২০৭১.২৪</b>	<b>৭৯৭৩১.৫০</b>	<b>৭৭৬৪৫.০৯</b>	<b>৬৬৮৭৬.১৩</b>	<b>৭০%</b>	<b>৬৪%</b>	<b>৬৭%</b>	<b>৫৬.১২%</b>		
<b>সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																							
৬৬	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (৮১৯৮৭/২০০৭-০৮ হতে আগস্ট/১৫)	অনু : ২৭৬/৩০	২৭৬/৩০	১৮৪৮.০০	৩৫১.০০	১৪৯৭.০০		১৬৬৬.৩৮	১২৯.০০	১৪৯৭.৩৮		১৫৯২.১৯	৯৪.৮১	১৪৯৭.৩৮			১০০%	৯৭%	১০০%	৮৬%	UNDP & DFID	আগস্ট/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
৬৭	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ২৭৬/৩১	২৭৬/৩১	১৯৬২.০০	১৯৬২.০০			১৯৬২.০০	১৯৬২.০০			১৮৯৩.৬৩	১৮৯৩.৬৩			১০০%	১০০%	১০০%	৯৭%		ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।		
৬৮	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু : ২৭৬/৩২	২৭৬/৩২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৪২.১৪	৫৯৪২.১৪			৮৯%	৮৬%	৮৯%	৭৪%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬৯	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১২৫৮৮২/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৬/৩৩	১৩১৮৪.০০	১৩১৮৪.০০			৯৮৭৫.৫০	৯৮৭৫.৫০			৯৮০৫.৭২	৯৮০৫.৭২					৭৫%	৯৯%	৭৫%	৭৪%		জুন/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭০	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মৌচাক (সমষ্টিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)(সং)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৭)	অনু :	২৭৬/৩৪	২৭৫০০.০০	৫০০০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	২০৯৪৭.৪৩	৩৭৫০.০০	১৭১৯৭.৪৩	১৭১৯৭.৪৩	১৮৭৪২.৪৩	৩৬৮৯.৯৩	১৫০৫২.৫০	১৫০৫২.৫০	১৫৫৪৮.৩৯	১৬১৯৫.৪৩	৬৫%	৭১%	৬৫%	৬৮%	SFD & OFID	
৭১	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	২৭৬/৩৫	৪৮৫০০.০০	১২৮০০.০০	৩৫৭০০.০০	৩২২০০.০০	৪৪৪৯৫.৪১	৯৩৭৫.০০	৩৫১২০.৪১	৩২২০০.০০	২১৭২৭.৫৭	৯২৪৯.৬৯	১২৪৭৭.৮৮	৯৫৫৭.৪৭	১০৬৪২.১৮	১০৬৪২.১৮	৭৫%	৬০%	৭৫%	৪৫%	ADB KFW	
৭২	৫৮৮০-নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৮/৩৬	৩৮৫১.০০	৩৮৫১.০০			১৯২৫.৫০	১৯২৫.৫০			১৯১৭.৩৫	১৯১৭.৩৫					৮৫%	৮০%	৮৫%	৫০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৩	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২৪০০.৯৭/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	২৭৮/৩৭	৯০০.০০	৯০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					৭৫%	২৯%	৭৫%	২৫%		
৭৪	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু :	২৭৮/৩৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০৬৬.০০	১০৬৬.০০			৯৪০.০০	৯৪০.০০					৭২%	৬৫%	৬৫%	২৪%		
৭৫	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনি লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৮/৩৯	১১৫০.০০	১১৫০.০০			৮৬২.৫০	৮৬২.৫০			৬৭৪.৫০	৬৭৪.৫০					৫৯%	৬৩%	৫৯%	৫৯%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৬	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	২৭৮/৪০	১৩২০০.০০	৩৬০০.০০	৯৬০০.০০	৯০০০.০০	১০৯৫০.০০	১৮০০.০০	৯১৫০.০০	৯০০০.০০	৩০৯৭.৫২	৩৫৪.৩১	২৭৪৩.২১	২৫৯১.২১	১৮৫৭.০৬	১৭৯৮.৩০	৩৭%	৪১%	৩৭%	২৩%	ADB	
৭৭	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.৩০/নভেম্বর/১৩ হতে জানুয়ারী/১৬)	অনু :	২৭৮/৪১	৫৪৮.০০	৫৪৮.০০			৫৪৮.০০	৫৪৮.০০			৫৪৮.০০	৫৪৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জানুয়ারী/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৭৮	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৮/৪২	৬৩৫.০০	৬৩৫.০০			৩১৬.৫০	৩১৬.৫০			২৫৫.০০	২৫৫.০০					৭৫%	৫২%	৭৫%	৪০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৯	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	২৭৮/৪৩	৩২৮৫০.০০	৫৩৫০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৯০২৬.৬৩	১৫২৬.৬৩	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	১১১৫৭.৩৩	৯০৬.৩৩	১০২৫১.০৩	১০২৫১.০৩	৭৬২৩.০০	৭৬২৩.০০	৬৫%	৪০%	৬৩%	৩৪%	WB	
৮০	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৪৬/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৭৮/৪৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭৫%	৮৩%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮১	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২৬০০৪৮/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনুঃ	২৮০/৪৫	৩২০০০.০০	১২০০০.০০	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	১৭৫৭৫.০১	৮১৫৪.১৫	৯৪২০.৮৬	৮৬১৩.১৪	১৩৮১৪.৪০	৫৩৫৭.১৫	৮৪৫৭.২৫	৭৬৪৯.৫৩	১১৩৭৮.৬০	৬৭৩৭.৫৬	৭৫%	৫০%	৭৫%	৪৩%	ADB, OFID	
৮২	“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনুঃ	২৮০/৪৬	২৩৫০০.০০	৬০০০.০০	১৭৫০০.০০	১২০০০.০০	১১৯৫৩.৭২	২৪৬৩.৯৪	৯৪৮৯.৭৮	৭৩০৮.৪৭	১০৩৪৮.৮০	৮৫৯.০২	৯৪৮৯.৭৮	৭৩০৮.৪৭		৯৪৮৯.৭৮	৭৫%	৪৫%	৭৫%	৪৪%	JICA	
৮৩	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৮০/৪৭	৬৬০.০০	৬৬০.০০			৩৩০.০০	৩৩০.০০				৯৮.৪৭	৯৮.৪৭				৪৪%	৩০%	৪০%	১৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
<b>নতুন প্রকল্প :</b>																									
৮৪	৫১৪৪- "ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৭১০/৫৪৬	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					১৩৯.৮৯	১৩৯.৮৯					৩৫%	৩২%	৩৫%	২৮%		
৮৫	৫১৪৫- "বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (২০২৬/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	৭১০/৫৪৭	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					৫০.০০	৫০.০০					২৫%	১৫%	২৫%	১০%		
৮৬	"পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	৭১১/৫৫৫	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০						০.০০						৮০%	৩৫%	৮০%	০%		
<b>উপ-মোট (৬৬-৮৬) :</b>				২১৬৭৮৮.০০	৮২৪৯১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৪২৯৭.০০	১২১২০০.০০	১৬০৯৩৫.৫৮	৫১৫৫৯.৭২ (১৮৬৮.২৮)	১০৯৩৭৫.৮৬	১০১৮১৯.০৪	১০৩৭১৯.৯৪	৪৩৭৫০.৯১ (১৮৬৮.২৮)	৫৯৯৬৯.০৩	৫২৪১০.২১	৪৭০৪৯.২৩	৫২৪৮৬.২৫	৭১%	৫৮%	৭০%	৪৮%				
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :</b>																									
৮৭	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু :	৫২৮/৩	১০২০.০০	২২০.০০	৮০০.০০	৫০০.০০	১৬১.০০	৫৫.০০	১০৬.০০	০.০০	১৬১.০০	৫৫.০০	১০৬.০০	০.০০					৫৩%	৩৭%	৫৩%	১৬%	ADB	
<b>উপ-মোট (৮৭) :</b>				১০২০.০০	২২০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	৫০০.০০	১৬১.০০	৫৫.০০ (০.০০)	১০৬.০০	০.০০	১৬১.০০	৫৫.০০ (০.০০)	১০৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫৩%	৩৭%	৫৩%	১৬%				
<b>মোট (নগর) (৬৬-৮৭) :</b>				২১৭৮০৮.০০	৮২৭১১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৫০৯৭.০০	১২১৭০০.০০	১৬১০৯৬.৫৮	৫১৬১৪.৭২ (১৮৬৮.২৮)	১০৯৪৮১.৮৬	১০১৮১৯.০৪	১০৩৮৮০.৯৪	৪৩৮০৫.৯১ (১৮৬৮.২৮)	৬০০৭৫.০৩	৫২৪১০.২১	৪৭০৪৯.২৩	৫২৪৮৬.২৫	৭১%	৫৮%	৭০%	৪৭.৬৯%				
<b>সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																									
৮৮	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	৭০/১১৪	৮৯৮৯.০০	৩৮৫২.০০	৫১৩৭.০০	৪৭২৭.০০	৭৬১৬.০০	২৮৮৯.০০	৪৭২৭.০০	৪৪২৭.০০	৩৫৯২.৬৩	১৯৫১.১১	১৬৪১.৫২	১৪০৬.৪৩	১৭০৫.২১	৮৪২.৪৫	৭৫%	৭৬%	৭০%	৪০%	JBIC, JICA	২৫/০১/১৬ তারিখে পিইসির মিটিং এ প্রকল্পের মেয়াদ আগামী জুন/১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।		
৮৯	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়)। (৮০৫২১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৭০/১১৫	১৯০০০.০০	৫০০০.০০	১৪০০০.০০	১৩৮০০.০০	১৭৫৯৮.০০	৩৭৫০.০০	১৩৮৪৮.০০	১৩৮০০.০০	৭৮৮৩.০০	৩৬০৫.০০	৪২৭৮.০০	৪২৩০.০০	৪২৩০.০০	৪২৩০.০০	৫০%	৫১%	৪৫%	৪১%	ADB, IFAD			
<b>উপ-মোট (৮৮-৮৯) :</b>				২৭৯৮৯.০০	৮৮৫২.০০ (০.০০)	১৯১৩৭.০০	১৮৫২৭.০০	২৫২১৪.০০	৬৬৩৯.০০ (০.০০)	১৮৫৭৫.০০	১৮২২৭.০০	১১৪৭৫.৬৩	৫৫৫৬.১১ (০.০০)	৫৯১৯.৫২	৫৬৩৬.৪৩	৫৯৩৫.২১	৫০৭২.৪৫	৫৮%	৫৯%	৫৩%	৪১%				
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :</b>																									
৯০	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	৪৮২/২৩	১৭৭৮.০০		১৭৭৮.০০		৩৮৯.৮৯		৩৮৯.৮৯		৩৮৯.৮৯		৩৮৯.৮৯		৩৮৯.৮৯				৭৫%	২২%	৭৫%	২২%	JICA	
<b>মোট (কৃষি) (৮৮-৯০) :</b>				২৯৭৬৭.০০	৮৮৫২.০০	২০৯১৫.০০	১৮৫২৭.০০	২৫৬০৩.৮৯	৬৬৩৯.০০	১৮৯৬৪.৮৯	১৮২২৭.০০	১১৮৬৫.৫২	৫৫৫৬.১১	৬৩০৯.৪১	৫৬৩৬.৪৩	৫৯৩৫.২১	৫০৭২.৪৫	৫৯%	৫৬%	৫৪%	৪০%				

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট		ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ					মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
					(০.০০)				(০.০০)				(০.০০)										

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
সেক্টর ৪ পরিবহণ																							
চলতি প্রকল্প :																							
৯১	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	২২২/৮৯	২৪২০.০০	২৪২০.০০			১৮১৫.০০	১৮১৫.০০					১৭৬৪.৪৩	১৭৬৪.৪৩			৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭৩%		
৯২	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৩৯০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	২২২/৯০	৬০০৫.০০	৬০০৫.০০			৪৫০৩.৭৫	৪৫০৩.৭৫					৩৭৯০.০০	৩৭৯০.০০			৭৫%	৬৮%	৭৫%	৬৩%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৩	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)।(২য় সংশোধিত)(৫৯০০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনু :	২২২/৯১	৬৫৭৫.০০	৬৫৭৫.০০			৪৯৩১.২৫	৪৯৩১.২৫					৪৯১৬.৯৫	৪৯১৬.৯৫			৫০%	৮৭%	৫০%	৭৫%		
মোট (পরিবহণ) (৯১-৯৩) :				১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	১১২৫০.০০	১১২৫০.০০	০.০০	০.০০	১০৪৭১.৩৮	১০৪৭১.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৪%	৭৭%	৬৪%	৭০%		
সর্বমোট (১-৯৩) :				৮৭৫৭৯৭.০০	৫৩০৩৫৮.০০ (৬৩৩৫.০০)	৩৪৫৪৩৯.০০	৩২১৮৪৯.০০	৬৭২৫১৩.১৭	৩৭২৮২০.০১ (১৮৬৮.২৮)	২৯৯৬৯৩.১৬	২৮৫৪৯২.৪৫	৪৭০৩৮৪.২৫	৩২১৯২৮.৫৭ (১৮৬৮.২৮)	১৪৮৪৫৫.৬৮	১৩৭৭৭৮.১৪	১৩০৬২৯.৫৩	১২৪৪৩৪.৮৩	৭০%	৬২%	৬৮%	৫৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি			ব্যয়			প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত				আর্থিক	
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০			২১	২২
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৯৪	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননু :	৬৯০/৯৬																			*০৯/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৫/০৪/২০১৪ তারিখে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	
৯৫	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৬৯০/৯৭																			০৬/১০/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৯৬	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯০/৯৮																				
৯৭	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৬৯০/১০০																			২৯/১০/১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
৯৮	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯০/১০১																				
৯৯	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৬৯০/১০২																			০৯/১২/১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
১০০	কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, বরুড়া, দেবিদ্বার, ব্রাহ্মণপাড়া, মুরাদগঞ্জ, চান্দিনা, মতলব (উত্তর) ও মতলব (দক্ষিণ) উপজেলা) (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯১/১০৩																				
১০১	বিভিন্ন জেলার ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯১/১০৪																				
১০২	সারা দেশে ১০০টি ব্রিজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯১/১০৫																				
১০৩	বৃহত্তর বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা) ২য় পর্যায়। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৬৯১/১০৬																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১০৪	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) ২য় পর্যায়। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৭																				
১০৫	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৮																				
১০৬	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৯																				
১০৭	গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গোবিন্দগঞ্জ, হাকিমপুর, বিরামপুর, ঘোড়াঘাট, নবাবগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রাণীশংকৈল উপজেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১০																				
১০৮	ফরিদপুর ও শরিয়তপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ফরিদপুর সদর, মধুখালী, বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা ও নড়িয়া উপজেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১১																				
১০৯	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অনুঃ	৬৯১/১১২																			২৯/০৯/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
১১০	গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তশরণ/শক্তিশালীকরণ/জ্যামিতিক মাননোত্তরণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৩																				
১১১	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৪																				
১১২	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ (জামালপুর ও শেরপুর জেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৫																				
১১৩	ময়মনসিংহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৬																				
১১৪	গ্রামীণ সড়কে নিরাপত্তা উন্নতকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৭																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১১৫	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু : ৬৯১/১১৮																				০২/০২/২০১৬ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
১১৬	রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অনু : ৬৯১/১১৯																					
১১৭	লাঙ্গলবন্দের স্নানঘাটের রাস্তাঘাটসহ রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৭)	অনু : ৬৯১/১২০																					
১১৮	ঢাকা মাহনগর মহাশাশান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৭)	অনু : ৬৯১/১২১																					
<b>সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ</b>																							
১১৯	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	অনু : ৭১০/৫৪৫																					
১২০	পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ৭১০/৫৪৮																					
১২১	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ উপজেলার পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ৭১০/৫৪৯																				২১/০১/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
১২২	লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অনু : ৭১০/৫৫০																					
১২৩	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ৭১০/৫৫১																				২৭/০১/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
১২৪	দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ৭১০/৫৫২																					
১২৫	গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনু : ৭১০/৫৫৩																					
১২৬	জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অনু : ৭১১/৫৫৪																					
১২৭	বাউফল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ৭১১/৫৫৬																					
<b>বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য</b>																							
<b>সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ</b>																							

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি		ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬			১৭	১৮	১৯	২০	২১
১২৮	Urban Environment Project (July 2015 to June 2017)	অননু : ১১১/২৫৪																							ADB	
১২৯	Strengthening Paurashava Governance Project (July 2015 to June 2017)	অননু : ১১১/২৫৫																							JICA	
১৩০	National Urban Poverty Reduction Programme (July 2015 to June 2017)	অননু : ১১১/২৫৫																							DFID & UNDP	
<b>সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)</b>																										
১৩১	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননু : ১৫২/৪২																							JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১৩২	এলজিইডি'র এনভারনমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারনমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননু : ১৫২/৪৩																							JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।