

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৩-২৪)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়					ব্যয়			প্রকল্প সাহায্যের টাকালংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভি)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকালংশ		মোট	সিডিভি	মোট	টাকালংশ		মোট	টাকালংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭২	১৫৫০৩৫৮.০০	১২১৮৮২৪.০০ (০.০০)	৩৩১৫৩৪.০০	৩৩০৪৩৪.০০	৪৬৫৩০০.৭৪ (৩০%)	৩৫৬৫০৯.০৫ (২৯%)	০.০০	১০৮৭৯১.৬৯ (৩৩%)	১০৮৫৪৩.৬৯ (৩৩%)	২৬০৭৩৭.৯৯ (১৭%)	২২৪০৯৬.৩৮ (১৮%)	০.০০	৩৬৬৪১.৬০ (১১%)	৩৬০৯৩.৬০ (১১%)	২২০২৭.৩৭	১৪৭৬৮.৪৭	২৫%	২৩.৬৭%	২৫%	১৬.৮২%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৬	৩৮১৭৩৪.০০	১৯৯৭৬৪.০০ (০.০০)	১৮১৯৭০.০০	১৭৬২৩১.০০	৯৬৩৩২.১৪ (২৫%)	৩৮১২২.৯৬ (১৯%)	০.০০	৫৮২০৯.১৮ (৩২%)	৫৮১১৮.৪৩ (৩৩%)	৩১৮৮৪.৪৪ (৮%)	২১৮৮৬.৭৯ (১১%)	০.০০	৯৯৯৭.৬৫ (৫%)	৯৯৪১.৪০ (৬%)	৯৬৪৩.৯৬	২৪৮২.০৫	২৫%	১৪.০৫%	২৫%	৮.৩৫%
কৃষি সেक्टर (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৫৭৮০০.০০	৪৩৭৫০.০০	১৪০৫০.০০	১২৬৫০.০০	২৪১৩২.৬৮ (৪২%)	১০৮৭৪.৯০ (২৫%)	০.০০	১৩২৫৭.৭৮ (৯৪%)	১২৬৫০.০০ (১০০%)	৪৪১৩.৩২ (৮%)	৩৫৩৪.৫৪ (৮%)	০.০০	৮৭৮.৭৮ (৬%)	২৭১.০০ (২%)	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	২৫%	১০.৩৫%	২৫%	৭.৬৪%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৫৯১৬.০০	২১০৬.০০	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	৯২৯.৯৯ (১৬%)	৫১৯.৬৮ (২৫%)	০.০০	৪১০.৩১	৪১০.৩১	৬৭০.১১ (১১%)	২৫৯.৮০ (১২%)	০.০০	৪১০.৩১	৪১০.৩১	০.০০	০.০০	১০০%	৩০.০০%	১০০%	১১.৩৩%
সর্বমোট :	১০২	১৯৯৫৮০৮.০০	১৪৬৪৪৪৪.০০ (০.০০)	৫৩১৩৬৪.০০	৫২৩১২৫.০০	৫৮৫৭৪৯.০২ (২৯.৩৫%)	৪০৬০২৬.৫৯ (২৭.৭৩%)	০.০০	১৭৯৭২২.৪৩ (৩৩.৮২%)	১৭৯৭২২.৪৩ (৩৪.৩৬%)	২৯৭৭০৫.৮৫ (১৪.৯২%)	২৪৯৭৭৭.৫১ (১৭.০৬%)	০.০০	৪৭৯২৮.৩৪ (৯.০২%)	৪৬৭১৬.৩১ (৮.৯৩%)	৪৫১৪০.৪৭	৩০৭১৯.৬৬	২৫%	২১.৪৭%	২৫%	১৪.৯২%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৮																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৪৩																				
মোট প্রকল্প :	১৫৩																				

(মো: সহিদুল ইসলাম)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৩-২৪)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

(শতক টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাক্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
লক্ষ্য প্রকল্প :																							
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যশ্রান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৭৮৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৮৯/১	১৮২০.০০	১৮২০.০০			১২৯.৮৮	১২৯.৮৮			০.০০						২৫%	৬০.০০%	২৫%	০.০০%		
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনু :	১৮৯/২	১৪৭০০.০০	১৪৭০০.০০			৩৬৭২.৮৭	৩৬৭২.৮৭			৩৩৪৩.৯৮	৩৩৪৩.৯৮					২৫%	২৭.০০%	২৫%	২২.৭৫%		
৩	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব গোলাম মাওলা	অনু :	১৮৯/৩	১০০০.০০	১০০০.০০			২৪৯.৯৫	২৪৯.৯৫			২৩৬.৯০	২৩৬.৯০					২৫%	২৪.০০%	২৫%	২৩.৬৯%		
৪	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ বি এম নাজমুল করিম	অনু :	১৮৯/৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৪৭.৭৯	৬২৪৭.৭৯			৪৩৪৫.১৬	৪৩৪৫.১৬					২৫%	১৮.৭৪%	২৫%	১৭.৩৮%		
৫	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনু :	১৮৯/৫	১৬৮৬.০০	৩৮৬.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	৯৬.০০	৯৬.০০			২৫.৩২	২৫.৩২					২৫%	৩.০০%	২৫%	১.৫০%	IFAD STF	
৬	২২৪০৪৮২০০-হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনু :	১৮৯/৬	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১২.০০%	২৫%	০.০০%	JICA	জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৭	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্ভোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৮৯/৭	৪১৮৭০.০০	১৪০.০০	৪১৭৩০.০০	৪১৭৩০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১২.০০%	২৫%	০.০০%	WB	প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৮৯/৮	৪১১৫৫.০০	৫৫০.০০	৪০৬০৫.০০	৪০৬০৫.০০	১৩৬.০০	১৩৬.০০			০.০০						২৫%	১২.০০%	২৫%	০.০০%	WB	
৯	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ অনুসংগণিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনু :	১৯০/৯	৭৩২০০.০০	৮৩৭.০০	৭২৩৬৩.০০	৭২৩৬৩.০০	৭২৪৪৫.৫৪	৮২.৫৪	৭২৩৬৩.০০	৭২৩৬৩.০০	১০৯৯১.৪৫	৪৮.১২	১০৯৪৩.৩৩	১০৯৪৩.৩৩	৯৪৮২.৯২	৯৪৮২.৯২	২৫%	৩০.০০%	২৫%	১৫.০২%	WB	
১০	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনু :	১৯১/১২	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	১৯১/১৩	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			৯৭৪৭.০৭	৯৭৪৭.০৭			৪৮১২.১৪	৪৮১২.১৪					২৫%	১৪.৯৩%	২৫%	১০.৬৯%		
১২	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	১৯১/১৪	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			১৭৪৪৮.৪৩	১৭৪৪৮.৪৩			১৭১৪৪.২৯	১৭১৪৪.২৯					২৫%	২৭.০০%	২৫%	২৪.৪৯%		
১৩	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনু :	১৯১/১৫	৭২৩৪.০০	৭২৩৪.০০			১৭৭০.৫১	১৭৭০.৫১			১৪৪৫.৭৪	১৪৪৫.৭৪					২৫%	২২.৫৫%	২৫%	১৯.৯৯%		
১৪	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনু :	১৯১/১৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬১২৪.০৪	৬১২৪.০৪			১৮৪৫.০০	১৮৪৫.০০					২৫%	২২.০০%	২৫%	৭.৩৮%		
১৫	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)। (৬২২৯৯.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহমুর	অনু :	১৯২/১৭	৭৬৭২.০০	৭৬৭২.০০			১৯১৮.০০	১৯১৮.০০			৯০০.৪১	৯০০.৪১					২৫%	২৯.০০%	২৫%	১১.৭৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	১৯২/১৮	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১৬.০০%	২৫%	০.০০%		
১৭	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৫) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনু :	১৯২/১৯	১৩৭২৫.০০	১৩৭২৫.০০			৩৪৩০.২৩	৩৪৩০.২৩			৩৪০৪.১৬	৩৪০৪.১৬					২৫%	২৮.০২%	২৫%	২৪.৮০%		
১৮	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনু :	১৯২/২০	১১০০০.০০	১১০০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			২৬৮৬.৭১	২৬৮৬.৭১					২৫%	৩৬.০০%	২৫%	২৪.৪২%		
১৯	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনু :	১৯২/২১	১১৮৬৫.০০	১১৮৬৫.০০			২৯৬৬.২৫	২৯৬৬.২৫			১৪০৬.৭১	১৪০৬.৭১					২৫%	১৮.০০%	২৫%	১১.৮৬%		
২০	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনু :	১৯২/২২	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০			৪৫৭৪.০৩	৪৫৭৪.০৩			২২৭৪.০৩	২২৭৪.০৩					২৫%	১৭.০০%	২৫%	১২.৪৩%		
২১	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব সেলিম সরকার	অনু :	১৯২/২৩	৩২৮৭৫.০০	৩২৮৭৫.০০			৮০৬৭.৯৩	৮০৬৭.৯৩			৮০১১.৫৭	৮০১১.৫৭					২৫%	২৮.০১%	২৫%	২৪.৩৭%		
২২	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু :	১৯২/২৪	৭৮৫৫.০০	৭৮৫৫.০০			১৯৬৩.০৯	১৯৬৩.০৯			১৫৯৩.৫০	১৫৯৩.৫০					২৫%	৪১.০৮%	২৫%	২০.২৯%		
২৩	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনু :	১৯২/২৫	১০৯৫০.০০	১০৯৫০.০০			২৬৭৫.০০	২৬৭৫.০০			৫৪১.২৩	৫৪১.২৩					২৫%	৫.০০%	২৫%	৪.৯৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
২৪	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনু :	১৯২/২৬	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০					৭৪৩১.৬১	৭৪৩১.৬১			৭৩৬৭.০০	৭৩৬৭.০০					২৫%	৩৫.০০%	২৫%	২৪.৫৬%		
২৫	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনু :	১৯৩/২৭	২২৮৭৫.০০	২২৮৭৫.০০					৫৭১৮.৭৫	৫৭১৮.৭৫			২৪৩৪.০০	২৪৩৪.০০					২৫%	২২.০০%	২৫%	১০.৬৪%		জুন/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের প্রক্রিয়াধীন।
২৬	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনু :	১৯৩/২৮	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০					৮৭৫০.০০	৮৭৫০.০০			৪০৭১.২০	৪০৭১.২০					২৫%	২৫.৭২%	২৫%	১১.৬৩%		
২৭	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনু :	১৯৩/২৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০					৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			৫৮৯৩.১৭	৫৮৯৩.১৭					২৫%	২৬.১২%	২৫%	২৩.৫৭%		
২৮	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/ অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু :	১৯৩/৩০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০					৯৯৯৫.২৫	৯৯৯৫.২৫			৮৪৭৯.৮৩	৮৪৭৯.৮৩					২৫%	৩০.২১%	২৫%	২১.২০%		
২৯	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৯৩/৩১	২৯৭০০.০০	২৯৭০০.০০					৭৪২২.৬৭	৭৪২২.৬৭			৭৩৪২.৬৯	৭৩৪২.৬৯					২৫%	২৫.০০%	২৫%	২৪.৭২%		
৩০	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু :	১৯৩/৩২	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০					৬২৪৯.২৮	৬২৪৯.২৮			৩৮৫৪.১৪	৩৮৫৪.১৪					২৫%	২৪.৮৬%	২৫%	১৫.৪২%		
৩১	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনু :	১৯৩/৩৩	৩৬৬০০.০০	৩৬৬০০.০০					৯১৩৬.৯৪	৯১৩৬.৯৪			৮৩১৯.৭৬	৮৩১৯.৭৬					২৫%	২৯.৮২%	২৫%	২২.৭৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
৩২	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯৩/৩৪	৮৭.০০	৮৭.০০			২১.৬৬	২১.৬৬			১২.৩২	১২.৩২					২৫%	১০০%	২৫%	১৪.১৬%		
৩৩	২২৪২৫৩২০০-ঝলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনু :	১৯৩/৩৫	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০			৪৫৭৪.২৭	৪৫৭৪.২৭			১৯৯০.০০	১৯৯০.০০					২৫%	২০.০০%	২৫%	১০.৮৭%		
৩৪	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ এস এম করীর	অনু :	১৯৩/৩৬	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০			৪৫২৫.৩৩	৪৫২৫.৩৩			১৫০১.৮১	১৫০১.৮১					২৫%	৩০.০৫%	২৫%	৮.২১%		
৩৫	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান	অনু :	১৯৩/৩৭	১৪৭০০.০০	১৪৭০০.০০			৩৬৭৪.৬০	৩৬৭৪.৬০			৩৫৫৭.৬৪	৩৫৫৭.৬৪					২৫%	২৮.০০%	২৫%	২৪.২০%		
৩৬	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনু :	১৯৪/৩৮	৪৩১০০.০০	৪৩১০০.০০			১০৭৫৬.৩৫	১০৭৫৬.৩৫			৫৬৬০.৯৬	৫৬৬০.৯৬					২৫%	২৩.৭৮%	২৫%	১৩.১৩%		
৩৭	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনু :	১৯৪/৩৯	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০			৪৫৭৪.৩২	৪৫৭৪.৩২			২১২৭.৩৩	২১২৭.৩৩					২৫%	১২.০০%	২৫%	১১.৬২%		
৩৮	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া	অনু :	১৯৪/৪০	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			২৯.৮০	২৯.৮০					২৫%	১০.০০%	২৫%	১.৮৬%		
৩৯	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৯৪/৪১	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			৮৬৯৮.৩৪	৮৬৯৮.৩৪			৬২৬৪.০০	৬২৬৪.০০					২৫%	২৩.১৬%	২৫%	১৭.৯০%		
৪০	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	১৯৪/৪২	৭৪০০.০০	৭৪০০.০০			১৮১২.২০	১৮১২.২০			৩.৭৫	৩.৭৫					২৫%	১.০০%	২৫%	০.০৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো-দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৪১	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১ম সংশোধিত) (১৭২৩১৫.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সালামা শহীদ।	অনু :	১৯৪/৪৩	৪০৯১৮.০০	৪০৯১৮.০০				১০১৬৩.৮০	১০১৬৩.৮০				৬৯৮২.৫২	৬৯৮২.৫২				২৫%	২৫.০০%	২৫%	১৭.০৬%		
৪২	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনু :	১৯৪/৪৪	৩২৫০০.০০	৩২৫০০.০০				৭৯৯৮.৩৭	৭৯৯৮.৩৭				৭৮৩৫.৪৮	৭৮৩৫.৪৮				২৫%	২৪.৭৩%	২৫%	২৪.১১%		
৪৩	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তাফিজুল রহমান	অনু :	১৯৪/৪৫	৫২০৩.০০	৫২০৩.০০				১৩০০.৬৭	১৩০০.৬৭				৭.৮১	৭.৮১				২৫%	৬.৪৫%	২৫%	০.১৫%		
৪৪	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু :	১৯৪/৪৬	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০				৯৪৯.৬৫	৯৪৯.৬৫				৩১.২৭	৩১.২৭				২৫%	৩.০০%	২৫%	০.৮২%		
৪৫	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনু :	১৯৪/৪৭	১১৫০০০.০০	১১৫০০০.০০				৮৫৫৫০.৬৫	৮৫৫৫০.৬৫				৩৬৮৪৮.৮৩	৩৬৮৪৮.৮৩				২৫%	৩৫.৫৫%	২৫%	৩২.০৪%		
৪৬	২২৪৩২৫৩০০-মুর্শিবাড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প ((৫৯০৫৫৯.০০/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনু :	১৯৪/৪৮	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০				১২৪৬৪.৮৩	১২৪৬৪.৮৩				১২২২২.৭৬	১২২২২.৭৬				২৫%	২৭%	২৫%	২৪.৪৫%		
৪৭	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খালিল	অনু :	১৯৫/৪৯	১৪৭০০.০০	১৪৭০০.০০				৩৬৭৪.১৬	৩৬৭৪.১৬				৩১৫৪.৫০	৩১৫৪.৫০				২৫%	২৮.৪৩%	২৫%	২১.৪৬%		
৪৮	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনু :	১৯৫/৫০	১১০০০.০০	১১০০০.০০				২৭৪৯.৩১	২৭৪৯.৩১				১১২৩.২২	১১২৩.২২				২৫%	১৬.৫৫%	২৫%	১০.২১%		
৪৯	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনু :	১৯৫/৫১	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০				৯৯৬০.৫২	৯৯৬০.৫২				১৫৩৮.২৭	১৫৩৮.২৭				২৫%	৬.২৭%	২৫%	৩.৮৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
৫০	২২৪৩৪৫৮০০-যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৯৫/৫২	২৬৬৪.০০	২৬৬৪.০০			৬৬৩.৫০	৬৬৩.৫০			২৪৮.৯৬	২৪৮.৯৬					২৫%	৩২.৪৬%	২৫%	৯.৩৫%		
৫১	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৫/৫৩	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৩৪২.২২	১৩৪২.২২			১২৪৫.৭৩	১২৪৫.৭৩					২৫%	২০.০০%	২৫%	১৯.১৭%		
৫২	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৫/৫৪	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০			৩৮৭৩.৯৬	৩৮৭৩.৯৬			৩৭৯৯.৫১	৩৭৯৯.৫১					২৫%	৩৩.৯৯%	২৫%	২৪.৫১%		
৫৩	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৫/৫৫	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৫৮৪.৩৮	১৫৮৪.৩৮			২৩৯.৪৯	২৩৯.৪৯					২৫%	২০.৫৩%	২৫%	৩.৬৮%		
৫৪	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব এস. কে. আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৫/৫৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২২৩.১৪	১২২৩.১৪			১৬৬.০৭	১৬৬.০৭					২৫%	২০.০০%	২৫%	৩.৩২%		
৫৫	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ	১৯৫/৫৭	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			১১২৪৯.২৬	১১২৪৯.২৬			৯৭৪৪.০০	৯৭৪৪.০০					২৫%	২৬.৯৩%	২৫%	২১.৬৫%		
৫৬	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	১৯৫/৫৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৬২২.২৫	১৬২২.২৫			১৩৯৯.৩৩	১৩৯৯.৩৩					২৫%	২৮.৩২%	২৫%	২১.৫৩%		
৫৭	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৯৫/৫৯	৯৭০০.০০	৯৭০০.০০			২১৪৬.৭৫	২১৪৬.৭৫			৫৫.৭০	৫৫.৭০					২৫%	২.১২%	২৫%	০.৫৭%		
৫৮	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনুঃ	১৯৬/৬০	৫২০০.০০	৫২০০.০০			১২৯২.৫০	১২৯২.৫০			৩৮৭.৫১	৩৮৭.৫১					২৫%	৮.০০%	২৫%	৭.৪৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ											
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০	২১
৫৯	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) মোঃ আল-আমীন খান	অনু :	১৯৬/৬১	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৬২৫.০০	১৬২৫.০০					৭৯১.৮৬	৭৯১.৮৬					২৫%	১৩.০০%	২৫%	১২.১৮%			
৬০	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনু :	১৯৬/৬২	১৩৮০.০০	১৩৮০.০০			৩৪৫.০০	৩৪৫.০০					২.১৯	২.১৯					২৫%	৫.০%	২৫%	০.১৬%			
৬১	২২৪০৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনু :	১৯৬/৬৩	২৩০০০.০০	৩০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	৫২৩৭.২২	৭৫০.০০	৪৪৮৭.২২	৪৪৮৭.২২	৩৩৩৫.৪৪	৪২.৬৯	৩২৯২.৭৪	৩২৯২.৭৪	২৪০৫.০৯	৩২৯২.৭৪			২৫%	২২.১৯%	২৫%	১৪.৫০%	SFD OFID		
৬২	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু :	১৯৬/৬৪	৯৬৪৪.০০	৫৬১৪.০০	৪০৩০.০০	৪০৩০.০০	০.০০								৭১১.৬৬				২৫%	১৫.০০%	২৫%	০.০০%	IDB	জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	
৬৩	২২৪২১৫২০০-জলাবায়ু সফিফ্র অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনু :	১৯৬/৬৫	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	৯৯৮.০০	৭৫০.০০	২৪৮.০০						৪২৫.৩৬	১৭৭.৩৬	২৪৮.০০		২৫%	১৮.৬৩%	২৫%	২.৩৬%	KFW, GCF		
৬৪	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বৃকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনু :	১৯৬/৬৬	১১০১৪.০০	৩১০৩.০০	৭৯১১.০০	৭৯১১.০০	৮৬৮৪.৫৬	৭৭৩.৫৬	৭৯১১.০০	৭৯১১.০০			৬৫১.৬০	১৭৫.৪৯	৪৭৬.১১	১৭৬.১১	৭৯১১.০০	৪৭৬.১১		২৫%	১৭.০০%	২৫%	৫.৯২%	IFAD	
৬৫	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোথ্রাম ফর সাপোর্টিং ফরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল আহসান	অনু :	১৯৬/৬৭	১২০০০০.০০	৪০০০০.০০	৮০০০০.০০	৮০০০০.০০	৩০০০০.০০	১০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			২৭১১৯.৬৮	৯২২০.৭৩	১৭৮৯৮.৯৫	১৭৮৯৮.৯৫	১৫১৬.৭০	১৫১৬.৭০		২৫%	২৬.০৯%	২৫%	২২.৬০%	WB	
৬৬	২২৪২৪৯৭০০-ফরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৩৬৬৭৪২.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনু :	১৯৭/৬৮	৫৪৩৯৫.০০	১৭৮০০.০০	৩৬৫৯৫.০০	৩৬৫৯৫.০০	৮১৪১.৮২	৪৪৫০.০০	৩৬৯১.৮২	৩৬৯১.৮২			৫০৬২.২১	১৩৭০.৩৯	৩৬৯১.৮২	৩৬৯১.৮২				২৫%	১৪.০০%	২৫%	৯.৩১%	ADB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
৬৭	২২২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনু :	১৯৭/৬৯	৬০০০.০০	১০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	২৪৯.৪০	২৪৯.৪০			৮০.০০	৮০.০০			২৫%	১৫.০০%	২৫%	১.৩৩%	ADB			
৬৮	২২২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনু :	১৯৭/৭০	৮২৩৫.০০	১২৩৫.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৩৯৯.০৮	৩০৮.৪৩	৯০.৬৫	৯০.৬৫	১১০.৬০	১৯.৯৫	৯০.৬৫	৯০.৬৫	২৫%	৯.০০%	২৫%	১.৩৪%	JICA			
নতুন প্রকল্প																							
৬৯	২২৪৩৭২৮০০-রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপটেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব অরুন কুমার চৌধুরী	অনু :	১৯৭/৭১	১০০.০০	১০০.০০			২৫.০০	২৫.০০			০.০০				২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%				
চলতি প্রকল্প																							
৭০	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আনিসুর রহমান সোহেল	অনু :	২০১/৮৭	১৭৮৩.০০	১৭৮৩.০০			৪৪৫.১২	৪৪৫.১২			৩৮৩.৭৮	৩৮৩.৭৮			২৫%	২৫.০০%	২৫%	২১.৫২%				
৭১	২২৪৩৪৭৯০০-রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব আনিসুর রহমান সোহেল	অনু:	২০১/৮৮	৯১৫০.০০	৯১৫০.০০			২২৮৬.৯৩	২২৮৬.৯৩			১৮২১.৪২	১৮২১.৪২			২৫%	২৫.০০%	২৫%	১৯.৯১%				
নতুন প্রকল্প																							
৭২	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনু :	৩৬৫/১	২৬০০.০০	২৬০০.০০			৬৪৯.৫০	৬৪৯.৫০			৫.১৯	৫.১৯			২৫%	১০.০০%	২৫%	০.২০%				
মোট (পল্লী) (১-৭২) :				১৫৫০৩৫৮.০০	১২১৮৮২৪.০০	৩৩১৫৩৪.০০	৩৩০৪৩৪.০০	৪৬৫৩০০.৭৪	৩৫৬৫০৯.০৫	১০৮৭৯১.৬৯	১০৮৫৪৩.৬৯	২৬০৭৩৭.৯৯	২২৪০৯৬.৩৮	৩৬৬৪১.৬০	৩৬০৯৩.৬০	২২০২৭.৩৭	১৪৭৬৮.৪৭	২৫%	২৩.৬৭%	২৫%	১৬.৮২%		
সেতুর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
চলতি প্রকল্প :																							
৭৩	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহনূর	অনু :	২৩১/৯	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			০.০০				২৫%	০%	২৫%	০.০০%				
৭৪	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬২	৪৬৪৯.০০	৪৬৪৯.০০			০.০০				০.০০				২৫%	২৮.০০%	২৫%	০.০০%		জুন/২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দলের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭৫	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন	অনু :	২৪০/৬৩	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০					৯৯৯৮.৬২	৯৯৯৮.৬২			৯৯০৬.২১	৯৯০৬.২১			২৫%	৩৫.৪৬%	২৫%	২৪.৭৭%		
৭৬	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু :	২৪০/৬৪	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০					৮৭৪৯.৪০	৮৭৪৯.৪০			৫০৫৭.৮১	৫০৫৭.৮১			২৫%	২৬.১১%	২৫%	১৪.৪৫%		
৭৭	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৪৮৬.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬৫	১৩২৮০.০০	১৩২৮০.০০					০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			২৫%	০.৪৫%	২৫%	০.০০%		জুন/২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৭৮	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৪০/৬৬	১১০০০.০০	১১০০০.০০					২৪৭৪.৬২	২৪৭৪.৬২			২৫.১৯	২৫.১৯			২৫%	১.০০%	২৫%	০.২৩%		
৭৯	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন ভূঞা	অনু :	২৪০/৬৭	৪৯৯৮.০০	৪৯৯৮.০০					১২৪৬.৯৪	১২৪৬.৯৪			৪২১.৩২	৪২১.৩২			২৫%	২১.৫০%	২৫%	৮.৪৩%		
৮০	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২৪১/৬৮	১.০০	১.০০					০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০২৩ এ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
৮১	২২৪২৭৫৭০০-টাসাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনু :	২৪১/৬৯	৪৫৭৫.০০	৪৫৭৫.০০					০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			২৫%	১৫.০০%	২৫%	০.০০%		
৮২	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনু :	২৪১/৭০	৫০০০.০০	৫০০০.০০					১২৪৫.৩৬	১২৪৫.৩৬			১০.৪৩	১০.৪৩			২৫%	০.২৪%	২৫%	০.২১%		
৮৩	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/নভেম্বর/২০২০ হতে এপ্রিল/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	২৪১/৭১	৮৯০.০০	৮৯০.০০					০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		জুন/২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
৮৪	২২৪৩৩৫৯০০-পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (৩৭৭২.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৪)	অনুঃ	২৪১/৭২	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	
৮৫	২২৪৩৩৬০০০-চাঁদাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৪১/৭৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০				২৪৪৩.৪৯	২৪৪৩.৪৯					২৫%	৩২.৮৯%	২৫%	২৪.৪৩%	
৮৬	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৪১/৭৪	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%	
৮৭	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৪৬৮০.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪১/৭৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০				৬০০.০০	৬০০.০০					২৫%	৫৬%	২৫%	২৪.০০%	
৮৮	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৪১/৭৬	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			১৫৪৫.১৭	১৫৪৫.১৭				৬৫০.২৩	৬৫০.২৩					২৫%	৯.০০%	২৫%	৮.৬৭%	
৮৯	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৮৭৬০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৭	২০০০.০০	২০০০.০০			৪৯৯.৯৮	৪৯৯.৯৮				৪৮২.৫২	৪৮২.৫২					২৫%	৪২.৪২%	২৫%	২৪.১৩%	
৯০	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৯০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৮	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০				০.৫০	০.৫০					২৫%	২২.৮৬%	২৫%	০.০২%	
৯১	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব নূর নবী	অনুঃ	২৪২/৭৯	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০				২৫০.০০	২৫০.০০					২৫%	২৬.০০%	২৫%	২৫.০০%	
৯২	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩৮৭৬.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৫) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২৪২/৮০	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৪.৯৫	৬২৪.৯৫				৩৯২.০০	৩৯২.০০					২৫%	২৪.০০%	২৫%	১৫.৬৮%	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৩	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮৬৫০০.০০/এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনু :	২৪২/৮১	২২৮৭৫.০০	১২৯৩৮.০০	৯৯৩৭.০০	৯৭৬৭.০০	৫৬৬৮.৩৬	৩১৮৬.৩১	২৪৮২.০৫	২৪৩৯.৫৫	১১৮২.৬৪	১১৬.২৯	১০৬৬.৩৫	১০৫৮.৩৫	৯৬৪৩.৯৬	২৪৮২.০৫	২৫%	২০.৩৬%	২৫%	৫.১৭%		Kuwait
৯৪	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনু :	২৪২/৮২	৩৫০০০.০০	৫০০০.০০	৩০০০০.০০	২৮২০০.০০	২৯৪৯৮.২৫	১২৫০.০০	২৮২৪৮.২৫	২৮২০০.০০	৪১৯৬.৯৭	১০২৫.৯৪	৩১৭১.০৩	৩১২২.৭৮			২৫%	২১.০০%	২৫%	১১.৯৯%		ADB
৯৫	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিবুর রহমান	অনু :	২৪২/৮৩	১১০৩৮০.০০	৪৫৮.০০	১০৯৯২২.০০	১০৯৯২২.০০	২৭৫৯৩.৩৮	১১৪.৫০	২৭৪৭৮.৮৮	২৭৪৭৮.৮৮	৫৭৭৫.৪২	১৫.১৫	৫৭৬০.২৭	৫৭৬০.২৭			২৫%	৬.০০%	২৫%	৫.২৩%		WB
৯৬	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনু :	২৪২/৮৪	৩৭৪৮৪.০০	২৪৩৭৩.০০	১৩১১১.০০	৯৯১১.০০	১০৮৭.৫০	১০৮৭.৫০			৪৭০.৪৪	৪৭০.৪৪					২৫%	২.২৭%	২৫%	১.২৬%		JICA
নতুন প্রকল্প																							
৯৭	২২৪৩৭১৩০০-কোম্পাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনু :	২৪২/৮৫	২২৫৯১.০০	৪১০০.০০	১৮৪৯১.০০	১৮৪৩১.০০	৭২৪.৬১	৭২৪.৬১			১৯.২৭	১৯.২৭					২৫%	০.২৯%	২৫%	০.০৯%		JICA
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																							
চলতি প্রকল্প :																							
৯৮	২২৩০৪৭১০০-ক্রাইমেট রেসিলিয়েন্স ইনকুসিভ স্মার্ট সিটিজ প্রজেক্ট (সিআরআইএসসি)। (৪৮৮৪.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২৩) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	৪২৮/২	৫০৯.০০		৫০৯.০০		০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%		GIZ
উপ-মোট (৭৩-৯৮) :				৩৮১৭৩৪.০০	১৯৯৭৬৪.০০ (০.০০)	১৮১৯৭০.০০	১৭৬২৩১.০০	৯৬৩৩২.১৪	৩৮১২২.৯৬ (০.০০)	৫৮২০৯.১৮	৫৮১১৮.৪৩	৩১৮৮৪.৪৪	২১৮৮৬.৭৯ (০.০০)	৯৯৯৭.৬৫	৯৯৪১.৪০	৯৬৪৩.৯৬	২৪৮২.০৫	২৫%	১৪.০৫%	২৫%	৮.৩৫%		
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
চলতি প্রকল্প :																							
৯৯	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনু :	১১০/৯৪	১৩৭২৫.০০		১৩৭২৫.০০		৩৪২৯.৩১	৩৪২৯.৩১			১৩৮০.২৯	১৩৮০.২৯					২৫%	১৩.১৩%	২৫%	১০.০৬%		
১০০	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনু :	১১০/৯৫	২৬০২৫.০০		২৬০২৫.০০		৬৪৫০.৭১	৬৪৫০.৭১			১৫০১.২২	১৫০১.২২					২৫%	১০.০৩%	২৫%	৫.৭৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
১০১	২২৪১৪৭০০০-সুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম	অনুঃ	১১০/৯৬	১৮০৫০.০০	৪০০০.০০	১৪০৫০.০০	১২৬৫০.০০	১৪২৫২.৬৬	৯৯৪.৮৮	১৩২৫৭.৭৮	১২৬৫০.০০	১৫৩১.৮১	৬৫৩.০৩	৮৭৮.৭৮	২৭১.০০	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	২৫%	৮.৬৯%	২৫%	৮.৪৯%	JICA	
	উপ-মোট (৯৯-১০১) :			৫৭৮০০.০০	৪৩৭৫০.০০ (০.০০)	১৪০৫০.০০	১২৬৫০.০০	২৪১৩২.৬৮	১০৮৭৪.৯০ (০.০০)	১৩২৫৭.৭৮	১২৬৫০.০০	৪৪১৩.৩২	৩৫৩৪.৫৪ (০.০০)	৮৭৮.৭৮	২৭১.০০	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	২৫%	১০.৩৫%	২৫%	৭.৬৪%		
	সেক্টর : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং গানিসম্পদ																						
	চলতি প্রকল্প																						
১০২	২২৪৩৪৬০০০-চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২১১/১২	৫৯১৬.০০	২১০৬.০০	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	৯২৯.৯৯	৫১৯.৬৮	৪১০.৩১	৪১০.৩১	৬৭০.১১	২৫৯.৮০	৪১০.৩১	৪১০.৩১			১০০%	৩০.০০%	১০০%	১১.৩৩%	Netherland, IFAD	
	উপ-মোট (১০২) :			৫৯১৬.০০	২১০৬.০০ (০.০০)	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	৯২৯.৯৯	৫১৯.৬৮ (০.০০)	৪১০.৩১	৪১০.৩১	৬৭০.১১	২৫৯.৮০ (০.০০)	৪১০.৩১	৪১০.৩১	০.০০	০.০০	১০০%	৩০.০০%	১০০%	১১.৩৩%		
	সর্বমোট (১-১০২) :			১৯৯৫৮০৮.০০	১৪৬৪৪৪৪.০০ (০.০০)	৫৩১৩৬৪.০০	৫২৩১২৫.০০	৫৮৬৬৯৫.৫৫	৪০৬০২৬.৫৯ (০.০০)	১৮০৬৬৮.৯৬	১৭৯৭২২.৪৩	২৯৭৭০৫.৮৫	২৪৯৭৭৭.৫১ (০.০০)	৪৭৯২৮.৩৪	৪৬৭১৬.৩১	৪৫১৪০.৪৭	৩০৭১৯.৬৬	২৫%	২১.৪৭%	২৫%	১৪.৯২%		

ক্র. নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																								
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ	১৯১/১৬	০.০০				০.০০					০.০০											
২	রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টিশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন প্রোজেক্ট (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	৫০২/৭৭																				WB	১২/০৩/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	২২৪০৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৮০০০.০০/০১-০১-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ																						
৪	২০২২ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রেজাউল হক	অনুঃ																					ADB	
৫	ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ ছত্তার	অনুঃ	৪৮১/২২০																					
৬	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসপিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব আব্দুল সাত্তার	অনুঃ																					JICA	
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
৭	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)। জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২৩৫/৭৭	০.০০				০.০০					০.০০						১০০%	১০০%	১০০%	#উত্তর/০!		জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৮	শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৪৮৬/৩৪১																					১৫/০৫/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননু-মোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																								
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্নবাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২১৮																					
২	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৭২০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২১৯																					
৩	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ।(৩১১০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২২১																					
৪	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩৫০০০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২২২																					
৫	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন । (৭০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২২৪																					
৬	মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৫০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২২৫																					
৭	এলজিইডি'র মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প । (৪৮৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮১/২২৬																					
৮	বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২২৭																					
৯	সুনামগঞ্জ জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮১/২২৮																					
১০	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২২৯																					
১১	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮৭০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩০																					
১২	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩১																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও অর্থিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৩	নেত্রকোণা জেলার পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩২																				
১৪	চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন মেঘনা-ধনাগোদা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৯৬০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩৩																				
১৫	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সাতু নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৯৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৪																				
১৬	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪৮৪৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৩৫																				
১৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৩৬																				
১৮	সুনামগঞ্জ জেলাধীন শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮২/২৩৭																				
১৯	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৮																				
২০	বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৩৫২০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৯																				
২১	কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৪০																				
২২	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৪১																				
২৩	আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮২/২৪২																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিভিভ্যটি)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিভিভ্যটি)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিভিভ্যটি)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
২৪	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৯৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অনন্য	৪৮২/২৪৩																					
২৫	মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৮২/২৪৪																					
২৬	পদ্মা সেতু সংযোগ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলা এর সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প (২১১.০০/মার্চ/২০২৩ হতে আগস্ট/২০২৩)	অনন্য	৪৮২/২৪৫																					
২৭	গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৪৮২/২৪৬																					
সেক্টর ৪: পুষ্টি ও ক্রমিকনির্মাণ সুবিধাবলি																								
২৮	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৬০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৪৮৬/৩৩৯																					
২৯	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের জেলখানার চর সংলগ্ন নদের উপর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৫৬৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৪৮৬/৩৪০																					
৩০	রংপুর বিভাগের নয় (৯) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৪৮৬/৩৪২																					
৩১	মানিকগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৪৮৬/৩৪৩																					
৩২	শাহরাস্তি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনন্য	৪৮৬/৩৪৪																					
৩৩	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনন্য	৪৮৬/৩৪৫																					
৩৪	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৬.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অনন্য	৪৮৬/৩৪৬																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো-দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৫	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী ২টি সড়ক উন্নয়ন। (২৭২০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৭																				
বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্প																							
সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর: সেচ)																							
৩৬	ক্রাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়ান্স স্মল ওয়াটার রিসোর্স প্রোজেক্ট (১৮৭২৭১.১৯/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৪৯৮/২৪																				
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
৩৭	সাসটেইনেবল এন্ড ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ট্রান্সপোর্ট প্রোজেক্ট (১৩০০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৭৯																				
৩৮	স্ট্রেইংদেলিং ইমপরট্যান্ট রুরাল একসেস প্রোজেক্ট (৯৪৫৬০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৮০																				
সেক্টর : পুষ্টি ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৩৯	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট। (৭৫০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/৯৮																				
৪০	নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৪৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০৩/৯৯																				
৪১	আরবান ক্রাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্ট। (৪৮৭০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৩/১০০																				
৪২	স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট। (৪০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/১০১																				
৪৩	ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রোজেক্ট। (৫০০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/১০২																				