

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (২০১৮-২০১৯)

- (ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- (খ) সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর,
- (গ) প্রতিবেদন কাল (মাস) : ডিসেম্বর- ২০১৮ইং

লক্ষ টাকায়																							
ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়) (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি'র পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের (ADP) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডি এসডি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডি এসডি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডি এসডি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (ত্রৈমাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (ত্রৈমাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫২	কোড ৫১১১ “উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (সংশোধিত)” (১০৫৭৫১.০০) (জানুয়ারি/১৪ হতে মে/২০)	অনুমোদিত	৩৫৪-৩৫৫ ১১৮	২০০০০.০০	২৪৪০.০০ (০.০০)	১৭৫৬০.০০	১৭২০০.০০	১২৩৬৪.৬৭	১,৯৭২.৫০ (০.০০)	১০৩৯২.১৭	১০০৭৫.২০	৬২৭৪.২৭	১৮৫২.৪৫ (০.০০)	৪৪২১.৮২	৪১০৪.৮৫	১০০২৬.৬১	১০০৭৫.২০	৩০.৭৮%	৩৮.৫৩%	৩০.৭৮%	৩১.৩৭%	এডিবি, স্ট্রেটেজিক ক্লাইমেট ফান্ড, বিল এন্ড মেলিন্ডা গेटস ফাউন্ডেশন এবং ইউসিসিআরটিএফ	-

মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক