

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (২০১৮-১৯)

ক) মন্ত্রণালয় / বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় / স্থানীয় সরকার বিভাগ
খ) সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
গ) প্রতিবেদন কাল (মাস) : ডিসেম্বর/২০১৮ইং

(লক্ষ টাকায়)																							
ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি'র পৃষ্ঠা নং ও ক্রমিক নং	চলতি (২০১৮-১৯) অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য				লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৩	বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১৬ - ডিসেম্বর/২০১৮	অনুমোদিত	পৃষ্ঠা নং- ১০৬ ও ১০৭ ক্রমিক-৭৫	৪৭০.০০	৪৭০.০০	-	-	২৩৫.০০	২৩৫.০০	-	-	২৩৫.০০	২৩৫.০০	-	-	-	-	০%	১০০%	০%	৫০%	জিওবি	-

(শচীন্দ্র নাথ হালদার)
প্রকল্প পরিচালক
বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
ফোন নম্বরঃ ৯১৩২৬৫৩