

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পার্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত		প্রাপ্তি		ভৌত		আর্থিক	
																												লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
২	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনুঃ	৩৫৪/১২১	৬৬৪০০.০০	১৫০০০.০০ (৫০০.০০)	৫১৪০০.০০	৫০৫০০.০০	৪৮৫৫৭.৮১	৭২৫০.০০ (০.০০)	৪১৩০৭.৮১	৪১১৯০.৫৯	৩৮৩৩৩.৪৫	৩৮৫৪.২৪ (০.০০)	৩৪৪৭৯.২১	৩৪৩৬১.৯৯	৩৬১৩১.১৩	৩৫১৮২.৬৯	৭৫%	৬৬.২৩%	৭৫%	৫৭.৭৩%	ADB,									