২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ছক-১

মাসের নাম ঃ জুন/২০২০খ্রিঃ।

সংস্থা ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপির Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০১৯-২০২০ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী													ক) ক্রমপুঞ্জিত পূর্নভরণ ব্যয় জুন/২০খ্রি: পর্যন্ত) খ) মোট পূর্নভরণ ব্যয় (১৯-২০ আরএডিপি) গ) মোট পূর্নভরণ দাবী পেশ (১৯-২০ আরএডিপি) ঘ) মোট পূর্নভরণ প্রাপ্তি (১৯-২০ আরএডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	জুলাই ২০২০ হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						২০১৯-২০ এডিপি বরাদ্দ	২০১৯-২০ আরএডিপি বরাদ্দ	কর্ম পরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা				পর্যালোচনাধীন মাসে কার্যাদেশ প্রদান, আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ (১৯-২০ আরএডিপি)							
								পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (১৯-২০ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (১৯-২০ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি (১৯-২০ আরএডিপি	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (১৯-২০ আরএডিপি)		বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (১৯-২০ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (১৯-২০ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (১৯-২০ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ কৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (১৯-২০ আরএডিপি)							
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (পণ্য-টি) (পূর্ত-টি) (সেবা-টি)	মোট (পণ্য-টি) (পূর্ত-টি) (সেবা-টি)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%) টাকাংশ (%)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%) টাকাংশ (%)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%) টাকাংশ (%)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট (পণ্য-টি) (পূর্ত-টি) (সেবা-টি)	মোট (পণ্য-টি) (পূর্ত-টি) (সেবা-টি)	মোট (পণ্য-টি) (পূর্ত-টি) (সেবা-টি)	মোট (পণ্য-টি) (পূর্ত-টি) (সেবা-টি)			মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%) টাকাংশ (%)	(%)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	বছর/মাস	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৯	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)। (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	৬০৭৬৪৪.০০ (৬০৭৬৪৪.০০) (০.০০) (০.০০)	৫১৮৪৫৬.৫৪ (৫১৮৪৫৬.৫৪) (০.০০) (০.০০)	১৩৫১২টি ৬০৪০২৯.৯৭ ৯টি ৩১৬.০৫ ১৩৫০০টি ৬০২৫০৮.৯২ ৩টি ১২০৫.০০	১১৫৮২টি ৫১৬৬১১.৭০ ১০৪টি ২৯.৩৭ ১১৪৭৫টি ৫১৫৭২৭.৩৩ ৩টি ৮৫৫.০০	৮৩৮৮৯.০০ (৮৩৮৮৯.০০) (০.০০) (০.০০)	৬৩৮৮৯.০০ (৬৩৮৮৯.০০) (০.০০) (০.০০)	০.০০ ০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ (০.০০%) ০.০০ (০.০০%)	৮৩৮৮৯.০০ ১০০.০০% ৮৩৮৮৯.০০ ১০০.০০% ০.০০ (০.০০%) ০.০০ (০.০০%)	৬৩৮৮৯.০০ ৭৬.১৬% ৬৩৮৮৯.০০ ৭৬.১৬% ০.০০ (০.০০%) ০.০০ (০.০০%)	১০০.০০%	১০০.০০%	১৬৮৬ ৬৩৪৭১.০০ ৩৬ ০.০০ ১৬৫০ ৬৩৩১৯.০০ ০ ১৫২.০০	১৫৯৯ ৬৩৩৮২.৩৩ ০ ৯.৮৮ ১৫৯৯ ৬৩৩০৯.১২ ০ ৬৩.৩৩	১৫৯৯ ৬৩৩৮২.৩৩ ০ ৯.৮৮ ১৫৯৯ ৬৩৩০৯.১২ ০ ৬৩.৩৩	১৫৯৯ ৬৩৩৮২.৩৩ ০ ৯.৮৮ ১৫৯৯ ৬৩৩০৯.১২ ০ ৬৩.৩৩	প্রযোজ্য নয়।	প্রযোজ্য নয়।	৫৮২৩৪৫.৫৪ ৯৫.৮৪% ৫৮২৩৪৫.৫৪ ৯৫.৮৪%	৯৫.৮৪%	২৫২৯৮.৪৬ (২৫২৯৮.৪৬) ০.০০ ০.০০	০ বছর ০ মাস	জিওবি।

(মোঃ শফিকুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২
এলজিইডি ভবন, জাহাঙ্গীর রোড, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭