গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.lged.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.৩১.২১-১৬৭৪ তারিখ ঃ ০৫/০২/২০২৪ খ্রিঃ

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেলা ঃ **ফেনী**।

বিষয় ঃ "দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২৮/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২৮/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ত্রুটিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড ও স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত বৈদ্যুতিক মালামাল, স্যানিটারী মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন করা যাবে না এবং Design, Specification ও অনুমোদিত প্রাক্কলন বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ত্রুটিপূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

05/02/2024

(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক
ফোন ঃ ০২-৪৪৮২৬৩২৮
ইমেইল: pd.crmidp@lged.gov.bd

06/02/2024

অনুলিপি ঃ

১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, **চট্টগ্রাম বিভাগ**, জেলা ঃ **চট্টগ্রাম**।
৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, **নোয়াখালী অঞ্চল**, জেলা ঃ **নোয়াখালী**।
৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা ঃ **ফুলগাজী**, জেলা ঃ **ফেনী**।

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ ঃ চট্টগ্রাম জেলা ঃ ফেনী উপজেলা ঃ ফুলগাজী

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থাদি ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১।	২৮/০১/২০২৪ খ্রিঃ	ফেনী/ ফুলগাজী	Construction of 2-Storied Rural Market Building (With 4-Storied Foundation) at **Nuton Munshirhat Bazar**, under Upazila : **Fulgazi**, District : **Feni.** প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ঃ CRMIDP চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ঃ ১২.০৬.২০২২ খ্রিঃ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা ঃ **M/S Hoque Traders** প্রাক্কলিত মূল্য ঃ ৩,৭৯,৭২,০৯০.০০ টাকা চুক্তিমূল্য ঃ ৪,২৫,৬৫,৫১২.৭৩ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ঃ ২৮.০২.২০২৪ খ্রিঃ বর্তমান অগ্রগতি ঃ ৮০% **কাজ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ঃ** নির্বাহী প্রকৌশলী ঃ মোঃ মাহমুদ আল ফারুক উপজেলা প্রকৌশলী ঃ সৈয়দ আসিফ মুহাম্মদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী ঃ ফারুক হোসেন	**Rule Pointing** **Toilet-এর দরজা** **Pipe Line (WWP & SP)**	- - **Thickness of 150mm Dia Pipe = 4.5mm** **100mm Dia Pipe = 3.4mm**	• Rule Pointing - এর Workmanship সন্তোষজনক নয়। • Toilet - এর দরজা সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি। • সাইটে ব্যবহৃত 100mm Dia Pipe এর পুরুত্ব =2.70mm ।	• Rule Pointing - এর ফিনিশিং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এবং দৃষ্টি নন্দন ভাবে করতে হবে। • Toilet - এ স্থাপিত দরজা খুলে ফেলে পুনরায় সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে। • স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত পাইপ অপসারণ পূর্বক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী Waste Water Pipe এবং Rain Water Down Pipe স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।

বিশেষ মন্তব্য ঃ

- পাইপ লাইনের সঠিক স্লোপ নিশ্চিত করতে হবে এবং **Inspection Pit** সমূহ **Drawing** ও **Design** অনুযায়ী সঠিকভাবে নির্মাণ করে পাইপ - এর সঠিক **Connection** নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সহজেই **Waste Water** এবং **Sewerage Water** আলাদা আলাদা ভাবে নিষ্কাশন হতে পারে।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী স্যানিটারী মালামাল, বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৫/০২/২০২৪
(শাকিল হাওলাদার)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

০৫/০২/২০২৪
(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক

Nuton Munshirhat Bazar, under Upazila : **Fulgazi**, District : **Feni.**	**Nuton Munshirhat Bazar**, under Upazila : **Fulgazi**, District : **Feni.**
Nuton Munshirhat Bazar, under Upazila : **Fulgazi**, District : **Feni.**	**Nuton Munshirhat Bazar**, under Upazila : **Fulgazi**, District : **Feni.**