২০১৮-১৯ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক-১

মাসের নাম ঃ ডিসেম্বর/২০১৮

সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'র Procurment Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ/ সংখ্যা/ব্যয়	২০১৮-২০১৯ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী													ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরন ব্যয় (জুন/১৮ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরন ব্যয় (২০১৮-১৯) এডিপি (গ) মোট পুনর্ভরন দাবী পেশ (২০১৮-১৯) এডিপি ঘ) মোট পুনর্ভরন প্রাপ্তি (১০১৮-১৯) (এডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পে শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	জানুয়ারি/২০১৯ হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						২০১৮-১৯ বরাদ্দ	২০১৮-১৯ আরএডিপি বরাদ্দ	কর্ম পরিকল্পনা: পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ২০১৮-১৯ (এডিপি)	কর্ম পরিকল্পনা: পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯ (এডিপি)	কর্ম পরিকল্পনা: পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি ২০১৮-১৯ (এডিপি)	কর্ম পরিকল্পনা: পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্য মাত্রা ও অগ্রগতি ২০১৮-১৯ (এডিপি)		সংগ্রহ পরিকল্পনা: বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ/সংখ্যা/ব্যয় ২০১৮-১৯ (এডিপি)	সংগ্রহ পরিকল্পনা: পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় ২০১৮-১৯ (এডিপি)	সংগ্রহ পরিকল্পনা: পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় ২০১৮-১৯ এডিপি)	সংগ্রহ পরিকল্পনা: পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় ২০১৮-১৯ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদান আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারন ২০১৮-১৯ (এডিপি)						
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশে)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশে)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশে)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশে)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশে)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%) টাকাংশে (%)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%) টাকাংশে (%)	লক্ষ্য মাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)			মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য (%) টাকাংশে (%)	(%)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশে)	বছর/মাস	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
১০২	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প । (জুলাই ২০১৭ হতে জুন,২০২০)	৩৫,৩৫২.০০ ৩৫,৩৫২.০০ (-) (-)	৪৯৮.১৫ ৪৯৮.১৫ (-) (-)	১৩৪ টি/ ৩৩৮০৫.৩৭ ৪ টি/ (৩৮.৬০) ১২৮ টি/ (৩৩৬০৬.৬৭) ২ টি/ (১৬০.০০)	১৩ টি/ (৪৮৮.১৬) ৩ টি/ (২৪.৩৬) ১০ টি/ (৪৬৩.৮০) - টি/ -	৬,০০০.০০ ৬,০০০.০০ (-) (-)	- - (-) (-)	৩,০০০.০০ ৩,০০০.০০ (-) (-)	৩,০০০.০০ ৫০.০০% ৩,০০০.০০ ৫০.০০% (-) (-)	১,৫১৭.১৫ ২৫.২৯% ১,৫১৭.১৫ ২৫.২৯% (-) (-)	৫০.০০%	৩৫.১৮%	৮৮ টি ৫৮৫৭.৫ (২) টি (৮.৫০) (৮৪) টি (৫৬৮৯.০০) ২ টি (১৬০.০০)	১০ টি /৬৭৭.২৬ - ১০ টি /৬৭৭.২৬ -	১০টি /৬৭৭.২৬ - ১০টি /৬৭৭.২৬ - -	-	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	- - (-) (-)	০.১০ ০.১০	(১৯.৯৮%)	২৮৮৫৩.৮৫ ২৮৮৫৩.৮৫ (-) (-)	১৮ মাস	জিওবি